УТВЕРЖДАЮ
ГУ «Дом ребенка»
(наименование организации)
Главный врач Рисмагамбетова Г.И.
(ФИО, должность)
«17»сентябрь 2012 г.

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От «17» сентябрь 2012г. г. Атырау, ул. Ондасынова дом 1
(месторасположение объекта)

Гос. приемочная комиссия, назначенная решением (приказом и др.) №67 от «2» сентябрь 2012г. ГУ «Специализированный Дом ребенка для детей с порожением центральной нервной системы»
(наименование органа назначившего комиссию)

в составе:

Председателя - Главный врач Дома ребенка	Рисмагамбетова Г.И.
В присутствии директора ТОО «БКА-Групп	Нурмаганбетов Б.Х.
Подрядчик ТОО «Имран Атырау»	Беккалиев А.А.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) «Капитальный ремонт здания Дом ребенка»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом (стр-вом) объект «Капитальный ремонт здания Дом ребенка»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширенное, реконструкция, тех. перевооружение))
по адресу: г. Атырау, ул. Ондасынова дом 1
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, дом (корпус))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления, договора и др.) Договор №15 от 28 апреля 2012 года, протокол №03/82 от 26 апреля 2012 года

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Имран Атырау», Выполнившим ремонтные работы.

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Ай-Риза-Сервис», выполнившим сметную документацию.
(виды работ)

5. Исходные данные для проектирования дефектная ведомость выдана «Капитальный ремонт здания Дом ребенка»

6. Строительство осуществлялось **по дефектной ведомости, и сметному расчету**
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

7. Проектно-сметная документация утверждена «Капитальный ремонт здания Дом ребенка»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 06.06.2012г. окончание работ 17.09.2012г.
(месяц, год)

При продолжительности строительства, мес.: 104 дней
При норме или ПОС 90 дней ; фактически 104 дней.

9. Рабочей комиссии предъявлена следующая документация: смета, форма №2, форма №3, акт выполненных работ, экспертные заключения, протокол намерение, сертификаты на строительные материалы, акты скрытых работ.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **согласно СНиП**
(сведения о выполнении)

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **39 476 000 тенге**, в том числе СМР **34 330 000 тенге**.
12. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **39 218 830 тенге**, в том числе ремонтных работ **34 330 000 тенге**.

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленное к приемке законченное капитальным ремонтом здание «капитальный ремонт здания «Дом ребенка» принять в эксплуатацию.

Председатель гос. комиссии
Главный врач Дома ребенка Г.И. Рисмагамбетова

Члены гос. комиссии:

Подрядчик ТОО «Имран Атырау» А.А. Беккалиев

В присутствии директора ТОО «БКА-Групп» Б.Х. Нурмаганбетов

Заказчик: ГУ "Специализированный Дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы"
Подрядчик : ТОО "Имран Атырау"

Типовая вневедомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома ребенка

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2012 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование код
		15	28.04.12г.			

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо - вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт здания Дома ребенка	39 218 830	3 501 681							420 202	3 921 883
Всего к оплате с НДС	*Три миллиона девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят три тенге*									

Заказчик:
Главный врач ГУ "Специализированного Дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы" **Рисмагамбетова Г.И.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Имран Атырау" **Беккалиев А.А.**

Заказчик: ГУ "Специализированный Дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы"
Подрядчик : ТОО "Имран Атырау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома ребенка

РЕЕСТР
работ за сентябрь месяц 2012 г.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено работ с начало 2012 г.	Выполнено по месяцам 2012 г.		
			июнь	август	сентябрь
1	Капитальный ремонт здания Дома ребенка	39 218 830	23 531 298	11 765 649	3 921 883
	Всего по объекту	**39 218 830**	**23 531 298**	**11 765 649**	**3 921 883**

Заказчик:
Главный врач ГУ "Специализированного Дома ребенка
для детей с поражением центральной нервной системы" Рисмагамбетова Г.И.

Технадзор:
Директор ТОО "БКА - Групп" Нурмаганбетов Б.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "Имран Атырау" Беккалиев А.А.

Заказчик: ГУ "Специализированный Дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы"
Подрядчик : ТОО "Имран Атырау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома ребенка

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2012г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Металлическое ограждение										
1	Е0109-57-5	Монтаж металлических ограждений по металлическим столбам	3,1	22247,56	8912,18	68967	27628	33884	54,30	168
		т		10170,00	1974,78	31527	6122	90	7,58	23
2	С12021-268	Металлоконструкций ограждения	2,9	134000,00	--	388029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	170,5	21,80	0,05	3716	9	895	0,03	5
		м2		5,81	0,02	991	3	90	--	--
4	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	341	29,28	0,02	9984	7	1277	0,02	7
		м2		4,16	--	1419	--	90	--	--
5	Е0109-46-1	Монтаж ворот и калиток	1,7	31476,57	17434,99	53510	29639	15420	41,40	70
		т		7650,00	2428,67	13005	4129	90	8,15	14
6	С12021-85	Стоимость металлоконструкций ворот и калиток	1,7	120300,00	--	204510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений	4,8	9739,20	3333,30	46748	16000	25564	29,80	143
		т		5917,50	--	28404	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0109-35-1	Монтаж ограждений площадки	2,52	17937,36	627,68	45274	1584	32481	86,50	218
		т		14197,50	101,25	35834	256	90	0,49	1
9	С12021-41	Ограждение	2,52	147100,00	--	371280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1192020	74867			612
			Тенге			111180	10510			39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1379633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							706
		Сметная заработная плата -	Тенге				138117,00			
		РАЗДЕЛ 2.Разные работы								
10	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	5	2806,27	100,89	14031	504	956	0,85	4
		м3		123,75	38,25	619	191	118	0,18	1
11	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки	10	10490,19	100,65	104902	1007	1935	0,97	10
		м3		146,25	38,03	1463	380	105	0,19	2
12	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей	0,25	16367,84	681,42	4092	170	3331	95,00	24
		т		14670,00	132,75	3668	33	90	0,65	--
13	С12021-83	Стоимость стеллажей	0,25	115900,00	--	28975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0115-172-4	Масляная окраска стеллажей, количество окрасок 2	20	155,92	0,07	3118	1	2268	0,65	13
		м2		108,00	0,02	2160	--	105	--	--
15	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,12	2975,47	1238,47	357	149	265	10,60	1
		м3		1737,00	468,00	208	56	100	2,28	--
16	Е0110-16-1	Установка блоков оконных в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,3	899,00	71,29	270	21	107	1,64	--
		м2		272,25	25,25	82	8	120	0,10	--
17	С12061-18	Блоки оконные одностворные размером 50х60см	0,3	8120,00	--	2436	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0110-5-2	Монтаж полок деревянных	2	13927,84	327,33	27856	655	7749	20,10	40
		м3		3105,00	123,75	6210	248	120	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	600	6,08	--	3648	--	3283	0,05	28
		м2		6,08	--	3648	--	90	--	--
20	Е0169-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	600	3,02	--	1812	--	1631	0,02	14
		м2		3,02	--	1812	--	90	--	--
21	С01031-А7-1	Погрузка лишнего грунта и мусора при автомобильных перевозках	199,95	30,00	--	5998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С01031-А7-2	Разгрузка грунта и мусора при автомобильных перевозках	199,95	22,90	--	4579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	199,95	108,20	108,20	21634	21634	4327	--	--
		т		--	21,64	--	4327	100	0,45	91
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**223708**	**24142**			**134**
			Тенге			**19869**	**5243**			**95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**264533**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**242**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28990,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1415729**	**99008**			**746**
			Тенге			**131049**	**15753**			**134**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**204342**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23824,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2436**				
		Накладные расходы -	Тенге			**24692**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3704,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13742**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**242776**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**230**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27528,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1211386**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**122977,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**992795**				
		Накладные расходы -	Тенге			**110680**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16602,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79324				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1401390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							718
		Сметная заработная плата -	Тенге				139579,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1644167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2110
		Сметная заработная плата -	Тенге				384607,00			
	к=2,088	**ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА**	**Тенге**			**3 433 021**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			**68 660**				
		ИТОГО	**Тенге**			**3 501 681**				
		НДС 12%	**Тенге**			**420 202**				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**3 921 883**				

Заказчик:

Главный врач ГУ "Специализированного Дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы" **Рисмагамбетова Г.И.**

Инженер по качеству и приемке работ ТОО "БКА - Групп" **Джалмагамбетова Р.**

(подпись)

(Ф.И.О)

Подрядчик:

Директор ТОО "Имран Атырау" **Беккалиев А.А.**