Приложение 4
к Правилам проведения работ по реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», утвержденным приказом Председателя Правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
от «__» _____2016 года № _____

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора филиала НАО
«Государственная корпорация»
«Правительство для граждан»
по Атырауской области
_____Ауданов Х.Н.
«12» июня 2019 год

АКТ О ПРИЁМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

г.Атырау пр.Азаттык 96б

Приёмка выполненных работ по «текущему ремонту объекта (здания, помещения) филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области находящегося по адресу г.Атырау пр.Азаттык 96б..

Комиссия, созданная приказом директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области
от «04» февраля 2019 года №24 н/к

В составе
от Заказчика:
Председатель комиссии:
Уразгалиев К.М. — Заместитель директора
Ф.И.О. — должность
Члены комиссии:
Боранбайұлы А. — Главный бухгалтер
Ф.И.О. — должность

Сапаров А.С. — Главный эксперт управления правового обеспечения
Ф.И.О. — должность

Кожракова Г.С. — Руководитель управления государственных закупок
Ф.И.О. — должность

Абулгазиев М.У — Руководитель управления АХД
Ф.И.О. — должность

от Подрядчика:
Беккалиев А.А. — Заместитель директора ТОО«ИмранВестГрупп»
Ф.И.О. — должность

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
	Кровля				
1	Демонтаж старой мягкой кровли	М2	582	1 000,00	582 000,00

2	Заделка щели водосточной воронки	шт	2	5 200,00	10 400,00
3	Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора (20мм)	М2	582	750,00	436 500,00
4	Устройство стяжки из ц/п раствором м-100 с армированием сетки d3ВР 100/100 (50мм)	М2	582	1 460,00	849 720,00
5	Устройство кровельной покрытии Техно НИКОЛЬ 2 слоя на битумной мастике	М2	582	1 200,00	698 400,00
					2 577 020,00
	Помещения 5-этажа				
6	Демонтаж старых плинтусов	м	168,2	300,00	50 460,00
7	Демонтаж старого линолеума	М2	35,9	300,00	10 770,00
8	Демонтаж керамических плит	М2	196,7	900,00	177 030,00
9	Выравнивание пола (стяжка из ЦПР + наливной пол)	м2	232,6	170,00	39 542,00
10	Устройство ламината	м2	215,8	2 500,00	539 500,00
11	Устройство плинтуса ПВХ	м	173,2	250,00	43 300,00
12	Монтаж распределительных коробок	шт	16	1 000,00	16 000,00
13	Монтаж выключателей (двойной)	шт	8	1 500,00	12 000,00
14	Монтаж розеток	шт	42	1 000,00	42 000,00
					930 602,00
	Помещения 4-этажа				
15	Демонтаж электропроводов	м	175	500,00	87 500,00
16	Демонтаж выключателей, розеток	шт	15	200,00	3 000,00
17	Монтаж электропровода	м	175	150,00	26 250,00
18	Монтаж распределительных коробок	шт	10	1 000,00	10 000,00
19	Монтаж выключателей (двойной)	шт	5	1 500,00	7 500,00
20	Монтаж розеток	шт	25	1 000,00	25 000,00
					159 250,00
	Помещения 3-этажа				
21	Демонтаж электропроводов	м	350	500,00	175 000,00
22	Демонтаж выключателей, розеток	шт	24	200,00	4 800,00
23	Демонтаж радиаторов отопления (10секции)	шт	29	1 500,00	43 500,00
24	Монтаж электропровода	м	350	150,00	52 500,00
25	Установка люминесцентный потолочных светильников	шт	18	2 000,00	36 000,00
26	Монтаж распределительных коробок	шт	14	1 000,00	14 000,00

27	Монтаж выключателей (двойной)	шт	7	1 500,00	10 500,00
28	Монтаж розеток	шт	26	1 000,00	26 000,00
					362 300,00
	Помещения 2-этажа				
29	Демонтаж электропроводов	м	385	500,00	192 500,00
30	Демонтаж выключателей, розеток	шт	24	200,00	4 800,00
31	Демонтаж радиаторов отопления (10секции)	шт	29	1 500,00	43 500,00
32	Монтаж электропровода	м	385	150,00	57 750,00
33	Установка люстр	шт	18	2 000,00	36 000,00
34	Установка люминесцентный потолочных светильников	шт	4	2 000,00	8 000,00
35	Монтаж распределительных коробок	шт	14	1 000,00	14 000,00
36	Монтаж выключателей (двойной)	шт	7	1 500,00	10 500,00
37	Монтаж розеток	шт	32	1 000,00	32 000,00
					399 050,00
	Помещения цокольного-этажа				
38	Демонтаж электропроводов	м	735	500,00	367 500,00
39	Демонтаж выключателей, розеток	шт	18	200,00	3 600,00
40	Монтаж электропровода	м	735	150,00	110 250,00
41	Монтаж распределительных коробок	шт	30	1 000,00	30 000,00
42	Монтаж выключателей (двойной)	шт	20	1 500,00	30 000,00
43	Монтаж розеток	шт	40	1 000,00	40 000,00
					581 350,00
	Электроснабжение здания				
44	Демонтаж кабеля	м	160	500,00	80 000,00
45	Демонтаж электропровода	м	700	500,00	350 000,00
46	Демонтаж отходящих автоматов 100А,50А,С100А,С63А,С25А,С32А,УН100А,УН125 А	шт	445	300,00	133 500,00
47	Демонтаж щита управления освещения	шт	2	8 000,00	16 000,00
48	Монтаж кабеля с медными жилами	м	1800	1 050,00	1 890 000,00
49	Установка щита управления освещения	шт	2	5 000,00	10 000,00
50	Установка вводный ВРУ(шкаф) с автоматами	шт	1	15 000,00	15 000,00
51	Установка распределительный ВРУ(шкаф) с автоматами	шт	1	15 000,00	15 000,00
52	установка щита управления освещения с автоматическими выключателями на каждый этаж	шт	16	12 000,00	192 000,00

53	Счетчик активной энергии (трехфазный)	шт	1	36 000,00	36 000,00
54	монтаж отходящих автоматов 100А,50А,С100А,С63А,С25А,С32А,УН100А,УН125 А	шт	450	800,00	360 000,00
55	Установка каблегона	м	4000	500,00	2 000 000,00
					5 097 500,00
	Система отопления здания				
56	Демонтаж труб Д20мм	м	262	500,00	131 000,00
57	Демонтаж бронзовых вентилей	шт	56	500,00	28 000,00
58	Демонтаж стальных труб Д72мм	м	280	500,00	140 000,00
59	Демонтаж стальных труб Д80мм	м	44	500,00	22 000,00
60	Демонтаж лотка	м	9	300,00	2 700,00
61	Рытье траншей (асфальт)	м	15	5 000,00	75 000,00
62	Демонтаж стальных труб Д50мм	м	30	500,00	15 000,00
63	Демонтаж стальных задвижек Д80мм	шт	8	1 500,00	12 000,00
64	Демонтаж стальных задвижек Д50мм	шт	2	1 500,00	3 000,00
65	Демонтаж чугунного элеватора	шт	1	4 000,00	4 000,00
66	Демонтаж грязевика	шт	2	4 000,00	8 000,00
67	монтаж стальных труб Д20мм	м	262	800,00	209 600,00
68	Монтаж бронзовых вентилей Д20мм	шт	56	1 500,00	84 000,00
69	монтаж стальных труб Д72мм	м	280	1 500,00	420 000,00
70	монтаж стальных труб Д80мм	м	44	1 800,00	79 200,00
71	Укладка дорожных плит	М2	7,2	4 800,00	34 560,00
72	монтаж стальных труб под асфальт Д50мм	м	30	1 400,00	42 000,00
73	Укладка и уплотнение асфальта	м2	15	2 400,00	36 000,00
74	монтаж стальных задвижек Д80мм	шт	8	42 000,00	336 000,00
75	монтаж стальных задвижек Д50мм	шт	2	28 500,00	57 000,00
76	монтаж чугунного элеватора	шт	1	78 000,00	78 000,00
77	монтаж грязевика	шт	2	18 000,00	36 000,00
78	Покраска стальных труб	м2	30	800,00	24 000,00
					1 877 060,00
	Водоснабжение здания				
79	Демонтаж стальных труб Д25мм, 40мм	м	83	500,00	41 500,00
80	Демонтаж водяного счетчика Д40мм	шт	1	4 000,00	4 000,00
81	Монтаж пластиковых труб Д25мм	м	53	6 000,00	318 000,00
82	Монтаж пластиковых труб Д40мм	м	30	6 000,00	180 000,00

83	Установка водяного счетчика Д50мм	шт	1	72 000,00	72 000,00
84	Монтаж вентиля Д40мм	шт	2	4 600,00	9 200,00
85	Монтаж вентиля Д25мм	шт	8	3 800,00	30 400,00
					655 100,00
	Ремонт крыльца главного входа				
86	Демонтаж керамической плиты	м2	45	800,00	36 000,00
87	Демонтаж обшивки карниза	м2	4	700,00	2 800,00
88	Очистка стен и потолка карниза от старой краски	М2	100	1 100,00	110 000,00
89	Очистка стен и потолка карниза от старой штукатурки	М2	100	1 000,00	100 000,00
90	Устройство пандуса	шт	1	739 992,00	739 992,00
91	Обшивка карниза металлическим профилированным листом	М2	26	3 000,00	78 000,00
92	Устройство выравнивающего слоя потолка карниза	М2	18	2 200,00	39 600,00
93	Устройство наружных керамических плит входной группы	м2	45	2 500,00	112 500,00
94	Устройство выравнивающего слоя стен	м2	80	2 100,00	168 000,00
95	Устройство финишной шпаклевки стен	м2	80	1 800,00	144 000,00
96	Устройство грунтовки праймером стен	м2	80	400,00	32 000,00
97	Покраска стен в 2 слоя	м2	80	1 500,00	120 000,00
98	Перила на металлической основе	м	16	800,00	12 800,00
99	Монтаж освещения крыльца	шт	2	30 000,00	60 000,00
100	Устройство кнопки вызова	шт	1	50 000,00	50 000,00
					1 805 692,00
	Общ. итого:				**14 444 924,00**

Руководствуясь нормами и правилами СНиП и СД, условиями и требованиями Договора от «05» декабря 2018 года №160440007161/18С151/00 установили:
Подрядной организацией ТОО «ИмранВестГрупп» были предъявлены к приёмке работы по текущему ремонту объекта филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области находящегося по адресу г.Атырау пр.Азаттык 96б.
Производство работ осуществлено подрядной организацией ТОО «ИмранВестГрупп» на основании:

1. Договора от от «05» декабря 2018 года №160440007161/18С151/00;
2. Сметной документации, разработанной ТОО «ИмранВестГрупп».

Работы произведены в сроки:

1. Начало работ «__» _____ 2018 года.
2. Окончание работ: «____» _____ 2019 года.

Комиссии представлена следующая документация: Договора от «05» декабря 2018 года №160440007161/18С151/00 сметная документация, акты выполненных работ, дефектный акт,
Не обнаружен дефекты:

Стоимость выполненных работ:
по утверждённой СД (сметной расчёт стоимости) 14 444 924 тыс.тенге,
в том числе СМР-14 444 924 тыс. тенге,
по заключённому Договору 11 324 320 тыс. тенге с учетом НДС
фактическая сметная стоимость: 11 324 320 тыс. тенге, (сумма прописью) тенге, с учетом НДС.

ПРИНЯТЬ В ПРИНЯТИИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В составе
от Заказчика:
Председатель комиссии:

Уразгалиев К.М. — Заместитель директора
Ф.И.О. — должность

Члены комиссии:

Боранбайұлы А. — Главный бухгалтер
Ф.И.О. — должность

Сапаров А.С. — Главный эксперт управления правового обеспечения
Ф.И.О. — должность

Кожракова Г.С. — Руководитель управления государственных закупок
Ф.И.О. — должность

Абулгазиев М.У — Руководитель управления АХД
Ф.И.О. — должность

от Подрядчика:

Беккалиев А.А. — Заместитель директора ТОО«ИмранВестГрупп»
Ф.И.О. — должность

Заказчик : Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по Атырауской области
Подрядчик: ТОО "ИмранВестГрупп"

Наименование объекта - **Текущий ремонт здания филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по Атырауской области расположенного по адресу г.Атырау, пр.Азаттык 96б**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		152	12.06.2019г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за декабрь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобре - тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здания филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по Атырауской области расположенного по адресу г.Атырау, пр.Азаттык 96б	11 324 320,00	10 111 000,00							1 213 320,00	11 324 320,00

Итого к оплате: 11 324 320.00 (одиннадцать миллионов триста двадцать четыре тысяч триста двадцать) тенге 00 тиын

Заказчик:

Уразгалиев К.М.
Заместитель директора филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по Атырауской области

Подрядчик:

Абсыдыхова А.А.
Директор ТОО "ИмранВестГрупп"

Заказчик : Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по Атырауской области
Подрядчик: ТОО "ИмранВестГрупп"

Наименование объекта - Текущий ремонт здания филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по Атырауской области расположенного по адресу г.Атырау, пр.Азаттык 96б

Р Е Е С Т Р
выполненных работ по объекту за июнь 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	с начала года, тенге	в т.ч. по месяцам, тенге
		всего	июнь
1	2	3	4
1	Текущий ремонт здания филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по Атырауской области расположенного по адресу г.Атырау, пр.Азаттык 96б	11 324 320,00	11 324 320,00
2	**Итого**	**11 324 320,00**	**11 324 320,00**

Заказчик:

Уразгалиев К.М.
Заместитель директора филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по Атырауской области

Подрядчик:

Абсыдыхова А.А.
Директор ТОО "ИмранВестГрупп"

Заказчик : Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по Атырауской области
Подрядчик: ТОО "ИмранВестГрупп"

Наименование объекта - Текущий ремонт здания филиала НАО "ГК Правительство для граждан" по Атырауской области расположенного по адресу г.Атырау, пр.Азаттык 96б

АКТ выполненных работ за июнь 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Кровля										
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	582	149,43	0,23	86969	132	–	62523	161451
					149,2	–	86837	–	–	11959	
2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство+20мм НР = 92 %	м2 стяжки	582	809	99,14	470837	57701	291934	124210	642651
					208,25	23,73	121202	13809	–	47604	
3	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	2910	31,97	1,47	93032	4271	86517	3047	103765

4 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство+50мм НР = 92 %			0,77	0,37	2244	1068	–	7686	
		м2 стяжки	582	809	99,14	470837	57701	291934	124210	642651
				208,25	23,73	121202	13809	–	47604	
5 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;									
		м2 стяжки	20370	31,97	1,47	651228	29897	605620	21330	726363
				0,77	0,37	15711	7474	–	53805	
6 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование из сетки100/100 диам3 Вр НР = 91 %	т	0,6402	291332,4	1296,47	186511	830	177631	7645	209688
				12574,2	548,27	8050	351	–	15532	
7 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %									
		м2 кровли	582	2152,04	13,73	1252485	7990	1167894	72979	1431501
				131,62	4,68	76601	2724	–	106037	
	Итого по разделу 1					**3 918 070**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					431 847				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					158 522				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 235				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 621 530				
	Накладные расходы, тенге					415 944				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					290 227				
Раздел 2 Помещение 5-го этажа										
8 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	35,9	100,19	2,59	3597	93	–	2557	6646
				97,6	1,34	3504	48	–	492	
9 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	196,7	744,3	28,83	146404	5671	–	103416	269806

				715,47	14,74	140733	2900	–	19986	
10	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	168,2	32,31	–	5434	–	–	3912	10094
					32,31	–	5434	–	–	748	
11	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	232,6	984,41	26,78	228974	6230	149047	72119	325180
					316,84	13,01	73697	3025	–	24087	
12	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %	м2 стяжки	232,6	924,55	14,95	215051	3477	133962	73799	311958
					333,67	3,86	77612	898	–	23108	
13	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	215,8	2590,77	11,42	559088	2465	505494	49188	656938
					236,93	5,56	51129	1199	–	48662	
14	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	173,2	294,87	2,14	51071	370	37043	12968	69162
					78,86	0,8	13658	138	–	5123	
15	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	8	384,88	3,38	3079	27	106	2128	5624
					368,25	1,25	2946	10	–	417	
16	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	42	457,17	3,33	19201	140	925	13094	34879
					431,81	1,19	18136	50	–	2584	

17	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011							
			шт.	42	423		17766	17766	–	19187
					–		–	–	1421	
18	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012							
			шт.	8	357		2856	2856	–	3084
					–		–	–	228	
19	1310-0902-0833	Коробка распределительная. Монтаж НР = 61 %	коробка	16	204,81	–	3277	–	–	1999	5698
					204,81	–	3277	–	–	422	
20	2307-0202-1114	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм									
			шт.	16	110		1760	1760	–	1901
					–		–	–	141	
		Итого по разделу 2					**1 720 157**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					390 126			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 473			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 268			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					848 959			
		Накладные расходы, тенге					335 180			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					127 419			

Раздел 3 Помещение 3-го этажа

21 1308-0206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка неисправных участков электрической сети+демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	350	25,41	8,61	8895	3015	–	4234	14179
				16,8	–	5880	–	–	1050	
22 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	29	50,03	–	1451	–	–	1045	2696
				50,03	–	1451	–	–	200	
23 1308-0206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка неисправных участков эл.сети НР = 72 %	м	350	54,42	2,4	19046	840	3506	10783	32215
				42	0,79	14700	277	–	2386	
24 2306-1601-0602	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, сечение 16 мм2	1000 м	0,35	303173		106111		106111	–	114600
				–		–		–	8489	
25 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	7	385	3,43	2695	24	93	1862	4922
				368,29	1,14	2578	8	–	365	
26 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	26	457,19	3,35	11887	87	573	8106	21592
				431,81	1,19	11227	31	–	1599	
27 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		шт.	26	423		10998		10998	–	11878
				–		–		–	880	

28	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	357		2499		2499	–	2699
					–		–		–	200	
29	1310-0902-0833	Коробка распределительная. Монтаж НР = 61 %	коробка	14	204,79	–	2867	–	–	1749	4985
					204,79	–	2867	–	–	369	
30	2307-0202-1114	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	14	110		1540		1540	–	1663
					–		–		–	123	
31	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	29	1005,14	44,83	29149	1300	–	20530	53653
					960,31	22,93	27849	665	–	3974	
32	1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена вышедших из строя НР = 72 %	шт.	18	1771,67	1,5	31890	27	–	22951	59228
					1770,17	0,72	31863	13	–	4387	
33	2307-0106-0101	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2x18 LRS/A (4560) LED CT РК 2595-2014	шт.	18	1885		33930		33930	–	36644
					–		–		–	2714	

Итого по разделу 3	**360 954**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98 415
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 293
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	994
- материалы, изделия и конструкции, тенге	159 250
Накладные расходы, тенге	71 260
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 736

Раздел 4 Помещение 4-го этажа

34	1308-0206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка неисправных участков электрической сети+демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	175	25,42	8,62	4448	1508	–	2117	7090
					16,8	–	2940	–	–	525	
35	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	15	50,07	–	751	–	–	541	1395
					50,07	–	751	–	–	103	
36	1308-0206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка неисправных участков эл.сети НР = 72 %	м	175	54,42	2,4	9523	420	1753	5391	16107
					42	0,79	7350	138	–	1193	
37	2306-1601-0602	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, сечение 16 мм2	1000 м	0,175	303173		53055		53055	–	57299
					–		–		–	4244	
38	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	5	384,8	3,4	1924	17	66	1329	3513
					368,2	1	1841	5	–	260	
39	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	25	457,2	3,36	11430	84	551	7793	20761
					431,8	1,16	10795	29	–	1538	
40	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	25	423		10575		10575	–	11421

41	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	–		–		–	846
					357		1785		1785	–
					–		–		–	143
42	1310-0902-0833	Коробка распределительная. Монтаж НР = 61 %	коробка	10	204,8	–	2048	–	–	1249
					204,8	–	2048	–	–	264
43	2307-0202-1114	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	10	110		1100		1100	–
					–		–		–	88
		Итого по разделу 4					**124 263**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 725			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 029			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					172			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					68 885			
		Накладные расходы, тенге					18 420			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 204			
		Раздел 5 Помещение 2-го этажа								
44	1308-0206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка неисправных участков электрической сети+демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	385	25,42	8,62	9785	3317	–	4657
					16,8	–	6468	–	–	1155
45	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	24	50,04	–	1201	–	–	865
					50,04	–	1201	–	–	165

15597	
2231	

46 1308-0206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка неисправных участков эл.сети НР = 72 %	м	385	54,42	2,4	20950	924	3856	11861	35436
				42	0,79	16170	304	–	2625	
47 2306-1601-0602	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, сечение 16 мм2	1000 м	0,385	303173		116722		116722	–	126060
				–		–		–	9338	
48 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	7	385	3,43	2695	24	93	1862	4922
				368,29	1,14	2578	8	–	365	
49 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	32	457,16	3,34	14629	107	704	9976	26573
				431,81	1,19	13818	38	–	1968	
50 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		шт.	32	423		13536		13536	–	14619
				–		–		–	1083	
51 2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	357		2499		2499	–	2699
				–		–		–	200	
52 1310-0902-0833	Коробка распределительная. Монтаж НР = 61 %	коробка	14	204,79	–	2867	–	–	1749	4985
				204,79	–	2867	–	–	369	

53 2307-0202-1114	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	14	110		1540		1540	–	1663
				–		–		–	123	
54 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	14	1005,14	44,86	14072	628	–	9911	25902
				960,29	22,93	13444	321	–	1919	
55 1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена вышедших из строя НР = 72 %	шт.	4	1771,75	1,5	7087	6	–	5100	13162
				1770,25	0,75	7081	3	–	975	
56 2307-0106-0101	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2x18 LRS/A (4560) LED CT РК 2595-2014	шт.	4	1885		7540		7540	–	8143
				–		–		–	603	
57 1308-0305-0311	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	3543,78	1489,78	63788	26816	14112	29982	101272
				1270	1043,44	22860	18782	–	7502	
58 2901-0101-0102 (пл)	светильник люстра	шт	18	2000		36000		36000	–	38880
				–		–		–	2880	

Итого по разделу 5	**422 144**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 487
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 822
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 456
- материалы, изделия и конструкции, тенге	196 602
Накладные расходы, тенге	75 963
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 270

Раздел 6 Помещение цокольного этажа

59 1308-0206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка неисправных участков электрической сети+демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	735	25,42	8,62	18681	6333	–	8891	29778
				16,8	–	12348	–	–	2206	
60 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	18	50,06	–	901	–	–	649	1674
				50,06	–	901	–	–	124	
61 1308-0206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка неисправных участков эл.сети НР = 72 %	м	735	54,42	2,4	39996	1763	7363	22645	67652
				42	0,79	30870	581	–	5011	
62 2306-1601-0602	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, сечение 16 мм2	1000 м	0,735	303173		222832		222832	–	240659
				–		–		–	17827	
63 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	20	384,85	3,35	7697	67	264	5321	14059
				368,3	1,2	7366	24	–	1041	
64 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	40	457,18	3,33	18287	133	882	12470	33218
				431,8	1,2	17272	48	–	2461	
65 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		шт.	40	423		16920		16920	–	18274
				–		–		–	1354	

66	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	357		7140		7140	–	7711
					–		–		–	571	
67	1310-0902-0833	Коробка распределительная. Монтаж НР = 61 %	коробка	30	204,8	–	6144	–	–	3748	10683
					204,8	–	6144	–	–	791	
68	2307-0202-1114	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	30	110		3300		3300	–	3564
					–		–		–	264	
		Итого по разделу 6					**427 272**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					74 901				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 296				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					653				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					258 701				
		Накладные расходы, тенге					53 724				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					31 650				
		Раздел 7 Электроснабжения здания									
69	1308-0201-0801	Демонтаж кабеля НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м кабеля	160	55,93	7,01	8948	1121	–	5923	16061
					48,92	2,49	7827	399	–	1190	
70	1308-0206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка неисправных участков электрической сети+демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	175	25,42	8,62	4448	1508	–	2117	7090
					16,8	–	2940	–	–	525	

71 1308-0201-0801	Установка кабеля НР = 72 %	м кабеля	1800	139,82	17,52	251669	31529	–	166584	451713
				122,3	6,24	220140	11227	–	33460	
72 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9	167031		150328		150328	–	162354
				–		–		–	12026	
73 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9	264896		238406		238406	–	257478
				–		–		–	19072	
74 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	4000	219,5	2,21	878005	8848	84631	565154	1558612
				196,13	0,1	784526	410	–	115453	
75 2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	4000	100		400000		400000	–	432000
				–		–		–	32000	
76 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне+демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	445	544	–	242080	–	–	174298	449688
				544	–	242080	–	–	33310	
77 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	445	2710,7	21,93	1206262	9759	591303	435744	1773366
				1360	–	605200	–	–	131360	
78 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	2	1051	35	2102	70	–	1480	3869
				1016	12	2032	24	–	287	

79 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	3052	87,5	6104	175	849	3700	10588
				2540	29,5	5080	59	–	784	
80 1310-0408-0503	Щит (шкаф) распределительный. Монтаж оборудования ВРУ НР = 61 %	шт.	2	44326,5	–	88653	–	2829	52353	152286
				42912	–	85824	–	–	11280	
81 2305-1207-1301	Шкаф распределительный	шт.	2	24257		48514		48514	–	52395
				–		–		–	3881	
82 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1211	84	1211	84	22	816	2189
				1105	29	1105	29	–	162	
83 2307-0501-0202	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	9944		9944		9944	–	10740
				–		–		–	796	
	Итого по разделу 7					**5 340 429**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 956 754				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					53 094				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 148				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 526 826				
	Накладные расходы, тенге					1 408 169				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					395 586				

Раздел 8 Система отопления здания

84	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	262	371,29	2,86	97278	750	8261	63745	173905
					336,9	1,02	88267	268	–	12882	
85	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 76 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	280	638,7	4,89	178836	1368	15206	117179	319696
					579,51	1,74	162262	487	–	23681	
86	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 83 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	54	638,69	4,89	34489	264	2932	22599	61655
					579,5	1,74	31293	94	–	4567	
87	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	37,8	198,49	189,15	7503	7150	–	2236	10518
					9,34	72,8	353	2752	–	779	
88	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	69	2399,2	1046,06	165545	72178	–	133110	322547
					1353,14	433,09	93367	29883	–	23892	
89	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	1,05	3849,52	1563,81	4042	1642	–	3428	8068
					2285,71	480,95	2400	505	–	598	
90	1216-0101-1401	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Замена участков НР = 72 %	м трубопровода	30	9301,8	2470,4	279054	74112	3827	163973	478469
					6703,83	887,5	201115	26625	–	35442	

91 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	932		27960		27960	–	30197
				–		–		–	2237	
92 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	1,05	7010,48	2604,76	7361	2735	626	5711	14118
				3809,52	800	4000	840	–	1046	
93 1215-0101-0501	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена НР = 72 %	шт.	56	925,09	1,3	51805	73	747	36734	95622
				910,45	0,61	50985	34	–	7083	
94 2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	56	870		48720		48720	–	52618
				–		–		–	3898	
95 1215-0101-0508	Задвижка диаметром 50 мм. Смена НР = 72 %	шт.	2	4012,5	41,5	8025	83	1018	5013	14081
				3462	19,5	6924	39	–	1043	
96 2304-0101-0407	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	21309		42618		42618	–	46027
				–		–		–	3409	
97 1215-0101-0509	Задвижка диаметром 80 мм. Смена НР = 72 %	шт.	8	5825	109,25	46600	874	7780	27617	80154
				4743,25	51,38	37946	411	–	5937	
98 2304-0101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	8	22436		179488		179488	–	193847
				–		–		–	14359	

99 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	262	1573,93	17,29	412370	4529	312674	94927	547881
				363,23	6,48	95167	1697	–	40584	
100 1116-0401-0102	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб. диаметр до 76 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	280	2814,44	45,23	788042	12664	546678	228403	1097761
				816,79	15,59	228700	4364	–	81316	
101 1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	44	3286,73	65,93	144616	2901	101936	39939	199319
				904,07	22,16	39779	975	–	14764	
102 1215-0102-0202	Грязевики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	1628	–	3256	–	–	2344	6048
				1628	–	3256	–	–	448	
103 1215-0102-1603	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	9890	–	9890	–	–	7121	18372
				9890	–	9890	–	–	1361	
104 1118-0801-0201	Элеваторы номером 1, 2. Установка НР = 98 %	шт.	1	19077	195	19077	195	16413	2466	23266
				2469	47	2469	47	–	1723	
105 1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	62865,5	386	125731	772	116625	8284	144736
				4167	59,5	8334	119	–	10721	
106 1218-0101-0901	Основания щебеночные. НР = 72 %	м2 площади основания	9	553	297,67	4977	2679	1647	1008	6464
				72,33	83,22	651	749	–	479	

107 1127-0602-1202	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE"+7см НР = 108 %	м2 покрытия	9	113,78	38,56	1024	347	395	360	1495
				31,33	5,67	282	51	–	111	
108 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,864	14955		12921		12921	–	13955
				–		–		–	1034	
109 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	30	836,53	0,97	25096	29	4059	16818	45267
				700,27	0,47	21008	14	–	3353	
	Итого по разделу 8					**4 006 086**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 088 448				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					185 345				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					69 954				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 452 531				
	Накладные расходы, тенге					983 015				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					296 747				
Раздел 9 Водоснабжения здания										
110 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25,40 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	83	371,28	2,86	30816	237	2617	20194	55091
				336,89	1,02	27962	85	–	4081	

111	1215-0101-0620	Водомер диаметром (счётчик). Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1	2934	29	2934	29	267	1909	5230
					2638	13	2638	13	–	387	
112	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. НР = 98 %	м трубопровода	53	1077,49	1,98	57107	105	480	55405	121513
					1066,45	0,26	56522	14	–	9001	
113	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53	273		14469		14469	–	15627
					–		–		–	1158	
114	1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40мм. НР = 98 %	м трубопровода	30	1045,73	4	31372	120	220	30423	66739
					1034,4	0,4	31032	12	–	4944	
115	2301-0601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30	730		21900		21900	–	23652
					–		–		–	1752	
116	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2039,75	86,88	16318	695	2405	13050	31717
					1652,25	12,25	13218	98	–	2349	
117	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	619		4952		4952	–	5348
					–		–		–	396	

118	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 40 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2066	113	4132	226	601	3287	8013
					1652,5	24,5	3305	49	–	594	
119	2304-0501-0105	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1289		2578		2578	–	2784
					–		–		–	206	
		Итого по разделу 9					**335 714**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					134 677				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 412				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					271				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					50 489				
		Накладные расходы, тенге					124 268				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					24 868				

Раздел 10 Реионт крыльца

120	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Демонтаж обшивки НР = 90 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м2 потолка	4	445	5,25	1780	21	–	1590	3640
					439,75	2	1759	8	–	270	
121	1212-0104-0504	Потолки . Очистка вручную от краски масляной, штукатурки с земли и лесов НР = 72 %	м2	100	220,25	–	22025	–	–	15858	40914
					220,25	–	22025	–	–	3031	
122	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	45	744,29	28,82	33493	1297	–	23659	61724

				715,47	14,76	32196	664	–	4572	
123 1134-0108-0301	Каркасы конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство+карниза НР = 76 %	м2 площади	26	5174,65	66,15	134541	1720	95306	29243	176887
				1442,88	37	37515	962	–	13103	
124 1134-0108-0706	Каркасы стен. Облицовка листом металлическим НР = 76 %	м2 поверхности	26	1910,77	5,15	49680	134	99	37610	94273
				1901,81	1,54	49447	40	–	6983	
125 2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	26	2759		71734		71734	–	77473
				–		–		–	5739	
126 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	45	2679,16	70,4	120562	3168	66162	49485	183651
				1138,49	31,38	51232	1412	–	13604	
127 1106-0101-0101	Устройство пандуса бетонного. НР = 91 %	м3	2	32592	1072,5	65184	2145	60725	2509	73108
				1157	221,5	2314	443	–	5415	
128 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	16	9615,81	75,19	153853	1203	144788	9860	176810
				491,38	30,88	7862	494	–	13097	
129 1212-0104-0504	Стены и потолки . Очистка вручную от краски масляной, штукатурки с земли и лесов НР = 72 %	м2	100	220,25	–	22025	–	–	15858	40914
				220,25	–	22025	–	–	3031	

130 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями+с грунтовкой НР = 72 %	м2	18	1796,33	27,67	32334	498	10541	15617	51787
				1183,06	21,94	21295	395	–	3836	
131 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями+финиш НР = 72 %	м2	80	1166,91	25,01	93353	2001	17729	54130	159282
				920,29	19,46	73623	1557	–	11799	
132 1115-0405-0101	Стены, потолки подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	98	292,09	2,29	28625	224	13471	12029	43906
				152,35	1,08	14930	106	–	3252	
133 1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Замена НР = 72 %	шт.	2	1771,5	1,5	3543	3	–	2550	6580
				1770	0,5	3540	1	–	487	
134 2307-0106-0103	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2x18 LRS/U (4561) LED CT PK 2595-2014	шт.	2	2827		5654		5654	–	6106
				–		–		–	452	
135 1308-0206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка НР = 72 %	м	15	54,4	2,4	816	36	150	462	1380
				42	0,8	630	12	–	102	

136	2306-1601-0602	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, сечение 16 мм2	1000 м	0,015	303173	4548	4548	–	4912
					–	–	–	364	

Итого по разделу 10			**1 203 347**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			340 393
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			12 450
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			6 094
- материалы, изделия и конструкции, тенге			490 907
Накладные расходы, тенге			270 460
Сметная прибыль (8 %), тенге			89 137

ИТОГО ПО АКТУ:		17 858 436
Непредвиденные работы и затраты	2%	357 169
Итого в текущих ценах		18 215 605
Итого с понижающим коэф.на договорную сумму	0,5551	10 111 000
НДС (12 %)	12%	1 213 320
Всего по акту с учетом НДС		**11 324 320**

Заказчик:

Уразгалиев К.М.

Заместитель директора филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по Атырауской области

Подрядчик:

Абсыдыхова А.А.

Директор ТОО "ИмранВестГрупп"