Форма 2

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Субподрядчик
Договор №67/05/13 от 22.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 150 ПОСЕЩЕНИЙ С.ПОКРОВКА ИЛИЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 150 ПОСЕЩЕНИЙ С.ПОКРОВКА ИЛИЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОК.СМЕТА 4-03-01. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВ								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал	45	33,67	32,1	1515	1445	607	0,01	
		экскаваторами "Драглайн"с ковшом		1,57	12,33	71	555	97	0,05	2
		вместимостью 0,25м3								
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	8	275,85	--	2207	--	2494	1,94	16
		м3		275,85	--	2207	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	39	6,80	6,80	265	265	84	--	--
		м3		--	2,21	--	86	97	0,01	--
4	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	39	3,27	3,27	127	127	40	--	--
		м3		--	1,06	--	41	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39	22,62	4,74	882	185	676	0,11	4
		м3		17,88	--	697	--	97	--	--
6	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	14	46,47	43,26	651	606	261	0,02	--
		м3		3,21	16,00	45	224	97	0,06	1
7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	25	47,25	47,25	1181	1181	236	--	--
		т		--	9,45	--	236	100	0,20	5
8	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	86	27,51	3,26	2366	280	1681	0,12	10
		м		20,06	0,52	1725	45	95	--	--
9	Ц0108-141-2	кабель до 35кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	62	28,67	4,20	1777	260	1237	0,13	8
		м		20,27	0,74	1256	46	95	--	--
10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	78	38,53	29,19	3005	2277	1222	0,06	5
		м		9,24	7,24	721	565	95	0,04	3
11	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц.8-142-1	173	11,76	8,30	2034	1435	915	0,02	4
		м		3,47	2,10	599	363	95	0,01	2
12	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	78	34,02	24,89	2653	1941	1128	0,06	5
		м		9,03	6,20	704	483	95	0,04	3
13	Ц0108-143-2	на покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц.8-143-1	173	19,74	14,91	3414	2579	1381	0,03	5
		м		4,73	3,68	817	636	95	0,02	4
14	С143006-6	кирпич керамический одинарный/ГОСТ 530-2007/,250-120-65мм,М-75	0,352	12200,00	--	4294	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	120	34,02	24,89	4082	2986	1736	0,06	8
		м		9,03	6,20	1084	743	95	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	СЦена фирмы	Сигнальная лента "Осторожно кабель"	120	33,28	--	3993	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,104	68332,42	1820,62	7107	189	8747	379,05	39
		км		64014,30	682,76	6657	71	130	3,33	--
18	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	104,83	193,00	--	20233	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	4	75,31	21,84	301	87	111	0,15	1
		м		24,57	4,62	98	18	95	0,03	--
20	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	6	84,96	26,04	510	156	201	0,17	1
		м		29,82	5,46	179	33	95	0,03	--
21	С151601-484 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-05С01-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,16	130500,00	--	20880	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-488 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-05С01-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	0,114	359800,00	--	41017	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			157049	25316			153
			Тенге			25765	5970			37
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			141252				
	Материалы -		Тенге			1786				
	Всего заработная плата -		Тенге				21469,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100546				
	Сдача и испытание -		Тенге			1853				
		Накладные расходы -	Тенге			20396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3059,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9699				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			171346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				24529,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			260				
	Всего заработная плата -		Тенге				10265,00			
	Местные материалы -		Тенге			4294				
	Сдача и испытание -		Тенге			579				
		Накладные расходы -	Тенге			12538				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1881,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				12146,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			200363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				36675,00			
		ЛОК.СМЕТА 4-04-01..Наружные освещение								
23	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	54	35,35	33,71	1909	1820	764	0,01	1
		м3		1,65	12,94	89	699	97	0,05	3
24	Ц0108-143-2	**На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1**	94	19,74	14,91	1855	1402	750	0,03	3
		м		4,73	3,68	444	345	95	0,02	2
25	С143006-6	**Кирпич керамический одинарный, 250x120x65мм, М-75**	0,327	12200,00	--	3989	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-143-1	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	152	34,02	24,89	5170	3783	2199	0,06	10
		м		9,03	6,20	1373	942	95	0,04	5
27	СЦена фирмы	**Сигнальная лента "Осторожно кабель"**	152	33,28	--	5058	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-146-2	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	4	75,31	21,84	301	87	111	0,15	1
		м		24,57	4,62	98	18	95	0,03	--
29	Ц0108-146-2	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	9,1	75,31	21,84	685	199	252	0,15	1
		м		24,57	4,62	224	42	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	76	28,79	2,21	2188	168	1531	0,11	8
		м		20,69	0,53	1572	40	95	--	--
31	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,076	386860,42	1820,62	29401	138	6392	379,05	29
		км		64014,30	682,76	4865	52	130	3,33	--
32	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	76,61	193,00	--	14785	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	65	24,13	2,21	1568	143	1089	0,11	7
		м		17,33	0,32	1126	20	95	--	--
34	С151601-471 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,16	107800,00	--	17248	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151601-483 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,015	115400,00	--	1731	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
36	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,065	52100,00	--	3387	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	15	283,20	--	4248	--	2993	1,05	16
		шт		210,00	--	3150	--	95	--	--
38	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,75	422,89	--	740	--	836	2,94	5
		м3		422,89	--	740	--	113	--	--
39	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,75	9442,42	103,24	16524	181	1413	4,63	8
		м3		730,01	39,01	1278	68	105	0,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1,75	46,47	43,26	81	76	33	0,02	--
		м3		3,21	16,00	6	28	97	0,06	--
41	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3	47,25	47,25	142	142	28	--	--
		т		--	9,45	--	28	100	0,20	1
42	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	7	2244,59	1606,66	15712	11247	5680	2,87	20
		шт		517,40	336,70	3622	2357	95	1,95	14
43	С130806-62	кронштейн из трубы стальной d48*2 мм	15,4	190,00	--	2926	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0133-30-12	Установка стальных опор под светильники	0,5778	7865,96	5101,83	4545	2948	2497	15,75	9
		1000кг		2764,13	1351,73	1597	781	105	4,69	3
45	С130806-72	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83*4 мм	28	543,00	--	15204	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С130806-85	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152*4 мм	21	1020,00	--	21420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	7	757,00	--	5299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С12021-41	Метизы	0,0316	147100,00	--	4654	--	--	--	--
		1000кг		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-338	Рейка (лента 25х3, L 135	0,0011	49000,00	--	55	--	--	--	--
		1000кг		--	--	--	--	--	--	--
50	С151803-160	Плата изоляционная	0,0011	31200,00	--	35	--	--	--	--
		1000кг		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	513,21	13,86	3592	97	1601	1,05	7
		шт		238,35	2,41	1668	17	95	0,01	--
52	Цена фирмы	Автоматический выключатель ВА47-29-14, 6А	7	81,01	--	567	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Цена фирмы	Дюрейка	7	132,94	--	931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	16,62	41,62	0,09	692	2	70	0,02	--
		м2		4,63	0,05	77	1	90	--	--
55	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	16,62	154,43	0,28	2567	5	133	0,01	--
		м2		8,73	0,16	145	3	90	--	--
56	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	7	1000,91	462,88	7006	3240	2616	1,53	11
		шт		297,40	96,03	2082	672	95	0,56	4
57	С151703-9		7	8370,00	--	58590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	СЦена фирмы	Лампа натриевая ДНаТ-150	7	427,14	--	2990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			248828	36593			183
			Тенге			31344	8806			52
	Стоимость оборудования -		Тенге			1498				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1498				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			208619				
	Материалы -		Тенге			6979				
	Всего заработная плата -		Тенге				26230,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153327				
	Сдача и испытание -		Тенге			2301				
		Накладные расходы -	Тенге			24918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3738,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14012				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			247550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				29968,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61616				
	Материалы -		Тенге			29071				
	Всего заработная плата -		Тенге				11542,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			17413				
	Сдача и испытание -		Тенге			718				
		Накладные расходы -	Тенге			13347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2002,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				13544,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4545				
	Всего заработная плата -		Тенге				2378,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			216				
		Накладные расходы -	Тенге			2497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				375,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			423				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2753,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			304819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				46265,00			
		ЛОК.СМЕТА 5-1-1.Телефонизация								
59	Е0134-118-1	**Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м**	6	561,62	94,64	3370	568	2277	1,92	12
		шт		309,49	35,44	1857	213	110	0,18	1
60	С143019-56		6	3520,00	--	21120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0110-53-1	**Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2**	210	19,73	--	4142	--	3671	0,12	24
		м		19,43	--	4079	--	90	--	--
62	С11011-1103	**Трос д 4мм**	20,8	1120,00	--	23296	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0110-891-9	**Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная**	10	237,94	44,00	2379	440	598	0,32	3
		шт		44,94	9,45	449	95	110	0,05	1
64	СЦена фирмы	**Консоль ККЧ-2**	10	277,30	--	2773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	5	740,95	--	3705	--	832	0,86	4
		шт		151,20	--	756	--	110	--	--
66	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600	5	411,00	--	2055	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СЦена фирмы	Устройство запирающего люка с креплением через одно центральное отверстие УЗЛ-1	5	5702,42	--	28512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С2405-5101	Подвеска кабельная	0,416	3369,64	--	1402	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СЦена фирмы	Консоль столбовая	9	403,57	--	3632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	8	95,28	3,26	762	26	261	0,19	2
		м		34,02	0,31	272	3	95	--	--
71	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	164	35,35	33,71	5798	5528	2321	0,01	2
		м3		1,65	12,94	270	2122	97	0,05	9
72	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	114	6,80	6,80	776	776	244	--	--
		м3		--	2,21	--	252	97	0,01	1
73	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	114	22,62	4,74	2579	541	1977	0,11	13
		м3		17,88	--	2038	--	97	--	--
74	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	53	59,06	54,98	3130	2914	1255	0,03	2
		м3		4,08	20,33	216	1078	97	0,08	4
75	Е010333-А5-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 3	95	78,23	78,23	7431	7431	1486	--	--
				--	15,65	--	1486	100	0,33	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
76	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамидля вставок	15	229,88	--	3448	--	3896	1,62	24
		м3		229,88	--	3448	--	113	--	--
77	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12	140,81	--	1690	--	1909	1,02	12
		м3		140,81	--	1690	--	113	--	--
78	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,346	22642,88	--	7834	--	8308	139,65	48
		кан.-км		21829,50	--	7553	--	110	--	--
79	С130804-12	Труба полиэтиленовая, Дн 63 мм	34,6	2590,00	--	89614	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	15	40,37	1,58	606	24	391	0,17	3
		м		27,20	0,21	408	3	95	--	--
81	С130804-9	Труба полиэтиленовая, Дн 32мм	1,5	999,00	--	1499	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,353	39867,50	12096,00	14073	4270	8339	119,70	42
		км		18994,50	2481,13	6705	876	110	14,39	5
83	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,135	47896,94	16326,54	6466	2204	3753	143,64	19
		км		22793,40	2481,13	3077	335	110	14,39	2
84	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	16	28,79	2,21	461	35	322	0,11	2
		м		20,69	0,53	331	8	95	--	--
85	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	27	75,31	21,84	2033	590	749	0,15	4
		м		24,57	4,62	663	125	95	0,03	1
86	Е0134-106-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2	5	1176,05	604,32	5880	3022	3988	3,16	16
		колодец		571,73	153,33	2859	767	110	0,62	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			557767	29734			277
			Тенге			44288	7745			60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			568				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			568				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			217670				
		Материалы -	Тенге			7813				
		Всего заработная плата -	Тенге				19883,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			183077				
		Сдача и испытание -	Тенге			1275				
		Накладные расходы -	Тенге			20783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3118,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14307				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			252761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				23001,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			343054				
		Материалы -	Тенге			4733				
		Всего заработная плата -	Тенге				32150,00			
		Местные материалы -	Тенге			291080				
		Сдача и испытание -	Тенге			2250				
		Накладные расходы -	Тенге			35061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5259,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22687				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			400802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				37409,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			647576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата -	Тенге				60410,00			
		лок.смета 6-1-4.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ								
87	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	8	35,35	33,71	283	270	113	0,01	--
		м3		1,65	12,94	13	104	97	0,05	--
88	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	3	59,06	54,98	177	165	71	0,03	--
		м3		4,08	20,33	12	61	97	0,08	--
89	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	5,25	47,25	47,25	248	248	50	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	9,45	--	50	100	0,20	1
90	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3	3,98	3,41	12	10	5	--	--
		м3		0,50	1,18	2	4	97	--	--
91	Е0101-164-2 т.ч. и-1.55 и-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	275,85	--	276	--	312	1,94	2
		м3		275,85	--	276	--	113	--	--
92	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7	6,80	6,80	48	48	15	--	--
		м3		--	2,21	--	15	97	0,01	--
93	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7	22,62	4,74	158	33	121	0,11	1
		м3		17,88	--	125	--	97	--	--
94	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	140,81	--	282	--	318	1,02	2
		м3		140,81	--	282	--	113	--	--
95	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,65	9676,92	2424,28	6290	1576	2795	14,56	9
		м3		2400,30	907,91	1560	590	130	4,43	3
96	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м и шахтных колодцев высотой 1,0 м, Dв 700 мм	0,29	3625,00	--	1051	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,18	4257,00	--	5023	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	1	784,00	--	784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	23700,00	--	15405	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-209,00	--	-136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-112,00	--	-73	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
103	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	5,34	331,38	36,01	1770	192	110	0,04	--
		м2		6,31	9,23	34	49	133	0,03	--
104	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	10,68	-25,23	-1,44	-270	-15	-7	--	--
		м2		-0,11	-0,42	-1	-4	133	--	--
105	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,34	482,26	--	2575	--	185	0,15	1
		м2		25,99	--	139	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			125590	3102			61
			Тенге			10645	1085			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44802				
	Материалы -		Тенге			1862				
	Всего заработная плата -		Тенге				4803,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8060				
	Местные материалы -		Тенге			28412				
	Сдача и испытание -		Тенге			308				
		Накладные расходы -	Тенге			5657				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				849,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3028				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5652,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			81443				
	Материалы -		Тенге			70818				
	Всего заработная плата -		Тенге				6927,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3343				
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Сдача и испытание -		Тенге			347				
		Накладные расходы -	Тенге			8866				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1330,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5419				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8257,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			147786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				13908,00			
		ЛОК.СМЕТА 6-4. ТЕПЛОСЕТЬ								
106	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	56	35,35	33,71	1980	1888	793	0,01	1
		м3		1,65	12,94	92	725	97	0,05	3
107	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	28	59,06	54,98	1654	1539	663	0,03	1
		м3		4,08	20,33	114	569	97	0,08	2
108	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	54,32	45,45	--	2469	--	513	0,20	11
		т		9,45	--	513	--	100	--	--
109	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	28	3,98	3,41	112	95	46	--	--
		м3		0,50	1,18	14	33	97	--	--
110	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	3	275,85	--	828	--	935	1,94	6
				275,85	--	828	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
111	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	47	6,80	6,80	320	320	101	--	--
		м3		--	2,21	--	104	97	0,01	--
112	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	47	22,62	4,74	1063	223	815	0,11	5
		м3		17,88	--	840	--	97	--	--
113	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12	140,81	--	1690	--	1909	1,02	12
		м3		140,81	--	1690	--	113	--	--
114	Е0124-1-1 т.ч. п-1.7 п-3.5	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,2375	177373,88	48856,81	42126	11603	30414	457,54	109
		км		80620,31	17886,59	19147	4248	130	92,57	22
115	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	47,98	171,00	--	8204	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	95,95	231,00	--	22164	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	95,95	443,00	--	42506	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0124-1-4 т.ч. п-1.7 п-3.5	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,002	204967,18	55570,91	410	111	294	531,41	1
		км		95256,00	17946,29	191	36	130	92,79	--
119	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	2,02	714,00	--	1442	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
120	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	437,00	--	1311	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
121	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	919,00	--	1838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канал КЛ120х45								
122	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	14,33	2043,15	592,66	29278	8493	16062	3,50	50
		м3		595,35	205,26	8531	2941	140	0,79	11
123	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 (Л10-8)	6,6	18200,00	--	120120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5 (Л10д-8)	1,02	19300,00	--	19686	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 м2 (П11-8)	6,16	18600,00	--	114576	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы обьемом до 0,2 м3 (П11д-8)	0,55	20300,00	--	11165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты (опорные подушки)	0,328	2043,15	592,66	670	194	368	3,50	1
		м3		595,35	205,26	195	67	140	0,79	--
128	С143018-72 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Опорные подушки ОП-1 из бетона класса В15	0,328	18200,00	--	5970	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,66	223,00	--	3269	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Угол поворота УП120х45-2 шт								
130	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,98	2043,15	592,66	10175	2951	5582	3,50	17
		м3		595,35	205,26	2965	1022	140	0,79	4
131	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 (Лу-10-8)	2,52	17900,00	--	45108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 м2 (П11-8)	0,88	18600,00	--	16368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы обьемом до 0,2 м3 (П11д-8)	0,44	20300,00	--	8932	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
134	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы обьемом до 0,2 м3 (П15д-8)	0,64	20300,00	--	12992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
135	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м обьемом до 0,5 м3 (балка Б-2)	0,18	18600,00	--	3348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,98	223,00	--	1111	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Камера теплофикационная тип 4 (Н=2,4м) в сухих грунтах								
137	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	9,66	12218,04	439,14	118075	4244	20584	8,32	80
		м3		1360,80	160,63	13151	1552	140	0,72	7
138	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 (ПО-2)	1,22	18900,00	--	23134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	2	784,00	--	1568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,66	223,00	--	2155	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	25,11	339,22	3,76	8518	94	3482	0,77	19
		м2		131,12	0,92	3293	23	105	0,05	1
142	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,011	50600,00	--	557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,361	41200,00	--	14873	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,022	151200,00	--	3326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			977169	39807			493
			Тенге			81481	14372			66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			964930				
	Материалы -		Тенге			194996				
	Всего заработная плата -		Тенге				95852,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127026				
	Местные материалы -		Тенге			519666				
	Транспортные расходы -		Тенге			2469				
	Сдача и испытание -		Тенге			5776				
		Накладные расходы -	Тенге			116938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17541,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1146780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							618
		Сметная заработная плата -	Тенге				113393,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3326				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3326				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3526				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14693				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14693				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			882				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15574				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			1153851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							618
		Сметная заработная плата -	Тенге				113393,00			
		ЛОК.СМЕТА 6-5 .РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 5 М3 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА								
146	**Е0101-13-5**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**4**	**35,35**	**33,71**	**141**	**135**	**57**	**0,01**	**--**
		м3		**1,65**	**12,94**	**7**	**52**	**97**	**0,05**	**--**
147	**Е0101-163-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м**	**1**	**445,10**	**--**	**445**	**--**	**503**	**2,94**	**3**
		м3		**445,10**	**--**	**445**	**--**	**113**	**--**	**--**
148	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**4**	**6,80**	**6,80**	**27**	**27**	**9**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,21**	**--**	**9**	**97**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1	22,62	4,74	23	5	17	0,11	--
		м3		17,88	--	18	--	97	--	--
150	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	140,81	--	141	--	159	1,02	1
		м3		140,81	--	141	--	113	--	--
151	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	501,57	255,54	1003	511	564	0,70	1
		шт		112,22	89,33	224	179	140	0,35	1
152	Е0107-42-3	Установка блоков стен подваловмассой до 1,5 т	10	746,76	408,54	7468	4085	4275	0,98	10
		шт		161,60	143,77	1616	1438	140	0,58	6
153	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,98	10500,00	--	10290	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	5,2	10100,00	--	52520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование,Ф2,3	1,37	9418,44	273,50	12884	374	1061	4,14	6
		м3		644,96	93,93	882	129	105	0,37	1
156	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30	247,50	4,01	7425	120	1442	0,22	7
		м2		39,22	1,51	1177	45	118	0,01	--
157	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до1 м в готовые гнезда с заделкой	0,053	174757,86	562,86	9262	30	2786	303,45	16
		1т		49848,75	212,62	2642	11	105	1,04	--
158	Е0106-1-1	Устройство бетонного оголовка	0,92	8075,66	69,31	7430	64	224	1,42	1
		м3		205,54	26,18	189	24	105	0,13	--
159	Е0109-4-4	Монтаж резервуара	0,744	23548,23	15670,67	17520	11659	5863	31,82	24
		т		5929,88	2825,39	4412	2102	90	9,81	7
160	С12021-202	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий до 1,0 т	0,7738	159500,00	--	123415	--	--	--	--

кабельная линия 10 кВ

161	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	202,4	27,84	26,18	5635	5299	1739	0,0115	2
		м3 грунта		1,66	7,2	336	1457	97	0,025	5
162	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	15,2	218,93	–	3328	–	3761	1,54	23
		м3 грунта		218,93	–	3328	–	113	–	–
163	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	656,3	36,7	27,8	24086	18245	9788	0,06	39
		м кабеля		8,8	6,9	5775	4528	95	0,04	26
164	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	671,3	26,4	3,1	17722	2081	12500	0,11	74
		м кабеля		19,1	0,5	12822	336	95	0,003	2
165	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	23,7	27,7	2,1	656	50	455	0,1	2
		м кабеля		19,7	0,5	467	12	95	0,003	–

электротехническое оборудование

166	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
		подстанция		495	454,41	495	454	105	1,81	2
167	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
		подстанция		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
168	75-4-31	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-63 кВА; ВВ/ВВ	1	406700		406700				
		шт								
169	Ц8-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА	1	8859	5158	8859	5158	4343	20	20
		шт		3420	1152	3420	1152	95	6,733	7
170	75-3-3	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 63/6-10 У1	1	166400		166400				
		шт								

кабельная линия 0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ до ВРУ амбулатории.

171	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	32,2	39,76	37,82	1280	1218	402	0,013	–
		м3 грунта		1,87	11	60	354	97	0,0376	1
172	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,4	218,93	–	525	–	593	1,54	4
		м3 грунта		218,93	–	525	–	113	–	–
173	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	84,3	36,7	27,8	3094	2344	1258	0,06	5
		м кабеля		8,8	6,9	742	582	95	0,04	3

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			82425				
	Сдача и испытание -		Тенге			2068				
		Накладные расходы -	Тенге			36224				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5434,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				38051,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			152356				
	Материалы -		Тенге			1666				
	Всего заработная плата -		Тенге				7039,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133790				
	Сдача и испытание -		Тенге			805				
		Накладные расходы -	Тенге			6335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				950,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9521				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			168212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7989,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			410783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				46040,00			
		лок.смета 7-1-1.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
		Покрытие								
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип I								
170	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1126,4	602,29	16,12	678417	18156	17303	0,04	40
		м2		6,24	5,31	7025	5985	133	0,02	21
171	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2252,8	72,26	--	162782	--	31	--	--
		м2		0,01	--	24	--	133	--	--
		Асфальтобетонное покрытие тротуаров и дорожек тип II								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	20,85	482,26	--	10055	--	721	0,15	3
		м2		25,99	--	542	--	133	--	--
		Плиточное покрытие тип III								
173	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	243,2	105,12	44,18	25565	10746	24531	0,40	97
		м2		60,25	15,59	14653	3792	133	0,08	19
174	С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Плиты тротуарные из песчаного бетона М-400, толщиной 80 мм	243,2	936,00	--	227635	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	52	698,09	6,96	36300	362	8020	0,73	38
		м		114,11	1,84	5934	96	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			1140754	29264			179
			Тенге			28177	9873			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1140754				
	Материалы -		Тенге			5116				
	Всего заработная плата -		Тенге				38050,00			
	Местные материалы -		Тенге			1078197				
	Сдача и испытание -		Тенге			2734				
		Накладные расходы -	Тенге			50606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7591,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1262842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				45641,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			1262842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				45641,00			
		раздел 3. Малые архитектурные формы								
176	У1-32-21	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Ь, строительные работы	158,6	3042,96	187,94	482613	29807	42138	0,78	124
				129,08	60,70	20472	9627	140	0,30	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
177	У1-32-22	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, монтаж металлоконструкций	158,6	1052,78	1,90	166971	301	18633	0,76	120
		м		129,95	0,59	20610	93	90	--	--
178	У1-34-23	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки но металлическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б, строительные работы	1	7415,59	579,02	7416	579	1091	3,47	3
		ворота		571,73	207,27	572	207	140	1,01	1
179	У1-34-24	Ворота металлические с двумя калитками изсварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б, монтаж металлоконструкций	1	49259,90	90,49	49260	90	5543	35,70	36
		ворота		6131,01	27,49	6131	27	90	0,10	--
180	У1-34-50	Вычитается позиция: Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций	1	-8496,97	-14,43	-8497	-14	-971	-6,30	-6
		калитка		-1075,15	-3,93	-1075	-4	90	-0,01	--
181	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	4	10101,47	255,02	40406	1020	7379	10,19	41
		скамья		1685,72	71,06	6743	284	105	0,35	1
182	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительныеработы	9	5479,71	28,92	49317	260	6146	3,89	35
		урна		644,49	5,92	5800	53	105	0,03	--
183	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	9	1489,52	2,63	13406	24	3023	2,21	20
		урна		373,19	--	3359	--	90	--	--
184	С12022-17	Бункеры для сбора мусора	2	10300,00	--	20600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	У1-39-7	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	151021,28	3780,08	151021	3780	22106	94,50	95
		площадка		15661,80	959,36	15662	959	133	4,73	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			982040	35848			467
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			11452309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							574
		Сметная заработная плата -	Тенге				105284,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 3.4 %				11 452 309				
		Итого с зимними удорожаниями, 1.35 %				11 606 915				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11 722 984				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0.4 %				11 769 876				
		Пересчет в текущих ценах, К-2.2335				26 288 019				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				525 760				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26 813 779				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 217 653				
		Итого с НДС				30 031 432				
		* Всего по акту с вычетом 5.5%				28 379 703				

* - вычет суммы на 5.5% связано со скидкой в размере 15 778 644 (пятнадцать миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре) тенге, которое ТОО "Стройсервис-97" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик

Зам.начальника строительства _____ Н.Молдахметов

Объем подтверждаю, качество соответствует эксперт -технадзор ТОО "_____" _____ Б.Алиперов

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ П.Есбергенов