Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство линий электропередач новостроек в с.Жана даур Илийского района"

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь 2014года.

на строительно-монтажн
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1	Ц0108-62-1к=0,4	Демонтаж трансформатора силового, масса до 1 т	1	1939,6	616,4	1940	616	1386	7,6	8
		шт		1323,2	136	1323	136	95	0,79	1
2	С01031-А27-1	Погрузка оборудования при автомобильных перевозках	0,7	134,3	0	94	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
3	С01031-А27-2	Разгрузка оборудования при автомобильных перевозках	0,7	104,3	0	73	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
4	С010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13,7 км, класс груза 1	0,7	101,9		71				
		т								
		Итого по разделу: Демонтажные работы				2178				
		Раздел: Общестроительные работы. Приобретение и монтаж оборудования								
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	29,78	39,76	37,82	1184	1126	372	0,01	0
		м3		1,87	11	56	328	97	0,04	1
6	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	26,22	27,84	26,18	730	686	225	0,01	0
		м3		1,66	7,2	44	189	97	0,03	1
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	26,22	122,18	0	3204	0	3620	0,89	23
		м3		122,18	0	3204	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		т	52,115	19,7		1027				
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	29,78	3,8	3,24	113	97	46	0	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы. Приобретение и монтаж оборудования		0,48	1,12	14	33	97	0	0
						6257				
		Раздел: Устройство Фундаментов #								
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	1,8	8062,57	66,01	14513	119	417	1,35	2
11	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм		195,75	24,93	352	45	105	0,12	0
		м3	13,4	9786,72	353,46	131142	4736	10110	3,6	48
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		585	133,52	7839	1789	105	0,65	9
		т	0,4032	52400		21128				
13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,3243	53000		17186				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0312	50600		1579				
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	100	245,44	3,82	24544	382	4577	0,21	21
16	Ц0108-156-1	Трубы для проходов кабелей через стены		37,35	1,44	3735	144	118	0,01	1
		шт	21	877,2	78,2	18421	1642	16345	7	147
17	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм		799	20,3	16779	426	95	0,12	2
		м	8,652	416		3599				
18	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	0,174	70437,87	304,24	12256	53	1789	58	10
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		9675	114,75	1683	20	105	0,56	0
		м2	6	21,8	0,05	131	0	31	0,03	0
20	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177		5,81	0,02	35	0	90	0	0
		м2	6	19,64	0,02	118	0	17	0,02	0
21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		3,13	0	19	0	90	0	0
		м3	6,45	21,55	4,52	139	29	107	0,11	1
22	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания		17,03	0	110	0	97	0	0
		м3	6,45	230,27	100,89	1485	651	1233	0,85	5
				123,75	38,25	798	247	118	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С143008-4	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 5-20 мм	6,45	1730		11159				
		м3								
24	Е0106-1-1	Устройство бетонных вокрытий	2,58	8062,57	66,01	20801	170	598	1,35	3
		м3		195,75	24,93	505	64	105	0,12	0
		Итого по разделу: Устройство Фундаментов #				278200				
		Раздел: Монтаж оборудования #								
25	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	3	16463	10590	49389	31770	19944	27	81
		подстанц		4680	2318,05	14040	6954	95	13,44	40
26	Ц0108-572-3	Шкаф учета электроэнергии, устанавливаемый на стене	447	1299,3	68,3	580787	30530	140347	2	894
		шт		317	13,5	141699	6035	95	0,08	35
27	Прайс-лист ТОО"SAIMAN"	Шкаф учета ШУЭП-10-1Н-CL-08	447	5787,61		2587064				
		шт								
		Отпускная цена		5788		2587064				
		Транспортные расходы	%	5		129353				
		Сметная стоимость оборудования				*2716417*				
28	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19
		шт		3308	340,01	3308	340	95	1,97	2
29	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
		Итого по разделу: Монтаж оборудования #				3355352				
		Раздел: Заземление КТПН #								
30	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	39,9	27,84	26,18	1111	1044	343	0,01	0
		м3		1,66	7,2	66	287	97	0,03	1
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,9	134,1	0	5351	0	6046	0,97	39
		м3		134,1	0	5351	0	113	0	0
32	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	114	61,9	3,3	7057	376	2534	0,14	16
		м		23	0,4	2622	46	95	0	0
33	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	24	431,6	21,6	10358	518	3463	0,9	22
		шт		149	2,9	3576	70	95	0,02	0
		Итого по разделу: Заземление КТПН #				23876				
		Раздел: Строительство ВЛ-0,4кВ-8,139км+0,153км								
34	Ц0108-521-16	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А	27	1444,2	48,2	38993	1301	18648	4	108
		шт		718	9	19386	243	95	0,05	1
35	Прайс-лист"ENSTO"	Мачтовый рубильник SZ56	27	22317,48		602572				
		шт								
		Отпускная цена		22317		602572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы	%	5		30129				
		Сметная стоимость оборудования				*632701*				
36	СПрайс-лист"ENSTO"	Монтажная рейка РЕК49 шт	27	2788,06		75278				
37	Прайс-лист"ENSTO"	Изолированная штанга для управления рубильником ST33 шт	1	4463,06		4463				
		Отпускная цена		4463		4463				
		Транспортные расходы	%	5		223				
		Сметная стоимость оборудования				*4686*				
38	Прайс-лист"ENSTO"	Ограничитель перенапряжения SE46.128-5 шт	51	2728,97		139177				
		Отпускная цена		2729		139177				
		Транспортные расходы	%	5		6959				
		Сметная стоимость оборудования				*146136*				
39	СПрайс-лист"ENSTO"	Бандаж дистанционный SO79.1 шт	189	611,31		115538				
40	СПрайс-лист"ЭлектроКомплект"	Плавкая вставка ППН 33 (100А) шт	81	138,23		11196				
41	СПрайс-лист"ENSTO"	Крюк бандажный SOT29 шт	893	401,55		358587				
42	СПрайс-лист"ENSTO"	Крюк настенный SOT 28.2 шт	447	787,56		352037				
43	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим SL37.2 шт	97	242,94		23565				
44	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим поддерживающий SO130 шт	317	795,5		252175				
45	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим ответвительный SLIP22.127 шт	374	447,51		167370				
46	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим SM2.21 шт	373	410,88		153259				
47	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0269	493900		13300				
48	СПрайс-лист"ENSTO"	Бандажная лента СОТ37 м	1058,6	134,77		142670				
49	СПрайс-лист"ENSTO"	Бандажная скрепа СОТ36 шт	806	30,06		24232				
50	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим натяжной SO118.1202	89	2656,75		236450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
51	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим натяжной SO118.425	7	1228,5		8600				
		шт								
52	СПрайс-лист"ENSTO"	Бандаж пластиковый PER15	78	9,68		755				
		шт								
53	СПрайс-лист"ENSTO"	Фиксатор SO70	447	88,47		39544				
		шт								
54	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим SLIP22.1	1066	455,46		485522				
		шт								
55	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим натяжной SO157.1	933	227,04		211828				
		шт								
56	СПрайс-лист"ENSTO"	Крюк накручивающийся PD2.2	12	781,33		9376				
		шт								
57	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1,932	846	0	1635	0	1717	5,15	10
		1т		846	0	1635	0	105	0	0
58	СПрайс-листАСПМК-519	Стяжка Г1	177	1113,77		197138				
		шт								
59	СПрайс-листАСПМК-519	Кронштейн У3	54	1506,69		81361				
		шт								
60	СПрайс-листАСПМК-519	Кронштейн У4	43	1259,26		54148				
		шт								
61	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проводник ЗП6	0,0446	50600		2258				
		т								
62	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов/Провод СИП4/	22,278	7259,41	4310,78	161725	96036	91567	16,1	359
		1км		2745	1169,46	61153	26053	105	4,45	99
63	Е0133-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	447	392,74	154,24	175555	68945	115404	1,27	568
		шт		213,75	32,13	95546	14362	105	0,13	58
		Итого по разделу: Строительство ВЛ-0,4кВ-8,139км+0,153км				4177619				
		Раздел: Заземление опор								
64	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003	45800		137				
		т								
		Итого по разделу: Заземление опор				137				
		Раздел: Строительство ВЛ-10кВ-1,375 км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	СПрайс-листАСПМК-519	Стойка СВ110-5 с учетом огрунтовки и гидроизоляции	38	14484,59		550414				
		шт								
66	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит и подпятников объемом до 0,2 м3(П-3и)	40	459,29	301,79	18372	12072	10112	0,91	36
		шт		157,5	83,25	6300	3330	105	0,3	12
67	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2	24752		49504				
		м3								
68	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30	245,44	3,82	7363	115	1373	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1121	43	118	0,01	0
69	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1,425	35517,87	25993,62	50613	37041	21129	48	68
		1км		8550	5571,27	12184	7939	105	19,95	28
70	Спрайс-листТОО"Талд.Каб.Завод"	Провод СИП3-1х50	4,467	49313,26		220301				
		км								
71	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	6	2263,89	769,89	13583	4619	10222	7,42	45
		шт		1386	236,48	8316	1419	105	1,03	6
72	СПрайс-лист"ENSTO"	Линейный разъединитель SZ24	6	45483,69		272902				
		к-т								
		Отпускная цена		45484		272902				
		Транспортные расходы	%	5		13645				
		Сметная стоимость оборудования				*286547*				
73	СПрайс-лист"ENSTO"	Изолятор штыревой SDI37	105	2354,37		247209				
		шт								
74	СПрайс-лист"ENSTO"	Изолятор SDI90.150	66	2790,14		184149				
		шт								
75	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим SL37.2	125	242,94		30367				
		шт								
76	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим SO255	66	2640,5		174273				
		шт								
77	СПрайс-лист"ENSTO"	Крюк настенный SO 234S	22	1452,09		31946				
		шт								
78	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим SL25.2	30	881,2		26436				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	СПрайс-лист"ENSTO"	Кожух SP15	90	105,4		9486				
		шт								
		Итого по разделу: Строительство ВЛ-10кВ-1,375 км				1900564				
		ИТОГО:				9744183	296245			2548
		Всего прямые затраты:				413357	70546			301
		в том числе стоимость:				9744183				
		- материалов, изделий и конструкций								
		- оборудования				5248094				
		Накладные расходы :				3786487				
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы				329378				
		Всего накладных расходов:				158355				
		Итого с накладными				487733				
		- заработная плата				10231916				
		- трудоемкость				73160				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				328				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				386726				
		Итого с временными, 2,24 %				10618642				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				10654782				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10836979				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10880327				
		ИТОГО:				10989130				
		Сметная заработная плата				10989130				
		Нормативная трудоемкость				557063				
						3177				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				26260504				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				525210				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26785714				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3214286				
		Итого с НДС				30000000				
		Всего:				30000000				

Заказчик:

Технический надзор: