X10000

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь 2014года.

на строительно-монтажные работы
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж оборудования								
1	СПрайс	ОРУ-110 кВ (по схеме 4Н, состоящий из: блок выключателя Б110-42/1,4-1250Б-У1- 2 шт, блок ограничителя перенапряжения 110кВ- 2 шт, блок опорных изоляторов- 4 шт, разъединитель РДЗ-1- 2 шт, разъединитель РДЗ-2- 4 шт, разрядник РВС- 2 шт, блок трансформаторов напряжения- 2 к-т, блок трансформаторов тока- 2 к-т, прочие материалы	1	46086389,30	–	46086389	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			46086389	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			46086389				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			46086389				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			46086389				
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная линия								
2	Е0101-17-15	Засыпка траншей и котлованов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	311,85	50,83	48,38	15852	15088	4979	0,02	5
				2,39	14,07	745	4387	97	0,05	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
3	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	311,85	25,65	5,38	7998	1677	6132	0,13	40
				20,27	–	6321	–	97	–	–
			м3							
4	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	8,22	11616,80	1327,03	95490	10908	22387	12,49	103
				2137,50	456,24	17570	3750	105	1,72	14
			м3							
5	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,036	93997,62	304,24	3384	11	1255	198,00	7
				33075,00	114,75	1191	4	105	0,56	–
			1т							
6	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией	1587	301,00	116,00	477687	184092	279368	0,94	1492
				165,00	20,30	261855	32216	95	0,12	187
			м							
7	Ц0108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	135	68,60	2,20	9261	297	7669	0,35	47
				59,20	0,60	7992	81	95	–	–
			м							
8	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	13,5	12100,00	–	163350	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
			10м							
9	СПрайс	Хомут крепления кабелей ТРП 53-66	108	4737,82	–	511684	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1284707	212072			1694
			Тенге			295674	40439			216
Стоимость монтажных работ -			Тенге			998632				
Материалы -			Тенге			32712				
Всего заработная плата -			Тенге				302144,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			511684				
		Накладные расходы -	Тенге			287037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43056,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77140				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1362810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1870

X100000...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				345200,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122724				
	Материалы -		Тенге			8538				
	Всего заработная плата -		Тенге				33969,00			
	Местные материалы -		Тенге			60675				
		Накладные расходы -	Тенге			34751				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5213,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				39182,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			163350				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9801				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			173151				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1702885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2072
		Сметная заработная плата -	Тенге				384382,00			
		РАЗДЕЛ 3.Транспортировка грузов								
10	С010332-А5-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	401,9	62,50	–	25119	–	5024	0,26	105
			т	12,50	–	5024	–	100	–	–
11	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	300,8	140,00	–	42112	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
12	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	13,67	232,80	–	3182	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
13	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	87,44	234,30	–	20486	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			90899	–			105
			Тенге			5024	–			–

X1000...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			90899				
Всего заработная плата -			Тенге				5024,00			
Транспортные расходы -			Тенге			25119				
		Накладные расходы -	Тенге			5024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				754,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5755				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			101678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				5777,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			101678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				5777,00			
		РАЗДЕЛ 4.Переходной пункт (4 шт.)								
14	СПрайс	**Покраска металлоконструкций Цинол**	141,12	924,13	–	130413	–	–	–	–
			кг	–	–	–	–	–	–	–
15	СПрайс	**Подвеска проводов Провод АС сечение 120/27 мм2**	0,0845	169743,72	–	14340	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
16	СПрайс	**Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е**	36	499,03	–	17965	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
17	СПрайс	**Изолятор подвесной стеклянный ПС-120Б**	240	680,16	–	163238	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
18	СПрайс	**Зажим ответвительный ОА-120-1**	12	147,12	–	1765	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
19	СПрайс	**Зажим аппаратный прессуемый А2А-120-8**	32	365,96	–	11711	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
20	СПрайс	**Зажим аппаратный прессуемый А4А-120-8**	12	394,42	–	4733	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
21	СПрайс	**Зажим аппаратный алюминиевый прямой 220 кВ**	4	924,13	–	3697	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
22	СПрайс	Узел крепления гирлянды КГП-7-1	шт	4	293,87	–	1175	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
23	СПрайс	Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16	шт	4	186,67	–	747	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
24	СПрайс	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3	шт	4	253,21	–	1013	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
25	СПрайс	Скоба СК-7-1А	шт	4	149,71	–	599	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
26	СПрайс	Звено промежуточное прямое ПР-7-6	шт	4	149,71	–	599	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
27	СПрайс	Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3	шт	4	1609,83	–	6439	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
28	СПрайс	Скоба трехлапчатая СКТ-7-1	шт	4	164,13	–	657	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
29	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	шт	1,14	1100,25	–	1252	–	1314	6,71	8
					1100,25	–	1252	–	105	–	–
30	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,0492	846,00	–	42	–	44	5,15	–
					846,00	–	42	–	105	–	–
31	С11041-83	Сталь полосовая 5х60 мм /ГОСТ 103-76/	1т	0,424	46400,00	–	19674	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
32	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,024	45500,00	–	1092	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
33	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,104	154700,00	–	16089	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
34	С11011-867	Лента оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	0,008	88800,00	–	710	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
35	СПрайс	Труба гофрированная диам. 110 мм	т	64	125,68	–	8044	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
		Оборудование								
36	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений, напряжение 110 кВ	12	9028,00	5815,00	108336	69780	39968	12,00	144
				2138,00	1367,98	25656	16416	95	7,93	95
		компл								
37	СПрайс	Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10450(II) УХЛ1	12	72232,82	–	866794	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
38	Ц0110-607-1	Заградители широкополосные, высокочастотные, подвешиваемые на проводах или портале: ВЗ-630-0,5; ВЗ-250; ЭВС-100,200	4	2973,00	1653,00	11892	6612	6739	7,00	28
				1294,00	374,01	5176	1496	101	2,17	9
		компл								
39	СПрайс	Заградитель ВЗ-630-0,5 У1	4	444240,09	–	1776960	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
40	Ц0108-11-6	Разъединитель напряжением 110 и 150 кВ на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами	2	22957,00	12820,00	45914	25640	20136	42,00	84
				7515,00	3082,95	15030	6166	95	17,88	36
		компл								
41	СПрайс	Разъединитель 110 кВ, 3-х полюсный с одним заземляющим ножом РГП-з1-II-110/1250 УХЛ1	2	599575,15	–	1199150	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**4415039**	**102032**			**264**
			Тенге			**47155**	**24078**			**140**
	Стоимость оборудования -		Тенге			866794				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			866794				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3399739				
	Материалы -		Тенге			18248				
	Всего заработная плата -		Тенге				69940,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3233597				
		Накладные расходы -	Тенге			66843				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10026,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207995				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3674577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							429

X1000000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				79966,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148506				
	Всего заработная плата -		Тенге				1293,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147212				
		Накладные расходы -	Тенге			1358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1497,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4700226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				81463,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			51877033	314104			2064
			Тенге			347854	64517			356
	Стоимость оборудования -		Тенге			46953183				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			46953183				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4398372				
	Материалы -		Тенге			50960				
	Всего заработная плата -		Тенге				372084,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3745282				
		Накладные расходы -	Тенге			353880				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53082,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285135				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5037387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2299
		Сметная заработная плата -	Тенге				425166,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			362129				
	Материалы -		Тенге			8538				
	Всего заработная плата -		Тенге				40286,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147212				
	Местные материалы -		Тенге			60675				
	Транспортные расходы -		Тенге			25119				
		Накладные расходы -	Тенге			41133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6170,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			427457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							318
		Сметная заработная плата -	Тенге				46456,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			163350				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9801				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			173151				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			52 591 179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2617
		Сметная заработная плата -	Тенге				471622,00			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				52 591 179				
		Итого с временными, 4,3 %				52 833 613				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %				52 944 753				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				52 968 275				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				53 027 079				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				118 438 632				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2 368 773				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				120 807 405				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				14 496 889				
		Итого с НДС				135 304 294				
		*** Всего по акту с вычетом 5%**				128 539 079				

* - вычет суммы на 5% связано со скидкой в размере 47 452 021 (сорок семь миллионов четыреста пятьдесят две тысячи двадцать одна) тенге, которое ТОО "Стройсервис-97" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик

И.о.руководителя отдела Маяхметов А.К.

Технический надзор Мухашев С.Т.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" Есбергенов Н.М.