Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Водопроводная сеть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за август 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети водоснабжения								
		Раздел 1. Земляные работы								
2	Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	5600	38,62	37,22	216272	208432	68823	0,00968	54
		м3 грунта		1,4	11,27	7840	63112	97	0,0421	236
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; кзпм1=1,2;	2000	467,1	–	934200	–	1055646	2,976	5952
		м3 грунта		467,1	–	934200	–	113	–	–
4	0-15-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	2200	101,1	101,1	222420	222420	–	–	–
		маш-ч		–	65,25	–	143550	–	–	–
5	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4600	28,89	27,85	132894	128110	42300	0,00724	33
		м3 грунта		1,04	8,44	4784	38824	97	0,0315	145
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4600	21,55	4,52	99130	20792	75988	0,108	497
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	78338	–	97	–	–
7	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	18000	7,57	7,57	136260	136260	42952	–	–

	м3 грунта		–	2,46	–	44280	97	0,00942	170
8 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	18000	14	14	252000	252000	83808	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	86400	97	0,01567	282
9 Е1-18-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7500	63,86	60,39	478950	452925	160559	0,0241	181
	м3 грунта		3,47	18,6	26025	139500	97	0,0699	524
10 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	9288	76,6	76,6	711461	711461	142292	–	–
	т		–	15,32	–	142292	100	0,03217	299
11 Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2380	47,43	44,84	112883	106719	37861	0,0179	43
	м3 грунта		2,59	13,81	6164	32868	97	0,0519	124
12 П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	3800	139,8	139,8	531240	531240	106248	–	–
	т		–	27,96	–	106248	100	0,05872	223
	Раздел 2. Наружное водоснабжение								
13 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	5,5	70153,47	10674,97	385844	58712	377928	270	1485
	км трубопровода		48825	4032	268538	22176	130	19,69	108
14 Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	5,5	277986,61	30429,76	1528926	167364	336374	205	1128
	км трубопровода		35550	11495,25	195525	63224	130	56,14	309
	Раздел 3. Колодцы водопроводные, д.1500								
15 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	100	10543,36	2104,76	1054336	210476	388177	13,9	1390
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	236250	62348	130	2,475	248
16 11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	200	17100		3420000				
	комплект								
	Раздел 4. Демонтажные работы								
17 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	350	408,12	169,62	142842	59367	112917	1,55	543
	м3 конструкции								

			238,5	4,07	83475	1425	133	0,0136	5
	Наружные сети канализации								
	Раздел 1. Земляные работы								
18 Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4268	28,89	27,85	123303	118864	39247	0,00724	31
	м3 грунта		1,04	8,44	4439	36022	97	0,0315	134
19 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2;	300	262,72	–	78816	–	89062	1,848	554
	м3 грунта		262,72	–	78816	–	113	–	–
20 Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	750	38,62	37,22	28965	27915	9218	0,00968	7
	м3 грунта		1,4	11,27	1050	8453	97	0,0421	32
21 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	198	134,1	–	26552	–	30004	0,972	192
	м3 грунта		134,1	–	26552	–	113	–	–
22 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	27	1138,9	152,52	30750	4118	7400	1,02	28
	м3 основания		153,68	57,15	4149	1543	130	0,279	8
23 Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1129	28,89	27,85	32617	31443	10382	0,00724	8
	м3 грунта		1,04	8,44	1174	9529	97	0,0315	36
24 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1129	21,55	4,52	24330	5103	18650	0,108	122
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	19227	–	97	–	–
25 0-15-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	577	101,1	101,1	58335	58335	–	–	–
	маш-ч		–	65,25	–	37649	–	–	–
26 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	3676	10,93	10,93	40179	40179	12659	–	–
	м3 грунта		–	3,55	–	13050	97	0,0136	50
27 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3676	14	14	51464	51464	17116	–	–
	м3 уплотненного грунта								

			–	4,8	–	17645	97	0,01567	58
28 Е1-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в неустойчивых и мокрых грунтах	168	483,56	6,82	81238	1146	8215	0,26	44
	м2 креплений								
			40,73	2,54	6843	427	113	0,0122	2
29 Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1820	47,43	44,84	86323	81609	28953	0,0179	33
	м3 грунта								
			2,59	13,81	4714	25134	97	0,0519	94
30 П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	2912	139,8	139,8	407098	407098	81420	–	–
	т								
			–	27,96	–	81420	100	0,05872	171
31 Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1622	12,34	12,34	20015	20015	5507	–	–
	м3 грунта								
			–	3,5	–	5677	97	0,0134	22
32 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1622	14	14	22708	22708	7552	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	7786	97	0,01567	25
33 Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	200	47,43	44,84	9486	8968	3182	0,0179	4
	м3 грунта								
			2,59	13,81	518	2762	97	0,0519	10
34 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	336	76,6	76,6	25738	25738	5148	–	–
	т								
			–	15,32	–	5148	100	0,03217	11
	Раздел 2. Наружные сети канализации								
35 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	2,997	96708,9	47796,27	289837	143245	237457	286	857
	км трубопровода								
			48375	12572,33	144980	37679	130	49,07	147
36 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,59	112791,01	60473,38	66547	35679	51747	306	181
	км трубопровода								
			51300	16165,35	30267	9538	130	63,72	38
	Раздел 3. Колодцы канализационные, д.1500								
37 Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	210	10246,24	2538,55	2151710	533096	981696	15,868	3332

	м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	555519	199632	130	4,643	975
38 11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	194	17100		3317400				
	Раздел 4. Колодцы канализационные, д.1000								
39 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *м3*	11,04	4815		53158				
40 30-18-341	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 *шт*	25	3355		83875				
41 30-18-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 *шт*	22	3996		87912				
42 30-18-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 *шт*	9	2401		21609				
43 30-18-344	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 *шт*	25	3043		76075				
44 30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *шт*	53	773		40969				
45 11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	25	17100		427500				
46 99-1-1(пл)	Гидроизоляция "Пенетроном" *кг*	324,85	469		152355				
	Всего прямые затраты				**19452726**	**5894664**			**17784**
					2883928	**1726083**			**5533**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10674135				
	Накладные расходы, тенге				5156092				
	- заработная плата, тенге				773414				
	- трудоемкость, чел-ч				2578				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1476529				
	Всего				**26085347**				
	Временные здания и сооружения (2,58 %)				391280				
	- сметная заработная плата, тенге				55170				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				313				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				200163				

- сметная заработная плата, тенге	92075
- нормативная трудоемкость, чел-ч	560
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	264766
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	105907
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**27047463**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**74028906**
- материалы, тенге	29215107
- сметная заработная плата, тенге	16151976
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26768
Налог (2 %)	1480578
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**75509484**
НДС (12 %)	9061138
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**84 570 622**
* Всего со скидкой 3,1%	**81 948 933**

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Сматулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Абергенов Н.М.