Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Водопроводная сеть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Земляные работы								
12	Е1-13-1	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом емкостью 0,4 м3 тч п 3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	6960	27,97	26,96	194671	187642	61976	0,00701	49
		м3 грунта		1,01	8,17	7030	56863	97	0,0305	212
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6960	21,55	4,52	149988	31459	114973	0,108	752
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	118529	–	97	–	–
14	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	15230	3,35	3,35	51021	51021	17137	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	17667	97	0,0038	58
15	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	15230	1,48	1,48	22540	22540	7534	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	7767	97	0,00168	26
16	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	36156	3,82	3,82	138116	138116	46294	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	47726	97	0,00433	157

17	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	36156	1,57	1,57	56765	56765	18938	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	19524	97	0,00178	64
18	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	51386	3,42	3,42	175740	175740	57820	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	59608	97	0,00379	195
19	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	8100	77,21	73,51	625401	595431	196346	0,0252	204
		м3 грунта		3,62	21,37	29322	173097	97	0,07308	592
20	П8-10-1	Вывоз лишнего грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,900;	15390	76,6	76,6	1178874	1178874	235775	–	–
		т		–	15,32	–	235775	100	0,03217	495
21	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	8100	4,14	3,54	33534	28674	13750	0,00363	29
		м3 грунта		0,52	1,23	4212	9963	97	0,00405	33
	Раздел 2 Водопровод									
22	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	2,396	142492,11	90794,12	341411	217543	211675	286	685
		км трубопровода		48375	19582,83	115907	46920	130	84,07	201
24	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,307	157255,47	66009,8	48277	20265	37969	376	115
		км трубопровода		70200	24936,75	21551	7656	130	121,79	37
26	Е22-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,307	536486	86374,62	164701	26517	16955	53,4	16
		км трубопровода		9855	32629,5	3025	10017	130	159,36	49
28	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	7,541	59559,21	25695,31	449136	193768	391039	194	1463
		км трубопровода		33075	6813,45	249419	51380	130	26,38	199
30	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,6	70744,42	10674,97	42447	6405	41228	270	162
		км трубопровода		48825	4032	29295	2419	130	19,69	12

32	Е22-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,6	264493,88	23641,25	158696	14185	26797	145	87
		км трубопровода		25425	8930,25	15255	5358	130	43,62	26
34	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,56	62717,44	6788,5	35122	3802	35118	253	142
		км трубопровода		45675	2565	25578	1436	130	12,52	7
36	Е22-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,56	156300,92	20295,54	87529	11366	21715	126	71
		км трубопровода		22162,5	7665,75	12411	4293	130	37,44	21
38	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0072	247994,13	49389,75	1786	356	762	312,7	2
		т фасонных частей		62775	18657	452	134	130	91,12	1
39	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	60	300,56	225,63	18034	13538	10024	0,414	25
		шт.		69,53	58,98	4172	3539	130	0,226	14
40	99-22-34(пл)	Переход полиэтилен/сталь Д110мм	42	2532		106344				
		шт								
41	99-22-35(пл)	Переход полиэтилен/сталь Д225/219мм	18	23058		415044				
		шт								
		Всего прямые затраты				**4495177**	**2974007**			**3802**
						636158	**761142**			**2399**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				885015				
		Накладные расходы, тенге				1563825				
		- заработная плата, тенге				234574				
		- трудоемкость, чел-ч				782				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				363540				
		Всего				**6422542**				
		Временные здания и сооружения (2,58 %)				165702				
		- сметная заработная плата, тенге				23364				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				133				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				136377				
		- сметная заработная плата, тенге				62733				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				382				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				65882				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				26353				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6816856**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**18657735**
- материалы, тенге	2422286
- сметная заработная плата, тенге	4954534
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7498
Налог (2 %)	373155
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19030890**
НДС (12 %)	2283707
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21314597**
Всего со скидкой 3,1%	**20 653 844**

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.