Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 1 по 15 ***сентябрь*** месяц 2019 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***

Подрядчик: ***ТОО "Новинтех"***

Договор **№ 115 от 25 июля 2019 года**

Наименование строительства и его адрес:

"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209 "

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*366 877,376*
В том числе	
Всего за ***сентябрь 2019 года***	*136 906,065*
В том числев т. ч.: НДС 12% с начала года	*39 308,290*
НДС 12% за сентябрь 2019 года	*14 668,507*
Резерв 5%	*6 845*
Итого к оплате	*130 061,065*

М.П. **Заказчик:**

М.П. **Подрядчик:**

"Согласовано"

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

_____ Тасбулатов Г.Х.

Договор **№ 115 от 25 июля 2019 года**

АКТ №3

выполненных работ ***за 1 по 15 сентябрь месяц 2019 года***

"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209 "

тыс. тенге

№ п/п	Подрядная организация, наименование объекта, адрес, вид работ	С начала года		в том числе: **за сентябрь месяц**	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	ТОО "Новинтех"	**366 877,376**	**366 877,376**	**136 906,065**	**136 906,065**
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209 "	366 877,376	366 877,376	136 906,065	136 906,065

Директор
ТОО "Новинтех" Маргарян В.А.

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Новинтех"**

Акт №3

приемки выполненных работ **за 1 по 15 сентябрь** месяц 2019 года

"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209 "

Основание: Договор **№ 115 от 25 июля 2019 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2017 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда рабоч.чел./час			
					Всего прямые затраты	З/П рабочих строител	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов	Всего прямые затраты	З/П рабочих строителе	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов			Рабочих-строите	Раб.,обслуж.	Рабочих-строителей	Раб.,обслуж.
													%	Тенге	на единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Устройство дорожной одежды																
1	Е0127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, толщина слоя 10 см (всего 18 см)	м2	28847,130	119,34	3,01	116,17	6,73	3 442 670	86 830	3 351 224	194 141	133	373 691	0,02	0,03	502	762
2	Е0127-101-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	на каждый 1 см изменения толщины фрезируемого слоя добовлять к расценке 27-101-5	м2	**230777,040**	5,32	0,16	5,15	0,31	1 228 281	36 924	1 189 511	70 618	133	143 031			208	277
3	Е0127-50-2	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 8 см (всего 18 см)	м2	22687,197	43,83	7,04	33,73	6,52	994 340	159 718	765 349	147 921	133	409 159	0,03	0,02	690	542
4	Е0127-51-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50 /2,5/	м2	226871,970	1,86		1,86	0,34	421 778		421 392	77 136	133	102 592				288
5	С143008-33 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	404,286	3 100,00				1 253 286									
6	С143008-35 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	359,365	2 850,00				1 024 191									
7	С143008-36 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2246,033	2 680,00				6 019 367									
8	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	тн	248,604	7 800,00				1 939 110									
9	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	м3	808,572	731,56				591 519									
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	тн	18,150	339,59		339,59	140,94	6 163		6 163	2 558	133	3 402	0,58	0,58	11	11

11	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	18,694	38 600,00				721 598										
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (всего 5 см)	м2	28935,309	24,52	5,94	15,35	5,06	709 536	171 876	444 199	146 413	133	423 324	0,03	0,02	972	511
13	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	2795,151	5 680,00				15 876 457										
14	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	57870,618	0,02	0,01			1 157	579			133	770			5	
15	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	700,234	5 680,00				3 977 332										
16	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %, толщиной 15 см	м2	17806,344	14,52		14,52	2,04	258 592		258 592	36 240	133	48 199		0,01		121
			м3	1068,381	1 990,00				2 126 077										
17	С143008-7	Щебеночная смесь	тн	104,145	1 171,0		1 171,00	486,00	121 954		121 954	50 615	12	6 074		0,01		104
18	Е27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 160 км							**40 713 409**	**455 926**	**6 558 385**	**725 641**		**1 510 241**			**2 387**	**2 615**
		Итого прямые затраты:							33 699 098									
		Стоимость: материалов, тенге							1 510 241									
		Накладные расходы								226 536								755
		заработная плата, тенге																
		трудоемкость, чел-час							42 223 650									
		Итого с накладными							2 533 419									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							**44 757 069**									
		Всего по смете 3-1-1																
		Устройство разметки проезжей части																
1	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (Разметка 1,1)	км	1,7	10 970,65	450,00	1 692,25	632,25	18 650	765	2 877	1 075	133	2 447	3,18	2,85	5	5
2	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(Разметка 1,6)	км	6,8	8 763,55	450,00	1 692,25	632,07	59 592	3 060	11 507	4 298	133	9 786	3,18	2,85	22	19
									78 242	**3 825**	**14 384**	**5 373**		**12 233**			**27**	**24**
		Итого прямые затраты:							60 033									
		Стоимость: материалов, тенге							12 233									
		Накладные расходы								1 835								6
		заработная плата, тенге																
		трудоемкость, чел-час							90 475									
		Итого с накладными							5 429									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							**95 904**									
		Всего по смете 6-1-1							**44 852 973**									
		Итого по смете																
										1 419 136								5 814
		Сметная заработная плата, тенге																
		Нормативная трудоемкость, чел-час							448 530									
		Выслуга лет 1%							179 412									
		Дополнительные отпуска 0,4%							45 480 915									
		Итого в базе 2001 года							133 156 380									
		Итого в ценах 2017 года			2,92774194				2 663 128									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%																

		Итого						135 819 508										
		Налог на добавленную стоимость 12 %						16 298 341										
		Всего						152 117 849										
		корректирующий коэффициент с учетом скидки			**0,90**			**136 906 065**										

Заказчик:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ Бакеев А.С.

Подрядчик:

ТОО "Новинтех"

_____ Маргарян В.А.

Работу принял:

_____ Ауелов Т.Ж.

Проверил:

Технический надзор:

Составил:

Форма № 1

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "**

Подрядчик: **ТОО "Новинтех"**

Акт №3

приемки выполненных работ за **1 по 15 сентябрь месяц** 2019 года

"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209 "

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм.	Количество
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, толщина слоя 10 см (всего 18 см)	м2	28847,130
2	на каждый 1 см изменения толщины фрезируемого слоя добовлять к расценке 27-101-5	м2	230777,040
3	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 8 см (всего 18 см)	м2	22687,197
4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50 /2,5/	м2	226871,970
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	404,286
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	359,365
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2246,033
8	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	тн	248,604
9	Песок из отсевов дробления, М-1000	м3	808,572
10	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	тн	18,150
11	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	18,694
12	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (всего 5 см)	м2	28935,309
13	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	2795,151
14	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	57870,618
15	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	700,234
16	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %, толщиной 15 см	м2	17806,344
17	Щебеночная смесь	м3	1068,381

18	Доставка битума на 160 км	тн	104,145
1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (Разметка 1,1)	км	1,7
2	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(Разметка 1,6)	км	6,8

Работу сдал: Маргарян В.А.

Работу принял: Ауелов Т.Ж.