Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 10 » августа 2016 г.

Заказчик **ГУ «»Отделжилищно – коммунального хозяйства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта, строительства и жилищной инспекции Каркаралинского района», г. Каркаралинск, ул. Т. Аубакирова, 23**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 01 июля 2016 г., ПК «Аспап», Ашимов Т.М., г.Караганда, ул.Пугачева,д.35;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 31 мая 2016 года, ТОО «СтройИндустрияСевер»**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 31 мая 2016 года, ТОО «СтройТех-АСД», Тасанов С.Ж., 11ГСЛ-КР №02186 от**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерно – коммуникационной инфраструктуры к 12-ти квартирным жилым домам в г. Каркаралинск по ул. Т. Аубакирова 135а, 135б, 135в, 135г и по ул. Т. Аубакирова 11б»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, в г. Каркаралинск по ул. Т. Аубакирова 135а, 135б, 135в, 135г и по ул. Т. Аубакирова 11б**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «---»----------20--- года №----------;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СтройТех-АСД», Заказ 06-00 ;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ «»Отделжилищно – коммунального хозяйства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта, строительства и жилищной инспекции Каркаралинского района» приказ № 3 от 08 февраля 2014г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **сентябрь 2014 г. ;**

месяц, год

окончание работ: **июль 2016 г. ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __;

фактически, месяц:____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь	$м^2$				-
Строительный объем	$м^3$				-
Площадь застройки	$м^2$				-
Производительность	Посещений/ смена				-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- электроснабжение - установлена комплексная трансформаторная подстанция, прокладка ВЛ 10 кВ;
- водопровод – прокладка трубопроводов труба полиэтиленовая д. 65мм- 32,7м, труба полиэтиленовая д. 150мм – 310,5м, устройство колодцев – 7 шт, установка 2-х пожарных гидрантов;
- канализация – трубы полиэтиленовые д 150мм – 1434м, труба чугунная д.150мм – 154м; устройство колодцев -23шт; канализационная насосная станция 25м3/час – 1ш;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

устройство колодцев -23шт; канализационная насосная станция 25м3/час – 1ш;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего 47342,5 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 29500,77 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 11535,27 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 47342,5 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 29500,77 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 11535,27 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство инженерно – коммуникационной инфраструктуры к 12-ти квартирным жилым домам в г. Каркаралинск по ул. Т. Аубакирова 135а, 135б, 135в, 135г и по ул. Т. Аубакирова 11б

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
Омарбай А. Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Ахметов М. У
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Тасанов С. Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Ашимов Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Каркаралинского района"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Доп соглашение № 1от 11 августа 2015г. к договору № 43 от 09 сентября 2014 года.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Каркаралинского района"
БИН 150540014403
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN3005000
ГУ «Комитет Казначейства» МФ РК

ПК "Аспап"
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "БанкЦентрКредит"

АКТ № 3

выполненных работ за ноябрь 2015 г.

Наименование стройки: "Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры к 12-ти квартирным жилым домам в г. Каркаралинск по ул. Т. Аубакирова 135а, 135б, 135в. 135г и по ул. Т. Аубакирова 11б"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	16 455 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	5 193 549
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	1 64 5500
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	4 508 961
5	Виды выполняемых работ	Строительство ИКИ
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	9 915 934
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2015 г.	4 722 385
8	Удержание аванса 10%	472 238,5
9	Удержание резерва 5%	236 119,25
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 014 027,25
11	В том числе НДС 12%	430 074,35

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Каркаралинского района"

_____ А.Ж. Омарбай

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"

_____ Т. М. Ашимов

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Каркаралинского района"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Наименование объекта: Наружные сети канализации жилых домов по ул. Т. Аубакирова 135 "а", 135 "б", 135 "в", 135 "г"

Акт № 3

приемки выполненных работ за ноябрь 2015г.

Наружные сети водопровода жилых домов по ул. Т. Аубакирова 135 "а", 135 "б", 135 "в", 135 "г"

разнесено.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1153,56745	42,35	39,83	48854	45947	15084	0,01752	20
		м3 грунта		2,52	10,96	2907	12643	97	0,03804	44
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих	366,35274	46,58	43,81	17065	16050	5267	0,01927	7
		м3 грунта		2,77	12,05	1015	4415	97	0,04184	15
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	64,65048	537,17	–	34728	–	39243	3,4224	221
		м3 грунта		537,17	–	34728	–	113	–	–

4 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группыот кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а так же от водопроводных и канализационных труб	43,28583	447,64	–	19376	–	21895	2,852	123
	м3 грунта		447,64	–	19376	–	113	–	–
5 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группыот кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а так же от водопроводных и канализационных труб	16,17269	514,78	–	8325	–	9407	3,2798	53
	м3 грунта		514,78	–	8325	–	113	–	–
6 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (уширение колодцев)	23,93711	467,1	–	11181	–	12635	2,976	71
	м3 грунта		467,1	–	11181	–	113	–	–
7 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы сильно налипающего на инструмент (уширение колодцев)	12,77645	537,17	–	6863	–	7755	3,4224	44
	м3 грунта		537,17	–	6863	–	113	–	–
8 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	51,0404	25,65	5,38	1309	275	1004	0,129	7
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	1035	–	97	–	–
9 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1863,98788	6,48	6,48	12079	12079	3797	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	3914	97	0,00806	15
10 Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов добавлять на каждые последующие 5м	2263,98778	3,2	3,2	7245	7245	2284	–	–
	м3 грунта		–	1,04	–	2355	97	0,00398	9

11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2263,98788	21,55	4,52	48789	10233	37399	0,108	245
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	38556	–	97	–	–
12 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	58,6831	39,74	37,82	2332	2219	733	0,013	1
	м3 грунта		1,87	11	110	646	97	0,0376	2
13 П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза	105,62958	57,6	57,6	6084	6084	1217	–	–
	т		–	11,52	–	1217	100	0,02419	3
14 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	58,6831	3,77	3,24	221	190	91	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	28	66	97	0,00371	–
15 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	638,82276	289,15	289,15	184716	184716	115640	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	119217	97	0,858	548
Раздел 2 Прокладка трубопроводов									
16 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
	шт		288	13,5	576	27	130	0,07	–
17 Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	861	1,93	4
	задвижка или клапан		317,25	13,5	635	27	130	0,07	–
18 9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	2	11500		23000				
	шт								
19 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	950	0,88	4
	задвижка или клапан		144	2,25	720	11	130	0,01	–
20 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	5	3500		17500				
	шт								
21 9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	430		1720				

		шт								
22	Е22-39-5	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 150 мм	1	8016,87	537,62	8017	538	1539	6,42	6
		врезка		981	202,5	981	203	130	0,99	1
23	8-10-187	Фасонные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88), d 125-200 мм	0,0897	77600		6961				
		т								
24	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,0304	107786,81	398,18	3277	12	273	42,1	1
		т фасонных частей		6750	150,75	205	5	130	0,74	–
25	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,0972	95357,36	3488,98	9269	339	792	32,7	3
		т фасонных частей		4950	1318,5	481	128	130	6,44	1
26	Е22-34-1	Установка втулок со свободным фланцем	12	300,56	225,63	3607	2708	2005	0,414	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,226	3
27	99-1-1	Втулка под фланец SDR 17/ PN10/ I 160vv	8	1727,84		13823				
		шт								
28	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	757		6056				
		шт								
29	99-1-1	Втулка под фланец SDR17/PN10/ д 63мм	4	345,57		1382				
		шт								
30	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	342		1368				
		шт								
31	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,02616	51202,26	20326,01	1339	532	1230	179	5
		км трубопровода		30825	5353,43	806	140	130	20,64	1
32	8-4-913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-63x3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	26,4216	142		3752				
		м								
33	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,1471	78245	36133,62	11510	5315	9841	247	36
		км трубопровода								

			41850	9612,9	6156	1414	130	37,3	5
34 8-4-919									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 160x9,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	165	910		150150				
	м								
35 E22-8-1									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,017	62566,88	6788,5	1064	115	1066	253	4
	км трубопровода								
			45675	2565	776	44	130	12,52	–
36 8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	38,152	279		10644				
	м								
37 E22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм	24	439,99	0,69	10560	17	4978	0,907	22
	м трубы, уложенной в футляре								
			159,3	0,27	3823	6	130	0,0013	–
38 E22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	21	282,86	0,37	5940	8	4273	0,897	19
	м трубы, уложенной в футляре								
			156,38	0,14	3284	3	130	0,0007	–
39 8-4-49	Переход, Dy 90x75 мм	0,2	770		154				
	10шт								
40 E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,0707	8097,13	–	572	–	738	51,5	4
	км трубопровода								
			8032,5	–	568	–	130	–	–
41 E22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,2491	10216,13	–	2545	–	3119	61,8	15
	км трубопровода								
			9630	–	2399	–	130	–	–
42 E22-8-8									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,024	203956,79	85907,16	4895	2062	4003	504	12
	км трубопровода								
			95850	32451,75	2300	779	130	158,5	4
43 E22-8-5									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,021	115636,32	31953,19	2428	671	2141	360	8
	км трубопровода								
			66375	12071,25	1394	253	130	58,95	1

44 8-6-112	Футляр из труб стальных электросварных ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	24	3560		85440				
	м								
45 8-6-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	21	950		19950				
	м								
46 Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 325 мм	0,024	815772,84	104398,81	19579	2506	3168	357	9
	км трубопровода		62100	39438	1490	947	130	192,61	5
47 Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,021	430521,51	68116,36	9041	1430	1919	256	5
	км трубопровода		44550	25731	936	540	130	125,67	3
48 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 325 мм	2	1875,2	227,29	3750	455	1404	3,24394	6
	футляр		536,22	3,78	1072	8	130	0,00812	–
49 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 159 мм	2	919,12	111,4	1838	223	689	1,59001	3
	футляр		262,83	1,85	526	4	130	0,00398	–
50 1-1-955	Таблички эмалированные для указаний местонахожденич пожарного водоисточника	1	451		451				
	шт								

Раздел 3 Устройство колодцев

51 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	12,83	10229,48	2104,76	131244	27004	49803	13,9	178
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	30311	7999	130	2,475	32
52 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,672	22900		84089				
	м3								

53	30-1-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000; *м3*	-3,672	112		-411			
54	30-1-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000; *м3*	-3,672	209		-767			
55	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 *м*	3,56	7120		25347			
56	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 *м*	1,18	7832		9242			
57	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 *м*	10,68	5700		60876			
58	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 *м*	0,87	3425		2980			
59	Е7-53-11	Установка упоров бетонных *шт сборных конструкций*	2	375,9	24,15	752	48	507	1,03	2
				171,9	8,83	344	18	140	0,0405	–
60	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,32	4870		1558			
61	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	13400		13400			
62	11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	5	11500		57500			
63	1-1-774	Скобы ходовые *кг*	36,9	129		4760			
64	Е10-9-2	Устройство деревянной крышки *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	10,2	834,73	14,05	8514	143	2246	1,19	12

			178,2	5,31	1818	54	120	0,0259	–
65 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами деревянной крышки	10,2	131,98	0,55	1346	6	82	0,0403	–
	м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	66	2	120	0,001	–
66 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01704	93997,62	304,24	1602	5	594	198	3
	т		33075	114,75	564	2	105	0,56	–
67 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7668	21,8	0,05	17	–	4	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	4	–	90	0,0001	–
68 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к=2	0,7668	40,72	0,04	31	–	5	0,0426	–
	м2		8,32	–	6	–	90	–	–
69 Е27-56-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня	7,2534	301,21	12,52	2185	91	410	0,243	2
	м2 покрытия		38,03	4,39	276	32	133	0,0177	–
70 Е27-56-2	Исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=-1,000;	-7,2534	22,43	–	-163	–	-8	0,0054	–
	м2 покрытия		0,83	–	-6	–	133	–	–
71 Е27-54-6	Исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=-1,000;	-7,2534	109,31	–	-793	–	–	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	–	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**1292592**	**329449**			**1164**
					187469	**157827**			**692**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				775674				
	Накладные расходы, тенге				372867				
	- заработная плата, тенге				55930				
	- трудоемкость, чел-ч				186				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				99928				
	Всего				**1765387**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)к=0,8				21185				
	- сметная заработная плата, тенге				2987				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,92 %)	34302
- сметная заработная плата, тенге	15779
- нормативная трудоемкость, чел-ч	96
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1820874**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,38968)	**4351306**
- материалы, тенге	1853613
- сметная заработная плата, тенге	1003646
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2155
Налог (2 %)	87026
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4438332**
Ценовая скидка	**221917**
ИТОГО с учетом скидки	4216415
НДС (12 %)	505970
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4722385**

Сдал:

Прораб ПК "Аспап"

_____ Толеубаев Б. Р.

Председатель ПК "Аспап"

_____ Ашимов Т. М.

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Каркаралинского района"

_____ Омарбай А. Ж.

Зав.сектором строительства ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Каркаралинского района"

_____ Сыздыков Ж. А.

Технический надзор: ТОО "СТРОЙИНДУСТРИЯ - СЕВЕР"

_____ Сабитбеков А. М.