Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 31 » августа 2016 г.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Караганды", 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Костенко, 6**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от 18.08.2016 г., ПК «Аспап», Ашимов Толеген Мукатаевич, г. Караганда, ул.Пугачева, д. 35;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 24.08.2016 г., «СтройЭксперт-Астана», директор Ешкеев Азат Изатович, аттестат АДС и ЖКХ №00246, от 28.02.2012г., АДС и ЖКХ №02967 от 10.07.2012 г., АДС и ЖКХ №02966 от 10.07.2012 г;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **18.08.2016 г, ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ», эксперт по авторскому надзору Новицкий Богдан Михайлович, АДС и ЖКХ №00295 от 28.02.2012 г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации) и благоустройство к административному зданию» г.Караганда, район им.Казыбек би, пересечение пр. Шахтеров ул. Букетова. Инженерные сети**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, пр. Шахтеров, 64**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «11» декабря 2012 г. № 10/12, ГУ «Аппарат акима города Караганды»;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «-----»----------20---года
№----------;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области» №429 от 29.10.2013 г.;**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «КостСтандарт» РП №009-11-2015**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства города Караганды", приказ № 88 от 07.09.2015 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2014 г.** ;

месяц, год

окончание работ **август 2016 г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,5 ;**
фактически, месяц: **23,5 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети 10 кВ	км кабеля	1,395	-	1,395	-
Сети 0,4 кВ	км кабеля	0,324	-	0,324	-
Сети наружного освещения	км кабеля	0,55	-	0,55	-
Наружные сети телефонизации	км кабеля	1,875	-	1,875	-
Наружные сети водоснабжения	м труб	104	-	104	-
Наружные сети канализации	м труб	160	-	160	-
Наружные тепловые сети	м труб	755	-	755	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
----------;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружные сети электроснабжения – сети 10 кВ от существующих подстанций «Центр-ЦРП №35» и «Дина-ЦРП №27» для подключения смонтированной КТП2х400-10/0,4 кВ (кабель 1,395 км), установлена высоковольтная ячейка КМ-1КФ в ЦРП-35, внутриплощадочные сети 0,4 кВ от смонтированной КТП для подключения административного здания в земле в траншеях (кабель 0,324 км); комплектная трансформаторная подстанция двухтрансформаторного исполнения с масляными трансформаторами типа ТМ мощностью 2х400 кВА на напряжение 10/0,4 кВ типа КТПуМБ-2х400 кВА-10/0,4 кВ, **сети наружного освещения** – светильники светодиодные MAG3-085-136 на металлических опорах СТ-11 (4 шт), СТ-8 (4 шт) и торшерах (2 шт), прожектор галогенный (10 шт), питание сети наружного освещения от ЯУО, кабель наружного освещения 0,55 км проложенный в земле, непосредственное подключение светильников внутри опор и торшеров кабелем 0,41 км; **наружные сети телефонизации** – от существующей телефонной станции АТС-775, колодцы кабельной связи ККС-3 в количестве 3 шт, Кабель связи 1,875 км, сплиттеры 7 шт, пигтейлы 16 шт; **наружные сети водоснабжения** – вынос существующего водопровода из полиэтиленовых напорных труб PN 10 (SDR 17) Ø 315х18,7мм длиной 46 м и смотровой колодец диаметром 2000 мм в количестве 1 шт, монтаж сетей водопровода из полиэтиленовых напорных труб PN 10 (SDR 17) Ø 90х5,4 длиной 58 м; **наружные сети канализации** – вынос существующей канализации из труб полипропиленовых гофрированных SN 8 Ø 400 мм длиной 46 м и колодцы диаметром 1500 мм в количестве 2 шт, монтаж сетей канализации из труб полипропиленовых гофрированных SN 8 Ø 160 мм длиной 114 м и колодцы диаметром 1500 мм в количестве 5 шт; **наружные тепловые сети** – подающий трубопровод Ø 108х5 длиной 225 м в непроходном канале и обратный трубопровод две нитки трубы Ø 89х3 длиной труб 530 м в непроходном канале, ниши компенсаторные 2 шт, узел трубопроводов 1 шт, сбросной колодец 1 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 81455,8 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 42128,7 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16044,5 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 79182,1 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 40125,4 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 16044,5 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации) и благоустройство к административному зданию» г.Караганда, район им.Казыбек би, пересечение пр. Шахтеров ул. Букетова. Инженерные сети**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Шалабеков Ж.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Ешкеев А.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Новицкий Б.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Форма № 3 от 18.08.15 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Договор № 49 от 11 августа 2014 г.
Дополнительное соглашение №4 от 14 августа 2015 г.
Срок действия договора по 31 декабря 2015 г.

ГУ "Отдел строительства города Караганды"	ПК "Аспап"
БИН 060140010714	БИН 920240000206
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
ИИК KZ63070103KSN3004000	ИИК KZ718560000000092417
ГУ «Комитет Казначейства» МФ РК	АО "БанкЦентрКредит"

Акт приемки выполненных работ № 2
за период 14 августа 2015г. по 18 августа 2015г.

«Строительство инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации) и благоустройство к административному зданию» г.Караганда, район им.Казыбек би, пересечение пр. Шахтеров ул. Букетова

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	113 797 718,99
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	1 294 955,00
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 294 955,00
4	Виды выполняемых работ	СМР
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	7 063 514,00
6	Сумма выполненных работ за период 14 августа 2015г. по 18 августа 2015г.	5 768 559,00
7	Удержание резерва 5%	288 427,95
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 480 131,05
9	В том числе НДС 12%	587 156,90

Заказчик:
Зам. руководитель _____ Кушенов Ж.А.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап" _____ Т. М. Ашимов

N2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Объект: «Строительство инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации) и благоустройство к административному зданию» г.Караганда, район им.Казыбек би, пересечение пр. Шахтеров ул. Букетова

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование акта	Сумма, тенге
1	Вынос водопровода	1 491 169
2	Вынос канализации	1 421 954
3	Наружные сети водопровода	966 565
4	Наружные сети канализации	1 888 871
	ИТОГО	**5 768 559**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____ Ашимов Т.М.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Генподрядчик ПК "Аспап"

Договор № 49 от 11 августа 2014 года
Доп. Соглашение №4 от 14 августа 2015 г.

Наименование объекта - Строительство инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации) и благоустройство к административному зданию" г.Караганда, район им. Казыбек би, пересечение пр. Шахтеров ул.Букетова

Акт выполненных работ

за август 2015 года
Вынос водопровода

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами**	302,3060775	42,35	39,83	12802	12040	3952	0,02	5
		м3		2,52	10,96	762	3312	97	0,04	11
2	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	18,699345	560,52	--	10481	--	11844	3,57	67
		м3		560,52	--	10481	--	113	--	--
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вр учную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами /уширение колодцев/**	6,233115	467,10	--	2911	--	3290	2,98	19
		м3		467,10	--	2911	--	113	--	--
4	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без кр еплений с откосами сильно налипающего на инструмент /уширение колодцев/**	6,233115	560,52	--	3494	--	3948	3,57	22
		м3		560,52	--	3494	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	655,625985	7,57	7,57	4965	4965	1564	--	--
		м3		--	2,46	--	1612	97	0,01	6
6	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	655,625985	3,28	3,28	2150	2150	677	--	--
		м3		--	1,06	--	698	97	--	3
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматческими трамбовками	655,625985	25,65	5,38	16814	3525	12891	0,13	85
		м3		20,27	--	13290	--	97	--	--
8	Е0101-166-1 примен.	Засыпка вручную труб песком	28,078975	122,18	--	3431	--	3877	0,89	25
		м 3		122,18	--	3431	--	113	--	--
9	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	46,818975	39,74	37,82	1860	1771	584	0,01	1
		м3		1,87	11,00	88	515	97	0,04	2
10	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 /лишний грунт/	95,9788988	57,60	57,60	5528	5528	1106	--	--
		т		--	11,52	--	1106	100	0,24	23
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	46,818975	3,77	3,24	177	152	73	--	--
		м3		0,48	1,12	22	52	97	--	--
12	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	12,46623	343,74	343,74	4285	4285	2683	--	--
		м3		--	221,85	--	2766	97	1,02	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			68900	34416			223
			Тенге			34479	10061			58
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68900				
	Всего заработная плата -		Тенге				44539			
	Местные материалы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			46487				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6973			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				51512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			122310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				51512			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка трубопроводов								
13	Е0122-39-8	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 300 мм /тройник ТФ300х300/	1	18299,61	1919,36	18300	1919	3668	12,60	13
		врезка		2097,00	724,50	2097	724	130	3,54	4
14	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм /заглушка ЗФ300/	0,0301	87211,77	3066,14	2625	92	233	31,20	1
		т		4792,50	1158,75	144	35	130	5,66	--
15	Е0122-34-1 примен.	Установка втулки со свободным фланцем	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
16	С130804-3389 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5418,00	--	5418	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130809-17 примен.	Свободный фланец SDR17 PN 10, DN 300	1	1877,00	--	1877	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
19	С130804-3599 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	6518,00	--	6518	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	1	708,82	102,44	709	102	687	2,45	2
		фланец		524,25	4,50	524	5	130	0,02	--
21	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	1	1877,00	--	1877	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,046	112791,01	60473,38	5188	2782	4034	306,00	14
		км		51300,00	16165,35	2360	744	130	98,72	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	46	3773,00	--	173558	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводо в диам. 300 мм	0,046	13540,88	--	623	--	671	72,10	3
		км		11227,50	--	516	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			217294	5347			34
			Тенге			5781	1625			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28046				
	Материалы -		Тенге			16781				
	Всего заработная плата -		Тенге				7406			
	Местные материалы -		Тенге			137				
		Накладные расходы -	Тенге			9628				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1444			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8850			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			189248				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189248				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11355				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			200603				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			240537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8850			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев								
25	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,09	19456,27	2104,76	40664	4399	8113	13,90	29
		м3		2362,50	623,48	4938	1303	130	2,48	5
26	С143018-347 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2	1	7594,00	--	7594	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	8069,00	--	16138	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	8282,00	--	8282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-1-13 примен.	Устройство бетонных упоров в колодце /бетон М150/	0,24	7089,96	95,97	1702	23	204	4,90	1
		м3		771,75	36,25	185	9	105	0,18	--
30	Е0107-53-11 примен.	Установка упоров бетонных	2	375,90	24,15	752	48	506	1,03	2
		шт		171,90	8,83	344	18	140	0,04	--
31	С143014-3 изм.и доп.в.2 к=1,13	Упор бетонный из тяжелого бетона класса В15 /УГ-3 из бетона В12,5/	0,6	17176,00	--	10306	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,6	-104,00	--	-62	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12021-267 примен.	Лестница-стремянка С-08	0,04606	133700,00	--	6158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	1	10500,00	--	10500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-774	Скобы ходовые	0,82	129,00	--	106	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-955 примен.	Футляр из пластмассовой трубы д 300 для прохода труб в стенках колодца	0,4	3773,00	--	1509	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	1	3743,20	537,62	3743	538	1737	5,59	6
		в резка		1134,00	202,50	1134	202	130	0,99	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			107391	5008			38
			Тенге			6601	1532			6
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			89223				
Материалы -			Тенге			12629				
Всего заработная плата -			Тенге				8133			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10411				
		Местные материалы -	Тенге			54574				
		Накладные расходы -	Тенге			10560				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1584			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5987				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9717			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6158				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			369				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6528				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12009				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12009				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			721				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12730				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			125028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9717			

РАЗДЕЛ 4.Демонтажные работы

38	E0122-11-8 к=0,6 примен.	Демонтаж водопроводной сети из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,05	67064,03	36284,03	3353	1814	2631	183,60	9
		км		30780,00	9699,21	1539	485	130	59,23	3
39	E0123-24-1 к=0,6 примен.	Демонтаж существующего люка	1	146,80	21,25	147	21	174	0,79	1
		шт		125,55	8,10	126	8	130	0,04	--
40	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 к=0,6 примен.	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,985	2680,36	1262,86	2640	1244	2294	8,34	8
		м3		1417,50	374,09	1396	368	130	1,49	1
41	C01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3,79	152,80	--	579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	**Е010333-А7-1 примен.**	**Отвозка изделий из сборного железобетона, расстояние перевозки 7 км**	**3,79**	**57,60**	**57,60**	**218**	**218**	**44**	**--**	**--**
		т		**--**	**11,52**	**--**	**44**	**100**	**0,24**	**1**
43	**С01031-А11-21**	**Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	**3,79**	**140,00**	**--**	**531**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**7468**	**3298**			**18**
			Тенге			**3061**	**905**			**5**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7468**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3966**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1110**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5143**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**771**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**757**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**13368**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4737**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**13368**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4737**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**401052**	**48069**			**313**
			Тенге			**49921**	**14123**			**79**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**193637**				
		Материалы -	Тенге			**29410**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**64044**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11521**				
		Местные материалы -	Тенге			**54716**				
		Накладные расходы -	Тенге			**71818**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10773**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15927**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**281382**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**428**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74817**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**6158**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**6158**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**369**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**6528**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**201257**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**201257**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12075**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			213333				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			501242				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							428
		Сметная заработная плата -	Тенге				74817			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					401051				
	Накладные расходы		71817,9917							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		28372,2116							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					501241				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		501241		507256,37					
	Итого с зимними удорожаниями		507256,370		527343,72					
	Итого с затратами на выслугу лет		507256,370		532416,29					
	Итого с затратами на доп. отпуска		507256,370		534445,31					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		534445,3		1366800,81					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		1366800,8		1394136,83					
	Скидка		1394136,8		1331400,67					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		159768,08					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1491169				

Генподрядчик Прораб ПК "Аспап" Жумагулов Е.Ш.

Исполнительный директор ПК "Аспап" Утегенов Т.Н.

Технадзор ТОО "СтройЭксперт-Астана" Ешкеев А.И.

Заказчик Зав. сектором технического надзора в строительстве Какимов Д.Г.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Генподрядчик ПК "Аспап"

Договор № 49 от 11 августа 2014 года
Доп. Соглашение №4 от 14 августа 2015 г.

Наименование объекта - Строительство инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации) и благоустройство к административному зданию" г.Караганда, район им. Казыбек би, пересечение пр. Шахтеров ул.Букетова

Акт выполненных работ

за август 2015 года

Наружные сети водопровода

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами**	185	42,35	39,83	7834	7368	2418	0,02	3
		м3		2,52	10,96	466	2027	97	0,04	7
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	11,780235	467,10	--	5503	--	6218	2,98	35
		м3		467,10	--	5503	--	113	--	--
3	Е0101-164-3 т.ч. п-3.181 К=1,3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей /при пересечении с кабелем/**	54,162	506,03	--	27407	--	30970	3,22	175
		м3		506,03	--	27407	--	113	--	--
4	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	450,9582	7,57	7,57	3415	3415	1075	--	--
		м3		--	2,46	--	1109	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	450,9582	3,28	3,28	1479	1479	466	--	--
		м3		--	1,06	--	480	97	--	2
6	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	450,9582	25,65	5,38	11565	2424	8867	0,13	58
		м3		20,27	--	9141	--	97	--	--
7	E0101-166-1 примен.	Засыпка вручную труб песком	19,7813	122,18	--	2417	--	2731	0,89	18
		м3		122,18	--	2417	--	113	--	--
8	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	22,9593	39,74	37,82	912	868	287	0,01	--
		м3		1,87	11,00	43	253	97	0,04	1
9	E010333-A7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 /лишний грунт/	47,066565	57,60	57,60	2711	2711	542	--	--
		т		--	11,52	--	542	100	0,24	11
10	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	22,9593	3,77	3,24	87	74	36	--	--
		м3		0,48	1,12	11	26	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			63331	18340			289
			Тенге			44988	4436			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63331				
	Всего заработная плата -		Тенге				49424			
	Местные материалы -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			53610				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8041			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				57465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			123957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				57465			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка трубопроводов								
11	E0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	405,40	16,15	811	32	608	1,36	3
		шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-34-1 примен.	Установка втулки со свободным фланцем	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
14	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	475,00	--	950	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-11 примен.	Свободный фланец SDR17PN 10, DN 80	2	272,00	--	544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-3 примен.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,058	58881,69	25695,31	3415	1490	3008	194,00	11
		км		33075,00	6813,45	1918	395	130	26,38	2
17	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	58	318,00	--	18444	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-31-3 примен.	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 90 мм	0,058	8287,75	--	481	--	606	51,50	3
		км		8032,50	--	466	--	130	--	--
19	Е0122-8-8 примен.	Укладка футляра стального диам. 325х5 мм	0,032	203956,79	85907,16	6527	2749	5337	504,00	16
		км		95850,00	32451,75	3067	1038	130	158,50	5
20	Е0122-47-1 примен.	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 90 мм	32	244,98	0,28	7839	9	6117	0,84	27
		м		146,93	0,11	4702	4	130	--	--
21	С130806-111 примен.	Футляр из трубы стальной электросварной ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовной, 325х5 мм	32,128	2696,00	--	86617	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-48-1 к=0,406 примен.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325х5 мм	2	1875,18	227,28	3750	455	1404	3,24	6
		футляр		536,22	3,77	1072	8	130	0,01	--
23	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14 примен.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на футляры диам. 325х5 мм	0,032	794022,84	104398,81	25409	3341	4224	357,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		62100,00	39438,00	1987	1262	130	192,61	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			165768	8527			79
			Тенге			13806	2838			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48833				
	Материалы -		Тенге			26480				
	Всего заработная плата -		Тенге				16645			
	Местные материалы -		Тенге			19				
		Накладные расходы -	Тенге			21638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				19890			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			116935				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116935				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7016				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123951				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			198650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				19890			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			229098	26868			368
			Тенге			58794	7274			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112163				
	Материалы -		Тенге			26480				
	Всего заработная плата -		Тенге				66069			
	Местные материалы -		Тенге			21				
		Накладные расходы -	Тенге			75248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			198656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				77356			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			116935				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116935				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7016				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123951				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			322607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				77356			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					229098				
	Накладные расходы		**75247,761**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**18260,765**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					322606				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		322606,17	6194,04	328800					
	Итого с зимними удорожаниями		328800,20	13020,49	341821					
	Итого с затратами на выслугу лет		328800,20	3288,00	345109					
	Итого с затратами на доп. отпуска		328800,20	1315,20	346424					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		346423,89		885951					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		885951,2	x2%	903670					
	Скидка		903670,23	x0,955	863005					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12%		103561					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				966566					

Генподрядчик Прораб ПК "Аспап" Жумагулов Е.Ш.

Исполнительный директор ПК "Аспап" Утегенов Т.Н.

Технадзор ТОО "СтройЭксперт-Астана" Ешкеев А.И.

Заказчик Зав. сектором технического надзора в строительстве Какимов Д.Г.