Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «___» июня 2014г. г. _____

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от « » _____
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Исагулов Ж.М. - заместитель акима Карасайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Боранбаев Б.С.- государственный строительный инспектор ДГАСКиЛ по Алматинсой области
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика

Ашимбай А.Р. – «Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ Карасайского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика

Ажайпов Е.К – генеральный директор ТОО «Мөлдір»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Джантулугова Ш – главный инженер проекта ТОО «Өрлеу GROUP»

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Горбунов В. – эксперт технического надзора ТОО «Сапаинжиниринг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Доспанов Е. – начальник КРУГСЭН

органов государственной противопожарной службы

Ботпаев Ж.Ж. – начальник ОЧС Карасайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Мухан С.О. –уполномоченный гос.инспектор охраны окружающей среды

эксплуатационной организации: ***Мамбетжанов Ж. – директор департамента эксплуатации газовых сетей АО «КазТрансГаз-Алматы»***

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) – ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области, руководитель управления Салагаев С.Ю.
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: построенный «Строительство газопровода среднего давления для газоснабжения ТОО «Трапеза Трейд»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: расположенного с левой стороны автодороги Алматы-Астана, на 28,8 км.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Мөлдір»
(наименование организации)
выполнившим
«Строительство газопровода среднего давления для газоснабжения ТОО «Трапеза Трейд» расположенного с левой стороны автодороги Алматы-Астана, на 28,8 км»
(виды работ)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ТОО «Өрлеу GROUP»
(наименование организации)
Выполнившим:
Проектно сметную документацию с прохождением госэкспертизы по объекту «Строительство газопровода среднего давления для газоснабжения ТОО «Трапеза Трейд» расположенного с левой стороны автодороги Алматы-Астана, на 28,8 км»
(наименование частей или разделов документации)

4. Исходные данные для проектирования выданы Заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области, согласно СНиП (строительных норм РК)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) проект индивидуальный
1) ГСП 24/02-11 Рабочий проект. Наружные сети газопровода.
2) ГСП 24/02-11 Рабочий проект. Внутренние сети газопровода.
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области.
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2013 год;

(месяц, год)

окончание работ июнь 2014год;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически _____.

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: строительный паспорт газопровода, журнал производства работ, журнал сварочных работ, акты скрытых работ,сертификаты на материалы, паспорта на оборудования и материалы, акт на испытание запорной арматуры, заключение строительной лабораторий о прочности бетона, протоколы лабораторий неразрушающего контроля сварных соединений, протоколы лабораторий механического испытания сварного соединения, исполнительная съемка газопровода

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: протяженность надземных газопроводных сетей из стальных труб d= 159 L=450,98м., d= 114 L=137,923м, d= 89 L= 14,75м, d= 57, L=73,22м, d= 50 L=19,2 м, d= 32 L=13,04м.

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: строительство газопровода d=159*4.5мм, проложенны по отдельно стоящим опорам на высоте h=1.6 м, с учетом рельефа земли, шаг между опорами равен 10 м. Опоры выполнены из труб d=114*4.0мм ГОСТ 10704-91 с бетонированнием основания, с арочным переходом через дороги. При пересечении газопроводом линий ВЛ электропередачи выполнена защита газопровода от падения ЛЭП. Газопровод соответсвует требованиям строительства в сейсмических районах до 9 баллов, согласно СН РК 2.03-07-2001. Все антикоррозийонные мероприятия соответствуют характеристикам района строительства и требованиям СНиП РК 2.01.19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии». Для предохранения от возникающих в газопроводах напряжений, вследствие теплового расширения, сжатия или деформации грунтов, предусмотрен вертикальный П-образный компенсатор-арка через дороги и переходы.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту ГРПШ-100 с регулятором РДБК – 100-1 с узлом учета - **1** единиц;

счетчик газа G-250 RVG – **1** единица;

фактически ГРПШ-100 с регулятором РДБК – 100-1 с узлом учета - **1** единиц.

счетчик газа G-250 RVG – **1** единица.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, сделаны согласно проекту.

(сведения о выполнении)

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **31 352 731** тенге **20** тиын в том числе строительно-монтажных работ **24 591 850** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **2 515 460** тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке:
«Строительство газопровода среднего давления для газоснабжения ТОО «Трапеза Трейд» расположенного с левой стороны автодороги Алматы-Астана, на 28,8 км»
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Исагулов Ж.М. - заместитель акима Карасайского района
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Боранбаев Б.С. государственный строительный инспектор ДГАСКиЛ
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

А. Ашимбай

Ж. Ботпаев

В.Горбунов

Ш. Джантулукова

Е. Доспанов

Мухан С.О.

Е. Ажайпов

Ж. Мамбетжанов

Предъявленный к приемке:
«Строительство газопровода среднего давления для газоснабжения ТОО «Трапеза Трейд» расположенного с левой стороны автодороги Алматы-Астана, на 28,8 км»