Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000 , Код ГУ2791001, КБЕ: 12 , БИН № 070 340 007 228
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" Адрес: г. Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
ИИК KZ 679 26180 21044 40001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX, КБЕ 17
БИН 991240005034

Типовая межведомственная форма № **КС-3**
утвержденая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства: Строительство газопровода для газоснабжения завода по разливу глубинной питьевой бутилированной воды и безалкогольных напитков Компании "Terra Nova", Ельтайский с/о, АКХ "Жетысу" Карасайского района Алматинской области.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2013 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		Договор № 85 от 06.12.2013 года.						

Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно 2013г.	Стоимость выполненных рабо из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	**Всего**
		В отчетном месяце за 2013г.	СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода для газоснабжения завода по разливу глубинной питьевой бутилированной воды и безалкогольных напитков Компании "Terra Nova", Ельтайский с/о, АКХ "Жетысу" Карасайского района Алматинской области.	18 421 635,0	18 421 635,0							1 973 746,6	18 421 635,0
Всего:		**18 421 635,0**							**1 973 746,6**	**18 421 635,0**

Итого к оплате за выполненные работы – ***18 421 635,0 (Восемнадцать миллионов четыре сто двадцать одна тысяче шестьсот тридцать пять)тенге 0 тиын***

ЗАКАЗЧИК:Руководитель ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

_____ **Салагаев С.**

ВЫПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ
Технический надзор
Горбунов Виктор Михайлович
Дата_____ Подпись_____

ПОДРЯДЧИК: Ген.Директор ТОО "Мөлдір"

_____ **Ажайпов Е.К.**

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Наружные сети газоснабжения завода по разливу глубинной питьевой холодной бутилированной воды и безалкогольных напитков Компании "Terra Nova", Ельтайский с/о, АКХ "Жетысу" Карасайского района. (Корректировка)

Договор № 85 от 06.12.2013 года.

Акт 1

выполненных работ за декабрь месяц 2013г

Наружные сети газоснабжения. (Корректировка.) ГСН 44/04-13

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Газопровод среднего давления								
1	Е1-165-3	Копание ям для стоек и столбов	115,7	663,75	–	76796	–	86779	4,11	476
		м3 грунта		663,75	–	76796	–	113	–	–
2	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	8,328	17355,76	2191,28	144539	18249	94861	73,6	613
		т конструкций		12555	101,25	104558	843	90	0,49	4
3	2-1-41	Опорные конструкции	8,328	147100		1225049				
		т								
4	Е6-1-13	Бетонирование стоек	105,641	10008,35	95,97	1057292	10138	89625	4,9	518
		м3		771,75	36,25	81528	3829	105	0,1771	19
5	Е24-12-4	Установка арок из труб диаметром 100 мм	5	1345,31	670,31	6727	3352	4806	3,11	16

	компенсатор								
			580,5	158,85	2903	794	130	0,66	3
6 Е25-57-1	Установка дорожного опознавательного знака	5	423,45	1,57	2117	8	1486	1,68	8
	знак								
			247,5	–	1238	–	120	–	–
7 1-1-156	Знаки опознавательные металлические	5	1998		9990				
	шт								
8 Е22-9-3	Укладка стальных труб диаметром 100 мм	1,39	129222,58	54072,58	179619	75161	153595	352	489
	км трубопровода								
			64575	20425,5	89759	28391	130	99,76	139
9 8-6-235	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 114х4 ммК=1,004;	2791,12	857		2391990				
	м								
10 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,133	247994,13	49389,75	32983	6569	14079	312,7	42
	т фасонных частей								
			62775	18657	8349	2481	130	91,12	12
11 8-10-80	Отводы крутоизогнутые Dy 100 мм	53	482		25546				
	шт								
12 Е24-11-1	Установка сальниковых компенсаторов диаметром 100 мм	3	10437,3	95,55	31312	287	2326	3,05	9
	компенсатор								
			587,25	9	1762	27	130	0,04	–
13 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,6	4
	фланец								
			126	–	756	–	130	–	–
14 8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	6	688		4128				
	шт								
15 Е25-120-1	Испытание трубопроводов на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм	2,78	211139,21	171127,46	586967	475734	138083	97	270
	км трубопровода								
			18225	23166,64	50666	64403	120	91,05	253

16 Е25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	17	1313,35	875,72	22327	14887	10925	0,96	16
	стык		204,75	330,75	3481	5623	120	2,12	36
17 Е13-16-6	Огрунтовка металлических трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за два раза	1334,4	21,8	0,05	29090	67	7002	0,0295	39
	м2		5,81	0,02	7753	27	90	0,0001	–
18 Е13-26-6	Окраска металлических трубопроводов эмалью ПФ-115	1334,4	20,35	0,02	27155	27	4996	0,0213	28
	м2		4,16	–	5551	–	90	–	–
19 Е13-16-6	Огрунтовка металлических стоек грунтовкой ГФ-021 за два раз	388,1	21,8	0,05	8461	19	2037	0,0295	11
	м2		5,81	0,02	2255	8	90	0,0001	–
20 Е13-26-6	Окраска металлических стоек эмалью ПФ-115	388,1	20,35	0,02	7898	8	1453	0,0213	8
	м2		4,16	–	1614	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**5870925**	**604635**			**2547**
					438969	**106426**			**466**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4827322				
	Накладные расходы, тенге				613036				
	- заработная плата, тенге				91955				
	- трудоемкость, чел-ч				307				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				389038				
	Всего				**6872999**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				103095				
	- сметная заработная плата, тенге				14536				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				82				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	144405
- сметная заработная плата, тенге	66426
- нормативная трудоемкость, чел-ч	404
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	69761
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27904
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7218164**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**16125381**
- материалы, тенге	10784237
- сметная заработная плата, тенге	1822893
Налог (2 %)	322507
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16447888**
НДС (12 %)	1973747
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18421635**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ВЫПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ
Технический надзор
Горбунов Виктор Михайлович
Дата _____ Подпись _____