Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000 , Код ГУ2791001, КБЕ: 12 , БИН № 070 340 007 228
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" Адрес: г. Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
ИИК KZ 679 26180 21044 40001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX, КБЕ 17
БИН 991240005034

Типовая межведомственная форма № **КС-3**
утвержденая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства: Строительство газопровода для газоснабжения завода по разливу глубинной питьевой бутилированной воды и безалкогольных напитков Компании "Terra Nova", Ельтайский с/о, АКХ "Жетысу" Карасайского района Алматинской области.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за май 2014 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		Дополнительное соглашение б/н от 12.05.2014 к договору № 85 от 06.12.2013 года.					

Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно 2013-2014г.	Стоимость выполненных рабо из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	**Всего**
		В отчетном месяце за 2014г.	СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода для газоснабжения завода по разливу глубинной питьевой бутилированной воды и безалкогольных напитков Компании "Terra Nova", Ельтайский с/о, АКХ "Жетысу" Карасайского района Алматинской области.	23 027 043,00	4 605 408,00							493 436,57	4 605 408,00
Сметная сумма	23 027 043,00									
Конкурная сумма	23 027 043,00									
Скидка	48 364,76	48 364,76							5 181,94	48 364,76
Договорная сумма	22 978 678,24									
Всего:	**22 978 678,24**	**4 557 043,24**							**488 254,63**	**4 557 043,24**

Итого к оплате за выполненные работы - ***4 557 043,24 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч сорок три) тенге 24 тиын***

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
_____ **Салагаев С.**

Технадзор: ТОО «СапаИнжиниринг»
ВЫПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ
Горбунов Виктор Михайлович
Дата 26.05.14 Подпись
_____ **Горбунов В.**

ПОДРЯДЧИК: Ген.Директор ТОО "Мөлдір"
_____ **Ажайпов Е.К.**

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Наружные сети газоснабжения завода по разливу глубинной питьевой холодной бутилированной воды и безалкогольных напитков Компании "Terra Nova", Ельтайский с/о, АКХ "Жетысу" Карасайского района. (Корректировка)

Договор № 85 от 06.12.2013 года.

Акт №2

приемки выполненных работ за май месяц 2014 года

Смета № 2-1-1

Наружные сети газоснабжения. (Корректировка.) ГСН 44/04-13

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтаж задвижки Ду-10мм в ограждении									
	1.1 Монтаж задвижек									
1	Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм	4	1317,43	664,93	5270	2660	3715	3,05	12
		комплект								
				558	156,6	2232	626	130	0,65	3
2	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	4	11800		47200				
		шт								
3	8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	8	688		5504				

		шт								
	1.2 Монтаж ограждения									
4	Е1-165-3	Копание ям для стоек ограждения	1,44	663,75	–	956	–	1080	4,11	6
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				663,75	–	956	–	113	–	–
5	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций	0,177	17355,76	2191,28	3072	388	2016	73,6	13
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				12555	101,25	2222	18	90	0,49	–
6	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,177	147100		26037				
		т								
7	Е6-1-13	Бетонирование стоек ограждения	1,44	10008,35	95,97	14412	138	1221	4,9	7
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				771,75	36,25	1111	52	105	0,1771	–
8	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,31	17937,37	627,69	5561	195	3989	86,5	27
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				14197,5	101,25	4401	31	90	0,49	–
9	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,31	134000		41540				
		т								
	Раздел 2 Газопровод среднего давления									
10	Е24-103-3	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм т.ч. п.3.7: ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кзпр1=1,3; кэкс1=1,3; кзпм1=1,3;	1	7970,82	4443,57	7971	4444	4727	8,359	8
		врезка		———	———	———	———	———	———	———
				1956,83	1678,95	1957	1679	130	8,203	8
11	Е6-1-13	Бетонирование стоек	10,059	10008,35	95,97	100674	965	8534	4,9	49
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				771,75	36,25	7763	365	105	0,1771	2
12	Е22-9-3	Укладка стальных труб диаметром 100 мм	1,39	129222,58	54072,58	179619	75161	153595	352	489
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				64575	20425,5	89759	28391	130	99,76	139
	Раздел 3 Защита газопровода от падения ЛЭП									
13	Е1-165-3	Копание ям для стоек	8,64	663,75	–	5735	–	6481	4,11	36
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———

				663,75	–	5735	–	113	–	–
14	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций	1,996	17355,76	2191,28	34642	4374	22736	73,6	147
		т конструкций								
				12555	101,25	25060	202	90	0,49	1
15	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,996	147100		293612				
		т								
16	Е6-1-13	Бетонирование стоек	8,64	10008,35	95,97	86472	829	7330	4,9	42
		м3								
				771,75	36,25	6668	313	105	0,1771	2
17	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений	1,553	17937,37	627,69	27857	975	19985	86,5	134
		т конструкций								
				14197,5	101,25	22049	157	90	0,49	1
18	2-1-268	Сварная решетка ограждения	1,553	134000		208102				
		т								
19	Е25-61-1	Спуск шины по опоре к анодному заземлению с присоединением	120	179,17	7,49	21500	899	11166	0,495	59
		м шин								
				74,7	2,84	8964	341	120	0,0138	2
20	Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	32	373,37	41,12	11950	1316	3856	0,67	21
		заземлитель								
				105,75	9	3384	288	105	0,04	1
	Раздел 4 Монтаж задвижек ДУ-100 мм в ограждении до перехода газопровода через речку									
	4.1 Монтаж задвижки									
21	Е24-13-3	Установка задвижек стальных диаметром 100 мм	1	1317,43	664,93	1317	665	930	3,05	3
		комплект								
				558	156,6	558	157	130	0,65	1
22	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	1	11800		11800				
		шт								
23	8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	2	688		1376				
		шт								
	4.2 Монтаж ограждения									

24	Е1-165-3	Копание ям для стоек ограждения	0,36	663,75	–	239	–	270	4,11	1
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				663,75	–	239	–	113	–	–
25	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций	0,044	17355,76	2191,28	764	96	500	73,6	3
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				12555	101,25	552	4	90	0,49	–
26	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,044	147100		6472				
		т								
27	Е6-1-13	Бетонирование стоек ограждения	0,36	10008,35	95,97	3603	35	306	4,9	2
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				771,75	36,25	278	13	105	0,1771	–
28	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,078	17937,37	627,69	1399	49	1004	86,5	7
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				14197,5	101,25	1107	8	90	0,49	–
29	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,078	134000		10452				
		т								
	Раздел 5 Переход газопровода через речку									
30	Е1-165-3	Рытье ям для установки стоек и столбов	2,294	663,75	–	1523	–	1721	4,11	9
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				663,75	–	1523	–	113	–	–
31	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,36	17355,76	2191,28	6248	789	4100	73,6	26
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				12555	101,25	4520	36	90	0,49	–
32	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,36	147100		52956				
		т								
33	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов под опоры	2,294	10008,35	95,97	22959	220	1946	4,9	11
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				771,75	36,25	1770	83	105	0,1771	–
34	Е25-6-1	Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды диаметр трубопровода 150 мм	0,018	544631,54	379103,59	9803	6824	4477	601	11
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				126000	81251,69	2268	1463	120	338,5	6

35	8-6-267	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 159х4,5 ммК=1,010;	18,18	1366		24834				
		м								
36	Е22-9-3	Укладка стальных труб диаметром 100 мм	0,003	129222,58	54072,58	388	162	332	352	1
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				64575	20425,5	194	61	130	99,76	–
37	8-6-235	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 114х4 ммК=1,004;	3,012	857		2581				
		м								
38	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,0292	121294,13	49389,75	3542	1442	3091	312,7	9
		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				62775	18657	1833	545	130	91,12	3
39	8-10-84	Отводы крутоизогнутые Dy 150мм	4	799		3196				
		шт								
40	8-10-118	Переходы ,159х114 мм	2	444		888				
		шт								
41	Е24-12-6	Установка перехода через речку диаметром 150 мм	1	27312,22	1274,34	27312	1274	2124	6,95	7
		компенсатор		———	———	———	———	———	———	———
				1370,25	263,93	1370	264	130	1,09	1
42	Е25-120-1	Испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм	0,003	211139,21	171127,46	633	513	150	97	–
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				18225	23166,64	55	70	120	91,05	–
43	Е25-120-3	Испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 150 мм	0,018	283280,36	236491,61	5099	4257	1218	129	2
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				24525	31869,79	441	574	120	125,05	2

44	Е25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
		стык								
				204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
45	Е25-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	1	1729,58	1132,2	1730	1132	838	1,27	1
		стык								
				270	427,5	270	428	120	2,74	3
46	Е13-16-6	Огрунтовка металлических трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за два раз	10,43	21,8	0,05	227	1	55	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	61	–	90	0,0001	–
47	Е13-26-6	Окраска металлических трубопроводов эмалью ПФ-115	10,43	20,35	0,02	212	–	39	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	43	–	90	–	–
48	Е13-16-6	Огрунтовка металлических стоек грунтовкой ГФ-021 за два раза	7,66	21,8	0,05	167	–	41	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	45	–	90	0,0001	–
49	Е13-26-6	Окраска металлических стоек эмалью ПФ-115	7,66	20,35	0,02	156	–	29	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	32	–	90	–	–
	Раздел 6 Монтаж газопровода до ШГРП									
50	Е22-9-3	Укладка стальных труб диаметром 89 мм	0,001	129222,58	54072,58	129	54	111	352	–
		км трубопровода								
				64575	20425,5	65	20	130	99,76	–
51	8-6-213	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 89х4 ммК=1,004;	1,004	652		655				
		м								

52	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,0024	121294,13	49389,75	291	119	255	312,7	1
		т фасонных частей								
				62775	18657	151	45	130	91,12	–
53	8-10-78	Отводы крутоизогнутые , Dy 80 мм	1	321		321				
		шт								
54	8-10-111	Переходы , 114х4-89х4 мм	1	330		330				
		шт								
55	Е24-13-2	Установка задвижек стальных диаметром 80 мм	1	1222,18	640,55	1222	641	853	2,76	3
		комплект								
				501,75	154,35	502	154	130	0,63	1
56	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	1	10400		10400				
		шт								
57	8-9-55	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	512		1024				
		шт								
58	Е25-120-1	Испытание трубопроводов на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм	0,001	211139,21	171127,46	211	171	49	97	–
		км трубопровода								
				18225	23166,64	18	23	120	91,05	–
59	Е13-16-6	Огрунтовка металлических трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за два раза	0,37	21,8	0,05	8	–	2	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	2	–	90	0,0001	–
60	Е13-26-6	Окраска металлических трубопроводов эмалью ПФ-115	0,37	20,35	0,02	8	–	2	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	2	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**1345474**	**111664**			**1148**
						200365	**36742**			**178**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1033452				

Накладные расходы, тенге	275517
- заработная плата, тенге	41328
- трудоемкость, чел-ч	138
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	97259
Всего	**1718250**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	25774
- сметная заработная плата, тенге	3634
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	36101
- сметная заработная плата, тенге	16606
- нормативная трудоемкость, чел-ч	101
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17440
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6976
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1804541**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**4031345**
- материалы, тенге	2308732
- сметная заработная плата, тенге	721785
Налог (2 %)	80627
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4111972**
НДС (12 %)	493436
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4605408**

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

Технический надзор _____

ВЫПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Технический надзор
Горбунов Виктор Михайлович
Дата 26.09.14 Подпись