Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагай»
г.Капшагай, ул.Жамбыла 13
ИИК KZ56070103KSN0913000 код 4871005
БИН 130840011038
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция участка теплотрассы вдоль ж/д № 13,14,15,16,17,18,19 в 1 микрорайоне г. Капшагай Алматинской области

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за октябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 26	12 мая 2015г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие коммунального хозяйства	028		
				За счет средств местного бюджета	015		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция участка теплотрассы вдоль ж/д № 13,14,15,16,17,18,19 в 1 микрорайоне г. Капшагай Алматинской области	**69 223 605,00**		**16 417 526,15**				**1 970 103,14**	**18 387 629,29**
Сумма аванса 30%							**591 030,94**	**5 516 288,79**
К оплате:							**1 379 072,20**	**12 871 340,50**

К оплате: Двенадцать миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча триста сорок тенге 50 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагай» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Договор №26 от 12 мая 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка теплотрассы вдоль ж/д № 13,14,15,16,17,18,19 до в 1-м микрорайоне г. Капшагай

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Подготовка территории								
1.	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	10,13	2,31	2,31	23	23	--	--
					--	0,75	--	8	0,00	0
2.	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	м2	10,13	6,47	--	66	--	0,04	0
					6,47	--	66	--	--	--
3.	Е0147-4-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,3х0,3 м	яма	5,00	141,16	15,83	706	79	0,91	5
					125,33	6,00	627	30	0,02	0
4.	Е0147-4-13	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	яма	22,00	209,05	17,41	4599	383	1,39	30
					191,64	6,60	4216	145	0,03	1
5.	Е0147-4-1	Подготовка стандартных посадочных	яма	11,00	459,02	40,03	5049	440	2,91	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой			418,99	15,37	4609	169	0,06	1
6.	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	шт	5,00	200,63	29,40	1003	147	0,97	5
					171,23	6,73	856	34	0,03	0
7.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	шт	22,00	574,98	187,83	12650	4132	1,98	43
					347,40	46,16	7643	1016	0,19	4
8.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	шт	11,00	751,10	219,31	8262	2412	2,84	31
					492,03	53,92	5412	593	0,22	2
9.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	5,00	3760,00	--	18800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	шт	17,00	2030,00	--	34510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143012-62	Ель колючая /форма голубая/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	5,00	14600,00	--	73000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м,	шт	11,00	2030,00	--	22330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высотой 1,5-2 м								
13.	У1-40-1	Площадка хозяйственная типа I, строительные работы	площадка	2,00	123471,39	6466,74	246943	12933	72,45	145
					11954,25	1702,58	23908	3405	8,28	17
14.	У1-6-3	Брусья разновысокие, строительные работы	брусья	2,00	5390,02	557,47	10780	1115	3,56	7
					590,12	188,09	1180	376	0,92	2
15.	У1-6-4	Брусья разновысокие, монтаж металлоконструкций	брусья	2,00	5664,70	10,78	11329	22	6,09	12
					1043,73	2,15	2087	4	0,01	0
16.	У1-43-5	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа III, строительные работы	скамья	2,00	17521,03	514,16	35042	1028	12,65	25
					2106,22	178,37	4212	357	0,87	2
17.	Е0111-25-1	Демонтаж покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	15,00	122,41	14,67	1836	220	0,65	10
					107,74	5,50	1616	82	0,03	0
18.	У1-41-5	Покрытие площадок, дорожек из бетонной плитки 40х40х7 см, строительные работы	м2	15,00	3351,97	220,85	50280	3313	1,08	16
					178,74	48,32	2681	725	0,24	4
19.	Е0107-24-8	Демонтаж оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	м	14,00	385,30	147,76	5394	2069	1,39	19
					237,53	40,34	3325	565	0,15	2
20.	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	м	14,00	1414,35	119,83	19801	1678	0,47	7
					76,85	39,24	1076	549	0,19	3
21.	Е0107-24-1	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	30,00	518,22	346,41	15547	10392	1,06	32
					171,81	97,47	5154	2924	0,37	11
22.	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	30,00	709,96	433,01	21299	12990	1,32	40
					214,76	121,84	6443	3655	0,46	14
23.	С143021-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	м3	5,12	7200,00	--	36864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК	м3	2,40	16600,00	--	39840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		956-93, ГОСТ 24476-80/								
25.	У1-21-10	Качели тип III, строительные работы	качели	1,00	19202,38	510,36	19202	510	34,50	35
					5749,43	119,99	5749	120	0,59	1
26.	У1-21-11	Качели тип III, монтаж металлоконструкций	качели	1,00	26119,90	46,68	26120	47	18,40	18
					3162,82	15,05	3163	15	0,06	0
27.	У1-8-5	Горка-скат тип IIБ, строительные работы	горка	1,00	13227,74	1155,01	13228	1155	4,71	5
					768,49	382,67	768	383	1,84	2
28.	У1-8-6	Горка-скат тип IIБ, монтаж металлоконструкций	горка	1,00	15981,79	28,73	15982	29	17,25	17
					2943,86	8,60	2944	9	0,03	0
29.	У1-38-7	Песочница из деревянных элементов типа IА, строительные работы	песочн.	1,00	20939,84	948,78	20940	949	16,10	16
					2599,57	256,20	2600	256	1,26	1
30.	Е0122-8-1	Демонтаж трубы на оросительную систему диам. 50 мм	км	0,01	36199,82	4684,06	217	28	174,57	1
					31515,75	1769,85	189	11	8,64	0
31.	Е0122-8-1	Прокладка трубы на оросительную систему диам.50 мм	км	0,01	70416,40	7806,77	422	47	290,95	2
					52526,25	2949,75	315	18	14,40	0
32.	Е0133-204-1	Демонтаж стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	1,00	2628,31	1263,67	2628	1264	8,28	8
					1364,65	431,26	1365	431	1,61	2
33.	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	1,00	5062,20	2106,11	5062	2106	13,80	14
					2274,41	718,76	2274	719	2,69	3
34.	Е0133-108-2	Демонтаж кабеля проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,01	3376,04	519,44	41	6	16,84	0
					2856,60	190,96	34	2	0,93	0
35.	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,01	5830,36	865,73	70	10	28,06	0
					4761,00	318,26	57	4	1,55	0
36.	Е0121-19-1	Демонтаж карнизного освещения с лампами накаливания	светото ч	1,00	112,55	27,63	113	28	0,53	1
					84,93	17,07	85	17	0,07	0
37.	Е0121-19-	Монтаж карнизного освещения с	светото	1,00	266,46	46,04	266	46	0,88	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		лампами накаливания	ч		---	---	---	---	---	---
					141,54	28,44	142	28	0,12	0
38.	Е0109-34-2	Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	т	0,03	5716,77	624,57	177	19	31,33	1
					---	---	---	---	---	---
					5092,20	69,86	158	2	0,34	0
39.	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	т	0,03	10875,54	1040,96	337	32	52,21	2
					---	---	---	---	---	---
					8487,00	116,44	263	4	0,56	0
40.	Е0147-25-1	Подготовка почвы для восстановления газона	м2	36,00	7,02	0,40	253	14	0,05	2
					---	---	---	---	---	---
					6,62	0,15	238	5	0,00	0
41.	Е0147-26-1	Посадка газона	га	0,00	1526,98	1407,96	5	5	0,68	0
					---	---	---	---	---	---
					119,03	554,45	--	2	2,29	0
42.	С143012-18	Семена многолетних трав	кг	0,72	515,00	--	371	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подготовка территории								781387

ИТОГО:

	781387	59673	582
	---	---	---
	95455	16663	70

Накладные расходы :

На монтажные работы	396
На общестроительные работы	129466
На металломонтажные работы	12812
Всего накладных расходов:	142675
Итого с накладными	924061

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	55444
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	979505
Итого с временными, 0,96 %	988908
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	1012048
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1016004
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1025893
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2141800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						42836		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2184636		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						262156		
		Итого с НДС						2446792		

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагай» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Договор №26 от 12 мая 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка теплотрассы вдоль ж/д № 13,14,15,16,17,18,19 до в 1-м микрорайоне г. Капшагай

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: Земляные работы								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта на обратную засыпку 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1285,22	48,50	46,30	62335	59506	0,01	19
					2,14	12,56	2749	16138	0,04	55
2.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	2313,40	111,45	--	257819	--	0,52	1209
					24,89	--	57571	--	--	--
3.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2680,95	3,68	3,68	9864	9864	--	--
					--	1,19	--	3203	0,00	12
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	117,52	154,22	--	18123	--	1,12	131
					154,22	--	18123	--	--	--
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3799,95	24,78	5,19	94155	19735	0,12	472
					19,58	--	74420	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								442297
		Раздел 2: Разборка и восстановление дорожного								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полотна								
6.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	110,70	102,94	78,35	11395	8673	0,17	18
					24,59	14,68	2722	1625	0,05	6
7.	С143008-92	Песок природный	м3	121,77	757,00	--	92180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3	166,05	322,61	285,60	53569	47424	0,25	41
					37,01	90,37	6145	15007	0,31	52
9.	С143008-17	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция свыше 40 мм	м3	209,22	1030,00	--	215500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0127-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	м2	1107,00	508,21	17,65	562589	19543	0,04	43
					6,83	5,82	7562	6442	0,02	22
11.	Е0127-54-3	При изменении толщины на 0,5 см добавлять	м2	1107,00	370,93	--	410618	--	0,00	1
					0,07	--	76	--	--	--
12.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1107,00	525,21	17,65	581402	19543	0,04	43
					6,83	5,82	7562	6442	0,02	22
13.	Е0127-54-1	При изменении толщины на 0,5 см добавлять	м2	1107,00	124,67	--	138013	--	0,00	0
					0,02	--	25	--	--	--
14.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	м	130,00	371,57	7,63	48305	991	0,80	104
					124,98	2,02	16248	263	0,01	1
15.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	44,00	426,02	7,63	18745	336	0,80	35
					124,98	2,02	5499	89	0,01	0
16.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	2,60	23900,00	--	62140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ	м3	1,98	23900,00	--	47322	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6665-91/ М-300			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разборка и восстановление дорожного полотна								2241778
		Раздел 4: Трубопроводы								
18.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 159 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районнах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,34	403816,41	97535,22	138105	33357	807,82	276
					152145,00	27604,61	52034	9441	138,13	47
19.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 114 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районнах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,96	287236,99	61495,07	275748	59035	596,50	573
					110033,44	19699,27	105632	18911	101,76	98
20.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 89 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районнах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,13	252365,66	55664,61	33312	7348	531,30	70
					96177,38	19657,97	12695	2595	101,61	13
21.	Е0124-11-5	Установка сильфоных компенсаторов компенсаторов из труб диаметром 273 мм	шт	2,00	6041,40	2978,02	12083	5956	13,80	28
					2691,00	659,04	5382	1318	2,69	5
22.	Е0124-11-3	Установка сильфоных компенсаторов компенсаторов из труб диаметром 219 мм	шт	4,00	3514,11	1754,72	14056	7019	7,93	32
					1534,39	398,47	6138	1594	1,63	7
23.	Е0124-11-2	Установка сильфоных компенсаторов компенсаторов из труб диаметром 159 мм	шт	2,00	2424,12	1198,32	4848	2397	5,55	11
					1091,92	265,74	2184	531	1,08	2
24.	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	4795,84	2253,34	9592	4507	11,96	24
					2277,00	496,28	4554	993	2,07	4
25.	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	3429,98	1682,74	13720	6731	8,43	34
					1570,61	389,68	6282	1559	1,62	6
26.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	1393,53	736,63	11148	5893	3,17	25
					577,01	177,50	4616	1420	0,72	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	14,00	864,64	448,06	12105	6273	1,99	28
					364,84	107,12	5108	1500	0,44	6
28.	Ц0112-754-7	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм	врезка	2,00	6369,80	366,85	12740	734	28,75	58
					5718,95	10,35	11438	21	0,06	0
29.	Ц0112-754-6	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм	врезка	2,00	5399,55	307,05	10799	614	24,15	48
					4864,50	10,35	9729	21	0,06	0
30.	Ц0112-754-2	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм	врезка	8,00	2151,24	92,69	17210	742	10,35	83
					1951,55	2,65	15612	21	0,02	0
31.	Ц0112-754-1	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа для термометров, диаметр наружный врезаемой трубы 15 мм	врезка	30,00	1930,88	98,78	57927	2964	9,20	276
					1741,10	5,18	52233	155	0,03	1
32.	Ц0112-754-1	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа для манометров, диаметр наружный врезаемой трубы 25 мм	врезка	30,00	1930,88	98,78	57927	2964	9,20	276
					1741,10	5,18	52233	155	0,03	1
		Итого по разделу: Трубопроводы								681319
		Раздел 5: Изоляционные работы								
33.	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	328,00	173,60	15,86	56940	5202	0,61	201
					106,35	5,96	34883	1954	0,03	9
34.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	424,00	118,37	11,96	50187	5071	0,40	170
					68,57	4,40	29076	1868	0,02	9
35.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна,	м	250,00	99,93	9,74	24982	2435	0,32	81
					55,89	3,62	13972	906	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм								
36.	Е0126-24-12	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 159-273 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	848,00	116,76	--	99012	--	0,18	153
					28,98	--	24575	--	--	--
37.	Е0126-24-6	Установка пароизоляционного слоя из стеклопластика на трубопроводы диаметром 89-133 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	424,00	77,98	--	33064	--	0,16	67
					25,62	--	10864	--	--	--
38.	Е0126-24-1	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром до 76 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	250,00	52,24	--	13061	--	0,10	26
					16,82	--	4206	--	--	--
		Раздел 6: Строительные работы								
39.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,47	11096,63	6400,31	5215	3008	27,37	13
					4696,31	2416,73	2207	1136	11,81	6
40.	Е0106-35-4	Устройство угловых участков стен	м3	0,47	16528,19	1377,17	7768	647	14,66	7
					2478,82	465,05	1165	219	1,82	1
41.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	196,35	78,00	--	15316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Дренажные колодцы -1 шт								
42.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,95	18757,57	2161,85	36577	4216	10,19	20
					1650,83	619,19	3219	1207	2,37	5
43.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	70416,40	7806,77	1690	187	290,95	7
					52526,25	2949,75	1261	71	14,40	0
44.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,02	15759,04	457,91	255	7	48,41	1
					7762,50	173,36	126	3	0,85	0
45.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	4,30	69,86	--	300	--	0,39	2
					69,86	--	300	--	--	--
46.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	4,30	27,17	0,13	117	1	0,10	0
					16,85	0,06	72	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,02	226314,75	32841,87	5432	788	198,95	5
					35190,00	12407,06	845	298	60,59	1
48.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,95	78,00	--	152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
			Компенсаторные ниши КЛ 90Х60							
49.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 90х60/	м3	5,58	2156,29	649,10	12032	3622	3,83	21
					652,05	224,81	3638	1254	0,87	5
50.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в раионнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,01	555477,15	109512,74	4444	876	865,78	7
					162740,81	30327,98	1302	243	149,07	1
51.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	5,50	69,86	--	384	--	0,39	2
					69,86	--	384	--	--	--
52.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	5,50	27,17	0,13	149	1	0,10	1
					16,85	0,06	93	--	0,00	0
53.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	5,50	316,11	0,16	1739	1	0,03	0
					6,26	0,05	34	--	0,00	0
54.	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	8,00	173,60	15,86	1389	127	0,61	5
					106,35	5,96	851	48	0,03	0
55.	Е0126-24-12	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 159-273 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	8,00	116,76	--	934	--	0,18	1
					28,98	--	232	--	--	--
56.	Е0108-6-9	Кладка стен каналов	м3	0,63	6971,10	341,09	4392	215	6,84	4
					1053,11	126,79	663	80	0,62	0
57.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	м3	5,58	78,00	--	435	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сульфатостойкого цемента			--	--	--	--	--	--
		Компенсаторные ниши КЛ 90Х45								
58.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 90х45/	м3	7,48	2156,29	649,10	16129	4855	3,83	29
					652,05	224,81	4877	1682	0,87	6
59.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 159 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,01	403816,41	97535,22	3231	780	807,82	6
					152145,00	27604,61	1217	221	138,13	1
60.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,02	403816,41	97535,22	6461	1561	807,82	13
					152145,00	27604,61	2434	442	138,13	2
61.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 114 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,01	287236,99	61495,07	2298	492	596,50	5
					110033,44	19699,27	880	158	101,76	1
62.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	13,60	69,86	--	950	--	0,39	5
					69,86	--	950	--	--	--
63.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	13,60	27,17	0,13	369	2	0,10	1
					16,85	0,06	229	1	0,00	0
64.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	13,60	316,11	0,16	4299	2	0,03	0
					6,26	0,05	85	1	0,00	0
65.	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	8,00	173,60	15,86	1389	127	0,61	5
					106,35	5,96	851	48	0,03	0
66.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	24,00	118,37	11,96	2841	287	0,40	10
					68,57	4,40	1646	106	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0126-24-12	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 159-273 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	8,00	116,76	--	934	--	0,18	1
					28,98	--	232	--	--	--
68.	Е0126-24-6	Установка пароизоляционного слоя из стеклопластика на трубопроводы диаметром 89-133 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	24,00	77,98	--	1872	--	0,16	4
					25,62	--	615	--	--	--
69.	Е0108-6-9	Кладка стен каналов	м3	0,98	6971,10	341,09	6832	334	6,84	7
					1053,11	126,79	1032	124	0,62	1
			Компенсаторные ниши КЛ 60х45							
70.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 60х45/	м3	2,14	2156,29	649,10	4614	1389	3,83	8
					652,05	224,81	1395	481	0,87	2
71.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 57 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в раионнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,02	235903,09	54015,47	3774	864	511,98	8
					91830,38	19658,90	1469	315	101,63	2
72.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	2,80	69,86	--	196	--	0,39	1
					69,86	--	196	--	--	--
73.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	2,80	27,17	0,13	76	--	0,10	0
					16,85	0,06	47	--	0,00	0
74.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	2,80	316,11	0,16	885	--	0,03	0
					6,26	0,05	18	--	0,00	0
75.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	16,00	99,93	9,74	1599	156	0,32	5
					55,89	3,62	894	58	0,02	0
76.	Е0126-24-1	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром до 76 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	16,00	52,24	--	836	--	0,10	2
					16,82	--	269	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0108-6-9	Кладка стен каналов	м3	0,31	6971,10	341,09	2161	106	6,84	2
					1053,11	126,79	326	39	0,62	0
		Итого по разделу: Изоляционные работы								437713
		Раздел 7: Тепловые камеры								
		Тепловые камеры ТК 1								
78.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	11,01	6262,20	908,40	68959	10003	9,51	105
					1612,01	313,66	17751	3454	1,20	13
79.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	10248,22	363,41	4919	174	9,49	5
					1573,20	137,30	755	66	0,67	0
80.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,08	10543,48	1399,48	801	106	36,11	3
					6831,00	527,85	519	40	2,59	0
81.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36	330,85	174	3	99,47	1
					16327,13	116,44	163	1	0,56	0
82.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	0,79	9329,92	196,51	7389	156	5,96	5
					931,50	74,23	738	59	0,36	0
83.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	7204,23	75,91	8328	88	1,55	2
					225,11	28,67	260	33	0,14	0
84.	Е0106-1-16	Устройство основания камеры	м3	3,47	8131,74	226,11	28201	784	2,06	7
					313,09	85,41	1086	296	0,42	1
85.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	61,08	18,33	706	212	0,28	3
					39,85	6,85	461	79	0,03	0
86.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	44,20	260,82	21,57	11528	954	0,56	25
					112,31	8,07	4964	357	0,04	2
87.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из руберойда наплавляемого в один слой	м2	11,56	188,05	10,54	2174	122	0,08	1
					14,10	3,94	163	46	0,02	0
88.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,40	78,00	--	1201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепловые камеры ТК 2,ТК 3								
89.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	22,02	6262,20	908,40	137919	20007	9,51	209
					1612,01	313,66	35503	6908	1,20	26
90.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,02	17381,36	330,85	348	7	99,47	2
					16327,13	116,44	327	2	0,56	0
91.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	1,58	9329,92	196,51	14779	311	5,96	9
					931,50	74,23	1475	118	0,36	1
92.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,31	7204,23	75,91	16656	176	1,55	4
					225,11	28,67	520	66	0,14	0
93.	Е0106-1-16	Устройство основания камеры	м3	6,94	8131,74	226,11	56402	1568	2,06	14
					313,09	85,41	2172	592	0,42	3
		Тепловые камеры 4								
94.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	11,01	6262,20	908,40	68959	10003	9,51	105
					1612,01	313,66	17751	3454	1,20	13
95.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	10248,22	363,41	4919	174	9,49	5
					1573,20	137,30	755	66	0,67	0
96.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36	330,85	174	3	99,47	1
					16327,13	116,44	163	1	0,56	0
97.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	0,79	9329,92	196,51	7389	156	5,96	5
					931,50	74,23	738	59	0,36	0
98.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	7204,23	75,91	8328	88	1,55	2
					225,11	28,67	260	33	0,14	0
99.	Е0106-1-16	Устройство основания камеры	м3	3,47	8131,74	226,11	28201	784	2,06	7
					313,09	85,41	1086	296	0,42	1
100.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	61,08	18,33	706	212	0,28	3
					39,85	6,85	461	79	0,03	0
101.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	44,20	260,82	21,57	11528	954	0,56	25
					112,31	8,07	4964	357	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из руберойда наплавляемого в один слой	м2	11,56	188,05	10,54	2174	122	0,08	1
					14,10	3,94	163	46	0,02	0
103.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,87	78,00	--	1238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Тепловые камеры ТК 5								
104.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	11,01	6262,20	908,40	68959	10003	9,51	105
					1612,01	313,66	17751	3454	1,20	13
105.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	10248,22	363,41	4919	174	9,49	5
					1573,20	137,30	755	66	0,67	0
106.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,08	10543,48	1399,48	801	106	36,11	3
					6831,00	527,85	519	40	2,59	0
107.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36	330,85	174	3	99,47	1
					16327,13	116,44	163	1	0,56	0
108.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	0,79	9329,92	196,51	7389	156	5,96	5
					931,50	74,23	738	59	0,36	0
109.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	7204,23	75,91	8328	88	1,55	2
					225,11	28,67	260	33	0,14	0
110.	Е0106-1-16	Устройство основания камеры	м3	3,47	8131,74	226,11	28201	784	2,06	7
					313,09	85,41	1086	296	0,42	1
111.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	61,08	18,33	706	212	0,28	3
					39,85	6,85	461	79	0,03	0
112.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	44,20	260,82	21,57	11528	954	0,56	25
					112,31	8,07	4964	357	0,04	2
113.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из руберойда наплавляемого в один слой	м2	11,56	188,05	10,54	2174	122	0,08	1
					14,10	3,94	163	46	0,02	0
114.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,40	78,00	--	1201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Тепловые камеры ТК 10								
115.	Е0107-62-	Устройство камер со стенками из	м3	11,01	6262,20	908,40	68959	10003	9,51	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	бетонных блоков								
					1612,01	313,66	17751	3454	1,20	13
116.	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	10248,22	363,41	4919	174	9,49	5
					1573,20	137,30	755	66	0,67	0
117.	E0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,08	10543,48	1399,48	801	106	36,11	3
					6831,00	527,85	519	40	2,59	0
118.	E0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36	330,85	174	3	99,47	1
					16327,13	116,44	163	1	0,56	0
119.	E0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	0,79	9329,92	196,51	7389	156	5,96	5
					931,50	74,23	738	59	0,36	0
120.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	7204,23	75,91	8328	88	1,55	2
					225,11	28,67	260	33	0,14	0
121.	E0106-1-1 6	Устройство основания камеры	м3	3,47	8131,74	226,11	28201	784	2,06	7
					313,09	85,41	1086	296	0,42	1
122.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	61,08	18,33	706	212	0,28	3
					39,85	6,85	461	79	0,03	0
123.	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	44,20	260,82	21,57	11528	954	0,56	25
					112,31	8,07	4964	357	0,04	2
124.	E0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	11,56	188,05	10,54	2174	122	0,08	1
					14,10	3,94	163	46	0,02	0
125.	C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,40	78,00	--	1201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Тепловые камеры **ТК 11**								
126.	E0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	11,01	6262,20	908,40	68959	10003	9,51	105
					1612,01	313,66	17751	3454	1,20	13
127.	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	10248,22	363,41	4919	174	9,49	5
					1573,20	137,30	755	66	0,67	0
128.	E0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	т	0,08	10543,48	1399,48	801	106	36,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой свыше 20 кг			6831,00	527,85	519	40	2,59	0
129.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36	330,85	174	3	99,47	1
					16327,13	116,44	163	1	0,56	0
130.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	0,79	9329,92	196,51	7389	156	5,96	5
					931,50	74,23	738	59	0,36	0
131.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	7204,23	75,91	8328	88	1,55	2
					225,11	28,67	260	33	0,14	0
132.	Е0106-1-1-6	Устройство основания камеры	м3	3,47	8131,74	226,11	28201	784	2,06	7
					313,09	85,41	1086	296	0,42	1
133.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	61,08	18,33	706	212	0,28	3
					39,85	6,85	461	79	0,03	0
134.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	44,20	260,82	21,57	11528	954	0,56	25
					112,31	8,07	4964	357	0,04	2
135.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из руберойда наплавляемого в один слой	м2	11,56	188,05	10,54	2174	122	0,08	1
					14,10	3,94	163	46	0,02	0
136.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,40	78,00	--	1201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Тепловые камеры ТК 12								
137.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	8,99	6262,20	908,40	56297	8167	9,51	85
					1612,01	313,66	14492	2820	1,20	11
138.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	10248,22	363,41	4919	174	9,49	5
					1573,20	137,30	755	66	0,67	0
139.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,08	10543,48	1399,48	801	106	36,11	3
					6831,00	527,85	519	40	2,59	0
140.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36	330,85	174	3	99,47	1
					16327,13	116,44	163	1	0,56	0
141.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	0,74	9329,92	196,51	6904	145	5,96	4
					931,50	74,23	689	55	0,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	7204,23	75,91	8328	88	1,55	2
					225,11	28,67	260	33	0,14	0
143.	Е0106-1-1 6	Устройство основания камеры	м3	3,47	8131,74	226,11	28201	784	2,06	7
					313,09	85,41	1086	296	0,42	1
144.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	61,08	18,33	706	212	0,28	3
					39,85	6,85	461	79	0,03	0
145.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	36,04	260,82	21,57	9400	778	0,56	20
					112,31	8,07	4048	291	0,04	1
146.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из руберойда наплавляемого в один слой	м2	11,56	188,05	10,54	2174	122	0,08	1
					14,10	3,94	163	46	0,02	0
147.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	13,37	78,00	--	1043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловые камеры								1016190

ИТОГО:	4819293	465070	6011
	894616	135935	562

Накладные расходы :

На монтажные работы	127457
На общестроительные работы	1072309
На металломонтажные работы	1184
Всего накладных расходов:	1200950
Итого с накладными	6020243

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	361215
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6381469
Итого с временными, 0,96 %	6442732
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	6593494
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6619265
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6683695
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	13953814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	279076
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14232890
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1707947
Итого с НДС	15940837

Принял: Сдал:

Технический надзор:

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагай»
г.Капшагай, ул.Жамбыла 13
ИИК KZ56070103KSN0913000 код 4871005
БИН 130840011038
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция участка теплотрассы вдоль ж/д № 13,14,15,16,17,18,19 в 1 микрорайоне г. Капшагай Алматинской области

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за май 2015 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 26	12 мая 2015г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие коммунального хозяйства	028		
				За счет средств местного бюджета	015		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция участка теплотрассы вдоль ж/д № 13,14,15,16,17,18,19 в 1 микрорайоне г. Капшагай Алматинской области	**20 905 000,00**		**18 665 178,57**				**2 239 821,43**	**20 905 000,00**
Сумма аванса 30%							**671 946,43**	**6 271 500,00**
К оплате:							**1 567 875,00**	**14 633 500,00**

К оплате: Четырнадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи пятьсот тенге 00 тиын

Заказчик: _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик:** _____

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагай»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Договор №26 от 12 мая 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка теплотрассы вдоль ж/д № 13,14,15,16,17,18,19 до в 1-м микрорайоне г. Капшагай

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Подготовка территории								
1.	E0101-191 -7	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	5,00	13,85	1,16	69	6	0,07	0
					12,68	0,44	63	2	0,00	0
2.	E0101-191 -9	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см	дерево	22,00	22,30	1,73	491	38	0,12	3
					20,57	0,64	453	14	0,00	0
3.	E0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	11,00	54,65	4,45	601	49	0,29	3
					50,20	1,68	552	18	0,01	0
4.	E0101-192 -1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	5,00	92,14	67,55	461	338	0,17	1
					24,59	25,48	123	127	0,10	0
5.	E0101-192 -2	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	22,00	160,46	117,76	3530	2591	0,30	7
					42,70	44,42	939	977	0,17	4
6.	E0101-192 -6	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт	хвост	11,00	126,69	96,41	1394	1060	0,21	2
					30,28	36,95	333	406	0,12	1
7.	E0101-193 -9	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до	дерево	5,00	30,25	2,30	151	12	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16 см, полученной от валки леса			27,95	0,85	140	4	0,00	0
8.	Е0101-193 -11	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	дерево	22,00	66,01	5,20	1452	114	0,39	9
					60,81	1,94	1338	43	0,01	0
9.	Е0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	11,00	187,10	12,19	2058	134	1,14	12
					174,91	4,55	1924	50	0,03	0
10.	Е0101-197 -1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	27,00	23,45	23,45	633	633	--	--
					--	7,81	--	211	0,03	1
11.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	11,00	64,43	64,43	709	709	--	--
					--	21,47	--	236	0,07	1
12.	Е0101-197 -4	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	27,00	29,10	29,10	786	786	--	--
					--	9,69	--	262	0,03	1
13.	Е0101-197 -6	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	11,00	106,36	106,36	1170	1170	--	--
					--	35,44	--	390	0,12	1
14.	Е0101-213 -8	Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59 кВт	га	0,20	3083,96	3083,96	617	617	--	--
					--	849,42	--	170	3,25	1
15.	С01031-А2 0-1	Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал при автомобильных перевозках	т	22,16	167,10	--	3703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С01031-А2 0-2	Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал при автомобильных перевозках	т	22,16	138,60	--	3072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С010333-А 15-1	Перевозка леса, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	22,16	108,20	--	2398	--	0,45	10
		Итого по разделу: Подготовка территории			21,64	--	480	--	--	--
										23294
	ИТОГО:						23295	8254		48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					6345	2910		11
		На общестроительные работы						6623		
		Всего накладных расходов:						6623		
		Итого с накладными						29918		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1795		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						31713		
		Итого с временными, 0,96 %						32017		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						32766		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						32894		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						33214		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						69342		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1387		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						70729		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						8487		
		Итого с НДС						79216		

Принял: Е. Серикбаев

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагай»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Договор №26 от 12 мая 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка теплотрассы вдоль ж/д № 13,14,15,16,17,18,19 до в 1-м микрорайоне г. Капшагай

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел 1. Земляные работы												
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4652,99	48,50	46,30	225678	215434	0,01	69				
					2,14	12,56	9953	58427	0,04	200				
2.	Е0101-163-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	м3	136,51	584,98	--	79856	--	3,86	527				
					584,98	--	79856	--	--	--				
3.	Е0101-163-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	м3	7,39	528,11	--	3903	--	3,48	26				
					528,11	--	3903	--	--	--				
4.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	200,00	37,07	35,39	7414	7077	0,01	2				
					1,63	9,60	327	1919	0,03	7				

14640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	122,83	108,20	--	13290	--	0,45	56
					21,64	--	2658	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								330140
		Раздел 2. Разборка и восстановление дорожного полотна								
6.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	132,84	469,33	195,05	62346	25911	1,78	237
					274,27	4,68	36435	622	0,02	2
7.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	174,00	141,28	--	24582	--	0,88	153
					141,28	--	24582	--	--	--
8.	С01031-А2 6-1	Погрузка разобраного асфальта и щебеночного основания при автомобильных перевозках	т	292,25	27,10	--	7920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е010333-А 15-1	Перевозка разобраного асфальта, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	292,25	108,20	108,20	31621	31621	--	--
					--	21,64	--	6324	0,45	133
		Итого по разделу: Разборка и восстановление дорожного полотна								126469
		Раздел 3.Демонтажные работы								
10.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/диам 273, 219, 159, 133, 114, 89, 57	м3	489,68	1040,92	519,28	509719	254282	3,06	1500
					521,64	179,85	255438	88070	0,69	339
11.	Е0107-62-1	Демонтаж камер со стенками из бетонных блоков	м3	138,00	2016,33	726,72	278254	100288	7,61	1050
					1289,61	250,93	177966	34628	0,96	132
12.	Е0107-62-1	Демонтаж дренажного колодца	м3	2,60	2016,33	726,72	5242	1889	7,61	20
					1289,61	250,93	3353	652	0,96	2
13.	Е0126-12-4	Демонтаж изоляции	м2	2533,40	152,15	60,86	385444	154178	0,51	1301
					91,29	22,83	231266	57825	0,11	281
14.	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	м2	2533,40	122,71	18,07	310873	45781	0,62	1582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					104,64	6,83	265091	17306	0,03	84
15.	Е0124-2-9	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273 мм	км	0,24	207095,29	90502,54	49289	21540	612,03	146
					116592,75	24201,64	27749	5760	115,93	28
16.	Е0124-2-7	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219 мм	км	0,27	157473,07	64478,32	42203	17280	494,73	133
					92994,75	18088,18	24923	4848	89,44	24
17.	Е0124-2-6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 159 мм	км	0,34	144344,83	57404,83	49366	19632	461,61	158
					86940,00	16478,23	29733	5636	82,88	28
18.	Е0124-2-6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм	км	0,20	144344,83	57404,83	28292	11251	461,61	90
					86940,00	16478,23	17040	3230	82,88	16
19.	Е0124-2-4	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 114 мм	км	0,10	99088,99	36212,74	9513	3476	340,86	33
					62876,25	11754,50	6036	1128	61,06	6
20.	Е0124-2-3	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 89 мм	км	0,13	87883,15	32924,65	11601	4346	303,60	40
					54958,50	11735,87	7255	1549	60,97	8
21.	Е0124-2-1	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 57 м	км	0,25	84477,88	32003,38	21119	8001	292,56	73
					52474,50	11740,52	13119	2935	60,98	15
22.	Е0122-8-1	Демонтаж трубы на дренажный колодец диам. 57 мм	км	0,02	36199,82	4684,06	869	112	174,57	4
					31515,75	1769,85	756	42	8,64	0
23.	Е0124-13-6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	2718,21	1352,01	5436	2704	7,18	14
					1366,20	297,77	2732	596	1,24	2
24.	Е0124-13-5	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1952,01	1009,64	7808	4039	5,06	20
					942,37	233,81	3769	935	0,97	4
25.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	788,19	441,98	6306	3536	1,90	15
					346,21	106,50	2770	852	0,43	3
26.	Е0124-13-1	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	16,00	487,74	268,83	7804	4301	1,19	19
					218,90	64,27	3502	1028	0,26	4
27.	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	шт	30,00	4,20	--	126	--	0,03	1
					4,20	--	126	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	шт	30,00	7,99	--	240	--	0,05	2
					7,99	--	240	--	--	--
29.	С01031-А1 2-1	Погрузка демонтированых трубопроводов	т	36,63	234,30	--	8582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С01031-А1 2-2	Разгрузка демонтированных трубопроводов	т	36,63	232,80	--	8527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С010333-А 15-1	Перевозка демонтированных трубопроводов, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	36,63	108,20	--	3963	--	0,45	17
					21,64	--	793	--	--	--
32.	С01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных железобетонных конструкций массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1393,22	152,80	--	212884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С010333-А 15-1	Перевозка демонтированных ж/б изделий, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1393,22	108,20	--	150746	--	0,45	633
					21,64	--	30149	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								2114204
		Раздел 6. Строительные работы								
		Каналы								
34.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л7-11	м3	45,05	17700,00	--	797385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л6-8	м3	47,70	17700,00	--	844290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л4-15	м3	22,46	17700,00	--	397613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143018-6 7	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	80,67	17300,00	--	1395591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								3434879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							6005695	936681		7920
							1261520	294312		1320
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1858998		
		На сантехнические работы						421		
		Всего накладных расходов:						1859419		
		Итого с накладными						7865114		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						471903		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8337018		
		Итого с временными, 0,96 %						8417053		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						8614012		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8647680		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8731850		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						18229853		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						364597		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18594459		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2231334		
		Итого с НДС						20825784		

Принял: Е Серикбаев

Сдал:

Технический надзор: