Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагай»
г.Капшагай, ул.Жамбыла 13
ИИК KZ56070103KSN0913000 код 4871005
БИН 130840011038
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция участка теплотрассы вдоль ж/д № 13,14,15,16,17,18,19 в 1 микрорайоне г. Капшагай Алматинской области

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за июль 2015 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 26	12 мая 2015г	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие коммунального хозяйства	028		
				За счет средств местного бюджета	015		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция участка теплотрассы вдоль ж/д № 13,14,15,16,17,18,19 в 1 микрорайоне г. Капшагай Алматинской области	50 835 975,71		26 724 085,46				3 206 890,25	29 930 975,71
Сумма НДС							962 067,08	8 979 292,71
К оплате							2 244 823,18	20 951 683,00

К оплате: Двадцать миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят три тенге 00 тиын

Заказчик: _____ Технический надзор _____ Подрядчик: _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагай»

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №26 от 12 мая 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка теплотрассы вдоль ж/д № 13,14,15,16,17,18,19 до в 1-м микрорайоне г. Капшагай

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1.	E0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4596,89	37,07	35,39	170401	162665	0,01	52
					1,63	9,60	7507	44115	0,03	151
2.	C010333-A 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	8511,57	108,20	--	920952	--	0,45	3868
					21,64	--	184190	--	--	--
3.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	879,42	3,77	3,24	3319	2853	0,00	3
					0,48	1,12	422	985	0,00	3
4.	E0101-17-9	Разработка грунта на обратную засыпку 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2632,25	48,50	46,30	127669	121874	0,01	39
					2,14	12,56	5630	33053	0,04	113
5.	C010333-A 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	4738,05	111,45	--	528037	--	0,52	2476
					24,89	--	117911	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1119,00	3,68 ---	3,68 1,19	4117 ---	4117 1337	-- 0,00	-- 5
		Итого по разделу: Земляные работы								1754495
		Раздел: 4. Трубопроводы								
7.	Е0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районнах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,238	675636,32 204037,31	153455,90 40570,03	160801 48561	36523 9656	1071,05 193,21	255 46
8.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районнах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,268	555477,15 162740,81	109512,74 30327,98	148868 43615	29349 8128	865,78 149,07	232 40
9.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районнах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,196	403816,41 152145,00	97535,22 27604,61	79148 29820	19117 5411	807,82 138,13	158 27
10.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 57 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районнах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,25	235903,09 91830,38	54015,47 19658,90	58976 22958	13504 4915	511,98 101,63	128 25
11.	С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	м	238,95	3730,00 --	-- --	891291 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	269,07	2250,00 --	-- --	605412 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	м	343,37	1580,00 --	-- --	542521 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130806-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	м	196,78	889,00 --	-- --	174941 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4,5 мм	м	96,38	931,00 --	-- --	89734 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	132,53	584,00 --	-- --	77396 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	251,00	321,00 --	-- --	80571 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130810-88	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х8 мм	шт	8,00	2850,00 --	-- --	22800 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	шт	4,00	1610,00 --	-- --	6440 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	шт	6,00	799,00 --	-- --	4794 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	10,00	321,00 --	-- --	3210 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	14,00	227,00 --	-- --	3178 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	шт	2,00	939,00 --	-- --	1878 --	-- --	-- --	-- --
24.	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт	2,00	692,00 --	-- --	1384 --	-- --	-- --	-- --
25.	С130810-117	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	шт	2,00	444,00 --	-- --	888 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С130810-114	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х5-108х4 мм	шт	2,00	461,00	--	922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	2,00	330,00	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Компенсаторы сильфоные КСО 150-10-100 диам. 273	шт	2,00	102945,31	--	205891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Компенсаторы сильфоные КСО 150-10-100 диам. 219	шт	4,00	69007,29	--	276029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Компенсаторы сильфоные КСО 150-10-100 диам. 159	шт	2,00	24887,88	--	49776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130904-78	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 250 мм	шт	2,00	137200,00	--	274400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130904-77	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 200 мм	шт	4,00	85600,00	--	342400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130904-73	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	8,00	10500,00	--	84000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	14,00	4950,00	--	69300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0112-754-1	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм	врезка	14,00	1930,88	98,78	27032	1383	9,20	129
					1741,10	5,18	24375	72	0,03	0
		Итого по разделу: Трубопроводы								4284641
		Раздел 5. Изоляционные работы								
36.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	759,00	69,86	--	53026	--	0,39	297
					69,86	--	53026	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	759,00	27,17 16,85	0,13 0,06	20621 12787	96 44	0,10 0,00	79 0
38.	Е0113-29-3	Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	759,00	316,11 6,26	0,16 0,05	239930 4748	122 35	0,03 0,00	24 0
39.	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	520,00	173,60 106,35	15,86 5,96	90271 55303	8246 3098	0,61 0,03	319 15
40.	С11031-16-2	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	62,60	2610,00 --	-- --	163386 --	-- --	-- --	-- --
41.	С11011-94-0	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,76	314500,00 --	-- --	238076 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Изоляционные работы								805310
		Раздел 6. Строительные работы								
		Каналы								
42.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 90х60/	м3	65,98	2156,29 652,05	649,10 224,81	142272 43022	42828 14833	3,83 0,87	253 57
43.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 90х45/	м3	73,14	2156,29 652,05	649,10 224,81	157711 47691	47475 16443	3,83 0,87	280 63
44.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 60х45/	м3	33,25	2156,29 652,05	649,10 224,81	71697 21681	21583 7475	3,83 0,87	127 29
		Дренажные колодцы-1шт								
45.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	2,67	5500,00 --	-- --	14685 --	-- --	-- --	-- --
46.	С11011-77-3	Скобы ходовые	шт	11,00	221,00 --	-- --	2431 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	24,10	321,00 -- --	-- -- --	7735 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
48.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	864,64 364,84	448,06 107,12	1729 730	896 214	1,99 0,44	4 1
49.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	4950,00 -- --	-- -- --	9900 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
50.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	14,00	227,00 -- --	-- -- --	3178 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
51.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 -- --	-- -- --	13400 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Компенсаторные ниши КЛ 90х60								
52.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л7-11	м3	3,20	17700,00 -- --	-- -- --	56640 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
53.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	3,20	139,00 -- --	-- -- --	445 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
54.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	2,38	17300,00 -- --	-- -- --	41174 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
55.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	8,03	2250,00 -- --	-- -- --	18072 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
56.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	шт	8,00	1610,00 -- --	-- -- --	12880 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
57.	С11031-162	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	0,42	2610,00 -- --	-- -- --	1096 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
58.	С11011-94	Стеклопластик рулонный марки	1000м2	0,01	314500,00	--	1572	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/								
					--	--	--	--	--	--
		Компенсаторные ниши КЛ 90х45								
59.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л6/2-8	м3	3,92	17700,00	--	69384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143001-4 9	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	3,92	139,00	--	545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143018-6 7	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	3,56	17300,00	--	61588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С130806-9 2	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	м	8,03	1580,00	--	12691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130806-8 4	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	м	16,06	889,00	--	14281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130806-8 3	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4,5 мм	м	8,03	931,00	--	7478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С130810-8 4	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	шт	8,00	799,00	--	6392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С130810-8 1	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм/дренажный колодец/	шт	16,00	569,00	--	9104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130810-8 0	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х5 мм	шт	8,00	482,00	--	3856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С11031-16 2	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	1,30	2610,00	--	3393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	С11011-94 0	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	314500,00 --	-- --	4277 --	-- --	-- --	-- --
70.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,48	78,00 --	-- --	583 --	-- --	-- --	-- --
		Компенсаторные ниши КЛ 60х45								
71.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л4/2-15	м3	1,42	17700,00 --	-- --	25134 --	-- --	-- --	-- --
72.	С143001-4 9	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	1,42	139,00 --	-- --	197 --	-- --	-- --	-- --
73.	С143018-6 7	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,72	17300,00 --	-- --	12456 --	-- --	-- --	-- --
74.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	16,06	321,00 --	-- --	5157 --	-- --	-- --	-- --
75.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	16,00	227,00 --	-- --	3632 --	-- --	-- --	-- --
76.	С11031-16 2	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	0,35	2610,00 --	-- --	913 --	-- --	-- --	-- --
77.	С11011-94 0	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,00	314500,00 --	-- --	881 --	-- --	-- --	-- --
78.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,14	78,00 --	-- --	167 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Строительные работы								798726
		Раздел 7. Тепловые камеры								
		Тепловые камеры ТК 1								
79.	С143003-1	Блоки бетонные для стен подвала	м3	8,62	9690,00	--	83528	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	/ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
80.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,88	16700,00 -------- --	-- -------- --	14696 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
81.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	2,00	1680,00 -------- --	-- -------- --	3360 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
82.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 -------- --	-- -------- --	26800 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
83.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,24	14000,00 -------- --	-- -------- --	3360 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
84.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 -------- --	-- -------- --	659 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
85.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 -------- --	-- -------- --	502 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
86.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00 -------- --	-- -------- --	197 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
87.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00 -------- --	-- -------- --	123 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
88.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00 -------- --	-- -------- --	11491 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
89.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00 -------- --	-- -------- --	1471 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
90.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,35	50900,00	--	18005	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
		Тепловые камеры ТК 2, ТК 3								
91.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	17,24	9690,00 --	-- --	167056 --	-- --	-- --	-- --
92.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,76	16700,00 --	-- --	29392 --	-- --	-- --	-- --
93.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	4,00	1680,00 --	-- --	6720 --	-- --	-- --	-- --
94.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00 --	-- --	53600 --	-- --	-- --	-- --
95.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,48	14000,00 --	-- --	6720 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,96	10248,22 1573,20	363,41 137,30	9838 1510	349 132	9,49 0,67	9 1
97.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00 --	-- --	1318 --	-- --	-- --	-- --
98.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00 --	-- --	1005 --	-- --	-- --	-- --
99.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	58600,00 --	-- --	393 --	-- --	-- --	-- --
100.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00 --	-- --	247 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,15	10543,48 6831,00	1399,48 527,85	1603 1038	213 80	36,11 2,59	5 0
102.	С12021-22-2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,15	151200,00 --	-- --	22982 --	-- --	-- --	-- --
103.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,02	147100,00 --	-- --	2942 --	-- --	-- --	-- --
104.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,71	50900,00 --	-- --	36010 --	-- --	-- --	-- --
105.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	23,12	61,08 39,85	18,33 6,85	1412 921	424 158	0,28 0,03	6 1
106.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	88,40	260,82 112,31	21,57 8,07	23056 9928	1907 714	0,56 0,04	49 3
107.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	23,12	188,05 14,10	10,54 3,94	4348 326	244 91	0,08 0,02	2 0
108.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	30,79	78,00 --	-- --	2402 --	-- --	-- --	-- --
		Тепловые камеры ТК 4								
109.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	8,62	9690,00 --	-- --	83528 --	-- --	-- --	-- --
110.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,88	16700,00 --	-- --	14696 --	-- --	-- --	-- --
111.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	2,00	1680,00 --	-- --	3360 --	-- --	-- --	-- --
112.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 --	-- --	26800 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	С143015-3 2	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,24	14000,00 --	-- --	3360 --	-- --	-- --	-- --
114.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 --	-- --	659 --	-- --	-- --	-- --
115.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
116.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00 --	-- --	197 --	-- --	-- --	-- --
117.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00 --	-- --	123 --	-- --	-- --	-- --
118.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,08	10543,48 6831,00	1399,48 527,85	801 519	106 40	36,11 2,59	3 0
119.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00 --	-- --	11491 --	-- --	-- --	-- --
120.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00 --	-- --	1471 --	-- --	-- --	-- --
121.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00 --	-- --	18005 --	-- --	-- --	-- --
		Тепловые камеры ТК 5								
122.	С143003-1 4	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	8,62	9690,00 --	-- --	83528 --	-- --	-- --	-- --
123.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,88	16700,00 --	-- --	14696 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	2,00	1680,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С143015-3 2	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,24	14000,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00	--	11491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Тепловые камеры ТК 10								
134.	С143003-1 4	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	8,62	9690,00	--	83528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С143018-2	Плиты покрытий, перекрытий и днищ	м3	0,88	16700,00	--	14696	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные			--	--	--	--	--	--
136.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	2,00	1680,00 --	-- --	3360 --	-- --	-- --	-- --
137.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 --	-- --	26800 --	-- --	-- --	-- --
138.	С143015-3 2	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,24	14000,00 --	-- --	3360 --	-- --	-- --	-- --
139.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 --	-- --	659 --	-- --	-- --	-- --
140.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
141.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00 --	-- --	197 --	-- --	-- --	-- --
142.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00 --	-- --	123 --	-- --	-- --	-- --
143.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00 --	-- --	11491 --	-- --	-- --	-- --
144.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00 --	-- --	1471 --	-- --	-- --	-- --
145.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00 --	-- --	18005 --	-- --	-- --	-- --
		Тепловые камеры ТК 11								
146.	С143003-1	Блоки бетонные для стен подвала	м3	8,62	9690,00	--	83528	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	/ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
147.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,88	16700,00 -------- --	-- -------- --	14696 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
148.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	2,00	1680,00 -------- --	-- -------- --	3360 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
149.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 -------- --	-- -------- --	26800 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
150.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,24	14000,00 -------- --	-- -------- --	3360 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
151.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 -------- --	-- -------- --	659 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
152.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 -------- --	-- -------- --	502 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
153.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00 -------- --	-- -------- --	197 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
154.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00 -------- --	-- -------- --	123 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
155.	С12021-22	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00 -------- --	-- -------- --	11491 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
156.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00 -------- --	-- -------- --	1471 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
157.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,35	50900,00	--	18005	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
		Тепловые камеры ТК 12								
158.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	6,65	9690,00 --	-- --	64438 --	-- --	-- --	-- --
159.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,88	16700,00 --	-- --	14696 --	-- --	-- --	-- --
160.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	2,00	1680,00 --	-- --	3360 --	-- --	-- --	-- --
161.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 --	-- --	26800 --	-- --	-- --	-- --
162.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,24	14000,00 --	-- --	3360 --	-- --	-- --	-- --
163.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 --	-- --	659 --	-- --	-- --	-- --
164.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
165.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00 --	-- --	197 --	-- --	-- --	-- --
166.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00 --	-- --	123 --	-- --	-- --	-- --
167.	С12021-22	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00 --	-- --	11491 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Тепловые камеры ТК 7								
170.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	10,40	6262,20	908,40	65127	9447	9,51	99
					1612,01	313,66	16765	3262	1,20	12
171.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	8,08	9690,00	--	78295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,88	16700,00	--	14696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	2,00	1680,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,24	14000,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	10248,22	363,41	4919	174	9,49	5
					1573,20	137,30	755	66	0,67	0
177.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00 --	-- --	197 --	-- --	-- --	-- --
180.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00 --	-- --	123 --	-- --	-- --	-- --
181.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,08	10543,48 6831,00	1399,48 527,85	801 519	106 40	36,11 2,59	3 0
182.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00 --	-- --	11491 --	-- --	-- --	-- --
183.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36 16327,13	330,85 116,44	174 163	3 1	99,47 0,56	1 0
184.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00 --	-- --	1471 --	-- --	-- --	-- --
185.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	0,72	9329,92 931,50	196,51 74,23	6718 671	141 53	5,96 0,36	4 0
186.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	7204,23 225,11	75,91 28,67	8328 260	88 33	1,55 0,14	2 0
187.	Е0106-1-16	Устройство основания камеры	м3	3,47	8131,74 313,09	226,11 85,41	28201 1086	784 296	2,06 0,42	7 1
188.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00 --	-- --	18005 --	-- --	-- --	-- --
189.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	61,08 39,85	18,33 6,85	706 461	212 79	0,28 0,03	3 0
190.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	44,20	260,82 112,31	21,57 8,07	11528 4964	954 357	0,56 0,04	25 2
191.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	11,56	188,05 14,10	10,54 3,94	2174 163	122 46	0,08 0,02	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,36	78,00 --	-- --	1198 --	-- --	-- --	-- --
		Тепловые камеры ТК 8								
193.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	10,40	6262,20 1612,01	908,40 313,66	65127 16765	9447 3262	9,51 1,20	99 12
194.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	8,08	9690,00 --	-- --	78295 --	-- --	-- --	-- --
195.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,88	16700,00 --	-- --	14696 --	-- --	-- --	-- --
196.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	2,00	1680,00 --	-- --	3360 --	-- --	-- --	-- --
197.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 --	-- --	26800 --	-- --	-- --	-- --
198.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,24	14000,00 --	-- --	3360 --	-- --	-- --	-- --
199.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	10248,22 1573,20	363,41 137,30	4919 755	174 66	9,49 0,67	5 0
200.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 --	-- --	659 --	-- --	-- --	-- --
201.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
202.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00 --	-- --	197 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00 --	-- --	123 --	-- --	-- --	-- --
204.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,08	10543,48 6831,00	1399,48 527,85	801 519	106 40	36,11 2,59	3 0
205.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00 --	-- --	11491 --	-- --	-- --	-- --
206.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36 16327,13	330,85 116,44	174 163	3 1	99,47 0,56	1 0
207.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00 --	-- --	1471 --	-- --	-- --	-- --
208.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	0,72	9329,92 931,50	196,51 74,23	6718 671	141 53	5,96 0,36	4 0
209.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	7204,23 225,11	75,91 28,67	8328 260	88 33	1,55 0,14	2 0
210.	Е0106-1-16	Устройство основания камеры	м3	3,47	8131,74 313,09	226,11 85,41	28201 1086	784 296	2,06 0,42	7 1
211.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00 --	-- --	18005 --	-- --	-- --	-- --
212.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	61,08 39,85	18,33 6,85	706 461	212 79	0,28 0,03	3 0
213.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	44,20	260,82 112,31	21,57 8,07	11528 4964	954 357	0,56 0,04	25 2
214.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	11,56	188,05 14,10	10,54 3,94	2174 163	122 46	0,08 0,02	1 0
215.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,36	78,00 --	-- --	1198 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепловые камеры ТК 9								
216.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	10,40	6262,20	908,40	65127	9447	9,51	99
					1612,01	313,66	16765	3262	1,20	12
217.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	8,08	9690,00	--	78295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,88	16700,00	--	14696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	2,00	1680,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	0,24	14000,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	10248,22	363,41	4919	174	9,49	5
					1573,20	137,30	755	66	0,67	0
223.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,08	10543,48	1399,48	801	106	36,11	3
					6831,00	527,85	519	40	2,59	0
228.	С12021-22-2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00	--	11491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36	330,85	174	3	99,47	1
					16327,13	116,44	163	1	0,56	0
230.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	0,72	9329,92	196,51	6718	141	5,96	4
					931,50	74,23	671	53	0,36	0
232.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	7204,23	75,91	8328	88	1,55	2
					225,11	28,67	260	33	0,14	0
233.	Е0106-1-16	Устройство основания камеры	м3	3,47	8131,74	226,11	28201	784	2,06	7
					313,09	85,41	1086	296	0,42	1
234.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	61,08	18,33	706	212	0,28	3
					39,85	6,85	461	79	0,03	0
236.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	44,20	260,82	21,57	11528	954	0,56	25
					112,31	8,07	4964	357	0,04	2
237.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	11,56	188,05	10,54	2174	122	0,08	1
					14,10	3,94	163	46	0,02	0
238.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	14,78	78,00	--	1153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Тепловые камеры ТК 6								
239.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	11,20	6262,20	908,40	70162	10178	9,51	107
					1612,01	313,66	18061	3514	1,20	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,08	151200,00	--	11491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36	330,85	174	3	99,47	1
					16327,13	116,44	163	1	0,56	0
253.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	0,98	9329,92	196,51	9181	193	5,96	6
					931,50	74,23	917	73	0,36	0
255.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	7204,23	75,91	8328	88	1,55	2
					225,11	28,67	260	33	0,14	0
256.	Е0106-1-16	Устройство основания камеры	м3	3,47	8131,74	226,11	28201	784	2,06	7
					313,09	85,41	1086	296	0,42	1
257.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	61,08	18,33	706	212	0,28	3
					39,85	6,85	461	79	0,03	0
259.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	44,20	260,82	21,57	11528	954	0,56	25
					112,31	8,07	4964	357	0,04	2
260.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции покрытия из рубероида наплавляемого в один слой	м2	11,56	188,05	10,54	2174	122	0,08	1
					14,10	3,94	163	46	0,02	0
261.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,59	78,00	--	1216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловые камеры								2505950
	ИТОГО:						10149115	564782		9405
							842989	168233		652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	22003
На общестроительные работы	1132088
На металломонтажные работы	592
Всего накладных расходов:	1154683
Итого с накладными	11303798

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	678228
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11982026
Итого с временными, 0,96 %	12097053
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	12380124
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12428512
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12549483
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	26200084
Налоги, сборы, обязательные платежи, 12 %	3144010
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29344094
Налог на добавленную стоимость, 2 %	586882
Итого с НДС	29930976

Принял:

Сдал:

Технический надзор: