Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Договор №31 от 03.10.2016г.

АКТ № 3
выполненных работ за декабрь 2016 года

Объект: "Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома тип А 6 (пр. Сатпаева, д. 147, корпус 3) в городе Сатпаев Карагандинской области

1	Общая стоимость работпо договору № 31 от 03.10.2016года	600 888 293,6
2	Ранее заактированные суммы по выплненным работам	9 176 249
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	8 717 436
5	Виды выполняемых работ	строительство
6	Сумма фактических работ,произведенных испол-нителем для выполнения указанных видов работ	34 191 457
7	Сумма фактических расходов исполнителя за декабрь 2016 года	25 015 208
8	Удержание аванса	
9	Удержание резерва 5%	1 250 760
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	23 764 448

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
_____ Б. Ж. Досжан

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"
_____ Т.М. Ашимов

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Договор № 31 от 03 октября 2016г.
Объект: "Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома тип А 6 (пр. Сатпаева,д.147, корпус 3) в городе Сатпаев Карагандинской области

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаева"
_____ Досжан Б. Ж.

А К Т № 3

Приемки выполненных объмов работ за ноябрь 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-3 /4шт/								
1	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон В20; с/с цемент)**	28,7226	7979,28	353,46	229186	10152	21670	3,60	103
		м3		585,00	133,52	16803	3835	105	0,65	19
2	Е0106-1-23	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон В20; с/с цемент)**	184,2774	7395,90	208,34	1362898	38392	97512	2,60	479
		м3		425,25	78,71	78364	14504	105	0,38	71
3	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В20; с/с цемент)**	41,4	10083,58	360,48	417460	14924	68516	8,99	372
		м3		1440,00	136,17	59616	5637	105	0,67	28
4	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,2043	69000,00	--	14097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	3,62922	66000,00	--	239529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,4536	72000,00	--	32659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,41216	71100,00	--	313705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,33358	68800,00	--	160550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	10,2066	64400,00	--	657305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,74736	62100,00	--	46411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,4464	52657,31	536,06	23506	239	22347	289,00	129
		1т		47475,00	202,50	21193	90	105	0,99	--
12	С11011-58 прим-но	Болты строительные с гайками, оцинкованные /болты анкерные оцинкованные/	0,4464	154700,00	--	69058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	359,142	245,44	3,82	88148	1372	16439	0,21	76
		м2		37,35	1,44	13414	517	118	0,01	3
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	55,935	245,44	3,82	13729	214	2560	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2089	81	118	0,01	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	414	245,44	3,82	101612	1581	18950	0,21	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	15463	596	118	0,01	3
		ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ФУНДАМЕНТА ЭБФ-7 /2шт/								
16	Е0106-1-23	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон В20; с/с цемент)**	0,9477	7395,90	208,34	7009	197	501	2,60	2
		м3		425,25	78,71	403	75	105	0,38	--
17	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В20; с/с цемент)**	6,48	10083,58	360,48	65342	2336	10724	8,99	58
		м3		1440,00	136,17	9331	882	105	0,67	4
18	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,03264	66000,00	--	2154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,44552	66000,00	--	29404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0756	72000,00	--	5443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,54168	71100,00	--	38513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,2136	68800,00	--	14696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	1,30888	64400,00	--	84292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,12456	62100,00	--	7735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0744	52657,31	536,06	3918	40	3725	289,00	22
		1т		47475,00	202,50	3532	15	105	0,99	--
26	С11011-58 прим-но	Болты строительные с гайками, оцинкованные /болты анкерные оцинкованные/	0,0744	154700,00	--	11510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	55,768	245,44	3,82	13688	213	2553	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2083	80	118	0,01	--
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	64,8	245,44	3,82	15905	248	2966	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2420	93	118	0,01	--
		ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ФУНДАМЕНТА ЭБФ-8 /2шт/								
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон В7,5; с/с цемент)	6	5644,15	66,01	33865	396	1390	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1175	150	105	0,12	1
30	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон В20; с/с цемент)	30	7395,90	208,34	221877	6250	15875	2,60	78
		м3		425,25	78,71	12758	2361	105	0,38	12
31	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В20; с/с цемент)	7,6	10083,58	360,48	76635	2740	12578	8,99	68
		м3		1440,00	136,17	10944	1035	105	0,67	5
32	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04032	69000,00	--	2782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,56396	66000,00	--	37221	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0756	72000,00	--	5443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,62424	71100,00	--	44383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2314	68800,00	--	15920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,45208	64400,00	--	93514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,12456	62100,00	--	7735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0744	52657,31	536,06	3918	40	3725	289,00	22
		1т		47475,00	202,50	3532	15	105	0,99	--
40	С11011-58 прим-но	Болты строительные с гайками, оцинкованные /болты анкерные оцинкованные/	0,0744	154700,00	--	11510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	55,768	245,44	3,82	13688	213	2553	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2083	80	118	0,01	--
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	76	245,44	3,82	18653	290	3479	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2839	109	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ФУНДАМЕНТА ЭБФ-9 /2шт/								
43	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон В7,5; с/с цемент)	4,8	5644,15	66,01	27092	317	1112	1,35	6
		м3		195,75	24,93	940	120	105	0,12	1
44	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон В20; с/с цемент)	24	7395,90	208,34	177502	5000	12700	2,60	62
		м3		425,25	78,71	10206	1889	105	0,38	9
45	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В20; с/с цемент)	6,8	10083,58	360,48	68568	2451	11254	8,99	61
		м3		1440,00	136,17	9792	926	105	0,67	5
46	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03264	66000,00	--	2154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,458	66000,00	--	30228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0756	72000,00	--	5443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,57264	71100,00	--	40715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2136	68800,00	--	14696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,30888	64400,00	--	84292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,12456	62100,00	--	7735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0744	52657,31	536,06	3918	40	3725	289,00	22
		1т		47475,00	202,50	3532	15	105	0,99	--
54	С11011-58 прим-но	Болты строительные с гайками, оцинкованные /болты анкерные оцинкованные/	0,0744	154700,00	--	11510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	55,768	245,44	3,82	13688	213	2553	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2083	80	118	0,01	--
56	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	68	245,44	3,82	16690	260	3113	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2540	98	118	0,01	--
		ПРИЯМОК ПМ-1 /2 шт-лист КС 8/								
57	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон В3,5; с/с цемент)	0,2	5450,35	66,01	1090	13	46	1,35	--
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
58	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (бетон В20; с/с цемент)	0,6	10592,19	1327,03	6355	796	1634	12,49	7
		м3		2137,50	456,24	1283	274	105	1,72	1
59	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0692	67700,00	--	4685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,03536	64092,87	304,24	2266	11	128	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	118	4	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,03536	40200,00	--	1421	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0109-53-2	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	0,0417	9243,83	1162,95	385	48	280	46,60	2
		т		7357,50	108,00	307	5	90	0,53	--
63	С12021-87	**Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб**	0,0417	180100,00	--	7510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза решеток/**	2,2445	40,72	0,04	91	--	17	0,04	--
		м2		8,32	--	19	--	90	--	--
65	Е0108-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен**	1,44	245,44	3,82	353	6	66	0,21	--
		м2		37,35	1,44	54	2	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5184993**	**88993**			**1760**
			Тенге			**288952**	**33575**			**164**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5177098**				
	Материалы -		Тенге			**499003**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**322215**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2148449**				
	Местные материалы -		Тенге			**2152056**				
		Накладные расходы -	Тенге			**344408**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**172**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**51661**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**331290**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5852796**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2094**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**373877**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7896**				
	Материалы -		Тенге			**30**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**311**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7510**				
		Накладные расходы -	Тенге			**280**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**42**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**491**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8666**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**353**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5861462**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2096**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**374230**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Каркас								
		Колонны								
66	Е0107-43-4	Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 2 т /на анкерные болты/	15,6	2392,36	570,97	37321	8907	37427	8,15	127
		шт		1509,75	203,95	23552	3182	140	0,89	14
67	С143001-13 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	0,312	7625,00	--	2379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	4,68	502,00	--	2349	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,08892	67600,00	--	6011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,08892	40200,00	--	3575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами /гайки и шайбы/	0,014352	149300,00	--	2143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	7,8	16000,00	--	124800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	7,8	112,00	--	874	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	7,8	122,00	--	952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	7,8	139,00	--	1084	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,8	78,00	--	608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,8	259,00	--	2020	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (дополнительные элементы колонн 5КН-Т2-4.4-1-1-1 и 5КН-Т2-4.4-1-1-3)	0,1989	53000,00	--	10542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
79	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В25; с/с цемент)	49,4	11046,81	360,48	545713	17808	81756	8,99	444
		м3		1440,00	136,17	71136	6727	105	0,67	33
80	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,124774	69000,00	--	8609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,697917	71100,00	--	120722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,026325	164837,87	304,24	4339	8	271	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	255	3	105	0,56	--
83	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /закладной/	0,022269	1860,00	--	41	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,026325	40200,00	--	1058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен /площадь стен под гидроизоляцию см.л.2 АР1/	54,327	245,44	3,82	13334	208	2487	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2029	78	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ригели сборные								
86	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т /сборных деталей ригеля/								
			24,7	589,42	292,42	14559	7223	13858	1,62	40
		шт		297,00	103,75	7336	2563	140	0,45	11
87	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим-но	Установка опорных конструкций поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой Е0107-44-5, из расчета 50кг на 1м сборного ригеля								
			4,368	25142,72	1834,39	109823	8013	24952	25,00	109
		т		4545,00	422,33	19853	1845	115	1,72	8
88	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР1-4.2,5. 17-6-I								
			5,2	1941,62	--	10096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР2-4.2,5. 12-6-I								
			2,6	1423,12	--	3700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР3-4.2,5. 52-6.4-II								
			10,4	5757,80	--	59881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР4-4.2,5. 28-6-I								
			2,6	3177,19	--	8261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР5-4.2,5. 31-6-I								
			2,6	3508,15	--	9121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР6-4.2,5. 46-6-I								
			1,3	5094,70	--	6623	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--