Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Договор № 22 от 03.10.2016 г.

АКТ №4

выполненных работ за декабрь 2016 года

Объект: Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома типа А-2 (пр.Сатпаева д.143, корпус 3) в городе Сатпаев Карагандинской области

№	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ по договору № 22 от 03.10.2016 г.	601 167 952
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	41 741 665
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	39 654 582
5	Виды выполняемых работ	строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных испол-нителем для выполнения указанных видов работ	77 061 939,24
7	Сумма фактических расходов исполнителя за декабрь 2016 года	35 320 274,24
8	Удержание аванса	
9	Удержание резерва 5%	1 766 013,71
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	33 554 260,53

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
_____ Досжан Б. Ж.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"
_____ Ашимов Т.М.

Форма N 2в

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"**

Подрядчик **ПК "Аспап"**

Договор № 22 от 03.10.2016 г.

Наименование объекта Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома типа А-2 (пр.Сатпаева д.143, корпус 3) в городе Сатпаев Карагандинской области

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев"

_____ Досжан Б.Ж.

А К Т №4

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома типа А-2 (пр.Сатпаева д.143, корпус 3) в городе Сатпаев Карагандинской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Каркас								
		Перекрытие								
1	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	128	767,06	200,77	98184	25699	66376	1,74	223
		шт		299,25	71,15	38304	9107	140	0,31	39
2	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	56	1249,77	373,54	69987	20918	47104	2,66	149
		шт		465,75	135,07	26082	7564	140	0,61	34
3	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	787,24	2420,00	--	1905121	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /до 13 см/	1574,48	45,00	--	70852	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С143017-60-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБ-Т2-27.10-12.5/	10,52	19,00	--	200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143017-60-15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБ-Т2-27.10-12.5/	10,52	31,00	--	326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С143017-60-16	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1360-1450 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБ-Т2-27.10-12.5/	10,52	41,00	--	431	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБО.1-Т2-31.15-10 и 5ПБО.2-Т2-31.15-10/	36,8	9,00	--	331	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С143017-60-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБО.1-Т2-31.15-10 и 5ПБО.2-Т2-31.15-10/	36,8	19,00	--	699	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С143017-61-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.15-8/	122,16	9,00	--	1099	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.15-8/	122,16	20,00	--	2443	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С143017-61-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.12-8/	65,12	9,00	--	586	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.12-8/	65,12	20,00	--	1302	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143017-61-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.10-8/	108,48	9,00	--	976	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.10-8/	108,48	20,00	--	2170	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	С143017-61-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/	75,52	9,00	--	680	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/	75,52	20,00	--	1510	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С143017-61-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/	75,52	35,00	--	2643	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С143017-61-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/	75,52	45,00	--	3398	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С143017-61-15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/	75,52	56,00	--	4229	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С143017-61-16	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1360-1450 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/	75,52	71,00	--	5362	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143017-62-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м /плита 5ПБ-Т2-37.15-6 и 5ПБО-Т2-37.12-6/	39,28	15,00	--	589	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С143017-66-4	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 460-550 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБ-Т2-50.15-6; 5ПБ-Т2-50.12-6 и 5ПБ-Т2-50.10-6/	101,84	29,00	--	2953	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С143017-66-5	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 560-650 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБ-Т2-50.15-6; 5ПБ-Т2-50.12-6 и 5ПБ-Т2-50.10-6/	101,84	55,00	--	5601	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С143017-66-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБ-Т2-50.15-6; 5ПБ-Т2-50.12-6 и 5ПБ-Т2-50.10-6/	101,84	81,00	--	8249	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С143017-66-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБ-Т2-50.15-6; 5ПБ-Т2-50.12-6 и 5ПБ-Т2-50.10-6/	101,84	104,00	--	10591	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	4,48	5732,00	--	25679	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм /бетон В30/	117,6	10951,73	269,20	1287924	31658	177033	8,21	965
		м3		1332,00	101,70	156643	11960	105	0,50	58
29	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3838	69000,00	--	26482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,32532	66000,00	--	21471	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,46004	72000,00	--	33123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,00428	68800,00	--	206694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,2172	62100,00	--	75588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,06508	18837,97	11119,34	1226	724	804	42,50	3
		1т		7560,00	4200,75	492	273	105	20,52	1
35	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т /поз.7/	0,06508	172800,00	--	11246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /поз.7/	0,06508	1860,00	--	121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели монолитные								
37	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки /бетон В30/	30,6	9060,08	283,24	277238	8667	26643	4,15	127
		м3		722,25	106,99	22101	3274	105	0,52	16
38	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,66096	66000,00	--	43623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,4052	64400,00	--	90495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /дополнительное армирование/	0,0882	41200,00	--	3634	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /дополнительное армирование/	0,1134	66000,00	--	7484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /дополнительное армирование/	0,1872	64400,00	--	12056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /дополнительное армирование/	0,2844	62100,00	--	17661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /дополнительное армирование/	1,2762	59900,00	--	76444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп /дополнительное армирование/	0,01014	55300,00	--	561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4419267	87666			1467
			Тенге			243622	32178			149
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4407900				
	Материалы -		Тенге			206509				
	Всего заработная плата -		Тенге				275800			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			615317				
	Местные материалы -		Тенге			3254786				
		Накладные расходы -	Тенге			317960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47694			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5009412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1775
		Сметная заработная плата -	Тенге				323494			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11367				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11367				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			682				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12049				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5021461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				323494			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			4419267	87666			1467
			Тенге			243622	32178			149
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4407900				
	Материалы -		Тенге			206509				
	Всего заработная плата -		Тенге				275800			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			615317				
	Местные материалы -		Тенге			3254786				
		Накладные расходы -	Тенге			317960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47694			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5009412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1775
		Сметная заработная плата -	Тенге				323494			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11367				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11367				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			682				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12049				
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5021461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1775
		Сметная заработная плата -	Тенге				323494			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.Каркас

Колонны

46	Е0107-43-5	Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 3 т /колонны средние на полимерцеметный раствор/	24	2797,41	724,04	67138	17377	67911	9,48	228
		шт		1761,75	259,41	42282	6226	140	1,14	27
47	Е0107-43-4	Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 2 т /колонны верхние на полимерцеметный раствор/	12	2498,74	570,97	29985	6852	28790	8,15	98
		шт		1509,75	203,95	18117	2447	140	0,89	11
48	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,1008	67600,00	--	6814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1008	40200,00	--	4052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	24,72	16000,00	--	395520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	24,72	112,00	--	2769	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	24,72	122,00	--	3016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	24,72	139,00	--	3436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (дополнительные элементы колонн 5КС-Т2-4.4-2-2-4 и 5КВ-Т2-4.4-3-3-4)	0,0406	67600,00	--	2745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0406	40200,00	--	1632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели сборные								
56	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т /сборных деталей ригеля/	155	589,42	292,42	91361	45326	86963	1,62	251
		шт		297,00	103,75	46035	16081	140	0,45	69
57	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим-но	Установка опорных конструкций поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой Е0107-44-5, из расчета 50кг на 1м сборного ригеля	25,6	25142,72	1834,39	643654	46960	146238	25,00	640
		т		4545,00	422,33	116352	10812	115	1,72	44
58	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР1-4.2,5. 17-6-1	20	1941,62	--	38832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР2-4.2,5. 12-6-1	20	1423,12	--	28462	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР3-4.2,5. 52-6.4-II	40	5757,80	--	230312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР4-4.2,5. 28-6-I	30	3177,19	--	95316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР5-4.2,5. 31-6-I	30	3508,15	--	105244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР6-4.2,5. 46-6-I	15	5094,70	--	76420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
64	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	14	767,06	200,77	10739	2811	7260	1,74	24
		шт		299,25	71,15	4190	996	140	0,31	4
65	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	65,24	2420,00	--	157881	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /до 13 см/	130,48	45,00	--	5872	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели монолитные								
67	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки /бетон В30/	80,5	9060,08	283,24	729336	22801	70092	4,15	334
		м3		722,25	106,99	58141	8613	105	0,52	42
68	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,7688	66000,00	--	116741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,666	64400,00	--	236090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /дополнительное армирование/	0,44065	41200,00	--	18155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /дополнительное армирование/	0,243	66000,00	--	16038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /дополнительное армирование/	0,936	64400,00	--	60278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /дополнительное армирование/	0,5502	62100,00	--	34167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /дополнительное армирование/	2,2132	59900,00	--	132571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3344576	142126			1575
			Тенге			285117	45175			198
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3344576				
	Материалы -		Тенге			514192				
	Всего заработная плата -		Тенге				330292			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1203871				
	Местные материалы -		Тенге			1199270				
		Накладные расходы -	Тенге			407253				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61088			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3976939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1976
		Сметная заработная плата -	Тенге				391380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3976939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1976
		Сметная заработная плата -	Тенге				391380			

РАЗДЕЛ 3.Стены, перегородки; монолитные конструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сердечник монолитный								
75	Е0106-15-1 т.ч. п-1.28, п-3.30, К=0,92, К=0,94, доп. изм. №1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, /из бетона В15, при высоте зданий свыше 15 до 27 м/ м3	1,248	12300,46	4199,41	15351	5241	3990	11,44	14
				1908,54	1136,41	2382	1418	105	4,35	5
76	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,06192	69000,00	--	4272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,366	68800,00	--	25181	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,07014	34384,57	2434,57	2412	171	3228	170,00	12
				31950,00	920,25	2241	65	140	4,49	--
79	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т т	0,07014	162700,00	--	11412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /профиль гнутый/ т	0,07014	1860,00	--	130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм шт	168	8,30	--	1394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки монолитные								
82	Е0106-18-9	Устройство перемычек /из бетона В15/ м3	2,557	13361,37	367,51	34165	940	6287	13,10	33
				2202,75	138,83	5632	355	105	0,68	2
83	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0981	69000,00	--	6769	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,31932	71100,00	--	22704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0077	34384,57	2434,57	265	19	354	170,00	1
		т		31950,00	920,25	246	7	140	4,49	--
86	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,0077	162700,00	--	1253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /профиль гнутый/	0,0077	1860,00	--	14	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены кирпичные толщиной 250 мм, перегородки толщиной 120 мм /1-5 этажи/								
88	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	127,136625	7840,24	335,84	996782	42698	123880	4,54	577
		м3		699,75	126,00	88964	16019	118	0,61	78
89	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	74,855328	7799,06	337,41	583801	25257	70354	4,38	328
		м3		670,50	126,00	50190	9432	118	0,62	46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1705905	74325			966
			Тенге			149656	27296			131
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1705760				
	Материалы -		Тенге			19899				
	Всего заработная плата -		Тенге				176951			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72985				
	Местные материалы -		Тенге			1388896				
		Накладные расходы -	Тенге			208093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31214			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2028685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1202
		Сметная заработная плата -	Тенге				208165			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			145				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			153				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2028838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1202
		Сметная заработная плата -	Тенге				208165			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5050480	216451			2541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			434772	72471			329
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5050336				
		Материалы -	Тенге			534091				
		Всего заработная плата -	Тенге				507243			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1276855				
		Местные материалы -	Тенге			2588166				
		Накладные расходы -	Тенге			615347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92302			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			339941				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6005623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3178
		Сметная заработная плата -	Тенге				599545			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			145				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			153				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			6005777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3178
		Сметная заработная плата -	Тенге				599545			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9469747	304116			4008
			Тенге			678394	104649			478
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9458236				
		Материалы -	Тенге			740601				
		Всего заработная плата -	Тенге				783043			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1892173				
		Местные материалы -	Тенге			5842951				
		Накладные расходы -	Тенге			933307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							467
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				139996			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			623493				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11015035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4952
		Сметная заработная плата -	Тенге				923040			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11512				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11512				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			691				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12202				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11027238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4952
		Сметная заработная плата -	Тенге				923040			
		Временные здания и сооружения (1,1 %)	121 300	(скидка 121 300 тг)		-				
		Итого				11 027 238				
		Зимние удорожания (1,79 %)	199 559	(скидка 85 777 тг)		113 782				
		Выслуга лет (1 %)	111 485	(скидка 0 тг)		111 485				
		Дополнительные отпуска (0,4 %)	44 594	(скидка 0 тг)		44 594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				**11 297 099**				
		Индекс изменения МРП 2016 г./МРП 2001 г.	**2,7367742 (2121:775)**							
		Итого в текущих ценах 2016 г.				**30 917 607,00**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**618 352,14**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**31 535 959,14**				
		НДС, 12 %				**3 784 315,10**				
		Итого с НДС				**35 320 274,24**				

Заказчик:
Инженер-строитель ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев" Мурзин Б.Г.

Технический надзор
Директор ТОО "Стройтехнология" Шаймерденов К.С.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап" Ашимов Т.М.