УТВЕРЖДАЮ

Аманов Б.Р.
Генеральный директор
Карагандинской ОДТ

АКТ
приемочной комиссии о приемке
законченной капитальным ремонтом части здания в эксплуатацию

г. Караганда «8» октября 2017 г

Приемочная комиссия, назначенная **Карагандинской областной дирекцией телекоммуникаций филиалом АО «Казахтелеком»**
(наименование организации заказчика, назначившей приемочную комиссию)
решением (приказом) **№ 897 от 05 октября 2017г**
в составе: **Акаев А.А. –** Административный директор

Члены комиссии: представителей:
Заказчика
Азилханов Р.К. – Начальник ЦПХО
Екижанов Н.Т. – Инженер по надзору за строительством и ремонтом 1 категории УКиТР ЦПХО
Кульжанбеков Д.А. - Инженер - проектировщик УКиТР ЦПХО
Мухтарова М.М. – Бухгалтер службы бухгалтерского учета и отчетности
Жайлыбаева А.А. – Финансовый контролер ОВК

Подрядной организации **- Ашимов Т.М.** – Директор ПК «Аспап»

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом зданий,
УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком Директором ПК «Аспап» **- Ашимовым Т.М.**
(Указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлена к приемке в эксплуатацию законченная капитальным ремонтом часть здания
Капитальный ремонт помещений и благоустройство прилегающей территории Центра обслуживания физических лиц по адресу г.Караганда ул.Ермекова, 31
(Наименование сдаваемой в эксплуатацию части здания и его местонахождения)

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим:
Общестроительные работы по Договору № 511-32-ДЗ от 19.06.2017г. и дополнительному соглашению к договору от № 511-32-ДЗ от 19.06.2017г. о закупках работ от 13.09.2017г.
(Указать виды работ)

и субподрядными организациями **нет**
(Указать наименование организаций и их ведомственную подчиненность)
выполнившими _____
(указать виды работ)

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана **ЦПХО**
(указать наименование проектной организации и ее ведомственную подчиненность)

и утверждена **Карагандинской ОДТ**
(наименование органа, утвердившую проектно- сметную документацию на объект в целом)
Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **19 июня 2017г.**, окончание работ **06 октября 2017г**.
При продолжительности капитального ремонта (месяцев или дней):
По норме или по плану **110 календарных дней**
Фактически **110 календарных дней**
Приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном нормативными актами, перечисленная в приложении № 1 к настоящему Акту.

4. Предъявленная к приемке законченная капитальным ремонтом часть здания
Капитальный ремонт помещений и благоустройство прилегающей территории Центра обслуживания физических лиц по адресу г.Караганда ул.Ермекова, 31
(наименование сдаваемой в эксплуатацию части здания)

имеет следующие показатели **Общая площадь _____ м2.**
(указать общую площадь или другие показатели, предусмотренные проектом и планом)

5. Архитектурно-строительные решения по предъявленной к приемке в эксплуатацию законченной капитальным ремонтом части здания
Капитальный ремонт помещений и благоустройство прилегающей территории Центра обслуживания физических лиц по адресу г.Караганда ул.Ермекова, 31

(наименование сдаваемой в эксплуатацию части или очереди здания)

характеризуется следующими данными: Выполнены работы по замене перегородок из ПВХ профилей на перегородки из алюминия, устройство перегородок из ГКЛ. Устройство полов из керамогранита. Установка дверей из ПВХ профилей и блоков дверных с глухими полотнами ДГ, отделочные работы внутренних помещений. Покрытие лестницы керамогранитом. Ремонт системы отопления и электромонтажные работы. Облицовка фасада здания керамогранитом. Устройство лестницы входной группы, ремонт крыльца запасного входа. Ремонт кровли.

(указать краткую техническую характеристику по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному оборудованию до и после капитального ремонта-при выполнении ремонта с заменой конструкций, перепланировкой, повышением уровня инженерного благоустройства)

6. Внешние наружные коммуникации холодного и горячено водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию сдаваемой часть здания

(наименование сдаваемой в эксплуатацию части здания)

эксплуатация их разрешена городскими эксплуатационными организациями (предприятиями). Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении_____ к настоящему акту

7. Все недоделки и дефекты по выполненным работам устранены.
8. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно-сметной документации всего с НДС **16 254 560 тенге**, в том числе ремонтно – строительных **16 254 560 тенге**

11. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию с НДС **16 254 560 тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **16 254 560 тенге**, стоимость встроенных шкафов (мебели) _____ **тенге**, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

12. На основании осмотра предъявленной к приемке в эксплуатацию законченной капитальным ремонтом части здания: **Капитальный ремонт помещений и благоустройство прилегающей территории Центра обслуживания физических лиц по адресу г.Караганда ул.Ермекова, 31**

(наименование сдаваемой в эксплуатацию части здания)

в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества ремонтно-строительных работ (см. прил. № ___ к настоящему акту)

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленную к приемке законченную капитальным ремонтом часть здания

Капитальный ремонт помещений и благоустройство прилегающей территории Центра обслуживания физических лиц по адресу г.Караганда ул.Ермекова, 31

(наименование сдаваемой в эксплуатацию части или очереди здания и его местонахождения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Приложения к Акту:

Перечень исполнительной документации:

-Акты выполненных работ, согласованные с Заказчиком (ф-2В)

-Справки стоимости выполненных работ и затрат (форма 3КС)

-Копии счетов фактур на материалы

-Акты освидетельствования скрытых работ

-Сертификаты на материалы

-Форма замещения

-Форма ДА-1 (акт приемки-передачи долгосрочных активов)

Председатель приемочной комиссии _____ Акаев А.А..

(Подпись, фамилия, и. о)

Члены комиссии

_____ Азилханов Р.К.

(подписи) *(фамилия, и. о.)*

_____ Екижанов Н.Т.

_____ Кульжанбеков Д.А.

_____ Мухтарова М.М.

_____ Жайлыбаева А.А.

_____ Ашимов Т.М.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫ ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЫБЫРАЙЫМ ЫБЫРАЙЫМ ЫБЫРАЙЫМ

Заказчик: Карагандинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ПК "АСПАП"
Договор №511-32-ДЗ от 19.06.2017г.

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальный ремонт гражданских сооружений административного назначения, 2017 год

Наименование объекта - «Капитальный ремонт помещений и благоустройство прилегающей территории Центра обслуживания физических лиц по адресу г. Караганда ул. Ермекова, 31»,

АКТ

приемки выполненных работ за август 2017 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Внутренние помещения								
		РАЗДЕЛ 1.Стены. Перегородки								
1	11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство** м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,83	1345,12	25,68	25329	484	12505	1,22	23
		Накладные расходы -		984,54	9,26	18539	174	59,8	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664,11*		*12505*				
		Сметная стоимость		*160,74*		*3027*				
						40861				
2	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012** м3	1,93949	17810,40	--	34543	--	1244	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,17*		*1244*				
		Сметная стоимость		*1476,13*		*2863*				
						38649				
3	22-030201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012** м2	42,5558	411,22	--	17500	--	630	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,80*		*630*				
		Сметная стоимость		*34,08*		*1450*				
						19580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	21-060902-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм								
		м	47,860211	183,09	--	8763	--	315	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,59*		*315*				
		Сметная стоимость		*15,17*		*726*				
5	21-060902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм				*9805*				
		м	26,296095	125,65	--	3304	--	119	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*119*				
		Сметная стоимость		*10,41*		*274*				
6	11-460302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм(под перемычку)				*3697*				
		шт.	2	514,33	218,80	1029	438	450	0,36	1
		Накладные расходы -		295,54	97,23	591	194	50,8	0,11	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,22*		*450*				
		Сметная стоимость		*59,16*		*118*				
7	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка(входная группа под швеллер)				*1598*				
		м3	0,07644	13329,40	4887,77	1019	374	464	10,60	1
		Накладные расходы -		8441,63	2172,03	645	166	50,8	2,54	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6065,70*		*464*				
		Сметная стоимость		*1551,61*		*119*				
8	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами				*1601*				
		т	0,1894166	189169,73	25577,13	35832	4845	17517	179,48	34
		Накладные расходы -		155772,49	7009,91	29506	1328	50,8	6,45	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92480,53*		*17517*				
		Сметная стоимость		*22532,02*		*4268*				
9	21-050204-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)				*57617*				
		т	0,05824	149525,10	--	8708	--	314	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5382,90*		*314*				
		Сметная стоимость		*12392,64*		*722*				
						9743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	21-050201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,0053248	150360,21	--	801	--	29	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5412,97*		*29*				
		Сметная стоимость		*12461,85*		*66*				
11	21-050201-0129 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)				*896*				
		т	0,0733832	151134,02	--	11091	--	399	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5440,82*		*399*				
		Сметная стоимость		*12525,99*		*919*				
12	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)				*12409*				
		т	0,009099	168650,09	--	1535	--	55	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6071,40*		*55*				
		Сметная стоимость		*13977,72*		*127*				
13	21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно				*1717*				
		т	0,0017696	178506,12	--	316	--	11	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6426,22*		*11*				
		Сметная стоимость		*14794,59*		*26*				
14	11-090306-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов с ПВХ покрытием				*354*				
		м2	17,49	3321,86	149,09	58099	2608	36284	3,43	60
		Накладные расходы -		3064,05	34,54	53590	604	60,9	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2074,56*		*36284*				
		Сметная стоимость		*431,71*		*7551*				
15	21-090304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла				*101934*				
			14,025	24655,18	--	345789	--	12448	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*887,59*		*12448*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2043,42*		*28659*				
		Сметная стоимость				*386896*				
16	21-090304-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	3,465	58937,78	--	204219	--	7352	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2121,76*		*7352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4884,76*		*16926*				
		Сметная стоимость				*228497*				
17	11-090306-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов с ПВХ покрытием**	5,41	3321,86	149,09	17971	807	11223	3,43	19
		м2		3064,05	34,54	16576	187	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*2074,56*		*11223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*431,71*		*2336*				
		Сметная стоимость				*31530*				
18	21-090304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	2,505	24655,18	--	61761	--	2223	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*887,59*		*2223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2043,42*		*5119*				
		Сметная стоимость				*69103*				
19	21-090304-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	2,905	58937,78	--	171214	--	6164	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2121,76*		*6164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4884,76*		*14190*				
		Сметная стоимость				*191568*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1008822**	**9554**			**137**
			Тенге			**119448**	**2653**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**137701**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33618**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**13706**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**185025**				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**871121**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			76129				
		Сметная прибыль -	Тенге			75780				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1023030				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1208056				

РАЗДЕЛ 2.ПОТОЛОК

20	12-130103-0402 РСНБ РК 2015	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка(тамбур)**	5,6	77,08	3,60	432	20	273	0,10	1
		м2 облицовки		73,48	1,71	411	10	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*48,81*		*273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,07*		*56*				
		Сметная стоимость				*762*				
21	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	103,32	1947,24	11,89	201189	1228	66267	1,12	116
		м2 потолка		917,86	4,25	94834	440	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*641,38*		*66267*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,09*		*21396*				
		Сметная стоимость				*288853*				
22	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Устройство галтелей на клее КН-2 на клее КН-2**	68,47	118,61	0,67	8121	46	4182	0,10	7
		м		89,73	0,32	6144	22	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*61,08*		*4182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,38*		*984*				
		Сметная стоимость				*13288*				
23	ТСЧЕТ-ФАКТУРА № №60 от 15.08.17г.	**Галтели полиуретановые шир 10 см**	69,1547	236,61	--	16362	--	589	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,52*		*589*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,61*		*1356*				
		Сметная стоимость				*18307*				
24	11-100405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов.**	47,8	332,22	0,53	15880	25	8241	0,32	15
		м уголка		258,80	0,18	12371	8	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*172,40*		*8241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,37*		*1930*				
		Сметная стоимость				*26050*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			241985	1320			139
			Тенге			113759	479			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			241985				
		Накладные расходы -	Тенге			79553				
		Сметная прибыль -	Тенге			25723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6						1370
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			347260				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			347260				
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛ								
25	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**								
		м2 стяжки	235,2	581,27	23,37	136715	5497	49985	0,42	99
		Накладные расходы -		291,65	12,02	68596	2828	60,9	0,01	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		212,52		49985				
		Сметная стоимость		63,50		14936				
						201636				
26	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**								
		м2 стяжки	235,2	445,10	24,69	104687	5808	8661	0,03	7
		Накладные расходы -		21,04	11,93	4948	2806	60,9	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,82		8661				
		Сметная стоимость		38,55		9068				
						122416				
27	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**								
		м2 покрытия	339,8	1254,93	110,21	426426	37449	179445	0,92	313
		Накладные расходы -		724,76	40,64	246274	13811	60,9	0,04	13
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		528,09		179445				
		Сметная стоимость		142,64		48470				
						654341				
28	ТСЧЕТ-ФАКТУРА №16000002050 от 04.08.17г.	**Плитка УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ напольная размер 600 мм х 600 мм молочный полированный У100**								
		м2	346,596	4553,57	--	1578250	--	56817	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		163,93		56817				
		Сметная стоимость		377,40		130805				
						1765872				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2246078**	**48754**			**419**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**319818**	**19445**			**16**
		Накладные расходы -	Тенге			**2246078**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**294908**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**203279**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2744264**				
						2744264				
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ								
29	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**								
		м2	2,065	341,59	13,25	705	27	449	0,46	1
		Накладные расходы -		328,34	7,04	678	15	59,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		217,64		449				
				44,74		92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1247*				
30	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** м2 проемов	2,18	3190,44	146,01	6955	318	1913	1,50	3
		Накладные расходы -		1164,63	66,75	2539	146	59,8	0,07	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*877,73*		*1913*				
		Сметная стоимость		*325,45*		*709*				
31	21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** м2	2,18	22812,46	--	49731	--	1790	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*821,25*		*1790*				
		Сметная стоимость		*1890,70*		*4122*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			*55643*				
			Тенге			**57392**	**346**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -					**3217**	**160**			--
		Накладные расходы -	Тенге			**57392**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4153**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4924**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**66469**				
						66469				

РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ

32	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** м2	1,863	765,12	110,24	1425	205	751	0,91	2
		Накладные расходы -		654,89	58,62	1220	109	50,8	0,08	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*403,06*		*751*				
		Сметная стоимость		*93,45*		*174*				
33	11-100402-0403 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках зданий общественных с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3. Оформление (обделка)** проем	2	1703,04	2,83	3406	6	1020	0,87	2
		Накладные расходы -		723,36	0,86	1447	2	59,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,98*		*1020*				
		Сметная стоимость		*177,04*		*354*				
34	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** м2 проемов	1,863	2835,39	148,36	5282	276	1140	0,96	2
				754,80	68,55	1406	128	59,8	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8						1370
		Накладные расходы -		*612,16*		*1140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,80*		*514*				
		Сметная стоимость				*6936*				
35	21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014** м2	1,863	16398,43	--	30550	--	1100	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*590,34*		*1100*				
		Сметная стоимость		*1359,10*		*2532*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			*34182*				
			Тенге			**40664**	**487**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -					**4073**	**239**			--
		Накладные расходы -	Тенге			**40664**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4011**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3574**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**48249**				
						48249				
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы								
36	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементным. Поверхности прямолинейные** м2	2,57	3780,00	16,52	9715	42	5191	3,85	10
		Накладные расходы -		3067,66	8,79	7884	23	59,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2019,71*		*5191*				
		Сметная стоимость		*463,98*		*1192*				
37	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	**Разборка облицовки стен из плит керамических (тумбы)** м2 облицовки	2,355	556,13	36,54	1310	86	820	0,74	2
		Накладные расходы -		519,59	16,68	1224	39	59,1	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,36*		*820*				
		Сметная стоимость		*72,36*		*170*				
38	11-100404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены. Глухие. Разборка Обшивки по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов(стен за радиаторами)** м2 стен (за вычетом проемов)	5,9	337,84	7,78	1993	46	1289	0,41	2
		Накладные расходы -		330,06	2,88	1947	17	59,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*1289*				
		Сметная стоимость		*44,50*		*263*				
						3544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-100404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов(облицовка колонн, стен за радиаторами)	58,98	645,01	12,16	38043	717	18871	0,59	35
		м2 стен (за вычетом проемов)		474,46	4,50	27984	266	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*319,95*		*18871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,20*		*4553*				
		Сметная стоимость				*61467*				
40	21-060902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	50,510472	75,84	--	3831	--	138	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,73*		*138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,29*		*317*				
		Сметная стоимость				*4286*				
41	21-060902-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	125,11427	114,25	--	14294	--	515	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,11*		*515*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,47*		*1185*				
		Сметная стоимость				*15993*				
42	22-030201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	61,929	411,22	--	25466	--	917	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,80*		*917*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,08*		*2111*				
		Сметная стоимость				*28493*				
43	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,1808	29633,22	1419,59	34991	1676	8490	12,17	14
		м3 изоляции		10047,02	641,35	11864	757	55,3	0,60	1
		Накладные расходы -		*7190,25*		*8490*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2945,88*		*3478*				
		Сметная стоимость				*46960*				
44	12-130103-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 1 м2	1,64	961,94	6,16	1578	10	343	0,36	1
		м2		281,74	3,07	462	5	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*209,02*		*343*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,68*		*154*				
		Сметная стоимость				*2074*				
45	12-130103-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности потолков, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 1 м2**								
		м2	1,2	962,41	6,16	1155	7	283	0,42	1
		Накладные расходы -		325,81	3,07	391	4	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,01*		*283*				
		Сметная стоимость		*95,87*		*115*				
46	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**				*1553*				
		м2 оштукатуриваемой поверхности	130	1048,45	21,54	136298	2801	31848	0,43	55
		Накладные расходы -		347,28	17,75	45147	2308	54,8	0,02	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,99*		*31848*				
		Сметная стоимость		*103,47*		*13452*				
47	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 .ч. п.1.7 к=0,5	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм**				*181598*				
		м2 оштукатуриваемой поверхности	241,29	541,31	10,77	130614	2599	29705	0,21	51
		Накладные расходы -		173,64	8,88	41898	2142	54,8	0,02	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,11*		*29705*				
		Сметная стоимость		*53,15*		*12825*				
48	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 .ч. п.1.7 к=0,5	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм**				*173144*				
		м2 оштукатуриваемой поверхности	260,7	647,62	12,59	168836	3281	40848	0,26	67
		Накладные расходы -		224,57	10,35	58546	2698	54,8	0,02	6
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,69*		*40848*				
		Сметная стоимость		*64,34*		*16775*				
49	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия подоконников из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**				*226459*				
		м2 покрытия	26,7023	1254,93	110,21	33510	2943	14101	0,92	25
		Накладные расходы -		724,76	40,64	19353	1085	60,9	0,04	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*528,09*		*14101*				
		Сметная стоимость		*142,64*		*3809*				
50	ТСЧЕТ-ФАКТУРА №16000002215 от 21.08.17г.	**Керамогранит 600 мм х 600 мм HAF-6201 однотонно-белый**				*51420*				
		м2	27,236346	4732,14	--	128886	--	4640	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,36*		*4640*				
		Сметная стоимость		*392,20*		*10682*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11						1370
		Сметная стоимость				*144208*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**730519**	**14209**			**263**
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**216699**	**9344**			**15**
		Накладные расходы -	Тенге			**730519**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**157999**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**71081**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**959599**				
						959599				
		РАЗДЕЛ 7.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
51	**12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**1**	**801,14**	**31,90**	**801**	**32**	**510**	**1,10**	**1**
		шт.		**769,24**	**16,97**	**769**	**17**	**59,1**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***510,22***		***510***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***104,91***		***105***				
		Сметная стоимость				***1416***				
52	**11-460302-0603 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2**	**85**	**1028,87**	**416,23**	**87454**	**35380**	**38829**	**0,73**	**62**
		м борозд		**612,64**	**184,96**	**52074**	**15722**	**50,8**	**0,22**	**18**
		Накладные расходы -		***456,81***		***38829***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***118,85***		***10103***				
		Сметная стоимость				***136385***				
53	**11-460302-0607 РСНБ РК 2015 К=2,5**	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 к норме11-460302-0603**	**85**	**815,60**	**251,12**	**69326**	**21346**	**32740**	**0,68**	**57**
		м борозд		**564,48**	**111,59**	**47981**	**9486**	**50,8**	**0,05**	**4**
		Накладные расходы -		***385,17***		***32740***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***96,06***		***8165***				
		Сметная стоимость				***110231***				
54	**12-190101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**8**	**829,43**	**--**	**6635**	**--**	**4302**	**1,20**	**10**
		отверстие		**829,43**	**--**	**6635**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***537,70***		***4302***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***109,37***		***875***				
		Сметная стоимость				***11812***				
55	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные(заделка борозд).**	**1,139**	**15751,83**	**--**	**17941**	**--**	**2840**	**4,21**	**5**
		м3 подстилающего слоя		**3053,59**	**--**	**3478**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2493,65***		***2840***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1459,64***		***1663***				
		Сметная стоимость				***22444***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка								
		м трубопровода	149	1608,14	175,02	239613	26078	146403	1,61	240
		Накладные расходы -		1418,93	58,80	211420	8761	60,4	0,06	9
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*982,57*		*146403*				
		Сметная стоимость		*207,26*		*30881*				
57	23-010602-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*416897*				
		м	139,613	717,58	--	100183	--	3607	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,83*		*3607*				
		Сметная стоимость		*59,47*		*8303*				
58	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex				*112093*				
		м трубопровода	6	449,27	56,21	2696	337	924	0,24	1
		Накладные расходы -		213,85	26,72	1283	160	55,3	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,00*		*924*				
		Сметная стоимость		*48,26*		*290*				
59	21-110403-0219 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77				*3910*				
		м	6,6	438,99	--	2897	--	104	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,80*		*104*				
		Сметная стоимость		*36,38*		*240*				
60	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка				*3241*				
		м трубопровода	8	1557,02	241,46	12456	1932	7395	1,48	12
		Накладные расходы -		1307,44	80,19	10460	642	60,4	0,08	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*924,36*		*7395*				
		Сметная стоимость		*198,51*		*1588*				
61	23-010602-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*21439*				
			7,432	251,13	--	1866	--	67	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	57,42	--	746	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,07*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,76*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
68	23-020401-1402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	65,16	--	130	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,35*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,40*		*11*				
		Сметная стоимость				*145*				
69	23-020401-1105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	45,56	--	91	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,64*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,78*		*8*				
		Сметная стоимость				*102*				
70	11-161001-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 40 мм. Врезки в действующие внутренние сети	4	4733,48	134,75	18934	539	12023	5,13	21
		врезка		4520,29	10,69	18081	43	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*3005,64*		*12023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,13*		*2477*				
		Сметная стоимость				*33433*				
71	23-020401-0409 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1018,33	--	4073	--	147	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,66*		*147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,40*		*338*				
		Сметная стоимость				*4557*				
72	ТСЧЕТ-ФАКТУРА № 60 от 15.08.17г.	Краны шаровые полипропиленовые DN 40	4	1741,07	--	6964	--	251	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,68*		*251*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,04*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,81*		*155*				
		Сметная стоимость				*2088*				
62	ТСЧЕТ-ФАКТУРА № 60 от 15.08.17г.	**Краны шаровые полипропиленовые DN 25**	2	1607,14	--	3214	--	116	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,86*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,20*		*266*				
		Сметная стоимость				*3596*				
63	23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	39	120,77	--	4710	--	170	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,35*		*170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,01*		*390*				
		Сметная стоимость				*5270*				
64	23-020401-1304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	4	102,06	--	408	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,67*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,46*		*34*				
		Сметная стоимость				*457*				
65	23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	42	96,61	--	4058	--	146	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,48*		*146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,01*		*336*				
		Сметная стоимость				*4540*				
66	23-020401-2404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	5	125,78	--	629	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,53*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,42*		*52*				
		Сметная стоимость				*704*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15						1370
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,30*		*577*				
		Сметная стоимость				*7792*				
73	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка** кВт	37,74	867,12	69,76	32725	2633	15130	0,70	26
		Накладные расходы -		557,50	33,30	21040	1257	60,4	0,03	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,91*		*15130*				
		Сметная стоимость		*101,44*		*3828*				
74	23-051001-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005** секция	12,972	2589,99	--	33597	--	1210	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,24*		*1210*				
		Сметная стоимость		*214,66*		*2785*				
75	23-051001-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005** секция	24,768	2141,69	--	53045	--	1910	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,10*		*1910*				
		Сметная стоимость		*177,50*		*4396*				
76	12-150103-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка** м2 поверхности воздуховодов	1,5	372,73	10,68	559	16	358	0,48	1
		Накладные расходы -		362,05	5,68	543	9	59,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,57*		*358*				
		Сметная стоимость		*48,90*		*73*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			*990*				
			Тенге			**705756**	**88292**			**436**
	Стоимость общестроительных работ -					**373764**	**36096**			**34**
		Накладные расходы -	Тенге			**188310**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**80607**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21513**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**290430**				
		Накладные расходы -	Тенге			**517446**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**188644**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**56487**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**762577**				
						1053007				

РАЗДЕЛ 8.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	50 м борозд	188,15	78,13	9407	3906	4147	0,13	7
		Накладные расходы -		110,02	34,72	5501	1736	50,8	0,04	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,95*		*4147*				
		Сметная стоимость		*21,69*		*1084*				
78	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	22 шт.	40,47	--	890	--	577	0,06	1
		Накладные расходы -		40,47	--	890	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,23*		*577*				
		Сметная стоимость		*5,34*		*117*				
79	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	2 шт.	44,22	0,43	88	1	57	0,06	--
		Накладные расходы -		43,79	0,23	88	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,54*		*57*				
		Сметная стоимость		*5,82*		*12*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			*157*				
			Тенге			**10386**	**3907**			**8**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6479**	**1736**			**2**
		Накладные расходы -	Тенге			**10386**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4782**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1213**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**16381**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**16381**				
			Тенге			**5041601**	**166869**			**1412**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1157257**	**70153**			**70**
		Накладные расходы -	Тенге			**3653034**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**659630**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**345013**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**4657677**				
		Накладные расходы -	Тенге			**871121**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**76129**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**75780**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1023030**				
		Накладные расходы -	Тенге			**517446**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**188644**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**56487**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			**762577**				
						6443285				

ОТДЕЛ 2.НаружнЫе работы

РАЗДЕЛ 9.Фасад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических . Разборка керамогранита**								
		м2 облицовки	5,005	556,13	36,54	2783	183	1744	0,74	4
		Накладные расходы -		519,59	16,68	2601	83	59,1	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,36*		*1744*				
		Сметная стоимость		*72,36*		*362*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				*4889*				
			Тенге			**2783**	**183**			**4**
			Тенге			**2601**	**83**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2783**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1744**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**362**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4889**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**4889**				

РАЗДЕЛ 10.Ремонт крыши

81	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**								
		м примыканий	6	481,33	14,53	2888	87	1420	0,46	3
		Накладные расходы -		373,35	2,00	2240	12	56,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,65*		*1420*				
		Сметная стоимость		*57,44*		*345*				
82	21-100102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**				*4653*				
		м	6	1012,12	--	6073	--	219	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,44*		*219*				
		Сметная стоимость		*83,88*		*503*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10				*6795*				
			Тенге			**8961**	**87**			**3**
			Тенге			**2240**	**12**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8961**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1639**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**848**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11447**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**11447**				

РАЗДЕЛ 11.Ремонт крыльца запасного выхода

83	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	**Подшивка козырька плитами ориентированно-стружечная OSB-3 толщиной 12 мм**								
		м2	20,6	1652,99	12,28	34051	253	8853	0,77	16
		Накладные расходы -		591,86	5,77	12192	119	59,8	0,01	--
				429,75		*8853*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				18						1370
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,62*		*3432*				
		Сметная стоимость				*46336*				
84	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** м2 кровли	21,96	594,91	17,98	13064	395	7203	0,65	14
		Накладные расходы -		518,64	6,05	11389	133	56,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,99*		*7203*				
		Сметная стоимость		*73,83*		*1621*				
85	21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** м2	25,254	2344,21	--	59201	--	2131	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,39*		*2131*				
		Сметная стоимость		*194,29*		*4907*				
86	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство** м примыканий	9,15	481,33	14,53	4404	133	2165	0,46	4
		Накладные расходы -		373,35	2,00	3416	18	56,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,65*		*2165*				
		Сметная стоимость		*57,44*		*526*				
87	21-100102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** м	9,15	1012,12	--	9261	--	333	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,44*		*333*				
		Сметная стоимость		*83,88*		*768*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			*10362*				
			Тенге			119982	781			34
	Стоимость общестроительных работ -					26998	270			--
		Накладные расходы -	Тенге			119982				
		Сметная прибыль -	Тенге			20686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			151921				
						151921				

РАЗДЕЛ 12.Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	56	557,61	--	31226	--	1124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,07*		*1124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,21*		*2588*				
		Сметная стоимость				*34938*				
89	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	56	74,00	--	4144	--	149	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,66*		*149*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,13*		*343*				
		Сметная стоимость				*4637*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**35370**	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			**35370**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1273**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2931**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**39575**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**39575**				
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**167096**	**1051**			**41**
		Накладные расходы -	Тенге			**31838**	**366**			--
		Сметная прибыль -	Тенге			**167096**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**25341**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			**15395**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**207832**				
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**207832**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5208697**	**167920**			**1453**
		Сметная прибыль -	Тенге			**1189096**	**70518**			**71**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3820130**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**684971**				
		Накладные расходы -	Тенге			**360408**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4865509**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**871121**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**76129**				
		Накладные расходы -	Тенге			**75780**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1023030**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**517446**				
			Тенге			**188644**				
			Тенге			**56487**				
						762577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

20

1370

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6651117				
		Тендерная скидка 15%				**997668**				
		ИТОГО:				**5653449**				
		НДС 12%				**678414**				
		ВСЕГО по смете:				**6331863**				

Сдал:

Ответственный по объекту от ПК "АСПАП": Жуматов А.Б.

Начальник участка Даниярулы М.

Приняли:

Административный директор Акаев А.А.

Начальник ЦПХО Азилханов Р.К.

Инженер по технадзору 1 кат. Екижанов Н.Т.