Алматы қаласы
Алатау, Алмалы, Әуезов,
Бостандық, Медеу, Жетісу
Түрксіб аудандары
бөлімі
Тіркеу бөлімінің бастығы
бөлім
бөлім
аты-жөні
қолы
20 12 ж. 25 » 12

бөлімге сәйкес

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

N 218

«25» 12 2012ж.

Алматы қаласы Алатау, Алмалы, Әуезов, Бостандық, Медеу, Жетісу, Түрксіб аудандары бойынша
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«01» ақпан 2011ж. № 7р **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:
В. Долженков **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

тораның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

А. Тұтубаев **МСКБжЛ департаментінің директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **В. Меренков** **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» КММ**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Е. Тустикбаев **«СМЭУ Алматы» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас жобалаушы / генерального проектировщика

М. Бекмағамбетов **«НИИ ТК» ЖШС президенті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов **«МСЭЖКД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Н. Мадьяров **ӨКД бастығының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:
1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы » коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**
Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование организации)

А № 0000589

пайдалануға кабылдауда корсетілді **«Алматы қаласындағы жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесін қайта құрылымдау мен салу».**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алматы қаласы Алатау, Алмалы, Әуезов, Бостандық, Медеу, Жетісу, Турксіб аудандары бойынша**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2010 жылғы 26 қаңтардағы № 1/62, 2011 жылғы 13 маусымдағы № 2/364 әкімнің қаулылары Алматы қаласы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет –құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2012 жылғы 07 желтоқсандағы № 671, 672,673,674, 375, 680, 681, 682, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 690, 694, 695, 696, 697, 698, 700, 701, 702 рұқсаттары негізінде**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

2012 жылғы 16 сәуірдегі 37-ГЗ келісім шарты бойынша «СМЭУ Алматы» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование организации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившим

қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

« НИИ ТК» ЖШС

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы КММ 2009 жылдың 31 шілдедегі бұйрығының жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

2009 жылғы 03 желтоқсандағы № 4148, 2011 жылғы 14 қарашадағы № 268-Н жұмыс жобалары

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша), жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган. атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2010 жылғы 05 наурыздағы № 02-0115/10, 02-0116/10, 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 02-0813/11 жобалары бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **сәуір 2012 ж.;** жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2012 ж.;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Жанадан салынған бағдаршам сір-бо	**дана**			**3**	
Қайта құрылымдалған бағдаршам реконст	**дана**			**20**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Тұрғызылған, тұрғызылып-салынған және салынған ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес молшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін.өрт қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен қәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы **295 713 043** теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы ____-____ теңге,

всего **295 713 043** теңге, в том числе: строительно-монтажных работ ____-____ теңге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар ____-____ теңге

оборудования, инструмента и инвентаря ____-____ теңге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны ____-____ мың. теңге

сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны ____-____ мың. теңге

в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. теңге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны ____-____ мың. теңге

стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Теңге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосканда және материалдар мен құрылымдарды колдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды

Предъявленный к примке

«Алматы қаласындағы жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесін қайта құрылымдау мен салу».

(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Председатель Государственной приемочной комиссии

В. Долженков

(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

А. Тұтубаев

(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

Члены Государственной приемочной комиссии:

В. Меренков

(қолы) (подпись)

Е. Лурімбетов

(қолы) (подпись)

Е. Тустикбаев

(қолы) (подпись)

Н. Мадьяров

(қолы) (подпись)

М. Бекмагамбетов

(қолы) (подпись)

А № 0000589

917840

Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта на перекрестке пр.Алтынсарина-ул.Кабдолова

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций								
		Монтаж консолей К3-2-8м(2шт)								
1	E0101-165-7	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-А1**	11,7	447,64	--	5237	--	5918	2,85	33
		м3		447,64	--	5237	--	113	--	--
2	E0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	3,22	192,26	--	619	--	700	1,39	4
		м3		192,26	--	619	--	113	--	--
3	E0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	8,48	112,50	--	954	--	833	0,83	7
		м3		112,50	--	954	--	87,3	--	--
4	E010333-A30 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	14,84	176,40	176,40	2618	2618	524	--	--
		т		--	35,28	--	524	100	0,74	11
5	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1**	0,34	7296,03	75,91	2481	26	91	1,55	1
		м3		225,11	28,67	77	10	105	0,14	--

6	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А1(шт2)	8,14	9610,53	562,61	78230	4580	9181	5,46	44
				861,64	212,54	7014	1730	105	1,04	8
		м3								
7	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0376	101200,00	--	3805	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
8	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,151	98800,00	--	14919	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3,4	251,62	4,39	855	15	179	0,24	1
				42,95	1,66	146	6	118	0,01	--
		м2								
10	Е0108-4-2	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	28,6	257,31	8,21	7359	235	962	0,16	5
				25,42	3,08	727	88	118	0,02	--
		м2								
11	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м	1,48	5226,61	2628,41	7735	3890	3365	10,75	16
				1816,43	709,70	2688	1050	90	2,69	4
		т								
12	С12021-114 примп 3	Стоимость мет опор Д-325мм(шт2) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	1,48	116540,00	--	172479	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
13	Е0109-24-1	Монтаж консоли К3-2-8м	0,24	15831,83	4625,75	3800	1110	2524	64,98	16
				10453,50	1232,64	2509	296	90	4,38	1
		т								
14	С12021-116 примп 3	Стоимость мет консоли К3-2-8м(шт2)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,24	131526,00	--	31566	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
15	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	6	2401,90	532,45	14411	3195	3205	2,30	14
				440,45	121,90	2643	731	95	0,71	4
		шт								
16	С11011-203	Стоимость троса	3,6	645,00	--	2322	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								

17	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт6)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,006	185570,12	--	1113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-245 примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,006	185570,12	--	1113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**351618**	**15668**			**141**
			Тенге			**22613**	**4435**			**29**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**14411**				
	Материалы -		Тенге			**8574**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3374,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3205**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**481,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1057**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**18674**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3855,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**294105**				
	Материалы -		Тенге			**14037**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17131,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**195752**				
	Местные материалы -		Тенге			**62069**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18386**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2758,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18749**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**331241**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19889,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**43101**				
	Материалы -		Тенге			**1338**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6543,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31566**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5889**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**883,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2939**				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7427,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			401844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				31170,00			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж арочных конструкций

Арка А2-4-17(1шт)

19	E0101-165-7	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-Б1(2шт)**	11,86	447,64	--	5307	--	5997	2,85	34
		м3		447,64	--	5307	--	113	--	--
20	E0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	3,18	192,26	--	611	--	690	1,39	4
		м3		192,26	--	611	--	113	--	--
21	E0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	8,68	112,50	--	977	--	852	0,83	7
		м3		112,50	--	977	--	37,3	--	--
22	E010333-A30 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	15,19	176,40	176,40	2680	2680	536	--	--
		т		--	35,28	--	536	100	0,74	11
23	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	0,34	7296,03	75,91	2481	26	91	1,55	1
		м3		225,11	28,67	77	10	105	0,14	--
24	E0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1(2шт)**	8,34	9610,53	562,61	80152	4692	2407	5,46	46
		м3		861,64	212,54	7186	1773	105	1,04	9
25	C12041-22	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0396	101200,00	--	4008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

26	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1442	98800,00	--	14247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3,4	251,62	4,39	855	15	179	0,24	1
		м2		42,95	1,66	146	6	118	0,01	--
28	Е0108-4-2	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	34,8	257,31	8,21	8954	286	1170	0,16	6
		м2		25,42	3,08	884	107	118	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			120271	7698			98
			Тенге			15187	2431			21
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			120271				
Материалы -			Тенге			15594				
Всего заработная плата -			Тенге				17619,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			18254				
Местные материалы -			Тенге			63537				
		Накладные расходы -	Тенге			18922				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2838,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8352				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			147544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				20457,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			147544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				20457,00			

РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации

29	Е0101-164-2	Разработка грунта 2гр вручную под кабельную канализацию	42,4	251,77	--	10675	--	12063	1,77	75
		м3		251,77	--	10675	--	113	--	--
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,грунтом 2группы	42,4	154,22	--	6539	--	7389	1,12	47
		м3		154,22	--	6539	--	113	--	--

31	Е0134-103-1	Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,032	624721,88	--	19991	--	842	52,95	5
		кан.-км		23908,50	--	765	--	110	--	--
32	Е0134-103-2	Устройство светофорной канализации из ПХВ труб более 2-х отверстий	0,067	623065,88	--	41745	--	1640	42,60	10
		кан.-км		22252,50	--	1491	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			78950	--			137
			Тенге			19470	--			--
Стоимость монтажных работ -			Тенге			61737				
Материалы -			Тенге			59481				
Всего заработная плата -			Тенге				2256,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2482				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				372,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3853				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			68071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2628,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			17214				
Всего заработная плата -			Тенге				17214,00			
		Накладные расходы -	Тенге			19452				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2918,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2200				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			38865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				20131,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			106936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				22760,00			
РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации (2шт)										
33	Е0101-163-2 К-0,8п3	Разработка грунта 2 группы без крепления для колодца	8,66	406,24	--	3520	--	3977	2,68	23
		м3		406,24	--	3520	--	112	--	--

34	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,62	154,22	--	1176	--	1329	1,12	9
		м3		154,22	--	1176	--	113	--	--
35	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	1,04	112,50	--	117	--	102	0,83	1
		м3		112,50	--	117	--	87,3	--	--
36	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,82	176,40	176,40	321	321	64	--	--
		т		--	35,28	--	64	100	0,74	1
37	Е0122-41-1	Устройство кабельного колодца	1,04	11333,18	2161,85	11787	2248	3069	10,19	11
		м3		1650,83	619,19	1717	644	130	2,37	2
38	С143018-36	Кольцо для колодца Д1000мм	2	4710,00	--	9420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-24	Плита перекрытия для колодца	0,34	29600,00	--	10064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк для колодца	2	16500,00	--	33000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			69404	2569			43
			Тенге			6529	708			4
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			69404				
Материалы -			Тенге			304				
Всего заработная плата -			Тенге				7237,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			33000				
Местные материалы -			Тенге			27001				
		Накладные расходы -	Тенге			8541				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1281,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4677				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			82622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				8519,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			82622				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				8519,00			

РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (5шт)

41	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 2 группы	1,72	463,16	--	794	--	858	3,22	6
		м3		463,16	--	794	--	113	--	--
42	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	0,8	112,50	--	90	--	79	0,83	1
		м3		112,50	--	90	--	87 3	--	--
43	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,4	176,40	176,40	247	247	49	--	--
		т		--	35,28	--	49	100	0,74	1
44	Е0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки	0,8	7806,03	75,91	6245	61	213	1,55	1
		м3		225,11	28,67	180	23	105	0,14	--
45	Е0109-61-12	Монтаж приямка	0,15	23577,36	6309,63	3537	946	1917	74,98	11
		т		14024,25	176,73	2104	27	50	0,76	--
46	С12021-250	Приямок 400х400х600(шт5)	0,15	154200,00	--	23130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			34043	1254			19
			Тенге			3168	99			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7376				
Материалы -			Тенге			104				
Всего заработная плата -			Тенге				1137,00			
Местные материалы -			Тенге			5900				
		Накладные расходы -	Тенге			1239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				186,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			517				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1323,00			

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26667				
	Материалы -		Тенге			487				
	Всего заработная плата -		Тенге				2130,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23130				
		Накладные расходы -	Тенге			1917				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				288,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1715				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2418,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			39430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3740,00			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж аппаратуры управления								
47	E0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы под фундамент МО-3**	0,66	251,77	--	166	--	188	1,77	1
		м3		251,77	--	166	--	113	--	--
48	E0106-1-3	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	0,45	9260,92	436,09	4167	196	377	4,04	2
		м3		633,94	164,75	285	74	105	0,80	--
49	E0109-61-12	**Установка основания под оборудование**	0,063	23577,36	6309,63	1485	398	805	74,98	5
		т		14024,25	176,73	884	11	90	0,76	--
50	C12021-250 прим3	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера**	0,063	160140,00	--	10089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	E0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	0,66	112,50	--	74	--	65	0,83	1
		м3		112,50	--	74	--	87,3	--	--
52	E010333-A30 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	1,16	176,40	176,40	204	204	41	--	--
		т		--	35,28	--	41	100	0,74	1

				Контур заземления контроллера						
53	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	271,17	--	624	--	705	.74	4
		м3		271,17	--	624	--	113	--	--
54	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	--	355	--	401	.12	3
		м3		154,22	--	355	--	113	--	--
55	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	12	56,25	3,22	675	39	364	0.18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	--	--
				Контур заземления конструктивов						
56	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,216	463,16	--	100	--	113	3.22	1
		м3		463,16	--	100	--	113	--	--
57	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,216	154,22	--	33	--	38	.12	--
		м3		154,22	--	33	--	113	--	--
58	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	6	56,25	3,22	337	19	182	0.18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	--	--
59	Ц0110-459-1 0	Укладка заземляющего проводника	0,12	46024,41	28,41	5523	3	5521	312.55	38
		км		45540,00	10,35	5465	1	101	0.06	--
60	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,074	86400,00	--	6397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-472-1	Заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	119	56,25	3,22	6693	383	3614	0.18	22
		м		31,63	0,34	3763	41	95	--	--
62	Сцена пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	1	12565,46	--	12565	--	--	--	--
		раз		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**49489**	**1242**		**79**
	Тенге			**12318**	**175**		**2**
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**25794**			
Материалы -	Тенге			**2987**			
Всего заработная плата -	Тенге				**9846.00**		
Накладные расходы -	Тенге			**9682**			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						**5**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1452.00**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2129**			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**37604**			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**69**
Сметная заработная плата -	Тенге				**11298.00**		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**22209**			
Материалы -	Тенге			**367**			
Всего заработная плата -	Тенге				**1752.00**		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**16486**			
Местные материалы -	Тенге			**3319**			
Накладные расходы -	Тенге			**1927**			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						**1**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**289.00**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1448**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**25584**			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**13**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2041.00**		
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1485**			
Материалы -	Тенге			**204**			
Всего заработная плата -	Тенге				**895.00**		
Накладные расходы -	Тенге			**805**			
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**121.00**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**137**			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2428**			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**5**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1015.00**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**65616**			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**87**
Сметная заработная плата -	Тенге				**14355.00**		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**703774**	**28432**		**517**
	Тенге			**79286**	**7847**		**56**
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**101942**			
Материалы -	Тенге			**71041**			

Всего заработная плата -		Тенге				15476,00		
	Накладные расходы -	Тенге			15369			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2305,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7039			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			124349			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						104
	Сметная заработная плата -	Тенге				17731,00		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			530579			
Материалы -		Тенге			30407			
Всего заработная плата -		Тенге				62039,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			263492			
Местные материалы -		Тенге			161825			
	Накладные расходы -	Тенге			68467			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						34
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10270,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35943			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			634988			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						459
	Сметная заработная плата -	Тенге				72350,00		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			71253			
Материалы -		Тенге			2029			
Всего заработная плата -		Тенге				9568,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54696			
	Накладные расходы -	Тенге			8611			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1292,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4792			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84656			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						57
	Сметная заработная плата -	Тенге				10860,00		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			843994			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						619
	Сметная заработная плата -	Тенге				101001,00		

Всего в тенге:	843 994
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	843 994
Оборудование	
Итого:	**843 994**

Временные здания и сооружения 2,32%	19 581
Итого:	**863 575**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	24 094
Затраты на выслугу лет, 1%	8 636
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 454
Итого:	**899 758**
Итого 2011г., К=1,823	**1 640 463**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	32 809
Итого:	**1 673 272**
НДС 12%	200 793
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**1 874 065**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.Т.

911040

Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Утеген батыра-ул.Жубанова

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных и арочных конструкций К3-2-8м (2шт), А2-4-24 (1шт)								
1	Е0101-165-7	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-Б1(4шт)**	23,71	447,64	--	10614	--	11994	2,35	68
		м3		447,64	--	10614	--	113	--	--
2	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	6,35	192,26	--	1221	--	1380	1,39	9
		м3		192,26	--	1221	--	113	--	--
3	Е0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	17,36	129,38	--	2246	--	1961	0,95	17
		м3		129,38	--	2246	--	87,3	--	--
4	Е010333-А20 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	30,38	144,69	144,69	4396	4396	879	--	--
		т		--	28,94	--	879	100	0,61	18
5	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	0,68	7296,03	75,91	4961	52	181	1,55	1
				225,11	28,67	153	19	105	0,14	--

			м3								
6	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1(4шт)	16,68	9610,53	562,61	160304	9384	18813	5,46	91
				861,64	212,54	14372	3545	105	1,04	17
			м3								
7	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0792	101200,00	--	8015	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2884	98800,00	--	28494	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	69,6	251,62	4,39	17512	306	3664	0,24	17
			м2	42,95	1,66	2989	115	118	0,01	1
10	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой, фундаментов	6,8	257,31	8,21	1750	56	229	0,16	1
			м2	25,42	3,08	173	21	118	0,02	--
11	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м	1,48	5226,61	2628,41	7735	3890	3365	10,75	16
			т	1816,43	709,70	2688	1050	90	2,69	4
12	С12021-114 примп 3	Стоимость мет опор Д-325мм(шт2) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	1,48	113840,00	--	168483	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-24-1	Монтаж консоли К3-2-8м (2шт)	0,24	15831,83	4625,75	3800	1110	2524	6[illegible],98	16
			т	10453,50	1232,64	2509	296	90	[illegible],38	1
14	С12021-116 примп 3	Стоимость мет консоли К3-2-8 (шт2)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,24	131526,00	--	31566	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	6	2401,90	532,45	14411	3195	3205	2,30	14
			шт	440,45	121,90	2643	731	95	0,71	4
16	С11011-203	Стоимость троса d-6 мм	3,4	645,00	--	2193	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		10м								
17	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт6)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,006	185570,12	--	1113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-245 примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,006	185570,12	--	1113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**469929**	**22388**			**249**
			Тенге			**39609**	**6658**			**46**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14411				
	Материалы -		Тенге			8574				
	Всего заработная плата -		Тенге				3374,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1057				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3855,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			412416				
	Материалы -		Тенге			29969				
	Всего заработная плата -		Тенге				36349,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			209412				
	Местные материалы -		Тенге			127073				
		Накладные расходы -	Тенге			39101				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5865,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			478608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				42214,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43101				
	Материалы -		Тенге			1338				
	Всего заработная плата -		Тенге				6543,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31566				
		Накладные расходы -	Тенге			5889				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				883,00			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2939				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7427,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			549212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319
		Сметная заработная плата -	Тенге				53496,00			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек								
19	Е0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы**	1,94	251,77	--	487	--	551	1,77	3
		м3		251,77	--	487	--	213	--	--
20	Е0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	1,94	112,50	--	218	--	190	0,83	2
		м3		112,50	--	218	--	87,3	--	--
21	Е010333-А30 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	3,39	176,40	176,40	597	597	119	--	--
		т		--	35,28	--	119	100	0,74	3
22	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под светофорную стойку**	1,35	7806,03	75,91	10538	102	360	1,55	2
		м3		225,11	28,67	304	39	105	0,14	--
23	Е0109-17-1	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	0,405	5226,61	2628,41	2117	1065	921	10,75	4
		т		1816,43	709,70	736	287	90	2,69	1
24	Сцена пост	Стойка светофорная транспортная с декоративной отделкой	1	28017,96	--	28018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Сцена пост	Стойка светофорная пешеходная с декоративной отделкой	2	26885,06	--	53770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			95745	1764			11
			Тенге			1745	446			4

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93629				
		Материалы -	Тенге			176				
		Всего заработная плата -	Тенге				1167,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			81788				
		Местные материалы -	Тенге			9956				
		Накладные расходы -	Тенге			1220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				183,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5691				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1350,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2117				
		Материалы -	Тенге			317				
		Всего заработная плата -	Тенге				1023,00			
		Накладные расходы -	Тенге			921				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1161,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			103759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2511,00			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации								
26	E0101-164-2	**Разработка грунта 2гр вручную под кабельную канализацию**	34,88	251,77	--	8782	--	9923	1,77	62
		м3		251,77	--	8782	--	113	--	--
27	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей,грунтом 2группы**	34,88	154,22	--	5379	--	6078	1,12	39
		м3		154,22	--	5379	--	113	--	--
28	E0134-103-1	**Устройство трубопроводов из ПХВ труб до 2-х отверстий**	0,058	624721,88	--	36234	--	1525	152,95	9
		кан.-км		23908,50	--	1387	--	110	--	--
29	E0134-103-2	**Устройство трубопроводов из ПХВ труб более 2-х отверстий**	0,068	623065,88	--	42368	--	1664	142,60	10

		кан.-км		22252,50	--	1513	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			92763	--			119
			Тенге			17061	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			78602				
	Материалы -		Тенге			75702				
	Всего заработная плата -		Тенге				2900,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				478,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4908				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			86700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3378,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14161				
	Всего заработная плата -		Тенге				14161,00			
		Накладные расходы -	Тенге			16002				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2400,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				16561,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			118672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				19939,00			
	РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)									
30	Е0101-163-2 К-0,8п3	Разработка грунта 2 группы без крепления для колодца	17,33	406,24	--	7039	--	7954	2,68	46
		м3		406,24	--	7039	--	113	--	--
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,25	154,22	--	2351	--	2657	1,12	17
		м3		154,22	--	2351	--	113	--	--
32	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	2,08	112,50	--	234	--	204	0,83	2
				112,50	--	234	--	87,3	--	--

		м3								
33	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	3,64	120,15	120,15	437	437	87	--	--
				--	24,03	--	87	100	0,50	2
		т								
34	Е0122-41-1	Устройство кабельного колодца	2,08	11333,18	2161,85	23573	4497	6138	10,19	21
				1650,83	619,19	3434	1288	130	2,37	5
		м3								
35	С143018-36	Кольцо для колодца Д-1000мм	4	4710,00	--	18840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
36	С143018-24	Плита перекрытия для колодца	0,68	29600,00	--	20128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
37	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк для колодца	4	16500,00	--	66000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			138603	4934			86
			Тенге			13058	1375			7
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			138603				
Материалы -			Тенге			609				
Всего заработная плата -			Тенге				14434,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			66000				
Местные материалы -			Тенге			54002				
		Накладные расходы -	Тенге			17041				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2556,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9339				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			164983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				16990,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			164983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				16990,00			
РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (6шт)										
38	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 2 группы	2,06	463,16	--	953	--	1077	3,22	7

		м3		463,16	--	953	--	113	--	--
39	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	0,96	112,50	--	108	--	94	0,83	1
		м3		112,50	--	108	--	87,3	--	--
40	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	1,68	120,15	120,15	202	202	40	--	--
		т		--	24,03	--	40	100	0,50	1
41	Е0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки ,бетон В-15	0,96	7806,03	75,91	7494	73	256	1,55	1
		м3		225,11	28,67	216	28	105	0,14	--
42	Е0109-61-12	Монтаж приямка	0,18	23577,36	6309,63	4244	1136	2301	74,98	13
		т		14024,25	176,73	2524	32	90	0,76	--
43	С12021-250	Приямок 400х400х600(шт6)	0,18	154200,00	--	27756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			40757	1410			22
			Тенге			3802	100			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8757				
Материалы -			Тенге			125				
Всего заработная плата -			Тенге				1345,00			
Местные материалы -			Тенге			7080				
		Накладные расходы -	Тенге			1468				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				220,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			613				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1565,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			32000				
Материалы -			Тенге			584				
Всего заработная плата -			Тенге				2556,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			27756				
		Накладные расходы -	Тенге			2301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				345,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2058				
	ВСЕГО, Стоимость	металломонтажных работ -	Тенге			36359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				2901,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			47196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				4467,00			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж аппаратуры управления								
44	Е0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы под фундамент МО-3**	0,66	251,77	--	166	--	188	1,77	1
		м3		251,77	--	166	--	113	--	--
45	Е0106-1-3	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	0,45	9260,92	436,09	4167	196	377	4,04	2
		м3		633,94	164,75	285	74	105	0,80	--
46	Е0109-61-12	**Установка основания под оборудование**	0,063	23577,36	6309,63	1485	398	805	74,98	5
		т		14024,25	176,73	884	11	90	0,76	--
47	С12021-250 прим3	**Стоимость мет \основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера**	0,063	160140,00	--	10089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	0,66	112,50	--	74	--	65	0,83	1
		м3		112,50	--	74	--	87,3	--	--
49	Е010333-А30 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	1,16	176,40	176,40	204	204	41	--	--
		т		--	35,28	--	41	100	0,74	1
		Контур заземления контроллера								
50	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	2,3	271,17	--	624	--	705	1,74	4
		м3		271,17	--	624	--	113	--	--

51	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	--	355	--	401	1,12	3
		м3		154,22	--	355	--	113	--	--
52	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм	12	56,25	3,22	675	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	--	--
				Контур заземления конструктивов						
53	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,054	463,16	--	25	--	23	3,22	--
		м3		463,16	--	25	--	113	--	--
54	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,054	154,22	--	8	--	9	1,12	--
		м3		154,22	--	8	--	113	--	--
55	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм	6	56,25	3,22	337	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	--	--
56	Ц0110-459-1 0	Укладка заземляющего проводника	0,12	46024,41	28,41	5523	3	5521	318,55	38
		км		45540,00	10,35	5465	1	101	0,06	--
57	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,074	86400,00	--	6397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0108-472-1	Заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	110	56,25	3,22	6187	354	3341	0,18	20
		м		31,63	0,34	3479	38	95	--	--
59	Сцена пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	1	12565,46	--	12565	--	--	--	--
		раз		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			48882	1213			77
			Тенге			11934	171			2
Стоимость монтажных работ -			Тенге			25288				

Материалы -		Тенге			2794			
Всего заработная плата -		Тенге				9558,00		
	Накладные расходы -	Тенге			9408			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1411,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2082			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			36778			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						67
	Сметная заработная плата -	Тенге				10969,00		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22109			
Материалы -		Тенге			367			
Всего заработная плата -		Тенге				1652,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16486			
Местные материалы -		Тенге			3319			
	Накладные расходы -	Тенге			1814			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				272,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1435			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25359			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						12
	Сметная заработная плата -	Тенге				1924,00		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1485			
Материалы -		Тенге			204			
Всего заработная плата -		Тенге				895,00		
	Накладные расходы -	Тенге			805			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2428			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						5
	Сметная заработная плата -	Тенге				1015,00		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			64564			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						84
	Сметная заработная плата -	Тенге				13909,00		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**886680**	**31710**		**565**
		Тенге			**87208**	**8750**		**59**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			118301			
Материалы -		Тенге			87070			
Всего заработная плата -		Тенге				15832,00		
	Накладные расходы -	Тенге			15803			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						8

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2371,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8046				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге		142151				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						107
	Сметная заработная плата -	Тенге			18203,00			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		689675				
Материалы -		Тенге		31246				
Всего заработная плата -		Тенге			69108,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		373686				
Местные материалы -		Тенге		201429				
	Накладные расходы -	Тенге		76645				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						38
	Сметная заработиая плата в Н.Р. -	Тенге			11497,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		45979				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		812299				
	Нормативиая трудоемкость -	чел.-ч						503
	Сметная заработная плата -	Тенге			80605,00			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		78703				
Материалы -		Тенге		2442				
Всего заработная плата -		Тенге			11017,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		59322				
	Накладные расходы -	Тенге		9916				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						5
	Сметная заработиая плата в Н.Р. -	Тенге			1487,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5317				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		93936				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						65
	Сметная заработная плата -	Тенге			12505,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1048387				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						675
	Сметная заработная плата -	Тенге			111312,00			

Всего в тенге:	1 048 387
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 048 387
Оборудование	
Итого:	**1 048 387**
Временные здания и сооружения 2,32%	24 323
Итого:	**1 072 710**

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	29 929
Затраты на выслугу лет, 1%	10 727
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	4 291
Итого:	**1 117 656**
Итого 2011г., К=1,823	**2 037 739**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	40 755
Итого:	**2 078 494**
НДС 12%	249 419
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**2 327 914**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.Т.

91030

Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Утеген батыра-ул.Куанышбаева

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных и арочных конструкций К3-2-8м (1шт), А2-4-23 (1шт)								
1	Е0101-165-7	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-А1 (1шт), Фм-Б1(2шт)**	17,71	447,64	--	7926	--	8956	2,35	50
		м3		447,64	--	7926	--	113	--	--
2	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	4,79	192,26	--	920	--	1040	1,39	7
		м3		192,26	--	920	--	113	--	--
3	Е0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	12,92	129,38	--	1672	--	1459	0,95	12
		м3		129,38	--	1672	--	87,3	--	--
4	Е010333-А20 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	22,61	144,69	144,69	3272	3272	654	--	--
		т		--	28,94	--	654	100	0,61	14
5	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1, Фм-Б1**	0,51	7296,03	75,91	3721	39	136	1,55	1
				225,11	28,67	115	15	105	0,14	--

		м3								
6	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1 (1шт), Фм-Б1(2шт)	12,41	9610,53	562,61	119267	6982	13997	5,46	68
		м3		861,64	212,54	10693	2638	105	1,04	13
7	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0584	101200,00	--	5910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2197	98800,00	--	21706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	49,1	251,62	4,39	12354	216	2585	0,24	12
		м2		42,95	1,66	2109	81	118	0,01	--
10	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой, фундаментов	5,1	257,31	8,21	1312	42	171	0,16	1
		м2		25,42	3,08	130	16	118	0,02	--
11	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м	0,74	5226,61	2628,41	3868	1945	1682	0,75	8
		т		1816,43	709,70	1344	525	90	2,69	2
12	С12021-114 примп-3	Стоимость мет опор Д-325мм(шт1) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,74	113840,00	--	84242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-24-1	Монтаж консоли К3-2-8м (1шт)	0,12	15831,83	4625,75	1900	555	1262	4,98	8
		т		10453,50	1232,64	1254	148	90	4,38	1
14	С12021-116 примп-3	Стоимость мет консоли К3-2-8 (шт1)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,12	131526,00	--	15783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	3	2401,90	532,45	7206	1597	1603	2,30	7
		шт		440,45	121,90	1321	366	95	0,71	2
16	С11011-203	Стоимость троса d-6 мм	1,7	645,00	--	1097	--	--	--	--

		10м		--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт3)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,003	185570,12	--	557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-245 примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,003	185570,12	--	557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**293268**	**14647**			**174**
			Тенге			**27484**	**4442**			**32**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7206				
	Материалы -		Тенге			4287				
	Всего заработная плата -		Тенге				1687,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1603				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			529				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1927,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264511				
	Материалы -		Тенге			21759				
	Всего заработная плата -		Тенге				26967,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114068				
	Местные материалы -		Тенге			94571				
		Накладные расходы -	Тенге			28999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4350,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				31317,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21551				
	Материалы -		Тенге			669				
	Всего заработная плата -		Тенге				3272,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15783				
		Накладные расходы -	Тенге			2945				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				442,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1470				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3713,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			346422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				36958,00			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек								
19	E0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы**	2,58	251,77	--	650	--	734	1,77	5
		м3		251,77	--	650	--	113	–	--
20	E0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	2,58	112,50	--	290	--	253	0,83	2
		м3		112,50	--	290	--	87,3	–	--
21	E010333-A30 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	4,52	176,40	176,40	797	797	159	–	--
		т		--	35,28	–	159	100	0.74	3
22	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под светофорную стойку**	1,8	7806,03	75,91	14051	137	480	1.55	3
		м3		225,11	28,67	405	52	105	0.14	--
23	E0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	0,507	463,16	--	235	--	265	3.22	2
		м3		463,16	--	235	--	113	--	--
24	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,147	154,22	--	23	--	26	1.12	--
		м3		154,22	--	23	--	113	--	--
25	E0107-1-2	**Укладка основания светофорной стойки (башмак), масса конструкций до 1 т**	1	469,97	313,94	470	314	371	0.95	1
		шт		156,03	108,65	156	109	140	0.42	--

26	С143014-3	Основание светофорной стойки (башмак) из тяжелого бетона класса В15	0,4	20800,00	--	8320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,544	5226,61	2628,41	2843	1430	1237	10,75	6
		т		1816,43	709,70	988	386	90	2,69	1
28	Сцена пост	Стойка светофорная транспортная с декоративной отделкой	2	28017,96	--	56036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Сцена пост	Стойка светофорная пешеходная с декоративной отделкой	2	26885,06	--	53770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			137484	2677			18
			Тенге			2747	706			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134641				
	Материалы -		Тенге			235				
	Всего заработная плата -		Тенге				2078,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			109806				
	Местные материалы -		Тенге			21594				
		Накладные расходы -	Тенге			2288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				343,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2422,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2843				
	Материалы -		Тенге			425				
	Всего заработная плата -		Тенге				1374,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1237				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				186,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1560,00			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			149470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				3981,00			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации								
30	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2гр вручную под кабельную канализацию**	40,16	251,77	--	10111	--	11426	1,77	71
		м3		251,77	--	10111	--	113	--	--
31	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей,грунтом 2группы**	40,16	154,22	--	6193	--	6998	1,12	45
		м3		154,22	--	6193	--	113	--	--
32	Е0134-103-1	**Устройство трубопроводов из ПХВ труб до 2-х отверстий**	0,058	624721,88	--	36234	--	1525	152,95	9
		кан.-км		23908,50	--	1387	--	110	--	--
33	Е0134-103-2	**Устройство трубопроводов из ПХВ труб более 2-х отверстий**	0,09	623065,88	--	56076	--	2203	142,60	13
		кан.-км		22252,50	--	2003	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			108614	--			138
			Тенге			19694	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			92310				
		Материалы -	Тенге			88920				
		Всего заработная плата -	Тенге				3389,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				559,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5762				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			101800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				3949,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16304				
		Всего заработная плата -	Тенге				16304,00			
		Накладные расходы -	Тенге			18424				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2764,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2084				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36812				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				19068,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			138612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				23017,00			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
34	Е0101-163-2 К-0,8п3	Разработка грунта 2 группы без крепления для колодца	17,33	406,24	--	7039	--	7954	2,58	46
		м3		406,24	--	7039	--	113	--	--
35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,25	154,22	--	2351	--	2657	1,12	17
		м3		154,22	--	2351	--	113	--	--
36	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	2,08	112,50	--	234	--	204	0,33	2
		м3		112,50	--	234	--	87,3	--	--
37	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	3,64	120,15	120,15	437	437	87	--	--
		т		--	24,03	--	87	100	0,50	2
38	Е0122-41-1	Устройство кабельного колодца	2,08	11333,18	2161,85	23573	4497	6138	10,19	21
		м3		1650,83	619,19	3434	1288	130	2,37	5
39	С143018-36	Кольцо для колодца Д-1000мм	4	4710,00	--	18840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-24	Плита перекрытия для колодца	0,68	29600,00	--	20128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк для колодца	4	16500,00	--	66000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			138603	4934			86
			Тенге			13058	1375			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138603				

	Материалы -		Тенге			609				
	Всего заработная плата -		Тенге				14434,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66000				
	Местные материалы -		Тенге			54002				
		Накладные расходы -	Тенге			17041				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2556,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9339				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				16990,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			164983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				16990,00			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (5шт)								
42	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 2 группы**	1,72	463,16	--	794	--	898	3,22	6
		м3		463,16	--	794	--	113	--	--
43	Е0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	0,8	112,50	--	90	--	79	0,83	1
		м3		112,50	--	90	--	87,3	--	--
44	Е010332-А20 -1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	1,4	120,15	120,15	168	168	34	--	--
		т		--	24,03	--	34	100	0,50	1
45	Е0106-1-1	**Устройство бетонного фундамента под приямки ,бетон В-15**	0,8	7806,03	75,91	6245	61	213	1,55	1
		м3		225,11	28,67	180	23	105	0,14	--
46	Е0109-61-12	**Монтаж приямка**	0,15	23577,36	6309,63	3537	946	1917	74,98	11
		т		14024,25	176,73	2104	27	90	0,76	--
47	С12021-250	**Приямок 400х400х600(шт5)**	0,15	154200,00	--	23130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			33964	1175			19

			Тенге			3168	83			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7297				
	Материалы -		Тенге			104				
	Всего заработная плата -		Тенге				1121,00			
	Местные материалы -		Тенге			5900				
		Накладные расходы -	Тенге			1223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				183,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1304,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26667				
	Материалы -		Тенге			487				
	Всего заработная плата -		Тенге				2130,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23130				
		Накладные расходы -	Тенге			1917				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				288,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1715				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2418,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			39330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				3722,00			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж аппаратуры управления								
48	Е0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы под фундамент МО-3**	0,66	251,77	--	166	--	188	1,77	
		м3		251,77	--	166	--	113	--	--
49	Е0106-1-3	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	0,45	9260,92	436,09	4167	196	377	4,04	
		м3		633,94	164,75	285	74	105	0,80	--
50	Е0109-61-12	**Установка основания под оборудование**	0,063	23577,36	6309,63	1485	398	805	74,98	5
				14024,25	176,73	884	11	90	0,76	--

		т								
51	С12021-250 прим3	Стоимость мет \основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера	0,063	160140,00	--	10089	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
52	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	0,66	112,50	--	74	--	65	0,83	1
				112,50	--	74	--	87,3	--	--
		м3								
53	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,16	176,40	176,40	204	204	41	--	--
				--	35,28	--	41	100	0,74	1
		т								
				Контур заземления контроллера						
54	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	271,17	--	624	--	705	1,74	4
				271,17	--	624	--	113	--	--
		м3								
55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	--	355	--	401	1,12	3
				154,22	--	355	--	113	--	--
		м3								
56	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм	12	56,25	3,22	675	39	364	0,18	2
				31,63	0,34	380	4	95	--	--
		м								
				Контур заземления конструктивов						
57	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,054	463,16	--	25	--	28	3,22	--
				463,16	--	25	--	113	--	--
		м3								
58	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,054	154,22	--	8	--	9	1,12	--
				154,22	--	8	--	113	--	--
		м3								
59	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм	6	56,25	3,22	337	19	182	0,18	1
				31,63	0,34	190	2	95	--	--
		м								

60	Ц0110-459-1 0	Укладка заземляющего проводника	0,12	46024,41	28,41	5523	3	5521	318,55	38
		км		45540,00	10,35	5465	1	101	0,06	--
61	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,074	86400,00	--	6397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0108-472-1	Заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	121	56,25	3,22	6806	390	3675	0,18	22
		м		31,63	0,34	3827	42	95	--	--
63	Сцена пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	1	12565,46	--	12565	--	--	--	--
		раз		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			49501	1248			79
			Тенге			12282	175			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			25906				
	Материалы -		Тенге			3029				
	Всего заработная плата -		Тенге				9910,00			
		Накладные расходы -	Тенге			9742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1461,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2139				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			37788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				11371,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22109				
	Материалы -		Тенге			367				
	Всего заработная плата -		Тенге				1652,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16486				
	Местные материалы -		Тенге			3319				
		Накладные расходы -	Тенге			1814				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				272,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1924,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1485				

Материалы -		Тенге			204			
Всего заработная плата -		Тенге				895,00		
	Накладные расходы -	Тенге			805			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2428			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						5
	Сметная заработная плата -	Тенге				1015,00		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			65574			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						87
	Сметная заработная плата -	Тенге				14311,00		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			761434	24682		513
		Тенге			78433	6782		47
Стоимость монтажных работ -		Тенге			125422			
Материалы -		Тенге			96237			
Всего заработная плата -		Тенге				14986,00		
	Накладные расходы -	Тенге			15073			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2261,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8430			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			148925			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						102
	Сметная заработная плата -	Тенге				17247,00		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			583466			
Материалы -		Тенге			23074			
Всего заработная плата -		Тенге				62557,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			306360			
Местные материалы -		Тенге			179386			
	Накладные расходы -	Тенге			69789			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						35
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10468,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39195			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			692450			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						458
	Сметная заработная плата -	Тенге				73026,00		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			52546			
Материалы -		Тенге			1785			
Всего заработная плата -		Тенге				7671,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38913			
	Накладные расходы -	Тенге			6904			

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1036,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3567			
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			63016			
		Нормативная трудоемкость.-	чел.-ч						45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8706,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			904392			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						606
		Сметная заработная плата -	Тенге				98979,00		

Всего в тенге:	904 392
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	904 392
Оборудование	
Итого:	**904 392**
Временные здания и сооружения 2,32%	20 982
Итого:	**925 374**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	25 818
Затраты на выслугу лет, 1%	9 254
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 701
Итого:	**964 147**
Итого 2011г., К=1,823	**1 757 858**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	35 157
Итого:	**1 793 015**
НДС 12%	215 162
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**2 008 177**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.Т.*

817840

Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта на перекрестке пр.Алтынсарина-ул.Кабдолова

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж арочных конструкций								
		Арка А2-4-17(1шт)								
1	**Е0109-24-1**	**Монтаж арок А2-4-17(1шт) с опорами и оголовками**	3,21	15831,83	4625,75	50763	14832	33723	64,98	208
		т		10453,50	1232,64	33518	3952	90	4,38	14
2	**С12021-116 примп 3**	**Стоимость мет. арок с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза**	3,21	131525,97	--	421724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**472487**	**14832**			**208**
			Тенге			**33518**	**3952**			**14**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472487				
	Материалы -		Тенге			2413				
	Всего заработная плата -		Тенге				37470,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			421724				
		Накладные расходы -	Тенге			33723				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5058,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30373				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			536582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				42529,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			536582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239

		Сметная заработная плата -	Тенге				42529,00			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
3	Ц0108-572-7	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	3588,65	277,15	3589	277	750	4,60	5
		шт		724,50	64,75	725	65	95	0,38	--
4	Сцена-поста в	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	594109,35	--	594109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			597698	277			5
			Тенге			725	65			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			594109				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			6060				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			600169				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3589				
	Материалы -		Тенге			2587				
	Всего заработная плата -		Тенге				789,00			
		Накладные расходы -	Тенге			750				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				902,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			604768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				902,00			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство								
			Восстановление проезжей части							
5	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,3	469,33	195,05	610	254	482	1,78	2
		м3		274,28	4,68	357	6	133	0,02	--
6	Е0151-6-1	Погрузка асфальтобетона вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	1,3	112,50	--	146	--	128	0,83	1
		м3		112,50	--	146	--	87,3	--	--
7	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,09	176,40	176,40	546	546	100	--	--

		т		--	35,28	--	109	100	0,74	2
8	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	2	141,28	--	283	--	376	0,88	2
		м		141,28	--	283	--	133	--	--
9	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2	563,89	7,63	1128	15	338	0,80	2
		м		124,98	2,02	250	4	133	0,01	--
10	Е0168-3-5	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 5 м2	6,5	1435,47	49,74	9331	323	2825	2,13	14
		м2		342,19	20,92	2224	136	119,7	0,08	1
				Восстановление тротуара						
11	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,24	469,33	195,05	113	47	89	1,78	--
		м3		274,28	4,68	66	1	133	0,02	--
12	Е0151-6-1	Погрузка асфальтобетона вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	0,24	112,50	--	27	--	24	0,83	--
		м3		112,50	--	27	--	37,3	--	--
13	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,5712	176,40	176,40	101	101	20	--	--
		т		--	35,28	--	20	100	0,74	--
14	Е0127-20-1	Разборка поребрика	6	141,28	--	848	--	1127	0,88	5
		м		141,28	--	848	--	133	--	--
15	Е0127-34-2	Установка поребрика	6	563,89	7,63	3383	46	1013	0,80	5
		м		124,98	2,02	750	12	133	0,01	--
16	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	4	868,75	25,12	3475	100	970	1,20	5
		м2		192,02	10,56	768	42	119,7	0,04	--
17	Е0147-234-3	Обрезка сучьев на сильнорослых деревьях	100	17,62	--	1762	--	2273	0,11	11
		шт		17,62	--	1762	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21751	1432			47
			Тенге			7480	331			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21751				

Материалы -		Тенге			813			
Всего заработная плата -		Тенге				7811,00		
Местные материалы -		Тенге			12027			
	Накладные расходы -	Тенге			9774			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1466,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1892			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33417			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						56
	Сметная заработная плата -	Тенге				9277,00		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33417			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						56
	Сметная заработная плата -	Тенге				9277,00		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1091936	16541		260
		Тенге			41722	4348		18
Стоимость оборудования -		Тенге			594109			
Заготов.-складские расходы -		Тенге			6060			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			600169			
Стоимость монтажных работ -		Тенге			3589			
Материалы -		Тенге			2587			
Всего заработная плата -		Тенге				789,00		
	Накладные расходы -	Тенге			750			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4599			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						5
	Сметная заработная плата -	Тенге				902,00		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21751			
Материалы -		Тенге			813			
Всего заработная плата -		Тенге				7811,00		
Местные материалы -		Тенге			12027			
	Накладные расходы -	Тенге			9774			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1466,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1892			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33417			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						56
	Сметная заработная плата -	Тенге				9277,00		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472487			
Материалы -		Тенге			2413			
Всего заработная плата -		Тенге				37470,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			421724			

		Накладные расходы -	Тенге			33723			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5058,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30373			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			536582			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						239
		Сметная заработная плата -	Тенге				42529,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1174767			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						300
		Сметная заработная плата -	Тенге				52707,00		

Всего в тенге:	1 174 767
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 174 767
Оборудование	
Итого:	**1 174 767**
Временные здания и сооружения 2,32%	27 255
Итого:	**1 202 022**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	33 536
Затраты на выслугу лет, 1%	12 020
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	4 808
Итого:	**1 252 386**
Итого 2011г., К=1,823	**2 283 383**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	45 668
Итого:	**2 329 051**
НДС 12%	279 486
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**2 608 537**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Бактанов Б.Т.*

817810

Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта на перекрестке ул.Жарокова-ул.Басенова

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2012г.

Форма 4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций								
		Монтаж консолей К3-2-8м(2шт)								
1	E0101-165-7	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-А1**	11,7	447,64	--	5237	--	5918	2,85	33
		м3		447,64	--	5237	--	113	--	--
2	E0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	3,22	192,26	--	619	--	700	1,39	4
		м3		192,26	--	619	--	113	--	--
3	E0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	8,48	112,50	--	954	--	833	0,83	7
		м3		112,50	--	954	--	87,3	--	--
4	E010333-A30 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	14,84	176,40	176,40	2618	2618	524	--	--
		т		--	35,28	--	524	100	0,74	11
5	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1**	0,34	7296,03	75,91	2481	26	91	1,55	1
		м3		225,11	28,67	77	10	105	0,14	--
6	E0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А1(шт2)**	8,14	9610,53	562,61	78230	4580	9181	5,46	44

		м3		861,64	212,54	7014	1730	105	1,04	8
7	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0376	101200,00	--	3805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,151	98800,00	--	14919	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3,4	251,62	4,39	855	15	179	0,24	1
		м2		42,95	1,66	146	6	118	0,01	--
10	Е0108-4-2	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	28,6	257,31	8,21	7359	235	962	0,16	5
		м2		25,42	3,08	727	88	118	0,02	--
11	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м	1,48	5226,61	2628,41	7735	3890	3365	10,75	16
		т		1816,43	709,70	2688	1050	90	2,69	4
12	С12021-114 примп-3	Стоимость мет опор Д-325мм(шт2) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	1,48	116540,00	--	172479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-24-1	Монтаж консоли К3-2-8м	0,24	15831,83	4625,75	3800	1110	2524	64,98	16
		т		10453,50	1232,64	2509	296	90	4,38	1
14	С12021-116 примп-3	Стоимость мет консоли К3-2-8м(шт2)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,24	131526,00	--	31566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	6	2401,90	532,45	14411	3195	3205	2,30	14
		шт		440,45	121,90	2643	731	95	0,71	4
16	С11011-203	Стоимость троса	3,6	645,00	--	2322	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт6)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,006	185570,12	--	1113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т							
18	С12021-245 примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(штб)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,006	185570,12	--	1113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			351618	15668			141
			Тенге			22613	4435			29
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14411				
	Материалы -		Тенге			8574				
	Всего заработная плата -		Тенге				3374,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1057				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3855,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294105				
	Материалы -		Тенге			14037				
	Всего заработная плата -		Тенге				17131,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			195752				
	Местные материалы -		Тенге			62069				
		Накладные расходы -	Тенге			18386				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2758,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			331241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				19889,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43101				
	Материалы -		Тенге			1338				
	Всего заработная плата -		Тенге				6543,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31566				
		Накладные расходы -	Тенге			5889				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				883,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2939				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7427,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			401844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184

		Сметная заработная плата -	Тенге				31170,0			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж арочных конструкций

Арка А2-4-21,5(1шт)

19	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-Б1(2шт)	11,86	447,64	--	5307	--	5997	2,85	34
		м3		447,64	--	5307	--	113	--	--
20	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,18	192,26	--	611	--	690	1,39	4
		м3		192,26	--	611	--	113	--	--
21	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	8,68	112,50	--	977	--	852	0,83	7
		м3		112,50	--	977	--	87,3	--	--
22	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	15,19	176,40	176,40	2680	268	536	--	--
		т		--	35,28	--	53	100	0,74	11
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,34	7296,03	75,91	2481	2	91	1,55	1
		м3		225,11	28,67	77	1	105	0,14	--
24	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1(2шт)	8,34	9610,53	562,61	80152	4692	9407	5,46	46
		м3		861,64	212,54	7186	1773	105	1,04	9
25	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0396	101200,00	--	4008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1442	98800,00	--	14247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3,4	251,62	4,39	855	15	179	0,24	1
		м2		42,95	1,66	146	6	118	0,01	--

28	Е0108-4-2	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	34,8	257,31	8,21	8954	286	1170	0,16	6
		м2		25,42	3,08	884	107	118	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			120271	7698			98
			Тенге			15187	2431			21
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			120271				
Материалы -			Тенге			15594				
Всего заработная плата -			Тенге				17619,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			18254				
Местные материалы -			Тенге			63537				
		Накладные расходы -	Тенге			18922				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2838,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8352				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			147544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				20457,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			147544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				20457,00			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
29	Е0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы**	0,6451	251,77	--	162	--	184	1,77	1
		м3		251,77	--	162	--	113	--	--
30	Е0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	0,6451	112,50	--	73	--	63	0,83	1
		м3		112,50	--	73	--	87,3	--	--
31	Е010333-А30 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	1,13	176,40	176,40	199	199	40	--	--
		т		--	35,28	--	40	100	0,74	1
32	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под светофорную стойку**	0,45	7806,03	75,91	3513	34	120	1,55	1
		м3		225,11	28,67	101	13	105	0,14	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3947	233			2

			Тенге			336	53			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3947				
		Материалы -	Тенге			59				
		Всего заработная плата -	Тенге				389,00			
		Местные материалы -	Тенге			3319				
		Накладные расходы -	Тенге			407				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				450,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				450,00			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
33	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2гр вручную под кабельную канализацию**	16,48	251,77	--	4149	--	4689	1,77	29
		м3		251,77	--	4149	--	113	--	--
34	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей,грунтом 2группы**	16,48	154,22	--	2541	--	2872	1,12	18
		м3		154,22	--	2541	--	113	--	--
35	**Е0134-103-1**	**Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	0,026	624721,88	--	16243	--	684	152,95	4
		кан.-км		23908,50	--	622	--	110	--	--
36	**Е0134-103-2**	**Устройство светофорной канализации из ПХВ труб более 2-х отверстий**	0,017	623065,88	--	10592	--	416	142,60	2
		кан.-км		22252,50	--	378	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			33526	--			54
			Тенге			7691	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			26835				
		Материалы -	Тенге			25835				
		Всего заработная плата -	Тенге				1000,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				165,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1676				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			29611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1165,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6691				
	Всего заработная плата -		Тенге				6691,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7560				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1134,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				7825,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			44717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				8950,00			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство колодцев кабельной канализации (2шт)								
37	**Е0101-163-2 К-0,8п3**	**Разработка грунта 2 группы без крепления для колодца**	8,66	406,24	--	3520	--	3977	2,68	23
		м3		406,24	--	3520	--	113	--	--
38	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	7,62	154,22	--	1176	--	1329	1,12	9
		м3		154,22	--	1176	--	113	--	--
39	**Е0151-6-1**	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	1,04	112,50	--	117	--	102	0,83	1
		м3		112,50	--	117	--	87,3	--	--
40	**Е010333-А30 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	1,82	176,40	176,40	321	321	64	--	--
		т		--	35,28	--	64	100	0,74	1
41	**Е0122-41-1**	**Устройство кабельного колодца**	1,04	11333,18	2161,85	11787	2248	3069	10,19	11
		м3		1650,83	619,19	1717	644	130	2,37	2
42	**С143018-36**	**Кольцо для колодца Д1000мм**	2	4710,00	--	9420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	**С143018-24**	**Плита перекрытия для колодца**	0,34	29600,00	--	10064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

44	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк для колодца	2	16500,00	--	33000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			69404	2569			43
			Тенге			6529	708			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69404				
	Материалы -		Тенге			304				
	Всего заработная плата -		Тенге				7237,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33000				
	Местные материалы -		Тенге			27001				
		Накладные расходы -	Тенге			8541				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1281,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				8519,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			82622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				8519,00			
		РАЗДЕЛ 6.Приямки кабельной канализации (4шт)								
45	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 2 группы**	1,37	463,16	--	635	--	718	3,22	4
		м3		463,16	--	635	--	113	--	--
46	Е0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	0,64	112,50	--	72	--	63	0,83	1
		м3		112,50	--	72	--	87,3	--	--
47	Е010333-А30 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	1,12	176,40	176,40	198	198	40	--	--
		т		--	35,28	--	40	100	0,74	1
48	Е0106-1-1	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	0,64	7806,03	75,91	4996	49	171	1,55	1
		м3		225,11	28,67	144	18	105	0,14	--
49	Е0109-61-12	**Монтаж приямка**	0,12	23577,36	6309,63	2829	757	1534	74,98	9
		т		14024,25	176,73	1683	21	90	0,76	--

50	С12021-250	Приямок 400х400х600(шт4)	0,12	154200,00	--	18504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			27234	1003			15
			Тенге			2534	79			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5901				
	Материалы -		Тенге			83				
	Всего заработная плата -		Тенге				909,00			
	Местные материалы -		Тенге			4720				
		Накладные расходы -	Тенге			991				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1058,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21333				
	Материалы -		Тенге			389				
	Всего заработная плата -		Тенге				1704,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18504				
		Накладные расходы -	Тенге			1534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				230,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1372				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1934,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			31544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2992,00			
		РАЗДЕЛ 7.Монтаж аппаратуры управления								
		Контур заземления контроллера								
51	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	271,17	--	624	--	705	1,74	4
		м3		271,17	--	624	--	113	--	--
52	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	--	355	--	401	1,12	3
		м3		154,22	--	355	--	113	--	--

53	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	12	56,25	3,22	675	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	--	--
				Контур заземления конструктивов						
54	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,216	463,16	--	100	--	113	3,22	1
		м3		463,16	--	100	--	113	--	--
55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,216	154,22	--	33	--	38	1,12	--
		м3		154,22	--	33	--	113	--	--
56	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	6	56,25	3,22	337	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	--	--
57	Ц0110-459-1 0	Укладка заземляющего проводника	0,12	46024,41	28,41	5523	3	5521	318,55	38
		км		45540,00	10,35	5465	1	101	0,06	--
58	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,074	86400,00	--	6397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0108-472-1	Заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	63	56,25	3,22	3543	203	1913	0,18	12
		м		31,63	0,34	1992	22	95	--	--
60	Сцена пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	1	12565,46	--	12565	--	--	--	--
		раз		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			30153	264			61
			Тенге			9138	29			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22644				
	Материалы -		Тенге			1788				
	Всего заработная плата -		Тенге				8056,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7981				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1197,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1838				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			32463			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						57
	Сметная заработная плата -	Тенге				9253,00		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7509			
Всего заработная плата -		Тенге				1112,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6397			
	Накладные расходы -	Тенге			1256			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			526			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9291			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						8
	Сметная заработная плата -	Тенге				1300,00		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			41753			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						65
	Сметная заработная плата -	Тенге				10553,00		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**636152**	**27436**		**414**
		Тенге			**64030**	**7735**		**56**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			63891			
Материалы -		Тенге			36197			
Всего заработная плата -		Тенге				12430,00		
	Накладные расходы -	Тенге			12286			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1843,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4571			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			80747			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						84
	Сметная заработная плата -	Тенге				14273,00		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			507827			
Материалы -		Тенге			30078			
Всего заработная плата -		Тенге				51087,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			253403			
Местные материалы -		Тенге			160645			
	Накладные расходы -	Тенге			56064			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8410,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33833			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			597724			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						374
	Сметная заработная плата -	Тенге				59497,00		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			64435			
Материалы -		Тенге			1727			

Всего заработная плата -			Тенге				8247,00		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			50070			
		Накладные расходы -	Тенге			7423			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1113,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4311			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			76169			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9361,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			754640			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						507
		Сметная заработная плата -	Тенге				83130,00		

Всего в тенге:	754 640
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	754 640
Оборудование	
Итого:	**754 640**
Временные здания и сооружения 2,32%	17 508
Итого:	**772 148**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	21 543
Затраты на выслугу лет, 1%	7 721
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 089
Итого:	**804 501**
Итого 2011г., К=1,823	1 466 786
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	29 336
Итого:	**1 496 122**
НДС 12%	179 535
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**1 675 657**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.Т.*

83040

Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Калдаякова-ул.Гоголя

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций К3-2-8м (4шт)								
1	Е0101-165-7	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-А1 (2шт), Фм-Б1 (2шт)**	23,56	447,64	--	10545	--	11915	2,85	67
		м3		447,64	--	10545	--	113	--	--
2	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	6,4	192,26	--	1230	--	1390	,39	9
		м3		192,26	--	1230	--	113	--	--
3	Е0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	17,16	129,38	--	2220	--	1938	,95	16
		м3		129,38	--	2220	--	87,3	--	--
4	Е010333-А20 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	30,03	144,69	144,69	4345	4345	859	--	--
		т		--	28,94	--	869	100	,61	18
5	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1, Фм-Б1**	0,68	7296,03	75,91	4961	52	181	,55	1
		м3		225,11	28,67	153	19	105	,14	--
6	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1 (2шт), Фм-Б1 (2шт)**	16,48	9610,53	562,61	158382	9272	18538	5,46	90

		м3		861,64	212,54	14200	3503	105	1,04	17
7	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0772	101200,00	--	7813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2952	98800,00	--	29166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	6,8	251,62	4,39	1711	30	358	0,24	2
		м2		42,95	1,66	292	11	118	0,01	--
10	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой, фундаментов	63,4	257,31	8,21	16313	521	2132	0,16	10
		м2		25,42	3,08	1611	195	118	0,02	1
11	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м	2,96	5226,61	2628,41	15471	7780	6730	10,75	32
		т		1816,43	709,70	5377	2101	90	2,69	8
12	С12021-114 примп 3	Стоимость мет опор Д-325мм(шт4) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	2,96	113840,00	--	336966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-24-1	Монтаж консоли К3-2-8м (4шт)	0,48	15831,83	4625,75	7599	2220	5048	64,98	31
		т		10453,50	1232,64	5018	592	90	4,38	2
14	С12021-116 примп 3	Стоимость мет консоли К3-2-8м (4шт) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,48	131526,00	--	63132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	12	2401,90	532,45	28823	5389	6411	2,30	28
		шт		440,45	121,90	5285	1463	95	0,71	8
16	С11011-203	Стоимость троса d-6 мм	6,8	645,00	--	4386	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт12)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,012	185570,12	--	2227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
18	С12021-245 примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт12)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,012	185570,12	--	2227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			697516	30609			286
			Тенге			45930	8753			55
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28823				
	Материалы -		Тенге			17148				
	Всего заработная плата -		Тенге				6748,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				952,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			37348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7710,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			582491				
	Материалы -		Тенге			29631				
	Всего заработная плата -		Тенге				34848,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			382784				
	Местные материалы -		Тенге			125606				
		Накладные расходы -	Тенге			37371				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5606,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			657054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				40454,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			86203				
	Материалы -		Тенге			2675				
	Всего заработная плата -		Тенге				13087,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63132				
		Накладные расходы -	Тенге			11778				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1767,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5879				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			103859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14853,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			798260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							369

		Сметная заработная плата -	Тенге				63017,00			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек								
19	Е0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы**	1,29	251,77	--	325	--	367	1,77	2
		м3		251,77	--	325	--	113	--	--
20	Е0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	1,29	112,50	--	145	--	127	0,83	1
		м3		112,50	--	145	--	87,3	--	--
21	Е010333-А30 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	2,26	176,40	176,40	398	398	80	--	--
		т		--	35,28	--	80	100	0,74	2
22	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под светофорную стойку**	0,9	7806,03	75,91	7025	68	240	1,55	1
		м3		225,11	28,67	203	26	105	0,14	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			7894	467			5
			Тенге			673	105			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7894				
	Материалы -		Тенге			117				
	Всего заработная плата -		Тенге				778,00			
	Местные материалы -		Тенге			6637				
		Накладные расходы -	Тенге			813				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				122,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				900,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				900,00			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации								
23	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2гр вручную под кабельную канализацию**	45,92	251,77	--	11561	--	13064	1,77	81
		м3		251,77	--	11561	--	113	--	--

24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,грунтом 2группы	45,92	154,22	--	7082	--	8002	1,12	51
		м3		154,22	--	7082	--	113	--	--
25	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из ПХВ труб до 2-х отверстий	0,046	624721,88	--	28737	--	1210	152,95	7
		кан.-км		23908,50	--	1100	--	110	--	--
26	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из ПХВ труб более 2-х отверстий	0,13	623065,88	--	80999	--	3182	142,60	19
		кан.-км		22252,50	--	2893	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			128379	--			158
			Тенге			22635	--			--
Стоимость монтажных работ -			Тенге			109736				
Материалы -			Тенге			105743				
Всего заработная плата -			Тенге				3993,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				659,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6848				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			120975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4651,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18643				
Всего заработная плата -			Тенге				18643,00			
		Накладные расходы -	Тенге			21066				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3160,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2383				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			42092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				21803,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			163067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				26454,00			
РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации (6шт)										
27	Е0101-163-2 К-0,8п3	Разработка грунта 2 группы без крепления для колодца	25,99	406,24	--	10559	--	11932	2,68	70
		м3		406,24	--	10559	--	113	--	--

28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,87	154,22	--	3527	--	3986	1,12	26
		м3		154,22	--	3527	--	113	--	--
29	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	3,12	112,50	--	351	--	306	0,83	3
		м3		112,50	--	351	--	87,3	--	--
30	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	5,46	120,15	120,15	656	656	131	--	--
		т		--	24,03	--	131	100	0,50	3
31	Е0122-41-1	Устройство кабельного колодца	3,12	11333,18	2161,85	35360	6745	9207	10,19	32
		м3		1650,83	619,19	5151	1932	130	2,37	7
32	С143018-36	Кольцо для колодца Д-1000мм	6	4710,00	--	28260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-24	Плита перекрытия для колодца	1,02	29600,00	--	30192	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк для колодца	6	16500,00	--	99000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			207905	7401			130
			Тенге			19588	2063			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207905				
	Материалы -		Тенге			913				
	Всего заработная плата -		Тенге				21651,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99000				
	Местные материалы -		Тенге			81003				
		Накладные расходы -	Тенге			25562				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3834,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				25485,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			247475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				25485,00			

РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (6шт)

35	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 2 группы	2,06	463,16	--	953	--	1077	3,22	7
		м3		463,16	--	953	--	113	--	--
36	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	0,96	112,50	--	108	--	94	0,83	1
		м3		112,50	--	108	--	87,3	--	--
37	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	1,68	120,15	120,15	202	202	40	--	--
		т		--	24,03	--	40	100	0,50	1
38	Е0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки ,бетон В-15	0,96	7806,03	75,91	7494	73	256	1,55	1
		м3		225,11	28,67	216	28	105	0,14	--
39	Е0109-61-12	Монтаж приямка	0,18	23577,36	6309,63	4244	1136	2301	74,98	13
		т		14024,25	176,73	2524	32	90	0,76	--
40	С12021-250	Приямок 400х400х600(шт6)	0,18	154200,00	--	27756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			40757	1410			22
			Тенге			3802	100			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8757				
		Материалы -	Тенге			125				
		Всего заработная плата -	Тенге				1345,00			
		Местные материалы -	Тенге			7080				
		Накладные расходы -	Тенге			1468				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				220,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			613				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1565,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32000				
		Материалы -	Тенге			584				
		Всего заработная плата -	Тенге				2556,00			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27756				
		Накладные расходы -	Тенге			2301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				345,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2058				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2901,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			47196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4467,00			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж аппаратуры управления								
41	**Е0101-165-6**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**251,77**	**–**	**166**	**–**	**188**	**1,77**	**1**
		м3		**251,77**	**--**	**166**	**–**	**113**	**--**	**--**
42	**Е0106-1-3**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**9260,92**	**436,09**	**4167**	**196**	**377**	**4,04**	**2**
		м3		**633,94**	**164,75**	**285**	**74**	**105**	**0,80**	**--**
43	**Е0109-61-12**	**Установка основания под оборудование**	**0,063**	**23577,36**	**6309,63**	**1485**	**398**	**805**	**74,98**	**5**
		т		**14024,25**	**176,73**	**884**	**11**	**90**	**0,76**	**--**
44	**С12021-250 прим3**	**Стоимость мет \основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера**	**0,063**	**160140,00**	**--**	**10089**	**–**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**–**	**--**	**--**	**--**
45	**Е0151-6-1**	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	**0,66**	**112,50**	**–**	**74**	**–**	**65**	**0,83**	**1**
		м3		**112,50**	**--**	**74**	**–**	**87,3**	**--**	**--**
46	**Е010333-А30 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**1,16**	**176,40**	**176,40**	**204**	**204**	**41**	**--**	**--**
		т		**--**	**35,28**	**–**	**41**	**100**	**0,74**	**1**
		Контур заземления контроллера								
47	**Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**271,17**	**--**	**624**	**–**	**705**	**1,74**	**4**
		м3		**271,17**	**--**	**624**	**–**	**113**	**--**	**--**

48	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	--	355	--	401	1,12	3
		м3		154,22	--	355	--	113	--	--
49	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм	12	56,25	3,22	675	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	--	--
				Контур заземления конструктивов						
50	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,054	463,16	--	25	--	28	3,22	--
		м3		463,16	--	25	--	113	--	--
51	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,054	154,22	--	8	--	9	1,12	--
		м3		154,22	--	8	--	113	--	--
52	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм	6	56,25	3,22	337	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	--	--
53	Ц0110-459-1 0	Укладка заземляющего проводника	0,12	46024,41	28,41	5523	3	5521	318,55	38
		км		45540,00	10,35	5465	1	101	0,06	--
54	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,074	86400,00	--	6397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-472-1	Заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	130	56,25	3,22	7312	419	3948	0,18	24
		м		31,63	0,34	4111	45	95	--	--
56	Сцена пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	1	12565,46	--	12565	--	--	--	--
		раз		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			50007	1277			81
			Тенге			12566	178			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			26413				
	Материалы -		Тенге			3222				
	Всего заработная плата -		Тенге				10198,00			

		Накладные расходы -	Тенге			10016			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1502,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2186			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			38614			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11700,00		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			22109			
Материалы -			Тенге			367			
Всего заработная плата -			Тенге				1652,00		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			16486			
Местные материалы -			Тенге			3319			
		Накладные расходы -	Тенге			1814			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				272,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1435			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			25359			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1924,00		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1485			
Материалы -			Тенге			204			
Всего заработная плата -			Тенге				895,00		
		Накладные расходы -	Тенге			805			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2428			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1015,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			66401			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						88
		Сметная заработная плата -	Тенге				14640,00		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1132457	41164		682
			Тенге			105194	11200		70
Стоимость монтажных работ -			Тенге			164971			
Материалы -			Тенге			126113			
Всего заработная плата -			Тенге				20938,00		
		Накладные расходы -	Тенге			20818			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3123,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11147			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			196937			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						138

		Сметная заработная плата -	Тенге				24061,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			847798				
	Материалы -		Тенге			31154				
	Всего заработная плата -		Тенге				78918,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			498270				
	Местные материалы -		Тенге			223644				
		Накладные расходы -	Тенге			88094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13214,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			992046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							577
		Сметная заработная плата -	Тенге				92132,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			119688				
	Материалы -		Тенге			3463				
	Всего заработная плата -		Тенге				16538,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90888				
		Накладные расходы -	Тенге			14884				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2233,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8074				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			142646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				18770,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1331629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							813
		Сметная заработная плата -	Тенге				134963,00			

Всего в тенге:	1 331 629
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 331 629
Оборудование	
Итого:	**1 331 629**
Временные здания и сооружения 2,32%	30 894
Итого:	**1 362 523**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	38 014
Затраты на выслугу лет, 1%	13 625
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	5 450
Итого:	**1 419 612**
Итого 2011г., К=1,823	**2 588 274**

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	51 765
Итого:	**2 640 040**
НДС 12%	316 805
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**2 956 844**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятаев Б.Т.

82070

Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Бекмаханова-пр.Суюнбая

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций К3-2-8м (4шт)								
1	E0101-165-7	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-А1**	23,4	447,64	--	10475	--	11836	2,85	67
		м3		447,64	--	10475	--	113	--	--
2	E0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	6,44	192,26	--	1238	--	1399	1,39	9
		м3		192,26	--	1238	--	113	--	--
3	E0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	16,96	112,50	--	1908	--	1666	0,83	14
		м3		112,50	--	1908	--	87,3	--	--
4	E010333-A30 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	29,68	176,40	176,40	5236	5236	1047	--	--
		т		--	35,28	--	1047	100	0,74	22
5	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1**	0,68	7296,03	75,91	4961	52	181	1,55	1
		м3		225,11	28,67	153	19	105	0,14	--
6	E0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А1(шт4)**	16,28	9610,53	562,61	156459	9159	18362	5,46	89
				861,64	212,54	14027	3460	105	1,04	17

		м3								
7	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0752	101200,00	--	7610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,302	98800,00	--	29838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	57,2	251,62	4,39	14392	251	3011	0,24	14
		м2		42,95	1,66	2457	95	118	0,01	--
10	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой, фундаментов	6,8	257,31	8,21	1750	56	229	0,16	1
		м2		25,42	3,08	173	21	118	0,02	--
11	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м	2,96	5226,61	2628,41	15471	7780	6730	10,75	32
		т		1816,43	709,70	5377	2101	90	2,69	8
12	С12021-114 примп 3	Стоимость мет опор Д-325мм(шт4) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	2,96	113840,00	--	336966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-24-1	Монтаж консоли К3-2-8м (4шт)	0,48	15831,83	4625,75	7599	2220	5048	64,98	31
		т		10453,50	1232,64	5018	592	90	4,38	2
14	С12021-116 примп 3	Стоимость мет консоли К3-2-8 (шт4)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,48	131526,00	--	63132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	12	2401,90	532,45	28823	6389	6411	2,30	28
		шт		440,45	121,90	5285	1463	95	0,71	8
16	С11011-203	Стоимость троса d-6 мм	6,8	645,00	--	4386	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт12)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,012	185570,12	--	2227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

18	С12021-245 примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт12)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,012	185570,12	--	2227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			694699	31143			285
			Тенге			46111	8798			58
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28823				
	Материалы -		Тенге			17148				
	Всего заработная плата -		Тенге				6748,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				962,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			37348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7710,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			579673				
	Материалы -		Тенге			27097				
	Всего заработная плата -		Тенге				35074,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			383254				
	Местные материалы -		Тенге			124138				
		Накладные расходы -	Тенге			37731				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5660,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			654449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				40733,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			86203				
	Материалы -		Тенге			2675				
	Всего заработная плата -		Тенге				13087,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63132				
		Накладные расходы -	Тенге			11778				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1767,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5879				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			103859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14853,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			795656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							371
		Сметная заработная плата -	Тенге				63296,00			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек

19	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы	1,29	251,77	--	325	--	367	1,77	2
		м3		251,77	--	325	--	113	--	--
20	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	1,29	112,50	--	145	--	127	0,83	1
		м3		112,50	--	145	--	87,3	--	--
21	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,26	176,40	176,40	398	398	80	--	--
		т		--	35,28	--	80	100	0,74	2
22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под светофорную стойку	0,9	7806,03	75,91	7025	68	240	1,55	1
		м3		225,11	28,67	203	26	105	0,14	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7894	467			5
			Тенге			673	105			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7894				
	Материалы -		Тенге			117				
	Всего заработная плата -		Тенге				778 00			
	Местные материалы -		Тенге			6637				
		Накладные расходы -	Тенге			813				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				122 00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				900 00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				900 00			

РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации

23	Е0101-164-2	Разработка грунта 2гр вручную под кабельную канализацию	65,44	251,77	--	16476	--	18618	1,77	116
		м3		251,77	--	16476	--	113	--	--
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,грунтом 2группы	65,44	154,22	--	10092	--	11404	1,12	73

		м3		154,22	--	10092	--	1 3	--	--
25	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из ПХВ труб до 2-х отверстий	0,068	624721,88	--	42481	--	1728	152,95	10
		кан.-км		23908,50	--	1626	--	1 0	--	--
26	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из ПХВ труб более 2-х отверстий	0,182	623065,88	--	113398	--	4455	142,60	26
		кан.-км		22252,50	--	4050	--	1 0	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			182447	–			225
			Тенге			32243	–			–
Стоимость монтажных работ -			Тенге			155879				
Материалы -			Тенге			150203				
Всего заработная плата -			Тенге				5675,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				935,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9727				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			171850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6612,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			26568				
Всего заработная плата -			Тенге				26563,00			
		Накладные расходы -	Тенге			30021				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4503,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3395				
ВСЕГО, Стонмость общестроительных работ -			Тенге			59984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				31071,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			231834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				37683,00			
РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации (6шт)										
27	Е0101-163-2 К-0,8п3	Разработка грунта 2 группы без крепления для колодца	25,99	406,24	--	10559	--	11932	2,68	70
		м3		406,24	--	10559	--	113	--	--

28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,87	154,22	--	3527	–	3986	1,12	26
		м3		154,22	--	3527	–	113	--	--
29	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	3,12	112,50	--	351	–	306	0,83	3
		м3		112,50	--	351	–	87,3	--	--
30	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	5,46	120,15	120,15	656	655	131	–	--
		т		--	24,03	--	131	100	0,50	3
31	Е0122-41-1	Устройство кабельного колодца	3,12	11333,18	2161,85	35360	6745	9207	10,19	32
		м3		1650,83	619,19	5151	1932	130	2,37	7
32	С143018-36	Кольцо для колодца Д-1000мм	6	4710,00	--	28260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-24	Плита перекрытия для колодца	1,02	29600,00	--	30192	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк для колодца	6	16500,00	–	99000	--	--	--	--
		шт		--	–	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			207905	7401			130
			Тенге			19588	2063			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207905				
	Материалы -		Тенге			913				
	Всего заработная плата -		Тенге				21651,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99000				
	Местные материалы -		Тенге			81003				
		Накладные расходы -	Тенге			25562				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3834,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				25485,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			247475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				25485,00			

РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (9шт)

35	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 2 группы	3,09	463,16	--	1430	--	616	3,22	10
		м3		463,16	--	1430	--	113	--	--
36	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	1,44	112,50	--	162	--	141	0,83	1
		м3		112,50	--	162	--	873	--	--
37	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	2,52	120,15	120,15	303	303	61	--	--
		т		--	24,03	--	61	100	0,50	1
38	Е0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки ,бетон В-15	1,44	7806,03	75,91	11241	109	354	1,55	2
		м3		225,11	28,67	324	41	135	0,14	--
39	Е0109-61-12	Монтаж приямка	0,27	23577,36	6309,63	6366	1704	3451	74,98	20
		т		14024,25	176,73	3787	48	90	0,76	--
40	С12021-250	Приямок 400х400х600(шт9)	0,27	154200,00	--	41634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			61135	2116			34
			Тенге			5702	150			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13135				
	Материалы -		Тенге			188				
	Всего заработная плата -		Тенге				2018,00			
	Местные материалы -		Тенге			10619				
		Накладные расходы -	Тенге			2201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				330,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2348,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48000				
	Материалы -		Тенге			876				
	Всего заработная плата -		Тенге				3834,00			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41634				
		Накладные расходы -	Тенге			3451				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5 8,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3087				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4352,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			70795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6700,00			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж аппаратуры управления								
41	E0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы под фундамент МО-3**	0,66	251,77	--	166	--	188	1,77	1
		м3		251,77	--	166	--	113	--	--
42	E0106-1-3	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	0,45	9260,92	436,09	4167	196	377	4,04	2
		м3		633,94	164,75	285	74	105	0,80	--
43	E0109-61-12	**Установка основания под оборудование**	0,063	23577,36	6309,63	1485	398	805	74,98	5
		т		14024,25	176,73	884	11	90	0,76	--
44	C12021-250 прим3	**Стоимость мет \основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера**	0,063	160140,00	--	10089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	E0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	0,66	112,50	--	74	--	65	0,83	1
		м3		112,50	--	74	--	87,3	--	--
46	E010333-A30 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	1,16	176,40	176,40	204	204	41	--	--
		т		--	35,28	--	41	100	0,74	1
		Контур заземления контроллера								
47	E0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	2,3	271,17	--	624	--	705	1,74	4
		м3		271,17	--	624	--	113	--	--

48	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	--	355	--	401	1,12	3
		м3		154,22	--	355	--	113	--	--
49	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм	12	56,25	3,22	675	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	--	--
				Контур заземления конструктивов						
50	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,054	463,16	--	25	--	28	3,22	--
		м3		463,16	--	25	--	113	--	--
51	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,054	154,22	--	8	--	9	1,12	--
		м3		154,22	--	8	--	113	--	--
52	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм	6	56,25	3,22	337	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	--	--
53	Ц0110-459-1 0	Укладка заземляющего проводника	0,12	46024,41	28,41	5523	3	5521	318,55	38
		км		45540,00	10,35	5465	1	101	0,06	--
54	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,074	86400,00	--	6397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-472-1	Заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	177	56,25	3,22	9955	570	5376	0,18	33
		м		31,63	0,34	5598	61	95	--	--
56	Сцена пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	1	12565,46	--	12565	--	--	--	--
		раз		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			52651	1429			89
			Тенге			14053	195			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			29056				
	Материалы -		Тенге			4228				
	Всего заработная плата -		Тенге				11700,00			

		Накладные расходы -	Тенге			11443			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1716,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2430			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			42929			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						80
		Сметная заработная плата -	Тенге				13417,00		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			22109			
Материалы -			Тенге			367			
Всего заработная плата -			Тенге				1652,00		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			16486			
Местные материалы -			Тенге			3319			
		Накладные расходы -	Тенге			1814			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				272,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1435			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			25359			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1924,00		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1485			
Материалы -			Тенге			204			
Всего заработная плата -			Тенге				895,00		
		Накладные расходы -	Тенге			805			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2428			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1015,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			70716			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						98
		Сметная заработная плата -	Тенге				16356,00		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1206729	42556		768
			Тенге			118370	11310		73
Стоимость монтажных работ -			Тенге			213758			
Материалы -			Тенге			171579			
Всего заработная плата -			Тенге				24124,00		
		Накладные расходы -	Тенге			24097			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3615,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14271			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			252127			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						159

		Сметная заработная плата -	Тенге				2739,00		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			857284			
Материалы -			Тенге			28682			
Всего заработная плата -			Тенге				8740,00		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			498740			
Местные материалы -			Тенге			225716			
		Накладные расходы -	Тенге			98143			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14721,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57326			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1012753			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						645
		Сметная заработная плата -	Тенге				102462,00		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			135688			
Материалы -			Тенге			3755			
Всего заработная плата -			Тенге				17816,00		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			104766			
		Накладные расходы -	Тенге			16034			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2405,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9103			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			160825			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						106
		Сметная заработная плата -	Тенге				20221,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1425704			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						910
		Сметная заработная плата -	Тенге				159421,00		

Всего в тенге:	1 425 704
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 425 704
Оборудование	
Итого:	**1 425 704**
Временные здания и сооружения 2,32%	33 076
Итого:	**1 458 780**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	40 700
Затраты на выслугу лет, 1%	14 588
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	5 835
Итого:	**1 519 903**
Итого 2011г., К=1,823	**2 771 127**

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	55 423
Итого:	**2 826 549**
НДС 12%	339 186
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**3 165 735**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.С.