82010

Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Навои-ул.Торайгырова

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	ЕВНтб2.2,9п 1,2	Отключение электропитания и силового кабеля от контроллера	1	258,49	--	258	--	225	0,98	1
		шт		258,49	--	258	--	87	--	--
2	ЕВНтб2.214	Отключение электропитания от светофоров	14	157,84	--	2210	--	1922	0,98	14
		шт		157,84	--	2210	--	87	--	--
3	Е0109-17-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0	Демонтаж светофорных стоек (шт3)	0,1876	3320,63	1839,89	623	345	268	6,45	1
		т		1089,86	496,79	204	93	90	1,88	--
4	Ц0108-543-2 К-0,4	Демонтаж светофоров,устанавливаемый на конструкциях	14	176,92	15,46	2477	216	2161	0,92	13
		шт		161,46	1,06	2260	15	95	0,01	--
5	Е0109-61-12	Демонтаж креплений светофоров	0,014	17967,66	6309,63	252	88	108	44,99	1
		т		8414,55	176,73	118	2	90	0,53	--
6	Е0109-61-12	Демонтаж основания под оборудование	0,035	17967,66	6309,63	629	221	271	44,99	2
		т		8414,55	176,73	295	6	90	0,53	--
7	Ц0108-572-7 К-0,4	Демонтаж дорожного контроллера	1	1435,46	110,86	1435	111	300	1,84	2
		шт		289,80	25,90	290	26	95	0,15	--
8	Ц0108-148-1 К-0,4	Демонтаж кабеля, проложенного в подземной канализации	121	10,03	0,97	1213	117	1068	0,05	6

				9,06	0,23	1097	28	95	--	--
		м								
9	Ц0108-147-1 К-0,4	Демонтаж кабеля по установленным конструкциям	51	8,56	0,97	436	49	374	0,05	2
				7,59	0,14	387	7	95	--	--
		м								
10	Е0101-163-2 К-0,8п3.18 5	Разработка грунта 2 группы без крепления вокруг колодца	10,83	324,99	--	3520	--	3977	2,14	23
				324,99	--	3520	--	113	--	--
		м3								
11	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки	5	64,69	60,22	323	301	130	0,03	--
				4,47	22,27	22	111	97	0,09	--
		м3								
12	Е010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	8,75	144,69	144,69	1266	1266	253	--	--
				--	28,94	--	253	100	0,61	5
		т								
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,83	154,22	--	2441	--	2759	1,12	18
				154,22	--	2441	--	113	--	--
		м3								
14	Е0122-41-1	Демонтаж кабельного колодца 5шт	2,6	2287,61	1297,11	5948	3372	4604	6,11	16
				990,50	371,52	2575	966	130	1,42	4
		м3								
15	Е0127-83-1	Демонтаж дорожных знаков	2	406,56	--	813	--	929	2,21	4
				349,31	--	699	--	133	0,09	--
		шт								
16	Е01031-А18- 1	Погрузка демонтируемых изделий при автомобильных перевозках	65,53	164,01	--	10747	--	1290	--	--
				164,01	--	10747	--	12	--	--
		т								
17	Е010332-А20 -1	Перевозка демонтируемых изделий, расстояние перевозки 20 км	65,53	120,15	120,15	7873	7873	1575	--	--
				--	24,03	--	1575	100	0,50	33
		т								
18	С01031-А12- 2	Разгрузка демонтируемых изделий при автомобильных перевозках	65,53	232,80	--	15255	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57720	13960			102
			Тенге			27123	3083			44

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8030				
		Материалы -	Тенге			1035				
		Всего заработная плата -	Тенге				6578,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				908,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			845				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			14926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7485,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48186				
		Материалы -	Тенге			115				
		Всего заработная плата -	Тенге				22909,00			
		Накладные расходы -	Тенге			15516				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2327,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3822				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				25237,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1503				
		Материалы -	Тенге			232				
		Всего заработная плата -	Тенге				719,00			
		Накладные расходы -	Тенге			647				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				816,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			84729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				33538,00			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных и арочных конструкций К3-2-8м (2шт), К3-2-6 (1шт), арка А1-2-19(1шт)								
19	Е0101-165-7	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-А1 (3шт), Фм-Б1 (2шт)**	29,41	447,64	--	13163	--	14874	2,85	84
		м3		447,64	--	13163	--	113	--	--
20	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	8,01	192,26	--	1539	--	1739	1,39	11
				192,26	--	1539	--	113	--	--

			м3								
21	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	21,4	129,38	--	2769	--	241[illegible]	0 95	20
			м3	129,38	--	2769	--	87,[illegible]	--	--
22	Е010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	37,45	144,69	144,69	5419	5419	10[illegible]	--	--
			т	--	28,94	--	1084	10[illegible]	0 61	23
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1, Фм-Б1	0,85	7296,03	75,91	6202	65	22[illegible]	1 55	1
			м3	225,11	28,67	191	24	105	0 14	--
24	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1 (3шт), Фм-Б1 (2шт)	20,55	9610,53	562,61	197496	11562	2317[illegible]	5 46	112
			м3	861,64	212,54	17707	4368	105	1.[illegible]4	21
25	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,096	101200,00	--	9715	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3707	98800,00	--	36625	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	77,7	251,62	4,39	19551	341	40[illegible]	0.24	19
			м2	42,95	1,66	3337	129	1[illegible]	0.01	1
28	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой, фундаментов	8,5	257,31	8,21	2187	70	2[illegible]	0.16	1
			м2	25,42	3,08	216	26	1[illegible]	0.02	--
29	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м	3,7	5226,61	2628,41	19338	9725	84[illegible]	10.75	40
			т	1816,43	709,70	6721	2626	[illegible]	2.69	10
30	С12021-114 примп 3	Стоимость мет опор Д-325мм(шт5) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	3,7	113840,00	--	421208	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--

31	Е0109-24-1	Монтаж консоли К3-2-8м (2шт), К3-2-6 (1шт)	0,33	15831,83	4625,75	5225	1526	3471	64,98	21
		т		10453,50	1232,64	3450	407	90	4,38	1
32	С12021-116 примп 3	Стоимость мет консоли К3-2-8 (шт2), К3-2-6 (1шт)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,33	131526,00	--	43404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	9	2401,90	532,45	21617	4792	4808	2,30	21
		шт		440,45	121,90	3964	1097	95	0,71	6
34	С11011-203	Стоимость троса d-6 мм	4,4	645,00	--	2838	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
35	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт9)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,009	185570,12	--	1670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12021-245 примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт9)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,009	185570,12	--	1670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0109-24-1	Монтаж арок А1-2-19(шт1)	0,2081	15831,83	4625,75	3294	962	2188	64,98	14
		т		10453,50	1232,64	2175	256	90	4,38	1
38	С12021-116 примп 3	Стоимость мет. арок с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,2081	131525,97	--	27365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	4	2401,90	532,45	9608	2130	2137	2,30	9
		шт		440,45	121,90	1762	488	95	0,71	3
40	С11011-203	Стоимость троса	2,7	645,00	--	1742	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт4)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,004	185570,12	--	742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12021-245 примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт4)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,004	185570,12	--	742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			855129	36592			354

			Тенге			56994	0505			66
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			31225				
	Материалы -		Тенге			18577				
	Всего заработная плата -		Тенге				7311,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6945				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1042,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2290				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			40460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8252,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			725278				
	Материалы -		Тенге			35307				
	Всего заработная плата -		Тенге				44553,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			476953				
	Местные материалы -		Тенге			156640				
		Накладные расходы -	Тенге			47895				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7384,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			819564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							318
		Сметная заработная плата -	Тенге				51737,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			98626				
	Материалы -		Тенге			3298				
	Всего заработная плата -		Тенге				15535,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70769				
		Накладные расходы -	Тенге			14071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2131,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6762				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			119459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				17745,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			979482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							455
		Сметная заработная плата -	Тенге				77385,00			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
43	**Е0101-165-6**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы**	**0,6451**	**251,77**	**--**	**162**	**--**	**184**	**1,77**	**1**
			м3	**251,77**	**--**	**162**	**--**	**113**	**--**	**--**

44	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	0,6451	112,50	--	73	--	63	0,83	1
		м3		112,50	--	73	--	87,3	--	--
45	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,13	176,40	176,40	199	199	40	--	--
		т		--	35,28	--	40	100	0,74	1
46	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под светофорную стойку	0,45	7806,03	75,91	3513	34	120	1,55	1
		м3		225,11	28,67	101	13	105	0,14	--
47	Е0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,133	5226,61	2628,41	695	350	302	10,75	1
		т		1816,43	709,70	242	94	90	2,69	--
48	Сцена пост	Стойка светофорная пешеходная с декоративной отделкой	1	26885,06	--	26885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			31527	583			4
			Тенге			578	147			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30832				
	Материалы -		Тенге			59				
	Всего заработная плата -		Тенге				389,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26885				
	Местные материалы -		Тенге			3319				
		Накладные расходы -	Тенге			407				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				450,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			695				
	Материалы -		Тенге			104				
	Всего заработная плата -		Тенге				336,00			
		Накладные расходы -	Тенге			302				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				381,00			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			34170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				831,00			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
49	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2гр вручную под кабельную канализацию**	3,2	251,77	--	806	--	910	1,77	6
		м3		251,77	--	806	--	113	--	--
50	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей,грунтом 2группы**	3,2	154,22	--	493	--	558	1,12	4
		м3		154,22	--	493	--	113	--	--
51	Е0134-103-1	**Устройство трубопроводов из ПХВ труб до 2-х отверстий**	0,01	624721,88	--	6247	--	263	152,95	2
		кан.-км		23908,50	--	239	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7546	--			11
			Тенге			1538	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6247				
		Материалы -	Тенге			6008				
		Всего заработная плата -	Тенге				239,00			
		Накладные расходы -	Тенге			263				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				279,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1299				
		Всего заработная плата -	Тенге				1299,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1468				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				220,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1519,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1798,00			

РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (2шт)

52	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 2 группы	0,686	463,16	--	318	--	359	3,22	2
		м3		463,16	--	318	--	113	--	--
53	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	0,32	112,50	--	36	--	31	0,83	--
		м3		112,50	--	36	--	87,3	--	--
54	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	0,56	120,15	120,15	67	67	13	--	--
		т		--	24,03	--	13	100	0,50	--
55	Е0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки ,бетон В-15	0,32	7806,03	75,91	2498	24	85	1,55	--
		м3		225,11	28,67	72	9	105	0,14	--
56	Е0109-61-12	Монтаж приямка	0,06	23577,36	6309,63	1415	379	767	74,98	4
		т		14024,25	176,73	841	11	90	0,76	--
57	С12021-250	Приямок 400х400х600(шт2)	0,06	154200,00	--	9252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13586	470			7
			Тенге			1267	33			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2919				
	Материалы -		Тенге			42				
	Всего заработная плата -		Тенге				448,00			
	Местные материалы -		Тенге			2360				
		Накладные расходы -	Тенге			489				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				522,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10667				
	Материалы -		Тенге			195				
	Всего заработная плата -		Тенге				852,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9252				
		Накладные расходы -	Тенге			767				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115,00			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			686				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				967,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1489,00			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж сигнальных устройств								
58	**Ц0108-543-2**	**Светофор ,устанавливаемый на конструкциях**	**8**	**734,29**	**38,64**	**5874**	**309**	**3088**	**2,30**	**18**
		шт		**403,65**	**2,64**	**3229**	**21**	**95**	**0,02**	**--**
59	**СЦена поставщика**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм в комплекте с экраном (ТИП-8 LED)**	**8**	**119028,97**	**--**	**952232**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
60	**Е0109-61-12**	**Монтаж креплений и экрана для светофоров на светофорную стойку**	**0,1**	**23577,36**	**6309,63**	**2358**	**631**	**1278**	**74,98**	**7**
		т		**14024,25**	**176,73**	**1402**	**18**	**90**	**0,76**	**--**
61	**С12021-245 примп3тб4п 4-2**	**Крепление для светофоров на стойку КС-8.8-К1-2 (3шт), КС-8-А1-2 (2шт), с окраской за 2 раза**	**0,06**	**185570,12**	**--**	**11134**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**971598**	**940**			**26**
			Тенге			**4632**	**39**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			952232				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			9713				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			961945				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5874				
	Материалы -		Тенге			2336				
	Всего заработная плата -		Тенге				3250,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3088				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				463,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			538				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3714,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11134				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11134				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11802				

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2358				
	Материалы -		Тенге			324				
	Всего заработная плата -		Тенге				1420,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1278				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				192,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1612,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			987101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5325,00			
		РАЗДЕЛ 7.Тросовые растяжки								
62	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля**	12	787,85	510,60	9454	6127	4431	1,15	14
				274,85	113,85	3298	1366	95	0,66	8
		шт								
63	С11011-203	**Стоимость троса d-2,5 мм**	28,5	645,00	--	18383	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
64	С12021-245п римп3	**Стоимость талрепа(шт12)**	0,012	186289,08	--	2235	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
65	С12021-245п римп3	**Стоимость комплекта заделки троса(шт12)**	0,012	186289,08	--	2235	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
66	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,24	2560,00	--	614	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			32922	6127			14
			Тенге			3298	1366			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10069				
	Материалы -		Тенге			29				
	Всего заработная плата -		Тенге				4664,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			614				
		Накладные расходы -	Тенге			4431				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				665,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			870				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				5329,00			

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22853				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22853				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24225				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			39594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				5329,00			
		РАЗДЕЛ 8.Прокладка кабеля								
67	Ц0110-890-1	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,019	42828,50	13248,00	814	252	492	131,10	2
		км		20803,50	2717,43	395	52	110	15,76	--
68	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	449	207,12	53,25	92997	23907	16138	0,16	72
		м		25,88	11,96	11618	5370	95	0,07	31
69	Ц0108-147-1	**Кабели по установленным конструкциям**	340	25,99	2,42	8837	821	6240	0,12	39
		м		18,98	0,35	6452	117	95	--	1
70	С151603-22	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2**	0,08	83000,00	--	6640	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
71	С151603-24	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	0,409	109700,00	--	44867	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
72	С151603-39	**Кабели контрольные, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,259	110700,00	--	28671	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
73	С151603-25	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2**	0,042	149500,00	--	6279	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
74	С151607-67	**Провод КРВПМ 2х4х0,5 мм2**	0,018	104600,00	--	1883	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			190988	24980			114
			Тенге			18465	5539			32
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			190988				
	Материалы -		Тенге			59203				
	Всего заработная плата -		Тенге				24004,00			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88340				
		Накладные расходы -	Тенге			22870				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3431,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12831				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			226690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				27434,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			226690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				27434,00			
		РАЗДЕЛ 9.Монтаж аппаратуры управления								
75	Е0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы под фундамент МО-3**	0,66	251,77	--	166	--	188	1,77	1
		м3		251,77	--	166	--	113	--	--
76	Е0106-1-3	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	0,45	9260,92	436,09	4167	196	377	4,04	2
		м3		633,94	164,75	285	74	105	0,80	--
77	Е0109-61-12	**Установка основания под оборудование**	0,063	23577,36	6309,63	1485	398	805	74,98	5
		т		14024,25	176,73	884	11	90	0,76	--
78	С12021-250 прим3	**Стоимость мет \основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера**	0,063	160140,00	--	10089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	0,66	112,50	--	74	--	65	0,83	1
		м3		112,50	--	74	--	87,3	--	--
80	Е010333-А30 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	1,16	176,40	176,40	204	204	41	--	--
		т		--	35,28	--	41	100	0,74	1
81	Ц0108-572-7	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	1	3588,65	277,15	3589	277	750	4,60	5
		шт		724,50	64,75	725	65	95	0,38	--

82	Сцена-поста в	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	604595,76	--	604596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0110-123-2	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)	1	28988,00	--	28988	--	25854	138,00	138
		компл		28727,00	--	28727	--	90	--	--
84	Ц0110-125-5	Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий	1	18406,00	--	18406	--	16415	85,10	85
		компл		18239,00	--	18239	--	90	--	--
				Контур заземления контроллера						
85	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	271,17	--	624	--	705	1,74	4
		м3		271,17	--	624	--	113	--	--
86	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	--	355	--	401	1,12	3
		м3		154,22	--	355	--	113	--	--
87	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм	12	56,25	3,22	675	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	--	--
				Контур заземления конструктивов						
88	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,162	463,16	--	75	--	85	3,22	1
		м3		463,16	--	75	--	113	--	--
89	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,162	154,22	--	25	--	28	1,12	--
		м3		154,22	--	25	--	113	--	--
90	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм	18	56,25	3,22	1012	58	547	0,18	3
		м		31,63	0,34	569	6	95	--	--
91	Ц0110-459-1 0	Укладка заземляющего проводника	0,36	46024,41	28,41	16569	10	16562	318,55	115
		км		45540,00	10,35	16394	4	101	0,06	--

92	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2221	86400,00	--	19191	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0108-472-1	Заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	40	56,25	3,22	2250	129	1215	0,18	7
		м		31,63	0,34	1265	14	95	--	--
94	Сцена пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	1	12565,46	--	12565	--	--	--	--
		раз		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			725105	1310			371
			Тенге			68786	219			2
Стоимость оборудования -			Тенге			604596				
Заготов.-складские расходы -			Тенге			6167				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			610763				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			84054				
Материалы -			Тенге			4677				
Всего заработная плата -			Тенге				66391,00			
		Накладные расходы -	Тенге			61707				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9256,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8746				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			154507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				75647,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			34970				
Материалы -			Тенге			367				
Всего заработная плата -			Тенге				1719,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			29280				
Местные материалы -			Тенге			3319				
		Накладные расходы -	Тенге			1889				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				283,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2212				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			39071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2002,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1485				
Материалы -			Тенге			204				
Всего заработная плата -			Тенге				895,00			
		Накладные расходы -	Тенге			805				

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1015,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			806768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				78665,00			
		РАЗДЕЛ 10.Табло информационное водителя								
95	**Ц0108-147-1**	**Кабели по установленным конструкциям**	**16**	**25,99**	**2,42**	**416**	**39**	**294**	**0,12**	**2**
		м		**18,98**	**0,35**	**304**	**6**	**95**	**--**	**--**
96	**С151603-22**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2**	**0,016**	**83000,00**	**--**	**1328**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
97	**Ц0108-317-9**	**Табло информационное водителя ТИ-3в.2**	**4**	**12599,00**	**5221,00**	**50396**	**20884**	**23069**	**29,90**	**120**
		шт		**4968,00**	**1102,83**	**19872**	**4411**	**95**	**6,40**	**26**
98	**СПрай лист**	**Стоимость табло информационное водителя ТИ-3в.2**	**4**	**124536,27**	**--**	**498145**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
99	**С12021-245 тб4п4.7при м3**	**Стоимость крепления табло информационного водителя КТИ-А1-2 (4шт) с окраской за 2 раза**	**0,016**	**205701,00**	**--**	**3291**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**553576**	**20923**			**121**
			Тенге			**20176**	**4417**			**26**
Стоимость оборудования -			Тенге			498145				
Заготов.-складские расходы -			Тенге			5081				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			503226				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			52140				
Материалы -			Тенге			9714				
Всего заработная плата -			Тенге				24592,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1328				
		Накладные расходы -	Тенге			23363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3504,00			
		Ненормируемые и непредвидевные затраты -	Тенге			4530				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			80033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159

	Сметная заработная плата -	Тенге				28057,00		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3291			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3291			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3489			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			586748			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						159
	Сметная заработная плата -	Тенге				28057,00		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3439696	105885		1124
		Тенге			202856	25347		179
Стоимость оборудования -		Тенге			2054973			
Заготов.-складские расходы -		Тенге			20961			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2075933			
Стоимость монтажных работ -		Тенге			388627			
Материалы -		Тенге			101578			
Всего заработная плата -		Тенге				137029,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90283			
	Накладные расходы -	Тенге			128719			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						64
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19348,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31041			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			548386			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						832
	Сметная заработная плата -	Тенге				156337,00		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			880763			
Материалы -		Тенге			35889			
Всего заработная плата -		Тенге				71338,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			570397			
Местные материалы -		Тенге			165637			
	Накладные расходы -	Тенге			67664			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						34
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10150,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56906			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1005332			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						460
	Сметная заработная плата -	Тенге				81468,00		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			115334			
Материалы -		Тенге			4357			
Всего заработная плата -		Тенге				19856,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80021			
	Накладные расходы -	Тенге			17870			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						9

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2681,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7992			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			141197			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						118
		Сметная заработная плата -	Тенге				22536,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3770849			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1410
		Сметная заработная плата -	Тенге				260341,00		

Всего в тенге:	3 770 849
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	3 770 849
Оборудование	
Итого:	**3 770 849**
Временные здания и сооружения 2,32%	87 484
Итого:	**3 858 333**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	107 647
Затраты на выслугу лет, 1%	38 583
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	15 433
Итого:	**4 019 997**
Итого 2011г., К=1,823	**7 329 362**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	146 587
Итого:	**7 475 949**
НДС 12%	897 114
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**8 373 063**

Сдал _____ *Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю*

Принял _____ _____ *нач.ОДА УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.Т.*

81040 Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Утеген батыра-ул.Жубанова

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных и арочных конструкций К3-2-8м (2шт), А2-4-24 (1шт)								
1	**Е0109-24-1**	**Монтаж арок А2-4-24(1шт) с опорами и оголовками**	**3,48**	**15831,83**	**4625,75**	**55117**	**16104**	**36616**	**64,98**	**226**
		т		**10453,50**	**1232,64**	**36393**	**4291**	**90**	**4,38**	**15**
2	**С12021-116 примп 3**	**Стоимость мет. арок с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза**	**3,48**	**131525,97**	**--**	**457895**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**513011**	**16104**			**226**
			Тенге			**36393**	**4291**			**15**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			513011				
	Материалы -		Тенге			2620				
	Всего заработная плата -		Тенге				40684 00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			457895				
		Накладные расходы -	Тенге			36616				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5492 00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32978				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			582605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				46176 00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			582605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260

		Сметная заработная плата -	Тенге				40176,00		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**513011**	**16104**		**226**
			Тенге			**36393**	**4291**		**15**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			513011			
	Материалы -		Тенге			2620			
	Всего заработная плата -		Тенге				40684,00		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			457895			
		Накладные расходы -	Тенге			36616			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5492,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32978			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			582605			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						260
		Сметная заработная плата -	Тенге				40176,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			582605			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						260
		Сметная заработная плата -	Тенге				40176,00		

Всего в тенге:	582 605
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	582 605
Оборудование	
Итого:	**582 605**
Временные здания и сооружения 2,32%	13 516
Итого:	**596 121**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	16 632
Затраты на выслугу лет, 1%	5 961
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 384
Итого:	**621 099**
Итого 2011г., К=1,823	**1 132 404**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	22 648
Итого:	**1 155 052**
НДС 12%	138 606
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**1 293 658**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.Т.*

81030

Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Утеген батыра-ул.Куанышбаева

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных и арочных конструкций К3-2-8м (1шт), А2-4-23 (1шт)								
1	**Е0109-24-1**	**Монтаж арок А2-4-23(1шт) с опорами и оголовками**	**3,43**	**15831,83**	**4625,75**	**54285**	**15861**	**36063**	**64,98**	**223**
		т		**10453,50**	**1232,64**	**35844**	**4227**	**90**	**4,38**	**15**
2	**С12021-116 примп 3**	**Стоимость мет. арок с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза**	**3,43**	**131525,97**	**--**	**450985**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**505271**	**15861**			**223**
			Тенге			**35844**	**4227**			**15**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**505271**				
	Материалы -		Тенге			**2580**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40070 00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**450985**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36063**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5409 00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**32480**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**573814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**256**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45480 00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**573814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**256**

		Сметная заработная плата -	Тенге				45480,00			

РАЗДЕЛ 2.Благоустройство

Устройство проезжей части (на пропилах), устройство тротуара

3	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	17	141,28	--	2402	--	3194	0,88	15
		м		141,28	--	2402	--	133	--	--
4	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,2	469,33	195,05	1502	624	1187	1,78	6
		м3		274,28	4,68	878	15	133	0,02	--
5	С01031-А26- 1	Погрузка асфальтобетонной крошки вручную при автомобильных перевозках	7,65	27,10	--	207	--	41	0,11	1
		т		5,42	--	41	--	100	--	--
6	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,65	176,40	176,40	1349	1349	270	--	--
		т		--	35,28	--	270	100	0,74	6
7	Е0101-164-1	Доработка грунта 1 группы вручную под бортовые камни	0,68	192,51	--	131	--	148	1,36	1
		м3		192,51	--	131	--	113	--	--
8	Е0130-3-2	Устройство подстилающего слоя из ГПС под бортовые камни	0,34	1056,69	38,95	359	13	118	2,23	1
		м3		302,74	14,34	103	5	109	0,07	--
9	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	17	563,89	7,63	9586	130	2872	0,80	14
		м		124,98	2,02	2125	34	133	0,01	--
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГПС	7,2	878,35	84,82	6324	611	364	0,17	1
		м3		24,59	13,42	177	97	133	0,05	--
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,7	1622,55	84,82	1136	59	35	0,17	--
		м3		24,59	13,42	17	9	133	0,05	--
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0048	40148,53	390,53	193	2	1	0,67	--
		т		--	162,08	--	1	133	0,67	--

13	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	7	27,72	17,65	194	124	118	0,04	--
		м2		6,83	5,82	48	41	133	0,02	--
14	Е0127-54-3 к=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий (Н-10 см) на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ	84	0,02	--	2	--	1	--	--
		м2		0,01	--	1	--	133	--	--
15	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	1,68	3890,00	--	6530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	16	27,72	17,65	443	282	269	0,04	1
		м2		6,83	5,82	109	93	133	0,02	--
17	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	32	0,02	--	1	--	--	--	--
		м2		0,01	--	--	--	--	--	--
18	С143010-7	Смеси асфальтобетонные горячие мелкозернистые М1	1,93	5100,00	--	9857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С010333-А9- 1	Доставка бетона, расстояние перевозки 9 км	55,25	72,41	--	4000	--	893	0,34	19
		т		16,17	--	893	--	100	--	--
20	Е0147-234-3	Обрезка сучьев на сильнорослых деревьях	200	17,62	--	3524	--	4545	0,11	22
		шт		17,62	--	3524	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			47740	3194			80
			Тенге			10449	565			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47740				
	Материалы -		Тенге			584				
	Всего заработная плата -		Тенге				11014,00			
	Местные материалы -		Тенге			30240				
	Транспортные расходы -		Тенге			4208				
		Накладные расходы -	Тенге			14058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2109,00			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3708				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65506				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
	Сметная заработная плата -	Тенге				13122,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65506				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
	Сметная заработная плата -	Тенге				13122,00			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			553011	19055			303
		Тенге			46293	4791			22
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47740				
Материалы -		Тенге			584				
Всего заработная плата -		Тенге				11014,00			
Местные материалы -		Тенге			30240				
Транспортные расходы -		Тенге			4208				
	Накладные расходы -	Тенге			14058				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2109,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3708				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65506				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
	Сметная заработная плата -	Тенге				13122,00			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			505271				
Материалы -		Тенге			2580				
Всего заработная плата -		Тенге				40670,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			450985				
	Накладные расходы -	Тенге			36063				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5409,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32480				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			573814				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							256
	Сметная заработная плата -	Тенге				45880,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			639320				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349
	Сметная заработная плата -	Тенге				58602,00			

Всего в тенге:	639 320
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	639 320
Оборудование	
Итого:	**639 320**

Временные здания и сооружения 2,32%	14 832
Итого:	**654 152**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	18 251
Затраты на выслугу лет, 1%	6 542
Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%	2 617
Итого:	**681 561**
Итого 2011г., К=1,823	**1 242 640**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	24 853
Итого:	**1 267 493**
НДС 12%	152 099
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**1 419 592**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.Т.*

83050

Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Калдаякова-ул.Жибек жолы

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
1	E0101-163-2 К-0,8п3	Разработка грунта 2 группы без крепления для колодца	17,33	406,24	--	7039	--	7954	2,68	46
		м3		406,24	--	7039	--	113	--	--
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,25	154,22	--	2351	--	2657	1,12	17
		м3		154,22	--	2351	--	113	--	--
3	E0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	2,08	112,50	--	234	--	204	0,83	2
		м3		112,50	--	234	--	87,3	--	--
4	E010332-A20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	3,64	120,15	120,15	437	437	87	--	--
		т		--	24,03	--	87	100	0,50	2
5	E0122-41-1	Устройство кабельного колодца	2,08	11333,18	2161,85	23573	4497	5138	10,19	21
		м3		1650,83	619,19	3434	1288	130	2,37	5
6	C143018-36	Кольцо для колодца Д-1000мм	4	4710,00	--	18840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	C143018-24	Плита перекрытия для колодца	0,68	29600,00	--	20128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	C131104-5 Изм. и	Люк для колодца	4	16500,00	--	66000	--	--	--	--

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**13586**	**470**		**7**
		Тенге			**1267**	**33**		**--**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2919			
	Материалы -	Тенге			42			
	Всего заработная плата -	Тенге				448,00		
	Местные материалы -	Тенге			2360			
	Накладные расходы -	Тенге			489			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3613			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4
	Сметная заработная плата -	Тенге				522,00		
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10667			
	Материалы -	Тенге			195			
	Всего заработная плата -	Тенге				852,00		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9252			
	Накладные расходы -	Тенге			767			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			686			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12120			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						5
	Сметная заработная плата -	Тенге				967,00		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15732			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						8
	Сметная заработная плата -	Тенге				1489,00		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**152189**	**5404**		**94**
		Тенге			**14326**	**1409**		**7**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141522			
	Материалы -	Тенге			650			
	Всего заработная плата -	Тенге				14882,00		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			66000			
	Местные материалы -	Тенге			56362			
	Накладные расходы -	Тенге			17531			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2630,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9543			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			168596			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						105
	Сметная заработная плата -	Тенге				17512,00		
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10667			
	Материалы -	Тенге			195			
	Всего заработная плата -	Тенге				852,00		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9252			

		Накладные расходы -	Тенге			767			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			686			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12120			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						5
		Сметная заработная плата -	Тенге				967,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			180715			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						110
		Сметная заработная плата -	Тенге				18479,00		

Всего в тенге:	180 715
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	180 715
Оборудование	
Итого:	**180 715**
Временные здания и сооружения 2,32%	3 944
Итого:	**184 659**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	5 152
Затраты на выслугу лет, 1%	1 847
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	739
Итого:	**192 396**
Итого 2011г., К=1,823	**350 781**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	7 016
Итого:	**357 797**
НДС 12%	42 936
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**400 733**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.Т.

717780

Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта на перекрестке ул.Карасай батыра-ул.Жумалиева

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций								
		Монтаж консолей К3-2-8м(1шт)								
1	**Е0101-165-7**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-А1**	5,85	447,64	--	2619	--	2959	2,85	17
		м3		447,64	--	2619	--	113	--	--
2	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	1,61	192,26	--	310	--	350	1,39	2
		м3		192,26	--	310	--	113	--	--
3	**Е0151-6-1**	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	4,24	112,50	--	477	--	416	0,83	4
		м3		112,50	--	477	--	87,3	--	--
4	**Е010333-А30 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	7,42	176,40	176,40	1309	1309	262	--	--
		т		--	35,28	--	262	100	0,74	5
5	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1**	0,17	7296,03	75,91	1240	13	45	1,55	--
		м3		225,11	28,67	38	5	105	0,14	--
6	**Е0106-1-6**	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А1(шт1)**	4,07	9610,53	562,61	39115	2290	4591	5,46	22

		м3		861,64	212,54	3507	865	105	1,04	4
7	С12041-22	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0188	101200,00	--	1903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0755	98800,00	--	7459	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	1,7	251,62	4,39	428	7	89	0,24	--
		м2		42,95	1,66	73	3	118	0,01	--
10	Е0108-4-2	**Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	14,3	257,31	8,21	3680	117	481	0,16	2
		м2		25,42	3,08	363	44	118	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			58539	3737			48
			Тенге			7387	1179			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58539				
		Материалы -	Тенге			7019				
		Всего заработная плата -	Тенге				8565,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9362				
		Местные материалы -	Тенге			31034				
		Накладные расходы -	Тенге			9193				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1379,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4064				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				9944,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			71796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				9944,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			58539	3737			48
			Тенге			7387	1179			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58539				
		Материалы -	Тенге			7019				

Всего заработная плата -			Тенге				8565,00		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			9362			
Местные материалы -			Тенге			31034			
		Накладные расходы -	Тенге			9193			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1379,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4064			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			71796			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						62
		Сметная заработная плата -	Тенге				9944,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			71796			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						62
		Сметная заработная плата -	Тенге				9944,00		

Всего в тенге:	71 796
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	71 796
Оборудование	
Итого:	**71 796**
Временные здания и сооружения 2,32%	1 666
Итого:	**73 462**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 050
Затраты на выслугу лет, 1%	735
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	294
Итого:	**76 540**
Итого 2011г., К=1,823	**139 549**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2 791
Итого:	**142 340**
НДС 12%	17 081
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**159 421**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.Т.*

717810

Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта на перекрестке ул.Жарокова-ул.Басенова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля								
1	**Ц0110-890-1**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,097	42828,50	13248,00	4154	1285	2510	131,10	13
		км		20803,50	2717,43	2018	264	110	15,76	2
2	**Ц0108-147-1**	**Кабели по установленным конструкциям**	289	25,99	2,42	7511	698	5304	0,12	33
		м		18,98	0,35	5484	100	95	--	1
3	**Ц0108-149-1**	**Прокладка кабеля по тросу**	207	207,12	53,25	42874	11022	7440	0,16	33
		м		25,88	11,96	5356	2476	95	0,07	14
4	**С151603-22**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2**	0,114	83000,00	--	9462	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	**С151603-24**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	0,147	109700,00	--	16126	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
6	**С151603-25**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2**	0,078	149500,00	--	11661	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	**С151607-67**	**Провод КРВПМ 2х4х0,5 мм2**	0,018	104600,00	--	1883	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		1000м								
8	С151603-39	Кабели контрольные, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,236	110700,00	--	26125	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			119796	13005			79
			Тенге			12858	2839			16
Стоимость монтажных работ -			Тенге			119796				
Материалы -			Тенге			28677				
Всего заработная плата -			Тенге				15697,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			65257				
		Накладные расходы -	Тенге			15254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2288,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8103				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			143153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				17985,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			143153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				17985,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			119796	13005			79
			Тенге			12858	2839			16
Стоимость монтажных работ -			Тенге			119796				
Материалы -			Тенге			28677				
Всего заработная плата -			Тенге				15697,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			65257				
		Накладные расходы -	Тенге			15254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2288,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8103				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			143153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				17985,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			143153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				17985,00			

Всего в тенге: 143 153

в т.ч.

Строительно-монтажные работы	143 153
Оборудование	
Итого:	**143 153**
Временные здания и сооружения 2,32%	3 321
Итого:	**146 474**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 087
Затраты на выслугу лет, 1%	1 465
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	586
Итого:	**152 611**
Итого 2011г., К=1,823	**278 245**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5 565
Итого:	**283 810**
НДС 12%	34 057
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**317 867**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.Т.

717840

Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта на перекрестке пр.Алтынсарина-ул.Кабдолова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки										
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля**	8	787,85	510,60	6303	4085	2954	1,15	9		
		шт		274,85	113,85	2199	911	95	0,66	5		
2	С11011-203	**Стоимость троса d-2,5 мм**	20	645,00	--	12900	--	--	--	--		
		10м		--	--	--	--	--	--	--		
3	С12021-245п римп3	**Стоимость талрепа(шт8)**	0,008	186289,08	--	1490	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
4	С12021-245п римп3	**Стоимость комплекта заделки троса(шт8)**	0,008	186289,08	--	1490	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
5	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,16	2560,00	--	410	--	--	--	--		
		100шт		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22593	4085			9		
			Тенге			2199	911			5		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6712						
	Материалы -		Тенге			19						
	Всего заработная плата -		Тенге				3110,00					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			410						
		Накладные расходы -	Тенге			2954						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1		

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				443,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			580				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			10246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3553,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15881				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			15881				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			953				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16833				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3553,00			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля								
6	Ц0110-890-1	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,375	42828,50	13248,00	16061	4968	9702	131,10	49
		км		20803,50	2717,43	7801	1019	110	15,76	6
7	Ц0108-147-1	**Кабели по установленным конструкциям**	476	25,99	2,42	12371	1150	8737	0,12	55
		м		18,98	0,35	9032	164	95	--	1
8	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	200	207,12	53,25	41424	10649	7189	0,16	32
		м		25,88	11,96	5175	2392	95	0,07	14
9	С151603-22	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2**	0,419	83000,00	--	34777	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151603-24	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	0,385	109700,00	--	42235	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151607-67	**Провод КРВПМ 2х4х0,5 мм2**	0,018	104600,00	--	1883	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	С151603-39	**Кабели контрольные, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,229	110700,00	--	25350	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			174101	16767			136
			Тенге			22008	3575			21

Стоимость монтажных работ -		Тенге			174101			
Материалы -		Тенге			31081			
Всего заработная плата -		Тенге				25584,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104245			
	Накладные расходы -	Тенге			25628			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3844,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11984			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			211712			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						170
	Сметная заработная плата -	Тенге				29428,00		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			211712			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						170
	Сметная заработная плата -	Тенге				29428,00		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**196694**	**20851**		**145**
		Тенге			**24207**	**4486**		**26**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			180813			
Материалы -		Тенге			31100			
Всего заработная плата -		Тенге				28693,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104654			
	Накладные расходы -	Тенге			28582			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4287,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12564			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			221958			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						186
	Сметная заработная плата -	Тенге				32980,00		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15881			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15881			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			953			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16833			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			238792			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						186
	Сметная заработная плата -	Тенге				32980,00		

Всего в тенге:	238 792
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	238 792
Оборудование	
Итого:	**238 792**

Временные здания и сооружения 2,32%	5 540
Итого:	**244 332**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	6 817
Затраты на выслугу лет, 1%	2 443
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	977
Итого:	**254 569**
Итого 2011г., К=1,823	**464 138**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	9 283
Итого:	**473 420**
НДС 12%	56 810
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**530 231**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.Т.*

73060 Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Калдаякова-ул.Кабанбай батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций КЗ-2-6м (1шт), КЗ-2-8м (2шт), КЗ-2-9м (1шт)								
1	**Е0101-165-7**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-А1 (2шт), Фм-Б1 (2шт)**	23,56	447,64	--	10545	--	11915	2,85	67
		м3		447,64	--	10545	--	113	--	--
2	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	6,4	192,26	--	1230	--	1390	1,39	9
		м3		192,26	--	1230	--	113	--	--
3	**Е0151-6-1**	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	17,16	129,38	--	2220	--	1938	0,95	16
		м3		129,38	--	2220	--	87,3	--	--
4	**Е010333-А20 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	30,03	144,69	144,69	4345	4345	869	--	--
		т		--	28,94	--	869	100	0,61	18
5	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1, Фм-Б1**	0,68	7296,03	75,91	4961	52	181	1,55	1
		м3		225,11	28,67	153	19	105	0,14	--

6	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1 (2шт), Фм-Б1 (2шт)	16,48	9610,53	562,61	158382	9272	18588	5,46	90
		м3		861,64	212,54	14200	3503	105	1,04	17
7	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0772	101200,00	--	7813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2952	98800,00	--	29166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	6,8	251,62	4,39	1711	30	358	0,24	2
		м2		42,95	1,66	292	11	118	0,01	--
10	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой, фундаментов	63,4	257,31	8,21	16313	521	2132	0,16	10
		м2		25,42	3,08	1611	195	118	0,02	1
11	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м	2,96	5226,61	2628,41	15471	7780	6730	10,75	32
		т		1816,43	709,70	5377	2101	90	2,69	8
12	С12021-114 примп 3	Стоимость мет опор Д-325мм(шт4) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	2,96	113840,00	--	336966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-24-1	Монтаж консоли КЗ-2-6 (1шт), К3-2-8м (2шт), К3-2-9 (1шт)	1,33	15831,83	4625,75	21104	6166	14020	64,98	87
		т		10453,50	1232,64	13935	1643	90	4,38	6
14	С12021-116 примп 3	Стоимость мет консоли КЗ-2-6 (1шт), К3-2-8м (2шт), Кз-2-9 (1шт) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	1,33	131526,00	--	175324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	12	2401,90	532,45	28823	6389	6411	2,30	28
		шт		440,45	121,90	5285	1463	95	0,71	8
16	С11011-203	Стоимость троса d-6 мм	6,3	645,00	--	4064	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

17	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт12)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,012	185570,12	--	2227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-245 примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт12)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,012	185570,12	--	2227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**822890**	**34555**			**342**
			Тенге			**54847**	**9804**			**59**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28823				
	Материалы -		Тенге			17148				
	Всего заработная плата -		Тенге				6748,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				962,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			37348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7710,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			582169				
	Материалы -		Тенге			29631				
	Всего заработная плата -		Тенге				34848,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			382462				
	Местные материалы -		Тенге			125606				
		Накладные расходы -	Тенге			37371				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5606,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			656712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				40454,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			211899				
	Материалы -		Тенге			3317				
	Всего заработная плата -		Тенге				23055,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			175324				
		Накладные расходы -	Тенге			20749				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3112,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13959				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			246607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				26167,00			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			940666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							433
		Сметная заработная плата -	Тенге				74331,00			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек								
19	E0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы**	1,29	251,77	--	325	--	367	1,77	2
		м3		251,77	--	325	--	113	--	--
20	E0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	1,29	112,50	--	145	--	127	0,83	1
		м3		112,50	--	145	--	87,3	--	--
21	E010333-A30 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	2,26	176,40	176,40	398	398	80	--	--
		т		--	35,28	--	80	100	0,74	2
22	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под светофорную стойку**	0,9	7806,03	75,91	7025	68	240	1,55	1
		м3		225,11	28,67	203	26	105	0,14	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			7894	467			5
			Тенге			673	105			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7894				
	Материалы -		Тенге			117				
	Всего заработная плата -		Тенге				778,00			
	Местные материалы -		Тенге			6637				
		Накладные расходы -	Тенге			813				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				122,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				900,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				900,00			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации								
23	E0101-164-2	**Разработка грунта 2гр вручную под кабельную канализацию**	45,28	251,77	--	11400	--	12882	1,77	80
		м3		251,77	--	11400	--	113	--	--
24	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей,грунтом 2группы**	45,28	154,22	--	6983	--	7891	1,12	51

		м3		154,22	--	6983	--	113	--	--
25	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из ПХВ труб до 2-х отверстий	0,035	624721,88	--	21865	--	920	152,95	5
		кан.-км		23908,50	--	837	--	110	--	--
26	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из ПХВ труб более 2-х отверстий	0,142	623065,88	--	88475	--	3476	142,60	20
		кан.-км		22252,50	--	3160	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**128724**	--			**156**
			Тенге			**22380**	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			110341				
	Материалы -		Тенге			106344				
	Всего заработная плата -		Тенге				3997,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				659,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6884				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			121621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4656,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18383				
	Всего заработная плата -		Тенге				18383,00			
		Накладные расходы -	Тенге			20773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3116,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				21499,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			163126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				26155,00			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации (6шт)								
27	Е0101-163-2 К-0,8п3	Разработка грунта 2 группы без крепления для колодца	25,99	406,24	--	10559	--	11932	2,68	70
		м3		406,24	--	10559	--	113	--	--
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,87	154,22	--	3527	--	3986	1,12	26

				154,22	--	3527	--	113	--	--
		м3								
29	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	3,12	112,50	--	351	--	306	0,83	3
				112,50	--	351	--	87,3	--	--
		м3								
30	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	5,46	120,15	120,15	656	656	131	--	--
				--	24,03	--	131	100	0,50	3
		т								
31	Е0122-41-1	Устройство кабельного колодца	3,12	11333,18	2161,85	35360	6745	9207	10,19	32
				1650,83	619,19	5151	1932	130	2,37	7
		м3								
32	С143018-36	Кольцо для колодца Д-1000мм	6	4710,00	--	28260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
33	С143018-24	Плита перекрытия для колодца	1,02	29600,00	--	30192	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
34	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк для колодца	6	16500,00	--	99000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			207905	7401			130
			Тенге			19588	2063			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207905				
	Материалы -		Тенге			913				
	Всего заработная плата -		Тенге				21651,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99000				
	Местные материалы -		Тенге			81003				
		Накладные расходы -	Тенге			25562				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3834,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				25485,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			247475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				25485,00			

РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (5шт)

35	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 2 группы	1,72	463,16	--	794	--	898	3,22	6
		м3		463,16	--	794	--	113	--	--
36	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	0,8	112,50	--	90	--	79	0,83	1
		м3		112,50	--	90	--	87,3	--	--
37	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	1,4	120,15	120,15	168	168	34	--	--
		т		--	24,03	--	34	100	0,50	1
38	Е0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки ,бетон В-15	0,8	7806,03	75,91	6245	61	213	1,55	1
		м3		225,11	28,67	180	23	105	0,14	--
39	Е0109-61-12	Монтаж приямка	0,15	23577,36	6309,63	3537	946	1917	74,98	11
		т		14024,25	176,73	2104	27	90	0,76	--
40	С12021-250	Приямок 400х400х600(шт5)	0,15	154200,00	--	23130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			33964	1175			19
			Тенге			3168	83			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7297				
	Материалы -		Тенге			104				
	Всего заработная плата -		Тенге				1121,00			
	Местные материалы -		Тенге			5900				
		Накладные расходы -	Тенге			1223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				183,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1304,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26667				
	Материалы -		Тенге			487				
	Всего заработная плата -		Тенге				2130,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23130				
		Накладные расходы -	Тенге			1917				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				288,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1715				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2418,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			39330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3722,00			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж аппаратуры управления								
			Контур заземления конструктивов							
41	**Е0101-165-2**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	0,054	463,16	--	25	--	28	3,22	--
		м3		463,16	--	25	--	113	--	--
42	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,054	154,22	--	8	--	9	1,12	--
		м3		154,22	--	8	--	113	--	--
43	**Ц0108-472-1**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм**	6	56,25	3,22	337	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	--	--
44	**Ц0110-459-1 0**	**Укладка заземляющего проводника**	0,12	46024,41	28,41	5523	3	5521	318,55	38
		км		45540,00	10,35	5465	1	101	0,06	--
45	**С12041-6**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,074	86400,00	--	6397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	**Ц0108-472-1**	**Заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	126	56,25	3,22	7087	406	3827	0,18	23
		м		31,63	0,34	3985	43	95	--	--
47	**Сцена пост**	**Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления**	1	12565,46	--	12565	--	--	--	--
		раз		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			31943	428			63
			Тенге			9673	47			--

Стоимость монтажных работ -		Тенге			25513			
Материалы -		Тенге			2880			
Всего заработная плата -		Тенге				9686,00		
	Накладные расходы -	Тенге			9530			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1429,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2103			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			37145			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						68
	Сметная заработная плата -	Тенге				11116,00		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6430			
Всего заработная плата -		Тенге				33,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6397			
	Накладные расходы -	Тенге			38			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6856			
	Сметная заработная плата -	Тенге				39,00		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			44001			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						68
	Сметная заработная плата -	Тенге				11155,00		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1233319	44026		714
		Тенге			110328	12103		72
Стоимость монтажных работ -		Тенге			164676			
Материалы -		Тенге			126371			
Всего заработная плата -		Тенге				20431,00		
	Накладные расходы -	Тенге			20337			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3051,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11101			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			196114			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						135
	Сметная заработная плата -	Тенге				23481,00		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			830078			
Материалы -		Тенге			30766			
Всего заработная плата -		Тенге				76815,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			487859			
Местные материалы -		Тенге			219145			
	Накладные расходы -	Тенге			85780			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						43
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12867,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54951			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			970809			

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						561
		Сметная заработная плата -	Тенге				89682,00		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			238565			
Материалы -			Тенге			3804			
Всего заработная плата -			Тенге				25185,00		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			198454			
		Накладные расходы -	Тенге			22667			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3400,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15674			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			276906			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						155
		Сметная заработная плата -	Тенге				28585,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1443828			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						850
		Сметная заработная плата -	Тенге				141748,00		

Всего в тенге:	1 443 828
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 443 828
Оборудование	
Итого:	**1 443 828**
Временные здания и сооружения 2,32%	33 497
Итого:	**1 477 325**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	41 217
Затраты на выслугу лет, 1%	14 773
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	5 909
Итого:	**1 539 225**
Итого 2011г., К=1,823	**2 806 354**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	56 127
Итого:	**2 862 481**
НДС 12%	343 498
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**3 205 979**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.Т.*

73070 Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Жангильдина-ул.Макатаева

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций К3-2-8м (4шт)								
1	Е0101-165-7	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-А1 (1шт), Фм-Б1 (3шт)**	23,63	447,64	--	10579	--	11955	2,85	67
		м3		447,64	--	10579	--	113	--	--
2	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	6,37	192,26	--	1225	--	1385	1,39	9
		м3		192,26	--	1225	--	113	--	--
3	Е0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	17,26	129,38	--	2233	--	1949	0,95	16
		м3		129,38	--	2233	--	87,3	--	--
4	Е010333-А20 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	30,2	144,69	144,69	4370	4370	874	--	--
		т		--	28,94	--	874	100	0,61	18
5	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1, Фм-Б1**	0,68	7296,03	75,91	4961	52	181	1,55	1
		м3		225,11	28,67	153	19	105	0,14	--
6	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1 (1шт), Фм-Б1 (3шт)**	16,58	9610,53	562,61	159343	9328	18700	5,46	91

		м3		861,64	212,54	14286	3524	105	1,04	17
7	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0782	101200,00	--	7914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2918	98800,00	--	28830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	6,8	251,62	4,39	1711	30	358	0,24	2
		м2		42,95	1,66	292	11	118	0,01	--
10	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой, фундаментов	66,5	257,31	8,21	17111	546	2236	0,16	11
		м2		25,42	3,08	1690	205	118	0,02	1
11	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м	2,96	5226,61	2628,41	15471	7780	6730	10,75	32
		т		1816,43	709,70	5377	2101	90	2,69	8
12	С12021-114 примп 3	Стоимость мет опор Д-325мм(шт4) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	2,96	113840,00	--	336966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-24-1	Монтаж консоли К3-2-8м (4шт)	0,48	15831,83	4625,75	7599	2220	5048	64,98	31
		т		10453,50	1232,64	5018	592	90	4,38	2
14	С12021-116 примп 3	Стоимость мет консоли К3-2-8 (шт4)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,48	131526,00	--	63132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	12	2401,90	532,45	28823	6389	6411	2,30	28
		шт		440,45	121,90	5285	1463	95	0,71	8
16	С11011-203	Стоимость троса d-6 мм	6,8	645,00	--	4386	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт12)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,012	185570,12	--	2227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
18	С12021-245 примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт12)с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,012	185570,12	--	2227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			699109	30716			288
			Тенге			46139	8789			55
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28823				
	Материалы -		Тенге			17148				
	Всего заработная плата -		Тенге				6748,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				962,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			37348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7710,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			584084				
	Материалы -		Тенге			30410				
	Всего заработная плата -		Тенге				35093,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			382550				
	Местные материалы -		Тенге			126339				
		Накладные расходы -	Тенге			37639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5646,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			659026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				40739,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			86203				
	Материалы -		Тенге			2675				
	Всего заработная плата -		Тенге				13087,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63132				
		Накладные расходы -	Тенге			11778				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1767,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5879				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			103859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14853,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			800233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							371

		Сметная заработная плата -	Тенге				63302,00			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек								
19	**Е0101-165-6**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы**	2,58	251,77	--	650	--	734	1,77	5
		м3		251,77	--	650	--	113	--	--
20	**Е0151-6-1**	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	2,58	112,50	--	290	--	253	0,83	2
		м3		112,50	--	290	--	87,3	--	--
21	**Е010333-А30 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	4,52	176,40	176,40	797	797	159	--	--
		т		--	35,28	--	159	100	0,74	3
22	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки под светофорную стойку**	1,8	7806,03	75,91	14051	137	480	1,55	3
		м3		225,11	28,67	405	52	105	0,14	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**15787**	**933**			**10**
			Тенге			**1345**	**211**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15787				
	Материалы -		Тенге			235				
	Всего заработная плата -		Тенге				1556,00			
	Местные материалы -		Тенге			13274				
		Накладные расходы -	Тенге			1627				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				244,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				1800,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				1800,00			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации								
23	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2гр вручную под кабельную канализацию**	82,72	251,77	--	20826	--	23534	1,77	146
				251,77	--	20826	--	113	--	--

		м3								
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,грунтом 2группы	82,72	154,22	--	12757	--	14415	1,12	92
				154,22	--	12757	--	113	--	--
		м3								
25	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из ПХВ труб до 2-х отверстий	0,041	624721,88	--	25614	--	1078	152,95	6
				23908,50	--	980	--	110	--	--
		кан.-км								
26	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из ПХВ труб более 2-х отверстий	0,29	623065,88	--	180689	--	7099	142,60	41
				22252,50	--	6453	--	110	--	--
		кан.-км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			239886	--			287
			Тенге			41017	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			206303				
	Материалы -		Тенге			198869				
	Всего заработная плата -		Тенге				7433,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8177				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1227,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12869				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			227348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				8660,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33583				
	Всего заработная плата -		Тенге				33583,00			
		Накладные расходы -	Тенге			37949				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5692,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258
		Сметная заработная плата -	Тенге				39275,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			303172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							310
		Сметная заработная плата -	Тенге				47935,00			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации (8шт)								
27	Е0101-163-2 К-0,8п3	Разработка грунта 2 группы без крепления для колодца	34,66	406,24	--	14079	--	15909	2,68	93
				406,24	--	14079	--	113	--	--

			м3								
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		30,5	154,22	--	4703	--	5314	1,12	34
			м3		154,22	--	4703	--	113	--	--
29	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой		4,16	112,50	--	468	--	409	0,83	3
			м3		112,50	--	468	--	87,3	--	--
30	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1		7,28	120,15	120,15	875	875	175	--	--
			т		--	24,03	--	175	100	0,50	4
31	Е0122-41-1	Устройство кабельного колодца		4,16	11333,18	2161,85	47146	8993	12276	10,19	42
			м3		1650,83	619,19	6867	2576	130	2,37	10
32	С143018-36	Кольцо для колодца Д-1000мм		8	4710,00	--	37680	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-24	Плита перекрытия для колодца		1,36	29600,00	--	40256	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк для колодца		8	16500,00	--	132000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			277206	9868			173
				Тенге			26117	2751			14
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			277206				
	Материалы -			Тенге			1217				
	Всего заработная плата -			Тенге				28868,00			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			132000				
	Местные материалы -			Тенге			108004				
		Накладные расходы -		Тенге			34083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				5112,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			329966				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -		Тенге				33980,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			329966				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							203

		Сметная заработная плата -	Тенге				33980,00			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (7шт)								
35	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 2 группы**	2,4	463,16	--	1112	--	1257	3,22	8
		м3		463,16	--	1112	--	113	--	--
36	Е0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	1,12	112,50	--	126	--	110	0,83	1
		м3		112,50	--	126	--	87,3	--	--
37	Е010332-А20 -1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	1,96	120,15	120,15	235	235	47	--	--
		т		--	24,03	--	47	100	0,50	1
38	Е0106-1-1	**Устройство бетонного фундамента под приямки ,бетон В-15**	1,12	7806,03	75,91	8743	85	298	1,55	2
		м3		225,11	28,67	252	32	105	0,14	--
39	Е0109-61-12	**Монтаж приямка**	0,21	23577,36	6309,63	4951	1325	2684	74,98	16
		т		14024,25	176,73	2945	37	90	0,76	--
40	С12021-250	**Приямок 400х400х600(шт7)**	0,21	154200,00	--	32382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			47550	1646			26
			Тенге			4435	116			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10216				
	Материалы -		Тенге			146				
	Всего заработная плата -		Тенге				1569,00			
	Местные материалы -		Тенге			8260				
		Накладные расходы -	Тенге			1712				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				257,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1826,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37333				
	Материалы -		Тенге			681				

	Всего заработная плата -		Тенге				2982,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32382				
		Накладные расходы -	Тенге			2684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				403,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2401				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3385,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			55062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5211,00			
		РАЗДЕЛ 6.Прокладка кабеля								
41	Ц0110-890-1	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,587	42828,50	13248,00	25140	7777	15187	131,10	77
		км		20803,50	2717,43	12212	1595	110	15,76	9
42	Ц0108-147-1	**Кабели по установленным конструкциям**	260	25,99	2,42	6757	628	4772	0,12	30
		м		18,98	0,35	4934	90	95	--	1
43	Ц0108-146-1	**Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг**	3	72,56	20,82	218	62	79	0,14	--
		м		23,35	4,37	70	13	95	0,03	--
44	С151603-22	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2**	0,225	83000,00	--	18675	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
45	С151603-24	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	0,41	109700,00	--	44977	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
46	С151603-25	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2**	0,133	149500,00	--	19884	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
47	С151603-39	**Кабели контрольные, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,022	110700,00	--	2435	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
48	С151607-67	**Провод КРВПМ 2х4х0,5 мм2**	0,06	104600,00	--	6276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			124362	8467			107
			Тенге			17215	1698			10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			124362				
	Материалы -		Тенге			6433				
	Всего заработная плата -		Тенге				18913,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92247				
		Накладные расходы -	Тенге			20038				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3006,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8664				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			153065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				21919,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			153065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				21919,00			
		РАЗДЕЛ 7.Монтаж аппаратуры управления								
		Контур заземления конструктнвов								
49	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	0,054	463,16	--	25	--	28	3,22	--
		м3		463,16	--	25	--	113	--	--
50	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,054	154,22	--	8	--	9	1,12	--
		м3		154,22	--	8	--	113	--	--
51	Ц0108-472-1	**Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм**	6	56,25	3,22	337	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	--	--
52	Ц0110-459-1 0	**Укладка заземляющего проводника**	0,12	46024,41	28,41	5523	3	5521	318,55	38
		км		45540,00	10,35	5465	1	101	0,06	--
53	С12041-6	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,074	86400,00	--	6397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

54	Ц0108-472-1	Заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	205	56,25	3,22	11530	660	6226	0,18	38
		м		31,63	0,34	6483	71	95	--	--
55	Сцена пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	1	12565,46	--	12565	--	--	--	--
		раз		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**36386**	**683**			**77**
			Тенге			**12171**	**74**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			29956				
	Материалы -		Тенге			4570				
	Всего заработная плата -		Тенге				12212,00			
		Накладные расходы -	Тенге			11929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1789,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2513				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			44398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				14001,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6430				
	Всего заработная плата -		Тенге				33,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6397				
		Накладные расходы -	Тенге			38				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6856				
		Сметная заработная плата -	Тенге				39,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			51254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14040,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1440287**	**52312**			**967**
			Тенге			**148439**	**13639**			**84**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			389444				
	Материалы -		Тенге			227021				
	Всего заработная плата -		Тенге				45307,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92247				
		Накладные расходы -	Тенге			46555				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6983,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26160				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			462159			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						302
		Сметная заработная плата -	Тенге				52290,00		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			927307			
Материалы -			Тенге			32008			
Всего заработная плата -			Тенге				100702,00		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			520947			
Местные материалы -			Тенге			255877			
		Накладные расходы -	Тенге			113047			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16957,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62421			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1102776			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						740
		Сметная заработная плата -	Тенге				117660,00		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			123536			
Материалы -			Тенге			3356			
Всего заработная плата -			Тенге				16069,00		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			95514			
		Накладные расходы -	Тенге			14462			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2169,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8280			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			146278			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						96
		Сметная заработная плата -	Тенге				18238,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1711212			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1138
		Сметная заработная плата -	Тенге				188187,00		

Всего в тенге:	1 711 212
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 711 212
Оборудование	
Итого:	**1 711 212**
Временные здания и сооружения 2,32%	39 700
Итого:	**1 750 912**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	48 850
Затраты на выслугу лет, 1%	17 509
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	7 004
Итого:	**1 824 275**

Итого 2011г., К=1,823	**3 326 066**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	66 521
Итого:	**3 392 587**
НДС 12%	407 110
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**3 799 698**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.Т.*

73040

Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Калдаякова-ул.Гоголя

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля**	6	787,85	510,60	4727	3064	2216	1,15	7
		шт		274,85	113,85	1649	683	95	0,66	4
2	С11011-203	**Стоимость троса d-2,5 мм**	15	645,00	--	9675	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-245п римп3	**Стоимость талрепа(шт6)**	0,006	186289,08	--	1118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12021-245п римп3	**Стоимость комплекта заделки троса(шт6)**	0,006	186289,08	--	1118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,12	2560,00	--	307	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16945	3064			7
			Тенге			1649	683			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5034				
		Материалы -	Тенге			14				
		Всего заработная плата -	Тенге				2332,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			307				
		Накладные расходы -	Тенге			2216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				332,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			435				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			7685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2665,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11910				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			11910				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			715				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12625				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2665,00			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля								
6	**Ц0110-890-1**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,337**	**42828,50**	**13248,00**	**14433**	**4465**	**8719**	**131,10**	**44**
		км		**20803,50**	**2717,43**	**7011**	**916**	**110**	**15,76**	**5**
7	**Ц0108-147-1**	**Кабели по установленным конструкциям**	**255**	**25,99**	**2,42**	**6627**	**616**	**4680**	**0,12**	**29**
		м		**18,98**	**0,35**	**4839**	**88**	**95**	**--**	**1**
8	**Ц0108-149-1**	**Прокладка кабеля по тросу**	**150**	**207,12**	**53,25**	**31068**	**7987**	**5391**	**0,16**	**24**
		м		**25,88**	**11,96**	**3881**	**1794**	**95**	**0,07**	**10**
9	**С151603-22**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2**	**0,081**	**83000,00**	**--**	**6723**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**С151603-23**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2**	**0,054**	**83100,00**	**--**	**4487**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**С151603-24**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	**0,279**	**109700,00**	**--**	**30606**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**С151603-39**	**Кабели контрольные, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	**0,16**	**110700,00**	**--**	**17712**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**С151603-25**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2**	**0,147**	**149500,00**	**--**	**21977**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		1000м								
14	С151607-67	Провод КРВПМ 2х4х0,5 мм2	0,021	104600,00	--	2197	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			135830	13067			98
			Тенге			15731	2798			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			135830				
	Материалы -		Тенге			23331				
	Всего заработная плата -		Тенге				18528,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83702				
		Накладные расходы -	Тенге			18791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2819,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9277				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			163899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				21347,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			163899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				21347,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			152775	16131			105
			Тенге			17380	3481			20
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			140865				
	Материалы -		Тенге			23345				
	Всего заработная плата -		Тенге				20861,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84009				
		Накладные расходы -	Тенге			21007				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3151,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9712				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			171584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				24012,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11910				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11910				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12625				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			184209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				24012,00			

Всего в тенге:	184 209
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	184 209
Оборудование	
Итого:	**184 209**
Временные здания и сооружения 2,32%	4 274
Итого:	**188 483**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	5 259
Затраты на выслугу лет, 1%	1 885
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	754
Итого:	**196 380**
Итого 2011г., К=1,823	**358 045**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	7 161
Итого:	**365 206**
НДС 12%	43 825
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**409 031**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.Т.*

71080 Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Карасай батыра-ул.Муратбаева

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж светофорных стоек								
1	**Е0101-165-6**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы**	3,23	251,77	--	812	--	918	1,77	6
		м3		251,77	--	812	--	113	--	--
2	**Е0151-6-1**	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	3,23	112,50	--	363	--	317	0,83	3
		м3		112,50	--	363	--	87,3	--	--
3	**Е010333-А30 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	5,64	176,40	176,40	996	996	199	--	--
		т		--	35,28	--	199	100	0,74	4
4	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки под светофорную стойку**	2,25	7806,03	75,91	17564	171	600	1,55	3
		м3		225,11	28,67	507	65	105	0,14	--
5	**Е0101-165-2**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	1,01	463,16	--	470	--	531	3,22	3
		м3		463,16	--	470	--	113	--	--
6	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,294	154,22	--	45	--	51	1,12	--

		м3		154,22	--	45	--	113	--	--
7	Е0107-1-2	Укладка основания светофорной стойки (башмак), масса конструкций до 1 т	2	469,97	313,94	940	628	741	0,95	2
		шт		156,03	108,65	312	217	140	0,42	1
8	С143014-3	Основание светофорной стойки (башмак) из тяжелого бетона класса В15	0,8	20800,00	--	16640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37829	1794			17
			Тенге			2509	481			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37829				
	Материалы -		Тенге			293				
	Всего заработная плата -		Тенге				2989,00			
	Местные материалы -		Тенге			33233				
		Накладные расходы -	Тенге			3356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				503,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				3493,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				3493,00			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации								
9	Е0101-164-2	Разработка грунта 2гр вручную под кабельную канализацию	51,36	251,77	--	12931	--	14612	1,77	91
		м3		251,77	--	12931	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,грунтом 2группы	51,36	154,22	--	7920	--	8950	1,12	57
		м3		154,22	--	7920	--	113	--	--
11	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из ПХВ труб до 2-х отверстий	0,06	624721,88	--	37483	--	1578	152,95	9
		кан.-км		23908,50	--	1435	--	110	--	--
12	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из ПХВ труб более 2-х отверстий	0,134	623065,88	--	83491	--	3280	142,60	19

		кан.-км		22252,50	--	2982	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			141826	--			177
			Тенге			25268	--			--
Стоимость монтажных работ -			Тенге			120974				
Материалы -			Тенге			116558				
Всего заработная плата -			Тенге				4416,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4858				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				729,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7550				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			133382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5145,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			20851				
Всего заработная плата -			Тенге				20851,00			
		Накладные расходы -	Тенге			23562				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3534,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2665				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			47078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				24386,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			180460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				29531,00			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации (6шт)								
13	**Е0101-163-2 К-0,8п3**	**Разработка грунта 2 группы без крепления для колодца**	25,99	406,24	--	10559	--	11932	2,68	70
		м3		406,24	--	10559	--	113	--	--
14	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	22,87	154,22	--	3527	--	3986	1,12	26
		м3		154,22	--	3527	--	113	--	--
15	**Е0151-6-1**	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	3,12	112,50	--	351	--	306	0,83	3
		м3		112,50	--	351	--	87,3	--	--

16	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	5,46	120,15	120,15	656	656	131	--	--
		т		--	24,03	--	131	100	0,50	3
17	Е0122-41-1	Устройство кабельного колодца	3,12	11333,18	2161,85	35360	6745	9207	10,19	32
		м3		1650,83	619,19	5151	1932	130	2,37	7
18	С143018-36	Кольцо для колодца Д-1000мм	6	4710,00	--	28260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-24	Плита перекрытия для колодца	1,02	29600,00	--	30192	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк для колодца	6	16500,00	--	99000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			207905	7401			130
			Тенге			19588	2063			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207905				
	Материалы -		Тенге			913				
	Всего заработная плата -		Тенге				21651,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99000				
	Местные материалы -		Тенге			81003				
		Накладные расходы -	Тенге			25562				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3834,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				25485,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			247475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				25485,00			
		РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации (2шт)								
21	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 2 группы	0,686	463,16	--	318	--	359	3,22	2
		м3		463,16	--	318	--	113	--	--

22	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	0,32	112,50	--	36	--	31	0,83	--
		м3		112,50	--	36	--	87,3	--	--
23	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	0,56	120,15	120,15	67	67	13	--	--
		т		--	24,03	--	13	100	0,50	--
24	Е0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки ,бетон В-15	0,32	7806,03	75,91	2498	24	85	1,55	--
		м3		225,11	28,67	72	9	105	0,14	--
25	Е0109-61-12	Монтаж приямка	0,06	23577,36	6309,63	1415	379	767	74,98	4
		т		14024,25	176,73	841	11	90	0,76	--
26	С12021-250	Приямок 400х400х600(шт2)	0,06	154200,00	--	9252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13586	470			7
			Тенге			1267	33			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2919				
	Материалы -		Тенге			42				
	Всего заработная плата -		Тенге				448,00			
	Местные материалы -		Тенге			2360				
		Накладные расходы -	Тенге			489				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				522,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10667				
	Материалы -		Тенге			195				
	Всего заработная плата -		Тенге				852,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9252				
		Накладные расходы -	Тенге			767				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			686				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				967,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15732				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1489,00			

РАЗДЕЛ 5.Монтаж аппаратуры управления

Контур заземления конструктивов

27	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,054	463,16	--	25	--	28	3,22	--
		м3		463,16	--	25	--	113	--	--
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,054	154,22	--	8	--	9	1,12	--
		м3		154,22	--	8	--	113	--	--
29	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм	6	56,25	3,22	337	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	--	--
30	Ц0110-459-1 0	Укладка заземляющего проводника	0,12	46024,41	28,41	5523	3	5521	318,55	38
		км		45540,00	10,35	5465	1	101	0,06	--
31	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,074	86400,00	--	6397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-472-1	Заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	145	56,25	3,22	8156	467	4404	0,18	27
		м		31,63	0,34	4586	50	95	--	--
33	Сцена пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	1	12565,46	--	12565	--	--	--	--
		раз		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			33012	490			66
			Тенге			10274	53			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			26581				
	Материалы -		Тенге			3286				
	Всего заработная плата -		Тенге				10294,00			
		Накладные расходы -	Тенге			10107				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1516,00			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2201				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			38889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11810,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6430				
Всего заработная плата -			Тенге				33,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6397				
		Накладные расходы -	Тенге			38				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6856				
		Сметная заработная плата -	Тенге				39,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			45746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				11849,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			434157	10155			397
			Тенге			58905	2631			16
Стоимость монтажных работ -			Тенге			147556				
Материалы -			Тенге			119844				
Всего заработная плата -			Тенге				14710,00			
		Накладные расходы -	Тенге			14965				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2245,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9751				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			172272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				16955,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			275935				
Материалы -			Тенге			1248				
Всего заработная плата -			Тенге				45973,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			105397				
Местные материалы -			Тенге			116596				
		Накладные расходы -	Тенге			53007				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7951,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19737				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			348678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				53924,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			10667				
Материалы -			Тенге			195				
Всего заработная плата -			Тенге				852,00			

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			9252			
		Накладные расходы -	Тенге			767			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			686			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			12120			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						5
		Сметная заработная плата -	Тенге				967,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			533069			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						448
		Сметная заработная плата -	Тенге				71846,00		

Всего в тенге:	533 069
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	533 069
Оборудование	
Итого:	**533 069**
Временные здания и сооружения 2,32%	12 367
Итого:	**545 436**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 218
Затраты на выслугу лет, 1%	5 454
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 182
Итого:	**568 290**
Итого 2011г., К=1,823	**1 036 121**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	20 722
Итого:	**1 056 843**
НДС 12%	126 821
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**1 183 665**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.Т.*

71040

Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Утеген батыра-ул.Жубанова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля**	8	787,85	510,60	6303	4085	2954	1,15	9
				274,85	113,85	2199	911	95	0,66	5
		шт								
2	С11011-203	**Стоимость троса d-2,5 мм**	20	645,00	--	12900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
3	С12021-245п римп3	**Стоимость талрепа(шт8)**	0,008	186289,08	--	1490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
4	С12021-245п римп3	**Стоимость комплекта заделки троса(шт8)**	0,008	186289,08	--	1490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,16	2560,00	--	410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			22593	4085			9
			Тенге			2199	911			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6712				
	Материалы -		Тенге			19				
	Всего заработная плата -		Тенге				3110,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			410				
		Накладные расходы -	Тенге			2954				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				443,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			580				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			10246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3553,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15881				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			15881				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			953				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16833				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3553,00			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля								
6	**Ц0110-890-1**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,27**	**42828,50**	**13248,00**	**11564**	**3577**	**6986**	**131,10**	**35**
		км		**20803,50**	**2717,43**	**5617**	**734**	**110**	**15,76**	**4**
7	**Ц0108-149-1**	**Прокладка кабеля по тросу**	**200**	**207,12**	**53,25**	**41424**	**10649**	**7189**	**0,16**	**32**
		м		**25,88**	**11,96**	**5175**	**2392**	**95**	**0,07**	**14**
8	**Ц0108-147-1**	**Кабели по установленным конструкциям**	**341**	**25,99**	**2,42**	**8863**	**824**	**6259**	**0,12**	**39**
		м		**18,98**	**0,35**	**6470**	**118**	**95**	**--**	**1**
9	**С151603-22**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2**	**0,161**	**83000,00**	**--**	**13363**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**С151603-24**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	**0,167**	**109700,00**	**--**	**18320**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**С151603-39**	**Кабели контрольные, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	**0,211**	**110700,00**	**--**	**23358**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**С151603-25**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2**	**0,251**	**149500,00**	**--**	**37525**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**С151607-67**	**Провод КРВПМ 2х4х0,5 мм2**	**0,021**	**104600,00**	**--**	**2197**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			156612	15049		107
		Тенге			17262	3243		19
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			156612			
	Материалы -	Тенге			29538			
	Всего заработная плата -	Тенге				20506,00		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94762			
	Накладные расходы -	Тенге			20433			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3065,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10623			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			187668			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						136
	Сметная заработная плата -	Тенге				23571,00		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			187668			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						136
	Сметная заработная плата -	Тенге				23571,00		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			179205	19134		116
		Тенге			19461	4154		24
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			163324			
	Материалы -	Тенге			29558			
	Всего заработная плата -	Тенге				23615,00		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95171			
	Накладные расходы -	Тенге			23387			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3508,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11203			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			197914			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						152
	Сметная заработная плата -	Тенге				27123,00		
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15881			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15881			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			953			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16833			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			214748			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						152
	Сметная заработная плата -	Тенге				27123,00		

Всего в тенге: 214 748

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 214 748

Оборудование	
Итого:	**214 748**
Временные здания и сооружения 2,32%	4 982
Итого:	**219 730**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	6 130
Затраты на выслугу лет, 1%	2 197
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	879
Итого:	**228 937**
Итого 2011г., К=1,823	**417 404**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	8 348
Итого:	**425 752**
НДС 12%	51 090
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**476 842**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.Т.*

71030

Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Утеген батыра-ул.Куанышбаева

АКТ

приемки выполненных работ

за июль 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля								
1	Ц0110-890-1	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,198	42828,50	13248,00	8480	2623	5123	131,10	26
		км		20803,50	2717,43	4119	538	110	15,76	3
2	Ц0108-147-1	**Кабели по установленным конструкциям**	362	25,99	2,42	9408	874	6644	0,12	42
		м		18,98	0,35	6869	125	95	--	1
3	Ц0108-146-1	**Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг**	40	72,56	20,82	2902	833	1053	0,14	6
		м		23,35	4,37	934	175	95	0,03	1
4	С151603-22	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2**	0,161	83000,00	--	13363	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	С151603-24	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	0,198	109700,00	--	21721	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
6	С151603-39	**Кабели контрольные, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,088	110700,00	--	9742	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

7	С151603-25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,098	149500,00	--	14651	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
8	С151607-67	Провод КРВПМ 2х4х0,5 мм2	0,055	104600,00	--	5753	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**86020**	**4330**			2
			Тенге			**11922**	**838**			5
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**86020**				
Материалы -			Тенге			**4539**				
Всего заработная плата -			Тенге				**12760,00**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**65229**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12820**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1923,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5930**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**104771**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14683,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**104771**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14683,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**86020**	**4330**			2
			Тенге			**11922**	**838**			5
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**86020**				
Материалы -			Тенге			**4539**				
Всего заработная плата -			Тенге				**12760,00**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**65229**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12820**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1923,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5930**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**104771**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14683,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**104771**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						84
		Сметная заработная плата -	Тенге			14683,00			

Всего в тенге:	104 771
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	104 771
Оборудование	
Итого:	**104 771**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 431
Итого:	**107 202**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 991
Затраты на выслугу лет, 1%	1 072
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	429
Итого:	**111 693**
Итого 2011г., К=1,823	**203 642**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	4 073
Итого:	**207 715**
НДС 12%	24 926
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**232 641**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *нач.ОДИ УДП ДВД г.Алматы Баятанов Б.Т.*

63070

Форма 2

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Жангильдина-ул.Макатаева

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств								
1	Ц0108-543-2	Светофор ,устанавливаемый на конструкциях	20	734,29	38,64	14686	773	7720	2,30	46
		шт		403,65	2,64	8073	53	95	0,02	--
2	СЦена поставщика	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм в комплекте с экраном (ТИП-8 LED)	6	119028,97	--	714174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СЦена поставщика	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм в комплекте с экраном (ТИП-7 LED)	6	101542,21	--	609253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СЦена поставщика	Стоимость светофора пешеходного светодиодного (ТИП-9 LED)	8	91858,49	--	734868	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-61-12	Монтаж крепления и экрана для светофоров на светофорную стойку	0,11	23577,36	6309,63	2594	694	1406	74,98	8
		т		14024,25	176,73	1543	19	90	0,76	--
6	С12021-245 примп3тб4п 4-2	Крепление для светофоров на стойку КС-100(шт10), КС-8.8-К1-2 (2шт), КС-8-К1-2 (2шт) комп с окраской за 2 раза	0,05	185570,12	--	9279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--