дог. № 3-ТЗ л 2

Алмалы, Алатау, Әуезов, Бостандық аудандары

Сәулет және қала құрылысы басқармасы
қызметі
аты-жөні
2013 ж. «10» 12 қолы
беттер саны

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

№ 312

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

«18» 12 2013ж.

Шевчеко/Шәріпов к-рі, Қарасай батыр/Брусиловский к-рі, Қарасай батыр/Түркібаев к-рі, Набережная/Строительная к-рі (Түркістан ы/а), Ленин/Қожаханов к-рі (Әйгерім-2 ы/а), Гагарин д-лы/Байқадамов к-сі, Шәріпов/Қарасай батыр к-рі, Бұхар жырау бульвары/Жароков к-сі, Шевченко/Шагабутдинов к-рі, Әуезов/Кенесбаев к-рі (Қалқаман ы/а)
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № 40Ө — Алматы қаласы әкімінің өкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)
құрамында/ в составе:
Б. Сауранбаев — Алматы қаласы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Г. Токбергенов — МСҚБжәнеЛ департаменті
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика Т. Абдрахманов — «Алматы қаласы жолаушылар көлігі басқармасы» КММ басшысы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас мердігер / генеральный подрядчик
А. Прокуров — «СМЭУ Алматы» ЖШС президенті
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас жобалаушы / генерального проектировщика
Г. Мотькин — «НПФ-ITS» ЖШС директоры
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — «МСЭЖКД директоры
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — ӨКД басшысы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
О. Беззаботин — «СМЭУ Алматы» ЖШС ЖҚТКР телім бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населеиия
Б. Искаков — «Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды: Установила:
1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) «Алматы қаласы жолаушылар көлігі басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
(ұйымның атауы) (наименование организации)

А № 0004192

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласының жол қозғалысы басқармасының автоматтандырылған жүйесі нысандарының құрылысы және қайта құрылымдау». 10 бағдаршам нысаны құрылысы»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеніту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Алмалы ауданы - Шәріпов/Қарасай батыр к-рі, Қарасай батыр/Брусиловский к-рі, Қарасай батыр/Түркібаев к-рі, Шевченко/Шагабутдинов к-рі, Шевчеко/Шәріпов к-рі. Алатау ауданы – Ленин/Қожаханов к-рі (Әйгерім-2 ы/а), Набережная/Строительная к-рі (Түркістан ы/а). Әуезов аудаы, Әуезов/Кенесбаев к-рі (Қалқаман ы/а). Бостандық ауданы, Гагарин д-лы/Байкадамов к-сі, Бұхар жырау бульвары/Жароков к-сі.**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2013 жылғы 13 мамырдағы № 2/415 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 03 маусымда берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 370/ЗТ-5498; № 366/ЗТ-5494; № 365/ЗТ-5493; № 369/ЗТ-5497; № 361/ЗТ-3489; № 368/ЗТ-5496; № 367/ЗТ-5495; № 364/ЗТ-5492; № 362/ЗТ-5490; № 363/ЗТ-5491 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«СМЭУ Алматы» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымнын атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымнын орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымнын атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«НПФ-ITS» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауынын аты) (наименование частей илн разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымнын атауы және олардын ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымнын орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардын актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы жолаушылар көлігі басқармасынын 2012 жылғы 17 сәуірдегі бұйрығынын жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарынын атауы, олардын ведомстволык
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардын актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 06-12-02; 06-12-03; 06-12-04; 06-12-05; 06-12-06; 06-12-07; 06-12-08; 06-12-09; 06-12-10; 06-12-11
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.
учреждений и наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **«Жобаларлы мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» ШЖҚРМК, Алматы қаласындағы филиалы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2012 жылғы 07 желтоқсан № 02-0803/12 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **маусым 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **қараша 2013 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Шевчеко/Шәріпов к-рі	**жабдық**	**34**		**34**	
Қарасай батыр/Брусиловский к-рі	**жабдық**	**26**		**26**	
Қарасай батыр/Түркібаев к-рі	**жабдық**	**22**		**22**	
Набережная/Строительная к-рі(Түркістан ы/а)	**жабдық**	**17**		**17**	
Ленин/Қожаханов к-рі (Әйгерім-2 ы/а)	**жабдық**	**15**		**15**	
Гагарин д-лы/Байқадамов к-сі	**жабдық**	**32**		**32**	
Шәріпов/Қарасай батыр к-рі	**жабдық**	**22**		**22**	
Бұхар жырау бульвары/Жароков к-сі	**жабдық**	**20**		**20**	
Шевченко/Шагабутдинов к-рі	**жабдық**	**28**		**28**	
Әуезов/Кенесбаев к-рі (Қалқаман ы/а)	**жабдық**	**22**		**22**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы м²		Пәтер саны	Пәтердің ауданы м²	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынаганнан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін,өрт қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

_____

14. Суық сумен қәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Адрес/мекенжай	Ед. измерения	Барлығы/всего	құрылыс жинақтау жұмысы/строительно-монтажных работ	құралдар құрал-саймандар/оборудования, инструмента и инвентаря
Шевчеко/Шәріпов к-рі	мың теңге	13916,660	7529,991	6386,669
Қарасай батыр/Брусиловский к-рі	мың теңге	10294,015	5448,388	4845,627
Қарасай батыр/Түркібаев к-рі	мың теңге	8546,715	4319,317	4227,398
Набережная/Строительная к-рі (Түркістан ы/а)	мың теңге	7887,739	4084,673	3803,066
Ленин/Қожаханов к-рі (Әйгерім-2 ы/а)	мың теңге	6388,932	2765,677	3623,255
Гагарин д-лы/Байқадамов к-сі	мың теңге	13216,897	7344,147	5872,750
Шәріпов/Қарасай батыр к-рі	мың теңге	8672,716	4219,730	4452,986
Бұхар жырау бульвары/Жароков к-сі	мың теңге	9060,601	4949,097	4111,504
Шевченко/Шагабутдинов к-рі	мың теңге	11036,230	5616,415	5419,815
Әуезов/Кенесбаев к-рі (Қалқаман ы/а)	мың теңге	7807,448	3580,050	4227,398

17. Пайдалануға қабылданатынныегізгі қордың сметалық құны _____-_____ мың. теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____-_____ мың. теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____-_____ мың. теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Теңге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосканда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке
«Алматы қаласының жол қозғалысы басқармасының автоматтандырылған жүйесі нысандарының құрылысы және қайта құрылымдау». 10 бағдаршам нысаны құрылысы».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік кабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Г. Токбергенов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии
Т. Абдрахманов
(қолы) (подпись)

Б. Кутпанов
(қолы) (подпись)

А. Прокурин
(қолы) (подпись)

О. Бозшолов
(қолы) (подпись)

Н. Мотькин
(қолы) (подпись)

Т. Дуймагзов
(қолы) (подпись)

А № 0004192

г. Алматы. БФ. Зак. № 362-13.

522170

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: ССтроительство светофорного объекта ул.Шевченко-ул.Шарипова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств								
1	Ц0108-543-2	Светофор ,устанавливаемый на конструкциях	20	734,29	38,64	14686	773	7720	2,30	46
		шт		403,65	2,64	8073	53	95	0,02	--
2	СЦена поставщика	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм (ТИП-7 LED)	4	53518,85	--	214075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СЦена поставщика	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм (ТИП-8 LED)	8	59781,57	--	478253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СЦена поставщика	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	8	35232,72	--	281862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СЦена поставщика	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного (ТИП-7)	4	3808,09	--	15232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СЦена поставщика	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного (ТИП-8)	8	3852,58	--	30821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0109-61-12	Монтаж креплений и экранов для светофоров	0,155	23577,36	6309,63	3654	978	1981	74,98	12
		т		14024,25	176,73	2174	27	90	0,76	--
8	С12021-245 примп3тб4п4-2	Крепление для светофоров на стойку КС-100(шт3),КС-210(шт1),КС-8.8-К1-2(2шт),КС-8-А-5(4шт),КПС-7.9т.0-1,5(2шт) комп с окраской за 2 раза	0,095	178740,00	--	16980	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1055563**	**1751**			**58**
			Тенге			**10247**	**80**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**974190**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**974190**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**14686**				
		Материалы -	Тенге			**5840**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8126**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7720**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1158**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1344**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**23750**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9284**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**63033**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**63033**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3782**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**66815**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**3654**				
		Материалы -	Тенге			**503**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2201**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1981**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**297**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**338**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**5974**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2498**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1070728**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11782**			
		РАЗДЕЛ 2.Тросовые растяжки								
9	**Ц0108-303-1**	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-56м**								
			шт	**3**	**787,85**	**510,60**	**2364**	**1532**	**1108**	**1,15**	**3**
					274,85	**113,85**	**825**	**342**	**95**	**0,66**	**2**
10	**С11011-679**	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**								
			кг	**3,08**	**31,00**	**--**	**95**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**С12021-245примп3**	**Стоимость талрепа(шт3)**								
			т	**0,003**	**172800,00**	**--**	**518**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**С12021-245примп3**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)**		**0,003**	**172800,00**	**--**	**518**	**--**	**--**	**--**	**--**

			т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт3) и комплекта зажимов планочных(шт3), количество окрасок 2		0,264	164,61	0,08	43	--	34	0,74	--
			м2		124,20	0,02	33	--	105	--	--
14	С11041-34	Стоимость изоляторов		0,06	2560,00	--	154	--	--	--	--
			100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3693	1532			4
			Тенге				857	342			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				2517				
		Материалы -	Тенге				7				
		Всего заработная плата -	Тенге					1166			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				154				
		Накладные расходы -	Тенге				1108				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				217				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				3842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата -	Тенге					1332			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1176				
		Материалы -	Тенге				11				
		Всего заработная плата -	Тенге					33			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1132				
		Накладные расходы -	Тенге				34				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				73				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1283				
		Сметная заработная плата -	Тенге					38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата -	Тенге					1370			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля									
15	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг		0,214	42828,50	13248,00	9165	2835	5537	131,10	28
			км		20803,50	2717,43	4452	582	110	15,76	3
16	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах		824	30,97	2,42	25519	1990	18184	0,12	95
			м		22,66	0,58	18668	474	95	--	3
17	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу		56	207,12	53,25	11599	2982	2013	0,16	9
			м		25,88	11,96	1449	670	95	0,07	4

18	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,074	110700,00	--	8192	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,529	83000,00	--	43907	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,491	109700,00	--	53863	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**152245**	**7807**			**132**
			Тенге			**24569**	**1725**			**10**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**152245**				
		Материалы -	Тенге			**13908**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**26294**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**105962**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25734**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3860**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10679**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**188658**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30154**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**188658**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30154**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1211501**	**11089**			**193**
			Тенге			**35673**	**2147**			**12**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**974190**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**974190**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**169448**				
		Материалы -	Тенге			**19755**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**35586**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**106115**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34561**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5184**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12241**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**216250**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**211**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40770**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**64209**				
		Материалы -	Тенге			**11**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**33**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**64166**				

		Накладные расходы -	Тенге			34				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3855				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			68098				
		Сметная заработная плата -	Тенге				38			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3654				
Материалы -			Тенге			503				
Всего заработная плата -			Тенге				2201			
		Накладные расходы -	Тенге			1981				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				297			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			5974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2498			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1264511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				43306			

Всего в тенге:	1 264 511
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	290 321
Оборудование	974 190
Итого:	**1 264 511**
Временные здания и сооружения 2,32%	6 735
Итого:	**1 271 246**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	8 288
Затраты на выслугу лет, 1%	2 971
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 188
Итого:	**1 283 693**
Итого 2012г., К=2,23355	**2 867 191**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	57 344
Итого:	**2 924 534**
НДС 12%	350 944
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**3 275 479**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ Геодезия" _____ вед.инж. Есимханов С.Р.

522220

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта пр.Гагарина-ул.Байкадамова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств								
1	Ц0108-543-2	Светофор ,устанавливаемый на конструкциях	22	734,29	38,64	16154	850	8492	2,30	51
		шт		403,65	2,64	8880	58	95	0,02	--
2	СЦена поставщика	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм (ТИП-7 LED)	8	53518,85	--	428151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СЦена поставщика	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм (ТИП-8 LED)	4	59781,57	--	239126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СЦена поставщика	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	10	35232,72	--	352327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СЦена поставщика	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного (ТИП-7)	8	3808,09	--	30465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СЦена поставщика	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного (ТИП-8)	4	3852,58	--	15410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0109-61-12	Монтаж креплений и экранов для светофоров	0,106	23577,36	6309,63	2499	669	1355	74,98	8
		т		14024,25	176,73	1487	19	90	0,76	--
8	С12021-245 примп3тб4п4-2	Крепление для светофоров на стойку КС-100(шт1),КС-8.8-К1-2(1шт),КС-8-А-5(1шт),КПС-7.9т.0-1,5(1шт) комп с окраской за 2 раза	0,046	178740,00	--	8222	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1092355**	**1519**			**59**
			Тенге			**10367**	**77**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1019604**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1019604**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**16154**				
	Материалы -		Тенге			**6424**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8938**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8492**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1274**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1479**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**26125**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10212**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**54097**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**54097**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3246**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**57343**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2499**				
	Материалы -		Тенге			**344**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1505**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1355**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**203**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**231**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4085**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1709**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1107157**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11921**			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля								
9	**Ц0110-890-1**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**		**0,335**	**42828,50**	**13248,00**	**14348**	**4438**	**8667**	**131,10**	**44**
			км		**20803,50**	**2717,43**	**6969**	**910**	**110**	**15,76**	**5**
10	**Ц0108-148-1**	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**		**440**	**30,97**	**2,42**	**13627**	**1063**	**9710**	**0,12**	**51**
			м		**22,66**	**0,58**	**9968**	**253**	**95**	**--**	**1**
11	**Ц0108-149-1**	**Прокладка кабеля по тросу**		**123**	**207,12**	**53,25**	**25476**	**6549**	**4421**	**0,16**	**20**
			м		**25,88**	**11,96**	**3183**	**1471**	**95**	**0,07**	**9**

12	Ц0108-146-1	Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг	25	72,56	20,82	1814	520	658	0,14	3
		м		23,35	4,37	584	109	95	0,03	1
13	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	206,94	106,49	828	426	382	0,46	2
		м		72,45	28,18	290	113	95	0,16	1
14	С130806-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	4	284,00	--	1136	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,155	110700,00	--	17159	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,192	83000,00	--	15936	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,435	109700,00	--	47720	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151603-25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,141	149500,00	--	21080	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			159121	12996			120
			Тенге			20993	2856			17
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			157985				
		Материалы -	Тенге			22102				
		Всего заработная плата -	Тенге				23850			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101894				
		Накладные расходы -	Тенге			23839				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3576			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10909				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			192734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				27426			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1136				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			193938				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						148
		Сметная заработная плата -	Тенге				27426		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1251476**	**14515**		**178**
			Тенге			**31360**	**2933**		**17**
Стоимость оборудования -			Тенге			**1019604**			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**1019604**			
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**174140**			
Материалы -			Тенге			**28526**			
Всего заработная плата -			Тенге				**32788**		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**101894**			
		Накладные расходы -	Тенге			**32331**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4850**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12388**			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**218859**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**203**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37638**		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**54097**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**54097**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3246**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**57343**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**2499**			
Материалы -			Тенге			**344**			
Всего заработная плата -			Тенге				**1505**		
		Накладные расходы -	Тенге			**1355**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**203**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**231**			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**4085**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1709**		
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**1136**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1136**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**68**			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**1204**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1301095**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**212**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39346**		

Всего в тенге:	1 301 095
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	281 491
Оборудование	1 019 604
Итого:	**1 301 095**
Временные здания и сооружения 2,32%	6 531

Итого:	**1 307 626**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	8 036
Затраты на выслугу лет, 1%	2 880
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 152
Итого:	**1 319 694**
Итого 2012г., К=2,23355	**2 947 600**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	58 952
Итого:	**3 006 552**
НДС 12%	360 786
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**3 367 338**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *вед.инж. Есимханов С.Р.*

522250

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта ул.Шевченко-ул.Шагабутдинова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств								
1	Ц0108-543-2	Светофор ,устанавливаемый на конструкциях	18	734,29	38,64	13217	696	6948	2,30	41
		шт		403,65	2,64	7266	48	95	0,02	--
2	СЦена поставщика	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм (ТИП-7 LED)	6	53518,85	--	321113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СЦена поставщика	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм (ТИП-8 LED)	4	59781,57	--	239126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СЦена поставщика	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	8	35232,72	--	281862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СЦена поставщика	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного (ТИП-7)	6	3808,09	--	22849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СЦена поставщика	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного (ТИП-8)	4	3852,58	--	15410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0109-61-12	Монтаж креплений и экранов для светофоров	0,106	23577,36	6309,63	2499	669	1355	74,98	8
		т		14024,25	176,73	1487	19	90	0,76	--
8	С12021-245 примп3тб4п4-2	Крепление для светофоров на стойку КС-100(шт1),КС-8.8-К1-2(1шт),КС-8-А-5(2шт),КПС-7.9.0-1,5(1шт),КПС-7.9.9-1,0(1шт) комп с окраской за 2 раза	0,056	178740,00	--	10009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**906086**	**1364**			**49**
	Тенге			**8752**	**66**			**--**
Стоимость оборудования -	Тенге			**842101**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**842101**				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**13217**				
Материалы -	Тенге			**5256**				
Всего заработная плата -	Тенге				**7313**			
Накладные расходы -	Тенге			**6948**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1042**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1210**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**21375**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**45**
Сметная заработная плата -	Тенге				**8355**			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**48268**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**48268**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2896**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**51164**				
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2499**				
Материалы -	Тенге			**344**				
Всего заработная плата -	Тенге				**1505**			
Накладные расходы -	Тенге			**1355**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**203**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**231**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**4085**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1709**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**918725**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**54**
Сметная заработная плата -	Тенге				**10064**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**906086**	**1364**			**49**
	Тенге			**8752**	**66**			**--**
Стоимость оборудования -	Тенге			**842101**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**842101**				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**13217**				
Материалы -	Тенге			**5256**				
Всего заработная плата -	Тенге				**7313**			
Накладные расходы -	Тенге			**6948**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1042**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1210**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**21375**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**45**
Сметная заработная плата -	Тенге				**8355**			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	[illegible]		**48268**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	[illegible]		**48268**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2896				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			51164				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2499				
Материалы -			Тенге			344				
Всего заработная плата -			Тенге				1505			
		Накладные расходы -	Тенге			1355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			4085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1709			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			918725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				10064			

Всего в тенге:	918 725
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	76 624
Оборудование	842 101
Итого:	**918 725**
Временные здания и сооружения 2,32%	1 778
Итого:	**920 503**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 187
Затраты на выслугу лет, 1%	784
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	314
Итого:	**923 788**
Итого 2012г., К=2,23355	**2 063 325**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	41 266
Итого:	**2 104 591**
НДС 12%	252 551
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**2 357 142**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ вед.инж. Есимханов С.Р.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОП Геодезия Для актов выполненных работ ТОО

522240

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта ул.Бухар Жырау-ул.Жарокова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств								
1	Ц0108-543-2	**Светофор ,устанавливаемый на конструкциях**	1	734,29	38,64	734	39	386	2,30	2
		шт		403,65	2,64	404	3	95	0,02	--
2	СЦена поставщика	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	1	35232,72	--	35233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0109-61-12	**Монтаж креплений и экранов для светофоров**	0,016	23577,36	6309,63	377	101	204	74,98	1
		т		14024,25	176,73	224	3	90	0,76	--
4	С12021-245 примп3тб4п4-2	**Крепление для светофоров на стойку КС-100(шт4),КС-210(шт1),КС-8.8-К1-2(1шт),КС-8-А-5(шт2) комп с окраской за 2 раза**	0,016	178740,00	--	2860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			39204	140			3
			Тенге			628	5			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			35233				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			35233				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			734				
	Материалы -		Тенге			292				
	Всего заработная плата -		Тенге				406			
		Накладные расходы -	Тенге			386				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				464			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2860				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2860				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3031				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			377				
Материалы -		Тенге			52				
Всего заработная плата -		Тенге				227			
	Накладные расходы -	Тенге			204				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			617				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				258			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40068				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				722			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**39204**	**140**			**3**
		Тенге			**628**	**5**			**--**
Стоимость оборудования -		Тенге			35233				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			35233				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			734				
Материалы -		Тенге			292				
Всего заработная плата -		Тенге				406			
	Накладные расходы -	Тенге			386				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1187				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата -	Тенге				464			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2860				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2860				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3031				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			377				
Материалы -		Тенге			52				
Всего заработная плата -		Тенге				227			
	Накладные расходы -	Тенге			204				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			617				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				258			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40068				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				722			

Всего в тенге: 40 068

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 4 835

Оборудование	35 233
Итого:	**40 068**
Временные здания и сооружения 2,32%	112
Итого:	**40 180**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	138
Затраты на выслугу лет, 1%	49
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	20
Итого:	**40 387**
Итого 2012г., К=2,23355	**90 207**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 804
Итого:	**92 011**
НДС 12%	11 041
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**103 053**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *вед.инж. Есимханов С.Р.*

ТОП Геодезия
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Для актов выполненных работ
ТОО

422250

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта ул.Шевченко-ул.Шагабутдинова

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных, арочных конструкций К3-2-8м-1шт,А-5-22м								
		Фм-Б1-3шт								
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24,024	447,64	--	10754	--	12152	2,85	69
		м3		447,64	--	10754	--	113	--	--
2	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	10,614	192,26	--	2041	--	2306	1,39	15
		м3		192,26	--	2041	--	113	--	--
3	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	13,41	134,78	--	1807	--	2042	0,83	11
		м3		134,78	--	1807	--	113	--	--
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	23,4675	176,40	176,40	4140	4140	828	--	--
		т		--	35,28	--	828	100	0,74	17
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,51	5460,03	75,91	2785	39	136	1,55	1
		м3		225,11	28,67	115	15	105	0,14	--
6	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б1	12,9	7641,43	562,61	98574	7258	14550	5,46	70
		м3		861,64	212,54	11115	2742	105	1,04	13

7	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0534	53600,00	--	2862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2031	52400,00	--	10642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	48,3	251,62	4,39	12153	212	2542	0,24	12
		м2		42,95	1,66	2075	80	118	0,01	--
10	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(1шт),L-12,5м(2шт)	2,48	5226,61	2628,41	12962	6518	5638	10,75	27
		т		1816,43	709,70	4505	1760	90	2,69	7
11	С12021-114 примп-3	Стоимость мет опор Д-325мм L-11,5м(1шт),L-12,5м(2шт) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	2,48	116540,00	--	289019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-24-1	Монтаж консоли К3-2-8м(1шт),арки А-5-22м (1шт)	0,6536	15831,83	4625,75	10348	3023	6874	64,98	42
		т		10453,50	1232,64	6832	806	90	4,38	3
13	С12021-116	Стоимость мет консоли К3-2-8м(1шт),арки А-5-22м (1шт)	0,6536	122800,00	--	80262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0115-172-3	Окраска мет консоли К3-2-8м(1шт),арки А-5-22м (1шт), количество окрасок 2	13,635	109,75	0,08	1496	1	993	0,42	6
		м2		69,35	0,02	946	--	105	--	--
15	Ц0108-318-1	Оттяжка стальная к металлоконструкциям	9	2401,90	532,45	21617	4792	4808	2,30	21
		шт		440,45	121,90	3964	1097	95	0,71	6
16	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 8 мм	27,18	28,00	--	761	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт9)	0,009	172800,00	--	1555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт9), количество окрасок 2	0,387	164,61	0,08	64	--	50	0,74	--
		м2		124,20	0,02	48	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			563843	25983			273
			Тенге			44201	7327			47

	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21617				
	Материалы -		Тенге			12861				
	Всего заработная плата -		Тенге				5061			
		Накладные расходы -	Тенге			4808				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				721			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1586				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			28011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5782			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			438654				
	Материалы -		Тенге			21435				
	Всего заработная плата -		Тенге				32565			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			304840				
	Местные материалы -		Тенге			71829				
		Накладные расходы -	Тенге			35600				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5340			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			502709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				37905			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			103572				
	Материалы -		Тенге			2431				
	Всего заработная плата -		Тенге				13903			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80262				
		Накладные расходы -	Тенге			12513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1877			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6965				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			123049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				15780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			653769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							347
		Сметная заработная плата -	Тенге				59467			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
19	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы	1,29024	447,64	--	578	--	653	2,85	4
		м3		447,64	--	578	--	113	--	--
20	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,29024	134,78	--	174	--	197	0,83	1

			м3		134,78	--	174	--	113	--	--
21	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,25792	176,40	176,40	398	398	80	--	--
			т	--	35,28	--	80	100	0,74	2
22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под светофорную стойку	0,9	5827,23	75,91	5245	68	240	1,55	1
			м3	225,11	28,67	203	26	105	0,14	--
23	Е0101-90-3	Планировка грунта вручную под "башмак" в грунтах 3 группы	3,38	39,08	--	132	--	149	0,25	1
			м2	39,08	--	132	--	113	--	--
24	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,338	878,35	84,82	297	29	17	0,17	--
			м3	24,59	13,42	8	5	133	0,05	--
25	Е0107-48-1	Установка блоков цокольных массой до 1т	2	470,78	301,74	942	603	772	0,98	2
			шт	168,97	106,62	338	213	140	0,44	1
26	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки сборные ж/б из тяжелого бетона класса В15	1	20800,00	--	20800	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
27	Е0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,536	5226,61	2628,41	2801	1409	1219	10,75	6
			т	1816,43	709,70	974	380	90	2,69	1
28	Сцена пост	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров, с декоративной отделкой	2	21134,86	--	42270	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
29	Сцена пост	Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора, с декоративной отделкой	2	18434,47	--	36869	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			110505	2508			15
			Тенге			2406	704			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107703				
	Материалы -		Тенге			118				
	Всего заработная плата -		Тенге				1756			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79139				
	Местные материалы -		Тенге			25916				
	Накладные расходы -		Тенге			2107				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				316			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2072			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2801				
	Материалы -		Тенге			419				
	Всего заработная плата -		Тенге				1354			
		Накладные расходы -	Тенге			1219				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				183			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			120660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3608			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
30	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию**								
			31,4	447,64	--	14056	--	15883	2,85	90
		м3		447,64	--	14056	--	113	--	--
31	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы								
			31,4	192,26	--	6037	--	6822	1,39	44
		м3		192,26	--	6037	--	113	--	--
32	Е0134-103-1	Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм								
			0,039	624721,88	--	24364	--	1026	152,95	6
		кан.-км		23908,50	--	932	--	110	--	--
33	Е0134-103-2 К-2 к объему	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х канальная								
			0,112	623065,88	--	69783	--	2742	142,60	16
		кан.-км		22252,50	--	2492	--	110	--	--
34	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм								
			95	34,85	3,22	3310	306	2885	0,18	17
		м		31,63	0,34	3004	33	95	--	--
35	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,058615	45800,00	--	2685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			120235	306			173
			Тенге			26522	33			--

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3310				
		Всего заработная плата -	Тенге				3037			
		Накладные расходы -	Тенге			2885				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				433			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3470			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116925				
		Материалы -	Тенге			90723				
		Всего заработная плата -	Тенге				23517			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2685				
		Накладные расходы -	Тенге			26472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				27488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			158568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				30958			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
36	E0101-163-3K-0,8п3	Разработка грунта 3 группы без крепления для колодца								
			23,72	641,70	--	15221	--	17200	3,88	92
		м3		641,70	--	15221	--	113	--	--
37	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
			8,64	192,26	--	1661	--	1877	1,39	12
		м3		192,26	--	1661	--	113	--	--
38	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3								
			15,08	134,78	--	2032	--	2297	0,83	13
		м3		134,78	--	2032	--	113	--	--
39	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			26,39	176,40	176,40	4655	4655	931	--	--
		т		--	35,28	--	931	100	0,74	20
40	E0122-41-1	Устройство кабельного колодца								
			2,08	8220,18	2161,85	17098	4497	6138	10,19	21
		м3		1650,83	619,19	3434	1288	130	2,37	5

41	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольцо для колодца Д1000мм								
		м	3,56	4710,00	--	16768	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плита перекрытия для колодца								
		м3	1,12	29600,00	--	33152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк для колодца								
		шт	4	16500,00	--	66000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**156587**	**9152**			**138**
			Тенге			**22348**	**2219**			**24**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**156587**				
		Материалы -	Тенге			**609**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**24567**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**66000**				
		Местные материалы -	Тенге			**58479**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28443**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4266**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11102**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**196132**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**176**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28834**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**196132**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**176**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28834**			

РАЗДЕЛ 6.Приямки кабельной канализации (5шт)

44	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы								
		м3	1,715	763,31	--	1309	--	1479	4,73	8
				763,31	--	1309	--	113	--	--
45	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3								
		м3	1,715	134,78	--	231	--	261	0,83	1
				134,78	--	231	--	113	--	--

46	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,00125	176,40	176,40	529	529	106	--	--
		т		--	35,28	--	106	100	0,74	2
47	Е0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки	0,8	5827,23	75,91	4662	61	213	1,55	1
		м3		225,11	28,67	180	23	105	0,14	--
48	Е0109-61-12	Монтаж приямка	0,15	23577,36	6309,63	3537	946	1917	74,98	11
		т		14024,25	176,73	2104	27	90	0,76	--
49	С12021-250	Приямок 400х400х600	0,15	154200,00	--	23130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			33398	1537			22
			Тенге			3824	155			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6731				
		Материалы -	Тенге			104				
		Всего заработная плата -	Тенге				1849			
		Местные материалы -	Тенге			4317				
		Накладные расходы -	Тенге			2060				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				309			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			527				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2158			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26667				
		Материалы -	Тенге			487				
		Всего заработная плата -	Тенге				2130			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23130				
		Накладные расходы -	Тенге			1917				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				288			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1715				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			39617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4576			

РАЗДЕЛ 8.Тросовые растяжки

50	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-22м	2	787,85	510,60	1576	1021	739	1,15	2
		шт		274,85	113,85	550	228	95	0,66	1

51	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	1,21	31,00	--	38	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
52	С12021-245примп3	Стоимость талрепа(шт2)	0,002	172800,00	--	346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12021-245примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)	0,002	172800,00	--	346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт2) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2	0,176	164,61	0,08	29	--	23	0,74	--
		м2		124,20	0,02	22	--	105	--	--
55	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,04	2560,00	--	102	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2436**	**1021**			**2**
			Тенге			**572**	**228**			**1**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1678**				
		Материалы -	Тенге			**5**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**777**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**102**				
		Накладные расходы -	Тенге			**739**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**111**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**145**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2562**				**4**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**888**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**758**				
		Материалы -	Тенге			**7**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**22**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**729**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**827**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**3389**				**4**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**913**			**623**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**987004**	**40506**			**80**
			Тенге			**99873**	**10666**			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**26605**				
		Материалы -	Тенге			**12866**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8876**			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102				
	Накладные расходы -	Тенге			8432				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1265			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2102				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			37140				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
	Сметная заработная плата -	Тенге				10140			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			827359				
Материалы -		Тенге			112996				
Всего заработная плата -		Тенге				84276			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			453392				
Местные материалы -		Тенге			160541				
	Накладные расходы -	Тенге			94704				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14206			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55324				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			977386				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							604
	Сметная заработная плата -	Тенге				98482			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			133040				
Материалы -		Тенге			3336				
Всего заработная плата -		Тенге				17387			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103392				
	Накладные расходы -	Тенге			15648				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2347			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8921				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			157609				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
	Сметная заработная плата -	Тенге				19734			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1172136				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							762
	Сметная заработная плата -	Тенге				128357			

Всего в тенге:	1 172 136
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 172 136
Оборудование	
Итого:	**1 172 136**
Временные здания и сооружения 2,32%	27 194
Итого:	**1 199 330**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	33 461
Затраты на выслугу лет, 1%	11 993
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	4 797
Итого:	**1 249 581**

Итого 2012г., К=2,23355	2 791 001
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	55 820
Итого:	**2 846 821**
НДС 12%	341 618
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**3 188 439**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *вед.инж. Есимханов С.Р.*

Алматы қаласы город Алматы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОП Геодезия
выполненных работ
ТОО
Қазақстан Республикасы Республика Казахстан

422240

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта ул.Бухар Жырау-ул.Жарокова

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных, арочных конструкций К3-2-8м-1шт,А-5-22м-1шт								
		Фм-Б1-2шт								
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,016	447,64	--	7169	--	8101	2,85	46
		м3		447,64	--	7169	--	113	--	--
2	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	7,076	192,26	--	1360	--	1537	1,39	10
		м3		192,26	--	1360	--	113	--	--
3	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	8,94	134,78	--	1205	--	1362	0,83	7
		м3		134,78	--	1205	--	113	--	--
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	15,645	176,40	176,40	2760	2760	552	--	--
		т		--	35,28	--	552	100	0,74	12
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,34	5460,03	75,91	1856	26	91	1,55	1
		м3		225,11	28,67	77	10	105	0,14	--
6	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б1	8,6	7641,43	562,61	65716	4838	9700	5,46	47
		м3		861,64	212,54	7410	1828	105	1,04	9

7	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0356	53600,00	--	1908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1354	52400,00	--	7095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	32,2	251,62	4,39	8102	141	1695	0,24	8
		м2		42,95	1,66	1383	53	118	0,01	--
				ФМ-А1-1шт						
10	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,514	447,64	--	3364	--	3801	2,85	21
		м3		447,64	--	3364	--	113	--	--
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,344	192,26	--	643	--	726	1,39	5
		м3		192,26	--	643	--	113	--	--
12	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,17	134,78	--	562	--	635	0,83	3
		м3		134,78	--	562	--	113	--	--
13	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,2975	176,40	176,40	1287	1287	257	--	--
		т		--	35,28	--	257	100	0,74	5
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1	0,17	5460,03	75,91	928	13	45	1,55	--
		м3		225,11	28,67	38	5	105	0,14	--
15	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А1	4	7641,43	562,61	30566	2250	4512	5,46	22
		м3		861,64	212,54	3447	850	105	1,04	4
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.017	53600,00	--	911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0713	52400,00	--	3736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	15,5	251,62	4,39	3900	68	816	0,24	4
		м2		42,95	1,66	666	26	118	0,01	--
19	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(1шт),L-12,5м(2шт)	2,48	5226,61	2628,41	12962	6518	5638	10,75	27
		т		1816,43	709,70	4505	1760	90	2,69	7
20	С12021-114 примп-3	Стоимость мет опор Д-325мм L-11,5м(1шт),L-12,5м(2шт) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	2,48	116540,00	--	289019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0109-24-1	Монтаж консоли К3-2-8м(1шт),арки А-5-22м (1шт)	0,6536	15831,83	4625,75	10348	3023	6874	64,98	42
		т		10453,50	1232,64	6832	806	90	4,38	3
22	С12021-116	Стоимость мет консоли К3-2-8м(1шт),арки А-5-22м (1шт)	0,6536	122800,00	--	80262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-172-3	Окраска мет консоли К3-2-8м(1шт),арки А-5-22м (1шт), количество окрасок 2	13,635	109,75	0,08	1496	1	993	0,42	6
		м2		69,35	0,02	946	--	105	--	--
24	Ц0108-318-1	Оттяжка стальная к металлоконструкциям	9	2401,90	532,45	21617	4792	4808	2,30	21
		шт		440,45	121,90	3964	1097	95	0,71	6
25	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 8 мм	27,18	28,00	--	761	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт9)	0,009	172800,00	--	1555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт9), количество окрасок 2	0,387	164,61	0,08	64	--	50	0,74	--
		м2		124,20	0,02	48	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			561154	25719			270
			Тенге			43618	7244			46
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21617				
	Материалы -		Тенге			12861				
	Всего заработная плата -		Тенге				5061			
		Накладные расходы -	Тенге			4808				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				721			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1586				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			28011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5782			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			435965				
Материалы -			Тенге			21058				
Всего заработная плата -			Тенге				31898			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			304986				
Местные материалы -			Тенге			70218				
		Накладные расходы -	Тенге			34874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5231			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28250				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			499089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				37130			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			103572				
Материалы -			Тенге			2431				
Всего заработная плата -			Тенге				13903			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			80262				
		Накладные расходы -	Тенге			12513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1877			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6965				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			123049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				15780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			650149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата -	Тенге				58692			
РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек										
28	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы								
			1,93536	447,64	--	866	--	979	2,85	6
		м3		447,64	--	866	--	113	--	--
29	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3								
			1,93536	134,78	--	261	--	295	0,83	2
		м3		134,78	--	261	--	113	--	--
30	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			3,38688	176,40	176,40	597	597	119	--	--

		т		--	35,28	--	119	100	0,74	3
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под светофорную стойку	1,35	5827,23	75,91	7867	102	360	1,55	2
		м3		225,11	28,67	304	39	105	0,14	--
32	Е0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,403	5226,61	2628,41	2106	1059	916	10,75	4
		т		1816,43	709,70	732	286	90	2,69	1
33	Сцена пост	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 1 светофора, с декоративной отделкой	1	19176,52	--	19177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Сцена пост	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров, с декоративной отделкой	1	21134,86	--	21135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Сцена пост	Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора, с декоративной отделкой	1	18434,47	--	18434	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			70444	1759			14
			Тенге			2163	444			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68337				
	Материалы -		Тенге			176				
	Всего заработная плата -		Тенге				1589			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58746				
	Местные материалы -		Тенге			7284				
		Накладные расходы -	Тенге			1753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				263			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				1852			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2106				
	Материалы -		Тенге			315				
	Всего заработная плата -		Тенге				1018			
		Накладные расходы -	Тенге			916				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			77500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19

		Сметная заработная плата -	Тенге				3008			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
36	Е0101-164-3	Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию	25,48	447,64	--	11406	--	12889	2,85	73
		м3		447,64	--	11406	--	113	--	--
37	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы	25,48	192,26	--	4899	--	5536	1,39	35
		м3		192,26	--	4899	--	113	--	--
38	Е0134-103-1	Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,051	624721,88	--	31861	--	1341	152,95	8
		кан.-км		23908,50	--	1219	--	110	--	--
39	Е0134-103-2 К-2 к объему	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х канальная	0,054	623065,88	--	33646	--	1322	142,60	8
		кан.-км		22252,50	--	1202	--	110	--	--
40	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	78	34,85	3,22	2718	251	2369	0,18	14
		м		31,63	0,34	2467	27	95	--	--
41	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,048126	45800,00	--	2204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**86733**	**251**			**138**
			Тенге			**21192**	**27**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2718				
	Всего заработная плата -		Тенге				2494			
		Накладные расходы -	Тенге			2369				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				355			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2849			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84015				
	Материалы -		Тенге			63085				
	Всего заработная плата -		Тенге				18725			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2204				
		Накладные расходы -	Тенге			21087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3163			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111408				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				21889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			116800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				24738			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство колодцев кабельной канализации (3шт)								
42	Е0101-163-3К-0,8п3	Разработка грунта 3 группы без крепления для колодца								
			17,79	641,70	--	11416	--	12900	3,88	69
		м3		641,70	--	11416	--	113	--	--
43	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
			6,48	192,26	--	1246	--	1408	1,39	9
		м3		192,26	--	1246	--	113	--	--
44	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3								
			11,31	134,78	--	1524	--	1723	0,83	9
		м3		134,78	--	1524	--	113	--	--
45	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			19,7925	176,40	176,40	3491	3491	698	--	--
		т		--	35,28	--	698	100	0,74	15
46	Е0122-41-1	Устройство кабельного колодца								
			1,56	8220,18	2161,85	12823	3372	4604	10,19	16
		м3		1650,83	619,19	2575	966	130	2,37	4
47	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольцо для колодца Д1000мм								
			2,67	4710,00	--	12576	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плита перекрытия для колодца								
			0,84	29600,00	--	24864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк для колодца								
			3	16500,00	--	49500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			117441	6864			103

			Тенге			16761	1664			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117441				
	Материалы -		Тенге			456				
	Всего заработная плата -		Тенге				18426			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49500				
	Местные материалы -		Тенге			43859				
		Накладные расходы -	Тенге			21332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3200			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				21625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			147099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				21625			
		РАЗДЕЛ 6.Приямки кабельной канализации (4шт)								
50	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы	1,372	763,31	--	1047	--	1183	4,73	6
		м3		763,31	--	1047	--	113	--	--
51	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,372	134,78	--	185	--	209	0,83	1
		м3		134,78	--	185	--	113	--	--
52	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,401	176,40	176,40	424	424	85	--	--
		т		--	35,28	--	85	100	0,74	2
53	Е0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки	0,64	5827,23	75,91	3729	49	171	1,55	1
		м3		225,11	28,67	144	18	105	0,14	--
54	Е0109-61-12	Монтаж приямка	0.12	23577,36	6309,63	2829	757	1534	74,98	9
		т		14024,25	176,73	1683	21	90	0,76	--
55	С12021-250	Приямок 400х400х600	0.12	154200,00	--	18504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			26718	1229			18
			Тенге			3059	124			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5385				
	Материалы -		Тенге			83				

	Всего заработная плата -		Тенге				1479			
	Местные материалы -		Тенге			3453				
		Накладные расходы -	Тенге			1648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1726			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21333				
	Материалы -		Тенге			389				
	Всего заработная плата -		Тенге				1704			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18504				
		Накладные расходы -	Тенге			1534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1372				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			31694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3661			
		РАЗДЕЛ 8.Тросовые растяжки								
56	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-20м**								
			1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
57	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**								
			1,1	31,00	--	34	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
58	С12021-245примп3	Стоимость талрепа(шт1)								
			0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12021-245примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)								
			0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2								
			0,088	164,61	0,08	14	--	11	0,74	--
		м2		124,20	0,02	11	--	105	--	--
61	С11041-34	Стоимость изоляторов								
			0,02	2560,00	--	51	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1233	511			1
			Тенге			286	114			1

Стоимость монтажных работ -		Тенге		839				
Материалы -		Тенге		2				
Всего заработная плата -		Тенге			389			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		51				
	Накладные расходы -	Тенге		369				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			55			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		72				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		1281				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2
	Сметная заработная плата -	Тенге			444			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		394				
Материалы -		Тенге		4				
Всего заработная плата -		Тенге			11			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		380				
	Накладные расходы -	Тенге		11				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		24				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		430				
	Сметная заработная плата -	Тенге			13			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		1711				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2
	Сметная заработная плата -	Тенге			457			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**863723**	**36333**			**543**
		Тенге		**87080**	9618			71
Стоимость монтажных работ -		Тенге		25174				
Материалы -		Тенге		12863				
Всего заработная плата -		Тенге			7943			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		51				
	Накладные расходы -	Тенге		7546				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1132			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1963				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		34684				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						47
	Сметная заработная плата -	Тенге			9075			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		711537				
Материалы -		Тенге		84863				
Всего заработная плата -		Тенге			72129			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		415816				
Местные материалы -		Тенге		124815				
	Накладные расходы -	Тенге		80705				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			12106			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		47535				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		839777				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						518

		Сметная заработная плата -	Тенге				84235		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			127011			
Материалы -			Тенге			3135			
Всего заработная плата -			Тенге				16625		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			98766			
		Накладные расходы -	Тенге			14962			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2244		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8518			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			150492			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						101
		Сметная заработная плата -	Тенге				18869		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1024953			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						666
		Сметная заработная плата -	Тенге				112180		

Всего в тенге:	
в т.ч.	1 024 953
Строительно-монтажные работы	1 024 953
Оборудование	
Итого:	**1 024 953**
Временные здания и сооружения 2,32%	23 779
Итого:	**1 048 732**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	29 260
Затраты на выслугу лет, 1%	10 487
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	4 195
Итого:	**1 092 674**
Итого 2012г., К=2,23355	**2 440 540**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	48 811
Итого:	**2 489 351**
НДС 12%	298 722
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**2 788 073**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор "ТОО "ТОП Геодезия" _____ вед.инж. Есимжанов С.Р.

422230

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта ул.Шарипова-ул.Карасай батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек								
1	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы	2,58048	447,64	--	1155	--	1305	2,85	7
		м3		447,64	--	1155	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,58048	134,78	--	348	--	393	0,83	2
		м3		134,78	--	348	--	113	--	--
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4,51584	176,40	176,40	797	797	159	--	--
		т		--	35,28	--	159	100	0,74	3
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под светофорную стойку	1,8	5827,23	75,91	10489	137	480	1,55	3
		м3		225,11	28,67	405	52	105	0,14	--
5	Е0101-90-3	Планировка грунта вручную под "башмак" в грунтах 3 группы	6,76	39,08	--	264	--	299	0,25	2
		м2		39,08	--	264	--	113	--	--
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,676	878,35	84,82	594	57	34	0,17	--
		м3		24,59	13,42	17	9	133	0,05	--
7	Е0107-48-1	Установка блоков цокольных массой до 1т	4	470,78	301,74	1883	1207	1543	0,98	4

		шт		168,97	106,62	676	426	140	0,44	2
8	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки сборные ж/б из тяжелого бетона класса В15	2	20800,00	--	41600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	1,112	5226,61	2628,41	5812	2923	2528	10,75	12
		т		1816,43	709,70	2020	789	90	2,69	3
10	Сцена пост	Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 3 светофоров, с декоративной отделкой	4	21134,86	--	84539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Сцена пост	Стойка светофорная пешеходная СП3 с креплением для 1 светофора, с декоративной отделкой	4	18434,47	--	73738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм (для удлененных стоек)	1,2	436,00	--	523	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм(для удлененных стоек)	1,5	1880,00	--	2820	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0115-172-3	Окраска мет трубы 76х3,5мм(шт2), 219х5мм(2шт), количество окрасок 2	1,36	109,75	0,08	149	--	99	0,42	1
		м2		69,35	0,02	94	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			224711	5120			31
			Тенге			4979	1436			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215556				
	Материалы -		Тенге			290				
	Всего заработная плата -		Тенге				3606			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158277				
	Местные материалы -		Тенге			51832				
		Накладные расходы -	Тенге			4312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				647			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13192				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			233061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4252			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5812				
		Материалы -	Тенге			869				
		Всего заработная плата -	Тенге				2809			
		Накладные расходы -	Тенге			2528				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				379			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			500				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3188			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3343				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3343				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			245445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7441			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации								
15	Е0101-164-3	Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию	33,22	447,64	--	14871	--	16804	2,85	95
		м3		447,64	--	14871	--	113	--	--
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы	33,22	192,26	--	6387	--	7217	1,39	46
		м3		192,26	--	6387	--	113	--	--
17	Е0134-103-1	Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,056	624721,88	--	34984	--	1473	152,95	9
		кан.-км		23908,50	--	1339	--	110	--	--
18	Е0134-103-2 К-2 к объему	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х канальная	0,09	623065,88	--	56076	--	2203	142,60	13
		кан.-км		22252,50	--	2003	--	110	--	--
19	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	105	34,85	3,22	3659	338	3189	0,18	19
		м		31,63	0,34	3321	36	95	--	--
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,064785	45800,00	--	2967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			118944	338			182
			Тенге			27920	36			--

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3659				
		Всего заработная плата -	Тенге				3357			
		Накладные расходы -	Тенге			3189				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				478			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3835			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115285				
		Материалы -	Тенге			87719				
		Всего заработная плата -	Тенге				24599			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2967				
		Накладные расходы -	Тенге			27697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4154			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8579				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				28753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			158819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				32589			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации (6шт)								
21	**Е0101-163-3К-0,8п3**	**Разработка грунта 3 группы без крепления для колодца**								
			35,58	641,70	--	22832	--	25800	3,88	138
		м3		641,70	--	22832	--	113	--	--
22	**Е0101-166-3**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
			12,96	192,26	--	2492	--	2816	1,39	18
		м3		192,26	--	2492	--	113	--	--
23	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3								
			22,62	134,78	--	3049	--	3445	0,83	19
		м3		134,78	--	3049	--	113	--	--
24	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			39,585	176,40	176,40	6983	6983	1397	--	--
		т		--	35,28	--	1397	100	0,74	29
25	Е0122-41-1	Устройство кабельного колодца								
			3,12	8220,18	2161,85	25647	6745	9207	10,19	32
		м3		1650,83	619,19	5151	1932	130	2,37	7

26	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольцо для колодца Д1000мм	5,34	4710,00	--	25151	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плита перекрытия для колодца	1,68	29600,00	--	49728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк для колодца	6	16500,00	--	99000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			234881	13728			206
			Тенге			33523	3328			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			234881				
	Материалы -		Тенге			913				
	Всего заработная плата -		Тенге				36851			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99000				
	Местные материалы -		Тенге			87718				
		Накладные расходы -	Тенге			42664				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6400			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				43251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			294198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				43251			

РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (6шт)

29	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы	2,058	763,31	--	1571	--	1775	4,73	10
		м3		763,31	--	1571	--	113	--	--
30	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,058	134,78	--	277	--	313	0,83	2
		м3		134,78	--	277	--	113	--	--

31	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,6015	176,40	176,40	635	635	127	--	--
		т		--	35,28	--	127	100	0,74	3
32	Е0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки	0,96	5827,23	75,91	5594	73	256	1,55	1
		м3		225,11	28,67	216	28	105	0,14	--
33	Е0109-61-12	Монтаж приямка	0,18	23577,36	6309,63	4244	1136	2301	74,98	13
		т		14024,25	176,73	2524	32	90	0,76	--
34	С12021-250	Приямок 400х400х600	0,18	154200,00	--	27756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			40078	1844			26
			Тенге			4589	186			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8078				
	Материалы -		Тенге			125				
	Всего заработная плата -		Тенге				2219			
	Местные материалы -		Тенге			5180				
		Накладные расходы -	Тенге			2471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				371			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2590			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32000				
	Материалы -		Тенге			584				
	Всего заработная плата -		Тенге				2556			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27756				
		Накладные расходы -	Тенге			2301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2058				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			47541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5491			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			618614	21030			445
			Тенге			71010	4987			48
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3659				
	Всего заработная плата -		Тенге				3357			
		Накладные расходы -	Тенге			3189				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				478		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			7259			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3835		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			573800			
Материалы -			Тенге			89047			
Всего заработная плата -			Тенге				67275		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			260245			
Местные материалы -			Тенге			144730			
		Накладные расходы -	Тенге			77144			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11572		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39057			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			690001			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						484
		Сметная заработная плата -	Тенге				78846		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			37812			
Материалы -			Тенге			1453			
Всего заработная плата -			Тенге				5365		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			27756			
		Накладные расходы -	Тенге			4829			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				724		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2558			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			45199			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						31
		Сметная заработная плата -	Тенге				6090		
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3343			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3343			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3544			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			746002			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						536
		Сметная заработная плата -	Тенге				88771		

Всего в тенге:	746 002
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	746 002
Оборудование	
Итого:	**746 002**
Временные здания и сооружения 2,32%	17 307
Итого:	**763 309**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	21 296
Затраты на выслугу лет, 1%	7 633

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 053
Итого:	**795 292**
Итого 2012г., К=2,23355	**1 776 323**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	35 526
Итого:	**1 811 849**
НДС 12%	217 422
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**2 029 271**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *вед.инж. Есимханов С.Р.*

422220 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта пр.Гагарина-ул.Байкадамова

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных, арочных конструкций К3-2-8м-1шт,А-5-24м-1шт								
		Фм-Б1-3шт								
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24,024	447,64	--	10754	--	12152	2,85	69
		м3		447,64	--	10754	--	113	--	--
2	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	10,614	192,26	--	2041	--	2306	1,39	15
		м3		192,26	--	2041	--	113	--	--
3	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	13,41	134,78	--	1807	--	2042	0,83	11
		м3		134,78	--	1807	--	113	--	--
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	23,4675	176,40	176,40	4140	4140	828	--	--
		т		--	35,28	--	828	100	0,74	17
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,51	5460,03	75,91	2785	39	136	1,55	1
		м3		225,11	28,67	115	15	105	0,14	--
6	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б1	12,9	7641,43	562,61	98574	7258	14550	5,46	70
		м3		861,64	212,54	11115	2742	105	1,04	13

7	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0534	53600,00	--	2862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2031	52400,00	--	10642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	48,3	251,62	4,39	12153	212	2542	0,24	12
		м2		42,95	1,66	2075	80	118	0,01	--
10	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(1шт),L-12,5м(2шт)	2,48	5226,61	2628,41	12962	6518	5638	10,75	27
		т		1816,43	709,70	4505	1760	90	2,69	7
11	С12021-114 примп-3	Стоимость мет опор Д-325мм L-11,5м(1шт),L-12,5м(2шт) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	2,48	116540,00	--	289019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-24-1	Монтаж консоли К3-2-8м(1шт),арки А-5-24м (1шт)	0,6968	15831,83	4625,75	11032	3223	7329	64,98	45
		т		10453,50	1232,64	7284	859	90	4,38	3
13	С12021-116	Стоимость мет консоли К3-2-8м(шт1),арки А-5-24м (1шт)	0,6968	122800,00	--	85567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0115-172-3	Окраска мет консоли К3-2-8м(шт1),арки А-5-24м (1шт), количество окрасок 2	14,635	109,75	0,08	1606	1	1066	0,42	6
		м2		69,35	0,02	1015	--	105	--	--
15	Ц0108-318-1	Оттяжка стальная к металлоконструкциям	9	2401,90	532,45	21617	4792	4808	2,30	21
		шт		440,45	121,90	3964	1097	95	0,71	6
16	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 8 мм	27,18	28,00	--	761	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт9)	0,009	172800,00	--	1555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт9), количество окрасок 2	0,387	164,61	0,08	64	--	50	0,74	--
		м2		124,20	0,02	48	--	105	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			569942	26183			277
			Тенге			44722	7381			47

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21617				
		Материалы -	Тенге			12861				
		Всего заработная плата -	Тенге				5061			
		Накладные расходы -	Тенге			4808				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				721			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1586				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			28011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5782			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			438764				
		Материалы -	Тенге			21476				
		Всего заработная плата -	Тенге				32634			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			304840				
		Местные материалы -	Тенге			71829				
		Накладные расходы -	Тенге			35673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5351			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28466				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			502903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				37985			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			109561				
		Материалы -	Тенге			2463				
		Всего заработная плата -	Тенге				14408			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			85567				
		Накладные расходы -	Тенге			12967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1945			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7352				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			129879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				16353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			660793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				60120			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
19	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы								
			2,58048	447,64	--	1155	--	1305	2,85	7
		м3		447,64	--	1155	--	113	--	--
20	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3								
			2,58048	134,78	--	348	--	393	0,83	2

		м3		134,78	--	348	--	113	--	--
21	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4,51584	176,40	176,40	797	797	159	--	--
		т		--	35,28	--	159	100	0,74	3
22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под светофорную стойку	1,8	5827,23	75,91	10489	137	480	1,55	3
		м3		225,11	28,67	405	52	105	0,14	--
23	Е0101-90-3	Планировка грунта вручную под "башмак" в грунтах 3 группы	6,76	39,08	--	264	--	299	0,25	2
		м2		39,08	--	264	--	113	--	--
24	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,676	878,35	84,82	594	57	34	0,17	--
		м3		24,59	13,42	17	9	133	0,05	--
25	Е0107-48-1	Установка блоков цокольных массой до 1т	4	470,78	301,74	1883	1207	1543	0,98	4
		шт		168,97	106,62	676	426	140	0,44	2
26	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки сборные ж/б из тяжелого бетона класса В15	2	20800,00	--	41600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	1,088	5226,61	2628,41	5687	2860	2474	10,75	12
		т		1816,43	709,70	1976	772	90	2,69	3
28	Сцена пост	Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 1 светофора, с декоративной отделкой	1	19176,52	--	19177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Сцена пост	Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 2 светофоров, с декоративной отделкой	5	20165,63	--	100828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Сцена пост	Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 3 светофоров, с декоративной отделкой	1	21134,86	--	21135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Сцена пост	Стойка светофорная пешеходная СП3 с креплением для 1 светофора, с декоративной отделкой	1	18434,47	--	18434	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			222390	5057			30
			Тенге			4841	1419			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			216704				
		Материалы -	Тенге			235				
		Всего заработная плата -	Тенге				3511			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			159574				
		Местные материалы -	Тенге			51832				
		Накладные расходы -	Тенге			4213				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				632			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13255				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			234172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4143			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5687				
		Материалы -	Тенге			851				
		Всего заработная плата -	Тенге				2748			
		Накладные расходы -	Тенге			2474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				371			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			490				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3119			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			242822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7263			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
32	Е0101-164-3	Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию								
			34,14	447,64	--	15282	--	17269	2,85	97
		м3		447,64	--	15282	--	113	--	--
33	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы								
			34,14	192,26	--	6564	--	7417	1,39	48
		м3		192,26	--	6564	--	113	--	--
34	Е0134-103-1	Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм								
			0,068	624721,88	--	42481	--	1788	152,95	10
		кан.-км		23908,50	--	1626	--	110	--	--
35	Е0134-103-2 К-2 к объему	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х канальная								
			0,074	623065,88	--	46107	--	1811	142,60	11
		кан.-км		22252,50	--	1647	--	110	--	--
36	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм								
			97	34,85	3,22	3380	312	2946	0,18	18

			м		31,63	0,34	3068	33	95	--	--
37	, С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,059849	45800,00	--	2741	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			116555	312			184
			Тенге			28186	33			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3380				
	Всего заработная плата -		Тенге				3101			
		Накладные расходы -	Тенге			2946				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				442			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			380				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3543			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113175				
	Материалы -		Тенге			85315				
	Всего заработная плата -		Тенге				25118			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2741				
		Накладные расходы -	Тенге			28286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				29361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			156654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				32904			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
38	Е0101-163-3К-0,8п3	Разработка грунта 3 группы без крепления для колодца	23,72	641,70	--	15221	--	17200	3,88	92
			м3	641,70	--	15221	--	113	--	--
39	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	8,64	192,26	--	1661	--	1877	1,39	12
			м3	192,26	--	1661	--	113	--	--

40	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	15,08	134,78	--	2032	--	2297	0,83	13
		м3		134,78	--	2032	--	113	--	--
41	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	26,39	176,40	176,40	4655	4655	931	--	--
		т		--	35,28	--	931	100	0,74	20
42	Е0122-41-1	Устройство кабельного колодца	2,08	8220,18	2161,85	17098	4497	6138	10,19	21
		м3		1650,83	619,19	3434	1288	130	2,37	5
43	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольцо для колодца Д1000мм	3,56	4710,00	--	16768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плита перекрытия для колодца	1,12	29600,00	--	33152	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк для колодца	4	16500,00	--	66000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			156587	9152			138
			Тенге			22348	2219			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156587				
	Материалы -		Тенге			609				
	Всего заработная плата -		Тенге				24567			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66000				
	Местные материалы -		Тенге			58479				
		Накладные расходы -	Тенге			28443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4266			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				28834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			196132				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				28834			
		РАЗДЕЛ 6.Приямки кабельной канализации (7шт)								
46	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы	2,401	763,31	--	1833	--	2071	4,73	11
		м3		763,31	--	1833	--	113	--	--
47	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,401	134,78	--	324	--	366	0,83	2
		м3		134,78	--	324	--	113	--	--
48	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4,20175	176,40	176,40	741	741	148	--	--
		т		--	35,28	--	148	100	0,74	3
49	Е0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки	1,12	5827,23	75,91	6527	85	298	1.55	2
		м3		225,11	28,67	252	32	105	0,14	--
50	Е0109-61-12	Монтаж приямка	0,21	23577,36	6309,63	4951	1325	2684	74,98	16
		т		14024,25	176,73	2945	37	90	0,76	--
51	С12021-250	Приямок 400х400х600	0,21	154200,00	--	32382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			46757	2151			31
			Тенге			5354	217			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9424				
	Материалы -		Тенге			146				
	Всего заработная плата -		Тенге				2589			
	Местные материалы -		Тенге			6043				
		Накладные расходы -	Тенге			2883				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				432			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3021			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37333				
	Материалы -		Тенге			681				
	Всего заработная плата -		Тенге				2982			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32382				
		Накладные расходы -	Тенге			2684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				403			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2401				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			42418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			55464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6406			
		РАЗДЕЛ 8.Тросовые растяжки								
		Фм-в-2шт								
52	Е0101-165-7	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в (2шт)**	4,32	447,64	--	1934	--	2185	2,85	12
		м3		447,64	--	1934	--	113	--	--
53	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,22	192,26	--	235	--	265	1,39	2
		м3		192,26	--	235	--	113	--	--
54	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,1	134,78	--	418	--	472	0,83	3
		м3		134,78	--	418	--	113	--	--
55	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,425	176,40	176,40	957	957	191	--	--
		т		--	35,28	--	191	100	0,74	4
56	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в	0,2	5460,03	75,91	1092	15	53	1,55	--
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	--
57	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	2,9	7675,13	129,21	22258	375	3726	7,29	21
		м3		1174,73	48,81	3407	142	105	0,24	1
58	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0408	52400,00	--	2138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	--
		м2		42,95	1,66	86	3	118	0,01	--

60	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-159мм,L-7,5м(2шт)	0,36	5226,61	2628,41	1882	946	818	10,75	4
		т		1816,43	709,70	654	255	90	2,69	1
61	С12021-114 примп-3	Стоимость мет опор Д-159мм(шт2) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,36	116540,00	--	41954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-123м	4	787,85	510,60	3151	2042	1477	1,15	5
		шт		274,85	113,85	1099	455	95	0,66	3
63	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	6,765	31,00	--	210	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
64	С12021-245примп3	Стоимость талрепа(шт4)	0,004	172800,00	--	691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12021-245примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт4)	0,004	172800,00	--	691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт4) и комплекта зажимов планочных(шт4), количество окрасок 2	0,352	164,61	0,08	58	--	46	0,74	--
		м2		124,20	0,02	44	--	105	--	--
67	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,08	2560,00	--	205	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			78376	4344			47
			Тенге			7921	1053			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3356				
	Материалы -		Тенге			10				
	Всего заработная плата -		Тенге				1555			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			205				
		Накладные расходы -	Тенге			1477				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				222			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1776			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73139				
	Материалы -		Тенге			3354				
	Всего заработная плата -		Тенге				6509			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45684				
	Местные материалы -		Тенге			16577				
		Накладные расходы -	Тенге			7044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1057		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4811			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			84993			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						47
		Сметная заработная плата -	Тенге				7566		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1882			
Материалы -			Тенге			281			
Всего заработная плата -			Тенге				909		
		Накладные расходы -	Тенге			818			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2862			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1032		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			92979			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10375		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1190608	47200		706
			Тенге			**113372**	**12322**		**92**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			28353			
Материалы -			Тенге			12871			
Всего заработная плата -			Тенге				9717		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			205			
		Накладные расходы -	Тенге			9231			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1385		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2255			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			39840			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						57
		Сметная заработная плата -	Тенге				11102		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1007793			
Материалы -			Тенге			111135			
Всего заработная плата -			Тенге				94930		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			578840			
Местные материалы -			Тенге			204760			
		Накладные расходы -	Тенге			106542			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15981		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66860			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1181194			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						682
		Сметная заработная плата -	Тенге				110911		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			154462			
Материалы -			Тенге			4276			
Всего заработная плата -			Тенге				21048		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			117949			
		Накладные расходы -	Тенге			18943			

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2841		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10404			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			183809			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						127
		Сметная заработная плата -	Тенге				23889		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1404843			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						865
		Сметная заработная плата -	Тенге				145902		

Всего в тенге:	1 404 843
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 404 843
Оборудование	
Итого:	**1 404 843**
Временные здания и сооружения 2,32%	32 592
Итого:	**1 437 435**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	40 104
Затраты на выслугу лет, 1%	14 374
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	5 750
Итого:	**1 497 664**
Итого 2012г., К=2,23355	**3 345 105**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	66 902
Итого:	**3 412 007**
НДС 12%	409 441
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**3 821 448**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО "Топ Геодезия" _____ *Вед.инж. Есимханов С.Р.*

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2841		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10404			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			183809			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						127
		Сметная заработная плата -	Тенге				23889		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1404843			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						865
		Сметная заработная плата -	Тенге				145902		

Всего в тенге:	1 404 843
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 404 843
Оборудование	
Итого:	**1 404 843**
Временные здания и сооружения 2,32%	32 592
Итого:	**1 437 435**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	40 104
Затраты на выслугу лет, 1%	14 374
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	5 750
Итого:	**1 497 664**
Итого 2012г., К=2,23355	**3 345 105**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	66 902
Итого:	**3 412 007**
НДС 12%	409 441
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**3 821 448**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО ТОП Геодезия" _____ *Вед.инж. Есимханов С.Р.*

422190 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта ул.Карасай батыра-ул.Туркебаева

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек								
1	Е0101-90-3	Планировка грунта вручную под "башмак" в грунтах 3 группы	13,52	39,08	--	528	--	597	0,25	3
		м2		39,08	--	528	--	113	--	--
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1,352	878,35	84,82	1188	115	68	0,17	--
		м3		24,59	13,42	33	18	133	0,05	--
3	Е0107-48-1	Установка блоков цокольных массой до 1т	8	470,78	301,74	3766	2414	3087	0,98	8
		шт		168,97	106,62	1352	853	140	0,44	3
4	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки сборные ж/б из тяжелого бетона класса В15	4	20800,00	--	83200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	1,076	5226,61	2628,41	5624	2828	2446	10,75	12
		т		1816,43	709,70	1954	764	90	2,69	3
6	Сцена пост	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров, с декоративной отделкой	4	21134,86	--	84539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Сцена пост	Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора, с декоративной отделкой	4	19721,93	--	78888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			257733	5357			23
			Тенге			3868	1635			6

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			252109				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				2784			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163427				
	Местные материалы -		Тенге			84240				
		Накладные расходы -	Тенге			3752				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			271213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3347			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5624				
	Материалы -		Тенге			841				
	Всего заработная плата -		Тенге				2718			
		Накладные расходы -	Тенге			2446				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				367			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			279767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6432			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации								
8	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию**								
			36,8	447,64	--	16473	--	18615	2,85	105
		м3		447,64	--	16473	--	113	--	--
9	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы								
			36,8	192,26	--	7075	--	7995	1,39	51
		м3		192,26	--	7075	--	113	--	--
10	Е0134-103-1	Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм								
			0,049	624721,88	--	30611	--	1289	152,95	7
		кан.-км		23908,50	--	1172	--	110	--	--
11	Е0134-103-2 К-2 к объему	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х канальная								
			0,126	623065,88	--	78506	--	3084	142,60	18
		кан.-км		22252,50	--	2804	--	110	--	--
12	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм								
			112	34,85	3,22	3903	361	3402	0,18	21
		м		31,63	0,34	3542	39	95	--	--

13	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,069104	45800,00	--	3165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			139733	361			202
			Тенге			31065	39			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3903				
	Всего заработная плата -		Тенге				3581			
		Накладные расходы -	Тенге			3402				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				510			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			438				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4091			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135831				
	Материалы -		Тенге			105142				
	Всего заработная плата -		Тенге				27523			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3165				
		Накладные расходы -	Тенге			30982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4647			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				32171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			184564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				36262			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации (6шт)								
14	Е0101-163-3К-0.8п3	Разработка грунта 3 группы без крепления для колодца	35,58	641,70	--	22832	--	25800	3,88	138
		м3		641,70	--	22832	--	113	--	--
15	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	12,96	192,26	--	2492	--	2816	1,39	18
		м3		192,26	--	2492	--	113	--	--
16	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	22,62	134,78	--	3049	--	3445	0,83	19
		м3		134,78	--	3049	--	113	--	--

17	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1									
			39,585	176,40	176,40	6983	6983	1397	--	--	
		т		--	35,28	--	1397	100	0,74	29	
18	Е0122-41-1	Устройство кабельного колодца									
			3,12	8220,18	2161,85	25647	6745	9207	10,19	32	
		м3		1650,83	619,19	5151	1932	130	2,37	7	
19	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольцо для колодца Д1000мм									
			5,34	4710,00	--	25151	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плита перекрытия для колодца									
			1,68	29600,00	--	49728	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
21	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк для колодца									
			6	16500,00	--	99000	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**234881**	**13728**			**206**	
			Тенге			**33523**	**3328**			**37**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			234881					
	Материалы -		Тенге			913					
	Всего заработная плата -		Тенге				36851				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99000					
	Местные материалы -		Тенге			87718					
		Накладные расходы -	Тенге			42664					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16653					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294198					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265	
		Сметная заработная плата -	Тенге				43251				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			294198					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265	
		Сметная заработная плата -	Тенге				43251				

РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (7шт)

22	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы								
			2,401	763,31	--	1833	--	2071	4,73	11
		м3		763,31	--	1833	--	113	--	--

23	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	2,401	134,78	--	324	--	366	0,83	2
		м3		134,78	--	324	--	113	--	--
24	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	4,20175	176,40	176,40	741	741	148	--	--
		т		--	35,28	--	148	100	0,74	3
25	Е0106-1-1	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	1,12	5827,23	75,91	6527	85	298	1,55	2
		м3		225,11	28,67	252	32	105	0,14	--
26	Е0109-61-12	**Монтаж приямка**	0,21	23577,36	6309,63	4951	1325	2684	74,98	16
		т		14024,25	176,73	2945	37	90	0,76	--
27	С12021-250	**Приямок 400х400х600**	0,21	154200,00	--	32382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			46757	2151			31
			Тенге			5354	217			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9424				
Материалы -			Тенге			146				
Всего заработная плата -			Тенге				2589			
Местные материалы -			Тенге			6043				
		Накладные расходы -	Тенге			2883				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				432			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			738				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3021			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			37333				
Материалы -			Тенге			681				
Всего заработная плата -			Тенге				2982			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			32382				
		Накладные расходы -	Тенге			2684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				403			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2401				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			42418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			55464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6406			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			679105	21596			463

		Тенге			73809	5219		47
Стоимость монтажных работ -		Тенге			3903			
Всего заработная плата -		Тенге				3581		
	Накладные расходы -	Тенге			3402			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				510		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			438			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7743			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						23
	Сметная заработная плата -	Тенге				4091		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			632245			
Материалы -		Тенге			106202			
Всего заработная плата -		Тенге				69748		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			265592			
Местные материалы -		Тенге			178001			
	Накладные расходы -	Тенге			80282			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12042		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42752			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			755279			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						498
	Сметная заработная плата -	Тенге				81790		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42957			
Материалы -		Тенге			1522			
Всего заработная плата -		Тенге				5700		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32382			
	Накладные расходы -	Тенге			5130			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				770		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2885			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50973			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						33
	Сметная заработная плата -	Тенге				6470		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			813994			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						554
	Сметная заработная плата -	Тенге				92351		

Всего в тенге:	813 994
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	813 994
Оборудование	
Итого:	**813 994**
Временные здания и сооружения 2,32%	18 885
Итого:	**832 879**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	23 237
Затраты на выслугу лет, 1%	8 329

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 332
Итого:	**867 776**
Итого 2012г., К=2,23355	**1 938 220**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	38 764
Итого:	**1 976 985**
НДС 12%	237 238
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**2 214 223**

Сдал _____

Принял _____

Тех. Надзор "ТОО Топ-Геодезия" _____ *вед. инж.* *Есимханов С.Р.*

Алматы қаласы
город Алматы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОП Геодезия
Для актов выполненных работ
ТОО
Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан