Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000 , Код ГУ2791001, КБЕ: 12 , БИН № 070 340 007 228
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" Адрес: г. Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
ИИК KZ 679 26180 21044 40001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX, КБЕ 17
БИН 991240005034

Типовая межведомственная форма № КС-3
утвержденая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства: Строительство электрических сетей для электроснабжения завода по производству алюминиевых профиля, расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, из земель запаса Илийского района, с.Мухаметжан Туймебаева, участок №177

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июль 2014 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		Договор № 67 от 11.06.2014 года.						

Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно 2014г.	Стоимость выполненных рабо из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце за 2014г.	СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электрических сетей для электроснабжения завода по производству алюминиевых профиля, расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, из земель запаса Илийского района, с.Мухаметжан Туймебаева, участок №177	317 596 980,00	317 596 980,00							34 028 247,86	317 596 980,00
Сумма аванса 30%									10 208 474,36	95 279 094,00
Всего:									23 819 773,50	222 317 886,00

Итого к оплате за выполненные работы – *222 317 886,00 (Двести двадцать два миллиона триста семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) тенге 00 тиын*

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
_____ **Салагаев С.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Саулет Экспорт"
_____ Мамбеталиев Б.

ПОДРЯДЧИК: Ген.Директор ТОО "Мөлдір"
_____ **Ажайпов Е.К.**

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор № 67 от 11.06.2014 года.

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение производственной базы, расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский сельский округ, село Мухаметжан Туймебаева, из земель запаса Илийского района

Наименование обьекта: Наружные сети электроснабжения. Смета 2-2-1

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство железобетонных фундаментов под оборудование								
1.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную под фундамент	м3	54,33	389,25	--	21148	--	2,48	135
					389,25	--	21148	--	--	--
2.	Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	27,36	230,27	100,89	6300	2760	0,85	23
					123,75	38,25	3386	1047	0,18	5
3.	С143008-1-04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	31,464	1400,00	--	44050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	м3	53,948	9517,36	210,97	513443	11381	3,06	165
					470,25	76,19	25369	4110	0,34	18
5.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	7,36	52400,00	--	385664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	268,80	245,44	3,82	65974	1027	0,21	57
					37,35	1,44	10040	387	0,01	2
		Установка электросилового оборудования								
7.	Ц0108-25-3	Подстанция комплектная блочно-модульного типа, мощность	подстанц	2,00	326210,00	106280,00	652420	212560	911,00	1822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трансформаторов до 2500 кВА			161100,00	23850,29	322200	47701	138,33	277
8.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПБМ	комплект	1,00	40341477 --	-- --	40341477 --	-- --	-- --	-- --
9.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПБМ	комплект	1,00	31260072 --	-- --	31260072 --	-- --	-- --	-- --
10.	Ц0108-25-3	Подстанция комплектная блочно-модульного типа, мощность трансформаторов до 1000 кВА	подстанц	2,00	326210,00 161100,00	106280,00 23850,29	652420 322200	212560 47701	911,00 138,33	1822 277
11.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПБМ	комплект	2,00	8488021,25 --	-- --	16976042 --	-- --	-- --	-- --
12.	Ц0108-84-1	Комплектное распределительное устройство с вакуумным выключателем	шт	2,00	4686,00 3938,00	607,00 153,00	9372 7876	1214 306	22,00 0,89	44 2
13.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ячейка ЗРУ-10 KAZNEX2-10-25	шт	2,00	2976556,73 --	-- --	5953113 --	-- --	-- --	-- --
		Устройство контура заземления								
14.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для контура заземления	м3	51,84	389,25 389,25	-- --	20179 20179	-- --	2,48 --	129 --
15.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы	м3	51,84	167,18 167,18	-- --	8667 8667	-- --	1,21 --	63 --
16.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	288,00	26,30 23,00	3,30 0,40	7574 6624	950 115	0,14 0,00	40 1
17.	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4 мм при ширине 40 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,36288	49389,00 --	-- --	17922 --	-- --	-- --	-- --
18.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм	шт	96,00	170,60 149,00	21,60 2,90	16378 14304	2074 278	0,90 0,02	86 2
19.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки	т	0,69696	59500,00	--	41469	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп			--	--	--	--	--	--
		Строительные работы по прокладке КЛ-10 Кв ПС-154А-РП10 кВ								
20.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	741,6135	35,29 2,10	33,19 9,13	26171 1557	24614 6771	0,01 0,03	11 24
21.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	22,9365	467,10 467,10	-- --	10714 10714	-- --	2,98 --	68 --
22.	С143008-92	Песок природный	м3	254,85	1370,00 --	-- --	349144 --	-- --	-- --	-- --
23.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	14,17	13700,00 --	-- --	194129 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,14	229872,38 27450,00	-- --	32182 3843	-- --	175,00 --	25 --
		Монтажные работы по прокладке КЛ-10 Кв ПС-154А-РП-10 кВ								
25.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу-10 1х500 мм2	м	12252,24	968,50 --	-- --	11866336 --	-- --	-- --	-- --
		Строительные работы по прокладке КЛ-10 Кв РП-10 Кв-КТП-10/0,4 кВ								
26.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	181,2348	35,29 2,10	33,19 9,13	6396 381	6015 1655	0,01 0,03	3 6
27.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,6052	467,10 467,10	-- --	2618 2618	-- --	2,98 --	17 --
28.	С143008-92	Песок природный	м3	62,28	1370,00 --	-- --	85324 --	-- --	-- --	-- --
29.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	3,167	13700,00 --	-- --	43388 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0134-101	Устройство трубопроводов из	кан.-км	0,114	229872,38	--	26205	--	175,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий			27450,00	--	3129	--	--	--
		Монтажные работы по прокладке КЛ-10 Кв РП-10 Кв-КТП-10/0,4 кВ								
31.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу-10 1х240 мм2	м	4345,20	718,34	--	3121349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Строительные работы по прокладке КЛ-1 Кв от КТП-10/0,4 Кв до зданий								
32.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	116,3709	35,29	33,19	4107	3862	0,01	2
					2,10	9,13	244	1062	0,03	4
33.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,5991	467,10	--	1681	--	2,98	11
					467,10	--	1681	--	--	--
34.	С143008-92	Песок природный	м3	39,99	1370,00	--	54786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	2,915	13700,00	--	39936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,391	229872,38	--	89880	--	175,00	68
					27450,00	--	10733	--	--	--
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия и бордюр								
37.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	10,39	408,11	169,61	4240	1762	1,55	16
					238,50	4,07	2478	42	0,01	0
38.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	18,702	27,10	--	507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е010333-А10-1	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	18,702	68,94	68,94	1289	1289	--	--
					--	13,79	--	258	0,29	5
40.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	15,61	1803,13	73,75	28147	1151	0,14	2
					21,38	11,67	334	182	0,04	1
41.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность	м2	21,90	470,95	15,35	10314	336	0,03	1
					5,94	5,06	130	111	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
42.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 1 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	21,90	111,88 0,02	-- --	2450 --	-- --	0,00 --	0 --
43.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	21,90	601,22 5,94	15,35 5,06	13167 130	336 111	0,03 0,02	1 0
44.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 1 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	21,90	144,51 0,02	-- --	3165 --	-- --	0,00 --	0 --
45.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,01752	40097,59 --	339,59 140,94	703 --	6 2	0,58 0,58	0 0
46.	Е0127-34-2	Демонтаж бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	22,00	93,57 86,94	6,63 1,76	2059 1913	146 39	0,56 0,00	12 0
	ИТОГО:						113014071 801878	484043 111878		4642 623

Накладные расходы :

На монтажные работы	730840
На общестроительные работы	160276
Всего накладных расходов:	891116
Итого с накладными	113905187

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1162469
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	115067656
Итого с временными, 2,8 %	115642691
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	116041708
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	116126156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	116337276
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	278008561
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5560171
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	283568732
Налог на добавленную стоимость, 12 %	34028248
Итого с НДС	317596980

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000 , Код ГУ2791001, КБЕ: 12 , БИН № 070 340 007 228
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" Адрес: г. Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
ИИК KZ 679 26180 21044 40001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX, КБЕ 17
БИН 991240005034

Типовая межведомственная форма № КС-3
утвержденая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства: Строительство электрических сетей для электроснабжения завода по производству алюминиевых профиля, расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ашибулакский сельский округ, из земель запаса Илийского района, с.Мухаметжан Туймебаева, участок №177

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2014 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		Дополнительное соглашение № 2 от 19.09.2014 года к договору № 67 от 11.06.2014 года.						

Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно 2014г.	Стоимость выполненных рабо из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце за 2014г.	СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электрических сетей для электроснабжения завода по производству алюминиевых профиля, расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, из земель запаса Илийского района, с.Мухаметжан Туймебаева, участок №177	352 242 800,00	34 645 820,00							3 712 052,14	34 645 820,00
Сумма аванса 30%									1 113 615,64	10 393 746,00
Всего:									2 598 436,50	24 252 074,00

Итого к оплате за выполненные работы - ***24 252 074,00 (Двадцать четыре миллиона двести пятьдесят две тысячи семьдесят четыре тенге) 00 тиын***

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
_____ **Салагаев С.**

ТЕХНАДЗОР:
_____

ПОДРЯДЧИК: Ген.Директор ТОО "Мөлдір"
_____ **Ажайпов Е.К.**

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Договор № 67 от 11.06.2014 года.

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение производственной базы, расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский сельский округ, село Мухаметжан Туймебаева, из земель запаса Илийского района

Наименование обьекта: Наружные сети электроснабжения. Смета 2-2-1

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы по прокладке КЛ-10 кВ ПС-154А-РП-10 кВ								
1.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	509,70	7,57	7,57	3860	3860	--	--
					--	2,46	--	1253	0,01	5
2.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	509,70	21,55	4,52	10982	2302	0,11	55
					17,03	--	8680	--	--	--
3.	Е0101-174-3	Погрузка вручную лишнего грунта в транспортные средства	м3	254,85	134,78	--	34349	--	0,83	212
					134,78	--	34349	--	--	--
4.	Е010333-А10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами	т	445,9875	68,94	68,94	30746	30746	--	--
					--	13,79	--	6149	0,29	129
5.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	3638,00	36,70	27,80	133515	101136	0,06	218
					8,80	6,90	32014	25102	0,04	146
6.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	7276,00	11,20	7,90	81491	57480	0,02	146
					3,30	2,00	24011	14552	0,01	84
7.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	3638,00	32,40	23,70	117871	86221	0,06	218
					8,60	5,90	31287	21465	0,03	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	7276,00	18,80 4,50	14,20 3,50	136789 32742	103319 25466	0,03 0,02	218 148
9.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	14,17	13700,00 --	-- --	194115 --	-- --	-- --	-- --
		Монтажные работы по прокладке КЛ-10 кВ ПС-154А-РП-10 кВ								
10.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	10914,00	31,50 19,80	7,50 1,60	343791 216097	81855 17462	0,12 0,01	1310 101
11.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 3 кг	м	420,00	45,00 32,20	6,70 1,60	18900 13524	2814 672	0,19 0,01	80 4
12.	Ц0108-147 -12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	м	150,00	46,20 34,40	5,30 0,90	6930 5160	795 135	0,22 0,01	33 1
13.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	528,00	93,40 31,30	32,30 7,00	49315 16526	17054 3696	0,20 0,04	106 21
14.	Ц0108-167 -10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение 500 мм2	шт	18,00	5800,40 4726,00	40,40 9,00	104407 85068	727 162	12,00 0,05	216 1
15.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта соединительная RAYCHEM POLJ12/1x500	шт	18,00	22113,53 --	-- --	398043 --	-- --	-- --	-- --
16.	Ц0108-165 -9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение 500 мм2	шт	12,00	9515,40 3528,00	5926,00 1310,00	114185 42336	71112 15720	9,00 7,60	108 91
17.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая RAYCHEM POLT-12F1XO-L12	шт	12,00	25568,77 --	-- --	306825 --	-- --	-- --	-- --
		Строительные работы по прокладке КЛ-10 кВ РП-10кВ-КТП-10/0,4 кВ								
18.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	124,56	7,57 --	7,57 2,46	943 --	943 306	-- 0,01	-- 1
19.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	124,56	21,55 17,03	4,52 --	2684 2121	563 --	0,11 --	13 --
20.	Е0101-174 -3	Погрузка вручную лишнего грунта в транспортные средства	м3	62,28	134,78 134,78	-- --	8394 8394	-- --	0,83 --	52 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е010333-А 10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами	т	108,99	68,94	68,94	7514	7514	--	--
					--	13,79	--	1503	0,29	32
22.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1168,00	36,70	27,80	42866	32470	0,06	70
					8,80	6,90	10278	8059	0,04	47
23.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	2336,00	11,20	7,90	26163	18454	0,02	47
					3,30	2,00	7709	4672	0,01	27
24.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1168,00	32,40	23,70	37843	27682	0,06	70
					8,60	5,90	10045	6891	0,03	40
25.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	2336,00	18,80	14,20	43917	33171	0,03	70
					4,50	3,50	10512	8176	0,02	47
26.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	3,00	13700,00	--	41100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Монтажные работы по прокладке КЛ-10 кВ РП-10кВ-КТП-10/0,4 кВ								
27.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	3504,00	31,50	7,50	110376	26280	0,12	420
					19,80	1,60	69379	5606	0,01	33
28.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 3 кг	м	342,00	45,00	6,70	15390	2291	0,19	65
					32,20	1,60	11012	547	0,01	3
29.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	414,00	93,40	32,30	38668	13372	0,20	83
					31,30	7,00	12958	2898	0,04	17
30.	Ц0108-165 -9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение 240 мм2	шт	36,00	4757,70	2963,00	171277	106668	9,00	324
					1764,00	655,00	63504	23580	3,80	137
31.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая RAYCHEM POLT12D/1XO-L12B	шт	36,00	11816,92	--	425409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Строительные работы по прокладке КЛ-1 кВ КТП-10/0,4 кВ до зданий								
32.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	79,98	7,57	7,57	606	606	--	--
					--	2,46	--	197	0,01	1
33.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	79,98	21,55	4,52	1723	361	0,11	9
					17,03	--	1362	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0101-174 -3	Погрузка вручную лишнего грунта в транспортные средства	м3	39,99	134,78	--	5390	--	0,83	33
					134,78	--	5390	--	--	--
35.	Е010333-А 10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами	т	69,9825	68,94	68,94	4825	4825	--	--
					--	13,79	--	965	0,29	20
36.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	264,00	36,70	27,80	9689	7339	0,06	16
					8,80	6,90	2323	1822	0,04	11
37.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	264,00	32,40	23,70	8554	6257	0,06	16
					8,60	5,90	2270	1558	0,03	9
38.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	1,00	13700,00	--	13700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Монтажные работы по прокладке КЛ-10 кВ РП-10кВ-КТП-10/0,4 кВ								
39.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	264,00	44,00	10,60	11616	2798	0,18	48
					29,00	2,30	7656	607	0,01	4
40.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 6 кг	м	391,00	60,40	15,60	23616	6100	0,24	94
					38,70	3,80	15132	1486	0,02	9
41.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	339,00	113,20	42,70	38375	14475	0,25	85
					40,50	9,30	13730	3153	0,05	18
42.	С151601-5 40	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	1,01388	1579400,00	--	1601322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-165 -4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение 240 мм2	шт	26,00	3905,10	2517,00	101533	65442	8,00	208
					1355,00	557,99	35230	14508	3,24	84
44.	С151610-2 6	Муфты концевые для четырехжильных кабелей на напряжение до 1 кВ, для сечения 150-240 мм2	шт	26,00	19400,00	--	504400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия и бордюр								
45.	Е0127-34- 2	Восстановление бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	22,00	592,92	6,63	13044	146	0,70	15
					108,68	1,76	2391	39	0,01	0
46.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0,99	25300,00	--	25047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							5422098	937180		4656
							833190	218407		1394

Накладные расходы :

На монтажные работы	929574
На общестроительные работы	79740
Всего накладных расходов:	1009314
Итого с накладными	6431412

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	385885
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6817297
Итого с временными, 2,8 %	7008181
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	7140636
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7168669
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7238751
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	17298280
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	345966
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17644242
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2117309
Итого с НДС	19761551

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор № 67 от 11.06.2014 года.

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение производственной базы, расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский сельский округ, село Мухаметжан Туймебаева, из земель запаса Илийского района

Наименование обьекта: АСКУЭ. Смета 2-2-2

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ								
1.	ТПрайс-лист	Счетчик активной и реактивной энергии, класс 0,5S, трехэлементрный, A1805	шт	12,00	47253,26	--	567039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	ТПрайс-лист	Разветвители интерфейса ПР-3	шт	12,00	2930,43	--	35165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТПрайс-лист	Измерительный преобразователь SATEC EM132	шт	12,00	27246,45	--	326957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	ТПрайс-лист	Модуль счетчика SATEC 12DI/4RO	шт	12,00	17487,37	--	209848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	ТПрайс-лист	Комплект, Телекоммуникационный шкаф	шт	1,00	1593423,85	--	1593424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ТПрайс-лист	Комплект, Щит питания измерительных преобразователей	шт	1,00	25641,30	--	25641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ								2758075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2: МАТЕРИАЛЫ								
7.	СПрайс-лист	Коннектор RJ-45	шт	36,00	12,09	--	435	--	--	--
8.	СПрайс-лист	Кабельные наконечники 2,5мм	шт	112,00	4,84	--	542	--	--	--
9.	СПрайс-лист	Труба гофрированная ПВХ Ф25мм	м	100,00	12,79	--	1279	--	--	--
10.	С151607-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,236	10001,00	--	2360	--	--	--
11.	С151607-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	16322,00	--	1469	--	--	--
12.	С151607-136	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,502	10269,00	--	5155	--	--	--
13.	С151607-138	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	17381,00	--	521	--	--	--
14.	С151607-142	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	41826,00	--	418	--	--	--
15.	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	0,266	83000,00	--	22078	--	--	--
16.	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	1000м	0,038	109700,00	--	4169	--	--	--
17.	С151603-26	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2	1000м	0,024	196300,00	--	4711	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,228	52100,00 -- --	-- -- --	11879 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
19.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,05	60500,00 -- --	-- -- --	3025 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	СПрайс-лист	BEldEn 9842 кабель интерфейса RS-485	м	217,00	508,33 -- --	-- -- --	110308 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
21.	СПрайс-лист	BEldEn 1633E кабель информационный	м	240,00	96,76 -- --	-- -- --	23222 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
22.	СПрайс-лист	ETHErnET PATCHCOrd, 2м	шт	3,00	190,06 -- --	-- -- --	570 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ								192142
		Раздел 3: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
23.	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3458,00 630,00	241,00 56,30	3458 630	241 56	4,00 0,33	4 0
24.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг / измерительный преобразователь/	шт	12,00	68,91 63,00	-- --	827 756	-- --	0,50 --	6 --
25.	Ц0111-107-1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов /модуль счетчика SATEC/	шт	12,00	33,75 33,75	-- --	405 405	-- --	0,21 --	3 --
26.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг /счетчик/	шт	12,00	68,91 63,00	-- --	827 756	-- --	0,50 --	6 --
27.	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная /ПР-3/	шт	12,00	702,30 648,00	-- --	8428 7776	-- --	4,00 --	48 --
28.	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм /труба гофрированная/	м	100,00	114,40 48,80	7,80 0,50	11440 4880	780 50	0,29 0,00	29 0
29.	Ц0108-412	Затягивание проводов в проложенные	м	7,00	8,50	0,10	60	1	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2			7,30	--	51	--	--	--
30.	Ц0108-412 -9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	353,00	5,40 3,70	0,10 --	1906 1306	35 --	0,02 --	7 --
31.	Ц0108-572 -1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на стене /щит питания/	шт	1,00	1759,00 338,00	86,00 20,30	1759 338	86 20	2,00 0,12	2 0
32.	Ц0108-744 -1	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы массой 1 м до 1 кг	м	278,00	71,70 59,60	1,20 0,30	19933 16569	334 83	0,36 0,00	100 0
33.	Ц0108-144 -1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	шт	90,00	20,70 20,50	-- --	1863 1845	-- --	0,12 --	11 --
34.	Ц0108-744 -17	Кабель контрольный с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	м	328,00	76,30 53,60	1,20 0,30	25026 17581	394 98	0,33 0,00	108 1
35.	Ц0108-144 -1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	шт	218,00	20,70 20,50	-- --	4513 4469	-- --	0,12 --	26 --
36.	Ц0110-55-3	Прокладка интерфейсного кабеля, масса 1 м до 1 кг	м	457,00	72,90 53,30	-- --	33315 24358	-- --	0,33 --	151 --
37.	Ц0111-106 -1	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14 /коннектор RJ-45/	шт	36,00	389,76 355,50	-- --	14031 12798	-- --	2,00 --	72 --
38.	Ц0111-107 -1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	шт	36,00	33,75 33,75	-- --	1215 1215	-- --	0,21 --	8 --
39.	Ц0108-144 -1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	шт	328,00	20,70 20,50	-- --	6790 6724	-- --	0,12 --	39 --
40.	Ц0111-107 -1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в	шт	6,00	33,75	--	202	--	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разъеме до 14 /PATCH COrd/			33,75	--	202	--	--	--
41.	Ц0111-169 -1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	м	828,00	20,37 19,22	-- --	16866 15914	-- --	0,09 --	75 --
42.	Ц0111-233 -1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	конец	112,00	23,79 20,34	-- --	2664 2278	-- --	0,11 --	12 --
43.	Ц0108-144 -1	Присоединение к зажимам жил проводовили кабелей, сечение до 2,5 мм2 /провод монтажный/	шт	892,00	20,70 20,50	-- --	18464 18286	-- --	0,12 --	107 --
44.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	40,00	78,30 64,60	2,10 0,30	3132 2584	84 12	0,39 0,00	16 0
45.	Ц0110-949 -2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	шт	24,00	10499,71 10499,71	-- --	251993 251993	-- --	3,20 --	77 --
46.	Ц0110-950 -1	Контрольные и приемосдаточные испытания	объект	1,00	141529,52 94825,52	46704,00 11880,00	141530 94826	46704 11880	289,00 68,90	289 69
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								570647
	ИТОГО:						3520862 488540	48657 12199		1196 71

Накладные расходы :

На монтажные работы	455301
Всего накладных расходов:	455301
Итого с накладными	3976163

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	73085
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4049248
Итого с временными, 2,8 %	4085401
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	4110487
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4115796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4129069
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	9867143
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	197343
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10064486
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1207738
Итого с НДС	11272224

Принял:

Технический надзор:

Сдал:

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор № 67 от 11.06.2014 года.

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение производственной базы, расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский сельский округ, село Мухаметжан Туймебаева, из земель запаса Илийского района

Наименование обьекта: АСКУЭ. Смета 2-2-3

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ								
1.	СПрайс-лист	Счетчик активной и реактивной энергии, класс 0,5S, трехэлементрный, А1805	шт	6,00	47253,26	--	283520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс-лист	Разветвители интерфейса ПР-3	шт	6,00	2930,43	--	17583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс-лист	Комплект, Телекоммуникационный шкаф	шт	3,00	58608,69	--	175826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс-лист	Автоматический выключатель 2P10A	шт	3,00	972,54	--	2918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ								479846
		Раздел 2: МАТЕРИАЛЫ								
5.	С151607-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	10001,00	--	300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С151607-136	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,012	10269,00 -- --	-- -- --	123 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
7.	С151607-138	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,006	17381,00 -- --	-- -- --	104 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
8.	С151607-142	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	41826,00 -- --	-- -- --	1255 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,066	60500,00 -- --	-- -- --	3993 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
10.	СПрайс-лист	BEldEn 9842 кабель интерфейса RS-485	м	87,00	508,33 -- --	-- -- --	44225 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
11.	СПрайс-лист	ETHErnET PATCHCOrd, 2м	шт	3,00	190,06 -- --	-- -- --	570 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ								50571
		Раздел 3: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
12.	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	шт	3,00	1759,00 338,00	86,00 20,30	5277 1014	258 61	2,00 0,12	6 0
13.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг /счетчик/	шт	6,00	68,91 63,00	-- --	413 378	-- --	0,50 --	3 --
14.	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная /ПР-3/	шт	6,00	702,30 648,00	-- --	4214 3888	-- --	4,00 --	24 --
15.	Ц0108-744-1	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы массой 1 м до 1 кг	м	66,00	71,70 59,60	1,20 0,30	4732 3934	79 20	0,36 0,00	24 0
16.	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	шт	54,00	20,70 20,50	-- --	1118 1107	-- --	0,12 --	6 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Ц0110-55-3	Прокладка интерфейсного кабеля, масса 1 м до 1 кг	м	87,00	72,90	--	6342	--	0,33	29
					53,30	--	4637	--	--	--
18.	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	шт	96,00	20,70	--	1987	--	0,12	12
					20,50	--	1968	--	--	--
19.	Ц0111-107-1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14 /PATCH COrd/	шт	6,00	33,75	--	202	--	0,21	1
					33,75	--	202	--	--	--
20.	Ц0111-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	м	42,00	20,37	--	856	--	0,09	4
					19,22	--	807	--	--	--
21.	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводовили кабелей, сечение до 2,5 мм2 /провод монтажный/	шт	72,00	20,70	--	1490	--	0,12	9
					20,50	--	1476	--	--	--
22.	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	36,00	78,30	2,10	2819	76	0,39	14
					64,60	0,30	2326	11	0,00	0
23.	Ц0110-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	шт	6,00	10499,71	--	62998	--	3,20	19
					10499,71	--	62998	--	--	--
24.	Ц0110-950-1	Контрольные и приемосдаточные испытания	объект	1,00	141529,52	46704,00	141530	46704	289,00	289
					94825,52	11880,00	94826	11880	68,90	69
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								233979
ИТОГО:							764395	47117		439
							179561	11972		69

Накладные расходы :

На монтажные работы	173403
Всего накладных расходов:	173403
Итого с накладными	937798

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	965275
Итого с временными, 2,8 %	978867
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	988298
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	990294
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	995284
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2378408
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47568
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2425976
Налог на добавленную стоимость, 12 %	291117
Итого с НДС	2717093

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор № 67 от 11.06.2014 года.

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение производственной базы, расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский сельский округ, село Мухаметжан Туймебаева, из земель запаса Илийского района

Наименование обьекта: АСКУЭ ПС-154. Смета 2-2-4

А К Т №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ								
1.	СПрайс-лист	Счетчик активной и реактивной энергии, класс 0,5S, трехэлементрный, А1805	шт	2,00	47253,26	--	94507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс-лист	Разветвители интерфейса ПР-3	шт	2,00	2930,43	--	5861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс-лист	Измерительный преобразователь SATEC EM132	шт	2,00	27246,45	--	54493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс-лист	Модуль счетчика SATEC 12DI/4RO	шт	2,00	17487,37	--	34975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ								189835
		Раздел 2: МАТЕРИАЛЫ								
5.	СПрайс-лист	Кабельные наконечники 2,5мм	шт	12,00	4,84	--	58	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С151607-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,052	10001,00 --	-- --	520 --	-- --	-- --	-- --
7.	С151607-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	16322,00 --	-- --	163 --	-- --	-- --	-- --
8.	С151607-136	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,08	10269,00 --	-- --	822 --	-- --	-- --	-- --
9.	С151607-138	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,004	17381,00 --	-- --	70 --	-- --	-- --	-- --
10.	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	0,14	83000,00 --	-- --	11620 --	-- --	-- --	-- --
11.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,10	52100,00 --	-- --	5210 --	-- --	-- --	-- --
12.	СПрайс-лист	BEldEn 9842 кабель интерфейса RS-485	м	77,00	508,33 --	-- --	39142 --	-- --	-- --	-- --
13.	СПрайс-лист	BEldEn 1633E кабель информационный	м	140,00	96,76 --	-- --	13546 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ								71150
		Раздел 3: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
14.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг / измерительный преобразователь/	шт	2,00	68,91 63,00	-- --	138 126	-- --	0,50 --	1 --
15.	Ц0111-107-1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов /модуль счетчика SATEC/	шт	2,00	33,75 33,75	-- --	68 68	-- --	0,21 --	0 --
16.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг /счетчик/	шт	2,00	68,91 63,00	-- --	138 126	-- --	0,50 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Ц0110-349 -4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная /ПР-3/	шт	2,00	702,30	--	1405	--	4,00	8
					648,00	--	1296	--	--	--
18.	Ц0108-744 -1	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы массой 1 м до 1 кг	м	100,00	71,70	1,20	7170	120	0,36	36
					59,60	0,30	5960	30	0,00	0
19.	Ц0108-144 -1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	шт	12,00	20,70	--	248	--	0,12	1
					20,50	--	246	--	--	--
20.	Ц0108-744 -17	Кабель контрольный с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	м	140,00	76,30	1,20	10682	168	0,33	46
					53,60	0,30	7504	42	0,00	0
21.	Ц0108-144 -1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	шт	20,00	20,70	--	414	--	0,12	2
					20,50	--	410	--	--	--
22.	Ц0110-55-3	Прокладка интерфейсного кабеля, масса 1 м до 1 кг	м	217,00	72,90	--	15819	--	0,33	72
					53,30	--	11566	--	--	--
23.	Ц0111-106 -1	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14 /коннектор RJ-45/	шт	4,00	389,76	--	1559	--	2,00	8
					355,50	--	1422	--	--	--
24.	Ц0111-107 -1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	шт	4,00	33,75	--	135	--	0,21	1
					33,75	--	135	--	--	--
25.	Ц0108-144 -1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	шт	32,00	20,70	--	662	--	0,12	4
					20,50	--	656	--	--	--
26.	Ц0111-169 -1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	м	142,00	20,37	--	2893	--	0,09	13
					19,22	--	2729	--	--	--
27.	Ц0111-233 -1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	конец	12,00	23,79	--	285	--	0,11	1
					20,34	--	244	--	--	--
28.	Ц0108-144 -1	Присоединение к зажимам жил проводовили кабелей, сечение до 2,5 мм2 /провод монтажный/	шт	168,00	20,70	--	3478	--	0,12	20
					20,50	--	3444	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	4,00	78,30 64,60	2,10 0,30	313 258	8 1	0,39 0,00	2 0
30.	Ц0110-949 -2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	шт	4,00	10499,71	--	41999	--	3,20	13
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			10499,71	--	41999	--	--	-- 87406
ИТОГО:							348393 78189	296 73		229 --

Накладные расходы :

На монтажные работы	71506
Всего накладных расходов:	71506
Итого с накладными	419899

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13804
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	433703
Итого с временными, 2,8 %	440531
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	445269
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	446272
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	448779
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1072437
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21449
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1093886
Налог на добавленную стоимость, 12 %	131266
Итого с НДС	1225152

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор № 67 от 11.06.2014 года.

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение производственной базы, расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский сельский округ, село Мухаметжан Туймебаева, из земель запаса Илийского района

Наименование обьекта: Наружные сети электроснабжения. Смета 2-2-1

А К Т (Без оплаты)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	509,70	-7,57	- 7,57	-3860	-3860	--	--
					--	-2,46	--	-1253	-0,01	-5
2.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	509,70	-21,55	- 4,52	-10982	-2302	-0,11	-55
					17,03	--	-8680	--	--	--
3.	Е0101-174-3	Погрузка вручную лишнего грунта в транспортные средства	м3	254,85	-134,78	--	-34349	--	-0,83	-212
					-134,78	--	-34349	--	--	--
4.	Е010333-А 10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами	т	118,75	-68,94	-68,94	- 8187	-8187	--	--
					--	-13,79	--	-1637	-0,29	-34
	ИТОГО:						-57378	-14348		-267
							-43029	-2890		-39

Накладные расходы :

На общестроительные работы	-50087
Всего накладных расходов:	-50087
Итого с накладными	-107465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-6448
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-113913
Итого с временными, 2,8 %	-117103
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	-119316
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-119784
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-120955
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	-289043
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-5781
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-294821
Налог на добавленную стоимость, 12 %	-35379
Итого с НДС	-330200

Принял:

Технический надзор:

Сдал: