Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
ИИК KZ95070103KSN090900
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИН 030740004220
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
ИИК KZ679261802104440001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX, КБЕ 17
БИН 991240005034
Наименование строительства: Строительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области

Типовая межведомственная форма № **КС-3**

утвержденая Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ
за апрель 2013 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		договор №18 от 28 марта 2013г						

Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно 2013г.	Стоимость выполненных рабо из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	**Всего**
		В отчетном месяце за 2013г.	СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	2747300,3									
Всего:		**2747300,3**							**294353,6**	**2747300,3**

Итого к оплате за выполненные работы - ***2 747 300,3 (Два миллиона семьсот сорок семь тысяч триста) тенге 3 тиын***

ЗАКАЗЧИК: _____

"___"_____2013г.

ПОДРЯДЧИК: _____

"___"_____2013г.

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Строительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области

Договор №18 от 28 марта 2013г.

Акт 1

выполненных работ за апрель месяц 2013г

Строительство ВЛЗ-10кВ (Одноцепная) смета 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ВЛЗ-10кВ (одноцепная)									
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	18	2676,51	1990,26	48177	35825	19961	3,06	55
		опора		506,25	549,9	9113	9898	105	1,03	19
2	Е33-103-1	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	4346,03	3187,28	4346	3187	1957	5,98	6
		опора		985,5	878,4	986	878	105	2,29	2
3	Е33-103-1	Установка одностоечных опор с двумя подкосоми ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	2503,86	878,23	2504	878	1809	9	9
		опора		1476	246,42	1476	246	105	3,63	4

6	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	23	17400		400200				
		шт								
7	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция основания стоек битумом в 2 слоя	46	245,44	3,82	11290	176	2105	0,212	10
		м2 поверхности		37,35	1,44	1718	66	118	0,007	–
	Раздел 2 ВЛЗ-10кВ (одноцепная совместной подвеской ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4кВ)									
32	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	16	2676,51	1990,26	42824	31844	17743	3,06	15
		опора		506,25	549,9	8100	8798	105	1,03	5
33	Е33-103-1	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	4346,03	3187,28	8692	6375	3914	5,98	12
		опора		985,5	878,4	1971	1757	105	2,29	5
34	Е33-103-1	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	2503,86	878,23	5008	1756	3617	9	18
		опора		1476	246,42	2952	493	105	3,63	7
35	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	26	17700		460200				
		шт								
36	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция основания стоек битумом в 2 слоя	6,968	245,44	3,82	1710	27	319	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	260	10	118	0,007	–
		Всего прямые затраты				**984951**	**80068**			**126**
						26575	**22147**			**41**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				993391				

Накладные расходы, тенге	40129
- заработная плата, тенге	6019
- трудоемкость, чел-ч	7
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	61505
Всего	1086585
Временные здания и сооружения (2,8 %)	30424
- сметная заработная плата, тенге	12295
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	19101
- сметная заработная плата, тенге	25179
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11170
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4468
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1151748**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**2404850**
- материалы, тенге	2074200
- сметная заработная плата, тенге	91966
Налог (2 %)	48097
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2452946,7**
НДС (12 %)	294353,6
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 747 300,3**

Заказчик _____

Начальник уч А.П.

Подрядчик _____

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Мелдір"

Наименование объекта: Строительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области

Договор №18 от 28 марта 2013г.

Акт 1

выполненных работ за май месяц 2013г

Строительство ВЛЗ-10кВ (Одноцепная) смета 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ВЛЗ-10кВ (одноцепная)								
1	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	1,84	41504,56	31105,06	76368	57233	30086	51,1	94
		км линии		9157,5	6414,57	16850	11803	105	22,72	42
2	99-33-109- 6	Провод СИП-3 1х70мм2	5,52	776638		4287042				
		км								
3	99-33-101	Оголовок ОГs55	453,2	152		68886				
		кг								
4	99-33-101	Оголовок ОГ52	2,28	152		347				
		кг								
5	99-33-111	Хомут Х-1	4	542		2168				
		шт								

6	99-33-109	Крепление подкоса У-1	шт	3	2463		7389				
7	1-1-56	Гайка М20	т	0,0004	136500		55				
8	99-33-404	Траверса TMs60a	кг	8,16	152		1240				
9	99-33-405	Траверса ТМ73	кг	86,12	152		13090				
10	99-33-407	Скоба СК-7-1	шт	7,98	152		1213				
11	99-33-408	Проводник заземляющий ЗП21	кг	10,185	152		1548				
12	99-33-115	Крепление изолятора	шт	1	626		626				
13	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	100	51,7	2,8	5170	280	2641	0,16	16
					27,5	0,3	2750	30	95	0,002	–
14	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	40	330,1	24,1	13204	964	4503	0,7	28
					116	2,5	4640	100	95	0,015	1
15	99-33-301	Зажим плашечный SL37.2	шт	29	265		7685				
16	99-33-307-1	Кожух защитный SP15	шт	29	115		3335				
17	99-33-302	Изолятор штыревой SDI 37	шт	58	2402		139316				
18	99-33-303	Вязка спиральная SO115.5085	шт	116	4441		515156				
19	99-33-304	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	9	2789		25101				
20	99-33-305	Зажим натяжной SO 235	шт	9	2398		21582				
21	99-33-306	Зажим прокалывающий SL25.2	шт	3	9808		29424				

22	99-33-307	Кожух защитный SP16	3	218		654				
		шт								
23	99-33-312	Искровой разрядник SDI20.3	54	3890		210060				
		шт								
24	99-33-315	Искровой разрядник SDI10.2	9	2002		18018				
		шт								
25	99-33-309	ОПН 10 кВ SGA10.12	3	8120		24360				
		шт								
26	99-33-310	Линейный разъединитель SZ24	1	42153		42153				
		шт								
	Раздел 2 ВЛЗ-10кВ (одноцепная совместной подвеской ВЛ - 10 кВ и ВЛ-0,4кВ)									
27	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	6	2676,51	1990,26	16059	11942	6654	3,06	18
		опора		506,25	549,9	3038	3299	105	1,03	6
28	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	6	17700		106200				
		шт								
29	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция снования стоек битумом в 2 слоя	57,032	245,44	3,82	13998	218	2610	0,212	12
		м2 поверхности		37,35	1,44	2130	82	118	0,007	–
30	99-33-101	Оголовок ОГs55	453,2	152		68886				
		кг								
31	99-33-101	Оголовок ОГs56	14,76	152		2244				
		кг								
32	99-33-101	Оголовок ОГ52	2,28	152		347				
		кг								
33	99-33-110	Хомут Х-51	61,04	452		27590				
		кг								
34	99-33-111	Хомут Х-52	30,6	452		13831				
		кг								
35	1-1-56	Гайка М20	0,001	136500		137				
		т								

36	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,001	136500		137				
37	99-33-405	Траверса ТМ73, ТМ 77	кг	86,12	152		13090				
38	99-33-407	Скоба СК-7-1	шт	7,98	152		1213				
39	99-33-408	Проводник заземляющий ЗП21, ЗП 22	кг	10,185	152		1548				
40	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	125	51,7	2,8	6463	350	3302	0,16	20
					27,5	0,3	3438	38	95	0,002	–
41	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	50	330,1	24,1	16505	1205	5629	0,7	35
					116	2,5	5800	125	95	0,015	1
42	99-33-301	Зажим плашечный SL37.2	шт	43	265		11395				
43	99-33-307-1	Кожух защитный SP15	шт	43	115		4945				
44	99-33-302	Изолятор штыревой SDI 37	шт	72	2402		172944				
45	99-33-303	Вязка спиральная SO115.5085	шт	144	4441		639504				
46	99-33-304	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	21	2789		58569				
47	99-33-305	Зажим натяжной SO 235	шт	21	2398		50358				
48	99-33-306	Зажим прокалывающий SL25.2	шт	12	9808		117696				
49	99-33-307	Кожух защитный SP16	шт	9	218		1962				
50	99-33-312	Искровой разрядник SDI20.3	шт	66	3890		256740				
51	99-33-315	Искровой разрядник SDI10.2	шт	12	2002		24024				

52	99-33-309	ОПН 10 кВ SGA10.12	шт	6	8120	48720	
53	99-33-310	Линейный разъединитель SZ24	шт	1	42153	42153	
54	99-33-316	Прокалывающий зажим АС с СИП SE 20	шт	3	887	2661	
55	99-33-420	Траверса ТМ78, ТМ 78а	шт	17,8	152	2706	
56	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	кг	0,001	136500	137	
57	99-33-301	Крюк под бандаж SOT39	т	25	430	10750	
58	99-33-303	Зажим поддерживающий SO130	шт	22	869	19118	
59	99-33-306	Зажим ответвительный SLIP22.1	шт	16	473	7568	
60	99-33-305	Зажим прокалывающий SLIP22,127	шт	29	534	15486	
61	99-33-418	Зажим натяжной SO234	шт	11	1446	15906	
62	99-33-119	Бандажная скрепа СОТ36	шт	48	36	1728	
63	99-33-120	Бандажная лента СОТ37	шт	62,4	161	10046	
64	99-33-150	Концевой колпачок 25-95мм2	м	12	94	1128	
			шт				
		Всего прямые затраты			**7319682**	**72192**	**223**
					38646	**15477**	**50**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			7208845		
		Накладные расходы, тенге			55425		
		- заработная плата, тенге			8314		

- трудоемкость, чел-ч	28
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	442506
Всего	**7817613**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	218893
- сметная заработная плата, тенге	30864
- нормативная трудоемкость, чел-ч	175
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	137424
- сметная заработная плата, тенге	63215
- нормативная трудоемкость, чел-ч	385
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	80365
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	32146
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8286441**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**17302089**
- материалы, тенге	15052068
- сметная заработная плата, тенге	561728
Налог (2 %)	346042
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17648131**
НДС (12 %)	2117776
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19765907**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Строительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области

Договор №18 от 28 марта 2013г.

Акт 2
выполненных работ за май месяц 2013г
ВЛИ-0,4 кВ смета 2-1-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 ВЛИ-0,4кВ									
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	83	2676,51	1990,26	222150	165192	92044	3,06	254
		опора		506,25	549,9	42019	45642	105	1,03	85
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	24	4346,03	3187,28	104305	76495	46971	5,98	144
		опора		985,5	878,4	23652	21082	105	2,29	55
3	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	4	2503,86	878,23	10015	3513	7235	9	36
		опора		1476	246,42	5904	986	105	3,63	15
4	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция снования стоек битумом в 2 слоя	292	245,44	3,82	71668	1115	13365	0,212	62

	м2 поверхности								
			37,35	1,44	10906	420	118	0,007	2
5 Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	12	302,09	197,24	3625	2367	2895	0,652	8
	шт сборных конструкций								
			104,85	67,51	1258	810	140	0,2499	3
6 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,6	18200		10920				
	м3								
7 30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	143	17400		2488200				
	шт								
8 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	4,1	7259,41	4310,78	29764	17674	16853	16,1	66
	км линии								
			2745	1169,46	11255	4795	105	4,45	18
9 99-33-107	Провод СИПс 4х50мм2	3,8	190500		723900				
	км								
10 99-33-109 - (	Провод СИПс-4 4х70мм2	0,3	260253		78076				
	км								
11 99-33-406	Траверса ТН-2	4	1354		5416				
	кг								
12 99-33-111	Хомут Х-10(прим)	4	552		2208				
	шт								
13 99-33-315	Крюк под бандаж SOT 29	83	439		36437				
	шт								
14 99-33-301	Крюк под бандаж SOT39	56	430		24080				
	шт								
15 99-33-303	Зажим поддерживающий SO130	95	869		82555				
	шт								
16 99-33-306	Зажим ответвительный SLIP22.1	80	473		37840				
	шт								
17 99-33-305	Зажим прокалывающий SLIP22,127	115	534		61410				

18	99-33-418	Зажим натяжной SO234	шт	48	1446	69408	
19	99-33-119	Бандажная скрепа СОТ36	шт	230	36	8280	
20	99-33-120	Бандажная лента СОТ37	шт	229,415	161	36936	
21	99-33-121	Ремешок нейлоновый PER 15	м	24	11	264	
22	99-33-150	Концевой колпачок 25-95мм2	шт	48	94	4512	
23	99-33-122	Ответвительный зажим SM2.21	шт	115	419	48185	
24	99-33-123	Зажим плашечный SL37.2	шт	32	265	8480	
25	99-33-128	Ограничитель перенапряжения SE 46,128-5	шт	8	2457	19656	
26	99-33-153	Ограничитель перенапряжения SE30.166	шт	24	18651	447624	
27	99-33-129	Комплект для подключения ST208	шт	48	4095	196560	
28	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	шт	0,021	493900	10372	
29	99-33-1188	Заземляющий проводник ЗП6	т	28	115	3220	
30	99-33-151	Кронштейн У-4	шт	32	2809	89888	
		Всего прямые затраты			**4935954**	**266356**	**570**
					94994	**73735**	**178**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			4574606		
		Накладные расходы, тенге			179363		

- заработная плата, тенге	26904
- трудоемкость, чел-ч	90
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	306919
Всего	**5422236**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	151823
- сметная заработная плата, тенге	21407
- нормативная трудоемкость, чел-ч	121
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	95316
- сметная заработная плата, тенге	43845
- нормативная трудоемкость, чел-ч	267
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	55741
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22296
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5747412**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**12000596**
- материалы, тенге	9551777
- сметная заработная плата, тенге	707669
Налог (2 %)	240012
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12240608**
НДС (12 %)	1468873
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13709481**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ТОО "Молдір" Цены регионы Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Мелдір"

Наименование объекта: Строительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области

Договор №18 от 28 марта 2013г.

Акт 3
выполненных работ за май месяц 2013г
Строительство ВЛЗ-10кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ВЛЗ 10кВ (одноцепная)									
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	23	267651	1990,26	61560	45776	25507	3,06	70
		опора		50625	549,9	11644	12648	105	1,03	24
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	434603	3187,28	4346	3187	1957	5,98	6
		опора		985,5	878,4	986	878	105	2,29	2
3	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	250386	878,23	2504	878	1808	9	9
		опора		1476	246,42	1476	246	105	3,63	4
4	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	28	17400		487200				

	шт		
Всего прямые затраты	**555610**	**49841**	**85**
	14106	**13772**	**30**
В том числе стоимость: материалов, тенге	491663		
Накладные расходы, тенге	29272		
- заработная плата, тенге	4391		
- трудоемкость, чел-ч	15		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35093		
Всего	**619975**		
Временные здания и сооружения (2,8 %)	17359		
- сметная заработная плата, тенге	2448		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	10898		
- сметная заработная плата, тенге	5013		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6373		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2549		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**657154**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1372138**		
- материалы, тенге	1026592		
- сметная заработная плата, тенге	101585		
Налог (2 %)	27443		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1399581**		
НДС (12 %)	167950		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1567531**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

ДЛЯ ФОРМ №2

«МӨЛДІР»

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Строительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области

Договор №18 от 28 марта 2013г.

Акт 4

выполненных работ за май месяц 2013г

Строительство трансформаторных подстанции, смета 2-3-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций, мощностью до 250 кВа, по строительным работам	5	2238,1	1743,1	11191	8716	4984	3	15
		подстанция		495	454,41	2475	2272	105	1,81	9
2	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	4,4	18200		80080				
		м3								
3	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,2727	59200		16144				
		т								

4 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	40	330,1	24,1	13204	964	4503	0,7	28
	шт		116	2,5	4640	100	95	0,015	1
5 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	400	51,7	2,8	20680	1120	10564	0,16	64
	м		27,5	0,3	11000	120	95	0,002	1
6 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	61,9	3,3	3095	165	1112	0,14	7
	м		23	0,4	1150	20	95	0,002	–
	Всего прямые затраты				**144394**	**10965**			**114**
					19265	**2512**			**11**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				114164				
	Накладные расходы, тенге				21163				
	- заработная плата, тенге				3174				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9933				
	Всего				**175490**				
	Временные здания и сооружения (2,8 %)				4914				
	- сметная заработная плата, тенге				693				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)				3085				
	- сметная заработная плата, тенге				1419				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1804				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				722				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**186015**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**388399**
- материалы, тенге	238374
- сметная заработная плата, тенге	61782
Налог (2 %)	7768
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**396167**
НДС (12 %)	47540
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**443707,03**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Строительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области

Договор №18 от 28 марта 2013г.

Акт 1

выполненных работ за июнь месяц 2013г

ВЛИ-0,4 кВ смета 2-1-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 ВЛИ-0,4кВ									
1	99-33-120	Бандажная лента СОТ37 / *м*	173,585	161		27947				
		Всего прямые затраты				**27947**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				27947				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1677				
		Всего				**29624**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				829				

- сметная заработная плата, тенге	117
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	521
- сметная заработная плата, тенге	240
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	305
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	122
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**31401**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**65565**
- материалы, тенге	58353
- сметная заработная плата, тенге	1637
Налог (2 %)	1311
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**66876**
НДС (12 %)	8025
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**74901**

Заказчик _____

Подрядчик _____

составлен на основании ПСД; Ким Е.С.

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Строительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области

Договор №18 от 28 марта 2013г.

Акт 2

выполненных работ за июнь месяц 2013г

Строительство ВЛЗ-10кВ смета 2-2-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ВЛЗ 10кВ (одноцепная)								
1	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	1	41504,56	31105,06	41505	31105	16352	51,1	51
		км линии		9157,5	6414,57	9158	6415	105	22,72	23
2	99-33-109 - (	Провод СИП-3 1х70мм2	1	776638		776638				
		км								
3	99-33-101	Оголовок ОГs55	473,8	152		72018				
		кг								
4	99-33-101	Оголовок ОГ52	2,28	152		347				
		кг								
5	99-33-111	Хомут Х-1	4	542		2168				
		шт								
6	99-33-109	Крепление подкоса У-1	3	2463		7389				

			шт								
7	1-1-56	Гайка М20		0,004	136500		546				
			т								
8	99-33-404	Траверса ТМs60а		8,16	152		1240				
			кг								
9	99-33-405	Траверса ТМ73		35,48	152		5393				
			кг								
10	99-33-407	Скоба СК-7-1		3,42	152		520				
			шт								
11	99-33-408	Проводник заземляющий ЗП21		5,1	152		775				
			м								
12	99-33-115	Крепление изолятора		1	626		626				
			шт								
13	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм		125	51,7	2,8	6463	350	3302	0,16	20
			м								
					27,5	0,3	3438	38	95	0,002	–
14	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		50	330,1	24,1	16505	1205	5629	0,7	35
			шт								
					116	2,5	5800	125	95	0,015	1
15	99-33-301	Зажим плашечный SL37.2		34	265		9010				
			шт								
16	99-33-307-1	Кожух защитный SP15		34	115		3910				
			шт								
17	99-33-302	Изолятор штыревой SDI 37		73	2402		175346				
			шт								
18	99-33-303	Вязка спиральная SO115.5085		146	4441		648386				
			шт								
19	99-33-304	Изолятор натяжной SDI 90.150		9	2789		25101				
			шт								
20	99-33-305	Зажим натяжной SO 235		9	2398		21582				
			шт								
21	99-33-306	Зажим прокалывающий SL25.2		3	9808		29424				
			шт								
22	99-33-307	Кожух защитный SP16		3	218		654				
			шт								

23	99-33-312	Искровой разрядник SDI20.3	69	3890		268410				
		шт								
24	99-33-315	Искровой разрядник SDI10.2	9	2002		18018				
		шт								
25	99-33-309	ОПН 10 кВ SGA10.12	3	8120		24360				
		шт								
26	99-33-310	Линейный разъединитель SZ24	1	42153		42153				
		шт								
	Раздел 2 ВЛЗ 10кВ (одноцепная совместной подвеской ВЛИ 10кВ и ВЛИ - 04 кВ)									
27	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	31	2676,51	1990,26	82972	61698	34378	3,06	95
		опора		506,25	549,9	15694	17047	105	1,03	32
28	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	3	4346,03	3187,28	13038	9562	5872	5,98	18
		опора		985,5	878,4	2957	2635	105	2,29	7
29	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	3	2503,86	878,23	7512	2635	5425	9	27
		опора		1476	246,42	4428	739	105	3,63	11
30	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	46	17700		814200				
		шт								
31	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция снования стоек битумом в 2 слоя	92	245,44	3,82	22580	351	4210	0,212	20
		м2 поверхности		37,35	1,44	3436	132	118	0,007	1
32	99-33-101	Оголовок ОГs55	638,6	152		97067				
		кг								
33	99-33-101	Оголовок ОГs56	14,76	152		2244				
		кг								
34	99-33-101	Оголовок ОГ52	5,26316	152		800				
		кг								
35	99-33-110	Хомут Х-51	87,2	452		39414				
		кг								

36	99-33-111	Хомут Х-52	48,96	452		22130				
		кг								
37	1-1-56	Гайка М20	0,001	136500		137				
		т								
38	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,001	136500		137				
		т								
39	99-33-405	Траверса ТМ73, ТМ 77	141,6	152		21523				
		кг								
40	99-33-407	Скоба СК-7-1	12,54	152		1906				
		шт								
41	99-33-408	Проводник заземляющий ЗП21, ЗП 22	52,43	152		7969				
		кг								
42	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	175	51,7	2,8	9048	490	4623	0,16	28
		м								
				27,5	0,3	4813	53	95	0,002	–
43	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	70	330,1	24,1	23107	1687	7880	0,7	49
		шт								
				116	2,5	8120	175	95	0,015	1
44	99-33-301	Зажим плашечный SL37.2	63	265		16695				
		шт								
45	99-33-307-1	Кожух защитный SP15	63	115		7245				
		шт								
46	99-33-302	Изолятор штыревой SDI 37	105	2402		252210				
		шт								
47	99-33-303	Вязка спиральная SO115.5085	202	4441		897082				
		шт								
48	99-33-304	Изолятор натяжной SDI 90.150	33	2789		92037				
		шт								
49	99-33-305	Зажим натяжной SO 235	33	2398		79134				
		шт								
50	99-33-306	Зажим прокалывающий SL25.2	18	9808		176544				
		шт								
51	99-33-307	Кожух защитный SP16	97	218		21146				
		шт								

52	99-33-312	Искровой разрядник SDI20.3	шт	18	3890	70020	
53	99-33-315	Искровой разрядник SDI10.2	шт	9	2002	18018	
54	99-33-309	ОПН 10 кВ SGA10.12	шт	3	8120	24360	
55	99-33-310	Линейный разъединитель SZ24	шт	2	42153	84306	
56	99-33-316	Прокалывающий зажим АС с СИП SE 20	шт	12	887	10644	
57	99-33-420	Траверса ТМ78, ТМ 78а	кг	26,7	152	4058	
58	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,001	136500	137	
59	99-33-301	Крюк под бандаж SOT39	шт	35	430	15050	
60	99-33-303	Зажим поддерживающий SO130	шт	31	869	26939	
61	99-33-306	Зажим ответвительный SLIP22.1	шт	48	473	22704	
62	99-33-305	Зажим прокалывающий SLIP22,127	шт	41	534	21894	
63	99-33-418	Зажим натяжной SO234	шт	33	1446	47718	
64	99-33-119	Бандажная скрепа СОТ36	шт	68	36	2448	
65	99-33-120	Бандажная лента СОТ37	м	88,4	161	14232	
66	99-33-150	Концевой колпачок 25-95мм2	шт	16	94	1504	
		Всего прямые затраты			**5270396**	**109083**	**343**
					57844	**27359**	**76**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			5103470		

Накладные расходы, тенге	87671
- заработная плата, тенге	13151
- трудоемкость, чел-ч	44
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	321484
Всего	**5679551**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	159027
- сметная заработная плата, тенге	22423
- нормативная трудоемкость, чел-ч	127
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	99840
- сметная заработная плата, тенге	45926
- нормативная трудоемкость, чел-ч	280
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	58386
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23354
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6020158**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**12570090**
- материалы, тенге	10656045
- сметная заработная плата, тенге	518749
Налог (2 %)	251402
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12821492**
НДС (12 %)	1538579
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14360071**

Заказчик _____ Подрядчик _____

составлен на основании ПСД;

ТОО "Мөлдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Строительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области

Договор №18 от 28 марта 2013г.

Акт 3

выполненных работ за июнь месяц 2013г

ВЛИ-0,4 кВ смета 2-2-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ВЛИ-0,4кВ									
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	103	2676,51	1990,26	275681	204997	114223	3,06	315
		опора		506,25	549,9	52144	56640	105	1,03	106
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	29	4346,03	3187,28	126035	92431	56757	5,98	173
		опора		985,5	878,4	28580	25474	105	2,29	66
3	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	2503,86	878,23	5008	1756	3617	9	18
		опора		1476	246,42	2952	493	105	3,63	7
4	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция снования стоек битумом в 2 слоя	334	245,44	3,82	81977	1276	15288	0,212	71
		м2 поверхности								

			37,35	1,44	12475	481		118	0,007	2
5	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	6	302,09	197,24	1813	1183	1448	0,652	4
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	629	405	140	0,2499	1
6	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,3	18200		5460				
		м3								
7	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	167	17400		2905800				
		шт								
8	99-33-406	Траверса ТН-2	6	1354		8124				
		кг								
9	99-33-111	Хомут Х-10(прим)	6	552		3312				
		шт								
10	99-33-301	Крюк под бандаж SOT39	57	430		24510				
		шт								
11	99-33-303	Зажим поддерживающий SO130	115	869		99935				
		шт								
12	99-33-306	Зажим ответвительный SLIP22.1	64	473		30272				
		шт								
13	99-33-305	Зажим прокалывающий SLIP22,127	136	534		72624				
		шт								
14	99-33-418	Зажим натяжной SO234	47	1446		67962				
		шт								
15	99-33-315	Крюк под бандаж SOT 29	103	439		45217				
		шт								
16	99-33-119	Бандажная скрепа СОТ36	172	36		6192				
		шт								
17	99-33-120	Бандажная лента СОТ37	1207,09	161		194341				
		м								
18	99-33-121	Ремешок нейлоновый PER 15	34	11		374				
		шт								
19	99-33-150	Концевой колпачок 25-95мм2	4	94		376				

20	99-33-122	Ответвительный зажим SM2.21	шт	136	419	56984	
21	99-33-123	Зажим плашечный SL37.2	шт	23	265	6095	
22	99-33-128	Ограничитель перенапряжения SE 46,128-5	шт	30	2457	73710	
23	99-33-153	Ограничитель перенапряжения SE30.166	шт	10	18651	186510	
24	99-33-129	Комплект для подключения ST208	шт	68	4095	278460	
25	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	шт	0,051	493900	25189	
26	99-33-1188	Заземляющий проводник ЗП6	т	32	115	3680	
27	99-33-151	Кронштейн У-4	шт	32	2809	89888	
		Всего прямые затраты			**4675529**	**301643**	**581**
					96780	**83493**	**182**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			4277104		
		Накладные расходы, тенге			191333		
		- заработная плата, тенге			28700		
		- трудоемкость, чел-ч			96		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			292012		
		Всего			**5158874**		
		Временные здания и сооружения (2,8 %)			144448		
		- сметная заработная плата, тенге			20367		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			116		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)			90687		
		- сметная заработная плата, тенге			41716		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	254
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	53033
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21213
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5468255**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**11417717**
- материалы, тенге	8930593
- сметная заработная плата, тенге	720991
Налог (2 %)	228354
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11646070,92**
НДС (12 %)	1397528,51
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13043599,43**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ДЛЯ ФОРМ №2

«МӨЛДІР»

особые не основано; Кенжебаев А.

Объект: Сстроительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г.Алматы, ул.Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ679261802104440001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX, КБЕ 17
БИН 991240005034

Полная сметная стоимость	**82 742 324,00**
Лимит финансирования на 2013г.	**74 282 332,32**
Стоимость выполненных работ по	
А) настоящему Акту, с начала года	**57 704 443,17**
Б) за отчетный месяц	**27 478 571,43**

С П Р А В К А
приемки выполненных работ за июнь 2013г.
По договору №18 от 28.03.2013г.
Программа: 028 "Развитие коммунального хозяйства"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№	Наименование и виды выполненных работ	Ед.изм.	Ст-ть ед-цы работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивированн.сумма	Сумма факт.расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь			Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток(тенге)			Колво	Сумма НДС(тенге)	Сумма без НДС(тенге)	
1	Сстроительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области	тенге	74 282 332,32	22 284 699,69	17 311 332,95	4 973 366,74	—	57 704 443,17		2 060 892,86	17 174 107,15	27 478 571,43

ЗАКАЗЧИК: Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского р-на "

Сагитденов Ш.А.

ПОДРЯДЧИК: Ген.Директор ТОО "Мөлдір"

Ажайпов Е.К.

Объект: Сстроительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г.Алматы, ул.Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ679261802104440001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX, КБЕ 17
БИН 991240005034

Полная сметная стоимость	**82 742 324,00**
Лимит финансирования на 2013г.	**74 282 332,32**
Стоимость выполненных работ по	
А) настоящему Акту, с начала года	**59 847 300,31**
Б) за отчетный месяц	**2 142 857,14**

С П Р А В К А
приемки выполненных работ за июль 2013г.
По договору №18 от 28.03.2013г.
Программа: 028 "Развитие коммунального хозяйства"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№	Наименование и виды выполненных работ	Ед.изм.	Ст-ть ед-цы работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивированн.сумма	Сумма факт.расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль			Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток(тенге)			Колво	Сумма НДС(тенге)	Сумма без НДС(тенге)	
1	Сстроительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области	тенге	74 282 332,32	22 284 699,69	17 954 190,09	4 330 509,60	—	59 847 300,31		160 714,29	1 339 285,71	2 142 857,14

ЗАКАЗЧИК: Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского р-на "

_____ **Сагитденов Ш.А.**

ПОДРЯДЧИК: Ген.Директор ТОО "Мөлдір"

_____ **Ажайпов Е.К.**

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Строительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области

Договор №18 от 28 марта 2013г.

Акт 1

выполненных работ за июль месяц 2013г

Строительство ВЛЗ-10кВ смета 2-2-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ВЛЗ 10кВ (одноцепная)								
4	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,396	41504,56	31105,06	16436	12318	6474	51,1	20
		км линии		9157,5	6414,57	3626	2540	105	22,72	9
5	99-33-109 - (	Провод СИП-3 1х70мм2	1	776638		776638				
		км								
		Всего прямые затраты				**793074**	**12318**			**20**
						3626	**2540**			**9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				777130				

Накладные расходы, тенге	6474
- заработная плата, тенге	971
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	47973
Всего	**847521**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	23731
- сметная заработная плата, тенге	3346
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	14898
- сметная заработная плата, тенге	6853
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8713
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3485
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**898348**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1875750**
- материалы, тенге	1622647
- сметная заработная плата, тенге	61667
Налог (2 %)	37515
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1913265,30**
НДС (12 %)	229591,84
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2142857,14**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Объект: Сстроительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г.Алматы, ул.Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ679261802104440001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX, КБЕ 17
БИН 991240005034

Полная сметная стоимость	**82 742 324,00**
Лимит финансирования на 2013г.	**74 282 332,32**
Стоимость выполненных работ по	
А) настоящему Акту, с начала года	**74 282 332,32**
Б) за отчетный месяц	**6 426 977,42**

С П Р А В К А
приемки выполненных работ за август 2013г.
По договору №18 от 28.03.2013г.
Программа: 028 "Развитие коммунального хозяйства"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№	Наименование и виды выполненных работ	Ед.изм.	Ст-ть ед-цы работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивированн.сумма	Сумма факт.расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август			Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток(тенге)			Колво	Сумма НДС(тенге)	Сумма без НДС(тенге)	
	Сметная стоимость строительство	тенге	82 742 324,00							1 595 032,40	13 291 936,70	14 886 969,10
	Сумма по конкурсу	тенге	82 440 320,00							1 562 674,83	13 022 290,27	14 584 965,10
	Сумма скидки по конкурсу	тенге	8 157 987,68							874 070,11	7 283 917,57	8 157 987,68
1	Сстроительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области	тенге	74 282 332,32	22 284 699,69	22 284 699,69	0,00	—	74 282 332,32		482 023,31	4 016 860,89	6 426 977,42

ЗАКАЗЧИК: Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского р-на"

_____ **Сагитденов Ш.А.**

ПОДРЯДЧИК: Ген.Директор ТОО "Мөлдір"

_____ **Ажайпов Е.К.**

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Строительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области

Дополнительное соглашение№1 от 24.09.2013г. к договору №18 от 28.03.2013г.

Акт 1

выполненных работ за август месяц 2013г

Строительство ВЛЗ-10кВ (Одноцепная) смета 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Замена ячейки								
1	Ц8-317-4 (ДМ	Демонтаж реле (прим) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	9	516,63	10,23	4650	92	4353	3	27
		шт		506,4	2,7	4558	24	95	0,0159	–
2	Ц8-53-1 (ДМ)	Демонтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	3	109,68	5,58	329	17	300	0,6	2
		шт		104,1	1,35	312	4	95	0,0078	–
3	Ц8-80-1 (ДМ)	Демонтаж амперметра ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	3	30,78	0,48	92	1	86	0,3	1
		шт		30,3	–	91	–	95	–	–
4	Ц8-317-4	Монтаж реле (прим)	9	3104,1	34,1	27937	307	14509	10	90
		шт								

			1688	9	15192	81	95	0,053	–
5 Ц8-53-1	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
	шт								
			347	4,5	1041	14	95	0,026	–
6 Ц8-80-1	Монтаж амперметра	3	108,5	1,6	326	5	288	1	3
	шт								
			101	–	303	–	95	–	–
7 99-8-317	Стоимость реле тока РТ	4	789		3156				
	шт								
8 99-8-318	Реле времени РВ	1	8709		8709				
	шт								
9 99-8-319	Реле промежуточное РП	2	428		856				
	шт								
10 99-8-320	Реле указательное	2	5155		10310				
	шт								
11 99-8-321	Трансформаторы тока 150/5	3	1207		3621				
	шт								
12 99-8-322	Амперметр	3	2201		6603				
	шт								
	Всего прямые затраты				**68070**	**478**			**129**
					21497	**123**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				46095				
	Накладные расходы, тенге				20538				
	- заработная плата, тенге				3081				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				12840				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6087				
	Всего				**94695**				
	Временные здания и сооружения (2,8 %)				2651				
	- сметная заработная плата, тенге				374				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	1665
- сметная заработная плата, тенге	766
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	973
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	389
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**100373**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**209579**
- материалы, тенге	96246
- сметная заработная плата, тенге	56800
Налог (2 %)	4192
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**213771**
НДС (12 %)	25653
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**239424**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Мелдір"

Наименование объекта: Строительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области

Дополнительное соглашение№1 от 24.09.2013г. к договору №18 от 28.03.2013г.

Акт 2

выполненных работ за август месяц 2013г

Строительство ВЛЗ-10кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ВЛЗ 10кВ (одноцепная)								
1	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,774	41504,56	31105,06	32125	24075	12656	51,1	40
		км линии		9157,5	6414,57	7088	4965	105	22,72	18
2	99-33-109 - (	Провод СИП-3 1х70мм2	1,5	776638		1164957				
		км								
3	99-33-109 - (	Провод СИП-3 1х50мм2	3	58171		174513				
		км								
		Всего прямые затраты				**1371595**	**24075**			**40**
						7088	**4965**			**18**

В том числе стоимость: материалов, тенге	1340431
Накладные расходы, тенге	12656
- заработная плата, тенге	1898
- трудоемкость, чел-ч	6
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	83055
Всего	**1467306**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	41085
- сметная заработная плата, тенге	5793
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	25793
- сметная заработная плата, тенге	11865
- нормативная трудоемкость, чел-ч	72
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15084
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6034
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1555302**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3247471**
- материалы, тенге	2798820
- сметная заработная плата, тенге	110094
Налог (2 %)	64949
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3312420**
НДС (12 %)	397490
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3709910**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Мелдір"

Наименование объекта: Строительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области

Дополнительное соглашение№1 от 24.09.2013г. к договору №18 от 28.03.2013г.

Акт 3

выполненных работ за август месяц 2013г

ВЛИ-0,4 кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ВЛИ-0,4кВ								
1	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	5,65	7259,41	4310,78	41016	24356	23222	16,1	91
		км линии		2745	1169,46	15509	6607	105	4,45	25
2	99-33-109 - (	Провод СИПс-4 4х70мм2	3,05	260253		793772				
		км								
3	99-33-107	Провод СИПс 4х50мм2	2,6	190500		495300				
		км								
4	99-33-120	Бандажная лента СОТ37	170,91	161		27517				
		м								
		Всего прямые затраты				**1357605**	**24356**			**91**

	15509	**6607**	**25**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1317740		
Накладные расходы, тенге	23222		
- заработная плата, тенге	3483		
- трудоемкость, чел-ч	12		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	82850		
Всего	**1463677**		
Временные здания и сооружения (2,8 %)	40983		
- сметная заработная плата, тенге	5779		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	25730		
- сметная заработная плата, тенге	11836		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	72		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15047		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6019		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1551456**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3239440**		
- материалы, тенге	2751441		
- сметная заработная плата, тенге	134217		
Налог (2 %)	64789		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3304229**		
НДС (12 %)	396507		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3700736**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Строительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области

Дополнительное соглашение№1 от 24.09.2013г. к договору №18 от 28.03.2013г.

Акт 4

выполненных работ за август месяц 2013г

Строительство трансформаторных подстанции

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций, мощностью до 250 кВа, по монтажным работам	5	4098,19	1460,06	20491	7300	13824	12,1	61
		подстанция		2191,5	441,68	10958	2208	105	1,9	10
2	75-4-56	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 160/6-10	2	180400		360800				
		шт								
3	75-3-5	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 160/6-10 У1	2	261000		522000				
		шт								
4	75-4-57	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 250/6-10	3	216200		648600				
		шт								
5	75-3-6	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 250/6-10 У1	3	323400		970200				

		шт								
6	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	5	62,9	5,4	315	27	268	–	–
		шт		54	2,3	270	12	95	0,013	–
7	99-8-600	Счетчик трехфазный СА4У-Э720TPLCIPP	5	7959		39795				
		шт								
8	99-8-100	Концентратор данных(УСПД) SAIMAN - 1000	5	77557		387785				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2961282**	**7327**			**61**
						11228	**2220**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				441127				
		оборудования, тенге				2501600				
		Накладные расходы, тенге				14092				
		- заработная плата, тенге				2114				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28426				
		Всего				**3003800**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				14062				
		- сметная заработная плата, тенге				1983				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)				8828				
		- сметная заработная плата, тенге				4061				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5163				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2065				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3033918**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**6334821**				
		- материалы, тенге				921073				

- оборудование, тенге	5223341
- сметная заработная плата, тенге	60205
Налог (2 %)	126696
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6461517**
НДС (12 %)	775382
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7236899,1**

Заказчик _____

Подрядчик _____