Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

« 11 » августа 2017 г.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Абайского района", 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул.Абая, 26**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,*
*наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании:
Декларации о соответствии **от 08.08.2017г, ПК «Аспап», Ашимов Толеген Мукатаевич, г. Караганда, ул.Пугачева, д. 35;**

*дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес*

Заключения о качестве строительно-монтажных **работ от 08.08.2017г , ТОО "Стройтехнология", Омирзах Жандос, аттестат эксперта №KZ47VJE00025250 от 17.04.2017 г., №KZ32VJE00025035 от 17.04.2017 г., №KZ48VJE00025329 от 18.04.2017 г.;**

*дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 08.08.2017г , ТОО "Гипроводхоз", Адам Геннадий Иванович, гл. инженер проекта, приказ №3/А, от 29.03.2017 г.**

*дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Агрогородок Абайского района**

*наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)*

по адресу **Карагандинская область, Абайский район, с.Агрогородок**
*(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 12.02.2014 г. №14р, ГУ «Аппарат акима Мичуринского сельского округа Абайского района;**

*наименование органа вынесшего решение*

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «-----»----------20---года
№----------;

*наименование органа вынесшего решение*

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области», 21.04.2017 г.;**

*наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона*

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Гипроводхоз", РП 381**

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства Абайского района", приказ №13 от 24.07.2015 г.;**

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017 г.** ;

*месяц, год*

окончание работ **август 2017 г.** ;

*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,5** ;
фактически, месяц: **4** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая(с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Водовод | м | 975 | 975 | 1310 | 1310 |
| Водопроводные сети | м | 11594 | 11594 | 11868 | 11868 |
| Разведочно-эксплуатационные скважины | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Насосная станция | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Водонапорная башня | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сети электроснабжения | м | 1337 | 1337 | 2184 | 2184 |
| Благоустройство участка | м2 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Озеленение участка | м2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

---;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: для водоснабжения с.Агрогородок выполнено бурение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин (1 рабочая и 1 резервная) с погружными насосами. Вода из скважин по водоводу из полиэтиленовых труб SDR17-110х6,6 протяженностью 1,310 км подается в водонапорную башню емкостью 160 м3. Из водонапорной башни вода подается в с.Агрогородок по водопроводной сети из полиэтиленовых труб SDR21-110х5,3 протяженностью 8,020 км, SDR13,6-63х4,7 длиной 0,730 км, SDR11-32х3,0 длиной 3,118 км. Колодцы из сборных ж/б элементов диаметром 1500 мм в количестве 130 шт, диаметром 1000 мм в количестве 2 шт, пожарные гидранты в количестве 38 шт, затворы диаметром 100 мм 68 шт, диаметром 65 мм 21 шт, диаметром 50 мм 1 шт, счетчики холодной воды диаметром 15 мм 164 шт, диаметром 20 мм 26 шт. Благоустройство территории насосной станции: 240 м ограждения металлического, карагач 44 шт, грунтощебеночное покрытие 230 м2.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 171136,054 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 143235,608 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1543,170 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 134714,20776 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 127789,038 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 12062,028 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ: Реконструкция водопроводных сетей в с.Агрогородок Абайского района;**

*наименование объекта (комплекса)*

**принять в эксплуатацию.**

**Заказчик** Аскаров А.Е.

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя* М.П.

**Технический надзор** Омирзах Ж.

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта* М.П.

**Авторский надзор** Адам Г.И.

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта* М.П.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)** Ашимов Т.М.

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя* М.П.

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Договор № 23 от 22 февраля 2017 г.

ГУ "Отдел строительства Абайского района"
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

ПК "Аспап"
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "БанкЦентрКредит"

# АКТ № 4

выполненных объемов работ за июнь 2017 г.

Объект: "Реконструкция водопроводных сетей в с.Агрогородок Абайского района"

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора | 133 578 272,80 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ | 31 290 336,00 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 13 357 827,28 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 26 596 785,00 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Реконструкция |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ | 55 407 983,00 |
| 7 | Сумма выполненных работ за июнь 2017 г. | 24 117 647,00 |
| 8 | Удержание аванса 10% | 2 411 765,00 |
| 9 | Удержание резерва 5% | 1 205 882,00 |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 20 500 000,00 |
| 11 | В том числе НДС 12% | 2 196 428,57 |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района"

_____ Аскаров А.Е.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"

_____ Ашимов Т. М.

Форма N 2в

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Абайского района"**

Подрядчик **ПК "Аспап"**

Договор № 23 от 22 февраля 2017 г.

Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей в с.Агрогородок Абайского района

# А К Т №4

## приемки выполненных работ за июнь 2017 года

Реконструкция водопроводных сетей в с.Агрогородок Абайского района

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2017 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-25-1 | Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 10м | 2348,8 | 9,85 | 9,85 | 23129 | 23129 | 6135 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,69 | -- | 6325 | 97 | 0,01 | 21 |
| 2 | Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,859К=2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м | 2348,8 | 14,08 | 14,08 | 33064 | 33064 | 8770 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,85 | -- | 9042 | 97 | 0,01 | 30 |
| 3 | Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях | 20853,6129 | 28,03 | 26,50 | 584548 | 552517 | 165993 | 0,01 | 222 |
| | | м3 | | 1,54 | 6,67 | 32031 | 139095 | 97 | 0,02 | 483 |
| 4 | Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья | 2136,9197 | 30,83 | 29,14 | 65890 | 62280 | 18711 | 0,01 | 25 |
| | | м3 | | 1,69 | 7,34 | 3611 | 15679 | 97 | 0,03 | 54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0101-13-5<br>т.ч. п-3.37<br>К=1,2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях | 9484,70656 | 40,41 | 38,52 | 383232 | 365363 | 153409 | 0,01 | 124 |
| | | м3 | | 1,88 | 14,79 | 17869 | 140285 | 97 | 0,06 | 567 |
| 6 | Е0101-164-2<br>т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,<br>К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 938,29854 | 262,72 | -- | 246506 | -- | 278552 | 1,85 | 1734 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 246506 | -- | 113 | -- | -- |
| 7 | Е0101-164-2<br>т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,<br>К=1,2<br>т.ч. п-3.177<br>К=1,15 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент | 66,0903 | 302,12 | -- | 19967 | -- | 22563 | 2,13 | 140 |
| | | м3 | | 302,12 | -- | 19967 | -- | 113 | -- | -- |
| 8 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 2489,743 | 289,15 | 289,15 | 719899 | 719899 | 450685 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 186,62 | -- | 464623 | 97 | 0,86 | 2136 |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 9 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 2 | 58881,69 | 25695,31 | 117763 | 51391 | 103710 | 194,00 | 388 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 66150 | 13627 | 130 | 26,38 | 53 |
| 10 | С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 2020 | 382,00 | -- | 771640 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0122-8-8 | Прокладка футляров из стальных труб диам. 300мм | 0,02 | 203956,79 | 85907,16 | 4079 | 1718 | 3336 | 504,00 | 10 |
| | | км | | 95850,00 | 32451,75 | 1917 | 649 | 130 | 158,50 | 3 |
| 12 | С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм | 20,08 | 4203,00 | -- | 84396 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр труб диам. 110мм | 20 | 244,98 | 0,28 | 4900 | 6 | 3823 | 0,84 | 17 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 2939 | 2 | 130 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0122-27-8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм | 0,02 | 1043569,02 | 111422,27 | 20871 | 2228 | 1480 | 82,70 | 2 |
| | | км | | 14827,50 | 42090,75 | 297 | 842 | 130 | 205,57 | 4 |
| 15 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляров диаметром 300мм | 2 | 1732,01 | 209,93 | 3464 | 420 | 1297 | 3,00 | 6 |
| | | футляр | | 495,28 | 3,48 | 991 | 7 | 130 | 0,02 | -- |
| 16 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 20,1 | 8530,76 | 1879,87 | 171468 | 37785 | 51579 | 8,86 | 178 |
| | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 28854 | 10822 | 130 | 2,06 | 41 |
| 17 | Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 27,15 | 16880,64 | 2104,76 | 458309 | 57144 | 105390 | 13,90 | 377 |
| | | м3 | | 2362,50 | 623,48 | 64142 | 16927 | 130 | 2,48 | 67 |
| 18 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | 55,25 | 24400,00 | -- | 1348100 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С143018-36К=1,25 | Кольца для водопроводных колодцев диаметром 1000мм и высотой до 0,3м | 7,25 | 4962,50 | -- | 35978 | -- | -- | -- | -- |
| | | М | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С143018-32К=1,25 | Кольца для водопроводных колодцев диаметром 580мм и высотой до 0,3м | 1,75 | 3337,50 | -- | 5841 | -- | -- | -- | -- |
| | | М | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 | 48,95 | 6380,00 | -- | 312301 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С143018-37К=1,1 | Кольца для водопроводных колодцев диаметром 1500мм и высотой до 0,6м | 14,75 | 7018,00 | -- | 103516 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 47,25 | 134,00 | -- | 6332 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 25 | 13400,00 | -- | 335000 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С12021-267 | Стремянки в колодцах | 0,592 | 133700,00 | -- | 79150 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0122-33-5 | Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах | 0,208 | 247994,13 | 49389,75 | 51583 | 10273 | 22019 | 312,70 | 65 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 13057 | 3881 | 130 | 91,12 | 19 |
| 27 | Е0106-1-13 | Упоры бетонные из бетона класса КЛ.В7.5 на сульфатостойком цементе | 0,56 | 9685,86 | 95,97 | 5424 | 54 | 475 | 4,90 | 3 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 432 | 20 | 105 | 0,18 | -- |
| 28 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,56 | 134,00 | -- | 75 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 8 | 18075,87 | 36,99 | 144607 | 296 | 3136 | 1,82 | 15 |
| | | шт | | 288,00 | 13,50 | 2304 | 108 | 130 | 0,07 | 1 |
| 30 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 18 | 411,46 | 17,71 | 7406 | 319 | 5581 | 1,40 | 25 |
| | | шт | | 231,75 | 6,75 | 4172 | 122 | 130 | 0,03 | 1 |
| 31 | Е0122-35-1 | Установка задвижек или клапонов обратных диаметром 65мм | 7 | 242,08 | 6,95 | 1695 | 49 | 1331 | 0,88 | 6 |
| | | шт | | 144,00 | 2,25 | 1008 | 16 | 130 | 0,01 | -- |
| 32 | С130902-67 Изм. и доп.вып.19 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 18 | 15504,00 | -- | 279072 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С130902-65 Изм. и доп.вып.19 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 7 | 9705,00 | -- | 67935 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланец свободный диам. 100мм | 36 | 384,00 | -- | 13824 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С130809-9 Изм. и доп.вып.18 | Фланец свободный диам. 50мм | 14 | 202,00 | -- | 2828 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 88 | 300,57 | 225,64 | 26450 | 19856 | 14702 | 0,41 | 36 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 6119 | 5190 | 130 | 0,23 | 20 |
| 37 | С130804-3380 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 80 | 552,00 | -- | 44160 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С130804-3377 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 8 | 297,00 | -- | 2376 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С130804-2736 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 3 | 868,00 | -- | 2604 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 892,00 | -- | 892 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 6590276 | 1937791 | | | 3374 |
| | | | Тенге | | | 512364 | 827262 | | | 3499 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6511126 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 519321 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1339626 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1750061 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1791588 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1422675 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 711 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 213401 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 476028 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8409829 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7585 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1553027 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 79150 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 79150 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4749 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 83899 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8493728 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7585 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1553027 | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,92 %*0,85) | | | | **138 618** | | | | |
| | | Итого | | | | **8 632 346** | | | | |
| | | Зимние удорожания (3,96 %) от ИТОГО СМР ПО СМЕТЕ + временные здания и сооружения 1,92% | | | | **342 809** | | | | |
| | | Выслуга лет (1 %) от ИТОГО СМР ПО СМЕТЕ + временные здания и сооружения 1,92% | | | | **86 568** | | | | |
| | | Дополнительные отпуска (0,4 %) от ИТОГО СМР ПО СМЕТЕ + временные здания и сооружения 1,92% | | | | **34 627** | | | | |
| | | ИТОГО | | | | **9 096 350** | | | | |
| | | Индекс изменения МРП 2017 г./МРП 2001 г. | **2,928** | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2017 г. | | | | **26 634 113** | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | **532 682** | | | | |
| | | Итого с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | **27 166 795** | | | | |
| | | Итого с учетом ценовой скидки (к=0,79264462) | | | | **21 533 613** | | | | |
| | | НДС, 12 % | | | | **2 584 034** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **24 117 647** | | | | |

**Заказчик:**
РуководительГУ "Отдел строительства Абайского района" Аскаров А.Е.

**Технический надзор**
Директор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

**Подрядчик:**
Председатель ПК "Аспап" Ашимов Т.М.

Прораб ПК "Аспап" Калиленов К.К.