Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 19 » сентября 2019 г.

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Теміржолсу-Кзыл-Орда» - Директор Шайжан Марат Мұхтарұлы** фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **Декларации о соответствии 18 сентября 2019 года, «СК Максат LTD», директор- Альжанов Б.К, г.Кызылорда, ул.Муратбаева,12** дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« » 2019 г., ТОО «KZ Сапа Құрылыс», директор Халықұлы А**, дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **« » 2019 г, авторский надзор ТОО «Талгат» Абдуайтова К.** дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Капитальный ремонт и модернизация водопроводных сетей»,** наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **г. Кызылорда, ул.Шевченко**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «____» _____ 201___ г. № _____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

органа принявшего уведомление, дата выдачи талона наименование

в) проекта (проектно-сметной документации) **«Талғат» ЖШС Рабочий проект, Корытынды 04.06.2018ж, №КССЭ-0046/18**
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **Аккредитованной экспертной организацией ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2019г.;**
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2019 г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, **1** месяц:
по норме или по проекту организации строительства, **1** месяц:
фактически **1** месяц:
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общая стоимость строительства в текущих ценах 2018 годов, в том числе	млн. тенге	**20,514**	20,837	**20,514**	20,837
СМР	млн. тенге	16,110	16,601	16,110	16,601
Оборудование	млн. тенге				
Прочие	млн. тенге	4,404	4,237	4,404	4,237
Трудоемкость строительства	тыс чел/дн	0,317	0,347	0,317	0,347
Общая протяженность	пм	760,00		760,00	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **20,514** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **16,110** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **---** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **20,514** мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары **16,110** мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **---** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.
««Қызылорда қаласы Шевченко көшесіндегі су жүйесінің күрделі жөндеу жұмыстары мен модернизациялау»

объектінің (кешеннің) атауы
пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **ЖШС «Теміржолсу-Кзыл-Орда»,**

директоры Шайжан Марат Мұхтарұлы
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), _____ қолы М.О.

Техникалық қадағалау
ЖШС «KZ Сапа Құрылыс»-

Директоры –Халықұлы А
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), _____ қолы М.О.

Авторлық қадағалау
ЖШС «Талгат», мекеме басшысы Абдуайтова К
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), _____ қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер)
ЖШС «СК Максат LTD»- директор Альжанов Б.К
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), _____ қолы М.О.

Наименование стройки- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО УЛ. ШЕВЧЕНКО В Г. КЫЗЫЛОРДА

ФОРМА 2

Наименование объекта- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО УЛ. ШЕВЧЕНКО

АКТ

Выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1646,02		152,84	251581,61
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00724	11,917	762	9080,89
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	51,85	1300	67404,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46,47	76485,41
1. 3	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	51,85	4677	242500,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	51,85	1300,00	67405,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				147,33	242500,72
		Накладные расходы	%	72		33,46	55069,5
		Сметная прибыль	%	8		14,9	24532,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				201,2	331183,2

1	2	3	4	5	6	7	8
2	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		94,16	168,13	15830,8
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,007964	0,74989	762	571,42
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03465	3,263	1300	4241,44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,11	4812,85
2. 3	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,03465	3,263	4677	15259,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03465	3,263	1300,00	4241,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				162,06	15259,39
		Накладные расходы	%	72		36,8	3465,25
		Сметная прибыль	%	8		16,39	1543,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221,32	20839,74
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта		53,82	1556,71	83782,08
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,771	95,315	879	83782,08
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1556,71	83782,08
		Накладные расходы	%	72		1120,83	60323,1
		Сметная прибыль	%	8		214,2	11528,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2891,74	155633,59
4	1101-0104-0402 РСНБ	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.	м3 грунта		1362,93	30,63	41743,82

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	Группа грунтов 2					
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	10,985	1300	14280,78
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,48	14280,78
4. 2 0102	3101-0101-РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	10,985	3800	41743,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	10,985	1300,00	14280,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,63	41743,82
		Накладные расходы	%	72		7,54	10282,16
		Сметная прибыль	%	8		3,05	4162,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41,23	56188,06
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		340,73	706,64	240774,81
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	331,19	727	240774,81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				706,64	240774,81
		Накладные расходы	%	72		508,78	173357,86
		Сметная прибыль	%	8		97,23	33130,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1312,66	447263,29
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1362,93	131,75	179561,26
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	147,196	638	93911,33
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	35,777	1088	38925,28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,46	132836,61
6. 3 0102	3106-0102-РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	35,777	2338	83646,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	35,777	1088,00	38925,38
6. 4 0101	3403-0402-РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	143,108	14	2003,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,84	85649,93
		Накладные расходы	%	72		70,17	95642,36
		Сметная прибыль	%	8		16,15	22016,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218,07	297219,91
7	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы (вывоз лишнего грунта). Разработка см3 грунта погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3			90,34	248,35	22436,25
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0179	1,617	946	1529,76
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0519	4,689	1300	6095,24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				84,4	7625
7. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,013	1,174	3800	4462,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,174	1300,00	1526,20
7. 4	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0389	3,514	4677	16436,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0389	3,514	1300,00	4568,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				231,34	20898,83
7. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,003614	2119	7,66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,08476	7,66
		Накладные расходы	%	72		60,77	5490
		Сметная прибыль	%	8		24,73	2234,1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				333,85	30160,35
8	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		90,34	139	12557,26
9	1123-0101-0101 РСНБ	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		56	3791,11	212302,44

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1,02	57,12	835	47695,2
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,96	1088	2132,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				889,78	49827,68
9. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,96	4249	8328,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,96	1088,00	2132,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				148,72	8328,04
9. 4 0101	2101-0401 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	61,6	2537	156279,2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2790,7	156279,2
		Накладные расходы	%	99		880,88	49329,4
		Сметная прибыль	%	8		373,76	20930,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5045,76	282562,39
10	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		75,3	1069,64	80543,89
		Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций					
10. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	64,607	763,33	49316,98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,94	49316,98
10. 2 0102	3205-0101 РСНБ РК 2015	-Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	215,358	374	80543,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	64,6074	763,33	49316,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1069,64	80543,89
		Накладные расходы	%	72		471,56	35508,23
		Сметная прибыль	%	8		123,3	9284,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1664,49	125336,29
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ					
11	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		0,677	514195,69	348110,48

1	2	3	4	5	6	7	8
Изм. и доп.	вып. 4						
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	296	200,392	1018	203999,06
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	38,244	934,38	35734,25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				354111,24	239733,31
11. 3 0201		3106-0202-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб РСНБ РК 2015	маш.-ч	49,3	33,376	3546	118351,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,3	33,376	910,00	30372,16
11. 4 0101		3105-0104-Краны на гусеничном ходу, до 16 т РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,46	0,31142	3996	1244,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,31142	1300,00	404,85
11. 5 0501		3204-0105-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, РСНБ РК 2015 давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	23,695	73	1729,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6 0101		3106-0101-Электростанции передвижные, до 4 кВт РСНБ РК 2015	маш.-ч	4,06	2,749	1419	3900,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	2,749	1088,00	2990,91
11. 7 0101		3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т РСНБ РК 2015	маш.-ч	2,67	1,808	2465	4455,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,67	1,808	1088,00	1967,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				191553,65	129681,82
11. 8 1001		2110-0401-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 РСНБ РК 2015	м2	3,43	2,322	228	529,44
11. 9 1404		2113-0703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82 РСНБ РК 2015	м3	118	79,886	174	13900,16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21314,04	14429,61
		Накладные расходы	%	99		350570,13	237335,98
		Сметная прибыль	%	8		69181,27	46835,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				933947,08	632282,18

1	2	3	4	5	6	7	8
12	2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21м - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 8,92 КГ		767,6	5598	4297024,8
13	2302-0302-8017 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 3,595 КГ	шт.	6	9645	57870
14	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	МЕТОД ГНБ-18М-1м; 27м-1шт; 38м-1шт -Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	83	68624,95	5695871

Состав работ:
1. Уширение траншеи до размеров котлованов с обратной засыпкой
2. Сборка, сварка и противокоррозионная изоляция кожуха
3. Установка направляющих тележек
4. Сборка шнеков и установка кожуха
5. Монтаж буровой установки
6. Бурение
7. Разборка шнеков
8. Демонтаж буровой установки

14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	8,41	698,03	1035	722461,05
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,063	254,22	1403,8	356874,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13004,04	1079335,3
14. 3	3106-0201-0401 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,804	66,732	4168	278138,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,804	66,732	910,00	60726,12
14. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,184	15,272	5520	84301,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,184	15,272	1554,00	23732,69
14. 5	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,761	63,163	7520	474985,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,761	63,163	1554,00	98155,30
14. 6	3205-0103-0301 РСНБ РК 2015	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	0,2229	18,501	12026	222489,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2229	18,501	762,00	14097,76
14. 7	3204-0101-0401 РСНБ РК 2015	Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм	маш.-ч	0,787	65,321	5427	354497,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,787	65,321	1857,00	121301,10
14. 8	3101-0201-	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,295	24,485	9318	228151,23

1	2	3	4	5	6	7	8
	0404 РСНБ РК 2015	при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,295	24,485	1554,00	38049,69
14. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00899	0,74617	2465	1839,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00899	0,74617	1088,00	811,83
14.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011	0,913	26	23,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19812,37	1644426,9
14.11	2107-0303-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,002	0,166	22347	3709,6
14.12	2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0053	0,4399	359	157,92
14.13	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0165	1,369	293	401,26
14.14	2113-0701-0002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0045	0,3735	147	54,9
14.15	2113-0812-0042 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0166	494701	8212,04
14.16	2113-0816-0706 РСНБ РК 2015	Смола эпоксидная, марка ЭД-16 ГОСТ 10587-93	т	0,0002	0,0166	1545434	25654,2
14.17	2113-0816-0131 РСНБ РК 2015	Отвердитель	т	0,000055	0,004565	611261	2790,41
14.18	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,01	83,83	36185	3033388,5
14.19	2302-1104-0010 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 500 мм	шт.	1	83	1896	157368
14.20	2107-0101-0002 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,034	2,822	34460	97246,12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40108,23	3328983
		Накладные расходы	%	91		11833,68	982195,14
		Сметная прибыль	%	8		6436,69	534245,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86895,32	7212311,4
15	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,083		7233704,39	600397,46

Состав работ:

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	388	32,204	1018	32783,67
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	159,537	13,242	1467,57	19432,87
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				629114,98	52216,54
15. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,83	0,06889	4249	292,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,83	0,06889	1088,00	74,95
15. 4 0102	3204-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	87,15	7,233	7520	54395,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	87,15	7,233	1554,00	11240,08
15. 5 0103	3201-0201 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	85,67	7,111	1007	7160,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,8567	0,07111	1600,00	113,78
15. 6 0103	3204-0106 РСНБ РК 2015	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	8,89	0,73787	8460	6242,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	17,78	1,47574	1554,00	2293,30
15. 7 0304	3204-0106 РСНБ РК 2015	Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	26,46	2,196	6793	14918,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	52,92	4,392	1300,00	5709,60
15. 8 0801	3204-0108 РСНБ РК 2015	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	2,39	0,19837	11024	2186,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1026463,9	85196,5
15. 9 9903	2110-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	16200	1344,6	266	357663,6
15.10 0804	2111-0203 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	405	33,615	3284	110391,66
15.11 0107	2113-0802 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	3,46	0,28718	17105	4912,21
15.12 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02075	6994	145,13
15.13	2204-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,27	0,02241	383957	8604,48

1	2	3	4	5	6	7	8
9904 РСНБ РК 2015							
15.14	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,0249	27221	677,8
15.15	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0996	225	22,41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5812256,49	482417,29
		Накладные расходы	%	99		622823,83	51694,38
		Сметная прибыль	%	8		628522,26	52167,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8485050,48	704259,19
16	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	-Трубы диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		83	1398,31	116059,88
		Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,907	75,281	1088	81905,73
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,2241	1088	243,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				989,75	82149,55
16. 3	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	-Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,336	27,888	11	306,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,2241	2465	552,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,2241	1088,00	243,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,35	859,17
16. 5	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	-Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00109	0,09047	242	21,89
16. 6	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	-Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000086	0,007138	286680	2046,32
16. 7	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	-Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,601	49,883	626	31226,76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				401,14	33294,97
		Накладные расходы	%	99		979,86	81328,05
		Сметная прибыль	%	8		190,25	15791,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2568,42	213178,96
17	1122-1401-	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и	футляр		3	14107,75	42323,26

1	2	3	4	5	6	7	8
	0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	прядью					
		Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	7,99	23,97	982	23538,54
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,15	1088	163,2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7900,58	23701,74
17. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	7,32	547	4004,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	6,39	729	4658,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,15	2465	369,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,15	1088,00	163,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3010,7	9032,1
17. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,075	130035	9752,63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3250,88	9752,62
		Накладные расходы	%	99		7821,57	23464,72
		Сметная прибыль	%	8		1754,35	5263,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23683,68	71051,03
18	1122-1101-0106 РСНБ РК 2015	ВРЕЗКА -Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка врезка в существующие сети из стальных труб	2			20703,1	41406,2
		Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера					

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1277)	чел-ч	5,02	10,04	1277	12821,08
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,8	5,6	1274,26	7135,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9978,46	19956,92
18. 3		3106-0201-Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на маш.-ч		2,46	4,92	4828	23753,76
0501 РСНБ РК 2015		тракторе 79 кВт (108 л.с.)					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,46	4,92	1300,00	6396,00
18. 4		3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	0,68	2465	1676,2
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,68	1088,00	739,84
18. 5		3106-0202-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,51	3,02	26	78,52
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
18. 6		2113-0701-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,176	0,352	12754,24	25508,48
0201 РСНБ РК 2015							
18. 7		2113-0701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,28	2,56	5488	1931,78
0401 РСНБ РК 2015							
18. 8		2113-0812-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00093	0,00186	293	750,08
1035 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				212247	394,78
		Накладные расходы	%	99		1538,32	3076,64
		Сметная прибыль	%	8		9878,68	19757,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2446,54	4893,08
19	1122-0701-	ПРОМЫВКА ТРУБ	км трубопровода	0,76		33028,31	66056,63
0107 РСНБ РК 2015		-Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией			122403,33		93026,53
		Состав работ:					
		1. Присоединение и отсоединение водопровода					
		2. Наполнение трубопровода водой					
		3. Промывка трубопровода до полного осветления воды					
		4. Спуск воды из трубопровода					
		5. Наполнение трубопровода хлорной водой					
		6. Спуск хлорной воды из трубопровода					
		7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	72,1	54,796	910	49864,36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				65611	49864,36
19. 2		2113-0102-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,01483	0,011271	350730	3953,01

1	2	3	4	5	6	7	8
0901 РСНБ РК 2015							
19. 3	2113-0703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	296,5	225,34	174	39209,16
1404 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				56792,33	43162,17
		Накладные расходы	%	99		64954,89	49365,72
		Сметная прибыль	%	8		14988,66	11391,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				202346,87	153783,62

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	12433204
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	8078309
Материалы -	Тенге	.	4071403,2
Всего заработная плата -	Тенге	.	2206699,9
Транспортные расходы -	Тенге	.	12557,26
Накладные расходы -	Тенге	.	1933609,2
Накладные НУЧП -	Тенге	.	1933609,2
Сметная прибыль -	Тенге	.	800953,46
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	10812872
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	2224,63
Сметная заработная плата -	Тенге	.	2206699,9
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	4354894,8
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	4354894,8
Сметная прибыль -	Тенге	.	348391,58
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	4703286,4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	15516158
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	2224,63
Сметная заработная плата -	Тенге	.	2206699,9

РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ

20	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	-Трубопроводы из ПХВ труб, диаметр 250 мм. Разборка	км трубопровода		0,677	223410,27	151248,75
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	177,6	120,235	610,8	73439,66
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	33,894	22,946	934,38	21440,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				140148,02	94880,21

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	29,58	20,026	3546	71010,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,58	20,026	910,00	18223,66
20. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,276	0,186852	3996	746,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,276	0,186852	1300,00	242,91
20. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	21	14,217	73	1037,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,436	1,649	1419	2340,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,436	1,649	1088,00	1794,11
20. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,602	1,085	2465	2673,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,602	1,085	1088,00	1180,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				114932,19	77809,09
		Накладные расходы	%	99		138746,54	93931,41
		Сметная прибыль	%	8		28972,55	19614,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				391129,36	264794,58
21	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		0,0481	417	20,06
22	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		0,0481	219	10,53

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	151279,34
Всего заработная плата -	Тенге	151279,34
Транспортные расходы -	Тенге	94880,21
Накладные расходы -	Тенге	30,59
Накладные НУЧП -	Тенге	93931,41
Сметная прибыль -	Тенге	93931,41
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19616,86
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	264827,61
		143,18

ФОРМА №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019г.

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Кзыл-Орда"
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Договор о закупке работ N309490/2019/1 от 19 августа 2019 года
Наименование строительства: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО УЛ. ШЕВЧЕНКО, Г. КЫЗЫЛОРДА

(тенге)

Наименование объекта	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Капитальный ремонт и модернизации водопроводных сетей по ул. Шевченко, г. Кызылорда	**19702514,00.**	**16 111 841,68.**	**16 111 841,68.**	**14 385 572,92.0**	**16 111 841,68.**	**14 385 572,92.0**	**16 111 841,68.**	**14 385 572,92.0**

ЗАКАЗЧИК: _____ Шайжан М.М
ТОО "Теміржолсу-Кзыл-Орда"

ПОДРЯДЧИК: _____ Альжанов Б.К.
ТОО «СК Максат LTD »

ТЕХНАДЗОР_____Халықұлы А
ТОО «KZ Құрылыс Сапа»

АВТОР.НАДЗОР_____ Абдуайтова К.А.
ТОО «Талгат»

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				94880,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				264827,61
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				143,18
		Сметная заработная плата -	Тенге				94880,21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	,Тенге				12584483
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8229588,4
		Материалы -	Тенге				4071403,2
		Всего заработная плата -	Тенге				2301580,2
		Транспортные расходы -	Тенге				12587,85
		Накладные расходы -	Тенге				2027540,6
		Накладные НУЧП -	Тенге				2027540,6
		Сметная прибыль -	Тенге				820570,32
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11077699
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2367,81
		Сметная заработная плата -	Тенге				2301580,2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4354894,8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4354894,8
		Сметная прибыль -	Тенге				348391,58
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4703286,4
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				15780986
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2367,81
		Сметная заработная плата -	Тенге				2301580,2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	15780986,00
Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	1645122,00
Итого:	Тенге	15945108,00
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	Тенге	330064,00
Итого:	Тенге	16275172,00
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	Тенге	990855,00
Всего:	Тенге	17266027,00
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге	325503,00
Итого:	Тенге	17591530,00
ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,817755641	Тенге	14385572,92
НДС 12%	Тенге	1726268,75
ВСЕГО: по АКТУ	Тенге	16111841,68

АВТОР.НАДЗОР _____ Абдуайтова К.А.
ТОО «Талгат»

ЗАКАЗЧИК: _____ Шайжан М.М
ТОО "Теміржолсу-Кзыл-Орда"

ТЕХНАДЗОР _____ Халықұлы А
ТОО «KZ Құрылыс Сапа»

ПОДРЯДЧИК: _____ Альжанов Б.К.
ТОО «СК Максат LTD »