Счет-фактура № 04000000006 от 11 апреля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 11.04.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008832, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ669650000072109492, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 130 от 08.12.2016 г., дополнительное соглашение № 2 от 07.04.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана,40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340001384, Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160140010537, ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана,40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160140010537, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана,40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство крытого хоккейного модуля в г. Актобе (без инженерных сетей)	объект	1	28 571 428,57	28 571 428,57	12%	3 428 571,43	32 000 000,00		
Всего по счету:					**28 571 428,57**		**3 428 571,43**	**32 000 000,00**		

Руководитель: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Щеглова И.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП" БИН 050340001384

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство крытого хоккейного модуля в г. Актобе (без инженерных сетей)"**

Договор: № 130 от 08.12.2016 г., дополнительное соглашение № 2 от 07.04.2017 года.

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ
за апрель 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор № 130	**08.12.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	32 000 000						3 428 571	32 000 000
в т.ч за отчетный месяц		32 000 000		28 571 429			3 428 571	**32 000 000**

Заказчик :

ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ **Тупенбергенов С. Т.**

Подрядчик :

Генеральный директор
Товарищество с ограниченной
ответственностью **"КТП"**

_____ **Вишенин Я. М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО КТП"

Наименование объекта: Крытый хоккейный модуль в г.Актобе Актюбинской области.
доп.согл.№2 от 7.04.2017г к дог. № 130 от 8 декабря 2016г.

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за апрель 2017г.

Общественные работы

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 4.Каркас						
		Монтаж						
70	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015**	**Лестницы и ограждение. Монтаж**	**т конструкци**	**5,1700**		**78429,74**	**405482**	**60,9 103857**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	35,9	185,603	784,52	145609	
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	22,789	1093,84	24928	
		Итого оплата труда:				**32985,90**	**170537**	
70. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	31,847	265,70	8462	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
70. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	16,389	19,36	317	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
70. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	21,352	3022,70	64541	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	21,352	1102,51	23541	
70. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,45496	5277,82	2401	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,45496	1273,77	580	
70. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	1,499	22,28	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
70. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	1,758	149,27	262	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
70. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,9823	1756,77	1726	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,9823	821,97	807	
70.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	8,427	17,05	144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**15065,07**	**77886**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.11	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,01003	159056,87	1595	
70.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,1551	66,89	10	
70.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,096679	2605,57	252	
70.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00517	327488,99	1693	
70.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,005325	32855,17	175	
70.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,054285	381819,66	20727	
70.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0517	196,54	10	
70.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	7,083	180,96	1282	
70.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	2,12	91,04	193	
70.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000517	1774323,66	917	
70.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,02068	208172,82	4305	
70.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001603	307608,88	493	
70.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,003102	376823,60	1169	
		Итого материалов:				**6348,52**	**32822**	
		Итого прямые затраты:				**49577,86**	**256318**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				69666,28	360175	
		НР второго уровня	%	4,24		2953,85	15271	
		Накладные расходы	%	--		23042,26	119129	
		Сметная прибыль	%	8		5809,61	30036	
71	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015**	**Входная группа. Монтаж**	**т конструкци**	**2,0200**		**78429,74**	**158428**	**60,9 / 40579**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	35,9	72,518	784,52	56892	
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	8,904	1093,84	9740	
		Итого оплата труда:				**32985,90**	**66632**	
71. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	12,443	265,70	3306	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	6,403	19,36	124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	8,343	3022,70	25217	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	8,343	1102,51	9198	
71. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,17776	5277,82	938	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,17776	1273,77	226	
71. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,5858	22,28	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,6868	149,27	103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,3838	1756,77	674	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,3838	821,97	315	
71.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	3,293	17,05	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**15065,07**	**30431**	
71.11	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,003919	159056,87	623	
71.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0606	66,89	4	
71.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,037774	2605,57	98	
71.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00202	327488,99	662	
71.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,002081	32855,17	68	
71.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,02121	381819,66	8098	
71.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0202	196,54	4	
71.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	2,767	180,96	501	
71.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,8282	91,04	75	
71.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000202	1774323,66	358	
71.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00808	208172,82	1682	
71.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000626	307608,88	193	
71.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001212	376823,60	457	
		Итого материалов:				**6348,52**	**12824**	
		Итого прямые затраты:				**49577,86**	**100147**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				69666,28	140726	
		НР второго уровня	%	4,24		2953,85	5967	
		Накладные расходы	%	--		23042,26	46545	
		Сметная прибыль	%	8		5809,61	11735	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**356465**	**144436**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**356465**	
Накладные расходы -			Тенге				**165674**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**144436**	**144436**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**21238**	
Сметная прибыль -			Тенге				**41771**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**563910**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**563910**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие						
98	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкци**	**0,3620**		**73114,39**	**26467**	**60,9 6214**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	10,462	802,94	8400	
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,899	949,75	1804	
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**10204**	
98. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	3,11	265,70	826	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,31132	19,36	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,04344	3022,70	131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,04344	1102,51	48	
98. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,763	2809,20	4952	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,763	946,58	1669	
98. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,023892	5277,82	126	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,023892	1273,77	30	
98. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,10498	22,28	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,14118	149,27	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,06878	1756,77	121	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,06878	821,97	57	
98.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,60816	17,05	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**17117,98**	**6197**	
98.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000702	159056,87	112	
98.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01086	66,89	1	
98.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006769	2605,57	18	
98.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000362	327488,99	119	
98.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000373	32855,17	12	
98.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,004851	381819,66	1852	
98.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00362	196,54	1	
98.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,49594	180,96	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,14842	91,04	14	
98.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000036	1774323,66	64	
98.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001448	208172,82	301	
98.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000112	307608,88	35	
98.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000217	376823,60	82	
		Итого материалов:				**7455,80**	**2699**	
		Итого прямые затраты:				**47778,75**	**17296**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64944,85	23510	
		НР второго уровня	%	4,24		2753,66	997	
		Накладные расходы	%	--		19919,76	7211	
		Сметная прибыль	%	8		5415,88	1961	
99	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3620**		**337679,03**	**122240**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**299947,97**	**108581**	
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	4604	
		Накладные расходы	%	--		12717,79	4604	
		Сметная прибыль	%	8		25013,26	9055	
100	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**216,0000**		**105,44**	**22775**	**56,4 5904**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,059	12,744	756,28	9638	
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,9288	893,74	830	
		Итого оплата труда:				**48,46**	**10468**	
100. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,3888	3534,86	1374	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,3888	821,97	320	
100. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,2376	3022,70	718	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2376	1102,51	262	
100. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	4,082	154,38	630	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
100. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,3024	1756,77	531	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,3024	821,97	249	
		Итого эксплуатация машин:				**15,06**	**3254**	
100. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00108	197175,18	213	
100. 8	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	1,123	1087,32	1221	
		Итого материалов:				**6,64**	**1434**	
		Итого прямые затраты:				**66,33**	**14326**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				93,66	20230	
		НР второго уровня	%	4,24		3,97	858	
		Накладные расходы	%	--		31,30	6762	
		Сметная прибыль	%	8		7,81	1687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,4068**		**342759,39**	**139435**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**304460,67**	**123855**	
		НР второго уровня	%	4,24		12909,13	5251	
		Накладные расходы	%	--		12909,13	5251	
		Сметная прибыль	%	8		25389,58	10328	
102	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**80,1100**		**163,28**	**13080**	**54,2 1448**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	3,413	775,31	2646	
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,016022	1643,94	26	
		Итого оплата труда:				**33,36**	**2672**	
102. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,016022	3351,51	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016022	821,97	13	
102. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,016022	35,14	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
102. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,016022	1756,77	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016022	821,97	13	
102. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,041	45,56	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**130**	
102. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002243	339483,44	761	
102. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,01442	459998,51	6633	
		Итого материалов:				**92,31**	**7395**	
		Итого прямые затраты:				**126,95**	**10170**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,03	11619	
		НР второго уровня	%	4,24		6,15	493	
		Накладные расходы	%	--		24,23	1941	
		Сметная прибыль	%	8		12,09	969	
104	**21-060405-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 /нащельники/**	**т**	**0,5369**		**328605,14**	**176428**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**291887,97**	**156715**	
		НР второго уровня	%	4,24		12376,05	6645	
		Накладные расходы	%	--		12376,05	6645	
		Сметная прибыль	%	8		24341,12	13068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	**21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81**	**100 м**	**0,1720**		**25336,26**	**4358**	
		Итого прямые затраты:	**100 м**			**22505,28**	**3871**	
		НР второго уровня	%	4,24		954,22	164	
		Накладные расходы	%	--		954,22	164	
		Сметная прибыль	%	8		1876,76	323	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**434814**	**13566**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**434814**	
		Накладные расходы -	Тенге				**32578**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13566**	**13566**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**19012**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**37391**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**504783**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**504783**	
		РАЗДЕЛ 9.Двери						
		Двери на отм.0.00,3.30,3.5м						
160	**11-100501-0202 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**28,6296**		**2441,71**	**69905**	**59,8** **10446**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,7435	21,286	747,08	15902	
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0705	2,018	775,61	1565	
		Итого оплата труда:				**610,13**	**17468**	
160. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0348	0,99631	1364,95	1360	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,99631	728,05	725	
160. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	2,854	18,64	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
160. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,022	1756,77	1796	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,022	821,97	840	
160. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	4,398	13,99	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**114,22**	**3270**	
160. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	20,127	1006,18	20251	
160. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	89,038	24,49	2181	
160. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	11,452	108,14	1238	
160.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	43,231	80,69	3488	
160.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	229,037	9,87	2261	
160.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,18	62,413	48,98	3057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1134,34**	**32476**	
		Итого прямые затраты:				**1804,02**	**51648**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2168,88	62094	
		НР второго уровня	%	4,24		91,96	2633	
		Накладные расходы	%	--		456,82	13079	
		Сметная прибыль	%	8		180,87	5178	
161	**21-090202-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002**	**м2**	**21,4722**		**42554,15**	**913731**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**37799,30**	**811634**	
		НР второго уровня	%	4,24		1602,69	34413	
		Накладные расходы	%	--		1602,69	34413	
		Сметная прибыль	%	8		3152,16	67684	
162	**21-090202-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002**	**м2**	**7,1574**		**43845,59**	**313820**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**38946,44**	**278755**	
		НР второго уровня	%	4,24		1651,33	11819	
		Накладные расходы	%	--		1651,33	11819	
		Сметная прибыль	%	8		3247,82	23246	
163	**11-100501-0203 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ**	**м2 проемов**	**85,6777**		**2271,02**	**194576**	**59,8** **37635**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,92	78,823	737,25	58113	
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0727	6,229	774,17	4822	
		Итого оплата труда:				**734,55**	**62935**	
163. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,6161	52,786	9,91	523	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
163. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,037	3,17	1364,95	4327	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	3,17	728,05	2308	
163. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,208	17,821	18,64	332	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
163. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	3,059	1756,77	5373	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	3,059	821,97	2514	
		Итого эксплуатация машин:				**123,20**	**10556**	
163. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,68	58,261	1006,18	58621	
163. 8	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	685,422	9,87	6765	
163. 9	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	6,52	558,619	2,05	1145	
		Итого материалов:				**776,53**	**66531**	
		Итого прямые затраты:				**1578,00**	**135199**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2017,26	172834	
		НР второго уровня	%	4,24		85,53	7328	
		Накладные расходы	%	--		524,79	44963	
		Сметная прибыль	%	8		168,22	14413	
164	**11-100501-0204 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ**	**м2 проемов**	**10,7361**		**1782,35**	**19136**	**59,8 4113**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,7898	8,479	737,25	6251	
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0756	0,811649	772,40	627	
		Итого оплата труда:				**640,67**	**6878**	
164. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2939	3,155	9,91	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
164. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0399	0,42837	1364,95	585	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0399	0,42837	728,05	312	
164. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0992	1,065	18,64	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
164. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,383279	1756,77	673	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,383279	821,97	315	
		Итого эксплуатация машин:				**121,94**	**1309**	
164. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,408	4,38	1006,18	4407	
164. 8	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	85,889	9,87	848	
164. 9	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	3,11	33,389	2,05	68	
		Итого материалов:				**495,86**	**5324**	
		Итого прямые затраты:				**1200,08**	**12884**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1583,20	16997	
		НР второго уровня	%	4,24		67,13	721	
		Накладные расходы	%	--		450,25	4834	
		Сметная прибыль	%	8		132,03	1417	
165	**21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002**	**м2**	**96,4131**		**24908,05**	**2401462**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**22124,91**	**2133131**	
		НР второго уровня	%	4,24		938,10	90445	
		Накладные расходы	%	--		938,10	90445	
		Сметная прибыль	%	8		1845,04	177886	
166	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**2,0907**		**1522,68**	**3183**	**59,8 775**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,9753	2,039	613,87	1252	
166. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,052895	836,72	44	
		Итого оплата труда:				**619,88**	**1296**	
166. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,329494	9,91	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
166. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,004181	3022,70	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004181	1102,51	5	
166. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,004181	1364,95	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004181	728,05	3	
166. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,099726	18,64	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
166. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,044532	1756,77	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,044532	821,97	37	
166. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,085301	32,78	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**49,98**	**104**	
166. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002091	21906,61	46	
166.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,501768	1006,18	505	
166.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	6,335	22,56	143	
166.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,015074	196,54	3	
		Итого материалов:				**333,16**	**697**	
		Итого прямые затраты:				**981,85**	**2053**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1352,54	2828	
		НР второго уровня	%	4,24		57,35	120	
		Накладные расходы	%	--		428,03	895	
		Сметная прибыль	%	8		112,79	236	
167	**11-100107-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**4,5267**		**1307,99**	**5921**	**59,8 1490**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,8471	3,835	613,87	2354	
167. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0365	0,165225	836,80	138	
		Итого оплата труда:				**550,55**	**2492**	
167. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,092	0,416456	9,91	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
167. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,013127	3022,70	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,013127	1102,51	14	
167. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,013127	1364,95	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,013127	728,05	10	
167. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0259	0,117242	18,64	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
167. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0307	0,13897	1756,77	244	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0307	0,13897	821,97	114	
167. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,02	0,090534	32,78	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**68,71**	**311**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,004527	21906,61	99	
167.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,814806	1006,18	820	
167.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1,77	8,012	22,56	181	
167.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00481	0,021773	196,54	4	
		Итого материалов:				**243,90**	**1104**	
		Итого прямые затраты:				**832,61**	**3769**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1161,84	5259	
		НР второго уровня	%	4,24		49,26	223	
		Накладные расходы	%	--		378,49	1713	
		Сметная прибыль	%	8		96,89	439	
168	**21-090102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**2,0907**		**7793,15**	**16293**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6922,37**	**14473**	
		НР второго уровня	%	4,24		293,51	614	
		Накладные расходы	%	--		293,51	614	
		Сметная прибыль	%	8		577,27	1207	
169	**21-090102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-19; ДУ 24-19 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**4,5267**		**7793,15**	**35277**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6922,37**	**31335**	
		НР второго уровня	%	4,24		293,51	1329	
		Накладные расходы	%	--		293,51	1329	
		Сметная прибыль	%	8		577,27	2613	
170	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**6,4464**		**2511,56**	**16191**	**59,8** **4998**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,49	9,605	847,14	8137	
170. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,237228	934,80	222	
		Итого оплата труда:				**1296,64**	**8359**	
170. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,095407	3022,70	288	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,095407	1102,51	105	
170. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,141821	1756,77	249	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,141821	821,97	117	
		Итого эксплуатация машин:				**83,38**	**538**	
170. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,003223	206463,41	665	
170. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,219178	196,54	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**109,91**	**709**	
		Итого прямые затраты:				**1455,54**	**9383**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2230,93	14381	
		НР второго уровня	%	4,24		94,59	610	
		Накладные расходы	%	--		869,98	5608	
		Сметная прибыль	%	8		186,04	1199	
171	**21-090402-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**3,5787**		**41530,01**	**148623**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**36889,59**	**132017**	
		НР второго уровня	%	4,24		1564,12	5598	
		Накладные расходы	%	--		1564,12	5598	
		Сметная прибыль	%	8		3076,30	11009	
172	**21-090402-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**2,8677**		**36430,48**	**104472**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**32359,87**	**92798**	
		НР второго уровня	%	4,24		1372,06	3935	
		Накладные расходы	%	--		1372,06	3935	
		Сметная прибыль	%	8		2698,55	7739	
173	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**128,0000**		**688,52**	**88131**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**611,59**	**78284**	
		НР второго уровня	%	4,24		25,93	3319	
		Накладные расходы	%	--		25,93	3319	
		Сметная прибыль	%	8		51,00	6528	
174	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**128,0000**		**482,24**	**61727**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**428,36**	**54830**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	2325	
		Накладные расходы	%	--		18,16	2325	
		Сметная прибыль	%	8		35,72	4572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	**21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**64,0000**		**886,49**	**56736**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**787,44**	**50396**	
		НР второго уровня	%	4,24		33,39	2137	
		Накладные расходы	%	--		33,39	2137	
		Сметная прибыль	%	8		65,67	4203	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**3892590**	**59457**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3534662**	
Материалы -			Тенге				**106840**	
Всего заработная плата -			Тенге				**99428**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3319725**	
		Накладные расходы -	Тенге				**211848**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**59458**	**59458**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**152390**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**299721**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4046231**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**134**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99428**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**357929**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**357929**	
		Накладные расходы -	Тенге				**15176**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**29848**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**402953**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**4449184**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**134**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99428**	
		РАЗДЕЛ 10.Ворота						
176	**11-100108-0101 РСНБ РК 2015**	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися. Установка**	**м2 полотна**	**12,9600**		**16415,17**	**212741**	**59,8** **13487**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	2,06	26,698	793,73	21191	
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1116	1,446	942,28	1363	
		Итого оплата труда:				**1740,24**	**22554**	
176. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0193	0,250128	3022,70	756	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0193	0.250128	1102,51	276	
176. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0643	0,833328	2809,20	2341	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0643	0.833328	946,58	789	
176. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5098	6,607	154,38	1020	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
176. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0426	0,552096	18,64	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
176. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,028	0,36288	1756,77	637	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	0,36288	821,97	298	
		Итого эксплуатация машин:				**367,66**	**4765**	
176. 8	21-050101-9901	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	т	0,0016	0,020736	176815,95	3666	
176. 9	21-050106-9903	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,0024	0,031104	187809,57	5842	
176.10	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,0391	0,506736	269944,62	136791	
176.11	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000288	381819,66	110	
176.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,009	0,11664	196,54	23	
176.13	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000029	0,000372	180808,26	67	
176.14	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000116	0,001507	197175,18	297	
176.15	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,11	1,426	1087,32	1550	
176.16	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,067	0,86832	534,61	464	
176.17	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,224	2,903	246,97	717	
		Итого материалов:				**11537,59**	**149527**	
		Итого прямые затраты:				**13540,33**	**175483**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14581,00	188970	
		НР второго уровня	%	4,24		618,23	8012	
		Накладные расходы	%	--		1658,90	21499	
		Сметная прибыль	%	8		1215,94	15759	
177	**21-090403-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003**	**шт.**	**1,0000**		**473423,13**	**473423**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**420524,51**	**420525**	
		НР второго уровня	%	4,24		17830,24	17830	
		Накладные расходы	%	--		17830,24	17830	
		Сметная прибыль	%	8		35068,38	35068	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**596007**	**13487**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Страниц - 60	Тенге				**175483**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Материалы -	Тенге				149527	
		Всего заработная плата -	Тенге				22554	
		Накладные расходы -	Тенге				21499	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				13487	13487
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8012	
		Сметная прибыль -	Тенге				15759	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				212741	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28	
		Сметная заработная плата -	Тенге				22554	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				420525	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				420525	
		Накладные расходы -	Тенге				17830	
		Сметная прибыль -	Тенге				35068	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				473423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				686164	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28	
		Сметная заработная плата -	Тенге				22554	
		РАЗДЕЛ 12.Перегородки						
181	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородо**	**370,3400**		**2118,50**	**784566**	**50,8 202393**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	529,586	728,05	385565	
181. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	15,628	821,97	12846	
		Итого оплата труда:				**1075,80**	**398411**	
181. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	15,221	3534,86	53804	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	15,221	821,97	12511	
181. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,407374	1756,77	716	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,407374	821,97	335	
		Итого эксплуатация машин:				**147,22**	**54520**	
181. 5	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,333306	154048,09	51345	
181. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,008518	206463,41	1759	
181. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,059254	20532,55	1217	
181. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	1,111	93,00	103	
		Итого материалов:				**146,96**	**54424**	
		Итого прямые затраты:				**1335,28**	**494509**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1881,79	696902	
		НР второго уровня	%	4,24		79,79	29549	
		Накладные расходы	%	--		626,29	231942	
		Сметная прибыль	%	8		156,93	58116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	**21-030101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**18,6651**		**34738,47**	**648398**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**30856,92**	**575949**	
		НР второго уровня	%	4,24		1308,33	24420	
		Накладные расходы	%	--		1308,33	24420	
		Сметная прибыль	%	8		2573,22	48030	
183	**21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**8,5178**		**15184,02**	**129335**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**13487,41**	**114883**	
		НР второго уровня	%	4,24		571,87	4871	
		Накладные расходы	%	--		571,87	4871	
		Сметная прибыль	%	8		1124,74	9580	
184	**11-080201-0204 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м. Кладка**	**м2 перегородо**	**535,2700**		**1760,06**	**942108**	**50,8 235117**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,14	610,208	728,05	444262	
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	22,588	821,97	18567	
		Итого оплата труда:				**864,66**	**462829**	
184. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	22	3534,86	77765	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	22	821,97	18083	
184. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,588797	1756,77	1034	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,588797	821,97	484	
		Итого эксплуатация машин:				**147,22**	**78800**	
184. 5	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,481743	154048,09	74212	
184. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,012311	206463,41	2542	
184. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,085643	20532,55	1758	
184. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	1,606	93,00	149	
		Итого материалов:				**146,96**	**78661**	
		Итого прямые затраты:				**1124,15**	**601723**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1563,40	836840	
		НР второго уровня	%	4,24		66,29	35482	
		Накладные расходы	%	--		505,54	270599	
		Сметная прибыль	%	8		130,37	69786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	**21-030101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**26,9776**		**34738,47**	**937161**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**30856,92**	**832446**	
		НР второго уровня	%	4,24		1308,33	35296	
		Накладные расходы	%	--		1308,33	35296	
		Сметная прибыль	%	8		2573,22	69419	
186	**21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**12,3112**		**15184,02**	**186934**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**13487,41**	**166046**	
		НР второго уровня	%	4,24		571,87	7040	
		Накладные расходы	%	--		571,87	7040	
		Сметная прибыль	%	8		1124,74	13847	
187	**21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012(С2)**	**т**	**0,0086**		**239777,14**	**2057**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**212985,29**	**1827**	
		НР второго уровня	%	4,24		9030,58	77	
		Накладные расходы	%	--		9030,58	77	
		Сметная прибыль	%	8		17761,27	152	
188	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012(С2)**	**т**	**0,1732**		**238068,45**	**41224**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**211467,53**	**36618**	
		НР второго уровня	%	4,24		8966,22	1553	
		Накладные расходы	%	--		8966,22	1553	
		Сметная прибыль	%	8		17634,70	3054	
189	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг(М1,М2,М3,М4,поз.7 л.АС-7). Установка**	**т**	**1,4346**		**249897,05**	**358492**	**48,5** / **31522**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	58	83,204	775,31	64509	
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,516442	938,86	485	
		Итого оплата труда:				**45305,97**	**64994**	
189. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,215184	3022,70	650	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,215184	1102,51	237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
189. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,301258	1756,77	529	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,301258	821,97	248	
		Итого эксплуатация машин:				**822,33**	**1180**	
189. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	1,435	154210,74	221225	
		Итого материалов:				**154210,74**	**221225**	
		Итого прямые затраты:				**200001,05**	**286914**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				221974,44	318436	
		НР второго уровня	%	4,24		9411,72	13502	
		Накладные расходы	%	--		31385,11	45024	
		Сметная прибыль	%	8		18510,89	26555	
190	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**48,0000**		**421,76**	**20244**	**62,1 4349**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	7,104	747,08	5307	
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,064	821,97	1697	
		Итого оплата труда:				**145,91**	**7004**	
190. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,978	3534,86	6991	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,978	821,97	1626	
190. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0864	1756,77	152	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0864	821,97	71	
		Итого эксплуатация машин:				**148,80**	**7142**	
190. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,12	9862,33	1183	
		Итого материалов:				**24,66**	**1183**	
		Итого прямые затраты:				**284,02**	**13633**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,63	17982	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	762	
		Накладные расходы	%	--		106,50	5112	
		Сметная прибыль	%	8		31,24	1500	
191	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,9730**		**72488,55**	**70531**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**64388,94**	**62650**	
		НР второго уровня	%	4,24		2730,09	2656	
		Накладные расходы	%	--		2730,09	2656	
		Сметная прибыль	%	8		5369,52	5225	
192	**11-100402-0601 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина**	**м2 перегородо**	**107,5400**		**2193,06**	**235842**	**59,8 50509**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,005	108,035	775,31	83760	
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,731272	962,24	704	
		Итого оплата труда:				**785,42**	**84464**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,365636	3022,70	1105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,365636	1102.51	403	
192. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0308	3,312	18,64	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
192. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,365636	1756,77	642	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,365636	821.97	301	
192. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0053	0,569962	179,55	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
192. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	0,602224	13,99	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**17,85**	**1920**	
192. 8	21-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	1,255	134,995	120,06	16207	
192. 9	21-060902-0401	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	2,05	220,5	117,06	25812	
192.10	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,157	16,884	55,11	930	
192.11	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0336	3,613	1077,38	3893	
192.12	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,012	1,29	168,43	217	
192.13	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	97,947	133,30	13056	
192.14	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,043016	235,86	10	
192.15	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,405	151,04	47,95	7242	
192.16	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,134	121,993	37,75	4605	
192.17	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,011	216,231	6,13	1325	
		Итого материалов:				**681,60**	**73300**	
		Итого прямые затраты:				**1478,33**	**158980**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1948,02	209490	
		НР второго уровня	%	4,24		82,60	8882	
		Накладные расходы	%	--		552,28	59392	
		Сметная прибыль	%	8		162,45	17470	
193	**22-030201-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97**	**м2**	**225,8340**		**622,52**	**140586**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**552,96**	**124877**	
		НР второго уровня	%	4,24		23,45	5295	
		Накладные расходы	%	--		23,45	5295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		46,11	10414	
194	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ.100мм /утепление под гипсокартон/**	**м3 изоляции**	**10,7540**		**16235,50**	**174597**	**55,3 52874**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	10,58	113,777	793,73	90308	
194. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	6,452	821,97	5304	
		Итого оплата труда:				**8890,85**	**95612**	
194. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	8,066	70,72	570	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
194. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	6,452	1756,77	11335	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	6,452	821,97	5303	
		Итого эксплуатация машин:				**1107,10**	**11906**	
		Итого прямые затраты:				**9504,77**	**102214**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14421,40	155088	
		НР второго уровня	%	4,24		611,47	6576	
		Накладные расходы	%	--		5528,10	59449	
		Сметная прибыль	%	8		1202,63	12933	
195	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**10,9691**		**9989,87**	**109580**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**8873,64**	**97336**	
		НР второго уровня	%	4,24		376,24	4127	
		Накладные расходы	%	--		376,24	4127	
		Сметная прибыль	%	8		739,99	8117	
196	**11-100402-0701 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой со стороны хоккейного поля гипсокартонными листами,с**	**м2 перегородо**	**135,9300**		**2814,46**	**382569**	**59,8 88914**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,395	189,582	775,31	146984	
196. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	1,767	962,24	1700	
		Итого оплата труда:				**1093,83**	**148685**	
196. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0065	0,883545	3022,70	2671	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,883545	1102,51	974	
196. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0509	6,919	18,64	129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
196. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,883545	1756,77	1552	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,883545	821,97	726	
196. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0011	0,149523	179,55	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
196. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	0,761208	13,99	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**32,29**	**4389**	
196. 8	21-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,6929	94,186	120,06	11308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196. 9	21-060902-0401	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	2,05	278,711	117,06	32626	
196.10	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,157	21,341	55,11	1176	
196.11	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0131	1,781	1077,38	1918	
196.12	21-130208-0505	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	0,0326	4,431	1408,89	6243	
196.13	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,024	3,262	168,43	549	
196.14	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,603	217,882	133,30	29044	
196.15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,081558	235,86	19	
196.16	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,405	190,914	47,95	9154	
196.17	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,134	154,199	37,75	5821	
196.18	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,011	273,314	6,13	1675	
		Итого материалов:				**732,25**	**99535**	
		Итого прямые затраты:				**1845,87**	**250909**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2499,98	339822	
		НР второго уровня	%	4,24		106,00	14408	
		Накладные расходы	%	--		760,11	103322	
		Сметная прибыль	%	8		208,48	28338	
197	**22-030201-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97**	**м2**	**428,1795**		**622,52**	**266549**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**552,96**	**236766**	
		НР второго уровня	%	4,24		23,45	10039	
		Накладные расходы	%	--		23,45	10039	
		Сметная прибыль	%	8		46,11	19744	
198	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ.100мм /утепление под гипсокартон/**	**м3 изоляции**	**13,5930**		**16235,50**	**220689**	**55,3 / 66832**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	10,58	143,814	793,73	114149	
198. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	8,156	821,97	6704	
		Итого оплата труда:				**8890,85**	**120853**	
198. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	10,195	70,72	721	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
198. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	8,156	1756,77	14328	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	8,156	821,97	6704	
		Итого эксплуатация машин:				**1107,10**	**15049**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**9504,77**	**129198**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14421,40	196030	
		НР второго уровня	%	4,24		611,47	8312	
		Накладные расходы	%	--		5528,10	75144	
		Сметная прибыль	%	8		1202,63	16347	
199	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**13,8649**		**9989,87**	**138508**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**8873,64**	**123032**	
		НР второго уровня	%	4,24		376,24	5217	
		Накладные расходы	%	--		376,24	5217	
		Сметная прибыль	%	8		739,99	10260	
		Перекрытие венткамеры на отм.+3.30м						
200	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой асбестоцементными листами. Устройство на**	**м2 потолка**	**27,0000**		**2008,59**	**54232**	**59,8** **12440**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,9779	26,403	784,52	20714	
200. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0918	962,24	88	
		Итого оплата труда:				**770,45**	**20802**	
200. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,0459	3022,70	139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0459	1102.51	51	
200. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	0,7614	18,64	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
200. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0459	1756,77	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0459	821.97	38	
200. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,0675	179,55	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
200. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,2133	13,99	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9,21**	**249**	
200. 8	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	18,355	45,04	827	
200. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	77,312	111,06	8586	
200.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	17,55	13,53	237	
200.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	48,06	63,05	3030	
200.12	21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	4,32	27,04	117	
200.13	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	4,037	55,11	222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200.14	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	17,726	6,02	107	
200.15	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	0,6264	1077,38	675	
200.16	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	35,178	1,02	36	
200.17	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,0027	235,86	1	
200.18	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	18,908	37,75	714	
200.19	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,319	35,608	6,13	218	
		Итого материалов:				**547,04**	**14770**	
		Итого прямые затраты:				**1323,43**	**35733**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1784,16	48172	
		НР второго уровня	%	4,24		75,65	2043	
		Накладные расходы	%	--		536,38	14482	
		Сметная прибыль	%	8		148,78	4017	
201	**21-130407-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95**	**м2**	**27,0000**		**1845,69**	**49834**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1639,46**	**44265**	
		НР второго уровня	%	4,24		69,51	1877	
		Накладные расходы	%	--		69,51	1877	
		Сметная прибыль	%	8		136,72	3691	
202	**21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0630**		**174149,83**	**10973**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154690,95**	**9747**	
		НР второго уровня	%	4,24		6558,90	413	
		Накладные расходы	%	--		6558,90	413	
		Сметная прибыль	%	8		12899,99	813	
203	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**3,2800**		**429,72**	**1409**	**54,2 440**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,34	1,115	728,05	812	
		Итого оплата труда:				**247,54**	**812**	
		Итого прямые затраты:				**247,54**	**812**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				381,70	1252	
		НР второго уровня	%	4,24		16,18	53	
		Накладные расходы	%	--		150,35	493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		31,83	104	
204	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,2800**		**83,60**	**274**	**54,2 / 48**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,09676	909,14	88	
204. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000656	821,95	1	
		Итого оплата труда:				**26,98**	**89**	
204. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000328	3351,51	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000328	821,97	0	
204. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000328	35,14	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
204. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000328	1756,77	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000328	821,97	0	
204. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,036736	45,56	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**3**	
204. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000049	273897,54	13	
204. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000295	307608,88	91	
		Итого материалов:				**31,79**	**104**	
		Итого прямые затраты:				**59,64**	**196**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74,26	244	
		НР второго уровня	%	4,24		3,15	10	
		Накладные расходы	%	--		17,77	58	
		Сметная прибыль	%	8		6,19	20	
205	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,2800**		**163,28**	**536**	**54,2 / 59**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,139728	775,31	108	
205. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000656	1643,90	1	
		Итого оплата труда:				**33,36**	**109**	
205. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000656	3351,51	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000656	821,97	1	
205. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000656	35,14	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
205. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000656	1756,77	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000656	821,97	1	
205. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,04264	45,56	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**5**	
205. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000092	339483,44	31	
205. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00059	459998,51	272	
		Итого материалов:				**92,31**	**303**	
		Итого прямые затраты:				**126,95**	**416**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,03	476	
		НР второго уровня	%	4,24		6,15	20	
		Накладные расходы	%	--		24,23	79	
		Сметная прибыль	%	8		12,09	40	
206	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**27,0000**		**882,89**	**23838**	**56,4 5100**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	10,881	812,76	8844	
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,2241	889,57	199	
		Итого оплата труда:				**334,93**	**9043**	
206. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,0945	3534,86	334	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0945	821,97	78	
206. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,054	3022,70	163	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,054	1102,51	60	
206. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,4968	440,14	219	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
206. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0756	1756,77	133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0756	821,97	62	
		Итого эксплуатация машин:				**31,43**	**849**	
206. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	54,27	95,55	5185	
206. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00675	58564,32	395	
206. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,01566	51147,90	801	
		Итого материалов:				**236,36**	**6382**	
		Итого прямые затраты:				**595,34**	**16074**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				784,24	21174	
		НР второго уровня	%	4,24		33,25	898	
		Накладные расходы	%	--		222,15	5998	
		Сметная прибыль	%	8		65,40	1766	
207	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,7540**		**9989,87**	**27512**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**8873,64**	**24438**	
		НР второго уровня	%	4,24		376,24	1036	
		Накладные расходы	%	--		376,24	1036	
		Сметная прибыль	%	8		739,99	2038	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**4542191**	**750597**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4542191**	
	Материалы -		Тенге				**549886**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1413707**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**698906**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Местные материалы -		Тенге				1751975	
		Накладные расходы -	Тенге				975011	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				750597	750597
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				224414	
		Сметная прибыль -	Тенге				441376	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5958579	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1882	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1413707	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5958579	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1882	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1413707	
		РАЗДЕЛ 13.Полы						
		Первый этаж						
		Тип1-54,13м2						
208	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**5,4130**		**5529,11**	**29929**	**60,9 8617**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,1	16,78	697,35	11702	
208. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	2,977	821,97	2447	
		Итого оплата труда:				**2613,87**	**14149**	
208. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,48717	3351,51	1633	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,48717	821,97	400	
208. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,49	1807,42	4500	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,49	821,97	2047	
208. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	5,034	11,48	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1143,73**	**6191**	
208. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,81195	93,00	76	
		Итого материалов:				**13,95**	**76**	
		Итого прямые затраты:				**3319,46**	**17968**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4911,31	26585	
		НР второго уровня	%	4,24		208,24	1127	
		Накладные расходы	%	--		1800,09	9744	
		Сметная прибыль	%	8		409,56	2217	
209	**21-010301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,4643**		**1726,45**	**5981**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1533,54**	**5313**	
		НР второго уровня	%	4,24		65,02	225	
		Накладные расходы	%	--		65,02	225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		127,88	443	
210	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3,0313**		**1611,89**	**4886**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1431,78**	**4340**	
		НР второго уровня	%	4,24		60,71	184	
		Накладные расходы	%	--		60,71	184	
		Сметная прибыль	%	8		119,40	362	
211	**11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой/вдоль наружных стен на ширину 1,0м/**	**м2 утепляемог**	**6,7800**		**546,17**	**3703**	**56,4 547**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,186	1,261	728,05	918	
211. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	0,058986	889,69	52	
		Итого оплата труда:				**143,16**	**971**	
211. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0037	0,025086	3534,86	89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,025086	821,97	21	
211. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,014238	3022,70	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,014238	1102,51	16	
211. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,124752	440,14	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
211. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,019662	1756,77	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,019662	821,97	16	
		Итого эксплуатация машин:				**32,62**	**221**	
211. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	13,628	95,55	1302	
211. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,001695	58564,32	99	
211. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,003932	51147,90	201	
		Итого материалов:				**236,36**	**1603**	
		Итого прямые затраты:				**404,40**	**2742**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				485,14	3289	
		НР второго уровня	%	4,24		20,57	139	
		Накладные расходы	%	--		101,31	687	
		Сметная прибыль	%	8		40,46	274	
212	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,6780**		**27347,69**	**18542**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**24291,96**	**16470**	
		НР второго уровня	%	4,24		1029,98	698	
		Накладные расходы	%	--		1029,98	698	
		Сметная прибыль	%	8		2025,76	1373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**54,1300**		**1256,31**	**68004**	**60,9 13445**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	22,518	961,93	21661	
213. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,530474	784,59	416	
		Итого оплата труда:				**407,85**	**22077**	
213. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	3,248	12,86	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
213. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	4,357	440,14	1918	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
213. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,211107	1364,95	288	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,211107	728,05	154	
213. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,319367	1756,77	561	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,319367	821,97	263	
		Итого эксплуатация машин:				**51,89**	**2809**	
213. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,18729	58564,32	10968	
213. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,007578	31967,82	242	
213. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,27065	84,66	23	
213.10	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,12	60,626	97,92	5936	
213.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,12504	20254,14	2533	
213.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,051424	54217,08	2788	
		Итого материалов:				**415,50**	**22491**	
		Итого прямые затраты:				**867,55**	**46960**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1115,93	60405	
		НР второго уровня	%	4,24		47,32	2561	
		Накладные расходы	%	--		295,70	16006	
		Сметная прибыль	%	8		93,06	5037	
214	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**54,1300**		**825,67**	**44694**	**60,9 8341**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,366	19,812	666,05	13196	
214. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,687451	728,05	500	
		Итого оплата труда:				**253,02**	**13696**	
214. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	2,544	11,19	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
214. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,687451	1364,95	938	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,687451	728,05	501	
		Итого эксплуатация машин:				**17,86**	**967**	
214. 5	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,104	15413,56	17020	
214. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,895	93,00	176	
		Итого материалов:				**317,69**	**17197**	
		Итого прямые затраты:				**579,33**	**31359**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				733,42	39700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		31,10	1683	
		Накладные расходы	%	--		185,19	10024	
		Сметная прибыль	%	8		61,16	3311	
215	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 80мм**	**м2 стяжки**	**54,1300**		**1180,48**	**63900**	**60,9 1764**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0528	2,858	666,05	1904	
215. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,113673	8736,60	993	
		Итого оплата труда:				**53,51**	**2897**	
215. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	15,07	11,19	169	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
215. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	1,364	1364,95	1862	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	1,364	728,05	993	
		Итого эксплуатация машин:				**37,51**	**2031**	
215. 5	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	3,313	15413,56	51061	
		Итого материалов:				**943,31**	**51061**	
		Итого прямые затраты:				**1015,99**	**54996**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1048,58	56760	
		НР второго уровня	%	4,24		44,46	2407	
		Накладные расходы	%	--		77,05	4171	
		Сметная прибыль	%	8		87,44	4733	
216	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1202**		**15874,85**	**1908**	**48,5 532**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	1,394	756,28	1054	
216. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,045664	940,09	43	
		Итого оплата труда:				**9130,08**	**1097**	
216. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,019227	3022,70	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,019227	1102,51	21	
216. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,026437	1756,77	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,026437	821,97	22	
		Итого эксплуатация машин:				**870,12**	**105**	
216. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,033647	107,10	4	
		Итого материалов:				**29,99**	**4**	
		Итого прямые затраты:				**9672,96**	**1162**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14101,05	1695	
		НР второго уровня	%	4,24		597,88	72	
		Накладные расходы	%	--		5025,97	604	
		Сметная прибыль	%	8		1175,91	141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	**21-050309-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**	**м2**	**54,1300**		**537,22**	**29080**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**477,19**	**25830**	
		НР второго уровня	%	4,24		20,23	1095	
		Накладные расходы	%	--		20,23	1095	
		Сметная прибыль	%	8		39,79	2154	
218	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**54,1300**		**706,72**	**38255**	**60,9 8265**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	19,27	678,32	13071	
218. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,687451	728,05	500	
		Итого оплата труда:				**250,73**	**13572**	
218. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	4,91	11,19	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
218. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,687451	1364,95	938	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,687451	728,05	501	
		Итого эксплуатация машин:				**18,35**	**993**	
218. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,104	10390,69	11474	
218. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,895	93,00	176	
		Итого материалов:				**215,23**	**11650**	
		Итого прямые затраты:				**475,06**	**25715**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				627,75	33980	
		НР второго уровня	%	4,24		26,62	1441	
		Накладные расходы	%	--		179,31	9706	
		Сметная прибыль	%	8		52,35	2834	
219	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30мм**	**м2 стяжки**	**54,1300**		**139,26**	**7538**	**60,9 298**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0088	0,476344	678,32	323	
219. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,113673	1456,10	166	
		Итого оплата труда:				**9,03**	**489**	
219. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	2,512	11,19	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
219. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,227346	1364,95	310	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,227346	728,05	166	
		Итого эксплуатация машин:				**6,25**	**338**	
219. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,552126	10390,69	5737	
		Итого материалов:				**105,99**	**5737**	
		Итого прямые затраты:				**118,21**	**6399**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				123,70	6696	
		НР второго уровня	%	4,24		5,25	284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		10,74	581	
		Сметная прибыль	%	8		10,32	558	
220	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных без красителя на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**54,1300**		**3611,81**	**195507**	**60,9 26831**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	57,378	747,08	42866	
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,591	748,50	1191	
		Итого оплата труда:				**813,91**	**44057**	
220. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,194868	3351,51	653	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,194868	821,97	160	
220. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,245	1364,95	1699	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,245	728,05	906	
220. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,151564	1756,77	266	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,151564	821,97	125	
		Итого эксплуатация машин:				**48,38**	**2619**	
220. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,70369	9862,33	6940	
220. 7	22-060301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	55,213	1666,46	92010	
220. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	1,656	1330,10	2203	
220. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,084	93,00	194	
		Итого материалов:				**1872,28**	**101347**	
		Итого прямые затраты:				**2712,56**	**146831**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3208,24	173662	
		НР второго уровня	%	4,24		136,03	7363	
		Накладные расходы	%	--		631,70	34194	
		Сметная прибыль	%	8		267,54	14482	
		Тип2-719,53м2						
221	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**71,9530**		**5529,11**	**397836**	**60,9 114538**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,1	223,054	697,35	155547	
221. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	39,574	821,97	32529	
		Итого оплата труда:				**2613,87**	**188076**	
221. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	6,476	3351,51	21704	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	6,476	821,97	5323	
221. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	33,098	1807,42	59823	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	33,098	821,97	27206	
221. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	66,916	11,48	768	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1143,73**	**82294**	
221. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	10,793	93,00	1004	
		Итого материалов:				**13,95**	**1004**	
		Итого прямые затраты:				**3319,46**	**238845**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4911,31	353383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		208,24	14983	
		Накладные расходы	%	--		1800,09	129522	
		Сметная прибыль	%	8		409,56	29469	
222	**21-010301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**46,0499**		**1726,45**	**79503**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1533,54**	**70619**	
		НР второго уровня	%	4,24		65,02	2994	
		Накладные расходы	%	--		65,02	2994	
		Сметная прибыль	%	8		127,88	5889	
223	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**40,2937**		**1611,89**	**64949**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1431,78**	**57692**	
		НР второго уровня	%	4,24		60,71	2446	
		Накладные расходы	%	--		60,71	2446	
		Сметная прибыль	%	8		119,40	4811	
224	**11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой/вдоль наружных стен на ширину 1,0м/**	**м2 утепляемог**	**119,7500**		**546,17**	**65404**	**56,4 9669**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,186	22,274	728,05	16216	
224. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	1,042	889,69	927	
		Итого оплата труда:				**143,16**	**17143**	
224. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0037	0,443075	3534,86	1566	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,443075	821,97	364	
224. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,251475	3022,70	760	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,251475	1102,51	277	
224. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	2,203	440,14	970	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
224. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,347275	1756,77	610	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,347275	821,97	285	
		Итого эксплуатация машин:				**32,62**	**3906**	
224. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	240,698	95,55	22999	
224. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,029938	58564,32	1753	
224. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,069455	51147,90	3552	
		Итого материалов:				**236,36**	**28304**	
		Итого прямые затраты:				**404,40**	**48427**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				485,14	58096	
		НР второго уровня	%	4,24		20,57	2463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		101,31	12132	
		Сметная прибыль	%	8		40,46	4845	
225	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**11,9750**		**27347,69**	**327489**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**24291,96**	**290896**	
		НР второго уровня	%	4,24		1029,98	12334	
		Накладные расходы	%	--		1029,98	12334	
		Сметная прибыль	%	8		2025,76	24258	
226	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**719,5300**		**1256,31**	**903950**	**60,9 178718**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	299,324	961,93	287929	
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	7,051	784,59	5532	
		Итого оплата труда:				**407,85**	**293462**	
226. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	43,172	12,86	555	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
226. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	57,922	440,14	25494	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
226. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	2,806	1364,95	3830	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,806	728,05	2043	
226. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	4,245	1756,77	7458	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	4,245	821,97	3489	
		Итого эксплуатация машин:				**51,89**	**37337**	
226. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	2,49	58564,32	145800	
226. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,100734	31967,82	3220	
226. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	3,598	84,66	305	
226.10	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,12	805,874	97,92	78911	
226.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	1,662	20254,14	33665	
226.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,683554	54217,08	37060	
		Итого материалов:				**415,50**	**298961**	
		Итого прямые затраты:				**867,55**	**624228**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1115,93	802946	
		НР второго уровня	%	4,24		47,32	34045	
		Накладные расходы	%	--		295,70	212763	
		Сметная прибыль	%	8		93,06	66959	
227	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**719,5300**		**825,67**	**594097**	**60,9 110872**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,366	263,348	666,05	175403	
227. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9,138	728,05	6653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**253,02**	**182056**	
227. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	33,818	11,19	378	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
227. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,138	1364,95	12473	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,138	728,05	6653	
		Итого эксплуатация машин:				**17,86**	**12851**	
227. 5	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	14,678	15413,56	226247	
227. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	25,184	93,00	2342	
		Итого материалов:				**317,69**	**228589**	
		Итого прямые затраты:				**579,33**	**416843**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				733,42	527715	
		НР второго уровня	%	4,24		31,10	22375	
		Накладные расходы	%	--		185,19	133247	
		Сметная прибыль	%	8		61,16	44007	
228	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 80мм**	**м2 стяжки**	**719,5300**		**1180,48**	**849393**	**60,9 / 23450**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0528	37,991	666,05	25304	
228. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,511	8736,60	13201	
		Итого оплата труда:				**53,51**	**38505**	
228. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	200,317	11,19	2242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
228. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	18,132	1364,95	24749	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	18,132	728,05	13201	
		Итого эксплуатация машин:				**37,51**	**26991**	
228. 5	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	44,035	15413,56	678740	
		Итого материалов:				**943,31**	**678740**	
		Итого прямые затраты:				**1015,99**	**731035**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1048,58	754484	
		НР второго уровня	%	4,24		44,46	31990	
		Накладные расходы	%	--		77,05	55440	
		Сметная прибыль	%	8		87,44	62918	
229	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,5974**		**15874,85**	**25358**	**48,5 / 7073**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	18,529	756,28	14013	
229. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,606996	940,09	571	
		Итого оплата труда:				**9130,08**	**14584**	
229. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,255577	3022,70	773	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.16	0.255577	1102,51	282	
229. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,351418	1756,77	617	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.22	0.351418	821,97	289	
		Итого эксплуатация машин:				**870,12**	**1390**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
229. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,44726	107,10	48	
		Итого материалов:				**29,99**	**48**	
		Итого прямые затраты:				**9672,96**	**15451**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14101,05	22524	
		НР второго уровня	%	4,24		597,88	955	
		Накладные расходы	%	--		5025,97	8028	
		Сметная прибыль	%	8		1175,91	1878	
230	**21-050309-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**	**м2**	**719,5300**		**537,22**	**386544**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**477,19**	**343353**	
		НР второго уровня	%	4,24		20,23	14558	
		Накладные расходы	%	--		20,23	14558	
		Сметная прибыль	%	8		39,79	28633	
		Тип3-63,99м2						
233	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**6,3990**		**5529,11**	**35381**	**60,9 10186**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,1	19,837	697,35	13833	
233. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	3,519	821,97	2893	
		Итого оплата труда:				**2613,87**	**16726**	
233. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,57591	3351,51	1930	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.09	0.57591	821,97	473	
233. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,944	1807,42	5320	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.46	2.944	821,97	2420	
233. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	5,951	11,48	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1143,73**	**7319**	
233. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,95985	93,00	89	
		Итого материалов:				**13,95**	**89**	
		Итого прямые затраты:				**3319,46**	**21241**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4911,31	31427	
		НР второго уровня	%	4,24		208,24	1333	
		Накладные расходы	%	--		1800,09	11519	
		Сметная прибыль	%	8		409,56	2621	
234	**21-010301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**4,0954**		**1726,45**	**7070**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1533,54**	**6280**	
		НР второго уровня	%	4,24		65,02	266	
		Накладные расходы	%	--		65,02	266	
		Сметная прибыль	%	8		127,88	524	
235	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3,5834**		**1611,89**	**5776**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1431,78**	**5131**	
		НР второго уровня	%	4,24		60,71	218	
		Накладные расходы	%	--		60,71	218	
		Сметная прибыль	%	8		119,40	428	
236	**11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой/вдоль наружных стен на ширину 1,0м/**	**м2 утепляемог**	**6,5200**		**546,17**	**3561**	**56,4** **526**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,186	1,213	728,05	883	
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	0,056724	889,69	50	
		Итого оплата труда:				**143,16**	**933**	
236. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0037	0,024124	3534,86	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,024124	821,97	20	
236. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,013692	3022,70	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,013692	1102,51	15	
236. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,119968	440,14	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
236. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,018908	1756,77	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,018908	821,97	16	
		Итого эксплуатация машин:				**32,62**	**213**	
236. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	13,105	95,55	1252	
236. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00163	58564,32	95	
236. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,003782	51147,90	193	
		Итого материалов:				**236,36**	**1541**	
		Итого прямые затраты:				**404,40**	**2637**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				485,14	3163	
		НР второго уровня	%	4,24		20,57	134	
		Накладные расходы	%	--		101,31	661	
		Сметная прибыль	%	8		40,46	264	
237	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,6520**		**27347,69**	**17831**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**24291,96**	**15838**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		1029,98	672	
		Накладные расходы	%	--		1029,98	672	
		Сметная прибыль	%	8		2025,76	1321	
238	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**63,9900**		**1256,31**	**80391**	**60,9 15894**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	26,62	961,93	25606	
238. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,627102	784,59	492	
		Итого оплата труда:				**407,85**	**26098**	
238. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	3,839	12,86	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
238. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	5,151	440,14	2267	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
238. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,249561	1364,95	341	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,249561	728,05	182	
238. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,377541	1756,77	663	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,377541	821,97	310	
		Итого эксплуатация машин:				**51,89**	**3321**	
238. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,221405	58564,32	12966	
238. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,008959	31967,82	286	
238. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,31995	84,66	27	
238.10	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,12	71,669	97,92	7018	
238.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,147817	20254,14	2994	
238.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,060791	54217,08	3296	
		Итого материалов:				**415,50**	**26588**	
		Итого прямые затраты:				**867,55**	**55514**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1115,93	71408	
		НР второго уровня	%	4,24		47,32	3028	
		Накладные расходы	%	--		295,70	18922	
		Сметная прибыль	%	8		93,06	5955	
239	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**63,9900**		**825,67**	**52835**	**60,9 9860**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,366	23,42	666,05	15599	
239. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,812673	728,05	592	
		Итого оплата труда:				**253,02**	**16191**	
239. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	3,008	11,19	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
239. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,812673	1364,95	1109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,812673	728,05	592	
		Итого эксплуатация машин:				**17,86**	**1143**	
239. 5	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,305	15413,56	20121	
239. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,24	93,00	208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**317,69**	**20329**	
		Итого прямые затраты:				**579,33**	**37071**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				733,42	46931	
		НР второго уровня	%	4,24		31,10	1990	
		Накладные расходы	%	--		185,19	11850	
		Сметная прибыль	%	8		61,16	3914	
240	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 80мм**	**м2 стяжки**	**63,9900**		**1180,48**	**75539**	**60,9** **2085**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0528	3,379	666,05	2250	
240. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,134379	8736,60	1174	
		Итого оплата труда:				**53,51**	**3424**	
240. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	17,815	11,19	199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
240. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	1,613	1364,95	2201	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	1,613	728,05	1174	
		Итого эксплуатация машин:				**37,51**	**2400**	
240. 5	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	3,916	15413,56	60362	
		Итого материалов:				**943,31**	**60362**	
		Итого прямые затраты:				**1015,99**	**65013**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1048,58	67099	
		НР второго уровня	%	4,24		44,46	2845	
		Накладные расходы	%	--		77,05	4930	
		Сметная прибыль	%	8		87,44	5595	
241	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1421**		**15874,85**	**2255**	**48,5** **629**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	1,648	756,28	1246	
241. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,053982	940,09	51	
		Итого оплата труда:				**9130,08**	**1297**	
241. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,022729	3022,70	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.16	0.022729	1102,51	25	
241. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,031253	1756,77	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.22	0.031253	821,97	26	
		Итого эксплуатация машин:				**870,12**	**124**	
241. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,039776	107,10	4	
		Итого материалов:				**29,99**	**4**	
		Итого прямые затраты:				**9672,96**	**1374**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14101,05	2003	
		НР второго уровня	%	4,24		597,88	85	
		Накладные расходы	%	--		5025,97	714	
		Сметная прибыль	%	8		1175,91	167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
242	**21-050309-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**	**м2**	**63,9900**		**537,22**	**34376**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**477,19**	**30535**	
		НР второго уровня	%	4,24		20,23	1295	
		Накладные расходы	%	--		20,23	1295	
		Сметная прибыль	%	8		39,79	2546	
243	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**63,9900**		**706,72**	**45223**	**60,9 9771**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	22,78	678,32	15452	
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,812673	728,05	592	
		Итого оплата труда:				**250,73**	**16044**	
243. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,804	11,19	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
243. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,812673	1364,95	1109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,812673	728,05	592	
		Итого эксплуатация машин:				**18,35**	**1174**	
243. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,305	10390,69	13564	
243. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,24	93,00	208	
		Итого материалов:				**215,23**	**13772**	
		Итого прямые затраты:				**475,06**	**30399**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				627,75	40170	
		НР второго уровня	%	4,24		26,62	1703	
		Накладные расходы	%	--		179,31	11474	
		Сметная прибыль	%	8		52,35	3350	
244	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30мм**	**м2 стяжки**	**63,9900**		**139,26**	**8912**	**60,9 352**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0088	0,563112	678,32	382	
244. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,134379	1456,10	196	
		Итого оплата труда:				**9,03**	**578**	
244. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	2,969	11,19	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
244. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,268758	1364,95	367	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,268758	728,05	196	
		Итого эксплуатация машин:				**6,25**	**400**	
244. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,652698	10390,69	6782	
		Итого материалов:				**105,99**	**6782**	
		Итого прямые затраты:				**118,21**	**7564**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				123,70	7916	
		НР второго уровня	%	4,24		5,25	336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		10,74	687	
		Сметная прибыль	%	8		10,32	660	
245	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных без красителя на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**63,9900**		**3611,81**	**231119**	**60,9 31718**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	67,829	747,08	50674	
245. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,881	748,50	1408	
		Итого оплата труда:				**813,91**	**52082**	
245. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,230364	3351,51	772	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,230364	821,97	189	
245. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,472	1364,95	2009	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,472	728,05	1072	
245. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,179172	1756,77	315	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,179172	821,97	147	
		Итого эксплуатация машин:				**48,38**	**3096**	
245. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,83187	9862,33	8204	
245. 7	22-060301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	65,27	1666,46	108770	
245. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	1,958	1330,10	2604	
245. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,464	93,00	229	
		Итого материалов:				**1872,28**	**119807**	
		Итого прямые затраты:				**2712,56**	**173577**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3208,24	205295	
		НР второго уровня	%	4,24		136,03	8705	
		Накладные расходы	%	--		631,70	40423	
		Сметная прибыль	%	8		267,54	17120	
		Тип4-149,4м2						
246	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**14,9400**		**5529,11**	**82605**	**60,9 23782**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,1	46,314	697,35	32297	
246. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	8,217	821,97	6754	
		Итого оплата труда:				**2613,87**	**39051**	
246. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	1,345	3351,51	4506	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	1,345	821,97	1106	
246. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	6,872	1807,42	12421	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	6,872	821,97	5649	
246. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	13,894	11,48	160	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1143,73**	**17087**	
246. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	2,241	93,00	208	
		Итого материалов:				**13,95**	**208**	
		Итого прямые затраты:				**3319,46**	**49593**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4911,31	73375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		208,24	3111	
		Накладные расходы	%	--		1800,09	26893	
		Сметная прибыль	%	8		409,56	6119	
247	**21-010301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**9,5616**		**1726,45**	**16508**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1533,54**	**14663**	
		НР второго уровня	%	4,24		65,02	622	
		Накладные расходы	%	--		65,02	622	
		Сметная прибыль	%	8		127,88	1223	
248	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**8,3664**		**1611,89**	**13486**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1431,78**	**11979**	
		НР второго уровня	%	4,24		60,71	508	
		Накладные расходы	%	--		60,71	508	
		Сметная прибыль	%	8		119,40	999	
249	**11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой/вдоль наружных стен на ширину 1,0м/**	**м2 утепляемог**	**29,6800**		**546,17**	**16210**	**56,4 2396**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,186	5,52	728,05	4019	
249. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	0,258216	889,69	230	
		Итого оплата труда:				**143,16**	**4249**	
249. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0037	0,109816	3534,86	388	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,109816	821,97	90	
249. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,062328	3022,70	188	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,062328	1102,51	69	
249. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,546112	440,14	240	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
249. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,086072	1756,77	151	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,086072	821,97	71	
		Итого эксплуатация машин:				**32,62**	**968**	
249. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	59,657	95,55	5700	
249. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00742	58564,32	435	
249. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,017214	51147,90	880	
		Итого материалов:				**236,36**	**7015**	
		Итого прямые затраты:				**404,40**	**12003**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				485,14	14399	
		НР второго уровня	%	4,24		20,57	611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		101,31	3007	
		Сметная прибыль	%	8		40,46	1201	
250	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**2,9680**		**27347,69**	**81168**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**24291,96**	**72099**	
		НР второго уровня	%	4,24		1029,98	3057	
		Накладные расходы	%	--		1029,98	3057	
		Сметная прибыль	%	8		2025,76	6012	
251	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**149,4000**		**1256,31**	**187692**	**60,9 37108**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	62,15	961,93	59784	
251. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,464	784,59	1149	
		Итого оплата труда:				**407,85**	**60933**	
251. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	8,964	12,86	115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
251. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	12,027	440,14	5293	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
251. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,58266	1364,95	795	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,58266	728,05	424	
251. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,88146	1756,77	1549	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,88146	821,97	725	
		Итого эксплуатация машин:				**51,89**	**7753**	
251. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,516924	58564,32	30273	
251. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,020916	31967,82	669	
251. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,747	84,66	63	
251.10	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,12	167,328	97,92	16385	
251.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,345114	20254,14	6990	
251.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,14193	54217,08	7695	
		Итого материалов:				**415,50**	**62075**	
		Итого прямые затраты:				**867,55**	**129612**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1115,93	166720	
		НР второго уровня	%	4,24		47,32	7069	
		Накладные расходы	%	--		295,70	44177	
		Сметная прибыль	%	8		93,06	13903	
252	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**149,4000**		**825,67**	**123356**	**60,9 23021**
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,366	54,68	666,05	36420	
252. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,897	728,05	1381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**253,02**	**37801**	
252. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	7,022	11,19	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
252. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,897	1364,95	2590	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,897	728,05	1381	
		Итого эксплуатация машин:				**17,86**	**2668**	
252. 5	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	3,048	15413,56	46977	
252. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	5,229	93,00	486	
		Итого материалов:				**317,69**	**47463**	
		Итого прямые затраты:				**579,33**	**86551**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				733,42	109572	
		НР второго уровня	%	4,24		31,10	4646	
		Накладные расходы	%	--		185,19	27667	
		Сметная прибыль	%	8		61,16	9137	
253	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 80мм**	**м2 стяжки**	**149,4000**		**1180,48**	**176364**	**60,9 4869**
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0528	7,888	666,05	5254	
253. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,31374	8736,60	2741	
		Итого оплата труда:				**53,51**	**7995**	
253. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	41,593	11,19	465	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
253. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	3,765	1364,95	5139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	3,765	728,05	2741	
		Итого эксплуатация машин:				**37,51**	**5604**	
253. 5	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	9,143	15413,56	140930	
		Итого материалов:				**943,31**	**140930**	
		Итого прямые затраты:				**1015,99**	**151789**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1048,58	156658	
		НР второго уровня	%	4,24		44,46	6642	
		Накладные расходы	%	--		77,05	11511	
		Сметная прибыль	%	8		87,44	13064	
254	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,3317**		**15874,85**	**5265**	**48,5 1469**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	3,847	756,28	2910	
254. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,126034	940,09	118	
		Итого оплата труда:				**9130,08**	**3028**	
254. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,053067	3022,70	160	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.16	0.053067	1102,51	59	
254. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,072967	1756,77	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.22	0.072967	821,97	60	
		Итого эксплуатация машин:				**870,12**	**289**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
254. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,092867	107,10	10	
		Итого материалов:				**29,99**	**10**	
		Итого прямые затраты:				**9672,96**	**3208**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14101,05	4677	
		НР второго уровня	%	4,24		597,88	198	
		Накладные расходы	%	--		5025,97	1667	
		Сметная прибыль	%	8		1175,91	390	
255	**21-050309-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**	**м2**	**149,4000**		**537,22**	**80260**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**477,19**	**71292**	
		НР второго уровня	%	4,24		20,23	3023	
		Накладные расходы	%	--		20,23	3023	
		Сметная прибыль	%	8		39,79	5945	
		Тип5-85,7м2						
256	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**8,5700**		**5529,11**	**47384**	**60,9 13642**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,1	26,567	697,35	18526	
256. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	4,714	821,97	3874	
		Итого оплата труда:				**2613,87**	**22401**	
256. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,7713	3351,51	2585	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.09	0.7713	821,97	634	
256. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,942	1807,42	7125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.46	3,942	821,97	3240	
256. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	7,97	11,48	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1143,73**	**9802**	
256. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,286	93,00	120	
		Итого материалов:				**13,95**	**120**	
		Итого прямые затраты:				**3319,46**	**28448**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4911,31	42090	
		НР второго уровня	%	4,24		208,24	1785	
		Накладные расходы	%	--		1800,09	15427	
		Сметная прибыль	%	8		409,56	3510	
257	**21-010301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**5,4848**		**1726,45**	**9469**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	**м3**			**1533,54**	**8411**	
		Накладные расходы	%	4,24		65,02	357	
		Сметная прибыль	%	--		65,02	357	
			%	8		127,88	701	
258	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**4,7992**		**1611,89**	**7736**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	**м3**			**1431,78**	**6871**	
		Накладные расходы	%	4,24		60,71	291	
		Сметная прибыль	%	--		60,71	291	
			%	8		119,40	573	
259	**11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой/вдоль наружных стен на ширину 1,0м/**	**м2 утепляемог**	**12,6000**		**546,17**	**6882**	**56,4** / **1017**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,186	2,344	728,05	1706	
259. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	0,10962	889,69	98	
		Итого оплата труда:				**143,16**	**1804**	
259. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0037	0,04662	3534,86	165	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,04662	821,97	38	
259. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,02646	3022,70	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,02646	1102,51	29	
259. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,23184	440,14	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
259. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,03654	1756,77	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,03654	821,97	30	
		Итого эксплуатация машин:				**32,62**	**411**	
259. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	25,326	95,55	2420	
259. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00315	58564,32	184	
259. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,007308	51147,90	374	
		Итого материалов:				**236,36**	**2978**	
		Итого прямые затраты:				**404,40**	**5095**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				485,14	6113	
		НР второго уровня	%	4,24		20,57	259	
		Накладные расходы	%	--		101,31	1277	
		Сметная прибыль	%	8		40,46	510	
260	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,2600**		**27347,69**	**34458**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**24291,96**	**30608**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		1029,98	1298	
		Накладные расходы	%	--		1029,98	1298	
		Сметная прибыль	%	8		2025,76	2552	
261	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**85,7000**		**1256,31**	**107665**	**60,9 21286**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	35,651	961,93	34294	
261. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,83986	784,59	659	
		Итого оплата труда:				**407,85**	**34953**	
261. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	5,142	12,86	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
261. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	6,899	440,14	3036	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
261. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,33423	1364,95	456	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,33423	728,05	243	
261. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,50563	1756,77	888	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,50563	821,97	416	
		Итого эксплуатация машин:				**51,89**	**4447**	
261. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,296522	58564,32	17366	
261. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,011998	31967,82	384	
261. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,4285	84,66	36	
261.10	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,12	95,984	97,92	9399	
261.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,197967	20254,14	4010	
261.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,081415	54217,08	4414	
		Итого материалов:				**415,50**	**35608**	
		Итого прямые затраты:				**867,55**	**74349**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1115,93	95635	
		НР второго уровня	%	4,24		47,32	4055	
		Накладные расходы	%	--		295,70	25341	
		Сметная прибыль	%	8		93,06	7975	
262	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**85,7000**		**825,67**	**70760**	**60,9 13205**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,366	31,366	666,05	20891	
262. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,088	728,05	792	
		Итого оплата труда:				**253,02**	**21684**	
262. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	4,028	11,19	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
262. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,088	1364,95	1486	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,088	728,05	792	
		Итого эксплуатация машин:				**17,86**	**1531**	
262. 5	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,748	15413,56	26947	
262. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3	93,00	279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**317,69**	**27226**	
		Итого прямые затраты:				**579,33**	**49648**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				733,42	62854	
		НР второго уровня	%	4,24		31,10	2665	
		Накладные расходы	%	--		185,19	15870	
		Сметная прибыль	%	8		61,16	5242	
263	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 80мм**	**м2 стяжки**	**85,7000**		**1180,48**	**101167**	**60,9 2793**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0528	4,525	666,05	3014	
263. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,17997	8736,60	1572	
		Итого оплата труда:				**53,51**	**4586**	
263. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	23,859	11,19	267	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
263. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	2,16	1364,95	2948	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	2,16	728,05	1573	
		Итого эксплуатация машин:				**37,51**	**3215**	
263. 5	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	5,245	15413,56	80842	
		Итого материалов:				**943,31**	**80842**	
		Итого прямые затраты:				**1015,99**	**87070**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1048,58	89863	
		НР второго уровня	%	4,24		44,46	3810	
		Накладные расходы	%	--		77,05	6603	
		Сметная прибыль	%	8		87,44	7494	
264	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1903**		**15874,85**	**3020**	**48,5 842**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	2,207	756,28	1669	
264. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,072297	940,09	68	
		Итого оплата труда:				**9130,08**	**1737**	
264. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,030441	3022,70	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,030441	1102,51	34	
264. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,041856	1756,77	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,041856	821,97	34	
		Итого эксплуатация машин:				**870,12**	**166**	
264. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,053271	107,10	6	
		Итого материалов:				**29,99**	**6**	
		Итого прямые затраты:				**9672,96**	**1840**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14101,05	2683	
		НР второго уровня	%	4,24		597,88	114	
		Накладные расходы	%	--		5025,97	956	
		Сметная прибыль	%	8		1175,91	224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	**21-050309-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**	**м2**	**85,7000**		**537,22**	**46039**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**477,19**	**40895**	
		НР второго уровня	%	4,24		20,23	1734	
		Накладные расходы	%	--		20,23	1734	
		Сметная прибыль	%	8		39,79	3410	
266	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**85,7000**		**706,72**	**60566**	**60,9 13086**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	30,509	678,32	20695	
266. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,088	728,05	792	
		Итого оплата труда:				**250,73**	**21487**	
266. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	7,773	11,19	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
266. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,088	1364,95	1486	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,088	728,05	792	
		Итого эксплуатация машин:				**18,35**	**1573**	
266. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,748	10390,69	18166	
266. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3	93,00	279	
		Итого материалов:				**215,23**	**18445**	
		Итого прямые затраты:				**475,06**	**40712**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				627,75	53798	
		НР второго уровня	%	4,24		26,62	2281	
		Накладные расходы	%	--		179,31	15367	
		Сметная прибыль	%	8		52,35	4486	
267	**11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**85,7000**		**1003,00**	**85957**	**60,9 12367**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,3136	26,876	747,08	20078	
267. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,29995	765,62	230	
		Итого оплата труда:				**236,96**	**20308**	
267. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,11998	3351,51	402	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,11998	821,97	99	
267. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0584	5,005	9,91	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
267. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,17997	1364,95	246	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,17997	728,05	131	
267. 6	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,032	2,742	146,77	403	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**12,83**	**1100**	
267. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0016	0,13712	84,66	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
267. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0068	0,58276	93,00	54	
267. 9	22-050103-9901	Сухие смеси - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	5,6	479,92	55,35	26564	
267.10	22-050103-9902	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	3,2	274,24	58,99	16177	
		Итого материалов:				**499,50**	**42807**	
		Итого прямые затраты:				**746,61**	**63985**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				890,93	76352	
		НР второго уровня	%	4,24		37,78	3237	
		Накладные расходы	%	--		182,09	15605	
		Сметная прибыль	%	8		74,30	6367	
268	**11-110101-1110 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм**	**м2 стяжки**	**85,7000**		**733,14**	**62830**	**60,9 3821**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0945	8,099	747,08	6050	
268. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00066	0,056562	3967,55	224	
		Итого оплата труда:				**73,22**	**6275**	
268. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0023	0,19711	3351,51	661	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,19711	821,97	162	
268. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,058	4,971	9,91	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
268. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0857	1364,95	117	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0857	728,05	62	
		Итого эксплуатация машин:				**9,65**	**827**	
268. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,006	0,5142	93,00	48	
268. 7	22-050103-9901	Сухие смеси - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	9,5	814,15	55,35	45063	
		Итого материалов:				**526,38**	**45111**	
		Итого прямые затраты:				**606,63**	**51988**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				651,22	55810	
		НР второго уровня	%	4,24		27,61	2366	
		Накладные расходы	%	--		72,20	6188	
		Сметная прибыль	%	8		54,31	4654	
		Второй этаж						
		Тип6-325,4м2						
270	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**325,4000**		**706,72**	**229965**	**60,9 49686**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	115,842	678,32	78578	
270. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,133	728,05	3009	
		Итого оплата труда:				**250,73**	**81587**	
270. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	29,514	11,19	330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
270. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,133	1364,95	5641	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	4,133	728,05	3009	
		Итого эксплуатация машин:				**18,35**	**5971**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
270. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,638	10390,69	68975	
270. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	11,389	93,00	1059	
		Итого материалов:				**215,23**	**70034**	
		Итого прямые затраты:				**475,06**	**154583**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				627,75	204270	
		НР второго уровня	%	4,24		26,62	8661	
		Накладные расходы	%	--		179,31	58347	
		Сметная прибыль	%	8		52,35	17034	
271	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 50мм**	**м2 стяжки**	**325,4000**		**417,79**	**135950**	**60,9 5367**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0264	8,591	678,32	5827	
271. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,68334	4368,30	2985	
		Итого оплата труда:				**27,08**	**8812**	
271. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	45,296	11,19	507	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
271. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	4,1	1364,95	5596	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	4,1	728,05	2985	
		Итого эксплуатация машин:				**18,76**	**6103**	
271. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	9,957	10390,69	103463	
		Итого материалов:				**317,96**	**103463**	
		Итого прямые затраты:				**354,62**	**115393**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				371,11	120760	
		НР второго уровня	%	4,24		15,74	5120	
		Накладные расходы	%	--		32,23	10487	
		Сметная прибыль	%	8		30,95	10070	
		Тип7-39,0м2						
273	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**39,0000**		**706,72**	**27562**	**60,9 5955**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	13,884	678,32	9418	
273. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,4953	728,05	361	
		Итого оплата труда:				**250,73**	**9778**	
273. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,537	11,19	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
273. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,4953	1364,95	676	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,4953	728,05	361	
		Итого эксплуатация машин:				**18,35**	**716**	
273. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,7956	10390,69	8267	
273. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,365	93,00	127	
		Итого материалов:				**215,23**	**8394**	
		Итого прямые затраты:				**475,06**	**18527**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				627,75	24482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		26,62	1038	
		Накладные расходы	%	--		179,31	6993	
		Сметная прибыль	%	8		52,35	2042	
274	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 50мм**	**м2 стяжки**	**39,0000**		**417,79**	**16294**	**60,9 643**
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0264	1,03	678,32	698	
274. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0819	4368,30	358	
		Итого оплата труда:				**27,08**	**1056**	
274. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	5,429	11,19	61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
274. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,4914	1364,95	671	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,4914	728,05	358	
		Итого эксплуатация машин:				**18,76**	**731**	
274. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	1,193	10390,69	12400	
		Итого материалов:				**317,96**	**12400**	
		Итого прямые затраты:				**354,62**	**13830**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				371,11	14473	
		НР второго уровня	%	4,24		15,74	614	
		Накладные расходы	%	--		32,23	1257	
		Сметная прибыль	%	8		30,95	1207	
275	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**39,0000**		**1256,31**	**48996**	**60,9 9687**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	16,224	961,93	15606	
275. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,3822	784,59	300	
		Итого оплата труда:				**407,85**	**15906**	
275. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	2,34	12,86	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
275. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	3,14	440,14	1382	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
275. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,1521	1364,95	208	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1521	728,05	111	
275. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,2301	1756,77	404	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,2301	821,97	189	
		Итого эксплуатация машин:				**51,89**	**2024**	
275. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,13494	58564,32	7903	
275. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,00546	31967,82	175	
275. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,195	84,66	17	
275.10	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,12	43,68	97,92	4277	
275.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,09009	20254,14	1825	
275.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,03705	54217,08	2009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**415,50**	**16204**	
		Итого прямые затраты:				**867,55**	**33834**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1115,93	43521	
		НР второго уровня	%	4,24		47,32	1845	
		Накладные расходы	%	--		295,70	11532	
		Сметная прибыль	%	8		93,06	3629	
276	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**39,0000**		**706,72**	**27562**	**60,9 5955**
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	13,884	678,32	9418	
276. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,4953	728,05	361	
		Итого оплата труда:				**250,73**	**9778**	
276. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,537	11,19	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
276. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,4953	1364,95	676	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,4953	728,05	361	
		Итого эксплуатация машин:				**18,35**	**716**	
276. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,7956	10390,69	8267	
276. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,365	93,00	127	
		Итого материалов:				**215,23**	**8394**	
		Итого прямые затраты:				**475,06**	**18527**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				627,75	24482	
		НР второго уровня	%	4,24		26,62	1038	
		Накладные расходы	%	--		179,31	6993	
		Сметная прибыль	%	8		52,35	2042	
277	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30мм**	**м2 стяжки**	**39,0000**		**139,26**	**5431**	**60,9 214**
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0088	0,3432	678,32	233	
277. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0819	1456,10	119	
		Итого оплата труда:				**9,03**	**352**	
277. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	1,81	11,19	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
277. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,1638	1364,95	224	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,1638	728,05	119	
		Итого эксплуатация машин:				**6,25**	**244**	
277. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,3978	10390,69	4133	
		Итого материалов:				**105,99**	**4133**	
		Итого прямые затраты:				**118,21**	**4610**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				123,70	4824	
		НР второго уровня	%	4,24		5,25	205	
		Накладные расходы	%	--		10,74	419	
		Сметная прибыль	%	8		10,32	402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Тип8-15,0м2						
279	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,0000**		**706,72**	**10601**	**60,9 2290**
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	5,34	678,32	3622	
279. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,1905	728,05	139	
		Итого оплата труда:				**250,73**	**3761**	
279. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,361	11,19	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
279. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,1905	1364,95	260	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,1905	728,05	139	
		Итого эксплуатация машин:				**18,35**	**275**	
279. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,306	10390,69	3180	
279. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,525	93,00	49	
		Итого материалов:				**215,23**	**3228**	
		Итого прямые затраты:				**475,06**	**7126**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				627,75	9416	
		НР второго уровня	%	4,24		26,62	399	
		Накладные расходы	%	--		179,31	2690	
		Сметная прибыль	%	8		52,35	785	
280	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 50мм**	**м2 стяжки**	**15,0000**		**417,79**	**6267**	**60,9 247**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0264	0,396	678,32	269	
280. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0315	4368,30	138	
		Итого оплата труда:				**27,08**	**406**	
280. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	2,088	11,19	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
280. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,189	1364,95	258	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,189	728,05	138	
		Итого эксплуатация машин:				**18,76**	**281**	
280. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,459	10390,69	4769	
		Итого материалов:				**317,96**	**4769**	
		Итого прямые затраты:				**354,62**	**5319**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				371,11	5567	
		НР второго уровня	%	4,24		15,74	236	
		Накладные расходы	%	--		32,23	483	
		Сметная прибыль	%	8		30,95	464	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**5140109**	**848729**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5140109**	
Накладные расходы -			Тенге				**1102660**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**848733**	**848729**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				253927	
		Сметная прибыль -	Тенге				499471	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6742192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				6742240	

РАЗДЕЛ 14.Отделочные работы

		Внутренняя отделка						
		Потолок						
284	**11-150206-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываем**	**752,4700**		**417,39**	**314075**	**54,8 95601**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,298	224,236	775,31	173852	
284. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,827717	728,05	603	
		Итого оплата труда:				**231,84**	**174455**	
284. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,827717	1364,95	1130	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,827717	728,05	603	
		Итого эксплуатация машин:				**1,50**	**1130**	
284. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,451482	11849,10	5350	
284. 5	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	5,568	547,44	3048	
		Итого материалов:				**11,16**	**8398**	
		Итого прямые затраты:				**243,70**	**183380**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				370,75	278982	
		НР второго уровня	%	4,24		15,72	11829	
		Накладные расходы	%	--		142,77	107430	
		Сметная прибыль	%	8		30,92	23265	
285	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатури**	**752,4700**		**686,58**	**516634**	**54,8 161367**
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,45	338,612	834,25	282487	
285. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	16,404	730,20	11978	
		Итого оплата труда:				**391,33**	**294465**	
285. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,376235	3351,51	1261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,376235	821,97	309	
285. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	14,673	778,69	11426	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	14,673	728,05	10683	
285. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,354	1364,95	1849	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,354	728,05	986	
		Итого эксплуатация машин:				**19,32**	**14536**	
285. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	5,568	93,00	518	
		Итого материалов:				**0,69**	**518**	
		Итого прямые затраты:				**395,42**	**297540**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				609,87	458907	
		НР второго уровня	%	4,24		25,86	19458	
		Накладные расходы	%	--		240,31	180824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		50,86	38269	
286	**22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2633,6450**		**88,97**	**234319**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**79,03**	**208137**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,35	8825	
		Накладные расходы	%	--		3,35	8825	
		Сметная прибыль	%	8		6,59	17357	
288	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные "ARMSTRONG". Устройство**	**м2**	**263,7300**		**1563,78**	**412416**	**54,8 125186**
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	1,025	270,323	802,94	217053	
288. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	14,083	808,60	11388	
		Итого оплата труда:				**866,19**	**228441**	
288. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	14,11	9,91	140	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
288. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	2,004	1364,95	2736	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	2,004	728,05	1459	
288. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	12,079	1756,77	21220	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	12,079	821,97	9929	
		Итого эксплуатация машин:				**91,36**	**24095**	
		Итого прямые затраты:				**914,38**	**241149**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1389,05	366334	
		НР второго уровня	%	4,24		58,90	15533	
		Накладные расходы	%	--		533,57	140718	
		Сметная прибыль	%	8		115,84	30549	
289	**22-030301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Подвесной потолок в комплекте**	**м2**	**263,7300**		**3707,49**	**977777**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**3293,23**	**868524**	
		НР второго уровня	%	4,24		139,63	36825	
		Накладные расходы	%	--		139,63	36825	
		Сметная прибыль	%	8		274,63	72428	
292	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатури**	**1177,9700**		**1424,61**	**1678144**	**54,8 409593**
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,74	871,698	802,94	699921	
292. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	65,26	728,05	47512	
		Итого оплата труда:				**634,51**	**747433**	
292. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	55,365	866,71	47985	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	55,365	728,05	40308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
292. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	9,895	1364,95	13506	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	9,895	728,05	7204	
		Итого эксплуатация машин:				**52,20**	**61491**	
292. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	22,028	11849,10	261012	
292. 6	21-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	65,26	877,20	57246	
292. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,070678	14124,54	998	
292. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	1,414	262,99	372	
		Итого материалов:				**271,34**	**319628**	
		Итого прямые затраты:				**917,71**	**1081040**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1265,43	1490634	
		НР второго уровня	%	4,24		53,65	63203	
		Накладные расходы	%	--		401,37	472796	
		Сметная прибыль	%	8		105,53	124307	
293	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатури**	**1177,9700**		**533,56**	**628512**	**54,8** **196192**
293. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	435,849	784,52	341932	
293. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	22,028	730,06	16082	
		Итого оплата труда:				**303,92**	**358014**	
293. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,471188	3351,51	1579	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,471188	821,97	387	
293. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	19,672	778,69	15318	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	19,672	728,05	14322	
293. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	1,885	1364,95	2573	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	1,885	728,05	1372	
		Итого эксплуатация машин:				**16,53**	**19470**	
293. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	7,421	93,00	690	
		Итого материалов:				**0,59**	**690**	
		Итого прямые затраты:				**307,39**	**362093**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				473,94	558284	
		НР второго уровня	%	4,24		20,09	23671	
		Накладные расходы	%	--		186,65	219863	
		Сметная прибыль	%	8		39,52	46556	
294	**22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4122,8950**		**88,97**	**366820**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**79,03**	**325832**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,35	13815	
		Накладные расходы	%	--		3,35	13815	
		Сметная прибыль	%	8		6,59	27172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм (по**	**м2 оштукатури**	**157,5000**		**533,56**	**84035**	**54,8 26232**
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	58,275	784,52	45718	
295. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	2,945	730,06	2150	
		Итого оплата труда:				**303,92**	**47868**	
295. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,063	3351,51	211	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,063	821,97	52	
295. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	2,63	778,69	2048	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	2,63	728,05	1915	
295. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,252	1364,95	344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,252	728,05	183	
		Итого эксплуатация машин:				**16,53**	**2603**	
295. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,99225	93,00	92	
		Итого материалов:				**0,59**	**92**	
		Итого прямые затраты:				**307,39**	**48413**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				473,94	74645	
		НР второго уровня	%	4,24		20,09	3165	
		Накладные расходы	%	--		186,65	29397	
		Сметная прибыль	%	8		39,52	6225	
296	**22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**236,2500**		**88,97**	**21019**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**79,03**	**18671**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,35	792	
		Накладные расходы	%	--		3,35	792	
		Сметная прибыль	%	8		6,59	1557	
		Лестницы и площадки						
300	**11-150205-0102 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	**м2 горизонтал**	**17,1120**		**2537,86**	**43428**	**54,8 9242**
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,17	20,021	812,76	16272	
300. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0475	0,81282	728,05	592	
		Итого оплата труда:				**985,51**	**16864**	
300. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,031	0,530472	866,71	460	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,031	0,530472	728,05	386	
300. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0165	0,282348	1364,95	385	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,282348	728,05	206	
		Итого эксплуатация машин:				**49,39**	**845**	
300. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,119784	11849,10	1419	
300. 6	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	0,547584	12265,26	6716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
300. 7	21-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	0,27	4,62	877,20	4053	
300. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0062	0,106094	262,99	28	
		Итого материалов:				**713,91**	**12216**	
		Итого прямые затраты:				**1714,23**	**29334**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2254,29	38575	
		НР второго уровня	%	4,24		95,58	1636	
		Накладные расходы	%	--		635,64	10877	
		Сметная прибыль	%	8		187,99	3217	
301	**11-130301-0907 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785**	**м2**	**17,1120**		**166,07**	**2842**	**54,2 131**
301. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0179	0,306305	775,31	237	
301. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,005134	821,98	4	
		Итого оплата труда:				**14,12**	**242**	
301. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001711	3351,51	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001711	821,97	1	
301. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001711	35,14	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
301. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003422	1756,77	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003422	821,97	3	
301. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,111228	45,56	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**17**	
301. 7	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00009	0,00154	376823,60	580	
301. 8	22-040701-0401	Эмаль ХВ-785 для защитного покрытия металлических, бетонных изделий, белая, слоновая кость ГОСТ 7313-75	т	0,00022	0,003765	414006,71	1559	
		Итого материалов:				**125,00**	**2139**	
		Итого прямые затраты:				**139,86**	**2393**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				147,52	2524	
		НР второго уровня	%	4,24		6,25	107	
		Накладные расходы	%	--		13,91	238	
		Сметная прибыль	%	8		12,30	211	
303	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные (цоколь). Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**26,3700**		**40621,74**	**1071195**	**55,3 248479**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	528,455	821,97	434374	
303. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	18,195	821,97	14956	
		Итого оплата труда:				**17039,44**	**449330**	
303. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	18,986	70,72	1343	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
303. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	18,459	440,14	8125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
303. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	18,195	1756,77	31965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	18,195	821,97	14956	
		Итого эксплуатация машин:				**1571,19**	**41432**	
303. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	1,319	27826,69	36689	
303. 7	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	3,164	48846,78	154571	
303. 8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	52,74	298,54	15745	
303. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	102,843	196,54	20213	
		Итого материалов:				**8616,53**	**227218**	
		Итого прямые затраты:				**26660,00**	**703024**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36082,81	951504	
		НР второго уровня	%	4,24		1529,91	40344	
		Накладные расходы	%	--		10952,72	288823	
		Сметная прибыль	%	8		3009,02	79348	
304	**21-110202-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**25,5789**		**19842,35**	**507546**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	**м3**			**17625,24**	**450834**	
		Накладные расходы	%	4,24		747,31	19115	
		Сметная прибыль	%	--		747,31	19115	
			%	8		1469,80	37596	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**4820364**	**1272023**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4820364**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1530341**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1272023**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**258318**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**508056**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6858761**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**6858761**	

РАЗДЕЛ 15.Лестницы

		Лестница Л1						
314	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0768**		**173938,75**	**13370**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154503,45**	**11866**	
		НР второго уровня	%	4,24		6550,95	514	
		Накладные расходы	%	--		6550,95	514	
		Сметная прибыль	%	8		12884,35	990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				11866	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11866	
		Накладные расходы -	Тенге				514	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				0	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				514	
		Сметная прибыль -	Тенге				990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				13370	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				20094406	
	в том числе:							
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3102295	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				23196701	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				670838	
	ИТОГО:		Тенге				23867539	
	Сметная прибыль		Тенге				1909404	
	ИТОГО по смете:		Тенге				25776943	

Временные здания и сооружения 1,5%	386654
ИТОГО	26163597
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,08%	544203
Итого	26707800
Коэф.=1,0697784	28571429
НДС 12%	3428571
Итого по акту с НДС	32000000

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Технадзор: Научно-производственная фирма "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД" Инженер технического надзора Ниязбаев Е.У.

Генеральный дир Уразов Н.Б.

Соот. расчет Ф-2 по смете проверил