"Про ...с: ...тасының жер қатынастары, ...сы ... ...не қала құрылысы Бөлімі" мемлекеттік мекемесі
«04» 07 2017 ж.
Кіріс № 38

Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«03» июля 2017 г.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Приозерск", 101000, Республика Казахстан, г. Приозерск, ул. Балхашская, 5**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от 26.06.2017 г., ПК «Аспап», Ашимов Толеген Мукатаевич, г. Караганда, ул.Пугачева, д. 35;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных **работ от 26.06.2017 г., ТОО "Стройтехнология", Данильченко Владимир Александрович, аттестат эксперта №KZ05VJE00025036 от 07.04.2017 г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 26.06.2017 г, ТОО "СтройБизнесКонсалтинг", Киселев Алексей Викторович, инженер, приказ №Д-1, от 22.02.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к восстанавливаемому жилому дому по ул.Весенняя 1, г.Приозерск;**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Весенняя 1**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 07.07.2016 г. № 24/3, Акимат города Приозерск;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «-----»----------20---года
№----------;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области», 10.03.2017 г.;**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "СтройБизнесКонсалтинг", РП 174**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства города Приозерск", приказ №1-5/30 от 30.06.2016 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2017 г.** ;

месяц, год

окончание работ **июль 2017 г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;
фактически, месяц: **5** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети электроснабжения	м	264	264	264	264
Наружные сети связи	м	1500	1500	583,4	583,4
Наружные сети водопровода	м	5	5	5	5
Наружные сети канализации	м	129	129	129	129

Тепловые сети	м	4927	4927	4927	4927
Благоустройство	м2	2381	2381	2381	2381
Озеленение	м2	1424	1424	1424	1424

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
----------;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: сети электроснабжения – кабель КЛ-0,4 кВ марка кабеля АВВБбШв-3х95+1х50 длиной 264 м проложенный в земле в траншее; сети связи – кабель телефонный городской 100х2х0,4 длиной 583,4 проложенный в земле в траншее; наружные сети водопровода – труба стальная электросварная диаметром 76 мм длиной 5 м, колодец из сборных ж/б элементов 1 шт с пожарным гидрантом; наружные сети канализации – труба чугунная напорная диаметром 100 мм длиной 27 м и труба чугунная напорная диаметром 150 мм длиной 102 м, колодцы из сборных ж/б элементов 6 шт; тепловые сети – надземные из трубы стальная электросварная диаметром 89 мм длиной 4927 м; благоустройство – вертикальная планировка на площади 5150 м2, проезды с асфальтобетонным покрытием 1400 м2, тротуары из брусчатки 280 м2, бетонные площадки 78 м2, площадки с песчано-гравийным покрытием 623 м2, малые архитектурные формы 25 единиц; озеленение – газон 1424 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 85 150, 832 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 69 584,462 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2 027,337 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 85 150, 832 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 69 584,462 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 027,337 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к восстанавливаемому жилому дому по ул.Весенняя 1, г.Приозерск;**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Есенжолов Ж.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Данильченко В.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Киселев А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3

к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 03 » июля 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Производственный кооператив «Аспап», г.Караганды, ул. Пугачева, д. 35;**
наименование организации, юридический адрес

в лице **председателя Ашимова Толеген Мукатаевича;**
имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к восстанавливаемому жилому дому по ул. Весенняя 1, г.Приозерск;**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства г. Приозерск", руководитель Есенжолов Жакен Оралканович;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Строй Бизнес Консалтинг", РП 174;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства города Приозерск", приказ №1-5/30 от 30.06.2016 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети электроснабжения	м	264	264	264	264

Наружные сети связи	м	1500	1500	583,4	583,4
Наружные сети водопровода	м	5	5	5	5
Наружные сети канализации	м	129	129	129	129
Тепловые сети	м	4927	4927	4927	4927
Благоустройство	м2	2381	2381	2381	2381
Озеленение	м2	1424	1424	1424	1424

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: сети электроснабжения – кабель КЛ-0,4 кВ марка кабеля АВВБбШв-3х95+1х50 длиной 264 м проложенный в земле в траншее; сети связи – кабель телефонный городской 100х2х0,4 длиной 583,4 м, проложенный в телефонной канализации; наружные сети водопровода – труба стальная электросварная диаметром 76 мм длиной 5 м, колодец из сборных ж/б элементов 1 шт с пожарным гидрантом; наружные сети канализации – труба чугунная напорная диаметром 100 мм длиной 27 м и труба чугунная напорная диаметром 150 мм длиной 102 м, колодцы из сборных ж/б элементов 6 шт; тепловые сети – надземные из трубы стальная электросварная диаметром 89 мм длиной 4927 м; благоустройство – вертикальная планировка на площади 5150 м2, проезды с асфальтобетонным покрытием 1400 м2, тротуары из брусчатки 280 м2, бетонные площадки 78 м2, площадки с песчано-гравийным покрытием 623 м2, малые архитектурные формы 25 единиц; озеленение – газон 1424 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2017 г.** ;
месяц, год

окончание работ **июль 2017 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;
фактически, месяц: **5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

К Г П «Управление жилищно-коммунального реформирования» 27.06.2017г.

Южный регион электрических сетей Балхашских электросетей

А.Рузаев гл. инженер ЮРЭС 26.06.17г

АО «Казактелеком» Приозерский ЛТУ Балхашского ЛТЦ ЦТО МС Арефьева Т.Н. и.о. начальника 26.06.2017г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к восстанавливаемому жилому дому по ул.Весенняя 1, г.Приозерск** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ашимов Толеген Мукатаевич М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Приложение 1
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 03 » июля 2017 г.

Технический надзор **ТОО "Стройтехнология", Данильченко Владимир Александрович, г. Караганда, пр. С. Сейфуллина, 1/2**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Данильченко Владимира Александровича, аттестат эксперта №KZ05VJE00025036 от 07.04.2017 г.,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора № 33 от 17.02.2017 г.;**
№ договора и дата

по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к восстанавливаемому жилому дому по ул.Весенняя 1, г.Приозерск;**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства г. Приозерск", руководитель Есенжолов Жакен Оралканович;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ПК «Аспап», ГСЛ №14021423 от 30.05.2014г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **председателя Ашимова Толеген Мукатаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **-**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2017 г.** ;
месяц, год

окончание работ **июль 2017 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;

фактически, месяц: **5** ;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 85 150, 832 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 69 584,462 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2 027,337 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 85 150, 832 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 69 584,462 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 027,337 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "СтройБизнесКонсалтинг", РП 174;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства города Приозерск", приказ № 1-5/30 от 30.06.2016 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО "Стройтехнология", Данильченко Владимир Александрович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Данильченко Владимир Александрович, аттестат эксперта №KZ05VJE00025036 от 07.04.2017 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 03 » июля 2017 г.

Авторский надзор **ТОО "Строй Бизнес Консалтинг", директор Хен Евгений Владимирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Киселев Алексей Викторович, инженер, приказ №Д-1, от 22.02.2017 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **№ 34 от 21.02.2017 г.;**
№ договора и дата
по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к восстанавливаемому жилому дому по ул. Весенняя 1, г.Приозерск;**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства г. Приозерск", руководитель Есенжолов Жакен Оралканович;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ПК «Аспап», ГСЛ №14021423 от 30.05.2014 г.;**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **председателя Ашимова Толеген Мукатаевича;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями -
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2017 г.** ;
месяц, год

окончание работ **июль 2017 г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;
фактически, месяц: **5** ;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "Строй Бизнес Консалтинг", РП 174;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства города Приозерск", приказ №1-5/30 от 30.06.2016 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО "Строй Бизнес Консалтинг", директор Хен Евгений Владимирович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Киселев Алексей Викторович, инженер, приказ №Д-1, от 22.02.2017 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Доп. соглашение №66 от 23.06.2017г. к договору № 32 от 20.02.2017 г.

ГУ "Отдел строительства города Приозерск"
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

ПК "Аспап"
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "БанкЦентрКредит"

АКТ № 6 от 01 июля 2017 г.

выполненных объемов работ за июнь 2017 г.

Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к восстанавливаемому жилому дому по ул.Весенняя 1, г.Приозерск"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	83 563 804,80
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	83 507 500,00
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	79 332 126,00
4	Виды выполняемых работ	Строительство
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	83 563 804,80
6	Сумма выполненных работ за июль 2017 г.	56 304,80
7	Удержание резерва 5%	2 815,20
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	53 489,60
9	В том числе НДС 12%	5 731,03

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Приозерск"

_____ Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"

_____ Ашимов Т. М.

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Доп. соглашение №66 от 23.06.2017г. к договору № 32 от 20.02.2017 г.

ГУ "Отдел строительства города Приозерск"	ПК "Аспап"
БИН 140240032657	БИН 920240000206
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
ИИК KZ57070103KSN3027000	ИИК KZ718560000000092417
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК	АО "БанкЦентрКредит"

АКТ № 7 от 03 июля 2017 г.

возврат резерва

Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к восстанавливаемому жилому дому по ул.Весенняя 1, г.Приозерск"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	83 563 804,80
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	83 563 804,80
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	79 385 615,60
4	Виды выполняемых работ	Строительство
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	83 563 804,80
6	Сумма выполненных работ за 2017 г.	83 563 804,80
7	Удержание резерва 5%	
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 178 189,20
9	В том числе НДС 12%	447 663,13

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Приозерск"

_____ Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"

_____ Ашимов Т. М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Приозерск"

Геподрядчик: ПК "Аспап"

Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к восстанавливаемому жилому дому по ул.Весенняя 1, г.Приозерск"

Акт выполненных работ №6

за июль 2017 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. С2-2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,9166	-101031,97	--	-92606	--	-63195	-133,00	-122
		канало-километр трубопровода		-99888,32	--	-91558	--	62,1	--	--
2	С123-010405-0101 в ценах II квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые	916,6	-423,93	--	-388574	--	-16476	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц13-100902-0202	Прокладка кабеля в коллекторе: кабель, масса 1 м до 2 кг	0,9166	-220427,65	-103853,89	-202044	-95192	-67762	-144,00	-132
		км		-116150,40	-28604,10	-106463	-26219	42,8	-33,45	-31
4	С123-060401-0128 в ценах II квартала 2016 года	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПз, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100	0,9166	-1065332,15	--	-976483	--	-41403	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е11-010101-0406	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 в траншеях прямоугольного сечения	404,2152	-191,88	-178,89	-77562	-72310	-27614	-0,02	-8
		м3		-12,99	-84,69	-5252	-34233	59,1	-0,07	-28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30,4248	-1490,79	--	-45357	--	-29866	-2,00	-61
		м3		-1490,79	--	-45357	--	59,1	--	--
7	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	304,248	-19,92	-19,92	-6060	-6060	-1745	--	--
		м3		--	-7,94	--	-2415	59,1	-0,01	-2
8	Е11-010205-0502	Обратная засыпка вручную с разравниванием грунта на месте	130,392	-658,00	--	-85797	--	-56494	-0,97	-127
		м3 грунта		-658,00	--	-85797	--	59,1	--	--
9	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	434,64	-114,71	-45,73	-49856	-19877	-26593	-0,11	-47
		м3		-68,97	-22,45	-29978	-9756	59,1	-0,03	-11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-1924340	-193440			-496
			Тенге			-364406	-72623			-72
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-1178527				
		Материалы -	Тенге			-388				
		Всего заработная плата -	Тенге				-132682			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-976483				
		Накладные расходы -	Тенге			-109165				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-56788		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-52377		
		Сметная прибыль -	Тенге			-103015				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-1390708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-163
		Сметная заработная плата -	Тенге				-132682			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-357238				
		Материалы -	Тенге			-1048				
		Всего заработная плата -	Тенге				-304347			
		Накладные расходы -	Тенге			-205506				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-182616		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-22890		
		Сметная прибыль -	Тенге			-45019				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-607763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-406
		Сметная заработная плата -	Тенге				-304347			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-388574				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-388574				
		Накладные расходы -	Тенге			-16476				
		Сметная прибыль -	Тенге			-32404				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-437454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-2435925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-568
		Сметная заработная плата -	Тенге				-437029			
		РАЗДЕЛ 2. С2-5. НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
		ВКЛЮЧИТЬ. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
10	Е11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	5	1548,32	79,89	7742	399	4088	1,47	7
		шт.		1185,70	8,55	5929	43	60,4	0,01	--
11	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	12	1565,31	96,87	18784	1162	9884	1,47	18
		шт.		1185,70	17,10	14228	205	60,4	0,02	--
12	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	4	2801,03	208,99	11204	836	5850	2,60	10
		шт.		2097,16	37,12	8389	148	60,4	0,04	--
13	С123-040902-1401 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	5	10519,51	--	52598	--	2230	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С123-040902-1405 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005	12	15019,42	--	180233	--	7642	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С123-040902-1408 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 80 типа FAF ГОСТ 21345-2005	4	27518,00	--	110072	--	4667	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	1471,086	1429,11	29,17	2102340	42910	1190064	1,49	2185
		м2 поверхности покрытия изоляции		1289,02	9,24	1896259	13586	55,3	0,01	16
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. УСТАНОВКА НАСОСА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е11-180501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	1	16222,99	581,25	16223	581	9546	16,79	17
		насос		13863,68	206,22	13864	206	60,4	0,21	--
18	СПрайс	Насос Willo PH252E	1	78267,86	--	78268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	4	2801,03	208,99	11204	836	5850	2,60	10
		шт.		2097,16	37,12	8389	148	60,4	0,04	--
20	С123-040902-1408 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 80 типа FAF ГОСТ 21345-2005	3	27518,00	--	82554	--	3500	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С123-040902-1407 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 65 типа FAF ГОСТ 21345-2005	1	20522,20	--	20522	--	870	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С123-020101-0154 в ценах II квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм	2	414,57	--	829	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С123-020101-0174 в ценах II квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм	2	710,83	--	1422	--	60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С123-020103-0709 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	2981,27	--	5963	--	253	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Е11-160401-0303	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	2	694,24	39,08	1388	78	875	0,73	1
		м трубопровода		630,10	17,91	1260	36	60,4	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С123-021105-0103 в ценах II квартала 2016 года	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 76 мм	1	1874,76	--	1875	--	79	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С123-021105-0104 в ценах II квартала 2016 года	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	1	3145,68	--	3146	--	133	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2706366	46803			2249
			Тенге			1948317	14373			17
		Стоимость оборудования -	Тенге			78268				
		Накладные расходы -	Тенге			3319				
		Сметная прибыль -	Тенге			6527				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			88113				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2102340				
		Материалы -	Тенге			163171				
		Всего заработная плата -	Тенге				1909845			
		Накладные расходы -	Тенге			1190064				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1056144		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					133920		
		Сметная прибыль -	Тенге			263392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3555797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2201
		Сметная заработная плата -	Тенге				1909845			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			525758				
		Материалы -	Тенге			10594				
		Всего заработная плата -	Тенге				52845			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			459213				
		Сдача и испытание -	Тенге			421				
		Накладные расходы -	Тенге			55564				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31918		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23646		
		Сметная прибыль -	Тенге			46506				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			627827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				52845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4271737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2266
		Сметная заработная плата -	Тенге				1962690			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			782026	-146637			1753
			Тенге			1583912	-58250			-56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			78268				
	Накладные расходы -		Тенге			3319				
	Сметная прибыль -		Тенге			6527				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			88113				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-1178527				
	Материалы -		Тенге			-388				
	Всего заработная плата -		Тенге				-132682			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-976483				
		Накладные расходы -	Тенге			-109165				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-56788		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-52377		
		Сметная прибыль -	Тенге			-103015				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-1390708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-163
		Сметная заработная плата -	Тенге				-132682			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1745102				
	Материалы -		Тенге			162123				
	Всего заработная плата -		Тенге				1605498			
		Накладные расходы -	Тенге			984559				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					873529		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					111030		
		Сметная прибыль -	Тенге			218373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2948034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1795
		Сметная заработная плата -	Тенге				1605498			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			137183				
	Материалы -		Тенге			10594				
	Всего заработная плата -		Тенге				52845			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70638				
	Сдача и испытание -		Тенге			421				
		Накладные расходы -	Тенге			39088				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31918		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7170		
		Сметная прибыль -	Тенге			14102				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			190373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				52845			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1835813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1697
		Сметная заработная плата -	Тенге				1525662			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				**31 459**				
		Итого				**1 867 272**				
		Зимние удорожания (2,2*1,2%)				**46 970**				
		Выслуга лет (1 %)				**17 792**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска (0,4 %)				**7 117**				
		ИТОГО				**1 939 151**				
		Итого с учетом ценовой скидки (к=0,96055131)				**1 862 649,14**				
		Итого с учетом дополнительной ценовой скидки (1 812 377 тенге)				**50 272,14**				
		НДС, 12 %				**6 032,66**				
		Итого с НДС				**56 304,80**				

Сдал: Прораб ПК "Аспап" _____ Акеев Т.А.

Принял: Технадзор директор ТОО "Стройтехнология" _____ Данильченко В.А.

Представитель Заказчика _____

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Договор № 32 от 20 февраля 2017 г.

ГУ "Отдел строительства города Приозерск"
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

ПК "Аспап"
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "БанкЦентрКредит"

АКТ № 4 от 5 июня 2017 г.

выполненных объемов работ за июнь 2017 г.

Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к восстанавливаемому жилому дому по ул.Весенняя 1, г.Приозерск"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	81 813 939,20
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	63 894 736,00
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	60 700 000,00
4	Виды выполняемых работ	Строительство
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	79 894 736,00
6	Сумма выполненных работ за июнь 2017 г.	16 000 000,00
7	Удержание резерва 5%	800 000,00
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	15 200 000,00
9	В том числе НДС 12%	1 628 571,43

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Приозерск"

Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"

Т. М. Ашимов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Приозерск"

Геподрядчик: ПК "Аспап"

Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к восстанавливаемому жилому дому по ул.Весенняя 1, г.Приозерск"

Акт выполненных работ №4

за июнь 2017 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. С2-5. НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	180,948	24,09	24,09	4359	4359	1043	--	--
		м3		--	7,70	--	1393	59,1	0,01	1
2	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	180,948	136,83	54,44	24759	9851	13212	0,13	23
		м3		82,38	26,72	14907	4835	59,1	0,03	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29118	14210			23
			Тенге			14907	6228			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29118				
	Всего заработная плата -		Тенге				21135			
		Накладные расходы -	Тенге			14255				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12491		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1764		
		Сметная прибыль -	Тенге			3470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				21135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			46843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				21135			
		РАЗДЕЛ 2. С2-5. НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75								
			144,30275	25250,10	1092,03	3643659	157584	1560897	18,85	2720
		м3 изоляции		16360,10	547,28	2360808	78974	55,3	0,64	92
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3643659	157584			2720
			Тенге			2360808	78974			92
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3643659				
	Материалы -		Тенге			1125267				
	Всего заработная плата -		Тенге				2439782			
		Накладные расходы -	Тенге			1560897				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1349200		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					211697		
		Сметная прибыль -	Тенге			416364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5620920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2812
		Сметная заработная плата -	Тенге				2439782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5620920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2812
		Сметная заработная плата -	Тенге				2439782			
		РАЗДЕЛ 3. С7-2-1. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ПРОЕЗДЫ С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ, ТИП1								
4	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство								
			113,96	706,72	604,18	80538	68853	20876	0,14	16
		м3 материала основания в плотном теле		102,54	141,23	11685	16094	60,3	0,14	15
5	Е11-270403-0502 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство								
			1139,6	505,33	131,26	575879	149582	71633	0,04	45
		м2 основания		28,87	37,04	32905	42211	60,3	0,03	40
6	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2К=3 до толщины 15см	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502								
			1139,6	108,50	22,30	123646	25412	11013	--	2
		м2 основания		1,35	6,71	1538	7642	60,3	--	2
7	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума								
			1139,6	758,62	55,64	864519	63404	76827	0,05	59
		м2 основания		37,98	18,10	43287	20623	60,3	0,02	20
8	Е11-270602-0703 Изм. и доп. вып. 2К=3 до толщины 8см	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0701, 11-270602-0702								
			1139,6	398,33	8,70	453937	9918	22034	--	1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия или основания		0,66	3,23	751	3684	60,3	--	1
9	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1139,6	92,55	61,51	105471	70100	38345	0,03	38
		м2 покрытия		28,73	18,56	32743	21146	60,3	0,02	19
10	С121-020501-0501 в ценах II квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	105,413	13185,04	--	1389875	--	58931	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-270602-0406 К=2 до толщины 5см	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	1139,6	0,44	0,02	504	24	132	--	--
		м2 покрытия		0,15	--	175	--	60,3	--	--
12	С121-020501-0501 в ценах II квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	13,21936	13185,04	--	174298	--	7390	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1139,6	96,30	61,65	109745	70255	38569	0,03	38
		м2 покрытия		28,73	18,62	32743	21214	60,3	0,02	19
14	С121-020501-0301 в ценах II квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	109,96196	14095,76	--	1549997	--	65720	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	347	1302,87	18,05	452096	6265	135110	0,70	242
		м бортовогокамня		524,23	7,34	181906	2547	60,3	0,01	2
16	С121-040508-9901 в ценах II квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	14,921	24420,35	--	364376	--	15450	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6244882	463813			443
			Тенге			337735	135161			119

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6244882				
Материалы -		Тенге			1964788				
Всего заработная плата -		Тенге				472896			
Местные материалы -		Тенге			3478546				
	Накладные расходы -	Тенге			562030				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					285156		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					276874		
	Сметная прибыль -	Тенге			544553				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7351465				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							562
	Сметная заработная плата -	Тенге				472896			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7351465				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							562
	Сметная заработная плата -	Тенге				472896			

РАЗДЕЛ 4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

17	Спрайс лист ТОО"Экспериментальный завод" 2016г	Скамья	шт	9	16696,43	--	150268	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	Спрайс лист ТОО"Экспериментальный завод" 2016г	Урна	шт	6	7232,14	--	43393	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	Спрайс лист ТОО"Ивис" 2016г	Евроконтейнер на колесах	шт	2	93750,00	--	187500	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	Спрайс лист ТОО"Экспериментальный завод" 2016г	Горка-скат	шт	1	65598,21	--	65598	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	Спрайс лист ТОО"Экспериментальный завод" 2016г	Качалка-балансир	шт	1	32857,14	--	32857	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	Спрайс лист ТОО"Экспериментальный завод" 2016г	Шведская стенка	шт	1	27098,21	--	27098	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Спрайс лист ТОО"Экспериментальный завод" 2016г	Карусель	1	84464,29	--	84464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Спрайс лист ТОО"Скиф" 2016г	Качалка балансир средняя	1	78750,00	--	78750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Спрайс лист ТОО"Экспериментальный завод" 2016г	Песочница	1	95982,14	--	95982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Спрайс лист ТОО"Скиф" 2016г	Стол с двумя скамьями	2	98214,29	--	196429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			962339	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			962339				
	Накладные расходы -		Тенге			40803				
	Сметная прибыль -		Тенге			80251				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1083394				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1083394				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10879998	635607			3186
			Тенге			2713450	220363			218
	Стоимость оборудования -		Тенге			962339				
	Накладные расходы -		Тенге			40803				
	Сметная прибыль -		Тенге			80251				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1083394				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9917658				
	Материалы -		Тенге			3090055				
	Всего заработная плата -		Тенге				2933813			
	Местные материалы -		Тенге			3478546				
		Накладные расходы -	Тенге			2137182				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1646847		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					490335		
		Сметная прибыль -	Тенге			964387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13019227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3405
		Сметная заработная плата -	Тенге				2933813			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14102621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3405

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге				2933813			
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				**234 346**				
	Итого				**14 336 967**				
	Зимние удорожания (2,2*1,2%)				**349 894**				
	Выслуга лет (1 %)				**132 536**				
	Дополнительные отпуска (0,4 %)				**53 014**				
	ИТОГО				**14 872 411**				
	Итого с учетом ценовой скидки (к=0,96055131)				**14 285 714**				
	НДС, 12 %				**1 714 286**				
	Итого с НДС				**16 000 000**				

Сдал: Прораб ПК "Аспап" _____ Аксев Т.А.

Принял: Технадзор директор ТОО "Стройтехнология" _____ Данильченко В.А.

Представитель Заказчика _____

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Доп. соглашение №66 от 23.06.2017г. к договору № 32 от 20.02.2017 г.

ГУ "Отдел строительства города Приозерск"
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

ПК "Аспап"
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "БанкЦентрКредит"

АКТ № 5 от 23 июня 2017 г.

выполненных объемов работ за июнь 2017 г.

Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к восстанавливаемому жилому дому по ул.Весенняя 1, г.Приозерск"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	83 563 804,80
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	79 894 736,00
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	75 900 000,00
4	Виды выполняемых работ	Строительство
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	83 507 500,00
6	Сумма выполненных работ за июнь 2017 г.	3 612 764,00
7	Удержание резерва 5%	180 638,00
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 432 126,00
9	В том числе НДС 12%	367 727,79

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Приозерск"

Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"

Ашимов Т. М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Приозерск"

Геподрядчик: ПК "Аспап"

Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к восстанавливаемому жилому дому по ул.Весенняя 1, г.Приозерск"

Акт выполненных работ №5

за июнь 2017 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. С2-5. НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
1	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	614,914	1429,11	29,17	878778	17936	497447	1,49	913
		м2 поверхности покрытия изоляции		1289,02	9,24	792636	5679	55,3	0,01	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			878778	17936			913
			Тенге			792636	5679			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			878778				
	Материалы -		Тенге			68206				
	Всего заработная плата -		Тенге				798315			
		Накладные расходы -	Тенге			497447				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					441468		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					55979		
		Сметная прибыль -	Тенге			110098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1486323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							920
		Сметная заработная плата -	Тенге				798315			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1486323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							920
		Сметная заработная плата -	Тенге				798315			
		РАЗДЕЛ 2. С7-2-1. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ПРОЕЗДЫ С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ, ТИП1								
2	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	26,04	706,72	604,18	18403	15733	4770	0,14	4
		м3 материала основания в плотном теле		102,54	141,23	2670	3678	60,3	0,14	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е11-270403-0502 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	260,4	505,33	131,26	131589	34180	16368	0,04	10
		м2 основания		28,87	37,04	7519	9645	60,3	0,03	9
4	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2К=3 до толщины 15см	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	260,4	108,50	22,30	28253	5807	2516	--	--
		м2 основания		1,35	6,71	351	1746	60,3	--	1
5	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	260,4	758,62	55,64	197544	14488	17555	0,05	14
		м2 основания		37,98	18,10	9891	4712	60,3	0,02	4
6	Е11-270602-0703 Изм. и доп. вып. 2К=3 до толщины 8см	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0701, 11-270602-0702	260,4	398,33	8,70	103725	2266	5035	--	--
		м2 покрытия или основания		0,66	3,23	172	842	60,3	--	--
7	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	260,4	92,55	61,51	24100	16018	8762	0,03	9
		м2 покрытия		28,73	18,56	7482	4832	60,3	0,02	4
8	С121-020501-0501 в ценах II квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	24,087	13185,04	--	317588	--	13466	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-270602-0406 К=2 до толщины 5см	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	260,4	0,44	0,02	115	6	30	--	--
		м2 покрытия		0,15	--	40	--	60,3	--	--
10	С121-020501-0501 в ценах II квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	3,02064	13185,04	--	39827	--	1689	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	260,4	96,30	61,65	25077	16053	8813	0,03	9
		м2 покрытия		28,73	18,62	7482	4847	60,3	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С121-020501-0301 в ценах II квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	25,27804	14095,76	--	356313	--	15108	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	80	1302,87	18,05	104230	1444	31149	0,70	56
		м бортовогокамня		524,23	7,34	41938	587	60,3	0,01	1
14	С121-040508-9901 в ценах II квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,44	24420,35	--	84006	--	3562	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1430771	105995			102
			Тенге			77545	30890			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1430771				
	Материалы -		Тенге			449496				
	Всего заработная плата -		Тенге				108435			
	Местные материалы -		Тенге			797735				
		Накладные расходы -	Тенге			128823				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					65386		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					63437		
		Сметная прибыль -	Тенге			124768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1684362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				108435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1684362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				108435			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2309549	123931			1015
			Тенге			870182	36569			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2309549				
	Материалы -		Тенге			517702				
	Всего заработная плата -		Тенге				906750			
	Местные материалы -		Тенге			797735				
		Накладные расходы -	Тенге			626270				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					506855		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					119415		
		Сметная прибыль -	Тенге			234866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3170685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1049
		Сметная заработная плата -	Тенге				906750			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3170685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1049
		Сметная заработная плата -	Тенге				906750			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				**57 072**				
		Итого				**3 227 757**				
		Зимние удорожания (2,2*1,2%)				**85 213**				
		Выслуга лет (1 %)				**32 278**				
		Дополнительные отпуска (0,4 %)				**12 911**				
		ИТОГО				**3 358 159**				
		Итого с учетом ценовой скидки (к=0,96055131)				**3 225 682**				
		НДС, 12 %				**387 082**				
		Итого с НДС				**3 612 764**				

Сдал: Прораб ПК "Аспап" _____ Акеев Т.А.

Принял: Технадзор директор ТОО "Стройтехнология" _____ Данилюченко В.А.

Представитель Заказчика _____