Счет-фактура № 12000000024 от 27 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008832, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ669650000072109492, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 130 от 08.12.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана,40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340001384, Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160140010537, ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана,40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160140010537, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана,40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	[illegible]троительство [illegible]рытого хоккейного модуля а г. Актобе (без инженерных сетей)	объект	1	45 313 936,39	45 313 936,39	12%	5 437 672,37	50 751 608,76		
Всего по счету:					**45 313 936,39**		**5 437 672,37**	**50 751 608,76**		

Руководитель: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП" БИН 050340001384

Объект : **"Строительство крытого хоккейного модуля в г. Актобе (без инженерных сетей)"**

Договор: № 130 от 08.12.2016 г.

Справка
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор № 130	**08.12.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	237 360 001,76						25 431 428,76	237 360 001,76
в т.ч за отчетный месяц		50 751 608,76		45 313 936,39			5 437 672,37	**50 751 608,76**

Заказчик :

Руководитель
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Туленбергенов С.Т.

Подрядчик :
Генеральный директор

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"

Вишенин Я.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КТП"
Наименование объекта Строительство крытого хоккейного модуля в г.Актобе Актюбинской области
Договор №130 от 8.12.2016г

Акт №1

выполненных работ за декабрь 2016г

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие						
96	**11-090401-0203 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**2917,3344**		**1134,19**	**3308817**	**60,9 736733**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,4	1166,934	775,31	904735	
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09856	287,532	1060,78	305007	
		Итого оплата труда:				**414,67**	**1209743**	
96. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0496	144,7	265,70	38447	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	-	
96. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,002	5,835	19,36	113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	-	
96. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	20,13	3022,70	60846	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	20,13	1102,51	22194	
96. 6	31-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,0305	88,979	7885,12	701608	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,061	177,958	1024,55	182326	
96. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,02046	59,689	5277,82	315026	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02046	59,689	1273,77	76030	
96. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0027	7,877	149,27	1176	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	-	-	
96. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0102	29,757	1756,77	52276	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	29,757	821,97	24459	
96.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0112	32,674	17,05	557	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	-	-	
		Итого эксплуатация машин:				**401,07**	**1170048**	
96.11	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,000104	0,303403	159056,87	48258	

1	2		4	5	6	7	8	9
96.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0013	3,793	66,89	254	
96.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00055	1,605	2605,57	4181	
96.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00005	0,145867	32855,17	4792	
96.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,009	26,256	180,96	4751	
96.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0027	7,877	91,04	717	
96.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000005	0,015754	1774323,66	27952	
96.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,062431	200244,36	12501	
96.19	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,029173	208172,82	6073	
96.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000017	0,048136	307608,88	14807	
96.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,008752	376823,60	3298	
		Итого материалов:				**43,73**	**127585**	
		Итого прямые затраты:				**754,92**	**2202368**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1007,46	2939102	
		НР второго уровня	%	4,24		42,72	124618	
		Накладные расходы	%	--		295,25	861351	
		Сметная прибыль	%	8		84,01	245098	
97	**21-060201-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**2917,3344**		**8918,97**	**26019631**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7922,40**	**23112290**	
		НР второго уровня	%	4,24		335,91	979961	
		Накладные расходы	%	--		335,91	979961	
		Сметная прибыль	%	8		660,66	1927380	
104	**21-060405-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 /нащельники/**	**т**	**2,6213**		**328605,14**	**861366**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**291887,97**	**765120**	
		НР второго уровня	%	4,24		12376,05	32441	
		Накладные расходы	%	--		12376,05	32441	
		Сметная прибыль	%	8		24341,12	63805	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**26079778**	**736733**
		В том числе:						
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**26079778**	

1	2		4	5	6	7	8	9
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1170049	
		Всего заработная плата -	Тенге				1209743	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				24004994	
		Накладные расходы -	Тенге				1873753	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				736733	736733
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1137020	
		Сметная прибыль -	Тенге				2236283	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				30189814	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1467	
		Сметная заработная плата -	Тенге				904735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				30189814	

РАЗДЕЛ 11.Окна

178	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	8,0000		3701,26	29610	59,8
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,382	11,058	747,08	8261	5186
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,5272	778,93	411	
		Итого оплата труда:				**1083,95**	**8672**	
178. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,2416	1364,95	330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,2416	728,05	176	
178. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,7848	18,64	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
178. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,2856	1756,77	502	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,2856	821,97	235	
178. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	1,21	13,99	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**107,88**	**863**	
178. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	7,36	1006,18	7405	
178. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	24,48	24,49	600	
178. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	5,68	108,14	614	
178.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	17,12	80,69	1381	
178.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	64	9,87	632	
178.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	27,76	48,98	1360	
		Итого материалов:				**1499,00**	**11992**	
		Итого прямые затраты:				**2639,50**	**21116**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3287,70	26302	
		НР второго уровня	%	4,24		139,40	1115	
		Накладные расходы	%	--		787,60	6301	

1	2		4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		274,17	2193	
179	**11-100501-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**240,0000**		**2654,40**	**637057**	**59,8 107511**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,934	224,16	747,08	167465	
179. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	15,816	778,93	12320	
		Итого оплата труда:				**749,10**	**179785**	
179. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	7,248	1364,95	9893	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	7,248	728,05	5277	
179. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	23,088	18,64	430	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
179. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	8,568	1756,77	15052	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	8,568	821,97	7043	
179. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	35,568	13,99	498	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**107,80**	**25873**	
179. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	158,4	1006,18	159379	
179. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	720	24,49	17633	
179. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	120	108,14	12977	
179.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	360	80,69	29048	
179.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1920	9,87	18950	
179.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	552	48,98	27037	
		Итого материалов:				**1104,27**	**265024**	
		Итого прямые затраты:				**1909,85**	**458363**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2357,81	565874	
		НР второго уровня	%	4,24		99,97	23993	
		Накладные расходы	%	--		547,94	131504	
		Сметная прибыль	%	8		196,62	47189	
180	**21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**248,0000**		**13888,46**	**3444337**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**12336,61**	**3059479**	
		НР второго уровня	%	4,24		523,07	129722	
		Накладные расходы	%	--		523,07	129722	
		Сметная прибыль	%	8		1028,77	255136	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**3538958**	**112697**
		В том числе:						

1	2	4	5	6	7	8	9
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3538958	
	Материалы -	Тенге				277016	
	Всего заработная плата -	Тенге				188457	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3059479	
	Накладные расходы -	Тенге				267527	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				112697	112697
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				154830	
	Сметная прибыль -	Тенге				304519	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4111004	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				252	
	Сметная заработная плата -	Тенге				188457	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4111004	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				252	
	сметная заработная плата					188457	
	Итого прямые затраты по смете					29618736	
	в то числе:						
	Зарплата рабочих строителей					1080461	
	Затраты на эксплуатацию машин					1196786	
	в т.ч. зарплата машинистов					226576	
	материалы, изделия и конструкции					28064473	
	Накладные расходы 1 уровня					849430	
	Итого с накладными 1 уровня					30468166	
	Накладные расходы 2 уровня (4,24%)					1291850	
	Итого					31760016	
	Сметная прибыль (8%)					2540802	
	Итого по ресурсной смете					34300818	
	Временные здания и сооружения 1,5%					514512	
	Затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,08%					724159	
	ИТОГО					35539489	
	Итого с К=1,0697784					38019378	
	Не учтен коэффициент на ранее прдоставленных актах выполненных работ К=1,0697784 Сумма 8169906/1,12=7294558,36 тенге без НДС					7294558,36	
	ИТОГО					45313936,36	
	НДС 12%					5437672,4	
	Всего к оплате с учетом НДС					50751608,76	

Заказчик" Руководитель ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области _____ Гулеубергенов С.Т.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "КТП" _____ Вишенин Я.М.

Технадзор: Научно-производственная фирма "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД " Инженер технического надзора _____ Ниязбаев Е.У.