Счет-фактура № 40000000038 от 12.04.13 (1)

Дата оборота по реализации: 12.04.2013 (1б)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", г. Актобе, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/130 от 12/07/12г. Доп.согл. №2 от 11.03.2013г. водоснабж-е в с.Пригородное (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Отдел строительства города Актобе" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3 (10а)

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе	объект	1	11 872 743,75	11 872 743,75	12%	1 424 729,25	13 297 473,00		
Всего по счету:					**11 872 743,75**		**1 424 729,25**	**13 297 473,00**		

генеральный директор: Швец К.В. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

главный бухгалтер: Гордиенко С. А. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

110

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г.Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**

Объект : **Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г. Актобе**

Договор: **№ 03-3/130 от 12 июля 2012г., дополнительное соглашение № 2 от 11 марта 2013 года.**

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ
за апрель 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп. согл. № 2 от 11.03.2013 г. к договору №03-3/130	**12.07.2012г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2011г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	16 191 405						1 734 793	**16 191 405**
в т.ч. за отчетный месяц		13 297 473	5 966 143	11 639 945		232 799	1 424 729	**13 297 473**

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Уали А.З.**

Подрядчик :
Исполнительный директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"

_____ **Швец К.В.**

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе

Договор № доп.согл№2 от 11 марта 2013г к дог.№03-3/130 от 12.07. 2012г

Акт №1

выполненных работ за апрель 2013г

Наружный водопровод (лок.см.2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	3140	73,97 3,47	70,44 20,48	232297 10896	221213 64339	72978 97	0,02 0,07	76 220
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы (доработка) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	90	909,77 909,77	– –	81879 81879	– –	92523 113	4,91 –	442 –
3	Е1-164-4	Рытье приямков для заделки стыков труб *м3 грунта*	64	758,14 758,14	– –	48521 48521	– –	54829 113	4,09 –	262 –

4	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м во временный отвал	*м3 грунта*	78	12,57 –	12,57 4,08	980 –	980 318	308 97	– 0,02	– 1
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	*т*	5970	78,9 17,62		471033 94207		94207 100	0,37	– 198
6	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки	*м3 грунта*	3088	58,43 2,75	55,64 16,18	180463 8492	171816 49964	56702 97	0,02 0,06	59 171
7	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м для обратной засыпки	*м3 грунта*	150	12,57 –	12,57 4,08	1886 –	1886 612	594 97	– 0,02	– 2
8	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	*м3 грунта*	2325	8,71 –	8,71 2,83	20251 –	20251 6580	6383 97	– 0,01	– 25
9	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	*м3 грунта*	1163	219,17 219,17	– –	254895 254895	– –	288031 113	1,59 –	1846 –
10	Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	*м2 креплений*	7082	59,88 36,23	7,84 2,92	424070 256581	55523 20679	313304 113	0,23 0,01	1645 99
11	6-8-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	*м2*	772	1910		1474520				
12	Е23-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы		43	982,43	175,4	42244	7542	13553	1,17	50

	м3 основания								
13 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм		176,73	65,72	7599	2826	130	0,32	14
	км трубопровода	0,256	54747,66	20558,66	14015	5263	13165	198,95	51
14 8-4-253			34155	5403,48	8744	1383	130	20,82	5
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 35,1 мм	93	72		6696				
	м								
15 8-4-254									
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 44,9 мм	163	95		15485				
	м								
16 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм								
	км трубопровода	0,308	58874,91	23374,91	18133	7199	16658	205,85	63
17 8-4-255			35448,75	6156,44	10918	1896	130	23,74	7
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 56,6 мм	308	150		46200				
	м								
18 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм								
	км трубопровода	1,023	67697,24	29549,61	69254	30229	61005	223,1	228
19 8-4-257			38036,25	7835,47	38911	8016	130	30,34	31
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 80,9 мм	664	308		204512				
	м								
20 8-4-258									
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 98,8 мм	359	388		139292				
	м								
21 Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
	м3 грунта	278	50,68	47,68	14089	13255	4347	0,02	6

22	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		3	13,12	834	3647	97	0,05	13
		м3 грунта	21	302,12	–	6345	–	7170	2,13	45
23	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в резерв		302,12	–	6345	–	113	–	–
		м3 грунта	298	12,57	12,57	3746	3746	1180	–	–
24	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;		–	4,08	–	1216	97	0,02	5
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	13,96	16422,45	2161,85	229257	30179	41197	10,19	142
25	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)		1650,83	619,19	23046	8644	130	2,37	33
		м	19,3	6250		120625				
		Всего прямые затраты				**4120688**	**1040115**			**4915**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**757661**	**264327**			**824**
						2322912				
		Накладные расходы, тенге				1138134				
		- заработная плата, тенге				170720				
		- трудоемкость, чел-ч				569				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				315529				
		Всего				**5574351**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				133784				
		- сметная заработная плата, тенге				18864				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	107
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	178094
- сметная заработная плата, тенге	81923
- нормативная трудоемкость, чел-ч	499
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	57081
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22833
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5966143**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**11639945**
- материалы, тенге	4532001
- сметная заработная плата, тенге	2679521
Налог (2 %)	232799
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11872744**
НДС (12 %)	1424729
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13297473**

Заказчик Начальник отдела ГУ "Отдел строительства г.Актобе" Али А.З.

Технадзор ТОО "СулКер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Исполнительный директор ТОО "КТП" Швец К.В.