# Счет-фактура № 12000000020 от 13.12.2013 (1)

Дата оборота по реализации: 13.12.2013 (1б)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"** **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/130 от 12/07/12г. Доп.согл.№2 от 11.03.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ГУ"Отдел строительства города Актобе"** **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3 (10а)

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе | объект | 1 | 23 168 121,43 | 23 168 121,43 | 12% | 2 780 174,57 | 25 948 296,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **23 168 121,43** | | **2 780 174,57** | **25 948 296,00** | | |

**генеральный директор: Вишенин Я. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

МП

**главный бухгалтер: Гордиенко С. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

Бухгалтер

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

219

Типовая форма № КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**

Объект: **Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г. Актобе**

Договор: **№ 03-3/130 от 12 июля 2012г., дополнительное соглашение № 2 от 11 марта 2013 года.**

***С п р а в к а***
***о стоимости выполненных работ***
***за декабрь 2013 года***

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источночник финансирования | | Организ-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | **Доп. согл. № 2 от 11.03.2013 г. к договору №03-3/130** | **12.07.2012г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, затрат | | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц | В отчетном месяце | Из гр.1 | | | | | |
| | | | СМР в базисных ценах 2001г. | СМР в ценах 2012г. | Стоимость оборудования в ценах 2012г. | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | | |
| | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке | 254 109 740 | | | | | | 27 226 043,57 | **254 109 740** |
| Акт №1 | | | 10 042 314 | 19 024 775 | | 380 495 | 2 328 632 | **21 733 902** |
| Акт №2 | | | 19 977 | 40 753 | | 815 | 4 988 | **46 556** |
| Акт №3 | | | 92 628 | 188 961 | | 3 779 | 23 129 | **215 869** |
| Акт №4 | | | 45 461 | 92 740 | | 1 855 | 11 351 | **105 946** |
| Акт №5 | | | 18 234 | 37 197 | | 744 | 4 553 | **42 494** |
| Акт №6 | | | 46 959 | 156 996 | | 3 140 | 19 216 | **179 352** |
| Акт №7 | | | 9 562 | 19 506 | | 390 | 2 388 | **22 284** |
| Акт №8 | | | 50 584 | 103 191 | | 2 064 | 12 631 | **117 886** |
| Акт №9 | | | 20 588 | 42 000 | | 840 | 5 141 | **47 981** |
| Акт №10 | | | 40 136 | 81 877 | | 1 638 | 10 022 | **93 537** |
| Акт №11 | | | 43 873 | 89 501 | | 1 790 | 10 955 | **102 246** |
| Акт №12 | | | 74 973 | 152 945 | | 3 059 | 18 720 | **174 724** |
| Акт №13 | | | 186 117 | 379 679 | | 7 594 | 46 473 | **433 746** |
| Акт №14 | | | 755 638 | 1 541 502 | | 30 830 | 188 680 | **1 761 012** |
| Акт №15 | | | 78 879 | 160 913 | | 3 218 | 19 696 | **183 827** |
| Акт №16 | | | 294 759 | 601 308 | | 12 026 | 73 600 | **686 934** |
| в т.ч. за отчетный месяц | | 25 948 296 | 11 820 682 | 22 713 844 | | 454 277 | 2 780 175 | **25 948 296** |

**Заказчик:**
И.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

**Подрядчик:**
Генеральный директор
Товарищество с ограниченной
ответственностью "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к до г№03-3/130 от 12.07.2012г

# Акт №1
## приемки выполненных работ за декабрь 2013г
Наружный водопровод (лок.см.2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-17-16 | Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=-1,000; *м3 грунта* | -1878 | 73,97 | 70,44 | -138934 | -132305 | -43647 | 0,02 | -45 |
| | | | | 3,47 | 20,48 | -6517 | -38480 | 97 | 0,07 | -132 |
| 6 | Е1-17-15 | Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки *м3 грунта* | 1508 | 58,43 | 55,64 | 88128 | 83905 | 27690 | 0,02 | 29 |
| | | | | 2,75 | 16,18 | 4147 | 24399 | 97 | 0,06 | 83 |
| 7 | Е1-24-3 | Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м для обратной засыпки | 218 | 12,57 | 12,57 | 2740 | 2740 | 862 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 4,08 | – | 889 | 97 | 0,02 | 3 |
| 8 Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 1976 | 8,71 | 8,71 | 17211 | 17211 | 5424 | – | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 2,83 | – | 5592 | 97 | 0,01 | 21 |
| 9 Е1-166-4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы | 493 | 219,17 | – | 108051 | – | 122098 | 0,59 | 782 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 219,17 | – | 108051 | – | 113 | – | – |
| 10 Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 3509 | 29,49 | 6,18 | 103480 | 21686 | 79341 | 0,15 | 521 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | 23,31 | – | 81795 | – | 97 | – | – |
| 12 Е1-171-2 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах | 1089,12 | 59,88 | 7,84 | 65217 | 8539 | 48182 | 0,23 | 253 |
| | *м2 креплений* | | | | | | | | |
| | | | 36,23 | 2,92 | 39459 | 3180 | 113 | 0,01 | 15 |
| 13 6-8-31 | Щиты из досок, толщина 40 мм | 101,29 | 1910 | | 193464 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 15 Е22-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм ktpp | 1,834 | 54747,66 | 20558,66 | 100407 | 37705 | 94315 | 198,95 | 365 |
| | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 34155 | 5403,48 | 62640 | 9910 | 130 | 20,82 | 38 |
| 16 8-4-227 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 27,1 мм | 1374,88 | 57 | | 78368 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 21 Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 0,816 | 67697,25 | 29549,61 | 55241 | 24112 | 48662 | 223,1 | 182 |
| | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 38036,25 | 7835,47 | 31038 | 6394 | 130 | 30,34 | 25 |
| 24 Е22-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 6,31 | 9302,01 | – | 58658 | – | 75726 | 59,23 | 374 |
| | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 9237,38 | – | 58251 | – | 130 | – | – |

222

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е22-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 7,53 | 9492,63 | – | 71517 | – | 90473 | 59,23 | 446 |
| | | *км трубопровода* | | 9237,38 | – | 69594 | – | 130 | – | – |
| 26 | Е6-1-13 | Устройство упоров горизонтальных УГ-1 для труб д.110м | 2,86 | 8394,31 | 110,37 | 24008 | 316 | 2790 | 5,64 | 16 |
| | | *м3* | | 887,51 | 41,69 | 2538 | 119 | 105 | 0,2 | 1 |
| 27 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 2,86 | 106 | | 303 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 28 | Е22-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм | 1 | 264,72 | 7,99 | 265 | 8 | 220 | 1,01 | 1 |
| | | *задвижка или клапан* | | 165,6 | 2,59 | 166 | 3 | 130 | 0,01 | – |
| 29 | 9-2-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм | 1 | 3500 | | 3500 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 30 | Е22-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм | 29 | 448,88 | 20,37 | 13018 | 591 | 10340 | 1,61 | 47 |
| | | *задвижка или клапан* | | 266,51 | 7,76 | 7729 | 225 | 130 | 0,03 | 1 |
| 31 | 9-2-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | 29 | 6480 | | 187920 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 39 | Е22-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 12 | 18124,62 | 42,54 | 217495 | 510 | 5408 | 2,09 | 25 |
| | | *шт* | | 331,2 | 15,53 | 3974 | 186 | 130 | 0,08 | 1 |
| 40 | Е20-30-1 | Установка пожарной подставки | 312 | 108,94 | 1,38 | 33989 | 431 | 4125 | 0,06 | 18 |
| | | *кг изделия* | | 9,81 | 0,52 | 3061 | 162 | 128 | | 1 |
| 41 | Е16-26-1 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 424 | 86,18 | 1,81 | 36541 | 766 | 3950 | 0,47 | 200 |
| | | *счетчик (водомер)* | | 77,63 | – | 32913 | – | 12 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 11-2-15 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч | 420 | 8320 | | 3494400 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 43 11-2-16 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч | 4 | 9870 | | 39480 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 88 Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 372,75 | 8,71 | 8,71 | 3247 | 3247 | 1023 | – | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 2,83 | – | 1055 | 97 | 0,01 | 4 |
| 89 Е1-166-4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы | 98,25 | 219,17 | – | 21533 | – | 24332 | 1,59 | 156 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 219,17 | – | 21533 | – | 113 | – | – |
| 90 Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 85,95 | 29,49 | 6,18 | 2535 | 531 | 1943 | 0,15 | 13 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | 23,31 | – | 2003 | – | 97 | – | – |
| 95 Е22-43-3 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах | 4,07 | 16812,31 | 425,42 | 68426 | 1731 | 9434 | 9,21 | 37 |
| | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца* | | | | | | | | |
| | | | 1622,36 | 160,69 | 6603 | 654 | 130 | 0,78 | 3 |
| 100 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 40 | 8060 | | 322400 | | | | |
| | *комплект* | | | | | | | | |
| 101 2-1-267 | Стоимость металлической стремянки | 3,62 | 133700 | | 484122 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 102 Е11-2-1 | Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под отмостку | 114,48 | 1214,96 | – | 139089 | – | 77242 | 3,44 | 394 |
| | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | 548,55 | – | 62798 | – | 123 | – | – |
| 103 Е11-2-9 | Устройство бетонной отмостки | 57,24 | 7339,66 | – | 420122 | – | 45908 | 4,21 | 241 |
| | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | 652,05 | – | 37323 | – | 123 | – | – |

**Раздел 2 Разрушение и последующее восстановление автомобильных дорог (щебень) толщиной 30см (4000м2)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | E27-31-2 | | | | | | | | |
| | Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2) | 4000 | 219,04 | 31,06 | 876169 | 124229 | 97337 | 0,06 | 228 |
| | *м2 покрытия* | | 8,72 | 9,57 | 34868 | 38318 | 133 | 0,03 | 136 |
| 108 | E27-31-3 | | | | | | | | |
| | Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2) | 4000 | 182,25 | 19,17 | 728988 | 76680 | 59528 | 0,03 | 132 |
| | *м2 покрытия* | | 4,78 | 6,41 | 19136 | 25622 | 133 | 0,02 | 92 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **7920938** | **272605** | | | **4415** |
| | | | | | **683101** | **78168** | | | **292** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 6965229 | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 930801 |
| - заработная плата, тенге | 139620 |
| - трудоемкость, чел-ч | 465 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 531104 |
| **Всего** | **9382843** |
| Временные здания и сооружения (2,4 %) | 225188 |
| - сметная заработная плата, тенге | 31752 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 180 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %) | 299771 |
| - сметная заработная плата, тенге | 137895 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 839 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 96080 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 38432 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **10042314** |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года** | **19024775** |
| - материалы, тенге | 14209067 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2458298 |
| Налог (2 %) | 380495 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **19405270** |
| НДС (12 %) | 2328632 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **21733902** |

Заказчик и.о.Руководителя ГУ"Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор ТОО "СулКер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Расчеты по смете проверены

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе

доп согл №2 от 14.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

# Акт №2

## приемки выполненных работ за декабрь 2013г

Наружный водопровод площадки насосной станции 1-го, 2-го подъема(лок.см.2-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Строительные работы** | | | | | | | | |
| 22 | Е22-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 0,423 | 9492,63 | – | 4015 | – | 5080 | 59,23 | 25 |
| | | *км трубопровода* | | 9237,38 | – | 3907 | – | 130 | – | – |
| 37 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 1 | 8060 | | 8060 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 38 | 2-1-267 | Стоимость металлических стремянок | 0,0034 | 133700 | | 455 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **12530** | – | | | **25** |
| | | | | | | **3907** | – | | | – |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 8623 | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 5079 |
| - заработная плата, тенге | 762 |
| - трудоемкость, чел-ч | 3 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 1057 |
| **Всего** | **18666** |
| Временные здания и сооружения (2,4 %) | 448 |
| - сметная заработная плата, тенге | 63 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %) | 596 |
| - сметная заработная плата, тенге | 274 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 191 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 76 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **19977** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге** | **40753** |
| - материалы, тенге | 17591 |
| - сметная заработная плата, тенге | 10757 |
| Налог (2 %) | 815 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **41568** |
| НДС (12 %) | 4988 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **46556** |

Заказчик и.о.Руководителя ГУ"Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Вносим по смете продукты

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

# Акт №3

## приемки выполненных работ за декабрь 2013г

Сети 0,4кВ (лок.см.4-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Монтаж** | | | | | | | | |
| 1 | Ц8-141-3 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | 165 | 31,5 | 7,5 | 5198 | 1238 | 3354 | 0,12 | 20 |
| | | *м кабеля* | | 19,8 | 1,6 | 3267 | 264 | 95 | 0,01 | 1 |
| 2 | Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 117 | 36,7 | 27,8 | 4294 | 3253 | 1745 | 0,06 | 7 |
| | | *м кабеля* | | 8,8 | 6,9 | 1030 | 807 | 95 | 0,04 | 5 |
| 3 | Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 | 76 | 11,2 | 7,9 | 851 | 600 | 383 | 0,02 | 2 |
| | | *м кабеля* | | 3,3 | 2 | 251 | 152 | 95 | 0,01 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Е34-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий | 0,036 | 229995,38 | – | 8280 | – | 1087 | 175 | 6 |
| | *канало-километр трубопровода* | | 27450 | – | 988 | – | 110 | – | – |
| 5 Ц8-407-2 | Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 20 | 159,9 | 81,1 | 3198 | 1622 | 1421 | 0,35 | 7 |
| | *м* | | 54,5 | 20,3 | 1090 | 406 | 95 | 0,12 | 2 |
| 6 Ц8-148-3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг | 56 | 45 | 6,7 | 2520 | 375 | 1798 | 0,19 | 11 |
| | *м кабеля* | | 32,2 | 1,6 | 1803 | 90 | 95 | 0,01 | 1 |
| 7 Ц8-146-4 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг | 59 | 93,4 | 32,3 | 5511 | 1906 | 2147 | 0,2 | 12 |
| | *м кабеля* | | 31,3 | 7 | 1847 | 413 | 95 | 0,04 | 2 |
| 8 Ц8-165-1 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 2 | 2021,1 | 1245 | 4042 | 2490 | 1959 | 4 | 8 |
| | *шт* | | 756 | 275 | 1512 | 550 | 95 | 1,59 | 3 |
| **Раздел 2 Материалы** | | | | | | | | | |
| 13 99-1-1цена | Муфта концевая rek-1КВТ-4-16/25-ВЛ-М | 2 | 5640,01 | | 11280 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 14 8-6-21 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 32х3,2 мм | 20 | 216 | | 4320 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| **Раздел 3 Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 15 Е1-39-4 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами | 0,117 | 227138,95 | 168863,95 | 26575 | 19757 | 9813 | 379 | 44 |
| | *км траншеи* | | 58275 | 28195,92 | 6818 | 3299 | 97 | 114,58 | 13 |

222

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е1-39-8 | Добавлять или исключать за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи до глубины 0,8мК=-1,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; | -0,117 | 101332 | 55432 | -11856 | -6486 | -6273 | 288 | -34 |
| | | *км траншеи* | | 45900 | 9378 | -5370 | -1097 | 97 | 39,6 | -5 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **64213** | **24755** | | | **83** |
| | | | | | | **13236** | **4884** | | | **23** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 26223 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 17434 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 2615 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 9 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 4899 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **86546** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (2,4 %) | | | | 2077 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 293 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 2 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %) | | | | 2765 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1272 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 8 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 886 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 354 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **92628** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге** | | | | **188961** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 53495 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 48022 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 3779 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **192740** | | | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 23129 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **215869** |

Заказчик И.о.Руководителя ГУ"Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

232

Расчеты по смете проверил

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: Гу "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

# Акт №4

## приемки выполненных работ за декабрь 2013г

Наружное освещение (лок.см.4-3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1 Монтаж** | | | | | | | | | | |
| 13 | Е33-116-1 | Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов | 3 | 2476,72 | 1756,72 | 7430 | 5270 | 2908 | 3,76 | 11 |
| | | *комплект* | | 616,5 | 306,68 | 1850 | 920 | 105 | 1,06 | 3 |
| 14 | 80-1-175-6-А | Разрядники полимерные РВН-0,5 | 3 | 449 | | 1347 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 21 | Ц8-141-3 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | 15 | 31,5 | 7,5 | 472 | 113 | 305 | 0,12 | 2 |
| | | *м кабеля* | | 19,8 | 1,6 | 297 | 24 | 95 | 0,01 | – |
| 22 | Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 15 | 36,7 | 27,8 | 551 | 417 | 224 | 0,06 | 1 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |

283

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Ц8-146-4 | | | 8,8 | 6,9 | 132 | 103 | 95 | 0,04 | 1 |
| | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг | 15 | 93,4 | 32,3 | 1401 | 485 | 546 | 0,2 | 3 |
| | *м кабеля* | | | | | | | | |
| | | | 31,3 | 7 | 470 | 105 | 95 | 0,04 | 1 |
| 24 16-1-467 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х16 мм2 | 0,03 | 147600 | | 4428 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| 25 Ц8-165-1 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 2 | 2021,1 | 1245 | 4042 | 2490 | 1959 | 4 | 8 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 756 | 275 | 1512 | 550 | 95 | 1,6 | 3 |
| 26 99-1-1цена | Муфта rek-1КнТ-3-16/25-ВЛ-М | 1 | 5103,44 | | 5103 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 27 99-1-1цена | Муфта rek -1КвТ-3-16/25-ВЛ-М | 1 | 4434,89 | | 4435 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 28 Ц8-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 1 | 431,6 | 21,6 | 432 | 22 | 144 | 0,9 | 1 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 149 | 2,9 | 149 | 3 | 95 | 0,02 | – |
| 29 Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 2 | 330,1 | 24,1 | 660 | 48 | 225 | 0,7 | 1 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 116 | 2,5 | 232 | 5 | 95 | 0,02 | – |
| 30 1-4-85 | Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) | 0,0121 | 47200 | | 569 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 31 4-1-9 | Сталь круглая d-16 мм | 0,0079 | 44300 | | 350 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| **Раздел 2 Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 32 Е1-39-4 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами | 0,015 | 227138,95 | 168863,95 | 3407 | 2533 | 1258 | 379 | 6 |
| | *км траншеи* | | | | | | | | |
| | | | 58275 | 28195,92 | 874 | 423 | 97 | 114,58 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е1-39-8 | Добавлять или исключать за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи до глубины 0,8мК=-1,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; | -0,015 | 101332 | 55432 | -1520 | -831 | -804 | 288 | -4 |
| | | *км траншеи* | | 45900 | 9378 | -689 | -141 | 97 | 39,6 | -1 |
| 34 | 30-8-92 | Песок природный | 0,6 | 593 | | 356 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **33466** | **10547** | | | **29** |
| | | | | | | **4827** | **1993** | | | **9** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 16747 | | | | |
| | | оборудования, тенге | | | | 1347 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 6765 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 1015 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 3 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 2333 | | | | |
| | | Всего | | | | 42564 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (2,4 %) | | | | 989 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 139 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %) | | | | 1317 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 606 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 4 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 422 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 169 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **45461** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге** | | | | **92740** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 34164 | | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | | 2748 | | | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 18709 |
| Налог (2 %) | 1855 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **94595** |
| НДС (12 %) | 11351 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **105946** |

Заказчик и.о Руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Сул-Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

296

Расходы по смете проверены

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснаюжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

# Акт №5

## приемки выполненных работ за декабрь 2013г

Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ мощностью 63кВа КТПН-63/10 (лок.см.4-4)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Монтаж** | | | | | | | | |
| 3 | Ц8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный / *шт* | 1 | 166,9 / 158 | 5,4 / 2,3 | 167 / 158 | 5 / 2 | 152 / 95 | 1 / 0,01 | 1 / – |
| 4 | 80-1-1прайс- | Счетчик трехфазный "Меркурий" / *шт* | 1 | 9422,02 | | 9422 | | | | |
| 5 | Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм / *шт* | 4 | 330,1 / 116 | 24,1 / 2,5 | 1320 / 464 | 96 / 10 | 450 / 95 | 0,7 / 0,02 | 3 / – |
| 6 | 4-1-9 | Сталь круглая д.16мм / *т* | 0,0316 | 44300 | | 1400 | | | | |

227

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 30 | 61,9 | 3,3 | 1857 | 99 | 667 | 0,14 | 4 |
| | м | | 23 | 0,4 | 690 | 12 | 95 | | – |
| 8 1-4-83 | Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) | 0,0378 | 46400 | | 1754 | | | | |
| | т | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **15920** | **200** | | | **8** |
| | | | | | **1312** | **24** | | | – |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 4986 | | | | |
| | оборудования, тенге | | | | 9422 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 1269 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 190 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 466 | | | | |
| | **Всего** | | | | **17655** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (2,4 %) | | | | 198 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 28 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %) | | | | 263 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 121 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 84 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 34 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **18234** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге** | | | | **37197** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 10171 | | | | |
| | - оборудование, тенге | | | | 19221 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3658 | | | | |

288

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 744 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **37941** |
| НДС (12 %) | 4553 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **42494** |

Заказчик
и.о Руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

229

Расчет по смете проверен

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.0.2012г

# Акт №6

## приемки выполненных работ за декабрь 2013г

Установка оборудования в существующей Пс-35/10кВ "Пригородная" (лок.см.4-5)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Монтаж** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц8-86-1 | Монтаж ячейки линейной / *шт* | 1 | 7410 / 4860 | 2137 / 461 | 7410 / 4860 | 2137 / 461 | 5055 / 95 | 28 / 0,67 | 28 / 3 |
| 3 | Ц8-600-2 | Монтаж счетчика / *шт* | 1 | 166,9 / 158 | 5,4 / 2,3 | 167 / 158 | 5 / 2 | 152 / 95 | 1 / 0,01 | 1 / – |
| 4 | 80-1-1прайс- | Счетчик А1805 / *шт* | 1 | 62455,21 | | 62455 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **70032** | **2142** | | | **29** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **5018** / 417 | **463** | | | **3** |

| | |
|---|---|
| оборудования, тенге | 62455 |
| Накладные расходы, тенге | 5207 |
| - заработная плата, тенге | 781 |
| - трудоемкость, чел-ч | 3 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 767 |
| **Всего** | **76006** |
| Временные здания и сооружения (2,4 %) | 325 |
| - сметная заработная плата, тенге | 46 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %) | 433 |
| - сметная заработная плата, тенге | 199 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 139 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 56 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **76959** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге** | **156996** |
| - материалы, тенге | 851 |
| - оборудование, тенге | 127408 |
| - сметная заработная плата, тенге | 13672 |
| Налог (2 %) | 3140 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **160136** |
| НДС (12 %) | 19216 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **179352** |

Заказчик и.о.Руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор:ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Расчеты по смете проверил

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. **Форма 2В**

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

# Акт №7

## приемки выполненных работ за декабрь 2013г

Общестроительные работы (лок.см.6-2-1) Подземная насосная станция №2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 5 | Е1-166-4 | Засыпка вручную вокруг колодца | 11 | 190,58 | – | 2096 | – | 2369 | 1,38 | 15 |
| | | *м3 грунта* | | 190,58 | – | 2096 | – | 113 | – | – |
| 6 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 87,5 | 25,65 | 5,38 | 2244 | 471 | 1720 | 0,129 | 11 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 20,27 | – | 1774 | – | 97 | – | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **4340** | **471** | | | **26** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **3870** | **–** | | | **–** |
| | | | | | | – | | | | |

942

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 4089 |
| - заработная плата, тенге | 613 |
| - трудоемкость, чел-ч | 2 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 506 |
| **Всего** | **8935** |
| Временные здания и сооружения (2,4 %) | 214 |
| - сметная заработная плата, тенге | 30 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %) | 285 |
| - сметная заработная плата, тенге | 131 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 91 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 37 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **9562** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге** | **19506** |
| - материалы, тенге | – |
| - сметная заработная плата, тенге | 9735 |
| Налог (2 %) | 390 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **19896** |
| НДС (12 %) | 2388 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **22284** |

Заказчик
и.о.Руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Сул-Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Расчет по смете прилагается