"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №8

приемки выполненных работ за декабрь 2013г

Общестроительные работы (лок.см.6-3-1) Водопроводная насосная станция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 14 Наружная отделка								
87	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе *м2 поверхности облицовки*	5,18	2369,51 420,75	2,56 0,97	12284 2181	13 5	2296 105	2,55	13 –
		Раздел 17 Отмостка								
101	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку *м2 площади уплотнения*	23,04	61,9 10,51	2,62 0,99	1426 242	60 23	326 123	0,07	2 –
102	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки В7,5 *м3 подстилающего слоя*	3,46	7254,61	–	25072	–	2410	3,66	13

103 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	*м3*	3,46	218	753	
	Всего прямые затраты				**39555**	**73**	**28**
					4383	**28**	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				35098		
	Накладные расходы, тенге				5032		
	- заработная плата, тенге				755		
	- трудоемкость, чел-ч				3		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2675		
	Всего				**47262**		
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				1134		
	- сметная заработная плата, тенге				160		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)				1510		
	- сметная заработная плата, тенге				695		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				484		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				194		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**50584**		
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге				**103191**		
	- материалы, тенге				71600		
	- сметная заработная плата, тенге				13666		
	Налог (2 %)				2064		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**105255**		
	НДС (12 %)				12631		

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**117886**

Заказчик и.о.Руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор ТОО "СулКер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Акцепт по смете проверен

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог № 03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №9

приемки выполненных работ за декабрь 2013г

Общестроительные работы (лок.см.6-4-1) Резервуар для воды прямоугольный ж/б емк.150м3 №4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
15	Е1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную								
		м2	67	48,83	0,23	3272	15	3686	0,33	22
				48,6	0,09	3256	6	113		–
16	30-12-18	Семена многолетних трав	0,804	515		414				
		кг								
17	30-12-7	Земля растительная, заготовленная механизированным способом	9,11	1240		11299				
		м3								
		Всего прямые затраты				**14982**	**15**			**22**

	В том числе стоимость: материалов, тенге	3256 11710	6
	Накладные расходы, тенге	3164	
	- заработная плата, тенге	475	
	- трудоемкость, чел-ч	2	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1089	
	Всего	**19235**	
	Временные здания и сооружения (2,4 %)	462	
	- сметная заработная плата, тенге	65	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	–	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	615	
	- сметная заработная плата, тенге	283	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	2	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	197	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	79	
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**20588**	
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**42000**	
	- материалы, тенге	23888	
	- сметная заработная плата, тенге	8896	
	Налог (2 %)	840	
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**42840**	
	НДС (12 %)	5141	
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**47981**	

Заказчик и.о.Руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "СулКер" Гулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Расчеты по смете проверил

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог № 03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №10

приемки выполненных работ за декабрь 2013г

Общестроительные работы (лок.см.6-5-1) Резервуар для воды прямоугольный ж/б емк.150м3 №5

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
15	Е1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	67	48,83	0,23	3272	15	3686	0,32	22
		м2		48,6	0,09	3256	6	113		–
16	30-12-18	Семена многолетних трав	0,804	515		414				
		кг								
17	30-12-7	Земля растительная, заготовленная механизированным способом	9,11	1240		11299				
		м3								
		Раздел 5 Разные работы								
85	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	150	24,6	0,69	3690	104	1885	0,08	12

	м3 емкости								
			11,7	0,27	1755	41	105		–
86 Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	150	52,65	0,22	7898	33	3756	0,17	25
	м3 емкости								
			23,76	0,09	3564	14	105		–
	Всего прямые затраты				**26570**	**152**			**59**
					8575	**61**			**–**

В том числе стоимость: материалов, тенге	17843
Накладные расходы, тенге	8807
- заработная плата, тенге	1321
- трудоемкость, чел-ч	4
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2123
Всего	**37500**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	900
- сметная заработная плата, тенге	127
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	1198
- сметная заработная плата, тенге	551
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	384
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	154
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**40136**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**81877**
- материалы, тенге	36400
- сметная заработная плата, тенге	22793
Налог (2 %)	1638
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**83515**
НДС (12 %)	10022
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**93537**

Заказчик и.о Руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Расценки по смете проверил

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №11

приемки выполненных работ за декабрь 2013г

Общестроительные работы (лок.см.6-9-1) Водонапорная башня вместимостью 25м3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е1-27-3	Обвалование бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением до 5 м	108,7	7,57	7,57	823	823	259	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	267	97	0,01	1
11	Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов до 10м	108,7	3,28	3,28	357	357	112	–	–
		м3 грунта		–	1,06	–	115	97		–
12	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	108,7	25,65	5,38	2788	585	2137	0,13	14
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	2203	–	97	–	–
38	Е10-55-1	Установка деревянной крышки	0,29	1292,59	29,74	375	9	15	0,23	–

		м2							
				32,85	11,23	10	3	120	0,05	–
39	1-1-89	Гвозди кровельные оцинкованные	0,002	125		–				
		кг								
40	Е6-17-4	Устройство лестниц из бетона В7,5	1,54	10791,12	341,75	16618	526	2836	9,8	15
		м3								
				1624,5	129,11	2502	199	105	0,63	1
41	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,54	106		163				
		м3								
42	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	7,7	245,44	3,82	1890	29	352	0,21	2
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	288	11	118	0,01	–
44	Е6-1-20	Устройство бетонного лотка	0,8	7783,45	311,32	6227	249	469	2,82	2
		м3								
				441	117,61	353	94	105	0,57	–
45	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8	106		85				
		м3								
46	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,5	245,44	3,82	859	13	160	0,21	1
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	131	5	118	0,01	–
47	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,02	61,9	2,62	249	11	57	0,07	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	42	4	123		–
48	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	4,02	424,3	–	1706	–	132	0,14	1
		м2 покрытия								
				24,75	–	99	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**32140**	**2602**			**35**

	5628	**698**	**2**
В том числе стоимость: материалов, тенге	23910		
Накладные расходы, тенге	6531		
- заработная плата, тенге	980		
- трудоемкость, чел-ч	3		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2320		
Всего	**40991**		
Временные здания и сооружения (2,4 %)	984		
- сметная заработная плата, тенге	139		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	1310		
- сметная заработная плата, тенге	603		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	420		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	168		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**43873**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**89501**		
- материалы, тенге	48776		
- сметная заработная плата, тенге	17617		
Налог (2 %)	1790		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**91291**		
НДС (12 %)	10955		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**102246**		

Заказчик и.о.Руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Расценки по смете проверил

253

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп.согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №12

приемки выполненных работ за декабрь 2013г

Технологическое оборудование(лок.см.6-9-2) Водонапорная башня.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Монтаж										
1	Ц12-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 65-100 мм *шт*	1	645,8 581	58,9 13,5	646 581	59 14	536 90	4 0,08	4 –
2	Ц12-800-1	Вентили чугунные фланцевые на Ру 2,5 МПа, Dy 20-50 мм *шт*	2	457,3 434	18,6 4,5	915 868	37 9	789 90	3 0,03	6 –
3	Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 65-100 мм *шт*	3	688,9 626	55,8 13,5	2067 1878	167 41	1727 90	4 0,08	12 –

Раздел 2 Материалы

4	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	3	6480		19440			
		шт							
5	9-1-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм 15кч8р	1	699		699			
		шт							
6	9-1-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм 15кч8р	1	1030		1030			
		шт							
7	9-3-23	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	4860		4860			
		шт							
8	11-3-3	Головк соединительная цапковая ГЦ-50	1	194		194			
		шт							

Раздел 3 Строительные работы

9	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28,5	44,07	41,46	1256	1182	387	0,02	1
		м3 грунта		2,61	11,4	74	325	97	0,04	1
10	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы (доработка) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,9	791,1	–	712	–	805	4,27	4
		м3 грунта		791,1	–	712	–	113	–	–
11	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в резерв	29,4	10,93	10,93	321	321	101	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	104	97	0,01	–
12	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва для обратной засыпки	29,4	10,93	10,93	321	321	101	–	–

	м3 грунта							
13 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		–	3,55	–	104	97	0,01	–
	м3 грунта	21,94	7,57	7,57	166	166	52	–	–
14 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы		–	2,46	–	54	97	0,01	–
	м3 грунта	7,31	190,58	–	1394	–	1575	1,38	10
15 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками		190,58	–	1394	–	113	–	–
	м3 уплотненного грунта	29,25	25,65	5,38	750	157	575	0,13	4
16 Е22-8-1			20,27	–	593	–	97	–	–
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием								
	км трубопровода	0,002	62546,88	6788,5	125	14	125	253	1
17 Е22-8-3			45675	2565	91	5	130	12,52	–
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием								
	км трубопровода	0,015	70074,97	10674,97	1051	160	1031	270	4
18 8-6-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм д-45х2,8мм		48825	4032	732	60	130	19,69	–
	м	2,01	190		382				
19 8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм								
	м	5,02	584		2932				
20 8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм								
	м	10,04	931		9347				

21	8-6-12								
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 65х3,2 мм	10	400		4000				
	м								
	Раздел 4 Изоляционные работы								
22	Е22-14-1								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,002	180453,4	29493,95	361	59	121	203	–
	км трубопровода		35325	11142	71	22	130	54,42	–
23	Е22-14-3								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,015	285120,61	30429,76	4277	456	917	205	3
	км трубопровода		35550	11495,25	533	172	130	56,14	1
	Всего прямые затраты				**57245**	**3101**			**48**
					7528	**911**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				46617				
	Накладные расходы, тенге				8840				
	- заработная плата, тенге				1326				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3965				
	Всего				**70052**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				1681				
	- сметная заработная плата, тенге				237				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)				2238				
	- сметная заработная плата, тенге				1029				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	717
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	287
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**74973**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**152945**
- материалы, тенге	95099
- сметная заработная плата, тенге	24545
Налог (2 %)	3059
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**156004**
НДС (12 %)	18720
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**174724**

Заказчик и.о.Руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

258.

Расценки по смете проверил

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №13

приемки выполненных работ за декабрь 2013г

Покрытие ВНС 1 подъема (лок.см.7-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство покрытий проездов щебеночных - 345м2								
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	345	33,43	29,06	11533	10026	5180	0,01	3
		м2 корыта		1,03	10,26	355	3540	133	0,05	17
2	Е27-31-2	Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2)	345	213,85	27,01	73780	9317	7300	0,05	17
		м2 покрытия		7,58	8,33	2615	2874	133	0,03	10

252

3 Е27-31-3

Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2)	345	179,12	16,67	61797	5751	4465	0,03	10
м2 покрытия		4,16	5,57	1435	1922	133	0,02	7
Всего прямые затраты				**147110**	**25094**			**30**
				4406	**8335**			**34**
В том числе стоимость: материалов, тенге				117610				
Накладные расходы, тенге				16945				
- заработная плата, тенге				2542				
- трудоемкость, чел-ч				8				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9843				
Всего				**173899**				
Временные здания и сооружения (2,4 %)				4173				
- сметная заработная плата, тенге				588				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)				5556				
- сметная заработная плата, тенге				2556				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1781				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				712				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**186117**				
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге				**379679**				
- материалы, тенге				239924				
- сметная заработная плата, тенге				42677				
Налог (2 %)				7594				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**387273**				

НДС (12 %)	46473
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**433746**

Заказчик и.о.Руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп.согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №14

приемки выполненных работ за декабрь 2013г

Покрытие ВНС 2-го подъема(лок.см.7-6)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Устройство покрытий проездов щебеночных - 1193м2										
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	1193	33,43	29,06	39882	34669	17914	0,01	11
				1,03	10,26	1229	12240	133	0,05	60
2	Е27-31-2	Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2) *м2 покрытия*	1193	213,85	27,01	255128	32218	25244	0,05	59
				7,58	8,33	9043	9938	133	0,03	35

3	E27-31-3								
	Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2)	1193	179,12	16,67	213693	19887	15438	0,03	34
	м2 покрытия		4,16	5,57	4963	6645	133	0,02	24
	Раздел 2 Устройство покрытий площадок, дорожек щебеночных - 344м2								
4	E27-82-1								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	344	19,95	15,58	6863	5360	2988	0,01	3
	м2 корыта		1,03	5,5	354	1892	133	0,03	9
5	E27-31-1								
	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2) до толщины 20см	344	236,83	26,23	81471	9023	7439	0,05	17
	м2 покрытия		7,58	8,68	2608	2986	133	0,03	11
	Всего прямые затраты				**597037**	**101157**			**124**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**18196** 477682	**33701**			**139**
	Накладные расходы, тенге				69025				
	- заработная плата, тенге				10354				
	- трудоемкость, чел-ч				35				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39963				
	Всего				**706024**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				16944				
	- сметная заработная плата, тенге				2389				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	22556
- сметная заработная плата, тенге	10376
- нормативная трудоемкость, чел-ч	63
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7230
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2892
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**755638**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**1541502**
- материалы, тенге	974471
- сметная заработная плата, тенге	173684
Налог (2 %)	30830
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1572332**
НДС (12 %)	188680
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**.1761012**

Заказчик и.о.Руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Расчет по смете проверил

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №15

приемки выполненных работ за декабрь 2013г

Малые архитектурные формы ВНС 2-го подъема (лок.см.7-8)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Строительные работы									
1	Т1-43-20	Скамья, тип I – строительные работы	1	10009,05	242,88	10009	243	1757	9,7	10
		скамья		1605,45	67,68	1605	68	105	0,33	–
2	Т1-49-1	Урна, тип 1 – строительные работы	1	2720,42	80,96	2720	81	1063	6	6
		урна		990	22,56	990	23	105	0,11	–
3	Е7-20-3	Устойство каркаса из уголка	0,0245	175710,1	1826,1	4298	45	301	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	198	17	140	3,37	–
4	Е10-5-1	Устройство деревянного ящика из досок	0,094	22541,72	316,57	2119	30	407	22,5	2
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	328	11	120	0,58	–
5	Е10-53-1	Антисептирование водными растворами стен	6,24	186,45	0,8	1163	5	72	0,06	–

	м2 стен (за вычетом проемов)								
6 1-1-797	Навесы	2	9,25 360	0,32	58 720	2	120		–
	комплект								
7 Е15-163-1	Простая окраска ящика	6,24	99,72	1,19	622	7	273	0,26	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
8 30-8-92	Песок природный	0,36	41,18 593	0,45	257 213	3	105		–
	м3								
9 Т1-45-16	Пожарный щит (Стенд предупредительный противопожарный, тип I – строительные работы)	1	12170,45	144,83	12170	145	3450	17	17
	стенд								
10 Т1-45-17	Пожарный стенд(Стенд предупредительный противопожарный, тип I – монтаж металлоконструкций)	1	2821,5 7088,92	53,58 269,15	2822 7089	54 269	120 279	0,26 1,3	– 1
	стенд								
11 Т1-39-4	Площадка для мусоросборников, тип 2 – строительные работы	1	226,37 18263,76	84,15 63,54	226 18264	84 64	90 2528	0,31 11	– 11
	площадка								
			1881	19,74	1881	20	133	0,1	–
	Всего прямые затраты				**59389**	**888**			**50**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**8365** 50141	**281**			**1**
	Накладные расходы, тенге				10132				
	- заработная плата, тенге				1520				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4172				
	Всего				**73690**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				1769				

- сметная заработная плата, тенге	249
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	2355
- сметная заработная плата, тенге	1083
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	755
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	302
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**78879**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**160913**
- материалы, тенге	102288
- сметная заработная плата, тенге	25614
Налог (2 %)	3218
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**164131**
НДС (12 %)	19696
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**183827**

Заказчик и.о.Руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Технадзор: ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Верно по смете проверил

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к док №03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №16

приемки выполненных работ за декабрь 2013г

Ограждение площадки 2-го подъема (лок.см.7-9)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Железобетонная глухая ограда Б5В2-525м								
1	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м *м оград*	37	618,06 186,75	376,53 105,95	22880 6910	13932 3920	15162 140	1,15 0,4	43 15
4	Е41-1-3	Обмазка асфальтовой мастикой за 2 раза *м2*	15,8	193,98 144,9	48,92 18,47	3065 2289	773 292	2684 104	0,89 0,09	14 1
6	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300) *м3*	4,48	7300		32704				
		Раздел 2 Кирпичная вставка								

9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В12,5	1,5	8077,8	311,32	12117	467	880	2,82	4
		м3		441	117,61	662	176	105	0,57	1
10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,5	106		159				
		м3								
11	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя	2,79	709,1	11,21	1978	31	118	0,2	1
		м2 поверхности		31,5	4,21	88	12	118	0,02	–
12	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	4,65	245,44	3,82	1141	18	213	0,21	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	174	7	118	0,01	–
13	Е8-6-3	Кладка кирпичной вставки	5	5928,74	337,41	29636	1687	5282	4,76	24
		м3 кладки		769,5	126	3847	630	118	0,62	3
		Раздел 3 Насадка М11-525м								
14	Т1-33-7	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – строительные работы	525	31,27	–	16417	–	8916	0,07	39
		м ограды		12,13	–	6368	–	140	–	–
15	Т1-33-8	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – монтаж металлоконструкций	525	29,27	0,05	15367	26	1597	0,02	11
		м ограды		3,36	0,02	1764	11	90	–	–
		Раздел 4 Ворота ВМ4В-1шт								
16	Е1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы	1	209,01	180,88	209	181	81	0,2	–
		яма		28,13	54,63	28	55	97	0,21	–

17 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов для скважины	0,2	8264,15	95,97	1653	19	170	4,9	1
	м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	–
18 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	106		21				
	м3								
19 Е7-25-6	Устройство распашных ворот с установкой железобетонных столбов с фундаментами и ложными калитками	1	7029,75	4074,82	7030	4075	5181	15,1	15
	шт		2565	1135,87	2565	1136	140	4,21	4
20 Е7-25-7	Устройство калиток с установкой бетонных столбов	1	3039,27	2052,22	3039	2052	2031	5,31	5
	шт		886,5	564,32	887	564	140	2,06	2
21 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,6	17700		10620				
	м3								
22 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6	106		64				
	м3								
23 30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) С5Ва, С3Вв	0,24	18300		4392				
	м3								
24 2-1-85	Стоимость металлоконструкций	0,4058	120300		48818				
	т								
25 Е7-20-1	Установка монтажных элементов	0,0018	89308,57	2434,57	161	4	83	170	–
	т стальных элементов		31950	920,25	58	2	140	4,49	–
26 Е34-27-8	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций за 2 раза	0,4076	9898,65	3974,44	4035	1620	1898	22,93	9

т металлоконструкций	3660,75	1514,25	1492	617	90	7,4	3
Всего прямые затраты			**215514**	**24885**			**167**
			27287	**7429**			**29**
В том числе стоимость: материалов, тенге			163344				
Накладные расходы, тенге			44299				
- заработная плата, тенге			6645				
- трудоемкость, чел-ч			22				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			15589				
Всего			**275402**				
Временные здания и сооружения (2,4 %)			6610				
- сметная заработная плата, тенге			932				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			5				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)			8799				
- сметная заработная плата, тенге			4048				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			25				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			2820				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1128				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**294759**				
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге			**601308**				
- материалы, тенге			333222				
- сметная заработная плата, тенге			102590				
Налог (2 %)			12026				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**613334**				
НДС (12 %)			73600				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**686934**				

Заказчик и.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор ТОО "Сул-Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Разрезки по смете проверил