Счет-фактура № 60000000047 от 21.06.2013 (1)

Дата оборота по реализации: 21.06.2013 (1б)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", г. Актобе, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/130 от 12/07/12г. Доп. соглаш. № 2 от 11.03.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Отдел строительства города Актобе" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3 (10а)

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г. Актобе	объект	1	22 378 650,00	22 378 650,00	12%	2 685 438,00	25 064 088,00		
Всего по счету:					**22 378 650,00**		**2 685 438,00**	**25 064 088,00**		

генеральный директор: Вишенин Я. М. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

главный бухгалтер: Гордиенко С. А. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**

Объект: **Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г. Актобе**

Договор: **№ 03-3/130 от 12 июля 2012г., дополнительное соглашение № 2 от 11 марта 2013 года.**

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ
за июнь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп. согл. № 2 от 11.03.2013 г. к договору №03-3/130	**12.07.2012г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2011г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	69 470 111						7 443 226	**69 470 111**
в т.ч. за отчетный месяц		25 064 088	11 245 440	21 939 853		438 797	2 685 438	**25 064 088**

Заказчик :
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Уали А.З.**

Подрядчик :
Генеральный директор
Товарищество с ограниченной
ответственностью "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе.
доп.согл№2 от 11 марта 2013г к дог.№03-3/130 от 12 июля 2012г

Акт №1
выполненных работ за июнь 2013г
Наружный водопровод (лок.см.2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Строительные работы								
1	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3100	73,97	70,44	229338	218395	72048	0,02	75
		м3 грунта		3,47	20,48	10757	63519	97	0,07	217
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы (доработка) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	150	909,77	–	136466	–	154207	4,91	737
		м3 грунта		909,77	–	136466	–	113	–	–
3	Е1-164-4	Рытье приямков для заделки стыков труб	120	758,14	–	90977	–	102804	4,09	491
		м3 грунта		758,14	–	90977	–	113	–	–

4 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м во временный отвал	400	12,57	12,57	5028	5028	1583	–	–
	м3 грунта		–	4,08	–	1632	97	0,02	6
5 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	5950	78,9		469455		93891	0,37	–
	т		17,62		93891		100		197
6 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки	5670	58,43	55,64	331355	315479	104114	0,02	108
	м3 грунта		2,75	16,18	15593	91741	97	0,06	314
7 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м для обратной засыпки	300	12,57	12,57	3771	3771	1187	–	–
	м3 грунта		–	4,08	–	1224	97	0,02	5
8 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4500	8,71	8,71	39195	39195	12353	–	–
	м3 грунта		–	2,83	–	12735	97	0,01	49
9 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	780	219,17	–	170953	–	193177	1,59	1238
	м3 грунта		219,17	–	170953	–	113	–	–
12 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	3810	59,88	7,84	228143	29870	168552	0,23	885
	м2 креплений		36,23	2,92	138036	11125	113	0,01	53
13 6-8-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	480	1910		916800				
	м2								
14 Е23-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы	22	982,43	175,4	21613	3859	6934	1,17	26
	м3 основания								

24

			176,73	65,72	3888	1446	130	0,32	7
21	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,785	67697,24	29549,61	53142	23196	46812	223,1	175
		км трубопровода							
				38036,25	7835,47	29858	6151	130	30,33	24
23	8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 98,8 мм	784,5	388		304386			
		м							
39	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18124,62	42,54	36249	85	901	2,09	4
		шт							
				331,2	15,53	662	31	130	0,08	–
40	Е20-30-1	Установка пожарной подставки	52	108,94	1,38	5665	72	687	0,06	3
		кг изделия							
				9,81	0,52	510	27	128		–
84	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1400	50,68	47,68	70952	66752	21891	0,02	29
		м3 грунта							
				3	13,12	4200	18368	97	0,05	64
85	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	100	302,12	–	30212	–	34140	2,13	213
		м3 грунта							
				302,12	–	30212	–	113	–	–
86	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в резерв	1400	12,57	12,57	17598	17598	5541	–	–
		м3 грунта							
				–	4,08	–	5712	97	0,02	22
87	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва для обратной засыпки	1019	12,57	12,57	12809	12809	4033	–	–
		м3 грунта							
				–	4,08	–	4158	97	0,02	16

88 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	914	8,71	8,71	7961	7961	2509	–	–
	м3 грунта		–	2,83	–	2587	97	0,01	10
89 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	304	219,17	–	66628	–	75290	1,59	482
	м3 грунта		219,17	–	66628	–	113	–	–
92 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1092	78,9		86159		17232	–	–
	т		17,62		17232		100	0,03	36
93 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	532	4,32	3,73	2298	1984	950		2
	м3 грунта		0,55	1,29	293	686	97		2
94 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	146,5	16422,45	2161,85	2405889	316711	432325	10,19	1493
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1650,83	619,19	241847	90711	130	2,37	347
96 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	149,6	106		15858				
	м3								
97 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	50,6	24600		1244760				
	м3								
98 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	200,1	6250		1250625				
	м								
100 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	13	8060		104780				
	комплект								
	Всего прямые затраты				**8359065**	**1618379**			**5961**

136

	940880	**422976**	**1369**
В том числе стоимость: материалов, тенге	5799806		
Накладные расходы, тенге	1553161		
- заработная плата, тенге	232974		
- трудоемкость, чел-ч	777		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	594734		
Всего	**10506960**		
Временные здания и сооружения (2,4 %)	252167		
- сметная заработная плата, тенге	35556		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	202		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	335685		
- сметная заработная плата, тенге	154415		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	940		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	107591		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	43037		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11245440**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**21939853**		
- материалы, тенге	11315422		
- сметная заработная плата, тенге	3779924		
Налог (2 %)	438797		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22378650**		
НДС (12 %)	2685438		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25064088**		

Заказчик Начальник отдела ГУ "Отдел строительства города Актобе" Уали А.З.

Технадзор: Директор ТОО "Сулкер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.