Счет-фактура № 11000000032 от 22.11.2013 (1)

Дата оборота по реализации: 22.11.2013 (1б)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/130 от 12/07/12г. Доп.согл.№2 от 11.03.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Отдел строительства города Актобе" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3 (10а)

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе	объект	1	31 371 955,36	31 371 955,36	12%	3 764 634,64	35 136 590,00		
Всего по счету:					**31 371 955,36**		**3 764 634,64**	**35 136 590,00**		

генеральный директор: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

185

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**

Объект: **Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г. Актобе**

Договор: **№ 03-3/130 от 12 июля 2012г., дополнительное соглашение № 2 от 11 марта 2013 года.**

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп. согл. № 2 от 11.03.2013 г. к договору №03-3/130	**12.07.2012г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2		4	5	6	7	8
Всего по стройке	206 798 092						22 156 938	**206 798 092**
Акт №1			10 136 215	20 677 879		413 558	2 530 972	**23 622 409**
Акт №2			115 171	234 949		4 699	28 758	**268 406**
Акт №3			604 408	1 232 992		24 660	150 918	**1 408 570**
Акт №4			1 574 800	3 212 592		64 252	393 221	**3 670 065**
Акт №5			1 612 391	3 289 278		65 786	402 608	**3 757 672**
Акт №6			71 862	146 598		2 932	17 944	**167 474**
Акт №7			962 024	1 962 529		39 251	240 214	**2 241 994**
в т.ч. за отчетный месяц			15 076 871	30 756 817		615 138	3 764 635	**35 136 590**

Заказчик :
И.о.Руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик :
Генеральный директор
Товарищество с ограниченной
ответственностью "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к догг№03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2013г

Наружный водопровод (лок.см.2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Строительные работы								
1	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5009	73,97	70,44	370566	352884	116415	0,02	121
		м3 грунта		3,47	20,48	17381	102634	97	0,07	351
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы (доработка) т.ч. п.3.180:	117,4	909,77	–	106807	–	120692	4,91	577
		м3 грунта		909,77	–	106807	–	113	–	–
3	Е1-164-4	Рытье приямков для заделки стыков труб	48,3	758,14	–	36618	–	41378	4,09	198
		м3 грунта		758,14	–	36618	–	113	–	–

4	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м во временный отвал	297	12,57	12,57	3733	3733	1176	–	–
		м3 грунта		–	4,08	–	1212	97	0,02	5
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	5302,95	78,9		418403		83681	0,37	176
		т		17,62		83681		100		
6	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки	3520	58,43	55,64	205709	195853	64635	0,02	67
		м3 грунта		2,75	16,18	9680	56954	97	0,06	195
7	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м для обратной засыпки	200	12,57	12,57	2514	2514	792	–	–
		м3 грунта		–	4,08	–	816	97	0,02	3
8	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3000	8,71	8,71	26130	26130	8235	–	–
		м3 грунта		–	2,83	–	8490	97	0,01	32
9	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	600	219,17	–	131502	–	148597	1,59	952
		м3 грунта		219,17	–	131502	–	113	–	–
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	4000	29,49	6,18	117960	24720	90443	0,15	593
		м3 уплотненного грунта		23,31	–	93240	–	97	–	–
11	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	190	4,32	3,73	821	709	340		1
		м3 грунта		0,55	1,29	105	245	97		1
12	Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	2541	59,88	7,84	152155	19921	112412	0,23	590

	м2 креплений								
			36,23	2,92	92060	7420	113	0,01	36
13 6-8-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	200	1910		382000				
	м2								
14 Е23-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы	57	982,43	175,4	55999	9998	17966	1,17	67
	м3 основания								
			176,73	65,72	10074	3746	130	0,32	18
15 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,8	54747,66	20558,66	43798	16447	41141	198,95	159
	км трубопровода								
			34155	5403,48	27324	4323	130	20,82	17
16 8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 27,1 мм	800	57		45600				
	м								
17 8-4-253	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 35,1 мм	11,04	72		795				
	м								
18 8-4-254	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 44,9 мм	498,48	95		47356				
	м								
35 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	11	85	11,42	935	126	1036	0,37	4
	фланец								
			72,45	–	797	–	130	–	–
36 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dу 50 мм	11	285		3135				
	шт								
37 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	110	178,55	24,65	19640	2711	20721	0,69	76
	фланец								
			144,9	–	15939	–	130	–	–
38 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dу 100 мм	110	492		54120				

47	99-1-1прайс-	Муфта с внутренней резьбой д.32х1 *шт*	93	144,94		13479			
56	99-1-1прайс-	Шаровый кран с длинной ручкой НР/НР д.25мм КЕ 251 *шт*	291	783,59		228025			
75	99-1-1прайс-	Заглушка концевая д.50мм *шт*	7	308		2156			
76	99-1-1прайс-	Заглушка концевая д.63мм *шт*	5	421,24		2106			
84	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	808	50,68	47,68	40949	38525	12634	0,02	17
				3	13,12	2424	10601	97	0,05	37
85	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка) т.ч. п.3.180: *м3 грунта*	78	302,12	–	23565	–	26628	2,13	166
				302,12	–	23565	–	113	–	–
86	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в резерв *м3 грунта*	1316	12,57	12,57	16542	16542	5208	–	–
				–	4,08	–	5369	97	0,02	21
87	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва для обратной засыпки *м3 грунта*	1149	12,57	12,57	14443	14443	4547	–	–
				–	4,08	–	4688	97	0,02	18
88	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	300	8,71	8,71	2613	2613	824	–	–
				–	2,83	–	849	97	0,01	3
89	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	100	219,17	–	21917	–	24766	1,59	159

190

	м3 грунта								
			219,17	–	21917	–	113	–	–
90 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	900	29,49	6,18	26541	5562	20350	0,15	134
	м3 уплотненного грунта								
			23,31	–	20979	–	97	–	–
91 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы излишнего грунта	266,9	58,43	55,64	15598	14850	4900	0,02	5
	м3 грунта								
			2,75	16,18	734	4318	97	0,06	15
92 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	532,15	78,9		41987		8397	0,37	18
	т								
			17,62		8397		100		
93 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	239	4,32	3,73	1032	891	426		1
	м3 грунта								
			0,55	1,29	131	308	97		1
94 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	66,5	16422,45	2161,85	1092093	143763	196243	10,19	678
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1650,83	619,19	109780	41176	130	2,37	158
96 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	70,43	106		7466				
	м3								
97 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	40,19	24600		988674				
	м3								
98 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	148	6250		925000				
	м								

99	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм (ГОСТ 8020-90)	4,02	2660		10693			
		м							
100	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	70	8060		564200			
		комплект							
		Раздел 3 Разрушение и последующее восстановление внутриквартального асфальтового покрытия (8000м2)							
112	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	128	755,49	78,35	96703	10029	6686	0,17	21
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	14,68	3148	1879	133	0,05	6
113	Е27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1284	218,95	39,74	281119	51026	28263	0,05	59
		м2 основания		6,91	9,64	8872	12378	133	0,03	43
114	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм до толщины 22смК=10,000;	12840	15,82	1,57	203257	20159	10076		9
		м2 основания		0,12	0,47	1541	6035	133		20
115	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1284	532,93	17,65	684269	22650	21586	0,04	50
		м2 покрытия		6,83	5,82	8770	7460	133	0,02	26
116	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 5смК=2,000;	2568	63,3	–	162554	–	35		–
		м2 покрытия		0,01	–	26	–	133	–	–

Всего прямые затраты	**7693278**	**1457190**	**4704**
	743414	**372979**	**1200**
В том числе стоимость: материалов, тенге	5492675		
Накладные расходы, тенге	1241229		
- заработная плата, тенге	186184		
- трудоемкость, чел-ч	621		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	536070		
Всего	**9470577**		
Временные здания и сооружения (2,4 %)	227294		
- сметная заработная плата, тенге	32048		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	182		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	302574		
- сметная заработная плата, тенге	139184		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	847		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	96979		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38791		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10136215**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**20677879**		
- материалы, тенге	11205057		
- сметная заработная плата, тенге	3283541		
Налог (2 %)	413558		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21091437**		
НДС (12 %)	2530972		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23622409**		

Заказчик и.о.Руководителя ГУ"Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №2

приемки выполненных работ за ноябрь 2013г

Сети 0,4кВ (лок.см.4-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтаж									
1	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	165	31,5	7,5	5198	1238	3354	0,12	20
		м кабеля		19,8	1,6	3267	264	95	0,01	1
2	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	117	36,7	27,8	4294	3253	1745	0,06	7
		м кабеля		8,8	6,9	1030	807	95	0,04	5
3	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	76	11,2	7,9	851	600	383	0,02	2
		м кабеля		3,3	2	251	152	95	0,01	1

Раздел 2 Материалы

9	16-1-484	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,19	130500		24795			
		1000м							
10	16-1-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,055	205600		11308			
		1000м							
11	16-3-159	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,052	86200		4482			
		1000м							
12	16-3-162	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,148	143900		21297			
		1000м							

Раздел 3 Строительные работы

15	Е1-39-4	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами	0,117	227138,95	168863,95	26575	19757	9813	379	44
		км траншеи		58275	28195,92	6818	3299	97	114,58	13
16	Е1-39-8	Добавлять или исключать за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи до глубины 0,8мК=-1,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	-0,117	101332	55432	-11856	-6486	-6273	288	-34
		км траншеи		45900	9378	-5370	-1097	97	39,6	-5
17	30-8-92	Песок природный	9,36	593		5550				
		м3								
		Всего прямые затраты				**92494**	**18362**			**39**
						5996	**3425**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				68137				

Накладные расходы, тенге	9022
- заработная плата, тенге	1353
- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6091
Всего	**107607**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	2583
- сметная заработная плата, тенге	364
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	3438
- сметная заработная плата, тенге	1581
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1102
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	441
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**115171**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**234949**
- материалы, тенге	138999
- сметная заработная плата, тенге	29094
Налог (2 %)	4699
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**239648**
НДС (12 %)	28758
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**268406**

Заказчик и.о.Руководителя ГУ"Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №3

приемки выполненных работ за ноябрь 2013г

Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ мощностью 63кВа КТПН-63/10 (лок.см.4-4)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж								
1	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция		4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
2	80-1-1прайс-	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-63/10	1	566449,35		566449				
		компл								
		Раздел 2 Строительные работы								
9	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (фундамент под КТПН)	2	481,17	243,37	962	487	537	0,67	1
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1

10 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	0,548	10900		5973				
	м3								
11 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,548	106		58				
	м3								
12 Е1-39-4	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами	0,024	227138,95	168863,95	5451	4053	2013	379	9
	км траншеи		58275	28195,92	1399	677	97	114,58	3
13 Е1-39-8	Добавлять или исключать за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи до глубины 0,6мК=-1,000;	-0,024	126665	69290	-3040	-1663	-1609	360	-9
	км траншеи		57375	11722,5	-1377	-281	97	49,5	-1
	Всего прямые затраты				**592316**	**13467**			**28**
					4916	**2884**			**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7486				
	оборудования, тенге				566449				
	Накладные расходы, тенге				7592				
	- заработная плата, тенге				1139				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2008				
	Всего				**601916**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				851				
	- сметная заработная плата, тенге				120				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)				1133				
	- сметная заработная плата, тенге				521				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				363				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	145
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**604408**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**1232992**
- материалы, тенге	15271
- оборудование, тенге	1155556
- сметная заработная плата, тенге	20580
Налог (2 %)	24660
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1257652**
НДС (12 %)	150918
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1408570**

Заказчик и.о.Руководителя ГУ"Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор:ТОО"Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Расписан по плану цедера

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к до г№03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №4

приемки выполненных работ за ноябрь 2013г

Установка оборудования в существующей Пс-35/10кВ "Пригородная" (лок.см.4-5)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтаж									
2	75-5-8	Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем ВВ/TEL с РЗА "MIKOM" / *шт*	1	1574800		1574800				
		Всего прямые затраты				**1574800**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				1574800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**1574800**				

Временные здания и сооружения (2,4 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1574800**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**3212592**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	3212592
- сметная заработная плата, тенге	0
Налог (2 %)	64252
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3276844**
НДС (12 %)	393221
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3670065**

Заказчик и.о.Руководителя ГУ"Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор:ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Расценки по смете проверены

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к до г№03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №5

приемки выполненных работ за ноябрь 2013г

Водоочистное оборудование (хлораторная) контейнерного типа 6х2,4х2,4 (лок.см.6-6)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтаж									
1	Е25-64-2	Монтаж водоотчистного оборудования (хлораторная) контейнерного типа 6х2,4х2,4	3	5136,21	2723,08	15409	8169	8981	10	30
		т блок-боксов		1777,5	717,22	5332	2152	120	3,14	9
2	80-1-1прайс-	Стоимость водоотчистного оборудования (хлораторная) контейнерного типа 6х2,4х2,4	1	1584720,25		1584720				
		компл								
		Всего прямые затраты				**1600129**	**8169**			**30**
						5332	**2152**			**9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1907				
		оборудования, тенге				1584720				

Накладные расходы, тенге	8982
- заработная плата, тенге	1347
- трудоемкость, чел-ч	4
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1463
Всего	**1610573**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	620
- сметная заработная плата, тенге	87
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	826
- сметная заработная плата, тенге	380
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	265
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	106
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1612391**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**3289278**
- материалы, тенге	3890
- оборудование, тенге	3232829
- сметная заработная плата, тенге	19727
Налог (2 %)	65786
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3355064**
НДС (12 %)	402608
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3757672**

Заказчик и.о.Руководителя ГУ"Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор:ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутрикврталных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №6

приемки выполненных работ за ноябрь 2013г

Ограждение площадки 1 подъема (лок.см.7-4)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ограда из колючей проволоки по железобетонным столбам М9Б (Б) - 331м								
7	Е34-27-8	Антикоррозийная защита соеденительных элементов за 2 раза	0,1714	9898,65	3974,44	1696	681	798	22,93	4
		т металлоконструкций		3660,75	1514,25	627	259	90	7,4	1
		Раздел 2 Ворота ВМ1Б - 1шт								
8	Е1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы	2	209,01	180,88	418	362	161	0,2	–
		яма		28,13	54,63	56	109	97	0,21	–

9 Е7-25-6	Устройство распашных ворот с установкой железобетонных столбов с фундаментами и ложными калитками	1	7029,75	4074,82	7030	4075	5181	15,1	15
	шт		2565	1135,87	2565	1136	140	4,21	4
10 Е7-25-7	Устройство калиток с установкой бетонных столбов	1	3039,27	2052,22	3039	2052	2031	5,31	5
	шт		886,5	564,32	887	564	140	2,06	2
11 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,6	17700		10620				
	м3								
12 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6	106		64				
	м3								
13 30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) С5Б6	0,14	18300		2562				
	м3								
14 2-1-85	Стоимость металлоконструкций	0,2189	120300		26334				
	т								
15 Е34-27-8	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций за 2 раза	0,2189	9898,65	3974,44	2167	870	1020	22,93	5
	т металлоконструкций		3660,75	1514,25	801	331	90	7,4	2
	Всего прямые затраты				**53931**	**8040**			**29**
					4936	**2400**			**9**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				40954				
	Накладные расходы, тенге				9411				
	- заработная плата, тенге				1412				

- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3801
Всего	**67143**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	1611
- сметная заработная плата, тенге	227
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	2145
- сметная заработная плата, тенге	987
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	688
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	275
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**71862**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**146598**
- материалы, тенге	83546
- сметная заработная плата, тенге	22287
Налог (2 %)	2932
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**149530**
НДС (12 %)	17944
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**167474**

Заказчик и.о.Руководителя ГУ"Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Подрядчик Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Технадзор ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Получил по смете проверил

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №7

приемки выполненных работ за ноябрь 2013г

Ограждение площадки 2-го подъема (лок.см.7-9)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Железобетонная глухая ограда Б5В2-525м								
1	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	420	618,06	376,53	259724	158143	172108	1,15	483
		м оград		186,75	105,95	78435	44499	140	0,4	167
4	Е41-1-3	Обмазка асфальтовой мастикой за 2 раза	120	193,98	48,92	23278	5870	20388	0,89	107
		м2		144,9	18,47	17388	2216	104	0,09	11
6	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)	50,8	7300		370840				
		м3								
7	Е7-20-1	Установка соеденительных элементов МС-1	0,0109	89308,57	2434,57	973	27	501	170	2
		т стальных элементов		31950	920,25	348	10	140	4,49	–

8 Е34-27-8	Антикоррозийная защита соеденительных элементов за 2 раза	0,0109	9898,65	3974,44	108	43	51	22,93	–
	т металлоконструкций		3660,75	1514,25	40	17	90	7,4	–
	Всего прямые затраты				**654923**	**164083**			**592**
					96211	**46742**			**178**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				394629				
	Накладные расходы, тенге				193048				
	- заработная плата, тенге				28957				
	- трудоемкость, чел-ч				97				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				50878				
	Всего				**898849**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				21572				
	- сметная заработная плата, тенге				3042				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)				28717				
	- сметная заработная плата, тенге				13210				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				80				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9204				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3682				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**962024**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге				**1962529**				
	- материалы, тенге				805043				
	- сметная заработная плата, тенге				410138				
	Налог (2 %)				39251				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2001780**				
	НДС (12 %)				240214				

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2241994**

Заказчик и.о.Руководителя ГУ"Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор:ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.