Счет-фактура № 80000000058 от 26.08.2013 (1)

Дата оборота по реализации: 26.08.2013

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП" (1б)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 **(2)**

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/130 от 12/07/12г. Доп.соглаш.№2 от 11.03.2013г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Отдел строительства города Актобе" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3 **(10)**

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе	объект	1	53 397 459,82	53 397 459,82	12%	6 407 695,18	59 805 155,00		
Всего по счету:					**53 397 459,82**		**6 407 695,18**	**59 805 155,00**		

генеральный директор: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

МФО

Казакстан Республикасы Ақтөбе қаласы "КТП" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП" г. Актобе РК

КТП

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**

Объект : **Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г. Актобе**

Договор: **№ 03-3/130 от 12 июля 2012г., дополнительное соглашение № 2 от 11 марта 2013 года.**

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ
за август 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп. согл. № 2 от 11.03.2013 г. к договору №03-3/130	**12.07.2012г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2011г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	129 275 266						13 850 921	**129 275 266**
в т.ч. за отчетный месяц		59 805 155	26 832 625	52 350 451		1 047 009	6 407 695	**59 805 155**

Заказчик :
И.о.Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Аймаганбетов К.Б.

Подрядчик :
Генеральный директор
Товарищество с ограниченной
ответственностью "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

139

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе

доп.соглN2 от 11 марта 2013г к дог.N03-3/130 от 12 июля 2012г

Акт №1

выполненных работ за август 2013г

Наружный водопровод (лок.см.2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Строительные работы								
1	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7500	73,97	70,44	554850	528375	174309	0,02	181
		м3 грунта		3,47	20,49	26025	153675	97	0,07	525
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы (доработка) т.ч. п.3.180:	180	909,77	–	163759	–	185048	4,91	884
		м3 грунта		909,77	–	163759	–	113	–	–
3	Е1-164-4	Рытье приямков для заделки стыков труб	120	758,14	–	90977	–	102804	4,09	491
		м3 грунта		758,14	–	90977	–	113	–	–

4	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м во временный отвал *м3 грунта*	400	12,57	12,57	5028	5028	1583	–	–
				–	4,08	–	1632	97	0,02	6
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	21000	78,9		1656900		370020	0,37	696
				17,62		370020		100		
6	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки *м3 грунта*	6770	58,43	55,64	395639	376683	124312	0,02	129
				2,75	16,18	18618	109539	97	0,06	375
7	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м для обратной засыпки *м3 грунта*	300	12,57	12,57	3771	3771	1187	–	–
				–	4,08	–	1224	97	0,02	5
8	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	5000	8,71	8,71	43550	43550	13726	–	–
				–	2,83	–	14150	97	0,01	54
9	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы *м3 грунта*	2200	219,17	–	482174	–	564857	1,59	3491
				219,17	–	482174	–	113	–	–
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	21454	29,49	6,18	632678	132586	485090	0,15	3183
				23,31	–	500093	–	97	–	–
11	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	51	4,32	3,73	220	190	91		–
				0,55	1,29	28	66	97		–
12	Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	24955	59,88	7,84	1494305	195647	1103998	0,23	5797

	м2 креплений								
			36,23	2,92	904120	72869	113	0,01	350
13 6-8-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	2630	1910		5023300				
	м2								
14 Е23-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы	91	982,43	175,4	89401	15961	28682	1,17	107
	м3 основания								
			176,73	65,72	16082	5981	130	0,32	29
15 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,451	54747,66	20558,66	24691	9272	23193	198,95	90
	км трубопровода								
			34155	5403,48	15404	2437	130	20,82	9
16 8-4-253	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 27,1 мм	451	57		25707				
	м								
19 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,332	58874,91	23374,91	19546	7760	17957	205,85	68
	км трубопровода								
			35448,75	6156,44	11769	2044	130	23,74	8
20 8-4-255	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 56,6 мм	332	150		49800				
	м								
21 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,54	67697,24	29549,61	171951	75056	151468	223,1	567
	км трубопровода								
			38036,25	7835,47	96612	19902	130	30,34	77
22 8-4-257	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 80,9 мм	285,6	308		87965				
	м								
23 8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 98,8 мм	2254,5	388		874746				
	м								

28	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	7 √	264,72	7,99	1853	56	1530	1,012	7
		задвижка или клапан		165,6	2,59	1159	18	130	0,0115	–
29	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	7 √	3500		24500				
		шт								
30	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	13 √	448,88	20,37	5835	265	4636	1,61	21
		задвижка или клапан		266,51	7,76	3465	101	130	0,03	–
31	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	13 √	6480		84240				
		шт								
84	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	600 √	50,68	47,68	30408	28608	9382	0,02	13
		м3 грунта		3	13,12	1800	7872	97	0,05	27
85	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка) т.ч. п.3.180:	30 √	302,12	–	9064	–	10242	2,13	64
		м3 грунта		302,12	–	9064	–	113	–	–
86	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в резерв	300 √	12,57	12,57	3771	3771	1187	–	–
		м3 грунта		–	4,08	–	1224	97	0,02	5
87	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва для обратной засыпки	200 √	12,57	12,57	2514	2514	792	–	–
		м3 грунта		–	4,08	–	816	97	0,02	3

143

88	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	120	8,71	8,71	1045	1045	330	–	–
		м3 грунта		–	2,83	–	340	97	0,01	1
89	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	80	219,17	–	17534	–	19813	1,59	127
		м3 грунта		219,17	–	17534	–	113	–	–
90	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1468,5	29,49	6,18	43306	9075	33204	0,15	218
		м3 уплотненного грунта		23,31	–	34231	–	97	–	–
91	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы излишнего грунта	898,1	58,43	55,64	52485	49970	16491	0,02	17
		м3 грунта		2,75	16,18	2470	14531	97	0,06	50
92	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	769	78,9		60674		13550	0,37	25
		т		17,62		13550		100		
93	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	344	4,32	3,73	1486	1283	614		1
		м3 грунта		0,55	1,29	189	444	97		1
94	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	115,15	16422,45	2161,85	1891045	248937	359811	10,19	1173
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1650,83	619,19	190093	71300	130	2,37	273
96	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	115,15	106		12206				
		м3								
97	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	40,6	24600		998760				
		м3								

98	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	87,07	6250		544188				
		м								
99	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	69	8060		556140				
		комплект								
		Раздел 2. Разрушение и последующее восстановление автомобильных дорог (щебень) толщиной 30см (4000м2)								
104	Е27-18-2	Разборка покрытий из щебня	1200	76,77	58,94	92121	70731	46105	0,13	161
		м3 конструкции								
105	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2160	17,83 27,1	11,06	21390 58536	13276	133	0,04 –	49 –
		т								
106	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2160	78,9		170420		38055	0,37	799
		т								
				17,62		38055		100		
		Раздел 3. Разрушение и последующее восстановление внутриквартального асфальтового покрытия (8000м2)								
109	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	2960	469,33	195,05	1389213	577359	1146442	1,78	5276
		м3 конструкции								
110	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	5328	274,28 27,1	4,68	811854 144389	13856	133	0,02 –	46 –
		т								
111	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км,	5328	78,9		420369		93869	0,37	1971
		т								
				17,62		93869		100		
		Всего прямые затраты				**18507081**	**4898781**			**22066**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**3418931** 10189372	**1111013**			**3161**

Накладные расходы, тенге	5144378
- заработная плата, тенге	771657
- трудоемкость, чел-ч	2572
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1419088
Всего	**25070547**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	601693
- сметная заработная плата, тенге	84839
- нормативная трудоемкость, чел-ч	481
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	800974
- сметная заработная плата, тенге	368448
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2243
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	256722
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	102689
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**26832625**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**52350451**
- материалы, тенге	19879465
- сметная заработная плата, тенге	11928997
Налог (2 %)	1047009
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**53397460**
НДС (12 %)	6407695
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**59805155**

Заказчик и.о.Руководителя ГУ"Отдел строительства города Актобе" Аймаганбетов К.Б.

Технадзор: Директор ТОО "Сулкер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Расчеты по смете проверены