Счет-фактура № 10000000087 от 29.10.2013 (1)

Дата оборота по реализации: 29.10.2013 (1б)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/130 от 12/07/12г. Доп.согл.№2 от 11.03.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Отдел строительства города Актобе" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3 (10а)

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе	объект	1	18 613 848,21	18 613 848,21	12%	2 233 661,79	20 847 510,00		
Всего по счету:					**18 613 848,21**		**2 233 661,79**	**20 847 510,00**		

генеральный директор: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

ТОО КТП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

163

Типовая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**

Объект: **Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г. Актобе**

Договор: **№ 03-3/130 от 12 июля 2012г., дополнительное соглашение № 2 от 11 марта 2013 года.**

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ за октябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп. согл. № 2 от 11.03.2013 г. к договору №03-3/130	**12.07.2012г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2		4	5	6	7	8
Всего по стройке	171 661 502						18 392 304	**171 661 502**
Акт №1			6 179 294	12 605 760		252 115	1 542 945	**14 400 820**
Акт №2			672 733	1 372 375		27 448	167 979	**1 567 802**
Акт №3			198 164	404 316		8 086	49 488	**461 890**
Акт №4			489 803	999 198		19 984	122 302	**1 141 484**
Акт №5			1 405 501	2 867 222		57 344	350 948	**3 275 514**
в т.ч. за отчетный месяц		20 847 510	8 945 495	18 248 871		364 977	2 233 662	**20 847 510**

Заказчик :
И.о.Руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик :
Генеральный директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2013г
Наружный водопровод (лок.см.2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Строительные работы								
1	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	3130	73,97	70,44	231557	220509	72745	0,02	76
				3,47	20,49	10861	64134	97	0,07	219
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы (доработка) т.ч. п.3.180:								
		м3 грунта	116	909,77	–	105533	–	119252	4,91	570
				909,77	–	105533	–	113	–	–
3	Е1-164-4	Рытье приямков для заделки стыков труб								
		м3 грунта	48,3	758,14	–	36618	–	41378	4,09	198
				758,14	–	36618	–	113	–	–

165

4	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м во временный отвал							
		м3 грунта	297	12,57	12,57	3733	3733	1176	–	–
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		–	4,08	–	1212	97	0,02	5
		т	5302	78,9		418328		83666	0,37	176
6	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки		17,62		83666		100		176
		м3 грунта	5028	58,43	55,64	293836	279758	92325	0,02	96
7	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м для обратной засыпки		2,75	16,18	13827	81353	97	0,06	278
		м3 грунта	200	12,57	12,57	2514	2514	792	–	–
8	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		–	4,08	–	816	97	0,02	3
		м3 грунта	4000	8,71	8,71	34840	34840	10980	–	–
9	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы		–	2,83	–	11320	97	0,01	43
		м3 грунта	1400	219,17	–	306838	–	346727	1,59	2222
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками		219,17	–	306838	–	113	–	–
		м3 уплотненного грунта	7509	29,49	6,18	221440	46406	169784	0,15	1114
11	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		23,31	–	175035	–	97	–	–
		м3 грунта	190	4,32	3,73	821	709	340		1
12	Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах		0,55	1,29	105	245	97		1
			3500	59,88	7,84	209580	27440	154838	0,23	813

	м2 креплений								
13 6-8-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	572	36,23 1910	2,92	126805 1092520	10220	113	0,01	49
	м2								
14 Е23-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы	57	982,43	175,4	55999	9998	17966	1,17	67
	м3 основания								
15 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	1,146	176,73 54747,66	65,72 20558,66	10074 62741	3746 23560	130 58934	0,32 198,95	18 228
	км трубопровода								
16 8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 27,1 мм	1041	34155 57	5403,48	39142 59337	6192	130	20,82	24
	м								
18 8-4-254	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 44,9 мм	105	95		9975				
	м								
22 8-4-257	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 80,9 мм	352,68	308		108625				
	м								
23 8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 98,8 мм	543,46	388		210862				
	м								
32 8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм	11	741		8151				
	шт								
33 8-10-138	Крестовина КФ 100х100мм	3	741		2223				
	шт								
34 8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм	5	338		1690				

44	99-1-1прайс- Фланцевый адаптер д.63х2	шт	5	1825,35	9127
45	99-1-1прайс- Фланцевый адаптер д.90х4	шт	5	3850	19250
46	99-1-1прайс- Фланцевый адаптер д.110х4	шт	47	4031,17	189465
47	99-1-1прайс- Муфта с внутренней резьбой д.32х1	шт	150	144,94	21741
48	99-1-1прайс- Муфта с внутренней резьбой д.40х1,1/4	шт	1	231	231
49	99-1-1прайс- Муфта с внутренней резьбой д.50х1	шт	134	323,85	43396
50	99-1-1прайс- Муфта с внутренней резьбой д.50х1,1/2	шт	3	323,85	972
51	99-1-1прайс- Муфта с внутренней резьбой д.40х1	шт	31	231	7161
52	99-1-1прайс- Сгон стальной (ГОСТ3262-75)д.40мм	шт	12	124,56	1495
53	99-1-1прайс- Сгон стальной д.50мм ГОСТ3262-75	шт	59	144,94	8551
54	99-1-1прайс- Тройник переходной д.50х50х50мм	шт	42	751,88	31579
55	99-1-1прайс- Тройник переходной д.40х40х40мм	шт	11	552,59	6078
59	99-1-1прайс- тройник с внутренней резьбой д.50х2х50мм	шт	44	665,82	29296
60	99-1-1прайс- тройник с внутренней резьбой д.40х1,1/2х40мм	шт	8	525,41	4203
61	99-1-1прайс- Отвод 90 д.32х32мм	шт	7	237,79	1665
62	99-1-1прайс- Отвод 90" д.40х40мм	шт	11	391,79	4310
63	99-1-1прайс- Отвод 90" д.50х50мм	шт	67	550,32	36871
64	99-1-1прайс- Отвод 90" д.63х63мм	шт	3	713,38	2140

168

66	99-1-1прайс-	Отвод 90" сварной SDR 17 д.110мм	шт	3	2362,09		7086				
67	99-1-1прайс-	Отвод 45" сварной д.110мм	шт	11	2518,35		27702				
68	99-1-1прайс-	Отвод 90" с внутренней резьбой д.40х1,1/2	шт	4	452,94		1812				
69	99-1-1прайс-	Отвод с внутренней резьбой д.50х2"	шт	11	452,94		4982				
70	99-1-1прайс-	Муфта переходная д.50х32мм	шт	3	430,29		1291				
72	99-1-1прайс-	Муфта переходная д.63х50мм	шт	6	606,94		3642				
74	99-1-1прайс-	Муфта переходная д.90х63мм	шт	4	1453,94		5816				
77	99-1-1прайс-	Седловидный хомут д.50х1"	шт	11	149,47		1644				
80	99-1-1прайс-	Седловидный хомут д.110х1"	шт	7	572,97		4011				
81	99-1-1прайс-	Седловидный хомут д.63х1,1/2"	шт	10	226,47		2265				
82	99-1-1прайс-	Седловидный хомут д.90х2"	шт	15	572,97		8595				
83	99-1-1прайс-	Седловидный хомут д.110х2"	шт	35	613,74		21481				
84	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	56	50,68	47,68	2838	2670	876	0,02	1
					3	13,12	168	735	97	0,05	3
85	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка) т.ч. п.3.180:	м3 грунта	4	302,12	–	1208	–	1365	2,13	9
					302,12	–	1208	–	113	–	–

169

86	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в резерв	60	12,57	12,57	754	754	238	–	–
		м3 грунта		–	4,08	–	245	97	0,02	1
87	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва для обратной засыпки	42	12,57	12,57	528	528	166	–	–
		м3 грунта		–	4,08	–	171	97	0,02	1
88	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	31	8,71	8,71	270	270	85	–	–
		м3 грунта		–	2,83	–	88	97	0,01	–
89	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	10	219,17	–	2192	–	2477	1,59	16
		м3 грунта		219,17	–	2192	–	113	–	–
90	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	42	29,49	6,18	1239	260	950	0,15	6
		м3 уплотненного грунта		23,31	–	979	–	97	–	–
91	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы излишнего грунта	18	58,43	55,64	1052	1002	331	0,02	–
		м3 грунта		2,75	16,18	50	291	97	0,06	1
92	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	37	78,9		2919		584	0,37	1
		т		17,62		584		100		
93	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	18	4,32	3,73	78	67	32		–
		м3 грунта		0,55	1,29	10	23	97		–
94	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,5	16422,45	2161,85	90323	11890	16232	10,19	56

	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев									
96 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,6	1650,83	619,19	9080	3406	130	2,37	13
	м3		106		594				
97 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,5	24600		61500				
	м3								
98 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	10,9	6250		68125				
	м								
99 30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм (ГОСТ 8020-90)	3,4	2660		9044				
	м								
100 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	8060		24180				
	комплект								
	Всего прямые затраты				**4252463**	**1088155**			**5473**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**838525**	**268447**			**836**
					2325788				
	Накладные расходы, тенге				1194239				
	- заработная плата, тенге				179136				
	- трудоемкость, чел-ч				597				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				326802				
	Всего				**5773504**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				138564				
	- сметная заработная плата, тенге				19538				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	111
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	184457
- сметная заработная плата, тенге	84850
- нормативная трудоемкость, чел-ч	516
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	59121
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23648
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6179294**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**12605760**
- материалы, тенге	4744608
- сметная заработная плата, тенге	3005461
Налог (2 %)	252115
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12857875**
НДС (12 %)	1542945
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14400820**

Заказчик и.о.Руководителя ГУ"Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор Директор ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2013г
Сети 10кВ (лок.см.4-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Монтаж										
1	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг / *м кабеля*	242	31,5 / 19,8	7,5 / 1,6	7623 / 4792	1815 / 387	4920 / 95	0,12 / 0,01	29 / 2
2	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее / *м кабеля*	250	36,7 / 8,8	27,8 / 6,9	9175 / 2200	6950 / 1725	3729 / 95	0,06 / 0,04	15 / 10
3	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее / *м кабеля*	250	32,4 / 8,6	23,7 / 5,9	8100 / 2150	5925 / 1475	3444 / 95	0,06 / 0,03	15 / 9

4	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий								
		канало-километр трубопровода	0,008	229995,38	–	1840	–	242	175	1
5	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг		27450	–	220	–	110	–	–
		м кабеля	8	45	6,7	360	54	257	0,19	2
6	Ц8-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг		32,2	1,6	258	13	95	0,01	–
		м кабеля	17	93,4	32,3	1588	549	618	0,2	3
7	Ц8-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2		31,3	7	532	119	95	0,04	1
		шт	2	2908,4	1764	5817	3528	2856	6	12
				1116	387	2232	774	95	2,62	5
Раздел 2 Материалы										
8	99-1-1цена	Кабель АСБ-3х50-10								
		м	275	1657,95		455937				
9	99-1-1цена	Муфта концевая 10КвТп-3-35/50-СЛ-М								
		шт	2	4783,01		9566				
Раздел 3 Строительные работы										
10	Е1-39-4	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами								
		км траншеи	0,25	227138,95	168863,95	56785	42216	20969	379	95
				58275	28195,92	14569	7049	97	114,58	29
11	Е1-39-8	Исключать за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи до глубины 0,8мК=-1,000; k=4								
		км траншеи	-0,25	101332	55432	-25333	-13858	-13405	288	-72
				45900	9378	-11475	-2345	97	39,6	-10
12	30-8-92	Песок природный								
		м3	10	593		5930				

144

13 30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-125						
	1000шт	2,01	15900	31959			
	Всего прямые затраты			**569346**	**47179**		**100**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**15477**	**9198**		**45**
	Накладные расходы, тенге			506690			
	- заработная плата, тенге			23630			
	- трудоемкость, чел-ч			3545			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			12			
	Всего			35579			
	Временные здания и сооружения (2,4 %)			**628554**			
	- сметная заработная плата, тенге			15085			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			2127			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)			12			
	- сметная заработная плата, тенге			20082			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			9238			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			56			
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6436			
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			2575			
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге			**672733**			
	- материалы, тенге			**1372375**			
	- сметная заработная плата, тенге			1033648			
	Налог (2 %)			99136			
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			27448			
	НДС (12 %)			**1399823**			
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			167979			
				1567802			

Заказчик и.о.Руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Алимбаев А.С.

Технадзор: Директор ТОО "Сул Кер"
Тулегенов Ж.М.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП"
Вишенин Я.М.

Расценки по смете проверены

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г.

Заказчик: Гу "Отдел строительства города Актобе"

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №3
приемки выполненных работ за октябрь 2013г
Наружное освещение (лок.см.4-3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтаж									
3	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов / *км линии*	1,11	7259,41 / 2745	4310,78 / 1169,46	8076 / 3054	4796 / 1301	4573 / 105	16,1 / 4,45	18 / 5
4	16-7-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 25/4,2 мм2 / *т*	0,1043	328600		34277				
5	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2 / *1000м*	0,072	14700		1058				

6	16-7-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 10 мм2	*т*	0,0001	491800		25			
7	99-1-1цена	Изолятор ТФ20-01	*шт*	40	60,53		2421			
8	99-1-1цена	Колпачок К-5	*шт*	40	14,81		593			
9	99-1-1цена	Зажим ПА-1	*шт*	51	67,72		3454			
10	99-1-1цена	Зажим ПС-1	*шт*	16	169,31		2709			
11	99-1-1цена	Зажим плашечный	*шт*	32	76,19		2438			
12	99-1-1цена	Зажим аппаратный А1А-25	*шт*	4	309,41		1238			
15	Е9-37-1	Монтаж стальных конструкций	*т конструкций*	0,112	19256,93	4121,55	2157	462	1233	65,7	7
16	2-1-260	Стоимость стальных конструкций	*т*	0,112	11970 114900	266,56	1341 12869	30	90	0,99	–
17	Е34-27-8	Окраска стальных конструкций за 2 раза	*т металлоконструкций*	0,112	9898,65	3974,44	1109	445	522	22,93	3
18	Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах	*шт*	16	3660,75 758,3	1514,25 283	410 12133	170 4528	90 7934	7,4 2,48	1 40
19	17-3-4	Светильники, тип РКУ08-125-001	*шт*	16	441 4460	81	7056 71360	1296	95	0,47	8
20	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	*шт*	9	496		4464				
		Всего прямые затраты					**160382**	**10220**			**68**

В том числе стоимость: материалов, тенге	11854	2794
	138309	
Накладные расходы, тенге		
- заработная плата, тенге	14316	
- трудоемкость, чел-ч	2147	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7	
	10482	
Всего		
Временные здания и сооружения (2,4 %)	**185180**	
- сметная заработная плата, тенге	4444	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	627	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	4	
- сметная заработная плата, тенге	5916	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2721	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1896	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	758	
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**198194**	
- материалы, тенге	**404316**	
- сметная заработная плата, тенге	282150	
	46506	
Налог (2 %)		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	8086	
	412402	
НДС (12 %)		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	49488	
	461890	

Заказчик и.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор Директор ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №4

приемки выполненных работ за октябрь 2013г

Ограждение площадки 1 подъема (лок.см.7-4)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ограда из колючей проволоки по железобетонным столбам М9Б (Б) - 331м								
1	Е7-24-13	Установка металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам	331	486,22	137,18	160940	45405	91401	0,98	324
		м оград		159,53	37,71	52804	12482	140	0,14	46
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов для скважины	6,72	8264,15	95,97	55535	645	5701	4,9	33
		м3		771,75	36,25	5186	244	105	0,18	1
3	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,72	106		712				
		м3								

4 30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) СЗБ	5,6	18300	102480		
	м3					
5 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,0907	32300	2930		
	т					
6 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0806	149300	12040		
	т					
	Всего прямые затраты			**334633**	**46052**	**357**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**57990**	**12726**	**47**
				230591		
	Накладные расходы, тенге			97102		
	- заработная плата, тенге			14565		
	- трудоемкость, чел-ч			49		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			25904		
	Всего			**457639**		
	Временные здания и сооружения (2,4 %)			10983		
	- сметная заработная плата, тенге			1549		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			9		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)			14621		
	- сметная заработная плата, тенге			6726		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			41		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			4686		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1874		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**489803**		
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге			**999198**		
	- материалы, тенге			470406		

- сметная заработная плата, тенге	204237
Налог (2 %)	19984
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1019182**
НДС (12 %)	122302
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1141484**

Заказчик и.о.Руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор Директор ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Акт по смете проверен

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона , Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл №2 от 11.03.2013г к до г№03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №5
приемки выполненных работ за октябрь 2013г

Ограждение площадки 2-го подъема (лок.см.7-9)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Железобетонная глухая ограда Б5В2-525м								
1	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	68	618,06	376,53	42051	25604	27866	1,15	78
		м оград		186,75	105,95	12699	7205	140	0,4	27
2	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	29,9	17700		529230				
		м3								
3	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	29,9	106		3169				
		м3								

4 Е41-1-3	Обмазка асфальтовой мастикой за 2 раза	20,2	193,98	48,92	3918	988	3432	0,89	18
	м2		144,9	18,47	2927	373	104	0,09	2
5 30-21-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	63,5	8960		568960				
	м3								
6 30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)	8,22	7300		60006				
	м3								
7 Е7-20-1	Установка соеденительных элементов МС-1	0,0016	89308,57	2434,57	143	4	73	170	–
	т стальных элементов		31950	920,25	51	1	140	4,49	–
8 Е34-27-8	Антикоррозийная защита соеденительных элементов за 2 раза	0,0016	9898,65	3974,44	16	6	7	22,93	–
	т металлоконструкций		3660,75	1514,25	6	2	90	7,4	–
	Всего прямые затраты				**1207493**	**26602**			**96**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**15683**	**7581**			**29**
					1165207				
	Накладные расходы, тенге				31378				
	- заработная плата, тенге				4707				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74332				
	Всего				**1313203**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				31517				
	- сметная заработная плата, тенге				4444				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)				41955				
	- сметная заработная плата, тенге				19299				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				117				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13447				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5379
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1405501**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**2867222**
- материалы, тенге	2377022
- сметная заработная плата, тенге	143902
Налог (2 %)	57344
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2924566**
НДС (12 %)	350948
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3275514**

Заказчик

И.о.Руководителя ГУ"Отдел строительства города Актобе" Тулегенов Ж.М.

Технадзор Директор ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Расценки по смете проверил