# Счет-фактура № 90000000084 от 30.09.2013 (1)

Дата оборота по реализации: 30.09.2013

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"** (1б)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 **(2)**

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк",БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/130 от 12/07/12г. Доп.согл.№2 от 11.03.2013г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3 (4)

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)* (8)

Грузополучатель:

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)* (9)

**Получатель: ГУ"Отдел строительства города Актобе"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3 **(10)**

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе | объект | 1 | 19 231 005,36 | 19 231 005,36 | 12% | 2 307 720,64 | 21 538 726,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **19 231 005,36** | | **2 307 720,64** | **21 538 726,00** | | |

**генеральный директор: Вишенин Я. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**главный бухгалтер: Гордиенко С. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Бухгалтер

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

143

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**

Объект : **Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г. Актобе**

Договор: **№ 03-3/130 от 12 июля 2012г., дополнительное соглашение № 2 от 11 марта 2013 года.**

***С п р а в к а***
***о стоимости выполненных работ***
***за сентябрь 2013 года***

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источночник финансирования | | Организ-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | **Доп. согл. № 2 от 11.03.2013 г. к договору №03-3/130** | **12.07.2012г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, затрат | | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц | В отчетном месяце | Из гр.1 | | | | | |
| | | | СМР в базисных ценах 2001г. | СМР в ценах 2012г. | Стоимость оборудования в ценах 2012г. | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке | 150 813 992 | | | | | | 16 158 642 | **150 813 992** |
| в т.ч. за отчетный месяц | | 21 538 726 | 9 242 121 | 18 853 926 | | 377 079 | 2 307 721 | **21 538 726** |

**Заказчик :**
И.о.Руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

**Подрядчик :**
Генеральный директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от.11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп согл№2 от 11.03.2013г к до г№03-3/130 от 12.07.2012г

# Акт №1
## приемки выполненных работ за сентябрь 2013г
Наружный водопровод (лок.см.2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-17-16 | Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 2151 | 73,97 | 70,44 | 159131 | 151538 | 49992 | 0,02 | 52 |
| | | *м3 грунта* | | 3,47 | 20,48 | 7464 | 44074 | 97 | 0,07 | 151 |
| 2 | Е1-164-4 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы (доработка) т.ч. п.3.180: | 98 | 909,77 | – | 89157 | – | 100747 | 4,91 | 481 |
| | | *м3 грунта* | | 909,77 | – | 89157 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-164-4 | Рытье приямков для заделки стыков труб | 90 | 758,14 | – | 68233 | – | 77103 | 4,09 | 368 |
| | | *м3 грунта* | | 758,14 | – | 68233 | – | 113 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Е1-24-3 | Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м во временный отвал | 300 | 12,57 | 12,57 | 3771 | 3771 | 1187 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 4,08 | – | 1224 | 97 | 0,02 | 5 |
| 5 П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза | 16000 | 78,9 | | 1262400 | | 252480 | 0,37 | 530 |
| | *т* | | 17,62 | | 252480 | | 100 | | 530 |
| 6 Е1-17-15 | Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки | 6770 | 58,43 | 55,64 | 395639 | 376683 | 124312 | 0,02 | 129 |
| | *м3 грунта* | | 2,75 | 16,18 | 18618 | 109539 | 97 | 0,06 | 375 |
| 7 Е1-24-3 | Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м для обратной засыпки | 300 | 12,57 | 12,57 | 3771 | 3771 | 1187 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 4,08 | – | 1224 | 97 | 0,02 | 5 |
| 8 Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 5000 | 8,71 | 8,71 | 43550 | 43550 | 13726 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 2,83 | – | 14150 | 97 | 0,01 | 54 |
| 9 Е1-166-4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы | 900 | 219,17 | – | 197253 | – | 222896 | 1,59 | 1428 |
| | *м3 грунта* | | 219,17 | – | 197253 | – | 113 | – | – |
| 10 Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 6436 | 29,49 | 6,18 | 189798 | 39774 | 145522 | 0,15 | 955 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 23,31 | – | 150023 | – | 97 | – | – |
| 11 Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2-3 группы | 42 | 4,32 | 3,73 | 181 | 157 | 75 | | – |
| | *м3 грунта* | | 0,55 | 1,29 | 23 | 54 | 97 | | – |
| 12 Е1-171-2 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах | 7000 | 59,88 | 7,84 | 419160 | 54880 | 309677 | 0,23 | 1626 |

21

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 креплений* | | | | | | | | |
| | | | 36,23 | 2,92 | 253610 | 20440 | 113 | 0,01 | 98 |
| 13 6-8-31 | Щиты из досок, толщина 40 мм | 763 | 1910 | | 1457330 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 14 Е23-1-1 | Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы | 30 | 982,43 | 175,4 | 29473 | 5262 | 9456 | 1,17 | 35 |
| | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | 176,73 | 65,72 | 5302 | 1972 | 130 | 0,32 | 10 |
| 15 Е22-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 0,496 | 54747,66 | 20558,66 | 27155 | 10197 | 25507 | 198,95 | 99 |
| | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 34155 | 5403,48 | 16941 | 2680 | 130 | 20,82 | 10 |
| 16 8-4-227 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 27,1 мм | 361 | 57 | | 20577 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 17 8-4-253 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 35,1 мм | 45 | 72 | | 3240 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 18 8-4-254 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 44,9 мм | 90 | 95 | | 8550 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 19 Е22-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм | 0,177 | 58874,91 | 23374,91 | 10421 | 4137 | 9573 | 205,85 | 36 |
| | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 35448,75 | 6156,44 | 6274 | 1090 | 130 | 23,74 | 4 |
| 20 8-4-255 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 56,6 мм | 185,66 | 150 | | 27849 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 21 Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 0,058 | 67697,24 | 29549,61 | 3926 | 1714 | 3458 | 223,1 | 13 |
| | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 38036,25 | 7835,47 | 2206 | 454 | 130 | 30,34 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 8-4-258 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 98,8 мм | 58 | 388 | 22504 |
| | | м | | | |
| 32 | 8-10-138 | Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм | 12 | 741 | 8892 |
| | | шт | | | |
| 34 | 8-10-113 | Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм | 6 | 338 | 2028 |
| | | шт | | | |
| 44 | 99-1-1прайс- | Фланцевый адаптер д.63х2 | 6 | 1825,35 | 10952 |
| | | шт | | | |
| 45 | 99-1-1прайс- | Фланцевый адаптер д.90х4 | 6 | 3850 | 23100 |
| | | шт | | | |
| 46 | 99-1-1прайс- | Фланцевый адаптер д.110х4 | 40 | 4031,17 | 161247 |
| | | шт | | | |
| 47 | 99-1-1прайс- | Муфта с внутренней резьбой д.32х1 | 150 | 144,94 | 21741 |
| | | шт | | | |
| 48 | 99-1-1прайс- | Муфта с внутренней резьбой д.40х1,1/4 | 2 | 231 | 462 |
| | | шт | | | |
| 49 | 99-1-1прайс- | Муфта с внутренней резьбой д.50х1 | 130 | 323,85 | 42101 |
| | | шт | | | |
| 50 | 99-1-1прайс- | Муфта с внутренней резьбой д.50х1,1/2 | 3 | 323,85 | 972 |
| | | шт | | | |
| 51 | 99-1-1прайс- | Муфта с внутренней резьбой д.40х1 | 30 | 231 | 6930 |
| | | шт | | | |
| 52 | 99-1-1прайс- | Сгон стальной (ГОСТ3262-75)д.40мм | 12 | 124,56 | 1495 |
| | | шт | | | |
| 53 | 99-1-1прайс- | Сгон стальной д.50мм ГОСТ3262-75 | 40 | 144,94 | 5798 |
| | | шт | | | |
| 54 | 99-1-1прайс- | Тройник переходной д.50х50х50мм | 35 | 751,88 | 26316 |
| | | шт | | | |
| 55 | 99-1-1прайс- | Тройник переходной д.40х40х40мм | 10 | 552,59 | 5526 |
| | | шт | | | |

152

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 99-1-1прайс- | Шаровый кран с длинной ручкой НР/НР д.25мм КЕ 251 | шт | 100 | 783,59 | 78359 |
| 57 | 99-1-1прайс- | Шаровый кран с длинной ручкой НР/НР д.32мм КЕ 251 | шт | 2 | 1220,68 | 2441 |
| 58 | 99-1-1прайс- | Шаровый кран с длинной ручкой НР/НР д.40мм КЕ251 | шт | 6 | 1843,47 | 11061 |
| 59 | 99-1-1прайс- | тройник с внутренней резьбой д.50х2х50мм | шт | 44 | 665,82 | 29296 |
| 60 | 99-1-1прайс- | тройник с внутренней резьбой д.40х1,1/2х40мм | шт | 8 | 525,41 | 4203 |
| 61 | 99-1-1прайс- | Отвод 90 д.32х32мм | шт | 7 | 237,79 | 1665 |
| 62 | 99-1-1прайс- | Отвод 90" д.40х40мм | шт | 11 | 391,79 | 4310 |
| 63 | 99-1-1прайс- | Отвод 90" д.50х50мм | шт | 50 | 550,32 | 27516 |
| 64 | 99-1-1прайс- | Отвод 90" д.63х63мм | шт | 3 | 713,38 | 2140 |
| 65 | 99-1-1прайс- | Отвод 90" сварной SDR 17 д.90мм | шт | 1 | 1250,12 | 1250 |
| 66 | 99-1-1прайс- | Отвод 90" сварной SDR 17 д.110мм | шт | 2 | 2362,09 | 4724 |
| 67 | 99-1-1прайс- | Отвод 45" сварной д.110мм | шт | 10 | 2518,35 | 25184 |
| 68 | 99-1-1прайс- | Отвод 90" с внутренней резьбой д.40х1,1/2 | шт | 4 | 452,94 | 1812 |
| 69 | 99-1-1прайс- | Отвод с внутренней резьбой д.50х2" | шт | 11 | 452,94 | 4982 |
| 70 | 99-1-1прайс- | Муфта переходная д.50х32мм | шт | 3 | 430,29 | 1291 |
| 71 | 99-1-1прайс- | Муфта переходная д.50х40 мм | шт | 1 | 430,29 | 430 |
| 72 | 99-1-1прайс- | Муфта переходная д.63х50мм | шт | 5 | 606,94 | 3035 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 99-1-1прайс- | Муфта переходная д.63х32мм | *шт* | 2 | 430,29 | | 861 | | | |
| 74 | 99-1-1прайс- | Муфта переходная д.90х63мм | *шт* | 4 | 1453,94 | | 5816 | | | |
| 77 | 99-1-1прайс- | Седловидный хомут д.50х1" | *шт* | 11 | 149,47 | | 1644 | | | |
| 78 | 99-1-1прайс- | Седловидный хомут д.63х1" | *шт* | 11 | 212,88 | | 2342 | | | |
| 79 | 99-1-1прайс- | Седловидный хомут д.90х1" | *шт* | 5 | 475,59 | | 2378 | | | |
| 80 | 99-1-1прайс- | Седловидный хомут д.110х1" | *шт* | 7 | 572,97 | | 4011 | | | |
| 81 | 99-1-1прайс- | Седловидный хомут д.63х1,1/2" | *шт* | 10 | 226,47 | | 2265 | | | |
| 82 | 99-1-1прайс- | Седловидный хомут д.90х2" | *шт* | 14 | 572,97 | | 8022 | | | |
| 83 | 99-1-1прайс- | Седловидный хомут д.110х2" | *шт* | 35 | 613,74 | | 21481 | | | |
| 84 | Е1-12-16 | Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | *м3 грунта* | 205 | 50,68 | 47,68 | 10389 | 9774 | 3206 | 0,02 | 4 |
| | | | | | 3 | 13,12 | 615 | 2690 | 97 | 0,05 | 9 |
| 85 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка) т.ч. п.3.180: | *м3 грунта* | 20 | 302,12 | – | 6042 | – | 6827 | 2,13 | 43 |
| | | | | | 302,12 | – | 6042 | – | 113 | – | – |
| 86 | Е1-24-3 | Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в резерв | *м3 грунта* | 250 | 12,57 | 12,57 | 3143 | 3143 | 989 | – | – |
| | | | | | – | 4,08 | – | 1020 | 97 | 0,02 | 4 |
| 87 | Е1-24-3 | Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва для обратной засыпки | | 250 | 12,57 | 12,57 | 3143 | 3143 | 989 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | – | 4,08 | – | 1020 | 97 | 0,02 | 4 |
| 88 Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 240 | 8,71 | 8,71 | 2090 | 2090 | 659 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 2,83 | – | 679 | 97 | 0,01 | 3 |
| 89 Е1-166-4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы | 90 | 219,17 | – | 19725 | – | 22289 | 1,59 | 143 |
| | *м3 грунта* | | 219,17 | – | 19725 | – | 113 | – | – |
| 90 Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 440,55 | 29,49 | 6,18 | 12992 | 2723 | 9961 | 0,15 | 65 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 23,31 | – | 10269 | – | 97 | – | – |
| 91 Е1-17-15 | Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы излишнего грунта | 100 | 58,43 | 55,64 | 5844 | 5564 | 1836 | 0,02 | 2 |
| | *м3 грунта* | | 2,75 | 16,18 | 275 | 1618 | 97 | 0,06 | 6 |
| 92 П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза | 200 | 78,9 | | 15780 | | 3156 | 0,37 | 7 |
| | *т* | | 17,62 | | 3156 | | 100 | | |
| 93 Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2-3 группы | 150 | 4,32 | 3,73 | 648 | 560 | 269 | | 1 |
| | *м3 грунта* | | 0,55 | 1,29 | 83 | 194 | 97 | | 1 |
| 94 Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 10 | 16422,45 | 2161,85 | 164225 | 21619 | 29510 | 10,19 | 102 |
| | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | 1650,83 | 619,19 | 16508 | 6192 | 130 | 2,37 | 24 |
| 96 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 30 | 106 | | 3180 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 30-18-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3* | 25 | 24600 | 615000 | |
| 98 | 30-18-37 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м* | 40,5 | 6250 | 253125 | |
| 99 | 30-18-32 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм (ГОСТ 8020-90) *м* | 7,42 | 2660 | 19737 | |
| 100 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект* | 11 | 8060 | 88660 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | **6236871** | **2022230** | **5582** |
| | | | | **868621** | **465950** | **1302** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | 3346021 | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | 1426589 | | |
| | | - заработная плата, тенге | | 213988 | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | 713 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | 459808 | | |
| | | **Всего** | | **8123268** | | |
| | | Временные здания и сооружения (2,4 %) | | 194958 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | 27489 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | 156 | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %) | | 259529 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | 119383 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | 727 | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | 83182 | | |

| | |
|---|---|
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 33273 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **8694210** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года** | **17736188** |
| - материалы, тенге | 6825883 |
| - сметная заработная плата, тенге | 3696247 |
| Налог (2 %) | 354724 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **18090912** |
| НДС (12 %) | 2170909 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **20261821** |

Заказчик и.о.Руководителя ГУ"Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор Директор ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: Гу "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе"
доп согл№2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

# Акт №2

## приемки выполненных работ за сентябрь 2013г

Наружное освещение (лок.см.4-3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Монтаж** | | | | | | | | | |
| 1 | Е33-103-1 | Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) | 16 | 1534,11 | 878,23 | 24546 | 14052 | 12645 | 3,06 | 49 |
| | | *опора* | | 506,25 | 246,42 | 8100 | 3943 | 105 | 1,03 | 16 |
| 2 | 30-19-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 16 | 18500 | | 296000 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **320546** | **14052** | | | **49** |
| | | | | | | **8100** | **3943** | | | **16** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 298394 | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 12645 |
| - заработная плата, тенге | 1897 |
| - трудоемкость, чел-ч | 6 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 19991 |
| **Всего** | **353182** |
| Временные здания и сооружения (2,4 %) | 8476 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1195 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 7 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %) | 11284 |
| - сметная заработная плата, тенге | 5191 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 32 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 3617 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1447 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **378006** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года** | **771132** |
| - материалы, тенге | 608724 |
| - сметная заработная плата, тенге | 51796 |
| Налог (2 %) | 15423 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **786555** |
| НДС (12 %) | 94387 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **880942** |

Заказчик и.о.Руководителя ГУ"Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор:Директор ТОО "Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Расценки полные проверил

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе.

доп согл№2 от 11.03.2013г к дог №03-3/130 от 12.07.2012г

# Акт №3

## приемки выполненных работ за сентябрь 2013г

Общестроительные работы (лок.см.6-9-1)Водонапорная башня вместимостью 25м3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22 | Е9-7-1 | Установка стальных конструкций водонапорной башни | 3,8 | 11861,61 | 6991,53 | 45074 | 26568 | 18316 | 19 | 72 |
| | | *т конструкций* | | 3600 | 1755,49 | 13680 | 6671 | 90 | 6,13 | 23 |
| 24 | Е6-1-1 | Обетонирование ствола водонапорной башни бетоном В3,5 | 0,4 | 6716,17 | 66,01 | 2686 | 26 | 93 | 1,35 | 1 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 78 | 10 | 105 | 0,12 | – |
| 25 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,4 | 106 | | 42 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 26 | Ц8-472-2 | Полоса заземляющая | 0,3 | 61,9 | 3,3 | 19 | 1 | 1 | 0,14 | – |
| | | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Е15-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен ствола башни | | 23 | 0,4 | 7 | – | 12 | | – |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 9 | 133,23 | 1,19 | 1199 | 11 | 361 | 0,22 | 2 |
| 28 Е15-70-1 | Оштукатуривание ствола водонапорной башни | | 37,8 | 0,45 | 340 | 4 | 105 | | – |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 9 | 965,81 | 4,92 | 8692 | 44 | 1842 | 1,15 | 10 |
| 30 Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | | 193,05 | 1,87 | 1737 | 17 | 105 | 0,01 | – |
| | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | 1,52 | 25642,14 | 1879,87 | 38976 | 2857 | 3900 | 8,86 | 13 |
| 31 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | | 1435,5 | 538,43 | 2182 | 818 | 130 | 2,06 | 3 |
| | *м3* | 1,52 | 106 | | 161 | | | | |
| 32 Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | | | | | | | | |
| | *м2 поверхности* | 16,8 | 245,44 | 3,82 | 4123 | 64 | 769 | 0,21 | 4 |
| 34 30-18-37 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) | | 37,35 | 1,44 | 627 | 24 | 118 | 0,01 | – |
| | *м* | 1,78 | 6250 | | 11125 | | | | |
| 35 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | *комплект* | 1 | 8060 | | 8060 | | | | |
| 36 Е8-6-9 | Кладка горловины колодца из кирпича керамического | | | | | | | | |
| | *м3 кладки* | 0,03 | 7349,25 | 296,6 | 220 | 9 | 36 | 5,95 | – |
| 37 Е41-1-3 | Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм | | 915,75 | 110,25 | 27 | 3 | 118 | 0,54 | – |
| | *м2* | 11,04 | 198,68 | 48,92 | 2193 | 540 | 1876 | 0,89 | 10 |
| | | | 144,9 | 18,47 | 1600 | 204 | 104 | 0,09 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **122570** | **30120** | **112** |
| | **20278** | **7751** | **27** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 72173 | | |
| Накладные расходы, тенге | 27191 | | |
| - заработная плата, тенге | 4079 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 14 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 8986 | | |
| **Всего** | **158747** | | |
| Временные здания и сооружения (2,4 %) | 3810 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 537 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 3 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %) | 5072 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 2333 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 14 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 1626 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 650 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **169905** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года** | **346606** | | |
| - материалы, тенге | 147233 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 75998 | | |
| Налог (2 %) | 6932 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **353538** | | |
| НДС (12 %) | 42425 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **395963** | | |

Заказчик и.о.Руководителя ГУ"Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор Директор ТОО"Сул Кер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Акты по форме проверены