82	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	12,12	3764,36	261,86	45635	3175	8924	3,44	42
		м3 изоляции		499,5	99	6055	1200	123	0,48	6
83	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	121,23	194,65	9,95	23597	1206	8341	0,36	43
		м2 стяжки		52,2	3,74	6328	453	123	0,02	2
84	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на 20мм ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	121,23	118,62	2,68	14381	325	525	0,02	2
		м2 стяжки		2,52	1	305	121	123		1

12.2. Тип2 (пл.187,78м2)

85	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	187,78	61,9	2,62	11623	492	2656	0,07	13
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1974	186	123		1
86	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками кл.В7,5	15,02	7254,61	–	108982	–	10477	3,66	55
		м3 подстилающего слоя		567	–	8516	–	123	–	–
87	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	18,78	3764,36	261,86	70687	4917	13824	3,44	65
		м3 изоляции		499,5	99	9380	1859	123	0,48	9
88	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	187,78	194,65	9,95	36551	1868	12920	0,36	67
		м2 стяжки		52,2	3,74	9802	702	123	0,02	3

Раздел 15. Лестница (1шт)

89	Е9-29-1	Монтаж косоуров и балок из швеллера т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,8958	14215,46	5475,86	12734	4905	5722	31,79	28
		т конструкций		5544	1552,87	4966	1391	90	5,46	5

90	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,1662	154400		25661				
		т								
91	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,7296	146000		106522				
		т								
92	Е13-44-7	Очистка щетками	31,06	60,75	–	1887	–	1698	0,34	11
		м2		60,75	–	1887	–	90	–	–
93	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,06	21,8	0,05	677	2	163	0,03	1
		м2		5,81	0,02	180	1	90		–
94	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	31,06	52,51	0,04	1631	1	233	0,04	1
		м2		8,32	–	258	–	90	–	–
95	Е7-59-1	Монтаж ж/б ступеней ЛС-14-Б	30,8	203,59	12,56	6270	387	7966	1,08	33
		м ступеней		180	4,75	5544	146	140	0,02	1
96	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	30,8	995		30646				
		м								

Раздел 18. Крыльцо №2

97	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом тощ.100мм	1,8	1229,25	49,1	2213	88	217	0,53	1
		м2 покрытия		79,66	18,4	143	33	123	0,09	–
98	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,66	1143,41	–	1898	–	974	2,99	5
		м3 подстилающего слоя		477	–	792	–	123	–	–

99 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,37	7254,61	–	2684	–	258	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	210	–	123	–	–
100 Е6-1-16	Устройство монолитной ж/бетонной плиты из бетона В15 под площадку крыльца	1,72	7564,06	196,62	13010	338	626	1,79	3
	м3		272,25	74,27	468	128	105	0,36	1
	Всего прямые затраты				**5588637**	**150949**			**2675**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**429853** 5007835	**55319**			**263**
	Накладные расходы, тенге				572846				
	- заработная плата, тенге				85927				
	- трудоемкость, чел-ч				286				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				369689				
	Всего				**6531172**				
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				94049				
	- сметная заработная плата, тенге				13261				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				75				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)				137805				
	- сметная заработная плата, тенге				63390				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				386				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				66252				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				26501				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6855779**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**13375625**				
	- материалы, тенге				9770286				
	- сметная заработная плата, тенге				1444721				

Налог (2 %)	267513
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13643138**
НДС (12 %)	1637177
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15280315**

Заказчик

Начальник производственного отдела ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Мазенова А.С.

Соот расх с по смете прав

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"

Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП"

Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:"Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г.Актобе" .

Договор № доп согл б/н от 13.03.2013г к дог№81 от 5 июня 2012г

Акт №2

выполненных работ за май 2013г

Электроосвещение и силовое оборудование (лок.см.2-1-7) Спортивно-административный корпус.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Монтажные работы и оборудование								
1	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (ПВ 1х4мм2) / *м*	57	11,04	1,09	630	62	609	0,06	3
				9,23	0,66	526	38	108		–
2	Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава (ПВ1х4) / *м*	243	4,55	–	1106	–	1081	0,03	6

			4,12	–	1001	–	108	–	–
3 Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 (ПВ 1х10мм2)	18	16,24	1,95	292	35	282	0,08	1
	м		13,34	1,15	240	21	108	0,01	–
4 Е21-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава (ПВ 1х10мм2)	77	8	–	616	–	620	0,04	3
	м		7,45	–	574	–	108	–	–
5 Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 (ПВ 1х16мм2)	28	16,24	1,95	455	55	438	0,08	2
	м		13,34	1,15	374	32	108	0,01	–
6 Е21-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава (ПВ1х16мм2)	122	8	–	976	–	982	0,04	5
	м		7,45	–	909	–	108	–	–
7 Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола (ПВХТ-25)	57	28,1	–	1602	–	1109	0,11	6
	м труб		18,02	–	1027	–	108	–	–
8 Е21-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм по основанию пола (ПВХТ-32)	18	44,94	–	809	–	379	0,12	2
	м труб		19,49	–	351	–	108	–	–

9	Е21-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм по основанию пола (ПВХТ-40)	28	46,26	–	1295	–	629	0,13	4
		м труб		20,81	–	583	–	108	–	–
	Раздел 2. Материалы									
10	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	0,309	19900		6149				
		1000м								
11	16-7-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 10 мм2	0,0979	50600		4951				
		1000м								
12	16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2	0,153	82200		12577				
		1000м								
13	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм (ПВХТ-25)	5,76	777		4473				
		10м								
14	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм (ПВХТ-32)	1,82	999		1816				
		10м								
15	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм (ПВХТ-40)	2,83	1420		4016				
		10м								
		Всего прямые затраты				**41774**	**153**			**32**
						5585	**91**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				36037				
		Накладные расходы, тенге				6130				

- заработная плата, тенге	920
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2874
Всего	**50778**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	731
- сметная заработная плата, тенге	103
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	1071
- сметная заработная плата, тенге	493
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	515
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	206
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**53301**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**103990**
- материалы, тенге	70308
- сметная заработная плата, тенге	15438
Налог (2 %)	2080
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**106070**
НДС (12 %)	12728
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**118798**

Заказчик

Начальник производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Мазенова А.С.

Соот рас ф-2 по смет. прав.

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП"
Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:"Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе"

Договор № доп согл б/н от 13.03.2013г к дог№81 от 5 июня 2012г

Акт №3

выполненных работ за май 2013г

Общестроительные работы и оборудование (лок.см.2-2-1) Футбольное поле площадью 8136м2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Основание									
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	6509	33,43	29,06	217596	189152	97736	0,01	61
		м2 корыта		1,03	10,26	6704	66782	133	0,05	326
2	Е27-82-4	Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм на 50мК=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	-6509	9,5	9,5	-61836	-61836	-29001	–	–
		м2 корыта		–	3,35	–	-21805	133	0,02	-106
3	Е11-4-1	Устройство изоляции из геотекстиля	4068	104,55	18,42	425309	74933	464639	0,42	1692

	м2 изолируемой поверхности								
4 99-1-1прайс-	Геотекстиль	4080,21	85,95 63,92	6,91	349645 260807	28110	123	0,03	137
	м2								
5 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	4068	212,59	34,29	864857	139532	80129	0,04	162
	м2 основания								
6 Е27-26-3			6,01	8,79	24449	35798	133	0,03	123
	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм на 13см ктрр1=13; ктрм1=13; кзпр1=13; кэкс1=13; кзпм1=13; кмат1=13;	4068	202,82	17,78	825031	72288	35276	0,01	33
	м2 основания								
			1,3	5,21	5288	21235	133	0,02	70
	Всего прямые затраты				**2531764**	**414069**			**1948**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**386086** 1731609	**130120**			**550**

Накладные расходы, тенге	648779
- заработная плата, тенге	97317
- трудоемкость, чел-ч	324
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	190833
Всего	**3371376**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	48548
- сметная заработная плата, тенге	6845
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	71134
- сметная заработная плата, тенге	32722
- нормативная трудоемкость, чел-ч	199
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	34199
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13680

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3538937**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**6904466**
- материалы, тенге	3378369
- сметная заработная плата, тенге	1367591
Налог (2 %)	138089
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7042555**
НДС (12 %)	845107
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7887662**

Заказчик

Начальник производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской области"
Мазенова А.С.

Технадзор:Директор ТОО"Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП"
Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:"Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе

Договор № доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

Акт №4

выполненных работ за май 2013г

Дренажная система (лок.см.2-2-2) Футбольное поле пл.8136м2.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дренажная система из ПЭ труб перфорированных диам.110мм и диам.150мм								
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	586,26	39,72	37,82	23289	22170	7318	0,01	8
		м3 грунта		1,87	11	1096	6448	97	0,04	22
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	18,13	262,72	–	4763	–	5382	1,85	34
		м3 грунта		262,72	–	4763	–	113	–	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	67,16	218,93	–	14703	–	16615	1,54	103
		м3 грунта		218,93	–	14703	–	113	–	–

4	Е1-164-2								
	Уширение траншеи т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	33,58	262,72	–	8822	–	9969	1,85	62
	м3 грунта								
			262,72	–	8822	–	113	–	–
5	Е1-166-2								
	Обратная засыпка уширений	33,58	134,1	–	4503	–	5088	0,97	33
	м3 грунта								
			134,1	–	4503	–	113	–	–
6	Е1-17-14								
	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	85,29	39,72	37,82	3388	3225	1065	0,01	1
	м3 грунта								
			1,87	11	159	938	97	0,04	3
7	П8-10-1								
	Отвозка лишнего грунта на 10км на 10 км	1249,08	76,6	76,6	95680	95680	19136	–	–
	т								
			–	15,32	–	19136	100	0,32	40
8	Е1-20-2								
	Работа на отвале грунтов 2 группы	671,55	3,76	3,24	2527	2179	1042		2
	м3 грунта								
			0,48	1,12	322	752	97		2
9	Е22-11-3								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых дренажных перфорированных труб диаметром 110 мм	1,11	58881,69	25695,31	65359	28522	57559	194	215
	км трубопровода								
			33075	6813,45	36713	7563	130	26,38	29
10	99-1-1прайс-								
	ПЭ дренажные перфорированные трубы диам.110мм	1121,1	359,79		403357				
	м								
11	Е22-11-5								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых дренажных перфорированных труб диаметром 160 мм	0,111	78245	36133,62	8685	4011	7426	247	27
	км трубопровода								
			41850	9612,9	4645	1067	130	37,3	4
12	99-1-1прайс-								
	ПЭ дренажные перфорированные трубы диам.160мм	112,11	761,9		85417				
	м								
13	Е11-4-1								
	Устройство изоляции из геоткани (водонепроницаемая мембрана)	672	104,55	18,42	70258	12378	76754	0,42	280
	м2 изолируемой поверхности								

			85,95	6,91	57758	4644	123	0,03	23
14 99-1-1прайс-	Геоткань	672	107,94		72533				
	м2								
15 Е23-1-2	Засыпка траншеи из щебня фр.5-20мм	329,67	2031,2	152,52	669626	50281	90356	1,02	336
	м3 основания								
			153,68	57,15	50664	18841	130	0,28	92
Раздел 2. Коллектор из труб ПВХ N диам.160мм (140м)									
16 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	172,85	39,72	37,82	6866	6537	2158	0,01	2
	м3 грунта								
			1,87	11	323	1901	97	0,04	6
17 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5,35	262,72	–	1406	–	1588	1,85	10
	м3 грунта								
			262,72	–	1406	–	113	–	–
18 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	19,8	218,93	–	4335	–	4898	1,54	30
	м3 грунта								
			218,93	–	4335	–	113	–	–
19 Е1-164-2	Уширение траншеи т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9,9	262,72	–	2601	–	2939	1,85	18
	м3 грунта								
			262,72	–	2601	–	113	–	–
20 Е1-166-2	Обратная засыпка уширений	9,9	134,1	–	1328	–	1500	0,97	10
	м3 грунта								
			134,1	–	1328	–	113	–	–
21 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	25,15	39,72	37,82	999	951	314	0,01	–
	м3 грунта								
			1,87	11	47	277	97	0,04	1
22 П8-10-1	Отвозка лишнего грунта на 10 км	368,28	76,6	76,6	28210	28210	5642	–	–
	т								
			–	15,32	–	5642	100	0,03	12
23 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2 группы	198	3,76	3,24	745	642	307		1

	м3 грунта								
			0,48	1,12	95	222	97		1
24 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из ПВХ труб диаметром 160 мм	0,14	78245	36133,62	10954	5059	9366	247	35
	км трубопровода								
			41850	9612,9	5859	1346	130	37,3	5
25 99-1-1прайс-	Трубы ПВХ диам.160мм (дл.6м.20)	121,2	761,9		92342				
	м								
26 99-1-1прайс-	Трубы ПВХ диам.160мм (дл.1,0м.20)	20,2	761,9		15390				
	м								
27 Е23-1-1	Устройство песчаной подготовки толщ.100мм под трубы	14	958,5	152,52	13419	2135	3837	1,02	14
	м3 основания								
			153,68	57,15	2152	800	130	0,28	4
28 Е23-1-1	Засыпка траншеи песком	182,6	958,5	152,52	175022	27850	50047	1,02	186
	м3 основания								
			153,68	57,15	28062	10436	130	0,28	51
Раздел 3. Самотечный коллектор из труб ПВХ диам.200мм (2пм)									
29 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6,3	39,72	37,82	250	238	79	0,01	–
	м3 грунта								
			1,87	11	12	69	97	0,04	–
30 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,2	262,72	–	53	–	59	1,85	–
	м3 грунта								
			262,72	–	53	–	113	–	–
31 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,6	218,93	–	131	–	148	1,54	1
	м3 грунта								
			218,93	–	131	–	113	–	–
32 Е1-164-2	Уширение траншеи т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,3	262,72	–	79	–	89	1,85	1
	м3 грунта								
			262,72	–	79	–	113	–	–
33 Е1-166-2	Обратная засыпка уширений	0,3	134,1	–	40	–	45	0,97	–

	м3 грунта		134,1	–	40	–	113	–	–
34 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	0,8	39,72	37,82	32	30	10	0,01	–
	м3 грунта		1,87	11	1	9	97	0,04	–
35 П8-10-1	Отвозка лишнего грунта на 10 км	13,21	76,6	76,6	1012	1012	202	–	–
	т		–	15,32	–	202	100	0,32	–
36 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2 группы	7,1	3,76	3,24	27	23	11		–
	м3 грунта		0,48	1,12	3	8	97		–
37 Е23-1-1	Устройство песчаной подготовки толщ.100мм под трубы	0,2	958,5	152,52	192	31	55	1,02	–
	м3 основания		153,68	57,15	31	11	130	0,28	–
38 Е23-1-1	Засыпка траншеи песком	6,1	958,5	152,52	5847	930	1672	1,02	6
	м3 основания		153,68	57,15	937	349	130	0,28	2
39 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из труб ПВХ диаметром 200 мм	0,002	139706,75	90794,12	279	182	177	286	1
	км трубопровода		48375	19582,83	97	39	130	84,07	–
40 99-1-1прайс-	Трубы ПВХ диам.200мм (дл.2м)	2,02	1142,85		2309				
	м								
41 99-1-1прайс-	Муфта ремонтная ПВХ диам.100мм	185	165,08		30540				
	шт								
42 99-1-1прайс-	Муфта ремонтная ПВХ диам.150мм	38	267,51		10165				
	шт								
43 99-1-1прайс-	Тройник ПВХ 90 град. 150/110 раструб	18	3826,43		68876				
	шт								
44 1-1-756	Сетка стальная сварная из проволоки диам.3мм	1	343		343				
	м2								

Раздел 4. Смотровые колодцы СК-1-СК-5

45	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	105	27,84	26,18	2923	2748	902	0,01	1
		м3 грунта		1,66	7,2	174	756	97	0,03	3
46	Е1-163-8	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	8	537,3	–	4298	–	4857	3,55	28
		м3 грунта		537,3	–	4298	–	113	–	–
47	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	13	447,75	–	5821	–	6577	2,96	38
		м3 грунта		447,75	–	5821	–	113	–	–
48	Е1-163-8	Уширение траншеи т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,3	537,3	–	3385	–	3825	3,55	22
		м3 грунта		537,3	–	3385	–	113	–	–
49	Е1-166-2	Обратная засыпка уширений	6,3	134,1	–	845	–	955	0,97	6
		м3 грунта		134,1	–	845	–	113	–	–
50	Е23-1-1	Засыпка котлованов после устройства колодцев песком	113,5	958,5	152,52	108790	17311	31108	1,02	116
		м3 основания		153,68	57,15	17443	6487	130	0,28	32
51	Е1-18-1	Погрузка лишнего грунта	126	37,55	35,51	4731	4474	1586	0,01	2
		м3 грунта		2,04	10,94	257	1378	97	0,04	5
52	П8-10-1	Отвозка лишнего грунта на 10 км	234,36	76,6	76,6	17952	17952	3590	–	–
		т		–	15,32	–	3590	100	0,03	8
53	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	126	3,07	2,66	387	335	161		–
		м3 грунта		0,39	0,93	49	117	97		–

54 Е23-1-1	Устройство песчаной подготовки толщ.100мм под колодцы	3,1	958,5	152,52	2971	473	850	1,02	3
	м3 основания		153,68	57,15	476	177	130	0,28	1
55 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах (5шт)	3,56	8934,68	2308,84	31807	8219	14581	13,87	49
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	8138	3078	130	4,22	15
56 30-18-36	Кольца для колодцев канализационных высотой 0,59 м КС10.9, Dв 1000 мм	2,67	3920		10466				
	м								
57 30-18-36	Кольца для колодцев канализационных высотой 0,59 КС10.6 , Dв 1000 мм	4,72	4312		20353				
	м								
58 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	8	831		6648				
	шт								
59 30-18-24	Плита покрытия ПП10-2	0,5	24600		12300				
	м3								
60 30-18-24	Плита днища ПН10	0,9	24600		22140				
	м3								
61 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под трубы	0,36	7307,77	66,01	2631	24	83	1,35	–
	м3		195,75	24,93	70	9	105	0,12	–
62 11-4-10	Люк чугунный, тяжелый ГОСТ 3634-89	5	13400		67000				
	комплект								
63 2-1-267	Ходовые скобы	0,08	133700		10696				
	т								
64 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под отмостку	1,35	1143,41	–	1544	–	792	2,99	4
	м3 подстилающего слоя		477	–	644	–	123	–	–
65 Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки	2,7	7254,61	–	19587	–	1883	3,66	10
	м3 подстилающего слоя		567	–	1531	–	123	–	–

66	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6,68	106	708	
		Всего прямые затраты				**2364682**	**343812**	**1698**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**274873**	**96291**	**902**
						1746008		
		Накладные расходы, тенге				454606		
		- заработная плата, тенге				68191		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				169157		
		Всего				**2988446**		
		Временные здания и сооружения (1,44 %)				43034		
		- сметная заработная плата, тенге				6068		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				34		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)				63055		
		- сметная заработная плата, тенге				29005		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				177		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				30315		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				12126		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3136991**		
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**6120269**		
		- материалы, тенге				3406462		
		- сметная заработная плата, тенге				1008411		
		Налог (2 %)				122405		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6242674**		
		НДС (12 %)				749121		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6991795**		

Заказчик

Начальник производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской области"
Мазенова А.С.

Соответ. 9-2 по смете прав

Технадзор: Директор ТОО"Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП"
Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:"Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе"

Договор № доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5июня 2012г

Акт №5

выполненных работ за май 2013г

Трибуны на 488 мест (лок.см.2-3-2) Футбольное поле пл.8136м2.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-3-3	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщ.60мм	13,86	882,32	100,89	12229	1398	2649	0,85	12
		м3 основания		123,75	38,25	1715	530	118	0,18	2
2	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.0,2м В15	46,2	7307,77	66,01	337619	3050	10706	1,35	62
		м3		195,75	24,93	9044	1152	105	0,12	6
3	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	47,12	106		4995				
		м3								
		Всего прямые затраты				**354843**	**4448**			**74**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**10759** 339636	**1682**			**8**

Накладные расходы, тенге	13355
- заработная плата, тенге	2003
- трудоемкость, чел-ч	7
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	22092
Всего	**390290**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	5620
- сметная заработная плата, тенге	792
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	8235
- сметная заработная плата, тенге	3788
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3959
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1584
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**409688**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**799301**
- материалы, тенге	662630
- сметная заработная плата, тенге	47930
Налог (2 %)	15986
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**815287**
НДС (12 %)	97834
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**913121**

Заказчик Начальник производственного отдела ГУ"Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Соотв. ф-2 по смете

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе" Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:"Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г.Актобе"

Договор № доп.согл б/н от 13.03.2013г к дог.№81 от 5 июня 2012г

Акт №6

выполненных работ за май 2013г

Общестроительные работы (лок.см.3-1-1) Уборная на 8 очков

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Стены и перегородки								
1	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т								
		шт сборных конструкций	3	364,02	24,15	1092	72	759	1,03	3
				171,9	8,83	516	26	140	0,04	–
2	30-21-29	Плиты парапетные из бетона класса В15	0,087	8560		745				
		м3								
		Раздел 4. Покрытие и перекрытие								
3	Е6-22-13	Устройство монолитных плит ПП-1 (8шт)								
		м3	0,56	10542,63	229,39	5904	128	804	8,14	5
				1280,25	86,65	717	49	105	0,42	–
4	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0253	65000		1645				

5	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,005	53600		268		
6	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	*т*	0,0053	47400		251		
7	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по плитам ПП-1, М100	*т*	5,89	185,06	9,95	1090	59	405	0,36	2
			м2 стяжки		52,2	3,74	307	22	123	0,02	–

Раздел 5. Кровля

8	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	*м2 изолируемой поверхности*	40,12	236,12	1,19	9473	48	1311	0,16	6
					27	0,45	1083	18	119		–
9	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (60-20мм)	*м2 стяжки*	40,12	145,23	15,94	5827	640	1939	0,24	10
					34,65	5,96	1390	239	119	0,03	1
10	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек толщ.25мм	*м2 стяжки*	40,12	128,91	3,5	5172	140	191	0,02	1
					2,75	1,25	110	50	119	0,01	–
11	Е12-1-1	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике	*м2 кровли*	40,12	660,51	4,54	26500	182	1317	0,15	6
					25,88	1,71	1038	69	119	0,01	–
12	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	*м2 стяжки*	7,37	185,06	9,95	1364	73	507	0,36	3
					52,2	3,74	385	28	123	0,02	–

13	Е11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на 10мм	7,37	59,31	1,34	437	10	16	0,01	–
	м2 стяжки		1,26	0,5	9	4	123		–
14	Е11-11-1								
	Устройство цементно-песчаной стяжки по стене с вент. каналами толщиной 20мм м100	1,14	185,06	9,95	211	11	78	0,36	–
	м2 стяжки		52,2	3,74	60	4	123	0,02	–
15	Е11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на 10мм	1,14	59,31	1,34	68	2	2	0,01	–
	м2 стяжки		1,26	0,5	1	1	123		–
	Раздел 6. Проемы								
16	Е10-23-1								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,68	403,71	102,53	1486	377	827	0,9	3
	м2 проемов		151,65	35,67	558	131	120	0,14	1
17	6-2-2								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	3,68	4250		15640				
	м2								
18	6-3-17								
	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П	7,36	5610		41290				
	м2								
19	1-1-790								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
	комплект								
20	Е10-16-3								
	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	5,44	1196,47	80,1	6509	436	2696	2,35	13
	м2 проемов		384,75	28,24	2093	154	120	0,11	1
21	6-1-30								
	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 12-15 для жилья	3,42	6440		22025				

22	6-1-22	Блоки оконные одностворные с раздельными створками и форточкой ОР 12-9 для жилья	*м2*	2,02	6640		13413			
23	1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	*м2*	4	763		3052			
24	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	*комплект*	5,44	718,72	2,93	3910	16	366	0,41	2
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок			63	1,1	343	6	105	0,01	–

Раздел 7. Полы

25	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	*м2 площади уплотнения*	35,2	61,9	2,62	2179	92	498	0,07	2
26	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	*м2 покрытия*	35,2	10,51	0,99	370	35	123		–
27	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона В3,5 толщ.100мм	*м3 подстилающего слоя*	3,52	1229,25	49,1	43270	1728	4246	0,53	19
28	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона В7,5 толщиной 200-300мм	*м3 подстилающего слоя*	8,8	7254,61	–	63841	–	6137	3,66	32
29	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	*м3*	12,57	106		1332				
30	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции на битумной основе днища		35,2	58,39	9,38	2055	330	2266	0,24	9

		м2 изолируемой поверхности								
31	99-1-1ТОО Т	Гидроизоляционный материал "MASTERSEAL 420" компании "BASF"		48,83	3,51	1719	124	123	0,02	1
		1л	41,82	231,66		9689				
	Раздел 10. Разные работы									
32	Е1-164-1	Устройство корыта под отмостку								
		м3 грунта	4,32	167,4	–	724	–	818	1,18	5
33	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		167,4	–	724	–	113	–	–
		м2 площади уплотнения	25,44	61,9	2,62	1575	67	360	0,07	2
34	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		10,51	0,99	267	25	123		–
		м2 покрытия	25,44	1229,25	49,1	31272	1249	3068	0,53	13
35	Е11-2-9	Бетонная отмостка толщ.70мм из бетона В7,5		79,66	18,4	2027	468	123	0,09	2
		м3 подстилающего слоя	1,78	7254,61	–	12919	–	1242	3,66	7
36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		567	–	1010	–	123	–	–
		м3	1,82	106		193				
37	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2 площади уплотнения	4,5	61,9	2,62	279	12	64	0,07	–
38	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		10,51	0,99	47	4	123		–
		м2 покрытия	4,5	1229,25	49,1	5532	221	543	0,53	2
39	Е11-2-9	Входные площадки толщ.130мм из бетона В7,5		79,66	18,4	358	83	123	0,09	–
		м3 подстилающего слоя	0,585	7254,61	–	4244	–	408	3,66	2
		Всего прямые затраты		567	–	332	–	123	–	–
						375501	**5953**			**162**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**25489**	**2211**			**9**
						347361				

Накладные расходы, тенге	33641
- заработная плата, тенге	5046
- трудоемкость, чел-ч	17
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24548
Всего	**433690**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	6245
- сметная заработная плата, тенге	888
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	9151
- сметная заработная плата, тенге	4244
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4399
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1760
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**455245**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**888168**
- материалы, тенге	677701
- сметная заработная плата, тенге	86014
Налог (2 %)	17763
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**905931**
НДС (12 %)	108712
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1014643**

Заказчик Начальник производственного отдела ГУ"Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Технадзор: Директор ТОО"Виадук Актобе" Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:"Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе"

Договор № доп согл б/н от 13.03.2013г к дог№81 от 5 июня 2012г

Акт №7

выполненных работ за май 2013г

Металлическое ограждение из сетки "Рабица" длиной 274м высотой 6м (лок.см.7-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов								
		м3 грунта	40,6	402,75 / 402,75	– / –	16352 / 16352	– / –	18477 / 113	2,8 / –	114 / –
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов под стойки ограждения В12,5								
		м3	13,25	8559,95 / 771,75	95,97 / 36,25	113419 / 10226	1272 / 480	11241 / 105	4,9 / 0,18	65 / 2
3	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	13,52	106		1433				
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы								
		м3 грунта	27,35	122,18	–	3342	–	3776	0,89	24

5 Е7-24-9			122,18	–	3342	–	113	–	–
	Установка металлических оград по металлическим столбам из сетки высотой 6м ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	90	1792,29	651,54	161306	58639	166270	6,69	602
	м оград		1140,75	178,83	102668	16096	140	0,65	59
6 2-1-237	Труба сеч.100х100мм	3,65	154400		563653				
	т								
7 2-1-237	Стоимость угловой стали	5,04	154400		778176				
	т								
8 1-1-759									
	Сетка плетеная с квадратными ячейками "Рабица"	540	257		138780				
	м2								
9 Е13-44-7	Очистка щетками	294,35	60,75	–	17882	–	16094	0,34	100
	м2		60,75	–	17882	–	90	–	–
10 Е13-45-1	Обезжиривание поверхностей бензином	294,35	23,19	0,11	6826	32	3894	0,09	27
	м2		14,65	0,05	4312	15	90		–
11 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	294,35	21,8	0,05	6417	15	1544	0,03	9
	м2		5,81	0,02	1710	6	90		–
12 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	294,35	52,51	0,04	15456	12	2204	0,04	13
	м2		8,32	–	2449	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**1822949**	**59970**			**954**
					158941	**16597**			**61**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1604040				
	Накладные расходы, тенге				223501				
	- заработная плата, тенге				33525				
	- трудоемкость, чел-ч				112				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	122787
Всего	**2169237**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	31237
- сметная заработная плата, тенге	4404
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	45770
- сметная заработная плата, тенге	21054
- нормативная трудоемкость, чел-ч	128
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22005
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8802
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2277051**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**4442527**
- материалы, тенге	3129482
- сметная заработная плата, тенге	517655
Налог (2 %)	88851
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4531378**
НДС (12 %)	543765
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5075143**

Заказчик

Начальник производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.