# Счет-фактура № 80000000029 от 15.08.2013 (1)

Дата оборота по реализации: 15.08.2013 (1б)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"** **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", г. Актобе, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №81 от 05.06.2012г. Доп.соглаш.б/н от 13.03.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана,40

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"** **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140003901, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана,40 (10а)

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г.Актобе | объект | 1 | 48 079 854,46 | 48 079 854,46 | 12% | 5 769 582,54 | 53 849 437,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **48 079 854,46** | | **5 769 582,54** | **53 849 437,00** | | |

**исполнительный директор: Швец К. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**главный бухгалтер: Гордиенко С. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)* Бухгалтер

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

214

подр

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту: "Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе"**

Договор: **№ 81 от 05 июня 2012 г., дополнительное соглашение б/н от 13.03.2013 года**

## *С п р а в к а*
***о стоимости выполненных работ***
***с 01.08. - 15.08.2013года***

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источочник финансирования | | Организ-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | **№ 81, дополнительное соглашение б/н от 13.03.2013г.** | **05.06.2012 г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, затрат | | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц | В отчетном месяце | Из гр.1 | | | | | |
| | | | СМР в базисных ценах 2001г. | СМР в ценах 2011г. | Стоимость оборудования в ценах 2011г. | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке | 193 152 003 | | | | | | 20 694 857 | **193 152 003** |
| в т.ч. за отчетный месяц | | 53 849 437 | 24 160 486 | 47 137 111 | | 942 743 | 5 769 583 | **53 849 437** |

**Заказчик :**

Руководитель
ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

_____ **Нуршин К.К.**

**Подрядчик :**

Товарищество с ограниченной
ответственностью "КТП"

Вр.и.о. генерального директора

_____ **Швец К.В.**

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г.Актобе
доп.согл. б/н от 13.03.2013г к дог.№81 от 5июня 2012г

К - 1,951

# Акт №1
## выполненных работ на 15 августа 2013г
Общестроительные работы (лок.см.2-1-1) Спортивно-административный корпус

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2. Фундаменты** | | | | | | | | |
| 32 | Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом | 76,8 | 202,05 | 4,19 | 15517 | 322 | 5404 | 0,38 | 29 |
| | | *м2 поверхности* | | 58,05 | 1,58 | 4458 | 121 | 118 | 0,01 | 1 |
| 33 | Е8-4-3 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя из гидроизола (на отм.-0,030, на отм.-0,280) | 18,58 | 740,16 | 11,21 | 13752 | 208 | 782 | 0,2 | 4 |
| | | *м2 поверхности* | | 31,5 | 4,21 | 585 | 78 | 118 | 0,02 | – |
| 34 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 13,63 | 245,44 | 3,82 | 3345 | 52 | 624 | 0,21 | 3 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 37,35 | 1,44 | 509 | 20 | 118 | 0,21 | – |
| **Раздел 4. Стены** | | | | | | | | | |
| 46 Е26-12-3 | Изоляция стен минваой толщ.60мм в местах прогонов и перемычек | 156,92 | 178,02 | 42,91 | 27935 | 6733 | 17195 | 0,54 | 85 |
| | *м2 поверхности изоляции* | | 93,6 | 15,98 | 14688 | 2508 | 100 | 0,08 | 12 |
| 47 1-3-95 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150 | 9,6 | 7530 | | 72314 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 48 Е15-36-1 | Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас | 156,9 | 918,74 | 4,85 | 144150 | 760 | 36947 | 1,29 | 202 |
| | *м2* | | 222,86 | 1,41 | 34967 | 221 | 105 | 0,01 | 1 |
| 63 Е7-56-2 | Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях | 7 | 217,61 | 0,9 | 1523 | 6 | 859 | 0,54 | 4 |
| | *м шва* | | 87,3 | 0,34 | 611 | 2 | 140 | | – |
| **Раздел 5. Перегородки** | | | | | | | | | |
| 67 Е26-12-3 | Изоляция стен минплитой толщиной 80мм | 16,9 | 178,02 | 42,91 | 3009 | 725 | 1852 | 0,54 | 9 |
| | *м2 поверхности изоляции* | | 93,6 | 15,98 | 1582 | 270 | 100 | 0,08 | 1 |
| 68 1-3-95 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150 | 1,38 | 7530 | | 10384 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 69 Е10-92-1 | Установка металлопластиковых перегородок площадью проема до 3м2 | 10,69 | 367,11 | 19,34 | 3924 | 207 | 1872 | 0,83 | 9 |
| | *м2 проемов* | | 139,39 | 6,57 | 1490 | 70 | 120 | 0,03 | – |
| 70 99-1-1прайс- | Стоимость металлопластиковых перегородок | 10,69 | 5248,65 | | 56108 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| **Раздел 7. Двери** | | | | | | | | | |
| 75 Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 | 4,6 | 403,71 | 102,53 | 1857 | 472 | 1034 | 0,9 | 4 |
| | *м2 проемов* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 151,65 | 35,67 | 698 | 164 | 120 | 0,14 | 1 |
| 76 Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 | 8,67 | 403,71 | 102,53 | 3500 | 889 | 1949 | 0,9 | 8 |
| | *м2 проемов* | | 151,65 | 35,67 | 1315 | 309 | 120 | 0,14 | 1 |
| 77 Е10-23-2 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 | 3,78 | 327,61 | 83,13 | 1238 | 314 | 762 | 0,8 | 3 |
| | *м2 проемов* | | 138,83 | 29,17 | 525 | 110 | 120 | 0,12 | – |
| 78 Е10-23-3 | Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 | 19,85 | 634,99 | 31,85 | 12605 | 632 | 4831 | 1,15 | 23 |
| | *м2 проемов* | | 190,8 | 12,04 | 3787 | 239 | 120 | 0,06 | 1 |
| 79 6-3-18 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 24-10П | 4,6 | 5380 | | 24748 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 80 6-2-4 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П; внутренние | 2,3 | 3760 | | 8648 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 81 6-2-4 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-12П внутренние | 5,54 | 3760 | | 20830 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 82 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние | 1,6 | 4010 | | 6416 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 83 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние | 19,08 | 4250 | | 81090 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 84 6-2-7 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние размером 1800х2100 Н | 3,78 | 3660 | | 13835 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 85 1-1-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 2 | 1960 | | 3920 | | | | |
| | *комплект* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение<br>*комплект* | 25 | 1380 | | 34500 | | | |
| 87 | 1-1-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение<br>*комплект* | 3 | 1500 | | 4500 | | | |

## Раздел 11. Кровля

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | E9-42-3 | Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м по ж/бетонным и каменным опорам/ т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;<br>*м2* | 56,64 | 233,64 | 120,75 | 13233 | 6840 | 5248 | 0,44 | 25 |
| | | | | 73,26 | 29,7 | 4149 | 1682 | 90 | 0,11 | 6 |
| 148 | E12-10-1 | Устройство подоконных сливов из листовой оцинкованной стали толщ.0,55мм<br>*м2 покрытия* | 31,57 | 161,83 | 1,24 | 5109 | 39 | 5774 | 0,97 | 31 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 4837 | 15 | 119 | | – |
| 149 | 1-1-427 | Сливы- оцинкованный лист с порошковым покрытием<br>*м2* | 31,57 | 1340 | | 42304 | | | | |
| 150 | E10-23-5 | Установка блоков люков в перекрытиях площадь проема до 2м2 (2шт)<br>*м2 проемов* | 0,64 | 383,85 | 30,89 | 246 | 20 | 156 | 1,23 | 1 |
| | | | | 191,93 | 11,68 | 123 | 7 | 120 | 0,06 | – |
| 151 | 6-4-6 | Люки и лазы утепленные однопольные разм.800х800мм<br>*м2* | 0,64 | 12300 | | 7872 | | | | |
| 152 | 1-1-791 | Скобяные изделия для крышки люка<br>*комплект* | 1 | 1380 | | 1380 | | | | |

## Раздел 12. Полы

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | E11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе полов<br>*м2 покрытия* | 121,23 | 1411,16 | 11,72 | 171074 | 1421 | 26254 | 1,06 | 129 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 171,68 | 4,39 | 20813 | 532 | 123 | 0,02 | 3 |
| 162 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 14,83 | 106 | | 1572 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| **12.1. Тип1 звездочка (пл.3,12м2 межлестничная площадка)** | | | | | | | | | |
| 163 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 3,12 | 194,65 | 9,95 | 607 | 31 | 215 | 0,36 | 1 |
| | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | 52,2 | 3,74 | 163 | 12 | 123 | 0,02 | – |
| 164 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на 5ммК=-1,000; | -3,12 | 29,66 | 0,67 | -93 | -2 | -3 | | – |
| | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | 0,63 | 0,25 | -2 | -1 | 123 | | – |
| 165 Е11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе полов | 3,12 | 1411,16 | 11,72 | 4403 | 37 | 676 | 1,06 | 3 |
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 171,68 | 4,39 | 536 | 14 | 123 | 0,02 | – |
| **12.2. Тип2 (пл.187,78м2)** | | | | | | | | | |
| 170 Е11-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 187,78 | 769,78 | 4,9 | 144549 | 920 | 13939 | 0,38 | 72 |
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 58,5 | 1,85 | 10985 | 347 | 123 | 0,01 | 2 |
| 171 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 19,15 | 106 | | 2030 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| **12.3. Тип3 (пл.32,82м2)** | | | | | | | | | |
| 176 Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике | 32,82 | 340,45 | 18,42 | 11174 | 605 | 3749 | 0,42 | 14 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 85,95 | 6,91 | 2821 | 227 | 123 | 0,03 | 1 |
| 177 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 32,82 | 194,65 | 9,95 | 6388 | 327 | 2258 | 0,36 | 12 |
| | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | 52,2 | 3,74 | 1713 | 123 | 123 | 0,02 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Е11-27-3 | | | | | | | | |
| | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе полов | 32,82 | 1411,16 | 11,72 | 46314 | 385 | 7108 | 1,06 | 35 |
| | *м2 покрытия* | | 171,68 | 4,39 | 5635 | 144 | 123 | 0,02 | 1 |
| 179 | 30-1-54 | | | | | | | | |
| | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 4,02 | 106 | | 426 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | **12.4. Тип 4 (пл.11,7м2)** | | | | | | | | |
| 180 | Е11-11-1 | | | | | | | | |
| | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 11,7 | 194,65 | 9,95 | 2277 | 116 | 806 | 0,36 | 4 |
| | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 611 | 44 | 123 | 0,02 | – |
| 181 | Е11-11-2 | | | | | | | | |
| | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на 37мм | 11,7 | 219,45 | 4,96 | 2568 | 58 | 94 | 0,03 | – |
| | *м2 стяжки* | | 4,66 | 1,85 | 55 | 22 | 123 | 0,01 | – |
| 182 | Е11-27-3 | | | | | | | | |
| | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе полов | 11,7 | 1411,16 | 11,72 | 16511 | 137 | 2534 | 1,06 | 12 |
| | *м2 покрытия* | | 171,68 | 4,39 | 2009 | 51 | 123 | 0,02 | – |
| | **12.5. Тип 5 (пл.22,3м2)** | | | | | | | | |
| 185 | Е11-4-2 | | | | | | | | |
| | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизолом на битумной мастике | 22,3 | 232,19 | 9,05 | 5178 | 202 | 1488 | 0,25 | 6 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 50,85 | 3,4 | 1134 | 76 | 123 | 0,02 | – |
| 186 | Е11-11-1 | | | | | | | | |
| | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 22,3 | 194,65 | 9,95 | 4341 | 222 | 1534 | 0,36 | 8 |
| | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 1164 | 83 | 123 | 0,02 | – |
| 187 | Е11-11-2 | | | | | | | | |
| | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на 25мм | 22,3 | 148,28 | 3,35 | 3307 | 75 | 121 | 0,02 | – |
| | *м2 стяжки* | | 3,15 | 1,25 | 70 | 28 | 123 | 0,01 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Е11-11-9 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм | 22,3 | 441,83 | 2,61 | 9853 | 58 | 1309 | 0,31 | 7 |
| | | *м2 стяжки* | | 46,73 | 0,97 | 1042 | 22 | 104 | | – |
| 189 | Е11-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 22,3 | 972,01 | 4,9 | 21676 | 109 | 1655 | 0,38 | 9 |
| | | *м2 покрытия* | | 58,5 | 1,85 | 1305 | 41 | 123 | 0,01 | – |
| | **12.6. Тип6 (пл.289,36м2)** | | | | | | | | | |
| 190 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 289,36 | 194,65 | 9,95 | 56324 | 2879 | 19910 | 0,36 | 103 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 15105 | 1082 | 123 | 0,02 | 5 |
| 191 | Е11-9-1 | Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции сплошной из плит | 289,36 | 48,53 | 5,55 | 14043 | 1606 | 16034 | 0,26 | 75 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 42,98 | 2,07 | 12437 | 599 | 123 | 0,01 | 3 |
| 192 | 1-3-171 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50 | 14,9 | 7370 | | 109828 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 193 | Е11-12-3 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 289,36 | 267,32 | 2,58 | 77353 | 747 | 18685 | 0,32 | 93 |
| | | *м2 пола* | | 51,53 | 0,97 | 14911 | 281 | 123 | | 1 |
| 194 | Е11-33-2 | Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм | 86,8 | 1905,05 | 11,03 | 165358 | 957 | 10604 | 0,6 | 52 |
| | | *м2 покрытия* | | 95,18 | 4,14 | 8262 | 359 | 123 | 0,02 | 2 |
| 196 | 99-1-1прайс- | Спортивное ПХВ покрытие REXCOURT G 6000 толщиной 6,5мм | 309,62 | 2129,09 | | 659198 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | **Раздел 13. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | **13.0. Потолок** | | | | | | | | | |
| 198 | Е15-69-4 | Отделка сборных потолков из плит под окраску | 20,65 | 57,32 | 0,35 | 1184 | 7 | 1130 | 0,3 | 6 |
| | | *м2 отделываемой поверхности* | | 51,98 | 0,14 | 1073 | 3 | 105 | | – |
| 199 | Е15-69-4 | Отделка сборных потолков из плит под окраску (высотой более 4м) т.ч. п.3.10: | 13,66 | 52,08 | 0,32 | 712 | 4 | 673 | 0,27 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 отделываемой поверхности* | | 46,78 | 0,13 | 639 | 2 | 105 | | – |
| 200 | Е15-64-4 Шпаклевка потолка с огрунтовкой по гипсокартону высотой до 4м | 11,37 | 106,2 | 3,94 | 1207 | 45 | 1237 | 0,55 | 6 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 102,11 | 1,49 | 1161 | 17 | 105 | 0,01 | – |
| 201 | 30-2-55 Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 11,37 | 31 | | 352 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 202 | 30-2-56 Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 22,74 | 37 | | 841 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 203 | Е15-64-4 Шпаклевка потолка с огрунтовкой по бетонным потолкам высотой до 4м | 9,23 | 106,2 | 3,94 | 980 | 36 | 1004 | 0,55 | 5 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 102,11 | 1,49 | 942 | 14 | 105 | 0,01 | – |
| 204 | 30-2-55 Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 72,69 | 31 | | 2253 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 205 | 30-2-56 Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 18,46 | 37 | | 683 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 206 | Е15-64-4 Шпаклевка потолка с огрунтовкой по бетонным потолкам высотой более 4м т.ч. п.3.10: | 27,36 | 95,6 | 3,55 | 2616 | 97 | 2679 | 0,5 | 14 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 91,9 | 1,34 | 2514 | 37 | 105 | 0,01 | – |
| 207 | 30-2-55 Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 81,98 | 31 | | 2541 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 208 | 30-2-56 Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 27,36 | 37 | | 1012 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 209 | Е15-180-6 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску | 413 | 130 | 2,33 | 53692 | 962 | 19310 | 0,26 | 107 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 43,65 | 0,88 | 18027 | 363 | 105 | | 2 |
| 210 | E15-180-6 | | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску т.ч. п.3.19: | 273,76 | 141,5 | 2,91 | 38737 | 797 | 16000 | 0,33 | 89 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 54,56 | 1,1 | 14936 | 301 | 105 | 0,01 | 1 |
| 211 | E12-13-3 | | | | | | | | |
| | Теплоизоляция изделиями из минплиты толщ.60мм | 22,84 | 189,45 | 4,72 | 4327 | 108 | 1975 | 0,4 | 9 |
| | *м2 утепляемого покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 70,88 | 1,78 | 1619 | 41 | 119 | 0,01 | – |
| 212 | 1-3-177 | | | | | | | | |
| | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 | 1,39 | 2890 | | 4017 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 213 | E15-37-9 | | | | | | | | |
| | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | 22,74 | 1006,87 | 2,86 | 22896 | 65 | 6757 | 1,63 | 37 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 282,04 | 0,94 | 6414 | 21 | 105 | | – |
| | **13.1. Стены** | | | | | | | | |
| 220 | 30-2-56 | | | | | | | | |
| | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 10,33 | 37 | | 382 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 221 | E15-64-3 | | | | | | | | |
| | Шпаклевка стен с огрунтовкой по бетону высотой ло 4м | 58,37 | 77,28 | 3,43 | 4511 | 200 | 4599 | 0,46 | 27 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 73,73 | 1,31 | 4304 | 76 | 105 | 0,01 | – |
| 222 | 30-2-55 | | | | | | | | |
| | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 175,16 | 31 | | 5430 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 223 | 30-2-56 | | | | | | | | |
| | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 58,37 | 37 | | 2160 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 224 | E15-64-3 | | | | | | | | |
| | Шпаклевка стен с огрунтовкой по бетону высотой более 4м т.ч. п.3.10: | 29,3 | 69,56 | 3,09 | 2038 | 91 | 2078 | 0,41 | 12 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 66,36 | 1,18 | 1944 | 35 | 105 | 0,01 | – |
| 225 | 30-2-55 | | | | | | | | |
| | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 88,95 | 31 | | 2757 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 226 | 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 110,65 | 37 | | 4094 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 227 | Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 807,29 | 124,83 | 1,88 | 100777 | 1518 | 33610 | 0,23 | 186 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 38,93 | 0,72 | 31428 | 581 | 105 | | 3 |
| 228 | Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску высотой более 4м | 502,76 | 135,04 | 2,35 | 67891 | 1181 | 26164 | 0,29 | 145 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 48,66 | 0,9 | 24464 | 452 | 105 | | 2 |
| 229 | Е13-13-3 | Грунтовка стен грунт-пропиткой | 224,07 | 74,11 | 0,05 | 16606 | 11 | 1184 | 0,03 | 6 |
| | | *м2* | | 5,85 | 0,02 | 1311 | 4 | 90 | | – |
| 230 | Е15-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 224,07 | 1504,91 | 2,1 | 337205 | 471 | 78532 | 2 | 448 |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | 333 | 0,79 | 74615 | 177 | 105 | | 1 |
| 231 | Е8-36-1 | Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м | 136,88 | 213,01 | 1,52 | 29157 | 208 | 18081 | 0,7 | 96 |
| | | *м2 горизонтальной проекции* | | 111,38 | 0,56 | 15246 | 77 | 118 | | – |
| 232 | Е8-36-2 | Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений | 136,88 | 259,04 | 1,72 | 35457 | 235 | 25618 | 1 | 136 |
| | | *м2 горизонтальной проекции* | | 157,96 | 0,64 | 21622 | 88 | 118 | | – |
| 233 | Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов | 38,59 | 605,52 | 6,33 | 23367 | 244 | 12769 | 1,79 | 69 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 312,75 | 2,39 | 12069 | 92 | 105 | 0,01 | – |
| 234 | Е15-64-3 | Шпаклевка откосов с огрунтовкой | 38,59 | 77,28 | 3,43 | 2982 | 132 | 3041 | 0,46 | 18 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 73,73 | 1,31 | 2845 | 51 | 105 | 0,01 | – |
| 235 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 115,77 | 31 | | 3589 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 236 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=-1,000; | -38,61 | 37 | | -1429 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 237 Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 77,19 | 124,83 | 1,88 | 9636 | 145 | 3214 | 0,23 | 18 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 38,93 | 0,72 | 3005 | 56 | 105 | | – |

**Раздел 14. Наружная отделка**

**14.0. Подраздел без наименования**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором | 297,67 | 233,9 | 1,96 | 69625 | 583 | 34178 | 0,61 | 182 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 108,9 | 0,45 | 32416 | 134 | 105 | 0,03 | 8 |
| 239 Е15-64-3 | Шпаклевка стен с огрунтовкой по бетону высотой до 4м | 118,99 | 77,28 | 3,43 | 9196 | 408 | 9375 | 0,46 | 54 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 73,73 | 1,31 | 8773 | 156 | 105 | 0,01 | 1 |
| 240 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 356,96 | 31 | | 11066 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 241 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 118,99 | 37 | | 4403 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 242 Е15-64-3 | Шпаклевка стен с огрунтовкой по бетону высотой более 4м т.ч. п.3.10: | 178,81 | 69,56 | 3,09 | 12440 | 553 | 12681 | 0,41 | 73 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 66,36 | 1,18 | 11866 | 211 | 105 | 0,01 | 1 |
| 243 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 536,45 | 31 | | 16630 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *кг* | | | | | | | |
| 244 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 178,82 | 37 | | 6616 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | |
| 245 Е15-158-1 | Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 491,79 | 105 | 1,65 | 51643 | 811 | 9165 | 0,09 | 45 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 17,12 | 0,63 | 8419 | 310 | 105 | | 1 |
| 246 Е15-53-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм | 157,3 | 101,6 | 0,6 | 15981 | 94 | 9515 | 0,32 | 50 |
| | *м откосов* | | 57,38 | 0,23 | 9026 | 36 | 105 | | – |
| 247 Е15-64-3 | Шпаклевка откосов с огрунтовкой | 31,46 | 77,28 | 3,43 | 2431 | 108 | 2479 | 0,46 | 14 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 73,73 | 1,31 | 2320 | 41 | 105 | 0,01 | – |
| 248 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 94,38 | 31 | | 2926 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | |
| 249 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 31,46 | 37 | | 1164 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | |
| 250 Е15-158-1 | Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности (откосы) | 31,46 | 105 | 1,65 | 3303 | 52 | 586 | 0,09 | 3 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 17,12 | 0,63 | 539 | 20 | 105 | | – |
| 251 Е15-15-1 | Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе /боковых поверхностей крыльца/ | 42,2 | 2369,51 | 2,56 | 99994 | 108 | 18686 | 2,55 | 108 |
| | *м2 поверхности облицовки* | | 420,75 | 0,97 | 17756 | 41 | 105 | | – |
| 252 Е8-35-2 | Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ | 298,05 | 150,62 | 0,62 | 44892 | 185 | 24376 | 0,43 | 130 |
| | *м2 вертикальной проекции* | | 69,08 | 0,23 | 20589 | 69 | 118 | | – |

## Раздел 15. Лестница (1шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0287 | 93997,62 | 304,24 | 2698 | 9 | 1000 | 198 | 6 |
| | | *т* | | 33075 | 114,75 | 949 | 3 | 105 | 0,56 | – |
| 260 | 4-1-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0287 | 40200 | | 1154 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 263 | Е7-60-1 | Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород | 8,93 | 4273,49 | 7,69 | 38162 | 69 | 4031 | 1,74 | 16 |
| | | *м ограждений* | | 319,5 | 2,9 | 2853 | 26 | 140 | 0,01 | – |
| 264 | Е15-172-4 | Масляная окраска ограждения лестницы количество окрасок 2 | 10,72 | 150,79 | 0,07 | 1616 | 1 | 1215 | 0,65 | 7 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 108 | 0,02 | 1158 | – | 105 | | – |
| 265 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0287 | 93997,62 | 304,24 | 2698 | 9 | 1000 | 198 | 6 |
| | | *т* | | 33075 | 114,75 | 949 | 3 | 105 | 0,56 | – |
| 266 | 4-1-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0287 | 40200 | | 1154 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 267 | Е15-70-1 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса стен балок и косоуров | 19,27 | 975,42 | 4,92 | 18796 | 95 | 3944 | 1,15 | 22 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 193,05 | 1,87 | 3720 | 36 | 105 | 0,01 | – |
| 268 | Е15-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 19,27 | 133,23 | 1,19 | 2567 | 23 | 774 | 0,22 | 4 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 37,8 | 0,45 | 728 | 9 | 105 | | – |

## Раздел 16. Лестницы ЛС-2 (1шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | Е11-2-4 | Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 200мм | 0,93 | 1865,8 | – | 1735 | – | 607 | 3,24 | 3 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 531 | – | 494 | – | 123 | – | – |
| 270 | Е6-1-2 | Устройство бетонных фундаментов столбов из бетона класса В15 | 1,4 | 8647,94 | 98,32 | 12107 | 138 | 1076 | 4,41 | 6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 695,25 | 37,15 | 973 | 52 | 105 | 0,18 | – |
| 271 Е6-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,031 | 172357,31 | 536,06 | 5350 | 17 | 1554 | 289 | 9 |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | 47475 | 202,5 | 1472 | 6 | 105 | 0,99 | – |
| 272 4-1-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,031 | 40200 | | 1248 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 273 Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 11,2 | 245,44 | 3,82 | 2749 | 43 | 513 | 0,21 | 2 |
| | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 37,35 | 1,44 | 418 | 16 | 118 | 0,01 | – |
| 274 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,43 | 106 | | 151 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 275 Е9-17-1 | Монтаж стоек СТ-1,СТ-2 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; | 1,23 | 4804,8 | 2285,57 | 5930 | 2821 | 2615 | 10,29 | 13 |
| | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 1737,45 | 617,13 | 2137 | 759 | 90 | 2,34 | 3 |
| 276 2-1-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,3715 | 172800 | | 64195 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 277 2-1-246 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т | 0,7059 | 162200 | | 114497 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 278 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,1568 | 154200 | | 24179 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 279 Е9-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т.ч. п.3.2: | 1,59 | 14215,46 | 5475,87 | 22542 | 8683 | 10128 | 31,79 | 51 |
| | *т конструкций* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5544 | 1552,87 | 8791 | 2462 | 90 | 5,46 | 9 |
| 280 | 2-1-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т | 0,8415 | 154400 | | 129926 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 281 | 2-1-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,1891 | 172800 | | 32668 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 282 | 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,5552 | 154200 | | 85609 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 283 | Е13-44-7 | Очистка щетками | 80,63 | 60,75 | – | 4898 | – | 4408 | 0,34 | 27 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 60,75 | – | 4898 | – | 90 | – | – |
| 284 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 80,63 | 21,8 | 0,05 | 1758 | 4 | 423 | 0,03 | 2 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 468 | 2 | 90 | | – |
| 285 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 80,63 | 52,51 | 0,04 | 4234 | 3 | 604 | 0,04 | 3 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 8,32 | – | 671 | – | 90 | – | – |
| 286 | Е9-29-1 | Монтаж лестницы стремянки т.ч. п.3.2: | 0,0257 | 14215,47 | 5475,87 | 365 | 141 | 164 | 31,79 | 1 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 5544 | 1552,87 | 142 | 40 | 90 | 5,46 | – |
| 287 | 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,0257 | 133700 | | 3436 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 288 | Е13-44-7 | Очистка щетками металлоконструкций | 1,32 | 60,75 | – | 80 | – | 72 | 0,34 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 60,75 | – | 80 | – | 90 | – | – |
| 289 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,32 | 21,8 | 0,05 | 29 | – | 7 | 0,03 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 8 | – | 90 | | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1,32 | 52,51 | 0,04 | 69 | – | 10 | 0,04 | – |
| | | *м2* | | 8,32 | – | 11 | – | 90 | – | – |

## Раздел 17. Крыльцо главного входа

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 43 | 245,44 | 3,82 | 10554 | 164 | 1968 | 0,21 | 9 |
| | | *м2 поверхности* | | 37,35 | 1,44 | 1606 | 62 | 118 | 0,01 | – |
| 297 | Е9-17-1 | Монтаж стоек СК-1-2шт т.ч. п.3.2: | 0,0633 | 4804,8 | 2285,57 | 304 | 145 | 134 | 10,29 | 1 |
| | | *т конструкций* | | 1737,45 | 617,13 | 110 | 39 | 90 | 2,34 | – |
| 298 | Е9-48-2 | Электродуговая сварка стоек СК-1-2шт | 0,0633 | 542,84 | 144,52 | 34 | 9 | 17 | 1,34 | – |
| | | *т* | | 292,5 | – | 19 | – | 90 | – | – |
| 299 | 2-1-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,054 | 172800 | | 9331 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 300 | 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,0093 | 154200 | | 1434 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 302 | 2-1-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,468 | 172800 | | 80870 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 303 | 2-1-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т | 0,067 | 154400 | | 10345 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 304 | Е13-44-7 | Очистка щетками металлоконструкций | 19,81 | 60,75 | – | 1203 | – | 1083 | 0,34 | 7 |
| | | *м2* | | 60,75 | – | 1203 | – | 90 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 19,81 | 21,8 | 0,05 | 432 | 1 | 104 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 115 | – | 90 | | – |
| 306 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 19,81 | 52,51 | 0,04 | 1040 | 1 | 148 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,32 | – | 165 | – | 90 | – | – |

**Раздел 18. Крыльцо №2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 4-1-70 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм | 0,0078 | 73000 | | 569 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Всего прямые затраты** | **4015751** | **50959** | **3369** |
| | | **561137** | **16930** | **75** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | 3403658 | | |
| | Накладные расходы, тенге | 632572 | | |
| | - заработная плата, тенге | 94886 | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | 316 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 278899 | | |
| | **Всего** | **4927222** | | |
| | Временные здания и сооружения (1,44 %) | 70952 | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | 10004 | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | 57 | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 103962 | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | 47823 | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | 291 | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 49982 | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 19993 | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **5172111** | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **10090789** |
| - материалы, тенге | 6640537 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1562273 |
| Налог (2 %) | 201816 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **10292605** |
| НДС (12 %) | 1235113 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **11527718** |

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик
Вр.и.о.Генеральный директор
ТОО "КТП" Швец К.В.

233

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г.Актобе
доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

# Акт №2

## выполненных работ на 15 августа 2013г

Вентиляция спортивно-административного корпуса (лок.см.2-1-3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Вентиляция П1** | | | | | | | | |
| 1 | Е20-42-1 | Монтаж приточного агрегата | 1 | 9346,91 | 1057,91 | 9347 | 1058 | 9581 | 42,11 | 42 |
| | | *камера* | | 7087,5 | 396,9 | 7088 | 397 | 128 | 1,93 | 2 |
| 2 | 99-1-1прайс- | Агрегат приточный Airmate-2000-С1 | 1 | 116300,2 | | 116300 | | | | |
| | | *к-т* | | | | | | | | |
| 11 | Е20-42-1 | Монтаж приточного агрегата | 1 | 9346,91 | 1057,91 | 9347 | 1058 | 9580 | 42,11 | 42 |
| | | *камера* | | 7087,5 | 396,9 | 7088 | 397 | 128 | 1,93 | 2 |
| 12 | 99-1-1прайс- | Агрегат приточный Airmate 6000 С1 | 1 | 182763,76 | | 182764 | | | | |
| | | *к-т* | | | | | | | | |
| 13 | Е20-11-1 | Установка диффузора потолочного диам.200мм | 7 | 241,85 | 16,96 | 1693 | 119 | 1736 | 1,12 | 8 |
| | | *решетка* | | 186,64 | 7,09 | 1306 | 50 | 128 | 0,03 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 99-1-1прайс- | Диффузор потолочный круглый диам.200мм ДПУ-К<br>*шт* | 7 | 1204,23 | | 8430 | | | | |
| 15 | Е20-11-1 | Установка решеток алюминиевых площадью в свету до 0,25 м2<br>*решетка* | 1 | 241,85 | 16,96 | 242 | 17 | 248 | 1,12 | 1 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,03 | – |
| 16 | 99-1-1прайс- | Решетки алюминиевые наружные АРН 500х250<br>*шт* | 1 | 4912,14 | | 4912 | | | | |
| 17 | Е20-3-10 | Прокладка переходов класса Н /нормальные/ 500х250/400х250мм дл.200мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм<br>*м2 поверхности воздуховодов* | 0,28 | 1939,73 | 9,61 | 543 | 3 | 75 | 1,28 | – |
| | | | | 206,72 | 3,59 | 58 | 1 | 128 | 0,02 | – |
| 18 | Е20-3-10 | Прокладка переходов класса Н /нормальные/ 400х250/300х250мм дл.200мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм<br>*м2 поверхности воздуховодов* | 0,24 | 1939,73 | 9,61 | 466 | 2 | 65 | 1,28 | – |
| | | | | 206,72 | 3,59 | 50 | 1 | 128 | 0,02 | – |
| 19 | Е20-3-3 | Прокладка переходов класса Н /нормальные/ 300х250/300х200мм дл.200мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм<br>*м2 поверхности воздуховодов* | 0,21 | 1855,51 | 11,11 | 390 | 2 | 65 | 1,48 | – |
| | | | | 238,61 | 4,16 | 50 | 1 | 128 | 0,02 | – |
| 20 | Е20-3-3 | Прокладка переходов класса Н /нормальные/ 200х200/200х100мм дл.200мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм<br>*м2 поверхности воздуховодов* | 0,14 | 1855,51 | 11,11 | 260 | 2 | 44 | 1,48 | – |
| | | | | 238,61 | 4,16 | 33 | 1 | 128 | 0,02 | – |
| 21 | Е20-3-8 | Прокладка переходов класса Н /нормальные/ 250х200/150х150мм дл.200мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм<br>*м2 поверхности воздуховодов* | 0,15 | 1490,92 | 8,82 | 224 | 1 | 30 | 0,96 | – |
| | | | | 155,22 | 3,31 | 23 | – | 128 | 0,02 | – |
| 22 | Е20-3-11 | Прокладка переходов класса Н /нормальные/ 821х313/500х250мм дл.200мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 0,76 | 1880,92 | 8,82 | 1430 | 7 | 154 | 0,96 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | | | | | | | |
| | | | 155,22 | 3,31 | 118 | 3 | 128 | 0,02 | – |
| 30 | Е20-42-1 | Монтаж вытяжного агрегата В1 | 1 | 9346,91 | 1057,91 | 9347 | 1058 | 9580 | 42,11 | 42 |
| | | *камера* | | | | | | | |
| | | | | 7087,5 | 396,9 | 7088 | 397 | 128 | 1,93 | 2 |
| 31 | 99-1-1прайс- | Агрегат вытяжной Airmate -2000 | 1 | 71000,69 | | 71001 | | | | |
| | | *к-т* | | | | | | | |
| 32 | Е20-11-1 | Установка решеток алюминиевых площадью в свету до 0,25 м2 | 9 | 241,85 | 16,96 | 2177 | 153 | 2232 | 1,12 | 10 |
| | | *решетка* | | | | | | | |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 1680 | 64 | 128 | 0,03 | – |
| 33 | 99-1-1прайс- | Решетки вентиляционные АДР 200х100 | 8 | 2336,07 | | 18689 | | | | |
| | | *щт* | | | | | | | |
| 34 | 99-1-1прайс- | Решетки алюминиевые наружные АРН 300х200 | 1 | 3718,08 | | 3718 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 35 | Е20-3-3 | Прокладка переходов класса Н /нормальные/ 300х200/200х150мм дл.200мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм | 0,34 | 1855,51 | 11,11 | 631 | 4 | 106 | 1,48 | 1 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | | | | | | |
| | | | | 238,61 | 4,16 | 81 | 1 | 128 | 0,02 | – |
| 36 | Е20-3-10 | Прокладка переходов класса Н /нормальные/ 500х250/300х200мм дл.200мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 0,5 | 1939,73 | 9,61 | 970 | 5 | 135 | 1,28 | 1 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | | | | | | |
| | | | | 206,72 | 3,59 | 103 | 2 | 128 | 0,02 | – |
| 37 | Е20-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (сеч.200х150мм) | 5,6 | 1855,51 | 11,11 | 10391 | 62 | 1740 | 1,48 | 8 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | | | | | | |
| | | | | 238,61 | 4,16 | 1336 | 23 | 128 | 0,02 | – |
| 38 | Е20-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм (сеч.300х200мм) | 7 | 1855,51 | 11,11 | 12989 | 78 | 2175 | 1,48 | 10 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | | | | | | |
| | | | | 238,61 | 4,16 | 1670 | 29 | 128 | 0,02 | – |
| 39 | Е20-30-1 | Установка стальных крепежных элементов воздуховодов | 5 | 107,97 | 1,26 | 540 | 6 | 60 | 0,05 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *кг изделия* | | | | | | | | |
| | | | 8,96 | 0,47 | 45 | 2 | 128 | | – |
| 40 | Е10-88-1 Устройство коробов из гипсокартона влагостойкого толщиной 12мм (300х250) | 4 | 1000,99 | 11,2 | 4004 | 45 | 1392 | 1,71 | 7 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | | | | | | | |
| | | | 285,75 | 4,23 | 1143 | 17 | 120 | 0,02 | – |
| 41 | Е10-88-1 Устройство коробов из гипсокартона влагостойкого толщиной 12мм (400х300) | 5 | 1000,99 | 11,2 | 5005 | 56 | 1740 | 1,71 | 9 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | | | | | | | |
| | | | 285,75 | 4,23 | 1429 | 21 | 120 | 0,02 | – |
| 42 | Е20-42-1 Монтаж вытяжного агрегата | 1 | 9346,91 | 1057,91 | 9347 | 1058 | 9580 | 42,11 | 42 |
| | *камера* | | | | | | | | |
| | | | 7087,5 | 396,9 | 7088 | 397 | 128 | 1,93 | 2 |
| 43 | 99-1-1прайс- Агрегат вытяжной Airmate-6000-С1 | 1 | 149410,83 | | 149411 | | | | |
| | *к-т* | | | | | | | | |
| 44 | Е20-11-1 Установка диффузора потолочного диам.200мм | 7 | 241,85 | 16,96 | 1693 | 119 | 1736 | 1,12 | 8 |
| | *решетка* | | | | | | | | |
| | | | 186,64 | 7,09 | 1306 | 50 | 128 | 0,03 | – |
| 45 | 99-1-1прайс- Диффузор потолочный круглый диам.200мм ДПУ-К | 7 | 1204,23 | | 8430 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 46 | Е20-11-1 Установка решеток алюминиевыхплощадью в свету до 0,25 м2 | 1 | 241,85 | 16,96 | 242 | 17 | 248 | 1,12 | 1 |
| | *решетка* | | | | | | | | |
| | | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,03 | – |
| 47 | 99-1-1прайс- Решетки алюминиевые наружные АРН 500х250 | 1 | 4912,14 | | 4912 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 48 | Е20-3-10 Прокладка переходов класса Н /нормальные/ 500х250/400х250мм дл.200мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 0,28 | 1939,73 | 9,61 | 543 | 3 | 75 | 1,28 | – |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | | | | | | | |
| | | | 206,72 | 3,59 | 58 | 1 | 128 | 0,02 | – |
| 49 | Е20-3-10 Прокладка переходов класса Н /нормальные/ 400х250/300х250мм дл.200мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм | 0,24 | 1939,73 | 9,61 | 466 | 2 | 65 | 1,28 | – |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | | | | | | | |
| | | | 206,72 | 3,59 | 50 | 1 | 128 | 0,02 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Е20-3-3 | Прокладка переходов класса Н /нормальные/ 300х250/300х200мм дл.200мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм | 0,21 | 1855,51 | 11,11 | 390 | 2 | 65 | 1,48 | – |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | 238,61 | 4,16 | 50 | 1 | 128 | 0,02 | – |
| 51 Е20-3-3 | Прокладка переходов класса Н /нормальные/ 200х200/200х100мм дл.200мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 0,14 | 1855,51 | 11,11 | 260 | 2 | 44 | 1,48 | – |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | 238,61 | 4,16 | 33 | 1 | 128 | 0,02 | – |
| 52 Е20-3-8 | Прокладка переходов класса Н /нормальные/ 250х200/150х150мм дл.200мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм | 0,15 | 1490,92 | 8,82 | 224 | 1 | 30 | 0,96 | – |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | 155,22 | 3,31 | 23 | – | 128 | 0,02 | – |
| 53 Е20-3-11 | Прокладка переходов класса Н /нормальные/ 600х350/500х250мм дл.200мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 0,68 | 1880,92 | 8,82 | 1279 | 6 | 138 | 0,96 | 1 |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | 155,22 | 3,31 | 106 | 2 | 128 | 0,02 | – |
| 54 Е20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч.500х250мм) | 27 | 1939,73 | 9,61 | 52373 | 259 | 7268 | 1,28/ | 35 |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | 206,72 | 3,59 | 5581 | 97 | 128 | 0,02 | – |
| 55 Е20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм (сеч.400х250мм) | 5,2 | 1939,73 | 9,61 | 10087 | 50 | 1400 | 1,28 | 7 |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | 206,72 | 3,59 | 1075 | 19 | 128 | 0,02 | – |
| 56 Е20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм (сеч.300х250мм) | 4,4 | 1939,73 | 9,61 | 8535 | 42 | 1184 | 1,28 | 6 |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | 206,72 | 3,59 | 910 | 16 | 128 | 0,02 | – |
| 57 Е20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм (сеч.300х200) | 4 | 1939,73 | 9,61 | 7759 | 38 | 1076 | 1,28 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | 206,72 | 3,59 | 827 | 14 | 128 | 0,02 | – |
| 58 | Е20-3-3 Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (сеч.200х200мм) | 3,2 | 1855,51 | 11,11 | 5938 | 36 | 994 | 1,48 | 5 |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | 238,61 | 4,16 | 764 | 13 | 128 | 0,02 | – |
| 59 | Е20-3-2 Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (сеч.200х100мм) | 2,4 | 1880,91 | 13,82 | 4514 | 33 | 814 | 1,62 | 4 |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | 259,88 | 5,18 | 624 | 12 | 128 | 0,03 | – |
| 60 | Е20-30-1 Установка стальных крепежных элементов воздуховодов | 14 | 107,97 | 1,26 | 1512 | 18 | 169 | 0,05 | 1 |
| | *кг изделия* | | 8,96 | 0,47 | 125 | 7 | 128 | | – |
| | **Раздел 2. ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3** | | | | | | | | |
| 61 | Е20-11-1 Установка решеток алюминиевых площадью в свету до 0,25 м2 | 6 | 241,85 | 16,96 | 1451 | 102 | 1488 | 1,12 | 7 |
| | *решетка* | | 186,64 | 7,09 | 1120 | 43 | 128 | 0,03 | – |
| 62 | 99-1-1прайс- Решетки вентиляционные АДР 200х100 | 5 | 2336,07 | | 11680 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 63 | 99-1-1прайс- Решетки алюминиевые наружные АРН 150х100 | 1 | 2232,37 | | 2232 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 64 | Е20-21-4 Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 2320 мм | 1 | 2011 | 16,96 | 2011 | 17 | 212 | 0,97 | 1 |
| | *зонт* | | 158,29 | 7,09 | 158 | 7 | 128 | 0,03 | – |
| 65 | Е20-21-5 Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 2580 мм | 1 | 3213,97 | 31,54 | 3214 | 32 | 396 | 1,82 | 2 |
| | *зонт* | | 297,68 | 11,81 | 298 | 12 | 128 | 0,06 | – |

239

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 Е20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (сеч.150х100мм) | 10 | 1880,91 | 13,82 | 18809 | 138 | 3393 | 1,62 | 16 |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | 259,88 | 5,18 | 2599 | 52 | 128 | 0,03 | – |
| 67 Е20-30-1 | Установка стальных крепежных элементов воздуховодов | 5 | 107,97 | 1,26 | 540 | 6 | 60 | 0,06 | – |
| | *кг изделия* | | 8,96 | 0,47 | 45 | 2 | 128 | | – |
| 68 Е10-88-1 | Устройство коробов из гипсокартона влагостойкого толщиной 12 мм (250х200) | 4 | 1000,99 | 11,2 | 4004 | 45 | 1392 | 1,71 | 7 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 285,75 | 4,23 | 1143 | 17 | 120 | 0,02 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **787665** | **5762** | | | **330** |
| | | | | | **54746** | **2185** | | | **8** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 727161 | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 72570 |
| - заработная плата, тенге | 10886 |
| - трудоемкость, чел-ч | 36 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 51614 |
| **Всего** | **911849** |
| Временные здания и сооружения (1,44 %) | 13131 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1851 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 11 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 19240 |
| - сметная заработная плата, тенге | 8850 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 54 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 9250 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 3700 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **957170** |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **1867439** |
| - материалы, тенге | 1418691 |
| - сметная заработная плата, тенге | 178454 |
| Налог (2 %) | 37349 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1904788** |
| НДС (12 %) | 228575 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2133363** |

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской
области" Мазенова А.С.

соот. расц. Фз по смете

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

провер

Подрядчик
Вр.и.о.Генеральный директор
ТОО "КТП" Швец К.В.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г.Актобе

доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

# Акт №3

## выполненных работ на 15 августа 2013г

Водопровод и канализация (лок.см.2-1-4) Спортивно-административный корпус.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Холодный водопровод В1** | | | | | | | | |
| 1 | Е16-14-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм (ввод) *м трубопровода* | 5 | 448,67 | 14,49 | 2243 | 72 | 1439 | 1,25 | 6 |
| | | | | 219,38 | 5,42 | 1097 | 27 | 128 | 0,03 | – |
| 2 | 8-4-233 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 96 мм *м* | 4,87 | 567 | | 2761 | | | | |
| 30 | 8-9-9 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт* | 2 | 285 | | 570 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е16-20-1 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм<br>*кран* | 2 | 13093,47 | 23,09 | 26187 | 46 | 426 | 0,9 | 2 |
| | | | | 157,5 | 9 | 315 | 18 | 128 | 0,04 | – |
| 34 | 80-1-1СН-РК | Огнетушитель порошковый емк.10л 1-ОП-10<br>*шт* | 4 | 2540 | | 10160 | | | | |
| 35 | Е16-26-1 | Установка счетчиков диаметром до 40 мм<br>*счетчик (водомер)* | 1 | 75,82 | 1,57 | 76 | 2 | 86 | 0,41 | – |
| | | | | 67,5 | – | 68 | – | 128 | – | – |
| 36 | 99-1-1прайс- | Расходомер-счетчик электромагнитный ф32, ВЗЛЕТ ЭР-520Л<br>*шт* | 1 | 35174,41 | | 35174 | | | | |
| 37 | Е16-15-2 | Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм<br>*шт* | 3 | 473,47 | 39,24 | 1420 | 118 | 1037 | 1,47 | 4 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 763 | 47 | 128 | 0,07 | – |
| 38 | 9-4-84 | Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм<br>*шт* | 3 | 6420 | | 19260 | | | | |
| 39 | Е16-15-1 | Установка вентилей1 на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм<br>*шт* | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | – |
| 40 | 9-1-25 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм<br>*шт* | 1 | 371 | | 371 | | | | |
| 41 | Е16-15-2 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм<br>*шт* | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | – |
| 42 | 9-3-31 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм<br>*шт* | 1 | 1240 | | 1240 | | | | |
| 43 | Е18-21-4 | Установка фильтров сетчатых диаметром 50 мм<br>*фильтр* | 1 | 6905,1 | 70,85 | 6905 | 71 | 233 | 0,91 | 1 |
| | | | | 155,25 | 27 | 155 | 27 | 128 | 0,13 | – |

2шт