"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г.Актобе

доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

# Акт №10

## выполненных работ за август 2013г

Электроосвещение (лок.см. 3-1-2) Уборная на 8 очков

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е21-17-2 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях (НПП03х100) | 6 | 246,62 | 79,51 | 1480 | 477 | 1255 | 0,83 | 5 |
| | | *шт* | | 143,1 | 50,54 | 859 | 303 | 108 | 0,22 | 1 |
| 2 | Е21-17-2 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях(НПП03х60) | 2 | 246,62 | 79,51 | 493 | 159 | 418 | 0,83 | 2 |
| | | *шт* | | 143,1 | 50,54 | 286 | 101 | 108 | 0,22 | – |
| 3 | Е21-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке (Ва66-102Б-б) | 2 | 45,74 | – | 91 | – | 67 | 0,2 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 31,05 | – | 62 | – | 108 | – | – |
| 4 | Е21-22-4 | Установка выключателей герметических и полугерметических (ВА66-102Б-б) | 2 | 82,17 | – | 164 | – | 116 | 0,34 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 53,55 | – | 107 | – | 108 | – | – |
| 5 | Е21-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 (ВВГ) | 58 | 26,92 | – | 1561 | – | 1550 | 0,15 | 9 |
| | | *м провода* | | | | | | | | |
| | | | | 24,75 | – | 1436 | – | 108 | – | – |

**Раздел 2. Материалы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17-1-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 | 6 | 871 | | 5226 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 7 | 99-1-115170´ | Светильники тип НПП03-60-001-УХЛ4 | 2 | 209 | | 418 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 8 | 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-56-043-б | 2 | 182 | | 364 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 9 | 18-1-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип ВА66-102Б-б | 2 | 215 | | 430 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 10 | 18-3-48 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | 0,004 | 26100 | | 104 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 11 | 17-6-18 | Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-100 | 4 | 54 | | 216 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | 17-6-11 | Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-60 | 2 | 39 | | 78 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 16-1-332 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2<br>*1000м* | 0,0133 | 28900 | | 383 | | | | |
| 14 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2<br>*1000м* | 0,0459 | 52100 | | 2391 | | | | |
| 15 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3<br>*1000шт* | 0,002 | 16300 | | 33 | | | | |
| 16 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установочных изделий открытой установки "makel"<br>*1000шт* | 0,002 | 16300 | | 33 | | | | |
| **Раздел 3. Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 17 Е46-31-1 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2<br>*м борозд* | 58 | 42,56 | 19,79 | 2468 | 1148 | 1754 | 0,13 | 8 |
| | | | 22,77 | 7,47 | 1321 | 433 | 100 | 0,04 | 2 |
| 18 Е15-61-3 | Заделка борозд цементно-известковым раствором<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 2,32 | 260,5 | 2,56 | 604 | 6 | 333 | 0,74 | 2 |
| | | | 135,68 | 0,97 | 315 | 2 | 105 | 0,05 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **16539** | **1790** | | | **27** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 4385<br>10365 | **840** | | | **3** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 5494 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 824 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 3 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 1322 | | | | |
| | **Всего** | | | | **23354** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,44 %) | | | | 336 | | | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 47 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 493 |
| - сметная заработная плата, тенге | 227 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 237 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 95 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **24515** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **47829** |
| - материалы, тенге | 20222 |
| - сметная заработная плата, тенге | 12984 |
| Налог (2 %) | 957 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **48786** |
| НДС (12 %) | 5854 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **54640** |

Заказчик Руководитель производственного отдела ГУ"Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Технадзор:Директор ТОО "Виадук Актобе" Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе

доп.согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

# Акт №11

## выполненных работ за август 2013г

Наружные сети электроснабжения КЛ-10кв (лок.см.4-3-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-14-2 | Разработка траншей в грунтах 2 группы траншейными роторными экскаваторами | 46,46 | 16,15 | 16,15 | 750 | 750 | 189 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 4,19 | – | 195 | 97 | 0,01 | 1 |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы(доработка) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 1,44 | 262,72 | – | 378 | – | 427 | 1,85 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 378 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-18-5 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы во временный отвал | 47,9 | 56,25 | 52,36 | 2694 | 2508 | 1081 | 0,03 | 1 |

016

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 3,89 | 19,37 | 186 | 928 | 97 | 0,08 | 4 |
| 4 П8-3-1 | Отвозка грунта во временный отвал | 89,09 | 32,3 | 32,3 | 2878 | 2878 | 576 | – | – |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | – | 6,46 | – | 576 | 100 | 0,14 | 1 |
| 5 Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2 группы | 47,9 | 3,76 | 3,24 | 180 | 155 | 74 | | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 0,48 | 1,12 | 23 | 54 | 97 | | – |
| 6 Е1-17-13 | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы во временном отвале для обратной засыпки | 42,3 | 32,54 | 30,98 | 1376 | 1310 | 432 | 0,01 | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 1,53 | 9,01 | 65 | 381 | 97 | 0,03 | 1 |
| 7 П8-3-1 | Подвозка грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, из временного отвала для обратной засыпки | 78,68 | 32,3 | 32,3 | 2541 | 2541 | 508 | – | – |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | – | 6,46 | – | 508 | 100 | 0,14 | 1 |
| 8 Е1-27-5 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м | 38,07 | 3,35 | 3,35 | 128 | 128 | 43 | – | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 1,16 | – | 44 | 97 | | – |
| 9 Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 4,23 | 134,1 | – | 567 | – | 641 | 0,97 | 4 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 134,1 | – | 567 | – | 113 | – | – |
| 10 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 38,07 | 21,55 | 4,52 | 820 | 172 | 629 | 0,11 | 4 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | 17,03 | – | 648 | – | 97 | – | – |

**Раздел 2. Монтажные работы**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 239,5 | 36,7 | 27,8 | 8790 | 6658 | 3572 | 0,06 | 14 |
| | *м кабеля* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ц8-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | | 8,8 | 6,9 | 2108 | 1653 | 95 | 0,04 | 10 |
| | *м кабеля* | 239,5 | 32,4 | 23,7 | 7760 | 5676 | 3299 | 0,06 | 14 |
| 13 Ц8-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 5 кг (АСБ сеч. 3х50мм2) | | 8,6 | 5,9 | 2060 | 1413 | 95 | 0,03 | 8 |
| | *м кабеля* | 250 | 44 | 10,6 | 11000 | 2650 | 7434 | 0,18 | 45 |
| 14 Ц8-165-6 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 | | 29 | 2,3 | 7250 | 575 | 95 | 0,01 | 3 |
| | *шт* | 2 | 2908,4 | 1764 | 5817 | 3528 | 2856 | 6 | 12 |
| | | | 1116 | 387 | 2232 | 774 | 95 | 2,24 | 5 |
| **Раздел 3. Материалы** | | | | | | | | | |
| 15 30-8-92 | Песок природный | | | | | | | | |
| | *м3* | 3,59 | 593 | | 2129 | | | | |
| 16 30-6-7 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100 | | | | | | | | |
| | *1000шт* | 0,958 | 12100 | | 11592 | | | | |
| 17 16-1-221 | Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х50 мм2 | | | | | | | | |
| | *1000м* | 0,255 | 804100 | | 205046 | | | | |
| 18 16-10-14 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВЭ-3Х70-10УЗ | | | | | | | | |
| | *комплект* | 2 | 4580 | | 9160 | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **273605** | **28955** | | | **97** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **15516** | **7100** | | | **34** |
| | | | | | 229135 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 21764 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 3265 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 11 | | | | |

| | |
|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 17722 |
| **Всего** | **313087** |
| Временные здания и сооружения (1,44 %) | 4509 |
| - сметная заработная плата, тенге | 636 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 4 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 6606 |
| - сметная заработная плата, тенге | 3039 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 18 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 3176 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1270 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **328653** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **641186** |
| - материалы, тенге | 447042 |
| - сметная заработная плата, тенге | 66342 |
| Налог (2 %) | 12824 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **654010** |
| НДС (12 %) | 78481 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **732491** |

Заказчик: Руководитель производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Соот. рас. по смете пров

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

222

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 · Цены региона Актюбинская обл. · Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе

доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

# Акт №12

## выполненных работ за август 2013г

Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кв, наружное электроосвещение и электрохимзащита (лок.см.4-4-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кв и наружное электроосвещение** | | | | | | | | |
| 12 | Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля* | 29,1 | 36,7 / 8,8 | 27,8 / 6,9 | 1068 / 256 | 809 / 201 | 434 / 95 | 0,06 / 0,04 | 2 / 1 |
| 13 | Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 *м кабеля* | 11,55 | 11,2 / 3,3 | 7,9 / 2 | 129 / 38 | 91 / 23 | 58 / 95 | 0,02 / 0,01 | – / – |
| 14 | Ц8-141-3 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг (ВБбШв сеч.4х25мм2) *м кабеля* | 19 | 31,5 / 19,8 | 7,5 / 1,6 | 599 / 376 | 143 / 30 | 386 / 95 | 0,12 / 0,01 | 2 / – |

223

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ц8-165-1 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 4 | 2021,1 | 1245 | 8084 | 4980 | 3918 | 4 | 16 |
| | *шт* | | 756 | 275 | 3024 | 1100 | 95 | 1,59 | 6 |
| 16 Е34-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб д.100мм | 0,018 | 229995,38 | – | 4140 | – | 544 | 175 | 3 |
| | *канало-километр трубопровода* | | 27450 | – | 494 | – | 110 | – | – |
| 17 Ц8-148-3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг | 18 | 45 | 6,7 | 810 | 121 | 578 | 0,19 | 3 |
| | *м кабеля* | | 32,2 | 1,6 | 580 | 29 | 95 | 0,01 | – |
| 25 Е6-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,1176 | 172357,31 | 536,06 | 20269 | 63 | 5887 | 289 | 34 |
| | *т* | | 47475 | 202,5 | 5583 | 24 | 105 | 0,99 | – |
| 26 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,306 | 154200 | | 47185 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 27 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,0372 | 67700 | | 2518 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 28 4-1-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм | 0,0396 | 68200 | | 2701 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 29 Ц8-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг (ВБбШв сеч.4х10мм2) | 374 | 27,5 | 4 | 10285 | 1496 | 7106 | 0,12 | 45 |
| | *м кабеля* | | 19,3 | 0,7 | 7218 | 262 | 95 | | 1 |
| 30 Ц8-147-11 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг (ВБбШв сеч 4х10мм2) | 101 | 39,9 | 4 | 4030 | 404 | 2889 | 0,18 | 18 |
| | *м кабеля* | | 29,5 | 0,6 | 2980 | 61 | 95 | | – |

224

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30-8-92 | Песок природный | *м3* | 7,85 | 593 | 4655 | |
| 32 | 16-1-627 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2 | *1000м* | 0,1938 | 1060500 | 205525 | |
| 33 | 16-10-7 | Муфты концевые эпоксидные 1КНТпН-1М-16-25 | *комплект* | 4 | 3590 | 14360 | |
| 36 | 16-1-625 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2 | *1000м* | 0,4845 | 481700 | 233384 | |
| 37 | 16-10-1 | Сухая кабельная разделка | *шт* | 2 | 1550 | 3100 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **562842** | **8107** | **123** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **20549**<br>534187 | **1730** | **8** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 21800 | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 3270 | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 11 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 35079 | | |
| | | **Всего** | | | | **619721** | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,44 %) | | | | 8924 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1258 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 7 | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | | | | 13076 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 6015 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 37 | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 6286 | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 2515 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **650522** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **1269168** |
| - материалы, тенге | 1042199 |
| - сметная заработная плата, тенге | 81206 |
| Налог (2 %) | 25383 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1294551** |
| НДС (12 %) | 155346 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1449897** |

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской области"
Мазенова А.С.

Технадзор:Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП"
Вишенин Я.М.

212

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе

доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

# Акт №13

## выполненных работ за август 2013г

Переносимая водопроводная сеть (лок.см.6-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 3. Переход через автодорогу (прокол)** | | | | | | | | |
| 6 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 248,6 | 6,83 | 6,83 | 1697 | 1697 | 450 | – | – |
| | | | | – | 1,87 | – | 465 | 97 | 0,01 | 2 |
| 7 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | *м3 уплотненного грунта* | 248,6 | 21,55 | 4,52 | 5356 | 1123 | 4107 | 0,11 | 27 |
| | | | | 17,03 | – | 4234 | – | 97 | – | – |
| 8 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 13,1 | 134,1 | – | 1757 | – | 1985 | 0,97 | 13 |
| | | | | 134,1 | – | 1757 | – | 113 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 53,5 | 6,83 | 6,83 | 365 | 365 | 97 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,87 | – | 100 | 97 | 0,01 | – |
| 12 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 53,5 | 21,55 | 4,52 | 1153 | 242 | 884 | 0,11 | 6 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 911 | – | 97 | – | – |
| 13 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 2,8 | 134,1 | – | 375 | – | 424 | 0,97 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 375 | – | 113 | – | – |
| 20 | Е22-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм | 1 | 2309,34 | 279,9 | 2309 | 280 | 865 | 4 | 4 |
| | | *футляр* | | 660,38 | 4,65 | 660 | 5 | 130 | 0,01 | – |
| 21 | Е22-27-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 400 мм | 0,03 | 1360115,02 | 133892,77 | 40803 | 4017 | 2653 | 98,3 | 3 |
| | | *км трубопровода* | | 17437,5 | 50580 | 523 | 1517 | 130 | 247,03 | 7 |
| 22 | Е6-36-2 | Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм | 45,8 | 549,97 | 132,35 | 25189 | 6062 | 11332 | 1,03 | 47 |
| | | *м2 поверхности* | | 185,18 | 50,47 | 8481 | 2312 | 105 | 0,28 | 13 |
| 23 | Е6-36-3 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования (до толщ.30мм) | 45,8 | 165,88 | 28,9 | 7597 | 1324 | 1778 | 0,14 | 7 |
| | | *м2 поверхности* | | 24,52 | 12,46 | 1123 | 571 | 105 | 0,06 | 3 |
| 24 | Е6-11-10 | Армирование футляра сеткой | 0,1328 | 5239,08 | 327,33 | 696 | 43 | 281 | 11,6 | 2 |
| | | *т* | | 1890 | 123,75 | 251 | 16 | 105 | 0,6 | – |
| 25 | 1-1-757 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки, d=1,6 мм | 45,8 | 295 | | 13511 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е13-13-3 | Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей | | | | | | | |
| | | *м2* | 45,8 | 24,71 | 0,05 | 1132 | 2 | 242 | 0,03 | 1 |
| | | | | 5,85 | 0,02 | 268 | 1 | 90 | | – |
| 27 | Е13-13-4 | Последующий слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей | | | | | | | |
| | | *м2* | 47 | 18,58 | 0,02 | 873 | 1 | 247 | 0,03 | 1 |
| | | | | 5,85 | – | 275 | – | 90 | – | – |
| 28 | Е13-23-3 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей этинолевой краской на диабазовой муке | | | | | | | |
| | | *м2* | 47 | 43,68 | 0,14 | 2053 | 7 | 580 | 0,07 | 3 |
| | | | | 13,68 | 0,04 | 643 | 2 | 90 | | – |

**Раздел 4. Земляные работы**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е1-163-2 | Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы (доработка) | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 28,22 | 423,9 | – | 11962 | – | 13518 | 2,8 | 79 |
| | | | | 423,9 | – | 11962 | – | 113 | – | – |
| 31 | Е1-163-2 | Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 104,51 | 353,25 | – | 36918 | – | 41718 | 2,33 | 244 |
| | | | | 353,25 | – | 36918 | – | 113 | – | – |
| 32 | Е1-17-14 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 132,73 | 39,72 | 37,82 | 5273 | 5019 | 1657 | 0,01 | 2 |
| | | | | 1,87 | 11 | 248 | 1460 | 97 | 0,04 | 5 |
| 34 | Е1-166-2 | Засыпка уширения грунтом 2 группы | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 52,25 | 134,1 | – | 7007 | – | 7918 | 0,97 | 51 |
| | | | | 134,1 | – | 7007 | – | 113 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 895,04 | 6,83 | 6,83 | 6109 | 6109 | 1621 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,87 | – | 1671 | 97 | 0,01 | 5 |
| 36 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 895,04 | 21,55 | 4,52 | 19285 | 4042 | 14785 | 0,11 | 97 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 15243 | – | 97 | – | – |
| 37 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 99,45 | 134,1 | – | 13336 | – | 15070 | 0,97 | 97 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 13336 | – | 113 | – | – |
| 38 | П8-10-1 | Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на 10 км во временный отвал | 1943,83 | 76,6 | 76,6 | 148897 | 148897 | 29779 | – | – |
| | | *т* | | – | 15,32 | – | 29779 | 100 | 0,32 | 63 |
| 39 | Е1-17-14 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 994,49 | 39,72 | 37,82 | 39506 | 37608 | 12413 | 0,01 | 13 |
| | | *м3 грунта* | | 1,87 | 11 | 1860 | 10937 | 97 | 0,04 | 37 |
| 40 | П8-10-1 | Подвозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км (из временного отвала для обратной засыпки) | 1849,75 | 76,6 | 76,6 | 141691 | 141691 | 28338 | – | – |
| | | *т* | | – | 15,32 | – | 28338 | 100 | 0,32 | 60 |
| | **Раздел 5. Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 44 | Е22-31-6 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм | 0,175 | 10651,88 | – | 1864 | – | 2191 | 61,8 | 11 |
| | | *км трубопровода* | | 9630 | – | 1685 | – | 130 | – | – |
| 45 | Е22-35-5 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм | 1 | 585,99 | 36,99 | 586 | 37 | 430 | 1,93 | 2 |
| | | *задвижка или клапан* | | 317,25 | 13,5 | 317 | 14 | 130 | 0,07 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 9-2-55 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм | | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | 11500 | | 11500 | | | | |
| 47 | Е22-36-1 | Установка кранов шаровых диаметром 50 мм | 1 | 276,46 | 17,71 | 276 | 18 | 252 | 1,07 | 1 |
| | | *задвижка или клапан* | | 186,75 | 6,75 | 187 | 7 | 130 | 0,03 | – |
| 48 | 9-4-71 | Краны шаровые муфтовые, Dy 50 мм "Standart" | | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | 4950 | | 4950 | | | | |
| 52 | Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов | 2 | 300,57 | 225,64 | 601 | 451 | 334 | 0,41 | 1 |
| | | *шт* | | 69,53 | 58,98 | 139 | 118 | 130 | 0,23 | – |
| 53 | 99-1-1Казпай | Отвод 90 диаметром 180 полиэтиленовый ПЭ-100 SDR 17 | | | | | | | | |
| | | *шт* | 2 | 5807 | | 11614 | | | | |
| 54 | Е22-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300мм (тройник) | 0,0186 | 204796,82 | 39324,82 | 3809 | 731 | 1094 | 147,7 | 3 |
| | | *т фасонных частей* | | 30375 | 14854,5 | 565 | 276 | 130 | 72,55 | 1 |
| 55 | 8-10-154 | Тройники стальной сварной диам.150х150мм | 2 | 1220 | | 2440 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 56 | 8-10-154 | Тройники стальной сварной диам.150х50мм | 2 | 1220 | | 2440 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 57 | Е22-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 150мм (фланцы) | 0,0186 | 204796,82 | 39324,82 | 3809 | 731 | 1094 | 147,7 | 3 |
| | | *т фасонных частей* | | 30375 | 14854,5 | 565 | 276 | 130 | 72,55 | 1 |
| 58 | 8-9-38 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм | 16 | 881 | | 14096 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 59 | Е22-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 150мм (заглушки) | 0,004 | 204796,82 | 39324,82 | 819 | 157 | 235 | 147,7 | 1 |
| | | *т фасонных частей* | | 30375 | 14854,5 | 122 | 59 | 130 | 72,55 | – |
| 63 | Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых фланцев | 2 | 300,57 | 225,64 | 601 | 451 | 334 | 0,41 | 1 |
| | | *шт* | | 69,53 | 58,98 | 139 | 118 | 130 | 0,23 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 99-1-1ТОО"К | Фланец диаметром 180мм<br>*шт* | 2 | 3597,86 | | 7196 | | | | |
| 65 | Е22-38-4 | Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм<br>*врезка* | 1 | 1558,26 | 318,13 | 1558 | 318 | 886 | 2,81 | 3 |
| | | | | 562,5 | 119,25 | 563 | 119 | 130 | 0,59 | 1 |

**Раздел 6. Колодцы сборные железобетонные диам.2000мм-3шт**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 11-4-10 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99<br>*комплект* | 1 | 13400 | | 13400 | | | | |
| 83 | Е11-2-1 | Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под отмостку<br>*м3 подстилающего слоя* | 1,62 | 1143,41 | – | 1852 | – | 950 | 2,99 | 5 |
| | | | | 477 | – | 773 | – | 123 | – | – |
| 84 | Е11-2-9 | Устройство бетонной отмостки<br>*м3 подстилающего слоя* | 0,81 | 7254,61 | – | 5876 | – | 565 | 3,66 | 3 |
| | | | | 567 | – | 459 | – | 123 | – | – |
| 85 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>*м3* | 0,8262 | 106 | | 88 | | | | |
| 86 | Е8-6-9 | Обкладка горловины из кирпича керамического<br>*м3 кладки* | 0,115 | 7349,25 | 296,6 | 845 | 34 | 139 | 5,95 | 1 |
| | | | | 915,75 | 110,25 | 105 | 13 | 118 | 0,54 | – |
| 87 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>*м3* | 0,03 | 106 | | 3 | | | | |
| 88 | 1-1-774 | Скобы ходовые<br>*кг* | 13,52 | 129 | | 1744 | | | | |
| 89 | 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)<br>*т* | 0,0706 | 133700 | | 9439 | | | | |
| 90 | Е13-44-7 | Очистка щетками металлических поверхностей скоб<br>*м2* | 2,05 | 60,75 | – | 125 | – | 112 | 0,34 | 1 |
| | | | | 60,75 | – | 125 | – | 90 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,05 | 21,8 | 0,05 | 45 | – | 11 | 0,03 | – |
| | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 12 | – | 90 | | – |
| 92 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 2,05 | 52,51 | 0,04 | 108 | – | 15 | 0,04 | – |
| | *м2* | | 8,32 | – | 17 | – | 90 | – | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **636548** | **361472** | | | **736** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **111848**<br>163235 | **78179** | | | **198** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 201392 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 30209 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 101 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 50276 | | | | |
| | **Всего** | | | | **888216** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,44 %) | | | | 12790 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1803 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 10 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | | | | 18741 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 8621 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 52 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 9010 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 3604 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **932361** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | | | | **1819036** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 318471 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 474628 | | | | |

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 36381 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1855417** |
| НДС (12 %) | 222650 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2078067** |

Заказчик

Руководитель производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Мазенова А.С.

Технадзор Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП"
Вишенин Я.М.

334

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г.Актобе
доп согл б/н от13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

# Акт №14

## выполненных работ за август 2013г

Проектируемая водопроводная сеть В1 (лок.см.6-2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2. Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 23 | Е22-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 0,087 | 8287,75 | – | 721 | – | 908 | 51,5 | 4 |
| | | *км трубопровода* | | 8032,5 | – | 699 | – | 130 | – | – |
| 24 | Е22-31-2 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм | 0,005 | 8170,63 | – | 41 | – | 52 | 51,5 | – |
| | | *км трубопровода* | | 8032,5 | – | 40 | – | 130 | – | – |
| 46 | Е6-1-13 | Устройство бетонных упоров из бетонв В7,5 | 0,2 | 8264,15 | 95,97 | 1653 | 19 | 170 | 4,9 | 1 |
| | | *м3* | | 771,75 | 36,25 | 154 | 7 | 105 | 0,18 | – |

**Раздел 3. Колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-2шт**

33

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Е11-2-1 | Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под отмостку | 1,08 | 1143,41 | – | 1235 | – | 634 | 2,99 | 3 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 477 | – | 515 | – | 123 | – | – |
| 60 | Е11-2-9 | Устройство бетонной отмостки | 0,54 | 7254,61 | – | 3917 | – | 377 | 3,66 | 2 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | – | 306 | – | 123 | – | – |
| 61 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,5508 | 106 | | 58 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 62 | Е8-6-9 | Обкладка горловиныиз кирпича керамического | 0,046 | 7349,25 | 296,6 | 338 | 14 | 56 | 5,95 | – |
| | | *м3 кладки* | | 915,75 | 110,25 | 42 | 5 | 118 | 0,54 | – |
| 63 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,03 | 106 | | 3 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **7966** | **33** | | | **10** |
| | | | | | | **1756** | **12** | | | **–** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 6176 | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 2194 |
| - заработная плата, тенге | 329 |
| - трудоемкость, чел-ч | 1 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 610 |
| **Всего** | **10770** |
| Временные здания и сооружения (1,44 %) | 155 |
| - сметная заработная плата, тенге | 22 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 227 |
| - сметная заработная плата, тенге | 104 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 109 |

| | |
|---|---|
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 44 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **11305** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **22056** |
| - материалы, тенге | 12049 |
| - сметная заработная плата, тенге | 4636 |
| Налог (2 %) | 441 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **22497** |
| НДС (12 %) | 2700 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **25197** |

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской области"
Мазенова А.С.

Согласовано с смете

Технадзор:Директор ТОО"Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КТП"
Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе
доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 05 июня 2012г

# Акт №15
## выполненных работ за август 2013г
Наружные сети канализации К1,К2 (лок.см. 6-3-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2. Канализационная сеть К2** | | | | | | | | |
| 52 | 99-1-1ТОО С | Погружной переносной насос ТМ 32/8 / *шт* | 2 | 27809,37 | | 55619 | | | | |
| 53 | 11-3-15 | Напорный шланг из синтетического материала д.50мм / *м* | 10 | 623 | | 6230 | | | | |
| 61 | Е6-1-13 | Устройство бетонных лотков В15 / *м3* | 0,55 | 8733,35 / 771,75 | 95,97 / 36,25 | 4803 / 424 | 53 / 20 | 467 / 105 | 4,9 / 0,18 | 3 / – |
| 62 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента / *м3* | 0,573 | 106 | | 61 | | | | |
| 64 | Е11-2-1 | Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под отмостку | 0,54 | 1143,41 | – | 617 | – | 317 | 2,99 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | 477 | – | 258 | – | 123 | – | – |
| 65 Е11-2-9 | Устройство бетонной отмостки | 0,27 | 7254,61 | – | 1959 | – | 188 | 3,66 | 1 |
| | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | 567 | – | 153 | – | 123 | – | – |
| 66 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,28 | 106 | | 30 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 67 1-1-774 | Скобы ходовые | 3,17 | 129 | | 409 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 68 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка) | 0,013 | 133700 | | 1738 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 69 Е13-44-7 | Очистка щетками металлических поверхностей скоб | 0,47 | 60,75 | – | 29 | – | 26 | 0,34 | – |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 60,75 | – | 29 | – | 90 | – | – |
| 70 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,47 | 21,8 | 0,05 | 10 | – | 2 | 0,03 | – |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 5,81 | 0,02 | 3 | – | 90 | | – |
| 71 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 0,47 | 52,51 | 0,04 | 25 | – | 4 | 0,04 | – |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 8,32 | – | 4 | – | 90 | – | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **71530** | **53** | | | **6** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **871**<br>70607 | **20** | | | – |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 1004 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 151 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 4352 | | | | |
| | **Всего** | | | | **76886** | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,44 %) | 1107 |
| - сметная заработная плата, тенге | 156 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 1622 |
| - сметная заработная плата, тенге | 746 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 5 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 780 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 312 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **80707** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **157459** |
| - материалы, тенге | 137754 |
| - сметная заработная плата, тенге | 5923 |
| Налог (2 %) | 3149 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **160608** |
| НДС (12 %) | 19273 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **179881** |

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Соот. рабочему проекту

Технадзор Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО"КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе
доп сгл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

# Акт №16

## выполненных работ за август 2013г

Наружные сети газоснабжения Г1, Г3 и электрохимзащита (лок.см.6-4-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 4. Газопровод высокого давления Г3** | | | | | | | | |
| 49 | Е24-103-1 | Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм | | | | | | | | |
| | | *врезка* | 1 | 5687,6 | 2832,75 | 5688 | 2833 | 3147 | 5,26 | 5 |
| | | | | 1350 | 1071 | 1350 | 1071 | 130 | 5,23 | 5 |
| 50 | Е24-103-2 | Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 80 мм | | | | | | | | |
| | | *врезка* | 2 | 6382,55 | 3370,37 | 12765 | 6741 | 7108 | 5,81 | 12 |
| | | | | 1460,25 | 1273,5 | 2921 | 2547 | 130 | 6,22 | 12 |
| 51 | Е25-122-1 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | | | | | | | | |
| | | *стык* | 2 | 1313,35 | 875,72 | 2627 | 1751 | 1285 | 0,96 | 2 |

2411

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 204,75 | 330,75 | 410 | 662 | 120 | 2,12 | 4 |
| **Раздел 5. Газопровод низкого давления Г1** | | | | | | | | | | |
| 85 | Е24-103-6 | Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 200 мм | 1 | 13134,26 | 6367,23 | 13134 | 6367 | 7631 | 12,9 | 13 |
| | | *врезка* | | 3465 | 2405,25 | 3465 | 2405 | 130 | 11,75 | 12 |
| 86 | Е25-122-1 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | 2 | 1313,35 | 875,72 | 2627 | 1751 | 1285 | 0,96 | 2 |
| | | *стык* | | 204,75 | 330,75 | 410 | 662 | 120 | 2,12 | 4 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **36841** | **19443** | | | **34** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **8556** | **7347** | | | **37** |
| | | | | | | 8843 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 20458 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 3069 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 10 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 3438 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **60737** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,44 %) | | | | 875 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 123 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | | | | 1282 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 590 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 4 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 616 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 246 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **63756** | | | | |

346