Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**124388**
- материалы, тенге	17253
- сметная заработная плата, тенге	40087
Налог (2 %)	2488
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**126876**
НДС (12 %)	15225
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**142101**

Заказчик

Руководитель производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Мазенова А.С.

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП"
Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе
доп.согл.б/н от 13.03.2013г к дог.№81 от 5 июня 2012г

Акт №17

выполненных работ за август 2013г

Общестроительные работы (мокрые грунты) (лок.см. 6-5-1) Резервуар для сброса дождевых вод объемом 42,6м3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6. Крышка люка								
52	Е13-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей / *м2*	4,71	60,75 / 60,75	– / –	286 / 286	– / –	258 / 90	0,34 / –	2 / –
53	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз / *м2*	4,71	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	103 / 27	– / –	25 / 90	0,03 / –	– / –
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза / *м2*	2,9	52,51 / 8,32	0,04 / –	152 / 24	– / –	22 / 90	0,04 / –	– / –
		Раздел 7. Металлическая стремянка								

60	Е13-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей	4,58	60,75	–	278	–	250	0,34	2
		м2		60,75	–	278	–	90	–	–
61	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,58	21,8	0,05	100	–	24	0,03	–
		м2		5,81	0,02	27	–	90		–
62	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,58	52,51	0,04	240	–	34	0,04	–
		м2		8,32	–	38	–	90	–	–
	Раздел 8. Прочие работы									
64	Е20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1	1065,7	6,95	1066	7	107	0,49	–
		зонт		81	2,25	81	2	128	0,01	–
65	Е7-57-7	Герметизация прохода трубы через стену двумя рядами гернита	0,63	377,4	126,88	238	80	94	0,35	–
		м шва		58,5	47,92	37	30	140	0,23	–
66	Е7-57-6	Тоже, тиоколовой мастикой	0,63	199,47	35,34	126	22	36	0,16	–
		м шва		27,23	13,34	17	8	140	0,07	–
69	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	42,6	24,6	0,69	1048	29	535	0,08	3
		м3 емкости		11,7	0,27	498	12	105		–
		Всего прямые затраты				**3637**	**138**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**1313**	**52**			**–**
		Накладные расходы, тенге				2183				
		- заработная плата, тенге				1382				
		- трудоемкость, чел-ч				207				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1				
						301				

Всего	**5320**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	77
- сметная заработная плата, тенге	11
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	112
- сметная заработная плата, тенге	52
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	54
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5585**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**10896**
- материалы, тенге	4259
- сметная заработная плата, тенге	3338
Налог (2 %)	218
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11114**
НДС (12 %)	1334
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12448**

Заказчик

Руководитель производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской области"
Мазенова А.С.

Технадзор:Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП"
Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе
доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

Акт №18

выполненных работ за август 2013г

Проезды и тротуары (лок.см.7-1-1) Благоустройство территоии

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие проездов (704м2) (устройство корыта учтено в вертикальной планировке)								
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.50мм								
		м3 материала основания в плотном теле	35,2	742,06	68,13	26121	2398	1598	0,14	5
				21,38	12,76	753	449	133	0,04	2
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня								
		м2 основания	704	191,04	34,29	134492	24141	13862	0,04	28
				6,01	8,79	4231	6195	133	0,03	21
3	Е27-26-3	Добавлять на толщину 30мм								
		м2 основания	704	41,41	4,1	29153	2888	1407		1
				0,3	1,21	211	852	133		3

4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см (нижний слой)	704	391,82	5,88	275843	4143	8118	0,05	32
		м2 покрытия		7,02	1,65	4942	1162	133	0,01	4
5	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя до 6см	704	379,45	0,12	267130	84	1124	0,01	6
		м2 покрытия		1,14	0,06	803	42	133		–
6	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см (верхний слой)	704	391,82	5,88	275843	4143	8118	0,05	32
		м2 покрытия		7,02	1,65	4942	1162	133	0,01	4
7	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя до 4см	704	126,48	0,04	89043	28	375		2
		м2 покрытия		0,38	0,02	268	14	133		–
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.18 при других видах покрытий	272	204,86	6,63	55723	1804	39952	0,7	190
		м бортового камня		108,68	1,76	29561	478	133	0,01	2
9	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	14,14	26300		371987				
		м3								
10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,86	106		1788				
		м3								

Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие тротуаров (795м2) (устройство корыта учтено в вертикальной планировке)

11	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	795	191,04	34,29	151876	27261	15654	0,04	32
		м2 основания		6,01	8,79	4778	6996	133	0,03	24
12	Е27-26-3	Исключить на толщину 20ммК=-2	-795	27,61	2,73	-21947	-2174	-1059		-1
		м2 основания		0,2	0,8	-159	-636	133		-2

34р

13	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см (верхний слой)								
		м2 покрытия	795	391,82	5,88	311499	4678	9167	0,05	36
14	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя до 4см		7,02	1,65	5581	1312	133	0,01	5
		м2 покрытия	795	126,48	0,04	100553	32	423		2
15	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней Бр100.20.08 при других видах покрытий		0,38	0,02	302	16	133		–
		м бортового камня	356	189,26	6,63	67376	2361	52290	0,7	248
16	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300		108,68	1,76	38690	627	133	0,01	2
		м3	5,7	25500		145248				
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	8,15	106		863				

Раздел 3. Плиточное покрытие перед зданием и трибунами (485м2) (устройство корыта учтено в вертикальной планировке)

18	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей								
		м2 основания или покрытий	485	109,66	17,83	53187	8645	7404	0,04	20
19	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком		6,41	5,07	3109	2459	133	0,02	9
		м2 тротуара	485	99,76	42,08	48382	20409	46592	0,38	185
20	30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм		57,38	14,85	27829	7202	133	0,07	35
		м2	485	733		355505				
21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	38,8	106		4113				
22	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней БР100.20.08 при других видах покрытий								
		м бортового камня	87	189,26	6,63	16465	577	12779	0,7	61

23	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300		1,39	108,68 25500	1,76	9455 35496	153	133	0,01	1
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	*м3* *м3*	1,99	106		211				
		Всего прямые затраты					**2795951**	**101417**			**879**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**135295** 2559197	**28465**			**110**
		Накладные расходы, тенге					197600				
		- заработная плата, тенге					32674				
		- трудоемкость, чел-ч					109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					180825				
		Всего					**3174343**				
		Временные здания и сооружения (1,44 %)					46002				
		- сметная заработная плата, тенге					6486				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					37				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)					67404				
		- сметная заработная плата, тенге					31006				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					189				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					32406				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					12962				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**3333117**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге					**6502910**				
		- материалы, тенге					4992993				
		- сметная заработная плата, тенге					544942				
		Налог (2 %)					130058				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**6632968**				

НДС (12 %)	795956
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7428924**

Заказчик

Руководитель производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Мазенова А.С.

Технадзор Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП"
Вишенин Я.М.

267

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе

доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

Акт №19

выполненных работ за август 2013г

Металлическое ограждение из сетки "Рабица" длиной 274м высотой 6м (лок.см.7-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
		шт								
13	2-1-237	Труба сеч.100х100мм	0,158	3217,5	334,76	6435	670	140	1,28	3
		т		154400		24395				
14	2-1-237	Стоимость угловой стали	0,392	154400		60525				
		т								
15	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками "Рабица"	27,54	257		7078				
		м2								
16	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,01035	175710,1	1826,1	1819	19	127	42,7	–
		т стальных элементов								
17	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01035	8100	690,75	84	7	140	3,37	–
				40200		416				

Всего прямые затраты	**103586**	**2365**	**36**
	6519	**677**	**3**
В том числе стоимость: материалов, тенге	94702		
Накладные расходы, тенге	10074		
- заработная плата, тенге	1511		
- трудоемкость, чел-ч	5		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6820		
Всего	**120480**		
Временные здания и сооружения (1,44 %)	1735		
- сметная заработная плата, тенге	245		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	2542		
- сметная заработная плата, тенге	1169		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1222		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	489		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**126468**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**246739**		
- материалы, тенге	184764		
- сметная заработная плата, тенге	23084		
Налог (2 %)	4935		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**251674**		
НДС (12 %)	30201		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**281875**		

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской
области" Мазенова А.С.

Технадзор Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

353

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе

доп.согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

Акт №20

выполненных работ за август 2013г

Малые архитектурные формы (лок.см.7-1-4)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Противопожарный щит								
1	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	0,39	261	–	102	–	115	1,81	1
		м3 грунта		261	–	102	–	113	–	–
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,15	8264,15	95,97	1240	14	127	4,9	1
		м3		771,75	36,25	116	5	105	0,18	–
3	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,153	106		16				
		м3								
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,24	122,18	–	29	–	33	0,89	–

	м3 грунта								
			122,18	–	29	–	113	–	–
5 Е8-4-2	Обертывание столба толью внутри фундамента	1,35	422,99	7,14	571	10	39	0,14	–
	м2 поверхности								
			22,1	2,68	30	4	118	0,01	–
6 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,066	22541,72	316,57	1488	21	286	22,5	1
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	230	8	120	0,58	–
7 Е10-9-2	Устройство деревянного щита 1200х800мм	2,88	834,73	14,05	2404	40	634	1,19	3
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			178,2	5,31	513	15	120	0,03	–
8 Е15-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных щитов	9,36	94,54	0,07	885	1	513	0,33	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			52,2	0,02	489	–	105		–
9 80-1-18.02-1:	Ведро пожарное	3	340		1020				
	шт								
10 80-1-18.02-1:	Багор	3	380		1140				
	шт								
11 80-1-18.02-1:	Лопата	3	288		864				
	шт								
12 Е10-53-2	Антисептирование водными растворами деревянных щитов	2,88	225,51	0,97	649	3	41	0,07	–
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			11,39	0,36	33	1	120		–
Раздел 2. Ящик для песка (3шт)									
13 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,3	1865,8	–	560	–	196	3,24	1
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	159	–	123	–	–
14 Е10-32-1	Установка каркаса ящика из брусьев	0,054	28485,13	318,13	1538	17	463	39	2
	м3								
			7020	119,25	379	6	120	0,59	–
15 Е10-9-2	Устройство деревянного ящика для песка	8,88	834,73	14,05	7412	125	1955	1,19	11
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								

16	1-1-819	Петля накладная		178,2	5,31	1582	47	120	0,03	–
		шт	6	40		240				
17	Е15-163-4	Простая окраска деревянных ящиков для песка колером масляным разбеленным								
		м2 окрашиваемой поверхности	6,81	94,54	0,07	644	–	373	0,33	2
18	Е10-53-2	Антисептирование водными растворами деревянных ящиков для песка		52,2	0,02	355	–	105		–
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,88	225,51	0,97	2003	9	125	0,07	1
19	Е8-3-1	Засыпка ящика песком		11,39	0,36	101	3	120		–
		м3 основания	0,9	867,5	97,07	781	87	158	0,78	1
				112,5	36	101	32	118	0,18	–

Раздел 3. Мусоросборник емкостью 500л (2шт)

20	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками на площадке для мусоросборников								
		м3 подстилающего слоя	2,7	1865,8	–	5038	–	1763	3,24	9
21	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		531	–	1434	–	123	–	–
		м3 подстилающего слоя	1,8	7254,61	–	13058	–	1255	3,66	7
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		567	–	1021	–	123	–	–
		м3	1,84	106		195				
23	Е9-30-1	Установка металлического мусоросборника из листовой стали т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;								
		т конструкций	0,138	14967,16	5522,03	2065	762	994	39,49	5
24	2-1-250	Стоимость м/к мусоросборника		6682,5	1322,37	922	182	90	4,73	1
		т	0,138	154200		21280				
25	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз снаружи								
		м2	5,94	21,8	0,05	129	–	31	0,03	–

26 Е13-26-6			5,81	0,02	35	–	90		–
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 снаружи за 2 раза ktpp1=2; ktpм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2; *м2*	5,94	52,51	0,04	312	–	44	0,04	–
			8,32	–	49	–	90	–	–
27 Е8-4-7	Обмазка контейнера битумная за 2 раза внутренняя *м2 поверхности*	5,94	245,44	3,82	1458	23	272	0,21	1
			37,35	1,44	222	9	118	0,01	–
	Всего прямые затраты				**67120**	**1113**			**49**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**7902**	**314**			**1**
	оборудования, тенге				55082				
					3024				
	Накладные расходы, тенге				9420				
	- заработная плата, тенге				1413				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4411				
	Всего				**80951**				
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				1122				
	- сметная заработная плата, тенге				158				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)				1644				
	- сметная заработная плата, тенге				756				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				791				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				316				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**84825**				

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**165494**
- материалы, тенге	107465
- оборудование, тенге	5900
- сметная заработная плата, тенге	22725
Налог (2 %)	3310
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**168804**
НДС (12 %)	20256
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**189060**

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Технадзор Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок г. Актобе
доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

Акт №21

выполненных работ за август 2013г

Водосбросный железобетонный лоток длиной 385м (лок.см.7-1-5)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-53-11	Установка металлических решеток массой до 0,5т *шт сборных конструкций*	381	196,05 171,9	24,15 8,83	74695 65494	9201 3364	96401 140	1,03 0,04	392 15
		Всего прямые затраты				**74695** **65494**	**9201** **3364**			**392** **15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				96401				
		- заработная плата, тенге				14460				
		- трудоемкость, чел-ч				48				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10266				

359

Всего	**181362**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	
- сметная заработная плата, тенге	2612
- нормативная трудоемкость, чел-ч	368
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	2
- сметная заработная плата, тенге	3827
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1760
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1840
	736
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**190377**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**371426**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	171731
Налог (2 %)	7429
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**378855**
НДС (12 %)	45463
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**424318**

Заказчик

Руководитель производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Мазенова А.С.

Соответствие по смете провер.

Технадзор:Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП"
Вишенин Я.М.

360

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе

доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

Акт №22

выполненных работ за август 2013г

Вертикальная планировка (лок.см.7-1-6)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	15000	1,41	1,41	21162	21160	4371	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	4500	97		15
2	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (устроиство корыта под проезды и тротуары)	431	6,01	6,01	2589	2589	871	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	898	97	0,00681	3
3	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) на 40м	431	19,02	19,02	8196	8196	2758	–	0,01
		м3 грунта		–	6,6	–	2843	97	0,02	9

396

4 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (недостающий грунт)	6313	39,72	37,82	250780	238734	78799	0,01	82
	м3 грунта		1,87	11	11805	69430	97	0,04	237
5 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	11742,18	76,6	76,6	899451	899451	179890	–	–
	т		–	15,32	–	179890	100	0,32	3778
6 Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	6745	12,61	12,61	85072	85072	28629	–	–
	м3 грунта		–	4,38	–	29515	97	0,01	96
7 Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	6745	8,14	8,14	54939	54939	18978	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	2,9	–	19565	97	0,01	67
8 Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см (9 проходов)	6745	6,15	6,15	41491	41491	18367	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	2,81	–	18935	97	0,01	85
9 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6745	14,12	12	95222	80923	28559	0,01	82
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	10927	18515	97	0,01	82
	Всего прямые затраты				**1458902**	**1432557**			**164**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**22732** 3626	**344098**			**972**
	Накладные расходы, тенге				361302				
	- заработная плата, тенге				54195				
	- трудоемкость, чел-ч				181				

362

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	109211
Всего	**1929332**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	27783
- сметная заработная плата, тенге	3917
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	40709
- сметная заработная плата, тенге	18726
- нормативная трудоемкость, чел-ч	114
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19572
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7829
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2025289**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**3951339**
- материалы, тенге	7074
- сметная заработная плата, тенге	919216
Налог (2 %)	79027
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4030366**
НДС (12 %)	483644
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4514010**

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Технадзор Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе

доп.согл.б/н от 13.03.2013г к дог.№81 от 5 июня 2012г

Акт №23

выполненных работ за август 2013г

Снос существующих строений и деревьев (Лок.см.1-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е46-34-4	Разборка кирпичных столбов ограждения	4,6	1795,5	627,75	8259	2888	6459	7,1	33
		м3		1167,75	236,25	5372	1087	100	1,16	5
13	Е9-46-1	Демонтаж металлического ограждения	3,35	16794,5	12204,5	56262	40885	18965	24,84	83
		т конструкций		4590	1700,07	15377	5695	90	5,71	19
23	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	11,63	27,1	27,1	315	315	221	–	–
		т		–	18,97	–	221	100	0,4	–
24	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	11,63	38,6	38,6	449	449	314	–	–
		т		–	27,02	–	314	100	0,57	1
25	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	11,63	76,6	76,6	891	891	178	–	–
		т								

364

	–	15,32	–	178	100	0,32	–
Всего прямые затраты			**66176**	**45428**			**116**
			20749	**7495**			**25**
В том числе стоимость: материалов, тенге			–				

Накладные расходы, тенге	26137
- заработная плата, тенге	3921
- трудоемкость, чел-ч	13
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5539
Всего	**97852**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	1409
- сметная заработная плата, тенге	199
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	2065
- сметная заработная плата, тенге	950
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	993
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	397
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**102716**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**200399**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	67708
Налог (2 %)	4008
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**204407**
НДС (12 %)	24529
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**228936**

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «11» сентября 2013 г. город Актобе
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "06" сентября 2012г. № 191-р

ГУ «Акимат города Актобе Актюбинской области»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа

Дудаков Геннадий Алексеевич - заместитель акима города Актобе
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Примбетов Бердияр Автаевич - директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:
заказчика
Нуршин Канат Куанышевич - руководитель ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Вишенин Ян Михайлович - директор ТОО «КТП»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Чемоданова Светлана Алексеевна - директор ТОО «Ремстройпроект»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
Утегенов Ернур Сапарович - заместитель руководителя ГУ «Департамент ЧС Актюбинской области МЧС РК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Иманкулов Жаксыгали Исламович - руководитель ГУ «Тобыл - Торгайский департамент экологии»
(фамилия, имя, отчество) (должность

Жолдыбаев Куаньш Аманжанович - руководитель ГУ «Отдел земельных отношении города Актобе»
(фамилия, имя, отчество) (должность

Биртай Бокей Бакытжанович - руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Бердалин Сисенгали Бисенбаевич - директор ТОО «ВИАДУК-Актобе»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

366

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)
ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Реконструкция стадиона «Авиатор» в районе Авиагородок в г. Актобе»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружении)

по адресу: город Актобе
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления,распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от " " 201 г. №

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «20» июня 2012 г.№ 277

ГУ « Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «КТП»
(наименование организации)

Выполнившим
общестроительные работы
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Ремстройпроект»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим рабочие чертежи и сметную документацию
(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы
ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) рабочий проект №
[номер проекта, номер серии)

7. Проектная(проектно-сметная) документация утверждена приказом ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

"25" мая 2011 г. № 115

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2012 г.; окончание работ август 2013 г.
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС_____; фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно - сметная документация, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты (паспорта) качества
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной

площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	га	1,5		1,5	
Футбольное поле	М	105х68		105х68	
Площадь спортивно-административного корпуса	М2	686,16		686,16	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание спортивно-административного корпуса предусмотрено двухэтажным прямоугольной конфигурации разновысоким размерами в осях 30,0 х12,0 м и высотами до низа ограждающих конструкций 6,55 м и 11,30 м. К заднему фасаду здания пристроена одноэтажная газовая котельная. На первом этаже расположены административные кабинеты и вспомогательные помещения спортивного назначения. К нему относятся кабинет директора с приемной, кабинет заместителя директора, бухгалтерия, методический кабинет. В состав вспомогательных помещений входят: раздевальные для занимающихся, комнаты инструкторов, душевые. В центральной части второго этажа запроектирован спортивный зал. В левом крыле здания расположены снарядная и тренерская, в правом крыле лестничная клетка и вторая тренерская. Из лестничной клетки имеется выход на кровлю. Наружная отделка-штукатурка с покрытием фасадными красками различных цветов. Здание надворной уборной на 8 очков. Цоколь -облицовка плитками типа «кабанчик».
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего 276369,96 тыс.тенге., в том числе: строительно-монтажных работ 261474,89 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 30159,17 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 30159,17 тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект «Реконструкция стадиона «Авиатор» в районе Авиагородок в г. Актобе»

(наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ Дудаков Г.А.
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

_____ Примбетов Б.А.
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ Нуршин К.К.
(подпись)

_____ Утегенов Е.С.
(подпись)

_____ Иманкулов Ж.И.
(подпись)

_____ Жолдыбаев К.А.
(подпись)

_____ Биртай Б.Б.
(подпись)

_____ Чемоданова С.А.
(подпись)

_____ Бердалин С.Б.
(подпись)

_____ Вишенин Я.М.
(подпись)