13 ГЗ (1-2)

Алматы қаласы
Алматы, Бостандық, Әуезов, Түрксіб, Медеу, Жетісу аудандары

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

№ 350
«19» 12 2014ж.

«Қазақфильм» ы/а (Есеналиев/Арычная к-рі), «Таугүл-3» ы/а (Шәймерденов к-сі), Волгоградская к-сі, 22, Жәнсүгіров/Дулатов к-сі, Маргұлан к-сі (Сайын к-нің батысы), Бекмаханов/Цеткин к-рі (Бесебаев/Некрасов к-рі), Жібек Жолы д-лы/Амангелді к-сі, Бұхар Жырау бульвары/Қасымов к-сі, Сәтбаев/20 сызық к-рі, ИЯФ «Алатау» п., Қабанбай батыр/Шагабудинов к-рі
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40ө
«10» қазан 2013ж. № 116ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы) Алматы қаласы әкімінің өкімі (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:
Б. Сауранбаев — Алматы қаласы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Г. Токбергенов — «Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика Т. Абдрахманов — «Алматы қаласы жолаушылар көлігі басқармасы» КММ басшысы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
О. Беззаботин — «СМЭУ Алматы» ЖШС ЖҚТҚР тәлім бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
А. Прокуров — «СМЭУ Алматы» ЖШС президенті
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
Г. Мотькин — «НПФ-ITS» ЖШС директоры
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Н. Алмасбеков — Алматы қаласы ІІД ӘПБ бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев — «Алматы қаласық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

0000265

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы жолаушылар көлігі басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**

(ұйымның атауы) (наименование организации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласының жол қозғалысы басқармасының автоматтандырылған жүйесі нысандарының құрылысы және қайта құрылымдау» 11 реттелмеген жаяу жүргіншілер өткелін орналастыру»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алмалы, Бостандық, Әуезов, Түрксіб, Жетісу, аудандары, «Казакфильм» ы/а (Есеналиев/Арычная к-рі) - № 70 мектеп, «Таугүл-3» ы/а (Шәймерденов к-сі) - № 175 мектеп, Волгоградская к-сі, 22 - № 11 мектеп, Жәнсүгіров/Дулатов к-рі - РФМШ, Маргұлан к-сі - № 121 мектеп (Сайын к-нің батысы), Бекмаханов/Цеткин к-рі (Бесебаев/Некрасов к-рі) - № 84, 85 мектеп, Жібек Жолы д-лы/Амангелді к-сі - № 15 гимназия мектебі, Бұхар Жырау бульвары/Қасымов к-сі - № 138 мектеп, Сәтбаев/20 сызық к-рі - №65 мектеп, ИЯФ «Алатау» п. - № 7 мектеп, Қабанбай батыр/Шағабутдинов к-рі - №8 мектеп**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2014 жылғы 04 маусымдағы № 2/423 әкімнің қаулысы Алматы қаласы

2014 жылғы 21 сәуірдегі № 2/276 әкімнің қаулысы Алматы қаласы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы 12 мамырда берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау №276/1204, 274/1202, 293/1220, 279/1207, 276/1203, 227/1205, 283/1211, 419/1644, 416/1641, 414/1639, 413/1638 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«СМЭУ Алматы» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование организации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«НПФ-ITS» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнивним (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы жолаушылар көлігі басқармасының жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

№ 08-12-01; 08-12-02; 08-12-04; 08-12-16; 08-12-11; 08-12-13; 08-12-20; 08-12-06; 08-12-08; 08-12-10; 08-12-15

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша), жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы жолаушылар көлігі басқармасының 28 ақпандағы №31-Н жұмыс жобасын бекіту туралы бұйрығы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 02-0904/12 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **мамыр 2014 ж.;** жұмыстың аяқталуы **қараша 2014 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болын табылады

10. Прндъявленный к нриемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженностн, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест н т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Қазақфильм» ы/а (Есеналиев/Арычная к-рі) - № 70 мектеп	**жабдық**				
«Таугүл-3» ы/а (Шәймерденов көшесі) – № 175 мектеп	**жабдық**				
Волгоградская көшесі, 22 - № 11 мектеп	**жабдық**				
Жәнсүгіров/Дулатов көшелері - РФМШ	**жабдық**	**6**		**6**	
Маргұлан к-сі - № 121 мектеп (Сайын көшесінің батысы)	**жабдық**	**10**		**10**	
Бекмаханов/Цеткин көшелері (Бесебаев/Некрасов к-рі) - № 84, 85 мектеп	**жабдық**	**26**		**26**	
Жібек Жолы д-лы/Амангелді көшесі – № 15 гимназия мектебі	**жабдық**				
Бұхар Жырау бульвары/Қасымов көшесі – № 138 мектеп	**жабдық**				
Сәтбаев/20 сызық көшелері - №65 мектеп	**жабдық**				
ИЯФ «Алатау» п. - № 7 мектеп	**жабдық**				
Қабанбай батыр/Шағабудинов көшелері – №8 мектеп	**жабдық**	**7**		**7**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы м²		Пәтер саны	Пәтердің ауданы м²	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующимн данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,орт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения
	—		

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы 39 307, 120 мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 38 979, 560 мын теңге,
всего 39 307, 120 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 38 979, 560 тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар 327, 560 мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря 327, 560 тыс. тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны _____ мың теңге
сметная стоймость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны тенге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны тенге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по примененню материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке

«Алматы қаласының жол қозғалысы басқармасының автоматтандырылған жүйесі нысандарының құрылысы және қайта құрылымдау» 11 реттелмеген жайу жүргіншілер өткелін орналастыру».

(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии **Б. Сауранбаев**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Г. Токбергенов**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии: **Т. Абдрахманов**

Н. Алмасбеков **О. Беззаборцев**
(қолы) (подпись) (қолы) (подпись)

М. Отынишев **А. Прокуров**
(қолы) (подпись) (қолы) (подпись)

Г. Мотькин
(қолы) (подпись)

А № 0008265

г. Алматы. БФ. Зак. № 328-14.

122440

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №121 (ул.Маргулана переход №1)

АКТ

приемки выполненных работ

за май 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж дорожных знаков,разметки								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5**	**Демонтаж дорожных знаков**	**3**	**514,71**	**117,68**	**1544**	**353**	**1484**	**2,21**	**7**
		шт		**349,31**	**22,71**	**1048**	**68**	**133**	**0,09**	**--**
2	**Е0127-84-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5**	**Демонтаж дополнительных щитков**	**2**	**82,13**	**--**	**164**	**--**	**218**	**0,48**	**1**
		шт		**82,13**	**--**	**164**	**--**	**133**	**--**	**--**
3	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических , при автомобильных перевозках**	**0,025**	**234,30**	**--**	**6**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	**0,025**	**125,82**	**--**	**3**	**--**	**1**	**0,53**	**--**
		т		**25,16**	**--**	**1**	**--**	**100**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1717**	**353**			**8**
			Тенге			**1213**	**68**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717				
	Материалы -		Тенге			143				
	Всего заработная плата -		Тенге				1281			
	Транспортные расходы -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			1703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				256			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3626					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3626					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1536				

РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций К3-2-8м-2шт

ФМ-А1-2шт

5	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15,028	447,64	–	6727	–	7602	2,85	43
		м3		447,64	–	6727	–	113	–	–
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,688	192,26	–	1286	–	1453	1,39	9
		м3		192,26	–	1286	–	113	–	–
7	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	8,34	134,78	–	1124	–	1270	0,83	7
		м3		134,78	–	1124	–	113	–	–
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	14,595	176,40	176,40	2575	2575	515	–	–
		т		–	35,28	–	515	100	0,74	11
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1	0,34	5460,03	75,91	1856	26	91	1,55	1
		м3		225,11	28,67	77	10	105	0,14	–
10	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А1	8	7641,43	562,61	61131	4501	9023	5,46	44
		м3		861,64	212,54	6893	1700	105	1,04	8
11	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,034	53600,00	–	1822	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1426	52400,00	–	7472	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

13	E0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная мная в 2 слоя фундаментов	31	251,62	4,39	7800	136	1632	0,24	8
		м2		42,95	1,66	1332	51	118	0,01	–
14	E0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(2шт)	1,5	5226,61	2628,41	7840	3943	3410	10,75	16
		т		1816,43	709,70	2725	1065	90	2,69	4
15	C12021-114 примп-3	Стоимость мет опор Д-325мм,L-11,5м(2шт) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	1,5	116540,00	–	174810	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	E0109-24-1	Монтаж консоли К3-2-8м (2шт)	0,24	15831,83	4625,75	3800	1110	2524	64,98	16
		т		10453,50	1232,64	2509	296	90	4,38	1
17	C12021-116	Стоимость мет консоли К3-2-8м (2шт)	0,24	122800,00	–	29472	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	E0115-172-3	Окраска мет консоли К3-2-8м (2шт), количество окрасок 2	6,27	109,75	0,08	688	1	457	0,42	3
		м2		69,35	0,02	435	–	105	–	–
19	Ц0108-318-1	Оттяжка стальная к металлоконструкциям	6	2401,90	532,45	14411	3195	3205	2,30	14
		шт		440,45	121,90	2643	731	95	0,71	4
20	C11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 8 мм	18,12	28,00	–	507	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
21	C12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт3)	0,003	172800,00	–	518	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	E0115-172-4	Окраска талрепа(шт3), количество окрасок 2	0,129	164,61	0,08	21	–	17	0,74	–
		м2		124,20	0,02	16	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			323862	15485			159
			Тенге			25765	4368			29
Стоимость монтажных работ -			Тенге			14411				
Материалы -			Тенге			8574				
Всего заработная плата -			Тенге				3374			
		Накладные расходы -	Тенге			3205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1057				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			18674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3855			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			268339				
Материалы -			Тенге			13417				

	Всего заработная плата -		Тенге				20165				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185130					
	Местные материалы -		Тенге			44665					
		Накладные расходы -	Тенге			22059					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3309				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17424					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			307822					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата -	Тенге				23474				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41112					
	Материалы -		Тенге			1353					
	Всего заработная плата -		Тенге				6594				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29472					
		Накладные расходы -	Тенге			5934					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				890				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2823					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49869					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7484				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			376364					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата -	Тенге				34813				
		РАЗДЕЛ 3.Тросовые растяжки									
23	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-51м	2	787,85	510,60	1576	1021	739	1,15	2
		шт		274,85	113,85	550	228	95	0,66	1
24	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	2,805	31,00	--	87	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт2)	0,002	172800,00	--	346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт4)	0,004	172800,00	--	691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт2) и комплекта зажимов планочных(шт4), количество окрасок 2	0,266	164,61	0,08	44	--	35	0,74	--
		м2		124,20	0,02	33	--	105	--	--
28	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,04	2560,00	--	102	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2846	1021			2

			Тенге				583	228			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1678				
	Материалы -		Тенге				5				
	Всего заработная плата -		Тенге					777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				102				
		Накладные расходы -	Тенге				739				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				2562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге					888			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1168				
	Материалы -		Тенге				11				
	Всего заработная плата -		Тенге					33			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1124				
		Накладные расходы -	Тенге				35				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1274				
		Сметная заработная плата -	Тенге					38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге					926			
		РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля									
29	**Ц0108-148-1**	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	**117**	**30,97**	**2,42**	**3623**	**283**	**2582**	**0,12**	**13**
			м	22,66	0,58	2651	67	95	–	–
30	**Ц0108-149-1**	**Прокладка кабеля по тросу**	**103**	**207,12**	**53,25**	**21333**	**5484**	**3702**	**0,16**	**17**
			м	25,88	11,96	2665	1232	95	0,07	7
31	**Ц0108-146-1**	**Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг**	**20**	**72,56**	**20,82**	**1451**	**416**	**527**	**0,14**	**3**
			м	23,35	4,37	467	87	95	0,03	1
32	**Ц0108-407-3**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	**4**	**206,94**	**106,49**	**828**	**426**	**382**	**0,46**	**2**
			м	72,45	28,18	290	113	95	0,16	1
33	**С130806-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм**	**4**	**284,00**	–	**1136**	–	–	–	–
			м	–	–	–	–	–	–	–

34	**С151603-39**	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4**	**0,065**	**110700,00**	**--**	**7196**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**С151603-39**	**Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 4х4 мм2**	**0,06**	**110700,00**	**--**	**6642**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**С151603-21**	**Кабели контрольные, марка КГВВ число жил и сечение 4х1,5 мм2**	**0,047**	**74900,00**	**--**	**3520**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**С151603-21**	**Кабели контрольные, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	**0,068**	**74900,00**	**--**	**5093**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**50823**	**6609**			**35**
			Тенге			**6072**	**1499**			**9**
	Стоимость монтажных работ –		Тенге			**49687**				
	Материалы -		Тенге			**14554**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7572**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22451**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7193**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1079**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3413**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**60293**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8651**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1136**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1136**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**68**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1204**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**61497**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8651**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**379248**	**23469**			**204**
			Тенге			**33633**	**6163**			**39**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**65776**				
	Материалы -		Тенге			**23133**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11723**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22553**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11137**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1671**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4615**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**81528**				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								71
	Сметная заработная плата -	Тенге				13394				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			271224					
Материалы -		Тенге			13571					
Всего заработная плата -		Тенге				21479				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			186254					
Местные материалы -		Тенге			44665					
Транспортные расходы -		Тенге			3					
	Накладные расходы -	Тенге			23797					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3570				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17701					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			312722					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								153
	Сметная заработная плата -	Тенге				25049				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41112					
Материалы -		Тенге			1353					
Всего заработная плата -		Тенге				6594				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29472					
	Накладные расходы -	Тенге			5934					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				890				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2823					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49869					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								40
	Сметная заработная плата -	Тенге				7484				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1136					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1136					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1204					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			445323					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								263
	Сметная заработная плата -	Тенге				45927				

Всего в тенге:	445 323
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	445 323
Оборудование	0
Итого:	**445 323**
Временные здания и сооружения 1,2%	5 344
Итого:	**450 667**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	12 574
Затраты на выслугу лет, 1%	4 507
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 803
Итого:	**469 550**
Итого 2013г., К=2,23355	**1 048 762**

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	20 975
Итого:	**1 069 737**
НДС 12%	128 368
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**1 198 106**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ Алимбаев М.Т.

122320

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №175 (мкр.Таугуль-3)

АКТ

приемки выполненных работ

за май 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции порматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж дорожных знаков,разметки								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5**	**Демонтаж дорожных знаков**	**3**	**514,71**	**117,68**	**1544**	**353**	**1484**	**2,21**	**7**
		шт		**349,31**	**22,71**	**1048**	**68**	**133**	**0,09**	**--**
2	**Е0127-84-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5**	**Демонтаж дополнительных щитков**	**3**	**82,13**	**--**	**246**	**--**	**328**	**0,48**	**1**
		шт		**82,13**	**--**	**246**	**--**	**133**	**--**	**--**
3	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических , при автомобильных перевозках**	**0,03**	**234,30**	**--**	**7**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	**0,03**	**125,82**	**--**	**4**	**--**	**1**	**0,53**	**--**
		т		**25,16**	**--**	**1**	**--**	**100**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1801**	**353**			**8**
			Тенге			**1295**	**68**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1801**				
	Материалы -		Тенге			**143**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1363**			

Транспортные расходы -			Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			1813				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				272			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1635			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1801**	**353**			**8**
			Тенге			**1295**	**68**			**-**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1801				
Материалы -			Тенге			143				
Всего заработная плата -			Тенге				1363			
Транспортные расходы -			Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			1813				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				272			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1635			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1635			

Всего в тенге:	3 831
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	3 831
Оборудование	0
Итого:	**3 831**
Временные здания и сооружения 1,2%	46
Итого:	**3 877**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	108
Затраты на выслугу лет, 1%	39
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	16
Итого:	**4 039**
Итого 2013г., К=2,23355	**9 022**

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	180
Итого:	**9 203**
НДС 12%	1 104
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**10 307**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ Шоков М.К.

222440 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №121 (ул.Маргулана переход №1)

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ограждения								
1	Е0101-165-3	Копание им без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	2,7	763,31	--	2061	--	2329	4,73	13
		м3		763,31	--	2061	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,7	134,78	--	364	--	411	0,83	2
		м3		134,78	--	364	--	113	--	--
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	4,725	176,40	176,40	833	833	167	--	--
		т		--	35,28	--	167	100	0,74	4
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	2,7	5827,23	75,91	15734	205	719	1,55	4
		м3		225,11	28,67	608	77	105	0,14	--
5	Е0109-61-10	Монтаж металлического ограждения	0,82469	11028,48	2745,70	9095	2264	5476	40,37	33
		т		7038,00	339,74	5804	280	90	1,55	1
6	С12021-116	Стоимость мет ограждения	0,82469	122800,00	--	101272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-172-4	Окраска мет ограждения-51,6м, количество окрасок 2	37,11105	164,61	0,08	6109	3	4841	0,74	28
		м2		124,20	0,02	4609	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			135468	3306			80
			Тенге			13446	525			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126373				
	Материалы -		Тенге			1849				

	Всего заработная плата -		Тенге				7887				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			101272					
	Местные материалы -		Тенге			14569					
		Накладные расходы -	Тенге			8467					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1270				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8090					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142930					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9157				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9095					
	Материалы -		Тенге			1027					
	Всего заработная плата -		Тенге				6084				
		Накладные расходы -	Тенге			5476					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				821				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			874					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15445					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6906				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			158375					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата -	Тенге				16063				
		РАЗДЕЛ 2.Нанесение линий дорожной разметки									
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
8	**Е0130-83-1**	**Предварительная разметка**	**57,7**	**95,86**	**5,42**	**5531**	**313**	**2290**	**0,18**	**11**
		м2		**34,42**	**1,99**	**1986**	**115**	**109**	**0,01**	**1**
9	**Е0111-21-1**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**57,7**	**170,10**	**55,95**	**9815**	**3228**	**9531**	**0,69**	**40**
		м2		**113,33**	**20,96**	**6539**	**1210**	**123**	**0,10**	**6**
10	**СЦена пост**	**Стоимость холодного пластика (белый)**	**271,15**	**380,82**	**--**	**103259**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**СЦена пост**	**Стоимость холодного пластика (желтый)**	**46,2**	**392,28**	**--**	**18123**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**СЦена пост**	**Стоимость отвердителя РР**	**4.616**	**1001,96**	**--**	**4625**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки**	**17,31**	**263,00**	**--**	**4553**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Нанесение шумовых полос холодным пластиком										
Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную										
14	**Е0130-83-1**	**Предварительная разметка**	**24**	**95,86**	**5,42**	**2301**	**130**	**952**	**0,18**	**4**
		м2		**34,42**	**1,99**	**826**	**48**	**109**	**0,01**	**--**
15	**Е0111-21-3**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"**	**24**	**453,56**	**166,18**	**10885**	**3988**	**7742**	**1,24**	**30**
		м2		**200,02**	**62,23**	**4800**	**1493**	**123**	**0,30**	**7**
16	**СЦена пост**	**Стоимость холодного пластика (белый)**	**288**	**380,82**	**--**	**109676**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**СЦена пост**	**Стоимость отвердители РР**	**5,28**	**1001,96**	**--**	**5290**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки**	**8,4**	**263,00**	**--**	**2209**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**			**276267**	**7659**			**84**
			Тенге			**14152**	**2866**			**14**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			276267				
Материалы -			Тенге			6721				
Всего заработная плата -			Тенге				17017			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			247735				
		Накладные расходы -	Тенге			20515				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3077			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17807				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			314589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				20095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			314589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				20095			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**411734**	**10965**			**165**
			Тенге			**27598**	**3391**			**19**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			402639				
Материалы -			Тенге			8570				
Всего заработная плата -			Тенге				24904			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			349007				
Местные материалы -			Тенге			14569				
		Накладные расходы -	Тенге			28982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14

		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				4347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25897				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			457518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				29252			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			9095				
Материалы -			Тенге			1027				
Всего заработная плата -			Тенге				6084			
		Накладные расходы -	Тенге			5476				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				821			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			874				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			15445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6906			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			472963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				36157			

Всего в тенге:	472 963
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	472 963
Оборудование	0
Итого:	**472 963**
Временные здания и сооружения 1,2%	5 676
Итого:	**478 639**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2.79%	13 354
Затраты на выслугу лет, 1%	4 786
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 915
Итого:	**498 694**
Итого 2013г., К=2,23355	**1 113 856**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	22 277
Итого:	**1 136 133**
НДС 12%	136 336
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**1 272 469**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ Алимбаев М.Т.

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

322600

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы РФМШ (ул.Жансугурова)

АКТ

приемки выполненных работ

за июль 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3										
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	134,78	--	566	--	640	0,83	3
		м3		134,78	--	566	--	113	--	--
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	176,40	1297	1297	259	--	--
		т		--	35,28	--	259	100	0,74	5
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	4,2	5827,23	75,91	24474	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
5	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--
6	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5

		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
8	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
9	Спрайс"Альмерия"	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с доп знаком "Школа"-2шт,"Внимание-дети!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11.9072	14648,56	–	174423	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			249555	3457			120
			Тенге			21416	559			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230940				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5887			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			200350				
	Местные материалы -		Тенге			22662				
		Накладные расходы -	Тенге			6470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			251655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6858			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			286735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				25118			
		РАЗДЕЛ 2.Ограждения								
10	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	1.6	763,31	–	1221	–	1380	4,73	8
		м3		763,31	–	1221	–	113	–	–

11	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,6	134,78	–	216	–	244	0,83	1
		м3		134,78	–	216	–	113	–	–
12	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	2,8	176,40	176,40	494	494	99	–	–
		т		–	35,28	–	99	100	0,74	2
13	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	1,6	5827,23	75,91	9324	121	426	1,55	2
		м3		225,11	28,67	360	46	105	0,14	–
14	E0109-61-10	Монтаж металлического ограждения	0,48796	11028,48	2745,70	5381	1340	3240	40,37	20
		т		7038,00	339,74	3434	166	90	1,55	1
15	C12021-116	Стоимость мет ограждения	0,48796	122800,00	–	59921	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	E0115-172-4	Окраска мет ограждения-28,8м, количество окрасок 2	21,9582	164,61	0,08	3614	2	2864	0,74	16
		м2		124,20	0,02	2727	1	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			80172	1957			47
			Тенге			7959	311			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74790				
	Материалы -		Тенге			1094				
	Всего заработная плата -		Тенге				4669			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59921				
	Местные материалы -		Тенге			8633				
		Накладные расходы -	Тенге			5013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				752			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5421			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5381				
	Материалы -		Тенге			607				
	Всего заработная плата -		Тенге				3600			
		Накладные расходы -	Тенге			3240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				486			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			517				

	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				9139					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата -	Тенге					4086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				93730					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата -	Тенге					9507				

РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки краской

17	Е0127-65-1	Разметка проезжей части 1.1 сплошной линией 0,12 м	0,04	2463,59	1946,09	99	78	66	3,66	–
		км		517,50	726,88	21	29	133	3,28	–
18	Е0127-65-5	Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,06	2463,59	1946,09	148	117	99	3,66	–
		км		517,50	726,88	31	44	133	3,28	–
19	Е0127-65-6	Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,1	2463,59	1946,09	246	195	166	3,66	–
		км		517,50	726,88	52	73	133	3,28	–
20	СправкаТОО "Фонд-2"	Краска двухкомпонентная для дорожных работ	12,792	140,50	–	1797	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
21	С11011-712	Растворители № 646	0,000936	104500,00	–	98	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	6,24	263,00	–	1641	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

23	Е0130-83-1	Предварительная разметка	51,3	95,86	5,42	4917	278	2036	0,18	9
		м2		34,42	1,99	1766	102	109	0,01	1
24	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	51,3	170,10	55,95	8726	2870	8474	0,69	35

		м2		113,33	20,96	5814	1075	123	0,10	5
25	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	235,95	380,82	–	89854	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
26	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (желтый)	46,2	392,28	–	18123	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
27	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	4,104	1001,96	–	4112	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
28	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	15,39	263,00	–	4048	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Нанесение шумовых полос холодным пластиком								
		Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную								
29	Е0130-83-1	Предварительная разметка	22,5	95,86	5,42	2157	122	893	0,18	4
		м2		34,42	1,99	774	45	109	0,01	–
30	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"	22,5	453,56	166,18	10205	3739	7258	1,24	28
		м2		200,02	62,23	4500	1400	123	0,30	7
31	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	270	380,82	–	102821	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
32	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	4,95	1001,96	–	4960	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
33	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	7,875	263,00	–	2071	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			256023	7398			77
			Тенге			12958	2768			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			256023				
	Материалы -		Тенге			6142				
	Всего заработная плата -		Тенге				15726			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			229525					
	Накладные расходы -	Тенге			18991					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2849				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16501					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291515					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								100
	Сметная заработная плата -	Тенге				18575				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			291515					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								100
	Сметная заработная плата -	Тенге				18575				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**585749**	**12812**				**245**
		Тенге			**42333**	**3638**				**23**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			561754					
Материалы -		Тенге			8040					
Всего заработная плата -		Тенге				26283				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			489797					
Местные материалы -		Тенге			31296					
	Накладные расходы -	Тенге			30475					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4571				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35534					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			627762					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								177
	Сметная заработная плата -	Тенге				30854				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23996					
Материалы -		Тенге			1472					
Всего заработная плата -		Тенге				19688				
	Накладные расходы -	Тенге			17719					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2658				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2503					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44218					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								115
	Сметная заработная плата -	Тенге				22346				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			671980					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								292
	Сметная заработная плата -	Тенге				53200				

Всего в тенге: 671 980

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 671 980

Оборудование 0

Итого:	**671 980**
Временные здания и сооружения 1.2%	8 064
Итого:	**680 044**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	18 973
Затраты на выслугу лет, 1%	6 800
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 720
Итого:	**708 538**
Итого 2013г., К=2,23355	**1 582 553**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	31 651
Итого:	**1 614 204**
НДС 12%	193 704
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**1 807 909**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ *Алимбаев М.Т.*

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

322570 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №84 и №85(ул.Бекмаханова)

АКТ

приемки выполненных работ

за июль 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных и арочных конструкций К2-2-5м-2шт, К3-2-8м-2шт,А-2-17м-1шт								
		Фм-А-2шт								
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,404	447,64	--	4657	--	5263	2,85	30
		м3		447,64	--	4657	--	113	--	--
2	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	4,664	192,26	--	897	--	1013	1,39	6
		м3		192,26	--	897	--	113	--	--
3	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	5,74	134,78	--	774	--	874	0,83	5
		м3		134,78	--	774	--	113	--	--
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	10,045	176,40	176,40	1772	1772	354	--	--
		т		--	35,28	--	354	100	0,74	7
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А	0,34	5460,03	75,91	1856	26	91	1,55	1
		м3		225,11	28,67	77	10	105	0,14	--
6	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А	5,4	7641,43	562,61	41264	3038	6091	5,46	29
		м3		861,64	212,54	4653	1148	105	1,04	6

7	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0264	53600,00	--	1415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,108	52400,00	--	5659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	27,4	251,62	4,39	6894	120	1442	0,24	7
		м2		42,95	1,66	1177	45	118	0,01	--
				ФМ-А1-1шт						
10	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15,028	447,64	--	6727	--	7602	2,85	43
		м3		447,64	--	6727	--	113	--	--
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,688	192,26	--	1286	--	1453	1,39	9
		м3		192,26	--	1286	--	113	--	--
12	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	8,34	134,78	--	1124	--	1270	0,83	7
		м3		134,78	--	1124	--	113	--	--
13	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	14,595	176,40	176,40	2575	2575	515	--	--
		т		--	35,28	--	515	100	0,74	11
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1	0,34	5460,03	75,91	1856	26	91	1,55	1
		м3		225,11	28,67	77	10	105	0,14	--
15	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А1	8	7641,43	562,61	61131	4501	9023	5,46	44
		м3		861,64	212,54	6893	1700	105	1,04	8
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,034	53600,00	--	1822	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1426	52400,00	--	7472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	31	251,62	4,39	7800	136	1632	0,24	8
		м2		42,95	1,66	1332	51	118	0,01	--
				Фм-Б1-3шт						
19	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24,024	447,64	--	10754	--	12152	2,85	69
		м3		447,64	--	10754	--	113	--	--
20	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	10,614	192,26	--	2041	--	2306	1,39	15
		м3		192,26	--	2041	--	113	--	--
21	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	13,41	134,78	--	1807	--	2042	0,83	11
		м3		134,78	--	1807	--	113	--	--
22	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	23,4675	176,40	176,40	4140	4140	828	--	--
		т		--	35,28	--	828	100	0,74	17
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,51	5460,03	75,91	2785	39	136	1,55	1
		м3		225,11	28,67	115	15	105	0,14	--
24	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б1	12,9	7641,43	562,61	98574	7258	14550	5,46	70
		м3		861,64	212,54	11115	2742	105	1,04	13
25	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0534	53600,00	--	2862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2031	52400,00	–	10642	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	48,3	251,62	4,39	12153	212	2542	0,24	12
		м2		42,95	1,66	2075	80	118	0,01	–
28	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(4шт),Д-325мм,L-11м(2шт)	4,42	5226,61	2628,41	23102	11618	10049	10,75	48
		т		1816,43	709,70	8029	3137	90	2,69	12
29	С12021-114 примп-3	Стоимость мет опор Д-325мм,L-11,5м(4шт),Д-325мм,L-11м(2шт) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	4,42	116540,00	–	515107	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0109-24-1	Монтаж консоли К2-2-5м (2шт), К3-2-8м (2шт) и арки А-2-17м(1шт)	0,7314	15831,83	4625,75	11579	3383	7693	64,98	48
		т		10453,50	1232,64	7646	902	90	4,38	3
31	С12021-116	Стоимость мет консоли К2-2-5м (2шт), К3-2-8м (2шт) и арки А-2-17м(1шт)	0,7314	122800,00	–	89816	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0115-172-3	Окраска мет консоли К2-2-5м (2шт), К3-2-8м (2шт) и арки А-2-17м(1шт), количество окрасок 2	16,87	109,75	0,08	1852	1	1229	0,42	7
		м2		69,35	0,02	1170	–	105	–	–
33	Ц0108-318-1	Оттяжка стальная к металлоконструкциям	14	2401,90	532,45	33627	7454	7479	2,30	32
		шт		440,45	121,90	6166	1707	95	0,71	10
34	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 8 мм	37,72	28,00	–	1056	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
35	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт14)	0,014	172800,00	–	2419	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт14), количество окрасок 2	0,602	164,61	0,08	99	–	79	0,74	–
		м2		124,20	0,02	75	–	105	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			981397	46299			501
			Тенге			80664	13243			89
Стоимость монтажных работ -			Тенге			33627				

	Материалы -		Тенге			20006					
	Всего заработная плата -		Тенге				7873				
		Накладные расходы -	Тенге			7479					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2466					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			43572					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8995				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			823274					
	Материалы -		Тенге			44953					
	Всего заработная плата -		Тенге				66322				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			548456					
	Местные материалы -		Тенге			147198					
		Накладные расходы -	Тенге			72577					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10887				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53751					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			949601					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								474
		Сметная заработная плата -	Тенге				77208				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			124497					
	Материалы -		Тенге			4006					
	Всего заработная плата -		Тенге				19713				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89816					
		Накладные расходы -	Тенге			17741					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2661				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8534					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			150773					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-	119
		Сметная заработная плата -	Тенге				22374				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1143946					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								639
		Сметная заработная плата -	Тенге				108577				
	РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(10шт)										
37	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**									
			10,5	763,31	–	8015	–	9057	4,73		50
		м3		763,31	–	8015	–	113	–		–

38	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	10,5	134,78	–	1415	–	1599	0,83	9
		м3		134,78	–	1415	–	113	–	–
39	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	18,375	176,40	176,40	3241	3241	648	–	–
		т		–	35,28	–	648	100	0,74	14
40	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	10,5	5827,23	75,91	61186	797	2798	1,55	16
		м3		225,11	28,67	2364	301	105	0,14	1
41	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,5731	23577,36	6309,63	13512	3616	7325	74,98	43
		т		14024,25	176,73	8037	101	90	0,76	–
42	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,5731	113100,00	–	64818	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	15,9	164,61	0,08	2617	1	2074	0,74	12
		м2		124,20	0,02	1975	–	105	–	–
44	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	29,768	1109,37	33,17	33024	987	28873	5,73	170
		м2		1066,05	11,67	31734	347	90	0,05	1
45	Спрайс"Альмерия"	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-6шт, "Внимание-дети!"-4шт (пленка СВП тип-алмаз.)	29,768	14648,56	–	436058	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			623886	8643			300
			Тенге			53540	1398			17
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			577351				
Материалы -			Тенге			2010				
Всего заработная плата -			Тенге				14718			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			500876				
Местные материалы -			Тенге			56656				
	Накладные расходы -		Тенге			16176				
	Нормативная трудоемкость в НР. -		чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в НР. -		Тенге				2426			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			35612				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			629138				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							110
	Сметная заработная плата -		Тенге				17144			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			46536				

	Материалы -		Тенге				2161				
	Всего заработная плата -		Тенге					40220			
		Накладные расходы -	Тенге				36198				
		Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге					5430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4964				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				87698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата -	Тенге					45650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				716836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата -	Тенге					62794			
		РАЗДЕЛ 3.Тросовые растяжки									
46	**Ц0108-303-1**	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-72м**		4	787,85	510,60	3151	2042	1477	1,15	5
			шт		274,85	113,85	1099	455	95	0,66	3
47	**С11011-679**	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**		3,96	31,00	–	123	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
48	**С12021-245прим3**	**Стоимость талрепа(шт4)**		0,004	172800,00	–	691	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
49	**С12021-245прим3**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт8)**		0,008	172800,00	–	1382	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
50	**Е0115-172-4**	**Окраска талрепа(шт4) и комплекта зажимов планочных(шт8), количество окрасок 2**		0,532	164,61	0,08	88	–	69	0,74	–
			м2		124,20	0,02	66	–	105	–	–
51	**С11041-34**	**Стоимость изоляторов**		0,08	2560,00	–	205	–	–	–	–
			100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5640	2042			5
			Тенге				1165	455			3
	Стоимость монтажных работ –		Тенге				3356				
	Материалы -		Тенге				10				
	Всего заработная плата -		Тенге					1555			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				205				
		Накладные расходы -	Тенге				1477				
		Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге					222			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				290				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ –		Тенге				5123				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1776			
	Стоимость общестроительных работ –		Тенге			2284				
	Материалы -		Тенге			21				
	Всего заработная плата -		Тенге				66			
	Стоимость материалов и конструкций –		Тенге			2196				
		Накладные расходы -	Тенге			69				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2495				
		Сметная заработная плата –	Тенге				76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7618				
		Нормативная трудоемкость –	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата –	Тенге				1853			
		РАЗДЕЛ 4.Ограждения								
52	E0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	4,4	763,31	–	3359	–	3795	4,73	21
		м3		763,31	–	3359	–	113	–	–
53	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	4,4	134,78	–	593	–	670	0,83	4
		м3		134,78	–	593	–	113	–	–
54	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	7,7	176,40	176,40	1358	1358	272	–	–
		т		–	35,28	–	272	100	0,74	6
55	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под дор.стойки**	4,4	5827,23	75,91	25640	334	1172	1,55	7
		м3		225,11	28,67	990	126	105	0,14	1
56	E0109-61-10	**Монтаж металлического ограждения**	1,32575	11028,48	2745,70	14621	3640	8803	40,37	54
		т		7038,00	339,74	9331	450	90	1,55	2
57	C12021-116	**Стоимость мет ограждении**	1,32575	122800.00	–	162802	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
58	E0115-172-4	**Окраска мет ограждения-76,8м, количество окрасок 2**	59,65875	164,61	0,08	9820	5	7782	0,74	44
		м2		124,20	0,02	7410	1	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			218193	5337			129
			Тенге			21682	850			8

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			203572					
	Материалы -		Тенге			2980					
	Всего заработная плата -		Тенге				12751				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162802					
	Местные материалы -		Тенге			23742					
		Накладные расходы -	Тенге			13691					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2054				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13036					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230299					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата -	Тенге				14805				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14621					
	Материалы -		Тенге			1650					
	Всего заработная плата -		Тенге				9781				
		Накладные расходы -	Тенге			8803					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1320				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1405					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24829					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата -	Тенге				11101				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			255128					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата -	Тенге				25906				
		РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки									
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
59	**Е0130-83-1**	**Предварительная разметка**	**139,7**	**95,86**	**5,42**	**13391**	**757**	**5544**	**0,18**	**26**
		м2		**34,42**	**1,99**	**4808**	**278**	**109**	**0,01**	**1**
60	**Е0111-21-1**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**139,7**	**170,10**	**55,95**	**23763**	**7816**	**23076**	**0,69**	**96**
		м2		**113,33**	**20,96**	**15833**	**2929**	**123**	**0,10**	**14**
61	**СЦена пост**	**Стоимость холодного пластика (белый)**	**648,45**	**380,82**	**--**	**246942**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
62	**СЦена пост**	**Стоимость холодного пластика (желтый)**	**119,9**	**392,28**	**--**	**47034**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
63	**СЦена пост**	**Стоимость отвердителя РР**	**11,176**	**1001,96**	**--**	**11198**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

64	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	41,91	263,00	–	11022	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Нанесение шумовых полос холодным пластиком								
		Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную								
65	Е0130-83-1	Предварительная разметка	67,5	95,86	5,42	6470	366	2679	0,18	12
		м2		34,42	1,99	2323	134	109	0,01	1
66	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"	67,5	453,56	166,18	30615	11217	21773	1,24	84
		м2		200,02	62,23	13501	4200	123	0,30	21
67	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	810	380,82	–	308463	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
68	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	14,85	1001,96	–	14879	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
69	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	23,625	263,00	–	6213	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			719991	20155			218
			Тенге			36466	7541			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			719991				
	Материалы -		Тенге			17619				
	Всего заработная плата -		Тенге				44007			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			645751				
		Накладные расходы -	Тенге			53072				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7961			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			819447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				51968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			819447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281

	Сметная заработная плата -	Тенге				51968				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2549108**	**82476**				**1153**
		Тенге			**193517**	**23488**				**154**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			36983					
Материалы -		Тенге			20016					
Всего заработная плата -		Тенге				9428				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			205					
	Накладные расходы -	Тенге			8956					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1343				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2756					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			48695					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								54
	Сметная заработная плата -	Тенге				10771				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2326471					
Материалы -		Тенге			67584					
Всего заработная плата -		Тенге				137863				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1860082					
Местные материалы -		Тенге			227595					
	Накладные расходы -	Тенге			155585					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								78
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23338				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148923					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2630980					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								954
	Сметная заработная плата -	Тенге				161201				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			185654					
Материалы -		Тенге			7817					
Всего заработная плата -		Тенге				69714				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89816					
	Накладные расходы -	Тенге			62743					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9411				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14904					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			263300					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								412
	Сметная заработная плата -	Тенге				79125				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2942976					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1420
	Сметная заработная плата -	Тенге				251098				

Всего в тенге:	2 942 976
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 942 976
Оборудование	0

Итого:	**2 942 976**
Временные здания и сооружения 1,2%	35 316
Итого:	**2 978 292**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	83 094
Затраты на выслугу лет, 1%	29 783
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	11 913
Итого:	**3 103 082**
Итого 2013г., К=2,23355	**6 930 884**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	138 618
Итого:	**7 069 502**
НДС 12%	848 340
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**7 917 842**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ *Шоков М.К.*

322600

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №11

АКТ

приемки выполненных работ

за июль 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3	Копание им без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,2	763,31	--	153	--	173	4,73	1
		м3		763,31	--	153	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,2	134,78	--	27	--	30	0,83	--
		м3		134,78	--	27	--	113	--	--
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,35	176,40	176,40	62	62	12	--	--
		т		--	35,28	--	12	100	0,74	--
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	0,2	5827,23	75,91	1165	15	53	1,55	--
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	--
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	677,61	--	1355	--	1549	3,68	7
		шт		582,19	--	1164	--	133	0,13	--
6	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	136,88	--	274	--	364	0,79	2
		шт		136,88	--	274	--	133	--	--

7	Спрайс"Альмерия"	Стоимость знака индивидуального проектирования 0,9х0,9м с дор знаком 5.16.1/2-4шт(пленка СВП тип-алмаз.)	3,24	14648,56	–	47461	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
8	С12021-117 прим3т64п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,019	119040,00	–	2262	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	–	894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			53653	77			10
			Тенге			1663	18			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53653				
	Материалы -		Тенге			217				
	Всего заработная плата -		Тенге				1681			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50617				
	Местные материалы -		Тенге			1079				
		Накладные расходы -	Тенге			2181				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				327			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			59184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008			
		РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
10	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	–	3206	–	3623	4,73	20
		м3		763,31	–	3206	–	113	–	–
11	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	134,78	–	566	–	640	0,83	3
		м3		134,78	–	566	–	113	–	–

12	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	176,40	1297	1297	259	–	–
		т		–	35,28	–	259	100	0,74	5
13	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	4,2	5827,23	75,91	24474	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
14	E0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под знаки	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–
15	C12021-117	Стоимость дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	E0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
17	E0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
18	Скрайс"Альмерия"	Стоимость знаки индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-4шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	14648,56	–	174423	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			249555	3457			120
			Тенге			21416	559			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230940				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5887			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			200350				
	Местные материалы -		Тенге			22662				
		Накладные расходы -	Тенге			6470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			251655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6858			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
	Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			286735				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
	Сметная заработная плата -	Тенге				25118			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**303207**	**3534**			**130**
		Тенге			**23079**	**577**			**7**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			284593				
Материалы -		Тенге			1021				
Всего заработная плата -		Тенге				7568			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			250967				
Местные материалы -		Тенге			23742				
	Накладные расходы -	Тенге			8652				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1298			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17595				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			310839				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
	Сметная заработная плата -	Тенге				8866			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
Материалы -		Тенге			864				
Всего заработная плата -		Тенге				16088			
	Накладные расходы -	Тенге			14479				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
	Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			345918				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
	Сметная заработная плата -	Тенге				27126			

Всего в тенге:	345 918
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	345 918
Оборудование	0
Итого:	**345 918**
Временные здания и сооружения 1,2%	4 151
Итого:	**350 069**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 767
Затраты на выслугу лет, 1%	3 501
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 400

Итого:	**364 737**
Итого 2013г., К=2,23355	**814 658**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	16 293
Итого:	**830 951**
НДС 12%	99 714
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**930 665**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ *Шоков М.К.*

422630

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №15 (пр.Жибек жолы-ул.Амангельды)

АКТ

приемки выполненных работ

за август 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж дорожных знаков,разметки								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5**	**Демонтаж дорожных знаков**	2	514,71	117,68	1029	235	990	2,21	4
		шт		349,31	22,71	699	45	133	0,09	--
2	**Е0127-84-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5**	**Демонтаж дополнительных щитков**	4	82,13	--	329	--	437	0,48	2
		шт		82,13	--	329	--	133	--	--
3	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических , при автомобильных перевозках**	0,03	234,30	--	7	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	0,03	125,82	--	4	--	1	0,53	--
		т		25,16	--	1	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1369	235			6
			Тенге			1028	45			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1369				
	Материалы -		Тенге			95				
	Всего заработная плата -		Тенге				1073			
	Транспортные расходы -		Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			1427				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				214			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1287			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
5	E0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	0,7	763,31	--	534	--	604	4,73	3
		м3		763,31	--	534	--	113	--	--
6	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	0,7	134,78	--	94	--	107	0,83	1
		м3		134,78	--	94	--	113	--	--
7	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	1,225	176,40	176,40	216	216	43	--	--
		т		--	35,28	--	43	100	0,74	1
8	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под дор стойки**	0,7	5827,23	75,91	4079	53	187	1,55	1
		м3		225,11	28,67	158	20	105	0,14	--
9	E0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	7	677,61	--	4743	--	5420	3,68	26
		шт		582,19	--	4075	--	133	0,13	1
10	E0127-84-1	**При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**	9	136,88	--	1232	--	1639	0,79	7
		шт		136,88	--	1232	--	133	--	--
11	Спрайс"Альмерия"	**Стоимость дор знака треугольного тип-высокоин.(2.4-2шт)**	2	3549,37	--	7099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс"Альмерия"	**Стоимость дор знака квадратного тип-высокоин.(2.1-2шт)**	2	4455,20	--	8910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс"Альмерия"	**Стоимость знака индивидуального проектирования 0,9х0,9м с дор знаком 5.16.1/2-12шт(пленка СВП тип-алмаз.)**	9,72	14648,56	--	142384	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

14	С12021-117 прим3т64п4-2	Стоимость доп стоек С3-1-2 (4шт),С3-2-2 (3шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,142	119040,00	--	16904	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--		
15	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость креплений КМ3-1-2 (2шт), КМ3-6-2 (2шт), КМ3-4/4-2 (6шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,04	178740,00	--	7150	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**193346**	**269**			
			Тенге			**6094**	**63**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193346				
	Материалы -		Тенге			759				
	Всего заработная плата -		Тенге				6157			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			182446				
	Местные материалы -		Тенге			3777				
		Накладные расходы -	Тенге			7999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1200			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			213425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			213425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7357			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**194714**	**505**			
			Тенге			**7121**	**109**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194714				
	Материалы -		Тенге			855				
	Всего заработная плата -		Тенге				7230			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			182446				
	Местные материалы -		Тенге			3777				
	Транспортные расходы -		Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			9426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1414			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				8644			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			216389					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								51
	Сметная заработная плата -	Тенге				8644				

Всего в тенге:	216 389
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	216 389
Оборудование	0
Итого:	**216 389**
Временные здания и сооружения 1,2%	2 597
Итого:	**218 986**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	6 110
Затраты на выслугу лет, 1%	2 190
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	876
Итого:	**228 161**
Итого 2013г., К=2,23355	**509 609**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	10 192
Итого:	**519 801**
НДС 12%	62 376
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**582 177**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ *Талманов М.М.*

422600

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы РФМШ (ул.Жансугурова)

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Демонтаж дорожных знаков,разметки										
1	Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж дорожных знаков	1	514,71	117,68	515	118	495	2,21	2
		шт		349,31	22,71	349	23	133	0,09	--
2	Е0127-84-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж дополнительных щитков	3	82,13	--	246	--	328	0,48	1
		шт		82,13	--	246	--	133	--	--
3	С01031-А12-1	Погрузка демонтируемых изделий металлических , при автомобильных перевозках	0,02	234,30	--	5	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1	0,02	125,82	--	3	--	1	0,53	--
		т		25,16	--	1	--	100	--	--
5	Е0127-101-1 к-0,2	Демаркировка дорожной разметки, толщиной 1см (применительно)	33,6	46,62	45,23	1566	1520	148	0,01	--
		м2		1,39	1,92	47	65	133	0,01	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			2335	1637			4
			Тенге			643	87			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2335				
Материалы -			Тенге			48				
Всего заработная плата -			Тенге				730			

	Транспортные расходы -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			971				
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге				146			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-я							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-я							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				876			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж арочных конструкций А-5-23м-1шт								
		Фм-Б1-2шт								
6	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	16,016	447,64	–	7169	–	8101	2,85	46
		м3		447,64	–	7169	–	113	–	–
7	E0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	7,076	192,26	–	1360	–	1537	1,39	10
		м3		192,26	–	1360	–	113	–	–
8	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	8,94	134,78	–	1205	–	1362	0,83	7
		м3		134,78	–	1205	–	113	–	–
9	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	15,645	176,40	176,40	2760	2760	552	–	–
		т		–	35,28	–	552	100	0,74	12
10	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	0,34	5460,03	75,91	1856	26	91	1,55	1
		м3		225,11	28,67	77	10	105	0,14	–
11	E0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б1**	8,6	7641,43	562,61	65716	4838	9700	5,46	47
		м3		861,64	212,54	7410	1828	105	1,04	9
12	C12041-22 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0356	53600,00	–	1908	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

13	С12041-24 Изм. к доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1354	52400,00	–	7095	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	32,2	251,62	4,39	8102	141	1695	0,24	8
		м2		42,95	1,66	1383	53	118	0,01	–
15	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-12,5м(2шт)	1,73	5226,61	2628,41	9042	4547	3933	10,75	19
		т		1816,43	709,70	3142	1228	90	2,69	5
16	С12021-114 примп-3	Стоимость мет опор Д-325мм,L-12,5м(2шт) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	1,73	116540,00	–	201614	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0109-24-1	Монтаж арки А-5-23м-1шт	0,5554	15831,83	4625,75	8793	2569	5841	64,98	36
		т		10453,50	1232,64	5806	685	90	4,38	2
18	С12021-116	Стоимость мет арки А-5-23м-1шт	0,5554	122800,00	–	68203	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0115-172-3	Окраска мет арки А-5-23м-1шт, количество окрасок 2	11	109,75	0,08	1207	1	801	0,42	5
		м2		69,35	0,02	763	–	105	–	–
20	Ц0108-318-1	Оттяжка стальная к металлоконструкциям	6	2401,90	532,45	14411	3195	3205	2,30	14
		шт		440,45	121,90	2643	731	95	0,71	4
21	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 8 мм	18,12	28,00	–	507	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
22	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт6)	0,006	172800,00	–	1037	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт6), количество окрасок 2	0,258	164,61	0,08	42	–	34	0,74	–
		м2		124,20	0,02	32	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ЦО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			402030	18077			192
			Тенге			30990	5087			32
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14411				
	Материалы -		Тенге			8574				
	Всего заработная плата -		Тенге				3374			
		Накладные расходы -	Тенге			3205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1057					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18674					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3855				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			301580					
	Материалы -		Тенге			14367					
	Всего заработная плата -		Тенге				21842				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			212161					
	Местные материалы -		Тенге			47886					
		Накладные расходы -	Тенге			23872					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3581				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19527					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			344980					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата -	Тенге				25423				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			86038					
	Материалы -		Тенге			1770					
	Всего заработная плата -		Тенге				10861				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68203					
		Накладные расходы -	Тенге			9775					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1466				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5749					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			101562					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12327				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			465215					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата -	Тенге				41605				
		РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков									
24	E0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	0,1	763,31	–	76	–	86	4,73	–	
		м3		763,31	–	76	–	113	–	–	
25	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	0,1	134,78	–	13	–	15	0,83	–	
		м3		134,78	–	13	–	113	–	–	
26	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	0,175	176,40	176,40	31	31	6	–	–	
		т		–	35,28	–	6	100	0,74	–	

27	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	0,1	5827,23	75,91	583	8	27	1,55	–
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	–
28	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	677,61	–	678	–	774	3,68	4
		шт		582,19	–	582	–	133	0,13	–
29	E0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	136,88	–	137	–	182	0,79	1
		шт		136,88	–	137	–	133	–	–
30	E0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,021	23577,36	6309,63	495	133	268	74,98	2
		т		14024,25	176,73	295	4	90	0,76	–
31	Спрайс"Альмерия"	Стоимость знака индивидуального проектирования 0,9х0,9м с дор знаком 5.16.1/2-4шт(пленка СВП тип-алмаз.)	3,24	14648,56	–	47461	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
32	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек С3-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,019	119040,00	–	2262	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМ3-4/4-2 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,01	178740,00	–	1787	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,006	178740,00	–	1072	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			54596	171			7
			Тенге			1126	13			–
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			54101				
Материалы -			Тенге			108				
Всего заработная плата -			Тенге				840			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			52583				
Местные материалы -			Тенге			540				
		Накладные расходы -	Тенге			1091				
		Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3311				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			58503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1004			

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			495					
	Материалы -		Тенге			68					
	Всего заработная плата -		Тенге				298				
		Накладные расходы -	Тенге			268					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			809					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				338				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			59312					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1343				
		РАЗДЕЛ 4.Тросовые растяжки									
35	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-20м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
36	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	1,1	31,00	–	34	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
37	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2**	0,133	164,61	0,08	22	–	17	0,74	–
		м2		124,20	0,02	17	–	105	–	–
40	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1413	511			1
			Тенге			291	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			574				
Материалы -		Тенге			5				
Всего заработная плата -		Тенге				17			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			553				
	Накладные расходы -	Тенге			17				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			627				
	Сметная заработная плата -	Тенге				19			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1908				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				463			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			460374	20396			204
		Тенге			33050	5301			33
Стоимость монтажных работ -		Тенге			15250				
Материалы -		Тенге			8576				
Всего заработная плата -		Тенге				3763			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
	Накладные расходы -	Тенге			3575				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				536			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1130				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19955				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
	Сметная заработная плата -	Тенге				4299			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			358590				
Материалы -		Тенге			14529				
Всего заработная плата -		Тенге				23429			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			265297				
Местные материалы -		Тенге			48426				
Транспортные расходы -		Тенге			3				
	Накладные расходы -	Тенге			25951				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3893			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23072				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			407614				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
	Сметная заработная плата -	Тенге				27322			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			86533				
Материалы -		Тенге			1839				
Всего заработная плата -		Тенге				11159			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68203				
	Накладные расходы -	Тенге			10043				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1506			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5795				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			102371				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12665			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			529940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата -	Тенге				44287			

Всего в тенге:	529 940
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	529 940
Оборудование	0
Итого:	**529 940**
Временные здания и сооружения 1,2%	6 359
Итого:	**536 299**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	14 963
Затраты на выслугу лет, 1%	5 363
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 145
Итого:	**558 770**
Итого 2013г., К=2,23355	**1 248 040**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	24 961
Итого:	**1 273 001**
НДС 12%	152 760
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**1 425 761**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор *Алимбаев М.Т.*

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

422570

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №84 и №85 (ул.Бекмаханова)

АКТ

приемки выполненных работ

за август 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж дорожных знаков,разметки								
1	Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	**Демонтаж дорожных знаков**	4	514,71	117,68	2059	471	1979	2,21	9
		шт		349,31	22,71	1397	91	133	0,09	–
2	Е0127-84-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	**Демонтаж дополнительных щитков**	20	82,13	–	1643	–	2185	0,48	10
		шт		82,13	–	1643	–	133	–	–
3	С01031-А12-1	**Погрузка демонтируемых изделий металлических , при автомобильных перевозках**	0,16	234,30	–	37	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С010333-А20-1	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	0,16	125,82	–	20	–	4	0,53	–
		т		25,16	–	4	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3759	471			18
			Тенге			3044	91			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3759				
	Материалы -		Тенге			191				
	Всего заработная плата -		Тенге				3135			
	Транспортные расходы -		Тенге			20				
		Накладные расходы -	Тенге			4168				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				625			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			476				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3760			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
5	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,1	763,31	–	76	–	86	4,73	–
		м3		763,31	–	76	–	113	–	–
6	E0101-174-3 Изм. к доп. изм. 8 СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,1	134,78	–	13	–	15	0,83	–
		м3		134,78	–	13	–	113	–	–
7	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,175	176,40	176,40	31	31	6	–	–
		т		–	35,28	–	6	100	0,74	–
8	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	0,1	5827,23	75,91	583	8	27	1,55	–
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	–
9	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	677,61	–	678	–	774	3,68	4
		шт		582,19	–	582	–	133	0,13	–
10	E0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	136,88	–	137	–	182	0,79	1
		шт		136,88	–	137	–	133	–	–
11	E0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,105	23577,36	6309,63	2476	663	1342	74,98	8
		т		14024,25	176,73	1473	19	90	0,76	–
12	Спрайс"Альмерия"	Стоимость знака индивидуального проектирования 0,9х0,9м с дор знаком 5.16.1/2-12шт(пленка СВП тип-алмаз.)	9,72	14648,56	–	142384	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
13	C12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек С3-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,019	119040,00	–	2262	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	C12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМ3-4/4-2 (6шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,03	178740,00	–	5362	–	–	–	–

		т		–	–	–	–	–	–	–
15	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (5шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,03	178740,00	–	5362	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			159364	701			13
			Тенге			2304	28			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156888				
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				840			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			155370				
	Местные материалы -		Тенге			540				
		Накладные расходы -	Тенге			1091				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1004			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2476				
	Материалы -		Тенге			341				
	Всего заработная плата -		Тенге				1491			
		Накладные расходы -	Тенге			1342				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				201			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			171504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2696			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля								
16	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	272	30,97	2,42	8424	657	6003	0,12	31
		м		22,66	0,58	6162	156	95	–	1
17	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу	163	207,12	53,25	33761	8679	5859	0,16	26
		м		25,88	11,96	4218	1949	95	0,07	11
18	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,064	110700,00	–	7085	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
19	С151603-39	Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,085	110700,00	–	9410	–	–	–	–

		1000м		–	–	–	–	–	–	–
20	С151603-1	Кабели контрольные, марка КТВВ, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,118	51600,00	–	6089	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
21	С151603-21	Кабели контрольные, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,168	74900,00	–	12583	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			77351	9336			58
			Тенге			10380	2106			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			77351				
	Материалы -		Тенге			22469				
	Всего заработная плата -		Тенге				12486			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35166				
		Накладные расходы -	Тенге			11861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1779			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5353				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			94565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				14265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			94565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				14265			
		РАЗДЕЛ 4.Благоустройство								
		Устройство тротуара								
22	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,14	447,64	–	510	–	577	2,85	3
		м3		447,64	–	510	–	113	–	–
23	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,14	134,78	–	154	–	174	0,83	1
		м3		134,78	–	154	–	113	–	–
24	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,995	196,00	196,00	391	391	78	–	–
		т		–	39,20	–	78	100	0,82	2
25	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	6	409,49	7,63	2457	46	1013	0,80	5
		м		124,98	2,02	750	12	133	0,01	–

26	С143003-10 Изм. и доп.изм.6 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	0,096	27400,00	–	2630	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0101-145-5	Планировка площадей	6	22,31	–	134	–	130	0,14	1
		м2		22,31	–	134	–	97	–	–
28	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	0,9	878,35	84,82	791	76	45	0,17	–
		м3		24,59	13,42	22	12	133	0,05	–
29	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	6	378,88	–	2273	–	227	0,17	1
		м2		28,46	–	171	–	133	–	–
30	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	12	59,27	–	711	–	73	0,03	–
		м2		4,58	–	55	–	133	–	–
31	С143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые	0,5736	4110,00	–	2357	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12409	513			11
			Тенге			1796	102			2
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12409				
Материалы -			Тенге			249				
Всего заработная плата -			Тенге				1898			
Местные материалы -			Тенге			9851				
	Накладные расходы -		Тенге			2317				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				348			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			884				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15610				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							14
	Сметная заработная плата -		Тенге				2246			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			15610				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							14
	Сметная заработная плата -		Тенге				2246			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			252882	11021			100
			Тенге			17523	2327			15

Стоимость монтажных работ -		Тенге			77351				
Материалы -		Тенге			22469				
Всего заработная плата -		Тенге				12486			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35166				
	Накладные расходы -	Тенге			11861				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1779			
	Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5353				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			94565				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
	Сметная заработная плата -	Тенге				14265			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173056				
Материалы -		Тенге			548				
Всего заработная плата -		Тенге				5873			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			155370				
Местные материалы -		Тенге			10391				
Транспортные расходы -		Тенге			20				
	Накладные расходы -	Тенге			7576				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1136			
	Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10838				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191470				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
	Сметная заработная плата -	Тенге				7010			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2476				
Материалы -		Тенге			341				
Всего заработная плата -		Тенге				1491			
	Накладные расходы -	Тенге			1342				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				201			
	Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4047				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата -	Тенге				1692			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			290081				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
	Сметная заработная плата -	Тенге				22967			

Всего в тенге:	290 081
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	290 081
Оборудование	0
Итого:	**290 081**
Временные здания и сооружения 1,2%	3 481
Итого:	**293 562**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	8 190
Затраты на выслугу лет, 1%	2 936

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 174
Итого:	**305 862**
Итого 2013г., К=2,23355	**683 158**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	13 663
Итого:	**696 821**
НДС 12%	83 619
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**780 440**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ *Шоков М.К.*

422440

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №121 (ул.Маргулана переход №1)

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,1	763,31	–	76	–	86	4,73	–
		м3		763,31	–	76	–	113	–	–
2	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,1	134,78	–	13	–	15	0,83	–
		м3		134,78	–	13	–	113	–	–
3	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,175	176,40	176,40	31	31	6	–	–
		т		–	35,28	–	6	100	0,74	–
4	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	0,1	5827,23	75,91	583	8	27	1,55	–
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	–
5	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	677,61	–	678	–	774	3,68	4
		шт		582,19	–	582	–	133	0,13	–
6	E0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	4	136,88	–	548	–	728	0,79	3
		шт		136,88	–	548	–	133	–	–
7	E0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,042	23577,36	6309,63	990	265	537	74,98	3
		т		14024,25	176,73	589	7	90	0,76	–

8	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака треугольного тип-высокоинт.(2,4-1шт)	1	3549,37	–	3549	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака круглого тип-высокоинт.(4.1.2-1шт)	1	4421,93	–	4422	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	Спрайс"Альмерия"	Стоимость знака индивидуального проектирования 0,9х0,9м с дор знаком 5.16.1/2-4шт(пленка СВН тип-алмаз.)	3,24	14648,56	–	47461	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
11	С12021-117 прим3т64п4-2	Стоимость дор стоек С3-2-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,022	119040,00	–	2619	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость креплений КМ3-4/4-2 (2шт),КМ3-2-2 (1шт),КМ3-3-2 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,017	178740,00	–	3039	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,012	178740,00	–	2145	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			66154	303			11
			Тенге			1831	16			–
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			65164				
Материалы -			Тенге			108				
Всего заработная плата -			Тенге				1251			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			63235				
Местные материалы -			Тенге			540				
		Накладные расходы -	Тенге			1637				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4008				
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -			Тенге			70808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1497			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			990				
Материалы -			Тенге			136				
Всего заработная плата -			Тенге				596			
		Накладные расходы -	Тенге			537				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2174			
		РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
14	E0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	4,2	763,31	–	3206	–	3623	4,73	20
		м3		763,31	–	3206	–	113	–	–
15	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	4,2	134,78	–	566	–	640	0,83	3
		м3		134,78	–	566	–	113	–	–
16	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	7,35	176,40	176,40	1297	1297	259	–	–
		т		–	35,28	–	259	100	0,74	5
17	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под дор стойки**	4,2	5827,23	75,91	24474	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
18	E0109-61-12	**Установка металлических стоек СИ-3 под знак**	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–
19	C12021-117	**Стоимоть дор стойки СИ-3**	0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	E0115-172-4	**Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2**	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
21	E0109-45-3	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
22	Спрайс"Альмерия"	**Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт, "Внимание-дети!" 2шт (пленка СВИ тип-алмаз.)**	11,9072	14648,56	–	174423	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			249555	3457			120
			Тенге			21416	559			7

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			230940					
		Материалы -	Тенге			804					
		Всего заработная плата -	Тенге				5887				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			200350					
		Местные материалы -	Тенге			22662					
		Накладные расходы -	Тенге			6470					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				971				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14245					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			251655					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6858				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18614					
		Материалы -	Тенге			864					
		Всего заработная плата -	Тенге				16088				
		Накладные расходы -	Тенге			14479					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35079					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			286735					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата -	Тенге				25118				

РАЗДЕЛ 3. Дорзнак индивидуального проектирования 1,22х5м

23	Е0109-45-3	Монтаж дорзнака индивидуального проектирования одностороннее разм.1,22х5м-2шт (светодиодное)	12,2	1109,37	33,17	13534	405	11833	5,73	70
		м2		1066,05	11,67	13006	142	90	0,05	1
24	СЦена пост	Стоимость дорзнака индивидуального проектирования 1220х5000мм одностороннее (светодиодное)	2	172847,14	–	345694	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	С12021-245	Стоимость крепления ККП-1-2(шт10)	0,01	172800,00	–	1728	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0115-172-4	Окраска крепления ККП-1-2(шт10), количество окрасок 2	0,4	164,61	0,08	66	–	52	0,74	–
		м2		124,20	0,02	50	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			361022	405			70
			Тенге			13055	142			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			345694				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			345694				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20742					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			366436					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1794					
	Материалы -		Тенге			16					
	Всего заработная плата -		Тенге				50				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1728					
		Накладные расходы -	Тенге			52					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1957					
		Сметная заработная плата -	Тенге				58				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13534					
	Материалы -		Тенге			124					
	Всего заработная плата -		Тенге				13148				
		Накладные расходы -	Тенге			11833					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1775				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1522					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26890					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата -	Тенге				14923				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			395282					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14981				
		РАЗДЕЛ 4.Благоустройство									
		Устройство тротуара									
27	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6.27	447,64	–	2807	–	3172	2,85	18	
		м3		447,64	–	2807	–	113	–	–	
28	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	6.27	134,78	–	845	–	955	0,83	5	
		м3		134,78	–	845	–	113	–	–	
29	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	10,9725	196,00	196,00	2151	2151	430	–	–	
		т		–	39,20	–	430	100	0,82	9	
30	E0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	33	409,49	7,63	13513	252	5574	0,80	26	
		м		124,98	2,02	4124	67	133	0,01	–	

31	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	0,528	27400,00	–	14467	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0101-145-5	Планировка площадей	33	22,31	–	736	–	714	0,14	5
		м2		22,31	–	736	–	97	–	–
33	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	4,95	878,35	84,82	4348	420	250	0,17	1
		м3		24,59	13,42	122	66	133	0,05	–
34	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	33	378,88	–	12503	–	1249	0,17	5
		м2		28,46	–	939	–	133	–	–
35	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	66	59,27	–	3912	–	402	0,03	2
		м2		4,58	–	302	–	133	–	–
36	С143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые	3,1548	4110,00	–	12966	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров	4,5	139,07	57,33	626	258	597	0,53	2
		м2		79,44	20,24	357	91	133	0,10	–
38	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	4,5	2630,00	–	11835	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			80709	3080			65
			Тенге			10233	654			10
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			80709				
Материалы -			Тенге			1368				
Всего заработная плата -			Тенге				10887			
Местные материалы -			Тенге			66028				
		Накладные расходы -	Тенге			13343				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2001			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5643				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99694				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
	Сметная заработная плата -	Тенге				12889			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			99694				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
	Сметная заработная плата -	Тенге				12889			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**757439**	**7246**			**266**
		Тенге			**46535**	**1373**			**18**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			345694				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			345694				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20742				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			366436				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			378606				
Материалы -		Тенге			2297				
Всего заработная плата -		Тенге				18075			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			265313				
Местные материалы -		Тенге			89230				
	Накладные расходы -	Тенге			21502				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3225			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24007				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			424115				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
	Сметная заработная плата -	Тенге				21301			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33139				
Материалы -		Тенге			1124				
Всего заработная плата -		Тенге				29833			
	Накладные расходы -	Тенге			26849				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4027			
	Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3599				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63588				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
	Сметная заработная плата -	Тенге				33860			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			854138				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
	Сметная заработная плата -	Тенге				55161			

Всего в тенге:	854 138
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	854 138
Оборудование	0
Итого:	**854 138**
Временные здания и сооружения 1,2%	10 250
Итого:	**864 388**

Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	24 116
Затраты на выслугу лет, 1%	8 644
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 458
Итого:	**900 605**
Итого 2013г., К=2,23355	**2 011 546**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	40 231
Итого:	**2 051 777**
НДС 12%	246 213
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**2 297 990**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ *Алимбаев М.Т.*

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

422340

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №11

АКТ

приемки выполненных работ

за август 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж дорожных знаков,разметки								
1	Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж дорожных знаков	3	514,71	117,68	1544	353	1484	2,21	7
		шт		349,31	22,71	1048	68	133	0,09	--
2	Е0127-84-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж дополнительных щитков	11	82,13	--	903	--	1202	0,48	5
		шт		82,13	--	903	--	133	--	--
3	С01031-А12-1	Погрузка демонтируемых изделий металлических , при автомобильных перевозках	0,07	234,30	--	16	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1	0,07	125,82	--	9	--	2	0,53	--
		т		25,16	--	2	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2473	353			12
			Тенге			1953	68			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2473				
	Материалы -		Тенге			143				
	Всего заработная плата -		Тенге				2021			
	Транспортные расходы -		Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			2688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				403			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			310					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5470					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2424				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5470					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2424				
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков									
5	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,2	763,31	–	153	–	173	4,73	1	
		м3		763,31	–	153	–	113	–	–	
6	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,2	134,78	–	27	–	30	0,83	–	
		м3		134,78	–	27	–	113	–	–	
7	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,35	176,40	176,40	62	62	12	–	–	
		т		–	35,28	–	12	100	0,74	–	
8	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	0,2	5827,23	75,91	1165	15	53	1,55	–	
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	–	
9	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	677,61	–	1355	–	1549	3,68	7	
		шт		582,19	–	1164	–	133	0,13	–	
10	E0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	136,88	–	274	–	364	0,79	2	
		шт		136,88	–	274	–	133	–	–	
11	Спрайс"Альмера"	Стоимость знака индивидуального проектирования 0,9х0,9м с дор знаком 5.16.1/2-4шт(пленка СВП тип-алмаз.)	3,24	14648,56	–	47461	–	–	–	–	
		м2		–	–	–	–	–	–	–	
12	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек С3-1-2 (3шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,057	119040,00	–	6785	–	–	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
13	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМ3-4/4-2 (3шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,015	178740,00	–	2681	–	–	–	–	

		т		--	--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			59964	77				10
			Тенге			1663	18				1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59964					
	Материалы -		Тенге			217					
	Всего заработная плата -		Тенге				1681				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56928					
	Местные материалы -		Тенге			1079					
		Накладные расходы -	Тенге			2181					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				327				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3729					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65874					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65874					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008				
	РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки										
	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком										
14	E0130-83-1	Предварительная разметка	14,4	95,86	5,42	1380	78	571	0,18	3
		м2		34,42	1,99	496	29	109	0,01	--
15	E0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	14,4	170,10	55,95	2449	806	2379	0,69	10
		м2		113,33	20,96	1632	302	123	0,10	1
16	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	79,2	380,82	--	30161	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	1,152	1001,96	--	1154	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	4,32	263,00	--	1136	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			36281	884				13
			Тенге			2128	331				2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36281					
	Материалы -		Тенге			818					

Всего заработная плата -		Тенге				2458			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32451				
	Накладные расходы -	Тенге			2950				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				443			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2354				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41585				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата -	Тенге				2901			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			41585				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата -	Тенге				2901			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			98717	1314			35
		Тенге			5744	417			2
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98717				
Материалы -		Тенге			1179				
Всего заработная плата -		Тенге				6160			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89379				
Местные материалы -		Тенге			1079				
Транспортные расходы -		Тенге			9				
	Накладные расходы -	Тенге			7819				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1173			
	Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6392				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112929				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
	Сметная заработная плата -	Тенге				7333			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			112929				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
	Сметная заработная плата -	Тенге				7333			

Всего в тенге:	112 929
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	112 929
Оборудование	0
Итого:	**112 929**
Временные здания и сооружения 1,2%	1 355
Итого:	**114 284**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2.79%	3 189
Затраты на выслугу лет, 1%	1 143
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	457
Итого:	**119 073**
Итого 2013г., К=2,23355	**265 955**

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5 319
Итого:	**271 274**
НДС 12%	32 553
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**303 826**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ *Шоков М.К.*

422310

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЗУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №70 (мкр.Казахфильм)

АКТ

приемки выполненных работ

за август 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж дорожных знаков,разметки								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5**	**Демонтаж дорожных знаков**	10	514,71	117,68	5147	1177	4948	2,21	22
		шт		349,31	22,71	3493	227	133	0,09	1
2	С01031-А12-1	Погрузка демонтируемых изделий металлических , при автомобильных перевозках	0,04	234,30	--	9	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С010333-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1	0,04	125,82	--	5	--	1	0,53	--
		т		25,16	--	1	--	100	--	--
		Перенос знаков								
4	**Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5**	**Демонтаж дорожных знаков**	2	514,71	117,68	1029	235	990	2,21	4
		шт		349,31	22,71	699	45	133	0,09	--
5	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	136,88	--	274	--	364	0,79	2
		шт		136,88	--	274	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			6465	1412			28
			Тенге			4467	273			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6465				
	Материалы -		Тенге			573				

Всего заработная плата -			Тенге				4739				
Транспортные расходы -			Тенге			5					
		Накладные расходы -	Тенге			6303					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				945				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			766					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13533					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5684				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13533					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5684				

РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

6	Е0101-165-3	Копание им без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	–	3206	–	3623	4,73	20
		м3		763,31	–	3206	–	113	–	–
7	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	134,78	–	566	–	640	0,83	3
		м3		134,78	–	566	–	113	–	–
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	176,40	1297	1297	259	–	–
		т		–	35,28	–	259	100	0,74	5
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	4,2	5827,23	75,91	24474	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
10	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–
11	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
13	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1

14	Сирайс"Альмерия"	Стоимость знака индивидуального проектирования 1.22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт, "Внимание-дети!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	14648,56	–	174423	–	–	–	–
		м2	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			249555	3457			120
			Тенге			21416	559			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230940				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5887			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			200350				
	Местные материалы -		Тенге			22662				
		Накладные расходы -	Тенге			6470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			251655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6858			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			286735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				25118			
		РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки								
		Нанесение линий дорожной разметки краской								
15	Е0127-65-1	Разметка проезжей части 1.1 сплошной линией 0,12 м	0,04	2463,59	1946,09	99	78	66	3,66	–
		км		517,50	726,88	21	29	133	3.28	–
16	Е0127-65-5	Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,06	2463,59	1946,09	148	117	99	3,66	–
		км		517,50	726,88	31	44	133	3.28	–

17	E0127-65-6	Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,1	2463,59	1946,09	246	195	166	3,66	–
		км		517,50	726,88	52	73	133	3,28	–
18	СпрайсТОО "Фонд-2"	Краска двухкомпонентная для дорожных работ	12,792	140,50	–	1797	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
19	С11011-712	Растворитель N 646	0,000936	104500,00	–	98	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	6.24	263,00	–	1641	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
21	Е0130-83-1	Предварительная разметка	40,9	95,86	5,42	3921	222	1623	0,18	7
		м2		34,42	1,99	1408	81	109	0,01	–
22	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	40.9	170,10	55,95	6957	2288	6756	0,69	28
		м2		113,33	20,96	4635	857	123	0,10	4
23	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	201,85	380,82	–	76868	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
24	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (желтый)	23.1	392,28	–	9062	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
25	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	3.272	1001,96	–	3278	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
26	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	12,27	263,00	–	3227	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			107342	2899			36
			Тенге			6147	1084			5
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			107342				
Материалы -			Тенге			2325				
Всего заработная плата -			Тенге				7231			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95971					
	Накладные расходы -	Тенге			8710					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1307				
	Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6963					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123015					
	Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**								**46**
	Сметная заработная плата -	**Тенге**				**8537**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			123015					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								46
	Сметная заработная плата -	Тенге				8537				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			363361	7768				184
		Тенге			32029	1916				13
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			344747					
Материалы -		Тенге			3701					
Всего заработная плата -		Тенге				17857				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			296322					
Местные материалы -		Тенге			22662					
Транспортные расходы -		Тенге			5					
	Накладные расходы -	Тенге			21483					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3222				
	Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21974					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388204					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								122
	Сметная заработная плата -	Тенге				21080				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614					
Материалы -		Тенге			864					
Всего заработная плата -		Тенге				16088				
	Накладные расходы -	Тенге			14479					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172				
	Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								93
	Сметная заработная плата -	Тенге				18260				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			423283					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								216
	Сметная заработная плата -	Тенге				39340				

Всего в тенге:	423 283
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	423 283
Оборудование	0
Итого:	**423 283**
Временные здания и сооружения 1,2%	5 079

Итого:	**428 362**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2.79%	11 951
Затраты на выслугу лет, 1%	4 284
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 713
Итого:	**446 311**
Итого 2013г., К=2,23355	**996 857**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	19 937
Итого:	**1 016 794**
НДС 12%	122 015
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**1 138 809**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ *Шоков М.К.*

522630 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №15 (пр.Жибек жолы-ул.Амангельды)

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3										
1	E0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	8,4	763,31	--	6412	--	7245	4,73	40
		м3		763,31	--	6412	--	113	--	--
2	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	8,4	134,78	--	1132	--	1279	0,83	7
		м3		134,78	--	1132	--	113	--	--
3	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	14,7	176,40	176,40	2593	2593	519	--	--
		т		--	35,28	--	519	100	0,74	11
4	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под дор стойки**	8,4	5827,23	75,91	48949	638	2238	1,55	13
		м3		225,11	28,67	1891	241	105	0,14	1
5	E0109-61-12	**Установка металлических стоек СИ-3 под панно**	0,45848	23577,36	6309,63	10810	2893	5860	74,98	34
		т		14024,25	176,73	6430	81	90	0,76	--
6	C12021-117	**Стоимоть дор стойки СИ-3**	0,45848	113100,00	--	51854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	E0115-172-4	**Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2**	12,72	164,61	0,08	2094	1	1659	0,74	9
		м2		124,20	0,02	1580	--	105	--	--
8	E0109-45-3	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	23,8144	1109,37	33,17	26419	790	23099	5,73	136

		м2		1066,05	11,67	25387	278	90	0,05	1
9	Сирайс"Альмерия"	**Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-4шт, "Внимание-дети!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)**	23,8144	14648,56	--	348847	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			499109	6915			240
			Тенге			42832	1119			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			461880				
	Материалы -		Тенге			1608				
	Всего заработная плата -		Тенге				11774			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			400701				
	Местные материалы -		Тенге			45325				
		Накладные расходы -	Тенге			12941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1941			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			503311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				13716			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37229				
	Материалы -		Тенге			1729				
	Всего заработная плата -		Тенге				32176			
		Накладные расходы -	Тенге			28959				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3971				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			70159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				36520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			573469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							274
		Сметная заработная плата -	Тенге				50236			
		РАЗДЕЛ 2.Нанесение линий дорожной разметки								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
10	Е0130-83-1	**Предварительная разметка**	46,8	95,86	5,42	4486	253	1857	0,18	9
		м2		34,42	1,99	1611	93	109	0,01	--
11	Е0111-21-1	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	46,8	170,10	55,95	7961	2618	7731	0,69	32
		м2		113,33	20,96	5304	981	123	0,10	5
12	СЦена пост	**Стоимость холодного пластика (белый)**	257,4	380,82	--	98023	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

13	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	3,744	1001,96	–	3751	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
14	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	14,04	263,00	–	3693	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			117913	2872			41
			Тенге			6915	1074			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117913				
	Материалы -		Тенге			2660				
	Всего заработная плата -		Тенге				7989			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105466				
		Накладные расходы -	Тенге			9588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1438			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			135151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9427			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство								
		Устройство тротуара-8м2								
15	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,52	447,64	–	680	–	769	2,85	4
		м3		447,64	–	680	–	113	–	–
16	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,52	134,78	–	205	–	231	0,83	1
		м3		134,78	–	205	–	113	–	–
17	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,66	196,00	196,00	521	521	104	–	–
		т		–	39,20	–	104	100	0,82	2
18	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	8	409,49	7,63	3276	61	1351	0,80	6

		м		124,98	2,02	1000	16	133	0,01	–
19	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	0,128	27400,00	–	3507	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0101-145-5	Планировка площадей	8	22,31	–	178	–	173	0,14	1
		м2		22,31	–	178	–	97	–	–
21	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	1,2	878,35	84,82	1054	102	61	0,17	–
		м3		24,59	13,42	30	16	133	0,05	–
22	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	8	378,88	–	3031	–	303	0,17	1
		м2		28,46	–	228	–	133	–	–
23	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	16	59,27	–	948	–	97	0,03	–
		м2		4,58	–	73	–	133	–	–
24	С143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые	0,7648	4110,00	–	3143	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16545	684			15
			Тенге			2394	137			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16545				
	Материалы -		Тенге			332				
	Всего заработная плата -		Тенге				2531			
	Местные материалы -		Тенге			13135				
		Накладные расходы -	Тенге			3090				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				463			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				2994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				2994			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			633567	10471			296

		Тенге			**52141**	**2330**			**21**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**596339**				
Материалы -		Тенге			**4600**				
Всего заработная плата -		Тенге				**22294**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**506167**				
Местные материалы -		Тенге			**58460**				
	Накладные расходы -	Тенге			**25619**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3843**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**37317**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**659275**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**158**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**26137**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**37229**				
Материалы -		Тенге			**1729**				
Всего заработная плата -		Тенге				**32176**			
	Накладные расходы -	Тенге			**28959**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4344**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3971**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**70159**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**187**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**36520**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**729433**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**344**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**62657**			

Всего в тенге:	729 433
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	729 433
Оборудование	0
Итого:	**729 433**
Временные здания и сооружения 1,2%	8 753
Итого:	**738 186**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 595
Затраты на выслугу лет, 1%	7 382
Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%	2 953
Итого:	**769 116**
Итого 2013г., К=2,23355	**1 717 858**

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	34 357
Итого:	**1 752 215**
НДС 12%	210 266
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**1 962 481**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ *Талманов М.М.*

522600 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы РФМШ (ул.Жансугурова)

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Дор.знак индивидуального проектирования 1,22х5м										
1	Е0109-45-3	**Монтаж дор.знака индивидуального проектирования двухстороннее разм.1,22х5м-1шт (светодиодное)**	6,1	1109,37	33,17	6767	202	5917	5,73	35
		т		1066,05	11,67	6503	71	90	0,05	--
2	СЦена пост	Стоимость дор.знака индивидуального проектирования 1220х5000мм двухстороннее (светодиодное)	1	264354,44	--	264354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-245	Стоимоть крепления ККП-1-2(шт5)	0,005	172800,00	--	864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0115-172-4	Окраска крепления ККП-1-2(шт5), количество окрасок 2	0,2	164,61	0,08	33	--	26	0,74	--
		м2		124,20	0,02	25	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			272019	202			35
			Тенге			6528	71			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			264354				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			264354				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15861				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			280216				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			897				
	Материалы -		Тенге			8				
	Всего заработная плата -		Тенге				25			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			864				
		Накладные расходы -	Тенге			26				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			978					
		Сметная заработная плата -	Тенге				29				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6767					
	Материалы -		Тенге			62					
	Всего заработная плата -		Тенге				6574				
		Накладные расходы -	Тенге			5917					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				888				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			761					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13445					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7462				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			294639					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7490				
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство									
		Устройство тротуара-10м2.									
5	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,9	447,64	–	851	–	961	2,85	5	
		м3		447,64	–	851	–	113	–	–	
6	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,9	134,78	–	256	–	289	0,83	2	
		м3		134,78	–	256	–	113	–	–	
7	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,325	196,00	196,00	652	652	130	–	–	
		т		–	39,20	–	130	100	0,82	3	
8	E0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сеченнем 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	10	409,49	7,63	4095	76	1689	0,80	8	
		м		124,98	2,02	1250	20	133	0,01	–	
9	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	0,16	27400,00	–	4384	–	–	–	–	
		м3		–	–	–	–	–	–	–	
10	E0101-145-5	Планировка площадей	10	22,31	–	223	–	216	0,14	1	
		м2		22,31	–	223	–	97	–	–	

11	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	1,5	878,35	84,82	1318	127	76	0,17	–
		м3		24,59	13,42	37	20	133	0,05	–
12	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	10	378,88	–	3789	–	379	0,17	2
		м2		28,46	–	285	–	133	–	–
13	E0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	20	59,27	–	1185	–	122	0,03	1
		м2		4,58	–	92	–	133	–	–
14	C143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые шебеночные, М-II, мелкозернистые	0,956	4110,00	–	3929	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	E0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров	4,5	139,07	57,33	626	258	597	0,53	2
		м2		79,44	20,24	357	91	133	0,10	–
16	C143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	4,5	2630,00	–	11835	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33142	1113			21
			Тенге			3350	262			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			33142				
Материалы -			Тенге			415				
Всего заработная плата -			Тенге				3612			
Местные материалы -			Тенге			28264				
		Накладные расходы -	Тенге			4459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				669			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2256				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			39857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4281			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			305160	1316			56
			Тенге			9878	333			4

Стоимость монтажных работ -			Тенге			264354				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			264354				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15861				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			280216				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			34039				
Материалы -			Тенге			423				
Всего заработная плата -			Тенге				3637			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			864				
Местные материалы -			Тенге			28264				
	Накладные расходы -		Тенге			4485				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				673			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2311				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			40835				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							27
	Сметная заработная плата -		Тенге				4309			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6767				
Материалы -			Тенге			62				
Всего заработная плата -			Тенге				6574			
	Накладные расходы -		Тенге			5917				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				888			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			761				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			13445				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							38
	Сметная заработная плата -		Тенге				7462			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			334496				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							65
	Сметная заработная плата -		Тенге				11771			

Всего в тенге:	334 496
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	334 496
Оборудование	0
Итого:	**334 496**
Временные здания и сооружения 1,2%	4 014
Итого:	**338 510**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 444
Затраты на выслугу лет, 1%	3 385
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 354
Итого:	**352 694**
Итого 2013г., К=2,23355	**787 758**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	15 755
Итого:	**803 513**

НДС 12%	96 422
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**899 935**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ Алимбаев М.Т.

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

522570 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №84 и №85(ул.Бекмаханова)

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Дор.знак индивидуального проектирования 1,22х5м										
1	Е0109-45-3	Монтаж дор.знака индивидуального проектирования двухстороннее разм.1,22х5м-3шт (светодиодное),1,22х1,22-2шт со знаком 5.16.2	21,2768	1109,37	33,17	23604	706	20637	5,73	122
		т		1066,05	11,67	22682	248	90	0,05	1
2	СЦена пост	Стоимость дор.знака индивидуального проектирования 1220х5000мм одностороннее (светодиодное)	2	172847,14	--	345694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СЦена пост	Стоимость дор.знака индивидуального проектирования 1220х5000мм двухстороннее (светодиодное)	1	264354,44	--	264354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Спрайс"Альмерия"	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х1,22м с дор знаком 5.16.2-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	2,9768	14648,56	--	43606	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-245	Стоимоть крепления ККП-1-2(шт19)	0,019	172800,00	--	3283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-172-4	Окраска крепления ККП-1-2(шт19), количество окрасок 2	0,76	164,61	0,08	125	--	99	0,74	1
		м2		124,20	0,02	94	--	105	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			680667	706			122
			Тенге			22777	248			1

Стоимость монтажных работ -		Тенге			610049				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			610049				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36603				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			646652				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47014				
Материалы -		Тенге			31				
Всего заработная плата -		Тенге				94			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46889				
	Накладные расходы -	Тенге			99				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2827				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49940				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				109			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23604				
Материалы -		Тенге			216				
Всего заработная плата -		Тенге				22930			
	Накладные расходы -	Тенге			20637				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3096			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2654				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			46896				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
	Сметная заработная плата -	Тенге				26026			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			743487				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
	Сметная заработная плата -	Тенге				26135			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**680667**	**706**			**122**
		Тенге			**22777**	**248**			**1**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			610049				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			610049				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36603				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			646652				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47014				
Материалы -		Тенге			31				
Всего заработная плата -		Тенге				94			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46889				
	Накладные расходы -	Тенге			99				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2827				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49940				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				109			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23604				
Материалы -		Тенге			216				
Всего заработная плата -		Тенге				22930			
	Накладные расходы -	Тенге			20637				

		Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3096			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2654				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			46896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				26026			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			743487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				26135			

Всего в тенге:	743 487
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	743 487
Оборудование	0
Итого:	**743 487**
Временные здания и сооружения 1,2%	8 922
Итого:	**752 409**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 992
Затраты на выслугу лет, 1%	7 524
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 010
Итого:	**783 935**
Итого 2013г., К=2,23355	**1 750 956**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	35 019
Итого:	**1 785 975**
НДС 12%	214 317
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**2 000 292**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ *Шоков М.К.*

522320 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №175 (мкр.Таугуль-3)

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	0,2	763,31	--	153	--	173	4,73	1
		м3		763,31	--	153	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,2	134,78	--	27	--	30	0,83	--
		м3		134,78	--	27	--	113	--	--
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,35	176,40	176,40	62	62	12	--	--
		т		--	35,28	--	12	100	0,74	--
4	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под дор стойки**	0,2	5827,23	75,91	1165	15	53	1,55	--
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	--
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	677,61	--	1355	--	1549	3,68	7
		шт		582,19	--	1164	--	133	0,13	--
6	Е0127-84-1	**При установки дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**	2	136,88	--	274	--	364	0,79	2
		шт		136,88	--	274	--	133	--	--
7	Сирайс"Альмерия"	**Стоимость знака индивидуального проектирования 0,9х0,9м с дор знаком 5.16.1/2-4шт(пленка СВП тип-алмаз.)**	3,24	14648,56	--	47461	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

8	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость доп стоек СЗ-1-2 (2шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,038	119040,00	–	4524	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
9	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМ3-4/4-2 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,01	178740,00	–	1787	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			56808	77			10
			Тенге			1663	18			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56808				
	Материалы -		Тенге			217				
	Всего заработная плата -		Тенге				1681			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53772				
	Местные материалы -		Тенге			1079				
		Накладные расходы -	Тенге			2181				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				327			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008			
		РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
10	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	–	3206	–	3623	4,73	20
		м3		763,31	–	3206	–	113	–	–
11	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	134,78	–	566	–	640	0,83	3
		м3		134,78	–	566	–	113	–	–
12	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	176,40	1297	1297	259	–	–
		т		–	35,28	–	259	100	0,74	5
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	4,2	5827,23	75,91	24474	319	1119	1,55	7

		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
14	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--
15	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	--	105	--	--
17	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
18	Спрайс"Альмерия"	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт, "Внимание-дети!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	14648,56	--	174423	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			249555	3457			120
			Тенге			21416	559			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230940				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5887			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			200350				
	Местные материалы -		Тенге			22662				
		Накладные расходы -	Тенге			6470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			251655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6858			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			286735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				25118			

РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки

		Нанесение линий дорожной разметки краской								
19	E0127-65-1	Разметка проезжей части 1.1 сплошной линией 0,12 м	0,05	2463,59	1946,09	123	97	83	3,66	–
		км		517,50	726,88	26	36	133	3,28	–
20	E0127-65-5	Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,06	2463,59	1946,09	148	117	99	3,66	–
		км		517,50	726,88	31	44	133	3,28	–
21	E0127-65-6	Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,1	2463,59	1946,09	246	195	166	3,66	–
		км		517,50	726,88	52	73	133	3,28	–
22	СирайсТОО "Фонд-2"	Краска двухкомпонентная для дорожных работ	13,776	140,50	–	1935	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
23	С11011-712	Растворители N 646	0,001008	104500,00	–	105	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	6,72	263,00	–	1767	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
25	E0130-83-1	Предварительная разметка	23,3	95,86	5,42	2233	126	925	0,18	4
		м2		34,42	1,99	802	46	109	0,01	–
26	E0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	23,3	170,10	55,95	3963	1304	3849	0,69	16
		м2		113,33	20,96	2641	488	123	0,10	2
27	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	105,05	380,82	–	40005	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
28	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (желтый)	23,1	392,28	–	9062	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
29	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	1,864	1001,96	–	1868	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

30	**С11Ф1-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004**	**Микропарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки**	**кг**	**6,99**	**263,00**	**--**	**1838**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**63295**	**1838**			**21**
			Тенге				**3551**	**687**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				63295				
	Материалы -		Тенге				1324				
	Всего заработная плата -		Тенге					4239			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				56581				
		Накладные расходы -	Тенге				5121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					768			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				72521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата -	Тенге					5007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				72521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата -	Тенге					5007			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**369658**	**5373**			**151**
			Тенге				**26630**	**1265**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				351043				
	Материалы -		Тенге				2345				
	Всего заработная плата -		Тенге					11807			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				310704				
	Местные материалы -		Тенге				23742				
		Накладные расходы -	Тенге				13773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					2066			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				21889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				386705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата -	Тенге					13873			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				18614				
	Материалы -		Тенге				864				
	Всего заработная плата -		Тенге					16088			
		Накладные расходы -	Тенге				14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					2172			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								93

		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			421784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				32133			

Всего в тенге:	421 784
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	421 784
Оборудование	0
Итого:	**421 784**
Временные здания и сооружения 1,2%	5 061
Итого:	**426 845**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	11 909
Затраты на выслугу лет, 1%	4 268
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 707
Итого:	**444 730**
Итого 2013г., К=2,23355	**993 326**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	19 867
Итого:	**1 013 193**
НДС 12%	121 583
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**1 134 776**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ *Шоков М.К.*

522310

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №70 (мкр.Казахфильм)

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,3	763,31	--	229	--	259	4,73	1
		м3		763,31	--	229	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,3	134,78	--	40	--	46	0,83	--
		м3		134,78	--	40	--	113	--	--
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,525	176,40	176,40	93	93	19	--	--
		т		--	35,28	--	19	100	0,74	--
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	0,3	5827,23	75,91	1748	23	80	1,55	--
		м3		225,11	28,67	68	9	105	0,14	--
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	677,61	--	2033	--	2323	3,68	11
		шт		582,19	--	1747	--	133	0,13	--
6	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,03	23577,36	6309,63	707	189	383	74,98	2
		т		14024,25	176,73	421	5	90	0,76	--
7	Спрайс"Альмерия"	Стоимость знака индивидуального проектирования 0,9х0,9м с дор знаком 5.16.1/2-8шт(пленка СВП тип-алмаз.)	6,48	14648,56	--	94923	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

8	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (2шт),СЗ-2-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,06	119040,00	–	7142	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
9	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2 (4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,02	178740,00	–	3575	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
10	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,01	178740,00	–	1787	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			112278	305			15
			Тенге			2504	32			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111570				
	Материалы -		Тенге			325				
	Всего заработная плата -		Тенге				2111			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107427				
	Местные материалы -		Тенге			1619				
		Накладные расходы -	Тенге			2726				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				409			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2520			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			707				
	Материалы -		Тенге			97				
	Всего заработная плата -		Тенге				426			
		Накладные расходы -	Тенге			383				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			122310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3003			

РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-5(2шт)

Фм1-в-2шт

11	E0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм1-в (2шт)	4,32	447,64	--	1934	--	2185	2,85	12
		м3		447,64	--	1934	--	113	--	--
12	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,22	192,26	--	235	--	265	1,39	2
		м3		192,26	--	235	--	113	--	--
13	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,1	134,78	--	418	--	472	0,83	3
		м3		134,78	--	418	--	113	--	--
14	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,425	176,40	176,40	957	957	191	--	--
		т		--	35,28	--	191	100	0,74	4
15	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм1-в	0,2	5460,03	75,91	1092	15	53	1,55	--
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	--
16	E0106-1-5	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	2,9	7675,13	129,21	22258	375	3726	7,29	21
		м3		1174,73	48,81	3407	142	105	0,24	1
17	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,062	146836,90	675,77	9104	42	1499	135,70	8
		1т		22770,00	256,16	1412	16	105	1,24	--
18	C12041-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d-30 мм	0,062	41000,00	--	2542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0408	52400,00	--	2138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	E0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	--
		м2		42,95	1,66	86	3	118	0,01	--
21	E0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-5 под панно	0,324	23577,36	6309,63	7639	2044	4141	74,98	24

		т		14024,25	176,73	4544	57	90	0,76	–
22	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-5	0.324	113100,00	–	36644	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-5, количество окрасок 2	9,2	164,61	0,08	1514	1	1200	0,74	7
		м2		124,20	0,02	1143	–	105	–	–
24	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	3,24	1109,37	33,17	3594	107	3143	5,73	19
		м2		1066,05	11,67	3454	38	90	0,05	–
25	Сирайс"Альмерия"	Стоимость знака индивидуального проектирования 0,9х0,9м с дор знаком 5.16.1/2-4шт(пленка СВП тип-алмаз.)	3.24	14648,56	–	47461	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
26	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,044	178740,00	–	7865	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			145898	3550			97
			Тенге			16676	453			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134665				
	Материалы -		Тенге			11361				
	Всего заработная плата -		Тенге				9036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96650				
	Местные материалы -		Тенге			16577				
		Накладные расходы -	Тенге			9697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1455			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				10491			
	Стоимоть металломонтажных работ -		Тенге			11233				
	Материалы -		Тенге			1084				
	Всего заработная плата -		Тенге				8093			
		Накладные расходы -	Тенге			7284				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1093			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1111				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				9185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			172652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110

		Сметная заработная плата -	Тенге				19676				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**258176**	**3855**				**112**
			Тенге			**19180**	**486**				**6**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			246235					
Материалы -			Тенге			11687					
Всего заработная плата -			Тенге				11147				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			204078					
Местные материалы -			Тенге			18196					
		Накладные расходы -	Тенге			12423					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1863				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15519					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			274177					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата -	Тенге				13010				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			11941					
Материалы -			Тенге			1181					
Всего заработная плата -			Тенге				8519				
		Накладные расходы -	Тенге			7667					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1176					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			20784					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9669				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			294962					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата -	Тенге				22679				

Всего в тенге:	294 962
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	294 962
Оборудование	0
Итого:	**294 962**
Временные здания и сооружения 1,2%	3 540
Итого:	**298 502**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	8 328
Затраты на выслугу лет, 1%	2 985
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 194
Итого:	**311 009**
Итого 2013г., К=2,23355	**694 653**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	13 893
Итого:	**708 546**

НДС 12%	85 026
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**793 572**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ *Шоков М.К.*

622600 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы РФМШ (ул.Жансугурова)

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля								
1	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	159	30,97	2,42	4924	384	3509	0,12	18
		м		22,66	0,58	3602	91	95	--	1
2	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	20	207,12	53,25	4142	1065	719	0,16	3
		м		25,88	11,96	518	239	95	0,07	1
3	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,029	110700,00	--	3210	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
4	С151603-39	**Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,041	110700,00	--	4539	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	С151603-1	**Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 2х0,75 мм2**	0,044	51600,00	--	2270	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
6	С151603-21	**Кабели контрольные, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,065	74900,00	--	4869	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23955	1449			22
			Тенге			4120	331			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23955				
	Материалы -		Тенге			3498				
	Всего заработная плата -		Тенге				4450			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14888				

		Накладные расходы -	Тенге			4228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				634			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1691				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			29873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5084			
		РАЗДЕЛ 2.Установка аппаратуры								
7	Е0109-61-12	**Монтаж кронштейна под датчики движения пешеходов**	0,002	23577,36	6309,63	47	13	26	74,98	–
		т		14024,25	176,73	28	–	90	0,76	–
8	С12021-245	**Стоимость кронштейна КДП-О (2шт)**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0115-172-4	**Окраска кронштейна КДП-О (2шт), количество окрасок 2**	0,132	164,61	0,08	22	–	17	0,74	–
		м2		124,20	0,02	16	–	105	–	–
10	Ц0108-572-2	**Установка датчиков**	2	448,21	77,51	896	155	624	2,30	5
		шт		310,50	18,17	621	36	95	0,11	–
11	Спрайс	**Стоимость датчика движения пешеходов**	2	2720,60	–	5441	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	2	567,85	120,75	1136	242	599	2,30	5
		шт		292,10	23,34	584	47	95	0,14	–
13	Спрайс	**Стоимость щита управления ЩУ-6**	1	31312,75	–	31313	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Спрайс	**Стоимость щита управления ЩУ-12**	1	28276,92	–	28277	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	С12021-245 прим3тб4п4-2	**Стоимоть крепления щита управления**	0,004	172800,00	–	691	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0115-172-4	**Окраска крепления щита управления (4шт), количество окрасок 2**	0.36	164,61	0,08	59	–	47	0,74	–
		м2		124,20	0,02	45	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-1шт								

17	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
18	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
19	П0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
20	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	П0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
22	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			70069	539			15
			Тенге			2224	97			1
Стоимость оборудования -			Тенге			65031				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			65031				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			2886				
Материалы -			Тенге			430				
Всего заработная плата -			Тенге				2025			
		Накладные расходы -	Тенге			1924				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				289			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			289				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			5098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2314			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2106				
Материалы -			Тенге			20				
Всего заработная плата -			Тенге				268			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1818				

		Накладные расходы -	Тенге			297				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				312			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				28			
		Накладные расходы -	Тенге			26				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77				
		Сметная заработная плата -	Тенге				32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			72753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2658			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**94024**	**1988**			**37**
			Тенге			**6344**	**428**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			65031				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			65031				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			26840				
	Материалы -		Тенге			3929				
	Всего заработная плата -		Тенге				6475			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14888				
		Накладные расходы -	Тенге			6152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				923			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1980				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			34971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7398			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2106				
	Материалы -		Тенге			20				
	Всего заработная плата -		Тенге				268			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1818				
		Накладные расходы -	Тенге			297				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				312			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				28			

		Накладные расходы -	Тенге			26				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77				
		Сметная заработная плата -	Тенге				32			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			102627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7743			

Всего в тенге:	102 627
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	37 596
Оборудование	65 031
Итого:	**102 627**
Временные здания и сооружения 1,2%	451
Итого:	**103 078**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 062
Затраты на выслугу лет, 1%	380
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	152
Итого:	**104 672**
Итого 2013г., К=2,23355	**233 791**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	4 676
Итого:	**238 467**
НДС 12%	28 616
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**267 083**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ Алимбаев М.Т.

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

622570 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №84 и №85(ул.Бекмаханова)

АКТ

приемки выполненных работ

за октябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка аппаратуры								
1	Е0109-61-12	Монтаж кронштейна под датчики движения пешеходов	0,01	23577,36	6309,63	236	63	128	74,98	1
		т		14024,25	176,73	140	2	90	0,76	--
2	С12021-245	Стоимость кронштейна КДП-О (4шт),КДП-О-1500 (2шт)	0,01	172800,00	--	1728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0115-172-4	Окраска кронштейна КДП-О (4шт),КДП-О-1500 (2шт), количество окрасок 2	0,444	164,61	0,08	73	--	58	0,74	--
		м2		124,20	0,02	55	--	105	--	--
4	Ц0108-572-2	Установка датчиков	6	448,21	77,51	2689	465	1873	2,30	14
		шт		310,50	18,17	1863	109	95	0,11	1
5	Сирайс	Стоимость датчика движения пешеходов	6	2720,60	--	16324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-573-4	Установка шита /пульт/ управления	5	567,85	120,75	2839	604	1498	2,30	12
		шт		292,10	23,34	1461	117	95	0,14	1
7	Сирайс	Стоимость шита управления ЩУ-6	2	31312,75	--	62625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Сирайс	Стоимость шита управления ЩУ-12	3	28276,92	--	84831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть крепления шита управления	0,01	172800,00	--	1728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

10	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (10шт), количество окрасок 2	0,9	164,61	0,08	148	–	117	0,74	1
		м2		124,20	0,02	112	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-5шт								
11	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	1,08	763,31	–	824	–	932	4,73	5
		м3		763,31	–	824	–	113	–	–
12	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,08	192,26	–	208	–	235	1,39	2
		м3		192,26	–	208	–	113	–	–
13	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	20	161,12	27,72	3222	554	2589	0,81	16
		шт		133,40	2,87	2668	57	95	0,02	–
14	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,072	42500,00	–	3060	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	30	34,85	3,22	1045	97	911	0,18	6
		м		31,63	0,34	949	10	95	–	–
16	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01851	45800,00	–	848	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			182429	1783			55
			Тенге			8279	295			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			163780				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			163780				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9796				
	Материалы -		Тенге			1136				
	Всего заработная плата -		Тенге				7234			
		Накладные расходы -	Тенге			6872				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1031			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				8265			

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8617				
Материалы -		Тенге			54				
Всего заработная плата -		Тенге				1199			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7364				
	Накладные расходы -	Тенге			1341				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				201			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			598				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10556				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата -	Тенге				1400			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			236				
Материалы -		Тенге			32				
Всего заработная плата -		Тенге				142			
	Накладные расходы -	Тенге			128				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			385				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				161			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			192390				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
	Сметная заработная плата -	Тенге				9826			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			182429	1783			55
		Тенге			8279	295			2
Стоимость оборудования -		Тенге			163780				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			163780				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			9796				
Материалы -		Тенге			1136				
Всего заработная плата -		Тенге				7234			
	Накладные расходы -	Тенге			6872				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1031			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1000				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17668				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
	Сметная заработная плата -	Тенге				8265			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8617				
Материалы -		Тенге			54				
Всего заработная плата -		Тенге				1199			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7364				
	Накладные расходы -	Тенге			1341				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				201			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			598				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10556				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8

		Сметная заработная плата -	Тенге				1400			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			236				
Материалы -			Тенге			32				
Всего заработная плата -			Тенге				142			
		Накладные расходы -	Тенге			128				
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				19			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				161			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			192390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				9826			

Всего в тенге:	192 390
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	28 610
Оборудование	163 780
Итого:	**192 390**
Временные здания и сооружения 1,2%	343
Итого:	**192 733**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	808
Затраты на выслугу лет, 1%	290
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	116
Итого:	**193 946**
Итого 2013г., К=2,23355	**433 189**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	8 664
Итого:	**441 853**
НДС 12%	53 022
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**494 875**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ Шоков М.К.

622570

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №121 (ул.Маргулана переход №1)

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка аппаратуры								
1	Е0109-61-12	Монтаж кронштейна под датчики движения пешеходов	0,002	23577,36	6309,63	47	13	26	74,98	--
		т		14024,25	176,73	28	--	90	0,76	--
2	С12021-245	Стоимость кронштейна КДП-О (2шт)	0,002	172800,00	--	346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0115-172-4	Окраска кронштейна КДП-О (2шт), количество окрасок 2	0,132	164,61	0,08	22	--	17	0,74	--
		м2		124,20	0,02	16	--	105	--	--
4	Ц0108-572-2	Установка датчиков	2	448,21	77,51	896	155	624	2,30	5
		шт		310,50	18,17	621	36	95	0,11	--
5	Спрайс	Стоимость датчика движения пешеходов	2	2720,60	--	5441	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	2	567,85	120,75	1136	242	599	2,30	5
		шт		292,10	23,34	584	47	95	0,14	--
7	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ-6	1	31312,75	--	31313	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ-12	1	28276,92	--	28277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С12021-245 прям3тб4ц4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,004	172800,00	--	691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

10	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (4шт), количество окрасок 2	0,36	164,61	0,08	59	–	47	0,74	–
		м2		124,20	0,02	45	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-2шт								
11	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	–	330	–	373	4,73	2
		м3		763,31	–	330	–	113	–	–
12	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	–	83	–	94	1,39	1
		м3		192,26	–	83	–	113	–	–
13	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	–
14	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500,00	–	1224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	–	–
16	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800,00	–	339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			71911	670			21
			Тенге			3154	111			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			65031				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			65031				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3739				
	Материалы -		Тенге			430				
	Всего заработная плата -		Тенге				2762			
		Накладные расходы -	Тенге			2624				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				394			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			382				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20

	Сметная заработная плата -	Тенге				3156			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3094				
Материалы -		Тенге			20				
Всего заработная плата -		Тенге				474			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2600				
	Накладные расходы -	Тенге			531				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3842				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата -	Тенге				554			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47				
Материалы -		Тенге			6				
Всего заработная плата -		Тенге				28			
	Накладные расходы -	Тенге			26				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77				
	Сметная заработная плата -	Тенге				32			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			75695				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
	Сметная заработная плата -	Тенге				3741			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**71911**	**670**			**21**
		Тенге			**3154**	**111**			**1**
Стоимость оборудования -		Тенге			65031				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			65031				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			3739				
Материалы -		Тенге			430				
Всего заработная плата -		Тенге				2762			
	Накладные расходы -	Тенге			2624				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				394			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			382				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6745				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
	Сметная заработная плата -	Тенге				3156			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3094				
Материалы -		Тенге			20				
Всего заработная плата -		Тенге				474			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2600				
	Накладные расходы -	Тенге			531				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3842				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3

		Сметная заработная плата -	Тенге				554			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			47				
Материалы -			Тенге			6				
Всего заработная плата -			Тенге				28			
		Накладные расходы -	Тенге			26				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			77				
		Сметная заработная плата -	Тенге				32			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			75695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3741			

Всего в тенге:	75 695
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	10 664
Оборудование	65 031
Итого:	**75 695**
Временные здания и сооружения 1,2%	128
Итого:	**75 823**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	301
Затраты на выслугу лет, 1%	108
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	43
Итого:	**76 275**
Итого 2013г., К=2,23355	**170 364**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	3 407
Итого:	**173 772**
НДС 12%	20 853
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**194 624**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ Алимбаев М. Т.

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

722600 Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект:Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы РФМШ (ул.Жансугурова)

АКТ

приемки выполненных работ

за ноябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Освещение								
1	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU	4	914,10	468,22	3656	1873	1149	1,06	4
		шт		205,25	97,03	821	388	95	0,56	2
2	Сирайс "TLP"	Стоимость светильников Street light SKU	4	37392,66	--	149571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника	0,02	172800,00	--	3456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2	0,36	164,61	0,08	59	--	47	0,74	--
		м2		124,20	0,02	45	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			156742	1873			4
			Тенге			866	388			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3656				
	Материалы -		Тенге			963				
	Всего заработная плата -		Тенге				1209			
		Накладные расходы -	Тенге			1149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5093				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1381			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153086				
Материалы -		Тенге			15				
Всего заработная плата -		Тенге				45			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153027				
	Накладные расходы -	Тенге			47				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9188				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			162321				
	Сметная заработная плата -	Тенге				52			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**167414**				
	Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**7**
	Сметная заработная плата -	**Тенге**				**1433**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**156742**	**1873**			**4**
		Тенге			**866**	**388**			**2**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			3656				
Материалы -		Тенге			963				
Всего заработная плата -		Тенге				1209			
	Накладные расходы -	Тенге			1149				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5093				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1381			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153086				
Материалы -		Тенге			15				
Всего заработная плата -		Тенге				45			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153027				
	Накладные расходы -	Тенге			47				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9188				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			162321				
	Сметная заработная плата -	Тенге				52			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			167414				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1433			

Всего в тенге:	167 414
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	167 414
Оборудование	0
Итого:	**167 414**

Временные здания и сооружения 1,2%	2 009
Итого:	**169 423**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 727
Затраты на выслугу лет, 1%	1 694
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	678
Итого:	**176 522**
Итого 2013г., К=2,23355	**394 270**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	7 885
Итого:	**402 155**
НДС 12%	**48 259**
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**450 414**

Сдал _____

Принял _____

Тех. надзор _____ Алимбаев М.Т.

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

722570

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №84 к №85(ул.Бекмаханова)

АКТ

приемки выполненных работ

за ноябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Освещение								
1	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	**Светильники Street light SKU**	12	914,10	468,22	10969	5619	3446	1,06	13
		шт		205,25	97,03	2463	1164	95	0,56	7
2	Спрайс "TLP"	**Стоимость светильников Street light SKU**	12	37392,66	--	448712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-245 прим3т64п4-2	**Стоимоть кронштейна для светильника**	0,06	172800,00	--	10368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0115-172-4	**Окраска кронштейна для светильника(12шт), количество окрасок 2**	1,08	164,61	0,08	178	--	141	0,74	1
		м2		124,20	0,02	134	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		470227	5619			13
				Тенге		2597	1164			7
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		10969				
	Материалы -			Тенге		2888				
	Всего заработная плата -			Тенге			3627			
		Накладные расходы -		Тенге		3446				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел -ч						2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			517			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		865				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге		15280				