		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3153			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7232				
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			127770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				26506			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			897542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата -	Тенге				66441			

Всего в тенге:	897 542
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	897 542
Оборудование	0
Итого:	**897 542**
Временные здания и сооружения 2.32%	20 823
Итого:	**918 365**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2.79%	25 622
Затраты на выслугу лет, 1%	9 184
Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%	3 673
Итого:	**956 844**
Итого 2015г., К=2,557	**2 447 053**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	48 941
Итого:	**2 495 994**
НДС 12%	299 519
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 795 513**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Красногорская-Военное училище

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**								
			3	**562,42**	**117,68**	**1687**	**353**	**1484**	**2,21**	**7**
		шт		**349,31**	**22,71**	**1048**	**68**	**133**	**0,09**	**--**
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**								
			3	**82,13**	**--**	**246**	**--**	**328**	**0,48**	**1**
		шт		**82,13**	**--**	**246**	**--**	**133**	**--**	**--**
3	С01031-А12-1	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**								
			0,113	**234,30**	**--**	**26**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	С010333-А20-1	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**								
			0,113	**125,82**	**--**	**14**	**--**	**3**	**0,53**	**--**
		т		**25,16**	**--**	**3**	**--**	**100**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1974**	**353**			**8**
			Тенге			**1297**	**68**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1974				
	Материалы -		Тенге			286				
	Всего заработная плата -		Тенге				1365			
	Транспортные расходы -		Тенге			14				
		Накладные расходы -	Тенге			1815				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				272			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1638			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт

Фм-в-2шт

5	E0101-165-7	Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в	3,2	447,64	--	1432	--	1619	2,85	9
		м3		447,64	--	1432	--	113	--	--
6	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,2	155,00	--	496	--	560	0,95	3
		м3		155,00	--	496	--	113	--	--
7	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	5,6	176,40	--	988	--	198	0,74	4
		т		35,28	--	198	--	100	--	--
8	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,2	1252,97	116,02	251	23	44	0,98	--
		м3		142,31	43,99	28	9	118	0,21	--
9	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в	0,2	4869,45	75,91	974	15	53	1,55	--
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	--
10	E0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	2,8	6628,21	562,61	18559	1575	3158	5,46	15
		м3		861,64	212,54	2413	595	105	1,04	3
11	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0408	52400,00	--	2138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	E0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	--
		м2		42,95	1,66	86	3	118	0,01	--
13	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	14,4	782,41	9,46	11267	136	1656	0,54	8

		м2		93,93	3,54	1353	51	118	0,02	--
14	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	14,4	-389,84	-4,82	-5614	-69	-800	-0,26	-4
		м2		-45,29	-1,82	-652	-26	118	-0,01	--
15	Е0109-24-1	Монтаж СИ-5 (2шт)	0,55	15831,83	4625,75	8708	2544	5785	64,98	36
		т		10453,50	1232,64	5749	678	90	4,38	2
16	С12021-116	Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт)	0,55	128740,00	--	70807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			110508	4234			72
			Тенге			11148	1316			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30994				
	Материалы -		Тенге			7527				
	Всего заработная плата -		Тенге				6036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2138				
	Местные материалы -		Тенге			13451				
	Транспортные расходы -		Тенге			988				
		Накладные расходы -	Тенге			6593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2255				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7025			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79515				
	Материалы -		Тенге			414				
	Всего заработная плата -		Тенге				6427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
		Накладные расходы -	Тенге			5785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5118				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			130259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14320			

РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков

17	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,056	23577,36	6309,63	1320	353	716	74,98	4
		т		14024,25	176,73	785	10	90	0,76	--
18	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-4шт,5.16.2-4шт)	6.48	12793,47	--	82902	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМ3-4-2(4шт),КМ3-4/4-СИ-5(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,036	178740,00	--	6435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейпа КЗТ-1-250 (4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,02	178740,00	--	3575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			94231	353			4
			Тенге			785	10			--
	Стоимость общестроитеяьных работ -		Тенге			92911				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92911				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98486				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1320				
	Материалы -		Тенге			182				
	Всего заработная плата -		Тенге				795			
		Накладные расходы -	Тенге			716				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			100644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				903			
		РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
21	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--
22	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	--	651	--	736	0,95	4
		м3		155,00	--	651	--	113	--	--
23	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	--	1297	--	259	0,74	5
		т		35,28	--	259	--	100	--	--

24	E0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
25	E0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под паяно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--
26	C12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	E0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	--	105	--	--
28	E0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
29	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20.3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	--	152334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			

РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

30	E0130-83-1	Предварительная разметка	29,44	95,86	5,42	2822	159	1168	0,18	5
		м2		34,42	1,99	1013	59	109	0,01	--
31	E0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	29,44	170,10	55,95	5008	1647	4863	0,69	20
		м2		113,33	20,96	3337	617	123	0,10	3
32	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	130,9	332,59	--	43536	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	31,02	342,60	--	10628	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
34	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	2,3552	875,07	--	2061	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	8,832	263,00	--	2323	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

Нанесение шумовых полос холодным пластиком

Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную

36	E0130-83-1	Предварительная разметка	16,2	95,86	5,42	1553	88	643	0,18	3
		м2		34,42	1,99	558	32	109	0,01	--
37	E0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"	16,2	453,56	166,18	7348	2692	5226	1,24	20
		м2		200,02	62,23	3240	1008	123	0,30	5
38	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	194,4	332,59	--	64656	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	3,564	875,07	--	3119	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

40	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки**	5,67	263,00	–	1491	–	–	–	–
		кг	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**144544**	**4586**			**49**
			Тенге			**8148**	**1716**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144544				
	Материалы -		Тенге			3996				
	Всего заработная плата -		Тенге				9864			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127813				
		Накладные расходы -	Тенге			11900				
		Нормативная трудоемкость в ПР -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в ПР -	Тенге				1785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			165830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			165830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11649			
		РАЗДЕЛ 6.Освещение								
41	Ц0108-358-1 Изм. к доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	**Светильники Street light SKU**	2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
		шт		205,25	97,03	411	194	95	0,56	1
42	Прайс"TLP" от 20.01.13г	**Стоимость светильников Street light SKU**	2	32657,26	–	65315	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	С12021-245 прим3т64н4-2	**Стоимоть кронштейна для светильника**	0,01	172800,00	–	1728	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
44	Е0115-172-4	**Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2**	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**68900**	**936**			**2**
			Тенге			**433**	**194**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				605			

		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67072				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				22			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67043				
		Накладные расходы -	Тенге			23				
	Затраты на выслугу лет, 1%	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71121				
		Сметная заработная плата -	Тенге				26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			73668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				717			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			643686	12623			262
			Тенге			43571	3604			17
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			542409				
	Материалы -		Тенге			12621				
	Всего заработная плата -		Тенге				23260			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			468166				
	Местные материалы -		Тенге			32091				
	Транспортные расходы -		Тенге			2299				
		Накладные расходы -	Тенге			26898				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4035			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			603465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				27295			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99449				
	Материалы -		Тенге			1460				
	Всего заработная плата -		Тенге				23311			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
		Накладные расходы -	Тенге			20980				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3147			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7226				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			127655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				26458			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			733666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							302
		Сметная заработная плата -	Тенге				54443			

Всего в тенге:	733 666
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	733 666
Оборудование	0
Итого:	**733 666**
Временные здания и сооружения 2,32%	17 021
Итого:	**750 687**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 944
Затраты на выслугу лет, 1%	7 507
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 003
Итого:	**782 141**
Итого 2015г., К=2,557	**2 000 262**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	40 005
Итого:	**2 040 267**
НДС 12%	244 832
ВСЕГО ПО ФОРМЕ, в тенге:	**2 285 099**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Ахан Серы-ул.Молдагалиевой

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**	1	562,42	117,68	562	118	495	2,21	2
		шт		349,31	22,71	349	23	133	0,09	--
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	3	82,13	--	246	--	328	0,48	1
		шт		82,13	--	246	--	133	--	--
3	С01031-А12-1	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	0,055	234,30	--	13	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А20-1	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	0,055	125,82	--	7	--	1	0,53	--
		т		25,16	--	1	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			829	118			4
			Тенге			597	23			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			829				
	Материалы -		Тенге			95				
	Всего заработная плата -		Тенге				620			
	Транспортные расходы -		Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			824				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1752					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				743				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1752					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				743				
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт									
				Фм-в-2шт							
5	Е0101-165-7	Копание им глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в	3,2	447,64	--	1432	--	1619	2,85	9
		м3		447,64	--	1432	--	113	--	--
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,2	155,00	--	496	--	560	0,95	3
		м3		155,00	--	496	--	113	--	--
7	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,6	176,40	--	988	--	198	0,74	4
		т		35,28	--	198	--	100	--	--
8	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,2	1252,97	116,02	251	23	44	0,98	--
		м3		142,31	43,99	28	9	118	0,21	--
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в	0,2	4869,45	75,91	974	15	53	1,55	--
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	--
10	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	2,8	6628,21	562,61	18559	1575	3158	5,46	15
		м3		861,64	212,54	2413	595	105	1,04	3
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0408	52400,00	--	2138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	--
		м2		42,95	1,66	86	3	118	0,01	--
13	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	14,4	782,41	9,46	11267	136	1656	0,54	8
		м2		93,93	3,54	1353	51	118	0,02	--

14	E0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	14,4	-389,84	-4,82	-5614	-69	-800	-0,26	-1
		м2		-45,29	-1,82	-652	-26	118	-0,01	--
15	E0109-24-1	Монтаж СИ-5 (2шт)	0,55	15831,83	4625,75	8708	2544	5785	64,98	36
		т		10453,50	1232,64	5749	678	90	4,38	2
16	C12021-116	Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт)	0,55	128740,00	--	70807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			110508	4234			72
			Тенге			11148	1316			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30994				
	Материалы -		Тенге			7527				
	Всего заработная плата -		Тенге				6036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2138				
	Местные материалы -		Тенге			13451				
	Транспортные расходы -		Тенге			988				
		Накладные расходы -	Тенге			6593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7025			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79515				
	Материалы -		Тенге			414				
	Всего заработная плата -		Тенге				6427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
		Накладные расходы -	Тенге			5785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			130259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14320			

РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков

17	E0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,056	23577,36	6309,63	1320	353	716	74,98	4
		т		14024,25	176,73	785	10	90	0,76	--
18	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-4шт,5.16.2-4шт)	6,48	12793,47	--	82902	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

19	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4-2(4шт),КМЗ-4/4-СИ-5(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,036	178740,00	--	6435	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
20	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,02	178740,00	--	3575	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			94231	353			4
			Тенге			785	10			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92911				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92911				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98486				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1320				
	Материалы -		Тенге			182				
	Всего заработная плата -		Тенге				795			
		Накладные расходы -	Тенге			716				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			100644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				903			
		РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
21	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--
22	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	--	651	--	736	0,95	4
		м3		155,00	--	651	--	113	--	--
23	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	--	1297	--	259	0,74	5
		т		35,28	--	259	--	100	--	--

24	E0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
25	E0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--
26	C12021-117	Стоимость дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	E0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	--	105	--	--
28	E0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
29	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	--	152334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			

РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

30	Е0130-83-1	Предварительная разметка	34,24	95,86	5,42	3282	185	1359	0,18	6
		м2		34,42	1,99	1179	68	109	0,01	--
31	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	34,24	170,10	55,95	5824	1916	5656	0,69	24
		м2		113,33	20,96	3881	718	123	0,10	4
32	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	139,7	332,59	--	46463	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	20,4732	342,60	--	7014	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
34	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	2,7392	875,07	--	2397	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
35	СП011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	10,272	263,00	--	2702	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

Нанесение шумовых полос холодным пластиком

Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную

36	Е0130-83-1	Предварительная разметка	23,4	95,86	5,42	2243	127	929	0,18	4
		м2		34,42	1,99	805	47	109	0,01	--
37	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"	23,4	453,56	166,18	10613	3888	7548	1,24	29
		м2		200,02	62,23	4680	1456	123	0,30	7
38	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	280,8	332,59	--	93392	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	5,148	875,07	--	4505	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

40	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	8,19	263,00	–	2154	–	–	–	–
		кг	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			180589	6116			63
			Тенге			10545	2289			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180589				
	Материалы -		Тенге			5301				
	Всего заработная плата -		Тенге				12834			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158626				
		Накладные расходы -	Тенге			15491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2324			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				15157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			207845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				15157			
		РАЗДЕЛ 6.Освещение								
41	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СП РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU	2	914,10	468,22	1828	936	574	1,06	2
		шт		205,25	97,03	411	194	95	0,56	1
42	Сирайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU	2	32657,26	–	65315	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника	0,01	172800,00	–	1728	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
44	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			68900	936			2
			Тенге			433	194			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				605			

		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			67072				
Материалы -			Тенге			7				
Всего заработная плата -			Тенге				22			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			67043				
		Накладные расходы -	Тенге			23				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
	Затраты на выслугу лет, 1%	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			71121				
		Сметная заработная плата -	Тенге				26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			73668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				717			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**678586**	**13918**			**272**
			Тенге			**45268**	**4131**			**19**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1828				
Материалы -			Тенге			481				
Всего заработная плата -			Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			577308				
Материалы -			Тенге			13735				
Всего заработная плата -			Тенге				25484			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			498979				
Местные материалы -			Тенге			32091				
Транспортные расходы -			Тенге			2291				
		Накладные расходы -	Тенге			29498				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4425			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36408				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			643215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				29909			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			99449				
Материалы -			Тенге			1460				
Всего заработная плата -			Тенге				23311			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			70807				
		Накладные расходы -	Тенге			20980				

		Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3147			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7226				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			127655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				26458			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			773416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				57057			

Всего в тенге:	773 416
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	773 416
Оборудование	0
Итого:	**773 416**
Временные здания и сооружения 2.32%	17 943
Итого:	**791 359**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2.79%	22 079
Затраты на выслугу лет, 1%	7 914
Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%	3 165
Итого:	**824 517**
Итого 2015г., К=2,557	**2 108 636**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	42 173
Итого:	**2 150 809**
НДС 12%	258 097
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 408 906**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жандосова-ул.Кыстауова .

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,042	23577,36	6309,63	990	265	537	74,98	3
		т		14024,25	176,73	589	7	90	0,76	--
2	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-4шт,5.16.2-4шт)	6,48	12793,47	--	82902	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,03	178740,00	--	5362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,012	178740,00	--	2145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**91399**	**265**			**3**
			Тенге			**589**	**7**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90409				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95833				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			990				
	Материалы -		Тенге			136				
	Всего заработная плата -		Тенге				596			
		Накладные расходы -	Тенге			537				

		Сметная заработная плата в ПЗ -	Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			97452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			

РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

5	Е0109-45-3	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
6	Спрайс"Альмерия"2013г	**Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.21,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-дети!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)**	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			165544	395			68
			Тенге			12694	139			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152334				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161475				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13209				
	Материалы -		Тенге			121				
	Всего заработная плата -		Тенге				12833			
		Накладные расходы -	Тенге			11549				
		Нормативная трудоемкость в ПЗ -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в ПЗ -	Тенге				1732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1486				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			187719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			

РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

7	Е0130-83-1	**Предварительная разметка**	46,88	95,86	5,42	4494	254	1860	0,18	9
		м2		34,42	1,99	1614	93	109	0,01	–
8	Е0111-21-1	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	46,88	170,10	55,95	7974	2623	7744	0,69	32

			м2		113,33	20,96	5313	983	123	0,10	5
9	Спрайс"АвиаМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого		195,8	332,59	–	65121	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
10	Спрайс"АвиаМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного		62,04	342,60	–	21255	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
11	Спрайс"АвиаМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР		3,7504	875,07	–	3282	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
12	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		14,064	263,00	–	3699	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
							Нанесение шумовых полос холодным пластиком				
							Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную				
13	Е0130-83-1	Предварительная разметка		21,6	95,86	5,42	2070	117	857	0,18	4
			м2		34,42	1,99	743	43	109	0,01	–
14	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"		21,6	453,56	166,18	9797	3589	6967	1,24	27
			м2		200,02	62,23	4320	1344	123	0,30	7
15	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)		259,2	332,59	–	86208	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
16	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР		4,752	875,07	–	4158	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
17	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		7,56	263,00	–	1988	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				210047	6583			72
			Тенге				11990	2463			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				210047				
	Материалы -		Тенге				5762				

	Всего заработная плата -		Тенге				14454				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185711					
		Накладные расходы -	Тенге			17429					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2614				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13649					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			241124					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата -	Тенге				17068				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			241124					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата -	Тенге				17068				
					РАЗДЕЛ 4.Освещение							
18	**Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006**	**Светильники Street light SKU**									
			2	**914,10**	**468,22**	**1828**	**936**	**574**	**1,06**	**2**
		шт		**205,25**	**97,03**	**411**	**194**	**95**	**0,56**	**1**
19	**Сирайс"TLJ" от 20.01.13г**	**Стоимость светильников Street light SKU**	**2**	**32657,26**	**--**	**65315**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**С12021-245 прим3тб4н4-2**	**Стоимость кронштейна для светильника**	**0,01**	**172800,00**	**--**	**1728**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**К0115-172-4**	**Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2**	**0,18**	**164,61**	**0,08**	**30**	**--**	**23**	**0,74**	**--**
		м2		**124,20**	**0,02**	**22**	**--**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**68900**	**936**			**2**
			Тенге			**433**	**194**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67072				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				22			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67043				

		Накладные расходы -	Тенге			23					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71121					
		Сметная заработная плата -	Тенге				26				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			73668					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				717				

РАЗДЕЛ 5.Благоустройство

Устройство тротуара

22	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	3,8	447,64	–	1701	–	1922	2,85	11
		м3		447,64	–	1701	–	113	–	–
23	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,8	155,00	–	589	–	666	0,95	4
		м3		155,00	–	589	–	113	–	–
24	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	6,65	176,40	–	1173	–	235	0,74	5
		т		35,28	–	235	–	100	–	–
25	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	25	410,93	7,63	10273	191	4223	0,80	20
		м		124,98	2,02	3125	51	133	0,01	–
26	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	0,5	26700,00	–	13350	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
27	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	3	878,35	84,82	2635	254	152	0,17	–
		м3		24,59	13,42	74	40	133	0,05	–

28	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	20	378,88	--	7578	--	757	0,17	3
		м2		28,46	--	569	--	133	--	--
29	E0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	40	59,27	--	2371	--	243	0,03	1
		м2		4,58	--	183	--	133	--	--
30	C143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-I	1,912	5100,00	--	9751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	E0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров	2,25	139,07	57,33	313	129	298	0,53	1
		м2		79,44	20,24	179	46	133	0,10	--
32	C143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	2,25	2630,00	--	5918	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Устройство пешеходной входной группы						
33	E0152-1-3	Разборка фундаментов железобетонных монолитных	2	4271,36	2804,25	8543	5609	4838	8,95	18
		м3		1467,11	1092,74	2934	2185	94,5	6,00	12
34	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,96	27,10	--	107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,96	176,40	--	699	--	140	0,74	3
		т		35,28	--	140	--	100	--	--
36	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	0,95	447,64	--	425	--	481	2,85	3
		м3		447,64	--	425	--	113	--	--
37	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,95	155,00	--	147	--	166	0,95	1
		м3		155,00	--	147	--	113	--	--

38	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,6625	176,40	–	293	–	59	0,74	1
		т		35,28	–	59	–	100	–	–
39	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	5	410,93	7,63	2055	38	845	0,80	4
		м		124,98	2,02	625	10	133	0,01	–
40	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	0,1	26700,00	–	2670	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	0,75	878,35	84,82	659	64	38	0,17	–
		м3		24,59	13,42	18	10	133	0,05	–
42	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	5	378,88	–	1894	–	189	0,17	1
		м2		28,46	–	142	–	133	–	–
43	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	10	59,27	–	593	–	61	0,03	–
		м2		4,58	–	46	–	133	–	–
44	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-1	0,478	5100,00	–	2438	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			76174	6284			76
			Тенге			11191	2342			13
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			76174				
Материалы -			Тенге			1130				
Всего заработная плата -			Тенге				13532			

Местные материалы -		Тенге			55730				
Транспортные расходы -		Тенге			2165				
	Накладные расходы -	Тенге			15312				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2297			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5489				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96975				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
	Сметная заработная плата -	Тенге				15829			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			96975				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
	Сметная заработная плата -	Тенге				15829			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**612064**	**14464**			**222**
		Тенге			**36897**	**5146**			**26**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
Материалы -		Тенге			481				
Всего заработная плата -		Тенге				605			
	Накладные расходы -	Тенге			574				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				691			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			596036				
Материалы -		Тенге			6899				
Всего заработная плата -		Тенге				28008			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			495497				
Местные материалы -		Тенге			55730				
Транспортные расходы -		Тенге			2165				
	Накладные расходы -	Тенге			32764				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4915			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37728				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			666529				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
	Сметная заработная плата -	Тенге				32923			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14200				
Материалы -		Тенге			257				
Всего заработная плата -		Тенге				13429			
	Накладные расходы -	Тенге			12086				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1813			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1577				
Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			27863				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
	Сметная заработная плата -	Тенге				15242			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			696938				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				48856			

Всего в тенге:	696 938
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	696 938
Оборудование	0
Итого:	**696 938**
Временные здания и сооружения 2,32%	16 169
Итого:	**713 107**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	19 896
Затраты на выслугу лет. 1%	7 131
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 852
Итого:	**742 986**
Итого 2015г., К=2,557	**1 900 127**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	38 003
Итого:	**1 938 130**
НДС 12%	232 576
ВСЕГО ПО ФОРМЕ, в тенге:	**2 170 705**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ Будников С.Л. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Кунаева-ул.Жамбыла

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**								
		шт	1	562,42	117,68	562	118	495	2,21	2
				349,31	22,71	349	23	133	0,09	--
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**								
		шт	3	82,13	--	246	--	328	0,48	1
				82,13	--	246	--	133	--	--
3	С01031-А12-1	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**								
		т	0,055	234,30	--	13	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А20-1	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**								
		т	0,055	125,82	--	7	--	1	0,53	--
				25,16	--	1	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			829	118			4
			Тенге			597	23			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			829				
	Материалы -		Тенге			95				
	Всего заработная плата -		Тенге				620			
	Транспортные расходы -		Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			824				

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1752					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				743				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1752					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				743				

РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт

Фм-в-2шт

5	Е0101-165-7	Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в	3,2	447,64	--	1432	--	1619	2,85	9
		м3		447,64	--	1432	--	113	--	--
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,2	155,00	--	496	--	560	0,95	3
		м3		155,00	--	496	--	113	--	--
7	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,6	176,40	--	988	--	198	0,74	4
		т		35,28	--	198	--	100	--	--
8	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,2	1252,97	116,02	251	23	44	0,98	--
		м3		142,31	43,99	28	9	118	0,21	--
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в	0,2	4869,45	75,91	974	15	53	1,55	--
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	--
10	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	2,8	6628,21	562,61	18559	1575	3158	5,46	15
		м3		861,64	212,54	2413	595	105	1,04	3
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0408	52400,00	--	2138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	--
		м2		42,95	1,66	86	3	118	0,01	--

13	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	14,4	782,41	9,46	11267	136	1656	0,54	8
		м2		93,93	3,54	1353	51	118	0,02	--
14	E0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	14,4	-389,84	-4,82	-5614	-69	-800	-0,26	-4
		м2		-45,29	-1,82	-652	-26	118	-0,01	--
15	E0109-24-1	Монтаж СИ-5 (2шт)	0,55	15831,83	4625,75	8708	2544	5785	64,98	36
		т		10453,50	1232,64	5749	678	90	4,38	2
16	C12021-116	Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт)	0,55	128740,00	--	70807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			110508	4234			72
			Тенге			11148	1316			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30994				
	Материалы -		Тенге			7527				
	Всего заработная плата -		Тенге				6036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2138				
	Местные материалы -		Тенге			13451				
	Транспортные расходы -		Тенге			988				
		Накладные расходы -	Тенге			6593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7025			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79515				
	Материалы -		Тенге			414				
	Всего заработная плата -		Тенге				6427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
		Накладные расходы -	Тенге			5785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			130259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14320			

РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков

17	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,042	23577,36	6309,63	990	265	537	74,98	3
		т		14024,25	176,73	589	7	90	0,76	--
18	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-4шт,5.16.2-4шт)	6,48	12793,47	--	82902	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,03	178740,00	--	5362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,012	178740,00	--	2145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			91399	265			3
			Тенге			589	7			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90409				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95833				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			990				
	Материалы -		Тенге			136				
	Всего заработная плата -		Тенге				596			
		Накладные расходы -	Тенге			537				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			97452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			
		РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
21	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--

27	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную несуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	–	651	–	736	0,95	4
		м3		155,00	–	651	–	113	–	–
23	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	–	1297	–	259	0,74	5
		т		35,28	–	259	–	100	–	–
24	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
25	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под щиты	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–
26	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
28	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
29	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			204914				
Материалы -			Тенге			804				
Всего заработная плата -			Тенге				5972			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			178261				
Местные материалы -			Тенге			18640				
Транспортные расходы -			Тенге			1297				
	Накладные расходы -		Тенге			6566				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				985			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12689				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			224169				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							44
	Сметная заработная плата -		Тенге				6957			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			18614				

	Материалы -		Тенге				864				
	Всего заработная плата -		Тенге					16088			
		Накладные расходы -	Тенге				14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата -	Тенге					18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата -	Тенге					25217			
		РАЗДЕЛ 5.Установка аппаратуры									
30	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	2	567,85	120,75	1136	242	599	2,30	5
		шт		292,10	23,34	584	47	95	0,14	--
31	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ	2	10952,92	--	21906	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,004	172800,00	--	691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (4шт), количество окрасок 2	0,36	164,61	0,08	59	--	47	0,74	--
		м2		124,20	0,02	45	--	105	--	--
		Контур заземления конструктивов-2шт								
34	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	--	330	--	373	4,73	2
		м3		763,31	--	330	--	113	--	--
35	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	--	83	--	94	1,39	1
		м3		192,26	--	83	--	113	--	--
36	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	--
37	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500,00	--	1224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

38	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	–	–
39	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800,00	–	339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			27475	502			16
			Тенге			2488	74			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2843				
	Материалы -		Тенге			310				
	Всего заработная плата -		Тенге				2105			
		Накладные расходы -	Тенге			1999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2405			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2726				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				458			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2254				
		Накладные расходы -	Тенге			513				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			30473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				2939			

РАЗДЕЛ 6.Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

40	Е0130-83-1	Предварительная разметка	49,72	95,86	5,42	4766	269	1973	0,18	9
		м2		34,42	1,99	1711	99	109	0,01	–
41	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	49,72	170,10	55,95	8457	2782	8213	0,69	34

		м2		113,33	20,96	5635	1042	123	0,10	5
42	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	218,9	332,59	–	72804	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
43	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	54,56	342,60	–	18692	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
44	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	3,9776	875,07	–	3481	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
45	СП011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	14,916	263,00	–	3923	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Нанесение шумовых полос холодным пластиком								
		Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную								
46	Е0130-83-1	Предварительная разметка	21,6	95,86	5,42	2070	117	857	0,18	4
		м2		34,42	1,99	743	43	109	0,01	–
47	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"	21,6	453,56	166,18	9797	3589	6967	1,24	27
		м2		200,02	62,23	4320	1344	123	0,30	7
48	Затраты на выслугу лет, 1%	Стоимость холодного пластика (белый)	259,2	332,59	–	86208	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
49	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	4,752	875,07	–	4158	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
50	СП011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	7,56	263,00	–	1988	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			216345	6757			74
			Тенге			12410	2528			12
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			216345				
Материалы -			Тенге			5923				

	Всего заработная плата -		Тенге				14938				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			191255					
		Накладные расходы -	Тенге			18011					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2702				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14061					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			248417					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата -	Тенге				17640				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			248417					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата -	Тенге				17640				

РАЗДЕЛ 7.Освещение

51	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СП РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU									
			шт	4	914,10	468,22	3656	1873	1149	1,06	4
					205,25	97,03	821	388	95	0,56	2
52	Сирайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU		4	32657,26	--	130629	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника		0,02	172800,00	--	3456	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2		0,36	164,61	0,08	59	--	47	0,74	--
			м2		124,20	0,02	45	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				137801	1873			4
			Тенге				866	388			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				3656				
	Материалы -		Тенге				963				
	Всего заработная плата -		Тенге					1209			
		Накладные расходы -	Тенге				1149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				288				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге				5093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата -	Тенге					1381			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				134144				
	Материалы -		Тенге				15				
	Всего заработная плата -		Тенге					45			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134085				
	Накладные расходы -	Тенге			47				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8051				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142243				
	Сметная заработная плата -	Тенге				52			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			147336				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1433			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**807885**	**15909**			**300**
		Тенге			**49858**	**4636**			**22**
Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			6499				
Материалы -		Тенге			1273				
Всего заработная плата -		Тенге				3314			
	Накладные расходы -	Тенге			3148				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				472			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			579				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10226				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
	Сметная заработная плата -	Тенге				3786			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			680361				
Материалы -		Тенге			14379				
Всего заработная плата -		Тенге				28069			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			598402				
Местные материалы -		Тенге			32091				
Транспортные расходы -		Тенге			2291				
	Накладные расходы -	Тенге			32555				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4883			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42775				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			755690				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
	Сметная заработная плата -	Тенге				32952			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99119				
Материалы -		Тенге			1415				
Всего заработная плата -		Тенге				23112			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
	Накладные расходы -	Тенге			20801				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3120			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7195				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			127115				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
	Сметная заработная плата -	Тенге				26232			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			914937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата -	Тенге				62970			

Всего в тенге:	914 937
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	893 031
Оборудование	21 906
Итого:	**914 937**
Временные здания и сооружения 2,32%	20 718
Итого:	**935 655**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	25 494
Затраты на выслугу лет, 1%	9 137
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 655
Итого:	**973 941**
Итого 2015г., К=2,557	**2 490 777**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	49 816
Итого:	**2 540 592**
НДС 12%	304 871
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 845 463**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.П. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Достык-санаторий МВД

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	E0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дорожных знаков	4	562,42	117,68	2250	471	1979	2,21	9
		шт		349,31	22,71	1397	91	133	0,09	--
2	E0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83	2	82,13	--	164	--	218	0,48	1
		шт		82,13	--	164	--	133	--	--
3	C01031-A12-1	Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках	0,12	234,30	--	28	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	C010333-A20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1	0,12	125,82	--	15	--	3	0,53	--
		т		25,16	--	3	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2457	471			10
			Тенге			1565	91			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2457				
	Материалы -		Тенге			382				
	Всего заработная плата -		Тенге				1655			
	Транспортные расходы -		Тенге			15				
		Накладные расходы -	Тенге			2201				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				330			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1985			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
5	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,042	23577,36	6309,63	990	265	537	74,98	3
		т		14024,25	176,73	589	7	90	0,76	--
6	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного рязм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-4шт,5.16.2-4шт)	6,48	12793,47	--	82902	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,03	178740,00	--	5362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0.012	178740,00	--	2145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			91399	265			3
			Тенге			589	7			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90409				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95833				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			990				
	Материалы -		Тенге			136				
	Всего заработная плата -		Тенге				596			
		Накладные расходы -	Тенге			537				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			97452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			

РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

9	Е0130-83-1	Предварительная разметка	69,04	95,86	5,42	6618	374	2740	0,18	13
		м2		34,42	1,99	2376	137	109	0,01	1
10	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	69,04	170,10	55,95	11744	3863	11404	0,69	48
		м2		113,33	20,96	7824	1447	123	0,10	7
11	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	270,6	332,59	–	89999	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
12	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	109,12	342,60	–	37385	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
13	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	5,5232	875,07	–	4833	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
14	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	20,712	263,00	–	5447	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

Нанесение шумовых полос холодным пластиком

Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную

15	Е0130-83-1	Предварительная разметка	27	95,86	5,42	2588	146	1072	0,18	5
		м2		34,42	1,99	929	54	109	0,01	–
16	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"	27	453,56	166,18	12246	4487	8709	1,24	33
		м2		200,02	62,23	5401	1680	123	0,30	8
17	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	324	332,59	–	107760	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
18	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	5,94	875,07	–	5198	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

19	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Микропарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки**	9,45	263,00	–	2485	–	–	–	–
		кг	--	--	–	--	–	–	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**286303**	**8870**			**99**
			Тенге			**16531**	**3319**			**16**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			286303				
		Материалы -	Тенге			7796				
		Всего заработная плата -	Тенге				19849			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			253107				
		Накладные расходы -	Тенге			23925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3589			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18614				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			328842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				23438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			328842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				23438			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**380159**	**9605**			**112**
			Тенге			**18684**	**3417**			**17**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			379169				
		Материалы -	Тенге			8177				
		Всего заработная плата -	Тенге				21505			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			343516				
		Транспортные расходы -	Тенге			15				
		Накладные расходы -	Тенге			26126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3919			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24318				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			429612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25423			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			990				
		Материалы -	Тенге			136				
		Всего заработная плата -	Тенге				596			
		Накладные расходы -	Тенге			537				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			431231					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								142
	Сметная заработная плата -	Тенге				26100				

Всего в тенге:	431 231
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	431 231
Оборудование	0
Итого:	**431 231**
Временные здания и сооружения 2,32%	10 005
Итого:	**441 236**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2.79%	12 310
Затраты на выслугу лет, 1%	4 412
Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%	1 765
Итого:	**459 723**
Итого 2015г., К=2,557	**1 175 705**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	23 514
Итого:	**1 199 219**
НДС 12%	143 906
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 343 126**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жандосова-ул.Даулбаева .

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,042	23577,36	6309,63	990	265	537	74,98	3
		т		14024,25	176,73	589	7	90	0,76	--
2	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-4шт,5.16.2-4шт)	6,48	12793,47	--	82902	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-4/4-СИ-5(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,03	178740,00	--	5362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,012	178740,00	--	2145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**91399**	**265**			**3**
			Тенге			**589**	**7**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90409				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95833				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			990				
	Материалы -		Тенге			136				
	Всего заработная плата -		Тенге				596			
		Накладные расходы -	Тенге			537				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1619					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			97452					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677				
		РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)									
5	Е0109-45-3	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
6	Спрайс"Альтерн"2013г	**Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с доп знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)**	11.9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			165544	395			68
			Тенге			12694	139			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152334				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			152334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			161475				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13209				
		Материалы -	Тенге			121				
		Всего заработная плата -	Тенге				12833			
		Накладные расходы -	Тенге			11549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1486				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			187719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14565			
		РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
7	Е0130-83-1	**Предварительная разметка**	93,12	95,86	5,42	8926	504	3696	0,18	17
		м2		34,42	1,99	3205	185	109	0,01	1
8	Е0111-21-1	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	93,12	170,10	55,95	15840	5210	15382	0,69	64
		м2		113,33	20,96	10554	1952	123	0,10	10

9	Спрайс"АвиаМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	419,1	332,59	--	139389	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--	--
10	Спрайс"АвиаМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	93,06	342,60	--	31883	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--	--
11	Спрайс"АвиаМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	7,4496	875,07	--	6519	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--	--
12	СП011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	27,936	263,00	--	7347	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--	--
		Нанесение шумовых полос холодным пластиком									
		Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную									
13	Е0130-83-1	Предварительная разметка	59,4	95,86	5,42	5694	322	2357	0,18	11
		м2		34,42	1,99	2045	118	109	0,01	1
14	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"	59,4	453,56	166,18	26941	9871	19160	1,24	74
		м2		200,02	62,23	11881	3696	123	0,30	18
15	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	712,8	332,59	--	237071	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--	--
16	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	13,068	875,07	--	11435	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--	--
17	СП011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	20,79	263,00	--	5468	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			496513	15907				166
			Тенге			27684	5952				29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			496513					
	Материалы -		Тенге			13810					
	Всего заработная плата -		Тенге				33636				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			439112					
		Накладные расходы -	Тенге			40595					

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6089			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			569335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				39726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			569335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				39726			
		РАЗДЕЛ 4.Освещение								
18	**Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СП РК 8. 02-17-2006**	**Светильники Street light SKU**								
			4	**914,10**	**468,22**	**3656**	**1873**	**1149**	**1,06**	**4**
		шт		**205,25**	**97,03**	**821**	**388**	**95**	**0,56**	**2**
19	**Спрайс"TLP" от 20.01.13г**	**Стоимость светильников Street light SKU**	**4**	**32657,26**	**--**	**130629**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**С12021-245 прим3т64п4-2**	**Стоимость кронштейна для светильника**	**0,02**	**172800,00**	**--**	**3456**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Е0115-172-4**	**Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2**	**0,36**	**164,61**	**0,08**	**59**	**--**	**47**	**0,74**	**--**
		м2		**124,20**	**0,02**	**45**	**--**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**137801**	**1873**			**4**
			Тенге			**866**	**388**			**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3656				
	Материалы -		Тенге			963				
	Всего заработная плата -		Тенге				1209			
		Накладные расходы -	Тенге			1149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1381			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134144				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				45			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134085				
		Накладные расходы -	Тенге			47				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142243				

		Сметная заработная плата -	Тенге				52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			147336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1433			
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство								
22	**Е0127-57-1**	**Устройство бетонных плитных тротуаров**	**2,25**	**139,07**	**57,33**	**313**	**129**	**298**	**0,53**	**1**
		м2		**79,44**	**20,24**	**179**	**46**	**133**	**0,10**	**--**
23	**С143019-203**	**Плиты для покрытия автомобильных дорог-2шт (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т**	**2,25**	**2630,00**	**--**	**5918**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**6230**	**129**			**1**
			Тенге			**179**	**46**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6230				
		Всего заработная плата -	Тенге				224			
		Местные материалы -	Тенге			5922				
		Накладные расходы -	Тенге			298				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				269			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**897487**	**18569**			**243**
			Тенге			**42011**	**6532**			**32**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3656				
		Материалы -	Тенге			963				
		Всего заработная плата -	Тенге				1209			
		Накладные расходы -	Тенге			1149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1381			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			879631				
		Материалы -	Тенге			13825				
		Всего заработная плата -	Тенге				33905			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			815940				
		Местные материалы -	Тенге			5922				
		Накладные расходы -	Тенге			40940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6141			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55234				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			975806				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
	Сметная заработная плата -	Тенге				40046			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14200				
Материалы -		Тенге			257				
Всего заработная плата -		Тенге				13429			
	Накладные расходы -	Тенге			12086				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1813			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1577				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27863				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
	Сметная заработная плата -	Тенге				15242			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1008762				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							302
	Сметная заработная плата -	Тенге				56670			

Всего в тенге:	1 008 762
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 008 762
Оборудование	0
Итого:	**1 008 762**
Временные здания и сооружения 2,32%	23 403
Итого:	**1 032 165**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	28 797
Затраты на выслугу лет, 1%	10 322
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	4 129
Итого:	**1 075 413**
Итого 2015г., К=2,557	**2 750 282**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	55 006
Итого:	**2 805 288**
НДС 12%	336 635
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 141 922**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Орманова-южнее ул.Первомайской

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3										
1	E0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--
2	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	4,2	155,00	--	651	--	736	0,95	4
		м3		155,00	--	651	--	113	--	--
3	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	7,35	176,40	--	1297	--	259	0,74	5
		т		35,28	--	259	--	100	--	--
4	E0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
5	E0109-61-12	**Установка металлических стоек СИ-3 под панно**	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--
6	C12021-117	**Стоимость дор стойки СИ-3**	0,22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	E0115-172-4	**Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2**	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	--	105	--	--
8	E0109-45-3	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68

		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
9	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с лор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная зарработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			

Всего в тенге:	259 248
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	259 248
Оборудование	0
Итого:	**259 248**
Временные здания и сооружения 2,32%	6 015
Итого:	**265 263**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	7 401
Затраты на выслугу лет, 1%	2 653
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 061
Итого:	**276 377**
Итого 2015г., К=2,557	**706 812**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	14 136
Итого:	**720 948**
НДС 12%	86 514
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**807 462**

Сдал _____ *Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю*

Принял _____ *Будников С.И. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Ормамова-ул.2-я Многоводная

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей,	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	--	651	--	736	0,95	4
		м3		155,00	--	651	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	--	1297	--	259	0,74	5
		т		35,28	--	259	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
5	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--
6	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	--	105	--	--
8	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68

		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
9	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с доп знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			

Всего в тенге:	259 248
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	259 248
Оборудование	0
Итого:	**259 248**
Временные здания и сооружения 2,32%	6 015
Итого:	**265 263**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	7 401
Затраты на выслугу лет, 1%	2 653
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 061
Итого:	**276 377**
Итого 2015г., К=2,557	**706 812**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	14 136
Итого:	**720 948**
НДС 12%	86 514
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**807 462**

Сдал _____ *Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю*

Принял _____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Орманова-д.34

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3										
1	E0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--
2	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	4,2	155,00	--	651	--	736	0,95	4
		м3		155,00	--	651	--	113	--	--
3	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	7,35	176,40	--	1297	--	259	0,74	5
		т		35,28	--	259	--	100	--	--
4	E0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
5	E0109-61-12	**Установка металлических стоек СИ-3 под панно**	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--
6	C12021-117	**Стоимоть дор стойки СИ-3**	0,22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	E0115-172-4	**Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2**	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	--	105	--	--
8	E0109-45-3	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68

		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
9	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с доп знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (плеика СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			

Всего в тенге:	259 248
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	259 248
Оборудование	0
Итого:	**259 248**
Временные здания и сооружения 2,32%	6 015
Итого:	**265 263**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	7 401
Затраты на выслугу лет, 1%	2 653
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 061
Итого:	**276 377**
Итого 2015г., К=2,557	**706 812**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	14 136
Итого:	**720 948**
НДС 12%	86 514
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**807 462**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Орманова-ул.Есенберлина

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3										
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	--	651	--	736	0,95	4
		м3		155,00	--	651	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	--	1297	--	259	0,74	5
		т		35,28	--	259	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
5	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	--
6	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	--	25927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	--	105	--	--
8	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68

		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
9	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с доп знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	--	152334	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			18614				
Материалы -			Тенге			864				
Всего заработная плата -			Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			

Всего в тенге:	259 248
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	259 248
Оборудование	0
Итого:	**259 248**
Временные здания и сооружения 2.32%	6 015
Итого:	**265 263**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	7 401
Затраты на выслугу лет, 1%	2 653
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 061
Итого:	**276 377**
Итого 2015г., К=2,557	**706 812**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	14 136
Итого:	**720 948**
НДС 12%	86 514
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**807 462**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

21-ГЗ (продолжение)

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №27 (ул.Утеген батыра-севернее пр.Абая)

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дорожных знаков	2	562,42	117,68	1125	235	990	2,21	4
		шт		349,31	22,71	699	45	133	0,09	--
2	Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83	2	82,13	--	164	--	218	0,48	1
		шт		82,13	--	164	--	133	--	--
3	С01031-А12-1	Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках	0,068	234,30	--	16	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1	0,068	125,82	--	9	--	2	0,53	--
		т		25,16	--	2	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1314	235			5
			Тенге			865	45			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1314				
	Материалы -		Тенге			191				
	Всего заработная плата -		Тенге				910			
	Транспортные расходы -		Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			1210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				181			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных, арочных конструкций А1-3-24м-1шт								
		ФМ-А1-2шт								
5	Е0101-162-9	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	9,126	747,79	–	6824	–	7711	4,38	40
		м3		747,79	–	6824	–	113	–	–
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	9,126	155,00	–	1415	–	1598	0,95	9
		м3		155,00	–	1415	–	113	–	–
7	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	15,9705	176,40	–	2817	–	563	0,74	12
		т		35,28	–	563	–	100	–	–
8	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,34	1252,97	116,02	426	39	75	0,98	–
		м3		142,31	43,99	48	15	118	0,21	–
9	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1**	0,34	4869,45	75,91	1656	26	91	1,55	1
		м3		225,11	28,67	77	10	105	0,14	–
10	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А1**	8	6628,21	562,61	53026	4501	9023	5,46	44
		м3		861,64	212,54	6893	1700	105	1,04	8
11	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,034	53600,00	–	1822	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,1426	52400,00	–	7472	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0108-4-7	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слои фундаментов**	3,38	251,62	4,39	850	15	178	0,24	1
		м2		42,95	1,66	145	6	118	0,01	–

14	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	27,6	782,41	9,46	21594	261	3175	0,54	15
		м2		93,93	3,54	2593	98	118	0,02	–
15	E0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	27,6	-389,84	-4,82	-10759	-133	-1534	-0,26	-7
		м2		-45,29	-1,82	-1250	-50	118	-0,01	–
16	E0109-24-1	Монтаж арки А1-3-24м (1шт)	2,255	15831,83	4625,75	35701	10431	23717	64,98	147
		т		10453,50	1232,64	23573	2780	90	4,38	10
17	C12021-116	Стоимость мет арки А1-3-24м (1шт)	2,255	128740,00	–	290309	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	6	2401,90	532,45	14411	3195	3205	2,30	14
		шт		440,45	121,90	2643	731	95	0,71	4
19	C11011-203	Стоимость троса	4,4	645,00	–	2838	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
20	C12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт6)	0,006	172800,00	–	1037	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	C12021-245 примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)	0,006	172800,00	–	1037	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	E0115-172-4	Окраска талрепа(шт6) и комплекта зажимов планочных(шт6), количество окрасок 2	0,528	164,61	0,08	87	–	69	0,74	–
		м2		124,20	0,02	66	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			432563	18335			274
			Тенге			43589	5289			23
Стоимость монтажных работ -			Тенге			14411				
Материалы -			Тенге			8574				
Всего заработная плата -			Тенге				3374			
		Накладные расходы -	Тенге			3205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. –	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1057				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			18674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3855			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			92142				
Материалы -			Тенге			16424				
Всего заработная плата -			Тенге				19152			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			14206				
Местные материалы -			Тенге			37175				
Транспортные расходы -			Тенге			2817				

		Накладные расходы -	Тенге			20949					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6785					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119876					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата -	Тенге				22294				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			326009					
	Материалы -		Тенге			1697					
	Всего заработная плата -		Тенге				26352				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			290309					
		Накладные расходы -	Тенге			23717					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3558				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20984					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			370710					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата -	Тенге				29910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			509260					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата -	Тенге				56059				
		РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков									
23	E0101-165-3	Копание мм без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,1	763,31	--	76	--	86	4,73	--	
		м3		763,31	--	76	--	113	--	--	
24	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,1	155,00	--	15	--	18	0,95	--	
		м3		155,00	--	15	--	113	--	--	
25	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,175	176,40	--	31	--	6	0,74	--	
		т		35,28	--	6	--	100	--	--	
26	E0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	--	
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--	
27	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	677,61	--	678	--	774	3,68	4	
		шт		582,19	--	582	--	133	0,13	--	
28	E0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	136,88	--	137	--	182	0,79	1	
		шт		136,88	--	137	--	133	--	--	
29	E0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1	

		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	–
30	Сервис"Альмерия"2013г	Стоимость доп знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)	3,24	12793,47	–	41451	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
31	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость доп стоек СЗ-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,019	119040,00	–	2262	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМ3-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,01	178740,00	–	1787	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	–	894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			48289	134			7
			Тенге			1120	6			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47818				
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				842			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46394				
	Местные материалы -		Тенге			444				
	Транспортные расходы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			1093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
	Материалы -		Тенге			65				
	Всего заработная плата -		Тенге				284			
		Накладные расходы -	Тенге			256				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			52616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1329			

РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

34	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	–	3206	–	3623	4,73	20
		м3		763,31	–	3206	–	113	–	–
35	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	–	651	–	736	0,95	4
		м3		155,00	–	651	–	113	–	–
36	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	–	1297	–	259	0,74	5
		т		35,28	–	259	–	100	–	–
37	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
38	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–
39	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
41	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
42	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт, "Внимание-дети!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			204914				
Материалы -			Тенге			804				
Всего заработная плата -			Тенге				5972			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			178261				
Местные материалы -			Тенге			18640				
Транспортные расходы -			Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			224169				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614					
	Материалы -		Тенге			864					
	Всего заработная плата -		Тенге				16088				
		Накладные расходы -	Тенге			14479					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			259248					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217				
		РАЗДЕЛ 5.Тросовые растяжки									
43	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-25м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
44	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	1,375	31,00	–	43	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
45	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2**	0,133	164,61	0,08	22	–	17	0,74	–
		м2		124,20	0,02	17	–	105	–	–
48	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			1422	511			1
			Тенге			291	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата -	Тенге				444				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			583					
	Материалы -		Тенге			5					
	Всего заработная плата -		Тенге				17				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			561					
		Накладные расходы -	Тенге			17					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			636					
		Сметная заработная плата -	Тенге				19				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1917					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				463				
		РАЗДЕЛ 6.Прокладка кабеля									
49	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	173	30,97	2,42	5358	418	3818	0,12	20
		м		22,66	0,58	3919	99	95	–	1
50	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	25	207,12	53,25	5178	1331	899	0,16	4
		м		25,88	11,96	647	299	95	0,07	2
51	Ц0108-146-1	**Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг**	45	72,56	20,82	3265	937	1185	0,14	6
		м		23,35	4,37	1051	197	95	0,03	1
52	Ц0108-407-3	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	4	206,94	106,49	828	426	382	0,46	2
		м		72,45	28,18	290	113	95	0,16	1
53	С130806-171 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм**	4	169,00	–	676	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
54	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,084	110700,00	–	9299	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
55	С151603-24	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	0,04	109700,00	–	4388	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
56	С151603-21	**Кабели, марка КГВВ, число жил и сечение 4х1,5 мм2**	0,045	74900,00	–	3371	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
57	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,074	52100,00	–	3855	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			36217	3112			32
			Тенге			5907	708			4

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			35541					
		Материалы -	Тенге			5611					
		Всего заработная плата -	Тенге				6614				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20913					
		Накладные расходы -	Тенге			6284					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				943				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2510					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			44335					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7557				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			676					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			676					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			717					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			45051					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7557				

РАЗДЕЛ 7.Установка аппаратуры

58	Е0109-61-12	Монтаж кронштейна под датчики движения пешеходов	0,002	23577,36	6309,63	47	13	26	74,98	–
		т		14024,25	176,73	28	–	90	0,76	–
59	С12021-245	Стоимость кронштейна КДП-О (2шт)	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
60	Е0115-172-4	Окраска кронштейна КДП-О (2шт), количество окрасок 2	0,132	164,61	0,08	22	–	17	0,74	–
		м2		124,20	0,02	16	–	105	–	–
61	Ц0108-572-2	Установка датчиков	2	448,21	77,51	896	155	624	2,30	5
		шт		310,50	18,17	621	36	95	0,11	–
62	Спрайс	Стоимость датчика движения пешеходного с учетом направления	2	5818,74	–	11637	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
63	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
64	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ-13	1	26868,18	–	26869	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
65	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
66	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–

		Контур заземления конструктивов-2шт								
67	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	–	330	–	373	4,73	2
		м3		763,31	–	330	–	113	–	–
68	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	–	83	–	94	1,39	1
		м3		192,26	–	83	–	113	–	–
69	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	–
70	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500,00	–	1224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
71	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	–	–
72	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800,00	–	339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			44443	549			19
			Тенге			2839	87			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			38506				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			38506				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3171				
	Материалы -		Тенге			275				
	Всего заработная плата -		Тенге				2447			
		Накладные расходы -	Тенге			2324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			330				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2795			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2718				
	Материалы -		Тенге			13				
	Всего заработная плата -		Тенге				452			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2254				
		Накладные расходы -	Тенге			507				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				528			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				29			
		Накладные расходы -	Тенге			26				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77				
		Сметная заработная плата -	Тенге				32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			47828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3355			
		РАЗДЕЛ 8. Дор.знак индивидуального проектирования 1,2х5м								
73	Е0109-45-3	**Монтаж дор.знака индивидуального проектирования двухстороннее разм.1,2х5м-1шт (RGB)**	6	1109,37	33,17	6656	199	5820	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6396	70	90	0,05	–
74	СЦена пост	**Стоимость дор.знака индивидуального проектирования 1200х5000мм двухстороннее (RGB)**	1	232491,18	–	232491	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
75	С12021-245	**Стоимоть крепления ККП-1-3(шт5)**	0,005	172800,00	–	864	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
76	Е0115-172-4	**Окраска крепления ККП-1-3(шт5), количество окрасок 2**	0,2	164,61	0,08	33	–	26	0,74	–
		м2		124,20	0,02	25	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			240044	199			35
			Тенге			6421	70			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			232491				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			232491				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13949				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			246441				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			897				
	Материалы -		Тенге			8				
	Всего заработная плата -		Тенге				25			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			864				
		Накладные расходы -	Тенге			26				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			978				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6656				
	Материалы -		Тенге			61				

	Всего заработная плата -		Тенге				6466			
		Накладные расходы -	Тенге			5820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				873			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			749				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			260644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7368			
		РАЗДЕЛ 9.Освещение								
77	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU	4	914,10	468,22	3656	1873	1149	1,06	4
		шт		205,25	97,03	821	388	95	0,56	2
78	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU	4	32657,26	–	130629	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
79	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника	0,02	172800,00	–	3456	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
80	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2	0,36	164,61	0,08	59	–	47	0,74	–
		м2		124,20	0,02	45	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			137801	1873			4
			Тенге			866	388			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3656				
	Материалы -		Тенге			963				
	Всего заработная плата -		Тенге				1209			
		Накладные расходы -	Тенге			1149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1381			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134144				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				45			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134085				
		Накладные расходы -	Тенге			47				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142243				
		Сметная заработная плата -	Тенге				52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			147336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1433			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1165621**	**27108**			**503**
			Тенге			**83658**	**7008**			**32**
	Стоимость оборудования -		Тенге			38506				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			38506				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			290111				
	Материалы -		Тенге			15425				
	Всего заработная плата -		Тенге				14033			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			253455				
		Накладные расходы -	Тенге			13331				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2000			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18207				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			321649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				16033			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			484529				
	Материалы -		Тенге			17568				
	Всего заработная плата -		Тенге				27414			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			376626				
	Местные материалы -		Тенге			56259				
	Транспортные расходы -		Тенге			4153				
		Накладные расходы -	Тенге			30416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			545842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				31977			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			351799				
	Материалы -		Тенге			2694				
	Всего заработная плата -		Тенге				49219			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			290309				
		Накладные расходы -	Тенге			44297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6645			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23766				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			419862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				55864			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			676				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			717				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1326575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата -	Тенге				103873			

Всего в тенге:	1 326 575
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 288 069
Оборудование	38 506
Итого:	**1 326 575**
Временные здания и сооружения 2,32%	29 883
Итого:	**1 356 458**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	36 771
Затраты на выслугу лет, 1%	13 180
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	5 272
Итого:	**1 411 680**
Итого 2015г., К=2,557	**3 610 259**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	72 205
Итого:	**3 682 464**
НДС 12%	441 896
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**4 124 360**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Кудников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жандосова-ул.Дауылбаева

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-38м	2	787,85	510,60	1576	1021	739	1,15	2
		шт		274,85	113,85	550	228	95	0,66	1
2	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	2,09	31,00	–	65	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт2)	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт2) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2	0,176	164,61	0,08	29	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
6	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,04	2560,00	–	102	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2463	1021			2
			Тенге			572	228			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1678				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102				
		Накладные расходы -	Тенге			739				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4

		Сметная заработная плата -	Тенге				888				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			785					
	Материалы -		Тенге			7					
	Всего заработная плата -		Тенге				22				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			756					
		Накладные расходы -	Тенге			23					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			856					
		Сметная заработная плата -	Тенге				25				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3418					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				913				
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля									
7	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	54	30,97	2,42	1672	130	1192	0,12	6
		м		22,66	0,58	1223	31	95	--	--
8	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	38	207,12	53,25	7871	2023	1366	0,16	6
		м		25,88	11,96	983	454	95	0,07	3
9	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,058	110700,00	--	6421	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,034	52100,00	--	1771	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			17735	2154			12
			Тенге			2207	486			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17735				
	Материалы -		Тенге			5183				
	Всего заработная плата -		Тенге				2692			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8192				
		Накладные расходы -	Тенге			2558				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				384			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1218				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3076			
		РАЗДЕЛ 3.Установка аппаратуры								
11	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	2	567,85	120,75	1136	242	599	2,30	5
		шт		292,10	23,34	584	47	95	0,14	--

12	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ	2	10952,92	–	21906	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,004	172800,00	–	691	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (4шт), количество окрасок 2	0,36	164,61	0,08	59	–	47	0,74	–
		м2		124,20	0,02	45	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-2шт						
15	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	–	330	–	373	4,73	2
		м3		763,31	–	330	–	113	–	–
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	–	83	–	94	1,39	1
		м3		192,26	–	83	–	113	–	–
17	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	–
18	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500,00	–	1224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	–	–
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800,00	–	339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27475	502			16
			Тенге			2488	4			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
	Стоимость монтажных работ –		Тенге			2843				
	Материалы -		Тенге			310				
	Всего заработная плата -		Тенге				2105			
		Накладные расходы -	Тенге			1999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5133					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								15
	Сметная заработная плата -	Тенге				2405				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2726					
Материалы -		Тенге			15					
Всего заработная плата -		Тенге				458				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2254					
	Накладные расходы -	Тенге			513					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3434					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3
	Сметная заработная плата -	Тенге				535				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			30473					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								18
	Сметная заработная плата -	Тенге				2939				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**47673**	**3677**				**31**
		Тенге			**5267**	**787**				**5**
Стоимость оборудования -		Тенге			21906					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21906					
Стоимость монтажных работ -		Тенге			22256					
Материалы -		Тенге			5497					
Всего заработная плата -		Тенге				5574				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8294					
	Накладные расходы -	Тенге			5296					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				794				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1653					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			29204					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								35
	Сметная заработная плата -	Тенге				6369				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3511					
Материалы -		Тенге			22					
Всего заработная плата -		Тенге				479				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3010					
	Накладные расходы -	Тенге			536					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4291					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3
	Сметная заработная плата -	Тенге				560				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			55401					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								38
	Сметная заработная плата -	Тенге				6928				

Всего в тенге: 55 401

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 33 495

Оборудование	**21 906**
Итого:	**55 401**
Временные здания и сооружения 2,32%	777
Итого:	**56 178**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	956
Затраты на выслугу лет, 1%	343
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	137
Итого:	**57 614**
Итого 2015г., К=2,557	**147 343**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**2 947**
Итого:	**150 290**
НДС 12%	18 035
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**168 325**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Булников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Достык-санаторий МВД

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт								
		Фм-в-2шт								
1	Е0101-165-7	**Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в**	3,2	447,64	--	1432	--	1619	2,85	9
		м3		447,64	--	1432	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	3,2	155,00	--	496	--	560	0,95	3
		м3		155,00	--	496	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	5,6	176,40	--	988	--	198	0,74	4
		т		35,28	--	198	--	100	--	--
4	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,2	1252,97	116,02	251	23	44	0,98	--
		м3		142,31	43,99	28	9	118	0,21	--
5	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в**	0,2	4869,45	75,91	974	15	53	1,55	--
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	--
6	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в**	2,8	6628,21	562,61	18559	1575	3158	5,46	15
		м3		861,64	212,54	2413	595	105	1,04	3
7	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0408	52400,00	--	2138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

8	E0108-4-7	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	–
		м2		42,95	1,66	86	3	118	0,01	–
9	E0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	14,4	782,41	9,46	11267	136	1656	0,54	8
		м2		93,93	3,54	1353	51	118	0,02	–
10	E0108-4-6	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу к бетону стен, фундаментов**	14,4	-389,84	-4,82	-5614	-69	-800	-0,26	-4
		м2		-45,29	-1,82	-652	-26	118	-0,01	–
11	E0109-24-1	**Монтаж СИ-5 (2шт)**	0,55	15831,83	4625,75	8708	2544	5785	64,98	36
		т		10453,50	1232,64	5749	678	90	4,38	2
12	C12021-116	**Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт)**	0,55	128740,00	–	70807	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**110508**	**4234**			**72**
			Тенге			**11148**	**1316**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30994				
	Материалы -		Тенге			7527				
	Всего заработная плата -		Тенге				603			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2138				
	Местные материалы -		Тенге			13451				
	Транспортные расходы -		Тенге			988				
		Накладные расходы -	Тенге			6593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7025			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79515				
	Материалы -		Тенге			414				
	Всего заработная плата -		Тенге				6427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
		Накладные расходы -	Тенге			5785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			130259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14320			

РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

13	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	–	3206	–	3623	4,73	20
		м3		763,31	–	3206	–	113	–	–
14	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	–	651	–	736	0,95	4
		м3		155,00	–	651	–	113	–	–
15	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	–	1297	–	259	0,74	5
		т		35,28	–	259	–	100	–	–
16	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
17	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–
18	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
20	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
21	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. –	чел.-ч							3

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			224169					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			18614					
Материалы -			Тенге			864					
Всего заработная плата -			Тенге				16088				
		Накладные расходы -	Тенге			14479					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			35079					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			259248					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217				
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля									
22	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	27	30,97	2,42	836	65	596	0,12		3
		м		22,66	0,58	612	16	95	–		–
23	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	18	207,12	53,25	3728	958	647	0,16		3
		м		25,88	11,96	466	215	95	0,07		1
24	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,028	110700,00	–	3100	–	–	–		–
		1000м		–	–	–	–	–	–		–
25	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,017	52100,00	–	886	–	–	–		–
		1000м		–	–	–	–	–	–		–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8550	1024				6
			Тенге			1077	231				1
Материалы -			Тенге			2463					
Всего заработная плата -			Тенге				1308				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3985					
		Накладные расходы -	Тенге			1243					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				186				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			588					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			10380					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1495				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10380					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1495				

РАЗДЕЛ 4.Установка аппаратуры

26	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
27	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-1шт								
30	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
31	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
32	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
33	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
35	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				

	Материалы -		Тенге			155					
	Всего заработная плата -		Тенге				1052				
		Накладные расходы -	Тенге			1000					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363					
	Материалы -		Тенге			7					
	Всего заработная плата -		Тенге				229				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127					
		Накладные расходы -	Тенге			257					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15236					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470				
		РАЗДЕЛ 5.Освещение									
36	**П0108-358-1 Изм. к доп.вып.9 СП РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006**	**Светильники Street light SKU**	**2**	**914,10**	**468,22**	**1828**	**936**	**574**	**1,06**	**2**
		шт		**205,25**	**97,03**	**411**	**194**	**95**	**0,56**	**1**
37	**Спрайс"TLP" от 20.01.13г**	**Стоимость светильников Street light SKU**	**2**	**32657,26**	**--**	**65315**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**С12021-245 прим3т64п4-2**	**Стоимоть кронштейна для светильника**	**0,01**	**172800,00**	**--**	**1728**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
39	**Е0115-172-4**	**Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2**	**0,18**	**164,61**	**0,08**	**30**	**--**	**23**	**0,74**	**--**
		м2		**124,20**	**0,02**	**22**	**--**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**68900**	**936**			**2**
			Тенге			**433**	**194**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				691			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67072				
Материалы -		Тенге			7				
Всего заработная плата -		Тенге				22			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67043				
	Накладные расходы -	Тенге			23				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71121				
	Сметная заработная плата -	Тенге				26			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			73668				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				717			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**425224**	**8605**			**215**
		Тенге			**35663**	**2078**			**10**
Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			11799				
Материалы -		Тенге			3100				
Всего заработная плата -		Тенге				2965			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3985				
	Накладные расходы -	Тенге			2817				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				423			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			877				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15493				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
	Сметная заработная плата -	Тенге				3388			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304343				
Материалы -		Тенге			8346				
Всего заработная плата -		Тенге				12260			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			248569				
Местные материалы -		Тенге			32091				
Транспортные расходы -		Тенге			2284				
	Накладные расходы -	Тенге			13440				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2016			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19067				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			336849				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
	Сметная заработная плата -	Тенге				14276			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			98129				
Материалы -		Тенге			1278				
Всего заработная плата -		Тенге				22515			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
	Накладные расходы -	Тенге			20264				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3040			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7104				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			125496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				25555			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			488792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				43218			

Всего в тенге:	488 792
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	477 839
Оборудование	10 953
Итого:	**488 792**
Временные здания и сооружения 2,32%	11 086
Итого:	**499 878**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	13 641
Затраты на выслугу лет, 1%	4 889
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 956
Итого:	**520 364**
Итого 2015г., К=2,557	**1 330 788**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	26 616
Итого:	**1 357 404**
НДС 12%	162 889
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 520 293**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Кунаева-ул.Жамбыла

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-43м**	4	787,85	510,60	3151	2042	1477	1,15	5
		шт		274,85	113,85	1099	455	95	0,66	3
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	2,365	31,00	–	73	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт4)**	0,004	172800,00	–	691	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт4)**	0,004	172800,00	–	691	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт4) и комплекта зажимов планочных(шт4), количество окрасок 2**	0,352	164,61	0,08	58	–	46	0,74	–
		м2		124,20	0,02	44	–	105	–	–
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,08	2560,00	–	205	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4870	2042			5
			Тенге			1143	455			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3356				
	Материалы -		Тенге			10				
	Всего заработная плата -		Тенге				1555			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			205				
		Накладные расходы -	Тенге			1477				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. –	Тенге				222			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			290				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ–		Тенге			5123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8

		Сметная заработная плата -	Тенге				1776				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1514					
Материалы -			Тенге			14					
Всего заработная плата -			Тенге				44				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1456					
		Накладные расходы -	Тенге			46					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1653					
		Сметная заработная плата -	Тенге				51				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6776					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1827				

РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля

7	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	55	30,97	2,42	1703	133	1214	0,12	6
		м		22,66	0,58	1246	32	95	–	–
8	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	49	207,12	53,25	10149	2609	1761	0,16	8
		м		25,88	11,96	1268	586	95	0,07	3
9	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,069	110700,00	–	7638	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
10	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,035	52100,00	–	1824	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21314	2742			14
			Тенге			2514	618			4
Стоимость монтажных работ -			Тенге			21314				
Материалы -			Тенге			6597				
Всего заработная плата -			Тенге				3132			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			9462				
		Накладные расходы -	Тенге			2975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1457				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			25746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3578			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26184	4774			19
			Тенге			3657	1073			6
Стоимость монтажных работ -			Тенге			24670				
Материалы -			Тенге			6606				
Всего заработная плата -			Тенге				4686			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9667				
	Накладные расходы -	Тенге			4452				
	Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге				668			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1747				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			30870				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
	Сметная заработная плата -	Тенге				5354			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1514				
Материалы -		Тенге			14				
Всего заработная плата -		Тенге				44			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1456				
	Накладные расходы -	Тенге			46				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1653				
	Сметная заработная плата -	Тенге				51			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32523				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
	Сметная заработная плата -	Тенге				5405			

Всего в тенге:	32 523
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	32 523
Оборудование	0
Итого:	**32 523**
Временные здания и сооружения 2,32%	755
Итого:	**33 278**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	928
Затраты на выслугу лет, 1%	333
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	133
Итого:	**34 672**
Итого 2015г., К=2,557	**88 670**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 773
Итого:	**90 444**
НДС 12%	10 853
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**101 297**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жандосова-ул.Кыстауова

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-16м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	0,88	31,00	–	27	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2**	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1226	511			1
			Тенге			286	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата -	Тенге				444				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			387					
	Материалы -		Тенге			4					
	Всего заработная плата -		Тенге				11				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			373					
		Накладные расходы -	Тенге			11					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			423					
		Сметная заработная плата -	Тенге				13				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1704					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457				
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля									
7	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	27	30,97	2,42	836	65	596	0,12	3
		м		22,66	0,58	612	16	95	–	–
8	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	16	207,12	53,25	3314	852	575	0,16	3
		м		25,88	11,56	414	191	95	0,07	1
9	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,026	110700,00	–	2878	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
10	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,017	52100,00	–	886	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7914	917			6
			Тенге			1026	207			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7914				
	Материалы -		Тенге			2207				
	Всего заработная плата -		Тенге				1233			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3764				
		Накладные расходы -	Тенге			1171				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			545				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1408			
		РАЗДЕЛ 3.Установка аппаратуры								
11	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	21	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–

12	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-1шт						
15	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
17	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
18	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1202				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363					
Материалы -		Тенге			7					
Всего заработная плата -		Тенге				229				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127					
	Накладные расходы -	Тенге			257					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата -	Тенге				267				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15236					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
	Сметная заработная плата -	Тенге				1470				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			22878	1679				15
		Тенге			2556	358				2
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953					
Стоимость монтажных работ -		Тенге			10174					
Материалы -		Тенге			2365					
Всего заработная плата -		Тенге				2674				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3815					
	Накладные расходы -	Тенге			2540					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				381				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			763					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13477					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								17
	Сметная заработная плата -	Тенге				3055				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1751					
Материалы -		Тенге			11					
Всего заработная плата -		Тенге				240				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1500					
	Накладные расходы -	Тенге			268					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2140					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата -	Тенге				280				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26570					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								18
	Сметная заработная плата -	Тенге				3335				

Всего в тенге: 26 570

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 15 617

Оборудование 10 953

Итого:	**26 570**
Временные здания и сооружения 2,32%	362
Итого:	**26 932**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	446
Затраты на выслугу лет, 1%	160
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	64
Итого:	**27 602**
Итого 2015г., К=2,557	**70 589**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 412
Итого:	**72 001**
НДС 12%	8 640
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**80 641**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Акан Серы-ул.Молдагалиевой

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-3м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	0,165	31,00	–	5	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт1)	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
6	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1204**	**511**			**1**
			Тенге			**286**	**114**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365				

	Материалы -		Тенге			4					
	Всего заработная плата -		Тенге				11				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			351					
		Накладные расходы -	Тенге			11					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399					
		Сметная заработная плата -	Тенге				13				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1680					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457				
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля									
7	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	26	30,97	2,42	805	63	574	0,12	3	
		м		22,66	0,58	589	15	95	–	–	
8	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	3	207,12	53,25	621	160	108	0,16	–	
		м		25,88	11,96	78	36	95	0,07	–	
9	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,012	110700,00	–	1328	–	–	–	–	
		1000м		–	–	–	–	–	–	–	
10	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,017	52100,00	–	886	–	–	–	–	
		1000м		–	–	–	–	–	–	–	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3641	223			3	
			Тенге			667	51			–	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3641					
	Материалы -		Тенге			537					
	Всего заработная плата -		Тенге				717				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2214					
		Накладные расходы -	Тенге			682					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4582					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4582					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820				
		РАЗДЕЛ 3.Установка аппаратуры									
11	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2	
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–	
12	Спрайс	**Стоимость щита управления ЩУ**	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
13	С12021-245 прим3тб4п4-2	**Стоимоть крепления щита управления**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–	

		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-1шт						
15	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
17	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	58	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	55	0,02	–
18	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в ПР. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470			
		РАЗДЕЛ 4.Благоустройство								
		Устройство тротуара								
21	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную**	1,9	447,64	–	851	–	961	2,85	5
22	E0101-174-3	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и**	1,9	155,00	–	294	–	333	0,95	2
		м3		155,00	–	294	–	113	–	–
23	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	3,325	176,40	–	587	–	117	0,74	2
		т		35,28	–	117	–	100	–	–
24	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СП РК 8.02-01-2002, СП РК 8.02-03-2002, СП РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	10	410,93	7,63	4109	76	1689	0,80	8
		м		124,98	2,02	1250	20	133	0,01	–
25	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	0,2	26700,00	–	5340	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
26	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см**	1,5	878,35	84,82	1318	127	76	0,17	–
		м3		24,59	13,42	37	20	133	0,05	–
27	E0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см**	10	378,88	–	3789	–	379	0,17	2
		м2		28,46	–	285	–	133	–	–

28	E0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	20	59,27	–	1185	–	122	0,03	1
		м2		4,58	–	92	–	133	–	–
29	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-I	0,956	5100,00	–	4876	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	E0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров	3,375	139,07	57,33	469	193	447	0,53	2
		м2		79,44	20,24	268	68	133	0,10	–
31	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог -3шт (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	3,375	2630,00	–	8876	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			31694	397			22
			Тенге			3193	109			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31694				
	Материалы -		Тенге			415				
	Всего заработная плата -		Тенге				3302			
	Местные материалы -		Тенге			27220				
	Транспортные расходы -		Тенге			587				
		Накладные расходы -	Тенге			4124				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				619			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				3921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			37967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				3921			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			50276	1381			35
			Тенге			5390	310			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5901				
	Материалы -		Тенге			695				
	Всего заработная плата -		Тенге				2159			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2265				
		Накладные расходы -	Тенге			2051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			477				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13

		Сметная заработная плата -	Тенге				2466			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33422				
	Материалы -		Тенге			426				
	Всего заработная плата -		Тенге				3542			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1478				
	Местные материалы -		Тенге			27220				
	Транспортные расходы -		Тенге			587				
		Накладные расходы -	Тенге			4392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				659			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4200			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			59465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6667			

Всего в тенге:	59 465
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	48 512
Оборудование	10 953
Итого:	**59 465**
Временные здания и сооружения 2,32%	1 125
Итого:	**60 590**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 385
Затраты на выслугу лет, 1%	496
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	199
Итого:	**62 670**
Итого 2015г., К=2,557	**160 274**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	3 205
Итого:	**163 480**
НДС 12%	19 618
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**183 097**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Красногорская-Военное училище

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-10м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	0,55	31,00	–	17	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2**	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1216	511			1
			Тенге			286	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							2

		Сметная заработная плата -	Тенге				444				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			377					
	Материалы -		Тенге			4					
	Всего заработная плата -		Тенге				11				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			363					
		Накладные расходы -	Тенге			11					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			412					
		Сметная заработная плата -	Тенге				13				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1693					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457				
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля									
7	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	27	30,97	2,42	836	65	596	0,12	3
		м		22,66	0,58	612	16	95	--	--
8	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	10	207,12	53,25	2071	532	359	0,16	2
		м		25,88	11,96	259	120	95	0,07	1
9	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,02	110700,00	--	2214	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,017	52100,00	--	886	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6007	598			5
			Тенге			870	135			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6007				
	Материалы -		Тенге			1439				
	Всего заработная плата -		Тенге				1006			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3100				
		Накладные расходы -	Тенге			955				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1149			
		РАЗДЕЛ 3.Установка аппаратуры								
11	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	--

12	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-1шт						
15	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
17	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
18	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
Материалы -		Тенге			7				
Всего заработная плата -		Тенге				229			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				
	Накладные расходы -	Тенге			257				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				267			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15236				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата -	Тенге				1470			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**20961**	**1359**			**14**
		Тенге			**2400**	**286**			**2**
Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			8268				
Материалы -		Тенге			1597				
Всего заработная плата -		Тенге				2447			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3151				
	Накладные расходы -	Тенге			2324				
	Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге				349			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			636				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11227				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
	Сметная заработная плата -	Тенге				2795			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1740				
Материалы -		Тенге			11				
Всего заработная плата -		Тенге				240			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1490				
	Накладные расходы -	Тенге			268				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2129				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				280			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24309				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
	Сметная заработная плата -	Тенге				3075			

Всего в тенге:	24 309
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	13 356
Оборудование	10 953

Итого:	**24 309**
Временные здания и сооружения 2,32%	310
Итого:	**24 619**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	381
Затраты на выслугу лет, 1%	137
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	55
Итого:	**25 191**
Итого 2015г., К=2,557	**64 425**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**1 289**
Итого:	**65 714**
НДС 12%	**7 886**
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**73 599**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Достык-ул.Митина

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт								
		Фм-в-2шт								
1	Е0101-165-7	Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в	3,2	447,64	--	1432	--	1619	2,85	9
		м3		447,64	--	1432	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,2	155,00	--	496	--	560	0,95	3
		м3		155,00	--	496	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,6	176,40	--	988	--	198	0,74	4
		т		35,28	--	198	--	100	--	--
4	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,2	1252,97	116,02	251	23	44	0,98	--
		м3		142,31	43,99	28	9	118	0,21	--
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в	0,2	4869,45	75,91	974	15	53	1,55	--
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	--
6	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	2,8	6628,21	562,61	18559	1575	3158	5,46	15
		м3		861,64	212,54	2413	595	105	1,04	3
7	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0408	52400,00	--	2138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

8	E0108-4-7	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	--
		м2		42,95	1,66	86	3	118	0,01	--
9	E0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	14,4	782,41	9,46	11267	136	1656	0,54	8
		м2		93,93	3,54	1353	51	118	0,02	--
10	E0108-4-6	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	14,4	-389,84	-4,82	-5614	-69	-800	-0,26	-4
		м2		-45,29	-1,82	-652	-26	118	-0,01	--
11	E0109-24-1	**Монтаж СИ-5 (2шт)**	0,55	15831,83	4625,75	8708	2544	5785	64,98	36
		т		10453,50	1232,64	5749	678	90	4,38	2
12	C12021-116	**Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт)**	0,55	128740,00	--	70807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			110508	4234			72
			Тенге			11148	1316			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30994				
	Материалы -		Тенге			7527				
	Всего заработная плата -		Тенге				6036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2138				
	Местные материалы -		Тенге			13451				
	Транспортные расходы -		Тенге			988				
		Накладные расходы -	Тенге			6593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7025			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79515				
	Материалы -		Тенге			414				
	Всего заработная плата -		Тенге				6427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
		Накладные расходы -	Тенге			5785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			130259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14320			

РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

13	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	–	3206	–	3623	4,73	20
		м3		763,31	–	3206	–	113	–	–
14	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	–	651	–	736	0,95	4
		м3		155,00	–	651	–	113	–	–
15	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	–	1297	–	259	0,74	5
		т		35,28	–	259	–	100	–	–
16	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
17	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–
18	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
20	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
21	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	204914
Материалы -	Тенге	804
Всего заработная плата -	Тенге	5972
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	178261
Местные материалы -	Тенге	18640
Транспортные расходы -	Тенге	1297
Накладные расходы -	Тенге	6566
Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч	3

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			
		РАЗДЕЛ 3.Тросовые растяжки								
22	**Ц0108-303-1**	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-3м**	**1**	**787,85**	**510,60**	**788**	**511**	**369**	**1,15**	**1**
		шт		**274,85**	**113,85**	**275**	**114**	**95**	**0,66**	**1**
23	**С11011-679**	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	**0,165**	**31,00**	**--**	**5**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**С12021-245прим3**	**Стоимость талрепа(шт1)**	**0,001**	**172800,00**	**--**	**173**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**С12021-245прим3**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)**	**0,001**	**172800,00**	**--**	**173**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Е0115-172-4**	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2**	**0,088**	**164,61**	**0,08**	**14**	**--**	**11**	**0,74**	**--**
		м2		**124,20**	**0,02**	**11**	**--**	**105**	**--**	**--**
27	**С11041-34**	**Стоимость изоляторов**	**0,02**	**2560,00**	**--**	**51**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1204**	**511**			**1**
			Тенге			**286**	**114**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281					
		Нормативная трудоемкость –	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365					
	Материалы -		Тенге			4					
	Всего заработная плата -		Тенге				11				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			351					
		Накладные расходы -	Тенге			11					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399					
		Сметная заработная плата -	Тенге				13				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1680					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457				
		РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля									
28	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	26	30,97	2,42	805	63	574	0,12	3	
		м		22,66	0,58	589	15	95	–	–	
29	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	3	207,12	53,25	621	160	108	0,16	–	
		м		25,88	11,96	78	36	95	0,07	–	
30	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,012	110700,00	–	1328	–	–	–	–	
		1000м		–	–	–	–	–	–	–	
31	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,017	52100,00	–	886	–	–	–	–	
		1000м		–	–	–	–	–	–	–	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3641	223			3	
			Тенге			667	51			–	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3641					
	Материалы -		Тенге			537					
	Всего заработная плата -		Тенге				717				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2214					
		Накладные расходы -	Тенге			682					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4582					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4582					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата –	Тенге				820				
		РАЗДЕЛ 5.Установка аппаратуры									
32	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2	

		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
33	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
34	С12021-245 прим3тб4н4-2	Стоимоть крепления щита управлении	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-1шт						
36	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
37	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–
38	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
39	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
41	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00370	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13737	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363					
	Материалы -		Тенге			7					
	Всего заработная плата -		Тенге				229				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127					
		Накладные расходы -	Тенге			257					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15236					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470				
		РАЗДЕЛ 6.Освещение									
42	**Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СП РК 8. 02-06-2002СП РК 8. 02-17-2006**	**Светильники Street light SKU**	**2**	**914,10**	**468,22**	**1828**	**936**	**574**	**1,06**	**2**
		шт		**205,25**	**97,03**	**411**	**194**	**95**	**0,56**	**1**
43	**Спрайс"TLP" от 20.01.13г**	**Стоимость светильников Street light SKU**	**2**	**32657,26**	**–**	**65315**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
44	**С12021-245 прим3тб4п4-2**	**Стоимость кронштейна для светильника**	**0,01**	**172800,00**	**–**	**1728**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
45	**Е0115-172-4**	**Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2**	**0,18**	**164,61**	**0,08**	**30**	**–**	**23**	**0,74**	**–**
		м2		**124,20**	**0,02**	**22**	**–**	**105**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**68900**	**936**			**2**
			Тенге			**433**	**194**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828					
	Материалы -		Тенге			481					
	Всего заработная плата -		Тенге				605				
		Накладные расходы -	Тенге			574					
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге				86				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2547					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67072					

Материалы -		Тенге			7				
Всего заработная плата -		Тенге				22			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67043				
	Накладные расходы -	Тенге			23				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71121				
	Сметная заработная плата -	Тенге				26			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			73668				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				717			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**421519**	**8315**			**213**
		Тенге			**35538**	**2011**			**9**
Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			7729				
Материалы -		Тенге			1176				
Всего заработная плата -		Тенге				2763			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2265				
	Накладные расходы -	Тенге			2625				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				394			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10976				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
	Сметная заработная плата -	Тенге				3157			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304708				
Материалы -		Тенге			8349				
Всего заработная плата -		Тенге				12270			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			248920				
Местные материалы -		Тенге			32091				
Транспортные расходы -		Тенге			2284				
	Накладные расходы -	Тенге			13451				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2018			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19090				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337249				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
	Сметная заработная плата -	Тенге				14288			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			98129				
Материалы -		Тенге			1278				
Всего заработная плата -		Тенге				22515			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
	Накладные расходы -	Тенге			20264				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3040			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7104				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			125496				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				25555			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			484674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				43000			

Всего в тенге:	484 674
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	473 721
Оборудование	10 953
Итого:	**484 674**
Временные здания и сооружения 2,32%	10 990
Итого:	**495 664**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	13 523
Затраты на выслугу лет, 1%	4 847
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 939
Итого:	**515 974**
Итого 2015г., К=2,557	**1 319 561**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	26 391
Итого:	**1 345 952**
НДС 12%	161 514
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 507 467**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Достык-ул.Клочкова

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт								
		Фм-в-2шт								
1	Е0101-165-7	**Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в**	3,2	447,64	--	1432	--	1619	2,85	9
		м3		447,64	--	1432	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	3,2	155,00	--	496	--	560	0,95	3
		м3		155,00	--	496	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	5,6	176,40	--	988	--	198	0,74	4
		т		35,28	--	198	--	100	--	--
4	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,2	1252,97	116,02	251	23	44	0,98	--
		м3		142,31	43,99	28	9	118	0,21	--
5	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в**	0,2	4869,45	75,91	974	15	53	1,55	--
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	--
6	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в**	2,8	6628,21	562,61	18559	1575	3158	5,46	15
		м3		861,64	212,54	2413	595	105	1,04	3
7	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0408	52400,00	--	2138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--