Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорт(.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №2 (ул.Жетысуйская-ул.Черкасской обороны)

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**	**8**	**562,42**	**117,68**	**4499**	**941**	**3958**	**2,21**	**18**
		шт		**349,31**	**22,71**	**2795**	**182**	**133**	**0,09**	**1**
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	**6**	**82,13**	**--**	**493**	**--**	**655**	**0,48**	**3**
		шт		**82,13**	**--**	**493**	**--**	**133**	**--**	**--**
3	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	**0,243**	**234,30**	**--**	**57**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	**0,243**	**125,82**	**--**	**31**	**--**	**6**	**0,53**	**--**
		т		**25,16**	**--**	**6**	**--**	**100**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5080**	**941**			**21**
			Тенге			**3293**	**182**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5080**				
	Материалы -		Тенге			**763**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3475**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**31**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4620**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**693**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**582**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10281**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4168			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных, арочных конструкций А1-3-22м-1шт

Фм-Б1-2шт

5	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	9,72	747,79	–	7268	–	8213	4,38	43
		м3		747,79	–	7268	–	113	–	–
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	9,72	155,00	–	1507	–	1702	0,95	9
		м3		155,00	–	1507	–	113	–	–
7	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	17,01	176,40	–	3001	–	600	0,74	13
		т		35,28	–	600	–	100	–	–
8	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,36	1252,97	116,02	451	42	79	0,98	–
		м3		142,31	43,99	51	16	118	0,21	–
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,36	4869,45	75,91	1753	27	96	1,55	1
		м3		225,11	28,67	81	10	105	0,14	–
10	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б1	8,6	6628,21	562,61	57003	4838	9700	5,46	47
		м3		861,64	212,54	7410	1828	105	1,04	9
11	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0356	53600,00	–	1908	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1354	52400,00	–	7095	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3,6	251,62	4,39	906	16	189	0,24	1
		м2		42,95	1,66	155	6	118	0,01	–

14	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифле(по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	28,6	782,41	9,46	22377	271	3290	0,54	15
		м2		93,93	3,54	2686	101	118	0,02	–
15	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	28,6	-389,84	-4,82	-11149	-138	-1590	-0,26	-7
		м2		-45,29	-1,82	-1295	-52	118	-0,01	–
16	Е0109-24-1	Монтаж арки А1-3-22м (1шт)	2,216	15831,83	4625,75	35083	10251	233(7	64,98	144
		т		10453,50	1232,64	23165	2732	50	4,38	10
17	С12021-116	Стоимость мет арки А1-3-22м (1шт)	2,216	128740,00	–	285288	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	6	2401,90	532,45	14411	3195	3205	2,30	14
		шт		440,45	121,90	2643	731	95	0,71	4
19	С11011-203	Стоимость троса	4,1	645,00	–	2645	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
20	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт6)	0,006	172800,00	–	1037	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	С12021-245 примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)	0,006	172800,00	–	1037	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт6) и комплекта зажимов планочных(шт6), количество окрасок 2	0,528	164,61	0,08	87	–	69	0,74	–
		м2		124,20	0,02	66	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			431706	18502			279
			Тенге			44337	5372			23
Стоимость монтажных работ -			Тенге			14411				
Материалы -			Тенге			8574				
Всего заработная плата -			Тенге				3374			
		Накладные расходы -	Тенге			3205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1057				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			18674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3855			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			96924				
Материалы -			Тенге			17283				
Всего заработная плата -			Тенге				20438			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			13721				
Местные материалы -			Тенге			39934				
Транспортные расходы -			Тенге			3001				

		Накладные расходы -	Тенге			22349				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3352			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				23791			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			320371				
	Материалы -		Тенге			1668				
	Всего заработная плата -		Тенге				25896			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			285288				
		Накладные расходы -	Тенге			23307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20621				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			364299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				29393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			509402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				57038			
		РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков								
23	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	0,5	763,31	–	382	–	431	4,73	2
		м3		763,31	–	382	–	113	–	–
24	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	0,5	155,00	–	77	–	88	0,95	–
		м3		155,00	–	77	–	113	–	–
25	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	0,875	176,40	–	154	–	31	0,74	1
		т		35,28	–	31	–	100	–	–
26	Е0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	0,5	4869,45	75,91	2435	38	133	1,55	1
		м3		225,11	28,67	113	14	105	0,14	–
27	Е0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	5	677,61	–	3388	–	3872	3,68	18
		шт		582,19	–	2911	–	133	0,13	1
28	Е0127-84-1	**При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**	5	136,88	–	684	–	910	0,79	4
		шт		136,88	–	684	–	133	–	–
29	Е0109-61-12	**Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами**	0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1

		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	--
30	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-6шт,5.16.2-6шт)	9,72	12793,47	--	124353	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (5шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,095	119040,00	--	11309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(6шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,03	178740,00	--	5362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	--	894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			149509	164			28
			Тенге			4478	18			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149038				
	Материалы -		Тенге			542				
	Всего заработная плата -		Тенге				4212			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141917				
	Местные материалы -		Тенге			2219				
	Транспортные расходы -		Тенге			154				
		Накладные расходы -	Тенге			5465				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				820			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5032			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
	Материалы -		Тенге			65				
	Всего заработная плата -		Тенге				284			
		Накладные расходы -	Тенге			256				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			164544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5354			

РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

34	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м в [illegible]ную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	–	3206	–	3623	4,73	20
		м3		763,31	–	3206	–	113	–	–
35	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	–	651	–	736	0,95	4
		м3		155,00	–	651	–	113	–	–
36	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	–	1297	–	259	0,74	5
		т		35,28	–	259	–	100	–	–
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
38	Е0109-61-12	Устиновка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–
39	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
41	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
42	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт, "Внимание-дети!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			18614				
Материалы -			Тенге			864				
Всего заработная плата -			Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			
		РАЗДЕЛ 5.Тросовые растяжки								
43	**Ц0108-303-1**	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-6м**								
			1	**787,85**	**510,60**	**788**	**511**	**369**	**1,15**	**1**
		шт		**274,85**	**113,85**	**275**	**114**	**95**	**0,66**	**1**
44	**С11011-679**	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**								
			0,33	**31,00**	**–**	**10**	**–**	**–**	**–**	**–**
		кг		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
45	**С12021-245примп3**	**Стоимость талрепа(шт1)**								
			0,001	**172800,00**	**–**	**173**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
46	**С12021-245примп3**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)**								
			0,002	**172800,00**	**–**	**346**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
47	**Е0115-172-4**	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2**								
			0,133	**164,61**	**0,08**	**22**	**–**	**17**	**0,74**	**–**
		м2		**124,20**	**0,02**	**17**	**–**	**105**	**–**	**–**
48	**С11041-34**	**Стоимость изоляторов**								
			0,02	**2560,00**	**–**	**51**	**–**	**–**	**–**	**–**
		100шт		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1390**	**511**			**1**
			Тенге			**291**	**114**			**1**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			839				
Материалы -			Тенге			2				
Всего заработная плата -			Тенге				389			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			551				
Материалы -			Тенге			5				
Всего заработная плата -			Тенге				17			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			529				
		Накладные расходы -	Тенге			17				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			602				
		Сметная заработная плата -	Тенге				19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				463			
		РАЗДЕЛ 6.Прокладка кабеля								
49	**Ц0108-148-1**	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**								
			162	**30,97**	**2,42**	**5017**	**391**	**3575**	**0,12**	**19**
		м		**22,66**	**0,58**	**3670**	**93**	**95**	**–**	**1**
50	**Ц0108-149-1**	**Прокладка кабеля по тросу**								
			6	**207,12**	**53,25**	**1243**	**319**	**216**	**0,16**	**1**
		м		**25,88**	**11,96**	**155**	**72**	**95**	**0,07**	**–**
51	**Ц0108-407-3**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**								
			4	**206,94**	**106,49**	**828**	**426**	**382**	**0,46**	**2**
		м		**72,45**	**28,18**	**290**	**113**	**95**	**0,16**	**1**
52	**С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм**								
			4	**314,00**	**–**	**1256**	**–**	**–**	**–**	**–**
		м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
53	**С151603-39**	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**								
			0,014	**110700,00**	**–**	**1550**	**–**	**–**	**–**	**–**
		1000м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
54	**С151603-24**	**Кабели, марка КГВВ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**								
			0,041	**109700,00**	**–**	**4498**	**–**	**–**	**–**	**–**
		1000м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
55	**С151603-21**	**Кабели, марка КГВВ, число жил и сечение 4х1,5 мм2**								
			0,043	**74900,00**	**–**	**3221**	**–**	**–**	**–**	**–**
		1000м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
56	**С151601-341**	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**								
			0,07	**5210000**	**–**	**3647**	**–**	**–**	**–**	**–**
		1000м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**21259**	**1137**			**21**
			Тенге			**4115**	**278**			**2**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			20003				
Материалы -			Тенге			1836				
Всего заработная плата -			Тенге				4393			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12915				
		Накладные расходы -	Тенге			4173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				626			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1451				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			25627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				5019			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1256				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1256				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			26958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				5019			
		РАЗДЕЛ 7.Установка аппаратуры								
57	**Е0109-61-12**	**Монтаж кронштейна под датчики движения пешеходов**								
			0,002	**23577,36**	**6309,63**	**47**	**13**	**26**	**74,98**	**–**
		т		**14024,25**	**176,73**	**28**	**–**	**90**	**0,76**	**–**
58	**С12021-245**	**Стоимость кронштейна КДП-О (2шт)**								
			0,002	**172800,00**	**–**	**346**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
59	**Е0115-172-4**	**Окраска кронштейна КДП-О (2шт), количество окрасок 2**								
			0,132	**164,61**	**0,08**	**22**	**–**	**17**	**0,74**	**–**
		м2		**124,20**	**0,02**	**16**	**–**	**105**	**–**	**–**
60	**Ц0108-572-2**	**Установка датчиков**								
			2	**448,21**	**77,51**	**896**	**155**	**624**	**2,30**	**5**
		шт		**310,50**	**18,17**	**621**	**36**	**95**	**0,11**	**–**
61	**Спрайс**	**Стоимость датчика движения пешеходный с учетом направления**								
			2	**5818,74**	**–**	**11637**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
62	**Ц0108-573-4**	**Установка щита /пульт/ управления**								
			1	**567,85**	**120,75**	**568**	**121**	**300**	**2,30**	**2**
		шт		**292,10**	**23,34**	**292**	**23**	**95**	**0,14**	**–**
63	**Спрайс**	**Стоимость щита управления ЩУ-13**								
			1	**26868,88**	**–**	**26869**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
64	**С12021-245 прим3тб4п4-2**	**Стоимоть крепления щита управления**								
			0,004	**172800,00**	**–**	**691**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
65	**Е0115-172-4**	**Окраска крепления щита управления (4шт), количество окрасок 2**								
			0,36	**164,61**	**0,08**	**59**	**–**	**47**	**0,74**	**–**
		м2		**124,20**	**0,02**	**45**	**–**	**105**	**–**	**–**
		Контур заземления конструктивов-2шт								

66	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м т лую без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы								
			0,432	763,31	–	330	–	373	4,73	2
		м3		763,31	–	330	–	113	–	–
67	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
			0,432	192,26	–	83	–	94	1,39	1
		м3		192,26	–	83	–	113	–	–
68	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм								
			8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	–
69	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм								
			0,0288	42500,00	–	1224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
70	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм								
			12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	–	–
71	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,007404	45800,00	–	339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			44819	549			19
			Тенге			2862	87			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			38506				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			38506				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3171				
	Материалы -		Тенге			275				
	Всего заработная плата -		Тенге				2447			
		Накладные расходы -	Тенге			2324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			330				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2795			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3094				
	Материалы -		Тенге			20				
	Всего заработная плата -		Тенге				474			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2600				
		Накладные расходы -	Тенге			531				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				554			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				28			
		Накладные расходы -	Тенге			26				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77				
		Сметная заработная плата -	Тенге				32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			48251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3381			
		РАЗДЕЛ 8. Дор.знак индивидуального проектирования 1,2х5м								
72	E0109-45-3	**Монтаж дор.знака индивидуального проектирования двухстороннее разм.1,2х5м-1шт (RGB)**	6	1109,37	33,17	6656	199	5820	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6396	70	90	0,05	–
73	СЦена пост	**Стоимость дор.знака индивидуального проектирования 1200х5000мм двухстороннее (RGB)**	1	232491,18	–	232491	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
74	С12021-245	**Стоимоть крепления ККП-1-3(шт5)**	0,005	172800,00	–	864	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
75	E0115-172-4	**Окраска крепления ККП-1-3(шт5), количество окрасок 2**	0,2	164,61	0,08	33	–	26	0,74	–
		м2		124,20	0,02	25	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			240044	159			35
			Тенге			6421	70			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			232491				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			232491				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13949				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			246441				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			897				
	Материалы -		Тенге			8				
	Всего заработная плата -		Тенге				25			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			864				
		Накладные расходы -	Тенге			26				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			978				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6656				
	Материалы -		Тенге			61				
	Всего заработная плата -		Тенге				6466			

		Накладные расходы -	Тенге			5820					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				873				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			749					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13224					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7339				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			260644					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7368				
		РАЗДЕЛ 9.Нанесение линий дорожной разметки									
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
76	E0130-83-1	Предварительная разметка		91,68	95,86	5,42	8788	497	3638	0,18	17
			м2		34,42	1,99	3156	182	109	0,01	1
77	E0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком		91,68	170,10	55,95	15595	5129	15144	0,69	63
			м2		113,33	20,96	10390	1922	123	0,10	9
78	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого		442,2	332,59	–	147072	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
79	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного		62,04	342,60	–	21255	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
80	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР		7,3344	875,07	–	6418	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
81	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		27,504	263,00	–	7234	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
		Нанесение шумовых полос холодным пластиком									
		Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную									
82	E0130-83-1	Предварительная разметка		27	95,86	5,42	2588	146	1072	0,18	5
			м2		34,42	1,99	929	54	109	0,01	–
83	E0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"		27	453,56	166,18	12246	4487	8709	1,24	33
			м2		200,02	62,23	5401	1680	123	0,30	8

84	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	324	332,59	–	107760	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
85	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	5,94	875,07	–	5198	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
86	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	9,45	263,00	–	2485	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			336639	10259			118
			Тенге			19876	3838			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			336639				
	Материалы -		Тенге			9082				
	Всего заработная плата -		Тенге				23714			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			297422				
		Накладные расходы -	Тенге			28563				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4284			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			387114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				27999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			387114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				27999			
		РАЗДЕЛ 10.Освещение								
87	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU	4	914,10	468,22	3656	1873	1149	1,06	4
		шт		205,25	97,03	821	388	95	0,56	2
88	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU	4	32657,26	–	130629	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
89	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника	0,02	172800,00	–	3456	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
90	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2	0,36	164,61	0,08	59	–	47	0,74	–
		м2		124,20	0,02	45	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			137801	1873			4

		Тенге			866	388		2
Стоимость монтажных работ -		Тенге			3656			
Материалы -		Тенге			963			
Всего заработная плата -		Тенге				1209		
	Накладные расходы -	Тенге			1149			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5093			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1381		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134144			
Материалы -		Тенге			15			
Всего заработная плата -		Тенге				45		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134085			
	Накладные расходы -	Тенге			47			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8051			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142243			
	Сметная заработная плата -	Тенге				52		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			147336			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1433		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1591774**	**36295**		**653**
		Тенге			**108300**	**10647**		**50**
Стоимость оборудования -		Тенге			38506			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			38506			
Стоимость монтажных работ -		Тенге			274572			
Материалы -		Тенге			11650			
Всего заработная плата -		Тенге				11811		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			245458			
	Накладные расходы -	Тенге			11221			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1683		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17148			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			302941			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						71
	Сметная заработная плата -	Тенге				13494		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			931279			
Материалы -		Тенге			28523			
Всего заработная плата -		Тенге				58372		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			769399			
Местные материалы -		Тенге			60792			
Транспортные расходы -		Тенге			4482			
	Накладные расходы -	Тенге			68184			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						34
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10228		

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59968				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1059431				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
	Сметная заработная плата -	Тенге				68600			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			346160				
Материалы -		Тенге			2664				
Всего заработная плата -		Тенге				48763			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			285288				
	Накладные расходы -	Тенге			43887				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6583			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23403				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			413450				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
	Сметная заработная плата -	Тенге				55346			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1256				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1256				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1331				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1815660				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							765
	Сметная заработная плата -	Тенге				137440			

Всего в тенге:	**1 815 660**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 777 154
Оборудование	38 506
Итого:	**1 815 660**
Временные здания и сооружения 2,32%	41 230
Итого:	**1 856 890**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	50 733
Затраты на выслугу лет, 1%	18 184
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	7 274
Итого:	**1 933 080**
Итого 2015г., К=2,557	**4 943 697**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	98 874
Итого:	**5 042 571**
НДС 12%	605 108
ВСЕГО ПО ФОРМЕ, в тенге:	**5 647 679**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта (лматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №27 (ул.Утеген батыра-севернее пр.Абая)

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ограждения								
1	E0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	1,4	763,31	–	1069	–	1208	4,73	7
		м3		763,31	–	1069	–	113	–	–
2	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	1,4	155,00	–	217	–	245	0,95	1
		м3		155,00	–	217	–	113	–	–
3	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	2,45	176,40	–	432	–	86	0,74	2
		т		35,28	–	86	–	100	–	–
4	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под дор стойки**	1,4	4869,45	75,91	6817	106	373	1,55	2
		м3		225,11	28,67	315	40	105	0,14	–
5	E0109-61-10	**Монтаж металлического ограждения**	0,446	11028,48	2745,70	4919	1225	2961	40,37	18
		т		7038,00	339,74	3139	152	90	1,55	1
6	C12021-116	**Стоимость мет ограждения**	0,446	122800,00	–	54769	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	E0115-172-4	**Окраска мет ограждения-24м, количество окрасок 2**	30	164,61	0,08	4938	2	3913	0,74	22
		м2		124,20	0,02	3726	1	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			73161	1333			52
			Тенге			8552	192			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68242				
	Материалы -		Тенге			1392				
	Всего заработная плата -		Тенге				5454			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54769				
	Местные материалы -		Тенге			6213				

	Транспортные расходы -		Тенге			432					
		Накладные расходы -	Тенге			5825					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				874				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4444					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78511					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6328				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4919					
	Материалы -		Тенге			555					
	Всего заработная плата -		Тенге				3290				
		Накладные расходы -	Тенге			2961					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				444				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			473					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8353					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3735				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			86864					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10063				
		РАЗДЕЛ 2.Нанесение линий дорожной разметки									
		Демаркировка дорожной разметки									
8	**Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к-0,2**	**Демаркировка дорожной разметки, толщиной 1см (применительно)**	57,6	46,62	45,23	2685	2605	254	0,01	--
		м2		1,39	1,92	80	111	133	0,01	--
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
9	**Е0130-83-1**	**Предварительная разметка**	55,68	95,86	5,42	5337	302	2210	0,18	10
		м2		34,42	1,99	1916	111	109	0,01	1
10	**Е0111-21-1**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	55,68	170,10	55,95	9471	3115	9198	0,69	38
		м2		113,33	20,96	6310	1167	123	0,10	6
11	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость холодного пластика белого**	244,2	332,59	--	81219	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость холодного пластика цветного**	62,04	342,60	--	21255	--	--	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	4,4544	875,07	--	3898	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	16,704	263,00	--	4393	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Нанесение шумовых полос холодным пластиком								
		Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную								
15	Е0130-83-1	Предварительная разметка	32,4	95,86	5,42	3106	175	1286	0,18	6
		м2		34,42	1,99	1115	64	109	0,01	--
16	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"	32,4	453,56	166,18	14695	5384	10451	1,24	40
		м2		200,02	62,23	6481	2016	123	0,30	10
17	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	388,8	332,59	--	129312	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	7,128	875,07	--	6238	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	11,34	263,00	--	2982	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			284591	11581			95
			Тенге			15903	3469			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			284591				
	Материалы -		Тенге			7810				
	Всего заработная плата -		Тенге				19372			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			249296				
		Накладные расходы -	Тенге			23398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3510			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			326468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				22882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			326468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				22882			

РАЗДЕЛ 3.Благоустройство

Устройство тротуара

20	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	4	447,64	–	1791	–	2023	2,85	11
		м3		447,64	–	1791	–	113	–	–
21	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4	155,00	–	620	–	701	0,95	4
		м3		155,00	–	620	–	113	–	–
22	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7	176,40	–	1235	–	247	0,74	5
		т		35,28	–	247	–	100	–	–
23	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02 03-2002 т.ч. п-3,9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	22	410,93	7,63	9041	168	3716	0,80	18
		м		124,98	2,02	2750	44	133	0,01	–
24	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	0,44	26700,00	–	11748	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	3,15	878,35	84,82	2767	267	159	0,17	1
		м3		24,59	13,42	77	42	133	0,05	–
26	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см	21	378,88	–	7956	–	795	0,17	3
		м2		28,46	–	598	–	133	–	–
27	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонноймеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	42	59,27	–	2489	–	256	0,03	1
		м2		4,58	–	192	–	133	–	–

28	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и те щебеночные мелкозернистые, М-I								
			2,0076	5100,00	–	10239	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров								
			2,25	139,07	57,33	313	129	298	0,53	1
		м2		79,44	20,24	179	46	133	0,10	–
30	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т								
			2,25	2630,00	–	5918	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			54116	564			44
			Тенге			6453	132			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54116				
	Материалы -		Тенге			889				
	Всего заработная плата -		Тенге				6585			
	Местные материалы -		Тенге			45221				
	Транспортные расходы -		Тенге			1235				
		Накладные расходы -	Тенге			8195				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1229			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				7815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			66049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				7815			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			411867	13479			192
			Тенге			30908	3794			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			406949				
	Материалы -		Тенге			10092				
	Всего заработная плата -		Тенге				31412			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			304065				
	Местные материалы -		Тенге			51435				
	Транспортные расходы -		Тенге			1667				
		Накладные расходы -	Тенге			37418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5613			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			471029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				37024			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4919				
	Материалы -		Тенге			555				
	Всего заработная плата -		Тенге				3290			
		Накладные расходы -	Тенге			2961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				444			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			473				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			8353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3735			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			479382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				40759			

Всего в тенге:	**479 382**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	479 382
Оборудование	0
Итого:	**479 382**
Временные здания и сооружения 2,32%	11 122
Итого:	**490 504**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	13 685
Затраты на выслугу лет, 1%	4 905
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 962
Итого:	**511 056**
Итого 2015г., К=2,557	**1 307 036**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	26 141
Итого:	**1 333 177**
НДС 12%	159 981
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 493 158**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспо г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №86 (пр.Абая-западнее Фемели парка (6мкр.))

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Приямки кабельной канализации								
1	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы**	1,029	763,31	--	785	--	888	4,7	5
		м3		763,31	--	785	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	1,029	155,00	--	159	--	180	0,95	1
		м3		155,00	--	159	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	1,80075	176,40	--	318	--	64	0,74	1
		т		35,28	--	64	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	0,48	4869,45	75,91	2337	36	128	1,55	1
		м3		225,11	28,67	108	14	105	0,14	--
5	Е0109-61-12	**Монтаж приямка**	0,09	23577,36	6309,63	2122	568	1150	74,98	7
		т		14024,25	176,73	1262	16	90	0,76	--
6	С12021-250	**Приямок 400х400х600**	0,09	154200,00	--	13878	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19600	604			15
			Тенге			2379	30			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3600				
	Материалы -		Тенге			63				
	Всего заработная плата -		Тенге				1130			
	Местные материалы -		Тенге			2130				
	Транспортные расходы -		Тенге			318				
		Накладные расходы -	Тенге			1259				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1319			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			16000				
Материалы -			Тенге			292				
Всего заработная плата -			Тенге				1278			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			13878				
		Накладные расходы -	Тенге			1150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				173			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1029				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			18179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2770			
РАЗДЕЛ 2.Установка аппаратуры										
7	Е0109-61-12	**Монтаж кронштейна под датчики движения пешеходов**								
			0,003	23577,36	6309,63	71	19	38	74,98	--
		т		14024,25	176,73	42	1	90	0,76	--
8	С12021-245	**Стоимость кронштейна КДП-О (3шт)**								
			0,003	172800,00	--	518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0115-172-4	**Окраска кронштейна КДП-О (3шт), количество окрасок 2**								
			0,198	164,61	0,08	33	--	26	0,74	--
		м2		124,20	0,02	25	--	105	--	--
10	Ц0108-572-2	**Установка датчиков**								
			3	448,21	77,51	1345	233	937	2,30	7
		шт		310,50	18,17	932	55	95	0,11	--
11	Спрайс	**Стоимость датчика движения пешеходного с учетом направления**								
			3	5818,74	--	17456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**								
			1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	--
13	Спрайс	**Стоимость щита управления ЩУ-13**								
			1	26868,88	--	26869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С12021-245 прим3тб4п4-2	**Стоимоть крепления щита управления**								
			0,002	172800,00	--	346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0115-172-4	**Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2**								
			0,18	164,61	0,08	30	--	23	0,74	--
		м2		124,20	0,02	22	--	105	--	--
Контур заземления конструктивов-2шт										

16	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м: [illegible]ную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	–	330	–	373	4,73	2
		м3		763,31	–	330	–	113	–	–
17	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	–	83	–	94	1,39	1
		м3		192,26	–	83	–	113	–	–
18	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	–
19	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500,00	–	1224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	–	–
21	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800,00	–	339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			50917	633			21
			Тенге			3172	106			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			44325				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			44325				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3620				
	Материалы -		Тенге			336				
	Всего заработная плата -		Тенге				2775			
		Накладные расходы -	Тенге			2637				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				395			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			375				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3171			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2902				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				460			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2427				
		Накладные расходы -	Тенге			516				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3

		Сметная заработная плата -	Тенге				537			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			71				
Материалы -			Тенге			10				
Всего заработная плата -			Тенге				43			
		Накладные расходы -	Тенге			38				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			116				
		Сметная заработная плата -	Тенге				48			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			54695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3756			
РАЗДЕЛ 3. Дор.знак индивидуального проектирования 1,2х5м										
22	E0109-45-3	**Монтаж дор.знака индивидуального проектирования двухстороннее разм.1,2х5м-2шт (RGB)**	12	1109,37	33,17	13312	398	11639	5,73	69
		м2		1066,05	11,67	12793	140	90	0,05	1
23	СЦена пост	**Стоимость дор.знака индивидуального проектирования 1200х5000мм одностороннее (RGB)**	2	158223,17	–	316446	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	С12021-245	**Стоимоть крепления ККП-1-2(шт10)**	0,01	172800,00	–	1728	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	E0115-172-4	**Окраска крепления ККП-1-2(шт10), количество окрасок 2**	0,4	164,61	0,08	66	–	52	0,74	–
		м2		124,20	0,02	50	–	105	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**			**331553**	**398**			**69**
			Тенге			**12842**	**140**			**1**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			316446				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			316446				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18987				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			335433				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1794				
Материалы -			Тенге			16				
Всего заработная плата -			Тенге				50			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1728				
		Накладные расходы -	Тенге			52				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1957				
		Сметная заработная плата -	Тенге				58			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			13312				
Материалы -			Тенге			122				
Всего заработная плата -			Тенге				12933			
		Накладные расходы -	Тенге			11639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1746			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1497				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			363839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14736			
		РАЗДЕЛ 4.Ограждения								
26	E0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	1,6	763,31	–	1221	–	1380	4,73	8
		м3		763,31	–	1221	–	113	–	–
27	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	1,6	155,00	–	248	–	280	0,95	2
		м3		155,00	–	248	–	113	–	–
28	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	2,8	176,40	–	494	–	59	0,74	2
		т		35,28	–	99	–	140	–	–
29	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под дор стойки**	1,6	4869,45	75,91	7791	121	426	1,55	2
		м3		225,11	28,47	360	46	105	0,14	–
30	E0109-61-10	**Монтаж метяллического ограждения**	0,516	11028,48	2745,70	5691	1417	3426	40,37	21
		т		7038,00	339,74	3632	175	90	1,55	1
31	C12021-116	**Стоимость мет ограждения**	0,516	122800,00	–	63365	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	E0115-172-4	**Окраска мет ограждения-28,8м, количество окрасок 2**	36	164,61	0,08	5926	3	4696	0,74	27
		м2		124,20	0,02	4471	1	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**84736**	**1541**			**61**
			Тенге			**10031**	**222**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79045				
	Материалы -		Тенге			1660				
	Всего заработная плата -		Тенге				6446			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63365				
	Местные материалы -		Тенге			7101				
	Транспортные расходы -		Тенге			494				
		Накладные расходы -	Тенге			6881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1032			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7478			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5691				

	Материалы -		Тенге			642					
	Всего заработная плата -		Тенге				3807				
		Накладные расходы -	Тенге			3426					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				514				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			547					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9664					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4321				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			100746					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата -	Тенге				11799				
		РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки									
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
33	Е0130-83-1	Предварительная разметка	109,16	95,86	5,42	10464	591	4332	0,18	20	
		м2		34,42	1,99	3757	217	109	0,01	1	
34	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	109,16	170,10	55,95	18568	6107	18032	0,69	75	
		м2		113,33	20,96	12371	2288	123	0,10	11	
35	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого	436,7	332,59	–	145243	–	–	–	–	
		кг		–	–	–	–	–	–	–	
36	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного	163,68	342,60	–	56077	–	–	–	–	
		кг		–	–	–	–	–	–	–	
37	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР	8,7328	875,07	–	7642	–	–	–	–	
		кг		–	–	–	–	–	–	–	
38	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	32,748	263,00	–	8613	–	–	–	–	
		кг		–	–	–	–	–	–	–	
		Нанесение шумовых полос холодным пластиком									
		Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную									
39	Е0130-83-1	Предварительная разметка	46,8	95,86	5,42	4486	253	1857	0,18	9	
		м2		34,42	1,99	1611	93	109	0,01	–	
40	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"	46,8	453,56	166,18	21227	7777	15096	1,24	58	
		м2		200,02	62,23	9361	2912	123	0,30	14	

41	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	561,6	332,59	–	186783	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
42	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	10,296	875,07	–	9010	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
43	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	16,38	263,00	–	4308	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			472420	14729			162
			Тенге			27100	5511			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			472420				
	Материалы -		Тенге			12915				
	Всего заработная плата -		Тенге				3261			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			417675				
		Накладные расходы -	Тенге			39317				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5898			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			542441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				38509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			542441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				38509			
		РАЗДЕЛ 6.Благоустройство								
		Устройство тротуара								
44	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	0,34	447,64	–	152	–	172	2,85	1
		м3		447,64	–	152	–	113	–	–
45	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,34	155,00	–	53	–	60	0,95	–
		м3		155,00	–	53	–	113	–	–
46	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,595	176,40	–	105	–	21	0,74	–
		т		35,28	–	21	–	100	–	–
47	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	0,2625	878,35	84,82	231	22	13	0,17	–
		м3		24,59	13,42	6	4	133	0,05	–

48	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий туаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 3 см**								
			1,75	378,88	--	663	--	66	0,17	--
		м2		28,46	--	50	--	133	--	--
49	Е0127-55-2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**								
			3,5	59,27	--	207	--	21	0,03	--
		м2		4,38	--	16	--	133	--	--
50	С143010-7	**Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, М-I**								
			0,1673	5100,00	--	853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2264**	**22**			**2**
			Тенге			**298**	**4**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2264				
	Материалы -		Тенге			40				
	Всего заработная плата -		Тенге				302			
	Местные материалы -		Тенге			1820				
	Транспортные расходы -		Тенге			105				
		Накладные расходы -	Тенге			353				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				355			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**961490**	**17927**			**330**
			Тенге			**55823**	**6012**			**29**
	Стоимость оборудования -		Тенге			44325				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			44325				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			320066				
	Материалы -		Тенге			336				
	Всего заработная плата -		Тенге				2775			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			316446				
		Накладные расходы -	Тенге			2637				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				395			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19362				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			342065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3171			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			562015				
	Материалы -		Тенге			14709				
	Всего заработная плата -		Тенге				40999			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			485195				
Местные материалы -		Тенге			11051				
Транспортные расходы -		Тенге			917				
	Накладные расходы -	Тенге			48379				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7257			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36624				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			647028				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
	Сметная заработная плата -	Тенге				48256			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35074				
Материалы -		Тенге			1066				
Всего заработная плата -		Тенге				18060			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13878				
	Накладные расходы -	Тенге			16254				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2438			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3080				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54408				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
	Сметная заработная плата -	Тенге				20498			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1087825				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							393
	Сметная заработная плата -	Тенге				71925			

Всего в тенге:	**1 087 825**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 043 500
Оборудование	44 325
Итого:	**1 087 825**
Временные здания и сооружения 2,32%	24 209
Итого:	**1 112 034**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	29 789
Затраты на выслугу лет, 1%	10 677
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	4 271
Итого:	**1 156 771**
Итого *2015г., К=2,557*	**2 958 349**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	59 167
Итого:	**3 017 516**
НДС 12%	362 102
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 379 618**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспо г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №132 (ул.Жубанова-восточнее ул.Момышулы)

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ограждения								
1	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	1,1	763,31	--	840	--	949	4,73	5
		м3		763,31	--	840	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	1,1	155,00	--	170	--	193	0,95	1
		м3		155,00	--	170	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	1,925	176,40	--	340	--	68	0,74	1
		т		35,28	--	68	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под дор стойки**	1,1	4869,45	75,91	5356	84	293	1,55	2
		м3		225,11	28,67	248	32	105	0,14	--
5	Е0109-61-10	**Монтаж металлического ограждения**	0,336	11028,48	2745,70	3706	923	2231	40,37	14
		т		7038,00	339,74	2365	114	90	1,55	1
6	С12021-116	**Стоимость мет ограждения**	0,336	122800,00	--	41261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-172-4	**Окраска мет ограждения-16,8м, количество окрасок 2**	21	164,61	0,08	3457	2	2739	0,74	16
		м2		124,20	0,02	2608	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55129	1008			39
			Тенге			6299	146			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51424				
	Материалы -		Тенге			990				
	Всего заработная плата -		Тенге				3966			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41261				
	Местные материалы -		Тенге			4882				

	Транспортные расходы -		Тенге			340				
		Накладные расходы -	Тенге			4242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				636			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4602			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3706				
	Материалы -		Тенге			418				
	Всего заработная плата -		Тенге				2479			
		Накладные расходы -	Тенге			2231				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				335			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			65298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7416			
	РАЗДЕЛ 2.Нанесение линий дорожной разметки									
			Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком							
8	**Е0130-83-1**	**Предварительная разметка**								
			52,48	95,86	5,42	5031	284	2083	0,18	10
		м2		34,42	1,99	1806	104	109	0,01	1
9	**Е0111-21-1**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**								
			52,48	170,10	55,95	8927	2936	8669	0,69	36
		м2		113,33	20,96	5948	1100	123	0,10	5
10	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость холодного пластика белого**								
			226,6	332,59	--	75365	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость холодного пластика цветного**								
			62,04	342,60	--	21255	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость отвердителя РР**								
			4,1984	875,07	--	3674	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	**С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки**								
			15,744	263,00	--	4141	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

		Нанесение шумовых полос холодным пластиком								
		Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную								
14	**Е0130-83-1**	**Предварительная разметка**	**28,8**	**95,86**	**5,42**	**2761**	**156**	**1143**	**0,18**	**5**
		м2		**34,42**	**1,99**	**991**	**57**	**109**	**0,01**	**--**
15	**Е0111-21-3**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"**	**28,8**	**453,56**	**166,18**	**13062**	**4786**	**9290**	**1,24**	**36**
		м2		**200,02**	**62,23**	**5761**	**1792**	**123**	**0,30**	**9**
16	**СЦена пост**	**Стоимость холодного пластика (белый)**	**345,6**	**332,59**	**--**	**114944**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**СЦена пост**	**Стоимость отвердителя РР**	**6,336**	**875,07**	**--**	**5544**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки**	**10,08**	**263,00**	**--**	**2651**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**257354**	**8162**			**87**
			Тенге			**14506**	**3054**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			257354				
	Материалы -		Тенге			7112				
	Всего заработная плата -		Тенге				17560			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			227574				
		Накладные расходы -	Тенге			21184				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3178			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				20738			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			295251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				20738			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**312484**	**9170**			**125**
			Тенге			**20805**	**3200**			**16**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			308778				
	Материалы -		Тенге			8103				
	Всего заработная плата -		Тенге				21526			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			268835				
	Местные материалы -		Тенге			4882				
	Транспортные расходы -		Тенге			340				
		Накладные расходы -	Тенге			25426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3814			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20052				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			354256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				25340			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3706				
Материалы -			Тенге			418				
Всего заработная плата -			Тенге				2479			
		Накладные расходы -	Тенге			2231				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				335			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2814			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			360549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				28153			

Всего в тенге:	**360 549**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	360 549
Оборудование	0
Итого:	**360 549**
Временные здания и сооружения 2,32%	8 365
Итого:	**368 914**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	10 293
Затраты на выслугу лет, 1%	3 689
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 476
Итого:	**384 371**
Итого 2015г., К=2,557	**982 998**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	19 660
Итого:	**1 002 658**
НДС 12%	120 319
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 122 977**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспо г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №86 (пр.Абая-восточнее ул.Саина (6мкр.))

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**	**4**	**562,42**	**117,68**	**2250**	**471**	**1979**	**2,21**	**9**
		шт		**349,31**	**22,71**	**1397**	**91**	**133**	**0,09**	**--**
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	**4**	**82,13**	**--**	**329**	**--**	**437**	**0,48**	**2**
		шт		**82,13**	**--**	**329**	**--**	**133**	**--**	**--**
3	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	**0,136**	**234,30**	**--**	**32**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	**0,136**	**125,82**	**--**	**17**	**--**	**3**	**0,53**	**--**
		т		**25,16**	**--**	**3**	**--**	**100**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2627**	**471**			**11**
			Тенге			**1729**	**91**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2627				
		Материалы -	Тенге			382				
		Всего заработная плата -	Тенге				1820			
		Транспортные расходы -	Тенге			17				
		Накладные расходы -	Тенге			2420				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				363			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12

		Сметная заработная плата -	Тенге				2183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2183			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных, арочных конструкций К3-2-8м-1шт,А1-3-20м-1шт

ФМ-А1-2шт

5	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	9,126	747,79	–	6824	–	7711	4,38	40
		м3		747,79	–	6824	–	113	–	–
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	9,126	155,00	–	1415	–	1598	0,55	9
		м3		155,00	–	1415	–	113	–	–
7	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	15,9705	176,40	–	2817	–	563	0,74	12
		т		35,28	–	563	–	100	–	–
8	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,34	1252,97	116,02	426	39	35	0,98	–
		м3		142,31	43,99	48	15	18	0,21	–
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1	0,34	4869,45	75,51	1656	26	91	1,55	1
		м3		225,11	28,67	77	10	105	0,14	–
10	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А1	8	6628,21	562,61	53026	4501	9023	5,46	44
		м3		861,64	212,54	6893	1700	105	1,04	8
11	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,034	53600,00	–	1822	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1426	52400,00	–	7472	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3,38	251,62	4,39	850	15	178	0,24	1
		м2		42,95	1,66	145	6	118	0,01	–
14	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	27,6	782,41	9,46	21594	261	3175	0,54	15
		м2		93,93	3,54	2593	98	118	0,02	–

15	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой окл[illegible]ой по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	27,6	-389,84	-4,82	-10759	-133	-1534	-0,26	-7
		м2		-45,29	-1,82	-1250	-50	118	-0,01	–
				Фм-Б1-1шт						
16	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	4,86	747,79	–	3634	–	4107	4,38	21
		м3		747,79	–	3634	–	113	–	–
17	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,86	155,00	–	753	–	851	0,95	5
		м3		155,00	–	753	–	113	–	–
18	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8,505	176,40	–	1500	–	300	0,74	6
		т		35,28	–	300	–	100	–	–
19	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,18	1252,97	116,02	226	21	40	0,98	–
		м3		142,31	43,99	26	8	118	0,21	–
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,18	4869,45	75,91	877	14	48	1,55	–
		м3		225,11	28,67	41	5	105	0,14	–
21	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б1	4,3	6628,21	562,61	28501	2419	4850	5,46	23
		м3		861,64	212,54	3705	914	105	1,04	4
22	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0178	53600,00	–	954	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0677	52400,00	–	3547	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1,8	251,62	4,39	453	8	95	0,24	–
		м2		42,95	1,66	77	3	118	0,01	–
25	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	14,3	782,41	9,46	11188	135	1645	0,54	8
		м2		93,93	3,54	1343	51	118	0,02	–

26	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой окл ой по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов								
			14,3	-389,84	-4,82	-5575	-69	-795	-0,26	-4
		м2		-45,29	-1,82	-648	-26	118	-0,01	–
27	Е0109-24-1	Монтаж консоли К3-2-8м (1шт), арки А1-3-20м (1шт)								
			3,13382	15831,83	4625,75	49614	14496	32960	64,98	204
		т		10453,50	1232,64	32759	3863	90	4,38	14
28	С12021-116	Стоимость мет консоли К3-2-8м (1шт), арки А1-3-20м (1шт)								
			3,13382	128740,00	–	403448	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям								
			9	2401,90	532,45	21617	4792	4808	2,30	21
		шт		440,45	121,90	3964	1097	95	0,71	6
30	С11011-203	Стоимость троса								
			5,1	645,00	–	3290	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
31	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт9)								
			0,009	172800,00	–	1555	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	С12021-245 примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт9)								
			0,009	172800,00	–	1555	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт9) и комплекта зажимов планочных(шт9), количество окрасок 2								
			0,792	164,61	0,08	130	–	103	0,74	1
		м2		124,20	0,02	98	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			614412	26526			399
			Тенге			63362	7693			33
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21617				
	Материалы -		Тенге			12861				
	Всего заработная плата -		Тенге				5061			
		Накладные расходы -	Тенге			4808				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				721			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			1586				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			28011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5782			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139733				
	Материалы -		Тенге			25065				
	Всего заработная плата -		Тенге				29371			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20196				
	Местные материалы -		Тенге			57142				
	Транспортные расходы -		Тенге			4317				
		Накладные расходы -	Тенге			32124				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4819			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			182168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204

		Сметная заработная плата -	Тенге				34190			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			453062				
	Материалы -		Тенге			2358				
	Всего заработная плата -		Тенге				36622			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			403448				
		Накладные расходы -	Тенге			32960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4944			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29161				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			515183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата -	Тенге				41566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			725362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							467
		Сметная заработная плата -	Тенге				81538			
		РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков								
34	E0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	0,3	763,31	–	229	–	259	4,73	1
		м3		763,31	–	229	–	113	–	–
35	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	0,3	155,00	–	46	–	53	0,95	–
		м3		155,00	–	46	–	113	–	–
36	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	0,525	176,40	–	93	–	19	0,74	–
		т		35,28	–	19	–	100	–	–
37	E0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	0,3	4869,45	75,91	1461	23	80	1,55	–
		м3		225,11	28,67	68	9	105	0,14	–
38	E0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	3	677,61	–	2033	–	2323	3,68	11
		шт		582,19	–	1747	–	133	0,13	–
39	E0127-84-1	**При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**	3	136,88	–	411	–	546	0,79	2
		шт		136,88	–	411	–	133	–	–
40	E0109-61-12	**Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами**	0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1
		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	–
41	Спрайс"Альмерия"2013г	**Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-4шт;5.16.2-4шт)**	6,48	12793,47	–	82902	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

42	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (3шт) с окраск а 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,057	119040,00	–	6785	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,02	178740,00	–	3575	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
44	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	–	894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			98899	149			17
			Тенге			2799	12			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98428				
	Материалы -		Тенге			325				
	Всего заработная плата -		Тенге				2527			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94155				
	Местные материалы -		Тенге			1331				
	Транспортные расходы -		Тенге			93				
		Накладные расходы -	Тенге			3279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3019			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
	Материалы -		Тенге			65				
	Всего заработная плата -		Тенге				284			
		Накладные расходы -	Тенге			256				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			108580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3342			
		РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
45	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	–	3206	–	3623	4,73	20
		м3		763,31	–	3206	–	113	–	–

46	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	–	651	–	736	0,95	4
		м3		155,00	–	651	–	113	–	–
47	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	–	1297	–	259	0,74	5
		т		35,28	–	259	–	100	–	–
48	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
49	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	50	0,76	–
50	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
51	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
52	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
53	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт, "Внимание-дети!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25217			
РАЗДЕЛ 5.Тросовые растяжки										
54	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-65м**	3	787,85	510,60	2364	1532	1108	1,15	3
		шт		274,85	113,85	825	342	95	0,66	2
55	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	3,575	31,00	--	111	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
56	С12021-245примп3	**Стоимость талрепа(шт3)**	0,003	172800,00	--	518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12021-245примп3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)**	0,006	172800,00	--	1037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт3) и комплекта зажимов планочных(шт6), количество окрасок 2**	0,399	164,61	0,08	66	--	52	0,74	--
		м2		124,20	0,02	50	--	105	--	--
59	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,06	2560,00	--	154	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**4249**	**1532**			**4**
			Тенге			**874**	**342**			**2**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			2517				
Материалы -			Тенге			7				
Всего заработная плата -			Тенге				1166			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			154				
		Накладные расходы -	Тенге			1108				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			3842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1332			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1732				
Материалы -			Тенге			16				
Всего заработная плата -			Тенге				50			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1666				
		Накладные расходы -	Тенге			52				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1891				
		Сметная заработная плата -	Тенге				57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1390			
РАЗДЕЛ 6.Прокладка кабеля										
60	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	176	30,97	2,42	5451	425	3884	0,12	20
		м		22,66	0,58	3987	101	95	–	1
61	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	125	207,12	53,25	25890	6656	4493	0,16	20
		м		25,88	11,96	3234	1495	95	0,07	9
62	Ц0108-146-1	**Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг**	35	72,56	20,82	2540	729	922	0,14	5
		м		23,35	4,37	817	153	95	0,03	1
63	Ц0108-407-3	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	4	206,94	106,49	828	426	382	0,46	2
		м		72,45	28,18	290	113	95	0,16	1
64	С130806-171 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм**	4	169,00	–	676	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
65	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,096	110700,00	–	10627	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
66	С151603-24	**Кабели, марка КГВВ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	0,06	109700,00	–	6582	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
67	С151603-21	**Кабели, марка КГВВ, число жил и сечение 4х1,5 мм2**	0,095	74900,00	–	7116	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
68	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,085	52100,00	–	4429	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			64137	8235			47
			Тенге			8329	1862			11
Стоимость монтажных работ -			Тенге			63461				
Материалы -			Тенге			18144				
Всего заработная плата -			Тенге				10190			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			28753				
		Накладные расходы -	Тенге			9681				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1452			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4389				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			77531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63

		Сметная заработная плата -	Тенге				11642			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			676				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			717				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			78247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11642			
		РАЗДЕЛ 7.Установка аппаратуры								
69	Е0109-61-12	**Монтаж кронштейна под датчики движения пешеходов**								
			0,003	23577,36	6309,63	71	19	38	74,98	–
		т		14024,25	176,73	42	1	90	0,76	–
70	С12021-245	**Стоимость кронштейна КДП-О (3шт)**								
			0,003	172800,00	–	518	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
71	Е0115-172-4	**Окраска кронштейна КДП-О (3шт), количество окрасок 2**								
			0,198	164,61	0,08	33	–	26	0,74	–
		м2		124,20	0,02	25	–	105	–	–
72	Ц0108-572-2	**Установка датчиков**								
			3	448,21	77,51	1345	233	937	2,30	7
		шт		310,50	18,17	932	55	95	0,11	–
73	Спрайс	**Стоимость датчика движения пешеходного с учетом направления**								
			3	5818,74	–	17456	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
74	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**								
			1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
75	Спрайс	**Стоимость щита управления ЩУ-13**								
			1	26868,88	–	26869	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
76	С12021-245 прим3т64п4-2	**Стоимоть крепления щита управления**								
			0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
77	Е0115-172-4	**Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2**								
			0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-3шт						
78	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**								
			0,648	763,31	–	495	–	559	4,73	3
		м3		763,31	–	495	–	113	–	–
79	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**								
			0,648	192,26	–	125	–	141	1,39	1
		м3		192,26	–	125	–	113	–	–
80	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**								
			12	161,12	27,72	1933	333	1554	0,81	10

		шт		133,40	2,87	1601	34	95	0,02	--
81	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0432	42500,00	--	1836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	18	34,85	3,22	627	58	547	0,18	3
		м		31,63	0,34	569	6	95	--	--
83	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,011106	45800,00	--	509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			52759	763			27
			Тенге			4102	119			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			44325				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			44325				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4473				
	Материалы -		Тенге			336				
	Всего заработная плата -		Тенге				3512			
		Накладные расходы -	Тенге			3337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				500			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			469				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4013			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3890				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				666			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3209				
		Накладные расходы -	Тенге			749				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				779			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			71				
	Материалы -		Тенге			10				
	Всего заработная плата -		Тенге				43			
		Накладные расходы -	Тенге			38				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			116				
		Сметная заработная плата -	Тенге				48			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			57636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29

		Сметная заработная плата -	Тенге				4840			
		РАЗДЕЛ 8. Дор.знак индивидуального проектирования 1,2х5м								
84	Е0109-45-3	**Монтаж дор.знака индивидуального проектирования двухстороннее разм.1,2х5м-2шт (RGB)**	12	1109,37	33,17	13312	398	11639	5,73	69
		м2		1066,05	11,67	12793	140	90	0,05	1
85	СЦена пост	**Стоимость дор.знака индивидуального проектирования 1200х5000мм одностороннее (RGB)**	2	158223,17	–	316446	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
86	С12021-245	**Стоимоть крепления ККП-1-2(шт5),ККП-1-3(шт5)**	0,01	172800,00	–	1728	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
87	Е0115-172-4	**Окраска крепления ККП-1-2(шт5),ККП-1-3(шт5), количество окрасок 2**	0,4	164,61	0,08	66	–	52	0,74	–
		м2		124,20	0,02	50	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**331553**	**398**			**69**
			Тенге			**12842**	**140**			**1**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			316446				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			316446				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18987				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			335433				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1794				
		Материалы -	Тенге			16				
		Всего заработная плата -	Тенге				50			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1728				
		Накладные расходы -	Тенге			52				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1957				
		Сметная заработная плата -	Тенге				58			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13312				
		Материалы -	Тенге			122				
		Всего заработная плата -	Тенге				12933			
		Накладные расходы -	Тенге			11639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1746			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1497				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			363839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14736			
		РАЗДЕЛ 9.Ограждения								
88	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	1,8	763,31	–	1374	–	1553	4,73	9

		м3		763,31	--	1374	--	113	--	--
89	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,8	155,00	--	279	--	315	0,95	2
		м3		155,00	--	279	--	113	--	--
90	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	3,15	176,40	--	556	--	111	0,74	2
		т		35,28	--	111	--	100	--	--
91	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	1,8	4869,45	75,91	8765	137	480	1,55	3
		м3		225,11	28,67	405	52	105	0,14	--
92	Е0109-61-10	Монтаж металлического ограждения	0,607	11028,48	2745,70	6694	1667	4030	40,37	25
		т		7038,00	339,74	4272	206	90	1,55	1
93	С12021-116	Стоимость мет ограждения	0,607	122800,00	--	74540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0115-172-4	Окраска мет ограждения-36м, количество окрасок 2	45	164,61	0,08	7407	4	5870	0,74	33
		м2		124,20	0,02	5589	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			99615	1807			73
			Тенге			12030	259			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92921				
	Материалы -		Тенге			2049				
	Всего заработная плата -		Тенге				7811			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74540				
	Местные материалы -		Тенге			7988				
	Транспортные расходы -		Тенге			556				
		Накладные расходы -	Тенге			8328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1249			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9060			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6694				
	Материалы -		Тенге			756				
	Всего заработная плата -		Тенге				4478			
		Накладные расходы -	Тенге			4030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				605			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			643				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			118692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14143			

РАЗДЕЛ 10.Нанесение линий дорожной разметки

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

95	Е0130-83-1	Предварительная разметка		105,96	95,86	5,42	10157	574	4205	0,18	19
			м2		34,42	1,99	3647	211	109	0,01	1
96	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком		105,96	170,10	55,95	18024	5928	17503	0,69	73
			м2		113,33	20,96	12009	2221	123	0,10	11
97	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого		419,1	332,59	–	139389	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
98	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного		163,68	342,60	–	56077	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
99	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР		8,4768	875,07	–	7418	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
100	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		31,788	263,00	–	8360	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–

Нанесение шумовых полос холодным пластиком

Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную

101	Е0130-83-1	Предварительная разметка		43,2	95,86	5,42	4141	234	1714	0,18	8
			м2		34,42	1,99	1487	86	109	0,01	–
102	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"		43,2	453,56	166,18	19594	7179	13935	1,24	53
			м2		200,02	62,23	8641	2688	123	0,30	13
103	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)		518,4	332,59	–	172415	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
104	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР		9,504	875,07	–	8317	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
105	С11011-1164 Изм. к доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		15,12	263,00	–	3977	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ	Тенге			447868	13915			154
			Тенге			25784	5206			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			447868				
		Материалы -	Тенге			12217				
		Всего заработная плата -	Тенге				30990			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			395953				
		Накладные расходы -	Тенге			37357				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5604			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29114				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			514339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				36593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			514339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				36593			
		РАЗДЕЛ 11.Освещение								
106	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU	4	914,10	468,22	3656	1873	1149	1,06	4
		шт		205,25	97,03	821	388	95	0,56	2
107	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU	4	32657,26	--	130629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть кронштейна для светильника	0,02	172800,00	--	3456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0115-172-4	Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2	0,36	164,61	0,08	59	--	47	0,74	--
		м2		124,20	0,02	45	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			137801	1873			4
			Тенге			866	388			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3656				
		Материалы -	Тенге			963				
		Всего заработная плата -	Тенге				1209			
		Накладные расходы -	Тенге			1149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1381			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134144				
		Материалы -	Тенге			15				

Всего заработная плата -		Тенге				45		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134085			
	Накладные расходы -	Тенге			47			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8051			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142243			
	Сметная заработная плата -	Тенге				52		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			147336			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1433		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2077448**	**578[illegible]9**		**931**
		Тенге			**154477**	**1641[illegible]2**		**78**
Стоимость оборудования -		Тенге			44325			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			44325			
Стоимость монтажных работ -		Тенге			412171			
Материалы -		Тенге			32311			
Всего заработная плата -		Тенге				21139		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			345353			
	Накладные расходы -	Тенге			20082			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3012		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25935			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			458189			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						130
	Сметная заработная плата -	Тенге				24151		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1128050			
Материалы -		Тенге			40905			
Всего заработная плата -		Тенге				79302		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			903793			
Местные материалы -		Тенге			85102			
Транспортные расходы -		Тенге			6279			
	Накладные расходы -	Тенге			90974			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						45
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13646		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73141			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1292166			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						536
	Сметная заработная плата -	Тенге				92948		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			492225			
Материалы -		Тенге			4175			
Всего заработная плата -		Тенге				70448		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			403448			
	Накладные расходы -	Тенге			63403			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						32
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9510		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33338			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5889[illegible]6			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						432
	Сметная заработная плата -	Тенге				79958		
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			676			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			717				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2384362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1097
		Сметная заработная плата -	Тенге				197057			

Всего в тенге:	**2 384 362**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 340 037
Оборудование	44 325
Итого:	**2 384 362**
Временные здания и сооружения 2,32%	54 289
Итого:	**2 438 651**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	66 802
Затраты на выслугу лет, 1%	23 943
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	9 577
Итого:	**2 538 973**
Итого 2015г., К=2,557	**6 493 219**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	129 864
Итого:	**6 623 083**
НДС 12%	794 770
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**7 417 853**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского трансп(. г.Алматы"

Форма № 2

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного переходапо пр.Алтынсарина (250м севернее ул.Жандосова)

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	**Демонтаж дорожных знаков**	2	562,42	117,68	1125	235	990	2,21	4
		шт		349,31	22,71	699	45	133	0,09	–
2	Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	2	82,13	–	164	–	218	0,48	1
		шт		82,13	–	164	–	133	–	–
3	С01031-А12-1	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	0,04	234,30	–	9	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С010333-А20-1	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	0,04	125,82	–	5	–	1	0,53	–
		т		25,16	–	1	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1303	235			5
			Тенге			864	45			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1303				
	Материалы -		Тенге			191				
	Всего заработная плата -		Тенге				909			
	Транспортные расходы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			1209				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6

		Сметная заработная плата -	Тенге				1091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных, арочных конструкций А1-3-25м-1шт

ФМ-А1-2шт

5	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	9,126	747,79	–	6824	–	7711	4,38	40
		м3		747,79	–	6824	–	113	–	–
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	9,126	155,00	–	1415	–	1598	0,95	9
		м3		155,00	–	1415	–	113	–	–
7	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	15,9705	176,40	–	2817	–	563	0,74	12
		т		35,28	–	563	–	100	–	–
8	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,34	1252,97	116,02	426	39	75	0,98	–
		м3		142,31	43,99	48	15	118	0,21	–
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1	0,34	4869,45	75,91	1656	26	91	1,55	1
		м3		225,11	28,67	77	10	105	0,14	–
10	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А1	8	6628,21	562,61	53026	4501	9023	5,46	44
		м3		861,64	212,54	6893	1700	105	1,04	8
11	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,034	53600,00	–	1822	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1426	52400,00	–	7472	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3,38	251,62	4,39	850	15	178	0,24	1
		м2		42,95	1,66	145	6	118	0,01	–
14	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя степ, фундаментов	27,6	782,41	9,46	21594	261	3175	0,54	15
		м2		93,93	3,54	2593	98	118	0,02	–

15	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляция боковой ок ной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов								
			27,6	-389,84	-4,82	-10759	-133	-1534	-0,26	-7
		м2		-45,29	-1,82	-1250	-50	118	-0,01	–
16	Е0109-24-1	Монтаж арки А1-3-25м (1шт)								
			2,275	15831,83	4625,75	36017	10524	23927	64,98	148
		т		10453,50	1232,64	23782	2804	90	4,38	10
17	С12021-116	Стоимость мет арки А1-3-25м (1шт)								
			2,275	128740,00	–	292884	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям								
			6	2401,90	532,45	14411	3195	3205	2,30	14
		шт		440,45	121,90	2643	731	95	0,71	4
19	С11011-203	Стоимость троса								
			4,4	645,00	–	2838	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
20	С12021-245 примн3	Стоимость талрепа(шт6)								
			0,006	172800,00	–	1037	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	С12021-245 примн3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)								
			0,006	172800,00	–	1037	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт6) и комплекта зажимов планочных(шт6), количество окрасок 2								
			0,528	164,61	0,08	87	–	69	0,74	–
		м2		124,20	0,02	66	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			435454	18428			276
			Тенге			43798	5314			23
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14411				
	Материалы -		Тенге			8574				
	Всего заработная плата -		Тенге				3374			
		Накладные расходы -	Тенге			3205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1057				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3855			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92142				
	Материалы -		Тенге			16424				
	Всего заработная плата -		Тенге				19152			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14206				
	Местные материалы -		Тенге			37175				
	Транспортные расходы -		Тенге			2817				
		Накладные расходы -	Тенге			20949				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3142			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				22294			

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			328901				
	Материалы -		Тенге			1712				
	Всего заработная плата -		Тенге				26586			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			292884				
		Накладные расходы -	Тенге			23927				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3589			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21170				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			373998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				30175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			512548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата -	Тенге				56324			
		РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков								
23	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	0,1	763,31	--	76	--	86	4,73	--
		м3		763,31	--	76	--	113	--	--
24	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	0,1	155,00	--	15	--	18	0,95	--
		м3		155,00	--	15	--	113	--	--
25	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	0,175	176,40	--	31	--	6	0,74	--
		т		35,28	--	6	--	100	--	--
26	Е0106-1-1	**Устройство обетонирования дор стойки**	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	--
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--
27	Е0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	1	677,61	--	678	--	774	3,68	4
		шт		582,19	--	582	--	133	0,13	--
28	Е0127-84-1	**При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**	1	136,88	--	137	--	182	0,79	1
		шт		136,88	--	137	--	133	--	--
29	Е0109-61-12	**Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами**	0,02	23577,36	6309,63	472	126	256	74,98	1
		т		14024,25	176,73	280	4	90	0,76	--
30	Спрайс"Альмерия"2013г	**Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)**	3,24	12793,47	--	41451	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С12021-117 прим3т64п4-2	**Стоимость дор стоек СЗ-1-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)**	0,019	119040,00	--	2262	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,01	178740,00	--	1787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12021-245 прим3т64п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,005	178740,00	--	894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			48289	134			7
			Тенге			1120	6			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47818				
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				842			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46394				
	Местные материалы -		Тенге			444				
	Транспортные расходы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			1093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472				
	Материалы -		Тенге			65				
	Всего заработная плата -		Тенге				284			
		Накладные расходы -	Тенге			256				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			52616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1329			
		РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
34	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	--	3206	--	3623	4,73	20
		м3		763,31	--	3206	--	113	--	--
35	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	--	651	--	736	0,95	4
		м3		155,00	--	651	--	113	--	--

36	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	–	1297	–	259	0,74	5
		т		35,28	–	259	–	105	–	–
37	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7
		м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
38	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–
39	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
41	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
42	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт, "Внимание-дети!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			223528	2161			126
			Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204914				
	Материалы -		Тенге			804				
	Всего заработная плата -		Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			18640				
	Транспортные расходы -		Тенге			1297				
		Накладные расходы -	Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18614				
	Материалы -		Тенге			864				
	Всего заработная плата -		Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138

		Сметная заработная плата -		Тенге				25217			
РАЗДЕЛ 5.Тросовые растяжки											
43	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-20м**		1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
			шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
44	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**		1,1	31,00	–	34	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
45	С12021-245прим3	**Стоимость талрепа(шт1)**		0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
46	С12021-245прим3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)**		0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2**		0,133	164,61	0,08	22	–	17	0,74	–
			м2		124,20	0,02	17	–	105	–	–
48	С11041-34	**Стоимость изоляторов**		0,02	2560,00	–	51	–	–		–
			100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**1413**	**511**			**1**
				Тенге			**291**	**114**			**1**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
		Материалы -		Тенге			2				
		Всего заработная плата -		Тенге				389			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -		Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			72				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				444			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			574				
		Материалы -		Тенге			5				
		Всего заработная плата -		Тенге				17			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			553				
		Накладные расходы -		Тенге			17				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			36				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			627				
		Сметная заработная плата -		Тенге				19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1908				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				463			
РАЗДЕЛ 6.Прокладка кабеля											

49	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах ках и коробах	179	30,97	2,42	5544	432	3950	0,12	21
		м		22,66	0,58	4055	103	95	–	1
50	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу	40	207,12	53,25	8285	2130	1438	0,16	6
		м		25,88	11,56	1035	478	95	0,07	3
51	Ц0108-146-1	Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг	70	72,56	20,82	5079	1457	1843	0,14	10
		м		23,35	4,37	1634	306	95	0,03	2
52	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	206,94	106,49	828	426	382	0,46	2
		м		72,45	28,18	290	113	95	0,16	1
53	С130806-171 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	4	169,00	–	676	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
54	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,127	110700,00	–	14059	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
55	С151603-24	Кабели, марка КГВВ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,041	109700,00	–	4498	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
56	С151603-21	Кабели, марка КГВВ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,046	74900,00	–	3445	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
57	С151601-341	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,075	52100,00	–	3908	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			46321	4445			39
			Тенге			7014	1000			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			45645				
	Материалы -		Тенге			8276				
	Всего заработная плата -		Тенге				8014			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25910				
		Накладные расходы -	Тенге			7613				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1142			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3195				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			56464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				9156			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			676				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			717				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			57170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48

		Сметная заработная плата –		Тенге				9156		

РАЗДЕЛ 7.Установка аппаратуры

58	Е0109-61-12	Монтаж кронштейна под датчики движения пешеходов	0,002	23577,36	6309,63	47	13	26	74,98	–
		т		14024,25	176,73	28	–	90	0,76	–
59	С12021-245	Стоимость кронштейна КДП-О (2шт)	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
60	Е0115-172-4	Окраска кронштейна КДП-О (2шт), количество окрасок 2	0,132	164,61	0,06	22	–	17	0,74	–
		м2		124,20	0,02	16	–	105	–	–
61	Ц0108-572-2	Установка датчиков	2	448,21	77,51	896	155	624	2,30	5
		шт		310,50	18,17	621	36	95	0,11	–
62	Спрайс	Стоимость датчика движения пешеходного с учетом направления	2	5818,74	–	11637	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
63	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
64	Спрайс	Стоимость щита управления ЩУ-13	1	26868,88	–	26869	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
65	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
66	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
				Контур заземления конструктивов-2шт						
67	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	–	330	–	373	4,73	2
		м3		763,31	–	330	–	113	–	–
68	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	–	83	–	94	1,39	1
		м3		192,26	–	83	–	113	–	–
69	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	–
70	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500,00	–	1224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

71	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник круглой стали, диаметр 10 мм								
			12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	–	–
72	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,007404	45800,00	–	339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			44443	549			19
			Тенге			2839	87			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			38506				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			38506				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3171				
	Материалы -		Тенге			275				
	Всего заработная плата -		Тенге				2447			
		Накладные расходы -	Тенге			2324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			330				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2795			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2718				
	Материалы -		Тенге			13				
	Всего заработная плата -		Тенге				452			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2254				
		Накладные расходы -	Тенге			507				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				528			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				28			
		Накладные расходы -	Тенге			26				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77				
		Сметная заработная плата -	Тенге				32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			47828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3355			
		РАЗДЕЛ 8. Дор.знак индивидуального проектирования 1,2х5м								
73	Е0109-45-3	Монтаж дор.знака индивидуального проектирования двухстороннее разм.1,2х5м-1шт (RGB)								
			6	1109,37	33,17	6656	199	5820	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6396	70	90	0,05	–

74	СЦена пост	Стоимость дор.знака индивидуального п[гирования 1200х5000мм двухстороннее (kGB)	1	232491,18	--	232491	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С12021-245	Стоимоть крепления ККП-1-3(шт5)	0,005	172800,00	--	864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	Е0115-172-4	Окраска крепления ККП-1-3(шт5), количество окрасок 2	0,2	164,61	0,08	33	--	26	0,74	--
		м2		124,20	0,02	25	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			240044	199			35
			Тенге			6421	70			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			232491				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			232491				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13949				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			246441				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			897				
	Материалы -		Тенге			8				
	Всего заработная плата -		Тенге				25			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			864				
		Накладные расходы -	Тенге			26				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			978				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6656				
	Материалы -		Тенге			61				
	Всего заработная плата -		Тенге				6466			
		Накладные расходы -	Тенге			5820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				873			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			749				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			260644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7368			
		РАЗДЕЛ 9.Ограждения								
77	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,6	763,31	--	458	--	518	4,73	3
		м3		763,31	--	458	--	113	--	--
78	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,6	155,00	--	93	--	105	0,95	1
		м3		155,00	--	93	--	113	--	--

79	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км	1,05	176,40	--	185	--	37	0,74	1
		т		35,28	--	37	--	100	--	--
80	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	0,6	4869,45	75,91	2922	46	160	1,55	1
		м3		225,11	28,67	135	17	105	0,14	--
81	Е0109-61-10	Монтаж металлического ограждения	0,186	11028,48	2745,70	2051	511	1235	40,37	8
		т		7038,00	339,74	1309	63	90	1,55	--
82	С12021-116	Стоимость мет ограждения	0,186	122800,00	--	22841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0115-172-4	Окраска мет ограждения-9,6м, количество окрасок 2	12	164,61	0,08	1975	1	1565	0,74	9
		м2		124,20	0,02	1490	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			30525	557			22
			Тенге			3523	81			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28474				
		Материалы -	Тенге			562				
		Всего заработная плата -	Тенге				2231			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22841				
		Местные материалы -	Тенге			2663				
		Транспортные расходы -	Тенге			185				
		Накладные расходы -	Тенге			2385				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1852				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2589			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2051				
		Материалы -	Тенге			232				
		Всего заработная плата -	Тенге				1372			
		Накладные расходы -	Тенге			1235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			36194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4146			
		РАЗДЕЛ 10.Нанесение линий дорожной разметки								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
84	Е0130-83-1	Предварительная разметка	57,28	95,86	5,42	5491	310	2273	0,18	10

			м2		34,42	1,99	1972	114	109	0,01	1
85	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком		57,28	170,10	55,95	9743	3205	9462	0,69	40
			м2		113,33	20,96	6492	1201	123	0,10	6
86	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого		253	332,59	–	84146	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
87	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного		62,04	342,60	–	21255	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
88	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР		4,5824	875,07	–	4010	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
89	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		17,184	263,00	–	4519	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
					Нанесение шумовых полос холодным пластиком						
					Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную						
90	Е0130-83-1	Предварительная разметка		32,4	95,86	5,42	3106	175	1286	0,18	6
			м2		34,42	1,99	1115	64	109	0,01	–
91	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"		32,4	453,56	166,18	14695	5384	10451	1,24	40
			м2		200,02	62,23	6481	2016	123	0,30	10
92	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)		388,8	332,59	–	129312	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
93	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР		7,128	875,07	–	6238	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
94	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		11,34	263,00	–	2982	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			285496	9074			96
				Тенге			16059	3395			17
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			285496				
	Материалы -			Тенге			7901				
	Всего заработная плата -			Тенге				19454			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			252462				

		Накладные расходы -	Тенге			23472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3521			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				22975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			327506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				22975			
		РАЗДЕЛ 11.Освещение								
95	**Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006**	**Светильники Street light SKU**								
			4	**914,10**	**468,22**	**3656**	**1873**	**1149**	**1,06**	**4**
		шт		**205,25**	**97,03**	**821**	**388**	**95**	**0,56**	**2**
96	**Сирайс"TLP" от 20.01.13г**	**Стоимость светильников Street light SKU**	**4**	**32657,26**	**--**	**130629**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
97	**С12021-245 прим3т64п4-2**	**Стоимоть кронштейна для светильника**	**0,02**	**172800,00**	**--**	**3456**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
98	**Е0115-172-4**	**Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2**	**0,36**	**164,61**	**0,08**	**59**	**--**	**47**	**0,74**	**--**
		м2		**124,20**	**0,02**	**45**	**--**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**137801**	**1873**			**4**
			Тенге			**866**	**388**			**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3656				
	Материалы -		Тенге			963				
	Всего заработная плата -		Тенге				1209			
		Накладные расходы -	Тенге			1149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1381			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134144				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				45			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134085				
		Накладные расходы -	Тенге			47				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142243				
		Сметная заработная плата -	Тенге				52			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			147336				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1433			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1494619**	**38166**			**629**
		Тенге			**104556**	**10801**			**51**
Стоимость оборудования -		Тенге			38506				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			38506				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			300214				
Материалы -		Тенге			18090				
Всего заработная плата -		Тенге				15433			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			258452				
	Накладные расходы -	Тенге			14661				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2199			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18893				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			333768				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
	Сметная заработная плата -	Тенге				17632			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			798481				
Материалы -		Тенге			26031				
Всего заработная плата -		Тенге				49099			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			651920				
Местные материалы -		Тенге			58922				
Транспортные расходы -		Тенге			4335				
	Накладные расходы -	Тенге			56272				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8441			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51285				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			906038				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
	Сметная заработная плата -	Тенге				57540			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			356741				
Материалы -		Тенге			2940				
Всего заработная плата -		Тенге				50825			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			292884				
	Накладные расходы -	Тенге			45743				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6861			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24149				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			426633				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311
	Сметная заработная плата -	Тенге				57686			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			676				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			717				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1705662				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							738
	Сметная заработная плата -	Тенге				132858			

Всего в тенге:	**1 705 662**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 667 156
Оборудование	38 506
Итого:	**1 705 662**
Временные здания и сооружения 2,32%	38 678
Итого:	**1 744 340**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	47 593
Затраты на выслугу лет, 1%	17 058
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	6 823
Итого:	**1 815 814**
Итого 2015г., К=2,557	**4 643 799**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	92 876
Итого:	**4 736 675**
НДС 12%	568 401
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 305 076**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспо(: г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе школы №82 (ул.Ахрименко-ул.Войкова)

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки								
		Демаркировка дорожной разметки								
1	**Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к-0,2**	**Демаркировка дорожной разметки, толщиной 1см (применительно)**	**24**	**46,62**	**45,23**	**1119**	**1085**	**106**	**0,01**	**--**
		м2		**1,39**	**1,92**	**33**	**46**	**133**	**0,01**	**--**
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
2	**Е0130-83-1**	**Предварительная разметка**	**22,4**	**95,86**	**5,42**	**2147**	**121**	**889**	**0,18**	**4**
		м2		**34,42**	**1,99**	**771**	**45**	**109**	**0,01**	**--**
3	**Е0111-21-1**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**22,4**	**170,10**	**55,95**	**3810**	**1253**	**3700**	**0,69**	**15**
		м2		**113,33**	**20,96**	**2539**	**470**	**123**	**0,10**	**2**
4	**Спрайс"АвиеМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость холодного пластика белого**	**123,2**	**332,59**	**--**	**40975**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Спрайс"АвиеМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость отвердителя РР**	**1,792**	**875,07**	**--**	**1568**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

6	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микростарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	6,72	263,00	--	1767	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**51387**	**2460**			**20**
			Тенге			**3343**	**560**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51387**				
	Материалы -		Тенге			**1273**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3903**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44311**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4695**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**704**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3365**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**59447**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4607**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**59447**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4607**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**51387**	**2460**			**20**
			Тенге			**3343**	**560**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51387**				
	Материалы -		Тенге			**1273**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3903**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44311**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4695**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**704**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3365**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**59447**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4607**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**59447**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4607**			

Всего в тенге:	**59 447**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	59 447
Оборудование	0
Итого:	**59 447**
Временные здания и сооружения 2,32%	1 379
Итого:	**60 826**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 697

Затраты на выслугу лет, 1%	608
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	243
Итого:	**63 375**
Итого 2015г., К=2,557	**162 076**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	3 242
Итого:	**165 317**
НДС 12%	19 838
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**185 156**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского трансп г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Розыбакиева-ул.Басенова

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций К2-2-6м-1шт												
Монтаж панно												
1	Е0109-45-3	**Монтаж панно**	2,9768	1109,37	33,17	3302	99	2887	5,73	17		
		м2		1066,05	11,67	3173	35	90	0,05	–		
2	Спрайс"Альмерия"2013г	**Стоимость панно (пленка СВП тип2)1,22х1,22 с дор.знаком 5.16.1-1шт, 5.16.2-1шт**	2,9768	9206,01	–	27404	–	–	–	–		
		м2		–	–	–	–	–	–	–		
3	Е0109-61-12	**Монтаж крепления панно на консоль**	0,002	23577,36	6309,63	47	13	26	74,98	–		
		т		14024,25	176,73	28	–	90	0,76	–		
4	С12021-245 прим3т64п4-2	**Стоимоть крепления ККП-1-2(шт2) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)**	0,002	178740,00	–	357	–	–	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			**31111**	**111**			**17**		
			Тенге			**3201**	**35**			–		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			27762						
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			27762						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1666						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			29428						
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3350						
Материалы -			Тенге			37						
Всего заработная плата -			Тенге				3237					
		Накладные расходы -	Тенге			2913						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				437					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			376						
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6638						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19		
		Сметная заработная плата -	Тенге				3674					

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата -	Тенге					3674			
		РАЗДЕЛ 2.Нанесение линий дорожной разметки									
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
5	**Е0130-83-1**	**Предварительная разметка**	**6,4**	**95,86**	**5,42**	**613**	**35**	**254**	**0,18**	**1**
		м2		**34,42**	**1,99**	**220**	**13**	**109**	**0,01**	**--**
6	**Е0111-21-1**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**6,4**	**170,10**	**55,95**	**1089**	**358**	**1057**	**0,69**	**4**
		м2		**113,33**	**20,96**	**725**	**134**	**123**	**0,10**	**1**
7	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость холодного пластика белого**	**35,2**	**332,59**	**--**	**11707**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость отвердителя РР**	**0,512**	**875,07**	**--**	**448**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки**	**1,92**	**263,00**	**--**	**505**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**14362**	**393**			**6**
			Тенге			**946**	**147**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14362				
		Материалы -	Тенге			364				
		Всего заработная плата -	Тенге				1093			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12660				
		Накладные расходы -	Тенге			1311				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				197			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			940				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1289			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**45474**	**504**			**23**
			Тенге			**4147**	**182**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42124				
		Материалы -	Тенге			364				
		Всего заработная плата -	Тенге				1093			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40422				
	Накладные расходы -	Тенге			1311				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				197			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2606				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46042				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1289			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3350				
Материалы -		Тенге			37				
Всего заработная плата -		Тенге				3237			
	Накладные расходы -	Тенге			2913				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				437			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			376				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6638				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
	Сметная заработная плата -	Тенге				3674			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			52680				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
	Сметная заработная плата -	Тенге				4963			

Всего в тенге:	**52 680**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	52 680
Оборудование	0
Итого:	**52 680**
Временные здания и сооружения 2,32%	1 222
Итого:	**53 902**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 504
Затраты на выслугу лет, 1%	539
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	216
Итого:	**56 161**
Итого 2015г., К=2,557	**143 626**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2 873
Итого:	**146 499**
НДС 12%	17 580
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**164 079**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского трансп(г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Манаса-бул.Бухар Жырау

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт								
		Фм-в-2шт								
1	Е0101-165-7	**Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в**	3,2	447,64	--	1432	--	1619	2,85	9
		м3		447,64	--	1432	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	3,2	155,00	--	496	--	560	0,95	3
		м3		155,00	--	496	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	5,6	176,40	--	988	--	198	0,74	4
		т		35,28	--	198	--	100	--	--
4	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,2	1252,97	116,02	251	23	44	0,98	--
		м3		142,31	43,99	28	9	118	0,21	--
5	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в**	0,2	4869,45	75,91	974	15	53	1,55	--
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	--
6	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в**	2,8	6628,21	562,61	18559	1575	3158	5,46	15
		м3		861,64	212,54	2413	595	105	1,04	3
7	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0408	52400,00	--	2138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0108-4-7	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	--

		м2		42,95	1,66	86	3	118	0,01	–
9	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	14,4	782,41	9,46	11267	136	1656	0,54	8
		м2		93,93	3,54	1353	51	118	0,02	–
10	Е0108-4-6	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	14,4	-389,84	-4,82	-5614	-69	-800	-0,26	-4
		м2		-45,29	-1,82	-652	-26	118	-0,01	–
11	Е0109-24-1	**Монтаж СИ-5 (2шт)**	0,55	15831,83	4625,75	8708	2544	5785	64,98	36
		т		10453,50	1232,64	5749	678	90	4,38	2
12	С12021-116	**Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт)**	0,55	128740,00	–	70807	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			110508	4234			72
			Тенге			11148	1316			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30994				
	Материалы -		Тенге			7527				
	Всего заработная плата -		Тенге				6036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2138				
	Местные материалы -		Тенге			13451				
	Транспортные расходы -		Тенге			988				
		Накладные расходы -	Тенге			6593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7025			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79515				
	Материалы -		Тенге			414				
	Всего заработная плата -		Тенге				6427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
		Накладные расходы -	Тенге			5785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			130259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14320			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
13	Е0109-61-12	**Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами**	0,042	23577,36	6309,63	990	265	537	74,98	3
		т		14024,25	176,73	589	7	90	0,76	–

14	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 9 00мм тип-алмаз.(5.16.1-4шт,5.16.2-4шт)	6,48	12793,47	–	82902	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
15	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт), КМЗ-4/4-СИ-5(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,03	178740,00	–	5362	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкция и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,012	178740,00	–	2145	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			91399	265			3
			Тенге			589	7			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90409				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95833				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			990				
	Материалы -		Тенге			136				
	Всего заработная плата -		Тенге				596			
		Накладные расходы -	Тенге			537				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			97452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				677			
		РАЗДЕЛ 3.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(2шт)								
17	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	2,1	763,31	–	1603	–	1811	4,73	10
		м3		763,31	–	1603	–	113	–	–
18	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,1	155,00	–	325	–	368	0,95	2
		м3		155,00	–	325	–	113	–	–
19	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,675	176,40	–	648	–	130	0,74	3
		т		35,28	–	130	–	100	–	–

20	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	2,1	4869,45	75,91	10226	159	560	1,55	3
		м3		225,11	28,67	473	60	105	0,14	–
21	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,11462	23577,36	6309,63	2702	723	1465	74,98	9
		т		14024,25	176,73	1607	20	90	0,76	–
22	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3	0,11462	113100,00	–	12964	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2	3,18	164,61	0,08	523	–	415	0,74	2
		м2		124,20	0,02	395	–	105	–	–
24	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	5,9536	1109,37	33,17	6605	197	5775	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6347	69	90	0,05	–
25	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-1шт, "Внимание-пешеход!"-1шт (пленка СВП тип-алмаз.)	5,9536	12793,47	–	76167	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			111764	1080			63
			Тенге			10880	150			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102457				
		Материалы -	Тенге			402				
		Всего заработная плата -	Тенге				2986			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			89131				
		Местные материалы -	Тенге			9320				
		Транспортные расходы -	Тенге			648				
		Накладные расходы -	Тенге			3283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6344				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3479			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9307				
		Материалы -	Тенге			432				
		Всего заработная плата -	Тенге				8044			
		Накладные расходы -	Тенге			7240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			993				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				9130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			129624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12609			

РАЗДЕЛ 4.Тросовые растяжки

26	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокл л кабеля-13м								
			1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
27	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная								
			0,715	31,00	–	22	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
28	С12021-245примп3	Стоимость талрепа(шт1)								
			0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	С12021-245примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)								
			0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2								
			0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
31	С11041-34	Стоимость изоляторов								
			0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1221	511			1
			Тенге			286	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			382				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				11			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			368				
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			417				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				457			
		РАЗДЕЛ 5.Прокладка кабеля								
32	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах								
			27	30,97	2,42	836	65	596	0,12	3
		м		22,66	0,58	612	16	95	–	–

33	Ц[illegible]08-149-1	Прокладка кабеля по тросу	13	207,12	53,25	2693	692	467	0,16	2
		м		25,88	11,96	336	155	95	0,07	1
34	С[illegible]1603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,023	110700,00	–	2546	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
35	С[illegible]601-341	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,017	52100,00	–	886	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6961	757			5
			Тенге			948	171			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6961				
		Материалы -	Тенге			1823				
		Всего заработная плата -	Тенге				1119			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3432				
		Накладные расходы -	Тенге			1063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			481				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			8505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1279			
		РАЗДЕЛ 6.Установка аппаратуры								
36	ЦО108-573	108-573-4 Установка щита /пульт/ управления	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
37	Спрайс	Спрайс Стоимость щита управления ПЦУ	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
38	С12021-24 прим3тб4и	021-245 3тб4и4-2 Стоимоть крепления щита управления	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0115-172	115-172-4 Окраска крепления щита управления (2шт), количество окрасок 2	0,18	164,61	0,08	30	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-1шт								
40	Е0101-165	101-165-3 Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,216	763,31	–	165	–	186	4,73	1
		м3		763,31	–	165	–	113	–	–
41	Е0101-166	101-166-3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,216	192,26	–	42	–	47	1,39	–
		м3		192,26	–	42	–	113	–	–

42	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой ст диаметр 20 мм								
			4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
		шт		133,40	2,87	534	11	95	0,02	–
43	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм								
			0,0144	42500,00	–	612	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
44	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм								
			6	34,85	3,22	209	19	182	0,18	1
		м		31,63	0,34	190	2	95	–	–
45	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,003702	45800,00	–	170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	Сцена пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления								
			1	8072,61	–	8073	–	–	–	–
		раз		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			21810	251			8
			Тенге			1244	37			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9494				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			630				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127				
		Накладные расходы -	Тенге			257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			23793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470			

РАЗДЕЛ 7.Нанесение линий дорожной разметки

		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
47	Е0130-83-1	Предварительная разметка		65,04	95,86	5,42	6234	352	2581	0,18	12
			м2		34,42	1,99	2239	129	109	0,01	1
48	Е0111-21-1	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком		65,04	170,10	55,95	11063	3639	10744	0,69	45
			м2		113,33	20,96	7371	1364	123	0,10	7
49	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика белого		248,6	332,59	–	82682	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
50	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость холодного пластика цветного		109,12	342,60	–	37385	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
51	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	Стоимость отвердителя РР		5,2032	875,07	–	4553	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
52	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		19,512	263,00	–	5132	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
		Нанесение шумовых полос холодным пластиком									
		Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную									
53	Е0130-83-1	Предварительная разметка		22,5	95,86	5,42	2157	122	893	0,18	4
			м2		34,42	1,99	774	45	109	0,01	–
54	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"		22,5	453,56	166,18	10205	3739	7258	1,24	28
			м2		200,02	62,23	4500	1400	123	0,30	7
55	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)		270	332,59	–	89800	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
56	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР		4,95	875,07	–	4332	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
57	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки		7,875	263,00	–	2071	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			255614	7852			89
				Тенге			14885	2938			14

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			255614				
		Материалы -	Тенге			6923				
		Всего заработная плата -	Тенге				17822			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			225954				
		Накладные расходы -	Тенге			21475				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3221			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16625				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			293715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				21044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			293715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				21044			
		РАЗДЕЛ 8.Освещение								
58	**Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006**	**Светильники Street light SKU**								
			2	**914,10**	**468,22**	**1828**	**936**	**574**	**1,06**	**2**
		шт		**205,25**	**97,03**	**411**	**194**	**95**	**0,56**	**1**
59	**Спрайс"TLP" от 20.01.13г**	**Стоимость светильников Street light SKU**								
			2	**32657,26**	**--**	**65315**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
60	**С12021-245 прим3тб4и4-2**	**Стоимоть кронштейна для светильника**								
			0,01	**172800,00**	**--**	**1728**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
61	**Е0115-172-4**	**Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2**								
			0,18	**164,61**	**0,08**	**30**	**--**	**23**	**0,74**	**--**
		м2		**124,20**	**0,02**	**22**	**--**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**68900**	**936**			**2**
			Тенге			**433**	**194**			**1**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1828				
		Материалы -	Тенге			481				
		Всего заработная плата -	Тенге				605			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67072				
		Материалы -	Тенге			7				
		Всего заработная плата -	Тенге				2			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67043				
		Накладные расходы -	Тенге			23				

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4026			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71121			
		Сметная заработная плата -	Тенге				26		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			73668			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4
		Сметная заработная плата -	Тенге				717		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**668178**	**15886**		**244**
			Тенге			**40413**	**4927**		**24**
	Стоимость оборудования -		Тенге			10953			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10953			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			19122			
	Материалы -		Тенге			2462			
	Всего заработная плата -		Тенге				3165		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3483			
		Накладные расходы -	Тенге			3006			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				451		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1328			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			23456			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3616		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			548291			
	Материалы -		Тенге			14870			
	Всего заработная плата -		Тенге				27107		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			476169			
	Местные материалы -		Тенге			22771			
	Транспортные расходы -		Тенге			1636			
		Накладные расходы -	Тенге			31643			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4747		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34796			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			614730			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						181
		Сметная заработная плата -	Тенге				31853		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			89812			
	Материалы -		Тенге			982			
	Всего заработная плата -		Тенге				15068		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807			
		Накладные расходы -	Тенге			13561			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2034		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6202			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			109575			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						91
		Сметная заработная плата -	Тенге				17102		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			758715			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						292
		Сметная заработная плата -	Тенге				52571		

Всего в тенге:	**758 715**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	747 762
Оборудование	10 953
Итого:	**758 715**
Временные здания и сооружения 2,32%	17 348
Итого:	**776 063**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	21 347
Затраты на выслугу лет, 1%	7 651
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 060
Итого:	**808 121**
Итого 2015г., К=2,557	**2 066 705**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	41 334
Итого:	**2 108 039**
НДС 12%	252 965
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 361 004**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспо , г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Исиналиева-севернее ул.Арычной

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	**Демонтаж дорожных знаков**	2	562,42	117,68	1125	235	990	2,21	4
		шт		349,31	22,71	699	45	133	0,09	–
2	Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	6	82,13	–	493	–	655	0,48	3
		шт		82,13	–	493	–	133	–	–
3	С01031-А12-1	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	0,109	234,30	–	26	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С010333-А20-1	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	0,109	125,82	–	14	–	3	0,53	–
		т		25,16	–	3	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1657	235			7
			Тенге			1194	45			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1657				
	Материалы -		Тенге			191				
	Всего заработная плата -		Тенге				1240			
	Транспортные расходы -		Тенге			14				
		Накладные расходы -	Тенге			1648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8

		Сметная заработная плата -	Тенге				1487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1487			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт								
		Фм-в-2шт								
5	Е0101-165-7	Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в	3,2	447,64	–	1432	–	1619	2,85	9
		м3		447,64	–	1432	–	113	–	–
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,2	155,00	–	496	–	560	0,95	3
		м3		155,00	–	496	–	113	–	–
7	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,6	176,40	–	988	–	198	0,74	4
		т		35,28	–	198	–	100	–	–
8	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,2	1252,97	116,02	251	23	44	0,98	–
		м3		142,31	43,99	28	9	118	0,21	–
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в	0,2	4869,45	75,91	974	15	53	1,55	–
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	–
10	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	2,8	6628,21	562,61	18559	1575	3158	5,46	15
		м3		861,64	212,54	2413	595	105	1,04	3
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0408	52400,00	–	2138	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	–
		м2		42,95	1,66	86	3	118	0,01	–
13	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	14,4	782,41	9,46	11267	136	1656	0,54	8
		м2		93,93	3,54	1353	51	118	0,02	–
14	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	14,4	-389,84	-4,82	-5614	-69	-800	-0,26	-4
		м2		-45,29	-1,82	-652	-26	118	-0,01	–

15	Е0109-24-1	Монтаж СИ-5 (2шт)	0,55	15831,83	4625,75	8708	2544	5785	64,98	36
		т		10453,50	1232,64	5749	678	90	4,38	2
16	С12021-116	Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт)	0,55	128740,00	--	70807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			110508	1234			72
			Тенге			11148	1316			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30994				
	Материалы -		Тенге			7527				
	Всего заработная плата -		Тенге				6036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2138				
	Местные материалы -		Тенге			13451				
	Транспортные расходы -		Тенге			988				
		Накладные расходы -	Тенге			6593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7025			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79515				
	Материалы -		Тенге			414				
	Всего заработная плата -		Тенге				6427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
		Накладные расходы -	Тенге			5785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			130259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14320			
		РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков								
17	Е0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,079	23577,36	6309,63	1863	498	1010	74,98	6
		т		14024,25	176,73	1108	14	50	0,76	--
18	Сирайс"Альмерия"2013г	Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-3шт,5.16.2-3шт)	4,86	12793,47	--	62176	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-4-2(2шт), КМЗ-4/4-2(1шт), КМЗ-4-СИ-5(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,033	178740,00	--	5898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

20	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (2шт),К 1-500 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,016	178740,00	–	2860	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			72797	498			6
			Тенге			1108	14			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70935				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70935				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75191				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1863				
	Материалы -		Тенге			256				
	Всего заработная плата -		Тенге				1122			
		Накладные расходы -	Тенге			1010				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			78235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1273			
		РАЗДЕЛ 4.Тросовые растяжки								
21	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-27м	2	787,85	510,60	1576	1021	739	1,15	2
		шт		274,85	113,85	550	228	95	0,66	1
22	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	1,485	31,00	–	46	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
23	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт2)	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт2) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2	0,176	164,61	0,08	29	–	23	0,74	–
		м2		124,20	0,02	22	–	105	–	–
26	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,04	2560,00	–	102	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2444	1021			2
			Тенге			572	228			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1678				

	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102				
		Накладные расходы -	Тенге			739				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				888			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			766				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				22			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			737				
		Накладные расходы -	Тенге			23				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			837				
		Сметная заработная плата -	Тенге				25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				913			
		РАЗДЕЛ 5.Прокладка кабеля								
27	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	53	30,97	2,42	1641	128	1170	0,12	6
		м		22,66	0,58	1201	30	95	--	--
28	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	27	207,12	53,25	5592	1438	970	0,16	4
		м		25,88	11,96	699	323	95	0,07	2
29	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,046	110700,00	--	5092	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
30	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,034	52100,00	--	1771	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			14097	1566			10
			Тенге			1899	353			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14097				
	Материалы -		Тенге			3769				
	Всего заработная плата -		Тенге				2253			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6864				
		Накладные расходы -	Тенге			2140				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			974				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14

		Сметная заработная плата -		Тенге				2574		

РАЗДЕЛ 6.Установка аппаратуры

31	Ц0108-573-4	Установка щита /пульт/ управления	2	567,85	120,75	1136	242	559	2,30	5
		шт		292,10	23,34	584	47	55	0,14	–
32	Справс	Стоимость щита управления ЩУ	2	10952,92	–	21906	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть крепления щита управления	0,004	172800,00	–	691	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0115-172-4	Окраска крепления щита управления (4шт), количество окрасок 2	0,36	164,61	0,08	59	–	47	0,74	–
		м2		124,20	0,02	45	–	105	–	–
		Контур заземления конструктивов-2шт								
35	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	–	330	–	373	4,73	2
		м3		763,31	–	330	–	113	–	–
36	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	–	83	–	94	1,39	1
		м3		192,26	–	83	–	113	–	–
37	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	–
38	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500,00	–	1224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	–	–
40	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800,00	–	339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			27475	502			16
			Тенге			2488	74			–
		Стоимость оборудования -	Тенге			21906				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			21906				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2843				
		Материалы -	Тенге			310				

	Всего заработная плата -		Тенге				2105			
		Накладные расходы -	Тенге			1999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2405			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2726				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				458			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2254				
		Накладные расходы -	Тенге			513				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			30473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				2939			
		РАЗДЕЛ 7.Нанесение линий дорожной разметки								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
41	E0130-83-1	**Предварительная разметка**	50,88	95,86	5,42	4877	276	2019	0,18	9
		м2		34,42	1,99	1751	101	109	0,01	--
42	E0111-21-1	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	50,88	170,10	55,95	8655	2847	8405	0,69	35
		м2		113,33	20,96	5766	1067	123	0,10	5
43	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	**Стоимость холодного пластика белого**	217,8	332,59	--	72438	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	**Стоимость холодного пластика цветного**	62,04	342,60	--	21255	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г	**Стоимость отвердителя РР**	4,0704	875,07	--	3562	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки**	15,264	263,00	--	4014	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

		Нанесение шумовых полос холодным пластиком								
		Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную								
47	Е0130-83-1	Предварительная разметка	27	95,86	5,42	2588	146	1072	0,18	5
		м2		34,42	1,99	929	54	109	0,01	–
48	Е0111-21-3	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"	27	453,56	166,18	12246	4487	8709	1,24	33
		м2		200,02	62,23	5401	1680	123	0,30	8
49	СЦена пост	Стоимость холодного пластика (белый)	324	332,59	–	107760	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
50	СЦена пост	Стоимость отвердителя РР	5,94	875,07	–	5198	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
51	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	9,45	263,00	–	2485	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			245079	7755			83
			Тенге			13847	2902			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			245079				
	Материалы -		Тенге			6763				
	Всего заработная плата -		Тенге				16749			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			216713				
		Накладные расходы -	Тенге			20205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3031			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ –		Тенге			281200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				19780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			281200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				19780			
		РАЗДЕЛ 8.Освещение								
52	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники Street light SKU	4	914,10	468,22	3656	1873	1149	1,06	4
		шт		205,25	97,03	821	388	95	0,56	2
53	Спрайс"TLP" от 20.01.13г	Стоимость светильников Street light SKU	4	32657,26	–	130629	–	–	–	–

		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть кронштейпа для светильника	0,02	172800,00	--	3456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0115-172-4	**Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2**	0,36	164,61	0,08	59	--	47	0,74	--
		м2		124,20	0,02	45	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			137801	1873			4
			Тенге			866	388			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3656				
	Материалы -		Тенге			963				
	Всего заработная плата -		Тенге				1209			
		Накладные расходы -	Тенге			1149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1381			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134144				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				45			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134085				
		Накладные расходы -	Тенге			47				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142243				
		Сметная заработная плата -	Тенге				52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			147336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1433			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			611858	17684			202
			Тенге			33122	5320			26
	Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21906				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22275				
	Материалы -		Тенге			5046				
	Всего заработная плата -		Тенге				6344			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6966				
		Накладные расходы -	Тенге			6027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				904			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1698				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			29999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7248			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			486301				
	Материалы -		Тенге			14517				
	Всего заработная плата -		Тенге				24549			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			426862				
Местные материалы -		Тенге			13451				
Транспортные расходы -		Тенге			1002				
	Накладные расходы -	Тенге			29029				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4354			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30920				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			546250				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
	Сметная заработная плата -	Тенге				28903			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			81377				
Материалы -		Тенге			670				
Всего заработная плата -		Тенге				7549			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
	Накладные расходы -	Тенге			6794				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1019			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5290				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			93462				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
	Сметная заработная плата -	Тенге				8568			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			691616				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
	Сметная заработная плата -	Тенге				44720			

Всего в тенге:	**691 616**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	669 710
Оборудование	21 906
Итого:	**691 616**
Временные здания и сооружения 2,32%	15 537
Итого:	**707 153**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	19 118
Затраты на выслугу лет, 1%	6 852
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 741
Итого:	**735 865**
Итого 2015г., К=2,557	**1 881 916**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	37 638
Итого:	**1 919 554**
НДС 12%	230 346
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 149 901**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспо г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи-южнее ул.Шаляпина

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тросовые растяжки								
1	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-5м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
2	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	0,275	31,00	–	9	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245примп3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12021-245примп3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2**	0,133	164,61	0,08	22	–	17	0,74	–
		м2		124,20	0,02	17	–	105	–	–
6	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1388	511			1
			Тенге			291	114			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			549				

	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				17			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			17				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			600				
		Сметная заработная плата -	Тенге				19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				463			
		РАЗДЕЛ 2.Ограждения								
7	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	1,1	763,31	--	840	--	949	4,73	5
		м3		763,31	--	840	--	113	--	--
8	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	1,1	155,00	--	170	--	193	0,95	1
		м3		155,00	--	170	--	113	--	--
9	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	1,925	176,40	--	340	--	68	0,74	1
		т		35,28	--	68	--	100	--	--
10	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под дор стойки**	1,1	4869,45	75,91	5356	84	293	1,55	2
		м3		225,11	28,67	248	32	105	0,14	--
11	Е0109-61-10	**Монтаж металлического ограждения**	0,336	11028,48	2745,70	3706	923	2231	40,37	14
		т		7038,00	339,74	2365	114	90	1,55	1
12	С12021-116	**Стоимость мет ограждения**	0,336	122800,00	--	41261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0115-172-4	**Окраска мет ограждения-16,8м, количество окрасок 2**	21	164,61	0,08	3457	2	2739	0,74	16
		м2		124,20	0,02	2608	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			55129	1008			39
			Тенге			6299	146			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51424				
	Материалы -		Тенге			990				
	Всего заработная плата -		Тенге				3966			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41261				
	Местные материалы -		Тенге			4882				
	Транспортные расходы -		Тенге			340				
		Накладные расходы -	Тенге			4242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				636			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3340				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59005				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
	Сметная заработная плата -	Тенге				4602			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3706				
Материалы -		Тенге			418				
Всего заработная плата -		Тенге				2479			
	Накладные расходы -	Тенге			2231				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				335			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6293				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
	Сметная заработная плата -	Тенге				2814			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65298				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
	Сметная заработная плата -	Тенге				7416			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			56517	1518			40
		Тенге			6590	260			1
Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
Материалы -		Тенге			2				
Всего заработная плата -		Тенге				389			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
	Накладные расходы -	Тенге			369				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				444			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51972				
Материалы -		Тенге			996				
Всего заработная плата -		Тенге				3982			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41788				
Местные материалы -		Тенге			4882				
Транспортные расходы -		Тенге			340				
	Накладные расходы -	Тенге			4259				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				639			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3374				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59605				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
	Сметная заработная плата -	Тенге				4621			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3706				
Материалы -		Тенге			418				
Всего заработная плата -		Тенге				2479			
	Накладные расходы -	Тенге			2231				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				335			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6293				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15

		Сметная заработная плата -	Тенге				2814			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			67179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				7879			

Всего в тенге:	**67 179**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	67 179
Оборудование	0
Итого:	**67 179**
Временные здания и сооружения 2,32%	1 559
Итого:	**68 738**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 918
Затраты на выслугу лет, 1%	687
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	275
Итого:	**71 618**
Итого 2015г., К=2,557	**183 156**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	3 663
Итого:	**186 820**
НДС 12%	22 418
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**209 238**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				17			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			546				
		Накладные расходы -	Тенге			17				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			620				
		Сметная заработная плата -	Тенге				19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				463			
		РАЗДЕЛ 2.Ограждения								
7	**Е0101-165-3**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	**1,5**	**763,31**	**–**	**1145**	**–**	**1294**	**4,73**	**7**
		м3		**763,31**	**–**	**1145**	**–**	**113**	**–**	**–**
8	**Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**1,5**	**155,00**	**–**	**232**	**–**	**263**	**0,95**	**1**
		м3		**155,00**	**–**	**232**	**–**	**113**	**–**	**–**
9	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	**2,625**	**176,40**	**–**	**463**	**–**	**93**	**0,74**	**2**
		т		**35,28**	**–**	**93**	**–**	**100**	**–**	**–**
10	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки под дор стойки**	**1,5**	**4869,45**	**75,91**	**7304**	**114**	**400**	**1,55**	**2**
		м3		**225,11**	**28,67**	**338**	**43**	**105**	**0,14**	**–**
11	**Е0109-61-10**	**Монтаж металлического ограждения**	**0,48**	**11028,48**	**2745,70**	**5294**	**1318**	**3187**	**40,37**	**19**
		т		**7038,00**	**339,74**	**3378**	**163**	**90**	**1,55**	**1**
12	**С12021-116**	**Стоимость мет ограждения**	**0,48**	**122800,00**	**–**	**58944**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
13	**Е0115-172-4**	**Окраска мет ограждения-26,4м, количество окрасок 2**	**33**	**164,61**	**0,08**	**5432**	**3**	**4304**	**0,74**	**25**
		м2		**124,20**	**0,02**	**4099**	**1**	**105**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**78814**	**1434**			**57**
			Тенге			**9285**	**207**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73521				
	Материалы -		Тенге			1526				
	Всего заработная плата -		Тенге				5950			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58944				
	Местные материалы -		Тенге			6657				
	Транспортные расходы -		Тенге			463				
		Накладные расходы -	Тенге			6353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. –	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				953			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4792				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84666				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
	Сметная заработная плата -	Тенге				6903			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5294				
Материалы -		Тенге			597				
Всего заработная плата -		Тенге				3541			
	Накладные расходы -	Тенге			3187				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				478			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			509				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8990				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
	Сметная заработная плата -	Тенге				4019			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			93656				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
	Сметная заработная плата -	Тенге				10922			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			80221	1945			58
		Тенге			9576	321			2
Стоимость монтажных работ -		Тенге			839				
Материалы -		Тенге			2				
Всего заработная плата -		Тенге				389			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
	Накладные расходы -	Тенге			369				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1281				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				444			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74088				
Материалы -		Тенге			1532				
Всего заработная плата -		Тенге				5967			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59490				
Местные материалы -		Тенге			6657				
Транспортные расходы -		Тенге			463				
	Накладные расходы -	Тенге			6371				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				956			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4828				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85286				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
	Сметная заработная плата -	Тенге				6922			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5294				
Материалы -		Тенге			597				
Всего заработная плата -		Тенге				3541			
	Накладные расходы -	Тенге			3187				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				478			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			509				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8990				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22

		Сметная заработная плата -	Тенге				4019			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			95557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11386			

Всего в тенге:	**95 557**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	95 557
Оборудование	0
Итого:	**95 557**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 217
Итого:	**97 774**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 728
Затраты на выслугу лет, 1%	978
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	391
Итого:	**101 871**
Итого 2015г., К=2,557	**260 526**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5 211
Итого:	**265 736**
НДС 12%	31 888
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**297 625**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского трансп(г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи-ул.Спортивная

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ограждения								
1	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	1,7	763,31	–	1298	–	1466	4,73	8
		м3		763,31	–	1298	–	113	–	–
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	1,7	155,00	–	263	–	298	0,95	2
		м3		155,00	–	263	–	113	–	–
3	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	2,975	176,40	–	525	–	105	0,74	2
		т		35,28	–	105	–	100	–	–
4	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под дор стойки**	1,7	4869,45	75,91	8278	129	453	1,55	3
		м3		225,11	28,67	383	49	105	0,14	–
5	Е0109-61-10	**Монтаж металлического ограждения**	0,552	11028,48	2745,70	6088	1516	3665	40,37	22
		т		7038,00	339,74	3885	188	90	1,55	1
6	С12021-116	**Стоимость мет ограждения**	0,552	122800,00	–	67786	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0115-172-4	**Окраска мет ограждения-31,2м, количество окрасок 2**	39	164,61	0,08	6420	3	5087	0,74	29
		м2		124,20	0,02	4844	1	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			90657	1648			66
			Тенге			10778	237			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84569				
	Материалы -		Тенге			1794				
	Всего заработная плата -		Тенге				6942			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67786				

Местные материалы -		Тенге			7545				
Транспортные расходы -		Тенге			525				
	Накладные расходы -	Тенге			7409				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1111			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5519				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97497				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
	Сметная заработная плата -	Тенге				8054			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6088				
Материалы -		Тенге			687				
Всего заработная плата -		Тенге				4073			
	Накладные расходы -	Тенге			3665				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				550			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			585				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10338				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
	Сметная заработная плата -	Тенге				4622			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			107835				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
	Сметная заработная плата -	Тенге				12676			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			90657	1648			66
		Тенге			10778	237			1
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84569				
Материалы -		Тенге			1794				
Всего заработная плата -		Тенге				6942			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67786				
Местные материалы -		Тенге			7545				
Транспортные расходы -		Тенге			525				
	Накладные расходы -	Тенге			7409				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1111			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5519				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97497				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
	Сметная заработная плата -	Тенге				8054			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6088				
Материалы -		Тенге			687				
Всего заработная плата -		Тенге				4073			
	Накладные расходы -	Тенге			3665				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				550			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			585				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10338				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
	Сметная заработная плата -	Тенге				4622			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			107835				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
	Сметная заработная плата -	Тенге				12676			

Всего в тенге:	**107 835**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	107 835
Оборудование	0
Итого:	**107 835**
Временные здания и сооружения 2,32%	2 502
Итого:	**110 337**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 078
Затраты на выслугу лет, 1%	1 103
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	441
Итого:	**114 960**
Итого 2015г., К=2,557	**294 001**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5 880
Итого:	**299 881**
НДС 12%	35 986
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**335 866**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского трансп г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЗУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи-ул.Школьная

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживаю-щих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ограждения								
1	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы**	2	763,31	--	1527	--	1725	4,73	9
		м3		763,31	--	1527	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	2	155,00	--	310	--	350	0,95	2
		м3		155,00	--	310	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км**	3,5	176,40	--	617	--	123	0,74	3
		т		35,28	--	123	--	100	--	--
4	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под дор стойки**	2	4869,45	75,91	9739	152	533	1,55	3
		м3		225,11	28,67	450	57	105	0,14	--
5	Е0109-61-10	**Монтаж металлического ограждения**	0,66	11028,48	2745,70	7279	1812	4382	40,37	27
		т		7038,00	339,74	4645	224	90	1,55	1
6	С12021-116	**Стоимость мет ограждения**	0,66	122800,00	--	81048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-172-4	**Окраска мет ограждения-38,4м, количество окрасок 2**	48	164,61	0,08	7901	4	6261	0,74	36
		м2		124,20	0,02	5962	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			108421	1968			79
			Тенге			13017	283			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101142				
	Материалы -		Тенге			2196				
	Всего заработная плата -		Тенге				8430			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81048				

	Местные материалы -		Тенге			8876				
	Транспортные расходы -		Тенге			617				
		Накладные расходы -	Тенге			8993				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				9779			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7279				
	Материалы -		Тенге			822				
	Всего заработная плата -		Тенге				4869			
		Накладные расходы -	Тенге			4382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				657			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			700				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			129104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				15306			
	РАЗДЕЛ 2.Нанесение линий дорожной разметки									
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
8	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость холодного пластика цветного**	**5,17**	**342,60**	**–**	**1771**	**–**	**–**	**–**	**–**
		кг		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1771**	**–**			**–**
			Тенге			**–**	**–**			**–**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1771				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1771				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1878				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1878				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**110192**	**1968**			**79**
			Тенге			**13017**	**283**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102913				
	Материалы -		Тенге			2196				
	Всего заработная плата -		Тенге				8430			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82819				
	Местные материалы -		Тенге			8876				
	Транспортные расходы -		Тенге			617				
		Накладные расходы -	Тенге			8993				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1349			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6714				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			118620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				9779			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			7279				
Материалы -			Тенге			822				
Всего заработная плата -			Тенге				4869			
		Накладные расходы -	Тенге			4382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				657			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			700				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			12361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5527			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			130981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				15306			

Всего в тенге:	**130 981**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	130 981
Оборудование	0
Итого:	**130 981**
Временные здания и сооружения 2,32%	3 039
Итого:	**134 020**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 739
Затраты на выслугу лет, 1%	1 340
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	536
Итого:	**139 635**
Итого 2015г., К=2,557	**357 106**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	7 142
Итого:	**364 248**
НДС 12%	43 710
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**407 958**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Ауэзова-ул.Сагатова (п.Калкаман)

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дорожных знаков**	2	562,42	117,68	1125	235	990	2,21	4
		шт		349,31	22,71	699	45	133	0,09	–
2	**Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)**	**Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83**	2	82,13	–	164	–	218	0,48	1
		шт		82,13	–	164	–	133	–	–
3	**С01031-А12-1**	**Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках**	0,068	234,30	–	16	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	**С010333-А20-1**	**Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1**	0,068	125,82	–	9	–	2	0,53	–
		т		25,16	–	2	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1314	235			5
			Тенге			865	45			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1314				
	Материалы -		Тенге			191				
	Всего заработная плата -		Тенге				910			
	Транспортные расходы -		Тенге			9				
		Накладные расходы –	Тенге			1210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2675				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт

Фм-в-1шт

5	Е0101-165-7	Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в	1,6	447,64	–	716	–	809	2,85	5
		м3		447,64	–	716	–	113	–	–
6	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,6	155,40	–	248	–	280	0,95	2
		м3		155,40	–	248	–	113	–	–
7	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,8	176,40	–	494	–	99	0,74	2
		т		35,28	–	99	–	100	–	–
8	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,1	1252,97	116,02	125	12	22	0,98	–
		м3		142,31	43,99	14	4	118	0,21	–
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в	0,1	4869,45	75,91	487	8	27	1,55	–
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	–
10	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в	1,4	6628,21	562,61	9279	788	1579	5,46	8
		м3		861,64	212,54	1206	298	105	1,04	1
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0204	52400,00	–	1069	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1	251,42	4,39	252	4	53	0,24	–
		м2		42,55	1,66	43	2	118	0,01	–
13	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	7,2	782,41	9,46	5633	68	828	0,54	4
		м2		93,33	3,54	676	26	118	0,02	–
14	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	7,2	-389,84	-4,82	-2807	-35	-400	-0,26	-2
		м2		-45,29	-1,82	-326	-13	118	-0,01	–
15	Е0109-24-1	Монтаж СИ-5 (1шт)	0,275	15831,83	4625,75	4354	1272	2892	64,98	18
		т		10453,50	1232,64	2875	339	90	4,38	1

16	С12021-116	Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт)	0,275	128740,00	–	35404	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			55254	2117			36
			Тенге			5574	658			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15497				
	Материалы -		Тенге			3763				
	Всего заработная плата -		Тенге				3018			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1069				
	Местные материалы -		Тенге			6725				
	Транспортные расходы -		Тенге			494				
		Накладные расходы -	Тенге			3297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				494			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3513			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39757				
	Материалы -		Тенге			207				
	Всего заработная плата -		Тенге				3214			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35404				
		Накладные расходы -	Тенге			2892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				434			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2559				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7160			
		РАЗДЕЛ 3.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)								
17	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	4,2	763,31	–	3206	–	3623	4,73	20
		м3		763,31	–	3206	–	113	–	–
18	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,2	155,00	–	651	–	736	0,95	4
		м3		155,00	–	651	–	113	–	–
19	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,35	176,40	–	1297	–	259	0,74	5
		т		35,28	–	259	–	100	–	–
20	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	4,2	4869,45	75,91	20452	319	1119	1,55	7

			м3		225,11	28,67	945	120	105	0,14	1
21	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-3 по но		0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
			т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–
22	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-3		0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-3, количество окрасок 2		6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
			м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
24	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования		11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
			м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
25	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)		11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
			м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			223528	2161			126
				Тенге			21760	300			1
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			204914				
	Материалы -			Тенге			804				
	Всего заработная плата -			Тенге				5972			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			178261				
	Местные материалы -			Тенге			18640				
	Транспортные расходы -			Тенге			1297				
		Накладные расходы -		Тенге			6566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			224169				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -		Тенге				6957			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			18614				
	Материалы -			Тенге			864				
	Всего заработная плата -			Тенге				16088			
		Накладные расходы -		Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -		Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			259248				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -		Тенге				25217			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			280096	4513			168
				Тенге			28199	1003			4
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			221724				
	Материалы -			Тенге			4758				
	Всего заработная плата -			Тенге				9900			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			179330				
Местные материалы -		Тенге			25365				
Транспортные расходы -		Тенге			1799				
	Накладные расходы -	Тенге			11073				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1661			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13968				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			246765				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
	Сметная заработная плата -	Тенге				11561			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			58372				
Материалы -		Тенге			1071				
Всего заработная плата -		Тенге				19302			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35404				
	Накладные расходы -	Тенге			17372				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2606			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4545				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			80288				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
	Сметная заработная плата -	Тенге				21908			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			327052				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
	Сметная заработная плата -	Тенге				33469			

Всего в тенге:	**327 052**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	327 052
Оборудование	0
Итого:	**327 052**
Временные здания и сооружения 2,32%	7 588
Итого:	**334 640**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 336
Затраты на выслугу лет, 1%	3 346
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 339
Итого:	**348 661**
Итого 2015г., К=2,557	**891 672**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	17 833
Итого:	**909 506**
НДС 12%	109 141
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 018 647**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Сәулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспо г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул.Яссауи- южнее пр.Райымбека

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ограждения								
1	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	2	763,31	–	1527	–	1725	4,73	9
		м3		763,31	–	1527	–	113	–	–
2	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2	155,00	–	310	–	350	0,95	2
		м3		155,00	–	310	–	113	–	–
3	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	3,5	176,40	–	617	–	123	0,74	3
		т		35,28	–	123	–	100	–	–
4	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	2	4869,45	75,91	9739	152	533	1,55	3
		м3		225,11	28,67	450	57	105	0,14	–
5	E0109-61-10	Монтаж металлического ограждения	0,66	11028,48	2745,70	7279	1812	4382	40,37	27
		т		7038,00	339,74	4645	224	90	1,55	1
6	C12021-116	Стоимость мет ограждения	0,66	122800,00	–	81048	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	E0115-172-4	Окраска мет ограждения-38,4м, количество окрасок 2	48	164,61	0,08	7901	4	6261	0,74	36
		м2		124,20	0,02	5962	1	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**108421**	**1968**			**79**
			Тенге			**13017**	**283**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101142				
	Материалы -		Тенге			2196				
	Всего заработная плата -		Тенге				8430			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81048				

	Местные материалы -		Тенге			8876				
	Транспортные расходы -		Тенге			617				
		Накладные расходы -	Тенге			8993				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				9779			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7279				
	Материалы -		Тенге			822				
	Всего заработная плата -		Тенге				4869			
		Накладные расходы -	Тенге			4382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				657			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			700				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			129104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				15306			
	РАЗДЕЛ 2.Нанесение линий дорожной разметки									
			Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком							
8	**E0130-83-1**	**Предварительная разметка**	**13,44**	**95,86**	**5,42**	**1288**	**73**	**533**	**0,18**	**2**
		м2		**34,42**	**1,99**	**463**	**27**	**109**	**0,01**	**–**
9	**E0111-21-1**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**13,44**	**170,10**	**55,95**	**2286**	**752**	**2220**	**0,69**	**9**
		м2		**113,33**	**20,96**	**1523**	**282**	**123**	**0,10**	**1**
10	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость холодного пластика белого**	**42,9**	**332,59**	**–**	**14268**	**–**	**–**	**–**	**–**
		кг		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
11	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость холодного пластика цветного**	**31,02**	**342,60**	**–**	**10628**	**–**	**–**	**–**	**–**
		кг		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
12	**Спрайс"АвисМедиаСервис" от 11.01.2013г**	**Стоимость отвердителя РР**	**1,0752**	**875,07**	**–**	**941**	**–**	**–**	**–**	**–**
		кг		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
13	**С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки**	**4,032**	**263,00**	**–**	**1060**	**–**	**–**	**–**	**–**
		кг		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**30471**	**825**			**12**

		Тенге			**1986**	**309**			**2**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30471**				
Материалы -		Тенге			**764**				
Всего заработная плата -		Тенге				**2294**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**26897**				
	Накладные расходы -	Тенге			**2753**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**413**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1993**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35218**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**2707**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**35218**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**2707**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**138892**	**2793**			**91**
		Тенге			**15003**	**591**			**3**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**131613**				
Материалы -		Тенге			**2960**				
Всего заработная плата -		Тенге				**10725**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**107945**				
Местные материалы -		Тенге			**8876**				
Транспортные расходы -		Тенге			**617**				
	Накладные расходы -	Тенге			**11746**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1762**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8602**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**151961**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**72**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**12487**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7279**				
Материалы -		Тенге			**822**				
Всего заработная плата -		Тенге				**4869**			
	Накладные расходы -	Тенге			**4382**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**657**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**700**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12361**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**5527**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**164322**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**102**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**18013**			

Всего в тенге:	**164 322**
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	164 322
Оборудование	0
Итого:	**164 322**

Временные здания и сооружения 2,32%	3 812
Итого:	**168 134**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 691
Затраты на выслугу лет, 1%	1 681
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	673
Итого:	**175 179**
Итого 2015г., К=2,557	**448 006**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	8 960
Итого:	**456 967**
НДС 12%	54 836
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**511 803**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ Будников С.Н. (технический надзор ТОО "Саулет Эксперт")

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта(Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Форма № 2

Объект: Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Горная-ресторан "Беладжио"

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт								
		Фм-в-2шт								
1	Е0101-165-7	**Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в**	3,2	447,64	–	1432	–	1619	2,85	9
		м3		447,64	–	1432	–	113	–	–
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	3,2	155,00	–	496	–	560	0,95	3
		м3		155,00	–	496	–	113	–	–
3	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	5,6	176,40	–	988	–	198	0,74	4
		т		35,28	–	198	–	100	–	–
4	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,2	1252,97	116,02	251	23	44	0,98	–
		м3		142,31	43,99	28	9	118	0,21	–
5	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в**	0,2	4869,45	75,91	974	15	53	1,55	–
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	–
6	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в**	2,8	6628,21	562,61	18559	1575	3158	5,46	15
		м3		861,64	212,54	2413	595	105	1,04	3
7	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0408	52400,00	–	2138	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0108-4-7	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	–

		м2		42,95	1,66	86	3	118	0,01	--
9	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	14,4	782,41	9,46	11267	136	1656	0,54	8
		м2		93,93	3,54	1353	51	118	0,02	--
10	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	14,4	-389,84	-4,82	-5614	-69	-800	-0,26	-4
		м2		-45,29	-1,82	-652	-26	118	-0,01	--
11	Е0109-24-1	Монтаж СИ-5 (2шт)	0,55	15831,83	4625,75	8708	2544	5785	64,98	36
		т		10453,50	1232,64	5749	678	90	4,38	2
12	С12021-116	Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт)	0,55	128740,00	--	70807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			110508	4234			72
			Тенге			11148	1316			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30994				
	Материалы -		Тенге			7527				
	Всего заработная плата -		Тенге				6036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2138				
	Местные материалы -		Тенге			13451				
	Транспортные расходы -		Тенге			988				
		Накладные расходы -	Тенге			6593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7025			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79515				
	Материалы -		Тенге			414				
	Всего заработная плата -		Тенге				6427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70807				
		Накладные расходы -	Тенге			5785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			130259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14320			

РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-2(4шт)

13	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вруч(без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	5	763,31	–	3817	–	4313	4,73	24
		м3		763,31	–	3817	–	113	–	–
14	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	5	155,00	–	775	–	876	0,95	5
		м3		155,00	–	775	–	113	–	–
15	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8,75	176,40	–	1544	–	309	0,74	6
		т		35,28	–	309	–	100	–	–
16	Е0106-1-1	Устройство обстонирования дор стойки	5	4869,45	75,91	24347	380	1332	1,55	8
		м3		225,11	28,67	1126	143	105	0,14	1
17	Е0109-61-12	Установка металлических стоек СИ-2 под панно	0,22924	23577,36	6309,63	5405	1446	2930	74,98	17
		т		14024,25	176,73	3215	41	90	0,76	–
18	С12021-117	Стоимоть дор стойки СИ-2	0,22924	113100,00	–	25927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0115-172-4	Окраска дор стойки СИ-2, количество окрасок 2	6,36	164,61	0,08	1047	1	830	0,74	5
		м2		124,20	0,02	790	–	105	–	–
20	Е0109-45-3	Монтаж знака индивидуального проектирования	11,9072	1109,37	33,17	13209	395	11549	5,73	68
		м2		1066,05	11,67	12694	139	90	0,05	1
21	Спрайс"Альмерия"2013г	Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "1.20,3.24,7.2.1"-2шт, "Внимание-пешеход!"-2шт (пленка СВП тип-алмаз.)	11,9072	12793,47	–	152334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			228405	2221			133
			Тенге			22724	323			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			209791				
	Материалы -		Тенге			909				
	Всего заработная плата -		Тенге				6959			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178261				
	Местные материалы -		Тенге			22190				
	Транспортные расходы –		Тенге			1544				
		Накладные расходы -	Тенге			7659				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				8108			

Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			18614				
Материалы -			Тенге			864				
Всего заработная плата -			Тенге				16088			
		Накладные расходы -	Тенге			14479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1986				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			35079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			265576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				26368			
РАЗДЕЛ 3 Тросовые растяжки										
22	Ц0108-303-1	**Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-15м**	1	787,85	510,60	788	511	369	1,15	1
		шт		274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
23	С11011-679	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная**	0,825	31,00	–	26	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
24	С12021-245примп3	**Стоимость талрепа(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	С12021-245примп3	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)**	0,001	172800,00	–	173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0115-172-4	**Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2**	0,088	164,61	0,08	14	–	11	0,74	–
		м2		124,20	0,02	11	–	105	–	–
27	С11041-34	**Стоимость изоляторов**	0,02	2560,00	–	51	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1225	511			1
			Тенге			286	114			1
Стоимость монтажных работ -			Тенге			839				
Материалы -			Тенге			2				
Всего заработная плата -			Тенге				389			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			386				
Материалы -			Тенге			4				
Всего заработная плата -			Тенге				11			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				371				
		Накладные расходы -	Тенге				11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				421				
		Сметная заработная плата -	Тенге					13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге					457			
		РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля									
28	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	27	30,97	2,42	836	65	596	0,12	3
		м		22,66	0,58	612	16	95	–	–
29	Ц0108-149-1	**Прокладка кабеля по тросу**	15	207,12	53,25	3107	799	539	0,16	2
		м		25,88	11,96	388	179	95	0,07	1
30	С151603-39	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	0,025	110700,00	–	2768	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
31	С151601-341	**Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,017	52100,00	–	886	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			7596	864			6
			Тенге			1000	195			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7596				
	Материалы -		Тенге			2079				
	Всего заработная плата -		Тенге				1195			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3653				
		Накладные расходы -	Тенге			1135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			524				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1365			
		РАЗДЕЛ 5.Установка аппаратуры								
32	Ц0108-573-4	**Установка щита /пульт/ управления**	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	–
33	Спрайс	**Стоимость щита управления ЦУ**	1	10952,92	–	10953	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
34	С12021-245 прим3тб4п4-2	**Стоимоть крепления щита управления**	0,002	172800,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–