Бостандық, Жетісу,
Алмалы, Түрксіб аудандары

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Дог № 30-13 2015 г.

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
№362 **Государственной приемочной комиссии о приемке**
построенного объекта в эксплуатацию

«24» 12 2013 ж.

Розыбакиев – Жамбыл көшелері, Бөкейханов көшесі – Рысқұлов даңғылындағы жолайырғының солтүстігі - Бөкейханов көшесі, Павлодарская – Бурундайская көшелері, Шолохов – Ержанов көшелері, Марков көшесі – Бұхар Жырау бульвары
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«**03**» **сәуір** 2013ж. № **40ө**
«**10**» **қазан** 2013ж. № **116ө**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:
Б. Сауранбаев **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Г. Токбергенов **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **Д. Алимбеков** **«Алматы қаласы жолаушылар көлігі басқармасы» КММ басшысының міндетін атқарушы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
О. Беззаботин **«СМЭУ Алматы» ЖШС ЖҚТҚР телім бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
А. Прокуров **«СМЭУ Алматы» ЖШС президенті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
М. Бекмағамбетов **«Көлік және коммуникация ғылыми-зерттеу институты» ЖШС президенті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Н. Алмасбеков **Алматы қаласы ІІД ӘПБ бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

А № 0011517

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы жолаушылар көлігі басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) -

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Жол қозғалысы басқармасының автоматтандырылған жүйесінің құрылысы және қайта жаңғырту» 5 бағдаршам нысандарының құрылысы»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Бостандық, Жетісу, Алмалы, Түрксіб аудандары, Розыбакиев – Жамбыл көшелері, Бөкейханов көшесі – Рысқұлов даңғылындағы жолайырғының солтүстігі - Бөкейханов көшесі, Павлодарская – Бурундайская көшелері, Шолохов – Ержанов көшелері, Марков көшесі – Бұхар Жырау бульвары.**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2015 жылғы 08 шілдеде № 3/424 әкімнің қаулысы Алматы қаласы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2015 жылғы 24 шілдеде берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау №522/ЗТ-А-2224; №524/ЗТ-А-2228; №523/ЗТ-А-2226; №521/ЗТ-А-2223 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«СМЭУ Алматы» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившии

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций н их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«Көлік және коммуникация ғылыми-зерттеу институты» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей илн разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименованне организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **«Алматы қаласы жолаушылар көлігі басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

№ 08-14-01; № 08-14-05; № 08-14-04; № 08-14-03; № 08-14-02

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойынш орган. атауы көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **«Алматы қаласы жолаушылар көлігі басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы № 122-Н бұйрығы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2014 жылғы 04 желтоқсандағы № 02-0701/14 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **шілде 2015 ж.;** жұмыстың аяқталуы **караша 2015 ж.;**

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Розыбакиев – Жамбыл көшелері	**жабдық бірлігі**	**25**		**25**	
Бөкейханов көшесі – Рысқұлов даңғылындағы жолайырғының солтүстігі - Бөкейханов көшесі	**жабдық бірлігі**	**22**		**22**	
Павлодарская – Бурундайская көшелері	**жабдық бірлігі**	**18**		**18**	
Шолохов – Ержанов көшелері	**жабдық бірлігі**	**20**		**20**	
Марков көшесі – Бұхар Жырау бульвары	**жабдық бірлігі**	**31**		**31**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау; жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **57 560 247, 37** млн. теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы _____ млн теңге,
всего **57 560 247, 37** млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ млн. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ млн. теңге
оборудования, инструмента и инвентаря _____ млн.тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны _____ теңге
сметная стоймость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тенге
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____ мың теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ_____ тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ мың теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қоса алғанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к приемке
«Жол қозғалысы басқармасының автоматтандырылған жүйесінің құрылысы және қайта жаңғырту» 5 бағдаршам нысандарының құрылысы».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии **Б. Сауранбаев**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Г. Токбергенов**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной проиемочной комиссии **Д. Алимбеков**
(қолы) (подпись)

М. Бекмагамбетов
(қолы) (подпись)

О. Беззаботин
(қолы) (подпись)

Н. Алмасбеков
(қолы) (подпись)

А. Прокуров
(қолы) (подпись)

А № 0011517

Договор № 30 - ГЗ
о государственных закупках работ по строительству и модернизации объектов автоматизированной системы управления дорожного движения в соответствии с бюджетной программой 384011000431

384 – «Управление пассажирского транспорта города Алматы»
011000 – «Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения»
431 – «Строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов»

город Алматы «21» мая 2015 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта города Алматы» (далее – Управление), далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Управления Абдрахманова Т.А., действующего на основании Положения об Управлении утвержденный Постановлением акимата города Алматы от 19 августа 2013 года за №3/719, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМЭУ Алматы»**, далее именуемое «Поставщик», в лице Исполнительного директора Тустикбаева Е.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании подпункта 4) пункта 4 статьи 16, подпункта 3) пункта 1 статьи 28, подпункта 2) статьи 32 и статьями 33 и 34 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), в связи с признанием государственных закупок способом электронного конкурса №782086-2 не состоявшимся, так как к участию в конкурсе был допущен один потенциальный поставщик, и осуществлением государственных закупок способом из одного источника по не состоявшему конкурсу №782086-2 «Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения» у ТОО «СМЭУ Алматы», согласно Протоколу об итогах электронного конкурса способом из одного источника №790968 от 19 мая 2015 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок – КГУ «Управление пассажирского транспорта города Алматы» осуществил государственные закупки способом из одного источника по не состоявшему электронному конкурсу №782086-2 «Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения» для Заказчика и принял конкурсную заявку Поставщика на выполнение этих работ на общую сумму 316 602 236, 16 (триста шестнадцать миллионов шестьсот две тысячи двести тридцать шесть) тенге 16 тиын, с учетом НДС,

сумма НДС составляет 33 921 668, 16 (тридцать три миллиона девятьсот двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь) тенге 16 тиын, по бюджетной программе: 384011000431 (далее – Цена договора), в том числе, по следующим лотам:

Лот №1 Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения «Модернизация 58-ми светофорных объектов с применением информационных цифровых табло времени горения сигналов светофоров (устройств обратного отчета времени)» на сумму 161 298 267,20 (Сто шестьдесят один миллион двести девяносто восемь тысяч двести шестьдесят семь) тенге 20 тиын с учетом НДС, сумма НДС составляет 17 281 957,20 (семнадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят семь) тенге 20 тиын;

Лот №2 Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения «Модернизация сетей связи АСУДД по ул. Гоголя, ул. Ауэзова, пр. Гагарина – 5,2 км» на сумму 42 503 260,80 (сорок два миллиона пятьсот три тысячи двести шестьдесят) тенге 80 тиын с учетом НДС, сумма НДС составляет 4 553 920,80 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать) тенге 80тиын;

Лот №3 Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения «Реконструкция линий связи (7,5 км) по ул. Тимирязева, ул. Жандосова от ул. Жарокова до ул. Саина, ул. Маметовой, ул. Жангильдина, пр. Райымбека» на сумму 55 240 460, 80 (пятьдесят пять миллионов двести сорок тысяч четыреста шестьдесят) тенге, 80 тиын с учетом НДС, сумма НДС составляет 5 918 620, 80 (пять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч шестьсот двадцать) тенге 80 тиын;

Лот №4 Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения «Строительство 5-ти светофорных объектов» на сумму 57 560 247, 36 (пятьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч двести сорок семь) тенге 36 тиын с учетом НДС, сумма НДС составляет 6 167 169, 36 (шесть миллионов сто шестьдесят семь тысяч сто шестьдесят девять) тенге 36 тиын.

2. В соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик обязуется выполнить работы по строительству и модернизации объектов автоматизированной системы управления дорожного движения по лотам №1, №2, №3, №4 в соответствии с условиями настоящего Договора, заданием Заказчика, Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" – КГУ «Управление пассажирского транспорта города Алматы»;

2) "Поставщик» - Товарищество с ограниченной ответственностью «СМЭУ Алматы»;

3) "Работа" – деятельность, связанная со строительством и модернизации объектов автоматизированной системы управления дорожного движения, а

также иная деятельность, отнесенная к работам в соответствии с законом Республики Казахстан;

4) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную поставщиком в его ценовом предложении и принятой Заказчиком;

5) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

6) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Поставщик использует для выполнения работ по договору на Объекте;

7) "Оборудование" означает все машины и механизмы Поставщика, которые временно находятся на Объектах;

8) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

9) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

10) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

11) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора;

5. Поставщик должен в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора в размере равном сумме 3% от общей суммы договора, предусмотренной п.1 договора, со сроком действия превышающем срок выполнения работ не менее чем 60 календарных дней предусмотренного п.61 Договора, в виде банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения

обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Поставщик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

7-1. Заказчик при наличии бюджетных средств вправе произвести предварительную оплату (авансовый платеж) Поставщику для выполнения работ по настоящему Договору в размере 3 % от цены Договора, указанной в п.1 Договора. Поставщик должен использовать выплаченный авансовый платеж только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

7-2. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ по Договору 3 %.

8. Срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

9. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в судебном порядке, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

10. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, услуг, при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных товаров, работ, услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров, работ, услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных товаров, работ, услуг;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

11. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

12. Официальное общение между Заказчиком и Поставщиком, которое касается вопросов выполнения работ по договору, имеет силу только в письменном виде.

13. Поставщик не может заключать Договоры с субподрядными организациями и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков по условиям Договора между Заказчиком и Поставщиком не предусмотрено.

14. При наличии на Участке субподрядчиков к Поставщику будут применены меры в соответствии с законодательством РК.

15. Если Заказчик просит Поставщика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Поставщика, указывая при этом причины, Поставщик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Поставщиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

19. Поставщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

20. Заказчик разрешает Поставщику пользоваться всеми участками Объекта. Если часть участка Объекта не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

21. Заказчик или его уполномоченное лицо имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

22. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Если Поставщик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Поставщик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с требованиями СНИП РК, заданиями Заказчика, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Поставщику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

25. Если Поставщик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Поставщик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Поставщику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Поставщику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Поставщик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Поставщик в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

27. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют

дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Поставщик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

28. Поставщик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Поставщик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

29. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Поставщиком.

30. Заказчик письменно уведомляет Поставщика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

31. Получив уведомление о Дефектах, Поставщик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

32. Форма оплаты – безналичный расчет.

32.1. Оплата производится за фактически выполненные Поставщиком работы.

32.2. Расчеты по Договору производятся в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания документов на оплату.

32.3. В случае секвестра бюджета оплата по расходам будет производиться по мере выделения бюджетных средств;

32.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате Поставщиком в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Поставщик ежемесячно по состоянию на 25 число за отчетный месяц предоставляет Заказчику информацию по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет.

33. Необходимые документы, предшествующие оплате:
Акты выполненных работ, составленных по форме №2, форме №3, подписываемые и удостоверяемые печатями Сторон, с приложением счетов-фактур Поставщика.

34. Срок платежей по настоящему Договору устанавливается Заказчиком Поставщику согласно акту выполненных работ, при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору

35. Если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Поставщику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

36. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Поставщику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) задерживается авансовый платеж;

3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Поставщика по данному Договору.

37. Удержанная сумма будет выплачена Поставщику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

38. Поставщик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Поставщик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям.

39. Заказчик или Поставщик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

40. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Поставщик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Поставщик приостанавливает работы сроком до 15 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Поставщик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Поставщику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 календарных дней;

5) либо Заказчик, либо Поставщик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Поставщику сумму в течение 30 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Поставщик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

41. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Поставщика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Поставщику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

42. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

43. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта.

44. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

45. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Поставщик должен немедленно прекратить работы.

46. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Поставщиком.

47. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Поставщику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Поставщик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Поставщику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта.

48. Поставщик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Поставщик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Поставщиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

49. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Поставщика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Поставщик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

50. Поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Поставщика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

51. Поставщик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Поставщик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Поставщика (но не обязан делать это) за счет Поставщика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Поставщика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Поставщик.

52. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Поставщиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Поставщик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Поставщиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Поставщик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Поставщиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

53. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

54. Поставщик содержит территорию Участка в чистоте. Поставщик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

55. В случае, если Поставщик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Поставщика.

56. Поставщик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору.

57. Комиссия проводится с участием Поставщика.

58. Дата Акта выполненных работ считается датой завершения работ.

59. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Поставщиком работ по настоящему Договору, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных и/или ненадлежащим образом выполненного объема работ за каждый день просрочки выполнения работ в доход бюджета.

60 Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

61. Поставщик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок – 31 декабря 2015 года.

62. Заказчик удерживает сумму в размере 5 % от общей суммы договора, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

63. Окончательный расчет по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику после предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства подписанного акта государственной приемочной комиссии и при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, а также всех его обязательств по исправлению Дефектов согласно Акту выполненных работ. При этом срок окончательной оплаты не должен превышать тридцать календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

64. Заказчик обязуется выплатить Поставщику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

65. Поставщик несет ответственность перед третьими лицами по возмещению убытков, ущерба и т.п., возникших вследствие неисправности оборудования или его частей.

66. Поставщик обязуется предъявлять акты выполненных работ (форма №2) не позднее 25 числа ежемесячно, за отчетный месяц.

67. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в органах казначейства по городу Алматы и после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора. Договор действует до 31 декабря 2015 года.

68. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному - для каждой Стороны

69. По уведомлениям, направляемым в виде писем, телеграмм, телексов, e-mail или факсов, Стороны обязуются в последующем предоставлять оригиналы уведомлений.

Реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Управление пассажирского транспорта города Алматы»
050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
БИН:120840016227
БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Кбе 12

Руководитель **Т.А. Абдрахманов**

ПОСТАВЩИК:
ТОО «СМЭУ Алматы»
050000, г. Алматы,
пр. Рыскулова, 93 а
БИН 051140006707
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ328560000000448333
АО «БанкЦентрКредит»
Кбе 17

Исполнительный директор **Е.Б. Тустикбаев**

СЧЕТ-ФАКТУРА № 158 от 21 Августа 2015 г.

Поставщик **ТОО"СМЭУ Алматы"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: **БИН 051140006707, 050061,г.Алматы , ул. Рыскулова 93-а КБе17 КНП**

ИИК поставщика **KZ328560000000448333 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX**

Номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС **Серия 60001 №0031167 от 06.08.2012**

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № **30-ГЗ от 21.05.15**

Условия оплаты по договору (контракту): **Безналичный Расчет**

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): **г.Алматы**
(государство,регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности:

Способ отправления : **Услуги**

Товарно- транспортная накладная №

Грузоотправитель:
(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:
(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель **КГУ "Управление пассажирского транспорта города Алматы"**

БИН и адрес места нахождения получателя **БИН 120840016227 ,г Алматы, пл Республики 4**

ИИК получателя **KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК г. Астана БИК KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объём)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов (строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения)	усл	1-000	59249771-43	59249771-43	12%	7109972-57	66359744-00	-	
Всего по счету:					59249771-43		7109972-57	66359744-00	-	

Руководитель организации
Тустикбаев Е. Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
Дёмина Н.Е.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Гурьева А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно.Оригинал (первый Экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республикн Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименования объекта: Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата		код	наименование	код
		№ 30-ГЗ от 21.05.15г.					

Наименование объектов комплекса работ	с нач года по отчетным месяцам	в отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат (в сметных базисных ценах	дополнительные затраты		НДС-12% , в т.ч.	Всего за отчетный месяц, тенге
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретения материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения	66 359 744	66 359 744							7 109 973	66 359 744
Всего	**66 359 744**	**66 359 744**							**7 109 973**	**66 359 744**

Заказчик: _____

Поставщик: _____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта ул.Розыбакиева-ул.Жамбыла

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч., рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления										
1	Е0101-165-7	Копанне ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без	0,66	537,17	--	355	--	401	3,42	2
		м3		537,17	--	355	--	113	--	--
2	Е0106-1-3	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	6790,28	523,31	3056	235	453	4,84	2
		м3		760,73	197,70	342	89	105	0,97	--
3	Е0109-61-12	Установка основания под оборудование	0,0623	27644,13	7571,55	1722	472	955	89,98	6
		т		16829,10	212,08	1048	13	90	0,91	--
4	С12021-250 прим3	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	160140,00	--	9977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,66	186,00	--	123	--	139	1,15	1
		м3		186,00	--	123	--	113	--	--
6	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,155	176,40	--	204	--	41	0,74	1
		т		35,28	--	41	--	100	--	--
7	Ц0108-572-7	Установка дорожного контроллера для простых	1	3788,98	332,58	3789	333	900	5,52	6
		шт		869,40	77,69	869	78	95	0,45	--
8	Спрайс"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых	1	559080,96	--	559081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Контур заземления контроллера										

9	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без	2,3	325,40	--	748	--	846	2,09	5
		м3		325,40	--	748	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	2,3	185,06	--	426	--	481	1,34	3
		м3		185,06	--	426	--	113	--	--
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	193,34	33,26	1547	266	1243	0,97	8
		шт		160,08	3,45	1281	28	95	0,02	--
12	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0192	49180,00	--	944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	41,81	3,86	502	46	437	0,22	3
		м		37,95	0,41	455	5	95	--	--
14	С12041-6 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,007404	50642,00	--	375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			582847	1352			35
			Тенге			5688	212			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			559081				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			559081				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5837				
	Материалы -		Тенге			2587				
	Всего заработная плата -		Тенге				2716			
		Накладные расходы -	Тенге			2580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				387			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3103			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16207				
	Материалы -		Тенге			367				
	Всего заработная плата -		Тенге				2123			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11296				
	Местные материалы -		Тенге			2110				
	Транспортные расходы -		Тенге			204				
		Накладные расходы -	Тенге			2360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				354			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2477			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1722				
	Материалы -		Тенге			202				

Всего заработная плата -			Тенге				1062			
	Накладные расходы -		Тенге			955				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				143			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			161				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2838				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							6
	Сметная заработная плата -		Тенге				1205			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			590522				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							40
	Сметная заработная плата -		Тенге				6785			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**582847**	**1352**			**35**
			Тенге			**5688**	**212**			**1**
Стоимость оборудования -			Тенге			559081				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			559081				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			5837				
Материалы -			Тенге			2587				
Всего заработная плата -			Тенге				2716			
	Накладные расходы -		Тенге			2580				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				387			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			505				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			8922				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							18
	Сметная заработная плата -		Тенге				3103			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16207				
Материалы -			Тенге			367				
Всего заработная плата -			Тенге				2123			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			11296				
Местные материалы -			Тенге			2110				
Транспортные расходы -			Тенге			204				
	Накладные расходы -		Тенге			2360				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				354			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1114				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19680				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							16
	Сметная заработная плата -		Тенге				2477			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1722				
Материалы -			Тенге			202				
Всего заработная плата -			Тенге				1062			
	Накладные расходы -		Тенге			955				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				143			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			161				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2838				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							6
	Сметная заработная плата -		Тенге				1205			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			590522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6785			

Всего в тенге:	590 522
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	31 441
Оборудование	559 081
Итого:	**590 522**
Временные здания и сооружения 1,28%	402
Итого:	**590 924**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	888
Затраты на выслугу лет, 1%	318
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	127
Итого:	**592 259**
Итого 2015г., К=2,557	**1 514 654**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	30 293
Итого:	**1 544 947**
НДС 12%	185 394
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 730 341**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Танкаев К.Т. (технический надзор ТОО "Тан.Кай")*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта ул.Маркова-бул.Бухар Жирау

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления										
1	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3	0,66	447,64	--	295	--	334	2,85	2
		м3		447,64	--	295	--	113	--	--
2	Е0106-1-3	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	6576,28	436,09	2959	196	377	4,04	2
		м3		633,94	164,75	285	74	105	0,80	--
3	Е0109-61-12	Установка основания под оборудование	0,0623	23577,36	6309,63	1469	393	796	74,98	5
		т		14024,25	176,73	874	11	90	0,76	--
4	С12021-250 прим3	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	160140,00	--	9977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,66	155,00	--	102	--	116	0,95	1
		м3		155,00	--	102	--	113	--	--
6	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,155	176,40	--	204	--	41	0,74	1
		т		35,28	--	41	--	100	--	--

7	Ц0108-572-7	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	3588,65	277,15	3589	277	750	4,60	5
		шт		724,50	64,75	725	65	95	0,38	--
8	Спрайс"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых	1	559080,96	--	559081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Контур заземления контроллера								
9	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	271,17	--	624	--	705	1,74	4
		м3		271,17	--	624	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	--	355	--	401	1,12	3
		м3		154,22	--	355	--	113	--	--
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	--
12	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0192	49180,00	--	944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	--	--
14	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	50642,00	--	375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			581681	1127			30
			Тенге			4747	177			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			559081				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			559081				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5296				
	Материалы -		Тенге			2587				
	Всего заработная плата -		Тенге				2263			
		Накладные расходы -	Тенге			2150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				322			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			447				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2586			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15835				
	Материалы -		Тенге			367				
	Всего заработная плата -		Тенге				1776			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11296				
	Местные материалы -		Тенге			2110				

Транспортные расходы -			Тенге			204				
	Накладные расходы -		Тенге			1973				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				296			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1068				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18877				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
	Сметная заработная плата -		Тенге				2072			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1469				
Материалы -			Тенге			202				
Всего заработная плата -			Тенге				885			
	Накладные расходы -		Тенге			796				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				119			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			136				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2401				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							5
	Сметная заработная плата -		Тенге				1004			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			588251				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							33
	Сметная заработная плата -		Тенге				5662			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			581681	1127			30
			Тенге			4747	177			1
Стоимость оборудования -			Тенге			559081				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			559081				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			5296				
Материалы -			Тенге			2587				
Всего заработная плата -			Тенге				2263			
	Накладные расходы -		Тенге			2150				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				322			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			447				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			7892				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							15
	Сметная заработная плата -		Тенге				2586			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15835				
Материалы -			Тенге			367				
Всего заработная плата -			Тенге				1776			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			11296				
Местные материалы -			Тенге			2110				
Транспортные расходы -			Тенге			204				
	Накладные расходы -		Тенге			1973				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				296			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1068				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18877				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13

		Сметная заработная плата -	Тенге				2072			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1469				
	Материалы -		Тенге			202				
	Всего заработная плата -		Тенге				885			
		Накладные расходы -	Тенге			796				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1004			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			588251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5662			

Всего в тенге:	588 251
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	29 170
Оборудование	559 081
Итого:	**588 251**
Временные здания и сооружения 1,28%	373
Итого:	**588 624**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	824
Затраты на выслугу лет, 1%	295
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	118
Итого:	**589 862**
Итого 2015г., К=2,557	**1 508 525**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	30 171
Итого:	**1 538 696**
НДС 12%	184 643
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 723 339**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Танкаев К.Т. (технический надзор ТОО "Таң.Қай")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта ул.Бокейханова севернее развязки пр.Рыскулова-ул.Бокейханова

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	Е0101-165-7	**Копание ям с откосамп глубипой до 1,5 м вручпую без креплепий в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	0,66	537,17	--	355	--	401	3,42	2
		м3		537,17	--	355	--	113	--	--
2	Е0106-1-3	**Устройство бетоиного фундамента под основание МО-3**	0,45	6790,28	523,31	3056	235	453	4,84	2
		м3		760,73	197,70	342	89	105	0,97	--
3	Е0109-61-12	**Установка основания под оборудование**	0,0623	27644,13	7571,55	1722	472	955	89,98	6
		т		16829,10	212,08	1048	13	90	0,91	--
4	С12021-250 прим3	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожиого коптроллера с окраской за 2 раза**	0,0623	160140,00	--	9977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	0,66	186,00	--	123	--	139	1,15	1
		м3		186,00	--	123	--	113	--	--
6	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими впе карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	1,155	176,40	--	204	--	41	0,74	1
		т		35,28	--	41	--	100	--	--

7	Ц0108-572-7	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	3788,98	332,58	3789	333	900	5,52	6
		шт		869,40	77,69	869	78	95	0,45	--
8	Спрайс"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых	1	559080,96	--	559081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Контур заземления контроллера						
9	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	325,40	--	748	--	846	2,09	5
		м3		325,40	--	748	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	185,06	--	426	--	481	1,34	3
		м3		185,06	--	426	--	113	--	--
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	193,34	33,26	1547	266	1243	0,97	8
		шт		160,08	3,45	1281	28	95	0,02	--
12	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0192	49180,00	--	944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой	12	41,81	3,86	502	46	437	0,22	3
		м		37,95	0,41	455	5	95	--	--
14	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	50642,00	--	375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			582847	1352			35
			Тенге			5688	212			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			559081				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			559081				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5837				
	Материалы -		Тенге			2587				
	Всего заработная плата -		Тенге				2716			
		Накладные расходы -	Тенге			2580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				387			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3103			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16207				
	Материалы -		Тенге			367				
	Всего заработная плата -		Тенге				2123			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11296				
	Местные материалы -		Тенге			2110				

Транспортные расходы -			Тенге			204				
	Накладные расходы -		Тенге			2360				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				354			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1114				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19680				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							16
	Сметная заработная плата -		Тенге				2477			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1722				
Материалы -			Тенге			202				
Всего заработная плата -			Тенге				1062			
	Накладные расходы -		Тенге			955				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				143			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			161				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2838				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							6
	Сметная заработная плата -		Тенге				1205			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			590522				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							40
	Сметная заработная плата -		Тенге				6785			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			582847	1352			35
			Тенге			5688	212			1
Стоимость оборудования -			Тенге			559081				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			559081				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			5837				
Материалы -			Тенге			2587				
Всего заработная плата -			Тенге				2716			
	Накладные расходы -		Тенге			2580				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				387			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			505				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			8922				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							18
	Сметная заработная плата -		Тенге				3103			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16207				
Материалы -			Тенге			367				
Всего заработная плата -			Тенге				2123			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			11296				
Местные материалы -			Тенге			2110				
Транспортные расходы -			Тенге			204				
	Накладные расходы -		Тенге			2360				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				354			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1114				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19680				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							16

		Сметная заработная плата -	Тенге				2477			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1722				
	Материалы -		Тенге			202				
	Всего заработная плата -		Тенге				1062			
		Накладные расходы -	Тенге			955				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1205			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			590522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6785			

Всего в тенге:	590 522
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	31 441
Оборудование	559 081
Итого:	**590 522**
Временные здания и сооружения 1,28%	402
Итого:	**590 924**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	888
Затраты на выслугу лет, 1%	318
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	127
Итого:	**592 259**
Итого 2015г., К=2,557	**1 514 654**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	30 293
Итого:	**1 544 947**
НДС 12%	185 394
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 730 341**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Танкаев К.Т. (технический надзор ТОО "Таң.Қай")*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"

Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта ул.Бурундайская-ул.Павлодарская

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3	0,66	537,17	--	355	--	401	3,42	2
		м3		537,17	--	355	--	113	--	--
2	Е0106-1-3	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	6790,28	523,31	3056	235	453	4,84	2
		м3		760,73	197,70	342	89	105	0,97	--
3	Е0109-61-12	Установка основания под оборудованне	0,0623	27644,13	7571,55	1722	472	955	89,98	6
		т		16829,10	212,08	1048	13	90	0,91	--
4	С12021-250 прим3	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	160140,00	--	9977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3	0,66	186,00	--	123	--	139	1,15	1
		м3		186,00	--	123	--	113	--	--
6	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,155	176,40	--	204	--	41	0,74	1
		т		35,28	--	41	--	100	--	--

7	Ц0108-572-7	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	3788,98	332,58	3789	333	900	5,52	6
		шт		869,40	77,69	869	78	95	0,45	--
8	Спрайс"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых	1	559080,96	--	559081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Контур заземления контроллера								
9	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	325,40	--	748	--	846	2,09	5
		м3		325,40	--	748	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	185,06	--	426	--	481	1,34	3
		м3		185,06	--	426	--	113	--	--
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	193,34	33,26	1547	266	1243	0,97	8
		шт		160,08	3,45	1281	28	95	0,02	--
12	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0192	49180,00	--	944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой	12	41,81	3,86	502	46	437	0,22	3
		м		37,95	0,41	455	5	95	--	--
14	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	50642,00	--	375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			582847	1352			35
			Тенге			5688	212			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			559081				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			559081				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5837				
	Материалы -		Тенге			2587				
	Всего заработная плата -		Тенге				2716			
		Накладные расходы -	Тенге			2580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				387			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3103			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16207				
	Материалы -		Тенге			367				
	Всего заработная плата -		Тенге				2123			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11296				
	Местные материалы -		Тенге			2110				

Транспортные расходы -			Тенге			204				
	Накладные расходы -		Тенге			2360				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				354			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1114				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19680				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							16
	Сметная заработная плата -		Тенге				2477			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1722				
Материалы -			Тенге			202				
Всего заработная плата -			Тенге				1062			
	Накладные расходы -		Тенге			955				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				143			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			161				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2838				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							6
	Сметная заработная плата -		Тенге				1205			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			590522				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							40
	Сметная заработная плата -		Тенге				6785			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**582847**	**1352**			**35**
			Тенге			**5688**	**212**			**1**
Стоимость оборудования -			Тенге			559081				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			559081				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			5837				
Материалы -			Тенге			2587				
Всего заработная плата -			Тенге				2716			
	Накладные расходы -		Тенге			2580				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				387			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			505				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			8922				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							18
	Сметная заработная плата -		Тенге				3103			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16207				
Материалы -			Тенге			367				
Всего заработная плата -			Тенге				2123			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			11296				
Местные материалы -			Тенге			2110				
Транспортные расходы -			Тенге			204				
	Накладные расходы -		Тенге			2360				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				354			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1114				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19680				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							16

		Сметная заработная плата -	Тенге				2477				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1722					
Материалы -			Тенге			202					
Всего заработная плата -			Тенге				1062				
		Накладные расходы -	Тенге			955					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2838					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1205				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			590522					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6785				

Всего в тенге:	590 522
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	31 441
Оборудование	559 081
Итого:	**590 522**
Временные здания и сооружения 1,28%	402
Итого:	**590 924**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	888
Затраты на выслугу лет, 1%	318
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	127
Итого:	**592 259**
Итого 2015г., К=2,557	**1 514 654**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	30 293
Итого:	**1 544 947**
НДС 12%	185 394
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 730 341**

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Танкаев К.Т. (технический надзор ТОО "Таң.Қай")

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта ул.Шолохова-ул.Ержанова

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления										
1	Е0101-165-7	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	0,66	447,64	--	295	--	334	2,85	2
		м3		447,64	--	295	--	113	--	--
2	Е0106-1-3	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	0,45	6576,28	436,09	2959	196	377	4,04	2
		м3		633,94	164,75	285	74	105	0,80	--
3	Е0109-61-12	**Установка основания под оборудование**	0,0623	23577,36	6309,63	1469	393	796	74,98	5
		т		14024,25	176,73	874	11	90	0,76	--
4	С12021-250 прим3	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	0,0623	160140,00	--	9977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	0,66	155,00	--	102	--	116	0,95	1
		м3		155,00	--	102	--	113	--	--
6	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	1,155	176,40	--	204	--	41	0,74	1
		т		35,28	--	41	--	100	--	--

7	Ц0108-572-7	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	3588,65	277,15	3589	277	750	4,60	5
		шт		724,50	64,75	725	65	95	0,38	--
8	Спрайс"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых	1	559080,96	--	559081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Контур заземления контроллера								
9	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальнымн стенками	2,3	271,17	--	624	--	705	1,74	4
		м3		271,17	--	624	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	--	355	--	401	1,12	3
		м3		154,22	--	355	--	113	--	--
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	--
12	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0192	49180,00	--	944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	--	--
14	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	50642,00	--	375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			581681	1127			30
			Тенге			4747	177			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			559081				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			559081				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5296				
	Материалы -		Тенге			2587				
	Всего заработная плата -		Тенге				2263			
		Накладные расходы -	Тенге			2150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				322			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			447				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2586			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15835				
	Материалы -		Тенге			367				
	Всего заработная плата -		Тенге				1776			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11296				
	Местные материалы -		Тенге			2110				

Транспортные расходы -		Тенге			204				
	Накладные расходы -	Тенге			1973				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				296			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1068				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18877				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата -	Тенге				2072			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1469				
Материалы -		Тенге			202				
Всего заработная плата -		Тенге				885			
	Накладные расходы -	Тенге			796				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2401				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата -	Тенге				1004			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			588251				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
	Сметная заработная плата -	Тенге				5662			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			581681	1127			30
		Тенге			4747	177			1
Стоимость оборудования -		Тенге			559081				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			559081				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			5296				
Материалы -		Тенге			2587				
Всего заработная плата -		Тенге				2263			
	Накладные расходы -	Тенге			2150				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				322			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			447				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7892				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
	Сметная заработная плата -	Тенге				2586			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15835				
Материалы -		Тенге			367				
Всего заработная плата -		Тенге				1776			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11296				
Местные материалы -		Тенге			2110				
Транспортные расходы -		Тенге			204				
	Накладные расходы -	Тенге			1973				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				296			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1068				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18877				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13

		Сметная заработная плата -	Тенге				2072				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1469					
Материалы -			Тенге			202					
Всего заработная плата -			Тенге				885				
		Накладные расходы -	Тенге			796					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2401					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1004				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			588251					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5662				

Всего в тенге:	588 251
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	29 170
Оборудование	559 081
Итого:	**588 251**
Временные здания и сооружения 1,28%	373
Итого:	**588 624**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	824
Затраты на выслугу лет, 1%	295
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	118
Итого:	**589 862**
Итого 2015г., К=2,557	**1 508 525**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	30 171
Итого:	**1 538 696**
НДС 12%	184 643
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 723 339**

Составил: _____

Проверил: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Танкаев К.Т. (технический надзор ТОО "Таң.Қай")*

СЧЕТ-ФАКТУРА № 190 от 28 Сентября 2015 г.

Поставщик: **ТОО"СМЭУ Алматы"**
БИН и адрес места нахождения поставщика: **БИН 051140006707, 050061,г.Алматы , ул. Рыскулова 93-а КБе17 КНП**
ИИК поставщика: **KZ328560000000448333 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX**
Номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС: **Серия 60001 №0031167 от 06.08.2012**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **30-ГЗ от 21.05.15**
Условия оплаты по договору (контракту): **Безналичный Расчет**
Пунк назначения поставляемых товаров (работ, услуг): **г.Алматы**
(государство,регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности:
Способ отправления : **Услуги**
Товарно- транспортная накладная №
Грузоотправитель:
(ИИН/БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель:
(ИИН/БИН, наименование и адрес)
Получатель: **КГУ "Управление пассажирского транспорта города Алматы"**
БИН и адрес места нахождения получателя: **БИН 120840016227 ,г Алматы, пл Республики 4**
ИИК получателя: **KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК г. Астана БИК KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объём)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов (строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения)	усл	1-000	37638325-00	37638325-00	12%	4516599-00	42154924-00	-	
Всего по счету:					37638325-00		4516599-00	42154924-00	-	

Руководитель организации
Тустикбаев Е. Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
Дёмина Н.Е.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Гурьева А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно.Оригинал (первый экземпляр) - получателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта ул.Бокейханова севернее развязки пр.Рыскулова-ул.Бокейханова

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных, арочных конструкций К3-2-8м-1шт,А1-2-20м-1шт										
Фм-Б1-2шт										
1	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	9,72	747,79	--	7268	--	8213	4,38	43
		м3		747,79	--	7268	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	9,72	155,00	--	1507	--	1702	0,95	9
		м3		155,00	--	1507	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстоянне перевозки 30 км, класс груза 1	17,01	176,40	--	3001	--	600	0,74	13
		т		35,28	--	600	--	100	--	--
4	Е0108-3-3	Устройство гравнйного основания под фундаменты	0,36	1252,97	116,02	451	42	79	0,98	--
		м3		142,31	43,99	51	16	118	0,21	--
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,36	5121,39	75,91	1844	27	96	1,55	1
		м3		225,11	28,67	81	10	105	0,14	--
6	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б1	8,6	6878,91	562,61	59159	4838	9700	5,46	47
		м3		861,64	212,54	7410	1828	105	1,04	9

7	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0356	53600,00	--	1908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,1354	52400,00	--	7095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2	3,6	251,62	4,39	906	16	189	0,24	1
		м2		42,95	1,66	155	6	118	0,01	--
10	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной	28,6	782,41	9,46	22377	271	3290	0,54	15
		м2		93,93	3,54	2686	101	118	0,02	--
11	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	28,6	-389,84	-4,82	-11149	-138	-1590	-0,26	-7
		м2		-45,29	-1,82	-1295	-52	118	-0,01	--
Фм-Б1-1шт (в охранной зоне ЛЭП)										
12	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в	4,86	897,35	--	4361	--	4928	5,26	26
		м3		897,35	--	4361	--	113	--	--
13	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и	4,86	186,00	--	904	--	1021	1,15	6
		м3		186,00	--	904	--	113	--	--
14	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8,505	176,40	--	1500	--	300	0,74	6
		т		35,28	--	300	--	100	--	--
15	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,36	1304,63	139,23	470	50	95	1,17	--
		м3		170,78	52,79	61	19	118	0,25	--
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,18	5181,60	91,09	933	16	58	1,86	--
		м3		270,14	34,40	49	6	105	0,17	--
17	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1	4,3	7163,76	675,14	30804	2903	5820	6,56	28
		м3		1033,97	255,05	4446	1097	105	1,25	5
18	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0178	53600,00	--	954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0677	52400,00	--	3547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

20	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1,8	261,08	5,27	470	9	114	0,29	1
		м2		51,54	1,99	93	4	118	0,01	--
21	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной	14,3	803,09	11,36	11484	162	1974	0,65	9
		м2		112,72	4,25	1612	61	118	0,02	--
22	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фуидаментов	14,3	-399,86	-5,78	-5718	-83	-954	-0,31	-4
		м2		-54,34	-2,18	-777	-31	118	-0,01	--
				Мет.конструкции						
23	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(2шт)	1,63976	5226,61	2628,41	8570	4310	3728	10,75	18
		т		1816,43	709,70	2979	1164	90	2,69	4
24	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(1шт)(в охранной зоне	0,81988	6115,58	3154,09	5014	2586	2237	12,90	11
		т		2179,71	851,64	1787	698	90	3,23	3
25	С12021-114 примп-3	Стоимость мет опор ,Д-325мм,L-11,5м(3шт) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	2,45964	116540,00	--	286646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0109-24-1	Монтаж консоли К3-2-8м(1шт), арки А1-2-20м(1шт)	0,521489	15831,83	4625,75	8256	2412	5485	64,98	34
		т		10453,50	1232,64	5451	643	90	4,38	2
27	С12021-116	Стоимость мет консоли К3-2-8м(1шт), арки А1-2-	0,521489	128740,00	--	67136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	10108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	9	2401,90	532,45	21617	4792	4808	2,30	21
		шт		440,45	121,90	3964	1097	95	0,71	6
29	С11011-203	Стоимость троса	5,1	645,00	--	3290	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
30	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт9)	0,009	172800,00	--	1555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12021-245 примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт9)	0,009	172800,00	--	1555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-26-6	Окраска талрепа(шт9) и комплекта зажимов	0,792	20,99	0,02	17	--	3	0,02	--
		м2		4,78	--	4	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			547732	22215			276
			Тенге			43697	6666			31
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21617				
	Материалы -		Тенге			12861				
	Всего заработная плата -		Тенге				5061			
		Накладные расходы -	Тенге			4808				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				721			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1586				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			28011				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5782			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			437138				
Материалы -			Тенге			25907				
Всего заработная плата -			Тенге				32580			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			306551				
Местные материалы -			Тенге			63449				
Транспортные расходы -			Тенге			4501				
		Накладные расходы -	Тенге			35639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28367				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			501144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				37926			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			88977				
Материалы -			Тенге			2315				
Всего заработная плата -			Тенге				12722			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			67136				
		Накладные расходы -	Тенге			11450				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1717			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6026				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			106452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			635607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				58148			
РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек										
33	E0101-165-7	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без**	0,64512	447,64	--	289	--	326	2,85	2
		м3		447,64	--	289	--	113	--	--
34	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	0,64512	155,00	--	100	--	113	0,95	1
		м3		155,00	--	100	--	113	--	--
35	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	1,12896	176,40	--	199	--	40	0,74	1
		т		35,28	--	40	--	100	--	--

36	E0106-1-13	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	0,45	6637,87	110,37	2987	50	439	5,64	3
		м3		887,51	41,69	399	19	105	0,20	--
37	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты (в охранной зоне ЛЭП)	0,338	1304,63	139,23	441	47	89	1,17	--
		м3		170,78	52,79	58	18	118	0,25	--
38	E0107-48-1	Установка блоков цокольных массой до 1т (в охранной зоне ЛЭП)	2	564,92	362,09	1130	724	926	1,18	2
		шт		202,76	127,94	406	256	140	0,52	1
39	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки сборные ж/б из тяжелого бетона класса В15	0,46	20800,00	--	9568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,047	65473,88	419,85	3077	20	235	27,60	1
		1т		4595,40	158,35	216	7	105	0,77	--
41	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0268	74229,98	419,85	1989	11	380	80,04	2
		1т		13351,50	158,35	358	4	105	0,77	--
42	E0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т (2шт) (в охранной зоне ЛЭП)	0,269	6115,58	3154,09	1645	848	734	12,90	3
		т		2179,71	851,64	586	229	90	3,23	1
43	E0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т (1шт)	0,1298	6115,58	3154,09	794	409	354	12,90	2
		т		2179,71	851,64	283	111	90	3,23	--
44	Спрайс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 1 светофора, с декоративной отделкой	2	17311,76	--	34624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Спрайс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная пешеходная СП3 с креплением для 1 светофора, с декоративной отделкой	1	16628,01	--	16628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			73471	2110			17
			Тенге			2734	644			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			71032				
Материалы -			Тенге			4891				
Всего заработная плата -			Тенге				2169			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			51252				

	Местные материалы -		Тенге			12013					
	Транспортные расходы -		Тенге			199					
		Накладные расходы -	Тенге			2548					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				382				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4415					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77995					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2551				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2439					
	Материалы -		Тенге			312					
	Всего заработная плата -		Тенге				1209				
		Накладные расходы -	Тенге			1088					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				163				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3739					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1372				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			81733					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3924				
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации									
46	E0101-164-3	**Разработка грунта 3гр вручную под кабельную**	19,52	537,17	--	10485	--	11849	3,42	67	
		м3		537,17	--	10485	--	113	--	--	
47	E0101-166-3	**Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы**	19,52	230,71	--	4503	--	5089	1,67	33	
		м3		230,71	--	4503	--	113	--	--	
48	E0134-103-1	**Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	0,043	629503,58	--	27069	--	1357	183,54	8	
		кан.-км		28690,20	--	1234	--	110	--	--	
49	E0134-103-2 К-2 к объему	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х канальная**	0,036	627516,38	--	22591	--	1057	171,12	6	
		кан.-км		26703,00	--	961	--	110	--	--	
50	Ц0108-472-1	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	61	41,81	3,86	2551	236	2223	0,22	13	
		м		37,95	0,41	2315	25	95	--	--	
51	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,037637	50642,00	--	1906	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			69105	236			127	
			Тенге			19499	25			--	

	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2551					
	Всего заработная плата -		Тенге				2340				
		Накладные расходы -	Тенге			2223					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				333				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			286					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5060					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2674				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66554					
	Материалы -		Тенге			47464					
	Всего заработная плата -		Тенге				17184				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1906					
		Накладные расходы -	Тенге			19352					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2903				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5154					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91060					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата -	Тенге				20087				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			96121					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата -	Тенге				22760				
		РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации (3шт)									
52	**Е0101-163-3К-**	**Разработка грунта 3 группы без крепления для колодца**	**17,79**	**770,04**	**--**	**13699**	**--**	**15480**	**4,65**	**83**
		м3		**770,04**	**--**	**13699**	**--**	**113**	**--**	**--**
53	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**6,48**	**230,71**	**--**	**1495**	**--**	**1689**	**1,67**	**11**
		м3		**230,71**	**--**	**1495**	**--**	**113**	**--**	**--**
54	**Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**11,31**	**186,00**	**--**	**2104**	**--**	**2377**	**1,15**	**13**
		м3		**186,00**	**--**	**2104**	**--**	**113**	**--**	**--**
55	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**19,7925**	**176,40**	**--**	**3491**	**--**	**698**	**0,74**	**15**
		т		**35,28**	**--**	**698**	**--**	**100**	**--**	**--**

56	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетоинных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,761	9786,10	3186,20	17233	5611	9954	19,14	34
		м3		3154,68	1193,26	5555	2101	130	5,83	10
57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,42	261,08	5,27	2459	50	595	0,29	3
		м2		51,54	1,99	486	19	118	0,01	–
58	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо для колодца Д1000мм	2,67	4710,00	–	12576	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
59	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита перекрытия для колодца	0,84	29600,00	–	24864	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
60	Є131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк для колодца	3	16500,00	–	49500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			127421	5661			158
			Тенге			24037	2120			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127421				
	Материалы -		Тенге			4671				
	Всего заработная плата -		Тенге				26157			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49500				
	Местные материалы -		Тенге			40760				
	Транспортные расходы -		Тенге			3491				
		Накладные расходы -	Тенге			30793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4619			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				30776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			167708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183

		Сметная заработная плата -	Тенге				30776				
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (4шт)									
61	E0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без**	1,372	915,98	--	1257	--	1420	5,67	8
		м3		915,98	--	1257	--	113	--	--
62	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	1,372	186,00	--	255	--	288	1,15	2
		м3		186,00	--	255	--	113	--	--
63	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	2,401	176,40	--	424	--	85	0,74	2
		т		35,28	--	85	--	100	--	--
64	E0106-1-1	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	0,64	5181,60	91,09	3316	58	205	1,86	1
		м3		270,14	34,40	173	22	105	0,17	--
65	E0109-61-12	**Монтаж приямка**	0,12	27644,13	7571,55	3317	909	1840	89,98	11
		т		16829,10	212,08	2019	25	90	0,91	--
66	C12021-250	**Приямок 400x400x600**	0,12	154200,00	--	18504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			27073	967			23
			Тенге			3789	47			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5252				
		Материалы -	Тенге			83				
		Всего заработная плата -	Тенге				1792			
		Местные материалы -	Тенге			3002				
		Транспортные расходы -	Тенге			424				
		Накладные расходы -	Тенге			1998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			435				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2091			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21821				
		Материалы -	Тенге			389				
		Всего заработная плата -	Тенге				2045			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18504				
		Накладные расходы -	Тенге			1840				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				276			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1420					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			25081					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2321				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			32766					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4412				
РАЗДЕЛ 6.Благоустройство											
Восстановление проезжей части											
67	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	7,5	469,33	195,05	3520	1463	2783	1,78	13
		м3		274,28	4,68	2057	35	133	0,02	--
68	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	2	141,28	--	283	--	376	0,88	2
		м		141,28	--	283	--	133	--	--
69	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	14,85	27,10	--	402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	14,85	176,40	--	2620	--	524	0,74	11
		т		35,28	--	524	--	100	--	--
71	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм	2	452,94	7,63	906	15	338	0,80	2
		м		124,98	2,02	250	4	133	0,01	--
72	Е0127-56-1	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см	30	58,23	14,40	1747	432	1947	0,28	8
		м2		43,73	5,05	1312	152	133	0,02	1
73	Е0127-56-2 К-3 к объему	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	90	0,95	--	86	--	114	0,01	1
		м2		0,95	--	86	--	133	--	--
74	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	6,57	630,00	--	4139	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

75	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракцин 10-20 мм	30	216,03	39,43	6481	1183	679	0,05	1
		м2		6,91	10,11	207	303	133	0,03	1
76	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с примененнем бнтума	30	239,92	15,82	7198	475	547	0,06	2
		м2		9,06	4,65	272	139	133	0,02	1
77	Е0127-49-3 К-10 к объему	добавлять на каждый 1 см измеиення толщины слоя (до 15 см)	300	55,54	0,44	16662	133	97	--	--
		м2		0,06	0,18	17	55	133	--	--
78	Е0127-53-4	Устройство покрытня толщиной 4 см нз горячих асфальтобетонных смесей плотиых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	30	27,72	17,65	831	530	505	0,04	1
		м2		6,83	5,82	205	175	133	0,02	1
79	Е0127-54-3 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	180	0,02	--	4	--	3	--	--
		м2		0,01	--	2	--	133	--	--
80	С143010-16 Изм. и доп.вып.19	Смесн асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	5,22	3750,00	--	19575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0127-53-13	Устройство покрытня толщиной 4 см нз горячнх асфальтобетонных смесей высокопорнстых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	30	27,72	17,65	831	530	505	0,04	1
		м2		6,83	5,82	205	175	133	0,02	1
82	С143010-15 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие н теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые	3,237	4110,00	--	13304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Восстановление тротуара						
83	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров	31	9,86	--	306	--	406	0,07	2
		м2		9,86	--	306	--	133	--	--
84	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основанин	2	141,28	--	283	--	376	0,88	2
		м		141,28	--	283	--	133	--	--
85	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного прн автомобильных перевозках	2,4552	27,10	--	67	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,4552	176,40	--	433	--	87	0,74	2
		т		35,28	--	87	--	100	--	--
87	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	2	411,06	7,63	822	15	338	0,80	2
		м		124,98	2,02	250	4	133	0,01	--
88	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеситолщ.15см	4,65	878,35	84,82	4084	394	235	0,17	1
		м3		24,59	13,42	114	62	133	0,05	--
89	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см	31	378,88	--	11745	--	1174	0,17	5
		м2		28,46	--	882	--	133	--	--
90	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	62	59,27	--	3675	--	377	0,03	2
		м2		4,58	--	284	--	133	--	--
91	С143010-15 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые	2,9636	4110,00	--	12180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			Отмостка контроллера							
92	Е0127-57-2	Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетоннпой плитки	2,2	114,87	48,39	253	106	243	0,44	1
		м2		65,99	17,08	145	38	133	0,08	--
93	С143003-40	Плитка тротуарная	2,2	780,00	--	1716	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			114152	5276			58
			Тенге			7770	1142			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114152				

Материалы -			Тенге			18637				
Всего заработная плата -			Тенге				8912			
Местные материалы -			Тенге			79558				
Транспортные расходы -			Тенге			3053				
		Накладные расходы -	Тенге			11652				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1748			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7548				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			133352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				10660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			133352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				10660			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**958955**	**36465**			**659**
			Тенге			**101526**	**10645**			**48**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			24168				
Материалы -			Тенге			12861				
Всего заработная плата -			Тенге				7401			
		Накладные расходы -	Тенге			7031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1055			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1872				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			33071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				8456			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			821550				
Материалы -			Тенге			101654				
Всего заработная плата -			Тенге				88794			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			409209				
Местные материалы -			Тенге			198780				
Транспортные расходы -			Тенге			11668				
		Накладные расходы -	Тенге			101982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15297			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55412				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			978943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							628
		Сметная заработная плата -	Тенге				104091			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			113237				
Материалы -			Тенге			3016				
Всего заработная плата -			Тенге				15976			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			85640				
		Накладные расходы -	Тенге			14378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2157			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7657					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			135272					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата -	Тенге				18132				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1147287					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								768
		Сметная заработная плата -	Тенге				130680				
		Сметная заработная плата -	Тенге				132671				

Всего в тенге:	1 147 287
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 147 287
Оборудование	0
Итого:	**1 147 287**
Временные здания и сооружения 1,28%	14 685
Итого:	**1 161 972**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	32 419
Затраты на выслугу лет, 1%	11 620
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	4 648
Итого:	**1 210 659**
Итого 2015г., К=2,557	**3 096 163**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	61 923
Итого:	**3 158 086**
НДС 12%	378 970
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 537 056**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Танкаев К.Т. (технический надзор ТОО "Таң Қай")*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта ул.Бокейханова севернее развязки ул.Розыбакиева-ул.Жамбыла

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колн-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж светофорных стоек								
1	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без	4,51584	537,17	--	2426	--	2741	3,42	15
		м3		537,17	--	2426	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,51584	186,00	--	840	--	949	1,15	5
		м3		186,00	--	840	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,90272	176,40	--	1394	--	279	0,74	6
		т		35,28	--	279	--	100	--	--
4	Е0106-1-13	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	3,15	6837,44	132,44	21538	417	3688	6,76	21
		м3		1065,02	50,02	3355	158	105	0,24	1
5	Е0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,9426	6115,58	3154,09	5765	2973	2572	12,90	12
		т		2179,71	851,64	2055	803	90	3,23	3
		не в охранной зоне ЛЭП								
6	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы	0,64512	447,64	--	289	--	326	2,85	2
		м3		447,64	--	289	--	113	--	--

7	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,64512	155,00	--	100	--	113	0,95	1
		м3		155,00	--	100	--	113	--	--
8	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	1,12896	176,40	--	199	--	40	0,74	1
		т		35,28	--	40	--	100	--	--
9	Е0106-1-13	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	0,45	6637,87	110,37	2987	50	439	5,64	3
		м3		887,51	41,69	399	19	105	0,20	--
10	Е0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,1298	5226,61	2628,41	678	341	295	10,75	1
		т		1816,43	709,70	236	92	90	2,69	--
11	Спрайс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров и одного знака, с декоративной отделкой	4	19742,52	--	78970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора, с декоративной отделкой	4	16628,01	--	66512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			181698	3781			67
			Тенге			10018	1071			4
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			175255				
Материалы -			Тенге			3420				
Всего заработная плата -			Тенге				7904			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			145482				
Местные материалы -			Тенге			16884				
Транспортные расходы -			Тенге			1593				
		Накладные расходы -	Тенге			8575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11030				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			194860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				9190			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6443				
Материалы -			Тенге			838				
Всего заработная плата -			Тенге				3185			
		Накладные расходы -	Тенге			2867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			559				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			9868				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3615				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			204728					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата -	Тенге				12805				
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации									
13	**Е0101-164-3**	**Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию**	**32**	**537,17**	**--**	**17189**	**--**	**19424**	**3,42**	**110**
		м3		**537,17**	**--**	**17189**	**--**	**113**	**--**	**--**
14	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы**	**32**	**230,71**	**--**	**7383**	**--**	**8342**	**1,67**	**53**
		м3		**230,71**	**--**	**7383**	**--**	**113**	**--**	**--**
15	**Е0134-103-1**	**Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-**	**0,042**	**629503,58**	**--**	**26439**	**--**	**1325**	**183,54**	**8**
		кан.-км		**28690,20**	**--**	**1205**	**--**	**110**	**--**	**--**
16	**Е0134-103-2 К-2 к объему**	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х канальная**	**0,11**	**627516,38**	**--**	**69027**	**--**	**3231**	**171,12**	**19**
		кан.-км		**26703,00**	**--**	**2937**	**--**	**110**	**--**	**--**
17	**Е0134-103-2**	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 3-х**	**0,009**	**627516,38**	**--**	**5648**	**--**	**264**	**171,12**	**2**
		кан.-км		**26703,00**	**--**	**240**	**--**	**110**	**--**	**--**
18	**Ц0108-472-1**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**100**	**41,81**	**3,86**	**4181**	**386**	**3645**	**0,22**	**22**
		м		**37,95**	**0,41**	**3795**	**41**	**95**	**--**	**--**
19	**С12041-6 Изм. и**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:**	**0,0617**	**50642,00**	**--**	**3125**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**132992**	**386**			**213**
			Тенге			**32750**	**41**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4181				
	Всего заработная плата -		Тенге				3836			
		Накладные расходы -	Тенге			3645				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				547			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4383			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128810				
	Материалы -		Тенге			96731				
	Всего заработная плата -		Тенге				28955			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3125				
		Накладные расходы -	Тенге			32587				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4888			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9684				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			171081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				33843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			179377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата -	Тенге				38226			
РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации (5шт)										
20	E0101-163-3К-	Разработка грунта 3 группы без крепления для колодца	29,65	770,04	--	22832	--	25800	4,65	138
		м3		770,04	--	22832	--	113	--	--
21	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	10,8	230,71	--	2492	--	2816	1,67	18
		м3		230,71	--	2492	--	113	--	--
22	E0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и	18,85	186,00	--	3506	--	3962	1,15	22
		м3		186,00	--	3506	--	113	--	--
23	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	32,9875	176,40	--	5819	--	1164	0,74	24
		т		35,28	--	1164	--	100	--	--
24	E0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,935	9786,10	3186,20	28722	9351	16590	19,14	56
		м3		3154,68	1193,26	9259	3502	130	5,83	17
25	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	15,7	261,08	5,27	4099	83	992	0,29	5
		м2		51,54	1,99	809	31	118	0,01	--
26	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо для колодца Д1000мм	4,45	4710,00	--	20960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита перекрытия для колодца	1,4	29600,00	--	41440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	C131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк для колодца	5	16500,00	--	82500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			212369	9434			263

			Тенге			40061	3533			17
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			212369				
Материалы -			Тенге			7786				
Всего заработная плата -			Тенге				43595			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			82500				
Местные материалы -			Тенге			67933				
Транспортные расходы -			Тенге			5819				
		Накладные расходы -	Тенге			51322				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7698			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15821				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			279513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				51293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			279513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				51293			
РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации (4шт)										
29	E0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы**	1,372	915,98	--	1257	--	1420	5,67	8
		м3		915,98	--	1257	--	113	--	--
30	E0101-174-3	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и**	1,372	186,00	--	255	--	288	1,15	2
		м3		186,00	--	255	--	113	--	--
31	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами**	2,401	176,40	--	424	--	85	0,74	2
		т		35,28	--	85	--	100	--	--
32	E0106-1-1	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	0,64	5181,60	91,09	3316	58	205	1,86	1
		м3		270,14	34,40	173	22	105	0,17	--
33	E0109-61-12	**Монтаж приямка**	0,12	27644,13	7571,55	3317	909	1840	89,98	11
		т		16829,10	212,08	2019	25	90	0,91	--
34	C12021-250	**Приямок 400x400x600**	0,12	154200,00	--	18504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			27073	967			23
			Тенге			3789	47			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5252				
Материалы -			Тенге			83				
Всего заработная плата -			Тенге				1792			
Местные материалы -			Тенге			3002				
Транспортные расходы -			Тенге			424				

		Накладные расходы -	Тенге			1998					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			435					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7684					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2091				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21821					
	Материалы -		Тенге			389					
	Всего заработная плата -		Тенге				2045				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18504					
		Накладные расходы -	Тенге			1840					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				276				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1420					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25081					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2321				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			32766					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4412				
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство									
		Восстановление проезжей части									
35	**Е0127-18-4**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**13,75**	**469,33**	**195,05**	**6453**	**2682**	**5101**	**1,78**	**25**
		м3		**274,28**	**4,68**	**3771**	**64**	**133**	**0,02**	**--**
36	**Е0127-20-1**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**6**	**141,28**	**--**	**848**	**--**	**1127**	**0,88**	**5**
		м		**141,28**	**--**	**848**	**--**	**133**	**--**	**--**
37	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**27,225**	**27,10**	**--**	**738**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**27,225**	**176,40**	**--**	**4802**	**--**	**960**	**0,74**	**20**
		т		**35,28**	**--**	**960**	**--**	**100**	**--**	**--**

39	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм	6	452,94	7,63	2718	46	1013	0,80	5
		м		124,98	2,02	750	12	133	0,01	--
40	Е0127-56-1	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси	55	58,23	14,40	3203	792	3569	0,28	15
		м2		43,73	5,05	2405	278	133	0,02	1
41	Е0127-56-2	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси,	165	0,95	--	157	--	209	0,01	1
		м2		0,95	--	157	--	133	--	--
42	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	12,045	630,00	--	7588	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	55	216,03	39,43	11882	2169	1245	0,05	3
		м2		6,91	10,11	380	556	133	0,03	2
44	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований	55	239,92	15,82	13196	870	1003	0,06	3
		м2		9,06	4,65	498	256	133	0,02	1
45	Е0127-49-3 К-10 к объему	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 15 см)	550	55,54	0,44	30547	244	177	--	--
		м2		0,06	0,18	32	101	133	--	--
46	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	55	27,72	17,65	1524	971	925	0,04	2
		м2		6,83	5,82	376	320	133	0,02	1
47	Е0127-54-3 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	330	0,02	--	7	--	5	--	--
		м2		0,01	--	4	--	133	--	--
48	С143010-16 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	9,57	3750,00	--	35888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

49	Е0127-53-13	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	55	27,72	17,65	1524	971	925	0,04	2
		м2		6,83	5,82	376	320	133	0,02	1
50	С143010-15 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые	5,9345	4110,00	–	24391	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				Восстановление тротуара						
51	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщивой до 4 см	19	9,86	–	187	–	249	0,07	1
		м2		9,86	–	187	–	133	–	–
52	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	10	141,28	–	1413	–	1879	0,88	9
		м		141,28	–	1413	–	133	–	–
53	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,5048	27,10	–	41	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
54	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вве карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,5048	176,40	–	265	–	53	0,74	1
		т		35,28	–	53	–	100	–	–
55	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камвей сеченнем 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	10	411,06	7,63	4111	76	1689	0,80	8
		м		124,98	2,02	1250	20	133	0,01	–
56	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеситолщ.15см	2,85	878,35	84,82	2503	242	144	0,17	–
		м3		24,59	13,42	70	38	133	0,05	–

57	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см	19	378,88	--	7199	--	719	0,17	3
		м2		28,46	--	541	--	133	--	--
58	E0127-55-2 Изм. и	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров	38	59,27	--	2252	--	231	0,03	1
		м2		4,58	--	174	--	133	--	--
59	C143010-15 Изм.	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые	1,8164	4110,00	--	7465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Восстановление газонного покрытия								
60	E0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и	8,4	28,54	--	240	--	309	0,20	2
		м2		28,54	--	240	--	129	--	--
61	E0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	8,4	20,24	--	170	--	102	0,06	1
		м2		9,44	--	79	--	129	--	--
		Отмостка контроллера								
62	E0127-57-2	Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки	2,2	114,87	48,39	253	106	243	0,44	1
		м2		65,99	17,08	145	38	133	0,08	--
63	C143003-40	Плитка тротуарная	2,2	780,00	--	1716	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			173281	9169			108
			Тенге			14710	2004			7
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			173281				
Материалы -			Тенге			33470				
Всего заработная плата -			Тенге				16713			
Местные материалы -			Тенге			111100				
Транспортные расходы -			Тенге			5068				
		Накладные расходы -	Тенге			21881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3282			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11710				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			206873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				19995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			206873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				19995			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			727413	23738			675
			Тенге			101327	6697			29
Стоимость монтажных работ -			Тенге			4181				
Всего заработная плата -			Тенге				3836			

		Накладные расходы -	Тенге			3645					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				547				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8296					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4383				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			694967					
	Материалы -		Тенге			141490					
	Всего заработная плата -		Тенге				98958				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			231107					
	Местные материалы -		Тенге			198918					
	Транспортные расходы -		Тенге			12904					
		Накладные расходы -	Тенге			116364					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17455				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48680					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			860011					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								712
		Сметная заработная плата -	Тенге				116412				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28264					
	Материалы -		Тенге			1228					
	Всего заработная плата -		Тенге				5230				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18504					
		Накладные расходы -	Тенге			4707					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				706				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1978					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34950					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5936				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			903256					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								766
		Сметная заработная плата -	Тенге				126732				

Всего в тенге:	903 256
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	903 256
Оборудование	0
Итого:	**903 256**
Временные здания и сооружения 1,28%	11 562
Итого:	**914 818**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	25 523

Затраты на выслугу лет, 1%	9 148
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 659
Итого:	**953 149**
Итого 2015г., К=2,557	**2 437 601**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	48 752
Итого:	**2 486 353**
НДС 12%	298 362
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 784 715**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Танкаев К.Т. (технический надзор ТОО "Таң Қай")*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта ул.Бокейханова севернее развязки ул.Маркова-бул.Бухар Жырау

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство кабельной канализации								
1	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3гр вручную под кабельную**	28,64	447,64	--	12820	--	14487	2,85	82
		м3		447,64	--	12820	--	113	--	--
2	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы**	28,64	192,26	--	5506	--	6222	1,39	40
		м3		192,26	--	5506	--	113	--	--
3	Е0134-103-1	**Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	0,0895	624721,88	--	55913	--	2354	152,95	14
		кан.-км		23908,50	--	2140	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			74239	--			135
			Тенге			20466	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74239				
	Материалы -		Тенге			53773				
	Всего заработная плата -		Тенге				20466			
		Накладные расходы -	Тенге			23063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3459			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				23926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			103140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				23926			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			74239	--			135
			Тенге			20466	--			--

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			74239				
Материалы -			Тенге			53773				
Всего заработная плата -			Тенге				20466			
		Накладные расходы -	Тенге			23063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3459			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5838				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			103140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				23926			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			103140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				23926			

Всего в тенге:	103 140
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	103 140
Оборудование	0
Итого:	**103 140**
Временные здания и сооружения 1,28%	1 320
Итого:	**104 460**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 914
Затраты на выслугу лет, 1%	1 045
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	418
Итого:	**108 837**
Итого 2015г., К=2,557	**278 232**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5 565
Итого:	**283 797**
НДС 12%	34 056
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**317 852**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Танкаев К.Т. (технический надзор ТОО "Таң Қай")*

СЧЕТ-ФАКТУРА № 235 от 20 Октября 2015 г.

Поставщик **ТОО"СМЭУ Алматы"**
БИН и адрес места нахождения поставщика: **БИН 051140006707, 050061,г.Алматы , ул. Рыскулова 93-а КБе17 КНП**
ИИК поставщика **KZ328560000000448333 в АГФ АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX**
Номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС **Серия 60001 №0031167 от 06.08.2012**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № **30-ГЗ от 21.05.15**
Условия оплаты по договору (контракту): **Безналичный Расчет**
Пунк назначения поставляемых товаров (работ, услуг): **г.Алматы**
(государство,регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности:
Способ отправления : **Услуги**
Товарно- транспортная накладная №
Грузоотправитель:
(ИИН/БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель:
(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель **КГУ "Управление пассажирского транспорта города Алматы"**
БИН и адрес места нахождения получателя **БИН 120840016227 ,г Алматы, пл Республики 4**
ИИК получателя **KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК г. Астана БИК KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объём)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов (строительство и модернизация объектов автоматизированной системы упрвления дорожного движения)	усл	1-000	65267043-39	65267043-39	12%	7832045-21	73099088-60	-	
Всего по счету:					65267043-39		7832045-21	73099088-60	-	

Руководитель организации
Тустикбаев Е. Б.
(Ф.И.О., подпись)

Зам. гл. бухгалтера организации
Кокасенко Е.И.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Гурьева А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно.Оригинал (первый Экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименования объекта: Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата		код	наименование	код
		№ 30-ГЗ от 21.05.15г.					

Наименование объектов комплекса работ	с нач года по отчетным месяцам	в отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат (в сметных базисных ценах	дополнительные затраты		НДС-12%, в т.ч.	Всего за отчетный месяц, тенге
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретения материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения	181 613 756,60	73 099 088,60							7 832 045,21	73 099 088,60
Всего:	**181 613 756,60**	**73 099 088,60**							**7 832 045,21**	**73 099 088,60**

Заказчик: _____

Поставщик: _____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта ул.Бокейханова севернее развязки пр.Рыскулова-ул.Бокейханова

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств								
1	Ц0108-543-2К-1,05	Светофор ,устанавливаемый на конструкциях (свыше	14	846,97	46,37	11858	649	6807	2,90	41
		шт		508,60	3,17	7120	44	95	0,02	--
2	Спрайс"TLP"	Стоимость светофора транспортного светоднодиого 300/200мм (ТИП-7 LED)	4	57211,34	--	228845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Спрайс"TLP"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм (ТИП-8 LED)	4	63906,15	--	255625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Спрайс"TLP"	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	6	37663,53	--	225981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Спрайс"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного (ТИП-7)	4	3468,22	--	13873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Спрайс"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного (ТИП-8)	4	3516,33	--	14065	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0109-61-12	Монтаж креплений и экранов для светофоров	0,0858	27644,13	7571,55	2372	650	1316	89,98	8
		т		16829,10	212,08	1444	18	90	0,91	--
8	С12021-245	Крепление для светофоров на стойку КС-8.8-К1-	0,0458	178740,00	--	8186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			760805	1299			48
			Тенге			8564	63			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			710451				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			710451				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11858				
	Материалы -		Тенге			4088				
	Всего заработная плата -		Тенге				7165			
		Накладные расходы -	Тенге			6807				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1021			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1120					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19784					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата -	Тенге				8186				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36124					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36124					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2167					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38292					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2372					
	Материалы -		Тенге			278					
	Всего заработная плата -		Тенге				1462				
		Накладные расходы -	Тенге			1316					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				197				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3909					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1660				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			772436					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9845				

РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля

9	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель,	0,118	49638,80	15897,60	5857	1876	3664	157,32	19
		км		24964,20	3260,92	2946	385	110	18,91	2
10	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	279	35,98	2,90	10040	809	7389	0,14	39
		м		27,19	0,69	7585	193	95	--	1
11	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	242,73	127,79	971	511	459	0,55	2
		м		86,94	33,81	348	135	95	0,20	1
12	С130806-171 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со сиятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	4	169,00	--	676	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,034	110700,00	--	3764	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение	0,123	83000,00	--	10209	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,04	83100,00	--	3324	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, чнсло жил и сечение	0,123	109700,00	--	13493	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	С151603-25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,077	149500,00	--	11512	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	Спрайс лист ТОО	Поддерживающий зажим SO 130	1	1050,17	--	1050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Спрайс лист ТОО	Крюк под бандаж D16 SOT 29	1	530,32	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

20	Спрайс лист ТОО "Ensto"	Бандажная стальная лента СОТ 37	1,2	7,11	--	9	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Спрайс лист ТОО	Скрепы для бандажной ленты СОТ 36	1	39,45	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,06	2560,00	--	154	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			61627	3196			59
			Тенге			10878	713			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			59323				
	Материалы -		Тенге			2794				
	Всего заработная плата -		Тенге				11591			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42455				
		Накладные расходы -	Тенге			11511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1727			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4250				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			75084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				13318			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1628				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1628				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1726				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			676				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			717				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			77527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				13318			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления (в охранной зоне ЛЭП)								
23	Ц0108-572-1	Интегрированный модуль управления ИМУ-1	1	1920,12	118,68	1920	119	470	2,76	3
		шт		466,44	28,01	466	28	95	0,16	--
24	Спрайс"TLP"	Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1	1	146632,19	--	146632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0134-48-1	Устройство опор стальных антенных устройств для	1	10926,85	--	10927	--	8778	48,85	49
		опора		7979,85	--	7980	--	110	--	--
26	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	6	11,31	0,14	68	1	57	0,07	--
		м		10,07	--	60	--	95	--	--
27	С151606-39	Кабели коаксиальные, марка ВКПАПБ-10	0,006	237600,00	--	1426	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс"Central Asia"	Лицензия на подключение АСУДД	1	71910,17	--	71910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-123-2	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)	1	34733,40	--	34733	--	31025	165,60	166

		компл		34472,40	--	34472	--	90	--	--
30	Ц0110-125-5	Треировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий	1	22053,80	--	22054	--	19698	102,12	102
		компл		21886,80	--	21887	--	90	--	--
		Контур заземления конструктивов-2шт								
31	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплепий для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	--	330	--	373	4,73	2
		м3		763,31	--	330	--	113	--	--
32	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	0,432	192,26	--	83	--	94	1,39	1
		м3		192,26	--	83	--	113	--	--
33	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,40	2,87	1067	23	95	0,02	--
34	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 20-22 мм	0,0192	49180,00	--	944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	--	--
36	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	50642,00	--	375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			293109	380			331
			Тенге			66725	55			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			218542				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			218542				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			61908				
	Материалы -		Тенге			1770				
	Всего заработная плата -		Тенге				58388			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1426				
		Накладные расходы -	Тенге			52651				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7898			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6874				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			121432				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				66286			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12659				
	Материалы -		Тенге			2947				
	Всего заработная плата -		Тенге				8393			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1319				
		Накладные расходы -	Тенге			9244				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1387			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56

		Сметная заработная плата -	Тенге				9779				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			363192					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата -	Тенге				76065				
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж табло информационного водителя									
37	**Ц0108-147-1**	**Кабели по установленным конструкциям**	**12**	**25,99**	**2,42**	**312**	**29**	**220**	**0,12**	**1**
		м		**18,98**	**0,35**	**228**	**4**	**95**	**--**	**--**
38	**С151603-22**	**Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 5х1,5 мм2**	**0,012**	**83000,00**	**--**	**996**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
39	**Ц0108-317-9**	**Табло информационное водителя ТИ-3в.2**	**3**	**12599,00**	**5221,00**	**37797**	**15663**	**17302**	**29,90**	**90**
		шт		**4968,00**	**1102,83**	**14904**	**3308**	**95**	**6,40**	**19**
40	**Спрайс"TLP"**	**Стоимость табло информационное водителя ТИ-3в.2**	**3**	**82532,98**	**--**	**247599**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
41	**С12021-245 тб4п4.7прим3**	**Стоимость крепления табло информационного водителя КТИ-А1-2 (2шт) с окраской за 2 раза**	**0,0082**	**178740,00**	**--**	**1466**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**288169**	**15692**			**91**
			Тенге			**15132**	**3313**			**19**
		Стоимость оборудования -	Тенге			247599				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			247599				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			39105				
		Материалы -	Тенге			7285				
		Всего заработная плата -	Тенге				18444			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			996				
		Накладные расходы -	Тенге			17522				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2628			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3398				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			60025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				21073			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1466				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1466				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1554				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			309177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				21073			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж табло информационного пешехода									
42	**Ц0108-147-1**	**Кабели по установленным конструкциям**	**16**	**25,99**	**2,42**	**416**	**39**	**294**	**0,12**	**2**
		м		**18,98**	**0,35**	**304**	**6**	**95**	**--**	**--**
43	**С151603-22**	**Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 5х1,5 мм2**	**0,016**	**83000,00**	**--**	**1328**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

44	Ц0108-317-9	Табло информационное пешехода ТИ-3п.3	4	12599,00	5221,00	50396	20884	23069	29,90	120
		шт		4968,00	1102,83	19872	4411	95	6,40	26
45	Спрайс"TLP"	Стоимость табло информационное пешехода ТИ-3п.3	4	65963,54	–	263854	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	С12021-245 тб4п4.7прим3	Стоимость крепления табло информационного пешехода КТИ-О (3шт) с окраской за 2 раза	0,006	178740,00	–	1072	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**317066**	**20923**			**121**
			Тенге			**20176**	**4417**			**26**
	Стоимость оборудования -		Тенге			263854				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			263854				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			52140				
	Материалы -		Тенге			9714				
	Всего заработная плата -		Тенге				24592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1328				
		Накладные расходы -	Тенге			23363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4530				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			80033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				28097			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1072				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1072				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1137				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			345024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				28097			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1720777**	**41489**			**651**
			Тенге			**121475**	**8560**			**50**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1440447				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1440447				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			224333				
	Материалы -		Тенге			25650				
	Всего заработная плата -		Тенге				120181			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46205				
		Накладные расходы -	Тенге			111853				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16778			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20171				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			356357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							697
		Сметная заработная плата -	Тенге				136958			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52950				
	Материалы -		Тенге			2947				
	Всего заработная плата -		Тенге				8393			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41610				
		Накладные расходы -	Тенге			9244				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1387			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3732				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65926				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
	Сметная заработная плата -	Тенге				9779			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2372				
Материалы -		Тенге			278				
Всего заработная плата -		Тенге				1462			
	Накладные расходы -	Тенге			1316				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				197			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3909				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата -	Тенге				1660			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			676				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			717				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1867355				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							762
	Сметная заработная плата -	Тенге				148397			

Всего в тенге:	1 867 355
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	426 908
Оборудование	1 440 447
Итого:	**1 867 355**
Временные здания и сооружения 1,28%	5 464
Итого:	**1 872 819**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	12 063
Затраты на выслугу лет, 1%	4 324
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 729
Итого:	**1 890 936**
Итого 2015г., К=2,557	**4 835 916**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	96 718
Итого:	**4 932 634**
НДС 12%	591 916
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 524 550**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Танкаев К.Т. (технический надзор ТОО "Таң Қай")*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта г.Алматы"
Поставщик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство светофорного объекта ул.Бурундайская-ул.Павлодарская

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных, арочных конструкций К3-2-8м-1шт										
Фм-Б1-1шт										
1	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	4,86	897,35	--	4361	--	4928	5,26	26
		м3		897,35	--	4361	--	113	--	--
2	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,86	186,00	--	904	--	1021	1,15	6
		м3		186,00	--	904	--	113	--	--
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вие карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8,505	176,40	--	1500	--	300	0,74	6
		т		35,28	--	300	--	100	--	--
4	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,18	1304,63	139,23	235	25	47	1,17	--
		м3		170,78	52,79	31	10	118	0,25	--
5	Е0106-1-1	Устройство бетоиной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,18	5181,60	91,09	933	16	58	1,86	--
		м3		270,14	34,40	49	6	105	0,17	--
6	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б1	4,3	7163,76	675,14	30804	2903	5820	6,56	28
		м3		1033,97	255,05	4446	1097	105	1,25	5
7	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0178	53600,00	--	954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24 Изм. и	Арматурные заготовки, пе собранные в каркасы и сетки:	0,0677	52400,00	--	3547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2	1,8	261,08	5,27	470	9	114	0,29	1

		м2		51,54	1,99	93	4	118	0,01	--
10	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной	14,3	803,09	11,36	11484	162	1974	0,65	9
		м2		112,72	4,25	1612	61	118	0,02	--
11	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирничу и бетоиу стеи, фундаментов	14,3	-399,86	-5,78	-5718	-83	-954	-0,31	-4
		м2		-54,34	-2,18	-777	-31	118	-0,01	--
12	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(1шт)	0,81988	6115,58	3154,09	5014	2586	2237	12,90	11
		т		2179,71	851,64	1787	698	90	3,23	3
13	С12021-114 примп-3	Стоимость мет опор ,Д-325мм,L-11,5м(1шт) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,81988	116540,00	--	95549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-24-1	Монтаж коисоли К3-2-8м(1шт)	0,102279	18847,68	5550,90	1928	568	1291	77,97	8
		т		12544,20	1479,17	1283	151	90	5,26	1
15	С12021-116	Стоимость мет консоли К3-2-8м(1шт)	0,102279	128740,00	--	13167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	3	2596,48	638,94	7789	1917	1923	2,76	8
		шт		528,54	146,28	1586	439	95	0,85	3
17	С11011-203	Стоимость троса	1,8	645,00	--	1161	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-245	Стоимость талрепа(шт3)	0,003	172800,00	--	518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12021-245	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)	0,003	172800,00	--	518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0113-26-6	Окраска талрепа(шт3) и комплекта зажимов планочных(шт3)	0,264	21,95	0,03	6	--	1	0,03	--
		м2		5,74	--	2	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			175126	8104			98
			Тенге			15675	2434			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7789				
	Материалы -		Тенге			4287				
	Всего заработная плата -		Тенге				2024			
		Накладные расходы -	Тенге			1923				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				288			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			583				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2313			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147227				
	Материалы -		Тенге			8635				
	Всего заработная плата -		Тенге				12165			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102248				
	Местные материалы -		Тенге			21090				
	Транспортные расходы -		Тенге			1500				
		Накладные расходы -	Тенге			13309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1996				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9632					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			170169					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14162				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20109					
	Материалы -		Тенге			718					
	Всего заработная плата -		Тенге				3920				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13167					
		Накладные расходы -	Тенге			3528					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				529				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1418					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25055					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4449				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			205519					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата -	Тенге				20923				
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек									
21	**Е0101-165-7**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без**	**3,2256**	**537,17**	**--**	**1733**	**--**	**1958**	**3,42**	**11**
		м3		**537,17**	**--**	**1733**	**--**	**113**	**--**	**--**
22	**Е0101-174-3**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и**	**3,2256**	**186,00**	**--**	**600**	**--**	**678**	**1,15**	**4**
		м3		**186,00**	**--**	**600**	**--**	**113**	**--**	**--**
23	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами**	**5,6448**	**176,40**	**--**	**996**	**--**	**199**	**0,74**	**4**
		т		**35,28**	**--**	**199**	**--**	**100**	**--**	**--**
24	**Е0106-1-13**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,25**	**6837,44**	**132,44**	**15384**	**298**	**2634**	**6,76**	**15**
		м3		**1065,02**	**50,02**	**2396**	**113**	**105**	**0,24**	**1**
25	**Е0109-17-1**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,6689**	**6115,58**	**3154,09**	**4091**	**2110**	**1825**	**12,90**	**9**
		т		**2179,71**	**851,64**	**1458**	**570**	**90**	**3,23**	**2**
26	**Спрайс"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 1 светофора, с декоративной отделкой**	**1**	**17311,76**	**--**	**17312**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Спрайс"МБМ**	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для**	**1**	**18276,66**	**--**	**18277**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Спрайс"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 3 светофоров и одного знака, с декоративной отделкой**	**1**	**19742,52**	**--**	**19743**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Спрайс"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная пешеходная СП3 с креплением для 1 светофора, с декоратнвной отделкой**	**2**	**16628,01**	**--**	**33256**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**111390**	**2408**			**43**
			Тенге			**6386**	**682**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107300				
	Материалы -		Тенге			2138				

	Всего заработная плата -		Тенге				5041				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88587					
	Местные материалы -		Тенге			10552					
	Транспортные расходы -		Тенге			996					
		Накладные расходы -	Тенге			5469					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				820				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6766					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119535					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата -	Тенге				5861				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4091					
	Материалы -		Тенге			523					
	Всего заработная плата -		Тенге				2028				
		Накладные расходы -	Тенге			1825					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				274				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6271					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2301				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			125806					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8162				
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации									
30	**Е0101-164-3**	**Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию**	**46,08**	**537,17**	**--**	**24753**	**--**	**27970**	**3,42**	**158**
		м3		**537,17**	**--**	**24753**	**--**	**113**	**--**	**--**
31	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы**	**46,08**	**230,71**	**--**	**10631**	**--**	**12013**	**1,67**	**77**
		м3		**230,71**	**--**	**10631**	**--**	**113**	**--**	**--**
32	**Е0134-103-1**	**Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,094**	**629503,58**	**--**	**59173**	**--**	**2967**	**183,54**	**17**
		кан.-км		**28690,20**	**--**	**2697**	**--**	**110**	**--**	**--**
33	**Е0134-103-2 К-2 к объему**	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х канальная**	**0,1**	**627516,38**	**--**	**62752**	**--**	**2937**	**171,12**	**17**
		кан.-км		**26703,00**	**--**	**2670**	**--**	**110**	**--**	**--**
34	**Ц0108-472-1**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**144**	**41,81**	**3,86**	**6021**	**556**	**5248**	**0,22**	**32**
		м		**37,95**	**0,41**	**5465**	**60**	**95**	**--**	**--**
35	**С12041-6 Изм. и доп.вып.19**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,088848**	**50642,00**	**--**	**4499**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**167829**	**556**			**301**
			Тенге			**46216**	**60**			**--**

Стоимость монтажных работ -			Тенге			6021					
Всего заработная плата -			Тенге				5524				
		Накладные расходы -	Тенге			5248					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				787				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			676					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			11946					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6312				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			161808					
Материалы -			Тенге			116558					
Всего заработная плата -			Тенге				40751				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4499					
		Накладные расходы -	Тенге			45887					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6883				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12462					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			220157					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата -	Тенге				47634				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			232103					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата -	Тенге				53946				
РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации (3шт)											
36	**Е0101-163-3К-0,8п3**	**Разработка грунта 3 группы без крепления для колодца**	**17,79**	**770,04**	**--**	**13699**	**--**	**15480**	**4,65**	**83**
		м3		**770,04**	**--**	**13699**	**--**	**113**	**--**	**--**
37	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**6,48**	**230,71**	**--**	**1495**	**--**	**1689**	**1,67**	**11**
		м3		**230,71**	**--**	**1495**	**--**	**113**	**--**	**--**
38	**Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**11,31**	**186,00**	**--**	**2104**	**--**	**2377**	**1,15**	**13**
		м3		**186,00**	**--**	**2104**	**--**	**113**	**--**	**--**
39	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**19,7925**	**176,40**	**--**	**3491**	**--**	**698**	**0,74**	**15**
		т		**35,28**	**--**	**698**	**--**	**100**	**--**	**--**
40	**Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах**	**1,761**	**9786,10**	**3186,20**	**17233**	**5611**	**9954**	**19,14**	**34**
		м3		**3154,68**	**1193,26**	**5555**	**2101**	**130**	**5,83**	**10**

41	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,42	261,08	5,27	2459	50	595	0,29	3
		м2		51,54	1,99	486	19	118	0,01	--
42	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо для колодца Д1000мм	2,67	4710,00	--	12576	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита перекрытия для колодца	0,84	29600,00	--	24864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк для колодца	3	16500,00	--	49500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			127421	5661			158
			Тенге			24037	2120			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127421				
	Материалы -		Тенге			4671				
	Всего заработная плата -		Тенге				26157			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49500				
	Местные материалы -		Тенге			40760				
	Транспортные расходы -		Тенге			3491				
		Накладные расходы -	Тенге			30793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4619			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				30776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			167708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				30776			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (3шт)								
45	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы	1,029	915,98	--	943	--	1065	5,67	6
		м3		915,98	--	943	--	113	--	--
46	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,029	186,00	--	191	--	216	1,15	1
		м3		186,00	--	191	--	113	--	--

47	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,80075	176,40	--	318	--	64	0,74	1
		т		35,28	--	64	--	100	--	--
48	Е0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки	0,48	5181,60	91,09	2487	44	153	1,86	1
		м3		270,14	34,40	130	17	105	0,17	--
49	Е0109-61-12	Монтаж приямка	0,09	27644,13	7571,55	2488	681	1380	89,98	8
		т		16829,10	212,08	1515	19	90	0,91	--
50	С12021-250	Приямок 400х400х600	0,09	154200,00	--	13878	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			20305	725			17
			Тенге			2842	36			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3939				
	Материалы -		Тенге			63				
	Всего заработная плата -		Тенге				1344			
	Местные материалы -		Тенге			2251				
	Транспортные расходы -		Тенге			318				
		Накладные расходы -	Тенге			1498				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				225			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1568			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16366				
	Материалы -		Тенге			292				
	Всего заработная плата -		Тенге				1534			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13878				
		Накладные расходы -	Тенге			1380				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1065				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			24574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3309			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж сигнальных устройств								
51	Ц0108-543-2К-1,05	Светофор ,устанавливаемый на конструкциях (свыше 2м)	11	846,97	46,37	9317	510	5348	2,90	32
		шт		508,60	3,17	5595	35	95	0,02	--
52	Спрайс"TLP"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм (ТИП-7 LED)	5	57211,34	--	286057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

53	Спрайс"TLP"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм (ТИП-8 LED)	2	63906,15	--	127812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Спрайс"TLP"	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	4	37663,53	--	150654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Спрайс"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного (ТИП-7)	5	3468,22	--	17341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Спрайс"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного (ТИП-8)	2	3516,33	--	7033	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0109-61-12	Монтаж креплений и экранов для светофоров	0,0643	27644,13	7571,55	1778	487	986	89,98	6
		т		16829,10	212,08	1082	14	90	0,91	--
58	С12021-245 примп3тб4п4-2	Крепление для светофоров на стойку КС-8.8-К1-2(1шт),КПС-7.0.0-1,5(1шт) комп с окраской за 2 раза	0,0293	178740,00	--	5237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			605228	997			38
			Тенге			6677	49			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			564523				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			564523				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9317				
	Материалы -		Тенге			3212				
	Всего заработная плата -		Тенге				5630			
		Накладные расходы -	Тенге			5348				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				802			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			880				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6432			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29611				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29611				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31387				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1778				
	Материалы -		Тенге			209				
	Всего заработная плата -		Тенге				1096			
		Накладные расходы -	Тенге			986				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1244			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			614385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7675			

РАЗДЕЛ 7.Тросовые растяжки

59	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-9м	1	944,94	612,72	945	613	443	1,38	1
		шт		329,82	136,62	330	137	95	0,79	1
60	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2,5 мм, неоцинкованная	0,495	80,00	--	40	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
61	С12021-245примп3	Стоимость талрепа(шт1)	0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12021-245примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)	0,001	172800,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт1) и комплекта зажимов планочных(шт1), количество окрасок 2	0,088	189,46	0,10	17	--	14	0,89	--
		м2		149,04	0,03	13	--	105	--	--
64	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,02	2560,00	--	51	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1398	613			1
			Тенге			343	137			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			996				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				466			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			443				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				533			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			402				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				13			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			385				
		Накладные расходы -	Тенге			14				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			441				
		Сметная заработная плата -	Тенге				15			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				548			

РАЗДЕЛ 8.Прокладка кабеля

65	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,446	49638,80	15897,60	22139	7090	13847	157,32	70
		км		24964,20	3260,92	11134	1454	110	18,91	8

66	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	174	35,98	2,90	6261	504	4608	0,14	24
		м		27,19	0,69	4730	120	95	--	1
67	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу	9	222,94	63,89	2006	575	388	0,19	2
		м		31,05	14,35	279	129	95	0,08	1
68	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	242,73	127,79	971	511	459	0,55	2
		м		86,94	33,81	348	135	95	0,20	1
69	С130806-171 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформнрованные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	4	169,00	--	676	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,101	110700,00	--	11181	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
71	С151603-1	Кабели, марка КГВВ, число жил и сечение 4х0,75 мм2	0,154	51600,00	--	7946	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
72	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,218	83000,00	--	18094	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
73	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,147	109700,00	--	16126	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
74	С151603-25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,009	149500,00	--	1346	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			86746	8681			98
			Тенге			16492	1839			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			86070				
	Материалы -		Тенге			6205				
	Всего заработная плата -		Тенге				18330			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54693				
		Накладные расходы -	Тенге			19302				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2895			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6322				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			111695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				21226			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			676				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			717				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			112411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118

		Сметная заработная плата -	Тенге				21226			
		РАЗДЕЛ 9.Монтаж аппаратуры управления								
75	Ц0108-572-1	Интегрированный модуль управления ИМУ-1	1	1920,12	118,68	1920	119	470	2,76	3
		шт		466,44	28,01	466	28	95	0,16	--
76	Спрайс"TLP"	Стоимость интегрированного модуля управлепия ИМУ-1	1	146632,19	--	146632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0134-48-1	Устройство опор стальных антенных устройств для радиосвязи высотой до 5 м	1	10926,85	--	10927	--	8778	48,85	49
		опора		7979,85	--	7980	--	110	--	--
78	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий однопжильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	6	11,31	0,14	68	1	57	0,07	--
		м		10,07	--	60	--	95	--	--
79	С151606-39	Кабели коаксиальные, марка ВКПАПБ-10	0,006	237600,00	--	1426	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
80	Спрайс"Central Asia"	Лицензия на подключение АСУДД	1	71910,17	--	71910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0110-123-2	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)	1	34733,40	--	34733	--	31025	165,60	166
		компл		34472,40	--	34472	--	90	--	--
82	Ц0110-125-5	Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий	1	22053,80	--	22054	--	19698	102,12	102
		компл		21886,80	--	21887	--	90	--	--
		Контур заземления конструктивов-2шт								
83	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	915,98	--	396	--	447	5,67	2
		м3		915,98	--	396	--	113	--	--
84	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, назух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	230,71	--	100	--	113	1,67	1
		м3		230,71	--	100	--	113	--	--
85	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	193,34	33,26	1547	266	1243	0,97	8
		шт		160,08	3,45	1281	28	95	0,02	--
86	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 20-22 мм	0,0192	49180,00	--	944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	41,81	3,86	502	46	437	0,22	3

		м		37,95	0,41	455	5	95	--	--
88	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,007404	50642,00	--	375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			293533	432			333
			Тенге			67097	61			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			218542				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			218542				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			62249				
		Материалы -	Тенге			1770				
		Всего заработная плата -	Тенге				58683			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1426				
		Накладные расходы -	Тенге			52931				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7940			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6911				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			122091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				66622			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12741				
		Материалы -	Тенге			2947				
		Всего заработная плата -	Тенге				8475			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1319				
		Накладные расходы -	Тенге			9338				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1401			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1325				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				9876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			364037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата -	Тенге				76498			

РАЗДЕЛ 10.Монтаж табло информационного водителя

89	Ц0108-147-1	**Кабели по установленным конструкциям**	12	30,27	2,90	363	35	264	0,14	2
		м		22,77	0,41	273	5	95	--	--
90	С151603-22	**Кабели контрольные, марка КГВВ, число жил и сечение 5х1,5 мм2**	0,012	83000,00	--	996	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0108-317-9	**Табло информационное водителя ТИ-3в.2**	3	14636,80	6265,20	43910	18796	20762	35,88	108
		шт		5961,60	1323,40	17885	3970	95	7,68	23
92	Спрайс"TLP"	**Стоимость табло информационное водителя ТИ-3в.2**	3	82532,98	--	247599	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С12021-245 тб4п4.7прим3	**Стоимость крепления табло информационного водителя КТИ-А1-2 (1шт) с окраской за 2 раза**	0,0041	178740,00	--	733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**293601**	**18830**			**109**
	Тенге			**18158**	**3975**			**23**
Стоимость оборудования -	Тенге			**247599**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**247599**				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**45270**				
Материалы -	Тенге			**7285**				
Всего заработная плата -	Тенге				**22133**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**996**				
Накладные расходы -	Тенге			**21027**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3154**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3978**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**70274**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**143**
Сметная заработная плата -	Тенге				**25287**			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**733**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**733**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**777**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**318650**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**143**
Сметная заработная плата -	Тенге				**25287**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1882578**	**47007**			**1197**
	Тенге			**203922**	**11391**			**60**
Стоимость оборудования -	Тенге			**1030664**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1030664**				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**217712**				
Материалы -	Тенге			**22761**				
Всего заработная плата -	Тенге				**112791**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**57165**				
Накладные расходы -	Тенге			**106222**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**53**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15933**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19436**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**343370**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**653**
Сметная заработная плата -	Тенге				**128724**			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**591182**				
Материалы -	Тенге			**135015**				
Всего заработная плата -	Тенге				**93945**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**276883**				
Местные материалы -	Тенге			**74653**				
Транспортные расходы -	Тенге			**6305**				
Накладные расходы -	Тенге			**106309**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**53**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15946**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**41849**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**739341**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**663**
Сметная заработная плата -	Тенге				**109892**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**42343**				

Материалы -		Тенге			1741					
Всего заработная плата -		Тенге				8577				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27045					
	Накладные расходы -	Тенге			7719					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1158				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3004					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53066					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								50
	Сметная заработная плата -	Тенге				9735				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			676					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			717					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2167158					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1367
	Сметная заработная плата -	Тенге				248351				

Всего в тенге:	2 167 158
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 136 494
Оборудование	1 030 664
Итого:	**2 167 158**
Временные здания и сооружения 1,28%	14 547
Итого:	**2 181 705**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	32 114
Затраты на выслугу лет, 1%	11 510
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	4 604
Итого:	**2 229 934**
Итого 2015г., К=2,557	**5 702 876**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	114 058
Итого:	**5 816 933**
НДС 12%	698 032
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 514 965**

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Танкаев К.Т. (технический надзор ТОО "Таң Қай")*