Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствaот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт неэксплуатируемого 2-х этажного жилого дома в с. Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ

за май 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		21	28.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	(за май) без НДС	Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт неэксплуатируемого 2-х этажного жилого дома в с. Жаксы	15 515 881	13 853 465							1 662 416	15 515 881

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

Касенов Б. Ж.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт неэксплуатируемого 2-х этажного жилого дома в с. Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор о государственных закупках № 21 от 28 марта 2016 года

А К Т № 1
выполненных работ
за май 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1.ФАСАД								
1	Е0161-10-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя 30 мм	377	710,24	23,55	267760	8878	170128	2,60	980
		м2		471,38	3,64	177710	1372	95	0,02	7
2	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	561	60,17	--	33755	--	30380	0,38	212
		м2		60,17	--	33755	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			301515	8878			1192
			Тенге			211466	1372			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			301515				
	Материалы -		Тенге			11900				
	Всего заработная плата -		Тенге				212838			
	Местные материалы -		Тенге			69271				
		Накладные расходы -	Тенге			200508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30076			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			532145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1300
		Сметная заработная плата -	Тенге				242914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			532145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1300
		Сметная заработная плата -	Тенге				242914			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
3	Е0155-9-9	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью до 5 м2 глухих - лоджии СУР100 р-р50	225,256	1375,87	53,03	309923	11945	81848	2,32	522
		м2		333,81	8,98	75193	2023	106	0,05	11
4	Е0155-9-12	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами СУР100 р-р50	368,49	1383,66	53,03	509865	19541	136936	2,37	872
		м2		341,60	8,98	125876	3309	106	0,05	18
5	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича СУР100 р-р50	3	9861,56	305,59	29585	917	3649	6,70	20
		м3		1044,00	103,36	3132	310	106	0,40	1
6	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	68	126,45	83,04	8599	5647	4905	0,15	10
		шт		27,43	29,82	1865	2028	126	0,11	7
7	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,634	26500,00	--	16801	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			874772	38050			1425
			Тенге			206066	7670			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			874772				
	Материалы -		Тенге			612891				
	Всего заработная плата -		Тенге				213736			
	Местные материалы -		Тенге			17765				
		Накладные расходы -	Тенге			227338				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1168237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1576
		Сметная заработная плата -	Тенге				247836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1168237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1576
		Сметная заработная плата -	Тенге				247836			
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	77,48	460,20	24,15	35656	1871	18551	1,11	86
		м2		213,70	7,99	16558	619	108	0,03	2
22	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	77,48	5618,00	--	435283	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	19,8	484,60	25,26	9595	500	5475	1,29	25
		м2		247,43	8,60	4899	170	108	0,03	1
24	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	19,8	10900,00	--	215820	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	52	54,25	0,47	2821	24	1414	0,16	8
		м		25,09	0,09	1305	5	108	--	--
26	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	53,04	3680,00	--	195187	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			894362	2396			120
			Тенге			22762	794			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			894362				
	Материалы -		Тенге			22915				
	Всего заработная плата -		Тенге				23556			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			846290				
		Накладные расходы -	Тенге			25440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3816			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			974990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				27372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			974990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				27372			
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
27	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм.прим	256,6641	106,37	4,00	27300	1027	14132	0,37	96
		м2		57,35	0,61	14720	157	95	--	1
28	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	256,6641	264,27	2,91	67829	748	12508	0,26	67
		м2		50,20	1,10	12884	282	95	--	1
29	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	843,9358	242,20	1,83	204405	1544	44697	0,36	302
		м2		55,46	0,29	46805	245	95	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			299534	3319			464
			Тенге			74408	684			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			299534				
	Материалы -		Тенге			211803				
	Всего заработная плата -		Тенге				75092			
	Местные материалы -		Тенге			10004				
		Накладные расходы -	Тенге			71337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10701			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			393123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							504
		Сметная заработная плата -	Тенге				85792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			393123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				85792			
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ (1этаж)								
		ДП-1(262,38м2)								
36	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ПСБ	262,38	56,37	6,94	14790	1821	15150	0,26	68
		м2		49,43	2,59	12969	680	111	0,01	3
37	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	13,5136	8390,00	--	113379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (50мм)	262,38	256,79	12,44	67377	3265	18847	0,36	93
		м2		60,03	4,68	15751	1228	111	0,02	5
39	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=6	1574,28	36,55	0,84	57540	1315	1799	--	7
		м2		0,72	0,31	1133	488	111	--	2
40	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,31	5604,41	409,16	1737	127	686	11,60	4
		1т		2173,50	154,69	674	48	95	0,60	--
41	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,31	50800,00	--	15748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДП2(22,59м2)								
44	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ПСБ	22,59	56,37	6,94	1273	157	1304	0,26	6
		м2		49,43	2,59	1117	59	111	0,01	--
45	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,1639	8390,00	--	9765	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	22,69	341,15	23,03	7741	522	2707	0,42	9
		м2		98,84	8,64	2243	196	111	0,03	1
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (50мм)	22,69	256,79	12,44	5827	282	1630	0,36	8
		м2		60,03	4,68	1362	106	111	0,02	--
48	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=6	136,14	36,55	0,84	4976	114	156	--	1
		м2		0,72	0,31	98	42	111	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,027	5604,41	409,16	151	11	60	11,60	--
		1т		2173,50	154,69	59	4	95	0,60	--
20	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,027	50800,00	--	1372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДП3(25,28м2)								
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	25,28	256,79	12,44	6492	315	1816	0,36	9
		м2		60,03	4,68	1518	118	111	0,02	--
54	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=2	50,56	36,55	0,84	1848	42	58	--	--
		м2		0,72	0,31	36	16	111	--	--
		ДП4(7,92м2)								
55	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,92	99,07	3,28	785	26	117	0,07	1
		м2		12,09	1,24	96	10	111	--	--
56	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,6336	9289,23	--	5886	--	459	3,66	2
		м3		652,05	--	413	--	111	--	--
57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	7,92	256,79	12,44	2034	99	569	0,36	3
		м2		60,03	4,68	475	37	111	0,02	--
58	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=2	31,68	36,55	0,84	1158	26	36	--	--
		м2		0,72	0,31	23	10	111	--	--
59	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,009	5604,41	409,16	50	4	20	11,60	--
		1т		2173,50	154,69	20	1	95	0,60	--
60	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,009	50800,00	--	457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДП5(30,11м2)								
63	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ПСБ	30,11	56,37	6,94	1697	209	1739	0,26	8
		м2		49,43	2,59	1488	78	111	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,5553	8390,00	--	13049	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			335132	8334			219
			Тенге			39473	3121			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			335132				
	Материалы -		Тенге			24863				
	Всего заработная плата -		Тенге				42594			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153770				
	Местные материалы -		Тенге			108693				
		Накладные расходы -	Тенге			47150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7073			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			405219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				49666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			405219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				49666			
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ (2ЭТАЖ)								
		ДП1(262,38м2)								
67	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм (50мм)	262,38	256,79	12,44	67377	3265	18847	0,36	93
		м2		60,03	4,68	15751	1228	111	0,02	5
68	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм измененияТолщины цементной стяжки к=6	1574,28	36,55	0,84	57540	1315	1799	--	7
		м2		0,72	0,31	1133	488	111	--	2
69	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,31	5604,41	409,16	1737	127	686	11,60	4
		1т		2173,50	154,69	674	48	95	0,60	--
70	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4мм	0,31	50800,00	--	15748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДП2(52,7м2)								
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (50мм)	52,7	256,79	12,44	13533	656	3785	0,36	19
		м2		60,03	4,68	3164	247	111	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=6	316,2	36,55	0,84	11557	264	361	--	1
		м2		0,72	0,31	228	98	111	--	--
75	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,062	5604,41	409,16	347	25	137	11,60	1
		1т		2173,50	154,69	135	10	95	0,60	--
76	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,062	50800,00	--	3150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДПЗ (30,17м2)								
79	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	30,17	256,79	12,44	7747	375	2167	0,36	11
		м2		60,03	4,68	1811	141	111	0,02	1
80	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=2	60,34	36,55	0,84	2205	50	69	--	--
		м2		0,72	0,31	43	19	111	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			180942	6077			136
			Тенге			22938	2278			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180942				
	Материалы -		Тенге			19766				
	Всего заработная плата -		Тенге				25216			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18898				
	Местные материалы -		Тенге			113263				
		Накладные расходы -	Тенге			27851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4178			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			221321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				29394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			221321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				29394			

РАЗДЕЛ 8.КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	443,25	504,03	34,24	223412	15178	25232	0,20	87
		м2		40,37	12,83	17894	5687	107	0,05	22
82	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	443,25	199,31	19,93	88344	8832	22434	0,24	108
		м2		39,85	7,45	17664	3302	107	0,03	13
83	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек к=15	6648,75	6,52	0,18	43350	1197	1351	--	6
		м2		0,13	0,06	864	399	107	--	2
84	Е0158-22-3	Устройство теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов	443,25	479,26	2,07	212432	918	17790	0,22	97
		м2		37,19	0,32	16484	142	107	--	1
85	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	477,5	221,25	0,44	105647	210	10040	0,12	57
		м2		19,58	0,07	9349	33	107	--	--
86	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	65,4	427,65	1,17	27969	77	2319	0,21	14
		м		32,96	0,18	2156	12	107	--	--
87	Е0158-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	13,34	530,14	1,27	7072	17	1077	0,48	6
		м		75,26	0,20	1004	3	107	--	--
88	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки К=0,38	5,0692	242,46	14,18	1229	72	388	0,43	2
		м2		69,30	2,23	351	11	107	0,01	--
89	Е0107-53-9 К=0,8	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т	7	123,49	70,74	864	495	684	0,31	2
		шт		52,74	24,85	369	174	126	0,10	1
90	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	7	268,15	110,54	1877	774	1011	0,45	3
		шт		75,82	38,82	531	272	126	0,16	1
91	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,042	18800,00	--	19590	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			731786	27768			382
			Тенге			66666	10035			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			731786				
	Материалы -		Тенге			535698				
	Всего заработная плата -		Тенге				76701			
	Местные материалы -		Тенге			101653				
		Накладные расходы -	Тенге			82326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			862959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата -	Тенге				89050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			862959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата -	Тенге				89050			
		РАЗДЕЛ 10.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВЕНТШАХТЫ (РП28,29)								
94	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	3,45	9347,96	370,75	32250	1279	4355	6,84	24
		м3		1053,11	137,81	3633	475	106	0,68	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			32250	1279			24
			Тенге			3633	475			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32250				
	Материалы -		Тенге			23288				
	Всего заработная плата -		Тенге				4109			
	Местные материалы -		Тенге			4051				
		Накладные расходы -	Тенге			4355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			38802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4762			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			3650294	96101			3961
			Тенге			647412	26429			117
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3650294				
	Материалы -		Тенге			1463123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				673841			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1018957				
	Местные материалы -		Тенге			424700				
		Накладные расходы -	Тенге			686306				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							343
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102946			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4596796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4422
		Сметная заработная плата -	Тенге				776787			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			4596796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4422
		Сметная заработная плата -	Тенге				776787			
		ОТДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ТРУБЫ, КАБЕЛИ								
44	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	92	80,78	8,65	7432	796	5228	0,33	30
		м		53,05	5,41	4881	498	97,2	0,02	2
45	С	Труба ПВХ d25мм	92,92	14,68	--	1364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0121-2-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	68	89,54	9,30	6089	632	4342	0,37	25
		м		60,03	5,66	4082	385	97,2	0,02	2
47	С	Труба ПВХ d25мм	68,68	28,05	--	1927	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	160	27,70	2,10	4432	336	2763	0,10	16
		м		19,70	0,50	3152	80	85,5	--	--
49	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	390	17,21	--	6712	--	6524	0,10	40
		м		17,21	--	6712	--	97,2	--	--
50	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	2616	24,84	--	64981	--	63162	0,15	390
		м		24,84	--	64981	--	97,2	--	--
51	С151601-333 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,255	34036,00	--	8679	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
52	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,591	32123,00	--	51108	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
53	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,224	50586,00	--	61917	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
54	С151601-343 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	79105,00	--	7119	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
55	С151601-306 к=1,02	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,069	323851,00	--	22346	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			244106	1764			502
			Тенге			83808	963			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			244106				
	Материалы -		Тенге			4074				
	Всего заработная плата -		Тенге				84771			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			154460				
		Накладные расходы -	Тенге			82019				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12303			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19567				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			345692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							547
		Сметная заработная плата -	Тенге				97074			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			345692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							547
		Сметная заработная плата -	Тенге				97074			
		ОТДЕЛ 3.ВЫГРЕБ 10м3 (2ШТ)								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	94,06	35,29	33,19	3319	3122	1025	0,01	1
		м3		2,10	9,13	198	859	97	0,03	3
2	Е0101-163-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2,91	669,60	--	1949	--	2202	4,04	12
		м3		669,60	--	1949	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2,9	167,18	--	485	--	548	1,21	4
		м3		167,18	--	485	--	113	--	--
4	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	75,22	7,57	7,57	570	570	179	--	--
		м3		--	2,46	--	185	97	0,01	1
5	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	75,22	25,65	5,38	1929	404	1479	0,13	10
		м3		20,27	--	1525	--	97	--	--
6	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	2	477,00	--	954	--	1168	3,10	6
		м3		474,75	--	950	--	123	--	--
7	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных к=2	2,6	9204,18	--	23931	--	1813	3,66	10
		м3		567,00	--	1474	--	123	--	--
8	Е0106-36-4	Железнение поверхности	36	57,48	0,23	2069	8	1943	0,29	10
		м2		51,30	0,09	1847	3	105	--	--
9	Е0152-15-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов к=2	129,6	266,95	0,46	34597	60	7821	0,32	41
		м2		51,03	0,11	6613	14	118	--	--
10	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной к=0,15	19,44	1447,97	274,19	28149	5330	25187	6,93	135
		м3		994,50	103,50	19333	2012	118	0,50	10
11	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм к=2	13,4	11939,48	954,99	159989	12797	19782	6,51	87
		м3		1075,50	330,44	14412	4428	105	1,34	18
12	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм к 2	0,044	65000,00	--	2860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм к 2	0,079	68200,00	--	5388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 ммк 2	0,1764	67700,00	--	11942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16	133,00	--	2128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	1	113,78	37,48	114	37	106	0,41	--
		шт		64,80	10,81	65	11	140	0,04	--
17	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 ммк=6	0,96	2834,96	1856,11	2722	1782	1896	4,93	5
		м3		812,93	597,97	780	574	140	2,37	2
18	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 к 1,1	3,54	5148,00	--	18224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,2	21800,00	--	4360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,16	133,00	--	154	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			305832	24110			320
			Тенге			49630	8086			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			305832				
	Материалы -		Тенге			83707				
	Всего заработная плата -		Тенге				57716			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20190				
	Местные материалы -		Тенге			128195				
		Накладные расходы -	Тенге			65148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9772			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			393239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				67488			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			393239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				67488			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4200232	121976			4783
			Тенге			780849	35478			155
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			244106				
	Материалы -		Тенге			4074				
	Всего заработная плата -		Тенге				84771			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			154460				
		Накладные расходы -	Тенге			82019				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12303			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19567				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			345692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							547
		Сметная заработная плата -	Тенге				97074			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3956126				
	Материалы -		Тенге			1546830				
	Всего заработная плата -		Тенге				731556			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1039148				
	Местные материалы -		Тенге			552895				
		Накладные расходы -	Тенге			751454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112718			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4990035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4808
		Сметная заработная плата -	Тенге				844274			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5335727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5355
		Сметная заработная плата -	Тенге				941348			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2016 г.		Тенге							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		Тенге			5 335 727				
	Временные здания и сооружения 3,4% х 0,8		Тенге			145 132				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			5 480 858				
	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,31%		Тенге			126 608				
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге			5 607 466				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%		Тенге			54 809				
	Итого с затратами на выслугу лет		Тенге			5 662 275				
	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%		Тенге			21 923				
	Итого с затратами на доп. Отпуска		Тенге			5 684 198				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 к=2,737		Тенге			15 557 650				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			311 153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		Тенге			15 868 803				
	Скидка Подрядчика 12,7%		Тенге			2 015 338				
	Итого со скидкой Подрядчика		Тенге			13 853 465				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		Тенге			1 662 416				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		Тенге			15 515 881				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

Руководитель _____ Касенов Б. Ж.

Технический надзор:

ИП "Сабдин" _____ Сабдин Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйстваот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт неэксплуатируемого 2-х этажного жилого дома в с. Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ

на 15 июля 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		21	28.03.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт неэксплуатируемого 2-х этажного жилого дома в с. Жаксы Жаксынского района Акмолинской области	35 471 176	8 948 497							1 073 820	10 022 317

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

_____ Касенов Б. Ж.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт неэксплуатируемого 2-х этажного жилого дома в с. Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор о государственных закупках работ № 21 от 28 марта 2016 года

А К Т № 3
выполненных работ
на 15 июля 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
8	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	110,45	673,27	39,81	74363	4397	27969	1,15	127
		м2		219,42	15,05	24235	1662	108	0,06	6
9	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	5,32	448,56	128,16	2386	682	1258	0,90	5
		м2		174,40	44,59	928	237	108	0,14	1
10	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние к 38**	68,4	4010,00	--	274284	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние к 24**	33,36	4250,00	--	141780	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С12063-1	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ к 2**	3,68	5470,00	--	20130	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С12064-2	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП к 3**	5,01	12300,00	--	61623	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12063-3	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ к 2**	5,32	6390,00	--	33995	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	67	1380,00	--	92460	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-789	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-816	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами**	3	583,00	--	1749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	26,28	379,71	40,10	9979	1054	9317	1,49	39
		м2		313,09	15,16	8228	398	108	0,06	2
19	С12022-2	**Двери стальные утепленные двупольные ДСУ 0,9х2.1 огрунтованные и окрашенные**	12	16830,00	--	201960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С12022-2	**Двери стальные утепленные двупольные ДСУ 2.0х0,9 огрунтованные и окрашенные**	2	16028,57	--	32057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			949767				
		Накладные расходы -	Тенге			38545				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 047 611				
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
32	Е0115-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	5,12	1090,34	2,63	5583	13	1867	2,00	10
		м2		382,95	0,99	1961	5	95	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			5583	13017			2197
		Накладные расходы -	Тенге			1867				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			447				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7 897				
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛ ПОДВАЛА (РП13)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	273,33	99,07	3,28	27079	895	4042	0,07	19
		м2		12,09	1,24	3304	338	111	--	1
34	Е0157-14-2	**Устройство подстилающего слоя щебеночного**	58,57	263,23	2,06	15417	121	3149	0,32	19
		1м2		47,99	0,45	2811	26	111	--	--
35	Е0157-14-3	**Устройство подстилающего слоя бетонного**	58,57	911,26	1,20	53372	70	2576	0,27	16
		1м2		39,40	0,23	2308	13	111	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			95869	1086			53
		Накладные расходы -	Тенге			9768				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6338				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			111 975				
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ (1этаж)								
		ДП-1(262,38м2)								
42	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	262,38	935,07	6,13	245344	1607	20267	0,38	100
		м2		67,28	2,31	17652	607	111	0,01	2
		ДП2(22,59м2)								
51	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	22,69	1071,63	19,00	24315	431	5251	1,07	24
		м2		199,30	9,21	4522	209	111	0,04	1
		ДП4(7,92м2)								
61	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	7,92	1071,63	19,00	8487	150	1833	1,07	8
		м2		199,30	9,21	1578	73	111	0,04	--
		ДП5(30,11м2)								
65	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	30,11	1071,63	19,00	32267	572	6969	1,07	32
		м2		199,30	9,21	6001	277	111	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			310413				
		Накладные расходы -	Тенге			34320				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20684				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			365 418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ (2ЭТАЖ)								
		ДП1(262,38м2)								
71	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	262,38	935,07	6,13	245344	1607	20267	0,38	100
		м2		67,28	2,31	17652	607	111	0,01	2
		ДП2(52,7м2)								
77	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	52,7	1071,63	19,00	56475	1001	12197	1,07	56
		м2		199,30	9,21	10503	485	111	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			301819				
		Накладные расходы -	Тенге			32464				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20057				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			354 340				
		РАЗДЕЛ 9.ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (РП-27)								
92	Е0107-60-1	**Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород(50х50прим)**	19,1	4351,40	9,61	83112	184	8930	2,00	38
		м		367,43	3,62	7018	69	126	0,02	--
93	Е0162-16-1	**Окраска масляными составами поручней(прим)**	2,2	87,82	0,04	193	--	142	0,38	1
		м2		68,11	0,01	150	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			83305				
		Накладные расходы -	Тенге			9072				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5543				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			97920				
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	100	373,69	9,88	37369	988	31073	1,48	148
		м		266,51	3,69	26651	369	115	0,02	2
2	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 к 0,929**	92,9	53,00	--	4924	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	7	339,92	6,60	2379	46	1765	1,21	8
		м		216,83	2,48	1518	17	115	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 к 0,938	6,566	90,00	--	591	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	88	486,70	15,24	42830	1341	34619	1,89	166
		м		336,38	5,71	29601	503	115	0,03	2
6	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 к 0,899	79,112	32,00	--	2532	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	95	328,00	--	31160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	14	86,34	1,96	1209	27	1250	0,47	7
		1счетчик		77,63	--	1087	--	115	--	--
9	С	Счетчик холодной воды д.15мм	14	1497,01	--	20958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	14	1390,00	--	19460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм (прим)	14	4899,32	63,61	68590	891	2778	0,86	12
		1фильтр		150,08	22,50	2101	315	115	0,11	2
12	С130804-1434 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42	67,00	--	2814	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	14	225,00	--	3150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
14	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	6	1742,13	121,34	10453	728	11183	9,05	54
		комплект		1575,79	45,00	9455	270	115	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ОБОРУД	Аристон емк. 50л	6	8383,79	--	50303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	79	486,71	15,24	38450	1204	31079	1,89	149
		м		336,38	5,71	26574	451	115	0,03	2
17	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 к 0,899	71,021	32,00	--	2273	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	42	280,00	--	11760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	6	1390,00	--	8340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ (РП-7)								
23	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	--
		1счетчик		77,63	--	78	--	115	--	--
24	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5949,32	63,61	5949	64	198	0,86	1
		1фильтр		150,08	22,50	150	22	115	0,11	--
26	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	967,28	1,96	967	2	74	0,36	--
		комплект		64,69	--	65	--	115	--	--
27	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	1390,00	--	2780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
30	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	63	653,35	0,37	41161	23	10161	0,73	46
		м		140,18	0,07	8831	4	115	--	--
31	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	115	774,85	0,48	89108	55	17866	0,71	81
		м		135,00	0,09	15525	10	115	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			511775				
		ОБОРУДОВАНИЕ				50303				
		Накладные расходы -	Тенге			142136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39235				
		ИТОГО ПО ВК	Тенге			693 146				
		Электроосвещение								
1	Е0121-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	--	2252	--	1358	8,03	8
		шкаф		1397,25	--	1397	--	97,2	--	--
2	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	57699,00	--	57699	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0167-17-4	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик однофазный	1	62,56	0,50	63	1	60	0,35	--
		шт		62,06	0,09	62	--	97,2	--	--
4	С151801-967 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	1	2173,00	--	2173	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	1	181,55	0,69	182	1	176	0,89	1
		шт		180,86	0,11	181	--	97,2	--	--
6	С151801-994 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	8743,00	--	8743	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	12	181,55	0,69	2179	8	2111	0,89	11
		шт		180,86	0,11	2170	1	97,2	--	--
19	С151801-1055 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	12	2778,00	--	33336	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	1	226,02	1,02	226	1	219	1,32	1
		шт		225,00	0,16	225	--	97,2	--	--
21	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	51	168,51	0,50	8594	26	8333	0,98	50
		шт		168,01	0,09	8569	5	97,2	--	--
23	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	51	871,00	--	44421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С	Фонарь переносной аккумуляторный CR-10733L	1	2772,85	--	2773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151706-63 прим	Лампа энергосберегающая 18w	51	141,00	--	7191	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0167-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический	9	74,51	0,03	671	--	652	0,47	4
		шт		74,48	--	670	--	97,2	--	--
33	С151801-18 прим	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220ВА66-102Б	9	215,00	--	1935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,212	28100,00	--	5957	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	240	377,00	--	90480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0121-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж звонков электрических с кнопкой	12	81,00	--	972	--	613	0,33	4
		шт		52,53	--	630	--	97,2	--	--
37	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	12	52,00	--	624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	12	431,00	--	5172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С	Колодка клеммная 3х2,5	54	14,35	--	775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/ Розетка потолочная	54	10,50	0,10	567	5	540	0,06	3
		шт		10,10	--	545	--	99	--	--
41	С	Розетка потолочная РПУ-1	54	21,20	--	1145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0167-15-1	Монтаж патрона подвесного	28	51,77	0,02	1450	1	1408	0,33	9
		шт		51,75	--	1449	--	97,2	--	--
43	С	Патрон подвесной пластмассовый Е24ФП-01	28	19,57	--	548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ АУДИОДОМОФОНА								
56	Ц0110-99-2	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 10 номеров	12	651,30	--	7816	--	6124	3,00	36
		номер		630,00	--	7560	--	81	--	--
57	С	Стоимость оборудования аудиодомофона	12	1122,22	--	13467	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	4	431,60	21,60	1726	86	519	0,90	4
		шт		149,00	2,90	596	12	85,5	0,02	--
59	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,90	3,30	929	50	300	0,14	2
		м		23,00	0,40	345	6	85,5	--	--
60	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,8	167,40	--	2812	--	2860	1,18	20
		м3		167,40	--	2812	--	101,7	--	--
61	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	16,8	122,18	--	2053	--	2088	0,89	15
		м3		122,18	--	2053	--	101,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			314230				
		Стоимость оборудования -	Тенге			89016				
		Накладные расходы -	Тенге			27362				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15155				
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ:	Тенге			356 747				
		Выгреб 10м3 2шт								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	94,06	35,29	33,19	3319	3122	1025	0,01	1
		м3		2,10	9,13	198	859	97	0,03	3
2	Е0101-163-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2,91	669,60	--	1949	--	2202	4,04	12
		м3		669,60	--	1949	--	113	--	--
3	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2,9	167,18	--	485	--	548	1,21	4
		м3		167,18	--	485	--	113	--	--
4	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	75,22	7,57	7,57	570	570	179	--	--
		м3		--	2,46	--	185	97	0,01	1
5	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	75,22	25,65	5,38	1929	404	1479	0,13	10
		м3		20,27	--	1525	--	97	--	--
6	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	2	477,00	--	954	--	1168	3,10	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		474,75	--	950	--	123	--	--
7	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных к=2	2,6	9204,18	--	23931	--	1813	3,66	10
		м3		567,00	--	1474	--	123	--	--
8	Е0106-36-4	Железнение поверхности	36	57,48	0,23	2069	8	1943	0,29	10
		м2		51,30	0,09	1847	3	105	--	--
9	Е0152-15-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов к=2	129,6	266,95	0,46	34597	60	7821	0,32	41
		м2		51,03	0,11	6613	14	118	--	--
10	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной к=0,15	19,44	1447,97	274,19	28149	5330	25187	6,93	135
		м3		994,50	103,50	19333	2012	118	0,50	10
11	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм к=2	13,4	11939,48	954,99	159989	12797	19782	6,51	87
		м3		1075,50	330,44	14412	4428	105	1,34	18
12	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм к 2	0,044	65000,00	--	2860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм к 2	0,079	68200,00	--	5388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 ммк 2	0,1764	67700,00	--	11942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16	133,00	--	2128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	1	113,78	37,48	114	37	106	0,41	--
		шт		64,80	10,81	65	11	140	0,04	--
17	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 ммк=6	0,96	2834,96	1856,11	2722	1782	1896	4,93	5
		м3		812,93	597,97	780	574	140	2,37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 к								
		1,1	3,54	5148,00	--	18224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
			0,2	21800,00	--	4360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			1,16	133,00	--	154	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0123-24-1	Установка люков								
			1	8355,79	35,42	8356	35	297	1,31	1
		шт		214,99	13,50	215	14	130	0,07	--
22	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм								
			0,0072	320804,62	1733,92	2310	12	577	361,00	3
		км		60966,00	650,25	439	5	130	3,17	--
23	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм								
			2	859,88	5,38	1720	11	161	0,36	1
		шт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	--
24	Е0110-55-1	Установка деревянной крышки								
			0,29	1292,59	29,74	375	9	15	0,23	--
		м2		32,85	11,23	10	3	120	0,05	--
25	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			12,7	383,98	33,28	4877	423	278	0,03	--
		м2		5,00	11,49	64	146	133	0,04	1
26	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
			12,7	464,85	--	5904	--	418	0,14	2
		м2		24,75	--	314	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			329372	24600			327
		Накладные расходы -	Тенге			66895				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23776				
		ИТОГО ПО ВЫГРЕБАМ:	Тенге			420043				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3455096				
		В том числе оборудование	тенге			139319				2789
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2016 г.		Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		Тенге			3 455 096				
	Временные здания и сооружения 3,4% х 0,8		Тенге			90 189				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			3 545 285				
	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,31%		Тенге			78 678				
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге			3 623 963				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%		Тенге			34 060				
	Итого с затратами на выслугу лет		Тенге			3 658 023				
	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%		Тенге			13 624				
	Итого с затратами на доп. Отпуска		Тенге			3 671 647				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 к=2,737		Тенге			10 049 297				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			200 986				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		Тенге			10 250 283				
	Скидка Подрядчика 12,7%		Тенге			1 301 786				
	Итого со скидкой Подрядчика		Тенге			8 948 497				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		Тенге			1 073 820				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		Тенге			10 022 317				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

Руководитель _____ Касенов Б. Ж.

Технический надзор:

ИП "Сабдин" _____ Сабдин Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствaот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт неэксплуатируемого 2-х этажного жилого дома в с. Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
на 29 августа 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		21	28.03.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт неэксплуатируемого 2-х этажного жилого дома в с. Жаксы Жаксынского района Акмолинской области	39 034 823,52	3 181 828,14							381 819,38	3 563 647,52

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

_____Касенов Б. Ж.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки- Капитальный ремонт неэксплуатируемого 2-х этажного жилого дома в с. Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор о государственных закупках № 21 от 28 марта 2016 года

А К Т № 4

выполненных работ

на 29 августа 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
30	Е0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	1591,56	257,97	2,35	410574	3740	69051	0,23	368
		м2		44,77	0,90	71253	1432	95	--	6
31	Е0115-165-8	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	153,7	185,31	2,35	28483	361	13279	0,47	72
		м2		90,05	0,90	13840	138	95	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			439057				
		Накладные расходы -	Тенге			82330				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31283				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			552 670				
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ (1этаж)								
		ДП-1(262,38м2)								
43	Е0157-23-5	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	280,7468	178,36	0,09	50074	25	4718	0,09	27
		1м		15,12	0,02	4245	6	111	--	--
		ДП2(22,59м2)								
52	Е0157-23-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	24,2783	166,91	2,26	4052	55	1352	0,29	7
		1м		49,84	0,34	1210	8	111	--	--
		ДП4(7,92м2)								
62	Е0157-23-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	8,4744	166,91	2,26	1414	19	472	0,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	32,2177	166,91	2,26	5378	73	1795	0,29	9
		1м		49,84	0,34	1606	11	111	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			60918				
		Накладные расходы -	Тенге			8337				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4155				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			73 410				
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ (2ЭТАЖ)								
		ДП1(262,38м2)								
72	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	280,7468	178,36	0,09	50074	25	4718	0,09	27
		1м		15,12	0,02	4245	6	111	--	--
		ДП2(52,7м2)								
78	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	56,389	166,91	2,26	9412	127	3141	0,29	16
		1м		49,84	0,34	2810	19	111	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			59486				
		Накладные расходы -	Тенге			7859				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4041				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			71 386				
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
14	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	6	1742,13	121,34	10453	728	11183	9,05	54
		комплект		1575,79	45,00	9455	270	115	0,23	1
15	ОБОРУД	Аристон емк. 50л	6	8383,79	--	50303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0117-2-3	Установка смесителей	36	162,61	1,96	5854	71	5999	0,81	29
		шт		144,90	--	5216	--	115	--	--
21	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	24	1430,00	--	34320	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
22	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	12	1650,00	--	19800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
32	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	12	748,11	6,67	8977	80	9082	3,77	45
		компл		657,00	1,13	7884	14	115	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	12	3470,00	--	41640	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
34	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	12	5020,00	--	60240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	24	524,90	3,81	12598	91	13492	2,89	69
		компл		488,25	0,59	11718	14	115	0,01	--
36	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	12	5470,00	--	65640	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С131101-55	Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой, деталями крепления, размером 500х400х410 мм	12	1630,00	--	19560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0165-12-4	Установка ванн чугунных стальная (прим)	12	932,76	30,15	11193	362	11706	4,51	54
		компл		843,75	4,50	10125	54	115	0,04	1
39	С131101-14 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	12	5269,00	--	63228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С	Ревизия д.100мм	4	205,52	--	822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			404628				
Стоимость оборудования -			Тенге			50303				
		Накладные расходы -	Тенге			51462				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24347				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			480 437				

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	12	374,61	68,38	4495	821	3349	1,32	16
		прибор		217,35	25,31	2608	304	115	0,13	2
2	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	12	22600,00	--	271200	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С131405-10	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа /16 кгс/см2/ вместимостью 27 л	12	3000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130810-282 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм	24	126,98	--	3048	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			314743				
		Накладные расходы -	Тенге			3349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19085				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			337 177				

Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ

		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ 0,4кВ								
		КЛ 0,4кВ L линии 126м, L траншеи 110м								
1	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	29,7	194,18	--	5767	--	5865	1,25	37
		м3		194,18	--	5767	--	101,7	--	--
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	29,7	122,18	--	3629	--	3690	0,89	26
		м3		122,18	--	3629	--	101,7	--	--
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	110	36,70	27,80	4037	3058	1477	0,06	7
		м		8,80	6,90	968	759	85,5	0,04	4
4	С143008-92	Песок природный	3,1	1420,00	--	4402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,008	230379,38	--	1843	--	217	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	220	--	99	--	--
6	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	7,9	38,10	3,20	301	25	199	0,15	1
		м		28,80	0,70	228	6	85,5	--	--
7	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	10	82,30	24,80	823	248	287	0,16	2
		м		28,40	5,20	284	52	85,5	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	108,1	27,50	4,00	2973	432	1849	0,12	13
		м		19,30	0,70	2086	76	85,5	--	--
9	С151601-547 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,129	394398,00	--	50877	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-163-2	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2	2	376,40	--	753	--	516	2,00	4
		шт		302,00	--	604	--	85,5	--	--
11	С151610-8 прим	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У34КВТП-1-70/120	2	5070,00	--	10140	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-523-2	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А	3	346,20	13,20	1039	40	565	1,00	3
		шт		218,00	2,30	654	7	85,5	0,01	--
13	С	Предохранитель (плавкая вставка)	3	97,87	--	294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			86877				
	Стоимость оборудования -		Тенге			294				
		Накладные расходы -	Тенге			14666				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6075				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			107618				
		Включаемые работы								
1	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	30,32824	383,98	33,28	11645	1009	665	0,03	1
		м2		5,00	11,49	152	348	133	0,04	1
2	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	30,32824	464,85	--	14098	--	998	0,14	4
		м2		24,75	--	751	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			25744				
		Накладные расходы -	Тенге			1663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1644**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**29051**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1229437**				
		В том числе оборудование	тенге			32745				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2016 г.		Тенге							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		Тенге			1 229 437				
	Временные здания и сооружения 3,4% х 0,8		Тенге			32 550				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			1 261 987				
	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,31%		Тенге			28 395				
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге			1 290 382				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%		Тенге			12 292				
	Итого с затратами на выслугу лет		Тенге			1 302 675				
	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%		Тенге			4 917				
	Итого с затратами на доп. Отпуска		Тенге			1 307 592				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 к=2,737		Тенге			3 578 878				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			71 578				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		Тенге			3 650 456				
	Скидка Подрядчика 12,7%		Тенге			468 628				
	Итого со скидкой Подрядчика		Тенге			3 181 828,14				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		Тенге			381 819,38				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		Тенге			3 563 647,52				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

Руководитель _____ Касенов Б. Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.

Технический надзор:

ИП "Сабдин" _____ Сабдин Е.К.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №121

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«Капитальный ремонт неэксплуатируемого 12-и квартирного 2-х этажного жилого дома»

29 августа 2016 г.

Заказчик: КГУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района» 021000, Акмолинская область, Жаксынскийрайон с.Жаксы, улица Ленина 32, тел. 87163522362 на основании:

Декларации о соответствии от 10 августа 2016 года, ТОО «Бизнес-Консалдинг ЕС» Каражанов Сагадат Касымович, город Астана улица Жубанова 21 кв. 59
дата декларации,
наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 26 августа 2016 года, ИП «Сабдин» в лице эксперта Сабдин Еркеш Калимжанович, аттестат № 06992 от 14.04.2014 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_____
_____
___,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт неэксплуатируемого 12-и квартирного 2-х этажного жилого дома
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу Микрорайон дом № 12 в селе Жаксы Жаксынского райсна

Акмолинской области,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения о предоставлении соответствующего права на землю от «23» июля 2015 г. № 31, выданным ГУ «Аппарат акима села Жаксы»;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме Уведомления о начале строительно-монтажных работ выданным ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области» от 16.05.2016 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) «Капитальный ремонт неэксплуатируемого 12-и квартирного 2-х этажного жилого дома» в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области, проектно-сметная документация была составлена ТОО «ТОП ПРОЕКТ» № 15-03.15

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района» № 17 от 10 апреля 2016 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2016 года;
месяц, год
окончание работ август 2016 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, 4 месяца:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица	По проекту	Фактически

и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____ _____ _____ ___;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактиче
Общая площадь	$м^2$	597,67	597,67
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	868	868
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь квартир,	число	площадь квартир,

	квартир	м^2		квартир	м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	12 2 8 2	Одноком – 73,61; Двухком – 398,92; Трехком – 125,14	Одноком – 41,4; Двухком – 195,72; Трехком – 69,5	12 2 8 2	Одноком – 73,61; Двухком – 398,92; Трехком – 125,14	Одноком – 41,4; Двухком – 195,72; Трехком – 69,5

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: кровля односкатная, стены бетонные, перегородки кирпичные, окна пластиковые
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 46813,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 37802,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 821,0 тысяч тенге;8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
39034,0 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 37802,0 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 821,0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт неэксплуатируемого 12-и квартирного 2-х этажного жилого дома в селе Жаксы Жаксынского района принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района» в лице руководителя Касенов Бахтияр Жайлаубаевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ИП «Сабдин Е.К.»
Сабдин Еркеш Калимжанович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «ТОП ПРОЕКТ» в лице директора Бекбулатова Шолпан Каиржановна_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Бизнес-Консалдинг ЕС» в лице директора Каражанов Сагадат Касымович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.