Заказчик: ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС"

Подрядчик: ТОО "ЛЕГИОН СТРОЙ-ГРАД"

Наименование объекта: Строительство комплекса пожарного депо IVтипа на 2 автомобиля в пос. Шульбинск ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС"

Договор № 187 от 28.06.2013г.

Акт №8
приемки выполненных работ за февраль 2014г.
(локальная смета 2-1-1)
Нулевой цикл

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 фундаменты								
		1.1 Фундаменты столбчатые Ф 1-11								
1	Е6-1-1	Устройство фундаментной подготовки	0,38	8021,77	66,01	3048	25	87	1,35	1
		м3		195,75	24,93	74	9	105	0,1218	–
2	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	21,68	9613,26	112,36	208415	2436	24219	6,34	137
		м3		1021,5	42,44	22146	920	105	0,2073	4
3	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,020;	0,11046	68800		7600				
		т								
4	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=1,020;	0,25665	45800		11755				
		т								
5	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=1,020;	0,01999	66000		1319				
		т								
6	4-1-3	Сетка арматурная С1К=1,020;	0,57561	75200		43286				
		т								

7	Е6-11-1	Установка анкерных болтов	0,078	52657,31	536,06	4107	42	3905	289	23
		т		47475	202,5	3703	16	105	0,99	–
8	99-5-1(пл)	Анкерный болт	48	102		4896				
		шт								
		1.2 Фундаменты ленточные ФЛ 1-17								
9	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	-5,22	9655,8	353,46	-50403	-1845	-3939	3,6	-19
		м3		585	133,52	-3054	-697	105	0,6521	-3
10	4-1-3	Сетка арматурная С1К=1,020;	0,34465	75200		25918				
		т								
		1.3 Ленточные фундаменты								
11	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м - ФБС	228	405,21	239,58	92388	54624	54750	0,652	149
		шт сборных конструкций		104,85	66,67	23906	15201	140	0,2499	57
12	30-13-1	Фундаментные блоки	32	12900		412800				
		шт								
13	Е6-1-20	Устройство монолитных участков ленточных фундаментов	19,63	8426,94	311,32	165421	6111	11514	2,82	55
		м3		441	117,61	8657	2309	105	0,5744	11
		1.5 Фундамент монолитный ФБ								
14	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	-50,41	8923,97	353,46	-449857	-17818	-38032	3,6	-181
		м3		585	133,52	-29490	-6731	105	0,6521	-33
15	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=1,020;	0,0026	62000		161				
		т								
16	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=1,020;	0,00277	60500		168				
		т								
17	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,020;	0,00255	65900		168				
		т								
18	4-1-3	Сетка арматурная С1К=1,020;	1,28669	75200		96759				
		т								
19	Е6-11-1	Установка анкерных болтов	0,06404	52657,31	536,06	3372	34	3206	289	19
		т		47475	202,5	3040	13	105	0,99	–

1.6 Балка ФБ1-ФБ3										
20 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,25	8923,97	353,46	29003	1149	2452	3,6	12
	м3		585	133,52	1901	434	105	0,6521	2
21 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=1,020;	-0,06217	62000		-3855				
	т								
22 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=1,020;	-0,11616	67700		-7864				
	т								
23 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,020;	-0,01078	65900		-710				
	т								
24 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=1,020;	0,04384	61300		2687				
	т								
25 Е9-62-3	Изготовление закладных деталей	0,0648	27928,88	9368,9	1810	607	1078	91	6
	т конструкций		16380	2107,3	1061	137	90	7,36	–
26 1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 8 мм, ширина полки 125 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,020;	0,04651	65100		3028				
	т								
27 4-1-3	Сетка арматурная С1	-1,262	75200		-94902				
	т								
28 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	-1,6579	28205,09	9645,11	-46761	-15991	-27444	91	-151
	т конструкций		16380	2012,53	-27156	-3337	90	7,36	-12
1.7 Армопояс									
29 Е6-19-1	Устройство армопояса в опалубке	-3,9	10275,77	316,01	-40076	-1232	-6091	8,25	-32
	м3		1368	119,39	-5335	-466	105	0,583	-2
30 Е9-62-3	Изготовление армокаркаса	0,1899	132510,83	7654,85	25164	1454	3131	91	17
	т конструкций		16380	1935,3	3111	368	90	7,36	1
31 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=1,020;	0,42872	67700		29024				
	т								
32 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=1,020;	0,11688	62000		7247				
	т								

	1.8 Фундаменты под перегородки									
33	99-53-2(пл)	Сетка ВР1 диам.5мм 50х50К=1,020; *т*	-0,01797	96300		-1731				
	Раздел 2 перектрытие на отм. -0,280									
	2.0 Подраздел без наименования									
34	Е7-3-5	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при - пустотные *шт сборных конструкций*	21	2024,76	349,53	42520	7340	10405	1,53	32
				256,5	97,39	5387	2045	140	0,3863	8
35	99-20-4(пл)	Плита пустотная ПК 30-15 *шт*	16	24539		392624				
36	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=1,020; *т*	-0,0416	62000		-2579				
37	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=1,020; *т*	-0,03154	71100		-2242				
38	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,6К=1,020; *м2*	-223,57	1190		-266048				
	Раздел 3 монтаж металлокаркаса нулевого цикла									
39	Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т кзпр1=10; *т конструкций*	-3,55	18495,09	1918,31	-65658	-6810	-51790	9,35	-33
				15795	414,72	-56072	-1472	90	2,34	-8
40	2-1-107	Колонны стальные *т*	-3,55	153600		-545280				
41	Е9-18-1	Монтаж балок кзпр1=5; *т конструкций*	1,96	17097,33	3864,95	33511	7575	22679	14,3	28
				11925	931,5	23373	1826	90	3,51	7
42	2-1-123	Балки стальные *т*	1,96	153400		300664				
43	Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтов *болт*	552	2299,57	0,42	1269363	232	14387	0,161	89
				28,8	0,16	15898	88	90	0,0008	–

	Раздел 4 кирпичная кладка									
44	E8-10-1	Кладка внутренних простых армированных стен из кирпича керамического при высоте этажа до 4 м kзпр1=3;	16,3	11216,76	335,84	182833	5474	47605	5,07	83
		м3 кладки		2349	126	38289	2054	118	0,61	10
45	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м kзпр1=3;	282,342	1788,65	34,73	505011	9806	229220	1,43	404
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		675	13,01	190581	3673	118	0,0635	18
46	E7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	7	4394,85	250,96	30764	1757	2146	0,813	6
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	915	618	140	0,3715	3
47	E8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки	350	125,15	0,62	43803	217	28531	0,434	152
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	24098	81	118	0,0011	–
	Раздел 5 гидроизоляция									
48	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности фундаментов битумом в 2 слоя	429,2	245,45	3,82	105347	1640	19646	0,212	91
		м2 поверхности		37,35	1,44	16031	618	118	0,007	3
	Раздел 6 подготовка под полы цокольного этажа									
	6.1 цокольный этаж									
49	E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	176	241,12	13,43	42437	2364	12488	0,366	64
		м2 стяжки		52,65	5,04	9266	887	123	0,0246	4
50	E11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=16,000;	2816	36,8	0,67	103629	1887	3048	0,0044	12
		м2 стяжки		0,63	0,25	1774	704	123	0,0012	3
51	E6-11-10	Армирование бетонной подготовки	1,07008	106576,08	327,33	114045	350	2262	11,6	12
		т		1890	123,75	2022	132	105	0,6	1
		Всего прямые затраты				**2768129**	**61428**			**976**

		274126	**19430**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	2432574	
	Накладные расходы, тенге	369463	
	- заработная плата, тенге	55419	
	- трудоемкость, чел-ч	185	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	188256	
	Всего	**3325848**	
	Временные здания и сооружения (5 %)	166292	
	- сметная заработная плата, тенге	23447	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	133	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,9 %)	171115	
	- сметная заработная плата, тенге	78713	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	479	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	34921	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13969	
	Стоимость транспорта привозных материалов	51209	
	Командировочные расходы	108270	
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3871624**	
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**8649208**	
	- материалы, тенге	5434370	
	- сметная заработная плата, тенге	1117056	
	Налог (2 %)	172984	
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8822192**	
	НДС (12 %)	1058663	
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9880855**	

Заказчик _____ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КУРИЙ Ю.А.

Подрядчик _____