Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ИП "Монтаж Строй Сервис"

Наименование строительства: Текущий ремонт пешеходных тротуаров в городе Атырау на 2019 год

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за период с 5 по 15 октября 2019 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№211	от 04.10.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт пешеходных тротуаров в городе Атырау на 2019 год	**15 002 053,46**	**13 394 690,59**							**1 607 362,87**	**15 002 053,46**
	Итого к оплате:	**15 002 053,46**	пятьнадцать миллионов две тысячи пятьдесят три тенге 46 тиын							

Заказчик:

ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.и.о. руководителя _____ **Касымов К.Ж.**

Подрядчик:

ИП "Монтаж Строй Сервис"

Директор _____ **Жайлашев Р.С.**

Заказчик ГУ "Городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ИП "Монтаж Строй Сервис"

Объект Текущий ремонт пешеходных тротуаров в городе Атырау на 2019 год

Основание Договор о государственных закупках работ №211 от 4 октября 2019 года

А К Т ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за период с 5 по 15 октября 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство насыпи									
1	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для отсыпки насыпи)	м3	104,6	234,80	226,86	24559,79	23729,13	65,58	3729,12	30552,02
		НР - 72%; СП - 8%			7,31	42,20	765,08	4414,26		2263,11	
2	С341-020101-1030 4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	183,05	856,00	--	156690,80	--		--	169226,06
		СП - 8%			--	--	--	--		12535,26	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	104,6	25,99	22,64	2718,21	2368,17	21,86	768,32	3765,45
		НР - 72%; СП - 8%			3,14	7,06	328,17	738,94		278,92	
4	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	м3	104,6	68,00	68,00	7112,86	7112,86	--	2000,66	9842,60
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,56	--	2778,70		729,08	
5	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	104,6	87,64	69,39	9167,54	7258,57	899,56	1966,25	12024,49
		НР - 72%; СП - 8%			9,65	16,46	1009,41	1721,49		890,70	
6	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	523	47,41	21,83	24796,74	11416,15	--	11448,10	39144,43
		НР - 72%; СП - 8%			25,58	4,82	13380,59	2519,55		2899,59	
7	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	313,8	47,41	21,83	14878,04	6849,69	--	6868,86	23486,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Подбивка поребрика грунтом 2 группы вручную	м3	15	875,77	--	13136,58	--	--	9458,34	24402,51
		НР - 72%; СП - 8%			875,77	--	13136,58	--		1807,59	
19	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка водоотводных полиэтиленовых трубок диаметром 100 мм под тротуарами	км	0,03	1027173,39	105563,51	30815,20	3166,91	20175,42	8314,87	42260,47
		НР - 99%; СП - 8%			249096,00	30865,83	7472,88	925,97		3130,41	
20	С341-010104-2015 4101-0104-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	10,56	729,00	--	7698,24	--		--	8314,10
		СП - 8%			--	--	--	--		615,86	
		РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежда на тротуарах из асфальтобетона									
21	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	549,15	1,11	1,11	608,79	608,79	--	175,24	846,75
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,44	--	243,39		62,72	
22	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	523	1223,21	128,94	639738,78	67436,72	431360,36	176397,72	881427,42
		НР - 108%; СП - 8%			269,49	42,81	140941,70	22389,53		65290,92	
23	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201(исключается 7 см)	м2 покрытия	523	-553,76	-31,72	-289614,39	-16587,99	-251102,13	-29011,99	-344116,49
		НР - 108%; СП - 8%			-41,92	-9,44	-21924,26	-4938,69		-25490,11	
24	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,523	15387,22	5918,58	8047,52	3095,42	--	5348,27	14467,45
		НР - 108%; СП - 8%			9468,64	--	4952,10	--		1071,66	
25	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,523	136079,84	1797,71	71169,76	940,20	70229,55	528,10	77433,69
		НР - 108%; СП - 8%			--	934,96	--	488,98		5735,83	
26	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	523	1704,51	2,90	891459,10	1515,18	793243,30	105035,33	1076214,00
		НР - 108%; СП - 8%			184,90	1,06	96700,61	554,33		79719,55	
27	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	523	1142,04	--	597287,34	--	534969,17	67303,62	717758,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			119,16	--	62318,17	--		53167,28	
		Транспорт асфальтобетона и битума учтен дополнительно на основании ЭСН РК 8.04-01-2015. РАЗДЕЛ 27. Тех.часть. 1 Общие указания П.1.4. Доставка к месту производства работ битума, битумной эмульсии, асфальтобетона и черных каменных материалов нормами не учтена.									
28	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	62,6554	493,00	--	30889,11	--		--	33360,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2471,13	
29	С341-050101-1030 4105-0101-1030 РСНБ РК 2015	Доставка битума от АБЗ автобитумовозами. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,523	1527,00	--	798,62	--		--	862,51
		СП - 8%			--	--	--	--		63,89	
		РАЗДЕЛ 6.Тротуары из брусчатки									
30	Е12-180101-2001 1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	1000	168,31	--	168306,80	--	--	121180,90	312646,71
		НР - 72%; СП - 8%			168,31	--	168306,80	--		23159,02	
31	Е12-180101-0903 1218-0101-0903 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	1855	690,38	104,25	1280653,06	193390,63	992417,13	91928,59	1482388,18
		НР - 72%; СП - 8%			51,13	17,70	94845,30	32833,30		109806,53	
32	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки б/у. Устройство с подготовкой	м2	1855	1814,01	166,80	3364991,33	309416,78	5398,05	2794479,77	6652228,79
		НР - 88%; СП - 8%			1644,30	67,58	3050176,50	125368,69		492757,69	
33	С341-010104-2015 4101-0104-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	264,684	729,00	--	192954,64	--		--	208391,01
		СП - 8%			--	--	--	--		15436,37	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16415062,04
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4195575,23				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1101777,77			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					352178,59			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5141079,70		
		- Перевозка грузов	Тенге				654461,04				
		- Накладные расходы	Тенге							4106237,78	
		- Сметная прибыль	Тенге							1215930,52	
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге								16415062,04
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								328301,24
		ИТОГО с учетом затрат:	Тенге								16743363,28
		С понижающим коэффициентом К=0,799999998	**Тенге**								**13 394 690,59**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			25,58	4,82	8028,35	1511,73		1739,75	
		РАЗДЕЛ 2.Щебеночно-песчаное основание под новые тротуары									
8	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из готовой щебеночно-песчаной смеси	м2	1378	1765,64	240,60	2433048,42	331546,06	2054391,30	167467,90	2808557,62
		НР - 108%; СП - 8%			34,19	78,34	47111,06	107951,80		208041,31	
9	Е11-110101-0303 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Уплотнение самоходными катками	м3 подстилающего слоя	70,1829869	5447,70	1858,88	382335,86	130461,75	1026,08	279903,40	715218,39
		НР - 94%; СП - 8%			3574,20	668,56	250848,03	46921,54		52979,14	
10	С341-010104-2015 4101-0104-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	361,725	729,00	--	263697,53	--		--	284793,33
		СП - 8%			--	--	--	--		21095,80	
		РАЗДЕЛ 3.Установка дорожного бордюра									
11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	5	1678,60	--	8393,00	--	--	6042,96	15590,84
		НР - 72%; СП - 8%			1678,60	--	8393,00	--		1154,88	
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	1,5	8079,23	1070,51	12118,84	1605,77	10297,29	626,36	13764,82
		НР - 108%; СП - 8%			143,86	242,79	215,78	364,18		1019,62	
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка на бетоне В15 F200 W6	м	20	2765,56	31,32	55311,21	626,50	39203,07	16985,73	78080,69
		НР - 108%; СП - 8%			774,08	12,29	15481,64	245,89		5783,75	
14	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,08	70085,00	--	75691,80	--	75691,80	--	81747,14
		СП - 8%			--	--	--	--		6055,34	
15	С341-010104-2015 4101-0104-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	2,376	729,00	--	1732,10	--		--	1870,67
		СП - 8%			--	--	--	--		138,57	
		РАЗДЕЛ 4.Установка тротуарного бордюра и водоотодных трубок									
16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	6	8079,23	1070,51	48475,36	6423,06	41189,16	2505,46	55059,28
		НР - 108%; СП - 8%			143,86	242,79	863,14	1456,73		4078,47	
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	300	1877,42	31,32	563225,18	9397,44	321603,14	254785,92	883451,99
		НР - 108%; СП - 8%			774,08	12,29	232224,60	3688,29		65440,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость (НДС)-12%	**Тенге**								**1 607 362,87**
		ИТОГО по акту выполненных работ с учетом НДС:	**Тенге**								**15 002 053,46**

Вр.и.о. руководителя ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Касымов К. Ж.

Заместитель руководителя _____ Оспанов Э. А.

Главный специалист _____ Сарсенов А.

Директор ИП "Монтаж Строй Сервис" _____ Жайлашев Р.С.