Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: стр-10-ти регулируемых пеш. переходов
деректер базасына енгізілді
№ 15/1 20.12 2017ж.
Бас маман:

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"13" декабря 2017 года

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** 50001, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, 4

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от .11.2017, ТОО «СМЭУ Алматы», Исполнительный директор Тустикбаев Ерлан Бейсенгалиевич, РК, г.Алматы, пр.Рыскулова, 93-а,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от .11.2017, ТОО «АДС САПА», эксперты технического надзора: **Ахмедов Рахымбек Ахмедович**, № KZ76VJE00024631 от 01.04.2013г; № KZ01VJE00024623 от 10.07.2012г; № KZ22VJE00024633 от 21.01.2013г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от .11.2017, ТОО «НПФ ITS» (НПФ ИТС), эксперт авторского надзора: инженер-проектировщик Эрдман Станислав Александрович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов на перекрестках г. Алматы

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Республика Казахстан, г. Алматы:
- ул.Розыбакиева-севернее ул.Дуйсенова (Алмалинский р-он);
- ул.Розыбакиева-ул.Ескараева (Бостандыкский р-он);
- ул.Жансугурова-в районе Автошколы (Турксибский р-он);
- ул.Торайгырова в районе д.№31-восточнее ул.Саина (Бостандыкский р-он);
- Талгарский тракт (ул.Райымбек батыра)-ул.Аяз би, восточнее ВОАД (Медеуский р-он);
- пр.Суюнбая-в районе СШ№32 (Турксибский р-он);
- пр.Алтынсарина-в районе магазина «Айдос» («Арба») мкр.7 (Ауэзовский р-он);
- ул.Навои – в районе дома №310А (Бостандыкский р-он);
- ул.Шаляпина восточнее ул.Саина (150м) (Ауэзовский р-он);
- ул.Жандосова (ул.Аксайская)-ул.Тастыбулак (Наурызбайский р-он).»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 15.05.2017 года № 2/149, выданого Акиматом города Алматы;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ77REA00057101

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «НПФ ITS», проект № 14-15

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», №8-н от 20.01.2017 года ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017 года ;

окончание работ декабрь 2017 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 4 месяца;

фактически 6 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Число пешеходных переходов	шт.	10	10
Контроллер дорожный до 16 направлений	шт.	10	10
Интегрированный модуль управления (связь)	шт.	10	10
Знаки индивидуального проектирования (панно)	шт.	66	66
Дорожные знаки типовые, 2-го типоразмера	шт.	19	19
Дорожные знаки типовые, 2-го типоразмера	шт.	40	40
Светофоры:			
- Транспортный светодиодный тип Т.1.II (300мм)	шт.	20	20
- Транспортный светодиодный тип Т.1.III (300/	шт.	20	20

210 мм)			
- Пешеходный светодиодный тип П.1.I (210 мм)	шт.	20	20
Кнопки табло вызова пешеходом (ТВП)	шт.		
Табло информационное водителя	шт.	20	20
Табло информационное пешехода	шт.	20	20
Светильники прожекторного типа светодиодные	шт.	38	38
Металоконструкции:			
- консоли	шт.	5	5
- арки	шт.	5	5
- светофорные стойки	шт.	10	10
- стойки для кнопок ТВП	шт.	14	14
- стойки для знаков	шт.	19	19
Кабель	м	4288	4288

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Управление дорожным движением осуществляется с применением микропроцессорного контроллера ДКСМ-KZ-16. Светофоры на сверх-ярких светодиодах с низким энергопотреблением и высокой надежностью работы. Для транспорта и пешеходов установлены таймеры отсчета времени для комфортного ожидания разрешающего сигнала. Светофоры, дорожные знаки и панно размещены над проезжей частью дорог на консольно-арочных конструкциях для обеспечения их хорошей видимости участниками движения. Для вызова пешеходной фазы используются кнопки современного дизайна на всех пешеходных подходах. Пешеходные подходы обустроены тактильной плиткой и удобным для колясок сопряжением тротуаров с проезжей частью. Знаки 5.16.1/2 «Пешеходный переход» оснащены табличками 7.15 «Слепые пешеходы». Беспроводная связь с управляющим пунктом позволяет контролировать работоспособность объектов, координировать работу светофорных объектов с соседними на участке дороги (режим «Зеленая волна»), дистанционно настраивать режим работы и, при необходимости, диспетчерски управлять с пульта инспектора УАП ДВД.

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На обьекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 121169,67 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 119319,03 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 56205,73 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов на перекрестках г. Алматы:

- ул.Розыбакиева-севернее ул.Дуйсенова (Алмалинский р-он);
- ул.Розыбакиева-ул.Ескараева (Бостандыкский р-он);
- ул.Жансугурова-в районе Автошколы (Турксибский р-он);
- ул.Торайгырова в районе д.№31-восточнее ул.Саина (Бостандыкский р-он);
- Талгарский тракт (ул.Райымбек батыра)-ул.Аяз би, восточнее ВОАД (Медеуский р-он);
- пр.Суюнбая-в районе СШ№32 (Турксибский р-он);
- пр.Алтынсарина-в районе магазина «Айдос» («Арба») мкр.7 (Ауэзовский р-он);
- ул.Навои – в районе дома №310А (Бостандыкский р-он);
- ул.Шаляпина восточнее ул.Саина (150м) (Ауэзовский р-он);
- ул.Жандосова (ул.Аксайская)-ул.Тастыбулак (Наурызбайский р-он).»

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Руководитель _____ Исахов М.П.
(подпись, печать) (фамилия, и. о.)

Руководитель отдела _____ Адилов Е.М.
(подпись, печать) (фамилия, и. о.)

Технический надзор
ТОО «АДС САПА»

Директор _____ Садыкова Д.
(подпись, печать) (фамилия, и. о.)

Эксперт технического надзора _____ Ахмедов Р.А.
(подпись, печать) (фамилия, и. о.)

Авторский надзор
ТОО «НПФ ITS» г.Алматы

Директор _____ Асадчая Н. К.
(подпись, печать) (фамилия, и. о.)

Эксперт авторского надзора _____ Эрдман С. А.
(подпись, печать) (фамилия, и. о.)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СМЭУ Алматы»

Исполнительный директор _____ Тустикбаев Е.Б.
(подпись, печать) (фамилия, и. о.)

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: стр-во 10-ти регулируемых пересеч. переходов.
деректер базасына енгізілді
№ 1511 20 12 2017 ж.
Бас маман:

Приложение 3
к приказу Министра
по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«13» декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМЭУ Алматы»**, РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, 93-а

наименование организации, юридический адрес

в лице Исполнительного директора Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов на перекрестках г. Алматы:

- ул.Розыбакиева-севернее ул.Дуйсенова (Алмалинский р-он);
- ул.Розыбакиева-ул.Ескараева (Бостандыкский р-он);
- ул.Жансугурова-в районе Автошколы (Турксибский р-он);
- ул.Торайгырова в районе д.№31-восточнее ул.Саина (Бостандыкский р-он);
- Талгарский тракт (ул.Райымбек батыра)-ул.Аяз би, восточнее ВОАД (Медеуский р-он);
- пр.Суюнбая-в районе СШ№32 (Турксибский р-он);
- пр.Алтынсарина-в районе магазина «Айдос» («Арба») мкр.7 (Ауэзовский р-он);
- ул.Навои – в районе дома №310А (Бостандыкский р-он);
- ул.Шаляпина восточнее ул.Саина (150м) (Ауэзовский р-он);
- ул.Жандосова (ул.Аксайская)-ул.Тастыбулак (Наурызбайский р-он).»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** в лице руководителя Исахова Макута Пернебаевача

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «НПФ ITS», проект № 23-15

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», №8-н от 20.01.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Факти-чески**
Число пешеходных переходов	шт.	10	10
Контроллер дорожный до 16 направлений	шт.	10	10
Интегрированный модуль управления (связь)	шт.	10	10
Знаки индивидуального проектирования (панно)	шт.	66	66
Дорожные знаки типовые, 2-го типоразмера	шт.	19	19
Дорожные знаки типовые, 2-го типоразмера	шт.	40	40
Светофоры:			
- Транспортный светодиодный тип Т.1.II (300мм)	шт.	20	20
- Транспортный светодиодный тип Т.1.III (300/ 210 мм)	шт.	20	20
- Пешеходный светодиодный тип П.1.I (210 мм)	шт.	20	20
Кнопки табло вызова пешеходом (ТВП)	шт.		
Табло информационное водителя	шт.	20	20
Табло информационное пешехода	шт.	20	20
Светильники прожекторного типа светодиодные	шт.	38	38
Металоконструции:			
- консоли	шт.	5	5
- арки	шт.	5	5
- светофорные стойки	шт.	10	10
- стойки для кнопок ТВП	шт.	14	14
- стойки для знаков	шт.	19	19
Кабель	м	4288	4288

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Строительство выполнено в границах красных линий и не предусматривает дополнительного отвода земельных участков. Управление дорожным движением осуществляется с применением микропроцессорного контроллера ДКСМ-KZ-16. Светофоры на сверх-ярких светодиодах с низким энергопотреблением и высокой

надежностью работы. Для транспорта и пешеходов установлены таймеры отсчета времени для комфортного ожидания разрешающего сигнала. Светофоры, дорожные знаки и панно размещены над проезжей частью дорог на консольно-арочных конструкциях для обеспечения их хорошей видимости участниками движения. Для вызова пешеходной фазы используются кнопки современного дизайна на всех пешеходных подходах. Пешеходные подходы обустроены тактильной плиткой и удобным для колясок сопряжением тротуаров с проезжей частью. Знаки 5.16.1/2 «Пешеходный переход» оснащены табличками 7.15 «Слепые пешеходы». Беспроводная связь с управляющим пунктом позволяет контролировать работоспособность объектов, координировать работу светофорных объектов с соседними на участке дороги (режим «Зеленая волна»), дистанционно настраивать режим работы и, при необходимости, диспетчерски управлять с пульта инспектора УАП ДВД. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2017 года;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;

фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Управляющий директор
Распределительных сетей города
АО «Алатау Жарык Компаниясы» _____ Алмешов А.А.

подпись, печать фамилия, имя, отчество

Заместитель руководителя КГУ
«Управления занятости и
социальных программ города
Алматы» _____ Отыншиев М.Б.

подпись, печать фамилия, имя, отчество

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов на перекрестках г. Алматы:**

- ул.Розыбакиева-севернее ул.Дуйсенова (Алмалинский р-он);
- ул.Розыбакиева-ул.Ескараева (Бостандыкский р-он);
- ул.Жансугурова-в районе Автошколы (Турксибский р-он);
- ул.Торайгырова в районе д.№31-восточнее ул.Саина (Бостандыкский р-он);
- Талгарский тракт (ул.Райымбек батыра)-ул.Аяз би, восточнее ВОАД (Медеуский р-он);
- пр.Суюнбая-в районе СШ№32 (Турксибский р-он);
- пр.Алтынсарина-в районе магазина «Айдос» («Арба») мкр.7 (Ауэзовский р-он);
- ул.Навои – в районе дома №310А (Бостандыкский р-он);
- ул.Шаляпина восточнее ул.Саина (150м) (Ауэзовский р-он);
- ул.Жандосова (ул.Аксайская)-ул.Тастыбулак (Наурызбайский р-он).»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Руководитель ТОО «СМЭУ Алматы» Тустикбаев Е.Б.

«_____» _____ 2017г. М.П.

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: стр. по 10-ти регулируемых пешеходн. переходов
деректер базасына енгізілді
№ 15 11 2017. 20
Бас маман:
қолы

Приложение 2

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"13" декабря 2017 года

Авторский надзор **ТОО «НПФ ITS»**, директор Асадчая Нонна Константиновна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **инженера-проектировщика Эрдман Станислава Александровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №93 от 17.04.2017г.

№ договора и дата

по объекту: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов

- ул.Розыбакиева-севернее ул.Дуйсенова;
- ул.Розыбакиева-ул.Ескараева;
- ул.Жансугурова-в районе Автошколы;
- ул.Торайгырова в районе д.№31-восточнее ул.Саина;
- Талгарский тракт (ул.Райымбек батыра)-ул.Аяз би, восточнее ВОАД;
- пр.Суюнбая-в районе СШ№32;
- пр.Алтынсарина-в районе магазина «Айдос» («Арба») мкр.7;
- ул.Навои – в районе дома №310А;
- ул.Шаляпина восточнее ул.Саина (150м);
- ул.Жандосова (ул.Аксайская)-ул.Тастыбулак.

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Исахова Максута Пернебаевича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «СМЭУ Алматы» -Лицензия: 15006759, 13.04.2015, I, РК, г. Алматы Жетысуский район, пр.Рыскулова, 93-а,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Исполнительного директора Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2017 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2017 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4 месяц;
фактически 6 **месяц;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «НПФ ITS», Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов, проект №14-15

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», №8-н от 20.01.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «НПФ ITS», директор Асадчая Нонна Константиновна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П

Эксперт(ы) по авторскому надзору инженер-проектировщик Эрдман Станислав Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

подпись, дата М.П

Приложение 6

к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объектов

Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Число пешеходных переходов	шт.	10	10
Контроллер дорожный до 16 направлений	шт.	10	10
Интегрированный модуль управления (связь)	шт.	10	10
Знаки индивидуального проектирования (панно)	шт.	66	66
Дорожные знаки типовые, 2-го типоразмера	шт.	19	19
Дорожные знаки типовые, 2-го типоразмера	шт.	40	40
Светофоры:			
- Транспортный светодиодный тип Т.1.II (300мм)	шт.	20	20
- Транспортный светодиодный тип Т.1.III (300/ 210 мм)	шт.	20	20
- Пешеходный светодиодный тип П.1.I (210 мм)	шт.	20	20
Кнопки табло вызова пешеходом (ТВП)	шт.		
Табло информационное водителя	шт.	20	20
Табло информационное пешехода	шт.	20	20
Светильники прожекторного типа светодиодные	шт.	38	38
Металоконструции:			
- консоли	шт.	5	5
- арки	шт.	5	5
- светофорные стойки	шт.	10	10
- стойки для кнопок ТВП	шт.	14	14
- стойки для знаков	шт.	19	19
Кабель	м	4288	4288

Заказчик

КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Руководитель _____ **Исахов М.П.**

(подпись руководителя, печать)

Авторский надзор

ТОО «НПФ ITS»

Директор _____ **Асадчая Н.К.**

(подпись руководителя, печать)

Прошито и пронумеровано 3 страницы

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: стр-во 10-ти регулируемых пеш. переходов
директор базасына енгізілді
№ 1511 20 12 20 17
Бас маман:

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"13" декабря 2017года

Технический надзор **ТОО «АДС САПА»**, РК, г. Астана, район «Алматы», Б.Момышулы, 6/1, 63; Директор Садыкова Д.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Ахмедов Рахымбек Ахмедович**, № KZ76VJE00024631 от 01.04.2013 г; № KZ01VJE00024623 от 10.07.2012 г; № KZ22VJE00024633 от 21.01.2013 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №114 от 12.05.2017

№ договора и дата

по объекту: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов на перекрестках г. Алматы:

- ул.Розыбакиева-севернее ул.Дуйсенова;
- ул.Розыбакиева-ул.Ескараева;
- ул.Жансугурова-в районе Автошколы;
- ул.Торайгырова в районе д.№31-восточнее ул.Саина;
- Талгарский тракт (ул.Райымбек батыра)-ул.Аяз би, восточнее ВОАД;
- пр.Суюнбая-в районе СШ№32;
- пр.Алтынсарина-в районе магазина «Айдос» («Арба») мкр.7;
- ул.Навои – в районе дома №310А;
- ул.Шаляпина восточнее ул.Саина (150м);
- ул.Жандосова (ул.Аксайская)-ул.Тастыбулак.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** в лице руководителя Исахова Макута Пернебаевача

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «СМЭУ Алматы»** - Лицензия: 15006759, 13.04.2015, I, РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, 93-а,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Исполнительного директора Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____май 2017 года____;

месяц, год

окончание работ__декабрь 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства __4____ месяц;
фактически_____6____ месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 121 169,67 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 119319,03 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 56205,73 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «НПФ ITS», проект № 23-15

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», №8-н от 20.01.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. 8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «АДС САПА», Садыкова Д.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору
Ахмедов Рахымбек Ахмедович,
аттестаты: № KZ76VJE00024631 от 01.04.2013 г;
№ KZ01VJE00024623 от 10.07.2012 г;
№ KZ22VJE00024633 от 21.01.2013 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Прошито и пронумеровано 3 страницы

Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Алматы"**

Наименование строительства и его адрес: **Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№84	17.04.2017г.			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобрите-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.	**23 947 289**	**21 381 508**							**2 565 781**	**23 947 289**
	ИТОГО :	**23 947 289**	**21 381 508**							**2 565 781**	**23 947 289**

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул.Жансугурова - в районе Автошколы.

АКТ

приемки выполненных работ
за июль 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-2шт								
1	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**9,72**	**4653,94**	**--**	**45236**	**--**	**29786**	**5,26**	**51**
		м3		**4653,94**	**--**	**45236**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3064,43***		***29786***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2750,48*				*26735*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*313,95*				*3052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***617,47***		***6002***				
		Сметная стоимость				***81024***				
2	**11-010205-1303**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и**	**9,72**	**906,90**	**--**	**8815**	**--**	**5804**	**1,15**	**11**
		м3		**906,90**	**--**	**8815**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***5804***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*5210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***1170***				
		Сметная стоимость				***15789***				
3	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**17,01**	**1038,55**	**--**	**17666**	**--**	**749**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***749***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***1473***				
		Сметная стоимость				***19888***				
4	**11-080101-0203**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**0,36**	**4518,03**	**1675,79**	**1626**	**603**	**409**	**1,17**	**--**

		м3		1011,57	774,49	364	279	50,8	0,75	--
		Накладные расходы -		*1137,36*		*409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,03*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,43*		*163*				
		Сметная стоимость				*2198*				
5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,36	17270,57	937,40	6217	337	589	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	552	92	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*545*				
		Сметная стоимость				*7351*				
6	11-060101-0106	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1	8,6	21707,34	1371,19	186683	11792	35222	6,56	56
		м3		5901,66	378,85	50754	3258	48,5	0,37	3
		Накладные расходы -		*4095,59*		*35222*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3046,05*				*26196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049,54*				*9026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2064,23*		*17752*				
		Сметная стоимость				*239658*				
7	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0356	151084,20	--	5379	--	228	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
8	21-050301-0304	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,1354	143165,32	--	19385	--	822	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1617*				
		Сметная стоимость				*21823*				
9	11-080101-0307	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2	3,6	847,11	17,27	3050	62	695	0,29	1
		м2		294,05	2,81	1059	10	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*193,11*		*695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,22*		*300*				
		Сметная стоимость				*4045*				
10	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов	28,6	3082,56	36,67	88161	1049	13686	0,65	18
		м2		649,13	7,72	18565	221	50,8	0,01	--

		Накладные расходы -		*478,52*		*13686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*9543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,85*				*4143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,89*		*8148*				
		Сметная стоимость				*109995*				
11	**11-080101-0306**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по**	**28,6**	**-1550,60**	**-15,49**	**-44347**	**-443**	**-6660**	**-0,31**	**-9**
		м2		**-313,47**	**-2,10**	**-8965**	**-60**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*232,85*		*6660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*160,31*				*4585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,54*				*2075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,68*		*4081*				
		Сметная стоимость				*-33607*				
12	**11-090301-0201**	**Монтаж опор Д-325мм,L-12м(2шт)**	**1,71**	**24656,79**	**10835,90**	**42163**	**18529**	**19330**	**13,29**	**23**
		т		**12893,65**	**3266,56**	**22048**	**5586**	**60,9**	**2,80**	**5**
		Накладные расходы -		*11304,29*		*19330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*16829*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1462,73*				*2501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2876,89*		*4919*				
		Сметная стоимость				*66413*				
13	**21-060801-0303**	**Стоимость мет опор**	**1,71**	**358222,24**	**--**	**612560**	**--**	**25973**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15188,62*		*25973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*25973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*51083*				
		Сметная стоимость				*689615*				
14	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска**	**49,46**	**140,89**	**2,36**	**6969**	**117**	**1886**	**0,06**	**3**
		м2		**56,37**	**0,56**	**2788**	**28**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,14*		*1886*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*1526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*708*				
		Сметная стоимость				*9564*				
15	**11-090302-0301**	**Монтаж консоли К2-2-8(2шт)**	**0,26**	**95400,32**	**20054,67**	**24804**	**5214**	**14267**	**80,31**	**21**
		т		**74195,17**	**5869,03**	**19291**	**1526**	**60,9**	**4,98**	**1**
		Накладные расходы -		*54871,45*		*14267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*12677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6112,36*				*1589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12021,74*		*3126*				
		Сметная стоимость				*42196*				
16	**21-060801-0301**	**Стоимость мет консоли К2-2-8(2шт)**	**0,26**	**387553,58**	**--**	**100764**	**--**	**4272**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*4272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*4272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*8403*				
		Сметная стоимость				*113439*				
17	**13-080202-1801**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**6**	**4754,61**	**2204,73**	**28528**	**13228**	**9941**	**2,76**	**17**
		шт		**2549,88**	**711,84**	**15299**	**4271**	**42,8**	**0,61**	**4**

		Накладные расходы -		*1656,81*		*9941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*8376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*1565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,91*		*3077*				
		Сметная стоимость				*41546*				
18	**21-050310-0709**	**Стоимость троса**	**3,6**	**1649,34**	**--**	**5938**	**--**	**252**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*69,93*		*252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*495*				
		Сметная стоимость				*6685*				
19	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт6)**	**0,006**	**387553,58**	**--**	**2325**	**--**	**99**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				
20	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)**	**0,006**	**329942,85**	**--**	**1980**	**--**	**84**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13989,58*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*165*				
		Сметная стоимость				*2229*				
21	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска талрепа(шт6) и комплекта зажимов планочных(шт6)**	**0,000528**	**70,45**	**1,18**	**1**	**--**	**--**	**0,03**	**--**
		м2		**28,18**	**0,28**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19,07*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,64*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,16*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1163902**	**50490**			**193**
			Тенге			**175807**	**15210**			**13**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**28528**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19570**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9941**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8376**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1565**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3077**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**41546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19570**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**350778**				

		Материалы -	Тенге			169725				
		Всего заработная плата -	Тенге				122995			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30701				
		Транспортные расходы -	Тенге			17666				
		Накладные расходы -	Тенге			83470				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					65807		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17663		
		Сметная прибыль -	Тенге			34740				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			468988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				122995			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			784596				
		Материалы -	Тенге			1885				
		Всего заработная плата -	Тенге				48451			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			717629				
		Накладные расходы -	Тенге			64024				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29506		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34518		
		Сметная прибыль -	Тенге			67890				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			916510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				48451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1427044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				191016			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
22	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**1225**	**3,42**	**2**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***1225***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***1100***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***126***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***247***				
		Сметная стоимость				***3332***				
23	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**906,90**	**--**	**599**	**--**	**394**	**1,15**	**1**
		м3		**906,90**	**--**	**599**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***394***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***354***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***40***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***79***				
		Сметная стоимость				***1073***				
24	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***51***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***51***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
25	11-060101-0103	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	20268,54	1260,40	9121	567	1458	4,84	2
		м3		4361,02	346,09	1962	156	48,5	0,34	--
		Накладные расходы -		*3239,13*		*1458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2282,95*				*1027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*956,18*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1880,61*		*846*				
		Сметная стоимость				*11425*				
26	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	119109,48	20531,64	7421	1279	3962	89,98	6
		т		91458,80	774,52	5698	48	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
27	21-060801-0401	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
28	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1846,92	--	4248	--	2797	2,09	5
		м3		1846,92	--	4248	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1216,12*		*2797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1091,53*				*2511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,59*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,04*		*564*				
		Сметная стоимость				*7609*				
29	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	1079,37	--	2483	--	1635	1,34	3
		м3		1079,37	--	2483	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*1635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*1467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*329*				
		Сметная стоимость				*4447*				
30	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20	8	2658,49	168,90	21268	1351	4489	0,97	8
		шт		959,19	45,98	7674	368	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*4489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27818*				
31	21-050301-0107	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				

		Сметная стоимость				*4486*				
32	13-080208-0201	Соединительный заземляющий проводник из круглой	12	378,95	18,15	4547	218	1391	0,22	3
		м		219,24	4,60	2631	55	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*1391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*475*				
		Сметная стоимость				*6413*				
33	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-1компл								
34	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,216	4671,63	--	1009	--	664	5,67	1
		м3 грунта		4671,63	--	1009	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3076,08*		*664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2760,94*				*596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,14*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,82*		*134*				
		Сметная стоимость				*1807*				
35	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	0,216	1440,00	--	311	--	205	1,67	--
		м3 грунта		1440,00	--	311	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*948,18*		*205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*41*				
		Сметная стоимость				*557*				
36	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16	4	2658,49	168,90	10634	676	2245	0,97	4
		шт.		959,19	45,98	3837	184	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*2245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*1721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*1030*				
		Сметная стоимость				*13909*				
37	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром	6	378,95	18,15	2274	109	696	0,22	1
		м		219,24	4,60	1315	28	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*238*				
		Сметная стоимость				*3207*				
38	21-050301-2704	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d	0,0096	166822,81	--	1601	--	68	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7073,29*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*134*				
		Сметная стоимость				*1802*				
39	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0096**	**170162,29**	**--**	**1634**	**--**	**69**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*136*				
		Сметная стоимость				*1839*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**96824**	**4200**			**36**
			Тенге			**33627**	**839**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**38723**				
	Материалы -		Тенге			**20913**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16091**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8821**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6887**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1934**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3804**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**51347**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16091**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29131**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12628**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8301**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8781**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7238**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1543**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3033**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40944**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12628**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**28970**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5746**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4876**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3499**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1377**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2708**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**36554**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5746**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**128846**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34465**			

40	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-ТВП	0,64512	2818,89	--	1819	--	1197	3,42	2
		м3 грунта		2818,89	--	1819	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1856,12*		*1197*				
		Сметная стоимость				*3258*				
41	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,64512	906,90	--	585	--	385	1,15	1
		м3		906,90	--	585	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*78*				
		Сметная стоимость				*1048*				
42	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,12896	1038,55	--	1172	--	50	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*98*				
		Сметная стоимость				*1319*				
43	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП	0,45	17270,57	937,40	7772	422	736	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	691	114	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*681*				
		Сметная стоимость				*9189*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11348	422			4
			Тенге			3094	114			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11348				
	Материалы -		Тенге			6659				
	Всего заработная плата -		Тенге				3209			
	Транспортные расходы -		Тенге			1172				
		Накладные расходы -	Тенге			2369				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1811		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					558		
		Сметная прибыль -	Тенге			1097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3209			
		РАЗДЕЛ 4.Тросовые растяжки								
44	13-080202-1801	Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой	2	4754,61	2204,73	9509	4409	3314	2,76	6
		шт.		2549,88	711,84	5100	1424	42,8	0,61	1

		Накладные расходы -		*1656,81*		*3314*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*2792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,91*		*1026*				
		Сметная стоимость				*13848*				
45	**21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**2,475**	**247,45**	**--**	**612**	**--**	**26**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,49*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,49*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,64*		*51*				
		Сметная стоимость				*689*				
46	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа**	**0,002**	**387553,58**	**--**	**775**	**--**	**33**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*65*				
		Сметная стоимость				*873*				
47	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость заделка троса**	**0,002**	**387553,58**	**--**	**775**	**--**	**33**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*65*				
		Сметная стоимость				*873*				
48	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Талреп и заделка троса. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0,088**	**103441,35**	**1,03**	**9103**	**--**	**428**	**0,89**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**833,76**	**0,55**	**73**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4862,50*		*428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*457,20*				*40*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4405,30*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8664,31*		*762*				
		Сметная стоимость				*10293*				
49	**24-040109-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02**	**0,04**	**98971,62**	**--**	**3959**	**--**	**168**	**--**	**--**
		100 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4196,40*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4196,40*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8253,44*		*330*				
		Сметная стоимость				*4457*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**24734**	**4410**			**6**

			Тенге			**5173**	**1424**			**1**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**13468**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6523**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3959**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3481**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2792**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**689**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1356**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**18306**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6523**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9715**				
		Материалы -	Тенге			**9029**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**73**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**612**				
		Накладные расходы -	Тенге			**454**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**40**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**414**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**814**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10983**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1550**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**66**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**129**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1745**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**31033**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6597**			
		РАЗДЕЛ 5.Прокладка кабеля								
50	**13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в**	**232**	**294,22**	**130,87**	**68259**	**30361**	**22597**	**0,14**	**32**
		м кабеля		**140,27**	**50,08**	**32544**	**11619**	**42,8**	**0,05**	**12**
		Накладные расходы -		***97,40***		***22597***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***81,47***				***18902***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15,93***				***3696***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31,33***		***7269***				
		Сметная стоимость				***98125***				
51	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,004**	**222953,99**	**51496,89**	**892**	**206**	**318**	**157,32**	**1**
		км		**141639,92**	**15458,22**	**567**	**62**	**42,8**	**15,21**	**--**
		Накладные расходы -		***79542,14***		***318***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***67238,00***				***269***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12304,14***				***49***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24199,69***		***97***				
		Сметная стоимость				***1307***				
52	**13-080201-1001**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**133**	**1132,50**	**801,17**	**150622**	**106556**	**33575**	**0,19**	**26**
		м кабеля		**196,38**	**261,82**	**26119**	**34823**	**42,8**	**0,23**	**31**
		Накладные расходы -		***252,45***		***33575***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***196,11***				***26083***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***56,33***				***7492***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***110,80***		***14736***				
		Сметная стоимость				***198933***				

53	23-060128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,038	351158,33	--	13344	--	566	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14889,11*		*566*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29283,80*		*1113*				
		Сметная стоимость				*15023*				
54	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,077	100231,72	--	7718	--	327	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4249,82*		*327*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4249,82*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8358,52*		*644*				
		Сметная стоимость				*8689*				
55	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,067	191575,89	--	12836	--	544	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*544*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*1070*				
		Сметная стоимость				*14451*				
56	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,049	367003,59	--	17983	--	762	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15560,95*		*762*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*1500*				
		Сметная стоимость				*20245*				
57	23-060201-0301	Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78	0,058	157046,81	--	9109	--	386	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6658,78*		*386*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6658,78*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13096,45*		*760*				
		Сметная стоимость				*10255*				
58	23-060401-0540 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели FTP-5eCAT	0,08	140276,68	--	11222	--	476	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5947,73*		*476*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5947,73*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11697,95*		*936*				
		Сметная стоимость				*12634*				
59	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие SO130	1	2891,90	--	2892	--	123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,62*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,62*				*123*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,16*		*241*				
		Сметная стоимость				*3256*				
60	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**1**	**1616,26**	**--**	**1616**	**--**	**69**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*68,53*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,53*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*135*				
		Сметная стоимость				*1819*				
61	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**2**	**168,50**	**--**	**337**	**--**	**14**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7,14*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,14*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,05*		*28*				
		Сметная стоимость				*379*				
62	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**2,6**	**545,61**	**--**	**1419**	**--**	**60**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,13*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,13*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,50*		*118*				
		Сметная стоимость				*1597*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**298248**	**137123**			**58**
			Тенге			**59229**	**46504**			**43**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**291984**				
	Материалы -		Тенге			**23421**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**105733**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**72211**				
		Накладные расходы -	Тенге			**59553**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**45254**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14299**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28123**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**379660**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105733**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6264**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6264**				
		Накладные расходы -	Тенге			**266**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**522**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7052**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**386712**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105733**			

РАЗДЕЛ 6.Устройство кабельной канализации

63	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,28	1881,12	--	2408	--	1585	2,13	3
		м3 грунта		1881,12	--	2408	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1238,64*		*1585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1111,74*				*1423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,90*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,58*		*319*				
		Сметная стоимость				*4313*				
64	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,28	1079,37	--	1382	--	910	1,34	2
		м3 грунта		1079,37	--	1382	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*183*				
		Сметная стоимость				*2475*				
65	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,004	1898078,30	--	7592	--	746	183,54	1
		кан.-км		163853,50	--	655	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*186545,87*		*746*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*101753,02*				*407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84792,85*				*339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166769,93*		*667*				
		Сметная стоимость				*9005*				
66	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	4	378,95	18,15	1516	73	464	0,22	1
		м		219,24	4,60	877	18	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*383*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*158*				
		Сметная стоимость				*2138*				
67	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,002468	146062,26	--	360	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*30*				
		Сметная стоимость				*405*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13258	73			6
			Тенге			5322	18			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1516				
	Материалы -		Тенге			566				
	Всего заработная плата -		Тенге				895			
		Накладные расходы -	Тенге			464				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					383		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					81		
		Сметная прибыль -	Тенге			158				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2138**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**895**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11742**				
	Материалы -		Тенге			**6937**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4445**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**360**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3257**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2647**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**610**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1200**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16199**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4445**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**18337**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5340**			
		РАЗДЕЛ 7.Приямки кабельной канализации (2шт)								
68	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,686**	**3182,62**	**--**	**2183**	**--**	**1438**	**3,86**	**3**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**2183**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2095,62***		***1438***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1880,93***				***1290***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***214,69***				***147***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***422,26***		***290***				
		Сметная стоимость				***3910***				
69	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,686**	**677,45**	**--**	**465**	**--**	**306**	**0,86**	**1**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**465**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***446,07***		***306***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***400,37***				***275***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,70***				***31***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,88***		***62***				
		Сметная стоимость				***833***				
70	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,2005**	**1038,55**	**--**	**1247**	**--**	**53**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***53***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***53***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***104***				
		Сметная стоимость				***1404***				
71	**11-060101-0101**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,32**	**17270,57**	**937,40**	**5527**	**300**	**524**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**491**	**81**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1636,62***		***524***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***867,57***				***278***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***769,06***				***246***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***484***				

		Сметная стоимость				*6535*				
72	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж приямка**	0,06	119109,48	20531,64	7147	1232	3816	89,98	5
		т		91458,80	774,52	5488	46	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*877*				
		Сметная стоимость				*11840*				
73	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Приямок 400х400х600(2шт)**	0,06	345906,56	--	20754	--	880	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*880*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1731*				
		Сметная стоимость				*23365*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**37322**	**1532**			**9**
			Тенге			**8627**	**128**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9421**				
	Материалы -		Тенге			**4736**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3220**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2320**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1843**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**477**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**939**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12681**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3220**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27901**				
	Материалы -		Тенге			**427**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5534**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**20754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4696**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3370**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1326**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2608**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**35205**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5534**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**47886**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8754**			
		РАЗДЕЛ 8.Благоустройство								
		Отмостка МО-3								
74	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки**	2,2	961,91	40,84	2116	90	738	0,53	1
		м2		453,42	15,71	998	35	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*335,67*		*738*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,78*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***103,81***		***228***				
		Сметная стоимость				***3083***				
75	**21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**2,2**	**1535,33**	**--**	**3378**	**--**	**143**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***65,10***		***143***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,10*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***128,03***		***282***				
		Сметная стоимость				***3803***				
				Устройство тротуара						
76	**11-010205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях**	**2,28**	**3029,34**	**--**	**6907**	**--**	**4548**	**3,42**	**8**
		м3 грунта		**3029,34**	**--**	**6907**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1994,69***		***4548***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1790,34*				*4082*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,35*				*466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***401,92***		***916***				
		Сметная стоимость				***12371***				
77	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	**2,28**	**906,90**	**--**	**2068**	**--**	**1362**	**1,15**	**3**
		м3 грунта		**906,90**	**--**	**2068**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***1362***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*1222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***274***				
		Сметная стоимость				***3704***				
78	**41-020101-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне**	**3,99**	**1038,55**	**--**	**4144**	**--**	**176**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***176***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***346***				
		Сметная стоимость				***4665***				
79	**11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3**	**12**	**202,52**	**--**	**2430**	**--**	**1600**	**0,22**	**3**
		м2 спланированной площади		**202,52**	**--**	**2430**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***133,35***		***1600***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*119,69*				*1436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,66*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,87***		***322***				
		Сметная стоимость				***4353***				
80	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**1,8**	**1314,09**	**1145,88**	**2365**	**2063**	**564**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**241,91**	**303**	**435**	**60,3**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		***313,50***		***564***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*247,30*				*445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,20*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***130,21***		***234***				

		Сметная стоимость				*3164*				
81	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах	12	1683,03	29,03	20196	348	7433	0,96	12
		м бортового камня		859,92	12,04	10319	144	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*619,45*		*7433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*525,79*				*6310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,65*				*1124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,20*		*2210*				
		Сметная стоимость				*29840*				
82	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,54	29539,94	--	15952	--	676	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1252,49*		*676*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,49*				*676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,39*		*1330*				
		Сметная стоимость				*17959*				
83	11-270602-0314 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	12	970,14	95,87	11642	1150	1080	0,05	1
		м2 покрытия		47,13	30,63	566	368	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*90,01*		*1080*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,81*		*1018*				
		Сметная стоимость				*13740*				
		Устройство сопряжения пандуса или дорожки для инвалидов с								
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1464,52*				*2226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,46*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,56*		*572*				
		Сметная стоимость				*7727*				
85	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	2	895,91	--	1792	--	1202	1,06	2
		м		895,91	--	1792	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*601,13*		*1202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*540,24*				*1080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,89*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,76*		*240*				
		Сметная стоимость				*3234*				
86	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	2,9328	513,00	--	1505	--	64	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*125*				
		Сметная стоимость				*1694*				
87	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	2,9328	1038,55	--	3046	--	129	--	--

		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*254*				
		Сметная стоимость				*3429*				
88	**11-010205-0103 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/**	**1,6**	**2716,63**	**--**	**4347**	**--**	**2862**	**3,07**	**5**
		м3		**2716,63**	**--**	**4347**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1788,79*		*2862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1605,53*				*2569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183,26*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,43*		*577*				
		Сметная стоимость				*7786*				
89	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**1,6**	**906,90**	**--**	**1451**	**--**	**955**	**1,15**	**2**
		м3		**906,90**	**--**	**1451**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*597,16*		*955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*193*				
		Сметная стоимость				*2599*				
90	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**2,8**	**1038,55**	**--**	**2908**	**--**	**123**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*242*				
		Сметная стоимость				*3274*				
91	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчано-гравийного основания под бортовые камни**	**0,04**	**4289,09**	**1675,79**	**172**	**67**	**45**	**1,17**	**--**
		м3		**1011,57**	**774,49**	**40**	**31**	**50,8**	**0,75**	**--**
		Накладные расходы -		*1127,65*		*45*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,33*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,34*		*17*				
		Сметная стоимость				*234*				
92	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**2**	**1683,03**	**29,03**	**3366**	**58**	**1239**	**0,96**	**2**
		м		**859,92**	**12,04**	**1720**	**24**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*619,45*		*1239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*525,79*				*1052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,65*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,20*		*368*				
		Сметная стоимость				*4973*				

93	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	0,09	36869,98	--	3318	--	141	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1563,29*		*141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1563,29*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3074,66*		*277*				
		Сметная стоимость				*3735*				
94	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий (ПОРЕБРИК)	10	1576,55	29,03	15765	290	6149	0,96	10
		м		859,92	12,04	8599	120	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*614,93*		*6149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*525,79*				*5258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,14*				*891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*1753*				
		Сметная стоимость				*23668*				
95	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	0,032	29539,94	--	945	--	40	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1252,49*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,49*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,39*		*79*				
		Сметная стоимость				*1064*				
96	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси-15см	1,2	1314,09	1145,88	1577	1375	376	0,20	--
		м3		168,20	241,91	202	290	60,3	0,20	--
		Накладные расходы -		*313,50*		*376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*247,30*				*297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,20*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,21*		*156*				
		Сметная стоимость				*2109*				
97	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство тротуарного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	8	149,04	95,67	1192	765	441	0,05	--
		м2		47,13	30,54	377	244	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*55,14*		*441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,83*				*375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,31*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,33*		*131*				
		Сметная стоимость				*1764*				
98	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,7728	9329,61	--	7210	--	306	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		***395,58***		***306***			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***395,58***			***306***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***778,01***		***601***			
		Сметная стоимость				***8117***			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**124429**	**7991**		**51**
			Тенге			**44971**	**2530**		**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**124429**			
	Материалы -		Тенге			**29062**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**47501**		
	Местные материалы -		Тенге			**30803**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11602**			
		Накладные расходы -	Тенге			**34911**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**28430**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6481**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**12747**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**172087**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47501**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**172087**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47501**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1770065**	**206239**		**363**
			Тенге			**335849**	**66767**		**61**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**374219**			
	Материалы -		Тенге			**44900**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**148813**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**76170**			
		Накладные расходы -	Тенге			**82259**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**63692**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18567**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**36518**			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**492997**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**145**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148813**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**552828**			
	Материалы -		Тенге			**232739**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**194072**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**46238**			
	Местные материалы -		Тенге			**30803**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**32887**			
		Накладные расходы -	Тенге			**135827**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**107816**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**28011**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**55092**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**743748**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**218**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**194072**		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**843018**			
	Материалы -		Тенге			**2755**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**59731**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**761484**			
		Накладные расходы -	Тенге			**73662**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**36376**	

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**37286**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**73334**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**990015**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59731**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2226759**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**424**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**402616**			

Всего в тенге:	2 226 759
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 226 759
Оборудование	0
Итого:	**2 226 759**
Временные здания и сооружения 1,76%	39 191
Итого:	**2 265 950**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	63 220
Итого:	**2 329 170**
Итого в текущих ценах:	**2 491 696**
НДС 12%	299 003
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 790 699**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 734 885**
в том числе НДС 12%:	293 023

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул. Торайгырова - в районе дома №31

АКТ

приемки выполненных работ
за июль 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж консоли К1-0(2шт)**	0,042	48533,47	11698,56	2038	491	1138	38,99	2
		т		36017,07	3423,60	1513	144	60,9	4,15	--
		Накладные расходы -		*27095,61*		*1138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24019,37*				*1009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3076,24*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6050,33*		*254*				
		Сметная стоимость				*3430*				
2	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж знака индивидуального проектирования(2,44х1,22-4шт)**	11,9072	3872,85	271,18	46115	3229	30274	3,44	41
		м2		3599,76	146,56	42863	1745	60,9	0,22	3
		Накладные расходы -		*2542,45*		*30274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2281,51*				*27166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,94*				*3107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*513,22*		*6111*				
		Сметная стоимость				*82500*				
3	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж металлических стоек СИ-2(4шт)**	0,224	61056,86	11976,79	13677	2683	7147	44,99	10
		т конструкций		45729,40	451,81	10243	101	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*31905,64*		*7147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28124,36*				*6300*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3781,28*				*847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7437,00*		*1666*				
		Сметная стоимость				*22490*				
4	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж опор Д-325мм,L-11м(1шт)**	**0,76**	**13043,61**	**6320,94**	**9913**	**4804**	**4359**	**6,45**	**5**
		т		**6259,05**	**1905,49**	**4757**	**1448**	**60,9**	**2,33**	**2**
		Накладные расходы -		*5736,08*		*4359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4972,21*				*3779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*763,87*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1502,38*		*1142*				
		Сметная стоимость				*15414*				
5	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015 К-0,3**	**Демонтаж щита /пульт/ управления. Монтаж оборудования**	**1**	**3007,51**	**1639,83**	**3008**	**1640**	**1031**	**4,49**	**4**
		шкаф		**1367,67**	**656,85**	**1368**	**657**	**42,8**	**0,55**	**1**
		Накладные расходы -		*1030,75*		*1031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*866,49*				*866*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,26*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,06*		*323*				
		Сметная стоимость				*4362*				
6	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К-0,3**	**Демонтаж датчик пешеходный**	**2**	**7629,04**	**4957,01**	**15258**	**9914**	**4441**	**8,97**	**18**
		шт		**2672,03**	**1579,86**	**5344**	**3160**	**42,8**	**1,35**	**3**
		Накладные расходы -		*2220,44*		*4441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1819,81*				*3640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*400,63*				*801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*787,96*		*1576*				
		Сметная стоимость				*21275*				
7	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**1,354**	**513,00**	**--**	**695**	**--**	**29**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,75*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*58*				
		Сметная стоимость				*782*				
8	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,354**	**618,62**	**--**	**838**	**--**	**36**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*26,23*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,23*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,59*		*70*				
		Сметная стоимость				*943*				
				Демонтаж кабеля						
9	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015 К-0,3**	**Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	**38**	**67,78**	**32,72**	**2576**	**1243**	**916**	**0,12**	**4**

		м		35,07	12,52	1333	476	42,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*24,11*		*916*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,37*				*774*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,74*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,35*		*279*				
		Сметная стоимость				*3771*				
10	13-080201-0701 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж кабеля по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг	30	134,86	92,78	4046	2783	1157	0,14	4
		м		42,08	31,52	1262	946	42,8	0,10	3
		Накладные расходы -		*38,55*		*1157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*31,50*				*945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,05*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,87*		*416*				
		Сметная стоимость				*5619*				
11	13-080201-1001 РСНБ РК 2015 К-0,3	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	122	249,39	200,29	30426	24436	7525	0,16	20
		м кабеля		49,10	65,46	5990	7986	42,8	0,19	24
		Накладные расходы -		*61,68*		*7525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,03*				*5981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,65*				*1544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,89*		*3036*				
		Сметная стоимость				*40987*				
12	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	17,62	513,00	--	9039	--	383	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*754*				
		Сметная стоимость				*10176*				
13	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	17,62	618,62	--	10900	--	462	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,23*		*462*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,23*				*462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,59*		*909*				
		Сметная стоимость				*12271*				
РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических										
		ФМ-А1-1шт								
14	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	4,563	3878,28	--	17697	--	11652	4,38	20
		м3		3878,28	--	17697	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*11652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*10459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*1194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*2348*				
		Сметная стоимость				*31697*				

15	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,563	755,75	--	3449	--	2271	0,95	4
		м3		755,75	--	3449	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*2271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*458*				
		Сметная стоимость				*6177*				
16	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	7,98525	1038,55	--	8293	--	352	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*692*				
		Сметная стоимость				*9336*				
17	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,17	4070,14	1396,49	692	237	163	0,98	--
		м3		842,98	645,41	143	110	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*68*				
		Сметная стоимость				*924*				
18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1	0,17	16858,59	781,17	2866	133	250	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	217	36	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*249*				
		Сметная стоимость				*3365*				
19	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1	4	20495,20	1142,66	81981	4571	14060	5,46	22
		м3		4918,05	315,71	19672	1263	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*3515,00*		*14060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*10153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*3906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*7683*				
		Сметная стоимость				*103724*				
20	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,017	151084,20	--	2568	--	109	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*214*				
		Сметная стоимость				*2891*				

21	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0713**	**143165,32**	**--**	**10208**	**--**	**433**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6070,21***		***433***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6070,21***				***433***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11938,84***		***851***				
		Сметная стоимость				***11492***				
22	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**1,69**	**795,22**	**14,39**	**1344**	**24**	**278**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**414**	**4**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***164,71***		***278***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***125,67***				***212***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***39,05***				***66***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,80***		***130***				
		Сметная стоимость				***1752***				
23	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**13,8**	**2968,26**	**30,56**	**40962**	**422**	**5737**	**0,54**	**7**
		м2		**540,94**	**6,43**	**7465**	**89**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***415,71***		***5737***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***278,06***				***3837***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***137,64***				***1899***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***270,72***		***3736***				
		Сметная стоимость				***50435***				
24	**11-080101-0306 РСНБ РК 2015**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**13,8**	**-1495,77**	**-12,91**	**-20642**	**-178**	**-2797**	**-0,26**	**-4**
		м2		**-261,22**	**-1,75**	**-3605**	**-24**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***202,68***		***2797***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***133,59***				***1844***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***69,09***				***953***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***135,88***		***1875***				
		Сметная стоимость				***-15970***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**149417**	**5209**			**51**
			Тенге			**45452**	**1477**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**149417**				
	Материалы -		Тенге			**77687**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**46929**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12776**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**8293**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32508**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**25108**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7400**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14554**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**196479**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46929**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**196479**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46929**			

РАЗДЕЛ 2.Фм-в-2шт

25	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	3,2	1458,70	--	4668	--	3074	1,77	6
		м3 грунта		1458,70	--	4668	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*960,49*		*3074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*2759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*619*				
		Сметная стоимость				*8361*				
26	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	3,2	564,54	--	1807	--	1190	0,71	2
		м3 грунта		564,54	--	1807	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*1190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*1068*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*240*				
		Сметная стоимость				*3236*				
27	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	5,6	1038,55	--	5816	--	247	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*485*				
		Сметная стоимость				*6548*				
28	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	0,2	3841,19	1396,49	768	279	190	0,98	--
		м3 основания		842,98	645,41	169	129	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*951,03*		*190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*77*				
		Сметная стоимость				*1035*				
29	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	3	19305,65	792,33	57917	2377	9056	4,53	14
		м3		4045,00	306,74	12135	920	48,5	0,26	1
		Накладные расходы -		*3018,64*		*9056*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*6332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,05*				*2724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1785,94*		*5358*				
		Сметная стоимость				*72331*				
30	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0408	17941,47	1193,10	732	49	377	17,18	1
		т		16472,97	313,58	672	13	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9247,40*		*377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8141,48*				*332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1105,92*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175,11*		*89*				

		Сметная стоимость				*1198*				
31	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0408	143165,32	--	5841	--	248	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*487*				
		Сметная стоимость				*6576*				
32	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2	2085,63	33,09	4171	66	406	0,23	--
		м2 поверхности		208,11	8,18	416	16	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*202,97*		*406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*109,88*				*220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,09*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,09*		*366*				
		Сметная стоимость				*4943*				
33	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	14,4	1279,81	30,56	18429	440	4955	0,54	8
		м2 поверхности		540,94	6,43	7790	93	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*344,12*		*4955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*4004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,05*				*951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,91*		*1871*				
		Сметная стоимость				*25255*				
34	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	14,4	-1112,78	-21,50	-16024	-310	-1857	-0,16	-2
		м2 поверхности		-148,06	-6,43	-2132	-93	50,8	-0,01	--
		Накладные расходы -		*128,99*		*1857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,48*				*1130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*				*727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,34*		*1431*				
		Сметная стоимость				*-12736*				
35	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж опор Д-325мм,L-11м(1шт),Д-159мм,L-7,5м(2шт)	0,915	20701,86	9029,92	18942	8262	8626	11,08	10
		т		10744,71	2722,13	9831	2491	60,9	2,33	2
		Накладные расходы -		*9426,80*		*8626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*7504*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*1121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*2205*				
		Сметная стоимость				*29773*				
36	21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет опор опор Д-325мм,L-11м(1шт),Д-159мм,L-7,5м(2шт)	0,915	358222,24	--	327773	--	13898	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15188,62*		*13898*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*13898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*27334*				

		Сметная стоимость				*369004*				
37	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	37,74	131,11	1,97	4948	74	1221	0,05	2
		м2		46,97	0,47	1773	18	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*1221*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*970*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*494*				
		Сметная стоимость				*6663*				
38	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж арки А1-2к-18(1шт)	0,501	79692,02	16712,22	39926	8373	22913	66,92	34
		т		61829,31	4890,86	30976	2450	60,9	4,15	2
		Накладные расходы -		*45734,34*		*22913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*20357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*2556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*5027*				
		Сметная стоимость				*67866*				
39	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет арки А1-2к-18(1шт)	0,501	387553,58	--	194164	--	8233	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*8233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*8233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*16192*				
		Сметная стоимость				*218588*				
40	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	6	3962,18	1837,28	23773	11024	8284	2,30	14
		шт		2124,90	593,20	12749	3559	42,8	0,51	3
		Накладные расходы -		*1380,67*		*8284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*6980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*1304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*2565*				
		Сметная стоимость				*34622*				
41	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	2,1	1649,34	--	3464	--	147	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*289*				
		Сметная стоимость				*3900*				
42	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа(шт6)	0,006	387553,58	--	2325	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*99*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				
43	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)**	**0,006**	**329942,85**	**--**	**1980**	**--**	**84**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13989,58*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*165*				
		Сметная стоимость				*2229*				
44	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска талрепа(шт6) и комплекта зажимов планочных(шт6)**	**0,000528**	**65,55**	**0,98**	**1**	**--**	**--**	**0,02**	**--**
		м2		**23,49**	**0,23**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,18*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,86*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,32*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,54*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**701421**	**30635**			**88**
			Тенге			**80854**	**9596**			**8**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23773**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16309**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8284**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6980**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1304**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2565**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34622**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16309**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**92538**				
	Материалы -		Тенге			**47144**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28393**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9305**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**5816**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19253**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14706**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4547**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8943**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**120734**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28393**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**585111**				
	Материалы -		Тенге			**1425**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**45749**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**526243**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53851**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**27861**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**25990**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**51117**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**690079**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45749**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			845434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				90450			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления								
45	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	0,66	2349,08	--	1550	--	1021	2,85	2
		м3 грунта		2349,08	--	1550	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1546,77*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
46	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	0,66	755,75	--	499	--	328	0,95	1
		м3		755,75	--	499	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
47	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
48	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	0,45	19331,64	1050,33	8699	473	1261	4,04	2
		м3		3634,18	288,41	1635	130	48,5	0,28	--
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
49	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Установка основания под оборудование**	0,0623	100444,41	17109,70	6258	1066	3305	74,98	5
		т		76215,67	645,44	4748	40	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
50	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
51	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**2331**	**1,74**	**4**
		м3		**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
52	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2,3**	**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**1362**	**1,12**	**3**
		м3		**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
53	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
54	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
55	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
56	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-1компл								
57	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,216**	**3893,03**	**--**	**841**	**--**	**554**	**4,73**	**1**
		м3 грунта		**3893,03**	**--**	**841**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2563,40*		*554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*112*				
		Сметная стоимость				*1506*				
58	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,216**	**1200,00**	**--**	**259**	**--**	**171**	**1,39**	**--**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**259**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*790,15*		*171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*34*				
		Сметная стоимость				*464*				
59	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**4**	**2470,47**	**140,75**	**9882**	**563**	**1914**	**0,81**	**3**
		шт.		**799,32**	**38,32**	**3197**	**153**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*1914*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*1434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*944*				
		Сметная стоимость				*12739*				
60	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**6**	**339,38**	**15,12**	**2036**	**91**	**586**	**0,18**	**1**
		м		**182,70**	**3,83**	**1096**	**23**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*210*				
		Сметная стоимость				*2831*				
61	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0096**	**166822,81**	**--**	**1601**	**--**	**68**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*134*				
		Сметная стоимость				*1802*				
62	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0096**	**170162,29**	**--**	**1634**	**--**	**69**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*7214,88*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*136*				
		Сметная стоимость				*1839*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**90520**	**3500**			**30**
			Тенге			**28022**	**699**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**35755**				
	Материалы -		Тенге			**20913**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13409**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7499**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5739**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1760**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3460**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**46713**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13409**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26958**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10523**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8301**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7431**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6032**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1399**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2751**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37140**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10523**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27808**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4788**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4219**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2916**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1303**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2562**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**34589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4788**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**118442**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28721**			
		РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля								
63	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**168,55**	**249,03**	**109,05**	**41974**	**18381**	**13708**	**0,12**	**19**
		м кабеля		**116,90**	**41,74**	**19703**	**7034**	**42,8**	**0,04**	**7**
		Накладные расходы -		*81,33*		*13708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*11443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*2265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*		*4455*				
		Сметная стоимость				*60137*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**41974**	**18381**			**19**

			Тенге			**19703**	**7034**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**41974**				
	Материалы -		Тенге			**3890**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26737**			
		Накладные расходы -	Тенге			**13708**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11443**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2265**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4455**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**60137**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26737**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**60137**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26737**			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (6шт)								
64	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**1,715**	**2652,19**	**--**	**4548**	**--**	**2995**	**3,22**	**6**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**4548**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***2995***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***2688***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***307***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***603***				
		Сметная стоимость				***8146***				
65	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,715**	**564,54**	**--**	**968**	**--**	**638**	**0,71**	**1**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**968**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***638***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***572***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***65***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***128***				
		Сметная стоимость				***1734***				
66	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**3,00125**	**1038,55**	**--**	**3117**	**--**	**132**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***132***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***132***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***260***				
		Сметная стоимость				***3509***				
67	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,8**	**16858,59**	**781,17**	**13487**	**625**	**1175**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**1023**	**170**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***1175***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***578***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***596***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***1173***				
		Сметная стоимость				***15835***				
68	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,168746**	**100444,41**	**17109,70**	**16950**	**2887**	**8952**	**74,98**	**13**

		т		76215,67	645,44	12861	109	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*8952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*7899*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*1054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*2072*				
		Сметная стоимость				*27974*				
69	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Приямок 400х400х600(5шт),приямок накладной 300х300х400(1шт)	0,168746	345906,56	--	58370	--	2475	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*2475*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*2475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*4868*				
		Сметная стоимость				*65713*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**97440**	**3512**			**21**
			Тенге			**19401**	**278**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22120**				
	Материалы -		Тенге			**11839**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6709**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**3117**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4939**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3839**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1100**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2165**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29225**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6709**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**75320**				
	Материалы -		Тенге			**1201**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12970**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**58370**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11427**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7899**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3528**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6940**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**93687**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12970**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**122912**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19679**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1229300**	**112460**			**316**
			Тенге			**268104**	**35747**			**54**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**156815**				
	Материалы -		Тенге			**24803**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**84975**			
		Накладные расходы -	Тенге			**44560**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**36369**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8191**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**16110**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**217485**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**139**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**84975**			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**312505**				
Материалы -			Тенге			**143261**				
Всего заработная плата -			Тенге				**92554**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**30382**				
Транспортные расходы -			Тенге			**39897**				
		Накладные расходы -	Тенге			**65041**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**49684**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15357**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**30204**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**407749**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**104**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92554**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**759981**				
Материалы -			Тенге			**4230**				
Всего заработная плата -			Тенге				**126322**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**606163**				
		Накладные расходы -	Тенге			**112415**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**76930**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**35485**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**69792**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**942188**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**128**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126322**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1567422**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**371**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**303851**			

Всего в тенге:	1 567 422
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 567 422
Оборудование	0
Итого:	**1 567 422**
Временные здания и сооружения 1,76%	27 587
Итого:	**1 595 009**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	44 501
Итого:	**1 639 509**
Итого в текущих ценах:	**1 753 912**
НДС 12%	210 469
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 964 381**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 925 094**
в том числе НДС 12%:	206 260

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

пр. Алтынсарина - в районе магазина "Айдос" (супермаркет "Арба")

АКТ

приемки выполненных работ
за июль 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-2шт								
1	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**9,72**	**4653,94**	**--**	**45236**	**--**	**29786**	**5,26**	**51**
		м3		**4653,94**	**--**	**45236**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3064,43***		***29786***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2750,48*				*26735*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*313,95*				*3052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***617,47***		***6002***				
		Сметная стоимость				***81024***				
2	**11-010205-1303**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и**	**9,72**	**906,90**	**--**	**8815**	**--**	**5804**	**1,15**	**11**
		м3		**906,90**	**--**	**8815**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***5804***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*5210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***1170***				
		Сметная стоимость				***15789***				
3	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**17,01**	**1038,55**	**--**	**17666**	**--**	**749**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***749***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***1473***				
		Сметная стоимость				***19888***				
4	**11-080101-0203**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**0,36**	**4518,03**	**1675,79**	**1626**	**603**	**409**	**1,17**	**--**

		м3		1011,57	774,49	364	279	50,8	0,75	--
		Накладные расходы -		*1137,36*		*409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,03*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,43*		*163*				
		Сметная стоимость				*2198*				
5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,36	17270,57	937,40	6217	337	589	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	552	92	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*545*				
		Сметная стоимость				*7351*				
6	11-060101-0106	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1	8,6	21707,34	1371,19	186683	11792	35222	6,56	56
		м3		5901,66	378,85	50754	3258	48,5	0,37	3
		Накладные расходы -		*4095,59*		*35222*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3046,05*				*26196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049,54*				*9026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2064,23*		*17752*				
		Сметная стоимость				*239658*				
7	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0356	151084,20	--	5379	--	228	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
8	21-050301-0304	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,1354	143165,32	--	19385	--	822	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1617*				
		Сметная стоимость				*21823*				
9	11-080101-0307	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2	3,6	847,11	17,27	3050	62	695	0,29	1
		м2		294,05	2,81	1059	10	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*193,11*		*695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,22*		*300*				
		Сметная стоимость				*4045*				
10	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов	28,6	3082,56	36,67	88161	1049	13686	0,65	18
		м2		649,13	7,72	18565	221	50,8	0,01	--

		Накладные расходы -		*478,52*		*13686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*9543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,85*				*4143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,89*		*8148*				
		Сметная стоимость				*109995*				
11	**11-080101-0306**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по**	**28,6**	**-1550,60**	**-15,49**	**-44347**	**-443**	**-6660**	**-0,31**	**-9**
		м2		**-313,47**	**-2,10**	**-8965**	**-60**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*232,85*		*6660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*160,31*				*4585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,54*				*2075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,68*		*4081*				
		Сметная стоимость				*-33607*				
		Фм-ССЗ-2шт								
12	**11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений**	**1,352**	**3182,62**	**--**	**4303**	**--**	**2833**	**3,86**	**5**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**4303**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2095,62*		*2833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1880,93*				*2543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,69*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,26*		*571*				
		Сметная стоимость				*7707*				
13	**11-070507-0103**	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	**2**	**4598,65**	**2200,68**	**9197**	**4401**	**4670**	**2,42**	**5**
		шт		**2397,97**	**907,78**	**4796**	**1816**	**62,1**	**0,78**	**2**
		Накладные расходы -		*2334,90*		*4670*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2052,87*				*4106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*282,02*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*554,68*		*1109*				
		Сметная стоимость				*14976*				
14	**21-049999-9917**	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса**	**0,46**	**41248,68**	**--**	**18974**	**--**	**805**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1748,94*		*805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*1582*				
		Сметная стоимость				*21361*				
15	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	**0,00208**	**417447,43**	**1256,91**	**868**	**3**	**313**	**273,24**	**1**
		1т		**261979,78**	**576,80**	**545**	**1**	**48,5**	**0,50**	**--**
		Накладные расходы -		*150438,93*		*313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*127339,94*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23098,98*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45430,91*		*94*				
		Сметная стоимость				*1275*				
16	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,08698**	**232209,20**	**1256,91**	**20198**	**109**	**4256**	**80,04**	**7**
		1т		**76741,55**	**576,80**	**6675**	**50**	**48,5**	**0,50**	**--**
		Накладные расходы -		*48935,05*		*4256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37499,40*				*3262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11435,64*				*995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22491,54*		*1956*				

		Сметная стоимость				*26411*				
		Фм-ОВЗ-2шт								
17	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**3,888**	**3182,62**	**--**	**12374**	**--**	**8148**	**3,86**	**15**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**12374**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2095,62*		*8148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1880,93*				*7313*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,69*				*835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,26*		*1642*				
		Сметная стоимость				*22164*				
18	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**0,8**	**4289,09**	**1675,79**	**3431**	**1341**	**902**	**1,17**	**1**
		м3 основания		**1011,57**	**774,49**	**809**	**620**	**50,8**	**0,75**	**1**
		Накладные расходы -		*1127,65*		*902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,33*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,34*		*347*				
		Сметная стоимость				*4680*				
19	11-070507-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	**2**	**4598,65**	**2200,68**	**9197**	**4401**	**4670**	**2,42**	**5**
		шт		**2397,97**	**907,78**	**4796**	**1816**	**62,1**	**0,78**	**2**
		Накладные расходы -		*2334,90*		*4670*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2052,87*				*4106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*282,02*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*554,68*		*1109*				
		Сметная стоимость				*14976*				
20	21-049999-9917	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса**	**2,58**	**41248,68**	**--**	**106422**	**--**	**4512**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1748,94*		*4512*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*4512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*8875*				
		Сметная стоимость				*119809*				
21	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,06182**	**232209,20**	**1256,91**	**14355**	**78**	**3025**	**80,04**	**5**
		1т		**76741,55**	**576,80**	**4744**	**36**	**48,5**	**0,50**	**--**
		Накладные расходы -		*48935,05*		*3025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37499,40*				*2318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11435,64*				*707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22491,54*		*1390*				
		Сметная стоимость				*18771*				
22	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**12,24**	**895,71**	**17,27**	**10963**	**211**	**2389**	**0,29**	**4**
		м2 поверхности		**294,05**	**2,81**	**3599**	**34**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*195,17*		*2389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*1846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,37*				*543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,27*		*1068*				
		Сметная стоимость				*14420*				
		Фм-в-1шт								

23	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	1,6	1750,44	--	2801	--	1844	2,13	3
		м3 грунта		1750,44	--	2801	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1152,59*		*1844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1034,51*				*1655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,08*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,24*		*372*				
		Сметная стоимость				*5017*				
24	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	1,6	677,45	--	1084	--	714	0,86	1
		м3 грунта		677,45	--	1084	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*446,07*		*714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*144*				
		Сметная стоимость				*1942*				
25	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	2,8	1038,55	--	2908	--	123	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*242*				
		Сметная стоимость				*3274*				
26	11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	0,1	4289,09	1675,79	429	168	113	1,17	--
		м3 основания		1011,57	774,49	101	77	50,8	0,75	--
		Накладные расходы -		*1127,65*		*113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*91*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,33*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,34*		*43*				
		Сметная стоимость				*585*				
27	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,5	20273,12	950,80	30410	1426	5250	5,44	8
		м3		4854,01	368,09	7281	552	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3499,68*		*5250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2532,71*				*3799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*966,97*				*1450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1901,82*		*2853*				
		Сметная стоимость				*38512*				
28	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0204	21474,68	1431,72	438	29	226	20,62	--
		т		19767,57	376,30	403	8	48,5	0,28	--
		Накладные расходы -		*11094,54*		*226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9769,77*				*199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1324,77*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2605,54*		*53*				

		Сметная стоимость				*717*				
29	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0204	143165,32	--	2921	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
30	11-080101-0303	фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в	1	2133,87	39,71	2134	40	228	0,28	--
		м2 поверхности		249,73	9,82	250	10	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*227,92*		*228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*131,85*				*132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,07*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,94*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
31	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	7,2	2140,91	36,67	15415	264	3158	0,65	5
		м2 поверхности		649,13	7,72	4674	56	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*438,60*		*3158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*2402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,92*				*755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,36*		*1486*				
		Сметная стоимость				*20059*				
32	11-080101-0302	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция	7,2	-1146,69	-25,80	-8256	-186	-1057	-0,20	-1
		м2 поверхности		-177,67	-7,72	-1279	-56	50,8	-0,01	--
		Накладные расходы -		*146,79*		*1057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,18*				*678*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,61*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,48*		*745*				
		Сметная стоимость				*-6454*				
33	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж опор Д-325мм,L-12,5м(2шт),Д-159мм,L-6м(3шт)	2,133	24656,79	10835,90	52593	23113	24112	13,29	28
		т		12893,65	3266,56	27502	6968	60,9	2,80	6
		Накладные расходы -		*11304,29*		*24112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*20992*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1462,73*				*3120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2876,89*		*6136*				
		Сметная стоимость				*82841*				
34	21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет опор	2,133	358222,24	--	764088	--	32397	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15188,62*		*32397*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*32397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*63719*				
		Сметная стоимость				*860204*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1415117**	**48799**			**223**
			Тенге			**201838**	**15786**			**14**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**598436**				
		Материалы -	Тенге			**224760**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**183155**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**27684**				
		Местные материалы -	Тенге			**125396**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**20574**				
		Накладные расходы -	Тенге			**128577**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**99006**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**29571**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**58161**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**785175**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**202**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**183155**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**816681**				
		Материалы -	Тенге			**1978**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**34470**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**764088**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56509**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**20992**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**35517**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**69855**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**943046**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34470**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1728220**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**237**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217624**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
		Контур заземления контроллера-1компл								
35	**11-010205-0102**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без**	**2,3**	**1846,92**	**--**	**4248**	**--**	**2797**	**2,09**	**5**
		м3		**1846,92**	**--**	**4248**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1216,12***		***2797***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1091,53***				***2511***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***124,59***				***287***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***245,04***		***564***				
		Сметная стоимость				***7609***				
36	**11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в**	**2,3**	**1079,37**	**--**	**2483**	**--**	**1635**	**1,34**	**3**
		м3		**1079,37**	**--**	**2483**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***710,72***		***1635***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***637,91***				***1467***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72,81***				***167***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***143,21***		***329***				
		Сметная стоимость				***4447***				
37	**13-080208-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20**	**8**	**2658,49**	**168,90**	**21268**	**1351**	**4489**	**0,97**	**8**
		шт		**959,19**	**45,98**	**7674**	**368**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***561,17***		***4489***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***257,57***		***2061***				
		Сметная стоимость				***27818***				
38	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***5866,11***		***169***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11537,41***		***332***				
		Сметная стоимость				***4486***				
39	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**378,95**	**18,15**	**4547**	**218**	**1391**	**0,22**	**3**
		м		**219,24**	**4,60**	**2631**	**55**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***115,93***		***1391***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39,59***		***475***				
		Сметная стоимость				***6413***				
40	**21-050301-0103**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6193,04***		***46***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12180,42***		***90***				
		Сметная стоимость				***1217***				
				Контур заземления конструктивов-2компл						
41	**11-010205-0403**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений**	**0,432**	**4671,63**	**--**	**2018**	**--**	**1329**	**5,67**	**2**
		м3 грунта		**4671,63**	**--**	**2018**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3076,08***		***1329***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2760,94*				*1193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,14*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***619,82***		***268***				
		Сметная стоимость				***3615***				
42	**11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	**0,432**	**1440,00**	**--**	**622**	**--**	**410**	**1,67**	**1**
		м3 грунта		**1440,00**	**--**	**622**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***948,18***		***410***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***191,05***		***83***				
		Сметная стоимость				***1114***				
43	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**8**	**2658,49**	**168,90**	**21268**	**1351**	**4489**	**0,97**	**8**
		шт.		**959,19**	**45,98**	**7674**	**368**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***561,17***		***4489***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***257,57***		***2061***				
		Сметная стоимость				***27818***				
44	**13-080208-0201**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром**	**12**	**378,95**	**18,15**	**4547**	**218**	**1391**	**0,22**	**3**
		м		**219,24**	**4,60**	**2631**	**55**	**42,8**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*115,93*		*1391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*475*				
		Сметная стоимость				*6413*				
45	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0192**	**166822,81**	**--**	**3203**	**--**	**136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*267*				
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*139*		
47	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-ТВП**	**1,29024**	**2818,89**	**--**	**3637**	**--**	**2395**	**3,42**	**4**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**3637**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1856,12*		*2395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1665,97*				*2149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,16*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,00*		*483*				
		Сметная стоимость				*6514*				
48	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**1,29024**	**906,90**	**--**	**1170**	**--**	**770**	**1,15**	**1**
		м3		**906,90**	**--**	**1170**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*597,16*		*770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*692*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*155*				
		Сметная стоимость				*2096*				
49	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**2,25792**	**1038,55**	**--**	**2345**	**--**	**99**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*196*				
		Сметная стоимость				*2640*				
50	**11-060101-0101**	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП**	**0,9**	**17270,57**	**937,40**	**15544**	**844**	**1473**	**1,86**	**2**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**1381**	**229**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1636,62*		*1473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18378*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**95233**	**3982**			**39**

			Тенге			**36168**	**1075**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**51631**				
	Материалы -		Тенге			**27884**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21455**			
		Накладные расходы -	Тенге			**11761**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9183**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2578**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5071**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**68463**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21455**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**43602**				
	Материалы -		Тенге			**13319**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15788**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11536**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**2345**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11397**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9160**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2237**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4400**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**59399**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15788**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**127863**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37243**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
51	**11-010205-0407**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без**	**1,29024**	**2818,89**	**--**	**3637**	**--**	**2395**	**3,42**	**4**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**3637**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***2395***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***2149***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***245***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***483***				
		Сметная стоимость				***6514***				
52	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**1,29024**	**906,90**	**--**	**1170**	**--**	**770**	**1,15**	**1**
		м3		**906,90**	**--**	**1170**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***770***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***692***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***79***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***155***				
		Сметная стоимость				***2096***				
53	**41-020101-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне**	**2,25792**	**1038,55**	**--**	**2345**	**--**	**99**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***99***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***99***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***196***				
		Сметная стоимость				***2640***				
54	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**0,9**	**21595,10**	**997,34**	**19436**	**898**	**3722**	**6,76**	**6**

			м3		6088,03	279,88	5479	252	48,5	0,27	--
		Накладные расходы -			*4135,02*		*3722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*3088,44*				*2780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*1046,58*				*942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2058,41*		*1853*				
		Сметная стоимость					*25010*				
55	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т		0,234	24831,94	10835,90	5811	2536	2591	12,90	3
			т		12518,10	3266,56	2929	764	60,9	2,80	1
		Накладные расходы -			*11073,32*		*2591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%			*9612,86*				*2249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*1460,46*				*342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2872,42*		*672*				
		Сметная стоимость					*9074*				
56	ТПРАЙС"МБМ	Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 2		2	65292,23	--	130584	--	5537	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*2768,39*		*5537*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2768,39*				*5537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5444,85*		*10890*				
		Сметная стоимость					*147010*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			162983	3433			15
				Тенге			13216	1016			1
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			157172				
	Материалы -			Тенге			13059				
	Всего заработная плата -			Тенге				10538			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			130584				
	Транспортные расходы -			Тенге			2345				
		Накладные расходы -		Тенге			12523				
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					5621		
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					6902		
		Сметная прибыль -		Тенге			13576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			183271				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -		Тенге				10538			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			5811				
	Материалы -			Тенге			346				
	Всего заработная плата -			Тенге				3694			
		Накладные расходы -		Тенге			2591				
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					2249		
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					342		
		Сметная прибыль -		Тенге			672				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			9074				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			192345				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				14232			
		РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля									
57	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		335	294,22	130,87	98564	43840	32630	0,14	46
			м кабеля		140,27	50,08	46992	16778	42,8	0,05	17

		Накладные расходы -		*97,40*		*32630*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*81,47*				*27293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,93*				*5336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,33*		*10495*				
		Сметная стоимость				*141689*				
58	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,027**	**222953,99**	**51496,89**	**6020**	**1390**	**2148**	**157,32**	**4**
		км		**141639,92**	**15458,22**	**3824**	**417**	**42,8**	**15,21**	**--**
		Накладные расходы -		*79542,14*		*2148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67238,00*				*1815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12304,14*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24199,69*		*653*				
		Сметная стоимость				*8821*				
59	**13-080201-1001**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**61**	**1131,91**	**801,17**	**69047**	**48872**	**15398**	**0,19**	**12**
		м кабеля		**196,38**	**261,82**	**11979**	**15971**	**42,8**	**0,23**	**14**
		Накладные расходы -		*252,42*		*15398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*196,11*				*11963*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,31*				*3435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,75*		*6756*				
		Сметная стоимость				*91200*				
60	**23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,088**	**351158,33**	**--**	**30902**	**--**	**1310**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14889,11*		*1310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*1310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29283,80*		*2577*				
		Сметная стоимость				*34789*				
61	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые КВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80**	**0,046**	**100231,72**	**--**	**4611**	**--**	**195**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4249,82*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4249,82*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8358,52*		*384*				
		Сметная стоимость				*5191*				
62	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,058**	**191575,89**	**--**	**11111**	**--**	**471**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8122,82*		*471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*927*				
		Сметная стоимость				*12509*				
63	**23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	**0,076**	**367003,59**	**--**	**27892**	**--**	**1183**	**--**	**--**

		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15560,95*		*1183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*1183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*2326*				
		Сметная стоимость				*31401*				
64	**23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78**	**0,07**	**157046,81**	**--**	**10993**	**--**	**466**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6658,78*		*466*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6658,78*				*466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13096,45*		*917*				
		Сметная стоимость				*12376*				
65	**23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели FTP-5eCAT**	**0,085**	**86967,33**	**--**	**7392**	**--**	**313**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3687,41*		*313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*616*				
		Сметная стоимость				*8322*				
66	**13-080206-1703 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	**4**	**3567,38**	**88,29**	**14270**	**353**	**1637**	**0,55**	**2**
		м		**548,11**	**29,89**	**2192**	**120**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*409,13*		*1637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*247,38*				*990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,75*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,12*		*1272*				
		Сметная стоимость				*17179*				
67	**13-080206-2201**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и**	**4**	**86,15**	**0,82**	**345**	**3**	**137**	**0,07**	**--**
		м		**68,51**	**0,33**	**274**	**1**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,37*		*137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*29,46*				*118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,90*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,64*		*39*				
		Сметная стоимость				*521*				
68	**23-010301-0108**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со**	**4**	**953,06**	**--**	**3812**	**--**	**162**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*40,41*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,41*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,48*		*318*				
		Сметная стоимость				*4292*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**284959**	**94458**			**65**
			Тенге			**65262**	**33287**			**32**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**281146**				
	Материалы -		Тенге			**28524**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**98549**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**92902**				
		Накладные расходы -	Тенге			**55888**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**42179**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13709		
		Сметная прибыль -	Тенге			26963				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			363997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				98549			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3812				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3812				
		Накладные расходы -	Тенге			162				
		Сметная прибыль -	Тенге			318				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			368289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				98549			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство кабельной канализации								
69	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**3,84**	**1881,12**	**--**	**7224**	**--**	**4756**	**2,13**	**8**
		м3 грунта		**1881,12**	**--**	**7224**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1238,64***		***4756***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1111,74***				***4269***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***126,90***				***487***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***249,58***		***958***				
		Сметная стоимость				***12939***				
70	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**3,84**	**1079,37**	**--**	**4145**	**--**	**2729**	**1,34**	**5**
		м3 грунта		**1079,37**	**--**	**4145**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***710,72***		***2729***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***637,91***				***2450***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72,81***				***280***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***143,21***		***550***				
		Сметная стоимость				***7424***				
71	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,012**	**1898078,30**	**--**	**22777**	**--**	**2239**	**183,54**	**2**
		кан.-км		**163853,50**	**--**	**1966**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***186545,87***		***2239***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***101753,02***				***1221***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84792,85***				***1018***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***166769,93***		***2001***				
		Сметная стоимость				***27017***				
72	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**378,95**	**18,15**	**4547**	**218**	**1391**	**0,22**	**3**
		м		**219,24**	**4,60**	**2631**	**55**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***115,93***		***1391***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***95,80***				***1150***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20,13***				***242***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39,59***		***475***				
		Сметная стоимость				***6413***				
73	**21-050301-0103**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6193,04***		***46***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6193,04***				***46***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**39774**	**218**			**18**
			Тенге			**15965**	**55**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4547**				
	Материалы -		Тенге			**1699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2686**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1391**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1150**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**241**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**475**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6414**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2686**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35227**				
	Материалы -		Тенге			**20811**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13335**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1081**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9770**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7940**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1830**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3600**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48596**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13335**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**55010**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16021**			
		РАЗДЕЛ 6.Приямки кабельной канализации (2шт)								
74	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,686**	**3182,62**	**--**	**2183**	**--**	**1438**	**3,86**	**3**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**2183**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2095,62*		*1438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1880,93*				*1290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,69*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,26*		*290*				
		Сметная стоимость				*3910*				
75	**11-010205-1302**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и**	**0,686**	**677,45**	**--**	**465**	**--**	**306**	**0,86**	**1**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**465**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*446,07*		*306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*275*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*62*				
		Сметная стоимость				*833*				
76	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,2005**	**1038,55**	**--**	**1247**	**--**	**53**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*53*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***104***				
		Сметная стоимость				***1404***				
77	**11-060101-0101**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,32**	**17270,57**	**937,40**	**5527**	**300**	**524**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**491**	**81**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1636,62***		***524***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***484***				
		Сметная стоимость				***6535***				
78	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямка**	**0,06**	**119109,48**	**20531,64**	**7147**	**1232**	**3816**	**89,98**	**5**
		т		**91458,80**	**774,52**	**5488**	**46**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		***63601,95***		***3816***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14616,91***		***877***				
		Сметная стоимость				***11840***				
79	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(2шт)**	**0,06**	**345906,56**	**--**	**20754**	**--**	**880**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***880***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***1731***				
		Сметная стоимость				***23365***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**37322**	**1532**			**9**
			Тенге			**8627**	**128**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9421**				
	Материалы -		Тенге			**4736**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3220**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2320**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1843**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**477**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**939**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12681**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3220**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27901**				
	Материалы -		Тенге			**427**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5534**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**20754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4696**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3370**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1326**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2608**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**35205**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5534**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**47886**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**

		Сметная заработная плата -	Тенге				8754			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2035388**	**152422**			**369**
			Тенге			**341076**	**51347**			**48**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**337324**				
	Материалы -		Тенге			**58107**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**122690**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**92902**				
		Накладные расходы -	Тенге			**69040**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**52511**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16529**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**32509**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**438874**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122690**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**843859**				
	Материалы -		Тенге			**276684**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**226036**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**170886**				
	Местные материалы -		Тенге			**125396**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**26510**				
		Накладные расходы -	Тенге			**164587**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**123569**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**41018**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**80676**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1089122**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**253**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**226036**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**850393**				
	Материалы -		Тенге			**2751**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43697**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**784842**				
		Накладные расходы -	Тенге			**63797**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**26612**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**37185**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**73135**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**987324**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43697**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3812**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3812**				
		Накладные расходы -	Тенге			**162**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**318**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4292**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2519612**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**417**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**392423**			

Всего в тенге:	2 519 612
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 519 612
Оборудование	0
Итого:	**2 519 612**
Временные здания и сооружения 1,76%	44 345

Итого:	**2 563 957**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	71 534
Итого:	**2 635 492**
Итого в текущих ценах:	**2 819 392**
НДС 12%	338 327
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 157 719**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 094 565**
в том числе НДС 12%:	331 561

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул. Навои - в районе дома №310 А

АКТ

приемки выполненных работ
за июль 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-2шт								
1	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	9,72	3878,28	--	37697	--	24822	4,38	43
		м3		3878,28	--	37697	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*24822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*22279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*2543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*5002*				
		Сметная стоимость				*67520*				
2	11-010205-1303	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и**	9,72	755,75	--	7346	--	4837	0,95	9
		м3		755,75	--	7346	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*4837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*4341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*975*				
		Сметная стоимость				*13158*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	17,01	1038,55	--	17666	--	749	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1473*				
		Сметная стоимость				*19888*				
4	11-080101-0203	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,36	4070,14	1396,49	1465	503	346	0,98	--
		м3		842,98	645,41	303	232	50,8	0,62	--

		Накладные расходы -		*960,73*		*346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*145*				
		Сметная стоимость				*1956*				
5	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,36**	**16858,59**	**781,17**	**6069**	**281**	**529**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**460**	**76**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*528*				
		Сметная стоимость				*7125*				
6	**11-060101-0106**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1**	**8,6**	**20495,20**	**1142,66**	**176259**	**9827**	**30229**	**5,46**	**47**
		м3		**4918,05**	**315,71**	**42295**	**2715**	**48,5**	**0,31**	**3**
		Накладные расходы -		*3515,00*		*30229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*21830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*8399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*16519*				
		Сметная стоимость				*223007*				
7	**21-050301-0302**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:**	**0,0356**	**151084,20**	**--**	**5379**	**--**	**228**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6405,97*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
8	**21-050301-0304**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:**	**0,1354**	**143165,32**	**--**	**19385**	**--**	**822**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1617*				
		Сметная стоимость				*21823*				
9	**11-080101-0307**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2**	**3,6**	**795,22**	**14,39**	**2863**	**52**	**593**	**0,24**	**1**
		м2		**245,04**	**2,34**	**882**	**8**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*276*				
		Сметная стоимость				*3732*				
10	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов**	**28,6**	**2968,26**	**30,56**	**84892**	**874**	**11889**	**0,54**	**15**
		м2		**540,94**	**6,43**	**15471**	**184**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*11889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*7953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*3937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*7743*				
		Сметная стоимость				*104524*				

11	11-080101-0306	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по	28,6	-1495,77	-12,91	-42779	-369	-5797	-0,26	-7
		м2		-261,22	-1,75	-7471	-50	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*202,68*		*5797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*3821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*1976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*3886*				
		Сметная стоимость				*-33096*				
				Фм-в-1шт						
12	11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений	1,6	1458,70	--	2334	--	1537	1,77	3
		м3 грунта		1458,70	--	2334	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*960,49*		*1537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*1379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*310*				
		Сметная стоимость				*4180*				
13	11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и	1,6	564,54	--	903	--	595	0,71	1
		м3 грунта		564,54	--	903	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*120*				
		Сметная стоимость				*1618*				
14	41-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне	2,8	1038,55	--	2908	--	123	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*242*				
		Сметная стоимость				*3274*				
15	11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	0,1	3841,19	1396,49	384	140	95	0,98	--
		м3 основания		842,98	645,41	84	65	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*951,03*		*95*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*76*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*38*				
		Сметная стоимость				*517*				
16	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5	1,5	19305,65	792,33	28958	1188	4528	4,53	7
		м3		4045,00	306,74	6068	460	48,5	0,26	--
		Накладные расходы -		*3018,64*		*4528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*3166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,05*				*1362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1785,94*		*2679*				
		Сметная стоимость				*36165*				
17	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0204	17941,47	1193,10	366	24	189	17,18	--

		т		16472,97	313,58	336	6	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9247,40*		*189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8141,48*				*166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1105,92*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175,11*		*44*				
		Сметная стоимость				*599*				
18	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	0,0204	143165,32	--	2921	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
19	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	1	2085,63	33,09	2086	33	203	0,23	--
		м2 поверхности		208,11	8,18	208	8	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*202,97*		*203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*109,88*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,09*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,09*		*183*				
		Сметная стоимость				*2472*				
20	11-080101-0305	фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по	7,2	1279,81	30,56	9215	220	2478	0,54	4
		м2 поверхности		540,94	6,43	3895	46	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*344,12*		*2478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*2002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,05*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,91*		*935*				
		Сметная стоимость				*12628*				
21	11-080101-0302	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция	7,2	-1112,78	-21,50	-8012	-155	-929	-0,16	-1
		м2 поверхности		-148,06	-6,43	-1066	-46	50,8	-0,01	--
		Накладные расходы -		*128,99*		*929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,48*				*565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,34*		*715*				
		Сметная стоимость				*-6368*				
22	11-090301-0201	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(2шт),Д-159мм,L-7,5м(1шт)	1,787	20701,86	9029,92	36994	16136	16846	11,08	20
		т		10744,71	2722,13	19201	4864	60,9	2,33	4
		Накладные расходы -		*9426,80*		*16846*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*14656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*2190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*4307*				
		Сметная стоимость				*58147*				
23	21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет опор	1,787	358222,24	--	640143	--	27142	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15188,62*		*27142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*27142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*53383*				
		Сметная стоимость				*720668*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1035441	28755			143

			Тенге			**128947**	**8570**			**8**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**358303**				
		Материалы -	Тенге			**187682**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**113451**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**27684**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**20574**				
		Накладные расходы -	Тенге			**78189**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**60435**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**17754**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**34919**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**471412**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113451**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**677137**				
		Материалы -	Тенге			**1657**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**24065**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**640143**				
		Накладные расходы -	Тенге			**43988**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14656**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**29332**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**57690**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**778815**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24065**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1250227**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**137516**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
24	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***1021***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***105***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***206***				
		Сметная стоимость				***2777***				
25	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***328***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***295***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***34***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***66***				
		Сметная стоимость				***894***				
26	**41-020101-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***51***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***51***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***100***				

		Сметная стоимость				*1351*				
27	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	19331,64	1050,33	8699	473	1261	4,04	2
		м3		3634,18	288,41	1635	130	48,5	0,28	--
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
28	11-090606-0112	Установка основания под оборудование	0,0623	100444,41	17109,70	6258	1066	3305	74,98	5
		т		76215,67	645,44	4748	40	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
29	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
30	13-080304-0207	Установка дорожного контроллера для простых	1	32825,22	2986,02	32825	2986	4042	4,60	5
		шт		4818,96	1122,11	4819	1122	42,8	0,94	1
		Накладные расходы -		*4042,38*		*4042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2542,78*				*2543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1499,60*				*1500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2949,41*		*2949*				
		Сметная стоимость				*39817*				
31	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых	1	1804332,28	--	1804332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76503,69*		*76504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76503,69*				*76504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150466,88*		*150467*				
		Сметная стоимость				*2031303*				
				Контур заземления контроллера-1компл						
32	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1539,10	--	3540	--	2331	1,74	4
		м3		1539,10	--	3540	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
33	11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	2,3	899,47	--	2069	--	1362	1,12	3
		м3		899,47	--	2069	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***119,34***		***274***				
		Сметная стоимость				***3706***				
34	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***478,46***		***3828***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***235,91***		***1887***				
		Сметная стоимость				***25479***				
35	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***5866,11***		***169***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11537,41***		***332***				
		Сметная стоимость				***4486***				
36	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***97,61***		***1171***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34,96***		***420***				
		Сметная стоимость				***5664***				
37	**21-050301-0103**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6193,04***		***46***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12180,42***		***90***				
		Сметная стоимость				***1217***				
				Контур заземления конструктивов-1компл						
38	**11-010205-0403**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений**	**0,216**	**3893,03**	**--**	**841**	**--**	**554**	**4,73**	**1**
		м3 грунта		**3893,03**	**--**	**841**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2563,40***		***554***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***516,51***		***112***				
		Сметная стоимость				***1506***				
39	**11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	**0,216**	**1200,00**	**--**	**259**	**--**	**171**	**1,39**	**--**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**259**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***790,15***		***171***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***159,21***		***34***				

		Сметная стоимость				*464*				
40	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	4	2470,47	140,75	9882	563	1914	0,81	3
		шт.		799,32	38,32	3197	153	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*1914*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*1434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*944*				
		Сметная стоимость				*12739*				
41	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	6	339,38	15,12	2036	91	586	0,18	1
		м		182,70	3,83	1096	23	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*210*				
		Сметная стоимость				*2831*				
42	21-050301-2704	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d**	0,0096	166822,81	--	1601	--	68	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7073,29*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*134*				
		Сметная стоимость				*1802*				
43	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,0096	170162,29	--	1634	--	69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7214,88*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*136*				
		Сметная стоимость				*1839*				
		Монтаж ТВП								
44	13-080304-0202	**Блок сопряжения ТВП "А"**	1	3294,31	819,92	3294	820	1361	2,30	2
		шт		2409,48	328,42	2409	328	42,8	0,28	--
		Накладные расходы -		*1361,19*		*1361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1171,82*				*1172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,36*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,44*		*372*				
		Сметная стоимость				*5028*				
45	ТПРАЙС"TLP"	**Блок сопряжения ТВП "А"**	1	68104,89	--	68105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2887,65*		*2888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2887,65*				*2888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5679,40*		*5679*				
		Сметная стоимость				*76672*				
46	13-080304-0202 РСНБ РК 2015	**Установка ТВП**	2	3294,31	819,92	6589	1640	2722	2,30	5
		шт		2409,48	328,42	4819	657	42,8	0,28	1
		Накладные расходы -		*1361,19*		*2722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1171,82*				*2344*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,36*				*379*		
47	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость ТВП**	**2**	**87966,87**	**--**	**175934**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3729,80***		***7460***				
48	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка панно к МО-ТВП**	**2**	**813,23**	**--**	**1626**	**--**	**967**	**0,79**	**2**
		шт.		**714,41**	**--**	**1429**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***483,54***		***967***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***103,74***		***207***				
		Сметная стоимость				***2801***				
49	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панно -2шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**0,98**	**22511,54**	**--**	**22061**	**--**	**935**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***954,49***		***935***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*935*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1877,28***		***1840***				
		Сметная стоимость				***24836***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2205287**	**8946**			**43**
			Тенге			**41498**	**2806**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2048371**				
	Накладные расходы -		Тенге			**86851**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**170818**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2306040**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**78463**				
	Материалы -		Тенге			**46128**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27564**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15624**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11797**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3827**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7527**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**101614**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27564**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**50646**				
	Материалы -		Тенге			**6789**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11952**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**30362**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9333**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6894**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2439**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4798**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**64777**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11952**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27808**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4788**			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21550				
		Накладные расходы -	Тенге			4219				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2916		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1303		
		Сметная прибыль -	Тенге			2562				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2507020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				44305			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж сигнальных устройств								
50	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**6**	**3275,49**	**74,57**	**19653**	**447**	**7252**	**2,42**	**14**
		шт.		**2397,97**	**--**	**14388**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1208,73***		***7252***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1026,33***				***6158***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***182,40***				***1094***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***358,74***		***2152***				
		Сметная стоимость				***29058***				
51	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	**2**	**154184,91**	**--**	**308370**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6537,44***		***13075***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6537,44***				***13075***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12857,79***		***25716***				
		Сметная стоимость				***347160***				
52	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного**	**2**	**174588,44**	**--**	**349177**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7402,55***		***14805***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7402,55***				***14805***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14559,28***		***29119***				
		Сметная стоимость				***393101***				
53	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	**2**	**96300,18**	**--**	**192600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4083,13***		***8166***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4083,13***				***8166***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8030,66***		***16061***				
		Сметная стоимость				***216828***				
54	**11-090606-0112**	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	**0,064**	**100444,41**	**17109,70**	**6428**	**1095**	**3395**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4878**	**41**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***3395***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***2996***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***400***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***786***				
		Сметная стоимость				***10609***				
55	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	**2**	**10778,49**	**--**	**21557**	**--**	**914**	**--**	**--**

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*457,01*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*457,01*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*898,84*		*1798*				
		Сметная стоимость				*24269*				
56	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	**2**	**10928,01**	**--**	**21856**	**--**	**927**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*463,35*		*927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*463,35*				*927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*911,31*		*1823*				
		Сметная стоимость				*24605*				
57	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепление для светофоров на стойку КС-8-А-2(2шт),КПС-7.9т.0-1,5(1шт)**	**0,044**	**397853,26**	**--**	**17506**	**--**	**742**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*1460*				
		Сметная стоимость				*19708*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**937147**	**1542**			**19**
			Тенге			**19266**	**41**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**850147**				
	Накладные расходы -		Тенге			**36046**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**70895**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**957089**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**19653**				
	Материалы -		Тенге			**4818**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14388**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7252**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6158**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1094**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2152**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**29058**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14388**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**43413**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43413**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1841**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3620**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48874**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**23934**				
	Материалы -		Тенге			**456**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4919**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17506**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4138**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2996**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1142**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2246**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**30317**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**

		Сметная заработная плата -	Тенге				4919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1065338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				19307			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж светофорных стоек								
58	11-010205-0407	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без**	0,64512	2349,08	--	1515	--	998	2,85	2
		м3 грунта		2349,08	--	1515	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1546,77*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*201*				
		Сметная стоимость				*2714*				
59	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	0,64512	755,75	--	488	--	321	0,95	1
		м3		755,75	--	488	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*65*				
		Сметная стоимость				*874*				
60	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,12896	1038,55	--	1172	--	50	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*98*				
		Сметная стоимость				*1319*				
61	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	0,45	20414,21	831,12	9186	374	1597	5,64	3
		м3		5073,36	233,24	2283	105	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*3548,39*		*1597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2573,70*				*1158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*974,69*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1917,01*		*863*				
		Сметная стоимость				*11645*				
62	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	0,117	20939,61	9029,92	2450	1057	1081	10,75	1
		т		10431,75	2722,13	1221	318	60,9	2,33	--
		Накладные расходы -		*9238,21*		*1081*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8010,72*				*937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1227,49*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2414,23*		*282*				
		Сметная стоимость				*3813*				
63	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 2 светофоро и знака**	1	65292,23	--	65292	--	2768	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2768,39*		*2768*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2768,39*				*2768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5444,85***		***5445***				
		Сметная стоимость				***73505***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**80104**	**1431**			**6**
			Тенге			**5507**	**423**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**77654**				
	Материалы -		Тенге			**6529**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4391**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**65292**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1172**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5734**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2342**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3392**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6671**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90059**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4391**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2450**				
	Материалы -		Тенге			**173**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1539**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1081**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**937**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**144**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**282**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3813**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1539**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**93872**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5930**			
		РАЗДЕЛ 5.Прокладка кабеля								
64	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**264**	**249,03**	**109,05**	**65744**	**28790**	**21471**	**0,12**	**30**
		м кабеля		**116,90**	**41,74**	**30860**	**11018**	**42,8**	**0,04**	**11**
		Накладные расходы -		***81,33***		***21471***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*17924*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*3548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,43***		***6977***				
		Сметная стоимость				***94193***				
65	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,056**	**190764,52**	**42914,07**	**10683**	**2403**	**3724**	**131,10**	**7**
		км		**118033,26**	**12881,85**	**6610**	**721**	**42,8**	**12,67**	**1**
		Накладные расходы -		***66495,83***		***3724***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56031,67*				*3138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10464,16*				*586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20580,83***		***1153***				
		Сметная стоимость				***15559***				
66	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**63**	**965,66**	**667,65**	**60836**	**42062**	**13312**	**0,16**	**10**
		м кабеля		**163,65**	**218,19**	**10310**	**13746**	**42,8**	**0,19**	**12**

		Накладные расходы -		*211,30*		*13312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*163,43*				*10296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,87*				*3016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,16*		*5932*				
		Сметная стоимость				*80080*				
67	**23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,135**	**351158,33**	**--**	**47406**	**--**	**2010**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14889,11*		*2010*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*2010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29283,80*		*3953*				
		Сметная стоимость				*53369*				
68	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые КВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80**	**0,044**	**100231,72**	**--**	**4410**	**--**	**187**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4249,82*		*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4249,82*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8358,52*		*368*				
		Сметная стоимость				*4965*				
69	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,047**	**191575,89**	**--**	**9004**	**--**	**382**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8122,82*		*382*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*751*				
		Сметная стоимость				*10137*				
70	**23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	**0,05**	**367003,59**	**--**	**18350**	**--**	**778**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15560,95*		*778*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*1530*				
		Сметная стоимость				*20658*				
71	**23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78**	**0,046**	**157046,81**	**--**	**7224**	**--**	**306**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6658,78*		*306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6658,78*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13096,45*		*602*				
		Сметная стоимость				*8133*				

72	23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели FTP-5eCAT	0,061	86967,33	--	5305	--	225	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3687,41*		*225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*442*				
		Сметная стоимость				*5972*				
73	13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	8	3461,31	73,57	27690	589	2893	0,46	4
		м		456,76	24,91	3654	199	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*361,65*		*2893*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*206,15*				*1649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,50*				*1244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,84*		*2447*				
		Сметная стоимость				*33030*				
74	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	4	74,59	0,68	298	3	115	0,06	--
		м		57,09	0,27	228	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*28,76*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,55*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,20*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,27*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
75	23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (2шт)	8	953,06	--	7624	--	323	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,41*		*323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,41*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,48*		*636*				
		Сметная стоимость				*8583*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			264577	73847			52
			Тенге			51663	25686			25
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			256952				
	Материалы -		Тенге			39743				
	Всего заработная плата -		Тенге				77348			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			91700				
		Накладные расходы -	Тенге			45404				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					33105		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12299		
		Сметная прибыль -	Тенге			24188				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			326544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				77348			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7624				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7624				

		Накладные расходы -	Тенге			323				
		Сметная прибыль -	Тенге			636				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			8584				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			335128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				77348			
РАЗДЕЛ 6.Устройство кабельной канализации										
76	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**14,08**	**1567,60**	**--**	**22072**	**--**	**14533**	**1,77**	**25**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**22072**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1032,20***		***14533***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***926,45***				***13044***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***105,75***				***1489***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***207,98***		***2928***				
		Сметная стоимость				***39534***				
77	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**14,08**	**899,47**	**--**	**12665**	**--**	**8339**	**1,12**	**16**
		м3 грунта		**899,47**	**--**	**12665**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***592,26***		***8339***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***531,59***				***7485***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***60,68***				***854***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***119,34***		***1680***				
		Сметная стоимость				***22684***				
78	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию**	**14,08**	**2524,45**	**--**	**35544**	**--**	**23404**	**2,85**	**40**
		м3 грунта		**2524,45**	**--**	**35544**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1662,24***		***23404***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1491,95***				***21007***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***170,30***				***2398***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***334,94***		***4716***				
		Сметная стоимость				***63664***				
79	**11-010205-0503**	**Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы**	**14,08**	**1200,00**	**--**	**16896**	**--**	**11125**	**1,39**	**20**
		м3		**1200,00**	**--**	**16896**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***790,15***		***11125***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***709,20***				***9986***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***80,95***				***1140***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***159,21***		***2242***				
		Сметная стоимость				***30263***				
80	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,044**	**1870769,38**	**--**	**82314**	**--**	**7379**	**152,95**	**7**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**6008**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***167710,08***		***7379***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***84794,19***				***3731***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82915,90***				***3648***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***163078,36***		***7175***				
		Сметная стоимость				***96869***				
81	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**44**	**339,38**	**15,12**	**14933**	**665**	**4295**	**0,18**	**8**
		м		**182,70**	**3,83**	**8039**	**169**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***97,61***		***4295***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*3513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34,96***		***1538***				
		Сметная стоимость				***20766***				
82	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,027148**	**146062,26**	**--**	**3965**	**--**	**168**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6193,04***		***168***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12180,42***		***331***				
		Сметная стоимость				***4464***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**188389**	**665**			**115**
			Тенге			**101224**	**169**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**14933**				
	Материалы -		Тенге			**6229**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8208**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4295**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3513**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**782**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1538**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**20766**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8208**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**173456**				
	Материалы -		Тенге			**76306**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**93185**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3965**				
		Накладные расходы -	Тенге			**64950**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**55252**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9698**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**19072**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**257478**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**107**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93185**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**278244**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101392**			
		<u>РАЗДЕЛ 7.Приямки кабельной канализации (4шт)</u>								
83	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**1,372**	**2652,19**	**--**	**3639**	**--**	**2396**	**3,22**	**4**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**3639**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***2396***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*2151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***483***				
		Сметная стоимость				***6518***				

84	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	1,372	564,54	--	775	--	510	0,71	1
		м3 грунта		564,54	--	775	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*103*				
		Сметная стоимость				*1388*				
85	41-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне	2,401	1038,55	--	2494	--	106	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*208*				
		Сметная стоимость				*2808*				
86	11-060101-0101	Устройство бетонного фундамента под приямки	0,64	16858,59	781,17	10789	500	940	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	818	136	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*463*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*938*				
		Сметная стоимость				*12667*				
87	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж приямка	0,12	100444,41	17109,70	12053	2053	6366	74,98	9
		т		76215,67	645,44	9146	77	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*6366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*5617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*1474*				
		Сметная стоимость				*19893*				
88	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Приямок 400х400х600(4шт)	0,12	345906,56	--	41509	--	1760	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*1760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*1760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*3462*				
		Сметная стоимость				*46730*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**71259**	**2553**			**15**
			Тенге			**14378**	**213**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17696**				
	Материалы -		Тенге			**9471**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5367**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**2494**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3952**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3071**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**881**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1732**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23380**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5367**			

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53562				
		Материалы -	Тенге			854				
		Всего заработная плата -	Тенге				9223			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41509				
		Накладные расходы -	Тенге			8126				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5617		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2509		
		Сметная прибыль -	Тенге			4935				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			66623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			90003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				14591			
		РАЗДЕЛ 8.Тросовые растяжки								
89	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка**	**3**	**3962,18**	**1837,28**	**11887**	**5512**	**4142**	**2,30**	**7**
		шт.		**2124,90**	**593,20**	**6375**	**1780**	**42,8**	**0,51**	**2**
		Накладные расходы -		***1380,67***		***4142***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*3490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***427,43***		***1282***				
		Сметная стоимость				***17311***				
90	**21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**3,465**	**247,45**	**--**	**857**	**--**	**36**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,49***		***36***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,49*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20,64***		***72***				
		Сметная стоимость				***965***				
91	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***49***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***97***				
		Сметная стоимость				***1309***				
92	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость заделка троса**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***49***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***97***				
		Сметная стоимость				***1309***				
93	**11-150403-1004**	**Талреп и заделка троса. Окраска масляная, количество**	**0,132**	**103302,22**	**0,86**	**13636**	**--**	**631**	**0,74**	**--**

		м2 окрашиваемой поверхности		**694,80**	**0,45**	**92**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4777,17***		***631***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*381,00*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4396,17*				*580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8646,35***		***1141***				
		Сметная стоимость				***15408***				
94	**24-040109-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02**	**0,06**	**98971,62**	**--**	**5938**	**--**	**252**	**--**	**--**
		100 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4196,40***		***252***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4196,40*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8253,44***		***495***				
		Сметная стоимость				***6685***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**34643**	**5512**			**7**
			Тенге			**6466**	**1780**			**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**17825**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8154**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5938**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4394**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3490**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**904**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1777**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23996**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8154**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14493**				
	Материалы -		Тенге			**13544**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**92**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**857**				
		Накладные расходы -	Тенге			**667**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**50**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**617**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1213**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16373**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2325**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2325**				
		Накладные расходы -	Тенге			**99**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**194**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2618**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**42987**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8246**			
		<u>РАЗДЕЛ 9.Благоустройство</u>								
		Устройство тротуара								
95	**11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты , масса конструкций до 0,5 т. Укладка**	**4**	**1431,59**	**738,87**	**5726**	**2955**	**2779**	**0,75**	**3**
		шт. сборных конструкций		**692,72**	**286,62**	**2771**	**1146**	**62,1**	**0,25**	**1**
		Накладные расходы -		***694,66***		***2779***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*608,17*				*2433*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,49*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***170,10***		***680***				
		Сметная стоимость				***9185***				
96	**21-040302-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**0,675**	**45494,93**	**--**	**30709**	**--**	**1302**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1928,99***		***1302***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928,99*				*1302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3793,91***		***2561***				
		Сметная стоимость				***34572***				
97	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**4,56**	**2524,45**	**--**	**11511**	**--**	**7580**	**2,85**	**13**
		м3 грунта		**2524,45**	**--**	**11511**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,30*				*777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***334,94***		***1527***				
		Сметная стоимость				***20618***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***457***				
		Сметная стоимость				***6172***				
99	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**7,98**	**1038,55**	**--**	**8288**	**--**	**351**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***351***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***691***				
		Сметная стоимость				***9331***				
100	**11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3**	**24**	**168,77**	**--**	**4050**	**--**	**2667**	**0,19**	**4**
		м2 спланированной площади		**168,77**	**--**	**4050**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***111,13***		***2667***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,74*				*2394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,38*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***22,39***		***537***				
		Сметная стоимость				***7254***				
101	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**3,6**	**1095,07**	**954,90**	**3942**	**3438**	**940**	**0,17**	**1**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**201,59**	**505**	**726**	**60,3**	**0,16**	**1**
		Накладные расходы -		***261,25***		***940***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*206,08*				*742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,17*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***108,51***		***391***				
		Сметная стоимость				***5273***				
102	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**24**	**1534,87**	**24,19**	**36837**	**581**	**12524**	**0,80**	**19**

		м бортового камня		**716,60**	**10,03**	**17198**	**241**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***521,82***		***12524***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***438,16***				***10516***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***83,66***				***2008***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***164,54***		***3949***				
		Сметная стоимость				***53309***				
103	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**1,08**	**29539,94**	**--**	**31903**	**--**	**1353**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1252,49***		***1353***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1252,49***				***1353***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2463,39***		***2660***				
		Сметная стоимость				***35916***				
104	**11-270602-0314 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**24**	**127,83**	**79,89**	**3068**	**1917**	**1108**	**0,04**	**1**
		м2 покрытия		**39,28**	**25,53**	**943**	**613**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***46,15***		***1108***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***39,08***				***938***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7,08***				***170***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,92***		***334***				
		Сметная стоимость				***4510***				
		Отмостка МО-3								
105	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки**	**2,2**	**879,53**	**34,04**	**1935**	**75**	**623**	**0,44**	**1**
		м2		**377,85**	**13,09**	**831**	**29**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***283,03***		***623***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***519***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***47,29***				***104***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,00***		***205***				
		Сметная стоимость				***2762***				
106	**21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**2,2**	**1535,33**	**--**	**3378**	**--**	**143**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***65,10***		***143***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***65,10***				***143***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***128,03***		***282***				
		Сметная стоимость				***3803***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**144794**	**8966**			**47**
			Тенге			**41256**	**2754**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**144794**				
	Материалы -		Тенге			**20295**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44010**			
	Местные материалы -		Тенге			**65990**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**8288**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33638**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26381		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7257		
		Сметная прибыль -	Тенге			14275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				44010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			192707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				44010			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4961640**	**132216**			**447**
			Тенге			**410203**	**42442**			**39**
	Стоимость оборудования -		Тенге			2898518				
	Накладные расходы -		Тенге			122897				
	Сметная прибыль -		Тенге			241713				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3263128				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			387826				
	Материалы -		Тенге			96917				
	Всего заработная плата -		Тенге				135662			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97638				
		Накладные расходы -	Тенге			76969				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					58063		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18906		
		Сметная прибыль -	Тенге			37184				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			501978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				135662			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			880456				
	Материалы -		Тенге			320616				
	Всего заработная плата -		Тенге				272448			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			171574				
	Местные материалы -		Тенге			65990				
	Транспортные расходы -		Тенге			33727				
		Накладные расходы -	Тенге			198304				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					154425		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43879		
		Сметная прибыль -	Тенге			86301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1165060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				272448			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			787216				
	Материалы -		Тенге			3583				
	Всего заработная плата -		Тенге				44535			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			723033				
		Накладные расходы -	Тенге			61650				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27122		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34528		
		Сметная прибыль -	Тенге			67909				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			916776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				44535			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7624				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7624				
		Накладные расходы -	Тенге			323				
		Сметная прибыль -	Тенге			636				

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**8584**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**5855525**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**486**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**452645**			

Всего в тенге:	5 855 525
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 592 397
Оборудование	3 263 128
Итого:	**5 855 525**
Временные здания и сооружения 1,76%	45 626
Итого:	**5 901 151**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	73 601
Итого:	**5 974 752**
Итого в текущих ценах:	**6 391 661**
НДС 12%	766 999
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**7 158 660**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**7 015 487**
в том числе НДС 12%:	751 659

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул.Розыбакиева-ул.Ескараева.

АКТ

приемки выполненных работ
за июль 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-в-1шт								
1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	1,6	1750,44	--	2801	--	1844	2,13	3
		м3 грунта		1750,44	--	2801	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1152,59*		*1844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1034,51*				*1655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,08*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,24*		*372*				
		Сметная стоимость				*5017*				
2	11-010205-1302	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и**	1,6	677,45	--	1084	--	714	0,86	1
		м3 грунта		677,45	--	1084	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*446,07*		*714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*144*				
		Сметная стоимость				*1942*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	2,8	1038,55	--	2908	--	123	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*242*				
		Сметная стоимость				*3274*				
4	11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	0,1	4289,09	1675,79	429	168	113	1,17	--

		м3 основания		1011,57	774,49	101	77	50,8	0,75	--
		Накладные расходы -		*1127,65*		*113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*91*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,33*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,34*		*43*				
		Сметная стоимость				*585*				
5	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,5	20273,12	950,80	30410	1426	5250	5,44	8
		м3		4854,01	368,09	7281	552	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3499,68*		*5250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2532,71*				*3799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*966,97*				*1450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1901,82*		*2853*				
		Сметная стоимость				*38512*				
6	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	0,0204	21474,68	1431,72	438	29	226	20,62	--
		т		19767,57	376,30	403	8	48,5	0,28	--
		Накладные расходы -		*11094,54*		*226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9769,77*				*199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1324,77*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2605,54*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				
7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0204	143165,32	--	2921	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
8	11-080101-0303	фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в	1	2133,87	39,71	2134	40	228	0,28	--
		м2 поверхности		249,73	9,82	250	10	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*227,92*		*228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*131,85*				*132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,07*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,94*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
9	11-080101-0305	фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по	7,2	1394,11	36,67	10038	264	2930	0,65	5
		м2 поверхности		649,13	7,72	4674	56	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*406,93*		*2930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*2402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,26*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,08*		*1037*				
		Сметная стоимость				*14005*				
10	11-080101-0302	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция	7,2	-1146,69	-25,80	-8256	-186	-1057	-0,20	-1
		м2 поверхности		-177,67	-7,72	-1279	-56	50,8	-0,01	--
		Накладные расходы -		*146,79*		*1057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,18*				*678*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,61*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***103,48***		***745***				
		Сметная стоимость				***-6454***				
		Фм-Б1-2шт								
11	**11-010205-0109**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в**	**9,72**	**4653,94**	**--**	**45236**	**--**	**29786**	**5,26**	**51**
		м3		**4653,94**	**--**	**45236**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3064,43***		***29786***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2750,48*				*26735*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*313,95*				*3052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***617,47***		***6002***				
		Сметная стоимость				***81024***				
12	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**9,72**	**906,90**	**--**	**8815**	**--**	**5804**	**1,15**	**11**
		м3		**906,90**	**--**	**8815**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***5804***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*5210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***1170***				
		Сметная стоимость				***15789***				
13	**41-020101-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне**	**17,01**	**1038,55**	**--**	**17666**	**--**	**749**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***749***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***1473***				
		Сметная стоимость				***19888***				
14	**11-080101-0203**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**0,36**	**4518,03**	**1675,79**	**1626**	**603**	**409**	**1,17**	**--**
		м3		**1011,57**	**774,49**	**364**	**279**	**50,8**	**0,75**	**--**
		Накладные расходы -		***1137,36***		***409***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,03*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***452,43***		***163***				
		Сметная стоимость				***2198***				
15	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,36**	**17270,57**	**937,40**	**6217**	**337**	**589**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**552**	**92**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1636,62***		***589***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***545***				
		Сметная стоимость				***7351***				
16	**11-060101-0106**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1**	**8,6**	**21707,34**	**1371,19**	**186683**	**11792**	**35222**	**6,56**	**56**
		м3		**5901,66**	**378,85**	**50754**	**3258**	**48,5**	**0,37**	**3**
		Накладные расходы -		***4095,59***		***35222***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3046,05*				*26196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049,54*				*9026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2064,23***		***17752***				
		Сметная стоимость				***239658***				

17	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0356	151084,20	--	5379	--	228	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
18	21-050301-0304	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,1354	143165,32	--	19385	--	822	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1617*				
		Сметная стоимость				*21823*				
19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3,6	847,11	17,27	3050	62	695	0,29	1
		м2		294,05	2,81	1059	10	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*193,11*		*695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,22*		*300*				
		Сметная стоимость				*4045*				
20	11-080101-0305	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной	28,6	3082,56	36,67	88161	1049	13686	0,65	18
		м2		649,13	7,72	18565	221	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*478,52*		*13686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*9543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,85*				*4143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,89*		*8148*				
		Сметная стоимость				*109995*				
21	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	28,6	-1550,60	-15,49	-44347	-443	-6660	-0,31	-9
		м2		-313,47	-2,10	-8965	-60	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*232,85*		*6660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*160,31*				*4585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,54*				*2075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,68*		*4081*				
		Сметная стоимость				*-33607*				
		Фм-ССЗ(1шт)								
22	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,676	3182,62	--	2151	--	1417	3,86	3
		м3 грунта		3182,62	--	2151	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2095,62*		*1417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1880,93*				*1272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,69*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,26*		*285*				
		Сметная стоимость				*3853*				
23	11-070507-0103	Установка блоков цокольных массой более 2,5 т	1	4598,65	2200,68	4599	2201	2335	2,42	2
		шт		2397,97	907,78	2398	908	62,1	0,78	1

		Накладные расходы -		*2334,90*		*2335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2052,87*				*2053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*282,02*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*554,68*		*555*				
		Сметная стоимость				*7489*				
24	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**0,23**	**41248,68**	**--**	**9487**	**--**	**402**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1748,94*		*402*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*791*				
		Сметная стоимость				*10680*				
25	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	**0,00104**	**417447,43**	**1256,91**	**434**	**1**	**156**	**273,24**	**--**
		1т		**261979,78**	**576,80**	**272**	**1**	**48,5**	**0,50**	**--**
		Накладные расходы -		*150438,93*		*156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*127339,94*				*132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23098,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45430,91*		*47*				
		Сметная стоимость				*638*				
26	**11-060301-0408**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,04349**	**232209,20**	**1256,91**	**10099**	**55**	**2128**	**80,04**	**3**
		1т		**76741,55**	**576,80**	**3337**	**25**	**48,5**	**0,50**	**--**
		Накладные расходы -		*48935,05*		*2128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37499,40*				*1631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11435,64*				*497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22491,54*		*978*				
		Сметная стоимость				*13205*				
27	**11-090301-0201**	**Монтаж опор Д-325мм,L-12м(2шт),Д-159мм,L-7,5м(1шт)**	**1,857**	**24656,79**	**10835,90**	**45788**	**20122**	**20992**	**13,29**	**25**
		т		**12893,65**	**3266,56**	**23944**	**6066**	**60,9**	**2,80**	**5**
		Накладные расходы -		*11304,29*		*20992*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*18276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1462,73*				*2716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2876,89*		*5342*				
		Сметная стоимость				*72122*				
28	**21-060801-0303**	**Стоимость мет опор**	**1,857**	**358222,24**	**--**	**665219**	**--**	**28205**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15188,62*		*28205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*28205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*55474*				
		Сметная стоимость				*748898*				
29	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**56,99**	**140,89**	**2,36**	**8030**	**134**	**2173**	**0,06**	**3**
		м2		**56,37**	**0,56**	**3212**	**32**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,14*		*2173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*1758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*816*				
		Сметная стоимость				*11020*				
30	**11-090302-0301**	**Монтаж консоли К2-2-8(2шт)**	**0,26**	**95400,32**	**20054,67**	**24804**	**5214**	**14267**	**80,31**	**21**
		т		**74195,17**	**5869,03**	**19291**	**1526**	**60,9**	**4,98**	**1**
		Накладные расходы -		*54871,45*		*14267*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*12677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6112,36*				*1589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12021,74***		***3126***				
		Сметная стоимость				***42196***				
31	**21-060801-0301**	**Стоимость мет консоли К2-2-8(2шт)**	**0,26**	**387553,58**	**--**	**100764**	**--**	**4272**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***4272***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*4272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***8403***				
		Сметная стоимость				***113439***				
32	**13-080202-1801**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**6**	**4754,61**	**2204,73**	**28528**	**13228**	**9941**	**2,76**	**17**
		шт		**2549,88**	**711,84**	**15299**	**4271**	**42,8**	**0,61**	**4**
		Накладные расходы -		***1656,81***		***9941***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*8376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*1565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***512,91***		***3077***				
		Сметная стоимость				***41546***				
33	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**3,6**	**1649,34**	**--**	**5938**	**--**	**252**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***69,93***		***252***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***137,54***		***495***				
		Сметная стоимость				***6685***				
34	**21-060801-0301**	**Стоимость талрепа(шт6)**	**0,006**	**387553,58**	**--**	**2325**	**--**	**99**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***99***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***194***				
		Сметная стоимость				***2618***				
35	**21-060209-0201**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)**	**0,006**	**329942,85**	**--**	**1980**	**--**	**84**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13989,58***		***84***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27514,59***		***165***				
		Сметная стоимость				***2229***				
36	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска талрепа(шт6) и комплекта зажимов планочных(шт6)**	**0,000528**	**70,45**	**1,18**	**1**	**--**	**--**	**0,03**	**--**
		м2		**28,18**	**0,28**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***19,07***		***0***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,64*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7,16***		***0***				
		Сметная стоимость				***1***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1292921**	**56098**			**222**
			Тенге			**201600**	**17275**			**15**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**28528**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19570**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9941**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8376		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1565		
		Сметная прибыль -	Тенге			3077				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				19570			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			423514				
	Материалы -		Тенге			199232				
	Всего заработная плата -		Тенге				148478			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33621				
	Местные материалы -		Тенге			9487				
	Транспортные расходы -		Тенге			20574				
		Накладные расходы -	Тенге			100690				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					79368		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21322		
		Сметная прибыль -	Тенге			41936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			566141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				148478			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			840879				
	Материалы -		Тенге			2021				
	Всего заработная плата -		Тенге				50826			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			770288				
		Накладные расходы -	Тенге			67919				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30953		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					36966		
		Сметная прибыль -	Тенге			72704				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			981502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				50826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1589189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				218875			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
37	**11-010205-0407**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без**	**0,66**	**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**1225**	**3,42**	**2**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***1225***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***1100***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***126***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***247***				
		Сметная стоимость				***3332***				
38	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**20268,54**	**1260,40**	**9121**	**567**	**1458**	**4,84**	**2**
		м3		**4361,02**	**346,09**	**1962**	**156**	**48,5**	**0,34**	**--**
		Накладные расходы -		***3239,13***		***1458***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2282,95***				***1027***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***956,18***				***430***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1880,61***		***846***				
		Сметная стоимость				***11425***				

39	11-010205-1303	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и	0,66	906,90	--	599	--	394	1,15	1
		м3		906,90	--	599	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*79*				
		Сметная стоимость				*1073*				
40	41-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
41	11-090606-0112	Установка основания под оборудование	0,0623	119109,48	20531,64	7421	1279	3962	89,98	6
		т		91458,80	774,52	5698	48	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
42	21-060801-0401	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
				Контур заземления контроллера-1компл						
43	11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без	2,3	1846,92	--	4248	--	2797	2,09	5
		м3		1846,92	--	4248	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1216,12*		*2797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1091,53*				*2511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,59*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,04*		*564*				
		Сметная стоимость				*7609*				
44	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	1079,37	--	2483	--	1635	1,34	3
		м3		1079,37	--	2483	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*1635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*1467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*329*				
		Сметная стоимость				*4447*				
45	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2658,49	168,90	21268	1351	4489	0,97	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				

47	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	378,95	18,15	4547	218	1391	0,22	3
		м		219,24	4,60	2631	55	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*1391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*475*				
		Сметная стоимость				*6413*				
48	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-1компл								
49	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,216	4671,63	--	1009	--	664	5,67	1
		м3 грунта		4671,63	--	1009	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3076,08*		*664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2760,94*				*596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,14*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,82*		*134*				
		Сметная стоимость				*1807*				
50	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,216	1440,00	--	311	--	205	1,67	--
		м3 грунта		1440,00	--	311	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*948,18*		*205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*41*				
		Сметная стоимость				*557*				
51	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	4	2658,49	168,90	10634	676	2245	0,97	4
		шт.		959,19	45,98	3837	184	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*2245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*1721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*1030*				
		Сметная стоимость				*13909*				
52	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	6	378,95	18,15	2274	109	696	0,22	1
		м		219,24	4,60	1315	28	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*238*				

		Сметная стоимость				*3207*				
53	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0096**	**166822,81**	**--**	**1601**	**--**	**68**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*134*				
		Сметная стоимость				*1802*				
54	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0096**	**170162,29**	**--**	**1634**	**--**	**69**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*136*				
		Сметная стоимость				*1839*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**96824**	**4200**			**36**
			Тенге			**33627**	**839**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**38723**				
	Материалы -		Тенге			**20913**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16091**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8821**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6887**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1934**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3804**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**51347**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16091**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29131**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12628**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8301**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8781**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7238**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1543**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3033**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40944**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12628**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**28970**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5746**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4876**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3499**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1377**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2708**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**36554**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			128846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				34465			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж ТВП								
55	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	1,29024	1750,44	--	2258	--	1487	2,13	3
		м3 грунта		1750,44	--	2258	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1152,59*		*1487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1034,51*				*1335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,08*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,24*		*300*				
		Сметная стоимость				*4045*				
56	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	1,29024	677,45	--	874	--	576	0,86	1
		м3 грунта		677,45	--	874	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*446,07*		*576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*116*				
		Сметная стоимость				*1566*				
57	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	2,25792	1038,55	--	2345	--	99	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*196*				
		Сметная стоимость				*2640*				
58	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП**	0,9	17270,57	937,40	15544	844	1473	1,86	2
		м3		1534,48	254,32	1381	229	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*1473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18378*				
59	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т**	0,202	24831,94	10835,90	5016	2189	2237	12,90	3
		т		12518,10	3266,56	2529	660	60,9	2,80	1
		Накладные расходы -		*11073,32*		*2237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9612,86*				*1942*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1460,46*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2872,42*		*580*				
		Сметная стоимость				*7833*				

60	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость МО-ТВП, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**--**	**363819,91**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**26037**	**3033**			**8**
			Тенге			**7042**	**889**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21021**				
	Материалы -		Тенге			**13319**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4742**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**2345**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3635**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2632**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1003**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1972**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26629**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4742**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5016**				
	Материалы -		Тенге			**299**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3189**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2237**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1942**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**295**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**580**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7833**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3189**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**34462**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7931**			
		РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля								
61	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**239**	**294,22**	**130,87**	**70319**	**31277**	**23279**	**0,14**	**33**
		м кабеля		**140,27**	**50,08**	**33526**	**11970**	**42,8**	**0,05**	**12**
		Накладные расходы -		***97,40***		***23279***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***81,47***				***19472***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15,93***				***3807***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31,33***		***7488***				
		Сметная стоимость				***101086***				
62	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,008**	**222953,99**	**51496,89**	**1784**	**412**	**636**	**157,32**	**1**
		км		**141639,92**	**15458,22**	**1133**	**124**	**42,8**	**15,21**	**--**
		Накладные расходы -		***79542,14***		***636***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***67238,00***				***538***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12304,14***				***98***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24199,69***		***194***				
		Сметная стоимость				***2614***				

63	13-080201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	93	1132,50	801,17	105322	74509	23477	0,19	18
		м кабеля		196,38	261,82	18264	24350	42,8	0,23	22
		Накладные расходы -		*252,45*		*23477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*196,11*				*18239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,33*				*5239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,80*		*10304*				
		Сметная стоимость				*139103*				
64	23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,048	351158,33	--	16856	--	715	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14889,11*		*715*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29283,80*		*1406*				
		Сметная стоимость				*18976*				
65	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,072	100231,72	--	7217	--	306	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4249,82*		*306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4249,82*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8358,52*		*602*				
		Сметная стоимость				*8125*				
66	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,062	191575,89	--	11878	--	504	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*991*				
		Сметная стоимость				*13372*				
67	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,044	367003,59	--	16148	--	685	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15560,95*		*685*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*1347*				
		Сметная стоимость				*18179*				
68	23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78	0,039	157046,81	--	6125	--	260	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6658,78*		*260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6658,78*				*260*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13096,45*		*511*				
		Сметная стоимость				*6895*				
69	**23-060401-0540 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели FTP-5eCAT**	**0,075**	**140276,68**	**--**	**10521**	**--**	**446**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5947,73*		*446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5947,73*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11697,95*		*877*				
		Сметная стоимость				*11844*				
70	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы поддерживающие SO130**	**2**	**2891,90**	**--**	**5784**	**--**	**245**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*122,62*		*245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,62*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,16*		*482*				
		Сметная стоимость				*6512*				
71	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**2**	**1616,26**	**--**	**3233**	**--**	**137**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*68,53*		*137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,53*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*270*				
		Сметная стоимость				*3640*				
72	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**4**	**168,50**	**--**	**674**	**--**	**29**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7,14*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,14*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,05*		*56*				
		Сметная стоимость				*759*				
73	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**5,2**	**545,61**	**--**	**2837**	**--**	**120**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,13*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,13*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,50*		*237*				
		Сметная стоимость				*3194*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**258696**	**106198**			**52**
			Тенге			**52922**	**36443**			**34**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**246168**				

		Материалы -	Тенге			18304				
		Всего заработная плата -	Тенге				89365			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68744				
		Накладные расходы -	Тенге			50308				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					38248		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12060		
		Сметная прибыль -	Тенге			23718				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			320194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				89365			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12527				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12527				
		Накладные расходы -	Тенге			531				
		Сметная прибыль -	Тенге			1045				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			334297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				89365			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство кабельной канализации								
74	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	3,2	1881,12	--	6020	--	3964	2,13	7
		м3 грунта		1881,12	--	6020	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1238,64*		*3964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1111,74*				*3558*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,90*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,58*		*799*				
		Сметная стоимость				*10782*				
75	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	3,2	1079,37	--	3454	--	2274	1,34	4
		м3 грунта		1079,37	--	3454	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*2274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*2041*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*458*				
		Сметная стоимость				*6187*				
76	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	0,01	1898078,30	--	18981	--	1865	183,54	2
		кан.-км		163853,50	--	1639	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*186545,87*		*1865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*101753,02*				*1018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84792,85*				*848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166769,93*		*1668*				
		Сметная стоимость				*22514*				
77	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	10	378,95	18,15	3789	181	1159	0,22	2
		м		219,24	4,60	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*1159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*396*				

		Сметная стоимость				*5344*				
78	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,00617**	**146062,26**	**--**	**901**	**--**	**38**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*75*				
		Сметная стоимость				*1014*				
79	**13-080206-1703 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	**4**	**3567,38**	**88,29**	**14270**	**353**	**1637**	**0,55**	**2**
		м		**548,11**	**29,89**	**2192**	**120**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*409,13*		*1637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*247,38*				*990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,75*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,12*		*1272*				
		Сметная стоимость				*17179*				
80	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**4**	**86,15**	**0,82**	**345**	**3**	**137**	**0,07**	**--**
		м		**68,51**	**0,33**	**274**	**1**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,37*		*137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*29,46*				*118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,90*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,64*		*39*				
		Сметная стоимость				*521*				
81	**23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (1шт)**	**4**	**953,06**	**--**	**3812**	**--**	**162**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*40,41*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,41*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,48*		*318*				
		Сметная стоимость				*4292*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**51571**	**538**			**18**
			Тенге			**15771**	**167**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**18404**				
	Материалы -		Тенге			**13207**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4826**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2933**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2065**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**868**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1707**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23044**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4826**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29356**				
	Материалы -		Тенге			**17342**				

	Всего заработная плата -		Тенге				11112			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			901				
		Накладные расходы -	Тенге			8142				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6616		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1526		
		Сметная прибыль -	Тенге			3000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				11112			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3812				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3812				
		Накладные расходы -	Тенге			162				
		Сметная прибыль -	Тенге			318				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			67833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				15938			
		РАЗДЕЛ 6.Приямки кабельной канализации (3шт)								
82	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**1,029**	**3182,62**	**--**	**3275**	**--**	**2156**	**3,86**	**4**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**3275**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2095,62***		***2156***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1880,93***				***1935***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***214,69***				***221***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***422,26***		***435***				
		Сметная стоимость				***5866***				
83	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,029**	**677,45**	**--**	**697**	**--**	**459**	**0,86**	**1**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**697**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***446,07***		***459***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***400,37***				***412***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,70***				***47***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,88***		***92***				
		Сметная стоимость				***1248***				
84	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,80075**	**1038,55**	**--**	**1870**	**--**	**79**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***79***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***79***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***156***				
		Сметная стоимость				***2105***				
85	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,48**	**17270,57**	**937,40**	**8290**	**450**	**786**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**737**	**122**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1636,62***		***786***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***867,57***				***416***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***769,06***				***369***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***726***				

		Сметная стоимость				*9802*				
86	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж приямка**	0,09	119109,48	20531,64	10720	1848	5724	89,98	8
		т		91458,80	774,52	8231	70	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*5724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*5055*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*1316*				
		Сметная стоимость				*17760*				
87	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Приямок 400х400х600(3шт)**	0,09	345906,56	--	31132	--	1320	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*1320*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*1320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*2596*				
		Сметная стоимость				*35048*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**55983**	**2298**			**14**
			Тенге			**12940**	**192**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14132**				
	Материалы -		Тенге			**7103**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4831**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1870**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3480**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2764**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**716**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1409**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19021**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4831**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**41851**				
	Материалы -		Тенге			**641**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8301**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31132**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7044**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5055**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1989**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3912**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**52807**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8301**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**71829**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13132**			
		РАЗДЕЛ 7.Тросовые растяжки								
88	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	**Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка**	2	4754,61	2204,73	9509	4409	3314	2,76	6
		шт.		2549,88	711,84	5100	1424	42,8	0,61	1
		Накладные расходы -		*1656,81*		*3314*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*2792*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***512,91***		***1026***				
		Сметная стоимость				***13848***				
89	**21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**2,31**	**247,45**	**--**	**572**	**--**	**24**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,49***		***24***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,49*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20,64***		***48***				
		Сметная стоимость				***644***				
90	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа**	**0,002**	**387553,58**	**--**	**775**	**--**	**33**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***33***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***65***				
		Сметная стоимость				***873***				
91	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость заделка троса**	**0,002**	**387553,58**	**--**	**775**	**--**	**33**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***33***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***65***				
		Сметная стоимость				***873***				
92	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Талреп и заделка троса. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0,088**	**103441,35**	**1,03**	**9103**	**--**	**428**	**0,89**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**833,76**	**0,55**	**73**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4862,50***		***428***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*457,20*				*40*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4405,30*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8664,31***		***762***				
		Сметная стоимость				***10293***				
93	**24-040109-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02**	**0,04**	**98971,62**	**--**	**3959**	**--**	**168**	**--**	**--**
		100 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4196,40***		***168***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4196,40*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8253,44***		***330***				
		Сметная стоимость				***4457***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**24693**	**4410**			**6**
			Тенге			**5173**	**1424**			**1**

Стоимость монтажных работ -		Тенге			**13468**				
Всего заработная плата -		Тенге				**6523**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3959**				
	Накладные расходы -	Тенге			**3481**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2792**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**689**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**1356**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**18306**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**6523**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9674**				
Материалы -		Тенге			**9029**				
Всего заработная плата -		Тенге				**73**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**572**				
	Накладные расходы -	Тенге			**452**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**40**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**412**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**810**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10937**				
	Сметная заработная плата -	Тенге				**73**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1550**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1550**				
	Накладные расходы -	Тенге			**66**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**129**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1745**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**30987**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**6597**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1806726**	**176773**			**355**
		Тенге			**329075**	**57227**			**52**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**345291**				
Материалы -		Тенге			**52424**				
Всего заработная плата -		Тенге				**136376**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**72703**				
	Накладные расходы -	Тенге			**75484**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**58369**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**17115**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**33662**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**454437**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**134**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**136376**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**539356**				
Материалы -		Тенге			**252617**				
Всего заработная плата -		Тенге				**181865**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**55923**				
Местные материалы -		Тенге			**9487**				
Транспортные расходы -		Тенге			**25988**				
	Накладные расходы -	Тенге			**125711**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**98659**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**27052**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**53205**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**718272**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**204**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**181865**			

Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**918268**				
Материалы -			Тенге			**3404**				
Всего заработная плата -			Тенге				**68062**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**824519**				
		Накладные расходы -	Тенге			**82142**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**41450**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**40692**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**80033**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**1080442**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68062**			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**3812**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**3812**				
		Накладные расходы -	Тенге			**162**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**318**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**4292**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2257442**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**407**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**386303**			

Всего в тенге:	2 257 442
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 257 442
Оборудование	0
Итого:	**2 257 442**
Временные здания и сооружения 1,76%	39 731
Итого:	**2 297 173**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	64 091
Итого:	**2 361 264**
Итого в текущих ценах:	**2 526 029**
НДС 12%	303 124
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 829 153**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 772 570**
в том числе НДС 12%:	297 061

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

Талгарский тракт (ул. Райымбек батыра) - ул.Аяз би, восточнее ВОАД

АКТ

приемки выполненных работ
за июль 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-2шт								
1	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	9,72	4653,94	--	45236	--	29786	5,26	51
		м3		4653,94	--	45236	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3064,43*		*29786*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2750,48*				*26735*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*313,95*				*3052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*617,47*		*6002*				
		Сметная стоимость				*81024*				
2	11-010205-1303	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и**	9,72	906,90	--	8815	--	5804	1,15	11
		м3		906,90	--	8815	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*5804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*5210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*1170*				
		Сметная стоимость				*15789*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	17,01	1038,55	--	17666	--	749	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1473*				
		Сметная стоимость				*19888*				
4	11-080101-0203	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,36	4518,03	1675,79	1626	603	409	1,17	--

		м3		1011,57	774,49	364	279	50,8	0,75	--
		Накладные расходы -		*1137,36*		*409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,03*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,43*		*163*				
		Сметная стоимость				*2198*				
5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,36	17270,57	937,40	6217	337	589	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	552	92	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*545*				
		Сметная стоимость				*7351*				
6	11-060101-0106	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1	8,6	21707,34	1371,19	186683	11792	35222	6,56	56
		м3		5901,66	378,85	50754	3258	48,5	0,37	3
		Накладные расходы -		*4095,59*		*35222*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3046,05*				*26196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049,54*				*9026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2064,23*		*17752*				
		Сметная стоимость				*239658*				
7	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0356	151084,20	--	5379	--	228	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
8	21-050301-0304	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,1354	143165,32	--	19385	--	822	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1617*				
		Сметная стоимость				*21823*				
9	11-080101-0307	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2	3,6	847,11	17,27	3050	62	695	0,29	1
		м2		294,05	2,81	1059	10	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*193,11*		*695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,22*		*300*				
		Сметная стоимость				*4045*				
10	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов	28,6	3082,56	36,67	88161	1049	13686	0,65	18
		м2		649,13	7,72	18565	221	50,8	0,01	--

		Накладные расходы -		*478,52*		*13686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*9543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,85*				*4143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,89*		*8148*				
		Сметная стоимость				*109995*				
11	**11-080101-0306**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по**	**28,6**	**-1550,60**	**-15,49**	**-44347**	**-443**	**-6660**	**-0,31**	**-9**
		м2		**-313,47**	**-2,10**	**-8965**	**-60**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*232,85*		*6660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*160,31*				*4585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,54*				*2075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,68*		*4081*				
		Сметная стоимость				*-33607*				
		Фм-ССЗ(4шт)								
12	**11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений**	**2,704**	**3182,62**	**--**	**8606**	**--**	**5667**	**3,86**	**10**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**8606**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2095,62*		*5667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1880,93*				*5086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,69*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,26*		*1142*				
		Сметная стоимость				*15414*				
13	**11-070507-0103**	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	**4**	**4598,65**	**2200,68**	**18395**	**8803**	**9340**	**2,42**	**10**
		шт		**2397,97**	**907,78**	**9592**	**3631**	**62,1**	**0,78**	**3**
		Накладные расходы -		*2334,90*		*9340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2052,87*				*8211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*282,02*				*1128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*554,68*		*2219*				
		Сметная стоимость				*29953*				
14	**21-049999-9917**	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса**	**0,92**	**41248,68**	**--**	**37949**	**--**	**1609**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1748,94*		*1609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*1609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*3165*				
		Сметная стоимость				*42723*				
15	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	**0,00416**	**417447,43**	**1256,91**	**1737**	**5**	**626**	**273,24**	**1**
		1т		**261979,78**	**576,80**	**1090**	**2**	**48,5**	**0,50**	**--**
		Накладные расходы -		*150438,93*		*626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*127339,94*				*530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23098,98*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45430,91*		*189*				
		Сметная стоимость				*2552*				
16	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,17396**	**232209,20**	**1256,91**	**40395**	**219**	**8513**	**80,04**	**14**
		1т		**76741,55**	**576,80**	**13350**	**100**	**48,5**	**0,50**	**--**
		Накладные расходы -		*48935,05*		*8513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37499,40*				*6523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11435,64*				*1989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22491,54*		*3913*				
		Сметная стоимость				*52820*				
17	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опор Д-325мм,L-13м(2шт)**	**1,846**	**24281,24**	**10835,90**	**44823**	**20003**	**20398**	**12,90**	**24**

		т		12518,10	3266,56	23108	6030	60,9	2,80	5
		Накладные расходы -		*11049,97*		*20398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9612,86*				*17745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1437,11*				*2653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2826,50*		*5218*				
		Сметная стоимость				*70439*				
18	21-060801-0303	Стоимость мет опор опор	1,846	358222,24	--	661278	--	28038	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15188,62*		*28038*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*28038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*55145*				
		Сметная стоимость				*744462*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1151053	42431			189
			Тенге			172127	13563			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			444952				
	Материалы -		Тенге			193128				
	Всего заработная плата -		Тенге				156551			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24763				
	Местные материалы -		Тенге			37949				
	Транспортные расходы -		Тенге			17666				
		Накладные расходы -	Тенге			107085				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					84631		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22454		
		Сметная прибыль -	Тенге			44163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			596200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				156551			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			706101				
	Материалы -		Тенге			1712				
	Всего заработная плата -		Тенге				29138			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			661278				
		Накладные расходы -	Тенге			48436				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17745		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30691		
		Сметная прибыль -	Тенге			60363				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			814901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				29138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1411101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				185690			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
		Контур заземления конструктивов-1компл								
19	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений	0,216	4671,63	--	1009	--	664	5,67	1
		м3 грунта		4671,63	--	1009	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3076,08*		*664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2760,94*				*596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,14*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,82*		*134*				
		Сметная стоимость				*1807*				
20	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	0,216	1440,00	--	311	--	205	1,67	--
		м3 грунта		1440,00	--	311	--	59,1	--	--

		Накладные расходы -		*948,18*		*205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*41*				
		Сметная стоимость				*557*				
21	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**4**	**2658,49**	**168,90**	**10634**	**676**	**2245**	**0,97**	**4**
		шт.		**959,19**	**45,98**	**3837**	**184**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*561,17*		*2245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*1721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*1030*				
		Сметная стоимость				*13909*				
22	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**6**	**378,95**	**18,15**	**2274**	**109**	**696**	**0,22**	**1**
		м		**219,24**	**4,60**	**1315**	**28**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*115,93*		*696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*238*				
		Сметная стоимость				*3207*				
23	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0096**	**166822,81**	**--**	**1601**	**--**	**68**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*134*				
		Сметная стоимость				*1802*				
24	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0096**	**170162,29**	**--**	**1634**	**--**	**69**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*136*				
		Сметная стоимость				*1839*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**17463**	**784**			**7**
			Тенге			**6472**	**212**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**12908**				
	Материалы -		Тенге			**6971**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5364**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2940**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2296**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**644**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1268**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**17116**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5364**			

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4555				
	Всего заработная плата -		Тенге				1320			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3235				
		Накладные расходы -	Тенге			1006				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					780		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					226		
		Сметная прибыль -	Тенге			445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6684			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
25	11-010205-0407	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без**	1,29024	2818,89	--	3637	--	2395	3,42	4
		м3 грунта		2818,89	--	3637	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1856,12*		*2395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1665,97*				*2149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,16*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,00*		*483*				
		Сметная стоимость				*6514*				
26	11-010205-1303	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и**	1,29024	906,90	--	1170	--	770	1,15	1
		м3		906,90	--	1170	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*692*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*155*				
		Сметная стоимость				*2096*				
27	41-020101-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне**	2,25792	1038,55	--	2345	--	99	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*196*				
		Сметная стоимость				*2640*				
28	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	0,9	21595,10	997,34	19436	898	3722	6,76	6
		м3		6088,03	279,88	5479	252	48,5	0,27	--
		Накладные расходы -		*4135,02*		*3722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3088,44*				*2780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1046,58*				*942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2058,41*		*1853*				
		Сметная стоимость				*25010*				
29	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	0,234	24831,94	10835,90	5811	2536	2591	12,90	3
		т		12518,10	3266,56	2929	764	60,9	2,80	1
		Накладные расходы -		*11073,32*		*2591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9612,86*				*2249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1460,46*				*342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2872,42*		*672*				
		Сметная стоимость				*9074*				

30	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 2 светофоров и знака**	**2**	**65292,23**	**--**	**130584**	**--**	**5537**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2768,39***		***5537***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2768,39***				***5537***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5444,85***		***10890***				
		Сметная стоимость				***147010***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**162983**	**3433**			**15**
			Тенге			**13216**	**1016**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**157172**				
	Материалы -		Тенге			**13059**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10538**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**130584**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**2345**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12523**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5621**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6902**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**13576**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**183271**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10538**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5811**				
	Материалы -		Тенге			**346**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3694**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2591**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2249**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**342**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**672**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9074**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3694**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**192345**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14232**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1331499**	**46648**			**211**
			Тенге			**191815**	**14791**			**13**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**12908**				
	Материалы -		Тенге			**6971**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5364**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2940**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2296**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**644**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1268**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**17116**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5364**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**606679**				
	Материалы -		Тенге			**206187**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**168410**			

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**158583**				
Местные материалы -			Тенге			**37949**				
Транспортные расходы -			Тенге			**20011**				
		Накладные расходы -	Тенге			**120615**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**91032**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**29583**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**58184**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**785478**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**186**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**168410**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**711912**				
Материалы -			Тенге			**2058**				
Всего заработная плата -			Тенге				**32832**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**661278**				
		Накладные расходы -	Тенге			**51028**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**19995**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**31033**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**61035**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**823975**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32832**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1626568**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**224**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**206605**			

Всего в тенге:	1 626 568
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 626 568
Оборудование	0
Итого:	**1 626 568**
Временные здания и сооружения 1,76%	28 628
Итого:	**1 655 196**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	46 180
Итого:	**1 701 376**
Итого в текущих ценах:	**1 820 095**
НДС 12%	218 411
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 038 506**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 997 736**
в том числе НДС 12%:	214 043

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

пр. Суюнбая - в районе СШ №32

АКТ

приемки выполненных работ
за июль 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж консоли К1-0(2шт)**	0,042	48533,47	11698,56	2038	491	1138	38,99	2
		т		36017,07	3423,60	1513	144	60,9	4,15	--
		Накладные расходы -		*27095,61*		*1138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24019,37*				*1009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3076,24*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6050,33*		*254*				
		Сметная стоимость				*3430*				
2	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж знака индивидуального проектирования(1,2х5м-1шт)**	12	3872,85	271,18	46474	3254	30509	3,44	41
		м2		3599,76	146,56	43197	1759	60,9	0,22	3
		Накладные расходы -		*2542,45*		*30509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2281,51*				*27378*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,94*				*3131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*513,22*		*6159*				
		Сметная стоимость				*83142*				
3	13-080104-0201	**Демонтаж щита /пульт/ управления**	1	3007,51	1639,83	3008	1640	1031	4,49	4
		шкаф		1367,67	656,85	1368	657	42,8	0,55	1
		Накладные расходы -		*1030,75*		*1031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*866,49*				*866*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,26*				*164*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,06*		*323*				
		Сметная стоимость				*4362*				
4	**13-080202-1709**	**Демонтаж датчик пешеходный**	**2**	**7629,04**	**4957,01**	**15258**	**9914**	**4441**	**8,97**	**18**
		шт		**2672,03**	**1579,86**	**5344**	**3160**	**42,8**	**1,35**	**3**
		Накладные расходы -		*2220,44*		*4441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1819,81*				*3640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*400,63*				*801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*787,96*		*1576*				
		Сметная стоимость				*21275*				
5	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,358**	**513,00**	**--**	**184**	**--**	**8**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,75*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*15*				
		Сметная стоимость				*207*				
6	**41-020102-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне**	**0,358**	**618,62**	**--**	**221**	**--**	**9**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*26,23*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,23*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,59*		*18*				
		Сметная стоимость				*249*				
				Демонтаж кабеля						
7	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015 К-0,3**	**Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	**50**	**67,78**	**32,72**	**3389**	**1636**	**1205**	**0,12**	**6**
		м		**35,07**	**12,52**	**1753**	**626**	**42,8**	**0,04**	**2**
		Накладные расходы -		*24,11*		*1205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,37*				*1018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,74*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,35*		*368*				
		Сметная стоимость				*4962*				
8	**13-080201-0701**	**Демонтаж кабеля по стене с креплением накладными**	**50**	**134,86**	**92,78**	**6743**	**4639**	**1928**	**0,14**	**7**
		м		**42,08**	**31,52**	**2104**	**1576**	**42,8**	**0,10**	**5**
		Накладные расходы -		*38,55*		*1928*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*31,50*				*1575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,05*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,87*		*694*				
		Сметная стоимость				*9364*				
9	**13-080201-1001**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**100**	**249,39**	**200,29**	**24939**	**20029**	**6168**	**0,16**	**16**
		м кабеля		**49,10**	**65,46**	**4910**	**6546**	**42,8**	**0,19**	**19**
		Накладные расходы -		*61,68*		*6168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,03*				*4903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,65*				*1265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,89*		*2489*				
		Сметная стоимость				*33596*				

10	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**43,6**	**513,00**	**--**	**22367**	**--**	**948**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***948***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***948***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***1865***				
		Сметная стоимость				***25181***				
11	**41-020102-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне**	**43,6**	**618,62**	**--**	**26972**	**--**	**1144**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***26,23***		***1144***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***26,23***				***1144***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***51,59***		***2249***				
		Сметная стоимость				***30365***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**151593**	**41603**			**94**
			Тенге			**60189**	**14467**			**33**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**53337**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28043**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14773**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12002**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2771**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5449**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**73558**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28043**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**49744**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**49744**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2109**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4148**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**56001**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**48513**				
	Материалы -		Тенге			**57**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**46612**			
		Накладные расходы -	Тенге			**31647**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**28387**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3260**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6413**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**86573**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46612**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**216132**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**127**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74655**			
		<u>РАЗДЕЛ 2.Монтаж конструкций металлических</u>								
		Фм-в-2шт								
12	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**3,2**	**1458,70**	**--**	**4668**	**--**	**3074**	**1,77**	**6**

		м3 грунта		1458,70	--	4668	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*960,49*		*3074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*2759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*619*				
		Сметная стоимость				*8361*				
13	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	3,2	564,54	--	1807	--	1190	0,71	2
		м3 грунта		564,54	--	1807	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*1190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*1068*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*240*				
		Сметная стоимость				*3236*				
14	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	5,6	1038,55	--	5816	--	247	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*485*				
		Сметная стоимость				*6548*				
15	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	0,2	3841,19	1396,49	768	279	190	0,98	--
		м3 основания		842,98	645,41	169	129	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*951,03*		*190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*77*				
		Сметная стоимость				*1035*				
16	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	3	19305,65	792,33	57917	2377	9056	4,53	14
		м3		4045,00	306,74	12135	920	48,5	0,26	1
		Накладные расходы -		*3018,64*		*9056*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*6332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,05*				*2724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1785,94*		*5358*				
		Сметная стоимость				*72331*				
17	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0408	17941,47	1193,10	732	49	377	17,18	1
		т		16472,97	313,58	672	13	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9247,40*		*377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8141,48*				*332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1105,92*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175,11*		*89*				
		Сметная стоимость				*1198*				
18	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	0,0408	143165,32	--	5841	--	248	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*6070,21*		*248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*487*				
		Сметная стоимость				*6576*				
19	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**2**	**2085,63**	**33,09**	**4171**	**66**	**406**	**0,23**	**--**
		м2 поверхности		**208,11**	**8,18**	**416**	**16**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*202,97*		*406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*109,88*				*220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,09*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,09*		*366*				
		Сметная стоимость				*4943*				
20	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**14,4**	**1279,81**	**30,56**	**18429**	**440**	**4955**	**0,54**	**8**
		м2 поверхности		**540,94**	**6,43**	**7790**	**93**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*344,12*		*4955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*4004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,05*				*951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,91*		*1871*				
		Сметная стоимость				*25255*				
21	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**14,4**	**-1112,78**	**-21,50**	**-16024**	**-310**	**-1857**	**-0,16**	**-2**
		м2 поверхности		**-148,06**	**-6,43**	**-2132**	**-93**	**50,8**	**-0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*128,99*		*1857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,48*				*1130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*				*727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,34*		*1431*				
		Сметная стоимость				*-12736*				
22	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-159мм,L-7,5м(2шт)**	**0,248**	**20701,86**	**9029,92**	**5134**	**2239**	**2338**	**11,08**	**3**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**2665**	**675**	**60,9**	**2,33**	**1**
		Накладные расходы -		*9426,80*		*2338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*2034*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*598*				
		Сметная стоимость				*8070*				
23	**21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет опор**	**0,248**	**358222,24**	**--**	**88839**	**--**	**3767**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15188,62*		*3767*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*3767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*7408*				
		Сметная стоимость				*100014*				
24	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**15,06**	**131,11**	**1,97**	**1974**	**30**	**487**	**0,05**	**1**
		м2		**46,97**	**0,47**	**707**	**7**	**54,2**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*32,36*		*487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*197*				
		Сметная стоимость				*2658*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**180073**	**5171**			**32**
			Тенге			**28896**	**1761**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**86100**				
	Материалы -		Тенге			**45280**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27317**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5841**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**5816**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18372**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14123**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4249**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8358**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**112829**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27317**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**93973**				
	Материалы -		Тенге			**230**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3340**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**88839**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6105**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2034**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4071**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8006**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**108084**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3340**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**220913**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30656**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления								
25	**11-010205-0407**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1546,77*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
26	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				

27	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
28	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	19331,64	1050,33	8699	473	1261	4,04	2
		м3		3634,18	288,41	1635	130	48,5	0,28	--
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
29	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	100444,41	17109,70	6258	1066	3305	74,98	5
		т		76215,67	645,44	4748	40	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
30	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
31	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1539,10	--	3540	--	2331	1,74	4
		м3		1539,10	--	3540	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
32	11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	2,3	899,47	--	2069	--	1362	1,12	3
		м3		899,47	--	2069	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
33	**13-080208-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
34	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
35	**13-080208-0201**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
36	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
				Контур заземления конструктивов-1компл						
37	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,216**	**3893,03**	**--**	**841**	**--**	**554**	**4,73**	**1**
		м3 грунта		**3893,03**	**--**	**841**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2563,40*		*554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*112*				
		Сметная стоимость				*1506*				
38	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,216**	**1200,00**	**--**	**259**	**--**	**171**	**1,39**	**--**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**259**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*790,15*		*171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*34*				

		Сметная стоимость				*464*				
39	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16	4	2470,47	140,75	9882	563	1914	0,81	3
		шт.		799,32	38,32	3197	153	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*1914*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*1434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*944*				
		Сметная стоимость				*12739*				
40	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	6	339,38	15,12	2036	91	586	0,18	1
		м		182,70	3,83	1096	23	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*210*				
		Сметная стоимость				*2831*				
41	21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0096	166822,81	--	1601	--	68	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7073,29*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*134*				
		Сметная стоимость				*1802*				
42	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0096	170162,29	--	1634	--	69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7214,88*		*69*				
		Сметная стоимость				*1839*				
		Монтаж ТВП								
43	11-010205-0407	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без	1,29024	2349,08	--	3031	--	1996	2,85	4
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*402*				
		Сметная стоимость				*5429*				
44	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,29024	755,75	--	975	--	642	0,95	1
		м3		755,75	--	975	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*129*				
		Сметная стоимость				*1746*				
45	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	2,25792	1038,55	--	2345	--	99	--	--

		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***99***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***196***				
		Сметная стоимость				***2640***				
46	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП**	**0,9**	**16858,59**	**781,17**	**15173**	**703**	**1322**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**1151**	**191**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***1322***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***1320***				
		Сметная стоимость				***17814***				
47	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т**	**0,202**	**20939,61**	**9029,92**	**4230**	**1824**	**1866**	**10,75**	**2**
		т		**10431,75**	**2722,13**	**2107**	**550**	**60,9**	**2,33**	**--**
		Накладные расходы -		***9238,21***		***1866***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8010,72*				*1618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1227,49*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2414,23***		***488***				
		Сметная стоимость				***6584***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**116274**	**6027**			**38**
			Тенге			**35286**	**1439**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**35755**				
	Материалы -		Тенге			**20913**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13409**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7499**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5739**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1760**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3460**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**46713**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13409**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48481**				
	Материалы -		Тенге			**19910**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15871**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8301**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**3544**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11490**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9050**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2440**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4798**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**64769**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15871**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**32037**				
	Материалы -		Тенге			**742**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7446**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6085**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4534**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1551**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3050**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**41172**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				7446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			152654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				36726			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж сигнальных устройств								
48	13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	6	3275,49	74,57	19653	447	7252	2,42	14
		шт.		2397,97	--	14388	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1208,73*		*7252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1026,33*				*6158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182,40*				*1094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,74*		*2152*				
		Сметная стоимость				*29058*				
49	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	2	154184,91	--	308370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6537,44*		*13075*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6537,44*				*13075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12857,79*		*25716*				
		Сметная стоимость				*347160*				
50	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	2	174588,44	--	349177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7402,55*		*14805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7402,55*				*14805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14559,28*		*29119*				
		Сметная стоимость				*393101*				
51	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	2	96300,18	--	192600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4083,13*		*8166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4083,13*				*8166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8030,66*		*16061*				
		Сметная стоимость				*216828*				
52	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	0,04	100444,41	17109,70	4018	684	2122	74,98	3
		т		76215,67	645,44	3049	26	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*491*				
		Сметная стоимость				*6631*				
53	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	2	10778,49	--	21557	--	914	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*457,01*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*457,01*				*914*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*898,84*		*1798*				
		Сметная стоимость				*24269*				
54	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	**2**	**10928,01**	**--**	**21856**	**--**	**927**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*463,35*		*927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*463,35*				*927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*911,31*		*1823*				
		Сметная стоимость				*24605*				
55	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепление для светофоров на стойку КС-8-А1-2(2шт)**	**0,02**	**397853,26**	**--**	**7957**	**--**	**337**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*664*				
		Сметная стоимость				*8958*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**925188**	**1132**			**17**
			Тенге			**17436**	**26**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**850147**				
	Накладные расходы -		Тенге			**36046**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**70895**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**957089**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**19653**				
	Материалы -		Тенге			**4818**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14388**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7252**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6158**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1094**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2152**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**29058**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14388**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**43413**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43413**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1841**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3620**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48874**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11975**				
	Материалы -		Тенге			**285**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3074**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7957**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2459**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1872**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**587**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1155**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3074**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1050610**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**

		Сметная заработная плата -	Тенге				17462			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж светофорных стоек								
56	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**1,29024**	**2349,08**	**--**	**3031**	**--**	**1996**	**2,85**	**4**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**3031**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***1996***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***1791***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***204***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***402***				
		Сметная стоимость				***5429***				
57	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**1,29024**	**755,75**	**--**	**975**	**--**	**642**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**975**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***642***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***576***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***66***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***129***				
		Сметная стоимость				***1746***				
58	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**2,25792**	**1038,55**	**--**	**2345**	**--**	**99**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***99***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***99***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***196***				
		Сметная стоимость				***2640***				
59	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**0,9**	**20414,21**	**831,12**	**18373**	**748**	**3194**	**5,64**	**5**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**4566**	**210**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***3194***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2573,70***				***2316***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***974,69***				***877***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***1725***				
		Сметная стоимость				***23292***				
60	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,234**	**20939,61**	**9029,92**	**4900**	**2113**	**2162**	**10,75**	**3**
		т		**10431,75**	**2722,13**	**2441**	**637**	**60,9**	**2,33**	**1**
		Накладные расходы -		***9238,21***		***2162***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***8010,72***				***1875***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1227,49***				***287***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2414,23***		***565***				
		Сметная стоимость				***7627***				
61	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 2 светофоро и знака**	**2**	**65292,23**	**--**	**130584**	**--**	**5537**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2768,39***		***5537***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2768,39***				***5537***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5444,85*		*10890*				
		Сметная стоимость				*147010*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**160208**	**2861**			**12**
			Тенге			**11013**	**847**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**155308**				
	Материалы -		Тенге			**13059**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8782**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**130584**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**2345**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11468**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4684**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6784**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**13342**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**180118**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8782**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4900**				
	Материалы -		Тенге			**346**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3078**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2162**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1875**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**287**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**565**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7627**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3078**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**187744**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11860**			
		РАЗДЕЛ 6.Прокладка кабеля								
62	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**317**	**249,03**	**109,05**	**78943**	**34570**	**25782**	**0,12**	**36**
		м кабеля		**116,90**	**41,74**	**37056**	**13230**	**42,8**	**0,04**	**14**
		Накладные расходы -		*81,33*		*25782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*21522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*4260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*		*8378*				
		Сметная стоимость				*113103*				
63	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,044**	**190764,52**	**42914,07**	**8394**	**1888**	**2926**	**131,10**	**6**
		км		**118033,26**	**12881,85**	**5193**	**567**	**42,8**	**12,67**	**1**
		Накладные расходы -		*66495,83*		*2926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56031,67*				*2465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10464,16*				*460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20580,83*		*906*				
		Сметная стоимость				*12225*				
64	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**40**	**965,66**	**667,65**	**38626**	**26706**	**8452**	**0,16**	**6**
		м кабеля		**163,65**	**218,19**	**6546**	**8727**	**42,8**	**0,19**	**8**
		Накладные расходы -		*211,30*		*8452*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*163,43*				*6537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,87*				*1915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***94,16***		***3766***				
		Сметная стоимость				***50844***				
65	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг**	**52**	**634,26**	**309,26**	**32981**	**16082**	**7090**	**0,14**	**7**
		м		**140,27**	**105,06**	**7294**	**5463**	**42,8**	**0,10**	**5**
		Накладные расходы -		***136,35***		***7090***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*105,00*				*5460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,34*				*1630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***61,65***		***3206***				
		Сметная стоимость				***43277***				
66	**23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,122**	**351158,33**	**--**	**42841**	**--**	**1816**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14889,11***		***1816***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*1816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29283,80***		***3573***				
		Сметная стоимость				***48230***				
67	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые КВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80**	**0,052**	**100231,72**	**--**	**5212**	**--**	**221**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4249,82***		***221***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4249,82*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8358,52***		***435***				
		Сметная стоимость				***5868***				
68	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,063**	**191575,89**	**--**	**12069**	**--**	**512**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***512***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***1006***				
		Сметная стоимость				***13587***				
69	**23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	**0,069**	**367003,59**	**--**	**25323**	**--**	**1074**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15560,95***		***1074***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*1074*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***30605,16***		***2112***				
		Сметная стоимость				***28508***				

70	23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78	0,066	157046,81	--	10365	--	439	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6658,78*		*439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6658,78*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13096,45*		*864*				
		Сметная стоимость				*11669*				
71	23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели FTP-5eCAT	0,081	86967,33	--	7044	--	299	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3687,41*		*299*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*587*				
		Сметная стоимость				*7930*				
72	13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	3461,31	73,57	13845	294	1447	0,46	2
		м		456,76	24,91	1827	100	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*361,65*		*1447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*206,15*				*825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,50*				*622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,84*		*1223*				
		Сметная стоимость				*16515*				
73	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	4	74,59	0,68	298	3	115	0,06	--
		м		57,09	0,27	228	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*28,76*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,55*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,20*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,27*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
74	23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (1шт)	4	953,06	--	3812	--	162	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,41*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,41*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,48*		*318*				
		Сметная стоимость				*4292*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**279755**	**79543**			**58**
			Тенге			**58145**	**28088**			**27**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**275943**				
	Материалы -		Тенге			**35399**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**86233**			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102855				
		Накладные расходы -	Тенге			50173				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36908		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13265		
		Сметная прибыль -	Тенге			26089				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			352205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				86233			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3812				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3812				
		Накладные расходы -	Тенге			162				
		Сметная прибыль -	Тенге			318				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			356497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				86233			
		РАЗДЕЛ 7.Устройство кабельной канализации								
75	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**7,04**	**1567,60**	**--**	**11036**	**--**	**7267**	**1,77**	**12**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**11036**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1032,20***		***7267***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***926,45***				***6522***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***105,75***				***744***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***207,98***		***1464***				
		Сметная стоимость				***19767***				
76	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**7,04**	**899,47**	**--**	**6332**	**--**	**4170**	**1,12**	**8**
		м3 грунта		**899,47**	**--**	**6332**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***592,26***		***4170***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***531,59***				***3742***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***60,68***				***427***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***119,34***		***840***				
		Сметная стоимость				***11342***				
77	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,019**	**1870769,38**	**--**	**35545**	**--**	**3186**	**152,95**	**3**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**2594**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***167710,08***		***3186***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***84794,19***				***1611***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82915,90***				***1575***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***163078,36***		***3098***				
		Сметная стоимость				***41830***				
78	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,003**	**3723059,04**	**--**	**11169**	**--**	**968**	**142,60**	**--**
		канало-километр трубопровода		**254609,45**	**--**	**764**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***322674,14***		***968***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***158112,47***				***474***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***164561,67***				***494***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***323658,65***		***971***				
		Сметная стоимость				***13108***				

79	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	22	339,38	15,12	7466	333	2147	0,18	4
		м		182,70	3,83	4019	84	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*2147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*769*				
		Сметная стоимость				*10383*				
80	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,013574	146062,26	--	1983	--	84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*165*				
		Сметная стоимость				*2232*				
81	13-080206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	1	3943,63	140,53	3944	141	588	0,90	1
		м		890,68	51,73	891	52	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*587,66*		*588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*403,35*				*403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,31*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,50*		*363*				
		Сметная стоимость				*4894*				
82	23-010301-0157 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	1	1866,02	--	1866	--	79	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,12*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,12*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,61*		*156*				
		Сметная стоимость				*2101*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**79341**	**473**			**29**
			Тенге			**25636**	**136**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11410**				
	Материалы -		Тенге			**6027**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5046**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2735**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2160**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**575**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1132**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**15277**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5046**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66065**				
	Материалы -		Тенге			**43356**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20726**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1983**				

		Накладные расходы -	Тенге			15675				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12350		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3325		
		Сметная прибыль -	Тенге			6539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				20726			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1866				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1866				
		Накладные расходы -	Тенге			79				
		Сметная прибыль -	Тенге			156				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2101				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			105656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				25773			
		РАЗДЕЛ 8.Приямки кабельной канализации (4шт)								
83	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,686**	**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**1198**	**3,22**	**2**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***1198***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***1075***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***123***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***241***				
		Сметная стоимость				***3258***				
84	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,686**	**564,54**	**--**	**387**	**--**	**255**	**0,71**	**--**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**387**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***255***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***229***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***26***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***51***				
		Сметная стоимость				***693***				
85	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,2005**	**1038,55**	**--**	**1247**	**--**	**53**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***53***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***53***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***104***				
		Сметная стоимость				***1404***				
86	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,32**	**16858,59**	**781,17**	**5395**	**250**	**470**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**409**	**68**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***470***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***231***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***239***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***469***				
		Сметная стоимость				***6334***				

87	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,097492**	**100444,41**	**17109,70**	**9793**	**1668**	**5172**	**74,98**	**7**
		т		**76215,67**	**645,44**	**7430**	**63**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***5172***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***4563***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***609***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***1197***				
		Сметная стоимость				***16162***				
88	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(2шт),приямок накладной 300х300х400(2шт)**	**0,097492**	**345906,56**	**--**	**33723**	**--**	**1430**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***1430***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14666,44***				***1430***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***2812***				
		Сметная стоимость				***37965***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**52364**	**1918**			**11**
			Тенге			**10046**	**131**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8848**				
	Материалы -		Тенге			**4736**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2684**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1976**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1535**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**441**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**866**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2684**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**43516**				
	Материалы -		Тенге			**694**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7493**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**33723**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6602**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4563**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2039**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4009**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**54127**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7493**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**65817**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10177**			
		РАЗДЕЛ 9.Тросовые растяжки								
89	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка**	**2**	**3962,18**	**1837,28**	**7924**	**3675**	**2761**	**2,30**	**5**
		шт.		**2124,90**	**593,20**	**4250**	**1186**	**42,8**	**0,51**	**1**
		Накладные расходы -		***1380,67***		***2761***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1163,35***				***2327***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***217,32***				***435***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*855*				
		Сметная стоимость				*11540*				
90	**21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**2,2**	**247,45**	**--**	**544**	**--**	**23**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,49*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,49*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,64*		*45*				
		Сметная стоимость				*612*				
91	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа**	**0,002**	**387553,58**	**--**	**775**	**--**	**33**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*65*				
		Сметная стоимость				*873*				
92	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость заделка троса**	**0,002**	**387553,58**	**--**	**775**	**--**	**33**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*65*				
		Сметная стоимость				*873*				
93	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Талреп и заделка троса. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0,088**	**103302,22**	**0,86**	**9091**	**--**	**420**	**0,74**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**694,80**	**0,45**	**61**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4777,17*		*420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*381,00*				*34*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4396,17*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8646,35*		*761*				
		Сметная стоимость				*10272*				
94	**24-040109-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02**	**0,04**	**98971,62**	**--**	**3959**	**--**	**168**	**--**	**--**
		100 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4196,40*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4196,40*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8253,44*		*330*				
		Сметная стоимость				*4457*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**23068**	**3675**			**5**
			Тенге			**4311**	**1186**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11883**				

Всего заработная плата -		Тенге				5436			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3959				
	Накладные расходы -	Тенге			2929				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2327		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					602		
	Сметная прибыль -	Тенге			1185				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15997				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата -	Тенге				5436			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9635				
Материалы -		Тенге			9029				
Всего заработная плата -		Тенге				61			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			544				
	Накладные расходы -	Тенге			443				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					34		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					409		
	Сметная прибыль -	Тенге			806				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10885				
	Сметная заработная плата -	Тенге				61			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1550				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1550				
	Накладные расходы -	Тенге			66				
	Сметная прибыль -	Тенге			129				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1745				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			28627				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата -	Тенге				5497			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1967864	142403			296
		Тенге			250959	48081			65
Стоимость оборудования -		Тенге			850147				
Накладные расходы -		Тенге			36046				
Сметная прибыль -		Тенге			70895				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			957089				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			407981				
Материалы -		Тенге			67157				
Всего заработная плата -		Тенге				152556			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106814				
	Накладные расходы -	Тенге			85361				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					65294		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20067		
	Сметная прибыль -	Тенге			39467				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			532809				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
	Сметная заработная плата -	Тенге				152556			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467594				
Материалы -		Тенге			135369				
Всего заработная плата -		Тенге				75441			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			190667				
Транспортные расходы -		Тенге			62696				
	Накладные расходы -	Тенге			63373				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					41776		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21597		
	Сметная прибыль -	Тенге			42477				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			573444				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75441**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**236464**				
Материалы -			Тенге			**2354**				
Всего заработная плата -			Тенге				**71043**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**153619**				
		Накладные расходы -	Тенге			**55126**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**43265**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11861**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**23327**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**314917**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71043**			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**5678**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**5678**				
		Накладные расходы -	Тенге			**241**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**474**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**6393**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2384651**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**361**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**299040**			

Всего в тенге:	2 384 651
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 427 562
Оборудование	957 089
Итого:	**2 384 651**
Временные здания и сооружения 1,76%	25 125
Итого:	**2 409 776**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	40 530
Итого:	**2 450 306**
Итого в текущих ценах:	**2 621 285**
НДС 12%	314 554
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 935 839**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 877 122**
в том числе НДС 12%:	308 263

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

Строительство объекта на территории, присоединенной к г. Алматы - ул. Жандосова(ул. Аксайская) - ул. Тастыбулак

АКТ

приемки выполненных работ
за июль 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-2шт								
1	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	9,72	3878,28	--	37697	--	24822	4,38	43
		м3		3878,28	--	37697	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*24822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*22279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*2543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*5002*				
		Сметная стоимость				*67520*				
2	11-010205-1303	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и**	9,72	755,75	--	7346	--	4837	0,95	9
		м3		755,75	--	7346	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*4837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*4341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*975*				
		Сметная стоимость				*13158*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	17,01	1038,55	--	17666	--	749	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1473*				
		Сметная стоимость				*19888*				
4	11-080101-0203	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,36	4070,14	1396,49	1465	503	346	0,98	--
		м3		842,98	645,41	303	232	50,8	0,62	--

		Накладные расходы -		*960,73*		*346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*145*				
		Сметная стоимость				*1956*				
5	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,36**	**16858,59**	**781,17**	**6069**	**281**	**529**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**460**	**76**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*528*				
		Сметная стоимость				*7125*				
6	**11-060101-0106**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1**	**8,6**	**20495,20**	**1142,66**	**176259**	**9827**	**30229**	**5,46**	**47**
		м3		**4918,05**	**315,71**	**42295**	**2715**	**48,5**	**0,31**	**3**
		Накладные расходы -		*3515,00*		*30229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*21830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*8399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*16519*				
		Сметная стоимость				*223007*				
7	**21-050301-0302**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:**	**0,0356**	**151084,20**	**--**	**5379**	**--**	**228**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6405,97*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
8	**21-050301-0304**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:**	**0,1354**	**143165,32**	**--**	**19385**	**--**	**822**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1617*				
		Сметная стоимость				*21823*				
9	**11-080101-0307**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2**	**3,6**	**795,22**	**14,39**	**2863**	**52**	**593**	**0,24**	**1**
		м2		**245,04**	**2,34**	**882**	**8**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*276*				
		Сметная стоимость				*3732*				
10	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов**	**28,6**	**2968,26**	**30,56**	**84892**	**874**	**11889**	**0,54**	**15**
		м2		**540,94**	**6,43**	**15471**	**184**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*11889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*7953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*3937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*7743*				
		Сметная стоимость				*104524*				

11	11-080101-0306	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по	28,6	-1495,77	-12,91	-42779	-369	-5797	-0,26	-7
		м2		-261,22	-1,75	-7471	-50	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*202,68*		*5797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*3821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*1976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*3886*				
		Сметная стоимость				*-33096*				
12	11-090301-0201	Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(2шт)	1,64	20701,86	9029,92	33951	14809	15460	11,08	18
		т		10744,71	2722,13	17621	4464	60,9	2,33	4
		Накладные расходы -		*9426,80*		*15460*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*13450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*2010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*3953*				
		Сметная стоимость				*53364*				
13	21-060801-0303	Стоимость мет опор	1,64	358222,24	--	587484	--	24909	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15188,62*		*24909*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*24909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*48992*				
		Сметная стоимость				*661385*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			937676	25976			127
			Тенге			114605	7630			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			316241				
	Материалы -		Тенге			165660				
	Всего заработная плата -		Тенге				100150			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24763				
	Транспортные расходы -		Тенге			17666				
		Накладные расходы -	Тенге			69247				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					53567		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15680		
		Сметная прибыль -	Тенге			30839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			416327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				100150			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			621436				
	Материалы -		Тенге			1521				
	Всего заработная плата -		Тенге				22086			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			587484				
		Накладные расходы -	Тенге			40369				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13450		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26919		
		Сметная прибыль -	Тенге			52944				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			714749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				22086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1131076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				122235			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления

		Монтаж ТВП								
14	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-ТВП**	**1,29024**	**2349,08**	**--**	**3031**	**--**	**1996**	**2,85**	**4**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**3031**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***1996***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***1791***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***204***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***402***				
		Сметная стоимость				***5429***				
15	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**1,29024**	**755,75**	**--**	**975**	**--**	**642**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**975**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***642***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***576***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***66***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***129***				
		Сметная стоимость				***1746***				
16	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**2,25792**	**1038,55**	**--**	**2345**	**--**	**99**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***99***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***99***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***196***				
		Сметная стоимость				***2640***				
17	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП**	**0,9**	**16858,59**	**781,17**	**15173**	**703**	**1322**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**1151**	**191**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***1322***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***651***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***671***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***1320***				
		Сметная стоимость				***17814***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**21524**	**703**			**6**
			Тенге			**5157**	**191**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21524**				
	Материалы -		Тенге			**13319**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5348**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**2345**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4059**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3018**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1041**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2047**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**27629**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5348**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**27629**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5348**			

РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации

18	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,2	1567,60	--	5016	--	3303	1,77	6
		м3 грунта		1567,60	--	5016	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1032,20*		*3303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*2965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*666*				
		Сметная стоимость				*8985*				
19	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	3,2	899,47	--	2878	--	1895	1,12	4
		м3 грунта		899,47	--	2878	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*1895*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*382*				
		Сметная стоимость				*5155*				
20	11-340201-0301	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-	0,01	1870769,38	--	18708	--	1677	152,95	2
		кан.-км		136544,58	--	1365	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*167710,08*		*1677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*84794,19*				*848*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82915,90*				*829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*1631*				
		Сметная стоимость				*22016*				
21	13-080208-0201	Соединительный заземляющий проводник из круглой	10	339,38	15,12	3394	151	976	0,18	2
		м		182,70	3,83	1827	38	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*350*				
		Сметная стоимость				*4720*				
22	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00617	146062,26	--	901	--	38	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*75*				
		Сметная стоимость				*1014*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			30897	151			13
			Тенге			11087	38			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3394				
	Материалы -		Тенге			1416				
	Всего заработная плата -		Тенге				1865			
		Накладные расходы -	Тенге			976				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					798		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					178		
		Сметная прибыль -	Тенге			350				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1865			

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27504				
		Материалы -	Тенге			17342				
		Всего заработная плата -	Тенге				9260			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			901				
		Накладные расходы -	Тенге			6914				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5514		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1400		
		Сметная прибыль -	Тенге			2753				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				9260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			41890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				11125			
		РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации (2шт)								
23	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,686**	**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**1198**	**3,22**	**2**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***1198***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***1075***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***123***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***241***				
		Сметная стоимость				***3258***				
24	**11-010205-1302**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и**	**0,686**	**564,54**	**--**	**387**	**--**	**255**	**0,71**	**--**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**387**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***255***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***229***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***26***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***51***				
		Сметная стоимость				***693***				
25	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,2005**	**1038,55**	**--**	**1247**	**--**	**53**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***53***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***53***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***104***				
		Сметная стоимость				***1404***				
26	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,32**	**16858,59**	**781,17**	**5395**	**250**	**470**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**409**	**68**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***470***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***231***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***239***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***469***				
		Сметная стоимость				***6334***				
27	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,06**	**100444,41**	**17109,70**	**6027**	**1027**	**3183**	**74,98**	**4**

			т		76215,67	645,44	4573	39	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -			*53051,93*		*3183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%			*46808,41*				*2809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*6243,52*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*12279,71*		*737*				
		Сметная стоимость					*9947*				
28	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(2шт)**		**0,06**	**345906,56**	**--**	**20754**	**--**	**880**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -			*14666,44*		*880*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*14666,44*				*880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*28845,84*		*1731*				
		Сметная стоимость					*23365*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**35629**	**1277**			**8**
			Тенге				**7189**	**107**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8848**				
	Материалы -		Тенге				**4736**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**2684**			
	Транспортные расходы -		Тенге				**1247**				
		Накладные расходы -	Тенге				**1976**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						**1535**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						**441**		
		Сметная прибыль -	Тенге				**866**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**2684**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**26781**				
	Материалы -		Тенге				**427**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**4612**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**20754**				
		Накладные расходы -	Тенге				**4063**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						**2809**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						**1254**		
		Сметная прибыль -	Тенге				**2468**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**33312**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**4612**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**45002**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**7295**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1025727**	**28107**			**153**
			Тенге				**138038**	**7966**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3394**				
	Материалы -		Тенге				**1416**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**1865**			
		Накладные расходы -	Тенге				**976**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						**798**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					178		
		Сметная прибыль -	Тенге			350				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			4720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1865			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			374116				
Материалы -			Тенге			201057				
Всего заработная плата -			Тенге				117441			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			25664				
Транспортные расходы -			Тенге			21257				
		Накладные расходы -	Тенге			82195				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					63634		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18561		
		Сметная прибыль -	Тенге			36505				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			492816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				117441			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			648217				
Материалы -			Тенге			1948				
Всего заработная плата -			Тенге				26697			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			608239				
		Накладные расходы -	Тенге			44432				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16259		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28173		
		Сметная прибыль -	Тенге			55412				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			748061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				26697			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1245597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				146004			

Всего в тенге:	1 245 597
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 245 597
Оборудование	0
Итого:	**1 245 597**
Временные здания и сооружения 1,76%	21 923
Итого:	**1 267 520**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	35 364
Итого:	**1 302 883**
Итого в текущих ценах:	**1 393 796**
НДС 12%	167 256
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 561 052**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 529 831**
в том числе НДС 12%:	163 910

Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Алматы"**

Наименование строительства и его адрес: **Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№84	17.04.2017г.			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобрите-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.	**41 083 659**	**15 300 330**							**1 836 040**	**17 136 370**
	ИТОГО :	**41 083 659**	**15 300 330**							**1 836 040**	**17 136 370**

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул.Жансугурова - в районе Автошколы.

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	1	34386,22	3583,23	34386	3583	4639	5,52	6
		шт		5782,75	1346,54	5783	1347	42,8	1,13	1
		Накладные расходы -		*4638,69*		*4639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3051,34*				*3051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1587,35*				*1587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3121,99*		*3122*				
		Сметная стоимость				*42147*				
2	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	1	1804332,28	--	1804332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76503,69*		*76504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76503,69*				*76504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150466,88*		*150467*				
		Сметная стоимость				*2031303*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1838718**	**3583**			**6**
			Тенге			**5783**	**1347**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1804332**				
	Накладные расходы -		Тенге			**76504**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**150467**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2031303**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34386**				
	Материалы -		Тенге			**25020**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7129**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4639**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3051**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1588**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3122**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**42147**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7129**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2073450**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7129**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1838718**	**3583**			**6**
			Тенге			**5783**	**1347**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1804332**				
	Накладные расходы -		Тенге			**76504**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**150467**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2031303**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34386**				
	Материалы -		Тенге			**25020**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7129**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4639**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3051**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1588**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3122**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**42147**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7129**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2073450**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7129**			

Всего в тенге:	2 073 450
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	42 147
Оборудование	2 031 303
Итого:	**2 073 450**
Временные здания и сооружения 1,76%	742
Итого:	**2 074 192**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 197
Итого:	**2 075 388**
Итого в текущих ценах:	**2 220 206**
НДС 12%	266 425
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 486 630**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 436 898**
в том числе НДС 12%:	261 096

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул. Торайгырова - в районе дома №31

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	1	32825,22	2986,02	32825	2986	4042	4,60	5
		шт		4818,96	1122,11	4819	1122	42,8	0,94	1
		Накладные расходы -		*4042,38*		*4042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2542,78*				*2543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1499,60*				*1500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2949,41*		*2949*				
		Сметная стоимость				*39817*				
2	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	1	1804332,28	--	1804332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76503,69*		*76504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76503,69*				*76504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150466,88*		*150467*				
		Сметная стоимость				*2031303*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1837158**	**2986**			**5**
			Тенге			**4819**	**1122**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1804332**				
	Накладные расходы -		Тенге			**76504**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**150467**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2031303**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**32825**				
	Материалы -		Тенге			**25020**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5941**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4042**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2543**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1499**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2949**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**39817**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5941**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2071120**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5941			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля								
3	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	89,45	249,03	109,05	22276	9755	7275	0,12	10
		м кабеля		116,90	41,74	10456	3733	42,8	0,04	4
		Накладные расходы -		*81,33*		*7275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*6073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*1202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*		*2364*				
		Сметная стоимость				*31915*				
4	13-100902-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,105	190764,52	42914,07	20030	4506	6982	131,10	14
		км		118033,26	12881,85	12393	1353	42,8	12,67	1
		Накладные расходы -		*66495,83*		*6982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56031,67*				*5883*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10464,16*				*1099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20580,83*		*2161*				
		Сметная стоимость				*29173*				
5	13-080201-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	59	965,66	667,65	56974	39391	12467	0,16	9
		м кабеля		163,65	218,19	9656	12873	42,8	0,19	11
		Накладные расходы -		*211,30*		*12467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*163,43*				*9642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,87*				*2825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,16*		*5555*				
		Сметная стоимость				*74996*				
6	23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,1	351158,33	--	35116	--	1489	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14889,11*		*1489*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*1489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29283,80*		*2928*				
		Сметная стоимость				*39533*				
7	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые КВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80**	0,044	100231,72	--	4410	--	187	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4249,82*		*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4249,82*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8358,52*		*368*				
		Сметная стоимость				*4965*				
8	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	0,061	191575,89	--	11686	--	495	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*975*				

		Сметная стоимость				*13156*				
9	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,064	367003,59	--	23488	--	996	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15560,95*		*996*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*1959*				
		Сметная стоимость				*26443*				
10	23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78	0,067	157046,81	--	10522	--	446	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6658,78*		*446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6658,78*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13096,45*		*877*				
		Сметная стоимость				*11846*				
11	23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели FTP-5eCAT	0,087	86967,33	--	7566	--	321	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3687,41*		*321*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*631*				
		Сметная стоимость				*8518*				
12	13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	3461,31	73,57	13845	294	1447	0,46	2
		м		456,76	24,91	1827	100	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*361,65*		*1447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*206,15*				*825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,50*				*622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,84*		*1223*				
		Сметная стоимость				*16515*				
13	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	4	74,59	0,68	298	3	115	0,06	--
		м		57,09	0,27	228	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*28,76*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,55*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,20*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,27*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
14	23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (1шт)	4	953,06	--	3812	--	162	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,41*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,41*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,48*		*318*				

		Сметная стоимость				*4292*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**210024**	**53949**			**36**
			Тенге			**34561**	**18060**			**17**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**206212**				
	Материалы -		Тенге			**24914**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**52620**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**92789**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32220**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22521**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9699**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**19075**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**257506**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52620**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3812**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3812**				
		Накладные расходы -	Тенге			**162**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**318**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4292**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**261798**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52620**			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации								
15	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**10,24**	**1567,60**	**--**	**16052**	**--**	**10570**	**1,77**	**18**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**16052**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1032,20***		***10570***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***926,45***				***9487***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***105,75***				***1083***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***207,98***		***2130***				
		Сметная стоимость				***28751***				
16	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**10,24**	**899,47**	**--**	**9211**	**--**	**6065**	**1,12**	**11**
		м3 грунта		**899,47**	**--**	**9211**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***592,26***		***6065***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***531,59***				***5443***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***60,68***				***621***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***119,34***		***1222***				
		Сметная стоимость				***16498***				
17	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,025**	**1870769,38**	**--**	**46769**	**--**	**4193**	**152,95**	**4**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**3414**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***167710,08***		***4193***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***84794,19***				***2120***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82915,90***				***2073***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***163078,36***		***4077***				
		Сметная стоимость				***55039***				
18	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,014**	**1861529,52**	**--**	**26061**	**--**	**2259**	**142,60**	**2**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**1782**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***161337,07***		***2259***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***79056,23***				***1107***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82280,84***				***1152***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*2266*				
		Сметная стоимость				*30585*				
19	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**32**	**339,38**	**15,12**	**10860**	**484**	**3124**	**0,18**	**6**
		м		**182,70**	**3,83**	**5846**	**123**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*3124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*2555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15102*				
20	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,019744**	**146062,26**	**--**	**2884**	**--**	**122**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*240*				
		Сметная стоимость				*3247*				
21	**13-080206-1705 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**0,5**	**3943,63**	**140,53**	**1972**	**70**	**294**	**0,90**	**--**
		м		**890,68**	**51,73**	**445**	**26**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*587,66*		*294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*403,35*				*202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,31*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,50*		*181*				
		Сметная стоимость				*2447*				
22	**23-010301-0157 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	**0,5**	**1866,02**	**--**	**933**	**--**	**40**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*79,12*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,12*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,61*		*78*				
		Сметная стоимость				*1050*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**114742**	**554**			**42**
			Тенге			**36751**	**148**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**12832**				
	Материалы -		Тенге			**5986**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6440**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3417**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2756**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**661**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1300**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**17549**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6440**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**100977**				
	Материалы -		Тенге			**67635**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**30459**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2884**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23208**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18157		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5051		
		Сметная прибыль -	Тенге			9935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				30459			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			933				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			933				
		Накладные расходы -	Тенге			40				
		Сметная прибыль -	Тенге			78				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			152720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				36899			
		РАЗДЕЛ 4.Тросовые растяжки								
23	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка**	**3**	**3962,18**	**1837,28**	**11887**	**5512**	**4142**	**2,30**	**7**
		шт.		**2124,90**	**593,20**	**6375**	**1780**	**42,8**	**0,51**	**2**
		Накладные расходы -		***1380,67***		***4142***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1163,35***				***3490***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***217,32***				***652***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***427,43***		***1282***				
		Сметная стоимость				***17311***				
24	**21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**3,245**	**247,45**	**--**	**803**	**--**	**34**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,49***		***34***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10,49***				***34***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20,64***		***67***				
		Сметная стоимость				***904***				
25	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***49***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***49***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***97***				
		Сметная стоимость				***1309***				
26	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость заделка троса**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***49***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***49***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***97***				
		Сметная стоимость				***1309***				
27	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Талреп и заделка троса. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0,132**	**103302,22**	**0,86**	**13636**	**--**	**631**	**0,74**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**694,80**	**0,45**	**92**	**--**	**54,8**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*4777,17*		*631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*381,00*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4396,17*				*580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8646,35*		*1141*				
		Сметная стоимость				*15408*				
28	**24-040109-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02**	**0,06**	**98971,62**	**--**	**5938**	**--**	**252**	**--**	**--**
		100 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4196,40*		*252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4196,40*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8253,44*		*495*				
		Сметная стоимость				*6685*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**34589**	**5512**			**7**
			Тенге			**6466**	**1780**			**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**17825**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8154**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5938**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4394**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3490**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**904**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1777**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23996**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8154**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14439**				
	Материалы -		Тенге			**13544**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**92**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**803**				
		Накладные расходы -	Тенге			**665**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**50**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**615**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1208**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16312**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2325**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2325**				
		Накладные расходы -	Тенге			**99**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**194**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2618**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**42926**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8246**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2196513**	**63001**			**89**
			Тенге			**82597**	**21110**			**19**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1804332**				
	Накладные расходы -		Тенге			**76504**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**150467**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2031303**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**269694**				
	Материалы -		Тенге			**55920**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**73156**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**98727**				
		Накладные расходы -	Тенге			**44073**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**31311**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12762		
		Сметная прибыль -	Тенге			25101				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			338869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				73156			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115416				
	Материалы -		Тенге			81179				
	Всего заработная плата -		Тенге				30550			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3687				
		Накладные расходы -	Тенге			23873				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18207		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5666		
		Сметная прибыль -	Тенге			11143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150432				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				30550			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2325				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2325				
		Накладные расходы -	Тенге			99				
		Сметная прибыль -	Тенге			194				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2618				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4745				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4745				
		Накладные расходы -	Тенге			201				
		Сметная прибыль -	Тенге			396				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5342				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2528564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				103706			

Всего в тенге:	2 528 564
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	497 261
Оборудование	2 031 303
Итого:	**2 528 564**
Временные здания и сооружения 1,76%	8 752
Итого:	**2 537 316**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	14 118
Итого:	**2 551 434**
Итого в текущих ценах:	**2 729 469**
НДС 12%	327 536
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 057 005**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 995 865**
в том числе НДС 12%:	320 986

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

пр. Алтынсарина - в районе магазина "Айдос" (супермаркет "Арба")

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
1	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж арки А1-3-25(1шт)**	0,523	95400,32	20054,67	49894	10489	28698	80,31	42
		т		74195,17	5869,03	38804	3070	60,9	4,98	3
		Накладные расходы -		*54871,45*		*28698*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*25501*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6112,36*				*3197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12021,74*		*6287*				
		Сметная стоимость				*84879*				
2	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость мет арки А1-3-25(1шт)**	0,523	387553,58	--	202691	--	8594	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*8594*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*8594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*16903*				
		Сметная стоимость				*228188*				
3	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	80,32	140,89	2,36	11317	189	3063	0,06	5
		м2		56,37	0,56	4527	45	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*3063*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*2478*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15530*				

4	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	6	4754,61	2204,73	28528	13228	9941	2,76	17
		шт		2549,88	711,84	15299	4271	42,8	0,61	4
		Накладные расходы -		*1656,81*		*9941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*8376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*1565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,91*		*3077*				
		Сметная стоимость				*41546*				
5	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	4,5	1649,34	--	7422	--	315	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*315*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*619*				
		Сметная стоимость				*8356*				
6	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа(шт6)	0,006	387553,58	--	2325	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				
7	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)	0,006	329942,85	--	1980	--	84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,58*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*165*				
		Сметная стоимость				*2229*				
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска талрепа(шт6) и комплекта зажимов планочных(шт6)	0,000528	70,45	1,18	1	--	--	0,03	--
		м2		28,18	0,28	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,07*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,64*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,16*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**304157**	**23906**			**63**
			Тенге			**58631**	**7386**			**6**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**28528**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19570**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9941**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8376**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1565**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3077**				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**41546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19570**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18740**				
	Материалы -		Тенге			**6600**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4572**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7422**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3378**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2478**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**900**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1769**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23887**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4572**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**256890**				
	Материалы -		Тенге			**602**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41874**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**206996**				
		Накладные расходы -	Тенге			**37474**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**25501**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11973**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**23549**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**317913**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41874**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**383346**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66016**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
9	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**1225**	**3,42**	**2**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***1225***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***1100***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***126***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***247***				
		Сметная стоимость				***3332***				
10	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**906,90**	**--**	**599**	**--**	**394**	**1,15**	**1**
		м3		**906,90**	**--**	**599**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***394***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***354***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***40***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***79***				
		Сметная стоимость				***1073***				

11	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
12	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	20268,54	1260,40	9121	567	1458	4,84	2
		м3		4361,02	346,09	1962	156	48,5	0,34	--
		Накладные расходы -		*3239,13*		*1458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2282,95*				*1027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*956,18*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1880,61*		*846*				
		Сметная стоимость				*11425*				
13	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	119109,48	20531,64	7421	1279	3962	89,98	6
		т		91458,80	774,52	5698	48	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
14	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
15	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	34386,22	3583,23	34386	3583	4639	5,52	6
		шт		5782,75	1346,54	5783	1347	42,8	1,13	1
		Накладные расходы -		*4638,69*		*4639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3051,34*				*3051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1587,35*				*1587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3121,99*		*3122*				
		Сметная стоимость				*42147*				
16	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	1804332,28	--	1804332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76503,69*		*76504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76503,69*				*76504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150466,88*		*150467*				
		Сметная стоимость				*2031303*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1880468	5430			16

			Тенге			**15902**	**1551**			**1**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1804332**				
		Накладные расходы -	Тенге			**76504**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**150467**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2031303**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**34386**				
		Материалы -	Тенге			**25020**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**7129**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4639**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3051**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1588**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3122**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**42147**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7129**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12779**				
		Материалы -	Тенге			**6591**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4577**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3128**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2481**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**647**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1273**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**17180**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4577**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**28970**				
		Материалы -	Тенге			**444**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**5746**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4876**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3499**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1377**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2708**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**36554**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5746**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2127184**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17453**			
		РАЗДЕЛ 3.Тросовые растяжки								
17	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка**	**4**	**4754,61**	**2204,73**	**19018**	**8819**	**6627**	**2,76**	**11**
		шт.		**2549,88**	**711,84**	**10200**	**2847**	**42,8**	**0,61**	**2**
		Накладные расходы -		***1656,81***		***6627***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1396,02***				***5584***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***260,79***				***1043***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***512,91***		***2052***				
		Сметная стоимость				***27697***				

18	21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	3,355	247,45	--	830	--	35	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,49*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,49*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,64*		*69*				
		Сметная стоимость				*934*				
19	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа	0,004	387553,58	--	1550	--	66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*129*				
		Сметная стоимость				*1745*				
20	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость заделка троса	0,004	387553,58	--	1550	--	66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*129*				
		Сметная стоимость				*1745*				
21	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Талреп и заделка троса. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,176	103441,35	1,03	18206	--	856	0,89	--
		м2 окрашиваемой поверхности		833,76	0,55	147	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4862,50*		*856*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*457,20*				*80*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4405,30*				*775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8664,31*		*1525*				
		Сметная стоимость				*20587*				
22	24-040109-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02	0,08	98971,62	--	7918	--	336	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4196,40*		*336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4196,40*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8253,44*		*660*				
		Сметная стоимость				*8914*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49072	8819			11
			Тенге			10346	2847			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			26936				
	Всего заработная плата -		Тенге				13047			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7918				

		Накладные расходы -	Тенге			**6963**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5584**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1379**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2712**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**36611**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13047**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19036**				
	Материалы -		Тенге			**18059**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**147**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**830**				
		Накладные расходы -	Тенге			**891**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**80**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**811**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1594**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21521**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3100**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3100**				
		Накладные расходы -	Тенге			**131**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**259**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3490**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**61623**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13194**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2233698**	**38155**			**91**
			Тенге			**84879**	**11784**			**10**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1804332**				
	Накладные расходы -		Тенге			**76504**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**150467**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2031303**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**89850**				
	Материалы -		Тенге			**25020**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**39747**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7918**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21542**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17012**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4530**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8911**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**120304**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39747**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**50555**				
	Материалы -		Тенге			**31250**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9296**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8252**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7396**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5039**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2357**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4636**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**62587**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9296**			

Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**288961**				
Материалы -			Тенге			**1045**				
Всего заработная плата -			Тенге				**47620**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**231646**				
		Накладные расходы -	Тенге			**42482**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**29000**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13482**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**26515**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**357958**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47620**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2572152**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96663**			

Всего в тенге:	2 572 152
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	540 849
Оборудование	2 031 303
Итого:	**2 572 152**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 519
Итого:	**2 581 671**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 355
Итого:	**2 597 026**
Итого в текущих ценах:	**2 778 243**
НДС 12%	333 389
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 111 632**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 049 399**
в том числе НДС 12%:	326 721

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул. Навои - в районе дома №310 А

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
1	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж Арка А1-2к-19(1шт)**	0,258	79692,02	16712,22	20561	4312	11799	66,92	17
		т		61829,31	4890,86	15952	1262	60,9	4,15	1
		Накладные расходы -		*45734,34*		*11799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*10483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*1316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*2589*				
		Сметная стоимость				*34949*				
2	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость мет арки А1-2к-19(1шт)**	0,258	387553,58	--	99989	--	4240	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*4240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*4240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*8338*				
		Сметная стоимость				*112567*				
3	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	53,79	131,11	1,97	7052	106	1741	0,05	3
		м2		46,97	0,47	2527	25	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*1741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*1383*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*703*				
		Сметная стоимость				*9496*				

4	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	4	3962,18	1837,28	15849	7349	5523	2,30	9
		шт		2124,90	593,20	8500	2373	42,8	0,51	2
		Накладные расходы -		*1380,67*		*5523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*4653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*1710*				
		Сметная стоимость				*23081*				
5	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	1,6	1649,34	--	2639	--	112	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*220*				
		Сметная стоимость				*2971*				
6	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа(шт4)	0,004	387553,58	--	1550	--	66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*129*				
		Сметная стоимость				*1745*				
7	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт4)	0,004	329942,85	--	1320	--	56	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,58*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска талрепа(шт4) и комплекта зажимов планочных(шт4)	0,000352	65,55	0,98	1	--	--	0,02	--
		м2		23,49	0,23	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,18*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,86*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,32*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,54*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**148960**	**11767**			**29**
			Тенге			**26978**	**3660**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**15849**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10872**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5523**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4653**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**870**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1710**				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23081**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**10872**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9692**				
Материалы -		Тенге			**4420**				
Всего заработная плата -		Тенге				**2552**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2639**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1853**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1383**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**470**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**924**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12468**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**2552**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**123419**				
Материалы -		Тенге			**297**				
Всего заработная плата -		Тенге				**17214**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**102859**				
	Накладные расходы -	Тенге			**16161**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10483**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5678**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**11166**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**150746**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**17214**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**186296**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**30638**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**148960**	**11767**			**29**
		Тенге			**26978**	**3660**			**3**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**15849**				
Всего заработная плата -		Тенге				**10872**			
	Накладные расходы -	Тенге			**5523**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4653**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**870**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**1710**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23081**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**10872**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9692**				
Материалы -		Тенге			**4420**				
Всего заработная плата -		Тенге				**2552**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2639**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1853**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1383**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**470**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**924**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12468**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**2552**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**123419**				

Материалы -		Тенге			**297**				
Всего заработная плата -		Тенге				**17214**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**102859**				
	Накладные расходы -	Тенге			**16161**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10483**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5678**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**11166**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**150746**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**17214**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**186296**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**30638**			

Всего в тенге:	186 296
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	186 296
Оборудование	0
Итого:	**186 296**
Временные здания и сооружения 1,76%	3 279
Итого:	**189 575**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	5 289
Итого:	**194 864**
Итого в текущих ценах:	**208 461**
НДС 12%	25 015
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**233 477**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**228 807**
в том числе НДС 12%:	24 515

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул.Розыбакиева-ул.Ескараева.

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	1	34386,22	3583,23	34386	3583	4639	5,52	6
		шт		5782,75	1346,54	5783	1347	42,8	1,13	1
		Накладные расходы -		*4638,69*		*4639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3051,34*				*3051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1587,35*				*1587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3121,99*		*3122*				
		Сметная стоимость				*42147*				
2	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	1	1804332,28	--	1804332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76503,69*		*76504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76503,69*				*76504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150466,88*		*150467*				
		Сметная стоимость				*2031303*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
3	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	2,3	1846,92	--	4248	--	2797	2,09	5
		м3		1846,92	--	4248	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1216,12*		*2797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1091,53*				*2511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,59*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,04*		*564*				
		Сметная стоимость				*7609*				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	2,3	1079,37	--	2483	--	1635	1,34	3

		м3		1079,37	--	2483	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*1635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*1467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*329*				
		Сметная стоимость				*4447*				
5	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2658,49	168,90	21268	1351	4489	0,97	8
		шт		959,19	45,98	7674	368	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*4489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27818*				
6	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
7	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	378,95	18,15	4547	218	1391	0,22	3
		м		219,24	4,60	2631	55	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*1391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*475*				
		Сметная стоимость				*6413*				
8	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1876330	5152			24
			Тенге			22818	1770			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			1804332				
	Накладные расходы -		Тенге			76504				
	Сметная прибыль -		Тенге			150467				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2031303				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			60202				
	Материалы -		Тенге			38962				
	Всего заработная плата -		Тенге				17857			
		Накладные расходы -	Тенге			10519				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7643		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2876		
		Сметная прибыль -	Тенге			5658				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			76378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				17857			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11796				
	Всего заработная плата -		Тенге				6730			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5066				
		Накладные расходы -	Тенге			4647				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3978		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					669		
		Сметная прибыль -	Тенге			1315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2125440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				24587			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1876330**	**5152**			**24**
			Тенге			**22818**	**1770**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1804332				
	Накладные расходы -		Тенге			76504				
	Сметная прибыль -		Тенге			150467				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2031303				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			60202				
	Материалы -		Тенге			38962				
	Всего заработная плата -		Тенге				17857			
		Накладные расходы -	Тенге			10519				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7643		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2876		
		Сметная прибыль -	Тенге			5658				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			76378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				17857			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11796				
	Всего заработная плата -		Тенге				6730			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5066				
		Накладные расходы -	Тенге			4647				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3978		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					669		
		Сметная прибыль -	Тенге			1315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6730			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2125440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				24587			

Всего в тенге: 2 125 440

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 94 137

Оборудование	2 031 303
Итого:	**2 125 440**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 657
Итого:	**2 127 097**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 673
Итого:	**2 129 769**
Итого в текущих ценах:	**2 278 381**
НДС 12%	273 406
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 551 787**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 500 751**
в том числе НДС 12%:	267 938

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

Талгарский тракт (ул. Райымбек батыра) - ул.Аяз би, восточнее ВОАД

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(1шт)								
1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	1,05	1750,44	--	1838	--	1210	2,13	2
		м3 грунта		1750,44	--	1838	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1152,59*		*1210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1034,51*				*1086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,08*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,24*		*244*				
		Сметная стоимость				*3292*				
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	1,05	677,45	--	711	--	468	0,86	1
		м3 грунта		677,45	--	711	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*446,07*		*468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*94*				
		Сметная стоимость				*1274*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,8375	1038,55	--	1908	--	81	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*159*				
		Сметная стоимость				*2148*				

4	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**1,05**	**19878,15**	**950,80**	**20872**	**998**	**3657**	**5,44**	**6**
		м3		**4854,01**	**368,09**	**5097**	**386**	**48,5**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		***3482,93***		***3657***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2532,71***				***2659***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***950,22***				***998***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1868,89***		***1962***				
		Сметная стоимость				***26491***				
5	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж СИ-3 под знак индивидуального проектирования**	**0,053**	**95885,51**	**20054,67**	**5082**	**1063**	**2909**	**80,31**	**4**
		т конструкций		**74195,17**	**5869,03**	**3932**	**311**	**60,9**	**4,98**	**--**
		Накладные расходы -		***54892,03***		***2909***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***48759,10***				***2584***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6132,93***				***325***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12062,20***		***639***				
		Сметная стоимость				***8631***				
6	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СИ-3**	**0,053**	**387553,58**	**--**	**20540**	**--**	**871**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***871***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***871***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***1713***				
		Сметная стоимость				***23124***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**50952**	**2061**			**13**
			Тенге			**11578**	**698**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25330**				
	Материалы -		Тенге			**14777**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8032**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1908**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5417**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4166**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1251**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2460**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**33206**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8032**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**25622**				
	Материалы -		Тенге			**87**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4243**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**20540**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3780**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2584**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1196**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2352**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**31755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4243**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**64961**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12276**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж конструкций металлических								
7	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**--**	**232209,20**	**1256,91**	**--**	**--**	**--**	**80,04**	**--**
		1т		**76741,55**	**576,80**	**--**	**--**	**--**	**0,50**	**--**
8	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж арки А-5-28(1шт)**	**2,529**	**93239,30**	**20054,67**	**235802**	**50718**	**135069**	**77,97**	**197**
		т		**72034,14**	**5869,03**	**182174**	**14843**	**60,9**	**4,98**	**13**
		Накладные расходы -		***53407,96***		***135069***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47443,03*				*119983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5964,93*				*15085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11731,78***		***29670***				
		Сметная стоимость				***400540***				
9	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет арки А-5-28(1шт)**	**2,529**	**387553,58**	**--**	**980123**	**--**	**41557**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***41557***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*41557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***81734***				
		Сметная стоимость				***1103415***				
10	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**37,74**	**140,89**	**2,36**	**5317**	**89**	**1439**	**0,06**	**2**
		м2		**56,37**	**0,56**	**2127**	**21**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,14***		***1439***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*1164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,32***		***541***				
		Сметная стоимость				***7297***				
11	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**6**	**4754,61**	**2204,73**	**28528**	**13228**	**9941**	**2,76**	**17**
		шт		**2549,88**	**711,84**	**15299**	**4271**	**42,8**	**0,61**	**4**
		Накладные расходы -		***1656,81***		***9941***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*8376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*1565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***512,91***		***3077***				
		Сметная стоимость				***41546***				
12	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**3,09**	**1649,34**	**--**	**5096**	**--**	**216**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***69,93***		***216***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***137,54***		***425***				

		Сметная стоимость				*5737*				
13	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость талрепа(шт6)**	0,006	387553,58	--	2325	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				
14	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)**	0,006	329942,85	--	1980	--	84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,58*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*165*				
		Сметная стоимость				*2229*				
15	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска талрепа(шт6) и комплекта зажимов планочных(шт6)**	0,000528	70,45	1,18	1	--	--	0,03	--
		м2		28,18	0,28	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,07*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,64*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,16*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1259173**	**64036**			**216**
			Тенге			**199601**	**19135**			**16**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**28528**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19570**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9941**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8376**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1565**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3077**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**41546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19570**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10415**				
	Материалы -		Тенге			**3101**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2148**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5096**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1164**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**491**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**966**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13036**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2148**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1220230**				

	Материалы -		Тенге			**2910**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**197017**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**984428**				
		Накладные расходы -	Тенге			**176808**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**119983**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**56825**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**111763**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1508802**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**210**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197017**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1563383**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**232**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218736**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления								
16	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**1225**	**3,42**	**2**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***1225***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***1100***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***126***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***247***				
		Сметная стоимость				***3332***				
17	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**906,90**	**--**	**599**	**--**	**394**	**1,15**	**1**
		м3		**906,90**	**--**	**599**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***394***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***354***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***40***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***79***				
		Сметная стоимость				***1073***				
18	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***51***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***51***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***100***				
		Сметная стоимость				***1351***				
19	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**20268,54**	**1260,40**	**9121**	**567**	**1458**	**4,84**	**2**
		м3		**4361,02**	**346,09**	**1962**	**156**	**48,5**	**0,34**	**--**
		Накладные расходы -		***3239,13***		***1458***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2282,95***				***1027***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***956,18***				***430***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1880,61***		***846***				
		Сметная стоимость				***11425***				
20	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**119109,48**	**20531,64**	**7421**	**1279**	**3962**	**89,98**	**6**

		т		91458,80	774,52	5698	48	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
21	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
22	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1846,92	--	4248	--	2797	2,09	5
		м3		1846,92	--	4248	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1216,12*		*2797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1091,53*				*2511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,59*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,04*		*564*				
		Сметная стоимость				*7609*				
23	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	1079,37	--	2483	--	1635	1,34	3
		м3		1079,37	--	2483	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*1635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*1467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*329*				
		Сметная стоимость				*4447*				
24	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2658,49	168,90	21268	1351	4489	0,97	8
		шт		959,19	45,98	7674	368	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*4489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27818*				
25	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				

26	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**378,95**	**18,15**	**4547**	**218**	**1391**	**0,22**	**3**
		м		**219,24**	**4,60**	**2631**	**55**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***115,93***		***1391***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***95,80***				***1150***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20,13***				***242***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39,59***		***475***				
		Сметная стоимость				***6413***				
27	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6193,04***		***46***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6193,04***				***46***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12180,42***		***90***				
		Сметная стоимость				***1217***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**79362**	**3415**			**29**
			Тенге			**27154**	**627**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**25815**				
	Материалы -		Тенге			**13942**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10727**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5881**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4591**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1290**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2536**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34232**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10727**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24576**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11308**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5066**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7774**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6458**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1316**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2588**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**34938**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11308**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**28970**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5746**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4876**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3499**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1377**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2708**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**36554**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5746**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**105724**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27781**			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
28	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**8,64**	**1881,12**	**--**	**16253**	**--**	**10702**	**2,13**	**18**
		м3 грунта		**1881,12**	**--**	**16253**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1238,64***		***10702***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1111,74***				***9605***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***126,90***				***1096***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***249,58***		***2156***				
		Сметная стоимость				***29111***				
29	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**8,64**	**1079,37**	**--**	**9326**	**--**	**6141**	**1,34**	**12**
		м3 грунта		**1079,37**	**--**	**9326**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***710,72***		***6141***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***637,91***				***5511***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72,81***				***629***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***143,21***		***1237***				
		Сметная стоимость				***16704***				
30	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,027**	**1898078,30**	**--**	**51248**	**--**	**5037**	**183,54**	**5**
		кан.-км		**163853,50**	**--**	**4424**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***186545,87***		***5037***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***101753,02***				***2747***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84792,85***				***2289***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***166769,93***		***4503***				
		Сметная стоимость				***60788***				
31	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**27**	**378,95**	**18,15**	**10232**	**490**	**3130**	**0,22**	**6**
		м		**219,24**	**4,60**	**5920**	**124**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***115,93***		***3130***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***95,80***				***2587***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20,13***				***543***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39,59***		***1069***				
		Сметная стоимость				***14431***				
32	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,016659**	**146062,26**	**--**	**2433**	**--**	**103**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6193,04***		***103***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6193,04***				***103***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12180,42***		***203***				
		Сметная стоимость				***2739***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**89492**	**490**			**41**
			Тенге			**35922**	**124**			**--**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**10232**				
		Материалы -	Тенге			**3822**				

	Всего заработная плата -		Тенге				6044			
		Накладные расходы -	Тенге			3130				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2587		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					543		
		Сметная прибыль -	Тенге			1069				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				6044			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79260				
	Материалы -		Тенге			46824				
	Всего заработная плата -		Тенге				30003			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2433				
		Накладные расходы -	Тенге			21982				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17864		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4118		
		Сметная прибыль -	Тенге			8099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				30003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			123772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				36046			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (3шт)								
33	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**1,029**	**3182,62**	**--**	**3275**	**--**	**2156**	**3,86**	**4**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**3275**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2095,62***		***2156***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1880,93***				***1935***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***214,69***				***221***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***422,26***		***435***				
		Сметная стоимость				***5866***				
34	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,029**	**677,45**	**--**	**697**	**--**	**459**	**0,86**	**1**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**697**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***446,07***		***459***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***400,37***				***412***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,70***				***47***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,88***		***92***				
		Сметная стоимость				***1248***				
35	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,80075**	**1038,55**	**--**	**1870**	**--**	**79**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***79***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***79***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*156*				
		Сметная стоимость				*2105*				
36	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,48**	**17270,57**	**937,40**	**8290**	**450**	**786**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**737**	**122**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1636,62*		*786*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*726*				
		Сметная стоимость				*9802*				
37	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямка**	**0,09**	**119109,48**	**20531,64**	**10720**	**1848**	**5724**	**89,98**	**8**
		т		**91458,80**	**774,52**	**8231**	**70**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		*63601,95*		*5724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*5055*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*1316*				
		Сметная стоимость				*17760*				
38	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(3шт)**	**0,09**	**345906,56**	**--**	**31132**	**--**	**1320**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*1320*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*1320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*2596*				
		Сметная стоимость				*35048*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**55983**	**2298**			**14**
			Тенге			**12940**	**192**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14132**				
	Материалы -		Тенге			**7103**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4831**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1870**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3480**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2764**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**716**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1409**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19021**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4831**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**41851**				
	Материалы -		Тенге			**641**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8301**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31132**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7044**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5055**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1989**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3912**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**52807**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8301**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**71829**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**

		Сметная заработная плата -	Тенге				13132			
		РАЗДЕЛ 6.Тросовые растяжки								
39	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка**	**2**	**4754,61**	**2204,73**	**9509**	**4409**	**3314**	**2,76**	**6**
		шт.		**2549,88**	**711,84**	**5100**	**1424**	**42,8**	**0,61**	**1**
		Накладные расходы -		***1656,81***		***3314***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*2792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***512,91***		***1026***				
		Сметная стоимость				***13848***				
40	**21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**2,2**	**247,45**	**--**	**544**	**--**	**23**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,49***		***23***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,49*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20,64***		***45***				
		Сметная стоимость				***612***				
41	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа**	**0,002**	**387553,58**	**--**	**775**	**--**	**33**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***33***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***65***				
		Сметная стоимость				***873***				
42	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость заделка троса**	**0,002**	**387553,58**	**--**	**775**	**--**	**33**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***33***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***65***				
		Сметная стоимость				***873***				
43	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Талреп и заделка троса. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0,088**	**103441,35**	**1,03**	**9103**	**--**	**428**	**0,89**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**833,76**	**0,55**	**73**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4862,50***		***428***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*457,20*				*40*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4405,30*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8664,31***		***762***				
		Сметная стоимость				***10293***				

44	**24-040109-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02**	**0,04**	**98971,62**	**--**	**3959**	**--**	**168**	**--**	**--**
		100 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4196,40***		***168***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4196,40***				***168***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8253,44***		***330***				
		Сметная стоимость				***4457***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**24666**	**4410**			**6**
			Тенге			**5173**	**1424**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**13468**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6523**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3959**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3481**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2792**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**689**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1356**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**18306**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6523**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9647**				
	Материалы -		Тенге			**9029**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**73**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**544**				
		Накладные расходы -	Тенге			**451**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**40**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**411**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**808**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10906**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1550**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**66**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**129**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1745**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**30957**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6597**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1559627**	**76710**			**318**
			Тенге			**292369**	**22199**			**19**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**78043**				
	Материалы -		Тенге			**17764**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**42865**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3959**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22433**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18346**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4087**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8038**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**108514**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42865**			

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**163360**				
Материалы -			Тенге			**87426**				
Всего заработная плата -			Тенге				**56395**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**13140**				
Транспортные расходы -			Тенге			**4978**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40760**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**32457**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8303**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**16329**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**220449**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56395**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**1318225**				
Материалы -			Тенге			**4080**				
Всего заработная плата -			Тенге				**215308**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1059200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**192575**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**131122**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**61453**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**120864**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**1631663**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**228**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**215308**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1960626**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**337**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**314568**			

Всего в тенге:	1 960 626
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 960 626
Оборудование	0
Итого:	**1 960 626**
Временные здания и сооружения 1,76%	34 507
Итого:	**1 995 133**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	55 664
Итого:	**2 050 797**
Итого в текущих ценах:	**2 193 899**
НДС 12%	263 268
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 457 166**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 408 023**
в том числе НДС 12%:	258 002

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

пр. Суюнбая - в районе СШ №32

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	1	32825,22	2986,02	32825	2986	4042	4,60	5
		шт		4818,96	1122,11	4819	1122	42,8	0,94	1
		Накладные расходы -		*4042,38*		*4042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2542,78*				*2543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1499,60*				*1500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2949,41*		*2949*				
		Сметная стоимость				*39817*				
2	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	1	1804332,28	--	1804332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76503,69*		*76504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76503,69*				*76504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150466,88*		*150467*				
		Сметная стоимость				*2031303*				
3	13-100204-0202 РСНБ РК 2015	**Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)**	1	188149,20	--	188149	--	87605	138,00	138
		компл		188149,20	--	188149	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*87604,98*		*87605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*76388,58*				*76389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11216,40*				*11216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22060,33*		*22060*				
		Сметная стоимость				*297814*				
4	13-100204-0405 РСНБ РК 2015	**Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий**	1	116025,34	--	116025	--	54023	85,10	85
		компл		116025,34	--	116025	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*54023,07*		*54023*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*47106,29*				*47106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6916,78*				*6917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13603,87***		***13604***				
		Сметная стоимость				***183652***				
		Монтаж ТВП								
5	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость МО-ТВП, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**--**	**363819,91**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**13-080304-0202 РСНБ РК 2015**	**Блок сопряжения ТВП "А"**	**1**	**3294,31**	**819,92**	**3294**	**820**	**1361**	**2,30**	**2**
		шт		**2409,48**	**328,42**	**2409**	**328**	**42,8**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		***1361,19***		***1361***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1171,82*				*1172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,36*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***372,44***		***372***				
		Сметная стоимость				***5028***				
7	**ТПРАЙС"TLP"**	**Блок сопряжения ТВП "А"**	**1**	**68104,89**	**--**	**68105**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2887,65***		***2888***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2887,65*				*2888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5679,40***		***5679***				
		Сметная стоимость				***76672***				
8	**13-080304-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка ТВП**	**2**	**3294,31**	**819,92**	**6589**	**1640**	**2722**	**2,30**	**5**
		шт		**2409,48**	**328,42**	**4819**	**657**	**42,8**	**0,28**	**1**
		Накладные расходы -		***1361,19***		***2722***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1171,82*				*2344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,36*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***372,44***		***745***				
		Сметная стоимость				***10056***				
9	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость ТВП**	**2**	**87966,87**	**--**	**175934**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3729,80***		***7460***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3729,80*				*7460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7335,73***		***14671***				
		Сметная стоимость				***198065***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2395254**	**5446**			**235**
			Тенге			**316222**	**2107**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2048371**				
	Накладные расходы -		Тенге			**86851**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**170818**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2306040**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**346883**				
	Материалы -		Тенге			**25215**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**318329**			
		Накладные расходы -	Тенге			**149754**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**129553**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**39731**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**536368**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**236**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**318329**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2842407**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**236**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**318329**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2395254**	**5446**			**235**
			Тенге			**316222**	**2107**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2048371**				
	Накладные расходы -		Тенге			**86851**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**170818**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2306040**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**346883**				
	Материалы -		Тенге			**25215**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**318329**			
		Накладные расходы -	Тенге			**149754**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**129553**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**39731**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**536368**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**236**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**318329**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2842407**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**236**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**318329**			

Всего в тенге:	2 842 407
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	536 367
Оборудование	2 306 040
Итого:	**2 842 407**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 440
Итого:	**2 851 847**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 228
Итого:	**2 867 075**
Итого в текущих ценах:	**3 067 135**
НДС 12%	368 056
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 435 191**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 366 487**
в том числе НДС 12%:	360 695

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

Строительство объекта на территории, присоединенной к г. Алматы - ул. Жандосова(ул. Аксайская) - ул. Тастыбулак

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	0,66	2349,08	--	1550	--	1021	2,85	2
		м3 грунта		2349,08	--	1550	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1546,77*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	0,66	755,75	--	499	--	328	0,95	1
		м3		755,75	--	499	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				

4	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	19331,64	1050,33	8699	473	1261	4,04	2
		м3		3634,18	288,41	1635	130	48,5	0,28	--
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
5	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	100444,41	17109,70	6258	1066	3305	74,98	5
		т		76215,67	645,44	4748	40	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
6	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
7	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1539,10	--	3540	--	2331	1,74	4
		м3		1539,10	--	3540	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	899,47	--	2069	--	1362	1,12	3
		м3		899,47	--	2069	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
9	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2470,47	140,75	19764	1126	3828	0,81	6
		шт		799,32	38,32	6395	307	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				

10	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
11	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	339,38	15,12	4073	181	1171	0,18	2
		м		182,70	3,83	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
12	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-1компл								
13	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,216	3893,03	--	841	--	554	4,73	1
		м3 грунта		3893,03	--	841	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2563,40*		*554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*112*				
		Сметная стоимость				*1506*				
14	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,216	1200,00	--	259	--	171	1,39	--
		м3 грунта		1200,00	--	259	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*34*				
		Сметная стоимость				*464*				
15	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	4	2470,47	140,75	9882	563	1914	0,81	3
		шт.		799,32	38,32	3197	153	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*1914*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*1434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*480*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*944*				
		Сметная стоимость				*12739*				
16	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**6**	**339,38**	**15,12**	**2036**	**91**	**586**	**0,18**	**1**
		м		**182,70**	**3,83**	**1096**	**23**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*210*				
		Сметная стоимость				*2831*				
17	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0096**	**166822,81**	**--**	**1601**	**--**	**68**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*134*				
		Сметная стоимость				*1802*				
18	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0096**	**170162,29**	**--**	**1634**	**--**	**69**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*136*				
		Сметная стоимость				*1839*				
19	**21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**2,2**	**1535,33**	**--**	**3378**	**--**	**143**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*65,10*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,10*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,03*		*282*				
		Сметная стоимость				*3803*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**93898**	**3500**			**30**
			Тенге			**28022**	**699**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**35755**				
	Материалы -		Тенге			**20913**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13409**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7499**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5739**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1760**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3460**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**46713**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13409**			

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30336**				
Материалы -		Тенге			**6591**				
Всего заработная плата -		Тенге				**10523**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8301**				
Местные материалы -		Тенге			**3378**				
Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
	Накладные расходы -	Тенге			**7574**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6032**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1542**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**3033**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40942**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**10523**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27808**				
Материалы -		Тенге			**444**				
Всего заработная плата -		Тенге				**4788**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
	Накладные расходы -	Тенге			**4219**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2916**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1303**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**2562**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**34589**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**4788**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**122244**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**28721**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**93898**	**3500**			**30**
		Тенге			**28022**	**699**			**1**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**35755**				
Материалы -		Тенге			**20913**				
Всего заработная плата -		Тенге				**13409**			
	Накладные расходы -	Тенге			**7499**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5739**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1760**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**3460**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**46713**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**13409**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30336**				
Материалы -		Тенге			**6591**				
Всего заработная плата -		Тенге				**10523**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8301**				
Местные материалы -		Тенге			**3378**				
Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
	Накладные расходы -	Тенге			**7574**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6032**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1542**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**3033**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40942**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**10523**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27808**				
Материалы -		Тенге			**444**				

	Всего заработная плата -		Тенге				**4788**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4219**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2916**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1303**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2562**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**34589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4788**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**122244**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28721**			

Всего в тенге:	122 244
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	122 244
Оборудование	0
Итого:	**122 244**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 151
Итого:	**124 395**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 471
Итого:	**127 866**
Итого в текущих ценах:	**136 788**
НДС 12%	16 415
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**153 203**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**150 139**
в том числе НДС 12%:	16 086

Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Алматы"**

Наименование строительства и его адрес: **Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№84	17.04.2017г.			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобрите-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.	**58 010 757**	**15 113 481**							**1 813 618**	**16 927 098**
	ИТОГО :	**58 010 757**	**15 113 481**							**1 813 618**	**16 927 098**

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул. Торайгырова - в районе дома №31

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя								
1	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость табло информационного водителя ТВСАв**	2	229520,16	--	459040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9731,65*		*19463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9731,65*				*19463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19140,15*		*38280*				
		Сметная стоимость				*516784*				
2	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж крепления табло**	0,01	100444,41	17109,70	1004	171	531	74,98	1
		т		76215,67	645,44	762	6	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*123*				
		Сметная стоимость				*1657*				
3	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	0,01	397853,26	--	3979	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*332*				
		Сметная стоимость				*4479*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,45	131,11	1,97	59	1	15	0,05	--
		м2		46,97	0,47	21	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*6*				
		Сметная стоимость				*79*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**464082**	**172**			**1**
			Тенге			**783**	**7**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**459040**				
	Накладные расходы -		Тенге			**19463**				

		Сметная прибыль -	Тенге			38280				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			516784				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59				
		Материалы -	Тенге			37				
		Всего заработная плата -	Тенге				21			
		Накладные расходы -	Тенге			15				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3		
		Сметная прибыль -	Тенге			6				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79				
		Сметная заработная плата -	Тенге				21			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4983				
		Материалы -	Тенге			71				
		Всего заработная плата -	Тенге				769			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3979				
		Накладные расходы -	Тенге			699				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					468		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					231		
		Сметная прибыль -	Тенге			455				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			523000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				790			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода								
5	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	**2**	**201977,74**	**--**	**403955**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8563,86***		***17128***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8563,86***				***17128***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16843,33***		***33687***				
		Сметная стоимость				***454769***				
6	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж крепления табло**	**0,014**	**100444,41**	**17109,70**	**1406**	**240**	**743**	**74,98**	**1**
		т		**76215,67**	**645,44**	**1067**	**9**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***743***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***655***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***87***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***172***				
		Сметная стоимость				***2321***				
7	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления табло(1шт)**	**0,014**	**397853,26**	**--**	**5570**	**--**	**236**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***236***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16868,98***				***236***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***464***				
		Сметная стоимость				***6271***				
8	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,63**	**131,11**	**1,97**	**83**	**1**	**20**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**30**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***20***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*16*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***8***				
		Сметная стоимость				***112***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**411014**	**241**			**1**
			Тенге			**1097**	**9**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**403955**				
	Накладные расходы -		Тенге			**17128**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**33687**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**454770**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**83**				
	Материалы -		Тенге			**52**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**30**			
		Накладные расходы -	Тенге			**20**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**111**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6976**				
	Материалы -		Тенге			**100**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1076**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5570**				
		Накладные расходы -	Тенге			**979**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**655**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**324**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**636**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8591**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1076**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**463473**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1106**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления								
		Монтаж ТВП								
9	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-ТВП**	**0,64512**	**2349,08**	**--**	**1515**	**--**	**998**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1515**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***998***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***201***				
		Сметная стоимость				***2714***				
10	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**0,64512**	**755,75**	**--**	**488**	**--**	**321**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**488**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***321***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***65***				
		Сметная стоимость				***874***				

11	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,12896	1038,55	--	1172	--	50	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*98*				
		Сметная стоимость				*1319*				
12	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП	0,45	16858,59	781,17	7586	352	661	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	575	95	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*660*				
		Сметная стоимость				*8907*				
13	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т	0,101	20939,61	9029,92	2115	912	933	10,75	1
		т		10431,75	2722,13	1054	275	60,9	2,33	--
		Накладные расходы -		*9238,21*		*933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8010,72*				*809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1227,49*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2414,23*		*244*				
		Сметная стоимость				*3292*				
14	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость МО-ТВП, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	--	363819,91	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	13-080304-0202 РСНБ РК 2015	Блок сопряжения ТВП "А"	1	3294,31	819,92	3294	820	1361	2,30	2
		шт		2409,48	328,42	2409	328	42,8	0,28	--
		Накладные расходы -		*1361,19*		*1361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1171,82*				*1172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,36*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,44*		*372*				
		Сметная стоимость				*5028*				
16	ТПРАЙС"TLP"	Блок сопряжения ТВП "А"	1	68104,89	--	68105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2887,65*		*2888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2887,65*				*2888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5679,40*		*5679*				
		Сметная стоимость				*76672*				
17	13-080304-0202 РСНБ РК 2015	Установка ТВП	2	3294,31	819,92	6589	1640	2722	2,30	5
		шт		2409,48	328,42	4819	657	42,8	0,28	1
		Накладные расходы -		*1361,19*		*2722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1171,82*				*2344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,36*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,44*		*745*				
		Сметная стоимость				*10056*				
18	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость ТВП	2	87966,87	--	175934	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3729,80*		*7460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3729,80*				*7460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7335,73*		*14671*				
		Сметная стоимость				*198065*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**266798**	**3723**			**11**
			Тенге			**10860**	**1356**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**244039**				
	Накладные расходы -		Тенге			**10347**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**20351**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**274737**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9883**				
	Материалы -		Тенге			**195**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8214**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4084**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3515**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**569**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1117**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**15084**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8214**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10762**				
	Материалы -		Тенге			**6659**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2674**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1172**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2029**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1509**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**520**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1023**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13815**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2674**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2115**				
	Материалы -		Тенге			**149**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1329**			
		Накладные расходы -	Тенге			**933**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**809**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**124**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**244**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3292**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1329**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**306927**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12216**			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж сигнальных устройств								
19	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**6**	**3275,49**	**74,57**	**19653**	**447**	**7252**	**2,42**	**14**
		шт.		**2397,97**	**--**	**14388**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1208,73*		*7252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1026,33*				*6158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182,40*				*1094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,74*		*2152*				

		Сметная стоимость				*29058*				
20	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)	2	154184,91	--	308370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6537,44*		*13075*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6537,44*				*13075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12857,79*		*25716*				
		Сметная стоимость				*347160*				
21	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)	2	174588,44	--	349177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7402,55*		*14805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7402,55*				*14805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14559,28*		*29119*				
		Сметная стоимость				*393101*				
22	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	2	96300,18	--	192600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4083,13*		*8166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4083,13*				*8166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8030,66*		*16061*				
		Сметная стоимость				*216828*				
23	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж экранов и крепления для светофоров	0,042	100444,41	17109,70	4219	719	2228	74,98	3
		т		76215,67	645,44	3201	27	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*516*				
		Сметная стоимость				*6963*				
24	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7	2	10778,49	--	21557	--	914	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*457,01*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*457,01*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*898,84*		*1798*				
		Сметная стоимость				*24269*				
25	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8	2	10928,01	--	21856	--	927	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*463,35*		*927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*463,35*				*927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*911,31*		*1823*				
		Сметная стоимость				*24605*				
26	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для светофоров на стойку КС-8-А-2(2шт),КС-100(2шт)	0,022	397853,26	--	8753	--	371	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*730*				
		Сметная стоимость				*9854*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			926184	1166			18
			Тенге			17589	27			--

	Стоимость оборудования -	Тенге			**850147**				
	Накладные расходы -	Тенге			**36046**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**70895**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**957089**				
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			**19653**				
	Материалы -	Тенге			**4818**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**14388**			
	Накладные расходы -	Тенге			**7252**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6158**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1094**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**2152**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**29058**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**14388**			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**43413**				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**43413**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1841**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**3620**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**48874**				
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**12971**				
	Материалы -	Тенге			**299**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**3228**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**8753**				
	Накладные расходы -	Тенге			**2599**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1966**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**633**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**1246**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**16816**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**3228**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1051837**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**17616**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2068079**	**5302**			**31**
		Тенге			**30329**	**1399**			**1**
	Стоимость оборудования -	Тенге			**1957181**				
	Накладные расходы -	Тенге			**82984**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**163213**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2203379**				
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			**29536**				
	Материалы -	Тенге			**5012**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**22602**			
	Накладные расходы -	Тенге			**11336**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9673**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1663**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**3270**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**44142**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**22602**			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**54316**				
	Материалы -	Тенге			**6748**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**2725**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**43413**				
	Транспортные расходы -	Тенге			**1172**				
	Накладные расходы -	Тенге			**3905**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1537**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2368**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4658**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**62879**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2725**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27045**				
	Материалы -		Тенге			**619**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6401**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18301**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5210**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3898**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1312**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2580**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**34836**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6401**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2345236**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31728**			

Всего в тенге:	2 345 236
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	141 857
Оборудование	2 203 379
Итого:	**2 345 236**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 497
Итого:	**2 347 733**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 027
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**2 351 760**
Итого в текущих ценах:	**2 515 862**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**2 515 862**
НДС 12%	301 903
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 817 766**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 761 410**
в том числе НДС 12%:	295 865

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

пр. Алтынсарина - в районе магазина "Айдос" (супермаркет "Арба")

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя								
1	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость табло информационного водителя ТВСАв**	2	229520,16	--	459040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9731,65*		*19463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9731,65*				*19463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19140,15*		*38280*				
		Сметная стоимость				*516784*				
2	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж крепления табло**	0,01	119109,48	20531,64	1191	205	636	89,98	1
		т		91458,80	774,52	915	8	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*146*				
		Сметная стоимость				*1973*				
3	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	0,01	397853,26	--	3979	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*332*				
		Сметная стоимость				*4479*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,45	140,89	2,36	63	1	17	0,06	--
		м2		56,37	0,56	25	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*6*				
		Сметная стоимость				*87*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**464273**	**206**			**1**
			Тенге			**940**	**8**			**--**

		Стоимость оборудования -	Тенге			459040				
		Накладные расходы -	Тенге			19463				
		Сметная прибыль -	Тенге			38280				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			516784				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63				
		Материалы -	Тенге			37				
		Всего заработная плата -	Тенге				26			
		Накладные расходы -	Тенге			17				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3		
		Сметная прибыль -	Тенге			6				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87				
		Сметная заработная плата -	Тенге				26			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5170				
		Материалы -	Тенге			71				
		Всего заработная плата -	Тенге				922			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3979				
		Накладные расходы -	Тенге			805				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					562		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					243		
		Сметная прибыль -	Тенге			478				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			523323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				948			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода								
5	**ТПРАЙС"TLP"=14**	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	**2**	**201977,74**	**--**	**403955**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**403955**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость прочих работ -	Тенге			403955				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			403955				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			403955				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			403955				
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления								
		Монтаж ТВП								
6	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т**	**0,202**	**24831,94**	**10835,90**	**5016**	**2189**	**2237**	**12,90**	**3**
		т		**12518,10**	**3266,56**	**2529**	**660**	**60,9**	**2,80**	**1**
		Накладные расходы -		***11073,32***		***2237***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***9612,86***				***1942***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1460,46***				***295***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2872,42***		***580***				
		Сметная стоимость				***7833***				

7	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость МО-ТВП, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	--	363819,91	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	13-080304-0202 РСНБ РК 2015	Блок сопряжения ТВП "А"	1	3940,19	983,90	3940	984	1633	2,76	3
		шт		2891,38	394,11	2891	394	42,8	0,33	--
		Накладные расходы -		*1632,87*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1406,19*				*1406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,69*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,84*		*446*				
		Сметная стоимость				*6019*				
9	ТПРАЙС"TLP"	Блок сопряжения ТВП "А"	1	68104,89	--	68105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2887,65*		*2888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2887,65*				*2888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5679,40*		*5679*				
		Сметная стоимость				*76672*				
10	13-080304-0202 РСНБ РК 2015	Установка ТВП	2	3940,19	983,90	7880	1968	3266	2,76	6
		шт		2891,38	394,11	5783	788	42,8	0,33	1
		Накладные расходы -		*1632,87*		*3266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1406,19*				*2812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,69*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,84*		*892*				
		Сметная стоимость				*12037*				
11	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость ТВП	2	87966,87	--	175934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3729,80*		*7460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3729,80*				*7460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7335,73*		*14671*				
		Сметная стоимость				*198065*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			260875	5141			11
			Тенге			11203	1842			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			244039				
		Накладные расходы -	Тенге			10347				
		Сметная прибыль -	Тенге			20351				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			274737				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11821				
		Материалы -	Тенге			195				
		Всего заработная плата -	Тенге				9856			
		Накладные расходы -	Тенге			4899				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4219		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					680		
		Сметная прибыль -	Тенге			1338				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			18057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9856			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5016				
		Материалы -	Тенге			299				

Всего заработная плата -			Тенге				3189			
		Накладные расходы -	Тенге			2237				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1942		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					295		
		Сметная прибыль -	Тенге			580				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			7833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			300627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				13045			
РАЗДЕЛ 4.Монтаж сигнальных устройств										
12	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**6**	**3770,00**	**89,48**	**22620**	**537**	**8662**	**2,90**	**17**
		шт.		**2877,57**	**--**	**17265**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1443,67***		***8662***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1231,60***				***7390***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***212,07***				***1272***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***417,09***		***2503***				
		Сметная стоимость				***33785***				
13	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	**2**	**154184,91**	**--**	**308370**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6537,44***		***13075***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6537,44***				***13075***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12857,79***		***25716***				
		Сметная стоимость				***347160***				
14	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	**2**	**174588,44**	**--**	**349177**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7402,55***		***14805***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7402,55***				***14805***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14559,28***		***29119***				
		Сметная стоимость				***393101***				
15	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	**2**	**96300,18**	**--**	**192600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4083,13***		***8166***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4083,13***				***8166***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8030,66***		***16061***				
		Сметная стоимость				***216828***				
16	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	**0,04**	**119109,48**	**20531,64**	**4764**	**821**	**2544**	**89,98**	**4**
		т		**91458,80**	**774,52**	**3658**	**31**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		***63601,95***		***2544***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***56170,10***				***2247***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14616,91***		***585***				
		Сметная стоимость				***7893***				
17	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	**2**	**10778,49**	**--**	**21557**	**--**	**914**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***457,01***		***914***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*457,01*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***898,84***		***1798***				
		Сметная стоимость				***24269***				
18	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	**2**	**10928,01**	**--**	**21856**	**--**	**927**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***463,35***		***927***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*463,35*				*927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***911,31***		***1823***				
		Сметная стоимость				***24605***				
19	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепление для светофоров на стойку КС-8-А1-3(2шт) комп с окраской за 2 раза**	**0,02**	**397853,26**	**--**	**7957**	**--**	**337**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***337***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***664***				
		Сметная стоимость				***8958***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**928902**	**1358**			**21**
			Тенге			**20924**	**31**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**850147**				
	Накладные расходы -		Тенге			**36046**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**70895**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**957089**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**22620**				
	Материалы -		Тенге			**4818**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17265**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8662**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7390**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1272**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2503**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**33785**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17265**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**43413**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43413**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1841**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3620**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48874**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12721**				
	Материалы -		Тенге			**285**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3689**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7957**				

		Накладные расходы -	Тенге			**2881**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2247**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**634**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1248**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**16851**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3689**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1056598**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20955**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2058006**	**6705**			**33**
			Тенге			**33067**	**1881**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1553226**				
	Накладные расходы -		Тенге			**65857**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**129527**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1748609**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34441**				
	Материалы -		Тенге			**5012**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27122**			
		Накладные расходы -	Тенге			**13561**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11608**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1953**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3840**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**51841**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27122**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**43476**				
	Материалы -		Тенге			**37**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43413**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1858**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1844**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3627**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48961**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22907**				
	Материалы -		Тенге			**654**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7800**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11936**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5923**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4750**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1173**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2306**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**31137**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7800**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**403955**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**403955**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**403955**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2284504**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34948**			

Всего в тенге:	2 284 504
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	535 895
Оборудование	1 748 609
Итого:	**2 284 504**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 432
Итого:	**2 293 936**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 215
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**2 309 150**
Итого в текущих ценах:	**2 470 279**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**2 470 279**
НДС 12%	296 434
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 766 713**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 711 379**
в том числе НДС 12%:	290 505

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

Строительство объекта на территории, присоединенной к г. Алматы - ул. Жандосова(ул. Аксайская) - ул. Тастыбулак

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя								
1	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость табло информационного водителя ТВСАв**	2	229520,16	--	459040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9731,65*		*19463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9731,65*				*19463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19140,15*		*38280*				
		Сметная стоимость				*516784*				
2	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж крепления табло**	0,01	100444,41	17109,70	1004	171	531	74,98	1
		т		76215,67	645,44	762	6	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*123*				
		Сметная стоимость				*1657*				
3	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	0,01	397853,26	--	3979	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*332*				
		Сметная стоимость				*4479*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,45	131,11	1,97	59	1	15	0,05	--
		м2		46,97	0,47	21	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*6*				
		Сметная стоимость				*79*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			464082	172			1
			Тенге			783	7			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			459040				

		Накладные расходы -	Тенге			19463				
		Сметная прибыль -	Тенге			38280				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			516784				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59				
		Материалы -	Тенге			37				
		Всего заработная плата -	Тенге				21			
		Накладные расходы -	Тенге			15				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3		
		Сметная прибыль -	Тенге			6				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79				
		Сметная заработная плата -	Тенге				21			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4983				
		Материалы -	Тенге			71				
		Всего заработная плата -	Тенге				769			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3979				
		Накладные расходы -	Тенге			699				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					468		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					231		
		Сметная прибыль -	Тенге			455				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			523000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				790			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода								
5	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	**2**	**201977,74**	**--**	**403955**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8563,86***		***17128***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8563,86***				***17128***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16843,33***		***33687***				
		Сметная стоимость				***454769***				
6	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж крепления табло**	**0,014**	**100444,41**	**17109,70**	**1406**	**240**	**743**	**74,98**	**1**
		т		**76215,67**	**645,44**	**1067**	**9**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***743***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***655***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***87***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***172***				
		Сметная стоимость				***2321***				
7	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления табло(1шт)**	**0,014**	**397853,26**	**--**	**5570**	**--**	**236**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***236***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16868,98***				***236***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***464***				
		Сметная стоимость				***6271***				
8	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,63**	**131,11**	**1,97**	**83**	**1**	**20**	**0,05**	**--**

			м2		46,97	0,47	30	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -			*32,36*		*20*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%			*25,71*				*16*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*6,65*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*13,08*		*8*				
		Сметная стоимость					*112*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**411014**	**241**			**1**
			Тенге				**1097**	**9**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге				**403955**				
	Накладные расходы -		Тенге				**17128**				
	Сметная прибыль -		Тенге				**33687**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**454770**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**83**				
	Материалы -		Тенге				**52**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**30**			
		Накладные расходы -	Тенге				**20**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						**16**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						**4**		
		Сметная прибыль -	Тенге				**8**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**111**				
		Сметная заработная плата -	Тенге					**30**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6976**				
	Материалы -		Тенге				**100**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**1076**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5570**				
		Накладные расходы -	Тенге				**979**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						**655**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						**324**		
		Сметная прибыль -	Тенге				**636**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**8591**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**1076**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**463473**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**1106**			

РАЗДЕЛ 3.Монтаж конструкций металлических

9	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж Арка А1-2к-19(1шт)**	**0,258**	**79692,02**	**16712,22**	**20561**	**4312**	**11799**	**66,92**	**17**
		т		**61829,31**	**4890,86**	**15952**	**1262**	**60,9**	**4,15**	**1**
		Накладные расходы -		*45734,34*		*11799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*10483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*1316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*2589*				
		Сметная стоимость				*34949*				
10	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет арки А1-2к-19(1шт)**	**0,258**	**387553,58**	**--**	**99989**	**--**	**4240**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*16432,27*		*4240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*4240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*8338*				
		Сметная стоимость				*112567*				
11	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**53,79**	**131,11**	**1,97**	**7052**	**106**	**1741**	**0,05**	**3**
		м2		**46,97**	**0,47**	**2527**	**25**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,36*		*1741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*1383*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*703*				
		Сметная стоимость				*9496*				
12	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**4**	**3962,18**	**1837,28**	**15849**	**7349**	**5523**	**2,30**	**9**
		шт		**2124,90**	**593,20**	**8500**	**2373**	**42,8**	**0,51**	**2**
		Накладные расходы -		*1380,67*		*5523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*4653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*1710*				
		Сметная стоимость				*23081*				
13	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,6**	**1649,34**	**--**	**2639**	**--**	**112**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*69,93*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*220*				
		Сметная стоимость				*2971*				
14	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт4)**	**0,004**	**387553,58**	**--**	**1550**	**--**	**66**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*129*				
		Сметная стоимость				*1745*				
15	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт4)**	**0,004**	**329942,85**	**--**	**1320**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13989,58*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
16	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска талрепа(шт4) и комплекта зажимов планочных(шт4)**	**0,000352**	**65,55**	**0,98**	**1**	**--**	**--**	**0,02**	**--**
		м2		**23,49**	**0,23**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,18*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,86*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,32*				*0*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,54*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**148960**	**11767**			**29**
			Тенге			**26978**	**3660**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**15849**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10872**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5523**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4653**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**870**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1710**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23081**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10872**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9692**				
	Материалы -		Тенге			**4420**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2552**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2639**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1853**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1383**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**470**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**924**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12468**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2552**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**123419**				
	Материалы -		Тенге			**297**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17214**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**102859**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16161**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10483**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5678**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11166**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**150746**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17214**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**186296**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30638**			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж аппаратуры управления								
17	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**32825,22**	**2986,02**	**32825**	**2986**	**4042**	**4,60**	**5**
		шт		**4818,96**	**1122,11**	**4819**	**1122**	**42,8**	**0,94**	**1**
		Накладные расходы -		***4042,38***		***4042***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***2542,78***				***2543***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1499,60***				***1500***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2949,41***		***2949***				
		Сметная стоимость				***39817***				
18	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**1804332,28**	**--**	**1804332**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***76503,69***		***76504***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***76503,69***				***76504***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***150466,88***		***150467***				
		Сметная стоимость				***2031303***				

19	13-100204-0202 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)	1	188149,20	--	188149	--	87605	138,00	138
		компл		188149,20	--	188149	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*87604,98*		*87605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*76388,58*				*76389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11216,40*				*11216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22060,33*		*22060*				
		Сметная стоимость				*297814*				
20	13-100204-0405 РСНБ РК 2015	Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий	1	116025,34	--	116025	--	54023	85,10	85
		компл		116025,34	--	116025	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*54023,07*		*54023*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*47106,29*				*47106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6916,78*				*6917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13603,87*		*13604*				
		Сметная стоимость				*183652*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2141332	2986			228
			Тенге			308994	1122			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			1804332				
	Накладные расходы -		Тенге			76504				
	Сметная прибыль -		Тенге			150467				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2031303				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			337000				
	Материалы -		Тенге			25020				
	Всего заработная плата -		Тенге				310116			
		Накладные расходы -	Тенге			145670				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					126038		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19632		
		Сметная прибыль -	Тенге			38614				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			521284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				310116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2552587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				310116			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж сигнальных устройств								
21	13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	6	3275,49	74,57	19653	447	7252	2,42	14
		шт.		2397,97	--	14388	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1208,73*		*7252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1026,33*				*6158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182,40*				*1094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,74*		*2152*				
		Сметная стоимость				*29058*				
22	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)	2	154184,91	--	308370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6537,44*		*13075*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6537,44*				*13075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12857,79*		*25716*				
		Сметная стоимость				*347160*				

23	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)	2	174588,44	--	349177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7402,55*		*14805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7402,55*				*14805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14559,28*		*29119*				
		Сметная стоимость				*393101*				
24	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	2	96300,18	--	192600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4083,13*		*8166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4083,13*				*8166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8030,66*		*16061*				
		Сметная стоимость				*216828*				
25	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж экранов и крепления для светофоров	0,042	100444,41	17109,70	4219	719	2228	74,98	3
		т		76215,67	645,44	3201	27	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*516*				
		Сметная стоимость				*6963*				
26	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7	2	10778,49	--	21557	--	914	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*457,01*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*457,01*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*898,84*		*1798*				
		Сметная стоимость				*24269*				
27	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8	2	10928,01	--	21856	--	927	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*463,35*		*927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*463,35*				*927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*911,31*		*1823*				
		Сметная стоимость				*24605*				
28	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для светофоров на стойку КС-100(2шт),КС-8-А-2(2шт)комп с окраской за 2 раза	0,022	397853,26	--	8753	--	371	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*730*				
		Сметная стоимость				*9854*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**926184**	**1166**			**18**
			Тенге			**17589**	**27**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**850147**				
	Накладные расходы -		Тенге			**36046**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**70895**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**957089**				

Стоимость монтажных работ -		Тенге			**19653**				
Материалы -		Тенге			**4818**				
Всего заработная плата -		Тенге				**14388**			
	Накладные расходы -	Тенге			**7252**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6158**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1094**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**2152**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**29058**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**14388**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**43413**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43413**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1841**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**3620**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48874**				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12971**				
Материалы -		Тенге			**299**				
Всего заработная плата -		Тенге				**3228**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8753**				
	Накладные расходы -	Тенге			**2599**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1966**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**633**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**1246**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**16816**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**3228**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1051837**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**17616**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4091573**	**16331**			**276**
		Тенге			**355440**	**4825**			**4**
Стоимость оборудования -		Тенге			**3517475**				
Накладные расходы -		Тенге			**149141**				
Сметная прибыль -		Тенге			**293329**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**3959945**				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**372501**				
Материалы -		Тенге			**29838**				
Всего заработная плата -		Тенге				**335376**			
	Накладные расходы -	Тенге			**158445**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**136849**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**21596**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**42476**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**573423**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**254**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**335376**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**53247**				
Материалы -		Тенге			**4509**				
Всего заработная плата -		Тенге				**2603**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**46052**				
	Накладные расходы -	Тенге			**3728**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1411**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2317**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**4558**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**61533**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2603**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**148350**				
Материалы -			Тенге			**767**				
Всего заработная плата -			Тенге				**22287**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**121160**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20438**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13573**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6865**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**13503**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**182291**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22287**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4777192**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**280**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**360265**			

Всего в тенге:	4 777 192
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	817 247
Оборудование	3 959 945
Итого:	**4 777 192**
Временные здания и сооружения 1,76%	14 384
Итого:	**4 791 576**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	23 202
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**4 814 778**
Итого в текущих ценах:	**5 150 746**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**5 150 746**
НДС 12%	618 089
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 768 835**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**5 653 458**
в том числе НДС 12%:	605 728

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул.Жансугурова - в районе Автошколы.

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя								
1	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость табло информационное водителя ТВСАв**	2	229520,16	--	459040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9731,65*		*19463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9731,65*				*19463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19140,15*		*38280*				
		Сметная стоимость				*516784*				
2	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж крепления табло**	0,008	121853,25	20531,64	975	164	524	92,68	1
		т		94202,57	774,52	754	6	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*463*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*120*				
		Сметная стоимость				*1619*				
3	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	0,008	397853,26	--	3183	--	135	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*265*				
		Сметная стоимость				*3583*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,36	154,98	2,59	56	1	15	0,06	--
		м2		62,00	0,62	22	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*41,95*		*15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,94*				*12*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15,75***		***6***				
		Сметная стоимость				***77***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**463254**	**165**			**1**
			Тенге			**776**	**6**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**459040**				
	Накладные расходы -		Тенге			**19463**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**38280**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**516784**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**56**				
	Материалы -		Тенге			**33**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**77**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4158**				
	Материалы -		Тенге			**57**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**760**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3183**				
		Накладные расходы -	Тенге			**659**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**463**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**196**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**385**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5202**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**760**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**522062**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**782**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода								
5	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость табло информационное пешеходное ТВСАп**	**2**	**201977,74**	**--**	**403955**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8563,86***		***17128***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8563,86*				*17128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16843,33***		***33687***				
		Сметная стоимость				***454769***				
6	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж крепления табло**	**0,028**	**121853,25**	**20531,64**	**3412**	**575**	**1833**	**92,68**	**3**
		т		**94202,57**	**774,52**	**2638**	**22**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		***65460,09***		***1833***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*1620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14985,07***		***420***				
		Сметная стоимость				***5664***				

7	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимоть крепления табло(2шт)	0,028	397853,26	--	11140	--	472	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*472*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*929*				
		Сметная стоимость				*12541*				
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,26	154,98	2,59	195	3	53	0,06	--
		м2		62,00	0,62	78	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*41,95*		*53*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,94*				*43*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,01*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*20*				
		Сметная стоимость				*268*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**418703**	**578**			**3**
			Тенге			**2716**	**22**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**403955**				
	Накладные расходы -		Тенге			**17128**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**33687**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**454770**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**195**				
	Материалы -		Тенге			**114**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**79**			
		Накладные расходы -	Тенге			**53**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**43**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**20**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**268**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14552**				
	Материалы -		Тенге			**199**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2659**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11140**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2305**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1620**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**685**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1349**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**18206**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2659**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**473243**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2738**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**881956**	**743**			**3**
			Тенге			**3492**	**29**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**862996**				
	Накладные расходы -		Тенге			**36591**				

	Сметная прибыль -		Тенге			**71967**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**971554**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**251**				
	Материалы -		Тенге			**146**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**101**			
		Накладные расходы -	Тенге			**68**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**55**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**26**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**345**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**18709**				
	Материалы -		Тенге			**256**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3419**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14323**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2964**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2082**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**882**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1734**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**23407**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3419**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**995305**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3521**			

Всего в тенге:	995 305
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	23 751
Оборудование	971 554
Итого:	**995 305**
Временные здания и сооружения 1,76%	418
Итого:	**995 723**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	674
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**996 397**
Итого в текущих ценах:	**1 065 924**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**1 065 924**
НДС 12%	127 911
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 193 835**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 169 959**
в том числе НДС 12%:	125 353

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул. Навои - в районе дома №310 А

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя								
1	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость табло информационного водителя ТВСАв**	2	229520,16	--	459040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9731,65*		*19463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9731,65*				*19463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19140,15*		*38280*				
		Сметная стоимость				*516784*				
2	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж крепления табло**	0,01	100444,41	17109,70	1004	171	531	74,98	1
		т		76215,67	645,44	762	6	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*123*				
		Сметная стоимость				*1657*				
3	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	0,01	397853,26	--	3979	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*332*				
		Сметная стоимость				*4479*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,45	131,11	1,97	59	1	15	0,05	--
		м2		46,97	0,47	21	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*6*				
		Сметная стоимость				*79*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**464082**	**172**			**1**
			Тенге			**783**	**7**			**--**

		Стоимость оборудования -	Тенге			459040				
		Накладные расходы -	Тенге			19463				
		Сметная прибыль -	Тенге			38280				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			516784				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59				
		Материалы -	Тенге			37				
		Всего заработная плата -	Тенге				21			
		Накладные расходы -	Тенге			15				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3		
		Сметная прибыль -	Тенге			6				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79				
		Сметная заработная плата -	Тенге				21			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4983				
		Материалы -	Тенге			71				
		Всего заработная плата -	Тенге				769			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3979				
		Накладные расходы -	Тенге			699				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					468		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					231		
		Сметная прибыль -	Тенге			455				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			523000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				790			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода								
5	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	**2**	**201977,74**	**--**	**403955**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8563,86***		***17128***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8563,86***				***17128***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16843,33***		***33687***				
		Сметная стоимость				***454769***				
6	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж крепления табло**	**0,022**	**100444,41**	**17109,70**	**2210**	**376**	**1167**	**74,98**	**2**
		т		**76215,67**	**645,44**	**1677**	**14**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***1167***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***1030***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***137***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***270***				
		Сметная стоимость				***3647***				
7	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления табло(1шт)**	**0,022**	**397853,26**	**--**	**8753**	**--**	**371**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***371***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16868,98***				***371***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***730***				

		Сметная стоимость				*9854*				
8	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,99**	**131,11**	**1,97**	**130**	**2**	**32**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**47**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,36*		*32*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*25*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*13*				
		Сметная стоимость				*175*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**415048**	**378**			**2**
			Тенге			**1723**	**15**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**403955**				
	Накладные расходы -		Тенге			**17128**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**33687**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**454770**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**130**				
	Материалы -		Тенге			**81**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**47**			
		Накладные расходы -	Тенге			**32**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**25**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**13**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**175**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**10963**				
	Материалы -		Тенге			**157**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1691**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8753**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1538**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1030**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**508**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1000**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**13501**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1691**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**468446**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1738**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**879130**	**550**			**2**
			Тенге			**2507**	**21**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**862996**				
	Накладные расходы -		Тенге			**36591**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**71967**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**971554**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**189**				
	Материалы -		Тенге			**118**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**68**			
		Накладные расходы -	Тенге			**47**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**37**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**19**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**254**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15946**				
	Материалы -		Тенге			**228**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2460**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12731**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2237**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1498**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**739**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1455**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19638**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2460**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**991446**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2528**			

Всего в тенге:	991 446
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	19 892
Оборудование	971 554
Итого:	**991 446**
Временные здания и сооружения 1,76%	350
Итого:	**991 796**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	565
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**992 361**
Итого в текущих ценах:	**1 061 606**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**1 061 606**
НДС 12%	127 393
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 188 999**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 165 219**
в том числе НДС 12%:	124 845

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул.Розыбакиева-ул.Ескараева.

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя								
1	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость табло информационное водителя ТВСАв**	2	229520,16	--	459040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9731,65*		*19463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9731,65*				*19463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19140,15*		*38280*				
		Сметная стоимость				*516784*				
2	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж крепления табло**	0,008	121853,25	20531,64	975	164	524	92,68	1
		т		94202,57	774,52	754	6	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*463*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*120*				
		Сметная стоимость				*1619*				
3	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	0,008	397853,26	--	3183	--	135	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*265*				
		Сметная стоимость				*3583*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,36	154,98	2,59	56	1	15	0,06	--
		м2		62,00	0,62	22	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*41,95*		*15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,94*				*12*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15,75***		***6***				
		Сметная стоимость				***77***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**463254**	**165**			**1**
			Тенге			**776**	**6**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**459040**				
	Накладные расходы -		Тенге			**19463**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**38280**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**516784**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**56**				
	Материалы -		Тенге			**33**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**77**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4158**				
	Материалы -		Тенге			**57**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**760**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3183**				
		Накладные расходы -	Тенге			**659**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**463**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**196**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**385**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5202**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**760**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**522062**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**782**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода								
5	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость табло информационное пешехода ТВСАп**	**2**	**201977,74**	**--**	**403955**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8563,86***		***17128***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8563,86*				*17128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16843,33***		***33687***				
		Сметная стоимость				***454769***				
6	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж крепления табло**	**0,028**	**121853,25**	**20531,64**	**3412**	**575**	**1833**	**92,68**	**3**
		т		**94202,57**	**774,52**	**2638**	**22**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		***65460,09***		***1833***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*1620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14985,07***		***420***				
		Сметная стоимость				***5664***				
7	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	**0,028**	**397853,26**	**--**	**11140**	**--**	**472**	**--**	**--**

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*472*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*929*				
		Сметная стоимость				*12541*				
8	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,26**	**154,98**	**2,59**	**195**	**3**	**53**	**0,06**	**--**
		м2		**62,00**	**0,62**	**78**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*41,95*		*53*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,94*				*43*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,01*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*20*				
		Сметная стоимость				*268*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**418703**	**578**			**3**
			Тенге			**2716**	**22**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**403955**				
	Накладные расходы -		Тенге			**17128**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**33687**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**454770**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**195**				
	Материалы -		Тенге			**114**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**79**			
		Накладные расходы -	Тенге			**53**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**43**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**20**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**268**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14552**				
	Материалы -		Тенге			**199**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2659**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11140**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2305**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1620**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**685**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1349**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**18206**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2659**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**473243**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2738**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**881956**	**743**			**3**
			Тенге			**3492**	**29**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**862996**				
	Накладные расходы -		Тенге			**36591**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**71967**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**971554**				

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**251**				
Материалы -		Тенге			**146**				
Всего заработная плата -		Тенге				**101**			
	Накладные расходы -	Тенге			**68**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**55**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**26**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**345**				
	Сметная заработная плата -	Тенге				**101**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**18709**				
Материалы -		Тенге			**256**				
Всего заработная плата -		Тенге				**3419**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14323**				
	Накладные расходы -	Тенге			**2964**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2082**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**882**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**1734**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**23407**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**3419**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**995305**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**3521**			

Всего в тенге:	995 305
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	23 751
Оборудование	971 554
Итого:	**995 305**
Временные здания и сооружения 1,76%	418
Итого:	**995 723**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	674
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**996 397**
Итого в текущих ценах:	**1 065 924**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**1 065 924**
НДС 12%	127 911
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 193 835**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 169 959**
в том числе НДС 12%:	125 353

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

Талгарский тракт (ул. Райымбек батыра) - ул.Аяз би, восточнее ВОАД

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя								
1	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость табло информационного водителя ТВСАв**	2	229520,16	--	459040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9731,65*		*19463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9731,65*				*19463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19140,15*		*38280*				
		Сметная стоимость				*516784*				
2	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж крепления табло**	0,01	119109,48	20531,64	1191	205	636	89,98	1
		т		91458,80	774,52	915	8	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*146*				
		Сметная стоимость				*1973*				
3	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	0,01	397853,26	--	3979	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*332*				
		Сметная стоимость				*4479*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,45	140,89	2,36	63	1	17	0,06	--
		м2		56,37	0,56	25	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*6*				
		Сметная стоимость				*87*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**464273**	**206**			**1**
			Тенге			**940**	**8**			**--**

		Стоимость оборудования -	Тенге			459040				
		Накладные расходы -	Тенге			19463				
		Сметная прибыль -	Тенге			38280				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			516784				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63				
		Материалы -	Тенге			37				
		Всего заработная плата -	Тенге				26			
		Накладные расходы -	Тенге			17				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3		
		Сметная прибыль -	Тенге			6				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87				
		Сметная заработная плата -	Тенге				26			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5170				
		Материалы -	Тенге			71				
		Всего заработная плата -	Тенге				922			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3979				
		Накладные расходы -	Тенге			805				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					562		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					243		
		Сметная прибыль -	Тенге			478				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			523323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				948			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода								
5	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	**2**	**201977,74**	**--**	**403955**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8563,86***		***17128***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8563,86***				***17128***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16843,33***		***33687***				
		Сметная стоимость				***454769***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**403955**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			403955				
		Накладные расходы -	Тенге			17128				
		Сметная прибыль -	Тенге			33687				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			454770				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			454770				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**868229**	**206**			**1**
			Тенге			**940**	**8**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			862996				
		Накладные расходы -	Тенге			36591				
		Сметная прибыль -	Тенге			71967				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			971554				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63				
		Материалы -	Тенге			37				

Всего заработная плата -		Тенге				**26**			
	Накладные расходы -	Тенге			**17**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**6**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**87**				
	Сметная заработная плата -	Тенге				**26**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5170**				
Материалы -		Тенге			**71**				
Всего заработная плата -		Тенге				**922**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3979**				
	Накладные расходы -	Тенге			**805**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**562**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**243**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**478**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6452**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**922**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**978093**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**948**			

Всего в тенге:	978 093
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	6 539
Оборудование	971 554
Итого:	**978 093**
Временные здания и сооружения 1,76%	115
Итого:	**978 208**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	186
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**978 394**
Итого в текущих ценах:	**1 046 664**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**1 046 664**
НДС 12%	125 600
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 172 264**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 148 819**
в том числе НДС 12%:	123 088

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

пр. Суюнбая - в районе СШ №32

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя								
1	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость табло информационного водителя ТВСАв**	2	229520,16	--	459040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9731,65*		*19463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9731,65*				*19463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19140,15*		*38280*				
		Сметная стоимость				*516784*				
2	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж крепления табло**	0,008	100444,41	17109,70	804	137	424	74,98	1
		т		76215,67	645,44	610	5	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*98*				
		Сметная стоимость				*1327*				
3	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	0,008	397853,26	--	3183	--	135	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*265*				
		Сметная стоимость				*3583*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,36	131,11	1,97	47	1	12	0,05	--
		м2		46,97	0,47	17	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*12*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*9*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*5*				
		Сметная стоимость				*63*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**463074**	**138**			**1**
			Тенге			**627**	**5**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**459040**				

	Накладные расходы -		Тенге			19463				
	Сметная прибыль -		Тенге			38280				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			516784				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47				
	Материалы -		Тенге			30				
	Всего заработная плата -		Тенге				17			
		Накладные расходы -	Тенге			12				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3		
		Сметная прибыль -	Тенге			5				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64				
		Сметная заработная плата -	Тенге				17			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3986				
	Материалы -		Тенге			57				
	Всего заработная плата -		Тенге				615			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3183				
		Накладные расходы -	Тенге			559				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					374		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					185		
		Сметная прибыль -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			521757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				632			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода								
5	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	**2**	**201977,74**	**--**	**403955**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8563,86***		***17128***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8563,86***				***17128***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16843,33***		***33687***				
		Сметная стоимость				***454769***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**403955**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			403955				
	Накладные расходы -		Тенге			17128				
	Сметная прибыль -		Тенге			33687				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			454770				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			454770				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**867029**	**138**			**1**
			Тенге			**627**	**5**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			862996				
	Накладные расходы -		Тенге			36591				
	Сметная прибыль -		Тенге			71967				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			971554				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47				
	Материалы -		Тенге			30				
	Всего заработная плата -		Тенге				17			
		Накладные расходы -	Тенге			12				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3		

		Сметная прибыль -	Тенге			**5**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**64**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**3986**				
Материалы -			Тенге			**57**				
Всего заработная плата -			Тенге				**615**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**3183**				
		Накладные расходы -	Тенге			**559**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**374**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**185**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**364**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**4909**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**615**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**976527**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**632**			

Всего в тенге:	976 527
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	4 973
Оборудование	971 554
Итого:	**976 527**
Временные здания и сооружения 1,76%	88
Итого:	**976 615**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	141
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**976 756**
Итого в текущих ценах:	**1 044 912**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**1 044 912**
НДС 12%	125 389
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 170 302**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 146 896**
в том числе НДС 12%:	122 882

Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Алматы"**

Наименование строительства и его адрес: **Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№84	17.04.2017г.			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобрите-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.	**79 379 628**	**19 079 349**							**2 289 522**	**21 368 871**
	ИТОГО :	**79 379 628**	**19 079 349**							**2 289 522**	**21 368 871**

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул. Торайгырова - в районе дома №31

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	ТПРАЙС"TLP"	**Лицензия на подключение АСУДД**	1	171908,93	--	171909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7288,94*		*7289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7288,94*				*7289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14335,83*		*14336*				
		Сметная стоимость				*193534*				
		Освещение								
2	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	4	8043,76	3707,96	32175	14832	8806	2,69	11
		шт.		2984,56	1185,52	11938	4742	42,8	1,01	4
		Накладные расходы -		*2201,52*		*8806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1784,79*				*7139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*416,73*				*1667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*819,62*		*3278*				
		Сметная стоимость				*44260*				
3	23-070106-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм**	4	144993,01	--	579972	--	24591	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6147,70*		*24591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6147,70*				*24591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12091,26*		*48365*				
		Сметная стоимость				*652928*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть кронштейна для светильника**	0,02	387553,58	--	7751	--	329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*646*				
		Сметная стоимость				*8726*				

5	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2**	**0,36**	**103302,22**	**0,86**	**37189**	**--**	**1720**	**0,74**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**694,80**	**0,45**	**250**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4777,17***		***1720***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***381,00***				***137***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4396,17***				***1583***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8646,35***		***3113***				
		Сметная стоимость				***42021***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**828996**	**14832**			**11**
			Тенге			**12188**	**4742**			**4**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**171909**				
	Накладные расходы -		Тенге			**7289**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**14336**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**193534**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**612147**				
	Материалы -		Тенге			**5405**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16680**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**579972**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33397**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7139**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**26258**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**51644**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**697188**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16680**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37189**				
	Материалы -		Тенге			**36938**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**250**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1720**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**137**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1583**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3113**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42021**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**250**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7751**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7751**				
		Накладные расходы -	Тенге			**329**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**646**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8726**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**941469**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16931**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**828996**	**14832**			**11**
			Тенге			**12188**	**4742**			**4**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**171909**				
	Накладные расходы -		Тенге			**7289**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**14336**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**193534**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**612147**				
	Материалы -		Тенге			**5405**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16680**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**579972**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33397**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7139**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**26258**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**51644**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**697188**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16680**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37189**				
	Материалы -		Тенге			**36938**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**250**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1720**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**137**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1583**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3113**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42021**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**250**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7751**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7751**				
		Накладные расходы -	Тенге			**329**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**646**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8726**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**941469**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16931**			

Всего в тенге:	941 469
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	747 935
Оборудование	193 534
Итого:	**941 469**
Временные здания и сооружения 1,76%	13 164
Итого:	**954 633**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	21 235
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**975 867**
Итого в текущих ценах:	**1 043 962**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**1 043 962**
НДС 12%	125 275
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 169 237**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 145 852**
в том числе НДС 12%:	122 770

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

пр. Алтынсарина - в районе магазина "Айдос" (супермаркет "Арба")

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	ТПРАЙС"TLP"	**Лицензия на подключение АСУДД**	1	171908,93	--	171909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7288,94*		*7289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7288,94*				*7289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14335,83*		*14336*				
		Сметная стоимость				*193534*				
		Освещение								
2	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	4	9382,27	4449,56	37529	17798	10521	3,23	13
		шт.		3581,47	1422,62	14326	5690	42,8	1,21	5
		Накладные расходы -		*2630,37*		*10521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2141,75*				*8567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*488,62*				*1954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*961,01*		*3844*				
		Сметная стоимость				*51895*				
3	23-070106-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм**	4	144993,01	--	579972	--	24591	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6147,70*		*24591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6147,70*				*24591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12091,26*		*48365*				
		Сметная стоимость				*652928*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть кронштейна для светильника**	0,02	387553,58	--	7751	--	329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*646*				

		Сметная стоимость				***8726***				
5	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2**	**0,36**	**103441,35**	**1,03**	**37239**	**--**	**1750**	**0,89**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**833,76**	**0,55**	**300**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4862,50***		***1750***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***457,20***				***165***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4405,30***				***1586***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8664,31***		***3119***				
		Сметная стоимость				***42109***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**834400**	**17799**			**13**
			Тенге			**14626**	**5691**			**5**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**171909**				
	Накладные расходы -		Тенге			**7289**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**14336**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**193534**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**617501**				
	Материалы -		Тенге			**5405**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20016**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**579972**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35112**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8567**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**26545**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**52209**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**704822**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20016**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37239**				
	Материалы -		Тенге			**36938**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**300**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1750**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**165**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1585**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3119**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42109**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**300**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7751**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7751**				
		Накладные расходы -	Тенге			**329**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**646**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8726**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**949191**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20317**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**834400**	**17799**			**13**
			Тенге			**14626**	**5691**			**5**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**171909**				
	Накладные расходы -		Тенге			**7289**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**14336**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**193534**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**617501**				
	Материалы -		Тенге			**5405**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20016**			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**579972**				
	Накладные расходы -	Тенге			**35112**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8567**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**26545**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**52209**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**704822**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**20016**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37239**				
Материалы -		Тенге			**36938**				
Всего заработная плата -		Тенге				**300**			
	Накладные расходы -	Тенге			**1750**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**165**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1585**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**3119**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42109**				
	Сметная заработная плата -	Тенге				**300**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7751**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7751**				
	Накладные расходы -	Тенге			**329**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**646**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8726**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**949191**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**20317**			

Всего в тенге:	949 191
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	755 657
Оборудование	193 534
Итого:	**949 191**
Временные здания и сооружения 1,76%	13 300
Итого:	**962 491**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	21 454
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**983 944**
Итого в текущих ценах:	**1 052 603**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**1 052 603**
НДС 12%	126 312
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 178 915**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 155 337**
в том числе НДС 12%:	123 786

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

Строительство объекта на территории, присоединенной к г. Алматы - ул. Жандосова(ул. Аксайская) - ул. Тастыбулак

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	ТПРАЙС"TLP"	**Лицензия на подключение АСУДД**	1	171908,93	--	171909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7288,94*		*7289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7288,94*				*7289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14335,83*		*14336*				
		Сметная стоимость				*193534*				
		Освещение								
2	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	4	8043,76	3707,96	32175	14832	8806	2,69	11
		шт.		2984,56	1185,52	11938	4742	42,8	1,01	4
		Накладные расходы -		*2201,52*		*8806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1784,79*				*7139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*416,73*				*1667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*819,62*		*3278*				
		Сметная стоимость				*44260*				
3	23-070106-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм**	4	144993,01	--	579972	--	24591	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6147,70*		*24591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6147,70*				*24591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12091,26*		*48365*				
		Сметная стоимость				*652928*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть кронштейна для светильника**	0,02	387553,58	--	7751	--	329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*646*				
		Сметная стоимость				*8726*				

5	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2**	**0,36**	**103302,22**	**0,86**	**37189**	**--**	**1720**	**0,74**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**694,80**	**0,45**	**250**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***381,00***				***137***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4396,17***				***1583***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8646,35***		***3113***				
		Сметная стоимость				***42021***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**828996**	**14832**			**11**
			Тенге			**12188**	**4742**			**4**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**171909**				
	Накладные расходы -		Тенге			**7289**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**14336**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**193534**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**612147**				
	Материалы -		Тенге			**5405**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16680**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**579972**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33397**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7139**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**26258**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**51644**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**697188**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16680**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37189**				
	Материалы -		Тенге			**36938**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**250**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1720**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**137**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1583**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3113**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42021**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**250**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7751**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7751**				
		Накладные расходы -	Тенге			**329**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**646**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8726**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**941469**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16931**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**828996**	**14832**			**11**
			Тенге			**12188**	**4742**			**4**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**171909**				
	Накладные расходы -		Тенге			**7289**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**14336**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**193534**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**612147**				
	Материалы -		Тенге			**5405**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16680**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**579972**				

		Накладные расходы -	Тенге			**33397**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7139**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**26258**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**51644**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**697188**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16680**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37189**				
	Материалы -		Тенге			**36938**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**250**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1720**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**137**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1583**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3113**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42021**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**250**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7751**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7751**				
		Накладные расходы -	Тенге			**329**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**646**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8726**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**941469**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16931**			

Всего в тенге:	941 469
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	747 935
Оборудование	193 534
Итого:	**941 469**
Временные здания и сооружения 1,76%	13 164
Итого:	**954 633**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	21 235
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**975 867**
Итого в текущих ценах:	**1 043 962**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**1 043 962**
НДС 12%	125 275
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 169 237**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 145 852**
в том числе НДС 12%:	122 770

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул.Жансугурова - в районе Автошколы.

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	ТПРАЙС"TLP"	**Лицензия на подключение АСУДД**	1	171908,93	--	171909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7288,94*		*7289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7288,94*				*7289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14335,83*		*14336*				
		Сметная стоимость				*193534*				
2	13-100204-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство автоматического ввода программ. Проверка электрическая и настройка**	1	225779,04	--	225779	--	105126	165,60	166
		комплект		225779,04	--	225779	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*105125,97*		*105126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*91666,29*				*91666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13459,68*				*13460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26472,40*		*26472*				
		Сметная стоимость				*357377*				
3	13-100204-0405 РСНБ РК 2015	**Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий**	1	139230,41	--	139230	--	64828	102,12	102
		компл		139230,41	--	139230	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*64827,68*		*64828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*56527,55*				*56528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8300,14*				*8300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16324,65*		*16325*				
		Сметная стоимость				*220382*				
		Освещение								
4	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	4	9382,27	4449,56	37529	17798	10521	3,23	13
		шт.		3581,47	1422,62	14326	5690	42,8	1,21	5
		Накладные расходы -		*2630,37*		*10521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2141,75*				*8567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*488,62*				*1954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*961,01*		*3844*				
		Сметная стоимость				*51895*				

5	**23-070106-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм**	**4**	**144993,01**	**--**	**579972**	**--**	**24591**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6147,70***		***24591***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6147,70***				***24591***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12091,26***		***48365***				
		Сметная стоимость				***652928***				
6	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть кронштейна для светильника**	**0,02**	**387553,58**	**--**	**7751**	**--**	**329**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***329***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***329***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***646***				
		Сметная стоимость				***8726***				
7	**11-150403-1004**	**Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество**	**0,36**	**103441,35**	**1,03**	**37239**	**--**	**1750**	**0,89**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**833,76**	**0,55**	**300**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4862,50***		***1750***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***457,20***				***165***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4405,30***				***1586***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8664,31***		***3119***				
		Сметная стоимость				***42109***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1199409**	**17799**			**281**
			Тенге			**379635**	**5691**			**5**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**171909**				
	Накладные расходы -		Тенге			**7289**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**14336**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**193534**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**982511**				
	Материалы -		Тенге			**5405**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**385026**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**579972**				
		Накладные расходы -	Тенге			**205066**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**156761**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**48305**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**95006**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1282583**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**285**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**385026**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37239**				
	Материалы -		Тенге			**36938**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**300**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1750**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**165**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1585**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3119**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42109**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**300**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7751**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7751**				
		Накладные расходы -	Тенге			**329**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**646**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8726**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1526951**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**286**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**385326**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж сигнальных устройств								
8	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**6**	**3770,00**	**89,48**	**22620**	**537**	**8662**	**2,90**	**17**
		шт.		**2877,57**	**--**	**17265**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1231,60*				*7390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,07*				*1272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***417,09***		***2503***				
		Сметная стоимость				***33785***				
9	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного**	**2**	**154184,91**	**--**	**308370**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6537,44***		***13075***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6537,44*				*13075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12857,79***		***25716***				
		Сметная стоимость				***347160***				
10	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	**2**	**174588,44**	**--**	**349177**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7402,55***		***14805***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7402,55*				*14805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14559,28***		***29119***				
		Сметная стоимость				***393101***				
11	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм**	**2**	**96300,18**	**--**	**192600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4083,13***		***8166***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4083,13*				*8166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8030,66***		***16061***				
		Сметная стоимость				***216828***				
12	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж экранов и креплений для светофоров**	**0,044**	**121853,25**	**20531,64**	**5362**	**903**	**2880**	**92,68**	**4**
		т		**94202,57**	**774,52**	**4145**	**34**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		***65460,09***		***2880***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*2545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14985,07***		***659***				
		Сметная стоимость				***8902***				
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***457,01***		***914***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*457,01*				*914*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*898,84*		*1798*				
		Сметная стоимость				*24269*				
14	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	**2**	**10928,01**	**--**	**21856**	**--**	**927**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*463,35*		*927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*463,35*				*927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*911,31*		*1823*				
		Сметная стоимость				*24605*				
15	**21-060510-0101**	**Крепление для светофоров на стойку КС-8-А1-2(2шт),КС-т**	**0,024**	**397853,26**	**--**	**9548**	**--**	**405**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*796*				
		Сметная стоимость				*10749*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**931090**	**1440**			**21**
			Тенге			**21410**	**34**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**850147**				
	Накладные расходы -		Тенге			**36046**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**70895**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**957089**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**22620**				
	Материалы -		Тенге			**4818**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17265**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8663**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7390**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1272**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2503**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**33785**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17265**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**43413**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43413**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1841**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3620**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48874**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14910**				
	Материалы -		Тенге			**313**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4179**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9548**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3285**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2545**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1456**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19651**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4179**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1059398**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21444**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2130500**	**19239**			**302**

	Тенге			**401046**	**5725**			**5**
Стоимость оборудования -	Тенге			**1022056**				
Накладные расходы -	Тенге			**43335**				
Сметная прибыль -	Тенге			**85231**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1150622**				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1005131**				
Материалы -	Тенге			**10223**				
Всего заработная плата -	Тенге				**402291**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**579972**				
Накладные расходы -	Тенге			**213728**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**164150**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**49578**		
Сметная прибыль -	Тенге			**97509**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1316367**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**303**
Сметная заработная плата -	Тенге				**402291**			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**80652**				
Материалы -	Тенге			**36938**				
Всего заработная плата -	Тенге				**300**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**43413**				
Накладные расходы -	Тенге			**3591**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**165**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3426**		
Сметная прибыль -	Тенге			**6739**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**90983**				
Сметная заработная плата -	Тенге				**300**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**22661**				
Материалы -	Тенге			**313**				
Всего заработная плата -	Тенге				**4179**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**17300**				
Накладные расходы -	Тенге			**3614**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2545**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1069**		
Сметная прибыль -	Тенге			**2102**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**28377**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
Сметная заработная плата -	Тенге				**4179**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2586349**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**307**
Сметная заработная плата -	Тенге				**406771**			

Всего в тенге:	2 586 349
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 435 727
Оборудование	1 150 622
Итого:	**2 586 349**
Временные здания и сооружения 1,76%	25 269
Итого:	**2 611 618**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	40 762
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**2 652 380**

Итого в текущих ценах:	**2 837 458**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**2 837 458**
НДС 12%	340 495
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 177 953**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 114 394**
в том числе НДС 12%:	333 685

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул. Навои - в районе дома №310 А

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	ТПРАЙС"TLP"	**Лицензия на подключение АСУДД**	1	171908,93	--	171909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7288,94*		*7289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7288,94*				*7289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14335,83*		*14336*				
		Сметная стоимость				*193534*				
		Освещение								
2	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	4	8043,76	3707,96	32175	14832	8806	2,69	11
		шт.		2984,56	1185,52	11938	4742	42,8	1,01	4
		Накладные расходы -		*2201,52*		*8806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1784,79*				*7139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*416,73*				*1667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*819,62*		*3278*				
		Сметная стоимость				*44260*				
3	23-070106-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм**	4	144993,01	--	579972	--	24591	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6147,70*		*24591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6147,70*				*24591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12091,26*		*48365*				
		Сметная стоимость				*652928*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть кронштейна для светильника**	0,02	387553,58	--	7751	--	329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*646*				

		Сметная стоимость				***8726***				
5	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2**	**0,36**	**103302,22**	**0,86**	**37189**	**--**	**1720**	**0,74**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**694,80**	**0,45**	**250**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4777,17***		***1720***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***381,00***				***137***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4396,17***				***1583***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8646,35***		***3113***				
		Сметная стоимость				***42021***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**828996**	**14832**			**11**
			Тенге			**12188**	**4742**			**4**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**171909**				
	Накладные расходы -		Тенге			**7289**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**14336**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**193534**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**612147**				
	Материалы -		Тенге			**5405**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16680**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**579972**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33397**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7139**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**26258**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**51644**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**697188**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16680**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37189**				
	Материалы -		Тенге			**36938**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**250**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1720**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**137**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1583**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3113**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42021**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**250**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7751**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7751**				
		Накладные расходы -	Тенге			**329**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**646**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8726**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**941469**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16931**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**828996**	**14832**			**11**
			Тенге			**12188**	**4742**			**4**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**171909**				
	Накладные расходы -		Тенге			**7289**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**14336**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**193534**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**612147**				
	Материалы -		Тенге			**5405**				

Всего заработная плата -		Тенге				**16680**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**579972**				
	Накладные расходы -	Тенге			**33397**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7139**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**26258**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**51644**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**697188**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**16680**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37189**				
Материалы -		Тенге			**36938**				
Всего заработная плата -		Тенге				**250**			
	Накладные расходы -	Тенге			**1720**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**137**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1583**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**3113**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42021**				
	Сметная заработная плата -	Тенге				**250**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7751**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7751**				
	Накладные расходы -	Тенге			**329**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**646**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8726**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**941469**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**16931**			

Всего в тенге:	941 469
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	747 935
Оборудование	193 534
Итого:	**941 469**
Временные здания и сооружения 1,76%	13 164
Итого:	**954 633**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	21 235
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**975 867**
Итого в текущих ценах:	**1 043 962**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**1 043 962**
НДС 12%	125 275
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 169 237**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 145 852**
в том числе НДС 12%:	122 770

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул.Розыбакиева-ул.Ескараева.

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	ТПРАЙС"TLP"	**Лицензия на подключение АСУДД**	1	171908,93	--	171909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7288,94*		*7289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7288,94*				*7289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14335,83*		*14336*				
		Сметная стоимость				*193534*				
		Освещение								
2	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	4	9382,27	4449,56	37529	17798	10521	3,23	13
		шт.		3581,47	1422,62	14326	5690	42,8	1,21	5
		Накладные расходы -		*2630,37*		*10521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2141,75*				*8567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*488,62*				*1954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*961,01*		*3844*				
		Сметная стоимость				*51895*				
3	23-070106-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм**	4	144993,01	--	579972	--	24591	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6147,70*		*24591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6147,70*				*24591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12091,26*		*48365*				
		Сметная стоимость				*652928*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть кронштейна для светильника**	0,02	387553,58	--	7751	--	329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*646*				
		Сметная стоимость				*8726*				

5	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2**	**0,36**	**103441,35**	**1,03**	**37239**	**--**	**1750**	**0,89**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**833,76**	**0,55**	**300**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4862,50***		***1750***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***457,20***				***165***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4405,30***				***1586***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8664,31***		***3119***				
		Сметная стоимость				***42109***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**834400**	**17799**			**13**
			Тенге			**14626**	**5691**			**5**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**171909**				
	Накладные расходы -		Тенге			**7289**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**14336**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**193534**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**617501**				
	Материалы -		Тенге			**5405**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20016**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**579972**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35112**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8567**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**26545**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**52209**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**704822**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20016**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37239**				
	Материалы -		Тенге			**36938**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**300**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1750**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**165**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1585**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3119**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42109**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**300**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7751**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7751**				
		Накладные расходы -	Тенге			**329**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**646**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8726**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**949191**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20317**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП								
6	**13-080304-0202 РСНБ РК 2015**	**Блок сопряжения ТВП "А"**	**1**	**3940,19**	**983,90**	**3940**	**984**	**1633**	**2,76**	**3**
		шт		**2891,38**	**394,11**	**2891**	**394**	**42,8**	**0,33**	**--**
		Накладные расходы -		***1632,87***		***1633***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1406,19***				***1406***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***226,69***				***227***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***445,84***		***446***				
		Сметная стоимость				***6019***				

7	**ТПРАЙС"TLP"**	**Блок сопряжения ТВП "А"**	**1**	**68104,89**	**--**	**68105**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2887,65***		***2888***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2887,65***				***2888***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5679,40***		***5679***				
		Сметная стоимость				***76672***				
8	**13-080304-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка ТВП**	**2**	**3940,19**	**983,90**	**7880**	**1968**	**3266**	**2,76**	**6**
		шт		**2891,38**	**394,11**	**5783**	**788**	**42,8**	**0,33**	**1**
		Накладные расходы -		***1632,87***		***3266***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1406,19***				***2812***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***226,69***				***453***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***445,84***		***892***				
		Сметная стоимость				***12037***				
9	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость ТВП**	**2**	**87966,87**	**--**	**175934**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3729,80***		***7460***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3729,80***				***7460***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7335,73***		***14671***				
		Сметная стоимость				***198065***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**255859**	**2952**			**8**
			Тенге			**8674**	**1182**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**244039**				
	Накладные расходы -		Тенге			**10347**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**20351**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**274737**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11821**				
	Материалы -		Тенге			**195**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9856**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4899**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4219**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**680**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1338**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**18057**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9856**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**292793**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9856**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж сигнальных устройств								
10	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**6**	**3770,00**	**89,48**	**22620**	**537**	**8662**	**2,90**	**17**
		шт.		**2877,57**	**--**	**17265**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1443,67***		***8662***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1231,60***				***7390***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***212,07***				***1272***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,09*		*2503*				
		Сметная стоимость				*33785*				
11	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	**2**	**154184,91**	**--**	**308370**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6537,44*		*13075*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6537,44*				*13075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12857,79*		*25716*				
		Сметная стоимость				*347160*				
12	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	**2**	**174588,44**	**--**	**349177**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7402,55*		*14805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7402,55*				*14805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14559,28*		*29119*				
		Сметная стоимость				*393101*				
13	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	**2**	**96300,18**	**--**	**192600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4083,13*		*8166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4083,13*				*8166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8030,66*		*16061*				
		Сметная стоимость				*216828*				
14	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж экранов и креплений для светофоров**	**0,044**	**121853,25**	**20531,64**	**5362**	**903**	**2880**	**92,68**	**4**
		т		**94202,57**	**774,52**	**4145**	**34**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		*65460,09*		*2880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*2545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*659*				
		Сметная стоимость				*8902*				
15	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	**2**	**10778,49**	**--**	**21557**	**--**	**914**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*457,01*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*457,01*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*898,84*		*1798*				
		Сметная стоимость				*24269*				
16	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	**2**	**10928,01**	**--**	**21856**	**--**	**927**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*463,35*		*927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*463,35*				*927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*911,31*		*1823*				
		Сметная стоимость				*24605*				

17	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепление для светофоров на стойку КС-8-А1-2(2шт),КС-100(4шт) комп с окраской за 2 раза**	**0,024**	**387553,58**	**--**	**9301**	**--**	**394**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***394***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***394***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***776***				
		Сметная стоимость				***10471***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**930843**	**1440**			**21**
			Тенге			**21410**	**34**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**850147**				
	Накладные расходы -		Тенге			**36046**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**70895**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**957089**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**22620**				
	Материалы -		Тенге			**4818**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17265**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8662**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7390**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1272**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2503**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**33785**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17265**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**43413**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43413**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1841**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3620**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48874**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14663**				
	Материалы -		Тенге			**313**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4179**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9301**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3275**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2545**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**730**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1435**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19372**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4179**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1059120**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21444**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2021102**	**22191**			**43**
			Тенге			**44711**	**6907**			**6**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1266095**				
	Накладные расходы -		Тенге			**53682**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**105582**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1425359**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**651942**				
	Материалы -		Тенге			**10417**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**47138**			

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**579972**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48673**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**20175**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**28498**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**56049**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**756664**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47138**			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**80652**				
Материалы -			Тенге			**36938**				
Всего заработная плата -			Тенге				**300**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**43413**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3591**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**165**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3426**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6739**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**90983**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**300**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**22414**				
Материалы -			Тенге			**313**				
Всего заработная плата -			Тенге				**4179**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**17052**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3603**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2545**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1058**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2081**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**28099**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4179**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2301104**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51618**			

Всего в тенге:	2 301 104
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	875 745
Оборудование	1 425 359
Итого:	**2 301 104**
Временные здания и сооружения 1,76%	15 413
Итого:	**2 316 517**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	24 863
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**2 341 380**
Итого в текущих ценах:	**2 504 758**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**2 504 758**
НДС 12%	300 571
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 805 329**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 749 223**

в том числе НДС 12%:	294 560

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

Талгарский тракт (ул. Райымбек батыра) - ул.Аяз би, восточнее ВОАД

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
1	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж арки А-5-28(1шт)**	1,846	-93239,30	-20054,67	-172120	-37021	-98591	-77,97	-144
		т		-72034,14	-5869,03	-132975	-10834	60,9	-4,98	-9
		Накладные расходы -		*53407,96*		*98591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47443,03*				*87580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5964,93*				*11011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11731,78*		*21657*				
		Сметная стоимость				*-51872*				
2	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость мет арки А-5-28(1шт)**	1,846	-387553,58	--	-715424	--	-30334	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*30334*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*30334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*59661*				
		Сметная стоимость				*-625429*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**-887544**	**-37021**			**-144**
			Тенге			**-132975**	**-10834**			**-9**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**-887544**				
	Материалы -		Тенге			**-2124**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-143809**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-715424**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-128925**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-87580**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**-41345**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**-81317**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**-1097786**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-153**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-143809**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**-1097786**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-153**

		Сметная заработная плата -	Тенге				-143809			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
3	ТПРАЙС"TLP"	**Лицензия на подключение АСУДД**	1	171908,93	--	171909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7288,94*		*7289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7288,94*				*7289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14335,83*		*14336*				
		Сметная стоимость				*193534*				
		Освещение								
4	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	4	9382,27	4449,56	37529	17798	10521	3,23	13
		шт.		3581,47	1422,62	14326	5690	42,8	1,21	5
		Накладные расходы -		*2630,37*		*10521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2141,75*				*8567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*488,62*				*1954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*961,01*		*3844*				
		Сметная стоимость				*51895*				
5	23-070106-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм**	4	144993,01	--	579972	--	24591	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6147,70*		*24591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6147,70*				*24591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12091,26*		*48365*				
		Сметная стоимость				*652928*				
6	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть кронштейна для светильника**	0,02	387553,58	--	7751	--	329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*646*				
		Сметная стоимость				*8726*				
7	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2**	0,36	103441,35	1,03	37239	--	1750	0,89	--
		м2 окрашиваемой поверхности		833,76	0,55	300	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4862,50*		*1750*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*457,20*				*165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4405,30*				*1586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8664,31*		*3119*				
		Сметная стоимость				*42109*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**834400**	**17799**			**13**
			Тенге			**14626**	**5691**			**5**
	Стоимость оборудования -		Тенге			171909				
	Накладные расходы -		Тенге			7289				
	Сметная прибыль -		Тенге			14336				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			193534				

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			617501				
		Материалы -	Тенге			5405				
		Всего заработная плата -	Тенге				20016			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			579972				
		Накладные расходы -	Тенге			35112				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8567		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26545		
		Сметная прибыль -	Тенге			52209				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			704822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				20016			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37239				
		Материалы -	Тенге			36938				
		Всего заработная плата -	Тенге				300			
		Накладные расходы -	Тенге			1750				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					165		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1585		
		Сметная прибыль -	Тенге			3119				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42109				
		Сметная заработная плата -	Тенге				300			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7751				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7751				
		Накладные расходы -	Тенге			329				
		Сметная прибыль -	Тенге			646				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8726				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			949191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				20317			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж сигнальных устройств								
8	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**6**	**3770,00**	**89,48**	**22620**	**537**	**8662**	**2,90**	**17**
		шт.		**2877,57**	**--**	**17265**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1443,67***		***8662***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1231,60***				***7390***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***212,07***				***1272***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***417,09***		***2503***				
		Сметная стоимость				***33785***				
9	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	**2**	**154184,91**	**--**	**308370**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6537,44***		***13075***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6537,44***				***13075***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12857,79***		***25716***				
		Сметная стоимость				***347160***				
10	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	**2**	**174588,44**	**--**	**349177**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7402,55***		***14805***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7402,55***				***14805***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14559,28***		***29119***				

		Сметная стоимость				*393101*				
11	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	**2**	**96300,18**	**--**	**192600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4083,13*		*8166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4083,13*				*8166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8030,66*		*16061*				
		Сметная стоимость				*216828*				
12	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	**0,04**	**119109,48**	**20531,64**	**4764**	**821**	**2544**	**89,98**	**4**
		т		**91458,80**	**774,52**	**3658**	**31**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		*63601,95*		*2544*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*2247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*585*				
		Сметная стоимость				*7893*				
13	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	**2**	**10778,49**	**--**	**21557**	**--**	**914**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*457,01*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*457,01*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*898,84*		*1798*				
		Сметная стоимость				*24269*				
14	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	**2**	**10928,01**	**--**	**21856**	**--**	**927**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*463,35*		*927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*463,35*				*927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*911,31*		*1823*				
		Сметная стоимость				*24605*				
15	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Крепление для светофоров на стойку КС-8-А-5(2шт) комп с окраской за 2 раза**	**0,02**	**397853,26**	**--**	**7957**	**--**	**337**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*664*				
		Сметная стоимость				*8958*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**928902**	**1358**			**21**
			Тенге			**20924**	**31**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**850147**				
	Накладные расходы -		Тенге			**36046**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**70895**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**957089**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**22620**				
	Материалы -		Тенге			**4818**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17265**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8662**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7390**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1272**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2503**				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**33785**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**17265**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**43413**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43413**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1841**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**3620**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48874**				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12721**				
Материалы -		Тенге			**285**				
Всего заработная плата -		Тенге				**3689**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7957**				
	Накладные расходы -	Тенге			**2881**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2247**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**634**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**1248**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**16851**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**3689**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1056598**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**20955**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**875758**	**-17864**			**-110**
		Тенге			**-97425**	**-5113**			**-4**
Стоимость оборудования -		Тенге			**1022056**				
Накладные расходы -		Тенге			**43335**				
Сметная прибыль -		Тенге			**85231**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1150622**				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**640121**				
Материалы -		Тенге			**10223**				
Всего заработная плата -		Тенге				**37282**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**579972**				
	Накладные расходы -	Тенге			**43774**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15957**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**27817**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**54712**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**738607**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**35**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**37282**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**80652**				
Материалы -		Тенге			**36938**				
Всего заработная плата -		Тенге				**300**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43413**				
	Накладные расходы -	Тенге			**3591**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**165**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3426**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**6739**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90983**				
	Сметная заработная плата -	Тенге				**300**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**-867071**				
Материалы -		Тенге			**-1839**				
Всего заработная плата -		Тенге				**-140120**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-699716**				
	Накладные расходы -	Тенге			**-125715**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-85333**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**-40382**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**-79423**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**-1072209**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-140120**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**908003**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-114**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-102538**			

Всего в тенге:	908 003
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	-242 619
Оборудование	1 150 622
Итого:	**908 003**
Временные здания и сооружения 1,76%	-4 270
Итого:	**903 733**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	-6 888
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**896 845**
Итого в текущих ценах:	**959 425**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**959 425**
НДС 12%	115 131
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 074 556**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 053 065**
в том числе НДС 12%:	112 828

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

пр. Суюнбая - в районе СШ №32

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-в-1шт								
1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	1,6	-1458,70	--	-2334	--	-1537	-1,77	-3
		м3 грунта		-1458,70	--	-2334	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*960,49*		*1537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*1379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*310*				
		Сметная стоимость				*-488*				
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	1,6	-564,54	--	-903	--	-595	-0,71	-1
		м3 грунта		-564,54	--	-903	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*120*				
		Сметная стоимость				*-188*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	2,8	-1038,55	--	-2908	--	-123	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*242*				
		Сметная стоимость				*-2542*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	0,1	-3841,19	-1396,49	-384	-140	-95	-0,98	--
		м3 основания		-842,98	-645,41	-84	-65	50,8	-0,62	--
		Накладные расходы -		*951,03*		*95*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*76*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*38*				

		Сметная стоимость				*-251*				
5	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,5	-19305,65	-792,33	-28958	-1188	-4528	-4,53	-7
		м3		-4045,00	-306,74	-6068	-460	48,5	-0,26	--
		Накладные расходы -		*3018,64*		*4528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*3166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,05*				*1362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1785,94*		*2679*				
		Сметная стоимость				*-21751*				
6	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0204	-17941,47	-1193,10	-366	-24	-189	-17,18	--
		т		-16472,97	-313,58	-336	-6	48,5	-0,23	--
		Накладные расходы -		*9247,40*		*189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8141,48*				*166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1105,92*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175,11*		*44*				
		Сметная стоимость				*-133*				
7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0204	-143165,32	--	-2921	--	-124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*244*				
		Сметная стоимость				*-2554*				
8	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	1	-2085,63	-33,09	-2086	-33	-203	-0,23	--
		м2 поверхности		-208,11	-8,18	-208	-8	50,8	-0,01	--
		Накладные расходы -		*202,97*		*203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*109,88*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,09*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,09*		*183*				
		Сметная стоимость				*-1700*				
9	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	7,2	-1279,81	-30,56	-9215	-220	-2478	-0,54	-4
		м2 поверхности		-540,94	-6,43	-3895	-46	50,8	-0,01	--
		Накладные расходы -		*344,12*		*2478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*2002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,05*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,91*		*935*				
		Сметная стоимость				*-5802*				
10	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	7,2	-1112,78	-21,50	-8012	-155	-929	-0,16	-1
		м2 поверхности		-148,06	-6,43	-1066	-46	50,8	-0,01	--
		Накладные расходы -		*128,99*		*929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,48*				*565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,34*		*715*				
		Сметная стоимость				*-6368*				

11	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж опор Д-159мм,L-7,5м(2шт)**	0,124	-20701,86	-9029,92	-2567	-1120	-1169	-11,08	-1
		т		-10744,71	-2722,13	-1332	-338	60,9	-2,33	--
		Накладные расходы -		*9426,80*		*1169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*1017*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*299*				
		Сметная стоимость				*-1099*				
12	21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость мет опор**	0,124	-358222,24	--	-44420	--	-1883	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15188,62*		*1883*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*1883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*3704*				
		Сметная стоимость				*-38832*				
13	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	7,53	-131,11	-1,97	-987	-15	-244	-0,05	--
		м2		-46,97	-0,47	-354	-4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*98*				
		Сметная стоимость				*-645*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**-106060**	**-2895**			**-18**
			Тенге			**-16580**	**-973**			**-1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-59074**				
	Материалы -		Тенге			**-36223**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-15883**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-2921**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**-2908**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-11043**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-8191**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**-2852**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**-5609**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-75727**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-15883**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**-46987**				
	Материалы -		Тенге			**-115**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-1670**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-44420**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-3052**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-1017**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**-2035**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**-4003**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**-54042**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-2**

		Сметная заработная плата -	Тенге				-1670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-129769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-19
		Сметная заработная плата -	Тенге				-17553			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
14	ТПРАЙС"TLP"	**Лицензия на подключение АСУДД**	1	171908,93	--	171909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7288,94*		*7289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7288,94*				*7289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14335,83*		*14336*				
		Сметная стоимость				*193534*				
		Освещение								
15	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	4	8043,76	3707,96	32175	14832	8806	2,69	11
		шт.		2984,56	1185,52	11938	4742	42,8	1,01	4
		Накладные расходы -		*2201,52*		*8806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1784,79*				*7139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*416,73*				*1667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*819,62*		*3278*				
		Сметная стоимость				*44260*				
16	23-070106-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм**	4	144993,01	--	579972	--	24591	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6147,70*		*24591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6147,70*				*24591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12091,26*		*48365*				
		Сметная стоимость				*652928*				
17	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть кронштейна для светильника**	0,02	387553,58	--	7751	--	329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*646*				
		Сметная стоимость				*8726*				
18	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2**	0,36	103302,22	0,86	37189	--	1720	0,74	--
		м2 окрашиваемой поверхности		694,80	0,45	250	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4777,17*		*1720*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*381,00*				*137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4396,17*				*1583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8646,35*		*3113*				
		Сметная стоимость				*42021*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**828996**	**14832**			**11**
			Тенге			**12188**	**4742**			**4**

Стоимость оборудования -	Тенге			**171909**				
Накладные расходы -	Тенге			**7289**				
Сметная прибыль -	Тенге			**14336**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**193534**				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**612147**				
Материалы -	Тенге			**5405**				
Всего заработная плата -	Тенге				**16680**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**579972**				
Накладные расходы -	Тенге			**33397**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7139**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**26258**		
Сметная прибыль -	Тенге			**51644**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**697188**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
Сметная заработная плата -	Тенге				**16680**			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**37189**				
Материалы -	Тенге			**36938**				
Всего заработная плата -	Тенге				**250**			
Накладные расходы -	Тенге			**1720**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**137**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1583**		
Сметная прибыль -	Тенге			**3113**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**42021**				
Сметная заработная плата -	Тенге				**250**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**7751**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7751**				
Накладные расходы -	Тенге			**329**				
Сметная прибыль -	Тенге			**646**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**8726**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**941469**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
Сметная заработная плата -	Тенге				**16931**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**722935**	**11937**			**-7**
	Тенге			**-4392**	**3769**			**3**
Стоимость оборудования -	Тенге			**171909**				
Накладные расходы -	Тенге			**7289**				
Сметная прибыль -	Тенге			**14336**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**193534**				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**612147**				
Материалы -	Тенге			**5405**				
Всего заработная плата -	Тенге				**16680**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**579972**				
Накладные расходы -	Тенге			**33397**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7139**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**26258**		
Сметная прибыль -	Тенге			**51644**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**697188**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
Сметная заработная плата -	Тенге				**16680**			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-21885**				
Материалы -	Тенге			**716**				
Всего заработная плата -	Тенге				**-15633**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**-2921**				
Транспортные расходы -	Тенге			**-2908**				

		Накладные расходы -	Тенге			**-9324**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-8054**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**-1270**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**-2497**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-33705**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-15633**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**-39236**				
	Материалы -		Тенге			**-115**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-1670**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-36668**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-2724**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-1017**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**-1707**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**-3357**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**-45316**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-1670**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**811700**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-622**			

Всего в тенге:	811 700
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	618 166
Оборудование	193 534
Итого:	**811 700**
Временные здания и сооружения 1,76%	10 880
Итого:	**822 580**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	17 550
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**840 130**
Итого в текущих ценах:	**898 753**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**898 753**
НДС 12%	107 850
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 006 603**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**986 471**
в том числе НДС 12%:	105 693

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул. Шаляпина восточнее ул. Саина (150м)

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж консоли К1-0(2шт)**	0,042	58076,59	14038,27	2439	590	1365	46,78	2
		т		43220,49	4108,32	1815	173	60,9	4,98	--
		Накладные расходы -		*32507,80*		*1365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28823,24*				*1211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3684,55*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7246,75*		*304*				
		Сметная стоимость				*4109*				
2	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж знака индивидуального проектирования(1,2х5м-1шт)**	12	4647,04	325,41	55764	3905	36611	4,12	49
		м2		4319,72	175,87	51837	2110	60,9	0,27	3
		Накладные расходы -		*3050,93*		*36611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2737,81*				*32854*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*313,12*				*3757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*615,84*		*7390*				
		Сметная стоимость				*99765*				
3	13-080104-0201 РСНБ РК 2015 К-0,3	**Демонтаж щита /пульт/ управления**	1	3609,01	1967,80	3609	1968	1237	5,38	5
		шкаф		1641,21	788,22	1641	788	42,8	0,66	1
		Накладные расходы -		*1236,90*		*1237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1039,79*				*1040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,11*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,67*		*388*				
		Сметная стоимость				*5234*				

4	13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К-0,4	Демонтаж датчик пешеходный	2	13631,55	7931,22	27263	15862	8498	14,35	29
		шт		5700,33	2527,77	11401	5056	42,8	2,16	4
		Накладные расходы -		*4248,92*		*8498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3521,63*				*7043*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*727,29*				*1455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1430,44*		*2861*				
		Сметная стоимость				*38622*				
5	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,358	513,00	--	184	--	8	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*15*				
		Сметная стоимость				*207*				
6	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,358	618,62	--	221	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,23*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,23*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,59*		*18*				
		Сметная стоимость				*249*				
				Демонтаж кабеля						
7	13-080201-0901 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	215	81,34	39,26	17489	8441	6219	0,14	30
		м		42,08	15,02	9048	3230	42,8	0,05	11
		Накладные расходы -		*28,93*		*6219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,44*				*5255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,49*				*964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,82*		*1897*				
		Сметная стоимость				*25605*				
8	13-080201-0701	Демонтаж кабеля по стене с креплением накладными	40	161,83	111,33	6473	4453	1851	0,17	7
		м		50,50	37,82	2020	1513	42,8	0,12	5
		Накладные расходы -		*46,27*		*1851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*37,80*				*1512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,46*				*339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,65*		*666*				
		Сметная стоимость				*8990*				
9	13-080201-1001 РСНБ РК 2015 К-0,3	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	35	299,27	240,35	10474	8412	2591	0,19	7
		м кабеля		58,92	78,55	2062	2749	42,8	0,23	8
		Накладные расходы -		*74,02*		*2591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,83*				*2059*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,18*				*531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,86*		*1045*				
		Сметная стоимость				*14110*				

10	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**54,47**	**513,00**	**--**	**27943**	**--**	**1185**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***1185***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***1185***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***2330***				
		Сметная стоимость				***31458***				
11	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**54,47**	**618,62**	**--**	**33696**	**--**	**1429**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***26,23***		***1429***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***26,23***				***1429***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***51,59***		***2810***				
		Сметная стоимость				***37935***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**185556**	**43631**			**129**
			Тенге			**79823**	**15619**			**33**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**65308**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**39508**			
		Накладные расходы -	Тенге			**20395**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16909**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3486**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6856**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**92560**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**106**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39508**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**62044**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**62044**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2631**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5174**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**69849**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**58204**				
	Материалы -		Тенге			**57**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**55935**			
		Накладные расходы -	Тенге			**37976**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**34064**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3912**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7694**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**103875**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55935**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**266284**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95442**			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП

12	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03РС130060)	Монтаж знака индивидуального проектирования	8,9304	7884,20	464,87	70409	4152	46450	7,08	63
		м2		7415,51	251,24	66223	2244	60,9	0,27	2
		Накладные расходы -		*5201,31*		*46450*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4669,05*				*41697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*532,26*				*4753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1046,84*		*9349*				
		Сметная стоимость				*126207*				
13	24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,22м-2шт со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	2,9768	28463,06	--	84729	--	3593	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1206,83*		*3593*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1206,83*				*3593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2373,59*		*7066*				
		Сметная стоимость				*95387*				
14	24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х2,44м-2шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	5,9536	22511,54	--	134025	--	5683	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,49*		*5683*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*5683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*11177*				
		Сметная стоимость				*150884*				
15	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль	0,0056	121853,25	20531,64	682	115	367	92,68	1
		т		94202,57	774,52	528	4	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*84*				
		Сметная стоимость				*1132*				
16	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимоть крепления ККП-1-2(шт10)	0,0056	397853,26	--	2228	--	94	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*94*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*186*				
		Сметная стоимость				*2508*				

17	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,252**	**154,98**	**2,59**	**39**	**1**	**11**	**0,06**	**--**
		м2		**62,00**	**0,62**	**16**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***41,95***		***11***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***33,94***				***9***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8,01***				***2***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15,75***		***4***				
		Сметная стоимость				***54***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**292112**	**4267**			**64**
			Тенге			**66767**	**2248**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**218793**				
	Материалы -		Тенге			**23**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**218754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9286**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9277**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**18246**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**246325**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**73319**				
	Материалы -		Тенге			**74**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**68999**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2228**				
		Накладные расходы -	Тенге			**46911**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**42020**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4891**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9618**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**129849**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68999**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**376173**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69015**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж табло информационного водителя								
18	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость табло информационного водителя ТВСАв**	**2**	**229520,16**	**--**	**459040**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9731,65***		***19463***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9731,65***				***19463***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19140,15***		***38280***				
		Сметная стоимость				***516784***				
19	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж крепления табло**	**0,008**	**119109,48**	**20531,64**	**953**	**164**	**509**	**89,98**	**1**
		т		**91458,80**	**774,52**	**732**	**6**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		***63601,95***		***509***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***56170,10***				***449***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7431,85***				***59***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14616,91***		***117***				
		Сметная стоимость				***1579***				

20	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	**0,008**	**397853,26**	**--**	**3183**	**--**	**135**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***135***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16868,98***				***135***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***265***				
		Сметная стоимость				***3583***				
21	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,36**	**140,89**	**2,36**	**51**	**1**	**14**	**0,06**	**--**
		м2		**56,37**	**0,56**	**20**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,14***		***14***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***30,85***				***11***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7,28***				***3***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,32***		***5***				
		Сметная стоимость				***70***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**463227**	**165**			**1**
			Тенге			**752**	**6**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**459040**				
	Накладные расходы -		Тенге			**19463**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**38280**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**516784**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51**				
	Материалы -		Тенге			**30**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**70**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4136**				
	Материалы -		Тенге			**57**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**738**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3183**				
		Накладные расходы -	Тенге			**644**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**449**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**195**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**382**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5162**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**738**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**522015**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**758**			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж табло информационного пешехода								
22	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	**2**	**201977,74**	**--**	**403955**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8563,86***		***17128***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8563,86***				***17128***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16843,33*		*33687*				
		Сметная стоимость				*454769*				
23	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж крепления табло**	**0,033**	**119109,48**	**20531,64**	**3931**	**678**	**2099**	**89,98**	**3**
		т		**91458,80**	**774,52**	**3018**	**26**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		*63601,95*		*2099*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*1854*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*482*				
		Сметная стоимость				*6512*				
24	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	**0,033**	**397853,26**	**--**	**13129**	**--**	**557**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*1095*				
		Сметная стоимость				*14781*				
25	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,485**	**140,89**	**2,36**	**209**	**4**	**57**	**0,06**	**--**
		м2		**56,37**	**0,56**	**84**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,14*		*57*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*46*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*21*				
		Сметная стоимость				*287*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**421224**	**681**			**3**
			Тенге			**3102**	**26**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**403955**				
	Накладные расходы -		Тенге			**17128**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**33687**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**454770**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**209**				
	Материалы -		Тенге			**122**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**85**			
		Накладные расходы -	Тенге			**57**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**46**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**287**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**17060**				
	Материалы -		Тенге			**235**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3044**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13129**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2656**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1854**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**802**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1577**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**21293**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3044**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**476350**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3128			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж аппаратуры управления								
26	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**1225**	**3,42**	**2**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***1225***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***1100***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***126***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***247***				
		Сметная стоимость				***3332***				
27	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**906,90**	**--**	**599**	**--**	**394**	**1,15**	**1**
		м3		**906,90**	**--**	**599**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***394***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***354***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***40***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***79***				
		Сметная стоимость				***1073***				
28	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***51***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***51***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***100***				
		Сметная стоимость				***1351***				
29	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**20268,54**	**1260,40**	**9121**	**567**	**1458**	**4,84**	**2**
		м3		**4361,02**	**346,09**	**1962**	**156**	**48,5**	**0,34**	**--**
		Накладные расходы -		***3239,13***		***1458***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2282,95***				***1027***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***956,18***				***430***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1880,61***		***846***				
		Сметная стоимость				***11425***				
30	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**119109,48**	**20531,64**	**7421**	**1279**	**3962**	**89,98**	**6**
		т		**91458,80**	**774,52**	**5698**	**48**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		***63601,95***		***3962***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***56170,10***				***3499***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7431,85***				***463***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14616,91***		***911***				
		Сметная стоимость				***12294***				
31	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
32	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**34386,22**	**3583,23**	**34386**	**3583**	**4639**	**5,52**	**6**
		шт		**5782,75**	**1346,54**	**5783**	**1347**	**42,8**	**1,13**	**1**
		Накладные расходы -		*4638,69*		*4639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3051,34*				*3051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1587,35*				*1587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3121,99*		*3122*				
		Сметная стоимость				*42147*				
33	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**1804332,28**	**--**	**1804332**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*76503,69*		*76504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76503,69*				*76504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150466,88*		*150467*				
		Сметная стоимость				*2031303*				
34	**ТПРАЙС"TLP"**	**Лицензия на подключение АСУДД**	**1**	**171908,93**	**--**	**171909**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7288,94*		*7289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7288,94*				*7289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14335,83*		*14336*				
		Сметная стоимость				*193534*				
35	**13-100204-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство автоматического ввода программ. Проверка электрическая и настройка**	**1**	**225779,04**	**--**	**225779**	**--**	**105126**	**165,60**	**166**
		комплект		**225779,04**	**--**	**225779**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*105125,97*		*105126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*91666,29*				*91666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13459,68*				*13460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26472,40*		*26472*				
		Сметная стоимость				*357377*				
36	**13-100204-0405 РСНБ РК 2015**	**Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий**	**1**	**139230,41**	**--**	**139230**	**--**	**64828**	**102,12**	**102**
		компл		**139230,41**	**--**	**139230**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*64827,68*		*64828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*56527,55*				*56528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8300,14*				*8300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16324,65*		*16325*				
		Сметная стоимость				*220382*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
37	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**1846,92**	**--**	**4248**	**--**	**2797**	**2,09**	**5**
		м3		**1846,92**	**--**	**4248**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1216,12*		*2797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1091,53*				*2511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,59*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,04*		*564*				
		Сметная стоимость				*7609*				

38	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	1079,37	--	2483	--	1635	1,34	3
		м3		1079,37	--	2483	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*1635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*1467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*329*				
		Сметная стоимость				*4447*				
39	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2658,49	168,90	21268	1351	4489	0,97	8
		шт		959,19	45,98	7674	368	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*4489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27818*				
40	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
41	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	378,95	18,15	4547	218	1391	0,22	3
		м		219,24	4,60	2631	55	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*1391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*475*				
		Сметная стоимость				*6413*				
42	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
				Контур заземления конструктивов-1компл						
43	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,216	4671,63	--	1009	--	664	5,67	1
		м3 грунта		4671,63	--	1009	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3076,08*		*664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2760,94*				*596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,14*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,82*		*134*				
		Сметная стоимость				*1807*				

44	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,216	1440,00	--	311	--	205	1,67	--
		м3 грунта		1440,00	--	311	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*948,18*		*205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*41*				
		Сметная стоимость				*557*				
45	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	4	2658,49	168,90	10634	676	2245	0,97	4
		шт.		959,19	45,98	3837	184	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*2245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*1721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*1030*				
		Сметная стоимость				*13909*				
46	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	6	378,95	18,15	2274	109	696	0,22	1
		м		219,24	4,60	1315	28	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*238*				
		Сметная стоимость				*3207*				
47	21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0096	166822,81	--	1601	--	68	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7073,29*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*134*				
		Сметная стоимость				*1802*				
48	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0096	170162,29	--	1634	--	69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7214,88*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*136*				
		Сметная стоимость				*1839*				
		Освещение								
49	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	4	9382,27	4449,56	37529	17798	10521	3,23	13
		шт.		3581,47	1422,62	14326	5690	42,8	1,21	5
		Накладные расходы -		*2630,37*		*10521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2141,75*				*8567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*488,62*				*1954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*961,01*		*3844*				
		Сметная стоимость				*51895*				

50	23-070106-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм	4	144993,01	--	579972	--	24591	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6147,70*		*24591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6147,70*				*24591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12091,26*		*48365*				
		Сметная стоимость				*652928*				
51	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимоть кронштейна для светильника	0,02	387553,58	--	7751	--	329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*646*				
		Сметная стоимость				*8726*				
52	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2	0,36	103441,35	1,03	37239	--	1750	0,89	--
		м2 окрашиваемой поверхности		833,76	0,55	300	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4862,50*		*1750*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*457,20*				*165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4405,30*				*1586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8664,31*		*3119*				
		Сметная стоимость				*42109*				
		Монтаж ТВП								
53	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-ТВП	0,64512	2818,89	--	1819	--	1197	3,42	2
		м3 грунта		2818,89	--	1819	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1856,12*		*1197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1665,97*				*1075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,16*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,00*		*241*				
		Сметная стоимость				*3258*				
54	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,64512	906,90	--	585	--	385	1,15	1
		м3		906,90	--	585	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*78*				
		Сметная стоимость				*1048*				
55	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,12896	1038,55	--	1172	--	50	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*50*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*98*				
		Сметная стоимость				*1319*				
56	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП**	**0,45**	**17270,57**	**937,40**	**7772**	**422**	**736**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**691**	**114**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1636,62*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*681*				
		Сметная стоимость				*9189*				
57	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т**	**0,101**	**24831,94**	**10835,90**	**2508**	**1094**	**1118**	**12,90**	**1**
		т		**12518,10**	**3266,56**	**1264**	**330**	**60,9**	**2,80**	**--**
		Накладные расходы -		*11073,32*		*1118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9612,86*				*971*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1460,46*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2872,42*		*290*				
		Сметная стоимость				*3917*				
58	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость МО-ТВП, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**--**	**363819,91**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
59	**13-080304-0202 РСНБ РК 2015**	**Блок сопряжения ТВП "А"**	**1**	**3940,19**	**983,90**	**3940**	**984**	**1633**	**2,76**	**3**
		шт		**2891,38**	**394,11**	**2891**	**394**	**42,8**	**0,33**	**--**
		Накладные расходы -		*1632,87*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1406,19*				*1406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,69*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,84*		*446*				
		Сметная стоимость				*6019*				
60	**ТПРАЙС"TLP"**	**Блок сопряжения ТВП "А"**	**1**	**68104,89**	**--**	**68105**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2887,65*		*2888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2887,65*				*2888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5679,40*		*5679*				
		Сметная стоимость				*76672*				
61	**13-080304-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка ТВП**	**2**	**3940,19**	**983,90**	**7880**	**1968**	**3266**	**2,76**	**6**
		шт		**2891,38**	**394,11**	**5783**	**788**	**42,8**	**0,33**	**1**
		Накладные расходы -		*1632,87*		*3266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1406,19*				*2812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,69*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,84*		*892*				
		Сметная стоимость				*12037*				
62	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость ТВП**	**2**	**87966,87**	**--**	**175934**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3729,80*		*7460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3729,80*				*7460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7335,73*		*14671*				
		Сметная стоимость				*198065*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**3404667**	**30050**			**336**
			Тенге			**432077**	**9502**			**8**

		Стоимость оборудования -	Тенге			**2220280**				
		Накладные расходы -	Тенге			**94140**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**185154**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2499573**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1067440**				
		Материалы -	Тенге			**51533**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**418103**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**579972**				
		Накладные расходы -	Тенге			**223424**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**170918**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**52506**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**103269**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1394134**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**318**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**418103**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**77718**				
		Материалы -	Тенге			**50189**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**16137**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**8301**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**2372**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12900**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9214**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3686**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7249**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**97867**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16137**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**39230**				
		Материалы -	Тенге			**593**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**7340**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**29301**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6323**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4470**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1853**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3644**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**49197**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7340**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**4040771**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**344**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**441580**			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж сигнальных устройств								
63	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**6**	**3770,00**	**89,48**	**22620**	**537**	**8662**	**2,90**	**17**
		шт.		**2877,57**	**--**	**17265**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1443,67***		***8662***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1231,60***				***7390***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***212,07***				***1272***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***417,09***		***2503***				
		Сметная стоимость				***33785***				

64	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)	2	154184,91	--	308370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6537,44*		*13075*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6537,44*				*13075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12857,79*		*25716*				
		Сметная стоимость				*347160*				
65	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)	2	174588,44	--	349177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7402,55*		*14805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7402,55*				*14805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14559,28*		*29119*				
		Сметная стоимость				*393101*				
66	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	2	103019,85	--	206040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4368,04*		*8736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4368,04*				*8736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8591,03*		*17182*				
		Сметная стоимость				*231958*				
67	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж экранов и крепления для светофоров	0,097	119109,48	20531,64	11554	1992	6169	89,98	9
		т		91458,80	774,52	8872	75	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*6169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*5448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*1418*				
		Сметная стоимость				*19141*				
68	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7	2	10778,49	--	21557	--	914	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*457,01*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*457,01*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*898,84*		*1798*				
		Сметная стоимость				*24269*				
69	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8	2	10928,01	--	21856	--	927	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*463,35*		*927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*463,35*				*927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*911,31*		*1823*				
		Сметная стоимость				*24605*				
70	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для светофоров на стойку КС-8-А1-2(2шт),КПС-7.9т.0-1,5(1шт),КПС-9т.0.0-0,5(1шт),КПС-7.0.0-1,5(1шт) комп с окраской за 2 раза	0,077	397853,26	--	30635	--	1299	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*1299*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*1299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*2555*				
		Сметная стоимость				*34489*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**971808**	**2528**			**26**
			Тенге			**26137**	**75**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**863586**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36616**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**72016**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**972219**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**22620**				
		Материалы -	Тенге			**4818**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**17265**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8662**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7390**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1272**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2503**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**33785**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17265**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**43413**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**43413**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1841**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3620**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**48874**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**42188**				
		Материалы -	Тенге			**691**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8947**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**30635**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7468**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5448**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2020**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3973**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**53629**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8947**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1108506**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26212**			
		РАЗДЕЛ 7.Прокладка кабеля								
71	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**318**	**294,22**	**130,87**	**93562**	**41615**	**30974**	**0,14**	**44**
		м кабеля		**140,27**	**50,08**	**44607**	**15926**	**42,8**	**0,05**	**17**
		Накладные расходы -		***97,40***		***30974***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***81,47***				***25908***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15,93***				***5066***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31,33***		***9963***				
		Сметная стоимость				***134499***				
72	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,007**	**222953,99**	**51496,89**	**1561**	**360**	**557**	**157,32**	**1**
		км		**141639,92**	**15458,22**	**991**	**108**	**42,8**	**15,21**	**--**
		Накладные расходы -		***79542,14***		***557***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***67238,00***				***471***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12304,14***				***86***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24199,69***		***169***				
		Сметная стоимость				***2287***				

73	13-080201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	140	1131,91	801,17	158468	112164	35339	0,19	27
		м кабеля		196,38	261,82	27494	36655	42,8	0,23	33
		Накладные расходы -		*252,42*		*35339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*196,11*				*27456*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,31*				*7883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,75*		*15505*				
		Сметная стоимость				*209312*				
74	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг	40	724,16	371,12	28967	14845	6482	0,17	7
		м		168,33	126,07	6733	5043	42,8	0,12	5
		Накладные расходы -		*162,05*		*6482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*126,00*				*5040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,05*				*1442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,90*		*2836*				
		Сметная стоимость				*38285*				
75	23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	351158,33	--	31604	--	1340	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14889,11*		*1340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*1340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29283,80*		*2636*				
		Сметная стоимость				*35580*				
76	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые КВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80	0,085	100231,72	--	8520	--	361	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4249,82*		*361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4249,82*				*361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8358,52*		*710*				
		Сметная стоимость				*9592*				
77	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,069	191575,89	--	13219	--	560	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*560*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*1102*				
		Сметная стоимость				*14882*				
78	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,072	367003,59	--	26424	--	1120	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15560,95*		*1120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*1120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*2204*				
		Сметная стоимость				*29748*				

79	23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78	0,078	157046,81	--	12250	--	519	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6658,78*		*519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6658,78*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13096,45*		*1022*				
		Сметная стоимость				*13791*				
80	23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели FTP-5eCAT	0,111	86967,33	--	9653	--	409	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3687,41*		*409*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*805*				
		Сметная стоимость				*10867*				
81	13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	3567,38	88,29	14270	353	1637	0,55	2
		м		548,11	29,89	2192	120	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*409,13*		*1637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*247,38*				*990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,75*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,12*		*1272*				
		Сметная стоимость				*17179*				
82	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	4	86,15	0,82	345	3	137	0,07	--
		м		68,51	0,33	274	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*34,37*		*137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*29,46*				*118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,90*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,64*		*39*				
		Сметная стоимость				*521*				
83	23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (1шт)	4	953,06	--	3812	--	162	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,41*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,41*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,48*		*318*				
		Сметная стоимость				*4292*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			402654	169341			81
			Тенге			82292	57854			54
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			398842				
	Материалы -		Тенге			45538				
	Всего заработная плата -		Тенге				140146			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			101670				

		Накладные расходы -	Тенге			79436				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					59982		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19454		
		Сметная прибыль -	Тенге			38262				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			516540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				140146			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3812				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3812				
		Накладные расходы -	Тенге			162				
		Сметная прибыль -	Тенге			318				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			520832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				140146			
		РАЗДЕЛ 8.Устройство кабельной канализации								
84	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**2,24**	**1881,12**	**--**	**4214**	**--**	**2775**	**2,13**	**5**
		м3 грунта		**1881,12**	**--**	**4214**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1238,64***		***2775***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1111,74***				***2490***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***126,90***				***284***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***249,58***		***559***				
		Сметная стоимость				***7548***				
85	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**2,24**	**1079,37**	**--**	**2418**	**--**	**1592**	**1,34**	**3**
		м3 грунта		**1079,37**	**--**	**2418**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***710,72***		***1592***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***637,91***				***1429***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72,81***				***163***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***143,21***		***321***				
		Сметная стоимость				***4331***				
86	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,007**	**1898078,30**	**--**	**13287**	**--**	**1306**	**183,54**	**1**
		кан.-км		**163853,50**	**--**	**1147**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***186545,87***		***1306***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***101753,02***				***712***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84792,85***				***594***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***166769,93***		***1167***				
		Сметная стоимость				***15760***				
87	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**7**	**378,95**	**18,15**	**2653**	**127**	**812**	**0,22**	**2**
		м		**219,24**	**4,60**	**1535**	**32**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***115,93***		***812***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***95,80***				***671***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20,13***				***141***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39,59***		***277***				
		Сметная стоимость				***3742***				

88	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,004319**	**146062,26**	**--**	**631**	**--**	**27**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6193,04***		***27***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6193,04***				***27***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12180,42***		***53***				
		Сметная стоимость				***710***				
89	**13-080206-1705 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**1**	**4149,87**	**168,64**	**4150**	**169**	**680**	**1,08**	**1**
		м		**1068,81**	**62,07**	**1069**	**62**	**42,8**	**0,05**	**--**
		Накладные расходы -		***680,49***		***680***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***484,02***				***484***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***196,48***				***196***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***386,43***		***386***				
		Сметная стоимость				***5217***				
90	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**1**	**86,15**	**0,82**	**86**	**1**	**34**	**0,07**	**--**
		м		**68,51**	**0,33**	**69**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***34,37***		***34***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***29,46***				***29***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,90***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,64***		***10***				
		Сметная стоимость				***130***				
91	**23-010301-0157 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	**1**	**1866,02**	**--**	**1866**	**--**	**79**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***79,12***		***79***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***79,12***				***79***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***155,61***		***156***				
		Сметная стоимость				***2101***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**29304**	**296**			**12**
			Тенге			**10450**	**95**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6889**				
	Материалы -		Тенге			**3920**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2767**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1526**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1184**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**342**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**673**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9088**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2767**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20549**				
	Материалы -		Тенге			**12140**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7778**			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			631				
		Накладные расходы -	Тенге			5699				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4631		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1068		
		Сметная прибыль -	Тенге			2100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7778			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1866				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1866				
		Накладные расходы -	Тенге			79				
		Сметная прибыль -	Тенге			156				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2101				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			39537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				10545			
РАЗДЕЛ 9.Приямки кабельной канализации (2шт)										
92	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,343**	**3182,62**	**--**	**1092**	**--**	**719**	**3,86**	**1**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**1092**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2095,62***		***719***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1880,93***				***645***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***214,69***				***74***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***422,26***		***145***				
		Сметная стоимость				***1956***				
93	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,343**	**677,45**	**--**	**232**	**--**	**153**	**0,86**	**--**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**232**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***446,07***		***153***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***400,37***				***137***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,70***				***16***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,88***		***31***				
		Сметная стоимость				***416***				
94	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы**	**0,343**	**4671,63**	**--**	**1602**	**--**	**1055**	**5,67**	**2**
		м3		**4671,63**	**--**	**1602**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3076,08***		***1055***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2760,94***				***947***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***315,14***				***108***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***619,82***		***213***				
		Сметная стоимость				***2870***				
95	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**0,343**	**906,90**	**--**	**311**	**--**	**205**	**1,15**	**--**
		м3		**906,90**	**--**	**311**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***205***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***184***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***21***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***41***				
		Сметная стоимость				***557***				

96	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,60025	1038,55	--	623	--	26	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*52*				
		Сметная стоимость				*701*				
97	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под приямки	0,16	17270,57	937,40	2763	150	262	1,86	--
		м3		1534,48	254,32	246	41	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*262*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*242*				
		Сметная стоимость				*3267*				
98	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж приямков	0,048746	119109,48	20531,64	5806	1001	3100	89,98	4
		т		91458,80	774,52	4458	38	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*2738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*713*				
		Сметная стоимость				*9619*				
99	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Приямок 400х400х600(1шт),приямок накладной 300х300х400(1шт)	0,048746	345906,56	--	16862	--	715	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*715*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1406*				
		Сметная стоимость				*18983*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			29292	1151			9
			Тенге			7941	78			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6624				
		Материалы -	Тенге			2368				
		Всего заработная плата -	Тенге				3524			
		Транспортные расходы -	Тенге			623				
		Накладные расходы -	Тенге			2420				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2052		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					368		
		Сметная прибыль -	Тенге			724				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3524			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22668				
		Материалы -	Тенге			347				
		Всего заработная плата -	Тенге				4496			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16862				
		Накладные расходы -	Тенге			3815				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2738		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1077		

		Сметная прибыль -	Тенге			**2119**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**28602**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4496**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**38369**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8020**			
РАЗДЕЛ 10.Тросовые растяжки										
100	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка**	**2**	**4754,61**	**2204,73**	**9509**	**4409**	**3314**	**2,76**	**6**
		шт.		**2549,88**	**711,84**	**5100**	**1424**	**42,8**	**0,61**	**1**
		Накладные расходы -		***1656,81***		***3314***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1396,02***				***2792***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***260,79***				***522***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***512,91***		***1026***				
		Сметная стоимость				***13848***				
101	**21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**1,76**	**247,45**	**--**	**436**	**--**	**18**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,49***		***18***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10,49***				***18***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20,64***		***36***				
		Сметная стоимость				***491***				
102	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа**	**0,002**	**387553,58**	**--**	**775**	**--**	**33**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***33***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***33***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***65***				
		Сметная стоимость				***873***				
103	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость заделка троса**	**0,002**	**387553,58**	**--**	**775**	**--**	**33**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***33***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***33***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***65***				
		Сметная стоимость				***873***				
104	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Талреп и заделка троса. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0,088**	**103441,35**	**1,03**	**9103**	**--**	**428**	**0,89**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**833,76**	**0,55**	**73**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4862,50***		***428***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***457,20***				***40***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4405,30***				***388***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8664,31***		***762***				

		Сметная стоимость				*10293*				
105	**24-040109-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02**	**0,04**	**98971,62**	**--**	**3959**	**--**	**168**	**--**	**--**
		100 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4196,40***		***168***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4196,40***				***168***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8253,44***		***330***				
		Сметная стоимость				***4457***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**24557**	**4410**			**6**
			Тенге			**5173**	**1424**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**13468**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6523**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3959**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3481**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2792**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**689**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1356**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**18306**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6523**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9538**				
	Материалы -		Тенге			**9029**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**73**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**436**				
		Накладные расходы -	Тенге			**446**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**40**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**406**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**799**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10783**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1550**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**66**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**129**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1745**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**30834**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6597**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6224401**	**256521**			**665**
			Тенге			**714515**	**86928**			**99**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3946862**				
	Накладные расходы -		Тенге			**167347**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**329137**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4443346**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1574567**				
	Материалы -		Тенге			**105809**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**624312**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**685601**				
		Накладные расходы -	Тенге			**336926**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**259175**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**77751**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**152919**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2064412**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**586**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**624312**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**438939**				
	Материалы -		Тенге			**73900**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27633**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**271534**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**65040**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35293**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16003**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**19290**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**37939**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**512171**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27633**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**258354**				
	Материалы -		Тенге			**2053**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**149498**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**96887**				
		Накладные расходы -	Тенге			**105859**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**91045**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14814**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**29137**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**393351**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**145**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149498**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5678**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5678**				
		Накладные расходы -	Тенге			**241**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**474**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6393**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7419672**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**764**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**801443**			

Всего в тенге:	7 419 672
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 976 326
Оборудование	4 443 346
Итого:	**7 419 672**
Временные здания и сооружения 1,76%	52 383
Итого:	**7 472 055**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	84 501
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**7 556 556**
Итого в текущих ценах:	**8 083 841**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**8 083 841**
НДС 12%	970 061

ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**9 053 902**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**8 872 824**
в том числе НДС 12%:	950 660

Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Алматы"**

Наименование строительства и его адрес: **Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№84	17.04.2017г.			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобрите-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.	**115 126 815**	**31 917 131**							**3 830 056**	**35 747 187**
	ИТОГО :	**115 126 815**	**31 917 131**							**3 830 056**	**35 747 187**

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул. Торайгырова - в районе дома №31

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные. Демонтаж**	2	2727,92	588,90	5456	1178	2924	2,21	4
		шт.		1987,93	153,86	3976	308	60,3	0,17	--
		Накладные расходы -		*1461,92*		*2924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1291,50*				*2583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,42*				*341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,19*		*670*				
		Сметная стоимость				*9050*				
2	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	2	478,06	--	956	--	579	0,48	1
		шт.		428,65	--	857	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*289,70*		*579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*258,47*				*517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,23*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,42*		*123*				
		Сметная стоимость				*1658*				
3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,0708	513,00	--	36	--	2	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*3*				
		Сметная стоимость				*41*				

4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,0708	618,62	--	44	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,23*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,23*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,59*		*4*				
		Сметная стоимость				*50*				
5	11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6	Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки)	44,4	157,51	13,46	6994	598	4546	0,24	11
		м2 разметки		144,06	8,21	6396	364	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*102,39*		*4546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*91,81*				*4077*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,57*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,79*		*923*				
		Сметная стоимость				*12463*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13486	1775			16
			Тенге			11229	672			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13486				
	Материалы -		Тенге			401				
	Всего заработная плата -		Тенге				11901			
	Транспортные расходы -		Тенге			80				
		Накладные расходы -	Тенге			8053				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7176		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					877		
		Сметная прибыль -	Тенге			1723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				11901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				11901			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
6	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	1	4556,07	841,29	4556	841	2476	3,79	4
		шт.		3412,61	219,80	3413	220	60,3	0,17	--
		Накладные расходы -		*2476,39*		*2476*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*2190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*563*				
		Сметная стоимость				*7595*				
7	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	0,1	755,75	--	76	--	50	0,95	--
		м3 грунта		755,75	--	76	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*50*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*45*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*5*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*10*				
		Сметная стоимость				*136*				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,175**	**1038,55**	**--**	**182**	**--**	**8**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*15*				
		Сметная стоимость				*205*				
9	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,1**	**16858,59**	**781,17**	**1686**	**78**	**147**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**128**	**21**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*147*				
		Сметная стоимость				*1979*				
10	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	**0,042**	**102730,88**	**17109,70**	**4315**	**719**	**2293**	**77,23**	**3**
		т конструкций		**78502,14**	**645,44**	**3297**	**27**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*54600,38*		*2293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*2024*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*529*				
		Сметная стоимость				*7137*				
11	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**1**	**813,23**	**--**	**813**	**--**	**484**	**0,79**	**1**
		шт.		**714,41**	**--**	**714**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*483,54*		*484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*104*				
		Сметная стоимость				*1400*				
12	**24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2,5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**4**	**15613,12**	**--**	**62452**	**--**	**2648**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*662,00*		*2648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*2648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*5208*				
		Сметная стоимость				*70308*				
13	**24-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.33 размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**1**	**5757,05**	**--**	**5757**	**--**	**244**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*244,10*		*244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,10*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*480,09*		*480*				
		Сметная стоимость				*6481*				

14	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4-2(3шт),КМТ-В-2(1шт),КМЗ-4/4-2(1шт)	0,02077	397853,26	--	8263	--	350	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*689*				
		Сметная стоимость				*9302*				
15	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250(3шт)	0,012	397853,26	--	4774	--	202	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*398*				
		Сметная стоимость				*5375*				
16	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	4,2	227,46	--	955	--	41	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,64*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*80*				
		Сметная стоимость				*1075*				
17	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(1шт)	0,0184	387553,58	--	7131	--	302	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*302*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*595*				
		Сметная стоимость				*8028*				
18	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,47465	131,11	1,97	193	3	48	0,05	--
		м2		46,97	0,47	69	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*48*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*38*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*19*				
		Сметная стоимость				*260*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			101154	1641			8
			Тенге			7697	269			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76671				
	Материалы -		Тенге			2002				
	Всего заработная плата -		Тенге				4641			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69165				
	Транспортные расходы -		Тенге			182				
		Накладные расходы -	Тенге			6145				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2776		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3369		
		Сметная прибыль -	Тенге			6625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4641			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24483				
	Материалы -		Тенге			299				
	Всего заработная плата -		Тенге				3324			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20169				
		Накладные расходы -	Тенге			3148				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2024		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1124		
		Сметная прибыль -	Тенге			2211				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			119283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				7966			
РАЗДЕЛ 3.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП										
19	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**4,9776**	**6570,81**	**387,39**	**32707**	**1928**	**21575**	**5,90**	**29**
		м2		**6179,59**	**209,37**	**30760**	**1042**	**60,9**	**0,22**	**1**
		Накладные расходы -		***4334,45***		***21575***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***3890,88***				***19367***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***443,58***				***2208***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***872,42***		***4343***				
		Сметная стоимость				***58625***				
20	**24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,22м-2шт со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**2,9768**	**28463,06**	**--**	**84729**	**--**	**3593**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1206,83***		***3593***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1206,83***				***3593***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2373,59***		***7066***				
		Сметная стоимость				***95387***				
21	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,64м-1шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**2,0008**	**22511,54**	**--**	**45041**	**--**	**1910**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***954,49***		***1910***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***954,49***				***1910***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1877,28***		***3756***				
		Сметная стоимость				***50707***				
22	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль**	**0,006**	**102730,88**	**17109,70**	**616**	**103**	**328**	**77,23**	**--**
		т		**78502,14**	**645,44**	**471**	**4**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***54600,38***		***328***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***48200,87***				***289***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6399,51***				***38***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*76*				
		Сметная стоимость				*1019*				
23	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления ККП-А-2(шт6)**	**0,006**	**397853,26**	**--**	**2387**	**--**	**101**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*199*				
		Сметная стоимость				*2687*				
24	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,27**	**144,22**	**2,16**	**39**	**1**	**10**	**0,05**	**--**
		м2		**51,67**	**0,51**	**14**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*35,60*		*10*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*28,28*				*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,31*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*4*				
		Сметная стоимость				*52*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**165519**	**2032**			**30**
			Тенге			**31245**	**1046**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**129809**				
	Материалы -		Тенге			**24**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**129770**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5512**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5504**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10826**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**146146**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**35710**				
	Материалы -		Тенге			**62**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32277**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2387**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22004**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**19656**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2348**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4617**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**62331**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32277**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**208478**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32291**			
		РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(1шт)								
25	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**1,05**	**1458,70**	**--**	**1532**	**--**	**1009**	**1,77**	**2**
		м3 грунта		**1458,70**	**--**	**1532**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*960,49*		*1009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*203*				
		Сметная стоимость				*2744*				
26	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,05**	**564,54**	**--**	**593**	**--**	**390**	**0,71**	**1**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**593**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*371,73*		*390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*79*				
		Сметная стоимость				*1062*				
27	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,8375**	**1038,55**	**--**	**1908**	**--**	**81**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*159*				
		Сметная стоимость				*2148*				
28	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**1,05**	**17466,29**	**792,33**	**18340**	**832**	**3088**	**4,53**	**5**
		м3		**4045,00**	**306,74**	**4247**	**322**	**48,5**	**0,26**	**--**
		Накладные расходы -		*2940,66*		*3088*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*2216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,06*				*872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1632,56*		*1714*				
		Сметная стоимость				*23142*				
29	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж СИ-3 под знак индивидуального проектирования**	**0,053**	**80177,21**	**16712,22**	**4249**	**886**	**2425**	**66,92**	**4**
		т конструкций		**61829,31**	**4890,86**	**3277**	**259**	**60,9**	**4,15**	**--**
		Накладные расходы -		*45754,91*		*2425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*2154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5122,33*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10074,57*		*534*				
		Сметная стоимость				*7208*				
30	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СИ-3**	**0,053**	**387553,58**	**--**	**20540**	**--**	**871**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*871*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*1713*				
		Сметная стоимость				*23124*				

31	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3**	**0,0075396**	**397853,26**	**--**	**3000**	**--**	**127**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***127***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16868,98***				***127***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***250***				
		Сметная стоимость				***3377***				
32	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**2,0008**	**6570,81**	**387,39**	**13147**	**775**	**8672**	**5,90**	**12**
		м2		**6179,59**	**209,37**	**12364**	**419**	**60,9**	**0,22**	**--**
		Накладные расходы -		***4334,45***		***8672***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***3890,88***				***7785***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***443,58***				***888***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***872,42***		***1746***				
		Сметная стоимость				***23565***				
33	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,64м-1шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**2,0008**	**22511,54**	**--**	**45041**	**--**	**1910**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***954,49***		***1910***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***954,49***				***1910***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1877,28***		***3756***				
		Сметная стоимость				***50707***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**108350**	**2493**			**23**
			Тенге			**22013**	**1000**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**67413**				
	Материалы -		Тенге			**13260**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6694**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**45041**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1908**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6477**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3472**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3005**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5911**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**79802**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6694**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**40936**				
	Материалы -		Тенге			**94**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16319**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**23540**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12095**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9938**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2157**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4243**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**57274**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16319**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**137076**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**

		Сметная заработная плата -	Тенге				23013			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж табло информационного водителя								
34	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабели по установленным конструкциям**	**8**	**232,68**	**89,89**	**1861**	**719**	**618**	**0,12**	**1**
		м		**116,90**	**34,22**	**935**	**274**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***77,29***		***618***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***64,68***				***517***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12,61***				***101***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24,80***		***198***				
		Сметная стоимость				***2678***				
35	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,008**	**191575,89**	**--**	**1533**	**--**	**65**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***65***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8122,82***				***65***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***128***				
		Сметная стоимость				***1726***				
36	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Табло информационное водителя ТВСАв**	**2**	**57028,74**	**16523,38**	**114057**	**33047**	**36027**	**29,90**	**60**
		шт		**29689,21**	**5266,18**	**59378**	**10532**	**42,8**	**4,50**	**9**
		Накладные расходы -		***18013,27***		***36027***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***14960,91***				***29922***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3052,36***				***6105***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6003,36***		***12007***				
		Сметная стоимость				***162090***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**117452**	**33766**			**61**
			Тенге			**60314**	**10806**			**9**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**117452**				
	Материалы -		Тенге			**21839**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**71120**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1533**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36710**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**30439**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6271**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12333**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**166494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71120**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**166494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71120**			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж табло информационного пешехода								
37	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабели по установленным конструкциям**	**8**	**232,68**	**89,89**	**1861**	**719**	**618**	**0,12**	**1**
		м		**116,90**	**34,22**	**935**	**274**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***77,29***		***618***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***64,68***				***517***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12,61***				***101***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24,80***		***198***				
		Сметная стоимость				***2678***				

38	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,008**	**191575,89**	**--**	**1533**	**--**	**65**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***65***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8122,82***				***65***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***128***				
		Сметная стоимость				***1726***				
39	13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Табло информационное пешехода ТВСАп**	**2**	**57028,74**	**16523,38**	**114057**	**33047**	**36027**	**29,90**	**60**
		шт		**29689,21**	**5266,18**	**59378**	**10532**	**42,8**	**4,50**	**9**
		Накладные расходы -		***18013,27***		***36027***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***14960,91***				***29922***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3052,36***				***6105***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6003,36***		***12007***				
		Сметная стоимость				***162090***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**117452**	**33766**			**61**
			Тенге			**60314**	**10806**			**9**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**117452**				
	Материалы -		Тенге			**21839**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**71120**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1533**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36710**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**30439**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6271**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12333**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**166494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71120**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**166494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71120**			
		<u>РАЗДЕЛ 7.Монтаж аппаратуры управления</u>								
40	13-080304-0201 РСНБ РК 2015	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	**1**	**5637,94**	**1102,15**	**5638**	**1102**	**1485**	**2,30**	**2**
		шт		**2409,48**	**383,16**	**2409**	**383**	**42,8**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		***1484,98***		***1485***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1195,25***				***1195***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***289,73***				***290***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***569,83***		***570***				
		Сметная стоимость				***7693***				
41	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	**1**	**229520,16**	**--**	**229520**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9731,65***		***9732***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9731,65***				***9732***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19140,15***		***19140***				
		Сметная стоимость				***258392***				
42	ТПРАЙС"CENTRAL Asia"	**Стоимость программого обеспечения для ИМУ-1**	**1**	**42982,87**	**--**	**42983**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1822,47***		***1822***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,47*				*1822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3584,43*		*3584*				
		Сметная стоимость				*48390*				
43	**13-100204-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство автоматического ввода программ. Проверка электрическая и настройка**	**1**	**188149,20**	**--**	**188149**	**--**	**87605**	**138,00**	**138**
		комплект		**188149,20**	**--**	**188149**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*87604,98*		*87605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*76388,58*				*76389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11216,40*				*11216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22060,33*		*22060*				
		Сметная стоимость				*297814*				
44	**13-100204-0405 РСНБ РК 2015**	**Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий**	**1**	**116025,34**	**--**	**116025**	**--**	**54023**	**85,10**	**85**
		компл		**116025,34**	**--**	**116025**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*54023,07*		*54023*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*47106,29*				*47106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6916,78*				*6917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13603,87*		*13604*				
		Сметная стоимость				*183652*				
		Монтаж ТВП								
45	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка панно к МО-ТВП**	**3**	**813,23**	**--**	**2440**	**--**	**1451**	**0,79**	**2**
		шт.		**714,41**	**--**	**2143**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*483,54*		*1451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*1292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*311*				
		Сметная стоимость				*4202*				
46	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панно -3шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**0,616**	**22511,54**	**--**	**13867**	**--**	**588**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*954,49*		*588*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*1156*				
		Сметная стоимость				*15611*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**598622**	**1102**			**228**
			Тенге			**308727**	**383**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**272503**				
	Накладные расходы -		Тенге			**11554**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**22725**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**306782**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**309812**				
	Материалы -		Тенге			**2126**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**306967**			
		Накладные расходы -	Тенге			**143113**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**124690**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18423**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**36234**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**489160**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**306967**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16307**				
	Материалы -		Тенге			**296**				

	Всего заработная плата -		Тенге				2143			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13867				
		Накладные расходы -	Тенге			2039				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1292		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					747		
		Сметная прибыль -	Тенге			1468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			815754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				309110			
		РАЗДЕЛ 8.Монтаж светофорных стоек								
47	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**0,64512**	**2349,08**	**--**	**1515**	**--**	**998**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1515**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***998***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***896***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***102***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***201***				
		Сметная стоимость				***2714***				
48	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**0,64512**	**755,75**	**--**	**488**	**--**	**321**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**488**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***321***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***288***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***33***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***65***				
		Сметная стоимость				***874***				
49	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,12896**	**1038,55**	**--**	**1172**	**--**	**50**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***50***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***50***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***98***				
		Сметная стоимость				***1319***				
50	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**0,45**	**20414,21**	**831,12**	**9186**	**374**	**1597**	**5,64**	**3**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**2283**	**105**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***1597***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2573,70***				***1158***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***974,69***				***439***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***863***				
		Сметная стоимость				***11645***				
51	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,117**	**20939,61**	**9029,92**	**2450**	**1057**	**1081**	**10,75**	**1**
		т		**10431,75**	**2722,13**	**1221**	**318**	**60,9**	**2,33**	**--**
		Накладные расходы -		***9238,21***		***1081***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***8010,72***				***937***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1227,49***				***144***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2414,23*		*282*				
		Сметная стоимость				*3813*				
52	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 2 светофоров и знака**	**1**	**65292,23**	**--**	**65292**	**--**	**2768**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2768,39*		*2768*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2768,39*				*2768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5444,85*		*5445*				
		Сметная стоимость				*73505*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**80104**	**1431**			**6**
			Тенге			**5507**	**423**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**77654**				
	Материалы -		Тенге			**6529**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4391**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**65292**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1172**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5734**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2342**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3392**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6671**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90059**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4391**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2450**				
	Материалы -		Тенге			**173**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1539**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1081**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**937**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**144**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**282**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3813**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1539**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**93872**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5930**			
		РАЗДЕЛ 9.Нанесение линий дорожной разметки краской								
53	**11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м), сплошная**	**0,04**	**1502,88**	**315,96**	**60**	**13**	**9**	**3,66**	**--**
		км линии		**148,25**	**118,76**	**6**	**5**	**60,3**	**2,19**	**--**
		Накладные расходы -		*231,55*		*9*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*161,00*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,55*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,75*		*6*				
		Сметная стоимость				*75*				
54	**11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.3 сплошной двойной линией**	**0,2**	**50368,44**	**6319,19**	**10074**	**1264**	**1098**	**3,66**	**1**
		км		**2964,91**	**2375,19**	**593**	**475**	**60,3**	**2,19**	**--**
		Накладные расходы -		*5492,23*		*1098*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*3220,08*				*644*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2272,15*				*454*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4468,85*		*894*				
		Сметная стоимость				*12066*				
55	11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,06	741,23	315,96	44	19	12	3,66	--
		км		148,25	118,76	9	7	60,3	2,19	--
		Накладные расходы -		*199,26*		*12*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*161,00*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,25*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,24*		*5*				
		Сметная стоимость				*60*				
56	11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,1	1249,00	315,96	125	32	22	3,66	--
		км		148,25	118,76	15	12	60,3	2,19	--
		Накладные расходы -		*220,79*		*22*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*161,00*				*16*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,78*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,58*		*12*				
		Сметная стоимость				*159*				
57	22-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС	51,66	894,44	--	46207	--	1959	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,92*		*1959*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,92*				*1959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,59*		*3853*				
		Сметная стоимость				*52019*				
58	22-040601-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Растворители N 646	0,00378	393794,55	--	1489	--	63	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16696,89*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16696,89*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32839,32*		*124*				
		Сметная стоимость				*1676*				
59	22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	25,2	255,92	--	6449	--	273	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*538*				
		Сметная стоимость				*7260*				
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
60	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	Предварительная разметка	22,7	220,73	18,93	5011	430	3118	0,18	4
		м2 окрашиваемой поверхности		197,11	9,59	4474	218	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*137,34*		*3118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*2787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*650*				

		Сметная стоимость				*8779*				
61	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	22,7	1000,26	354,82	22706	8054	12854	0,69	16
		м2 покрытия		645,32	179,85	14649	4083	60,9	0,13	3
		Накладные расходы -		*566,25*		*12854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*11407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*1446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*2845*				
		Сметная стоимость				*38405*				
62	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)	124,85	1454,42	--	181584	--	7699	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*7699*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*7699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*15143*				
		Сметная стоимость				*204426*				
63	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС	1,816	5295,74	--	9617	--	408	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,62*		*802*				
		Сметная стоимость				*10827*				
64	22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	6,81	255,92	--	1743	--	74	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*145*				
		Сметная стоимость				*1962*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**285108**	**9811**			**21**
			Тенге			**19746**	**4799**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**285108**				
	Материалы -		Тенге			**8463**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**24545**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**247089**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27590**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14871**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12719**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**25016**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**337714**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24545**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**337714**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24545**			

РАЗДЕЛ 10.Благоустройство

Восстановление тротуара

65	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	5,2	95,23	36,94	495	192	267	0,07	--
		м2		58,29	18,35	303	95	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*51,25*		*267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*45,30*				*236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,96*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,72*		*61*				
		Сметная стоимость				*822*				
66	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,3744	513,00	--	192	--	8	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*16*				
		Сметная стоимость				*216*				
67	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,3744	1038,55	--	389	--	16	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*32*				
		Сметная стоимость				*438*				
68	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	0,78	1095,07	954,90	854	745	204	0,17	--
		м3		140,17	201,59	109	157	60,3	0,16	--
		Накладные расходы -		*261,25*		*204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*206,08*				*161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,17*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,51*		*85*				
		Сметная стоимость				*1142*				
69	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	0,78	1389,15	--	1084	--	46	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,90*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*90*				
		Сметная стоимость				*1220*				
70	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см	5,2	215,00	2,45	1118	13	582	0,17	1
		м2		162,55	0,90	845	5	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*111,85*		*582*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*98,56*				*512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,29*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,15*		*136*				
		Сметная стоимость				*1836*				

71	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	10,4	26,19	--	272	--	183	0,03	--
		м2		26,19	--	272	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*17,57*		*183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*15,79*				*164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,78*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,50*		*36*				
		Сметная стоимость				*491*				
72	21-020501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	0,49712	9237,81	--	4592	--	195	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*391,68*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,68*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*770,36*		*383*				
		Сметная стоимость				*5170*				
		Отмостка МО-3								
73	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетоннной плитки	2,2	879,53	34,04	1935	75	623	0,44	1
		м2		377,85	13,09	831	29	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*283,03*		*623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,29*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,00*		*205*				
		Сметная стоимость				*2762*				
74	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	2,2	1535,33	--	3378	--	143	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,10*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,10*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,03*		*282*				
		Сметная стоимость				*3803*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**14309**	**1025**			**3**
			Тенге			**2361**	**286**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14309**				
	Материалы -		Тенге			**1289**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2647**			
	Местные материалы -		Тенге			**9054**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**581**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2266**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1592**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**674**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1326**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17901**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2647**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**17901**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2647**			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**1601556**	**88841**			**456**
			Тенге			**529151**	**30491**			**27**
Стоимость оборудования -			Тенге			**272503**				
Накладные расходы -			Тенге			**11554**				
Сметная прибыль -			Тенге			**22725**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**306782**				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**544716**				
Материалы -			Тенге			**45805**				
Всего заработная плата -			Тенге				**449207**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**3065**				
		Накладные расходы -	Тенге			**216533**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**185569**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**30964**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**60900**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**822148**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**366**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**449207**			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**680757**				
Материалы -			Тенге			**32265**				
Всего заработная плата -			Тенге				**56977**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**570224**				
Местные материалы -			Тенге			**9054**				
Транспортные расходы -			Тенге			**3924**				
		Накладные расходы -	Тенге			**63814**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**33528**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**30286**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**59566**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**804137**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56977**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**103580**				
Материалы -			Тенге			**628**				
Всего заработная плата -			Тенге				**53459**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**46096**				
		Накладные расходы -	Тенге			**38329**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**32557**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5772**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11353**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**153261**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53459**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2086328**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**483**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**559643**			

Всего в тенге:	2 086 328
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 779 546
Оборудование	306 782
Итого:	**2 086 328**
Временные здания и сооружения 1,76%	31 320
Итого:	**2 117 648**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	50 523
Затраты на выслугу лет, 1%	0

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**2 168 171**
Итого в текущих ценах:	**2 319 463**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**2 319 463**
НДС 12%	278 336
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 597 798**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 545 842**
в том числе НДС 12%:	272 769

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул.Розыбакиева-севернее ул.Дуйсенова

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные. Демонтаж**	2	3243,28	706,68	6487	1413	3506	2,65	5
		шт.		2385,51	184,63	4771	369	60,3	0,20	--
		Накладные расходы -		*1753,02*		*3506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1549,80*				*3100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,23*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399,70*		*799*				
		Сметная стоимость				*10792*				
2	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	2	514,38	--	1029	--	690	0,57	1
		шт.		514,38	--	1029	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*345,13*		*690*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,17*				*620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,96*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,76*		*138*				
		Сметная стоимость				*1857*				
3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,0708	513,00	--	36	--	2	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*3*				
		Сметная стоимость				*41*				

4	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,0708**	**618,62**	**--**	**44**	**--**	**2**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***26,23***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***26,23***				***2***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***51,59***		***4***				
		Сметная стоимость				***50***				
5	**11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6**	**Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки)**	**27**	**189,02**	**16,15**	**5103**	**436**	**3317**	**0,29**	**8**
		м2 разметки		**172,87**	**9,85**	**4667**	**266**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***122,86***		***3317***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***110,18***				***2975***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12,69***				***343***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24,95***		***674***				
		Сметная стоимость				***9094***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**12699**	**1849**			**14**
			Тенге			**10467**	**635**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12699**				
	Материалы -		Тенге			**302**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11102**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**80**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7517**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6695**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**822**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1617**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21833**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11102**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**21833**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11102**			
		<u>РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков</u>								
6	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**1**	**5406,85**	**1009,54**	**5407**	**1010**	**2969**	**4,55**	**5**
		шт.		**4095,13**	**263,76**	**4095**	**264**	**60,3**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		***2969,11***		***2969***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***2628,41***				***2628***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***340,70***				***341***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***670,08***		***670***				
		Сметная стоимость				***9046***				
7	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	**0,1**	**906,90**	**--**	**91**	**--**	**60**	**1,15**	**--**
		м3 грунта		**906,90**	**--**	**91**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***60***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***54***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*12*				
		Сметная стоимость				*163*				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,175**	**1038,55**	**--**	**182**	**--**	**8**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*15*				
		Сметная стоимость				*205*				
9	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,1**	**17270,57**	**937,40**	**1727**	**94**	**164**	**1,86**	**--**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**153**	**25**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1636,62*		*164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*87*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*151*				
		Сметная стоимость				*2042*				
10	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	**0,03677**	**121853,25**	**20531,64**	**4481**	**755**	**2407**	**92,68**	**3**
		т конструкций		**94202,57**	**774,52**	**3464**	**28**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		*65460,09*		*2407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*2127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*551*				
		Сметная стоимость				*7439*				
11	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**1**	**956,11**	**--**	**956**	**--**	**579**	**0,95**	**1**
		шт.		**857,29**	**--**	**857**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,41*		*579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,84*		*123*				
		Сметная стоимость				*1658*				
12	**24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2,5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**4**	**15613,12**	**--**	**62452**	**--**	**2648**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*662,00*		*2648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*2648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*5208*				
		Сметная стоимость				*70308*				
13	**24-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.33 размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**1**	**5757,05**	**--**	**5757**	**--**	**244**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*244,10*		*244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,10*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*480,09*		*480*				

		Сметная стоимость				*6481*				
14	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМЗ-4-2(3шт),КМТ-В-2(1шт),КМЗ-4/4-2(1шт)**	0,02077	397853,26	--	8263	--	350	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*689*				
		Сметная стоимость				*9302*				
15	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ-1-250(3шт)**	0,012	397853,26	--	4774	--	202	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*398*				
		Сметная стоимость				*5375*				
16	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	4,2	227,46	--	955	--	41	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,64*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*80*				
		Сметная стоимость				*1075*				
17	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость стойки СЗ-1-2(1шт)**	0,0184	387553,58	--	7131	--	302	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*302*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*595*				
		Сметная стоимость				*8028*				
18	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	1,47465	140,89	2,36	208	3	56	0,06	--
		м2		56,37	0,56	83	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*56*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*45*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*21*				
		Сметная стоимость				*285*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**102384**	**1862**			**9**
			Тенге			**8744**	**318**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**77735**				
	Материалы -		Тенге			**2002**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5570**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**69165**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**182**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6768**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3331		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3437		
		Сметная прибыль -	Тенге			6760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5570			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24649				
	Материалы -		Тенге			262				
	Всего заработная плата -		Тенге				3492			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20169				
		Накладные расходы -	Тенге			3262				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2127		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1135		
		Сметная прибыль -	Тенге			2233				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			121408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				9062			
РАЗДЕЛ 3.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП-1-2										
19	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**3,4892**	**7884,20**	**464,87**	**27510**	**1622**	**18148**	**7,08**	**25**
		м2		**7415,51**	**251,24**	**25874**	**877**	**60,9**	**0,27**	**1**
		Накладные расходы -		***5201,31***		***18148***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***4669,05***				***16291***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***532,26***				***1857***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1046,84***		***3653***				
		Сметная стоимость				***49311***				
20	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль**	**0,00224**	**121853,25**	**20531,64**	**273**	**46**	**147**	**92,68**	**--**
		т		**94202,57**	**774,52**	**211**	**2**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		***65460,09***		***147***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***57841,05***				***130***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7619,04***				***17***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14985,07***		***34***				
		Сметная стоимость				***453***				
21	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления ККП-1-2(шт4)**	**0,00224**	**397853,26**	**--**	**891**	**--**	**38**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***38***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16868,98***				***38***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***74***				
		Сметная стоимость				***1003***				
22	**24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,22м-1шт со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**1,4884**	**28463,06**	**--**	**42364**	**--**	**1796**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*1206,83*		*1796*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1206,83*				*1796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2373,59*		*3533*				
		Сметная стоимость				*47693*				
23	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,64м-1шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**2,0008**	**22511,54**	**--**	**45041**	**--**	**1910**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*954,49*		*1910*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*1910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*3756*				
		Сметная стоимость				*50707*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**116079**	**1668**			**25**
			Тенге			**26085**	**878**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**87406**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**87406**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3706**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**7289**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**98400**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**28674**				
	Материалы -		Тенге			**29**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26964**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**891**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18333**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16421**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1912**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3761**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**50767**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26964**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**149167**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26964**			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж табло информационного водителя								
24	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабели по установленным конструкциям**	**8**	**274,04**	**107,87**	**2192**	**863**	**740**	**0,14**	**1**
		м		**140,27**	**41,06**	**1122**	**329**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*92,52*		*740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,61*				*621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,91*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,32*		*235*				
		Сметная стоимость				*3167*				
25	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,008**	**191575,89**	**--**	**1533**	**--**	**65**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8122,82*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*128*				
		Сметная стоимость				*1726*				

26	13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Табло информационное водителя ТВСАв	2	66271,26	19828,05	132543	39656	43048	35,88	72
		шт		35627,05	6319,42	71254	12639	42,8	5,40	11
		Накладные расходы -		*21524,20*		*43048*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17953,09*				*35906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3571,11*				*7142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7023,64*		*14047*				
		Сметная стоимость				*189639*				
27	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость табло информационного водителя ТВСАв	2	229520,16	--	459040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9731,65*		*19463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9731,65*				*19463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19140,15*		*38280*				
		Сметная стоимость				*516784*				
28	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж крепления табло	0,004	119109,48	20531,64	476	82	254	89,98	--
		т		91458,80	774,52	366	3	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*58*				
		Сметная стоимость				*789*				
29	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимоть крепления табло(1шт)	0,004	397853,26	--	1591	--	67	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*133*				
		Сметная стоимость				*1791*				
30	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,18	140,89	2,36	25	--	7	0,06	--
		м2		56,37	0,56	10	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*7*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*3*				
		Сметная стоимость				*34*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			597401	40602			73
			Тенге			72752	12971			11
	Стоимость оборудования -		Тенге			459040				
	Накладные расходы -		Тенге			19463				
	Сметная прибыль -		Тенге			38280				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			516784				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			136267				
	Материалы -		Тенге			21839				
	Всего заработная плата -		Тенге				85344			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1533				
		Накладные расходы -	Тенге			43854				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36527		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7327		
		Сметная прибыль -	Тенге			14410				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**194531**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85344**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25**					
	Материалы -		Тенге			**15**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**10**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7**					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**3**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35**					
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2068**					
	Материалы -		Тенге			**28**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**369**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1591**					
		Накладные расходы -	Тенге			**322**					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**225**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**97**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**191**					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2581**					
		Сметная заработная плата -	Тенге				**369**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**713930**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85723**				
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж табло информационного пешехода									
31	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабели по установленным конструкциям**	**8**	**274,04**	**107,87**	**2192**	**863**	**740**	**0,14**	**1**
		м		**140,27**	**41,06**	**1122**	**329**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***92,52***		***740***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***77,61***				***621***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14,91***				***119***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29,32***		***235***				
		Сметная стоимость				***3167***				
32	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,008**	**191575,89**	**--**	**1533**	**--**	**65**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***65***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8122,82***				***65***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***128***				
		Сметная стоимость				***1726***				
33	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Табло информационное пешехода ТВСАп**	**2**	**66271,26**	**19828,05**	**132543**	**39656**	**43048**	**35,88**	**72**
		шт		**35627,05**	**6319,42**	**71254**	**12639**	**42,8**	**5,40**	**11**
		Накладные расходы -		***21524,20***		***43048***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***17953,09***				***35906***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3571,11***				***7142***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7023,64***		***14047***				
		Сметная стоимость				***189639***				
34	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	**2**	**201977,74**	**--**	**403955**	**--**	**--**	**--**	**--**

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8563,86*		*17128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8563,86*				*17128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16843,33*		*33687*				
		Сметная стоимость				*454769*				
35	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж крепления табло**	**0,014**	**119109,48**	**20531,64**	**1668**	**287**	**890**	**89,98**	**1**
		т		**91458,80**	**774,52**	**1280**	**11**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		*63601,95*		*890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*205*				
		Сметная стоимость				*2763*				
36	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления табло(1шт)**	**0,014**	**397853,26**	**--**	**5570**	**--**	**236**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*236*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*464*				
		Сметная стоимость				*6271*				
37	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,63**	**140,89**	**2,36**	**89**	**1**	**24**	**0,06**	**--**
		м2		**56,37**	**0,56**	**36**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,14*		*24*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*19*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*9*				
		Сметная стоимость				*122*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**547549**	**40808**			**74**
			Тенге			**73692**	**12979**			**11**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**403955**				
	Накладные расходы -		Тенге			**17128**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**33687**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**454770**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**136267**				
	Материалы -		Тенге			**21839**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**85344**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1533**				
		Накладные расходы -	Тенге			**43854**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**36527**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7327**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14410**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**194531**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85344**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**89**				
	Материалы -		Тенге			**52**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**36**			
		Накладные расходы -	Тенге			**24**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**19**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**122**				

		Сметная заработная плата -	Тенге				36			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			7237				
Материалы -			Тенге			100				
Всего заработная плата -			Тенге				1291			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5570				
		Накладные расходы -	Тенге			1127				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					786		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					341		
		Сметная прибыль -	Тенге			669				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			9033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			658456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				86671			
РАЗДЕЛ 6.Монтаж конструкций металлических										
		Фм-Б1-1шт								
38	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**4,86**	**4653,94**	**--**	**22618**	**--**	**14893**	**5,26**	**26**
		м3		**4653,94**	**--**	**22618**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3064,43***		***14893***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2750,48*				*13367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*313,95*				*1526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***617,47***		***3001***				
		Сметная стоимость				***40512***				
39	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**4,86**	**906,90**	**--**	**4408**	**--**	**2902**	**1,15**	**6**
		м3		**906,90**	**--**	**4408**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***2902***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*2605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***585***				
		Сметная стоимость				***7895***				
40	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**8,505**	**1038,55**	**--**	**8833**	**--**	**375**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***375***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***737***				
		Сметная стоимость				***9944***				
41	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**0,18**	**4518,03**	**1675,79**	**813**	**302**	**205**	**1,17**	**--**
		м3		**1011,57**	**774,49**	**182**	**139**	**50,8**	**0,75**	**--**
		Накладные расходы -		***1137,36***		***205***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,03*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***452,43***		***81***				
		Сметная стоимость				***1099***				
42	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,18**	**17270,57**	**937,40**	**3109**	**169**	**295**	**1,86**	**--**

		м3		1534,48	254,32	276	46	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*295*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*272*				
		Сметная стоимость				*3676*				
43	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1	4,3	21707,34	1371,19	93342	5896	17611	6,56	28
		м3		5901,66	378,85	25377	1629	48,5	0,37	2
		Накладные расходы -		*4095,59*		*17611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3046,05*				*13098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049,54*				*4513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2064,23*		*8876*				
		Сметная стоимость				*119829*				
44	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0178	151084,20	--	2689	--	114	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*224*				
		Сметная стоимость				*3027*				
45	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0677	143165,32	--	9692	--	411	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*808*				
		Сметная стоимость				*10911*				
46	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1,8	847,11	17,27	1525	31	348	0,29	1
		м2		294,05	2,81	529	5	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*193,11*		*348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,22*		*150*				
		Сметная стоимость				*2022*				
47	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов	14,3	3082,56	36,67	44081	524	6843	0,65	9
		м2		649,13	7,72	9283	110	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*478,52*		*6843*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*4772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,85*				*2071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,89*		*4074*				
		Сметная стоимость				*54998*				
48	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	14,3	-1550,60	-15,49	-22174	-221	-3330	-0,31	-4
		м2		-313,47	-2,10	-4483	-30	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*232,85*		*3330*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*160,31*				*2292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,54*				*1037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***142,68***		***2040***				
		Сметная стоимость				***-16804***				
49	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-325мм,L-12м(1шт)**	**0,855**	**24656,79**	**10835,90**	**21082**	**9265**	**9665**	**13,29**	**11**
		т		**12893,65**	**3266,56**	**11024**	**2793**	**60,9**	**2,80**	**2**
		Накладные расходы -		***11304,29***		***9665***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*8415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1462,73*				*1251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2876,89***		***2460***				
		Сметная стоимость				***33207***				
50	**21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет опор Д-325мм,L-12м(1шт)**	**0,855**	**358222,24**	**--**	**306280**	**--**	**12986**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15188,62***		***12986***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*12986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29872,87***		***25541***				
		Сметная стоимость				***344808***				
51	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**23,7**	**140,89**	**2,36**	**3339**	**56**	**904**	**0,06**	**1**
		м2		**56,37**	**0,56**	**1336**	**13**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,14***		***904***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*731*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,32***		***339***				
		Сметная стоимость				***4582***				
52	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**95400,32**	**20054,67**	**12402**	**2607**	**7133**	**80,31**	**10**
		т		**74195,17**	**5869,03**	**9645**	**763**	**60,9**	**4,98**	**1**
		Накладные расходы -		***54871,45***		***7133***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*6339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6112,36*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12021,74***		***1563***				
		Сметная стоимость				***21098***				
53	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**387553,58**	**--**	**50382**	**--**	**2136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***2136***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***4201***				
		Сметная стоимость				***56720***				
54	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**3**	**4754,61**	**2204,73**	**14264**	**6614**	**4970**	**2,76**	**8**
		шт		**2549,88**	**711,84**	**7650**	**2136**	**42,8**	**0,61**	**2**
		Накладные расходы -		***1656,81***		***4970***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*4188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***512,91***		***1539***				
		Сметная стоимость				***20773***				
55	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,8**	**1649,34**	**--**	**2969**	**--**	**126**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***69,93***		***126***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***137,54***		***248***				
		Сметная стоимость				***3342***				
56	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт3)**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***49***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***97***				
		Сметная стоимость				***1309***				
57	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,003**	**329942,85**	**--**	**990**	**--**	**42**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13989,58***		***42***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27514,59***		***83***				
		Сметная стоимость				***1115***				
58	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска талрепа(шт3) и комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,000264**	**70,45**	**1,18**	**1**	**--**	**--**	**0,03**	**--**
		м2		**28,18**	**0,28**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***19,07***		***0***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,64*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7,16***		***0***				
		Сметная стоимость				***1***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**581806**	**25242**			**97**
			Тенге			**87845**	**7604**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**14264**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9785**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4970**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4188**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**782**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1539**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**20773**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9785**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**175244**				
	Материалы -		Тенге			**84778**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**61439**			

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15350				
		Транспортные расходы -	Тенге			8833				
		Накладные расходы -	Тенге			41696				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					32872		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8824		
		Сметная прибыль -	Тенге			17355				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			234295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				61439			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			392298				
		Материалы -	Тенге			942				
		Всего заработная плата -	Тенге				24225			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			358814				
		Накладные расходы -	Тенге			32012				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14753		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17259		
		Сметная прибыль -	Тенге			33945				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			458255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				24225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			713323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				95450			
		РАЗДЕЛ 7.Монтаж аппаратуры управления								
59	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**1225**	**3,42**	**2**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***1225***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***1100***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***126***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***247***				
		Сметная стоимость				***3332***				
60	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**20268,54**	**1260,40**	**9121**	**567**	**1458**	**4,84**	**2**
		м3		**4361,02**	**346,09**	**1962**	**156**	**48,5**	**0,34**	**--**
		Накладные расходы -		***3239,13***		***1458***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2282,95***				***1027***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***956,18***				***430***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1880,61***		***846***				
		Сметная стоимость				***11425***				
61	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**906,90**	**--**	**599**	**--**	**394**	**1,15**	**1**
		м3		**906,90**	**--**	**599**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***394***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***354***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***40***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***79***				
		Сметная стоимость				***1073***				

62	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
63	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	119109,48	20531,64	7421	1279	3962	89,98	6
		т		91458,80	774,52	5698	48	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
64	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
65	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	34386,22	3583,23	34386	3583	4639	5,52	6
		шт		5782,75	1346,54	5783	1347	42,8	1,13	1
		Накладные расходы -		*4638,69*		*4639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3051,34*				*3051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1587,35*				*1587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3121,99*		*3122*				
		Сметная стоимость				*42147*				
66	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	1804332,28	--	1804332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76503,69*		*76504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76503,69*				*76504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150466,88*		*150467*				
		Сметная стоимость				*2031303*				
67	13-080304-0201 РСНБ РК 2015	Интегрированный модуль управления ИМУ-1	1	6340,26	1322,58	6340	1323	1764	2,76	3
		шт		2891,38	459,79	2891	460	42,8	0,39	--
		Накладные расходы -		*1763,94*		*1764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1434,30*				*1434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*329,64*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*648,34*		*648*				
		Сметная стоимость				*8752*				
68	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1	1	229520,16	--	229520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9731,65*		*9732*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9731,65*				*9732*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19140,15*		*19140*				
		Сметная стоимость				*258392*				
69	ТПРАЙС"CENTRAL Asia"	Стоимость программого обеспечения для ИМУ-1	1	42982,87	--	42983	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1822,47*		*1822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,47*				*1822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3584,43*		*3584*				
		Сметная стоимость				*48390*				
70	ТПРАЙС"TLP"	Лицензия на подключение АСУДД	1	171908,93	--	171909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7288,94*		*7289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7288,94*				*7289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14335,83*		*14336*				
		Сметная стоимость				*193534*				
71	13-100204-0202 РСНБ РК 2015	Устройство автоматического ввода программ. Проверка электрическая и настройка	1	225779,04	--	225779	--	105126	165,60	166
		комплект		225779,04	--	225779	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*105125,97*		*105126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*91666,29*				*91666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13459,68*				*13460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26472,40*		*26472*				
		Сметная стоимость				*357377*				
72	13-100204-0405 РСНБ РК 2015	Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий	1	139230,41	--	139230	--	64828	102,12	102
		компл		139230,41	--	139230	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*64827,68*		*64828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*56527,55*				*56528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8300,14*				*8300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16324,65*		*16325*				
		Сметная стоимость				*220382*				
		Контур заземления контроллера-1 компл								
73	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1846,92	--	4248	--	2797	2,09	5
		м3		1846,92	--	4248	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1216,12*		*2797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1091,53*				*2511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,59*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,04*		*564*				
		Сметная стоимость				*7609*				
74	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	1079,37	--	2483	--	1635	1,34	3
		м3		1079,37	--	2483	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*1635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*1467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*329*				
		Сметная стоимость				*4447*				
75	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2658,49	168,90	21268	1351	4489	0,97	8
		шт		959,19	45,98	7674	368	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*4489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27818*				
76	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
77	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**378,95**	**18,15**	**4547**	**218**	**1391**	**0,22**	**3**
		м		**219,24**	**4,60**	**2631**	**55**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*115,93*		*1391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*475*				
		Сметная стоимость				*6413*				
78	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
				Контур заземления конструктивов-1компл						
79	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,216**	**4671,63**	**--**	**1009**	**--**	**664**	**5,67**	**1**
		м3 грунта		**4671,63**	**--**	**1009**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3076,08*		*664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2760,94*				*596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,14*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,82*		*134*				
		Сметная стоимость				*1807*				
80	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,216**	**1440,00**	**--**	**311**	**--**	**205**	**1,67**	**--**
		м3 грунта		**1440,00**	**--**	**311**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*948,18*		*205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*41*				
		Сметная стоимость				*557*				
81	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**4**	**2658,49**	**168,90**	**10634**	**676**	**2245**	**0,97**	**4**
		шт.		**959,19**	**45,98**	**3837**	**184**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*561,17*		*2245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*1721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*524*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*1030*				
		Сметная стоимость				*13909*				
82	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**6**	**378,95**	**18,15**	**2274**	**109**	**696**	**0,22**	**1**
		м		**219,24**	**4,60**	**1315**	**28**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*115,93*		*696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*238*				
		Сметная стоимость				*3207*				
83	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0096**	**166822,81**	**--**	**1601**	**--**	**68**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*134*				
		Сметная стоимость				*1802*				
84	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0096**	**170162,29**	**--**	**1634**	**--**	**69**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*136*				
		Сметная стоимость				*1839*				
		Освещение								
85	**13-080205-0902 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	**2**	**9382,27**	**4449,56**	**18765**	**8899**	**5261**	**3,23**	**6**
		шт.		**3581,47**	**1422,62**	**7163**	**2845**	**42,8**	**1,21**	**2**
		Накладные расходы -		*2630,37*		*5261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2141,75*				*4284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*488,62*				*977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*961,01*		*1922*				
		Сметная стоимость				*25948*				
86	**23-070106-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм**	**2**	**144993,01**	**--**	**289986**	**--**	**12295**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6147,70*		*12295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6147,70*				*12295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12091,26*		*24183*				
		Сметная стоимость				*326464*				
87	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть кронштейна для светильника**	**0,01**	**387553,58**	**--**	**3876**	**--**	**164**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
88	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2**	**0,18**	**103441,35**	**1,03**	**18619**	**--**	**875**	**0,89**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**833,76**	**0,55**	**150**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4862,50*		*875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*457,20*				*82*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4405,30*				*793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8664,31*		*1560*				
		Сметная стоимость				*21054*				
		Монтаж ТВП								
89	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**0,64512**	**1750,44**	**--**	**1129**	**--**	**744**	**2,13**	**1**
		м3 грунта		**1750,44**	**--**	**1129**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1152,59*		*744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1034,51*				*667*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,08*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,24*		*150*				
		Сметная стоимость				*2022*				
90	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,64512**	**677,45**	**--**	**437**	**--**	**288**	**0,86**	**1**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**437**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*446,07*		*288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*58*				
		Сметная стоимость				*783*				
91	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,12896**	**1038,55**	**--**	**1172**	**--**	**50**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*98*				
		Сметная стоимость				*1319*				
92	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП**	**0,45**	**17270,57**	**937,40**	**7772**	**422**	**736**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**691**	**114**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1636,62*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*681*				
		Сметная стоимость				*9189*				
93	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т**	**0,101**	**24831,94**	**10835,90**	**2508**	**1094**	**1118**	**12,90**	**1**
		т		**12518,10**	**3266,56**	**1264**	**330**	**60,9**	**2,80**	**--**
		Накладные расходы -		*11073,32*		*1118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9612,86*				*971*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1460,46*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2872,42*		*290*				
		Сметная стоимость				*3917*				

94	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость МО-ТВП, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,101	363819,91	--	36746	--	1558	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15425,96*		*1558*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15425,96*				*1558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30339,67*		*3064*				
		Сметная стоимость				*41368*				
95	13-080304-0202 РСНБ РК 2015	Блок сопряжения ТВП "А"	1	3940,19	983,90	3940	984	1633	2,76	3
		шт		2891,38	394,11	2891	394	42,8	0,33	--
		Накладные расходы -		*1632,87*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1406,19*				*1406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,69*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,84*		*446*				
		Сметная стоимость				*6019*				
96	ТПРАЙС"TLP"	Блок сопряжения ТВП "А"	1	68104,89	--	68105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2887,65*		*2888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2887,65*				*2888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5679,40*		*5679*				
		Сметная стоимость				*76672*				
97	13-080304-0202 РСНБ РК 2015	Установка ТВП	2	3940,19	983,90	7880	1968	3266	2,76	6
		шт		2891,38	394,11	5783	788	42,8	0,33	1
		Накладные расходы -		*1632,87*		*3266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1406,19*				*2812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,69*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,84*		*892*				
		Сметная стоимость				*12037*				
98	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость ТВП	2	87966,87	--	175934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3729,80*		*7460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3729,80*				*7460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7335,73*		*14671*				
		Сметная стоимость				*198065*				
99	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка панно к МО-ТВП	3	956,11	--	2868	--	1738	0,95	3
		шт.		857,29	--	2572	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*579,41*		*1738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*1551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,84*		*369*				
		Сметная стоимость				*4975*				
100	24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Панно-3шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	0,616	22511,54	--	13867	--	588	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,49*		*588*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*1156*				
		Сметная стоимость				*15611*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3404909	22473			334

			Тенге			**429390**	**7117**			**6**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**2492783**				
		Накладные расходы -	Тенге			**105694**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**207878**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2806355**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**765030**				
		Материалы -	Тенге			**50957**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**411446**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**289986**				
		Накладные расходы -	Тенге			**207632**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**168069**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**39563**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**77813**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1050475**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**312**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**411446**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**74996**				
		Материалы -	Тенге			**32016**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**17721**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**22168**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**2372**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13800**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10188**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3612**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7104**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**95900**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17721**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**72100**				
		Материалы -	Тенге			**593**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**7340**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**62171**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7717**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4470**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3247**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6385**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**86202**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7340**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**4038932**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**340**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**436507**			
		РАЗДЕЛ 8.Монтаж сигнальных устройств								
101	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**6**	**3770,00**	**89,48**	**22620**	**537**	**8662**	**2,90**	**17**
					2877,57	**--**	**17265**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -			***1443,67***		***8662***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			***1231,60***				***7390***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			***212,07***				***1272***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***417,09***		***2503***				
		Сметная стоимость					***33785***				

102	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)	2	154184,91	--	308370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6537,44*		*13075*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6537,44*				*13075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12857,79*		*25716*				
		Сметная стоимость				*347160*				
103	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)	2	174588,44	--	349177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7402,55*		*14805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7402,55*				*14805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14559,28*		*29119*				
		Сметная стоимость				*393101*				
104	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	2	96300,18	--	192600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4083,13*		*8166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4083,13*				*8166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8030,66*		*16061*				
		Сметная стоимость				*216828*				
105	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж экранов и крепления для светофоров	0,032	121853,25	20531,64	3899	657	2095	92,68	3
		т		94202,57	774,52	3014	25	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*2095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*1851*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*480*				
		Сметная стоимость				*6473*				
106	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7	2	10778,49	--	21557	--	914	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*457,01*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*457,01*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*898,84*		*1798*				
		Сметная стоимость				*24269*				
107	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8	2	10928,01	--	21856	--	927	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*463,35*		*927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*463,35*				*927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*911,31*		*1823*				
		Сметная стоимость				*24605*				
108	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для светофоров на стойку КС-8.8-А1-2(1шт),КС-100(2шт)	0,012	397853,26	--	4774	--	202	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*398*				

		Сметная стоимость				*5375*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**924854**	**1194**			**20**
			Тенге			**20280**	**25**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**850147**				
	Накладные расходы -		Тенге			**36046**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**70895**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**957089**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**22620**				
	Материалы -		Тенге			**4818**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17265**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8662**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7390**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1272**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2503**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**33785**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17265**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**43413**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43413**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1841**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3620**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48874**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8674**				
	Материалы -		Тенге			**228**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3039**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4774**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2297**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1851**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**446**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**878**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11848**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3039**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1051596**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20305**			
		РАЗДЕЛ 9.Монтаж светофорных стоек								
109	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**0,64512**	**2818,89**	**--**	**1819**	**--**	**1197**	**3,42**	**2**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**1819**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***1197***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***1075***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***123***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***241***				
		Сметная стоимость				***3258***				
110	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**0,64512**	**906,90**	**--**	**585**	**--**	**385**	**1,15**	**1**
		м3		**906,90**	**--**	**585**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***385***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***346***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***39***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***78***				

		Сметная стоимость				*1048*				
111	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,12896	1038,55	--	1172	--	50	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*98*				
		Сметная стоимость				*1319*				
112	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	0,45	21595,10	997,34	9718	449	1861	6,76	3
		м3		6088,03	279,88	2740	126	48,5	0,27	--
		Накладные расходы -		*4135,02*		*1861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3088,44*				*1390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1046,58*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2058,41*		*926*				
		Сметная стоимость				*12505*				
113	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,118	24831,94	10835,90	2930	1279	1307	12,90	2
		т		12518,10	3266,56	1477	385	60,9	2,80	--
		Накладные расходы -		*11073,32*		*1307*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9612,86*				*1134*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1460,46*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2872,42*		*339*				
		Сметная стоимость				*4576*				
114	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 2 светофоров,знака и табло информационного	1	66794,62	--	66795	--	2832	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2832,09*		*2832*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2832,09*				*2832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5570,14*		*5570*				
		Сметная стоимость				*75197*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			83019	1727			8
			Тенге			6620	511			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80088				
	Материалы -		Тенге			6529				
	Всего заработная плата -		Тенге				5269			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66795				
	Транспортные расходы -		Тенге			1172				
		Накладные расходы -	Тенге			6325				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2810		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3515		
		Сметная прибыль -	Тенге			6913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5269			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2930				
	Материалы -		Тенге			174				
	Всего заработная плата -		Тенге				1863			
		Накладные расходы -	Тенге			1307				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1134		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					173		
		Сметная прибыль -	Тенге			339				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			4576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			97903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				7132			
РАЗДЕЛ 10.Прокладка кабеля										
115	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**153**	**294,22**	**130,87**	**45016**	**20022**	**14902**	**0,14**	**21**
		м кабеля		**140,27**	**50,08**	**21462**	**7663**	**42,8**	**0,05**	**8**
		Накладные расходы -		***97,40***		***14902***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***81,47***				***12465***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15,93***				***2437***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31,33***		***4793***				
		Сметная стоимость				***64712***				
116	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,274**	**222953,99**	**51496,89**	**61089**	**14110**	**21795**	**157,32**	**43**
		км		**141639,92**	**15458,22**	**38809**	**4236**	**42,8**	**15,21**	**4**
		Накладные расходы -		***79542,14***		***21795***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***67238,00***				***18423***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12304,14***				***3371***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24199,69***		***6631***				
		Сметная стоимость				***89514***				
117	**23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,14**	**351158,33**	**--**	**49162**	**--**	**2084**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14889,11***		***2084***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14889,11***				***2084***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29283,80***		***4100***				
		Сметная стоимость				***55346***				
118	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,056**	**100231,72**	**--**	**5613**	**--**	**238**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4249,82***		***238***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4249,82***				***238***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8358,52***		***468***				
		Сметная стоимость				***6319***				
119	**23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	**0,108**	**367003,59**	**--**	**39636**	**--**	**1681**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15560,95***		***1681***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15560,95***				***1681***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***30605,16***		***3305***				
		Сметная стоимость				***44622***				

120	23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78	0,053	157046,81	--	8323	--	353	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6658,78*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6658,78*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13096,45*		*694*				
		Сметная стоимость				*9370*				
121	23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели FTP-5eCAT	0,07	86967,33	--	6088	--	258	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3687,41*		*258*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*508*				
		Сметная стоимость				*6854*				
122	13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	3567,38	88,29	14270	353	1637	0,55	2
		м		548,11	29,89	2192	120	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*409,13*		*1637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*247,38*				*990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,75*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,12*		*1272*				
		Сметная стоимость				*17179*				
123	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	4	86,15	0,82	345	3	137	0,07	--
		м		68,51	0,33	274	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*34,37*		*137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*29,46*				*118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,90*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,64*		*39*				
		Сметная стоимость				*521*				
124	23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (1шт)	4	953,06	--	3812	--	162	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,41*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,41*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,48*		*318*				
		Сметная стоимость				*4292*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			233354	34489			67
			Тенге			62738	12019			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			229542				
	Материалы -		Тенге			23492				
	Всего заработная плата -		Тенге				74757			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108823				
		Накладные расходы -	Тенге			43085				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31996		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11089		
		Сметная прибыль -	Тенге			21810				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			294437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				74757			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3812				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3812				
		Накладные расходы -	Тенге			162				
		Сметная прибыль -	Тенге			318				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			298729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				74757			
		РАЗДЕЛ 11.Устройство кабельной канализации								
125	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**87,04**	**1881,12**	**--**	**163733**	**--**	**107811**	**2,13**	**185**
		м3 грунта		**1881,12**	**--**	**163733**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1238,64***		***107811***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1111,74***				***96766***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***126,90***				***11045***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***249,58***		***21724***				
		Сметная стоимость				***293268***				
126	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**87,04**	**1079,37**	**--**	**93948**	**--**	**61861**	**1,34**	**117**
		м3 грунта		**1079,37**	**--**	**93948**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***710,72***		***61861***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***637,91***				***55523***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72,81***				***6338***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***143,21***		***12465***				
		Сметная стоимость				***168274***				
127	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,1**	**1898078,30**	**--**	**189808**	**--**	**18655**	**183,54**	**18**
		кан.-км		**163853,50**	**--**	**16385**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***186545,87***		***18655***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***101753,02***				***10175***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84792,85***				***8479***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***166769,93***		***16677***				
		Сметная стоимость				***225140***				
128	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,048**	**1886990,47**	**--**	**90576**	**--**	**8587**	**171,12**	**8**
		канало-километр трубопровода		**152765,67**	**--**	**7333**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***178898,26***		***8587***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***94867,48***				***4554***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84030,78***				***4033***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***165271,10***		***7933***				
		Сметная стоимость				***107096***				
129	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**124**	**378,95**	**18,15**	**46990**	**2250**	**14376**	**0,22**	**27**
		м		**219,24**	**4,60**	**27186**	**570**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***115,93***		***14376***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***95,80***				***11880***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20,13***				***2496***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*4909*				
		Сметная стоимость				*66275*				
130	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,076508**	**146062,26**	**--**	**11175**	**--**	**474**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*932*				
		Сметная стоимость				*12581*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**596229**	**2250**			**356**
			Тенге			**308585**	**570**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**46990**				
	Материалы -		Тенге			**17553**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27756**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14376**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11880**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2496**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4909**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**66275**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27756**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**549239**				
	Материалы -		Тенге			**256665**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**281399**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11175**				
		Накладные расходы -	Тенге			**197388**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**167018**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**30370**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**59730**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**806357**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**328**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281399**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**872631**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**356**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**309155**			
		РАЗДЕЛ 12.Приямки кабельной канализации (6шт)								
131	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**2,058**	**3182,62**	**--**	**6550**	**--**	**4313**	**3,86**	**8**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**6550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2095,62*		*4313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1880,93*				*3871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,69*				*442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,26*		*869*				
		Сметная стоимость				*11732*				
132	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**2,058**	**677,45**	**--**	**1394**	**--**	**918**	**0,86**	**2**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**1394**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*446,07*		*918*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*824*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,88***		***185***				
		Сметная стоимость				***2497***				
133	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**3,6015**	**1038,55**	**--**	**3740**	**--**	**159**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***159***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***312***				
		Сметная стоимость				***4211***				
134	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,96**	**17270,57**	**937,40**	**16580**	**900**	**1571**	**1,86**	**2**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**1473**	**244**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1636,62***		***1571***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***1452***				
		Сметная стоимость				***19603***				
135	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямка**	**0,18**	**119109,48**	**20531,64**	**21440**	**3696**	**11448**	**89,98**	**16**
		т		**91458,80**	**774,52**	**16463**	**139**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		***63601,95***		***11448***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*10111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*1338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14616,91***		***2631***				
		Сметная стоимость				***35519***				
136	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(6шт)**	**0,18**	**345906,56**	**--**	**62263**	**--**	**2640**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***2640***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*2640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***5192***				
		Сметная стоимость				***70095***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**111967**	**4596**			**28**
			Тенге			**25880**	**384**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**28264**				
	Материалы -		Тенге			**14207**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9661**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**3740**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6961**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5528**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1433**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2818**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38043**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9661**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**83703**				
	Материалы -		Тенге			**1281**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16602**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**62263**				

		Накладные расходы -	Тенге			14088				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10111		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3977		
		Сметная прибыль -	Тенге			7823				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			105614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				16602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			143657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				26263			
		РАЗДЕЛ 13.Устройство колодцев кабельной канализации (2шт)								
137	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**8,086**	**4116,48**	**--**	**33286**	**--**	**21917**	**4,65**	**38**
		м3 грунта		**4116,48**	**--**	**33286**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2710,53***		***21917***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2432,84***				***19672***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***277,69***				***2245***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***546,16***		***4416***				
		Сметная стоимость				***59620***				
138	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**4,856**	**1440,00**	**--**	**6993**	**--**	**4604**	**1,67**	**8**
		м3		**1440,00**	**--**	**6993**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***948,18***		***4604***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***851,04***				***4133***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***97,14***				***472***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***191,05***		***928***				
		Сметная стоимость				***12525***				
139	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,23**	**906,90**	**--**	**2929**	**--**	**1929**	**1,15**	**4**
		м3		**906,90**	**--**	**2929**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***1929***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***1731***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***198***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***389***				
		Сметная стоимость				***5246***				
140	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,6525**	**1038,55**	**--**	**5870**	**--**	**249**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***249***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***249***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***490***				
		Сметная стоимость				***6608***				
141	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**4,8**	**180,12**	**129,30**	**865**	**621**	**311**	**0,06**	**--**
		м2 основания или покрытия		**50,81**	**40,06**	**244**	**192**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***64,76***		***311***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***54,80***				***263***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,96*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19,59***		***94***				
		Сметная стоимость				***1270***				
142	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,334**	**17270,57**	**937,40**	**5768**	**313**	**547**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**513**	**85**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1636,62***		***547***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***505***				
		Сметная стоимость				***6820***				
143	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**2**	**66597,34**	**3068,81**	**133195**	**6138**	**23313**	**12,77**	**26**
		колодец		**12384,22**	**1260,60**	**24768**	**2521**	**62,1**	**0,92**	**2**
		Накладные расходы -		***11656,43***		***23313***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8473,43*				*16947*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3183,00*				*6366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6260,30***		***12521***				
		Сметная стоимость				***169028***				
144	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,22**	**847,11**	**17,27**	**186**	**4**	**42**	**0,29**	**--**
		м2		**294,05**	**2,81**	**65**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***193,11***		***42***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*33*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***83,22***		***18***				
		Сметная стоимость				***247***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**189092**	**7075**			**76**
			Тенге			**68797**	**2799**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**189092**				
	Материалы -		Тенге			**107349**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**71596**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5870**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52912**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**43069**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9843**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**19360**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**261365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71596**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**261365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71596**			
		<u>РАЗДЕЛ 14.Нанесение линий дорожной разметки краской</u>								
145	**11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) сплошная**	**0,04**	**1595,72**	**379,15**	**64**	**15**	**11**	**4,39**	**--**
		км линии		**177,89**	**142,51**	**7**	**6**	**60,3**	**2,62**	**--**
		Накладные расходы -		***269,06***		***11***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*193,20*				*8*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,85*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***149,18***		***6***				
		Сметная стоимость				***81***				
146	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,1(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) м при соотношении штриха и промежутка 1:3**	**0,06**	**834,07**	**379,15**	**50**	**23**	**14**	**4,39**	**--**
		км		**177,89**	**142,51**	**11**	**9**	**60,3**	**2,62**	**--**
		Накладные расходы -		***236,76***		***14***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*193,20*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***85,67***		***5***				
		Сметная стоимость				***69***				
147	**11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,1(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) м при соотношении штриха и промежутка 3:1**	**0,1**	**1341,84**	**379,15**	**134**	**38**	**26**	**4,39**	**--**
		км		**177,89**	**142,51**	**18**	**14**	**60,3**	**2,62**	**--**
		Накладные расходы -		***258,29***		***26***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*193,20*				*19*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,09*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***128,01***		***13***				
		Сметная стоимость				***173***				
148	**11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.3 сплошной двойной линией**	**0,2**	**52225,26**	**7583,03**	**10445**	**1517**	**1248**	**4,39**	**1**
		км		**3557,90**	**2850,22**	**712**	**570**	**60,3**	**2,62**	**1**
		Накладные расходы -		***6242,28***		***1248***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*3864,10*				*773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2378,19*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4677,40***		***935***				
		Сметная стоимость				***12629***				
149	**22-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС**	**65,19**	**894,44**	**--**	**58309**	**--**	**2472**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***37,92***		***2472***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,92*				*2472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,59***		***4862***				
		Сметная стоимость				***65644***				
150	**22-040601-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Растворители N 646**	**0,00477**	**393794,55**	**--**	**1878**	**--**	**80**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16696,89***		***80***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16696,89*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32839,32***		***157***				
		Сметная стоимость				***2114***				
151	**22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**31,8**	**255,92**	**--**	**8138**	**--**	**345**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*10,85*		*345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*679*				
		Сметная стоимость				*9162*				
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
152	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015**	**Предварительная разметка**	**24**	**263,94**	**22,72**	**6335**	**545**	**3954**	**0,22**	**5**
		м2 окрашиваемой поверхности		**236,53**	**11,50**	**5677**	**276**	**59,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*164,77*		*3954*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*147,33*				*3536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,44*				*419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,30*		*823*				
		Сметная стоимость				*11113*				
153	**11-110101-2101 РСНБ РК 2015**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**24**	**1200,29**	**425,78**	**28807**	**10219**	**16308**	**0,83**	**20**
		м2 покрытия		**774,39**	**215,83**	**18585**	**5180**	**60,9**	**0,15**	**4**
		Накладные расходы -		*679,50*		*16308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*603,04*				*14473*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,46*				*1835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,38*		*3609*				
		Сметная стоимость				*48724*				
154	**22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	**132**	**1454,42**	**--**	**191983**	**--**	**8140**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*61,67*		*8140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*8140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*16010*				
		Сметная стоимость				*216133*				
155	**22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	**1,92**	**5295,74**	**--**	**10168**	**--**	**431**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*224,54*		*431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,62*		*848*				
		Сметная стоимость				*11447*				
156	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**7,2**	**255,92**	**--**	**1843**	**--**	**78**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,85*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*154*				
		Сметная стоимость				*2075*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**318154**	**12356**			**27**
			Тенге			**25009**	**6054**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**318154**				
	Материалы -		Тенге			**8469**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31064**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**272319**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33108**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18820		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14288		
		Сметная прибыль -	Тенге			28101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			379363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				31064			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			379363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				31064			
РАЗДЕЛ 15.Благоустройство										
Восстановление проезжей части										
157	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**2,4**	**3051,08**	**1173,98**	**7323**	**2818**	**3974**	**2,14**	**5**
		м3		**1877,10**	**551,62**	**4505**	**1324**	**60,3**	**0,54**	**1**
		Накладные расходы -		***1655,98***		***3974***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1464,52***				***3515***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***191,46***				***460***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***376,56***		***904***				
		Сметная стоимость				***12201***				
158	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**2**	**895,91**	**--**	**1792**	**--**	**1202**	**1,06**	**2**
		м		**895,91**	**--**	**1792**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***601,13***		***1202***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***540,24***				***1080***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***60,89***				***122***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***119,76***		***240***				
		Сметная стоимость				***3234***				
159	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**4,536**	**513,00**	**--**	**2327**	**--**	**99**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***99***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***99***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***194***				
		Сметная стоимость				***2620***				
160	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**4,536**	**1038,55**	**--**	**4711**	**--**	**200**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***200***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***200***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***393***				
		Сметная стоимость				***5304***				
161	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм**	**2**	**1683,03**	**29,03**	**3366**	**58**	**1239**	**0,96**	**2**
		м		**859,92**	**12,04**	**1720**	**24**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***619,45***		***1239***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***525,79***				***1052***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***93,65***				***187***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***184,20***		***368***				
		Сметная стоимость				***4973***				

162	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см	9,6	755,65	136,47	7254	1310	2378	0,34	3
		м2		299,37	43,72	2874	420	60,3	0,04	--
		Накладные расходы -		*247,70*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*206,89*				*1986*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,81*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,27*		*771*				
		Сметная стоимость				*10402*				
163	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	28,8	39,17	4,94	1128	142	194	0,01	--
		м2		6,65	1,40	192	40	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*6,72*		*194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4,86*				*140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,87*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,67*		*106*				
		Сметная стоимость				*1427*				
164	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные	2,1024	1389,15	--	2921	--	124	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,90*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
165	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	9,6	609,34	200,60	5850	1926	890	0,05	1
		м2		47,37	59,07	455	567	60,3	0,05	--
		Накладные расходы -		*92,74*		*890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*64,18*				*616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,56*				*274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,17*		*539*				
		Сметная стоимость				*7279*				
166	11-270602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	9,6	557,91	87,56	5356	841	782	0,07	1
		м2		62,31	29,69	598	285	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*81,48*		*782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*55,47*				*533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,01*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,15*		*491*				
		Сметная стоимость				*6629*				
167	11-270602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К-10 к объему	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 15 см)	96	109,21	4,55	10484	437	573	--	--
		м2		0,36	1,77	35	170	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*5,97*		*573*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,28*				*123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,68*				*450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,21*		*885*				

		Сметная стоимость				*11941*				
168	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	9,6	149,10	95,67	1431	918	529	0,05	--
		м2		47,13	30,54	452	293	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*55,14*		*529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,83*				*450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,31*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,34*		*157*				
		Сметная стоимость				*2117*				
169	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	57,6	0,25	0,02	14	1	5	--	--
		м2		0,13	--	7	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*0,09*		*5*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,08*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,01*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,03*		*2*				
		Сметная стоимость				*21*				
170	21-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	1,6704	8685,99	--	14509	--	615	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*368,29*		*615*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,29*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,34*		*1210*				
		Сметная стоимость				*16334*				
171	11-270602-0313 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	9,6	152,51	95,87	1464	920	531	0,05	--
		м2		47,13	30,63	452	294	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*55,35*		*531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,89*				*450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,45*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,63*		*160*				
		Сметная стоимость				*2155*				
172	21-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	1,03584	9326,55	--	9661	--	410	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*395,45*		*410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,45*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*777,76*		*806*				
		Сметная стоимость				*10876*				
		Восстановление тротуара								
173	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	38	114,27	44,32	4342	1684	2337	0,08	3

		м2		69,95	22,02	2658	837	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*61,51*		*2337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,36*				*2066*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*534*				
		Сметная стоимость				*7214*				
174	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	2,736	513,00	--	1404	--	60	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*117*				
		Сметная стоимость				*1581*				
175	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	2,736	1038,55	--	2841	--	120	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*237*				
		Сметная стоимость				*3198*				
176	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	5,7	1314,09	1145,88	7490	6532	1787	0,20	1
		м3		168,20	241,91	959	1379	60,3	0,20	1
		Накладные расходы -		*313,50*		*1787*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*247,30*				*1410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,20*				*377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,21*		*742*				
		Сметная стоимость				*10019*				
177	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	5,7	1389,15	--	7918	--	336	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,90*		*336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*660*				
		Сметная стоимость				*8914*				
178	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см	38	248,00	2,94	9424	112	5084	0,20	8
		м2		195,06	1,08	7412	41	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*133,80*		*5084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*118,27*				*4494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,53*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,54*		*1161*				
		Сметная стоимость				*15669*				

179	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	76	31,43	--	2388	--	1603	0,03	2
		м2		31,43	--	2388	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*21,09*		*1603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*18,95*				*1440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,14*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,20*		*319*				
		Сметная стоимость				*4310*				
180	21-020501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	3,6328	9237,81	--	33559	--	1423	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*391,68*		*1423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,68*				*1423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*770,36*		*2799*				
		Сметная стоимость				*37780*				
		Устройство сопряжения пандуса или дорожки для инвалидов с								
181	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,52	3051,08	1173,98	4638	1784	2517	2,14	3
		м3		1877,10	551,62	2853	838	60,3	0,54	1
		Накладные расходы -		*1655,98*		*2517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1464,52*				*2226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,46*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,56*		*572*				
		Сметная стоимость				*7727*				
182	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	2	895,91	--	1792	--	1202	1,06	2
		м		895,91	--	1792	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*601,13*		*1202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*540,24*				*1080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,89*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,76*		*240*				
		Сметная стоимость				*3234*				
183	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	2,9328	513,00	--	1505	--	64	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*125*				
		Сметная стоимость				*1694*				
184	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	2,9328	1038,55	--	3046	--	129	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*254*				
		Сметная стоимость				*3429*				

185	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	1,6	2716,63	--	4347	--	2862	3,07	5
		м3		2716,63	--	4347	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1788,79*		*2862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1605,53*				*2569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183,26*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,43*		*577*				
		Сметная стоимость				*7786*				
186	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,6	906,90	--	1451	--	955	1,15	2
		м3		906,90	--	1451	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*193*				
		Сметная стоимость				*2599*				
187	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	2,8	1038,55	--	2908	--	123	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*242*				
		Сметная стоимость				*3274*				
188	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания под бортовые камни	0,04	4289,09	1675,79	172	67	45	1,17	--
		м3		1011,57	774,49	40	31	50,8	0,75	--
		Накладные расходы -		*1127,65*		*45*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,33*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,34*		*17*				
		Сметная стоимость				*234*				
189	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2	1683,03	29,03	3366	58	1239	0,96	2
		м		859,92	12,04	1720	24	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*619,45*		*1239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*525,79*				*1052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,65*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,20*		*368*				
		Сметная стоимость				*4973*				
190	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	0,09	36869,98	--	3318	--	141	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1563,29*		*141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1563,29*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3074,66*		*277*				
		Сметная стоимость				*3735*				

191	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий (ПОРЕБРИК)	10	1576,55	29,03	15765	290	6149	0,96	10
		м		859,92	12,04	8599	120	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*614,93*		*6149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*525,79*				*5258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,14*				*891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*1753*				
		Сметная стоимость				*23668*				
192	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	0,032	29539,94	--	945	--	40	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1252,49*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,49*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,39*		*79*				
		Сметная стоимость				*1064*				
193	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси-15см	1,2	1314,09	1145,88	1577	1375	376	0,20	--
		м3		168,20	241,91	202	290	60,3	0,20	--
		Накладные расходы -		*313,50*		*376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*247,30*				*297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,20*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,21*		*156*				
		Сметная стоимость				*2109*				
194	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство тротуарного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	8	149,04	95,67	1192	765	441	0,05	--
		м2		47,13	30,54	377	244	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*55,14*		*441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,83*				*375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,31*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,33*		*131*				
		Сметная стоимость				*1764*				
195	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,7728	9329,61	--	7210	--	306	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*395,58*		*306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,58*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*778,01*		*601*				
		Сметная стоимость				*8117*				
				Отмостка МО-3						
196	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетоннной плитки	2,2	961,91	40,84	2116	90	738	0,53	1
		м2		453,42	15,71	998	35	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*335,67*		*738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,78*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,81*		*228*				

		Сметная стоимость				*3083*				
197	**21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**2,2**	**1535,33**	**--**	**3378**	**--**	**143**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*65,10*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,10*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,03*		*282*				
		Сметная стоимость				*3803*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**207683**	**22129**			**54**
			Тенге			**48878**	**7257**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**207683**				
	Материалы -		Тенге			**34516**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**56135**			
	Местные материалы -		Тенге			**83419**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**18741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**43967**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**33731**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10236**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**20132**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**271782**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56135**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**271782**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56135**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8027179**	**220321**			**1261**
			Тенге			**1275763**	**72121**			**64**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**4205926**				
	Накладные расходы -		Тенге			**178331**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**350741**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4734998**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1350980**				
	Материалы -		Тенге			**140499**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**711697**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**401874**				
		Накладные расходы -	Тенге			**366432**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**296576**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**69856**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**137393**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1854806**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**614**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**711697**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1844128**				
	Материалы -		Тенге			**546900**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**551002**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**587791**				
	Местные материалы -		Тенге			**83419**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**40991**				
		Накладные расходы -	Тенге			**416019**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**324086**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**91933**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**180812**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2440958**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**627**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**551002**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**622333**				
Материалы -		Тенге			**3638**				
Всего заработная плата -		Тенге				**85186**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**516244**				
	Накладные расходы -	Тенге			**80465**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**51878**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**28587**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**56224**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**759021**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**84**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**85186**			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3812**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3812**				
	Накладные расходы -	Тенге			**162**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**318**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4292**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**9794074**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1325**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1347884**			

Всего в тенге:	9 794 074
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	5 059 076
Оборудование	4 734 998
Итого:	**9 794 074**
Временные здания и сооружения 1,76%	89 040
Итого:	**9 883 114**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	143 632
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**10 026 746**
Итого в текущих ценах:	**10 726 397**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**10 726 397**
НДС 12%	1 287 168
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**12 013 564**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**11 773 293**
в том числе НДС 12%:	1 261 424

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

пр. Алтынсарина - в районе магазина "Айдос" (супермаркет "Арба")

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные. Демонтаж**	2	3243,28	706,68	6487	1413	3506	2,65	5
		шт.		2385,51	184,63	4771	369	60,3	0,20	--
		Накладные расходы -		*1753,02*		*3506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1549,80*				*3100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,23*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399,70*		*799*				
		Сметная стоимость				*10792*				
2	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	2	563,79	--	1128	--	694	0,57	1
		шт.		514,38	--	1029	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*347,22*		*694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,17*				*620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,06*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,88*		*146*				
		Сметная стоимость				*1968*				
3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,0708	513,00	--	36	--	2	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*3*				
		Сметная стоимость				*41*				

4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,0708	618,62	--	44	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,23*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,23*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,59*		*4*				
		Сметная стоимость				*50*				
5	11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6	Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки)	30	189,02	16,15	5671	484	3686	0,29	9
		м2 разметки		172,87	9,85	5186	295	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*122,86*		*3686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*110,18*				*3305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,69*				*381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,95*		*749*				
		Сметная стоимость				*10105*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13365	1898			15
			Тенге			10986	665			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13365				
	Материалы -		Тенге			401				
	Всего заработная плата -		Тенге				11650			
	Транспортные расходы -		Тенге			80				
		Накладные расходы -	Тенге			7890				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7025		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					865		
		Сметная прибыль -	Тенге			1700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				11650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				11650			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
6	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	2	5406,85	1009,54	10814	2019	5938	4,55	9
		шт.		4095,13	263,76	8190	528	60,3	0,20	--
		Накладные расходы -		*2969,11*		*5938*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2628,41*				*5257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*340,70*				*681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*670,08*		*1340*				
		Сметная стоимость				*18092*				
7	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	0,2	906,90	--	181	--	119	1,15	--
		м3 грунта		906,90	--	181	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*119*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***24***				
		Сметная стоимость				***324***				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,35**	**1038,55**	**--**	**363**	**--**	**15**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***15***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***30***				
		Сметная стоимость				***409***				
9	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,2**	**17270,57**	**937,40**	**3454**	**187**	**327**	**1,86**	**--**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**307**	**51**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1636,62***		***327***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***303***				
		Сметная стоимость				***4084***				
10	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**4**	**956,11**	**--**	**3824**	**--**	**2318**	**0,95**	**4**
		шт.		**857,29**	**--**	**3429**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***579,41***		***2318***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*2068*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***122,84***		***491***				
		Сметная стоимость				***6633***				
11	**24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2,5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**4**	**15613,12**	**--**	**62452**	**--**	**2648**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***662,00***		***2648***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*2648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1302,01***		***5208***				
		Сметная стоимость				***70308***				
12	**24-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.33 размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**1**	**5757,05**	**--**	**5757**	**--**	**244**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***244,10***		***244***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,10*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***480,09***		***480***				
		Сметная стоимость				***6481***				
13	**24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**1**	**5775,49**	**--**	**5775**	**--**	**245**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***244,88***		***245***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,88*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***481,63***		***482***				
		Сметная стоимость				***6502***				
14	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость крепления КМЗ-2-2(1шт),КМТ-В-2(1шт),КМЗ-4/4-2(2шт)**	**0,0196**	**397853,26**	**--**	**7798**	**--**	**331**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***331***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***650***				
		Сметная стоимость				***8779***				
15	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СЗ-1-2(2шт)**	**0,0368**	**387553,58**	**--**	**14262**	**--**	**605**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***605***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***1189***				
		Сметная стоимость				***16056***				
16	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,882**	**140,89**	**2,36**	**124**	**2**	**34**	**0,06**	**--**
		м2		**56,37**	**0,56**	**50**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,14***		***34***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*27*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,32***		***13***				
		Сметная стоимость				***170***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**114806**	**2209**			**14**
			Тенге			**12157**	**579**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**92746**				
	Материалы -		Тенге			**4032**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12736**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**73985**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**363**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11889**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7633**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4256**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8371**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**113006**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12736**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22060**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22060**				
		Накладные расходы -	Тенге			**935**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1840**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**24835**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**137841**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12736**			

РАЗДЕЛ 3.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП

17	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж знака индивидуального проектирования	4,9776	7884,20	464,87	39244	2314	25890	7,08	35
		м2		7415,51	251,24	36911	1251	60,9	0,27	1
		Накладные расходы -		*5201,31*		*25890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4669,05*				*23241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*532,26*				*2649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1046,84*		*5211*				
		Сметная стоимость				*70345*				
18	24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,22м-2шт со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	2,9768	28463,06	--	84729	--	3593	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1206,83*		*3593*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1206,83*				*3593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2373,59*		*7066*				
		Сметная стоимость				*95387*				
19	24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,64м-1шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2,0008	22511,54	--	45041	--	1910	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,49*		*1910*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*1910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*3756*				
		Сметная стоимость				*50707*				
20	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль	0,006	121853,25	20531,64	731	123	393	92,68	1
		т		94202,57	774,52	565	5	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*90*				
		Сметная стоимость				*1214*				
21	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимоть крепления ККП-А-3(шт6)	0,006	397853,26	--	2387	--	101	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*199*				
		Сметная стоимость				*2687*				
22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,1512	154,98	2,59	23	--	6	0,06	--
		м2		62,00	0,62	9	--	54,2	--	--

		Накладные расходы -		*41,95*		*6*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,94*				*5*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,01*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*2*				
		Сметная стоимость				*32*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**172156**	**2438**			**36**
			Тенге			**37486**	**1255**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**129793**				
	Материалы -		Тенге			**14**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**129770**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5509**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5504**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10824**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**146126**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**42363**				
	Материалы -		Тенге			**62**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**38732**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2387**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26384**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**23588**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2796**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5500**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**74246**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38732**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**220373**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38741**			
		РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(1шт)								
23	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**1,05**	**1750,44**	**--**	**1838**	**--**	**1210**	**2,13**	**2**
		м3 грунта		**1750,44**	**--**	**1838**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1152,59*		*1210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1034,51*				*1086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,08*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,24*		*244*				
		Сметная стоимость				*3292*				
24	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,05**	**677,45**	**--**	**711**	**--**	**468**	**0,86**	**1**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**711**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*446,07*		*468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*400,37*				*420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*94*				
		Сметная стоимость				*1274*				

25	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,8375	1038,55	--	1908	--	81	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*159*				
		Сметная стоимость				*2148*				
26	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,05	18433,76	950,80	19355	998	3593	5,44	6
		м3		4854,01	368,09	5097	386	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3421,69*		*3593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2532,71*				*2659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*888,98*				*933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1748,44*		*1836*				
		Сметная стоимость				*24784*				
27	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж СИ-3 под знак индивидуального проектирования	0,053	95885,51	20054,67	5082	1063	2909	80,31	4
		т конструкций		74195,17	5869,03	3932	311	60,9	4,98	--
		Накладные расходы -		*54892,03*		*2909*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*2584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6132,93*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12062,20*		*639*				
		Сметная стоимость				*8631*				
28	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СИ-3	0,053	387553,58	--	20540	--	871	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*871*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*1713*				
		Сметная стоимость				*23124*				
29	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимоть крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3	0,0075396	397853,26	--	3000	--	127	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*250*				
		Сметная стоимость				*3377*				
30	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж знака индивидуального проектирования	2,9768	7884,20	464,87	23470	1384	15483	7,08	21
		м2		7415,51	251,24	22074	748	60,9	0,27	1
		Накладные расходы -		*5201,31*		*15483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4669,05*				*13899*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*532,26*				*1584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1046,84***		***3116***				
		Сметная стоимость				***42069***				
31	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х2,44м-1шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**2,9768**	**22511,54**	**--**	**67012**	**--**	**2841**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***954,49***		***2841***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*2841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1877,28***		***5588***				
		Сметная стоимость				***75442***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**142917**	**3445**			**34**
			Тенге			**33653**	**1445**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90825**				
	Материалы -		Тенге			**13260**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8032**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**67012**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1908**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8194**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4166**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4028**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7922**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**106941**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8032**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**52092**				
	Материалы -		Тенге			**98**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27066**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**23540**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19391**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16483**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2908**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5719**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**77201**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27066**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**184141**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35098**			
		<u>РАЗДЕЛ 5.Монтаж табло информационного водителя</u>								
32	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабели по установленным конструкциям**	**8**	**274,04**	**107,87**	**2192**	**863**	**740**	**0,14**	**1**
		м		**140,27**	**41,06**	**1122**	**329**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***92,52***		***740***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,61*				*621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,91*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29,32***		***235***				
		Сметная стоимость				***3167***				

33	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	0,008	191575,89	--	1533	--	65	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*128*				
		Сметная стоимость				*1726*				
34	13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Табло информационное водителя ТВСАв**	2	66271,26	19828,05	132543	39656	43048	35,88	72
		шт		35627,05	6319,42	71254	12639	42,8	5,40	11
		Накладные расходы -		*21524,20*		*43048*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17953,09*				*35906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3571,11*				*7142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7023,64*		*14047*				
		Сметная стоимость				*189639*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			136267	40519			73
			Тенге			72376	12967			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			136267				
	Материалы -		Тенге			21839				
	Всего заработная плата -		Тенге				85344			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1533				
		Накладные расходы -	Тенге			43854				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36527		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7327		
		Сметная прибыль -	Тенге			14410				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			194531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				85344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			194531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				85344			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж табло информационного пешехода								
35	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабели по установленным конструкциям**	8	274,04	107,87	2192	863	740	0,14	1
		м		140,27	41,06	1122	329	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*92,52*		*740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,61*				*621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,91*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,32*		*235*				
		Сметная стоимость				*3167*				
36	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	0,008	191575,89	--	1533	--	65	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*128*				
		Сметная стоимость				*1726*				

37	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Табло информационное пешехода ТВСАп**	**2**	**66271,26**	**19828,05**	**132543**	**39656**	**43048**	**35,88**	**72**
		шт		**35627,05**	**6319,42**	**71254**	**12639**	**42,8**	**5,40**	**11**
		Накладные расходы -		***21524,20***		***43048***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17953,09*				*35906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3571,11*				*7142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7023,64***		***14047***				
		Сметная стоимость				***189639***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**136267**	**40519**			**73**
			Тенге			**72376**	**12967**			**11**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**136267**				
	Материалы -		Тенге			**21839**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**85344**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1533**				
		Накладные расходы -	Тенге			**43854**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**36527**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7327**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14410**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**194531**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85344**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**194531**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85344**			
		РАЗДЕЛ 7.Монтаж аппаратуры управления								
38	**13-080304-0201 РСНБ РК 2015**	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	**1**	**6340,26**	**1322,58**	**6340**	**1323**	**1764**	**2,76**	**3**
		шт		**2891,38**	**459,79**	**2891**	**460**	**42,8**	**0,39**	**--**
		Накладные расходы -		***1763,94***		***1764***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1434,30*				*1434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*329,64*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***648,34***		***648***				
		Сметная стоимость				***8752***				
39	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	**1**	**229520,16**	**--**	**229520**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9731,65***		***9732***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9731,65*				*9732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19140,15***		***19140***				
		Сметная стоимость				***258392***				
40	**ТПРАЙС"CENTRAL Asia"**	**Стоимость программого обеспечения для ИМУ-1**	**1**	**42982,87**	**--**	**42983**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1822,47***		***1822***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,47*				*1822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3584,43***		***3584***				
		Сметная стоимость				***48390***				
41	**13-100204-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство автоматического ввода программ. Проверка электрическая и настройка**	**1**	**225779,04**	**--**	**225779**	**--**	**105126**	**165,60**	**166**
		комплект		**225779,04**	**--**	**225779**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***105125,97***		***105126***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*91666,29*				*91666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13459,68*				*13460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26472,40***		***26472***				
		Сметная стоимость				***357377***				
42	**13-100204-0405 РСНБ РК 2015**	**Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий**	**1**	**139230,41**	**--**	**139230**	**--**	**64828**	**102,12**	**102**
		компл		**139230,41**	**--**	**139230**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***64827,68***		***64828***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*56527,55*				*56528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8300,14*				*8300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16324,65***		***16325***				
		Сметная стоимость				***220382***				
		Монтаж ТВП								
43	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка панно к МО-ТВП**	**4**	**956,11**	**--**	**3824**	**--**	**2318**	**0,95**	**4**
		шт.		**857,29**	**--**	**3429**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***579,41***		***2318***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*2068*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***122,84***		***491***				
		Сметная стоимость				***6633***				
44	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панно - 4шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**0,252**	**22511,54**	**--**	**5673**	**--**	**241**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***954,49***		***241***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1877,28***		***473***				
		Сметная стоимость				***6387***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**653350**	**1323**			**274**
			Тенге			**371330**	**460**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**272503**				
	Накладные расходы -		Тенге			**11554**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**22725**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**306782**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**371350**				
	Материалы -		Тенге			**2126**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**368361**			
		Накладные расходы -	Тенге			**171718**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**149628**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**22090**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**43445**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**586513**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**271**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**368361**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9497**				
	Материалы -		Тенге			**395**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3429**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5673**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2558**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2068**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**490**		

		Сметная прибыль -	Тенге			964				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			906314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							275
		Сметная заработная плата -	Тенге				371790			
РАЗДЕЛ 8.Нанесение линий дорожной разметки краской										
45	**11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м), сплошная**	**0,06**	**1595,72**	**379,15**	**96**	**23**	**16**	**4,39**	**--**
		км линии		**177,89**	**142,51**	**11**	**9**	**60,3**	**2,62**	**--**
		Накладные расходы -		***269,06***		***16***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*193,20*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,85*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***149,18***		***9***				
		Сметная стоимость				***121***				
46	**11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.3 сплошной двойной линией**	**0,2**	**52225,26**	**7583,03**	**10445**	**1517**	**1248**	**4,39**	**1**
		км		**3557,90**	**2850,22**	**712**	**570**	**60,3**	**2,62**	**1**
		Накладные расходы -		***6242,28***		***1248***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*3864,10*				*773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2378,19*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4677,40***		***935***				
		Сметная стоимость				***12629***				
47	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 1:3**	**0,09**	**834,07**	**379,15**	**75**	**34**	**21**	**4,39**	**--**
		км		**177,89**	**142,51**	**16**	**13**	**60,3**	**2,62**	**--**
		Накладные расходы -		***236,76***		***21***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*193,20*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***85,67***		***8***				
		Сметная стоимость				***104***				
48	**11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 3:1**	**0,15**	**1341,84**	**379,15**	**201**	**57**	**39**	**4,39**	**1**
		км		**177,89**	**142,51**	**27**	**21**	**60,3**	**2,62**	**--**
		Накладные расходы -		***258,29***		***39***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*193,20*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,09*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***128,01***		***19***				
		Сметная стоимость				***259***				
49	**22-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС**	**66,83**	**894,44**	**--**	**59775**	**--**	**2534**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***37,92***		***2534***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,92*				*2534*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,59*		*4985*				
		Сметная стоимость				*67294*				
50	**22-040601-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Растворители N 646**	**0,00489**	**393794,55**	**--**	**1926**	**--**	**82**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16696,89*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16696,89*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32839,32*		*161*				
		Сметная стоимость				*2168*				
51	**22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**32,6**	**255,92**	**--**	**8343**	**--**	**354**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,85*		*354*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*696*				
		Сметная стоимость				*9392*				
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
52	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015**	**Предварительная разметка**	**28,3**	**263,94**	**22,72**	**7470**	**643**	**4663**	**0,22**	**6**
		м2 окрашиваемой поверхности		**236,53**	**11,50**	**6694**	**326**	**59,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*164,77*		*4663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*147,33*				*4169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,44*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,30*		*971*				
		Сметная стоимость				*13104*				
53	**11-110101-2101 РСНБ РК 2015**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**28,3**	**1200,29**	**425,78**	**33968**	**12050**	**19230**	**0,83**	**23**
		м2 покрытия		**774,39**	**215,83**	**21915**	**6108**	**60,9**	**0,15**	**4**
		Накладные расходы -		*679,50*		*19230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*603,04*				*17066*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,46*				*2164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,38*		*4256*				
		Сметная стоимость				*57454*				
54	**22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	**155,65**	**1454,42**	**--**	**226380**	**--**	**9599**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*61,67*		*9599*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*9599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*18878*				
		Сметная стоимость				*254857*				
55	**22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	**2,264**	**5295,74**	**--**	**11990**	**--**	**508**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*224,54*		*508*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,62*		*1000*				

		Сметная стоимость				*13498*				
56	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**8,49**	**255,92**	**--**	**2173**	**--**	**92**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,85*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*181*				
		Сметная стоимость				*2446*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**362842**	**14323**			**32**
			Тенге			**29374**	**7046**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**362842**				
	Материалы -		Тенге			**8558**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**36420**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**310587**				
		Накладные расходы -	Тенге			**38386**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22066**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16320**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**32098**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**433326**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36420**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**433326**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36420**			
		РАЗДЕЛ 9.Благоустройство								
		Восстановление тротуара								
57	**12-180101-1302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических**	**1,6**	**114,27**	**44,32**	**183**	**71**	**98**	**0,08**	**--**
		м2		**69,95**	**22,02**	**112**	**35**	**59,1**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*61,51*		*98*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,36*				*87*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*22*				
		Сметная стоимость				*304*				
58	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,1152**	**513,00**	**--**	**59**	**--**	**3**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,75*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*5*				
		Сметная стоимость				*66*				
59	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,1152**	**1038,55**	**--**	**120**	**--**	**5**	**--**	**--**

		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*10*				
		Сметная стоимость				*135*				
60	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	0,24	1314,09	1145,88	315	275	75	0,20	--
		м3		168,20	241,91	40	58	60,3	0,20	--
		Накладные расходы -		*313,50*		*75*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*247,30*				*59*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,20*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,21*		*31*				
		Сметная стоимость				*421*				
61	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	0,24	1389,15	--	333	--	14	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,90*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*28*				
		Сметная стоимость				*375*				
62	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см	1,6	248,00	2,94	397	5	214	0,20	--
		м2		195,06	1,08	312	2	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*133,80*		*214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*118,27*				*189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,53*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,54*		*49*				
		Сметная стоимость				*660*				
63	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	3,2	31,43	--	101	--	67	0,03	--
		м2		31,43	--	101	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*21,09*		*67*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*18,95*				*61*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,14*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,20*		*13*				
		Сметная стоимость				*182*				
64	21-020501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	0,15296	9237,81	--	1413	--	60	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*391,68*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,68*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*770,36*		*118*				
		Сметная стоимость				*1591*				
		Отмостка МО-3								

65	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетоннной плитки**	**2,2**	**961,91**	**40,84**	**2116**	**90**	**738**	**0,53**	**1**
		м2		**453,42**	**15,71**	**998**	**35**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***335,67***		***738***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***282,89***				***622***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***52,78***				***116***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***103,81***		***228***				
		Сметная стоимость				***3083***				
66	**21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**2,2**	**1535,33**	**--**	**3378**	**--**	**143**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***65,10***		***143***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***65,10***				***143***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***128,03***		***282***				
		Сметная стоимость				***3803***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**8415**	**440**			**2**
			Тенге			**1562**	**130**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8415**				
	Материалы -		Тенге			**1109**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1692**			
	Местные материалы -		Тенге			**5124**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**179**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1419**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1019**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**400**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**787**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10620**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1692**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**10620**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1692**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1740385**	**107113**			**552**
			Тенге			**641301**	**37515**			**33**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**272503**				
	Накладные расходы -		Тенге			**11554**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**22725**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**306782**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**643885**				
	Материалы -		Тенге			**45805**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**539048**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3065**				
		Накладные расходы -	Тенге			**259425**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**222682**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**36743**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**72265**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**975574**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**439**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**539048**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**707484**				

Материалы -			Тенге			**27769**				
Всего заработная плата -			Тенге				**73970**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**587027**				
Местные материалы -			Тенге			**5124**				
Транспортные расходы -			Тенге			**2531**				
		Накладные расходы -	Тенге			**75844**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**43981**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**31863**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**62666**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**845993**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73970**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**116514**				
Материалы -			Тенге			**160**				
Всего заработная плата -			Тенге				**65798**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**47987**				
		Накладные расходы -	Тенге			**46710**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**40071**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6639**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**13058**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**176282**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65798**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2304631**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**585**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**678816**			

Всего в тенге:	2 304 631
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 997 849
Оборудование	306 782
Итого:	**2 304 631**
Временные здания и сооружения 1,76%	35 162
Итого:	**2 339 793**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	56 721
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**2 396 514**
Итого в текущих ценах:	**2 563 739**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**2 563 739**
НДС 12%	307 649
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 871 388**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 813 960**
в том числе НДС 12%:	301 496

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

Строительство объекта на территории, присоединенной к г. Алматы - ул. Жандосова(ул. Аксайская) - ул. Тастыбулак

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные. Демонтаж**	2	2727,92	588,90	5456	1178	2924	2,21	4
		шт.		1987,93	153,86	3976	308	60,3	0,17	--
		Накладные расходы -		*1461,92*		*2924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1291,50*				*2583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,42*				*341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,19*		*670*				
		Сметная стоимость				*9050*				
2	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	2	478,06	--	956	--	579	0,48	1
		шт.		428,65	--	857	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*289,70*		*579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*258,47*				*517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,23*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,42*		*123*				
		Сметная стоимость				*1658*				
3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,0708	513,00	--	36	--	2	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*3*				
		Сметная стоимость				*41*				

4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	0,0708	618,62	--	44	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,23*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,23*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,59*		*4*				
		Сметная стоимость				*50*				
5	11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6	**Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки)**	26,12	157,51	13,46	4114	352	2674	0,24	6
		м2 разметки		144,06	8,21	3763	214	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*102,39*		*2674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*91,81*				*2398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,57*				*276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,79*		*543*				
		Сметная стоимость				*7331*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**10606**	**1529**			**12**
			Тенге			**8596**	**522**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10606**				
	Материалы -		Тенге			**401**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9118**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**80**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6181**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5498**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**683**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1343**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18130**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9118**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**18130**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9118**			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
6	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	1	4556,07	841,29	4556	841	2476	3,79	4
		шт.		3412,61	219,80	3413	220	60,3	0,17	--
		Накладные расходы -		*2476,39*		*2476*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*2190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*563*				
		Сметная стоимость				*7595*				
7	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,1	755,75	--	76	--	50	0,95	--
		м3 грунта		755,75	--	76	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*50*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*45*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***10***				
		Сметная стоимость				***136***				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,175**	**1038,55**	**--**	**182**	**--**	**8**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***8***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***15***				
		Сметная стоимость				***205***				
9	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,1**	**16858,59**	**781,17**	**1686**	**78**	**147**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**128**	**21**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***147***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***147***				
		Сметная стоимость				***1979***				
10	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**1**	**813,23**	**--**	**813**	**--**	**484**	**0,79**	**1**
		шт.		**714,41**	**--**	**714**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***483,54***		***484***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***103,74***		***104***				
		Сметная стоимость				***1400***				
11	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	**0,0378**	**102730,88**	**17109,70**	**3883**	**647**	**2064**	**77,23**	**3**
		т конструкций		**78502,14**	**645,44**	**2967**	**24**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***54600,38***		***2064***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*1822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12586,50***		***476***				
		Сметная стоимость				***6423***				
12	**24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2,5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**4**	**15613,12**	**--**	**62452**	**--**	**2648**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***662,00***		***2648***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*2648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1302,01***		***5208***				
		Сметная стоимость				***70308***				
13	**24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**1**	**5775,49**	**--**	**5775**	**--**	**245**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***244,88***		***245***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,88*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***481,63***		***482***				
		Сметная стоимость				***6502***				
14	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость крепления КМЗ-4-2(2шт),КМЗ-4/4-2(1шт),КМЗ-2-2(1шт)**	**0,0176**	**397853,26**	**--**	**7002**	**--**	**297**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***297***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***584***				
		Сметная стоимость				***7883***				
15	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость кронштейна КЗТ-1-250(2шт),КЗТ-1-500(1шт)**	**0,0132**	**397853,26**	**--**	**5252**	**--**	**223**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***223***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***438***				
		Сметная стоимость				***5913***				
16	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**4,2**	**227,46**	**--**	**955**	**--**	**41**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***41***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***80***				
		Сметная стоимость				***1075***				
17	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СЗ-1-2(1шт)**	**0,0184**	**387553,58**	**--**	**7131**	**--**	**302**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***302***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***595***				
		Сметная стоимость				***8028***				
18	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,386**	**131,11**	**1,97**	**182**	**3**	**45**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**65**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***45***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***18***				
		Сметная стоимость				***245***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**99946**	**1569**			**8**
			Тенге			**7363**	**266**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**76678**				
	Материалы -		Тенге			**1995**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4637**			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69183				
	Транспортные расходы -		Тенге			182				
		Накладные расходы -	Тенге			6142				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2774		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3368		
		Сметная прибыль -	Тенге			6626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4637			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23268				
	Материалы -		Тенге			269				
	Всего заработная плата -		Тенге				2992			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19385				
		Накладные расходы -	Тенге			2886				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1822		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1064		
		Сметная прибыль -	Тенге			2092				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			117692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				7629			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП								
19	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**2,9768**	**6570,81**	**387,39**	**19560**	**1153**	**12903**	**5,90**	**18**
		м2		**6179,59**	**209,37**	**18395**	**623**	**60,9**	**0,22**	**1**
		Накладные расходы -		***4334,45***		***12903***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3890,88*				*11582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*443,58*				*1320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***872,42***		***2597***				
		Сметная стоимость				***35060***				
20	**24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,22м-2шт со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**2,9768**	**28463,06**	**--**	**84729**	**--**	**3593**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1206,83***		***3593***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1206,83*				*3593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2373,59***		***7066***				
		Сметная стоимость				***95387***				
21	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль**	**0,016**	**102730,88**	**17109,70**	**1644**	**274**	**874**	**77,23**	**1**
		т		**78502,14**	**645,44**	**1256**	**10**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***54600,38***		***874***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12586,50***		***201***				
		Сметная стоимость				***2719***				

22	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимоть крепления ККП-А2-2(шт4)	0,016	397853,26	--	6366	--	270	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*531*				
		Сметная стоимость				*7167*				
23	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,72	144,22	2,16	104	2	26	0,05	--
		м2		51,67	0,51	37	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*35,60*		*26*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*28,28*				*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,31*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*10*				
		Сметная стоимость				*140*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			112402	1429			19
			Тенге			19689	634			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84833				
	Материалы -		Тенге			65				
	Всего заработная плата -		Тенге				38			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84729				
		Накладные расходы -	Тенге			3618				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3598		
		Сметная прибыль -	Тенге			7076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95527				
		Сметная заработная плата -	Тенге				38			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27569				
	Материалы -		Тенге			125				
	Всего заработная плата -		Тенге				20285			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6366				
		Накладные расходы -	Тенге			14046				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12354		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1692		
		Сметная прибыль -	Тенге			3329				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				20285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			140472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				20323			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж табло информационного водителя								
24	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабели по установленным конструкциям	8	232,68	89,89	1861	719	618	0,12	1
		м		116,90	34,22	935	274	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*77,29*		*618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,68*				*517*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,61*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24,80***		***198***				
		Сметная стоимость				***2678***				
25	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,008**	**191575,89**	**--**	**1533**	**--**	**65**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***65***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***128***				
		Сметная стоимость				***1726***				
26	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Табло информационное водителя ТВСАв**	**2**	**57028,74**	**16523,38**	**114057**	**33047**	**36027**	**29,90**	**60**
		шт		**29689,21**	**5266,18**	**59378**	**10532**	**42,8**	**4,50**	**9**
		Накладные расходы -		***18013,27***		***36027***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14960,91*				*29922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3052,36*				*6105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6003,36***		***12007***				
		Сметная стоимость				***162090***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**117452**	**33766**			**61**
			Тенге			**60314**	**10806**			**9**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**117452**				
	Материалы -		Тенге			**21839**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**71120**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1533**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36710**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**30439**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6271**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12333**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**166494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71120**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**166494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71120**			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж табло информационного пешехода								
27	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабели по установленным конструкциям**	**8**	**232,68**	**89,89**	**1861**	**719**	**618**	**0,12**	**1**
		м		**116,90**	**34,22**	**935**	**274**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***77,29***		***618***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,68*				*517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,61*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24,80***		***198***				
		Сметная стоимость				***2678***				
28	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,008**	**191575,89**	**--**	**1533**	**--**	**65**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***65***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***128***				
		Сметная стоимость				***1726***				
29	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Табло информационное пешехода ТВСАп**	**2**	**57028,74**	**16523,38**	**114057**	**33047**	**36027**	**29,90**	**60**
		шт		**29689,21**	**5266,18**	**59378**	**10532**	**42,8**	**4,50**	**9**
		Накладные расходы -		***18013,27***		***36027***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14960,91*				*29922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3052,36*				*6105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6003,36***		***12007***				
		Сметная стоимость				***162090***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**117452**	**33766**			**61**
			Тенге			**60314**	**10806**			**9**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**117452**				
	Материалы -		Тенге			**21839**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**71120**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1533**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36710**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**30439**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6271**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12333**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**166494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71120**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**166494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71120**			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж аппаратуры управления								
30	**13-080304-0201 РСНБ РК 2015**	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	**1**	**5637,94**	**1102,15**	**5638**	**1102**	**1485**	**2,30**	**2**
		шт		**2409,48**	**383,16**	**2409**	**383**	**42,8**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		***1484,98***		***1485***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1195,25*				*1195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289,73*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***569,83***		***570***				
		Сметная стоимость				***7693***				
31	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	**1**	**229520,16**	**--**	**229520**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9731,65***		***9732***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9731,65*				*9732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19140,15***		***19140***				
		Сметная стоимость				***258392***				
32	**ТПРАЙС"CENTRAL Asia"**	**Стоимость программого обеспечения для ИМУ-1**	**1**	**42982,87**	**--**	**42983**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1822,47***		***1822***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,47*				*1822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3584,43***		***3584***				
		Сметная стоимость				***48390***				
		Монтаж ТВП								

33	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т	0,202	20939,61	9029,92	4230	1824	1866	10,75	2
		т		10431,75	2722,13	2107	550	60,9	2,33	--
		Накладные расходы -		*9238,21*		*1866*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8010,72*				*1618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1227,49*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2414,23*		*488*				
		Сметная стоимость				*6584*				
34	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость МО-ТВП, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,202	363819,91	--	73492	--	3116	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15425,96*		*3116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15425,96*				*3116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30339,67*		*6129*				
		Сметная стоимость				*82737*				
35	13-080304-0202 РСНБ РК 2015	Блок сопряжения ТВП "А"	1	3294,31	819,92	3294	820	1361	2,30	2
		шт		2409,48	328,42	2409	328	42,8	0,28	--
		Накладные расходы -		*1361,19*		*1361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1171,82*				*1172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,36*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,44*		*372*				
		Сметная стоимость				*5028*				
36	ТПРАЙС"TLP"	Блок сопряжения ТВП "А"	1	68104,89	--	68105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2887,65*		*2888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2887,65*				*2888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5679,40*		*5679*				
		Сметная стоимость				*76672*				
37	13-080304-0202 РСНБ РК 2015	Установка ТВП	2	3294,31	819,92	6589	1640	2722	2,30	5
		шт		2409,48	328,42	4819	657	42,8	0,28	1
		Накладные расходы -		*1361,19*		*2722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1171,82*				*2344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,36*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,44*		*745*				
		Сметная стоимость				*10056*				
38	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость ТВП	2	87966,87	--	175934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3729,80*		*7460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3729,80*				*7460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7335,73*		*14671*				
		Сметная стоимость				*198065*				
39	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка панно к МО-ТВП	4	813,23	--	3253	--	1934	0,79	3
		шт.		714,41	--	2858	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*1934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*1723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*415*				
		Сметная стоимость				*5602*				

40	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панно - 4шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**0,252**	**22511,54**	**--**	**5673**	**--**	**241**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***954,49***		***241***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***954,49***				***241***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1877,28***		***473***				
		Сметная стоимость				***6387***				
41	**21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**2,2**	**-1535,33**	**--**	**-3378**	**--**	**-143**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***65,10***		***143***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***65,10***				***143***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***128,03***		***282***				
		Сметная стоимость				***-2953***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**615332**	**5386**			**15**
			Тенге			**14603**	**1918**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**516542**				
	Накладные расходы -		Тенге			**21901**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**43075**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**581518**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**15521**				
	Материалы -		Тенге			**2321**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11006**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5569**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4711**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**858**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1687**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**22777**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11006**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5548**				
	Материалы -		Тенге			**395**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2858**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5673**				
	Местные материалы -		Тенге			**-3378**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2031**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1723**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**308**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**606**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8186**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2858**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**77721**				
	Материалы -		Тенге			**299**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2657**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**73492**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4982**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1618**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3364**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**6616**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**89320**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2657**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**701801**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16521**			
РАЗДЕЛ 7.Прокладка кабеля										
42	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**359**	**249,03**	**109,05**	**89402**	**39151**	**29198**	**0,12**	**41**
		м кабеля		**116,90**	**41,74**	**41965**	**14983**	**42,8**	**0,04**	**16**
		Накладные расходы -		***81,33***		***29198***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*24374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*4824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,43***		***9488***				
		Сметная стоимость				***128088***				
43	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,025**	**190764,52**	**42914,07**	**4769**	**1073**	**1662**	**131,10**	**3**
		км		**118033,26**	**12881,85**	**2951**	**322**	**42,8**	**12,67**	**--**
		Накладные расходы -		***66495,83***		***1662***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56031,67*				*1401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10464,16*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20580,83***		***515***				
		Сметная стоимость				***6946***				
44	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**10**	**965,66**	**667,65**	**9657**	**6676**	**2113**	**0,16**	**2**
		м кабеля		**163,65**	**218,19**	**1637**	**2182**	**42,8**	**0,19**	**2**
		Накладные расходы -		***211,30***		***2113***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*163,43*				*1634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,87*				*479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***94,16***		***942***				
		Сметная стоимость				***12712***				
45	**23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,023**	**351158,33**	**--**	**8077**	**--**	**342**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14889,11***		***342***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29283,80***		***674***				
		Сметная стоимость				***9093***				
46	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые КВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80**	**0,06**	**100231,72**	**--**	**6014**	**--**	**255**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4249,82***		***255***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4249,82*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8358,52***		***502***				
		Сметная стоимость				***6771***				

47	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,056	191575,89	--	10728	--	455	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*895*				
		Сметная стоимость				*12078*				
48	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,064	367003,59	--	23488	--	996	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15560,95*		*996*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*1959*				
		Сметная стоимость				*26443*				
49	23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78	0,061	157046,81	--	9580	--	406	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6658,78*		*406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6658,78*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13096,45*		*799*				
		Сметная стоимость				*10785*				
50	23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели FTP-5eCAT	0,13	86967,33	--	11306	--	479	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3687,41*		*479*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*943*				
		Сметная стоимость				*12728*				
51	13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	3461,31	73,57	13845	294	1447	0,46	2
		м		456,76	24,91	1827	100	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*361,65*		*1447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*206,15*				*825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,50*				*622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,84*		*1223*				
		Сметная стоимость				*16515*				
52	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	4	74,59	0,68	298	3	115	0,06	--
		м		57,09	0,27	228	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*28,76*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,55*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,20*				*17*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,27*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
53	**23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (1шт)**	**4**	**953,06**	**--**	**3812**	**--**	**162**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*40,41*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,41*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,48*		*318*				
		Сметная стоимость				*4292*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**190976**	**47197**			**48**
			Тенге			**48608**	**17588**			**18**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**187164**				
	Материалы -		Тенге			**22166**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**66196**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**69193**				
		Накладные расходы -	Тенге			**37469**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**28332**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9137**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**17971**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**242603**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66196**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3812**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3812**				
		Накладные расходы -	Тенге			**162**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**318**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4292**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**246895**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66196**			
		РАЗДЕЛ 8.Тросовые растяжки								
54	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка**	**1**	**3962,18**	**1837,28**	**3962**	**1837**	**1381**	**2,30**	**2**
		шт.		**2124,90**	**593,20**	**2125**	**593**	**42,8**	**0,51**	**1**
		Накладные расходы -		*1380,67*		*1381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*1163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*427*				
		Сметная стоимость				*5770*				
55	**21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**1,375**	**247,45**	**--**	**340**	**--**	**14**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,49*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,49*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,64*		*28*				
		Сметная стоимость				*383*				

56	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа**	**0,001**	**387553,58**	**--**	**388**	**--**	**16**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***16***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***16***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***32***				
		Сметная стоимость				***437***				
57	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость заделка троса**	**0,001**	**387553,58**	**--**	**388**	**--**	**16**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***16***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***16***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***32***				
		Сметная стоимость				***437***				
58	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Талреп и заделка троса. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0,044**	**103302,22**	**0,86**	**4545**	**--**	**210**	**0,74**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**694,80**	**0,45**	**31**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4777,17***		***210***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***381,00***				***17***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4396,17***				***193***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8646,35***		***380***				
		Сметная стоимость				***5136***				
59	**24-040109-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02**	**0,02**	**98971,62**	**--**	**1979**	**--**	**84**	**--**	**--**
		100 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4196,40***		***84***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4196,40***				***84***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8253,44***		***165***				
		Сметная стоимость				***2228***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**11602**	**1837**			**2**
			Тенге			**2155**	**593**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5942**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2718**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1979**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1465**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1163**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**302**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**592**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7999**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2718**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4886**				
	Материалы -		Тенге			**4515**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**340**				

		Накладные расходы -	Тенге			225				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					208		
		Сметная прибыль -	Тенге			409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5519				
		Сметная заработная плата -	Тенге				31			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			775				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			775				
		Накладные расходы -	Тенге			33				
		Сметная прибыль -	Тенге			65				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			873				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			14390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2749			
		РАЗДЕЛ 9.Нанесение линий дорожной разметки краской								
60	11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м), сплошная**	0,04	1502,88	315,96	60	13	9	3,66	--
		км линии		148,25	118,76	6	5	60,3	2,19	--
		Накладные расходы -		*231,55*		*9*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*161,00*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,55*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,75*		*6*				
		Сметная стоимость				*75*				
61	11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 1:3**	0,06	741,23	315,96	44	19	12	3,66	--
		км		148,25	118,76	9	7	60,3	2,19	--
		Накладные расходы -		*199,26*		*12*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*161,00*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,25*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,24*		*5*				
		Сметная стоимость				*60*				
62	11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 3:1**	0,05	1249,00	315,96	62	16	11	3,66	--
		км		148,25	118,76	7	6	60,3	2,19	--
		Накладные расходы -		*220,79*		*11*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*161,00*				*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,78*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,58*		*6*				
		Сметная стоимость				*79*				
63	22-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС**	11,3775	894,44	--	10176	--	431	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,92*		*431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,92*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,59*		*849*				
		Сметная стоимость				*11456*				

64	22-040601-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Растворители N 646	0,0008325	393794,55	--	328	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16696,89*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16696,89*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32839,32*		*27*				
		Сметная стоимость				*369*				
65	22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	5,55	255,92	--	1420	--	60	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*118*				
		Сметная стоимость				*1599*				
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
66	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	Предварительная разметка	9,2	220,73	18,93	2031	174	1264	0,18	2
		м2 окрашиваемой поверхности		197,11	9,59	1813	88	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*137,34*		*1264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*1130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*264*				
		Сметная стоимость				*3558*				
67	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	9,2	1000,26	354,82	9202	3264	5210	0,69	6
		м2 покрытия		645,32	179,85	5937	1655	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*566,25*		*5210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*4623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*1153*				
		Сметная стоимость				*15564*				
68	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)	50,6	1454,42	--	73594	--	3120	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*3120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*3120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*6137*				
		Сметная стоимость				*82851*				
69	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС	0,736	5295,74	--	3898	--	165	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,62*		*325*				
		Сметная стоимость				*4388*				

70	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**2,76**	**255,92**	**--**	**706**	**--**	**30**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***30***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10,85***				***30***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***59***				
		Сметная стоимость				***795***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**101523**	**3486**			**9**
			Тенге			**7773**	**1761**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**101523**				
	Материалы -		Тенге			**142**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9533**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**90122**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10326**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5777**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4549**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8948**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**120797**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9533**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**120797**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9533**			
		РАЗДЕЛ 10.Благоустройство								
		Устройство сопряжения пандуса или дорожки для инвалидов с								
71	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**1,52**	**2542,57**	**978,32**	**3865**	**1487**	**2098**	**1,78**	**3**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**2378**	**699**	**60,3**	**0,45**	**1**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***2098***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***1855***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***243***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***477***				
		Сметная стоимость				***6440***				
72	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**2**	**746,59**	**--**	**1493**	**--**	**1002**	**0,88**	**2**
		м		**746,59**	**--**	**1493**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***500,94***		***1002***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***450,20***				***900***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,74***				***101***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***99,80***		***200***				
		Сметная стоимость				***2694***				
73	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**2,9328**	**513,00**	**--**	**1505**	**--**	**64**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***64***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***64***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***125***				
		Сметная стоимость				***1694***				

74	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	2,9328	1038,55	--	3046	--	129	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*254*				
		Сметная стоимость				*3429*				
75	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	1,6	2263,86	--	3622	--	2385	2,56	4
		м3		2263,86	--	3622	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1490,66*		*2385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1337,94*				*2141*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,72*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*300,36*		*481*				
		Сметная стоимость				*6488*				
76	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,6	755,75	--	1209	--	796	0,95	2
		м3		755,75	--	1209	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*715*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*160*				
		Сметная стоимость				*2166*				
77	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	2,8	1038,55	--	2908	--	123	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*242*				
		Сметная стоимость				*3274*				
78	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания под бортовые камни	0,04	3841,19	1396,49	154	56	38	0,98	--
		м3		842,98	645,41	34	26	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*951,03*		*38*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*15*				
		Сметная стоимость				*207*				
79	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2	1534,87	24,19	3070	48	1044	0,80	2
		м		716,60	10,03	1433	20	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*521,82*		*1044*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*438,16*				*876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,66*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,54*		*329*				
		Сметная стоимость				*4443*				

80	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	0,09	36869,98	--	3318	--	141	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1563,29*		*141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1563,29*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3074,66*		*277*				
		Сметная стоимость				*3735*				
81	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий (ПОРЕБРИК)	10	1428,39	24,19	14284	242	5173	0,80	8
		м		716,60	10,03	7166	100	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*517,30*		*5173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*438,16*				*4382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,14*				*791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,66*		*1557*				
		Сметная стоимость				*21014*				
82	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	0,2	29539,94	--	5908	--	250	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1252,49*		*250*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,49*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,39*		*493*				
		Сметная стоимость				*6651*				
83	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси-15см	1,2	1095,07	954,90	1314	1146	313	0,17	--
		м3		140,17	201,59	168	242	60,3	0,16	--
		Накладные расходы -		*261,25*		*313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*206,08*				*247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,17*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,51*		*130*				
		Сметная стоимость				*1758*				
84	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство тротуарного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	8	125,24	79,72	1002	638	368	0,04	--
		м2		39,28	25,45	314	204	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*45,99*		*368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,03*				*312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*110*				
		Сметная стоимость				*1480*				
85	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,7728	9329,61	--	7210	--	306	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*395,58*		*306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,58*				*306*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*778,01*		*601*				
		Сметная стоимость				*8117*				
		Отмостка МО-3								
86	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетоннной плитки**	**2,2**	**879,53**	**34,04**	**1935**	**75**	**623**	**0,44**	**1**
		м2		**377,85**	**13,09**	**831**	**29**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*283,03*		*623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,29*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,00*		*205*				
		Сметная стоимость				*2762*				
87	**21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**2,2**	**1535,33**	**--**	**3378**	**--**	**143**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*65,10*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,10*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,03*		*282*				
		Сметная стоимость				*3803*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**59220**	**3692**			**21**
			Тенге			**18649**	**1319**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**59220**				
	Материалы -		Тенге			**9607**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19968**			
	Местные материалы -		Тенге			**19814**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**7458**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14996**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11977**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3019**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5937**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**80153**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19968**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**80153**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19968**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1436510**	**133656**			**255**
			Тенге			**248063**	**46213**			**43**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**516542**				
	Накладные расходы -		Тенге			**21901**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**43075**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**581518**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**443530**				
	Материалы -		Тенге			**68166**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**222160**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**74237**				
		Накладные расходы -	Тенге			**117922**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**95084**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**22838**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**44916**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**606367**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**219**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222160**			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**343292**				
Материалы -			Тенге			**17119**				
Всего заработная плата -			Тенге				**46182**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**250048**				
Местные материалы -			Тенге			**16436**				
Транспортные расходы -			Тенге			**7720**				
		Накладные расходы -	Тенге			**43520**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**27786**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15734**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**30945**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**417757**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46182**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**129334**				
Материалы -			Тенге			**693**				
Всего заработная плата -			Тенге				**25934**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**100017**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21947**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15794**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6153**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12102**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**163384**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25934**			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**3812**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**3812**				
		Накладные расходы -	Тенге			**162**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**318**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**4292**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1773318**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**297**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**294276**			

Всего в тенге:	1 773 318
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 191 800
Оборудование	581 518
Итого:	**1 773 318**
Временные здания и сооружения 1,76%	20 976
Итого:	**1 794 294**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	33 836
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**1 828 130**
Итого в текущих ценах:	**1 955 694**
НДС 12%	234 683
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 190 377**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 146 570**

в том числе НДС 12%:	229 990

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул.Жансугурова - в районе Автошколы.

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные. Демонтаж**	2	3243,28	706,68	6487	1413	3506	2,65	5
		шт.		2385,51	184,63	4771	369	60,3	0,20	--
		Накладные расходы -		*1753,02*		*3506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1549,80*				*3100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,23*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399,70*		*799*				
		Сметная стоимость				*10792*				
2	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	2	563,79	--	1128	--	694	0,57	1
		шт.		514,38	--	1029	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*347,22*		*694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,17*				*620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,06*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,88*		*146*				
		Сметная стоимость				*1968*				
3	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,0128	72806,95	14372,15	932	184	490	53,99	1
		т конструкций		54875,28	542,17	702	7	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*38267,21*		*490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*33749,23*				*432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4517,98*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8885,93*		*114*				
		Сметная стоимость				*1536*				

4	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,0836**	**513,00**	**--**	**43**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***2***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***4***				
		Сметная стоимость				***48***				
5	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,0836**	**618,62**	**--**	**52**	**--**	**2**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***26,23***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***26,23***				***2***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***51,59***		***4***				
		Сметная стоимость				***59***				
6	**11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6**	**Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки)**	**38,69**	**189,02**	**16,15**	**7313**	**625**	**4754**	**0,29**	**11**
		м2 разметки		**172,87**	**9,85**	**6688**	**381**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***122,86***		***4754***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***110,18***				***4263***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12,69***				***491***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24,95***		***965***				
		Сметная стоимость				***13032***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**15954**	**2222**			**18**
			Тенге			**13190**	**757**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15022**				
	Материалы -		Тенге			**401**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13238**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**95**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8958**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7983**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**975**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1918**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25898**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13238**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**932**				
	Материалы -		Тенге			**46**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**709**			
		Накладные расходы -	Тенге			**490**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**432**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**58**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**114**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1535**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**709**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**27434**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13948**			

РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков

7	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	1	5406,85	1009,54	5407	1010	2969	4,55	5
		шт.		4095,13	263,76	4095	264	60,3	0,20	--
		Накладные расходы -		*2969,11*		*2969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2628,41*				*2628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*340,70*				*341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*670,08*		*670*				
		Сметная стоимость				*9046*				
8	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	0,1	906,90	--	91	--	60	1,15	--
		м3 грунта		906,90	--	91	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*60*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*54*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*12*				
		Сметная стоимость				*163*				
9	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,175	1038,55	--	182	--	8	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*15*				
		Сметная стоимость				*205*				
10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,1	17270,57	937,40	1727	94	164	1,86	--
		м3		1534,48	254,32	153	25	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*87*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*151*				
		Сметная стоимость				*2042*				
11	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами	0,0522	121853,25	20531,64	6361	1072	3417	92,68	5
		т конструкций		94202,57	774,52	4917	40	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*3417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*3019*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*782*				
		Сметная стоимость				*10560*				
12	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	1	956,11	--	956	--	579	0,95	1
		шт.		857,29	--	857	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*579,41*		*579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*517*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,84*		*123*				
		Сметная стоимость				*1658*				
13	**24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2,5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**4**	**15613,12**	**--**	**62452**	**--**	**2648**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*662,00*		*2648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*2648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*5208*				
		Сметная стоимость				*70308*				
14	**24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**1**	**5775,49**	**--**	**5775**	**--**	**245**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*244,88*		*245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,88*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481,63*		*482*				
		Сметная стоимость				*6502*				
15	**24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 4.1.2, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**1**	**7599,96**	**--**	**7600**	**--**	**322**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*322,24*		*322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*322,24*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*633,78*		*634*				
		Сметная стоимость				*8556*				
16	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость крепления КМЗ-4-2(3шт),КМЗ-2-2(1шт),КМЗ-3-2(1шт),КМЗ-4/4-2(1шт)**	**0,02273**	**397853,26**	**--**	**9043**	**--**	**383**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*754*				
		Сметная стоимость				*10181*				
17	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость кронштейна КЗТ-1-250(3шт),КЗТ-1-500(1шт)**	**0,0172**	**397853,26**	**--**	**6843**	**--**	**290**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*290*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*571*				
		Сметная стоимость				*7704*				
18	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**5,6**	**227,46**	**--**	**1274**	**--**	**54**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*9,64*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*106*				
		Сметная стоимость				*1434*				
19	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СЗ-2-2(1шт)**	**0,022**	**387553,58**	**--**	**8526**	**--**	**362**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*362*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*711*				
		Сметная стоимость				*9599*				
20	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,79685**	**154,98**	**2,59**	**278**	**5**	**75**	**0,06**	**--**
		м2		**62,00**	**0,62**	**111**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*41,95*		*75*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,94*				*61*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,01*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*28*				
		Сметная стоимость				*382*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**116516**	**2180**			**11**
			Тенге			**10225**	**331**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**85743**				
	Материалы -		Тенге			**2043**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5598**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**77102**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**182**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7124**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3347**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3777**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7429**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**100296**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5598**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**30773**				
	Материалы -		Тенге			**372**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4958**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**24412**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4452**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3019**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1433**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2818**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**38043**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4958**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**138339**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10556**			

РАЗДЕЛ 3.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП-1-2

21	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж знака индивидуального проектирования	6,9784	7884,20	464,87	55019	3244	36297	7,08	49
		м2		7415,51	251,24	51748	1753	60,9	0,27	2
		Накладные расходы -		*5201,31*		*36297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4669,05*				*32583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*532,26*				*3714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1046,84*		*7305*				
		Сметная стоимость				*98621*				
22	24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования(1,22х1,22)-2шт со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	2,9768	28463,06	--	84729	--	3593	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1206,83*		*3593*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1206,83*				*3593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2373,59*		*7066*				
		Сметная стоимость				*95387*				
23	24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования(1,22х1,64)-2шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4,0016	22511,54	--	90082	--	3819	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,49*		*3819*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*3819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*7512*				
		Сметная стоимость				*101414*				
24	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль	0,00448	121853,25	20531,64	546	92	293	92,68	--
		т		94202,57	774,52	422	3	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*67*				
		Сметная стоимость				*906*				
25	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимоть крепления ККП-1-2(шт8)	0,00448	397853,26	--	1782	--	76	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*149*				
		Сметная стоимость				*2006*				
26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,2016	154,98	2,59	31	1	8	0,06	--
		м2		62,00	0,62	12	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*41,95*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,94*				*7*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,01*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15,75***		***3***				
		Сметная стоимость				***43***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**232190**	**3337**			**50**
			Тенге			**52183**	**1757**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**174842**				
	Материалы -		Тенге			**18**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**174811**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7420**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7413**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14581**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**196844**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**57347**				
	Материалы -		Тенге			**59**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**53927**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1782**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36666**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**32842**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3824**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7521**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**101534**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53927**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**298378**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53940**			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж табло информационного водителя								
27	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**8**	**294,22**	**130,87**	**2354**	**1047**	**779**	**0,14**	**1**
		м кабеля		**140,27**	**50,08**	**1122**	**401**	**42,8**	**0,05**	**--**
		Накладные расходы -		***97,40***		***779***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*81,47*				*652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,93*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31,33***		***251***				
		Сметная стоимость				***3384***				
28	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,008**	**191575,89**	**--**	**1533**	**--**	**65**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***65***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***128***				
		Сметная стоимость				***1726***				
29	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Табло информационное водителя ТВСАв**	**2**	**66271,26**	**19828,05**	**132543**	**39656**	**43048**	**35,88**	**72**
		шт		**35627,05**	**6319,42**	**71254**	**12639**	**42,8**	**5,40**	**11**
		Накладные расходы -		***21524,20***		***43048***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17953,09*				*35906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3571,11*				*7142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7023,64***		***14047***				
		Сметная стоимость				***189639***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**136429**	**40703**			**73**
			Тенге			**72376**	**13040**			**11**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**136429**				
	Материалы -		Тенге			**21817**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**85416**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1533**				
		Накладные расходы -	Тенге			**43893**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**36558**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7335**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14426**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**194747**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85416**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**194747**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85416**			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж табло информационного пешехода								
30	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**8**	**294,22**	**130,87**	**2354**	**1047**	**779**	**0,14**	**1**
		м кабеля		**140,27**	**50,08**	**1122**	**401**	**42,8**	**0,05**	**--**
		Накладные расходы -		***97,40***		***779***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*81,47*				*652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,93*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31,33***		***251***				
		Сметная стоимость				***3384***				
31	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,008**	**191575,89**	**--**	**1533**	**--**	**65**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***65***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***128***				
		Сметная стоимость				***1726***				
32	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Табло информационное пешехода ТВСАп**	**2**	**66271,26**	**19828,05**	**132543**	**39656**	**43048**	**35,88**	**72**
		шт		**35627,05**	**6319,42**	**71254**	**12639**	**42,8**	**5,40**	**11**
		Накладные расходы -		***21524,20***		***43048***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17953,09*				*35906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3571,11*				*7142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7023,64***		***14047***				
		Сметная стоимость				***189639***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**136429**	**40703**			**73**
			Тенге			**72376**	**13040**			**11**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**136429**				
	Материалы -		Тенге			**21817**				

	Всего заработная плата -		Тенге				85416			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1533				
		Накладные расходы -	Тенге			43893				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36558		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7335		
		Сметная прибыль -	Тенге			14426				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			194747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				85416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			194747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				85416			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж аппаратуры управления								
33	**13-080304-0201 РСНБ РК 2015**	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	**1**	**6340,26**	**1322,58**	**6340**	**1323**	**1764**	**2,76**	**3**
		шт		**2891,38**	**459,79**	**2891**	**460**	**42,8**	**0,39**	**--**
		Накладные расходы -		***1763,94***		***1764***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1434,30*				*1434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*329,64*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***648,34***		***648***				
		Сметная стоимость				***8752***				
34	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	**1**	**229520,16**	**--**	**229520**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9731,65***		***9732***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9731,65*				*9732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19140,15***		***19140***				
		Сметная стоимость				***258392***				
35	**ТПРАЙС"CENTRAL Asia"**	**Стоимость программого обеспечения для ИМУ-1**	**1**	**42982,87**	**--**	**42983**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1822,47***		***1822***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,47*				*1822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3584,43***		***3584***				
		Сметная стоимость				***48390***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**278843**	**1323**			**3**
			Тенге			**2891**	**460**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			272503				
	Накладные расходы -		Тенге			11554				
	Сметная прибыль -		Тенге			22725				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			306782				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6340				
	Материалы -		Тенге			2126				
	Всего заработная плата -		Тенге				3351			
		Накладные расходы -	Тенге			1764				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1434		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					330		
		Сметная прибыль -	Тенге			648				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			315534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3

		Сметная заработная плата -	Тенге				3351			
		РАЗДЕЛ 7.Монтаж ТВП								
36	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т**	**0,101**	**24831,94**	**10835,90**	**2508**	**1094**	**1118**	**12,90**	**1**
		т		**12518,10**	**3266,56**	**1264**	**330**	**60,9**	**2,80**	**--**
		Накладные расходы -		***11073,32***		***1118***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9612,86*				*971*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1460,46*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2872,42***		***290***				
		Сметная стоимость				***3917***				
37	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость МО-ТВП, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**--**	**363819,91**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**13-080304-0202 РСНБ РК 2015**	**Блок сопряжения ТВП "А**	**1**	**3940,19**	**983,90**	**3940**	**984**	**1633**	**2,76**	**3**
		шт		**2891,38**	**394,11**	**2891**	**394**	**42,8**	**0,33**	**--**
		Накладные расходы -		***1632,87***		***1633***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1406,19*				*1406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,69*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***445,84***		***446***				
		Сметная стоимость				***6019***				
39	**ТПРАЙС"TLP"**	**Блок сопряжения ТВП "А"**	**1**	**68104,89**	**--**	**68105**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2887,65***		***2888***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2887,65*				*2888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5679,40***		***5679***				
		Сметная стоимость				***76672***				
40	**13-080304-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка ТВП**	**2**	**3940,19**	**983,90**	**7880**	**1968**	**3266**	**2,76**	**6**
		шт		**2891,38**	**394,11**	**5783**	**788**	**42,8**	**0,33**	**1**
		Накладные расходы -		***1632,87***		***3266***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1406,19*				*2812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,69*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***445,84***		***892***				
		Сметная стоимость				***12037***				
41	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость ТВП**	**2**	**87966,87**	**--**	**175934**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3729,80***		***7460***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3729,80*				*7460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7335,73***		***14671***				
		Сметная стоимость				***198065***				
42	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка панно к МО-ТВП**	**3**	**956,11**	**--**	**2868**	**--**	**1738**	**0,95**	**3**
		шт.		**857,29**	**--**	**2572**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***579,41***		***1738***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*1551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***122,84***		***369***				
		Сметная стоимость				***4975***				

43	**24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панно(300х210мм)-2шт,(700х700мм)-1шт со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**0,616**	**28463,06**	**--**	**17533**	**--**	**743**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1206,83***		***743***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1206,83***				***743***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2373,59***		***1462***				
		Сметная стоимость				***19739***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**278769**	**4046**			**12**
			Тенге			**12510**	**1512**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**244039**				
	Накладные расходы -		Тенге			**10347**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**20351**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**274737**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11821**				
	Материалы -		Тенге			**195**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9856**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4899**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4219**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**680**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1338**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**18057**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9856**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20402**				
	Материалы -		Тенге			**296**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2572**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17533**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2482**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1551**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**931**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1831**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24714**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2572**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2508**				
	Материалы -		Тенге			**149**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1594**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1118**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**971**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**147**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**290**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3917**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1594**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**321424**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14023**			

РАЗДЕЛ 8.Нанесение линий дорожной разметки краской

44	11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м), сплошная	0,04	1595,72	379,15	64	15	11	4,39	--
		км линии		177,89	142,51	7	6	60,3	2,62	--
		Накладные расходы -		*269,06*		*11*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*193,20*				*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,85*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,18*		*6*				
		Сметная стоимость				*81*				
45	11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка проезжей части 1.3 сплошной двойной линией	0,2	52225,26	7583,03	10445	1517	1248	4,39	1
		км		3557,90	2850,22	712	570	60,3	2,62	1
		Накладные расходы -		*6242,28*		*1248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*3864,10*				*773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2378,19*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4677,40*		*935*				
		Сметная стоимость				*12629*				
46	11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,06	834,07	379,15	50	23	14	4,39	--
		км		177,89	142,51	11	9	60,3	2,62	--
		Накладные расходы -		*236,76*		*14*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*193,20*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,67*		*5*				
		Сметная стоимость				*69*				
47	11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,1	1341,84	379,15	134	38	26	4,39	--
		км		177,89	142,51	18	14	60,3	2,62	--
		Накладные расходы -		*258,29*		*26*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*193,20*				*19*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,09*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,01*		*13*				
		Сметная стоимость				*173*				
48	22-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС	65,19	894,44	--	58309	--	2472	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,92*		*2472*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,92*				*2472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,59*		*4862*				
		Сметная стоимость				*65644*				
49	22-040601-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Растворители N 646	0,00477	393794,55	--	1878	--	80	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16696,89*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16696,89*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32839,32*		*157*				

		Сметная стоимость				*2114*				
50	22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	31,8	255,92	--	8138	--	345	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*679*				
		Сметная стоимость				*9162*				
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
51	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	Предварительная разметка	20,35	263,94	22,72	5371	462	3353	0,22	4
		м2 окрашиваемой поверхности		236,53	11,50	4813	234	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*164,77*		*3353*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*147,33*				*2998*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,44*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,30*		*698*				
		Сметная стоимость				*9422*				
52	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	20,35	1200,29	425,78	24426	8665	13828	0,83	17
		м2 покрытия		774,39	215,83	15759	4392	60,9	0,15	3
		Накладные расходы -		*679,50*		*13828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*603,04*				*12272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,46*				*1556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,38*		*3060*				
		Сметная стоимость				*41314*				
53	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)	111,925	1454,42	--	162786	--	6902	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*6902*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*6902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*13575*				
		Сметная стоимость				*183263*				
54	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС	1,628	5295,74	--	8621	--	366	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*366*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,62*		*719*				
		Сметная стоимость				*9706*				
55	22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	6,105	255,92	--	1562	--	66	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*130*				
		Сметная стоимость				*1759*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**281785**	**10719**			**23**
			Тенге			**21319**	**5225**			**4**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**281785**				
		Материалы -	Тенге			**8452**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**26544**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**241295**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28711**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16081**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12630**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24840**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**335336**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26544**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**335336**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26544**			
		РАЗДЕЛ 9.Благоустройство								
		Устройство сопряжения пандуса или дорожки для инвалидов с								
56	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчано-гравийного основания под бортовые камни**	**0,04**	**-4289,09**	**-1675,79**	**-172**	**-67**	**-45**	**-1,17**	**--**
		м3		**-1011,57**	**-774,49**	**-40**	**-31**	**50,8**	**-0,75**	**--**
		Накладные расходы -		***1127,65***		***45***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***907,32***				***36***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***220,33***				***9***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***433,34***		***17***				
		Сметная стоимость				***-110***				
57	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**2**	**-1683,03**	**-29,03**	**-3366**	**-58**	**-1239**	**-0,96**	**-2**
		м		**-859,92**	**-12,04**	**-1720**	**-24**	**60,3**	**-0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***619,45***		***1239***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***525,79***				***1052***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***93,65***				***187***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***184,20***		***368***				
		Сметная стоимость				***-1759***				
58	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400**	**0,09**	**-36869,98**	**--**	**-3318**	**--**	**-141**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1563,29***		***141***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1563,29***				***141***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3074,66***		***277***				
		Сметная стоимость				***-2901***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**-6856**	**-125**			**-2**
			Тенге			**-1760**	**-55**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-6856**				
		Материалы -	Тенге			**-1652**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**-1815**			
		Местные материалы -	Тенге			**-3318**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-1425**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-1088**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-337		
		Сметная прибыль -	Тенге			-662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-8943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-8943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1815			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1470058**	**105107**			**261**
			Тенге			**255312**	**36065**			**31**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**516542**				
	Накладные расходы -		Тенге			**21901**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**43075**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**581518**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**291019**				
	Материалы -		Тенге			**45955**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**184039**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3065**				
		Накладные расходы -	Тенге			**94448**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**78769**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15679**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**30837**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**416304**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**184039**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**570938**				
	Материалы -		Тенге			**9558**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**46150**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**510741**				
	Местные материалы -		Тенге			**-3318**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**276**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53271**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**27881**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**25390**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**49937**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**674145**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46150**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**91561**				
	Материалы -		Тенге			**625**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**61189**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**26195**				
		Накладные расходы -	Тенге			**42726**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**37264**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5462**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10743**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**145029**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61189**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1816996**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**292**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**291377**			

Всего в тенге: 1 816 996

в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 235 478
Оборудование	581 518
Итого:	**1 816 996**
Временные здания и сооружения 1,76%	21 744
Итого:	**1 838 740**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	35 077
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**1 873 817**
Итого в текущих ценах:	**2 004 569**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**2 004 569**
НДС 12%	240 548
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 245 117**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 200 215**
в том числе НДС 12%:	235 737

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул. Навои - в районе дома №310 А

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные. Демонтаж**	2	2727,92	588,90	5456	1178	2924	2,21	4
		шт.		1987,93	153,86	3976	308	60,3	0,17	--
		Накладные расходы -		*1461,92*		*2924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1291,50*				*2583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,42*				*341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,19*		*670*				
		Сметная стоимость				*9050*				
2	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	2	478,06	--	956	--	579	0,48	1
		шт.		428,65	--	857	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*289,70*		*579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*258,47*				*517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,23*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,42*		*123*				
		Сметная стоимость				*1658*				
3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,0708	513,00	--	36	--	2	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*3*				
		Сметная стоимость				*41*				

4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,0708	618,62	--	44	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,23*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,23*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,59*		*4*				
		Сметная стоимость				*50*				
5	11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6	Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки)	19,89	157,51	13,46	3133	268	2036	0,24	5
		м2 разметки		144,06	8,21	2865	163	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*102,39*		*2036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*91,81*				*1826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,57*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,79*		*414*				
		Сметная стоимость				*5583*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9625	1445			10
			Тенге			7698	471			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9625				
	Материалы -		Тенге			401				
	Всего заработная плата -		Тенге				8169			
	Транспортные расходы -		Тенге			80				
		Накладные расходы -	Тенге			5543				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4926		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					617		
		Сметная прибыль -	Тенге			1213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8169			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
6	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	3	4556,07	841,29	13668	2524	7429	3,79	11
		шт.		3412,61	219,80	10238	659	60,3	0,17	1
		Накладные расходы -		*2476,39*		*7429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*6571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*1688*				
		Сметная стоимость				*22785*				
7	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	0,3	755,75	--	227	--	149	0,95	--
		м3 грунта		755,75	--	227	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*149*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*134*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***30***				
		Сметная стоимость				***406***				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,525**	**1038,55**	**--**	**545**	**--**	**23**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***23***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***45***				
		Сметная стоимость				***614***				
9	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,3**	**16858,59**	**781,17**	**5058**	**234**	**441**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**384**	**64**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***441***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***440***				
		Сметная стоимость				***5938***				
10	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж кронштейнов со знаками,с хомутами**	**0,04814**	**102730,88**	**17109,70**	**4945**	**824**	**2628**	**77,23**	**4**
		т конструкций		**78502,14**	**645,44**	**3779**	**31**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***54600,38***		***2628***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*2320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12586,50***		***606***				
		Сметная стоимость				***8179***				
11	**24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2,5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**4**	**15613,12**	**--**	**62452**	**--**	**2648**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***662,00***		***2648***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*2648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1302,01***		***5208***				
		Сметная стоимость				***70308***				
12	**24-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.33 размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**1**	**5757,05**	**--**	**5757**	**--**	**244**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***244,10***		***244***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,10*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***480,09***		***480***				
		Сметная стоимость				***6481***				
13	**24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**2**	**5775,49**	**--**	**11551**	**--**	**490**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*244,88*		*490*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,88*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481,63*		*963*				
		Сметная стоимость				*13004*				
14	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость крепления КМЗ-4-2(2шт),КМТ-В-2(1шт),КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-2-2(2шт)**	**0,02774**	**397853,26**	**--**	**11036**	**--**	**468**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*920*				
		Сметная стоимость				*12424*				
15	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость кронштейна КЗТ-1-250(2шт),КЗТ-1-500(2шт)**	**0,0184**	**397853,26**	**--**	**7320**	**--**	**310**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*610*				
		Сметная стоимость				*8241*				
16	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**4,2**	**227,46**	**--**	**955**	**--**	**41**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,64*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*80*				
		Сметная стоимость				*1075*				
17	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СЗ-1-2(3шт)**	**0,0552**	**387553,58**	**--**	**21393**	**--**	**907**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*907*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*1784*				
		Сметная стоимость				*24084*				
18	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**2,0763**	**131,11**	**1,97**	**272**	**4**	**67**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**98**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,36*		*67*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*53*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*27*				
		Сметная стоимость				*366*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**145181**	**3586**			**16**
			Тенге			**14725**	**755**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**100486**				
	Материалы -		Тенге			**5517**				

		Всего заработная плата -	Тенге				11670			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80716				
		Транспортные расходы -	Тенге			545				
		Накладные расходы -	Тенге			11532				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6975		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4557		
		Сметная прибыль -	Тенге			8961				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				11670			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44695				
		Материалы -	Тенге			343				
		Всего заработная плата -	Тенге				3810			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39750				
		Накладные расходы -	Тенге			4314				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2320		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1994		
		Сметная прибыль -	Тенге			3921				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			173909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				15480			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП								
19	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**2,9768**	**6570,81**	**387,39**	**19560**	**1153**	**12903**	**5,90**	**18**
		м2		**6179,59**	**209,37**	**18395**	**623**	**60,9**	**0,22**	**1**
		Накладные расходы -		***4334,45***		***12903***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***3890,88***				***11582***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***443,58***				***1320***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***872,42***		***2597***				
		Сметная стоимость				***35060***				
20	**24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,22м-2шт со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**2,9768**	**28463,06**	**--**	**84729**	**--**	**3593**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1206,83***		***3593***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1206,83***				***3593***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2373,59***		***7066***				
		Сметная стоимость				***95387***				
21	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль**	**0,004**	**102730,88**	**17109,70**	**411**	**68**	**218**	**77,23**	**--**
		т		**78502,14**	**645,44**	**314**	**3**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***54600,38***		***218***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***48200,87***				***193***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6399,51***				***26***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12586,50***		***50***				
		Сметная стоимость				***680***				

22	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимоть крепления ККП-А-2(шт4)	0,004	397853,26	--	1591	--	67	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*133*				
		Сметная стоимость				*1791*				
23	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,18	144,22	2,16	26	--	6	0,05	--
		м2		51,67	0,51	9	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*35,60*		*6*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*28,28*				*5*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,31*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*3*				
		Сметная стоимость				*35*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			106317	1222			18
			Тенге			18719	626			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84755				
	Материалы -		Тенге			16				
	Всего заработная плата -		Тенге				9			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84729				
		Накладные расходы -	Тенге			3599				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3594		
		Сметная прибыль -	Тенге			7068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95422				
		Сметная заработная плата -	Тенге				9			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21562				
	Материалы -		Тенге			40				
	Всего заработная плата -		Тенге				19335			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1591				
		Накладные расходы -	Тенге			13189				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11775		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1414		
		Сметная прибыль -	Тенге			2780				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				19335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			132953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				19345			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж табло информационного водителя								
24	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабели по установленным конструкциям	8	232,68	89,89	1861	719	618	0,12	1
		м		116,90	34,22	935	274	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*77,29*		*618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,68*				*517*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,61*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24,80***		***198***				
		Сметная стоимость				***2678***				
25	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,008**	**191575,89**	**--**	**1533**	**--**	**65**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***65***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***128***				
		Сметная стоимость				***1726***				
26	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Табло информационное водителя ТВСАв**	**2**	**57028,74**	**16523,38**	**114057**	**33047**	**36027**	**29,90**	**60**
		шт		**29689,21**	**5266,18**	**59378**	**10532**	**42,8**	**4,50**	**9**
		Накладные расходы -		***18013,27***		***36027***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14960,91*				*29922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3052,36*				*6105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6003,36***		***12007***				
		Сметная стоимость				***162090***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**117452**	**33766**			**61**
			Тенге			**60314**	**10806**			**9**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**117452**				
	Материалы -		Тенге			**21839**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**71120**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1533**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36710**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**30439**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6271**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12333**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**166494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71120**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**166494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71120**			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж табло информационного пешехода								
27	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабели по установленным конструкциям**	**8**	**232,68**	**89,89**	**1861**	**719**	**618**	**0,12**	**1**
		м		**116,90**	**34,22**	**935**	**274**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***77,29***		***618***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,68*				*517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,61*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24,80***		***198***				
		Сметная стоимость				***2678***				
28	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,008**	**191575,89**	**--**	**1533**	**--**	**65**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***65***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***128***				
		Сметная стоимость				***1726***				
29	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Табло информационное пешехода ТВСАп**	**2**	**57028,74**	**16523,38**	**114057**	**33047**	**36027**	**29,90**	**60**
		шт		**29689,21**	**5266,18**	**59378**	**10532**	**42,8**	**4,50**	**9**
		Накладные расходы -		***18013,27***		***36027***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14960,91*				*29922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3052,36*				*6105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6003,36***		***12007***				
		Сметная стоимость				***162090***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**117452**	**33766**			**61**
			Тенге			**60314**	**10806**			**9**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**117452**				
	Материалы -		Тенге			**21839**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**71120**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1533**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36710**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**30439**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6271**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12333**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**166494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71120**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**166494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71120**			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж конструкций металлических								
30	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж Арка А1-2к-17,3(1шт)**	**0,0230842**	**-79692,02**	**-16712,22**	**-1840**	**-386**	**-1056**	**-66,92**	**-2**
		т		**-61829,31**	**-4890,86**	**-1427**	**-113**	**60,9**	**-4,15**	**--**
		Накладные расходы -		***45734,34***		***1056***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*938*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10034,11***		***232***				
		Сметная стоимость				***-553***				
31	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет арки А1-2к-17,3(1шт)**	**0,0230842**	**-387553,58**	**--**	**-8946**	**--**	**-379**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***379***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***746***				
		Сметная стоимость				***-7821***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**-10786**	**-386**			**-2**
			Тенге			**-1427**	**-113**			**--**

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-10786				
		Материалы -	Тенге			-27				
		Всего заработная плата -	Тенге				-1540			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-8946				
		Накладные расходы -	Тенге			-1435				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-938		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-497		
		Сметная прибыль -	Тенге			-978				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-13199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-13199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1540			
		РАЗДЕЛ 7.Монтаж аппаратуры управления								
32	**13-080304-0201 РСНБ РК 2015**	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	**1**	**5637,94**	**1102,15**	**5638**	**1102**	**1485**	**2,30**	**2**
		шт		**2409,48**	**383,16**	**2409**	**383**	**42,8**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		***1484,98***		***1485***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1195,25***				***1195***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***289,73***				***290***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***569,83***		***570***				
		Сметная стоимость				***7693***				
33	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	**1**	**229520,16**	**--**	**229520**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9731,65***		***9732***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9731,65***				***9732***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19140,15***		***19140***				
		Сметная стоимость				***258392***				
34	**ТПРАЙС"CENTRAL Asia"**	**Стоимость программого обеспечения для ИМУ-1**	**1**	**42982,87**	**--**	**42983**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1822,47***		***1822***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1822,47***				***1822***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3584,43***		***3584***				
		Сметная стоимость				***48390***				
35	**13-100204-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство автоматического ввода программ. Проверка электрическая и настройка**	**1**	**188149,20**	**--**	**188149**	**--**	**87605**	**138,00**	**138**
		комплект		**188149,20**	**--**	**188149**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***87604,98***		***87605***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***76388,58***				***76389***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***11216,40***				***11216***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***22060,33***		***22060***				
		Сметная стоимость				***297814***				
36	**13-100204-0405 РСНБ РК 2015**	**Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий**	**1**	**116025,34**	**--**	**116025**	**--**	**54023**	**85,10**	**85**
		компл		**116025,34**	**--**	**116025**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***54023,07***		***54023***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***47106,29***				***47106***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6916,78***				***6917***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13603,87***		***13604***				

		Сметная стоимость				*183652*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**582316**	**1102**			**225**
			Тенге			**306584**	**383**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**272503**				
	Накладные расходы -		Тенге			**11554**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**22725**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**306782**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**309812**				
	Материалы -		Тенге			**2126**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**306967**			
		Накладные расходы -	Тенге			**143113**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**124690**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18423**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**36234**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**489160**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**306967**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**795941**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**306967**			
		РАЗДЕЛ 8.Нанесение линий дорожной разметки краской								
37	**11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м), сплошная**	**0,04**	**1502,88**	**315,96**	**60**	**13**	**9**	**3,66**	**--**
		км линии		**148,25**	**118,76**	**6**	**5**	**60,3**	**2,19**	**--**
		Накладные расходы -		*231,55*		*9*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*161,00*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,55*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,75*		*6*				
		Сметная стоимость				*75*				
38	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 1:3**	**0,06**	**741,23**	**315,96**	**44**	**19**	**12**	**3,66**	**--**
		км		**148,25**	**118,76**	**9**	**7**	**60,3**	**2,19**	**--**
		Накладные расходы -		*199,26*		*12*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*161,00*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,25*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,24*		*5*				
		Сметная стоимость				*60*				
39	**11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 3:1**	**0,1**	**1249,00**	**315,96**	**125**	**32**	**22**	**3,66**	**--**
		км		**148,25**	**118,76**	**15**	**12**	**60,3**	**2,19**	**--**
		Накладные расходы -		*220,79*		*22*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*161,00*				*16*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,78*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,58*		*12*				
		Сметная стоимость				*159*				

40	22-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС	15,99	894,44	--	14302	--	606	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,92*		*606*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,92*				*606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,59*		*1193*				
		Сметная стоимость				*16101*				
41	22-040601-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Растворители N 646	0,00117	393794,55	--	461	--	20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16696,89*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16696,89*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32839,32*		*38*				
		Сметная стоимость				*519*				
42	22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	7,8	255,92	--	1996	--	85	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*166*				
		Сметная стоимость				*2247*				
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
43	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	Предварительная разметка	8,7	220,73	18,93	1920	165	1195	0,18	2
		м2 окрашиваемой поверхности		197,11	9,59	1715	83	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*137,34*		*1195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*1068*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*249*				
		Сметная стоимость				*3364*				
44	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	8,7	1000,26	354,82	8702	3087	4926	0,69	6
		м2 покрытия		645,32	179,85	5614	1565	60,9	0,13	1
		Накладные расходы -		*566,25*		*4926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*4372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*1090*				
		Сметная стоимость				*14719*				
45	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)	47,85	1454,42	--	69594	--	2951	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*2951*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*2951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*5804*				
		Сметная стоимость				*78348*				

46	**22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	**0,696**	**5295,74**	**--**	**3686**	**--**	**156**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***224,54***		***156***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***224,54***				***156***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***307***				
		Сметная стоимость				***4150***				
47	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**2,61**	**255,92**	**--**	**668**	**--**	**28**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***28***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10,85***				***28***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***56***				
		Сметная стоимость				***752***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**101559**	**3315**			**8**
			Тенге			**7359**	**1672**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**101559**				
	Материалы -		Тенге			**179**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9031**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**90707**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10011**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5472**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4539**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8926**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**120495**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9031**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**120495**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9031**			
		РАЗДЕЛ 9.Благоустройство								
48	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**1,52**	**-2524,45**	**--**	**-3837**	**--**	**-2527**	**-2,85**	**-4**
		м3 грунта		**-2524,45**	**--**	**-3837**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1662,24***		***2527***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1491,95***				***2268***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***170,30***				***259***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***334,94***		***509***				
		Сметная стоимость				***-801***				
49	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	**1,52**	**-755,75**	**--**	**-1149**	**--**	**-756**	**-0,95**	**-1**
		м3 грунта		**-755,75**	**--**	**-1149**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***756***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***679***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***77***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***152***				

		Сметная стоимость				*-240*				
50	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	2,66	-1038,55	--	-2763	--	-117	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*230*				
		Сметная стоимость				*-2415*				
51	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	8	-168,77	--	-1350	--	-889	-0,19	-1
		м2 спланированной площади		-168,77	--	-1350	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*111,13*		*889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,74*				*798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,38*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,39*		*179*				
		Сметная стоимость				*-282*				
52	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	1,2	-1095,07	-954,90	-1314	-1146	-313	-0,17	--
		м3 материала основания в плотном теле		-140,17	-201,59	-168	-242	60,3	-0,16	--
		Накладные расходы -		*261,25*		*313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*206,08*				*247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,17*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,51*		*130*				
		Сметная стоимость				*-870*				
53	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	8	-1534,87	-24,19	-12279	-194	-4175	-0,80	-6
		м бортового камня		-716,60	-10,03	-5733	-80	60,3	-0,01	--
		Накладные расходы -		*521,82*		*4175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*438,16*				*3505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,66*				*669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,54*		*1316*				
		Сметная стоимость				*-6788*				
54	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,36	-29539,94	--	-10634	--	-451	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1252,49*		*451*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,49*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,39*		*887*				
		Сметная стоимость				*-9296*				
55	11-270602-0314 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	8	-127,83	-79,89	-1023	-639	-369	-0,04	--
		м2 покрытия		-39,28	-25,53	-314	-204	60,3	-0,02	--
		Накладные расходы -		*46,15*		*369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,08*				*313*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,08*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,92*		*111*				

		Сметная стоимость				*-542*			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**-34349**	**-1978**			**-14**
			Тенге			**-12551**	**-526**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-34349**				
	Материалы -		Тенге			**-6422**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-13078**			
	Местные материалы -		Тенге			**-10634**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**-2763**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-9597**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-7810**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**-1787**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**-3516**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-47462**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-13078**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**-47462**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-13078**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1134766**	**75838**			**383**
			Тенге			**461733**	**24880**			**22**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**272503**				
	Накладные расходы -		Тенге			**11554**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**22725**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**306782**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**544716**				
	Материалы -		Тенге			**45805**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**449207**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3065**				
		Накладные расходы -	Тенге			**216533**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**185569**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**30964**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**60900**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**822148**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**366**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**449207**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**262076**				
	Материалы -		Тенге			**-309**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15801**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**256151**				
	Местные материалы -		Тенге			**-10634**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**-2137**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21087**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9569**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11518**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**22653**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**305816**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15801**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**55472**				
	Материалы -		Тенге			**356**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21605**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**32395**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16067**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13158**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2909**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5723**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**77262**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21605**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1512008**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**405**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**486613**			

Всего в тенге:	1 512 008
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 205 226
Оборудование	306 782
Итого:	**1 512 008**
Временные здания и сооружения 1,76%	21 212
Итого:	**1 533 220**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	34 218
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**1 567 438**
Итого в текущих ценах:	**1 676 811**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**1 676 811**
НДС 12%	201 217
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 878 028**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 840 468**
в том числе НДС 12%:	197 193

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул.Розыбакиева-ул.Ескараева.

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные. Демонтаж**	2	3243,28	706,68	6487	1413	3506	2,65	5
		шт.		2385,51	184,63	4771	369	60,3	0,20	--
		Накладные расходы -		*1753,02*		*3506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1549,80*				*3100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,23*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399,70*		*799*				
		Сметная стоимость				*10792*				
2	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	2	563,79	--	1128	--	694	0,57	1
		шт.		514,38	--	1029	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*347,22*		*694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,17*				*620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,06*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,88*		*146*				
		Сметная стоимость				*1968*				
3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,0708	513,00	--	36	--	2	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*3*				
		Сметная стоимость				*41*				

4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,0708	618,62	--	44	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,23*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,23*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,59*		*4*				
		Сметная стоимость				*50*				
5	11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6	Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки)	32	189,02	16,15	6049	517	3932	0,29	9
		м2 разметки		172,87	9,85	5532	315	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*122,86*		*3932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*110,18*				*3526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,69*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,95*		*798*				
		Сметная стоимость				*10779*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13743	1930			16
			Тенге			11332	684			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13743				
	Материалы -		Тенге			401				
	Всего заработная плата -		Тенге				12016			
	Транспортные расходы -		Тенге			80				
		Накладные расходы -	Тенге			8136				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7246		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					890		
		Сметная прибыль -	Тенге			1750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				12016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				12016			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
6	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	2	5529,71	1009,54	11059	2019	6103	4,68	9
		шт.		4217,99	263,76	8436	528	60,3	0,20	--
		Накладные расходы -		*3051,54*		*6103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2702,49*				*5405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349,05*				*698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*686,50*		*1373*				
		Сметная стоимость				*18535*				
7	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	0,2	906,90	--	181	--	119	1,15	--
		м3 грунта		906,90	--	181	--	59,1	--	--

		Накладные расходы -		*597,16*		*119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*24*				
		Сметная стоимость				*324*				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,35**	**1038,55**	**--**	**363**	**--**	**15**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*30*				
		Сметная стоимость				*409*				
9	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,2**	**17270,57**	**937,40**	**3454**	**187**	**327**	**1,86**	**--**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**307**	**51**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1636,62*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*303*				
		Сметная стоимость				*4084*				
10	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	**0,052**	**121853,25**	**20531,64**	**6336**	**1068**	**3404**	**92,68**	**5**
		т конструкций		**94202,57**	**774,52**	**4899**	**40**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		*65460,09*		*3404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*3008*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*779*				
		Сметная стоимость				*10519*				
11	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**2**	**956,11**	**--**	**1912**	**--**	**1159**	**0,95**	**2**
		шт.		**857,29**	**--**	**1715**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,41*		*1159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*1034*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,84*		*246*				
		Сметная стоимость				*3316*				
12	**24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2,5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**4**	**15613,12**	**--**	**62452**	**--**	**2648**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*662,00*		*2648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*2648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*5208*				
		Сметная стоимость				*70308*				
13	**24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**1**	**5775,49**	**--**	**5775**	**--**	**245**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*244,88*		*245*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,88*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481,63*		*482*				
		Сметная стоимость				*6502*				
14	**24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 4.1.2, 4.2.1, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**								
		шт.	**2**	**7599,96**	**--**	**15200**	**--**	**644**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*322,24*		*644*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*322,24*				*644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*633,78*		*1268*				
		Сметная стоимость				*17112*				
15	**24-010201-0336 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**								
		шт.	**1**	**4509,33**	**--**	**4509**	**--**	**191**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*191,20*		*191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,20*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,04*		*376*				
		Сметная стоимость				*5076*				
16	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость крепления КМЗ-4-2(4шт),КМЗ-2-2(1шт),КМЗ-3-2(2шт),КМЗ-8а-2(1шт)**								
		т	**0,02832**	**397853,26**	**--**	**11267**	**--**	**478**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*478*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*940*				
		Сметная стоимость				*12684*				
17	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость кронштейна КЗТ-1-250(4шт)**								
		т	**0,016**	**397853,26**	**--**	**6366**	**--**	**270**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*531*				
		Сметная стоимость				*7167*				
18	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**								
		кг	**5,6**	**227,46**	**--**	**1274**	**--**	**54**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,64*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*106*				
		Сметная стоимость				*1434*				
19	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СЗ-00-2(1шт),СЗ-2-2(1шт)**								
		т	**0,036**	**387553,58**	**--**	**13952**	**--**	**592**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*16432,27*		*592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*1163*				
		Сметная стоимость				*15707*				
20	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,9944**	**154,98**	**2,59**	**309**	**5**	**84**	**0,06**	**--**
		м2		**62,00**	**0,62**	**124**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*41,95*		*84*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,94*				*68*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,01*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*31*				
		Сметная стоимость				*424*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**144412**	**3279**			**17**
			Тенге			**15661**	**620**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**106491**				
	Материалы -		Тенге			**3942**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11342**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**89211**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**363**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11590**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6787**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4803**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9446**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**127527**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11342**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**37921**				
	Материалы -		Тенге			**370**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4939**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31585**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4743**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3008**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1735**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3413**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**46077**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4939**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**173605**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16281**			
		<u>РАЗДЕЛ 3.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП-1-2</u>								
21	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**6,9784**	**7884,20**	**464,87**	**55019**	**3244**	**36297**	**7,08**	**49**
		м2		**7415,51**	**251,24**	**51748**	**1753**	**60,9**	**0,27**	**2**
		Накладные расходы -		*5201,31*		*36297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4669,05*				*32583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*532,26*				*3714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1046,84*		*7305*				
		Сметная стоимость				*98621*				

22	24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования (1,22х1,22)-2шт со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	2,9768	28463,06	--	84729	--	3593	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1206,83*		*3593*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1206,83*				*3593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2373,59*		*7066*				
		Сметная стоимость				*95387*				
23	24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования (1,22х1,64)-2шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4,0016	22511,54	--	90082	--	3819	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,49*		*3819*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*3819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*7512*				
		Сметная стоимость				*101414*				
24	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль	0,00448	121853,25	20531,64	546	92	293	92,68	--
		т		94202,57	774,52	422	3	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*67*				
		Сметная стоимость				*906*				
25	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимоть крепления ККП-1-2(шт8)	0,00448	397853,26	--	1782	--	76	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*149*				
		Сметная стоимость				*2006*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**232158**	**3336**			**50**
			Тенге			**52170**	**1757**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**174811**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**174811**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7412**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**14578**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**196801**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**57347**				
	Материалы -		Тенге			**59**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**53927**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1782**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36666**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**32842**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3824**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7521**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**101534**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**

		Сметная заработная плата -	Тенге				53927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			298335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				53927			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж табло информационного водителя								
26	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	8	294,22	130,87	2354	1047	779	0,14	1
		м кабеля		140,27	50,08	1122	401	42,8	0,05	--
		Накладные расходы -		*97,40*		*779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*81,47*				*652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,93*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,33*		*251*				
		Сметная стоимость				*3384*				
27	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	0,008	191575,89	--	1533	--	65	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*128*				
		Сметная стоимость				*1726*				
28	13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Табло информационное водителя ТВСАв**	2	66271,26	19828,05	132543	39656	43048	35,88	72
		шт		35627,05	6319,42	71254	12639	42,8	5,40	11
		Накладные расходы -		*21524,20*		*43048*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17953,09*				*35906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3571,11*				*7142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7023,64*		*14047*				
		Сметная стоимость				*189639*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			136429	40703			73
			Тенге			72376	13040			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			136429				
	Материалы -		Тенге			21817				
	Всего заработная плата -		Тенге				85416			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1533				
		Накладные расходы -	Тенге			43893				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36558		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7335		
		Сметная прибыль -	Тенге			14426				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			194747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				85416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			194747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				85416			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж табло информационного пешехода								
29	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	8	294,22	130,87	2354	1047	779	0,14	1

		м кабеля		140,27	50,08	1122	401	42,8	0,05	--
		Накладные расходы -		*97,40*		*779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*81,47*				*652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,93*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,33*		*251*				
		Сметная стоимость				*3384*				
30	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,008	191575,89	--	1533	--	65	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*128*				
		Сметная стоимость				*1726*				
31	13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Табло информационное пешехода ТВСАп	2	66271,26	19828,05	132543	39656	43048	35,88	72
		шт		35627,05	6319,42	71254	12639	42,8	5,40	11
		Накладные расходы -		*21524,20*		*43048*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17953,09*				*35906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3571,11*				*7142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7023,64*		*14047*				
		Сметная стоимость				*189639*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			136429	40703			73
			Тенге			72376	13040			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			136429				
	Материалы -		Тенге			21817				
	Всего заработная плата -		Тенге				85416			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1533				
		Накладные расходы -	Тенге			43893				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36558		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7335		
		Сметная прибыль -	Тенге			14426				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			194747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				85416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			194747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				85416			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж аппаратуры управления								
32	13-080304-0201 РСНБ РК 2015	Интегрированный модуль управления ИМУ-1	1	6340,26	1322,58	6340	1323	1764	2,76	3
		шт		2891,38	459,79	2891	460	42,8	0,39	--
		Накладные расходы -		*1763,94*		*1764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1434,30*				*1434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*329,64*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*648,34*		*648*				
		Сметная стоимость				*8752*				
33	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1	1	229520,16	--	229520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9731,65*		*9732*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9731,65*				*9732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19140,15*		*19140*				
		Сметная стоимость				*258392*				
34	**ТПРАЙС"CENTRAL Asia"**	**Стоимость программого обеспечения для ИМУ-1**	**1**	**42982,87**	**--**	**42983**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1822,47*		*1822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,47*				*1822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3584,43*		*3584*				
		Сметная стоимость				*48390*				
35	**13-100204-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство автоматического ввода программ. Проверка электрическая и настройка**	**1**	**225779,04**	**--**	**225779**	**--**	**105126**	**165,60**	**166**
		комплект		**225779,04**	**--**	**225779**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*105125,97*		*105126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*91666,29*				*91666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13459,68*				*13460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26472,40*		*26472*				
		Сметная стоимость				*357377*				
36	**13-100204-0405 РСНБ РК 2015**	**Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий**	**1**	**139230,41**	**--**	**139230**	**--**	**64828**	**102,12**	**102**
		компл		**139230,41**	**--**	**139230**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*64827,68*		*64828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*56527,55*				*56528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8300,14*				*8300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16324,65*		*16325*				
		Сметная стоимость				*220382*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
37	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**-1846,92**	**--**	**-4248**	**--**	**-2797**	**-2,09**	**-5**
		м3		**-1846,92**	**--**	**-4248**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1216,12*		*2797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1091,53*				*2511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,59*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,04*		*564*				
		Сметная стоимость				*-887*				
38	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2,3**	**-1079,37**	**--**	**-2483**	**--**	**-1635**	**-1,34**	**-3**
		м3		**-1079,37**	**--**	**-2483**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*710,72*		*1635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*1467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*329*				
		Сметная стоимость				*-519*				
39	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**-2658,49**	**-168,90**	**-21268**	**-1351**	**-4489**	**-0,97**	**-8**
		шт		**-959,19**	**-45,98**	**-7674**	**-368**	**42,8**	**-0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*561,17*		*4489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Сметная стоимость				*-14718*				

40	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**-138351,55**	**--**	**-3985**	**--**	**-169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***5866,11***		***169***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5866,11***				***169***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11537,41***		***332***				
		Сметная стоимость				***-3484***				
41	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**-378,95**	**-18,15**	**-4547**	**-218**	**-1391**	**-0,22**	**-3**
		м		**-219,24**	**-4,60**	**-2631**	**-55**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***115,93***		***1391***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***95,80***				***1150***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20,13***				***242***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39,59***		***475***				
		Сметная стоимость				***-2681***				
42	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**-146062,26**	**--**	**-1081**	**--**	**-46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6193,04***		***46***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6193,04***				***46***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12180,42***		***90***				
		Сметная стоимость				***-945***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**606241**	**-246**			**252**
			Тенге			**350866**	**37**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**272503**				
	Накладные расходы -		Тенге			**11554**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**22725**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**306782**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**345534**				
	Материалы -		Тенге			**-11816**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**357633**			
		Накладные расходы -	Тенге			**165837**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**145037**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20800**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**40910**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**552281**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**260**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**357633**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-11796**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-6730**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-5066**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-4647**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-3978**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**-669**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**-1315**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-17758**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-6730**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**841304**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**252**

		Сметная заработная плата -	Тенге				350903			
		РАЗДЕЛ 7.Монтаж ТВП								
43	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Установка панно к МО-ТВП**	**4**	**981,83**	**--**	**3927**	**--**	**2387**	**0,98**	**4**
		шт.		**883,01**	**--**	**3532**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***596,66***		***2387***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***532,46***				***2130***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***64,21***				***257***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***126,28***		***505***				
		Сметная стоимость				***6819***				
44	**24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панно-4шт со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**0,252**	**28463,06**	**--**	**7173**	**--**	**304**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1206,83***		***304***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1206,83***				***304***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2373,59***		***598***				
		Сметная стоимость				***8075***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**11100**	**--**			**4**
			Тенге			**3532**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11100**				
	Материалы -		Тенге			**395**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3532**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7173**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2691**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2130**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**561**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1103**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14894**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3532**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**14894**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3532**			
		РАЗДЕЛ 8.Нанесение линий дорожной разметки краской								
45	**11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) сплошная**	**0,04**	**1595,72**	**379,15**	**64**	**15**	**11**	**4,39**	**--**
		км линии		**177,89**	**142,51**	**7**	**6**	**60,3**	**2,62**	**--**
		Накладные расходы -		***269,06***		***11***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***193,20***				***8***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***75,85***				***3***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***149,18***		***6***				
		Сметная стоимость				***81***				
46	**11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.3 сплошной двойной линией**	**0,2**	**52225,26**	**7583,03**	**10445**	**1517**	**1248**	**4,39**	**1**
		км		**3557,90**	**2850,22**	**712**	**570**	**60,3**	**2,62**	**1**
		Накладные расходы -		***6242,28***		***1248***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*3864,10*				*773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2378,19*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4677,40*		*935*				
		Сметная стоимость				*12629*				
47	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 1:3**	**0,06**	**834,07**	**379,15**	**50**	**23**	**14**	**4,39**	**--**
		км		**177,89**	**142,51**	**11**	**9**	**60,3**	**2,62**	**--**
		Накладные расходы -		*236,76*		*14*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*193,20*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,67*		*5*				
		Сметная стоимость				*69*				
48	**11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 3:1**	**0,1**	**1341,84**	**379,15**	**134**	**38**	**26**	**4,39**	**--**
		км		**177,89**	**142,51**	**18**	**14**	**60,3**	**2,62**	**--**
		Накладные расходы -		*258,29*		*26*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*193,20*				*19*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,09*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,01*		*13*				
		Сметная стоимость				*173*				
49	**22-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС**	**65,19**	**894,44**	**--**	**58309**	**--**	**2472**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,92*		*2472*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,92*				*2472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,59*		*4862*				
		Сметная стоимость				*65644*				
50	**22-040601-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Растворители N 646**	**0,00477**	**393794,55**	**--**	**1878**	**--**	**80**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16696,89*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16696,89*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32839,32*		*157*				
		Сметная стоимость				*2114*				
51	**22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**31,8**	**255,92**	**--**	**8138**	**--**	**345**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,85*		*345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*679*				
		Сметная стоимость				*9162*				
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
52	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015**	**Предварительная разметка**	**20**	**263,94**	**22,72**	**5279**	**454**	**3295**	**0,22**	**4**
		м2 окрашиваемой поверхности		**236,53**	**11,50**	**4731**	**230**	**59,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*164,77*		*3295*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*147,33*				*2947*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,44*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34,30***		***686***				
		Сметная стоимость				***9260***				
53	**11-110101-2101 РСНБ РК 2015**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**20**	**1200,29**	**425,78**	**24006**	**8516**	**13590**	**0,83**	**17**
		м2 покрытия		**774,39**	**215,83**	**15488**	**4317**	**60,9**	**0,15**	**3**
		Накладные расходы -		***679,50***		***13590***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*603,04*				*12061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,46*				*1529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***150,38***		***3008***				
		Сметная стоимость				***40604***				
54	**22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	**110**	**1454,42**	**--**	**159986**	**--**	**6783**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***61,67***		***6783***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*6783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***121,29***		***13342***				
		Сметная стоимость				***180111***				
55	**22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	**1,6**	**5295,74**	**--**	**8473**	**--**	**359**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***224,54***		***359***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***707***				
		Сметная стоимость				***9539***				
56	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**6**	**255,92**	**--**	**1536**	**--**	**65**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***65***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***128***				
		Сметная стоимость				***1729***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**278298**	**10562**			**23**
			Тенге			**20965**	**5145**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**278298**				
	Материалы -		Тенге			**8450**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26111**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**238320**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28289**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15819**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12470**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24527**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**331114**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26111**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**331114**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**

		Сметная заработная плата -	Тенге				26111			
РАЗДЕЛ 9.Благоустройство										
Отмостка МО-3										
57	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетоннной плитки**	**2,2**	**961,91**	**40,84**	**2116**	**90**	**738**	**0,53**	**1**
		м2		**453,42**	**15,71**	**998**	**35**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***335,67***		***738***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***282,89***				***622***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***52,78***				***116***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***103,81***		***228***				
		Сметная стоимость				***3083***				
58	**21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**2,2**	**1535,33**	**--**	**3378**	**--**	**143**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***65,10***		***143***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***65,10***				***143***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***128,03***		***282***				
		Сметная стоимость				***3803***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**5494**	**90**			**1**
			Тенге			**998**	**35**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5494**				
	Материалы -		Тенге			**1029**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1032**			
	Местные материалы -		Тенге			**3378**				
		Накладные расходы -	Тенге			**882**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**622**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**260**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**510**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6886**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1032**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**6886**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1032**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1564304**	**100358**			**508**
			Тенге			**600277**	**34356**			**30**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**272503**				
	Накладные расходы -		Тенге			**11554**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**22725**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**306782**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**618392**				
	Материалы -		Тенге			**31818**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**528465**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3065**				
		Накладные расходы -	Тенге			**253622**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**218153**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**35469**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**69761**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**941776**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**428**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**528465**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**578140**				
	Материалы -		Тенге			**14217**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**47302**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**504449**				
	Местные материалы -		Тенге			**3378**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**444**				
		Накладные расходы -	Тенге			**54353**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**28626**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**25727**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**50599**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**683092**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47302**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**95269**				
	Материалы -		Тенге			**429**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**58866**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**33367**				
		Накладные расходы -	Тенге			**41409**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**35849**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5560**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10934**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**147612**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58866**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2079261**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**538**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**634633**			

Всего в тенге:	2 079 261
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 772 479
Оборудование	306 782
Итого:	**2 079 261**
Временные здания и сооружения 1,76%	31 196
Итого:	**2 110 457**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	50 323
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**2 160 779**
Итого в текущих ценах:	**2 311 555**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**2 311 555**
НДС 12%	277 387
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 588 941**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 537 163**
в том числе НДС 12%:	271 839

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

Талгарский тракт (ул. Райымбек батыра) - ул.Аяз би, восточнее ВОАД

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные. Демонтаж**	2	3243,28	706,68	6487	1413	3506	2,65	5
		шт.		2385,51	184,63	4771	369	60,3	0,20	--
		Накладные расходы -		*1753,02*		*3506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1549,80*				*3100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,23*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399,70*		*799*				
		Сметная стоимость				*10792*				
2	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	2	563,79	--	1128	--	694	0,57	1
		шт.		514,38	--	1029	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*347,22*		*694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,17*				*620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,06*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,88*		*146*				
		Сметная стоимость				*1968*				
3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,0708	513,00	--	36	--	2	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*3*				
		Сметная стоимость				*41*				

4	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,0708**	**618,62**	**--**	**44**	**--**	**2**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***26,23***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***26,23***				***2***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***51,59***		***4***				
		Сметная стоимость				***50***				
5	**11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6**	**Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки)**	**37,25**	**189,02**	**16,15**	**7041**	**602**	**4577**	**0,29**	**11**
		м2 разметки		**172,87**	**9,85**	**6439**	**367**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***122,86***		***4577***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***110,18***				***4104***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12,69***				***473***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24,95***		***929***				
		Сметная стоимость				***12547***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**14735**	**2015**			**17**
			Тенге			**12239**	**736**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14735**				
	Материалы -		Тенге			**401**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12975**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**80**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8781**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7824**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**957**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1881**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25397**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12975**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**25397**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12975**			
		<u>РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков</u>								
6	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**2**	**5406,85**	**1009,54**	**10814**	**2019**	**5938**	**4,55**	**9**
		шт.		**4095,13**	**263,76**	**8190**	**528**	**60,3**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		***2969,11***		***5938***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***2628,41***				***5257***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***340,70***				***681***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***670,08***		***1340***				
		Сметная стоимость				***18092***				
7	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	**0,2**	**906,90**	**--**	**181**	**--**	**119**	**1,15**	**--**
		м3 грунта		**906,90**	**--**	**181**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***119***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***24***				
		Сметная стоимость				***324***				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,35**	**1038,55**	**--**	**363**	**--**	**15**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***15***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***30***				
		Сметная стоимость				***409***				
9	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,2**	**15228,82**	**937,40**	**3046**	**187**	**310**	**1,86**	**--**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**307**	**51**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1550,05***		***310***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*682,49*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1342,31***		***268***				
		Сметная стоимость				***3624***				
10	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**4**	**956,11**	**--**	**3824**	**--**	**2318**	**0,95**	**4**
		шт.		**857,29**	**--**	**3429**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***579,41***		***2318***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*2068*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***122,84***		***491***				
		Сметная стоимость				***6633***				
11	**24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2,5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**4**	**15613,12**	**--**	**62452**	**--**	**2648**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***662,00***		***2648***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*2648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1302,01***		***5208***				
		Сметная стоимость				***70308***				
12	**24-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.33 размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**2**	**5757,05**	**--**	**11514**	**--**	**488**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***244,10***		***488***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,10*				*488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***480,09***		***960***				
		Сметная стоимость				***12962***				
13	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость крепления КМТ-В-2(2шт),КМЗ-4/4-2(2шт)**	**0,02**	**397853,26**	**--**	**7957**	**--**	**337**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***337***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***664***				
		Сметная стоимость				***8958***				
14	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СЗ-1-2(2шт)**	**0,0368**	**387553,58**	**--**	**14262**	**--**	**605**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***605***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***1189***				
		Сметная стоимость				***16056***				
15	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,9**	**140,89**	**2,36**	**127**	**2**	**34**	**0,06**	**--**
		м2		**56,37**	**0,56**	**51**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,14***		***34***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*28*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,32***		***13***				
		Сметная стоимость				***174***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**114541**	**2209**			**14**
			Тенге			**12158**	**579**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**92322**				
	Материалы -		Тенге			**3625**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12737**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**73967**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**363**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11871**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7633**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4238**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8335**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**112529**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12737**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22219**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22219**				
		Накладные расходы -	Тенге			**942**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1853**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**25014**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**137543**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12737**			
		<u>РАЗДЕЛ 3.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП</u>								
16	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**2,9768**	**7884,20**	**464,87**	**23470**	**1384**	**15483**	**7,08**	**21**
		м2		**7415,51**	**251,24**	**22074**	**748**	**60,9**	**0,27**	**1**
		Накладные расходы -		***5201,31***		***15483***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4669,05*				*13899*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*532,26*				*1584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1046,84***		***3116***				

		Сметная стоимость				*42069*				
17	24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,22м-2шт со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	2,9768	28463,06	--	84729	--	3593	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1206,83*		*3593*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1206,83*				*3593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2373,59*		*7066*				
		Сметная стоимость				*95387*				
18	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль**	0,004	119109,48	20531,64	476	82	254	89,98	--
		т		91458,80	774,52	366	3	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*58*				
		Сметная стоимость				*789*				
19	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть крепления ККП-А-5(шт4)**	0,004	397853,26	--	1591	--	67	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*133*				
		Сметная стоимость				*1791*				
20	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,18	154,98	2,59	28	--	8	0,06	--
		м2		62,00	0,62	11	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*41,95*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,94*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,01*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*3*				
		Сметная стоимость				*38*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**110294**	**1466**			**21**
			Тенге			**22451**	**751**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**84757**				
	Материалы -		Тенге			**16**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**84729**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3600**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3594**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7069**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**95425**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**25538**				
	Материалы -		Тенге			**40**				

	Всего заработная плата -		Тенге				23191			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1591				
		Накладные расходы -	Тенге			15805				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14124		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1681		
		Сметная прибыль -	Тенге			3307				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				23191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			140075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				23203			
РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(1шт)										
21	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3**	**0,0075396**	**397853,26**	**--**	**3000**	**--**	**127**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***127***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16868,98***				***127***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***250***				
		Сметная стоимость				***3377***				
22	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**2,0008**	**7668,22**	**464,87**	**15343**	**930**	**10114**	**6,87**	**14**
		м2		**7199,53**	**251,24**	**14405**	**503**	**60,9**	**0,27**	**1**
		Накладные расходы -		***5055,04***		***10114***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***4537,52***				***9079***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***517,52***				***1035***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1017,86***		***2037***				
		Сметная стоимость				***27494***				
23	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,64м-1шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**2,0008**	**22511,54**	**--**	**45041**	**--**	**1910**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***954,49***		***1910***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***954,49***				***1910***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1877,28***		***3756***				
		Сметная стоимость				***50707***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**63383**	**930**			**14**
			Тенге			**14405**	**503**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45041				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45041				
		Накладные расходы -	Тенге			1910				
		Сметная прибыль -	Тенге			3756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50707				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18342				
	Материалы -		Тенге			8				
	Всего заработная плата -		Тенге				14907			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3000				
		Накладные расходы -	Тенге			10241				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9079		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1162		
		Сметная прибыль -	Тенге			2287				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			30870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				14907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			81577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				14907			
РАЗДЕЛ 5.Монтаж табло информационного водителя										
24	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабели по установленным конструкциям**	**8**	**391,24**	**235,41**	**3130**	**1883**	**924**	**0,14**	**1**
		м		**140,27**	**81,45**	**1122**	**652**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***115,51***		***924***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***94,90***				***759***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20,61***				***165***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***40,54***		***324***				
		Сметная стоимость				***4378***				
25	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,008**	**191575,89**	**--**	**1533**	**--**	**65**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***65***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8122,82***				***65***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***128***				
		Сметная стоимость				***1726***				
26	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Табло информационное водителя ТВСАв**	**2**	**58723,26**	**19828,05**	**117447**	**39656**	**42408**	**35,88**	**72**
		шт		**35627,05**	**6319,42**	**71254**	**12639**	**42,8**	**5,40**	**11**
		Накладные расходы -		***21204,17***		***42408***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***17953,09***				***35906***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3251,08***				***6502***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6394,19***		***12788***				
		Сметная стоимость				***172644***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**122109**	**41539**			**73**
			Тенге			**72376**	**13290**			**11**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			122109				
Материалы -			Тенге			6661				
Всего заработная плата -			Тенге				85667			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1533				
		Накладные расходы -	Тенге			43397				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36665		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6732		
		Сметная прибыль -	Тенге			13241				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			178747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				85667			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			178747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				85667			

РАЗДЕЛ 6.Монтаж табло информационного пешехода

27	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабели по установленным конструкциям	8	391,24	235,41	3130	1883	924	0,14	1
		м		140,27	81,45	1122	652	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*115,51*		*924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*94,90*				*759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,61*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,54*		*324*				
		Сметная стоимость				*4378*				
28	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,008	191575,89	--	1533	--	65	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*128*				
		Сметная стоимость				*1726*				
29	13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Табло информационное пешехода ТВСАп	2	58723,26	19828,05	117447	39656	42408	35,88	72
		шт		35627,05	6319,42	71254	12639	42,8	5,40	11
		Накладные расходы -		*21204,17*		*42408*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17953,09*				*35906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3251,08*				*6502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6394,19*		*12788*				
		Сметная стоимость				*172644*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			122109	41539			73
			Тенге			72376	13290			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			122109				
	Материалы -		Тенге			6661				
	Всего заработная плата -		Тенге				85667			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1533				
		Накладные расходы -	Тенге			43397				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36665		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6732		
		Сметная прибыль -	Тенге			13241				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			178747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				85667			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			178747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				85667			

РАЗДЕЛ 7.Монтаж конструкций металлических

		Фм-ССЗ(4шт)								
30	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	2,704	-3182,62	--	-8606	--	-5667	-3,86	-10
		м3 грунта		-3182,62	--	-8606	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2095,62*		*5667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1880,93*				*5086*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,69*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***422,26***		***1142***				
		Сметная стоимость				***-1798***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**-8606**	**--**			**-10**
			Тенге			**-8606**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-8606**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-8606**			
		Накладные расходы -	Тенге			**-5667**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-5086**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**-581**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**-1142**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-15414**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-8606**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**-15414**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-8606**			
		РАЗДЕЛ 8.Монтаж аппаратуры управления								
31	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**34944,03**	**3583,23**	**34944**	**3583**	**4662**	**5,52**	**6**
		шт		**5782,75**	**1346,54**	**5783**	**1347**	**42,8**	**1,13**	**1**
		Накладные расходы -		***4662,34***		***4662***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3051,34*				*3051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1611,00*				*1611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3168,51***		***3169***				
		Сметная стоимость				***42775***				
32	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**1804332,28**	**--**	**1804332**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***76503,69***		***76504***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76503,69*				*76504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***150466,88***		***150467***				
		Сметная стоимость				***2031303***				
33	**13-080304-0201 РСНБ РК 2015**	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	**1**	**6340,26**	**1322,58**	**6340**	**1323**	**1764**	**2,76**	**3**
		шт		**2891,38**	**459,79**	**2891**	**460**	**42,8**	**0,39**	**--**
		Накладные расходы -		***1763,94***		***1764***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1434,30*				*1434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*329,64*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***648,34***		***648***				
		Сметная стоимость				***8752***				
34	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	**1**	**229520,16**	**--**	**229520**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9731,65***		***9732***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9731,65*				*9732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19140,15***		***19140***				
		Сметная стоимость				***258392***				
35	**ТПРАЙС"CENTRAL Asia"**	**Стоимость программого обеспечения для ИМУ-1**	**1**	**42982,87**	**--**	**42983**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1822,47***		***1822***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,47*				*1822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3584,43*		*3584*				
		Сметная стоимость				*48390*				
36	**13-100204-0202 РСНБ РК 2015**	**Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)**	**1**	**225779,04**	**--**	**225779**	**--**	**105126**	**165,60**	**166**
		компл		**225779,04**	**--**	**225779**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*105125,97*		*105126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*91666,29*				*91666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13459,68*				*13460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26472,40*		*26472*				
		Сметная стоимость				*357377*				
37	**13-100204-0405 РСНБ РК 2015**	**Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий**	**1**	**139230,41**	**--**	**139230**	**--**	**64828**	**102,12**	**102**
		компл		**139230,41**	**--**	**139230**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*64827,68*		*64828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*56527,55*				*56528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8300,14*				*8300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16324,65*		*16325*				
		Сметная стоимость				*220382*				
		Монтаж ТВП								
38	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП**	**0,9**	**17270,57**	**937,40**	**15544**	**844**	**1473**	**1,86**	**2**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**1381**	**229**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1636,62*		*1473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18378*				
39	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т**	**0,202**	**24831,94**	**10835,90**	**5016**	**2189**	**2237**	**12,90**	**3**
		т		**12518,10**	**3266,56**	**2529**	**660**	**60,9**	**2,80**	**1**
		Накладные расходы -		*11073,32*		*2237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9612,86*				*1942*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1460,46*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2872,42*		*580*				
		Сметная стоимость				*7833*				
40	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость МО-ТВП, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**0,202**	**363819,91**	**--**	**73492**	**--**	**3116**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15425,96*		*3116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15425,96*				*3116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30339,67*		*6129*				
		Сметная стоимость				*82737*				
41	**13-080304-0202 РСНБ РК 2015**	**Блок сопряжения ТВП "А"**	**1**	**3940,19**	**983,90**	**3940**	**984**	**1633**	**2,76**	**3**
		шт		**2891,38**	**394,11**	**2891**	**394**	**42,8**	**0,33**	**--**
		Накладные расходы -		*1632,87*		*1633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1406,19*				*1406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,69*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,84*		*446*				
		Сметная стоимость				*6019*				
42	**ТПРАЙС"TLP"**	**Блок сопряжения ТВП "А"**	**1**	**68104,89**	**--**	**68105**	**--**	**--**	**--**	**--**

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2887,65*		*2888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2887,65*				*2888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5679,40*		*5679*				
		Сметная стоимость				*76672*				
43	**13-080304-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка ТВП**	**2**	**3940,19**	**983,90**	**7880**	**1968**	**3266**	**2,76**	**6**
		шт		**2891,38**	**394,11**	**5783**	**788**	**42,8**	**0,33**	**1**
		Накладные расходы -		*1632,87*		*3266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1406,19*				*2812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,69*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,84*		*892*				
		Сметная стоимость				*12037*				
44	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость ТВП**	**2**	**87966,87**	**--**	**175934**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3729,80*		*7460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3729,80*				*7460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7335,73*		*14671*				
		Сметная стоимость				*198065*				
45	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка панно к МО-ТВП**	**4**	**956,11**	**--**	**3824**	**--**	**2318**	**0,95**	**4**
		шт.		**857,29**	**--**	**3429**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,41*		*2318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*2068*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,84*		*491*				
		Сметная стоимость				*6633*				
46	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панно - 4шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**0,252**	**22511,54**	**--**	**5673**	**--**	**241**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*954,49*		*241*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*473*				
		Сметная стоимость				*6387*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**2842537**	**10890**			**292**
			Тенге			**389697**	**3877**			**3**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2320874**				
	Накладные расходы -		Тенге			**98405**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**193542**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2612821**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**418114**				
	Материалы -		Тенге			**27899**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**385346**			
		Накладные расходы -	Тенге			**181279**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**156898**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**24381**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**47951**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**647344**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**287**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**385346**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25041**				
	Материалы -		Тенге			**13714**				

	Всего заработная плата -		Тенге				5039			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5673				
		Накладные расходы -	Тенге			4031				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2849		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1182		
		Сметная прибыль -	Тенге			2326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5039			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			78508				
	Материалы -		Тенге			299				
	Всего заработная плата -		Тенге				3189			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73492				
		Накладные расходы -	Тенге			5353				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1942		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3411		
		Сметная прибыль -	Тенге			6709				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3382133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				393574			
		РАЗДЕЛ 9.Прокладка кабеля								
47	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**310**	**294,22**	**130,87**	**91209**	**40568**	**30195**	**0,14**	**43**
		м кабеля		**140,27**	**50,08**	**43485**	**15525**	**42,8**	**0,05**	**16**
		Накладные расходы -		***97,40***		***30195***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***81,47***				***25256***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15,93***				***4938***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31,33***		***9712***				
		Сметная стоимость				***131116***				
48	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,061**	**222953,99**	**51496,89**	**13600**	**3141**	**4852**	**157,32**	**10**
		км		**141639,92**	**15458,22**	**8640**	**943**	**42,8**	**15,21**	**1**
		Накладные расходы -		***79542,14***		***4852***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***67238,00***				***4102***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12304,14***				***751***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24199,69***		***1476***				
		Сметная стоимость				***19928***				
49	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**40**	**1131,91**	**801,17**	**45277**	**32047**	**10097**	**0,19**	**8**
		м кабеля		**196,38**	**261,82**	**7855**	**10473**	**42,8**	**0,23**	**9**
		Накладные расходы -		***252,42***		***10097***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***196,11***				***7845***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***56,31***				***2252***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***110,75***		***4430***				
		Сметная стоимость				***59804***				

50	23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,057	351158,33	--	20016	--	849	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14889,11*		*849*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29283,80*		*1669*				
		Сметная стоимость				*22534*				
51	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые КВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80	0,044	100231,72	--	4410	--	187	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4249,82*		*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4249,82*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8358,52*		*368*				
		Сметная стоимость				*4965*				
52	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,056	191575,89	--	10728	--	455	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*895*				
		Сметная стоимость				*12078*				
53	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,079	367003,59	--	28993	--	1229	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15560,95*		*1229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*1229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*2418*				
		Сметная стоимость				*32640*				
54	23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78	0,078	157046,81	--	12250	--	519	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6658,78*		*519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6658,78*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13096,45*		*1022*				
		Сметная стоимость				*13791*				
55	23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели FTP-5eCAT	0,097	86967,33	--	8436	--	358	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3687,41*		*358*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*358*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*703*				
		Сметная стоимость				*9497*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**234919**	**75757**			**60**
			Тенге			**59980**	**26941**			**26**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**234919**				
	Материалы -		Тенге			**14348**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**86922**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**84833**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48740**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**37203**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11537**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**22693**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**306352**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86922**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**306352**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86922**			
		РАЗДЕЛ 10.Нанесение линий дорожной разметки краской								
56	**11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) сплошная**	**0,04**	**1595,72**	**379,15**	**64**	**15**	**11**	**4,39**	**--**
		км линии		**177,89**	**142,51**	**7**	**6**	**60,3**	**2,62**	**--**
		Накладные расходы -		*269,06*		*11*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*193,20*				*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,85*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,18*		*6*				
		Сметная стоимость				*81*				
57	**11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.3 сплошной двойной линией**	**0,1**	**52225,26**	**7583,03**	**5223**	**758**	**624**	**4,39**	**--**
		км		**3557,90**	**2850,22**	**356**	**285**	**60,3**	**2,62**	**--**
		Накладные расходы -		*6242,28*		*624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*3864,10*				*386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2378,19*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4677,40*		*468*				
		Сметная стоимость				*6315*				
58	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) м при соотношении штриха и промежутка 1:3**	**0,06**	**834,07**	**379,15**	**50**	**23**	**14**	**4,39**	**--**
		км		**177,89**	**142,51**	**11**	**9**	**60,3**	**2,62**	**--**
		Накладные расходы -		*236,76*		*14*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*193,20*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,67*		*5*				
		Сметная стоимость				*69*				
59	**11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 3:1**	**0,1**	**1341,84**	**379,15**	**134**	**38**	**26**	**4,39**	**--**
		км		**177,89**	**142,51**	**18**	**14**	**60,3**	**2,62**	**--**
		Накладные расходы -		*258,29*		*26*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*193,20*				*19*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,09*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***128,01***		***13***				
		Сметная стоимость				***173***				
60	**22-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС**	**40,59**	**894,44**	**--**	**36305**	**--**	**1539**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***37,92***		***1539***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,92*				*1539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,59***		***3028***				
		Сметная стоимость				***40872***				
61	**22-040601-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Растворители N 646**	**0,00297**	**393794,55**	**--**	**1170**	**--**	**50**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16696,89***		***50***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16696,89*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32839,32***		***98***				
		Сметная стоимость				***1317***				
62	**22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**19,8**	**255,92**	**--**	**5067**	**--**	**215**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***215***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***423***				
		Сметная стоимость				***5704***				
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
63	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015**	**Предварительная разметка**	**20,4**	**263,94**	**22,72**	**5384**	**463**	**3361**	**0,22**	**4**
		м2 окрашиваемой поверхности		**236,53**	**11,50**	**4825**	**235**	**59,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***164,77***		***3361***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*147,33*				*3006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,44*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34,30***		***700***				
		Сметная стоимость				***9445***				
64	**11-110101-2101 РСНБ РК 2015**	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	**20,4**	**1200,29**	**425,78**	**24486**	**8686**	**13862**	**0,83**	**17**
		м2 покрытия		**774,39**	**215,83**	**15797**	**4403**	**60,9**	**0,15**	**3**
		Накладные расходы -		***679,50***		***13862***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*603,04*				*12302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,46*				*1560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***150,38***		***3068***				
		Сметная стоимость				***41416***				
65	**22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)**	**112,2**	**1454,42**	**--**	**163186**	**--**	**6919**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***61,67***		***6919***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*6919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***121,29***		***13608***				
		Сметная стоимость				***183713***				
66	**22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	**1,632**	**5295,74**	**--**	**8643**	**--**	**366**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***224,54***		***366***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,62***		***721***				
		Сметная стоимость				***9730***				
67	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**6,12**	**255,92**	**--**	**1566**	**--**	**66**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***66***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***131***				
		Сметная стоимость				***1763***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**251278**	**9984**			**23**
			Тенге			**21014**	**4951**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**251278**				
	Материалы -		Тенге			**4343**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25965**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215937**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27054**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15733**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11321**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**22267**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**300598**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25965**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**300598**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25965**			
		РАЗДЕЛ 11.Благоустройство								
		Устройство тротуара								
68	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**0,57**	**3029,34**	**--**	**1727**	**--**	**1137**	**3,42**	**2**
		м3 грунта		**3029,34**	**--**	**1727**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1994,69***		***1137***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1790,34*				*1020*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,35*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***401,92***		***229***				
		Сметная стоимость				***3093***				
69	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	**0,57**	**906,90**	**--**	**517**	**--**	**340**	**1,15**	**1**
		м3 грунта		**906,90**	**--**	**517**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*597,16*		*340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*69*				
		Сметная стоимость				*926*				
70	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,9975**	**1038,55**	**--**	**1036**	**--**	**44**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*86*				
		Сметная стоимость				*1166*				
71	**11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3**	**3**	**202,52**	**--**	**608**	**--**	**400**	**0,22**	**1**
		м2 спланированной площади		**202,52**	**--**	**608**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*133,35*		*400*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*119,69*				*359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,66*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,87*		*81*				
		Сметная стоимость				*1089*				
72	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**0,45**	**1314,09**	**1145,88**	**591**	**516**	**141**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**241,91**	**76**	**109**	**60,3**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*313,50*		*141*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*247,30*				*111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,20*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,21*		*59*				
		Сметная стоимость				*791*				
73	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**3**	**1683,03**	**29,03**	**5049**	**87**	**1858**	**0,96**	**3**
		м бортового камня		**859,92**	**12,04**	**2580**	**36**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*619,45*		*1858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*525,79*				*1577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,65*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,20*		*553*				
		Сметная стоимость				*7460*				
74	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**0,135**	**29539,94**	**--**	**3988**	**--**	**169**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1252,49*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,49*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,39*		*333*				
		Сметная стоимость				*4490*				
75	**11-270602-0314 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**3**	**152,45**	**95,87**	**457**	**288**	**166**	**0,05**	**--**
		м2 покрытия		**47,13**	**30,63**	**141**	**92**	**60,3**	**0,02**	**--**

		Накладные расходы -		*55,34*		*166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,89*				*141*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,45*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,62*		*50*				
		Сметная стоимость				*673*				
		Отмостка МО-3								
76	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки**	**2,2**	**961,91**	**40,84**	**2116**	**90**	**738**	**0,53**	**1**
		м2		**453,42**	**15,71**	**998**	**35**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*335,67*		*738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,78*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,81*		*228*				
		Сметная стоимость				*3083*				
77	**21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**2,2**	**1535,33**	**--**	**3378**	**--**	**143**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*65,10*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,10*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,03*		*282*				
		Сметная стоимость				*3803*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**19467**	**980**			**8**
			Тенге			**6646**	**271**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19467**				
	Материалы -		Тенге			**3439**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6917**			
	Местные материалы -		Тенге			**7366**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1036**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5138**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4137**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1001**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1968**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26573**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6917**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**26573**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6917**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3886766**	**187309**			**584**
			Тенге			**674737**	**65191**			**59**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2320874**				
	Накладные расходы -		Тенге			**98405**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**193542**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2612821**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**897251**				
	Материалы -		Тенге			**55569**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**643602**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**87898**				
		Накладные расходы -	Тенге			**316814**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**267431**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					49383		
		Сметная прибыль -	Тенге			97125				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1311190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							541
		Сметная заработная плата -	Тенге				643602			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			524035				
	Материалы -		Тенге			25539				
	Всего заработная плата -		Тенге				55039			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			425346				
	Местные материалы -		Тенге			7366				
	Транспортные расходы -		Тенге			1480				
		Накладные расходы -	Тенге			56717				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					33095		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23622		
		Сметная прибыль -	Тенге			46460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			627212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				55039			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			144606				
	Материалы -		Тенге			346				
	Всего заработная плата -		Тенге				41287			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100302				
		Накладные расходы -	Тенге			32341				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25144		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7197		
		Сметная прибыль -	Тенге			14156				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			191104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				41287			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4742327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							643
		Сметная заработная плата -	Тенге				739928			

Всего в тенге:	4 742 327
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 129 506
Оборудование	2 612 821
Итого:	**4 742 327**
Временные здания и сооружения 1,76%	37 479
Итого:	**4 779 806**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	60 459
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**4 840 265**
Итого в текущих ценах:	**5 178 011**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**5 178 011**
НДС 12%	621 361

ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 799 373**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**5 683 385**
в том числе НДС 12%:	608 934

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

пр. Суюнбая - в районе СШ №32

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные. Демонтаж**	2	2727,92	588,90	5456	1178	2924	2,21	4
		шт.		1987,93	153,86	3976	308	60,3	0,17	--
		Накладные расходы -		*1461,92*		*2924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1291,50*				*2583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,42*				*341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,19*		*670*				
		Сметная стоимость				*9050*				
2	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	2	478,06	--	956	--	579	0,48	1
		шт.		428,65	--	857	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*289,70*		*579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*258,47*				*517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,23*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,42*		*123*				
		Сметная стоимость				*1658*				
3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,0708	513,00	--	36	--	2	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*3*				
		Сметная стоимость				*41*				

4	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,0708**	**618,62**	**--**	**44**	**--**	**2**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***26,23***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***26,23***				***2***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***51,59***		***4***				
		Сметная стоимость				***50***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6492**	**1178**			**5**
			Тенге			**4833**	**308**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6492**				
	Материалы -		Тенге			**401**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5141**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**80**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3507**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3100**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**407**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**800**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10799**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5141**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**10799**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5141**			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
5	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**1**	**4556,07**	**841,29**	**4556**	**841**	**2476**	**3,79**	**4**
		шт.		**3412,61**	**219,80**	**3413**	**220**	**60,3**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		***2476,39***		***2476***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***2190,34***				***2190***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***286,05***				***286***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***562,60***		***563***				
		Сметная стоимость				***7595***				
6	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	**0,1**	**755,75**	**--**	**76**	**--**	**50**	**0,95**	**--**
		м3 грунта		**755,75**	**--**	**76**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***50***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***45***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***10***				
		Сметная стоимость				***136***				
7	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,175**	**1038,55**	**--**	**182**	**--**	**8**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***8***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*15*				
		Сметная стоимость				*205*				
8	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,1**	**16858,59**	**781,17**	**1686**	**78**	**147**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**128**	**21**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*147*				
		Сметная стоимость				*1979*				
9	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**4**	**813,23**	**--**	**3253**	**--**	**1934**	**0,79**	**3**
		шт.		**714,41**	**--**	**2858**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*483,54*		*1934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*1723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*415*				
		Сметная стоимость				*5602*				
10	**24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2,5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**4**	**15613,12**	**--**	**62452**	**--**	**2648**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*662,00*		*2648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*2648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*5208*				
		Сметная стоимость				*70308*				
11	**24-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.33 размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**1**	**5757,05**	**--**	**5757**	**--**	**244**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*244,10*		*244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,10*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*480,09*		*480*				
		Сметная стоимость				*6481*				
12	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость крепления КМТ-В-2(1шт),КМЗ-4/4-2(2шт)**	**0,017**	**397853,26**	**--**	**6764**	**--**	**287**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*287*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*564*				
		Сметная стоимость				*7615*				
13	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СЗ-1-2(1шт)**	**0,0184**	**387553,58**	**--**	**7131**	**--**	**302**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*302*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*595*				

		Сметная стоимость				*8028*				
14	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,765**	**131,11**	**1,97**	**100**	**2**	**25**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**36**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,36*		*25*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*10*				
		Сметная стоимость				*135*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**91956**	**921**			**7**
			Тенге			**6510**	**241**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**78062**				
	Материалы -		Тенге			**2240**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6751**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**68210**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**182**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7532**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4050**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3482**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6847**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**92441**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6751**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**13894**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13894**				
		Накладные расходы -	Тенге			**589**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1159**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15642**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**108083**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6751**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП								
15	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**2,9768**	**6570,81**	**387,39**	**19560**	**1153**	**12903**	**5,90**	**18**
		м2		**6179,59**	**209,37**	**18395**	**623**	**60,9**	**0,22**	**1**
		Накладные расходы -		*4334,45*		*12903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3890,88*				*11582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*443,58*				*1320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*872,42*		*2597*				
		Сметная стоимость				*35060*				
16	**24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,22м-2шт со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**2,9768**	**28463,06**	**--**	**84729**	**--**	**3593**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1206,83*		*3593*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1206,83*				*3593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2373,59*		*7066*				
		Сметная стоимость				*95387*				

17	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль**	**0,00224**	**102730,88**	**17109,70**	**230**	**38**	**122**	**77,23**	**--**
		т		**78502,14**	**645,44**	**176**	**1**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***54600,38***		***122***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***48200,87***				***108***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6399,51***				***14***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12586,50***		***28***				
		Сметная стоимость				***380***				
18	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления ККП-1-2(шт4)**	**0,00224**	**397853,26**	**--**	**891**	**--**	**38**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***38***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16868,98***				***38***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***74***				
		Сметная стоимость				***1003***				
19	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,1008**	**144,22**	**2,16**	**15**	**--**	**4**	**0,05**	**--**
		м2		**51,67**	**0,51**	**5**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***35,60***		***4***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***28,28***				***3***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7,31***				***1***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,39***		***1***				
		Сметная стоимость				***20***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**105425**	**1192**			**18**
			Тенге			**18576**	**625**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**84743**				
	Материалы -		Тенге			**9**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**84729**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3596**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3593**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7067**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**95407**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**20681**				
	Материалы -		Тенге			**27**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19196**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**891**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13063**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11690**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1373**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2700**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**36444**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19196**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**131850**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**

		Сметная заработная плата -	Тенге				19201			
		РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(1шт)								
20	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**1,05**	**1458,70**	**--**	**1532**	**--**	**1009**	**1,77**	**2**
		м3 грунта		**1458,70**	**--**	**1532**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***960,49***		***1009***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***862,09***				***905***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***98,40***				***103***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***193,54***		***203***				
		Сметная стоимость				***2744***				
21	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,05**	**564,54**	**--**	**593**	**--**	**390**	**0,71**	**1**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**593**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***390***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***350***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***40***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***79***				
		Сметная стоимость				***1062***				
22	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,8375**	**1038,55**	**--**	**1908**	**--**	**81**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***81***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***81***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***159***				
		Сметная стоимость				***2148***				
23	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**1,05**	**17466,29**	**792,33**	**18340**	**832**	**3088**	**4,53**	**5**
		м3		**4045,00**	**306,74**	**4247**	**322**	**48,5**	**0,26**	**--**
		Накладные расходы -		***2940,66***		***3088***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2110,60***				***2216***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***830,06***				***872***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1632,56***		***1714***				
		Сметная стоимость				***23142***				
24	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж СИ-3 под знак индивидуального проектирования**	**0,053**	**80177,21**	**16712,22**	**4249**	**886**	**2425**	**66,92**	**4**
		т конструкций		**61829,31**	**4890,86**	**3277**	**259**	**60,9**	**4,15**	**--**
		Накладные расходы -		***45754,91***		***2425***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***40632,58***				***2154***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5122,33***				***271***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10074,57***		***534***				
		Сметная стоимость				***7208***				
25	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СИ-3**	**0,053**	**387553,58**	**--**	**20540**	**--**	**871**	**--**	**--**

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*871*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*1713*				
		Сметная стоимость				*23124*				
26	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3**	**0,0075396**	**397853,26**	**--**	**3000**	**--**	**127**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*250*				
		Сметная стоимость				*3377*				
27	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**2,0008**	**6570,81**	**387,39**	**13147**	**775**	**8672**	**5,90**	**12**
		м2		**6179,59**	**209,37**	**12364**	**419**	**60,9**	**0,22**	**--**
		Накладные расходы -		*4334,45*		*8672*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3890,88*				*7785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*443,58*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*872,42*		*1746*				
		Сметная стоимость				*23565*				
28	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,64м-1шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**2,0008**	**22511,54**	**--**	**45041**	**--**	**1910**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*954,49*		*1910*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*1910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*3756*				
		Сметная стоимость				*50707*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**108350**	**2493**			**23**
			Тенге			**22013**	**1000**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**67413**				
	Материалы -		Тенге			**13260**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6694**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**45041**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1908**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6477**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3472**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3005**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5911**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**79802**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6694**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**40936**				
	Материалы -		Тенге			**94**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16319**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**23540**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12095**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9938**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2157**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4243**				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				16319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			137076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				23013			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж табло информационного водителя								
29	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабели по установленным конструкциям**	8	232,68	89,89	1861	719	618	0,12	1
		м		116,90	34,22	935	274	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*77,29*		*618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,68*				*517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,61*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,80*		*198*				
		Сметная стоимость				*2678*				
30	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	0,008	191575,89	--	1533	--	65	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*128*				
		Сметная стоимость				*1726*				
31	13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Табло информационное водителя ТВСАв**	2	57028,74	16523,38	114057	33047	36027	29,90	60
		шт		29689,21	5266,18	59378	10532	42,8	4,50	9
		Накладные расходы -		*18013,27*		*36027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14960,91*				*29922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3052,36*				*6105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6003,36*		*12007*				
		Сметная стоимость				*162090*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**117452**	**33766**			**61**
			Тенге			**60314**	**10806**			**9**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			117452				
	Материалы -		Тенге			21839				
	Всего заработная плата -		Тенге				71120			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1533				
		Накладные расходы -	Тенге			36710				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30439		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6271		
		Сметная прибыль -	Тенге			12333				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			166494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				71120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			166494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				71120			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж табло информационного пешехода								
32	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабели по установленным конструкциям**	8	232,68	89,89	1861	719	618	0,12	1

		м		116,90	34,22	935	274	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*77,29*		*618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,68*				*517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,61*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,80*		*198*				
		Сметная стоимость				*2678*				
33	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,008	191575,89	--	1533	--	65	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*128*				
		Сметная стоимость				*1726*				
34	13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Табло информационное пешехода ТВСАп	2	57028,74	16523,38	114057	33047	36027	29,90	60
		шт		29689,21	5266,18	59378	10532	42,8	4,50	9
		Накладные расходы -		*18013,27*		*36027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14960,91*				*29922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3052,36*				*6105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6003,36*		*12007*				
		Сметная стоимость				*162090*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			117452	33766			61
			Тенге			60314	10806			9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			117452				
	Материалы -		Тенге			21839				
	Всего заработная плата -		Тенге				71120			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1533				
		Накладные расходы -	Тенге			36710				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30439		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6271		
		Сметная прибыль -	Тенге			12333				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			166494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				71120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			166494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				71120			
		РАЗДЕЛ 7.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-в-1шт								
35	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	14,4	1112,78	21,50	16024	310	1857	0,16	2
		м2 поверхности		148,06	6,43	2132	93	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*128,99*		*1857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,48*				*1130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*				*727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,34*		*1431*				
		Сметная стоимость				*19312*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			16024	310			2
			Тенге			2132	93			--

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16024				
	Материалы -		Тенге			13582				
	Всего заработная плата -		Тенге				2225			
		Накладные расходы -	Тенге			1857				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1130		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					727		
		Сметная прибыль -	Тенге			1431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			19312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2225			
		РАЗДЕЛ 8.Монтаж аппаратуры управления								
36	**13-080304-0201 РСНБ РК 2015**	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	**1**	**5637,94**	**1102,15**	**5638**	**1102**	**1485**	**2,30**	**2**
		шт		**2409,48**	**383,16**	**2409**	**383**	**42,8**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		***1484,98***		***1485***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1195,25***				***1195***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***289,73***				***290***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***569,83***		***570***				
		Сметная стоимость				***7693***				
37	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	**1**	**229520,16**	**--**	**229520**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9731,65***		***9732***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9731,65***				***9732***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19140,15***		***19140***				
		Сметная стоимость				***258392***				
38	**ТПРАЙС"CENTRAL Asia"**	**Стоимость программого обеспечения для ИМУ-1**	**1**	**42982,87**	**--**	**42983**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1822,47***		***1822***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1822,47***				***1822***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3584,43***		***3584***				
		Сметная стоимость				***48390***				
		Монтаж ТВП								
39	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость МО-ТВП, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**0,202**	**363819,91**	**--**	**73492**	**--**	**3116**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15425,96***		***3116***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15425,96***				***3116***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***30339,67***		***6129***				
		Сметная стоимость				***82737***				
40	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка панно к МО-ТВП**	**4**	**813,23**	**--**	**3253**	**--**	**1934**	**0,79**	**3**
		шт.		**714,41**	**--**	**2858**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***483,54***		***1934***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***430,79***				***1723***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***52,75***				***211***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***103,74***		***415***				
		Сметная стоимость				***5602***				

41	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панно -3шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**0,252**	**22511,54**	**--**	**5673**	**--**	**241**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***954,49***		***241***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***954,49***				***241***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1877,28***		***473***				
		Сметная стоимость				***6387***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**360558**	**1102**			**5**
			Тенге			**5267**	**383**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**272503**				
	Накладные расходы -		Тенге			**11554**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**22725**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**306782**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5638**				
	Материалы -		Тенге			**2126**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2793**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1485**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1195**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**290**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**570**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7693**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2793**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8926**				
	Материалы -		Тенге			**395**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2858**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5673**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2175**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1723**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**452**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**888**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11989**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2858**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**73492**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**73492**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3116**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6129**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**82736**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**409199**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5650**			
		РАЗДЕЛ 9.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
42	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015**	**Предварительная разметка**	**17,9**	**220,73**	**18,93**	**3951**	**339**	**2458**	**0,18**	**3**
		м2 окрашиваемой поверхности		**197,11**	**9,59**	**3528**	**172**	**59,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***137,34***		***2458***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		***122,78***				***2198***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14,56***				***261***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28,65***		***513***				
		Сметная стоимость				***6922***				

43	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	17,9	1000,26	354,82	17905	6351	10136	0,69	12
		м2 покрытия		645,32	179,85	11551	3219	60,9	0,13	2
		Накладные расходы -		*566,25*		*10136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*8995*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*1141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*2243*				
		Сметная стоимость				*30284*				
44	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)	98,45	1454,42	--	143188	--	6071	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*6071*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*6071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*11941*				
		Сметная стоимость				*161200*				
45	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС	1,432	5295,74	--	7583	--	322	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,62*		*632*				
		Сметная стоимость				*8537*				
46	22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	5,37	255,92	--	1374	--	58	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*115*				
		Сметная стоимость				*1547*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			174001	6690			16
			Тенге			15079	3391			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174001				
	Материалы -		Тенге			86				
	Всего заработная плата -		Тенге				18470			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152145				
		Накладные расходы -	Тенге			19045				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11193		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7852		
		Сметная прибыль -	Тенге			15444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			208490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				18470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			208490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				18470			

РАЗДЕЛ 10.Благоустройство

Восстановление тротуара

47	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	4,8	95,23	36,94	457	177	246	0,07	--
		м2		58,29	18,35	280	88	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*51,25*		*246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*45,30*				*217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,96*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,72*		*56*				
		Сметная стоимость				*759*				
48	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,3456	513,00	--	177	--	8	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*15*				
		Сметная стоимость				*199*				
49	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,3456	1038,55	--	359	--	15	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*30*				
		Сметная стоимость				*404*				
50	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	0,72	1095,07	954,90	788	688	188	0,17	--
		м3		140,17	201,59	101	145	60,3	0,16	--
		Накладные расходы -		*261,25*		*188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*206,08*				*148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,17*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,51*		*78*				
		Сметная стоимость				*1054*				
51	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	0,72	1389,15	--	1000	--	42	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,90*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*83*				
		Сметная стоимость				*1126*				
52	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см	4,8	215,00	2,45	1032	12	537	0,17	1
		м2		162,55	0,90	780	4	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*111,85*		*537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*98,56*				*473*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,29*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,15*		*126*				

		Сметная стоимость				*1694*				
53	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	9,6	26,19	--	251	--	169	0,03	--
		м2		26,19	--	251	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*17,57*		*169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*15,79*				*152*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,78*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,50*		*34*				
		Сметная стоимость				*453*				
54	21-020501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	0,45888	9237,81	--	4239	--	180	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*391,68*		*180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,68*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*770,36*		*354*				
		Сметная стоимость				*4772*				
		Отмостка МО-3								
55	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетоннной плитки	2,2	879,53	34,04	1935	75	623	0,44	1
		м2		377,85	13,09	831	29	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*283,03*		*623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,29*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,00*		*205*				
		Сметная стоимость				*2762*				
56	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	2,2	1535,33	--	3378	--	143	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,10*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,10*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,03*		*282*				
		Сметная стоимость				*3803*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**13617**	**951**			**2**
			Тенге			**2244**	**266**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13617**				
	Материалы -		Тенге			**1269**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2510**			
	Местные материалы -		Тенге			**8617**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**536**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2150**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1509**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**641**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1261**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17029**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2510**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**17029**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2510**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1111327**	**82368**			**200**
			Тенге			**197281**	**27919**			**24**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**272503**				
	Накладные расходы -		Тенге			**11554**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**22725**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**306782**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**240541**				
	Материалы -		Тенге			**45805**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**145032**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3065**				
		Накладные расходы -	Тенге			**74905**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**62074**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12831**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**25236**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**340681**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**143**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**145032**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**449279**				
	Материалы -		Тенге			**31243**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44654**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**355798**				
	Местные материалы -		Тенге			**8617**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**2706**				
		Накладные расходы -	Тенге			**46339**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**26180**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20159**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**39649**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**535268**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44654**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**149004**				
	Материалы -		Тенге			**122**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**35515**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**111817**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28864**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**21629**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7235**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14229**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**192097**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35515**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1374828**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**224**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**225201**			

Всего в тенге:	1 374 828
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 068 046
Оборудование	306 782
Итого:	**1 374 828**
Временные здания и сооружения 1,76%	18 798

Итого:	**1 393 626**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	30 323
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**1 423 949**
Итого в текущих ценах:	**1 523 309**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**1 523 309**
НДС 12%	182 797
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 706 107**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 671 984**
в том числе НДС 12%:	179 141

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул. Шаляпина восточнее ул. Саина (150м)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные. Демонтаж**	1	3243,28	706,68	3243	707	1753	2,65	3
		шт.		2385,51	184,63	2386	185	60,3	0,20	--
		Накладные расходы -		*1753,02*		*1753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1549,80*				*1550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,23*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399,70*		*400*				
		Сметная стоимость				*5396*				
2	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	1	563,79	--	564	--	347	0,57	1
		шт.		514,38	--	514	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*347,22*		*347*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,17*				*310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,06*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,88*		*73*				
		Сметная стоимость				*984*				
3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,0354	513,00	--	18	--	1	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*2*				
		Сметная стоимость				*20*				

4	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,0354**	**618,62**	**--**	**22**	**--**	**1**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***26,23***		***1***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***26,23***				***1***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***51,59***		***2***				
		Сметная стоимость				***25***				
5	**11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6**	**Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки)**	**4,7**	**189,02**	**16,15**	**888**	**76**	**577**	**0,29**	**1**
		м2 разметки		**172,87**	**9,85**	**812**	**46**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***122,86***		***577***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***110,18***				***518***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12,69***				***60***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24,95***		***117***				
		Сметная стоимость				***1583***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4736**	**783**			**5**
			Тенге			**3712**	**231**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4736**				
	Материалы -		Тенге			**200**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3943**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**40**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2679**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2378**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**301**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**593**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8008**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3943**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**8008**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3943**			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
6	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**1**	**5406,85**	**1009,54**	**5407**	**1010**	**2969**	**4,55**	**5**
		шт.		**4095,13**	**263,76**	**4095**	**264**	**60,3**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		***2969,11***		***2969***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***2628,41***				***2628***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***340,70***				***341***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***670,08***		***670***				
		Сметная стоимость				***9046***				
7	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	**0,1**	**906,90**	**--**	**91**	**--**	**60**	**1,15**	**--**
		м3 грунта		**906,90**	**--**	**91**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***60***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***54***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*12*				
		Сметная стоимость				*163*				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,175**	**1038,55**	**--**	**182**	**--**	**8**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*15*				
		Сметная стоимость				*205*				
9	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,1**	**17270,57**	**937,40**	**1727**	**94**	**164**	**1,86**	**--**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**153**	**25**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1636,62*		*164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*87*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*151*				
		Сметная стоимость				*2042*				
10	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**2**	**956,11**	**--**	**1912**	**--**	**1159**	**0,95**	**2**
		шт.		**857,29**	**--**	**1715**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,41*		*1159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*1034*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,84*		*246*				
		Сметная стоимость				*3316*				
11	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	**0,03716**	**121853,25**	**20531,64**	**4528**	**763**	**2432**	**92,68**	**3**
		т конструкций		**94202,57**	**774,52**	**3501**	**29**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		*65460,09*		*2432*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*2149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*557*				
		Сметная стоимость				*7517*				
12	**24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2,5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**4**	**15613,12**	**--**	**62452**	**--**	**2648**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*662,00*		*2648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*2648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*5208*				
		Сметная стоимость				*70308*				
13	**24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**1**	**5775,49**	**--**	**5775**	**--**	**245**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*244,88*		*245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,88*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481,63*		*482*				

		Сметная стоимость				*6502*				
14	24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные круглые 4.1.2, D 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	7599,96	--	7600	--	322	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*322,24*		*322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*322,24*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*633,78*		*634*				
		Сметная стоимость				*8556*				
15	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4-2(1шт),КМЗ-3-2(1шт),КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-2-2(1шт)	0,02173	397853,26	--	8645	--	367	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*721*				
		Сметная стоимость				*9733*				
16	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250(1шт),КЗТ-1-500(2шт)	0,0144	397853,26	--	5729	--	243	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*478*				
		Сметная стоимость				*6450*				
17	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	4,2	227,46	--	955	--	41	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,64*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*80*				
		Сметная стоимость				*1075*				
18	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-2-2(1шт)	0,022	387553,58	--	8526	--	362	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*362*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*711*				
		Сметная стоимость				*9599*				
19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,62585	140,89	2,36	229	4	62	0,06	--
		м2		56,37	0,56	92	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*62*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*23*				

		Сметная стоимость				*314*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**113760**	**1870**			**10**
			Тенге			**9646**	**319**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**86331**				
	Материалы -		Тенге			**2113**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6436**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**76783**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**182**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7677**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3853**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3824**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7521**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**101528**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6436**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27429**				
	Материалы -		Тенге			**265**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3529**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22901**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3403**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2149**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1254**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2467**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**33299**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3529**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**134827**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9965**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж табло информационного водителя								
20	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабели по установленным конструкциям**	**8**	**274,04**	**107,87**	**2192**	**863**	**740**	**0,14**	**1**
		м		**140,27**	**41,06**	**1122**	**329**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*92,52*		*740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,61*				*621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,91*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,32*		*235*				
		Сметная стоимость				*3167*				
21	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,008**	**191575,89**	**--**	**1533**	**--**	**65**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8122,82*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*128*				
		Сметная стоимость				*1726*				
22	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Табло информационное водителя ТВСАв**	**2**	**66271,26**	**19828,05**	**132543**	**39656**	**43048**	**35,88**	**72**
		шт		**35627,05**	**6319,42**	**71254**	**12639**	**42,8**	**5,40**	**11**
		Накладные расходы -		*21524,20*		*43048*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17953,09*				*35906*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3571,11*				*7142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7023,64***		***14047***				
		Сметная стоимость				***189639***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**136267**	**40519**			**73**
			Тенге			**72376**	**12967**			**11**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**136267**				
	Материалы -		Тенге			**21839**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**85344**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1533**				
		Накладные расходы -	Тенге			**43854**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**36527**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7327**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14410**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**194531**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85344**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**194531**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85344**			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж табло информационного пешехода								
23	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабели по установленным конструкциям**	**8**	**274,04**	**107,87**	**2192**	**863**	**740**	**0,14**	**1**
		м		**140,27**	**41,06**	**1122**	**329**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***92,52***		***740***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,61*				*621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,91*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29,32***		***235***				
		Сметная стоимость				***3167***				
24	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,008**	**191575,89**	**--**	**1533**	**--**	**65**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***65***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***128***				
		Сметная стоимость				***1726***				
25	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Табло информационное пешехода ТВСАп**	**2**	**66271,26**	**19828,05**	**132543**	**39656**	**43048**	**35,88**	**72**
		шт		**35627,05**	**6319,42**	**71254**	**12639**	**42,8**	**5,40**	**11**
		Накладные расходы -		***21524,20***		***43048***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17953,09*				*35906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3571,11*				*7142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7023,64***		***14047***				
		Сметная стоимость				***189639***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**136267**	**40519**			**73**
			Тенге			**72376**	**12967**			**11**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**136267**				
	Материалы -		Тенге			**21839**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**85344**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1533**				

		Накладные расходы -	Тенге			43854				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36527		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7327		
		Сметная прибыль -	Тенге			14410				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			194531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				85344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			194531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				85344			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж аппаратуры управления								
26	**13-080304-0201 РСНБ РК 2015**	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	**1**	**6340,26**	**1322,58**	**6340**	**1323**	**1764**	**2,76**	**3**
		шт		**2891,38**	**459,79**	**2891**	**460**	**42,8**	**0,39**	**--**
		Накладные расходы -		***1763,94***		***1764***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1434,30***				***1434***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***329,64***				***330***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***648,34***		***648***				
		Сметная стоимость				***8752***				
27	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	**1**	**229520,16**	**--**	**229520**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9731,65***		***9732***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9731,65***				***9732***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19140,15***		***19140***				
		Сметная стоимость				***258392***				
28	**ТПРАЙС"CENTRAL Asia"**	**Стоимость программого обеспечения для ИМУ-1**	**1**	**42982,87**	**--**	**42983**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1822,47***		***1822***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1822,47***				***1822***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3584,43***		***3584***				
		Сметная стоимость				***48390***				
		Монтаж ТВП								
29	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка панно к МО-ТВП**	**3**	**956,11**	**--**	**2868**	**--**	**1738**	**0,95**	**3**
		шт.		**857,29**	**--**	**2572**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***579,41***		***1738***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***516,95***				***1551***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***62,46***				***187***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***122,84***		***369***				
		Сметная стоимость				***4975***				
30	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панно -3шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**0,616**	**22511,54**	**--**	**13867**	**--**	**588**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***954,49***		***588***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***954,49***				***588***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1877,28***		***1156***				
		Сметная стоимость				***15611***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**295579**	**1323**			**6**
			Тенге			**5463**	**460**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**272503**				

	Накладные расходы -		Тенге			11554				
	Сметная прибыль -		Тенге			22725				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			306782				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6340				
	Материалы -		Тенге			2126				
	Всего заработная плата -		Тенге				3351			
		Накладные расходы -	Тенге			1764				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1434		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					330		
		Сметная прибыль -	Тенге			648				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3351			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16735				
	Материалы -		Тенге			296				
	Всего заработная плата -		Тенге				2572			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13867				
		Накладные расходы -	Тенге			2326				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1551		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					775		
		Сметная прибыль -	Тенге			1525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			336121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5923			
		РАЗДЕЛ 6.Нанесение линий дорожной разметки краской								
31	**11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м), сплошная**	**0,08**	**1595,72**	**379,15**	**128**	**30**	**22**	**4,39**	**--**
		км линии		**177,89**	**142,51**	**14**	**11**	**60,3**	**2,62**	**--**
		Накладные расходы -		***269,06***		***22***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***193,20***				***15***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***75,85***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***149,18***		***12***				
		Сметная стоимость				***161***				
32	**11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.3 сплошной двойной линией**	**0,2**	**52225,26**	**7583,03**	**10445**	**1517**	**1248**	**4,39**	**1**
		км		**3557,90**	**2850,22**	**712**	**570**	**60,3**	**2,62**	**1**
		Накладные расходы -		***6242,28***		***1248***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***3864,10***				***773***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2378,19***				***476***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4677,40***		***935***				
		Сметная стоимость				***12629***				
33	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 1:3**	**0,12**	**834,07**	**379,15**	**100**	**45**	**28**	**4,39**	**1**
		км		**177,89**	**142,51**	**21**	**17**	**60,3**	**2,62**	**--**
		Накладные расходы -		***236,76***		***28***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***193,20***				***23***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***43,56***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***85,67***		***10***				

		Сметная стоимость				*139*				
34	11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,2	1341,84	379,15	268	76	52	4,39	1
		км		177,89	142,51	36	29	60,3	2,62	1
		Накладные расходы -		*258,29*		*52*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*193,20*				*39*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,09*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,01*		*26*				
		Сметная стоимость				*345*				
35	22-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС	81,18	894,44	--	72611	--	3079	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,92*		*3079*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,92*				*3079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,59*		*6055*				
		Сметная стоимость				*81745*				
36	22-040601-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Растворители N 646	0,00594	393794,55	--	2339	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16696,89*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16696,89*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32839,32*		*195*				
		Сметная стоимость				*2633*				
37	22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	39,6	255,92	--	10134	--	430	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*430*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*845*				
		Сметная стоимость				*11409*				
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
38	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	Предварительная разметка	28,3	263,94	22,72	7470	643	4663	0,22	6
		м2 окрашиваемой поверхности		236,53	11,50	6694	326	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*164,77*		*4663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*147,33*				*4169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,44*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,30*		*971*				
		Сметная стоимость				*13104*				
39	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	28,3	1200,29	425,78	33968	12050	19230	0,83	23
		м2 покрытия		774,39	215,83	21915	6108	60,9	0,15	4
		Накладные расходы -		*679,50*		*19230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*603,04*				*17066*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,46*				*2164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,38*		*4256*				
		Сметная стоимость				*57454*				

40	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)	155,65	1454,42	--	226380	--	9599	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*9599*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*9599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*18878*				
		Сметная стоимость				*254857*				
41	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС	2,264	5295,74	--	11990	--	508	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*508*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,62*		*1000*				
		Сметная стоимость				*13498*				
42	22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	8,49	255,92	--	2173	--	92	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*181*				
		Сметная стоимость				*2446*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**378006**	**14361**			**32**
			Тенге			**29392**	**7060**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**378006**				
	Материалы -		Тенге			**8626**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**36452**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**325627**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39049**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22086**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16963**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**33364**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**450420**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36452**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**450420**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36452**			
		РАЗДЕЛ 7.Благоустройство								
		Восстановление тротуара								
43	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	3,2	114,27	44,32	366	142	197	0,08	--
		м2		69,95	22,02	224	70	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*61,51*		*197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,36*				*174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*23*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*45*				
		Сметная стоимость				*608*				
44	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,2304**	**513,00**	**--**	**118**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,75*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*10*				
		Сметная стоимость				*133*				
45	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,2304**	**1038,55**	**--**	**239**	**--**	**10**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*20*				
		Сметная стоимость				*269*				
46	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см**	**0,48**	**1314,09**	**1145,88**	**631**	**550**	**150**	**0,20**	**--**
		м3		**168,20**	**241,91**	**81**	**116**	**60,3**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*313,50*		*150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*247,30*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,20*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,21*		*62*				
		Сметная стоимость				*844*				
47	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**0,48**	**1389,15**	**--**	**667**	**--**	**28**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*58,90*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*56*				
		Сметная стоимость				*751*				
48	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см**	**3,2**	**248,00**	**2,94**	**794**	**9**	**428**	**0,20**	**1**
		м2		**195,06**	**1,08**	**624**	**3**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*133,80*		*428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*118,27*				*378*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,53*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,54*		*98*				
		Сметная стоимость				*1320*				
49	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	**6,4**	**31,43**	**--**	**201**	**--**	**135**	**0,03**	**--**
		м2		**31,43**	**--**	**201**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,09*		*135*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*18,95*				*121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,14*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4,20***		***27***				
		Сметная стоимость				***363***				
50	**21-020501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**0,30592**	**9237,81**	**--**	**2826**	**--**	**120**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***391,68***		***120***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,68*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***770,36***		***236***				
		Сметная стоимость				***3181***				
		Устройство тротуара								
51	**11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3**	**9**	**202,52**	**--**	**1823**	**--**	**1200**	**0,22**	**2**
		м2 спланированной площади		**202,52**	**--**	**1823**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***133,35***		***1200***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*119,69*				*1077*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,66*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,87***		***242***				
		Сметная стоимость				***3265***				
52	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**1,35**	**1314,09**	**1145,88**	**1774**	**1547**	**423**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**241,91**	**227**	**327**	**60,3**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		***313,50***		***423***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*247,30*				*334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,20*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***130,21***		***176***				
		Сметная стоимость				***2373***				
53	**11-270602-0314 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**9**	**151,67**	**95,87**	**1365**	**863**	**498**	**0,05**	**--**
		м2 покрытия		**47,13**	**30,63**	**424**	**276**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***55,31***		***498***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,89*				*422*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,42*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16,56***		***149***				
		Сметная стоимость				***2012***				
		Отмостка МО-3								
54	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетоннной плитки**	**2,2**	**961,91**	**40,84**	**2116**	**90**	**738**	**0,53**	**1**
		м2		**453,42**	**15,71**	**998**	**35**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***335,67***		***738***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,78*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***103,81***		***228***				
		Сметная стоимость				***3083***				
55	**21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**2,2**	**1535,33**	**--**	**3378**	**--**	**143**	**--**	**--**

			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -			***65,10***		***143***			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			***65,10***			***143***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***128,03***		***282***			
		Сметная стоимость					***3803***			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**16297**	**3201**		**5**
			Тенге				**4601**	**827**		**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16297**			
	Материалы -		Тенге				**1267**			
	Всего заработная плата -		Тенге					**5428**		
	Местные материалы -		Тенге				**6871**			
	Транспортные расходы -		Тенге				**357**			
		Накладные расходы -	Тенге				**4077**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3248**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**829**		
		Сметная прибыль -	Тенге				**1630**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**22003**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**5428**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**22003**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**5428**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1080912**	**102575**		**204**
			Тенге				**197567**	**34832**		**30**
	Стоимость оборудования -		Тенге				**272503**			
	Накладные расходы -		Тенге				**11554**			
	Сметная прибыль -		Тенге				**22725**			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**306782**			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**278875**			
	Материалы -		Тенге				**45805**			
	Всего заработная плата -		Тенге					**174038**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3065**			
		Накладные расходы -	Тенге				**89471**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**74488**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14983**		
		Сметная прибыль -	Тенге				**29468**			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**397814**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**171**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**174038**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**502105**			
	Материалы -		Тенге				**12504**			
	Всего заработная плата -		Тенге					**54831**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**416277**			
	Местные материалы -		Тенге				**6871**			
	Транспортные расходы -		Тенге				**579**			
		Накладные расходы -	Тенге				**55808**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**33115**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**22693**		
		Сметная прибыль -	Тенге				**44633**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**602546**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**54831**		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**27429**			
	Материалы -		Тенге				**265**			

	Всего заработная плата -		Тенге				**3529**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22901**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3403**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2149**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1254**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2467**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**33299**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3529**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1340440**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**234**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**232399**			

Всего в тенге:	1 340 440
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 033 658
Оборудование	306 782
Итого:	**1 340 440**
Временные здания и сооружения 1,76%	18 192
Итого:	**1 358 632**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	29 347
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**1 387 979**
Итого в текущих ценах:	**1 484 830**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**1 484 830**
НДС 12%	178 180
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 663 010**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 629 749**
в том числе НДС 12%:	174 616

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул. Торайгырова - в районе дома №31

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,047	102730,88	17109,70	4828	804	2566	77,23	4
		т конструкций		78502,14	645,44	3690	30	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*54600,38*		*2566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*2265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*592*				
		Сметная стоимость				*7986*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ(III)-А-2(2шт),КМТ-А/А-2(1шт)**	0,011	387553,58	--	4263	--	181	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*356*				
		Сметная стоимость				*4799*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-250(2шт)**	0,016	387553,58	--	6201	--	263	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*517*				

		Сметная стоимость				*6981*				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**2,8**	**227,46**	**--**	**637**	**--**	**27**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***27***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***53***				
		Сметная стоимость				***717***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,215**	**131,11**	**1,97**	**159**	**2**	**39**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**57**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***39***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***16***				
		Сметная стоимость				***214***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**56668**	**807**			**4**
			Тенге			**3747**	**31**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41376**				
	Материалы -		Тенге			**100**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**58**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41217**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1787**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**31**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1756**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3453**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46616**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15292**				
	Материалы -		Тенге			**335**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3720**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10464**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3010**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2265**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**745**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1464**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19766**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3720**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**66382**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3778**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,06**	**2542,57**	**978,32**	**153**	**59**	**83**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**94**	**28**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***83***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*73*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***19***				

		Сметная стоимость				*255*				
8	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,108	513,00	--	55	--	2	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
9	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,108	1038,55	--	112	--	5	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
10	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	1	88,01	56,67	88	57	35	0,04	--
		м2 площади основания		30,91	19,21	31	19	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*35,24*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*10*				
		Сметная стоимость				*133*				
11	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	0,06	1066,58	925,01	64	56	15	0,17	--
		м3 материала основания в плотном теле		140,17	193,06	8	12	60,3	0,16	--
		Накладные расходы -		*254,68*		*15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*6*				
		Сметная стоимость				*86*				
12	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	0,9	1037,34	34,04	934	31	261	0,44	--
		м2 тротуара		377,85	13,09	340	12	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*289,72*		*261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*96*				
		Сметная стоимость				*1290*				
13	ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"	Тактильная плитка(конусообразные рифы)	10	918,08	--	9181	--	389	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,93*		*389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*766*				
		Сметная стоимость				*10336*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10587	202			1
			Тенге			473	70			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10587				

	Материалы -	Тенге			**563**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**543**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9181**				
	Местные материалы -	Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
	Накладные расходы -	Тенге			**790**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**328**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**462**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**910**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12287**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12287**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**67255**	**1008**			**4**
		Тенге			**4220**	**101**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**51963**				
	Материалы -	Тенге			**663**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**601**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**50398**				
	Местные материалы -	Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
	Накладные расходы -	Тенге			**2577**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**359**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2218**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**4363**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**58903**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**601**			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**15292**				
	Материалы -	Тенге			**335**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**3720**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**10464**				
	Накладные расходы -	Тенге			**3010**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2265**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**745**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**1464**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**19766**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**3720**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**78670**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**4321**			

Всего в тенге:	78 670
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	78 670
Оборудование	0
Итого:	**78 670**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 385
Итого:	**80 055**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 234
Затраты на выслугу лет, 1%	0

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**82 288**
Итого в текущих ценах:	**88 030**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**88 030**
НДС 12%	10 564
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**98 594**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**96 622**
в том числе НДС 12%:	10 352

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул.Розыбакиева-севернее ул.Дуйсенова

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,047	121853,25	20531,64	5727	965	3077	92,68	4
		т конструкций		94202,57	774,52	4428	36	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*3077*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*2719*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*704*				
		Сметная стоимость				*9508*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ(III)-А-2(2шт),КМТ-А/А-2(1шт)**	0,011	387553,58	--	4263	--	181	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*356*				
		Сметная стоимость				*4799*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-250(2шт)**	0,016	387553,58	--	6201	--	263	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*517*				

		Сметная стоимость				*6981*				
5	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	2,8	227,46	--	637	--	27	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,64*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	1,215	140,89	2,36	171	3	46	0,06	--
		м2		56,37	0,56	68	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*46*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*37*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*17*				
		Сметная стоимость				*235*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**57579**	**968**			**4**
			Тенге			**4496**	**37**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41388**				
	Материалы -		Тенге			**100**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**69**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41217**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1794**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**37**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1757**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3455**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46636**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**16191**				
	Материалы -		Тенге			**335**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4464**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10464**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3520**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2719**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1577**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**21288**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4464**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**67925**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4533**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	0,06	3051,08	1173,98	183	70	99	2,14	--
		м3		1877,10	551,62	113	33	60,3	0,54	--
		Накладные расходы -		*1655,98*		*99*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1464,52*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,46*				*11*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,56*		*23*				
		Сметная стоимость				*305*				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,108**	**513,00**	**--**	**55**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,75*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,108**	**1038,55**	**--**	**112**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1**	**105,52**	**68,01**	**106**	**68**	**42**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**37,10**	**23,05**	**37**	**23**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*42,28*		*42*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*36,27*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,82*		*12*				
		Сметная стоимость				*160*				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,06**	**1279,62**	**1110,01**	**77**	**67**	**18**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**231,67**	**10**	**14**	**60,3**	**0,19**	**--**
		Накладные расходы -		*305,60*		*18*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*241,12*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,82*		*8*				
		Сметная стоимость				*103*				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1119,71**	**40,84**	**1008**	**37**	**308**	**0,53**	**--**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**408**	**14**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*105*				
		Сметная стоимость				*1421*				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,93*		*389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*766*				
		Сметная стоимость				*10336*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10721**	**242**			**1**
			Тенге			**568**	**84**			**--**

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**10721**			
Материалы -			Тенге			**563**			
Всего заработная плата -			Тенге				**652**		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**9181**			
Местные материалы -			Тенге			**1**			
Транспортные расходы -			Тенге			**168**			
		Накладные расходы -	Тенге			**864**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**393**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**471**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**927**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**12513**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**652**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12513**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**652**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**68301**	**1210**		**5**
			Тенге			**5064**	**121**		**--**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**52109**			
Материалы -			Тенге			**663**			
Всего заработная плата -			Тенге				**721**		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**50398**			
Местные материалы -			Тенге			**1**			
Транспортные расходы -			Тенге			**168**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2658**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**431**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2227**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**4381**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**59149**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**721**		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**16191**			
Материалы -			Тенге			**335**			
Всего заработная плата -			Тенге				**4464**		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**10464**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3520**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2719**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**801**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**1577**			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**21288**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4464**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**80438**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5185**		

Всего в тенге:	80 438
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	80 438
Оборудование	0
Итого:	**80 438**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 416
Итого:	**81 854**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 284

Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**84 137**
Итого в текущих ценах:	**90 008**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**90 008**
НДС 12%	10 801
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**100 809**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**98 793**
в том числе НДС 12%:	10 585

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

пр. Алтынсарина - в районе магазина "Айдос" (супермаркет "Арба")

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж знаков на существующих конструкциях**	0,03	121853,25	20531,64	3656	616	1964	92,68	3
		т конструкций		94202,57	774,52	2826	23	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*1964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*1735*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*450*				
		Сметная стоимость				*6069*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,45	140,89	2,36	63	1	17	0,06	--
		м2		56,37	0,56	25	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*14*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,32***		***6***				
		Сметная стоимость				***87***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**48174**	**617**			**3**
			Тенге			**2851**	**23**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40643**				
	Материалы -		Тенге			**37**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40580**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1738**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1724**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3390**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**45772**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7531**				
	Материалы -		Тенге			**214**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2849**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3876**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2128**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1735**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**393**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**773**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**10432**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2849**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**56204**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2875**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
5	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,06**	**3051,08**	**1173,98**	**183**	**70**	**99**	**2,14**	**--**
		м3		**1877,10**	**551,62**	**113**	**33**	**60,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		***1655,98***		***99***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1464,52*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,46*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***376,56***		***23***				
		Сметная стоимость				***305***				
6	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,108**	**513,00**	**--**	**55**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***5***				
		Сметная стоимость				***62***				

7	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,108	1038,55	--	112	--	5	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
8	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	1	105,52	68,01	106	68	42	0,04	--
		м2 площади основания		37,10	23,05	37	23	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*42,28*		*42*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*36,27*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,82*		*12*				
		Сметная стоимость				*160*				
9	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	0,06	1279,62	1110,01	77	67	18	0,20	--
		м3 материала основания в плотном теле		168,20	231,67	10	14	60,3	0,19	--
		Накладные расходы -		*305,60*		*18*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*241,12*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,82*		*8*				
		Сметная стоимость				*103*				
10	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	0,9	1119,71	40,84	1008	37	308	0,53	--
		м2 тротуара		453,42	15,71	408	14	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*342,36*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*105*				
		Сметная стоимость				*1421*				
11	ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"	Тактильная плитка(конусообразные рифы)	10	918,08	--	9181	--	389	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,93*		*389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*766*				
		Сметная стоимость				*10336*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10721	242			1
			Тенге			568	84			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10721				
	Материалы -		Тенге			563				
	Всего заработная плата -		Тенге				652			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9181				
	Местные материалы -		Тенге			1				
	Транспортные расходы -		Тенге			168				
		Накладные расходы -	Тенге			864				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					393		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					471		

		Сметная прибыль -	Тенге			**927**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**12513**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**652**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12513**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**652**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**58896**	**859**			**3**
			Тенге			**3419**	**108**			**--**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**51365**				
Материалы -			Тенге			**600**				
Всего заработная плата -			Тенге				**678**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**49761**				
Местные материалы -			Тенге			**1**				
Транспортные расходы -			Тенге			**168**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2602**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**407**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2195**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4317**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**58284**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**678**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**7531**				
Материалы -			Тенге			**214**				
Всего заработная плата -			Тенге				**2849**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**3876**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2128**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1735**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**393**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**773**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**10432**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2849**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**68716**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3527**			

Всего в тенге:	68 716
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	68 716
Оборудование	0
Итого:	**68 716**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 209
Итого:	**69 925**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 951
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**71 876**
Итого в текущих ценах:	**76 892**

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**76 892**
НДС 12%	9 227
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**86 119**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**84 396**
в том числе НДС 12%:	9 042

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

Строительство объекта на территории, присоединенной к г. Алматы - ул. Жандосова(ул. Аксайская) - ул. Тастыбулак

АКТ

приемки выполненных работ

за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,039	102730,88	17109,70	4007	667	2129	77,23	3
		т конструкций		78502,14	645,44	3062	25	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*54600,38*		*2129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*1880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*491*				
		Сметная стоимость				*6627*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-500(1шт)**	0,009	387553,58	--	3488	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*148*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***291***				
		Сметная стоимость				***3927***				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**1,4**	**227,46**	**--**	**318**	**--**	**14**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***14***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***27***				
		Сметная стоимость				***358***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,855**	**131,11**	**1,97**	**112**	**2**	**28**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**40**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***28***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***11***				
		Сметная стоимость				***151***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**52380**	**669**			**3**
			Тенге			**3102**	**26**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41010**				
	Материалы -		Тенге			**70**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40898**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1762**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3422**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46194**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11370**				
	Материалы -		Тенге			**278**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3087**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7364**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2442**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1880**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**562**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1105**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14917**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3087**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**61111**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3127**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Новый тротуар

==========

7	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**

		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***212***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,98***				***49***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***96***				
		Сметная стоимость				***1290***				
8	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**--**	**918,08**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**934**	**31**			**--**
			Тенге			**340**	**12**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**934**				
	Материалы -		Тенге			**562**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**352**			
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**261**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**212**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**49**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**96**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1290**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1290**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**53314**	**700**			**3**
			Тенге			**3442**	**37**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41944**				
	Материалы -		Тенге			**633**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**392**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40898**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2023**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**234**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1789**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3517**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47484**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**392**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11370**				
	Материалы -		Тенге			**278**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3087**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7364**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2442**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1880**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**562**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1105**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14917**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3087**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**62400**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3479**			

Всего в тенге:	62 400
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	62 400
Оборудование	0
Итого:	**62 400**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 098
Итого:	**63 498**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 772
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**65 270**
Итого в текущих ценах:	**69 824**
НДС 12%	8 379
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**78 203**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**76 639**
в том числе НДС 12%:	8 211

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул.Жансугурова - в районе Автошколы.

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,056	121853,25	20531,64	6824	1150	3666	92,68	5
		т конструкций		94202,57	774,52	5275	43	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*3666*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*3239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*839*				
		Сметная стоимость				*11329*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ(III)-А-2(2шт),КМТ-А/А-2(1шт)**	0,011	387553,58	--	4263	--	181	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*356*				
		Сметная стоимость				*4799*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-250(2шт),КЗТ2-1А-III-500(1шт)**	0,025	387553,58	--	9689	--	411	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*411*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***808***				
		Сметная стоимость				***10908***				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**4,2**	**227,46**	**--**	**955**	**--**	**41**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***41***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***80***				
		Сметная стоимость				***1075***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,62**	**140,89**	**2,36**	**228**	**4**	**62**	**0,06**	**--**
		м2		**56,37**	**0,56**	**91**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,14***		***62***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,32***		***23***				
		Сметная стоимость				***313***				
					Новый тротуар					
					==========					
7	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1119,71**	**40,84**	**1008**	**37**	**308**	**0,53**	**--**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**408**	**14**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***342,36***		***308***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***116,97***		***105***				
		Сметная стоимость				***1421***				
8	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***389***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***766***				
		Сметная стоимость				***10336***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**72728**	**1190**			**6**
			Тенге			**5775**	**58**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51952**				
	Материалы -		Тенге			**695**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**514**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**50716**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2520**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**305**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2215**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4358**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58830**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**514**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**20776**				
	Материалы -		Тенге			**399**				

Всего заработная плата -		Тенге				5319			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13952				
	Накладные расходы -	Тенге			4257				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3239		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1018		
	Сметная прибыль -	Тенге			2003				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27036				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата -	Тенге				5319			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			85866				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата -	Тенге				5833			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			72728	1190			6
		Тенге			5775	58			--
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51952				
Материалы -		Тенге			695				
Всего заработная плата -		Тенге				514			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50716				
Местные материалы -		Тенге			1				
	Накладные расходы -	Тенге			2520				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					305		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2215		
	Сметная прибыль -	Тенге			4358				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58830				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				514			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20776				
Материалы -		Тенге			399				
Всего заработная плата -		Тенге				5319			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13952				
	Накладные расходы -	Тенге			4257				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3239		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1018		
	Сметная прибыль -	Тенге			2003				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27036				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата -	Тенге				5319			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			85866				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата -	Тенге				5833			

Всего в тенге:	85 866
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	85 866
Оборудование	0
Итого:	**85 866**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 511
Итого:	**87 377**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 438
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**89 815**

Итого в текущих ценах:	**96 082**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**96 082**
НДС 12%	11 530
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**107 612**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**105 460**
в том числе НДС 12%:	11 299

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул. Навои - в районе дома №310 А

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,039	102730,88	17109,70	4007	667	2129	77,23	3
		т конструкций		78502,14	645,44	3062	25	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*54600,38*		*2129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*1880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*491*				
		Сметная стоимость				*6627*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-500(1шт)**	0,009	387553,58	--	3488	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*148*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*291*				
		Сметная стоимость				*3927*				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**1,4**	**227,46**	**--**	**318**	**--**	**14**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,64*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*27*				
		Сметная стоимость				*358*				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,855**	**131,11**	**1,97**	**112**	**2**	**28**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**40**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,36*		*28*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*11*				
		Сметная стоимость				*151*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**52380**	**669**			**3**
			Тенге			**3102**	**26**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41010**				
	Материалы -		Тенге			**70**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40898**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1762**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3422**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46194**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11370**				
	Материалы -		Тенге			**278**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3087**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7364**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2442**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1880**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**562**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1105**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14917**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3087**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**61111**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3127**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Новый тротуар

==========

7	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**

		Накладные расходы -		*289,72*		*261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*96*				
		Сметная стоимость				*1290*				
8	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**--**	**918,08**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**934**	**31**			**--**
			Тенге			**340**	**12**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**934**				
	Материалы -		Тенге			**562**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**352**			
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**261**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**212**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**49**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**96**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1290**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1290**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**53314**	**700**			**3**
			Тенге			**3442**	**37**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41944**				
	Материалы -		Тенге			**633**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**392**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40898**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2023**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**234**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1789**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3517**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47484**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**392**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11370**				
	Материалы -		Тенге			**278**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3087**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7364**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2442**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1880**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**562**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1105**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14917**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3087**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**62400**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3479**			

Всего в тенге: 62 400

в т.ч.

Строительно-монтажные работы	62 400
Оборудование	0
Итого:	**62 400**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 098
Итого:	**63 498**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 772
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**65 270**
Итого в текущих ценах:	**69 824**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**69 824**
НДС 12%	8 379
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**78 203**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**76 639**
в том числе НДС 12%:	8 211

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул.Розыбакиева-ул.Ескараева.

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,064	121853,25	20531,64	7799	1314	4189	92,68	6
		т конструкций		94202,57	774,52	6029	50	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*4189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*3702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*959*				
		Сметная стоимость				*12947*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ(III)-А-2(4шт)**	0,012	387553,58	--	4651	--	197	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*388*				
		Сметная стоимость				*5236*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-250(4шт)**	0,032	387553,58	--	12402	--	526	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*526*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*526*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*1034*				
		Сметная стоимость				*13962*				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**5,6**	**227,46**	**--**	**1274**	**--**	**54**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,64*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*106*				
		Сметная стоимость				*1434*				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,98**	**140,89**	**2,36**	**279**	**5**	**76**	**0,06**	**--**
		м2		**56,37**	**0,56**	**112**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,14*		*76*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*61*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*28*				
		Сметная стоимость				*383*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**66984**	**1319**			**6**
			Тенге			**6141**	**51**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42133**				
	Материалы -		Тенге			**163**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**113**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41854**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1850**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1789**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3519**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47501**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**24851**				
	Материалы -		Тенге			**456**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6079**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17052**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4912**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3702**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1210**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2381**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**32145**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6079**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**79646**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6191**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,06**	**3051,08**	**1173,98**	**183**	**70**	**99**	**2,14**	**--**
		м3		**1877,10**	**551,62**	**113**	**33**	**60,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*1655,98*		*99*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1464,52*				*88*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,46*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,56*		*23*				
		Сметная стоимость				*305*				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,108**	**513,00**	**--**	**55**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,75*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,108**	**1038,55**	**--**	**112**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1**	**105,52**	**68,01**	**106**	**68**	**42**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**37,10**	**23,05**	**37**	**23**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*42,28*		*42*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*36,27*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,82*		*12*				
		Сметная стоимость				*160*				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,06**	**1279,62**	**1110,01**	**77**	**67**	**18**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**231,67**	**10**	**14**	**60,3**	**0,19**	**--**
		Накладные расходы -		*305,60*		*18*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*241,12*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,82*		*8*				
		Сметная стоимость				*103*				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1119,71**	**40,84**	**1008**	**37**	**308**	**0,53**	**--**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**408**	**14**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*105*				
		Сметная стоимость				*1421*				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,93*		*389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*766*				
		Сметная стоимость				*10336*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10721**	**242**			**1**

	Тенге			**568**	**84**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10721**				
Материалы -	Тенге			**563**				
Всего заработная плата -	Тенге				**652**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9181**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
Накладные расходы -	Тенге			**864**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**393**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**471**		
Сметная прибыль -	Тенге			**927**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12513**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**652**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12513**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**652**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**77705**	**1560**			**7**
	Тенге			**6708**	**135**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**52854**				
Материалы -	Тенге			**726**				
Всего заработная плата -	Тенге				**765**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**51035**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
Накладные расходы -	Тенге			**2715**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**454**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2261**		
Сметная прибыль -	Тенге			**4445**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**60014**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**765**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**24851**				
Материалы -	Тенге			**456**				
Всего заработная плата -	Тенге				**6079**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**17052**				
Накладные расходы -	Тенге			**4912**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3702**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1210**		
Сметная прибыль -	Тенге			**2381**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**32145**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
Сметная заработная плата -	Тенге				**6079**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**92159**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
Сметная заработная плата -	Тенге				**6843**			

Всего в тенге:	92 159
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	92 159
Оборудование	0
Итого:	**92 159**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 622
Итого:	**93 781**

Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 616
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**96 397**
Итого в текущих ценах:	**103 124**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**103 124**
НДС 12%	12 375
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**115 499**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**113 189**
в том числе НДС 12%:	12 127

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

Талгарский тракт (ул. Райымбек батыра) - ул.Аяз би, восточнее ВОАД

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж знаков на существующих конструкциях**	0,03	121853,25	20531,64	3656	616	1964	92,68	3
		т конструкций		94202,57	774,52	2826	23	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*1964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*1735*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*450*				
		Сметная стоимость				*6069*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,45	140,89	2,36	63	1	17	0,06	--
		м2		56,37	0,56	25	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*14*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,32***		***6***				
		Сметная стоимость				***87***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**48174**	**617**			**3**
			Тенге			**2851**	**23**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40643**				
	Материалы -		Тенге			**37**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40580**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1738**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1724**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3390**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**45772**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7531**				
	Материалы -		Тенге			**214**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2849**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3876**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2128**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1735**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**393**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**773**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**10432**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2849**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**56204**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2875**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Новый тротуар								
		==========								
5	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1119,71**	**40,84**	**1008**	**37**	**308**	**0,53**	**--**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**408**	**14**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***342,36***		***308***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***282,89***				***255***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***59,47***				***54***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***116,97***		***105***				
		Сметная стоимость				***1421***				
6	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**--**	**918,08**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1008**	**37**			**--**
			Тенге			**408**	**14**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1008**				
	Материалы -		Тенге			**562**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**422**			
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**308**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					255		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					53		
		Сметная прибыль -	Тенге			105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1421				
		Сметная заработная плата -	Тенге				422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1421				
		Сметная заработная плата -	Тенге				422			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**49182**	**654**			**3**
			Тенге			**3260**	**38**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41651				
	Материалы -		Тенге			599				
	Всего заработная плата -		Тенге				448			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40580				
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			2046				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					268		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1778		
		Сметная прибыль -	Тенге			3496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				448			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7531				
	Материалы -		Тенге			214				
	Всего заработная плата -		Тенге				2849			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3876				
		Накладные расходы -	Тенге			2128				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1735		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					393		
		Сметная прибыль -	Тенге			773				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10432				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2849			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			57625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3297			

Всего в тенге:	57 625
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	57 625
Оборудование	0
Итого:	**57 625**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 014
Итого:	**58 639**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 636
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**60 275**
Итого в текущих ценах:	**64 481**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0

Итого:	**64 481**
НДС 12%	7 738
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**72 219**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**70 775**
в том числе НДС 12%:	7 583

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

пр. Суюнбая - в районе СШ №32

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж знаков на существующих конструкциях**	0,03	102730,88	17109,70	3082	513	1638	77,23	2
		т конструкций		78502,14	645,44	2355	19	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*54600,38*		*1638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*1446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*378*				
		Сметная стоимость				*5098*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,45	131,11	1,97	59	1	15	0,05	--
		м2		46,97	0,47	21	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*6*				

		Сметная стоимость				*79*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**47596**	**514**			**2**
			Тенге			**2376**	**20**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40639**				
	Материалы -		Тенге			**37**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40580**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1735**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1723**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3390**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**45764**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6957**				
	Материалы -		Тенге			**214**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2374**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3876**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1802**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1446**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**356**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**701**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9461**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2374**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**55225**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2396**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
5	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,06**	**2542,57**	**978,32**	**153**	**59**	**83**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**94**	**28**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		*1379,98*		*83*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*73*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,80*		*19*				
		Сметная стоимость				*255*				
6	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,108**	**513,00**	**--**	**55**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,75*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
7	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,108**	**1038,55**	**--**	**112**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*5*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***9***				
		Сметная стоимость				***126***				
8	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1**	**88,01**	**56,67**	**88**	**57**	**35**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**31**	**19**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***35***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***10***				
		Сметная стоимость				***133***				
9	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,06**	**1066,58**	**925,01**	**64**	**56**	**15**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**8**	**12**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***15***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***6***				
		Сметная стоимость				***86***				
10	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***96***				
		Сметная стоимость				***1290***				
11	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***389***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***766***				
		Сметная стоимость				***10336***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10587**	**202**			**1**
			Тенге			**473**	**70**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10587**				
	Материалы -		Тенге			**563**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**543**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9181**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**168**				
		Накладные расходы -	Тенге			**790**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**328**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**462**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**910**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12287**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12287**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**58183**	**716**			**3**

		Тенге			**2849**	**90**			**--**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51225**				
Материалы -		Тенге			**600**				
Всего заработная плата -		Тенге				**565**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**49761**				
Местные материалы -		Тенге			**1**				
Транспортные расходы -		Тенге			**168**				
	Накладные расходы -	Тенге			**2526**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**339**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2187**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**4300**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58051**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**565**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6957**				
Материалы -		Тенге			**214**				
Всего заработная плата -		Тенге				**2374**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3876**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1802**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1446**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**356**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**701**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9461**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**2374**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**67512**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**2939**			

Всего в тенге:	67 512
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	67 512
Оборудование	0
Итого:	**67 512**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 188
Итого:	**68 700**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 917
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**70 617**
Итого в текущих ценах:	**75 544**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**75 544**
НДС 12%	9 065
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**84 610**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**82 918**
в том числе НДС 12%:	8 884

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов.

ул. Шаляпина восточнее ул. Саина (150м)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,048	121853,25	20531,64	5849	986	3142	92,68	4
		т конструкций		94202,57	774,52	4522	37	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*65460,09*		*3142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57841,05*				*2776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7619,04*				*366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14985,07*		*719*				
		Сметная стоимость				*9710*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-500(2шт)**	0,018	387553,58	--	6976	--	296	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*296*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*582*				
		Сметная стоимость				*7854*				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**2,8**	**227,46**	**--**	**637**	**--**	**27**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,64*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,26**	**140,89**	**2,36**	**178**	**3**	**48**	**0,06**	**--**
		м2		**56,37**	**0,56**	**71**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,14*		*48*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*39*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*18*				
		Сметная стоимость				*244*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**58095**	**988**			**5**
			Тенге			**4593**	**38**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41394**				
	Материалы -		Тенге			**104**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**72**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41217**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1796**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**39**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1757**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3455**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46645**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**16700**				
	Материалы -		Тенге			**342**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4559**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10852**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3602**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2776**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**826**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1624**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**21927**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4559**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**68572**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4631**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,03**	**3051,08**	**1173,98**	**92**	**35**	**50**	**2,14**	**--**
		м3		**1877,10**	**551,62**	**56**	**17**	**60,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*1655,98*		*50*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1464,52*				*44*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,46*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,56*		*11*				
		Сметная стоимость				*153*				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,054**	**513,00**	**--**	**28**	**--**	**1**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,75*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*2*				
		Сметная стоимость				*31*				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,054**	**1038,55**	**--**	**56**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*5*				
		Сметная стоимость				*63*				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**0,5**	**105,52**	**68,01**	**53**	**34**	**21**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**37,10**	**23,05**	**19**	**12**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*42,28*		*21*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*36,27*				*18*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,82*		*6*				
		Сметная стоимость				*80*				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,03**	**1279,62**	**1110,01**	**38**	**33**	**9**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**231,67**	**5**	**7**	**60,3**	**0,19**	**--**
		Накладные расходы -		*305,60*		*9*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*241,12*				*7*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,82*		*4*				
		Сметная стоимость				*51*				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1119,71**	**40,84**	**504**	**18**	**154**	**0,53**	**--**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**204**	**7**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*53*				
		Сметная стоимость				*711*				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,93*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*383*				
		Сметная стоимость				*5167*				
Новый тротуар										

						==========				
14	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1119,71**	**40,84**	**504**	**18**	**154**	**0,53**	**--**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**204**	**7**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***342,36***		***154***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***282,89***				***127***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***59,47***				***27***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***116,97***		***53***				
		Сметная стоимость				***711***				
15	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***195***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,93***				***195***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***383***				
		Сметная стоимость				***5167***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10455**	**139**			**1**
			Тенге			**488**	**49**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10455**				
	Материалы -		Тенге			**563**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**537**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9181**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**781**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**324**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**457**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**899**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12135**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**537**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12135**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**537**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**68550**	**1128**			**5**
			Тенге			**5081**	**87**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51849**				
	Материалы -		Тенге			**666**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**609**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**50398**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2577**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**363**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2214**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4354**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58780**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**609**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**16700**				
	Материалы -		Тенге			**342**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4559**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10852**				

		Накладные расходы -	Тенге			**3602**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2776**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**826**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1624**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**21927**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4559**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**80707**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5168**			

Всего в тенге:	80 707
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	80 707
Оборудование	0
Итого:	**80 707**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 420
Итого:	**82 127**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 291
Затраты на выслугу лет, 1%	0
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0
Итого:	**84 419**
Итого в текущих ценах:	**90 309**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0
Итого:	**90 309**
НДС 12%	10 837
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**101 147**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**99 124**
в том числе НДС 12%:	10 620