Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы бақылауы
нысан: отбус. бо 58-и нерегулир. пеш. переходов
директор базасына енгізілді
№ 1513 20.12 2017 ж.
Бас маман:

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

"13" декабря 2017 года

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** 50001, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, 4

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от .11.2017, ТОО «СМЭУ Алматы», Исполнительный директор Тустикбаев Ерлан Бейсенгалиевич, РК, г.Алматы, пр.Рыскулова, 93-а,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от .11.2017, ТОО «Алматы сапа инжиниринг», эксперты технического надзора: Утешов Сакен Бексултанович, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г.; Мекебаев Ерден Назимбекович, аттестат №KZ85JE00018067 от 28.07.2016г., Иманкулов Ардак Серикович, аттестат №02210 от 30.05.2012г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от .11.2017, ТОО «НИИ ТК» ), эксперт авторского надзора: инженер отдела проектирования объектов автомобильного транспорта (ОПОАТ) Крамарь Светлана Васильевна

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Обустройство 58-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Республика Казахстан, г. Алматы:

**Алатауский район (7)**: ул.Емцова – южнее пр.Рыскулова, ул.Центральная – мкр.Теректы (в районе дома 36а), ул.Жанкожа батыра – ул.Култегин (Шанырак-2, Акимат), ул.Каркара – ул.Сабира Рахимова (Шанырак-2, школа №26), ул.Утемис улы – южнее ул.Акын-Сара (Шанырак-1,РШИОСД), ул.Утемис улы – кольцо (Шанырак-1), ул.Бекболата – ул.Фрунзе (Ужет);

**Алмалинский район (5)**: ул.Толе би – ул.Чайковского, ул.Толе би – ул.Гайдара, ул.Толе би – ул.Нурмакова, ул.Толе би – ул.Мирзояна, ул.Толе би – ул.Кожамкулова;

**Ауэзовский район (7)**: ул.Толе би – восточнее ул.Момышулы, ул.Толе би – западнее ул.Утеген батыра, ул.Толе би – западнее ул.Фурхата, ул.Момышулы – севернее Аксайнан (ул.Елмесова), ул.Момышулы – севернее ул.Улугбека, ул.Момышулы – южнее ул.Жубанова, ул.Момышулы – севернее ул.Шаляпина;

**Бостандыкский район (9)**: ул.Мустафина – южнее ул.Трайгырова, ул.Аскарова – ул. Мичурина (Бобек), ул.Каблу кова – севернее ул .Торайгырова, ул.Каблукова – в районе дома №119, ул.Каблукова – южнее ул.Байкадамова, ул.Каблукова – ул.Журавлева, ул.Каблукова – ул.Бокина, ул.Рыскулбекова – западнее ул. Мустафина, ул.Рыскулбекова – восточнее ул. Саина;

**Жетысуский район (3)**: Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева, ул.Победы – СШ № 80 (мкр.Первомайский), ул.Гастелло – севернее ул.Баянаульская;

**Медеуский район (7)**: ул.Добролюбова – ул.Кутузова, ул.Добролюбова – ул.Татарская, ул.Татибекова – ул.Каратальская, ул.Татибекова – ул.Уштобинская, ул.Татибекова – ул.Титова, ул.Халиулина – ул.Кабилова, ул.Халиулина – ул.Сарбайская;

**Наурызбайский район (4)**: ул.Кунаева – ул.Сейфуллина (Каменка), ул.Рыскулова – ул.Махамбета (Каменка), ул.Жандосова – восточнее ул.Сейфуллина (Каменка), ул.Грозы – южнее ул.Кунаева (Каменка);

**Турксибский район (14)**: ул. Б.Хмельницкого – ул.Куйбышева, пр.Суюнбая (в районе дома №631), пр.Суюнбая (в районе дома №314), ул.Майлина - ул.Тбилисская, пр.Суюнбая – севернее пр.Рыскулова, пр.Суюнбая – южнее ул.Руставелли, пр.Суюнбая – южнее ул.Аральской, ул.Бекмаханова – западнее пр.Суюнбая, пр.Суюнбая – севернее ул.Хмельницкого, пр.Суюнбая – южнее ул.Шолохова, пр.Суюнбая – севернее ул.Бекмаханова (в районе дома №461), пр.Суюнбая – севернее ул.Бекмаханова (в районе дома №467), пр.Суюнбая – севернее ул.Бекмаханова (в районе дома №501), ул.Зорге – ул. Толстого.

*Исключены из проекта следующие объекты (2) в соответствии с Протоколом:*

ул.Майлина – южнее ул.Физули, ул. Майлина – южнее ул.Копальской,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 15.05.2017 года № 2/149, выданого Акиматом города Алматы;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ82REA00056041

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «НПФ ITS», проект № 07-14

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», №125-н от 22.12.2014 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2017 года;

окончание работ ноябрь 2017 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев;

фактически 5 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Число пешеходных переходов всего: | шт. | 58 | 56 |
| в том числе: - оснащенных консольными конструкциями | шт. | 52 | 50 |
| - оснащенных светильниками | шт. | 41 | 39 |
| Щит управления ЩУ-МО | шт. | 68 | 64 |
| Знаки индивидуального проектирования (панно) | шт. | 391 | 381 |
| Дорожные знаки типовые, 2-го типоразмера | шт. | 256 | 244 |
| Дорожные знаки типовые, 3-го типоразмера | шт. | 16 | 15 |
| Светильники прожекторного типа светодиодные | шт. | 136 | 128 |
| Металоконструции: | | | |
| - консоли К2 | шт. | 2 | - |
| - стойки СИ-5 | шт. | 87 | 85 |
| - стойки для панно СИ-3 и СИ-9 | шт. | 215 | 209 |
| - стойки для знаков | шт. | 58 | 53 |
| Кабель | м | 2365 | 2233 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство выполнено в границах красных линий и не предусматривает дополнительного отвода земельных участков. Управление дорожным движением осуществляется с применением панно и дорожных знаков из высокоинтенсивных световозвращающих пленок, размещенных при подъезде к пешеходному переходу и обеспечивающих их видимость в любое время суток и при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман и т.п). На объектах, оснащенных консольными конструкциями (К2 и СИ-5), дорожные знаки и панно размещены над проезжей частью дорог для обеспечения их хорошей видимости участниками движения. Дополнительное освещение проезжей части в ночное время суток светодиодными светильниками повышает безопасность перехода улиц пешеходами и видимость пешеходов водителями. Кроме того, все пешеходные подходы обустроены удобным для колясок сопряжением тротуаров с проезжей частью. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 203 159,96 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 155 052,13 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 48 107,83 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
Нысан: Об-во 58-и нерегулируем пешеход. переходов
Деректер базасына енгізілді
№ 1513 20.12 2017 ж.
Бастаған:

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2017 года № 235

Форма

# Декларация о соответствии

«13» декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМЭУ Алматы»**, РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, 93-а

наименование организации, юридический адрес

в лице Исполнительного директора Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения»**, в том числе:

**Алатауский район (7)**: ул.Емцова – южнее пр.Рыскулова, ул.Центральная – мкр.Теректы (в районе дома 36а), ул.Жанкожа батыра – ул.Култегин (Шанырак-2, Акимат), ул.Каркара – ул.Сабира Рахимова (Шанырак-2, школа №26), ул.Утемис улы – южнее ул.Акын-Сара (Шанырак-1,РШИОСД), ул.Утемис улы – кольцо (Шанырак-1), ул.Бекболата – ул.Фрунзе (Ужет);

**Алмалинский район (5)**: ул.Толе би – ул.Чайковского, ул.Толе би – ул.Гайдара, ул.Толе би – ул.Нурмакова, ул.Толе би – ул.Мирзояна, ул.Толе би – ул.Кожамкулова;

**Ауэзовский район (7)**: ул.Толе би – восточнее ул.Момышулы, ул.Толе би – западнее ул.Утеген батыра, ул.Толе би – западнее ул.Фурхата, ул.Момышулы – севернее Аксайнан (ул.Елмесова), ул.Момышулы – севернее ул.Улугбека, ул.Момышулы – южнее ул.Жубанова, ул.Момышулы – севернее ул.Шаляпина;

**Бостандыкский район (9)**: ул.Мустафина – южнее ул.Трайгырова, ул.Аскарова – ул. Мичурина (Бобек), ул.Каблу кова – севернее ул .Торайгырова, ул.Каблукова – в районе дома №119, ул.Каблукова – южнее ул.Байкадамова, ул.Каблукова – ул.Журавлева, ул.Каблукова – ул.Бокина, ул.Рыскулбекова – западнее ул. Мустафина, ул.Рыскулбекова – восточнее ул. Саина;

**Жетысуский район (3)**: Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева, ул.Победы – СШ № 80 (мкр.Первомайский), ул.Гастелло – севернее ул.Баянаульская;

**Медеуский район (7)**: ул.Добролюбова – ул.Кутузова, ул.Добролюбова – ул.Татарская, ул.Татибекова – ул.Каратальская, ул.Татибекова – ул.Уштобинская, ул.Татибекова – ул.Титова, ул.Халиулина – ул.Кабилова, ул.Халиулина – ул.Сарбайская;

**Наурызбайский район (4)**: ул.Кунаева – ул.Сейфуллина (Каменка), ул.Рыскулова – ул.Махамбета (Каменка), ул.Жандосова – восточнее ул.Сейфуллина (Каменка), ул.Грозы – южнее ул.Кунаева (Каменка);

**Турксибский район (14)**: ул. Б.Хмельницкого – ул.Куйбышева, пр.Суюнбая (в районе дома №631), пр.Суюнбая (в районе дома №314), ул.Майлина - ул.Тбилисская, пр.Суюнбая – севернее пр.Рыскулова, пр.Суюнбая – южнее ул.Руставелли, пр.Суюнбая – южнее ул.Аральской, ул.Бекмаханова – западнее пр.Суюнбая, пр.Суюнбая – севернее ул.Хмельницкого, пр.Суюнбая – южнее ул.Шолохова, пр.Суюнбая – севернее ул.Бекмаханова

(в районе дома №461), пр.Суюнбая – севернее ул.Бекмаханова (в районе дома №467), пр.Суюнбая – севернее ул.Бекмаханова (в районе дома №501), ул.Зорге – ул. Толстого.
*Исключены из проекта следующие объекты (4) в соответствии с Протоколом:*
ул.Майлина – южнее ул.Физули, ул. Майлина – южнее ул.Копальской,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** в лице руководителя Исахова Максута Пернебаевача

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «НИИ ТК» г.Алматы, проект № 07-14

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление пассажирского транспорта города Алматы», №125-н от 22.12.2014 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Число пешеходных переходов всего: | шт. | 58 | 56 |
| в том числе: - оснащенных консольными конструкциями | шт. | 52 | 50 |
| - оснащенных светильниками | шт. | 41 | 39 |
| Щит управления ЩУ-МО | шт. | 68 | 64 |
| Знаки индивидуального проектирования (панно) | шт. | 391 | 381 |
| Дорожные знаки типовые, 2-го типоразмера | шт. | 256 | 244 |
| Дорожные знаки типовые, 3-го типоразмера | шт. | 16 | 15 |
| Светильники прожекторного типа светодиодные | шт. | 136 | 128 |
| Металоконструкции: | | | |
| - консоли К2 | шт. | 2 | - |
| - стойки СИ-5 | шт. | 87 | 85 |
| - стойки для панно СИ-3 и СИ-9 | шт. | 215 | 209 |
| - стойки для знаков | шт. | 58 | 53 |
| Кабель | м | 2365 | 2233 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Строительство выполнено в границах красных линий и не предусматривает дополнительного отвода земельных участков. Управление дорожным движением

осуществляется с применением панно и дорожных знаков из высокоинтенсивных световозвращающих пленок, размещенных при подъезде к пешеходному переходу и обеспечивающих их видимость в любое время суток и при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман и т.п). На объектах, оснащенных консольными конструкциями (К2 и СИ-5), дорожные знаки и панно размещены над проезжей частью дорог для обеспечения их хорошей видимости участниками движения. Дополнительное освещение проезжей части в ночное время суток светодиодными светильниками повышает безопасность перехода улиц пешеходами и видимость пешеходов водителями. Кроме того, все пешеходные подходы обустроены удобным для колясок сопряжением тротуаров с проезжей частью. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2017 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2017 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;
фактически, месяц: 5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер ГКП на ПХВ
«Алматы кала жарык» _____ Иряхин Е.А.
подпись, печать фамилия, имя, отчество

Заместитель руководителя КГУ
«Управления занятости и
социальных программ города
Алматы» _____ Отыншиев М.Б.
подпись, печать фамилия, имя, отчество

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения»**, в том числе:

**Алатауский район (7):**
Емцова – южн. пр.Рыскулова,
Центральная, д.36а,
мкр.Теректы,
Жанкожа батыра – Култегина,
Каркара – Сабира Рахимова,
Утемис улы – южнее Акын-Сара,
Утемис улы – кольцо,
мкр.Шанырак-1,
Бекболата – Фрунзе (Ужет);

**Алмалинский район (5):**
Толе би – Чайковского,
Толе би – Гайдара,
Толе би – Нурмакова,
Толе би – Мирзояна,
Толе би – Кожамкулова;

**Ауэзовский район (7):**
Толе би – вост. Момышулы,
Толе би – зап. Утеген батыра,
Толе би – зап. Фурхата,
Момышулы – ул.Елмесова,
Момышулы – сев. Улугбека,
Момышулы – южн. Жубанова,
Момышулы – сев. Шаляпина;

**Бостандыкский район (9):**
Мустафина – южн. Трайгырова,
Аскарова – Мичурина (Бобек),
Каблукова – сев.Торайгырова,
Каблукова – дом №119,
Каблукова – южн. Байкадамова,
Каблукова – Журавлева,
Каблукова – Бокина,
Рыскулбекова – зап. Мустафина,
Рыскулбекова – вост. Саина;

**Жетысуский район (3):**
Северное кольцо – сев.
Жумабаева,
Победы – СШ № 80
(мкр.Первомайский),
Гастелло – сев. Баянаульская;

**Медеуский район (7):**
Добролюбова – Кутузова,
Добролюбова – Татарская,
Татибекова – Каратальская,
Татибекова – Уштобинская,
Татибекова – Титова,
Халиулина – Кабилова,
Халиулина – Сарбайская;

**Наурызбайский район (4):**
Кунаева – Сейфуллина,
Рыскулова – Махамбета,
Жандосова – вост. Сейфуллина,
Грозы – южнее Кунаева;

**Турксибский район (14):**
Б.Хмельницкого – Куйбышева,
Суюнбая - дом № 631,
Суюнбая - дом №314,
Майлина - Тбилисская,
Суюнбая – сев. пр.Рыскулова,
Суюнбая – южн. Руставелли,
Суюнбая – южн. Аральской,
Бекмаханова – зап. пр.Суюнбая,
Суюнбая – сев. Хмельницкого,
Суюнбая – южн. Шолохова,
Суюнбая –дома №461,
Суюнбая – дома №467,
Суюнбая – дома №501,
Зорге – Толстого.

Всего – 56 пешеходных переходов
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Руководитель ТОО «СМЭУ Алматы» Тустикбаев Е.Б.

«_____» _____ 2017г. М.П.

Директор бастауышы енгізілді
№ 1513 20.12 2017ж.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

# Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"13" декабря 2017года

Технический надзор **ТОО «Алматы сапа инжиниринг»**, Генеральный директор Утешов Сакен Бексултанович, РК, г. Алматы, ул. Щепкина, №35а, 41

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Утешов Сакен Бексултанович**, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г.; **Мекебаев Ерден Назимбекович**, аттестат №KZ85JE00018067 от 28.07.2016г., **Иманкулов Ардак Серикович**, аттестат №02210 от 30.05.2012г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора № 118 от 05.05. 2017г.

№ договора и дата

по объекту: «**Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения**», которые являются частью проекта застройки г.Алматы, в том числе:

**Алатауский район (7)**: ул.Емцова – южнее пр.Рыскулова, ул.Центральная – мкр.Теректы (в районе дома 36а), ул.Жанкожа батыра – ул.Култегин (Шанырак-2, Акимат), ул.Каркара – ул.Сабира Рахимова (Шанырак-2, школа №26), ул.Утемис улы – южнее ул.Акын-Сара (Шанырак-1,РШИОСД), ул.Утемис улы – кольцо (Шанырак-1), ул.Бекболата – ул.Фрунзе (Ужет);

**Алмалинский район (5)**: ул.Толе би – ул.Чайковского, ул.Толе би – ул.Гайдара, ул.Толе би – ул.Нурмакова, ул.Толе би – ул.Мирзояна, ул.Толе би – ул.Кожамкулова;

**Ауэзовский район (7)**: ул.Толе би – восточнее ул.Момышулы, ул.Толе би – западнее ул.Уте ген батыра, ул.Толе би – западнее ул.Фурхата, ул.Момышулы – севернее Аксайнан (ул.Елмесова), ул.Момышулы – севернее ул.Улугбека, ул.Момышулы – южнее ул.Жубанова, ул.Момышулы – севернее ул.Шаляпина;

**Бостандыкский район (9)**: ул.Мустафина – южнее ул.Трайгырова, ул.Аскарова – ул. Мичурина (Бобек), ул.Каблу кова – севернее ул .Торайгырова, ул.Каблукова – в районе дома №119, ул.Каблукова – южнее ул.Байкадамова, ул.Каблукова – ул.Журавлева, ул.Каблукова – ул.Бокина, ул.Рыскулбекова – западнее ул. Мустафина, ул.Рыскулбекова – восточнее ул. Саина;

**Жетысуский район (3)**: Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева, ул.Победы – СШ № 80 (мкр.Первомайский), ул.Гастелло – севернее ул.Баянаульская;

**Медеуский район (7)**: ул.Добролюбова – ул.Кутузова, ул.Добролюбова – ул.Татарская, ул.Татибекова – ул.Каратальская, ул.Татибекова – ул.Уштобинская, ул.Татибекова – ул.Титова, ул.Халиулина – ул.Кабилова, ул.Халиулина – ул.Сарбайская;

**Наурызбайский район (4)**: ул.Кунаева – ул.Сейфуллина (Каменка), ул.Рыскулова – ул.Махамбета (Каменка), ул.Жандосова – восточнее ул.Сейфуллина (Каменка) ул.Грозы – южнее ул.Кунаева (Каменка);

**Турксибский район (14)**: ул. Б.Хмельницкого – ул.Куйбышева, пр.Суюнбая (в районе дома №631), пр.Суюнбая (в районе дома №314), ул.Майлина - ул.Тбилисская, пр.Суюнбая – севернее пр.Рыскулова, пр.Суюнбая – южнее ул.Руставелли, пр.Суюнбая – южнее ул.Аральской, ул.Бекмаханова – западнее пр.Суюнбая, пр.Суюнбая – севернее ул.Хмельницкого, пр.Суюнбая – южнее ул.Шолохова, пр.Суюнбая – севернее ул.Бекмаханова (в районе дома №461), пр.Суюнбая – севернее ул.Бекмаханова (в районе дома №467), пр.Суюнбая – севернее ул.Бекмаханова (в районе дома №501), ул.Зорге – ул. Толстого.

*Исключены из проекта следующие объекты (4) в соответствии с Протоколом:*

ул.Майлина – южнее ул.Физули, ул. Майлина – южнее ул.Копальской,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** в лице руководителя Исахова Максута Пернебаевача

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «СМЭУ Алматы»** - Лицензия: 15006759, 13.04.2015, I, РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, 93-а,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Исполнительного директора Тустикбаева Ёрлана Бейсенгалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2017 года;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев;

фактически 5 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):всего 203 159,96 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 155 052,13 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 48 107,83 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «НИИ ТК» г.Алматы, проект № 07-14

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта города Алматы», №125-н от 22.12.2014 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «Алматы сапа инжиниринг», Генеральный директор Утешов С.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата М.П.

эксперт по техническому надзору
**Утешов Сакен Бексултанович,**
аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов подпись, дата, М.П.

эксперт по техническому надзору
**Мекебаев Ерден Назимбекович,**
аттестат №KZ85JE00018067 от 28.07.2016г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов подпись, дата, М.П.

эксперт по техническому надзору
**Иманкулов Ардак Серикович,**
аттестат №02210 от 30.05.2012г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов подпись, дата, М.П.

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: обу-во 58-и нерегулируем
пеш. переходов
директор базасына енгізілді
№ 1513 20.12 2017
Бас маман:

**Прилложение 2**

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

**Заключенне о соответствии выполненных работ проекту**

"23" декабря 2017 года

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**, Президент Бекмагамбетов Мурат Махметович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **инженера Крамарь Светланы Васильевной**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №92 от 18.04.2017г.

№ договора и дата

по объекту **«Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения»**:

**Алатауский район (7)**: ул.Емцова – южнее пр.Рыскулова, ул.Центральная – мкр.Теректы (в районе дома 36а), ул.Жанкожа батыра – ул.Култегин (Шанырак-2, Акимат), ул.Каркара – ул.Сабира Рахимова (Шанырак-2, школа №26), ул.Утемис улы – южнее ул.Акын-Сара (Шанырак-1,РШИОСД), ул.Утемис улы – кольцо (Шанырак-1), ул.Бекболата – ул.Фрунзе (Ужет);

**Алмалинский район (5)**: ул.Толе би – ул.Чайковского, ул.Толе би – ул.Гайдара, ул.Толе би – ул.Нурмакова, ул.Толе би – ул.Мирзояна, ул.Толе би – ул.Кожамкулова;

**Ауэзовский район (7)**: ул.Толе би – восточнее ул.Момышулы, ул.Толе би – западнее ул.Уте ген батыра, ул.Толе би – западнее ул.Фурхата, ул.Момышулы – севернее Аксайнан (ул.Елмесова), ул.Момышулы – севернее ул.Улугбека, ул.Момышулы – южнее ул.Жубанова, ул.Момышулы – севернее ул.Шаляпина;

**Бостандыкский район (9)**: ул.Мустафина – южнее ул.Трайгырова, ул.Аскарова – ул. Мичурина (Бобек), ул.Каблу кова – севернее ул .Торайгырова, ул.Каблукова – в районе дома №119, ул.Каблукова – южнее ул.Байкадамова, ул.Каблукова – ул.Журавлева, ул.Каблукова – ул.Бокина, ул.Рыскулбекова – западнее ул. Мустафина, ул.Рыскулбекова – восточнее ул. Саина;

**Жетысуский район (3)**: Северное кольцо – севернее ул.Жумабаева, ул.Победы – СШ № 80 (мкр.Первомайский), ул.Гастелло – севернее ул.Баянаульская;

**Медеуский район (7)**: ул.Добролюбова – ул.Кутузова, ул.Добролюбова – ул.Татарская, ул.Татибекова – ул.Каратальская, ул.Татибекова – ул.Уштобинская, ул.Татибекова – ул.Титова, ул.Халиулина – ул.Кабилова, ул.Халиулина – ул.Сарбайская;

**Наурызбайский район (4)**: ул.Кунаева – ул.Сейфуллина (Каменка), ул.Рыскулова – ул.Махамбета (Каменка), ул.Жандосова – восточнее ул.Сейфуллина (Каменка), ул.Грозы – южнее ул.Кунаева (Каменка);

**Турксибский район (14)**: ул. Б.Хмельницкого – ул.Куйбышева, пр.Суюнбая (в районе дома №631), пр.Суюнбая (в районе дома №314), ул.Майлина - ул.Тбилисская, пр.Суюнбая – севернее пр.Рыскулова, пр.Суюнбая – южнее ул.Руставелли, пр.Суюнбая – южнее ул.Аральской, ул.Бекмаханова – западнее пр.Суюнбая, пр.Суюнбая – севернее ул.Хмельницкого, пр.Суюнбая – южнее ул.Шолохова, пр.Суюнбая – севернее ул.Бекмаханова (в районе дома №461), пр.Суюнбая – севернее ул.Бекмаханова (в районе дома №467), пр.Суюнбая – севернее ул.Бекмаханова (в районе дома №501), ул.Зорге – ул. Толстого.

*Исключены из проекта следующие объекты (4) в соответствии с Протоколом:*
ул.Майлина – южнее ул.Физули, ул. Майлина – южнее ул.Копальской,

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Исахова Максута Пернебаевича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «СМЭУ Алматы»** -Лицензия: 15006759, 13.04.2015, I, РК, г. Алматы Жетысуский район, пр.Рыскулова, 93-а,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Исполнительного директора Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2017 года;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства__6__месяц;
фактически_____6__месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «НПФ ITS», «Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения», проект №07-14_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта города Алматы», №125-н от 22.12.2014 года _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

**Авторский надзор:**

организация_ТОО «НИИ ТК», Президент Бекмагамбетов Мурат Махметович ____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата М.П

Эксперт(ы) по авторскому надзору инженер Крамарь Светлана Васильевна_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

_____

подпись, дата М.П

Приложение 6

к акту приемки объекта в эксплуатацию

**Технические характеристики объектов**

«Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения»

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Число пешеходных переходов всего: | шт. | 58 | 56 |
| в том числе: - оснащенных консольными конструкциями | шт. | 52 | 50 |
| - оснащенных светильниками | шт. | 41 | 39 |
| Щит управления ЩУ-МО | шт. | 68 | 64 |
| Знаки индивидуального проектирования (панно) | шт. | 391 | 381 |
| Дорожные знаки типовые, 2-го типоразмера | шт. | 256 | 244 |
| Дорожные знаки типовые, 3-го типоразмера | шт. | 16 | 15 |
| Светильники прожекторного типа светодиодные | шт. | 136 | 128 |
| Металоконструции: | | | |
| - консоли К2 | шт. | 2 | - |
| - стойки СИ-5 | шт. | 87 | 85 |
| - стойки для панно СИ-3 и СИ-9 | шт. | 215 | 209 |
| - стойки для знаков | шт. | 58 | 53 |
| Кабель | м | 2365 | 2233 |

**Заказчик**

**КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Руководитель _____ **Исахов М.П.**

(подпись руководителя, печать)

**Авторский надзор**

**ТОО «НИИ ТК»**

Президент _____ **Бекмагамбетов М. М.**

(подпись руководителя, печать)

Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

**Заказчик:** **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

**Подрядчик:** **ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Наименование строительства и его адрес:** **Строительство и модернизация АСУДД. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения.**

# Справка

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за июль 2017 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | |
| | | №85 | 18.04.2017г. | | | |
| | | | | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | | на приобрите-ние материалов | другие дополнитель-ные расходы | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Строительство и модернизация АСУДД. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения. | **994 180** | **887 661** | | | | | | | **106 519** | **994 180** |
| | **ИТОГО :** | **994 180** | **887 661** | | | | | | | **106 519** | **994 180** |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

**Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая- сев.ул.Бекмаханова (в районе дома №4501)**

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за июль 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-г-1шт** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-г | 1,152 | 447,64 | -- | 516 | -- | 583 | 2,85 | 3 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 516 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 1,152 | 155,00 | -- | 179 | -- | 202 | 0,95 | 1 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 179 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 2,016 | 176,40 | -- | 356 | -- | 71 | 0,74 | 1 |
| | | т | | 35,28 | -- | 71 | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,07 | 1252,97 | 116,02 | 88 | 8 | 15 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 10 | 3 | 118 | 0,21 | -- |
| 5 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-г | 0,07 | 5121,39 | 75,91 | 358 | 5 | 19 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 16 | 2 | 105 | 0,14 | -- |
| 6 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-г | 0,4913 | 6878,91 | 562,61 | 3380 | 276 | 554 | 5,46 | 3 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 423 | 104 | 105 | 1,04 | 1 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 4876 | 290 | | | 9 |
| | | | Тенге | | | 1214 | 110 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4876 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 397 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1324 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местные материалы - | | Тенге | | | **2690** | | | | |
| Транспортные расходы - | | Тенге | | | **356** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **1444** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **217** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **379** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **6699** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1540** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **6699** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1540** | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **4876** | **290** | | | **9** |
| | | **Тенге** | | | **1214** | **110** | | | **1** |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **4876** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **397** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1324** | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | **2690** | | | | |
| Транспортные расходы - | | Тенге | | | **356** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **1444** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **217** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **379** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **6699** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1540** | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **6699** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1540** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 6 699 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 6 699 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **6 699** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 86 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 13 |
| **Итого:** | **6 785** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 189 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 68 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 27 |
| **Итого:** | **7 069** |
| **Итого в текущих ценах:** | **19 347** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 387 |
| **Итого:** | **19 734** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **35** |
| **Итого:** | **19 699** |
| НДС 12% | 2 364 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **22 062** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **21 621** |
| в том числе НДС 12%: | 2 317 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

**Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая 631**

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за июль 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-г-2шт** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-г | 2,304 | 447,64 | -- | 1031 | -- | 1165 | 2,85 | 7 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 1031 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 2,304 | 155,00 | -- | 357 | -- | 404 | 0,95 | 2 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 357 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 4,032 | 176,40 | -- | 711 | -- | 142 | 0,74 | 3 |
| | | т | | 35,28 | -- | 142 | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,14 | 1252,97 | 116,02 | 175 | 16 | 31 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 20 | 6 | 118 | 0,21 | -- |
| 5 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-г | 0,14 | 5121,39 | 75,91 | 717 | 11 | 37 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 32 | 4 | 105 | 0,14 | -- |
| 6 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-г | 2 | 6878,91 | 562,61 | 13758 | 1125 | 2256 | 5,46 | 11 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 1723 | 425 | 105 | 1,04 | 2 |
| 7 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,061 | 52400,00 | -- | 3196 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **1,44** | **251,62** | **4,39** | **362** | **6** | **76** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **62** | **2** | **118** | **0,01** | **--** |
| **9** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **13** | **782,41** | **9,46** | **10171** | **123** | **1495** | **0,54** | **7** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **1221** | **46** | **118** | **0,02** | **--** |
| **10** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **13** | **-389,84** | **-4,82** | **-5068** | **-63** | **-723** | **-0,26** | **-3** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-589** | **-24** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **11** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,266** | **15831,83** | **4625,75** | **4211** | **1230** | **2798** | **64,98** | **17** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **2781** | **328** | **90** | **4,38** | **1** |
| **12** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,266** | **128740,00** | **--** | **34245** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **63868** | **2449** | | | **44** |
| | | | **Тенге** | | | **6780** | **788** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **25412** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6299** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **4460** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **3196** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **10129** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **711** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **4884** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **733** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1818** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **32113** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **32** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5192** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **38456** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **200** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3109** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **34245** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2798** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **420** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2475** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **43729** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **20** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3528** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **75842** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **52** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8720** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **14** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **15** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **16** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **17** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **18** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **59936** | **1755** | | | **53** |
| | | | **Тенге** | | | **8254** | **161** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **54570** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **548** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5182** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3618** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **63925** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **5366** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **738** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3232** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2909** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **436** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **497** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **8772** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3668** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **72696** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9711** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **123804** | **4204** | | | **97** |
| | | | **Тенге** | | | **15034** | **949** | | | **4** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **79982** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6847** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **9642** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **31103** | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | **29827** | | | | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | **2008** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **10620** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1593** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5436** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **96038** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **71** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11235** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **43822** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **938** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **6341** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **34245** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5707** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **856** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2972** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **52501** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7197** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **148539** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **110** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18432** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 148 539 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 148 539 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **148 539** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 1 901 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 285 |
| **Итого:** | **150 440** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 4 197 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 504 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 602 |
| **Итого:** | **156 744** |
| **Итого в текущих ценах:** | **428 972** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 8 579 |
| **Итого:** | **437 552** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **781** |
| **Итого:** | **436 771** |
| НДС 12% | 52 413 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **489 184** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **479 400** |
| в том числе НДС 12%: | 51 364 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

**Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая 314**

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за июль 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-1шт** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в | 1,6 | 447,64 | -- | 716 | -- | 809 | 2,85 | 5 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 716 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-174-3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и | 1,6 | 155,00 | -- | 248 | -- | 280 | 0,95 | 2 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 248 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 2,8 | 176,40 | -- | 494 | -- | 99 | 0,74 | 2 |
| | | т | | 35,28 | -- | 99 | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,1 | 1252,97 | 116,02 | 125 | 12 | 22 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 14 | 4 | 118 | 0,21 | -- |
| 5 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в | 0,1 | 5121,39 | 75,91 | 512 | 8 | 27 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 23 | 3 | 105 | 0,14 | -- |
| 6 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в | 1,4 | 6878,91 | 562,61 | 9630 | 788 | 1579 | 5,46 | 8 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 1206 | 298 | 105 | 1,04 | 1 |
| 7 | С12041-24 Изм. и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: | 0,0204 | 52400,00 | -- | 1069 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | 1 | 251,62 | 4,39 | 252 | 4 | 53 | 0,24 | -- |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 43 | 2 | 118 | 0,01 | -- |
| 9 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 7,2 | 782,41 | 9,46 | 5633 | 68 | 828 | 0,54 | 4 |
| | | м2 | | 93,93 | 3,54 | 676 | 26 | 118 | 0,02 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0108-4-6 | Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов | 7,2 | -389,84 | -4,82 | -2807 | -35 | -400 | -0,26 | -2 |
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -326 | -13 | 118 | -0,01 | -- |
| | | | | Фм-г-1шт | | | | | | |
| 11 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-г | 1,152 | 447,64 | -- | 516 | -- | 583 | 2,85 | 3 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 516 | -- | 113 | -- | -- |
| 12 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02- | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 1,152 | 155,00 | -- | 179 | -- | 202 | 0,95 | 1 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 179 | -- | 113 | -- | -- |
| 13 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 2,016 | 176,40 | -- | 356 | -- | 71 | 0,74 | 1 |
| | | т | | 35,28 | -- | 71 | -- | 100 | -- | -- |
| 14 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,07 | 1252,97 | 116,02 | 88 | 8 | 15 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 10 | 3 | 118 | 0,21 | -- |
| 15 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-г | 0,07 | 5121,39 | 75,91 | 358 | 5 | 19 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 16 | 2 | 105 | 0,14 | -- |
| 16 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-г | 1 | 6878,91 | 562,61 | 6879 | 563 | 1128 | 5,46 | 5 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 862 | 213 | 105 | 1,04 | 1 |
| 17 | С12041-24 Изм. и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: | 0,0305 | 52400,00 | -- | 1598 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 | 0,72 | 251,62 | 4,39 | 181 | 3 | 38 | 0,24 | -- |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 31 | 1 | 118 | 0,01 | -- |
| 19 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по | 6,5 | 782,41 | 9,46 | 5086 | 62 | 748 | 0,54 | 3 |
| | | м2 | | 93,93 | 3,54 | 611 | 23 | 118 | 0,02 | -- |
| 20 | Е0108-4-6 | Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов | 6,5 | -389,84 | -4,82 | -2534 | -31 | -361 | -0,26 | -2 |
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -294 | -12 | 118 | -0,01 | -- |
| 21 | Е0109-24-1 | Монтаж СИ-5 (2шт) | 0,266 | 15831,83 | 4625,75 | 4211 | 1230 | 2798 | 64,98 | 17 |
| | | т | | 10453,50 | 1232,64 | 2781 | 328 | 90 | 4,38 | 1 |
| 22 | С12021-116 | Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза | 0,266 | 128740,00 | -- | 34245 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 67035 | 2685 | | | 49 |
| | | | Тенге | | | 7480 | 877 | | | 4 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 28579 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6913 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5248 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2667 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 12166 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 850 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5738 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 861 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2059 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 36377 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6109 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 38456 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 200 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3109 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 34245 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2798 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 420 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2475 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 43729 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3528 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 80106 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9637 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| **23** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **24** | **Е0101-174-3** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **25** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **26** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **27** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **28** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **59936** | **1755** | | | **53** |
| | | | **Тенге** | | | **8254** | **161** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 54570 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 548 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5182 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 27906 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 19698 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1297 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 861 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3618 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 63925 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6043 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 5366 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | | Тенге | | | **738** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3232** | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **2909** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **436** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **497** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **8772** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3668** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **72696** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9711** | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **126971** | **4439** | | | **102** |
| | | **Тенге** | | | **15733** | **1037** | | | **5** |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **83149** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **7461** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **10430** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **30573** | | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | **31864** | | | | |
| Транспортные расходы - | | Тенге | | | **2146** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **11475** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1721** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5677** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **100301** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **77** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **12151** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **43822** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **938** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6341** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **34245** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **5707** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **856** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2972** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **52501** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7197** | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **152802** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **115** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **19348** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 152 802 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 152 802 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **152 802** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 1 956 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 293 |
| **Итого:** | **154 758** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 4 318 |

| | |
|---|---|
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 548 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 619 |
| **Итого:** | **161 242** |
| **Итого в текущих ценах:** | **441 284** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 8 826 |
| **Итого:** | **450 109** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **803** |
| **Итого:** | **449 306** |
| НДС 12% | 53 917 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **503 223** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **493 159** |
| в том числе НДС 12%: | 52 838 |

Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

**Заказчик:** **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

**Подрядчик:** **ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Наименование строительства и его адрес:** **Строительство и модернизация АСУДД. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения.**

# Справка

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за август 2017 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | |
| | | №85 | 18.04.2017г. | | | |
| | | | | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | | на приобрите-ние материалов | другие дополнитель-ные расходы | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Строительство и модернизация АСУДД. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения. | **30 782 198** | **26 596 445** | | | | | | | **3 191 573** | **29 788 018** |
| | **ИТОГО :** | **30 782 198** | **26 596 445** | | | | | | | **3 191 573** | **29 788 018** |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Каблукова-в р-не дома №119

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **2** | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **218** | **0,48** | **1** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,049** | **234,30** | **--** | **11** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,049** | **125,82** | **--** | **6** | **--** | **1** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **1** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1211** | **235** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **864** | **45** | | | **--** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **1211** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **95** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **910** | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **6** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1209** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **181** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **145** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **2566** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1091** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **2566** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1091** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-1шт** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **1,6** | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **809** | **2,85** | **5** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **6** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **1,6** | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **280** | **0,95** | **2** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **7** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **2,8** | **176,40** | **--** | **494** | **--** | **99** | **0,74** | **2** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **99** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **8** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,1** | **1252,97** | **116,02** | **125** | **12** | **22** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **14** | **4** | **118** | **0,21** | **--** |
| **9** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,1** | **5121,39** | **75,91** | **512** | **8** | **27** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **23** | **3** | **105** | **0,14** | **--** |
| **10** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **1,4** | **6878,91** | **562,61** | **9630** | **788** | **1579** | **5,46** | **8** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **1206** | **298** | **105** | **1,04** | **1** |
| **11** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0204** | **52400,00** | **--** | **1069** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **12** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **1** | **251,62** | **4,39** | **252** | **4** | **53** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **43** | **2** | **118** | **0,01** | **--** |
| **13** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **7,2** | **782,41** | **9,46** | **5633** | **68** | **828** | **0,54** | **4** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **676** | **26** | **118** | **0,02** | **--** |
| **14** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **7,2** | **-389,84** | **-4,82** | **-2807** | **-35** | **-400** | **-0,26** | **-2** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-326** | **-13** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **15** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (1шт)** | **0,282632** | **15831,83** | **4625,75** | **4475** | **1307** | **2973** | **64,98** | **18** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 10453,50 | 1232,64 | 2954 | 348 | 90 | 4,38 | 1 |
| 16 | С12021-116 | Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт) с окраской за 2 раза | 0,282632 | 128740,00 | -- | 36386 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0109-45-3 | Монтаж знака объемного разм.900х900мм (сдвоенный) | 0,81 | 1109,37 | 33,17 | 899 | 27 | 786 | 5,73 | 5 |
| | | м2 | | 1066,05 | 11,67 | 864 | 9 | 90 | 0,05 | -- |
| 18 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость знака объемного разм.900х900мм (сдвоенного) (пленка СВП тип алмаз.) с дор.знаком 5.16.1/ 5.16.2 | 1,62 | 12925,80 | -- | 20940 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимоть крепления знака объемного 4/4ц-111-СИ-5 с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0103 | 178740,00 | -- | 1841 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 80413 | 2179 | | | 41 |
| | | | Тенге | | | 6517 | 677 | | | 3 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 38654 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3763 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3018 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 23850 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 7102 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 494 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3297 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 494 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2517 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 44468 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3513 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 41759 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 221 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4176 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 36386 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3758 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 564 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2731 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 48249 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4740 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 92716 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 48 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8252 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | |
| 20 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 0,2 | 763,31 | -- | 153 | -- | 173 | 4,73 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 763,31 | -- | 153 | -- | 113 | -- | -- |
| 21 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 0,2 | 155,00 | -- | 31 | -- | 35 | 0,95 | -- |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 31 | -- | 113 | -- | -- |
| 22 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 0,35 | 176,40 | -- | 62 | -- | 12 | 0,74 | -- |
| | | т | | 35,28 | -- | 12 | -- | 100 | -- | -- |
| 23 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 0,2 | 4793,97 | 75,91 | 959 | 15 | 53 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 45 | 6 | 105 | 0,14 | -- |
| 24 | Е0127-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 2 | 677,61 | -- | 1355 | -- | 1549 | 3,68 | 7 |
| | | шт | | 582,19 | -- | 1164 | -- | 133 | 0,13 | -- |
| 25 | Е0109-61-12 | Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами | 0,0047071 | 23577,36 | 6309,63 | 111 | 30 | 60 | 74,98 | -- |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 66 | 1 | 90 | 0,76 | -- |
| 26 | Е0127-84-1 | При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | 3 | 136,88 | -- | 411 | -- | 546 | 0,79 | 2 |
| | | шт | | 136,88 | -- | 411 | -- | 133 | -- | -- |
| 27 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт) | 3,24 | 12925,80 | -- | 41880 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака 5.12 разм. 700х1050мм тип-высокоинт. | 1 | 4988,28 | -- | 4988 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12021-117 прим3тб4п4-2 | Стоимость дор стоек СЗ-1-2(2шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0368122 | 119040,00 | -- | 4382 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-7б-2(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,017098 | 178740,00 | -- | 3056 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0047071 | 178740,00 | -- | 841 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 58228 | 45 | | | 12 |
| | | | Тенге | | | 1882 | 7 | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 58118 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 217 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1822 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 55147 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 873 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 62 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2368 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 355 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3629 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 64115 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2177 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 111 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 15 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 67 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 60 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 181 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 76 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 64296 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2253 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| **32** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **33** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **34** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **35** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **36** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **37** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)** | **0,02884** | **178740,00** | **--** | **5155** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **39** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака индивидуального проектирования** | **11,9072** | **1109,37** | **33,17** | **13209** | **395** | **11549** | **5,73** | **68** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **12694** | **139** | **90** | **0,05** | **1** |
| **40** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт и "Внимание дети"-2шт(пленка СВП тип-алмаз.)** | **11,9072** | **12925,80** | **--** | **153910** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **232210** | **2150** | | | | **121** |
| | | | **Тенге** | | | **20947** | **300** | | | | **1** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **213635** | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **548** | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **5182** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **186971** | | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **19698** | | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **1297** | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **13162** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **232534** | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **18576** | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **859** | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **16065** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **14458** | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2169** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1982** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **35016** | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | **93** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18234** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **267550** | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | **133** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24276** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | |
| **41** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **25,4** | **95,86** | **5,42** | **2435** | **138** | **1008** | **0,18** | **5** | |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **874** | **51** | **109** | **0,01** | **--** | |
| **42** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **25,4** | **170,10** | **55,95** | **4321** | **1421** | **4196** | **0,69** | **18** | |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **2879** | **532** | **123** | **0,10** | **3** | |
| **43** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **113,85** | **396,39** | **--** | **45129** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| **44** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **25,85** | **407,81** | **--** | **10542** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| **45** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,032** | **1096,31** | **--** | **2228** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| **46** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **7,62** | **263,00** | **--** | **2004** | **--** | **--** | **--** | **--** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | |
| **47** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **12,6** | **95,86** | **5,42** | **1208** | **68** | **500** | **0,18** | **2** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **434** | **25** | **109** | **0,01** | **--** |
| **48** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **12,6** | **453,56** | **166,18** | **5715** | **2094** | **4064** | **1,24** | **16** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **2520** | **784** | **123** | **0,30** | **4** |
| **49** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **151,2** | **396,39** | **--** | **59934** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **50** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,772** | **1096,31** | **--** | **3039** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **51** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **4,41** | **263,00** | **--** | **1160** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **137713** | **3721** | | | **40** |
| | | | **Тенге** | | | **6707** | **1392** | | | **7** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **137713** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3250** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8099** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **124035** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **9768** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1465** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **8849** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **156329** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **52** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9564** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **156329** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **52** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9564** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **509776** | **8330** | | | **220** |
| | | | **Тенге** | | | **36918** | **2421** | | | **11** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **449330** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7874** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **19031** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **390003** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **27672** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1858** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **22379** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3357** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **28303** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **500011** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **132** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22387** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **60446** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1095** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **20307** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **36386** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **18277** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2742** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4723** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **83446** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **120** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **23049** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **583457** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **251** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **45436** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 583 457 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 583 457 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **583 457** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 7 468 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 120 |
| **Итого:** | **590 925** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 16 487 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 5 909 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 364 |
| **Итого:** | **615 685** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 684 991** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 33 700 |
| **Итого:** | **1 718 691** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **3 066** |
| **Итого:** | **1 715 625** |
| НДС 12% | 205 875 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 921 500** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 883 070** |
| в том числе НДС 12%: | 201 758 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Каблукова-южнее ул.Байкадамова

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **2** | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **218** | **0,48** | **1** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,068** | **234,30** | **--** | **16** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,068** | **125,82** | **--** | **9** | **--** | **2** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **2** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1218** | **235** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **865** | **45** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1218** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **95** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **910** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **9** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1210** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **181** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **146** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2574** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1091 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2574 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1091 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-1шт** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **1,6** | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **809** | **2,85** | **5** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **6** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **1,6** | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **280** | **0,95** | **2** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **7** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **2,8** | **176,40** | **--** | **494** | **--** | **99** | **0,74** | **2** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **99** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **8** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,1** | **1252,97** | **116,02** | **125** | **12** | **22** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **14** | **4** | **118** | **0,21** | **--** |
| **9** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,1** | **5121,39** | **75,91** | **512** | **8** | **27** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **23** | **3** | **105** | **0,14** | **--** |
| **10** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **1,4** | **6878,91** | **562,61** | **9630** | **788** | **1579** | **5,46** | **8** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **1206** | **298** | **105** | **1,04** | **1** |
| **11** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0204** | **52400,00** | **--** | **1069** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **12** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **1** | **251,62** | **4,39** | **252** | **4** | **53** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **43** | **2** | **118** | **0,01** | **--** |
| **13** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **7,2** | **782,41** | **9,46** | **5633** | **68** | **828** | **0,54** | **4** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **676** | **26** | **118** | **0,02** | **--** |
| **14** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **7,2** | **-389,84** | **-4,82** | **-2807** | **-35** | **-400** | **-0,26** | **-2** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-326** | **-13** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **15** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (1шт)** | **0,282632** | **15831,83** | **4625,75** | **4475** | **1307** | **2973** | **64,98** | **18** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **2954** | **348** | **90** | **4,38** | **1** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт) с окраской за 2 раза** | **0,282632** | **128740,00** | **--** | **36386** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **17** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака объемного разм.900х900мм (сдвоенный)** | **0,81** | **1109,37** | **33,17** | **899** | **27** | **786** | **5,73** | **5** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **864** | **9** | **90** | **0,05** | **--** |
| **18** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака объемного разм.900х900мм (сдвоенного) (пленка СВП тип алмаз.) с дор.знаком 5.16.1/ 5.16.2** | **1,62** | **12925,80** | **--** | **20940** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **19** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть крепления знака объемного 4/4ц-111-СИ-5 с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0103** | **178740,00** | **--** | **1841** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **80413** | **2179** | | | **41** |
| | | | **Тенге** | | | **6517** | **677** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **38654** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3763** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3018** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **23850** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **7102** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **494** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **3297** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **494** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2517** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **44468** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **22** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3513** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **41759** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **221** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **4176** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **36386** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **3758** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **564** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2731** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **48249** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **26** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4740** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **92716** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **48** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8252** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | |
| **20** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **0,2** | **763,31** | **--** | **153** | **--** | **173** | **4,73** | **1** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **153** | **--** | **113** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 0,2 | 155,00 | -- | 31 | -- | 35 | 0,95 | -- |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 31 | -- | 113 | -- | -- |
| 22 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 0,35 | 176,40 | -- | 62 | -- | 12 | 0,74 | -- |
| | | т | | 35,28 | -- | 12 | -- | 100 | -- | -- |
| 23 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 0,2 | 4793,97 | 75,91 | 959 | 15 | 53 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 45 | 6 | 105 | 0,14 | -- |
| 24 | Е0127-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 2 | 677,61 | -- | 1355 | -- | 1549 | 3,68 | 7 |
| | | шт | | 582,19 | -- | 1164 | -- | 133 | 0,13 | -- |
| 25 | Е0109-61-12 | Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами | 0,0047071 | 23577,36 | 6309,63 | 111 | 30 | 60 | 74,98 | -- |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 66 | 1 | 90 | 0,76 | -- |
| 26 | Е0127-84-1 | При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | 3 | 136,88 | -- | 411 | -- | 546 | 0,79 | 2 |
| | | шт | | 136,88 | -- | 411 | -- | 133 | -- | -- |
| 27 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт) | 3,24 | 12925,80 | -- | 41880 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака 2.4 треугольного тип-высокоинт. | 1 | 3066,70 | -- | 3067 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12021-117 прим3тб4п4-2 | Стоимость дор стоек СЗ-1-2(2шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0368122 | 119040,00 | -- | 4382 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-2-2(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0159856 | 178740,00 | -- | 2857 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0047071 | 178740,00 | -- | 841 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 56108 | 45 | | | 12 |
| | | | Тенге | | | 1882 | 7 | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 55997 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 217 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1822 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 53027 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 873 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 62 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2368 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 355 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3502 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 61867 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2177 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 111 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 15 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 67 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 60 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 181 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 76 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 62048 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2253 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| **32** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **33** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **34** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **35** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **36** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **37** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)** | **0,02884** | **178740,00** | **--** | **5155** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **39** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака индивидуального проектирования** | **11,9072** | **1109,37** | **33,17** | **13209** | **395** | **11549** | **5,73** | **68** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **12694** | **139** | **90** | **0,05** | **1** |
| **40** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт и "Внимание дети"-2шт(пленка СВП тип-алмаз.)** | **11,9072** | **12925,80** | **--** | **153910** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | | **Тенге** | | | **232210** | **2150** | | | **121** |
| | | | **Тенге** | | | **20947** | **300** | | | **1** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **213635** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **548** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **5182** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **186971** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **13162** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **232534** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **18576** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **859** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **16065** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **14458** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2169** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1982** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **35016** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **93** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18234** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **267550** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **133** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24276** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| **41** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **25,4** | **95,86** | **5,42** | **2435** | **138** | **1008** | **0,18** | **5** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **874** | **51** | **109** | **0,01** | **--** |
| **42** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **25,4** | **170,10** | **55,95** | **4321** | **1421** | **4196** | **0,69** | **18** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **2879** | **532** | **123** | **0,10** | **3** |
| **43** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **113,85** | **396,39** | **--** | **45129** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **44** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **25,85** | **407,81** | **--** | **10542** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **45** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,032** | **1096,31** | **--** | **2228** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **46** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **7,62** | **263,00** | **--** | **2004** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | |
| **47** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **12,6** | **95,86** | **5,42** | **1208** | **68** | **500** | **0,18** | **2** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **434** | **25** | **109** | **0,01** | **--** |
| **48** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **12,6** | **453,56** | **166,18** | **5715** | **2094** | **4064** | **1,24** | **16** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **2520** | **784** | **123** | **0,30** | **4** |
| **49** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **151,2** | **396,39** | **--** | **59934** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **50** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,772** | **1096,31** | **--** | **3039** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **51** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **4,41** | **263,00** | **--** | **1160** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **137713** | **3721** | | | **40** |
| | | | **Тенге** | | | **6707** | **1392** | | | **7** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **137713** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **3250** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **8099** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **124035** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **9768** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1465** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **8849** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **156329** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **52** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9564** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **156329** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **52** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9564** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **507662** | **8330** | | | **220** |
| | | | **Тенге** | | | **36918** | **2421** | | | **11** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **447216** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **7874** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **19031** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **387883** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **27672** | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **1861** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **22379** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3357** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **28176** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **497771** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **132** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22388** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **60446** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1095** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **20307** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **36386** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **18277** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2742** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4723** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **83446** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **120** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **23049** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **581217** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **251** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **45437** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 581 217 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 581 217 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **581 217** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 7 440 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 116 |
| **Итого:** | **588 657** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 16 424 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 5 887 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 355 |
| **Итого:** | **613 321** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 678 522** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 33 570 |
| **Итого:** | **1 712 093** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **3 054** |
| **Итого:** | **1 709 039** |
| НДС 12% | 205 085 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 914 123** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 875 841** |
| в том числе НДС 12%: | 200 983 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Каблукова-ул.Журавлева

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **2** | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **218** | **0,48** | **1** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,068** | **234,30** | **--** | **16** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,068** | **125,82** | **--** | **9** | **--** | **2** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **2** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1218** | **235** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **865** | **45** | | | **--** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **1218** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **95** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **910** | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **9** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1210** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **181** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **146** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **2574** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1091 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2574 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1091 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-1шт** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **1,6** | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **809** | **2,85** | **5** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **6** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **1,6** | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **280** | **0,95** | **2** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **7** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **2,8** | **176,40** | **--** | **494** | **--** | **99** | **0,74** | **2** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **99** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **8** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,1** | **1252,97** | **116,02** | **125** | **12** | **22** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **14** | **4** | **118** | **0,21** | **--** |
| **9** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,1** | **5121,39** | **75,91** | **512** | **8** | **27** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **23** | **3** | **105** | **0,14** | **--** |
| **10** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **1,4** | **6878,91** | **562,61** | **9630** | **788** | **1579** | **5,46** | **8** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **1206** | **298** | **105** | **1,04** | **1** |
| **11** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0204** | **52400,00** | **--** | **1069** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **12** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **1** | **251,62** | **4,39** | **252** | **4** | **53** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **43** | **2** | **118** | **0,01** | **--** |
| **13** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **7,2** | **782,41** | **9,46** | **5633** | **68** | **828** | **0,54** | **4** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **676** | **26** | **118** | **0,02** | **--** |
| **14** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **7,2** | **-389,84** | **-4,82** | **-2807** | **-35** | **-400** | **-0,26** | **-2** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-326** | **-13** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **15** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (1шт)** | **0,282632** | **15831,83** | **4625,75** | **4475** | **1307** | **2973** | **64,98** | **18** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **2954** | **348** | **90** | **4,38** | **1** |
| **16** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт) с окраской за 2 раза** | **0,282632** | **128740,00** | **--** | **36386** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака объемного разм.900х900мм (сдвоенный)** | **0,81** | **1109,37** | **33,17** | **899** | **27** | **786** | **5,73** | **5** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **864** | **9** | **90** | **0,05** | **--** |
| **18** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака объемного разм.900х900мм (сдвоенного) (пленка СВП тип алмаз.) с дор.знаком 5.16.1/ 5.16.2** | **1,62** | **12925,80** | **--** | **20940** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **19** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть крепления знака объемного 4/4ц-111-СИ-5 с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0103** | **178740,00** | **--** | **1841** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **80413** | **2179** | | | **41** |
| | | | **Тенге** | | | **6517** | **677** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **38654** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3763** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3018** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **23850** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **7102** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **494** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **3297** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **494** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2517** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **44468** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **22** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3513** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **41759** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **221** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **4176** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **36386** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **3758** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **564** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2731** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **48249** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **26** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4740** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **92716** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **48** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8252** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | |
| **20** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **0,1** | **763,31** | **--** | **76** | **--** | **86** | **4,73** | **--** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **76** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **21** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **0,1** | **155,00** | **--** | **15** | **--** | **18** | **0,95** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 155,00 | -- | 15 | -- | 113 | -- | -- |
| 22 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 0,175 | 176,40 | -- | 31 | -- | 6 | 0,74 | -- |
| | | т | | 35,28 | -- | 6 | -- | 100 | -- | -- |
| 23 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 0,1 | 4793,97 | 75,91 | 479 | 8 | 27 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 23 | 3 | 105 | 0,14 | -- |
| 24 | Е0127-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 1 | 677,61 | -- | 678 | -- | 774 | 3,68 | 4 |
| | | шт | | 582,19 | -- | 582 | -- | 133 | 0,13 | -- |
| 25 | Е0109-61-12 | Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами | 0,0094142 | 23577,36 | 6309,63 | 222 | 59 | 120 | 74,98 | 1 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 132 | 2 | 90 | 0,76 | -- |
| 26 | Е0127-84-1 | При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | 3 | 136,88 | -- | 411 | -- | 546 | 0,79 | 2 |
| | | шт | | 136,88 | -- | 411 | -- | 133 | -- | -- |
| 27 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт) | 3,24 | 12925,80 | -- | 41880 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С12021-117 прим3тб4п4-2 | Стоимость дор стоек СЗ-1-2(1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0184061 | 119040,00 | -- | 2191 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(1шт),КМЗ-4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0144818 | 178740,00 | -- | 2588 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0094142 | 178740,00 | -- | 1683 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 50254 | 67 | | | 8 |
| | | | Тенге | | | 1245 | 5 | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 50032 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 108 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1116 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 48342 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 436 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 31 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1457 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 219 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3089 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 54579 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1335 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 222 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 31 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 134 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 120 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 18 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 363 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 152 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 54941 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1487 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | | |
| 31 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 4,2 | 763,31 | -- | 3206 | -- | 3623 | 4,73 | 20 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 3206 | -- | 113 | -- | -- |
| 32 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 4,2 | 155,00 | -- | 651 | -- | 736 | 0,95 | 4 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 651 | -- | 113 | -- | -- |
| 33 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 7,35 | 176,40 | -- | 1297 | -- | 259 | 0,74 | 5 |
| | | т | | 35,28 | -- | 259 | -- | 100 | -- | -- |
| 34 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 4,2 | 5121,39 | 75,91 | 21510 | 319 | 1119 | 1,55 | 7 |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 945 | 120 | 105 | 0,14 | 1 |
| 35 | Е0109-61-12 | Установка металлических стоек СИ-3 под панно | 0,2276 | 23577,36 | 6309,63 | 5366 | 1436 | 2909 | 74,98 | 17 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 3192 | 40 | 90 | 0,76 | -- |
| 36 | С12021-117 | Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза | 0,234428 | 119040,00 | -- | 27906 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание) | 0,02884 | 178740,00 | -- | 5155 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0109-45-3 | Монтаж знака индивидуального проектирования | 11,9072 | 1109,37 | 33,17 | 13209 | 395 | 11549 | 5,73 | 68 |
| | | м2 | | 1066,05 | 11,67 | 12694 | 139 | 90 | 0,05 | 1 |
| 39 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт и "Внимание дети"-2шт(пленка СВП тип-алмаз.) | 11,9072 | 12925,80 | -- | 153910 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | 232210 | 2150 | | | 121 |
| | | | **Тенге** | | | 20947 | 300 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 213635 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 548 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5182 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 186971 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 19698 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1297 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 861 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13162 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 232534 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6043 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 18576 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 859 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 16065 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14458 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2169 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1982 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 35016 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 93 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18234 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 267550 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 133 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24276 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **40** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **39,3** | **95,86** | **5,42** | **3767** | **213** | **1560** | **0,18** | **7** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **1353** | **78** | **109** | **0,01** | **--** |
| **41** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **39,3** | **170,10** | **55,95** | **6685** | **2199** | **6492** | **0,69** | **27** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **4454** | **824** | **123** | **0,10** | **4** |
| **42** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **122,65** | **396,39** | **--** | **48617** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **43** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **93,5** | **407,81** | **--** | **38130** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **44** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **3,144** | **1096,31** | **--** | **3447** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **45** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **11,79** | **263,00** | **--** | **3101** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| **46** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **12,6** | **95,86** | **5,42** | **1208** | **68** | **500** | **0,18** | **2** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **434** | **25** | **109** | **0,01** | **--** |
| **47** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **12,6** | **453,56** | **166,18** | **5715** | **2094** | **4064** | **1,24** | **16** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **2520** | **784** | **123** | **0,30** | **4** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **151,2** | **396,39** | **--** | **59934** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **49** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,772** | **1096,31** | **--** | **3039** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **50** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **4,41** | **263,00** | **--** | **1160** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **174801** | **4574** | | | **52** |
| | | | **Тенге** | | | **8761** | **1711** | | | **8** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **174801** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **4040** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **10472** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **157427** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **12616** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1892** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **11245** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **198662** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **67** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **12364** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **198662** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **67** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **12364** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **538897** | **9205** | | | **228** |
| | | | **Тенге** | | | **38335** | **2738** | | | **13** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **478340** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **8556** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **20698** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **416590** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **27236** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1830** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **24316** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3647** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **30159** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **532816** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **142** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24346** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **60557** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1111** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **20374** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **36386** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **18337** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2751** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4734** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **83627** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **120** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **23125** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **616443** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **262** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **47471** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 616 443 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 616 443 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **616 443** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 7 890 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 184 |
| **Итого:** | **624 333** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 17 419 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 6 243 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 497 |
| **Итого:** | **650 493** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 780 253** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 35 605 |
| **Итого:** | **1 815 858** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **3 239** |
| **Итого:** | **1 812 619** |
| НДС 12% | 217 514 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **2 030 133** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 989 531** |
| в том числе НДС 12%: | 213 164 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Каблукова-ул.Бокина

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **3** | **82,13** | **--** | **246** | **--** | **328** | **0,48** | **1** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **246** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,056** | **234,30** | **--** | **13** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,056** | **125,82** | **--** | **7** | **--** | **1** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **1** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1296** | **235** | | | **6** |
| | | | **Тенге** | | | **946** | **45** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1296** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **95** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **992** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **7** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1319** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **198** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **157** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2772** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1190 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2772 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1190 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-1шт** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **1,6** | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **809** | **2,85** | **5** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **6** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **1,6** | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **280** | **0,95** | **2** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **7** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **2,8** | **176,40** | **--** | **494** | **--** | **99** | **0,74** | **2** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **99** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **8** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,1** | **1252,97** | **116,02** | **125** | **12** | **22** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **14** | **4** | **118** | **0,21** | **--** |
| **9** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,1** | **5121,39** | **75,91** | **512** | **8** | **27** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **23** | **3** | **105** | **0,14** | **--** |
| **10** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **1,4** | **6878,91** | **562,61** | **9630** | **788** | **1579** | **5,46** | **8** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **1206** | **298** | **105** | **1,04** | **1** |
| **11** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0204** | **52400,00** | **--** | **1069** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **12** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **1** | **251,62** | **4,39** | **252** | **4** | **53** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **43** | **2** | **118** | **0,01** | **--** |
| **13** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **7,2** | **782,41** | **9,46** | **5633** | **68** | **828** | **0,54** | **4** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **676** | **26** | **118** | **0,02** | **--** |
| **14** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **7,2** | **-389,84** | **-4,82** | **-2807** | **-35** | **-400** | **-0,26** | **-2** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-326** | **-13** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **15** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (1шт)** | **0,282632** | **15831,83** | **4625,75** | **4475** | **1307** | **2973** | **64,98** | **18** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **2954** | **348** | **90** | **4,38** | **1** |
| **16** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт) с окраской за 2 раза** | **0,282632** | **128740,00** | **--** | **36386** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0109-45-3 | Монтаж знака объемного разм.900х900мм (сдвоенный) | | 0,81 | 1109,37 | 33,17 | 899 | 27 | 786 | 5,73 | 5 |
| | | | м2 | | 1066,05 | 11,67 | 864 | 9 | 90 | 0,05 | -- |
| 18 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость знака объемного разм.900х900мм (сдвоенного) (пленка СВП тип алмаз.) с дор.знаком 5.16.1/ 5.16.2 | | 1,62 | 12925,80 | -- | 20940 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимоть крепления знака объемного 4/4ц-111-СИ-5 с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | | 0,0103 | 178740,00 | -- | 1841 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 80413 | 2179 | | | 41 |
| | | | | Тенге | | | 6517 | 677 | | | 3 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 38654 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 3763 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3018 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 23850 | | | | |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | | 7102 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 494 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3297 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 494 | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2517 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 44468 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3513 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 41759 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 221 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4176 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 36386 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3758 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 564 | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2731 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 48249 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 26 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4740 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 92716 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 48 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8252 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | | |
| 20 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | | 0,2 | 763,31 | -- | 153 | -- | 173 | 4,73 | 1 |
| | | | м3 | | 763,31 | -- | 153 | -- | 113 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 0,2 | 155,00 | -- | 31 | -- | 35 | 0,95 | -- |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 31 | -- | 113 | -- | -- |
| 22 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 0,35 | 176,40 | -- | 62 | -- | 12 | 0,74 | -- |
| | | т | | 35,28 | -- | 12 | -- | 100 | -- | -- |
| 23 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 0,2 | 4793,97 | 75,91 | 959 | 15 | 53 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 45 | 6 | 105 | 0,14 | -- |
| 24 | Е0127-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 2 | 677,61 | -- | 1355 | -- | 1549 | 3,68 | 7 |
| | | шт | | 582,19 | -- | 1164 | -- | 133 | 0,13 | -- |
| 25 | Е0109-61-12 | Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами | 0,0047071 | 23577,36 | 6309,63 | 111 | 30 | 60 | 74,98 | -- |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 66 | 1 | 90 | 0,76 | -- |
| 26 | Е0127-84-1 | При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | 3 | 136,88 | -- | 411 | -- | 546 | 0,79 | 2 |
| | | шт | | 136,88 | -- | 411 | -- | 133 | -- | -- |
| 27 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт) | 3,24 | 12925,80 | -- | 41880 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака треугольного тип-высокоинт. | 1 | 3066,70 | -- | 3067 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12021-117 прим3тб4п4-2 | Стоимость дор стоек СЗ-1-2(2шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0368122 | 119040,00 | -- | 4382 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-6-2(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0159856 | 178740,00 | -- | 2857 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0047071 | 178740,00 | -- | 841 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 56108 | 45 | | | 12 |
| | | | Тенге | | | 1882 | 7 | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 55997 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 217 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1822 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 53027 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 873 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 62 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2368 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 355 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3502 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 61867 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2177 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 111 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 15 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 67 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 60 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 181 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 76 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 62048 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2253 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | | | |
| **32** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **33** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **34** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **35** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **36** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **37** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)** | **0,02884** | **178740,00** | **--** | **5155** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **39** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака индивидуального проектирования** | **11,9072** | **1109,37** | **33,17** | **13209** | **395** | **11549** | **5,73** | **68** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **12694** | **139** | **90** | **0,05** | **1** |
| **40** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт и "Внимание дети"-2шт(пленка СВП тип-алмаз.)** | **11,9072** | **12925,80** | **--** | **153910** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **232210** | **2150** | | | **121** |
| | | | **Тенге** | | | **20947** | **300** | | | **1** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **213635** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **548** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **5182** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **186971** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **13162** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **232534** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **18576** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **859** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **16065** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **14458** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2169** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1982** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **35016** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **93** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18234** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **267550** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **133** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24276** | | | |

## РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки

**Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **39,3** | **95,86** | **5,42** | **3767** | **213** | **1560** | **0,18** | **7** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **1353** | **78** | **109** | **0,01** | **--** |
| **42** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **39,3** | **170,10** | **55,95** | **6685** | **2199** | **6492** | **0,69** | **27** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **4454** | **824** | **123** | **0,10** | **4** |
| **43** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **122,65** | **396,39** | **--** | **48617** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **44** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **93,5** | **407,81** | **--** | **38130** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **45** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **3,144** | **1096,31** | **--** | **3447** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 11,79 | 263,00 | -- | 3101 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | Нанесение шумовых полос холодным пластиком | | | | | | | |
| | | | Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную | | | | | | | |
| 47 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 12,6 | 95,86 | 5,42 | 1208 | 68 | 500 | 0,18 | 2 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 434 | 25 | 109 | 0,01 | -- |
| 48 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 12,6 | 453,56 | 166,18 | 5715 | 2094 | 4064 | 1,24 | 16 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 2520 | 784 | 123 | 0,30 | 4 |
| 49 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 151,2 | 396,39 | -- | 59934 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 2,772 | 1096,31 | -- | 3039 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 4,41 | 263,00 | -- | 1160 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 174801 | 4574 | | | 52 |
| | | | Тенге | | | 8761 | 1711 | | | 8 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 174801 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4040 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 10472 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 157427 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12616 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1892 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11245 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 198662 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12364 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 198662 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12364 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 544829 | 9183 | | | 232 |
| | | | Тенге | | | 39054 | 2740 | | | 13 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 484383 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 8664 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 21486 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 421275 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 27672 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1859** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **25336** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **13** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3800** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **30583** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **540302** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **147** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **25286** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **60446** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1095** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **20307** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **36386** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **18277** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2742** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4723** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **83446** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **120** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **23049** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **623748** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **267** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **48335** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 623 748 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 623 748 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **623 748** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 7 984 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 198 |
| **Итого:** | **631 732** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 17 625 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 6 317 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 527 |
| **Итого:** | **658 202** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 801 350** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 36 027 |
| **Итого:** | **1 837 376** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **3 278** |
| **Итого:** | **1 834 099** |
| НДС 12% | 220 092 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **2 054 191** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **2 013 107** |
| в том числе НДС 12%: | 215 690 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая- сев.ул.Хмельницкого

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-2шт** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в | 3,2 | 447,64 | -- | 1432 | -- | 1619 | 2,85 | 9 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 1432 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 3,2 | 155,00 | -- | 496 | -- | 560 | 0,95 | 3 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 496 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 5,6 | 176,40 | -- | 988 | -- | 198 | 0,74 | 4 |
| | | т | | 35,28 | -- | 198 | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,2 | 1252,97 | 116,02 | 251 | 23 | 44 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 28 | 9 | 118 | 0,21 | -- |
| 5 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в | 0,2 | 5121,39 | 75,91 | 1024 | 15 | 53 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 45 | 6 | 105 | 0,14 | -- |
| 6 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в | 2,8 | 6878,91 | 562,61 | 19261 | 1575 | 3158 | 5,46 | 15 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 2413 | 595 | 105 | 1,04 | 3 |
| 7 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0408 | 52400,00 | -- | 2138 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | 2 | 251,62 | 4,39 | 503 | 9 | 105 | 0,24 | -- |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 86 | 3 | 118 | 0,01 | -- |
| 9 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 14,4 | 782,41 | 9,46 | 11267 | 136 | 1656 | 0,54 | 8 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 93,93 | 3,54 | 1353 | 51 | 118 | 0,02 | -- |
| 10 | Е0108-4-6 | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | 14,4 | -389,84 | -4,82 | -5614 | -69 | -800 | -0,26 | -4 |
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -652 | -26 | 118 | -0,01 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 31746 | 1689 | | | 37 |
| | | | **Тенге** | | | 5398 | 638 | | | 3 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 31746 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 7527 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6036 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2138 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 14203 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 988 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6593 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 989 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2300 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 40640 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7025 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 40640 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| 11 | Е0101-165-3 | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | 4,2 | 763,31 | -- | 3206 | -- | 3623 | 4,73 | 20 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 3206 | -- | 113 | -- | -- |
| 12 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | 4,2 | 155,00 | -- | 651 | -- | 736 | 0,95 | 4 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 651 | -- | 113 | -- | -- |
| 13 | С010333-А30-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | 7,35 | 176,40 | -- | 1297 | -- | 259 | 0,74 | 5 |
| | | т | | 35,28 | -- | 259 | -- | 100 | -- | -- |
| 14 | Е0106-1-1 | **Устройство обетонирования дор стойки** | 4,2 | 5121,39 | 75,91 | 21510 | 319 | 1119 | 1,55 | 7 |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 945 | 120 | 105 | 0,14 | 1 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 26663 | 319 | | | 36 |
| | | | **Тенге** | | | 5062 | 120 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 26663 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 548 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5182 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 19698 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1297 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 861 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1944 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 34344 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **34344** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **58410** | **2008** | | | **72** |
| | | | **Тенге** | | | **10460** | **758** | | | **4** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **58410** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **8075** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **11218** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2138** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **33901** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **2284** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **12330** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1849** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4244** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **74984** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **82** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **13068** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **74984** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **82** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **13068** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 74 984 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 74 984 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **74 984** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 960 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 144 |
| **Итого:** | **75 944** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 2 119 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 759 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 304 |
| **Итого:** | **79 126** |
| **Итого в текущих ценах:** | **216 550** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 4 331 |
| **Итого:** | **220 881** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **394** |
| **Итого:** | **220 487** |
| НДС 12% | 26 458 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **246 945** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **242 007** |
| в том числе НДС 12%: | 25 929 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая-южнее ул.Шолохова

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **2** | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **218** | **0,48** | **1** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,03** | **234,30** | **--** | **7** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,03** | **125,82** | **--** | **4** | **--** | **1** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **1** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1204** | **235** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **864** | **45** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1204** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **95** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **909** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **4** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1209** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **181** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **145** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2558** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1090 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2558 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1090 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-1шт** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **1,6** | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **809** | **2,85** | **5** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **6** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **1,6** | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **280** | **0,95** | **2** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **7** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **2,8** | **176,40** | **--** | **494** | **--** | **99** | **0,74** | **2** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **99** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **8** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,1** | **1252,97** | **116,02** | **125** | **12** | **22** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **14** | **4** | **118** | **0,21** | **--** |
| **9** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,1** | **5121,39** | **75,91** | **512** | **8** | **27** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **23** | **3** | **105** | **0,14** | **--** |
| **10** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **1,4** | **6878,91** | **562,61** | **9630** | **788** | **1579** | **5,46** | **8** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **1206** | **298** | **105** | **1,04** | **1** |
| **11** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0204** | **52400,00** | **--** | **1069** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **12** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **1** | **251,62** | **4,39** | **252** | **4** | **53** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **43** | **2** | **118** | **0,01** | **--** |
| **13** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **7,2** | **782,41** | **9,46** | **5633** | **68** | **828** | **0,54** | **4** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **676** | **26** | **118** | **0,02** | **--** |
| **14** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **7,2** | **-389,84** | **-4,82** | **-2807** | **-35** | **-400** | **-0,26** | **-2** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-326** | **-13** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **Фм-г-1шт** | | | | | | | | | | |
| **15** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-г** | **1,152** | **447,64** | **--** | **516** | **--** | **583** | **2,85** | **3** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 447,64 | -- | 516 | -- | 113 | -- | -- |
| 16 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 1,152 | 155,00 | -- | 179 | -- | 202 | 0,95 | 1 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 179 | -- | 113 | -- | -- |
| 17 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 2,016 | 176,40 | -- | 356 | -- | 71 | 0,74 | 1 |
| | | т | | 35,28 | -- | 71 | -- | 100 | -- | -- |
| 18 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,07 | 1252,97 | 116,02 | 88 | 8 | 15 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 10 | 3 | 118 | 0,21 | -- |
| 19 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-г | 0,07 | 5121,39 | 75,91 | 358 | 5 | 19 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 16 | 2 | 105 | 0,14 | -- |
| 20 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-г | 1 | 6878,91 | 562,61 | 6879 | 563 | 1128 | 5,46 | 5 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 862 | 213 | 105 | 1,04 | 1 |
| 21 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0305 | 52400,00 | -- | 1598 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | 0,72 | 251,62 | 4,39 | 181 | 3 | 38 | 0,24 | -- |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 31 | 1 | 118 | 0,01 | -- |
| 23 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 6,5 | 782,41 | 9,46 | 5086 | 62 | 748 | 0,54 | 3 |
| | | м2 | | 93,93 | 3,54 | 611 | 23 | 118 | 0,02 | -- |
| 24 | Е0108-4-6 | Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов | 6,5 | -389,84 | -4,82 | -2534 | -31 | -361 | -0,26 | -2 |
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -294 | -12 | 118 | -0,01 | -- |
| 25 | Е0109-24-1 | Монтаж СИ-5 (2шт) | 0,565264 | 15831,83 | 4625,75 | 8949 | 2615 | 5945 | 64,98 | 37 |
| | | т | | 10453,50 | 1232,64 | 5909 | 697 | 90 | 4,38 | 2 |
| 26 | С12021-116 | Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза | 0,565264 | 128740,00 | -- | 72772 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Е0109-45-3 | Монтаж знака объемного разм.900х900мм (сдвоенный) | 1,62 | 1109,37 | 33,17 | 1797 | 54 | 1571 | 5,73 | 9 |
| | | м2 | | 1066,05 | 11,67 | 1727 | 19 | 90 | 0,05 | -- |
| 28 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость знака объемного разм.900х900мм (сдвоенного) (пленка СВП тип-алмаз.) с дор.знаком 5.16.1/5.16.2 | 3,24 | 12925,80 | -- | 41880 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть крепления знака объемного 4/4ц-111-СИ-5 с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0206** | **178740,00** | **--** | **3682** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **157659** | **4123** | | | **78** |
| | | | **Тенге** | | | **12335** | **1265** | | | **5** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **74141** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6913** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5248** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **48229** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **12166** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **850** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5738** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4793** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **84672** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **37** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6109** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **83518** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **442** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8352** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **7516** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1127** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5462** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **96497** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **52** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9479** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **181169** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **90** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **15588** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | |
| **30** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **0,2** | **763,31** | **--** | **153** | **--** | **173** | **4,73** | **1** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **153** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **31** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **0,2** | **155,00** | **--** | **31** | **--** | **35** | **0,95** | **--** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **31** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **32** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **0,35** | **176,40** | **--** | **62** | **--** | **12** | **0,74** | **--** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **12** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **33** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **0,2** | **4793,97** | **75,91** | **959** | **15** | **53** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **45** | **6** | **105** | **0,14** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Е0127-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 2 | 677,61 | -- | 1355 | -- | 1549 | 3,68 | 7 |
| | | шт | | 582,19 | -- | 1164 | -- | 133 | 0,13 | -- |
| 35 | Е0109-61-12 | Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами | 0,0094142 | 23577,36 | 6309,63 | 222 | 59 | 120 | 74,98 | 1 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 132 | 2 | 90 | 0,76 | -- |
| 36 | Е0127-84-1 | При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | 4 | 136,88 | -- | 548 | -- | 728 | 0,79 | 3 |
| | | шт | | 136,88 | -- | 548 | -- | 133 | -- | -- |
| 37 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт) | 3,24 | 12925,80 | -- | 41880 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака 5.12 разм. 700х1050мм тип-высокоинт. | 1 | 4988,28 | -- | 4988 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака 2.4 треугольного тип-высокоинт. | 1 | 3066,70 | -- | 3067 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С12021-117 прим3тб4п4-2 | Стоимость дор стоек СЗ-1-2(2шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0368122 | 119040,00 | -- | 4382 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость креплений КМЗ-2-2(1шт),КМЗ-4-2(2шт) КМЗ-4/4-2(1шт),КМЗ-7б-2(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0207854 | 178740,00 | -- | 3715 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (2шт),КЗТ-1-500(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0094142 | 178740,00 | -- | 1683 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 63043 | 75 | | | 13 |
| | | | Тенге | | | 2085 | 7 | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 62822 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 217 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1959 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 59715 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 873 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 62 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2550 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 383 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3922 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 69294 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2341 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 222 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 31 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 134 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 120 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 18 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 363 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 152 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 69657 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2493 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | | | |
| **43** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **44** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **45** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **46** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **47** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **48** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **49** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)** | **0,02884** | **178740,00** | **--** | **5155** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **50** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака индивидуального проектирования** | **11,9072** | **1109,37** | **33,17** | **13209** | **395** | **11549** | **5,73** | **68** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **12694** | **139** | **90** | **0,05** | **1** |
| **51** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт и "Внимание дети"-2шт(пленка СВП тип-алмаз.)** | **11,9072** | **12925,80** | **--** | **153910** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | | **Тенге** | | | **232210** | **2150** | | | **121** |
| | | | **Тенге** | | | **20947** | **300** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **213635** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **548** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5182 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 186971 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 19698 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1297 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 861 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13162 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 232534 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6043 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 18576 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 859 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 16065 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14458 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2169 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1982 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 35016 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 93 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18234 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 267550 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 133 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24276 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| **52** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **82,8** | **95,86** | **5,42** | **7937** | **448** | **3286** | **0,18** | **15** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **2850** | **165** | **109** | **0,01** | **1** |
| **53** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **82,8** | **170,10** | **55,95** | **14084** | **4632** | **13677** | **0,69** | **57** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **9384** | **1736** | **123** | **0,10** | **8** |
| **54** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **253,55** | **396,39** | **--** | **100504** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **55** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **200,75** | **407,81** | **--** | **81867** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **56** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **6,624** | **1096,31** | **--** | **7262** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **57** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **24,84** | **263,00** | **--** | **6533** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | |
| **58** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **27** | **95,86** | **5,42** | **2588** | **146** | **1072** | **0,18** | **5** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **929** | **54** | **109** | **0,01** | **--** |
| **59** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **27** | **453,56** | **166,18** | **12246** | **4487** | **8709** | **1,24** | **33** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **5401** | **1680** | **123** | **0,30** | **8** |
| **60** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **324** | **396,39** | **--** | **128429** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **61** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **5,94** | **1096,31** | **--** | **6512** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **62** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **9,45** | **263,00** | **--** | **2485** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **370448** | **9714** | | | **111** |
| | | | **Тенге** | | | **18564** | **3634** | | | **18** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **370448** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **8578** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **22198** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **333593** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **26744** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **13** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4012** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **23832** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **421023** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **142** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **26210** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **421023** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **142** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **26210** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **824565** | **16296** | | | **328** |
| | | | **Тенге** | | | **54795** | **5251** | | | **25** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **722249** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **16351** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **35496** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **628507** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **32736** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **2212** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **41978** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **21** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **6297** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **45854** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **810081** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **238** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **41793** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **102316** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **1331** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **24550** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **22095** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3314** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **7465** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **131876** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **146** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **27864** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **941957** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **385** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **69657** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 941 957 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 941 957 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **941 957** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 12 057 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 809 |
| **Итого:** | **954 014** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 26 617 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 9 540 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 3 816 |
| **Итого:** | **993 987** |
| **Итого в текущих ценах:** | **2 720 319** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 54 406 |
| **Итого:** | **2 774 726** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **4 950** |
| **Итого:** | **2 769 776** |
| НДС 12% | 332 373 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **3 102 149** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **3 040 106** |
| в том числе НДС 12%: | 325 726 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая-сев. ул.Бекмаханова (в районе дома №487)

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **3** | **514,71** | **117,68** | **1544** | **353** | **1484** | **2,21** | **7** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **1048** | **68** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **3** | **82,13** | **--** | **246** | **--** | **328** | **0,48** | **1** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **246** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,085** | **234,30** | **--** | **20** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,085** | **125,82** | **--** | **11** | **--** | **2** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **2** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1821** | **353** | | | **8** |
| | | | **Тенге** | | | **1296** | **68** | | | **--** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **1821** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **143** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **1365** | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **11** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1814 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 272 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 218 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 3853 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1637 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 3853 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1637 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-1шт** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **1,6** | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **809** | **2,85** | **5** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **6** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **1,6** | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **280** | **0,95** | **2** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **7** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **2,8** | **176,40** | **--** | **494** | **--** | **99** | **0,74** | **2** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **99** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **8** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,1** | **1252,97** | **116,02** | **125** | **12** | **22** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **14** | **4** | **118** | **0,21** | **--** |
| **9** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,1** | **5121,39** | **75,91** | **512** | **8** | **27** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **23** | **3** | **105** | **0,14** | **--** |
| **10** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **1,4** | **6878,91** | **562,61** | **9630** | **788** | **1579** | **5,46** | **8** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **1206** | **298** | **105** | **1,04** | **1** |
| **11** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0204** | **52400,00** | **--** | **1069** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **12** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **1** | **251,62** | **4,39** | **252** | **4** | **53** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **43** | **2** | **118** | **0,01** | **--** |
| **13** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **7,2** | **782,41** | **9,46** | **5633** | **68** | **828** | **0,54** | **4** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **676** | **26** | **118** | **0,02** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0108-4-6 | Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов | 7,2 | -389,84 | -4,82 | -2807 | -35 | -400 | -0,26 | -2 |
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -326 | -13 | 118 | -0,01 | -- |
| | | | | Фм-г-1шт | | | | | | |
| 15 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-г | 1,152 | 447,64 | -- | 516 | -- | 583 | 2,85 | 3 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 516 | -- | 113 | -- | -- |
| 16 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 1,152 | 155,00 | -- | 179 | -- | 202 | 0,95 | 1 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 179 | -- | 113 | -- | -- |
| 17 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 2,016 | 176,40 | -- | 356 | -- | 71 | 0,74 | 1 |
| | | т | | 35,28 | -- | 71 | -- | 100 | -- | -- |
| 18 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,07 | 1252,97 | 116,02 | 88 | 8 | 15 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 10 | 3 | 118 | 0,21 | -- |
| 19 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-г | 0,07 | 5121,39 | 75,91 | 358 | 5 | 19 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 16 | 2 | 105 | 0,14 | -- |
| 20 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-г | 1 | 6878,91 | 562,61 | 6879 | 563 | 1128 | 5,46 | 5 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 862 | 213 | 105 | 1,04 | 1 |
| 21 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0305 | 52400,00 | -- | 1598 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | 0,72 | 251,62 | 4,39 | 181 | 3 | 38 | 0,24 | -- |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 31 | 1 | 118 | 0,01 | -- |
| 23 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 6,5 | 782,41 | 9,46 | 5086 | 62 | 748 | 0,54 | 3 |
| | | м2 | | 93,93 | 3,54 | 611 | 23 | 118 | 0,02 | -- |
| 24 | Е0108-4-6 | Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов | 6,5 | -389,84 | -4,82 | -2534 | -31 | -361 | -0,26 | -2 |
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -294 | -12 | 118 | -0,01 | -- |
| 25 | Е0109-24-1 | Монтаж СИ-5 (2шт) | 0,565264 | 15831,83 | 4625,75 | 8949 | 2615 | 5945 | 64,98 | 37 |
| | | т | | 10453,50 | 1232,64 | 5909 | 697 | 90 | 4,38 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С12021-116 | Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза | 0,565264 | 128740,00 | -- | 72772 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Е0109-45-3 | Монтаж знака объемного разм.900х900мм (сдвоенный) | 1,62 | 1109,37 | 33,17 | 1797 | 54 | 1571 | 5,73 | 9 |
| | | м2 | | 1066,05 | 11,67 | 1727 | 19 | 90 | 0,05 | -- |
| 28 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость знака объемного разм.900х900мм (сдвоенного) (пленка СВП тип-алмаз.) с дор.знаком 5.16.1/5.16.2 | 3,24 | 12925,80 | -- | 41880 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимоть крепления знака объемного 4/4ц-111-СИ-5 с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0206 | 178740,00 | -- | 3682 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 157659 | 4123 | | | 78 |
| | | | Тенге | | | 12335 | 1265 | | | 5 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 74141 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6913 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5248 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 48229 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 12166 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 850 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5738 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 861 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4793 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 84672 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6109 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 83518 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 442 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8352 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 72772 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7516 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1127 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5462 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 96497 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 52 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9479 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 181169 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 90 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15588 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | |
| 30 | Е0109-61-12 | Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами | 0,007622 | 23577,36 | 6309,63 | 180 | 48 | 97 | 74,98 | 1 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 107 | 1 | 90 | 0,76 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **Е0127-84-1** | **При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83** | **4** | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **728** | **0,79** | **3** |
| | | **шт** | | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| **32** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **33** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,01339** | **178740,00** | **--** | **2393** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **34** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт),КЗТ-1-500(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,007622** | **178740,00** | **--** | **1362** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **46363** | **48** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **654** | **1** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **46183** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **548** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **45635** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **728** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **109** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2815** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **49726** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **657** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **180** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **25** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **108** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **97** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **15** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **17** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **294** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **123** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **50019** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **780** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| **35** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 4,2 | 155,00 | -- | 651 | -- | 736 | 0,95 | 4 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 651 | -- | 113 | -- | -- |
| 37 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 7,35 | 176,40 | -- | 1297 | -- | 259 | 0,74 | 5 |
| | | т | | 35,28 | -- | 259 | -- | 100 | -- | -- |
| 38 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 4,2 | 5121,39 | 75,91 | 21510 | 319 | 1119 | 1,55 | 7 |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 945 | 120 | 105 | 0,14 | 1 |
| 39 | Е0109-61-12 | Установка металлических стоек СИ-3 под панно | 0,2276 | 23577,36 | 6309,63 | 5366 | 1436 | 2909 | 74,98 | 17 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 3192 | 40 | 90 | 0,76 | -- |
| 40 | С12021-117 | Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза | 0,234428 | 119040,00 | -- | 27906 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание) | 0,02884 | 178740,00 | -- | 5155 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Е0109-45-3 | Монтаж знака индивидуального проектирования | 11,9072 | 1109,37 | 33,17 | 13209 | 395 | 11549 | 5,73 | 68 |
| | | м2 | | 1066,05 | 11,67 | 12694 | 139 | 90 | 0,05 | 1 |
| 43 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт и "Внимание дети"-2шт(пленка СВП тип-алмаз.) | 11,9072 | 12925,80 | -- | 153910 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 232210 | 2150 | | | 121 |
| | | | Тенге | | | 20947 | 300 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 213635 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 548 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5182 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 186971 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 19698 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1297 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 861 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13162 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 232534 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6043 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 18576 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 859 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 16065 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14458 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2169 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1982 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 35016 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 93 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18234 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 267550 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 133 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24276 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **44** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **54** | **95,86** | **5,42** | **5176** | **292** | **2143** | **0,18** | **10** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **1859** | **107** | **109** | **0,01** | **1** |
| **45** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **54** | **170,10** | **55,95** | **9185** | **3021** | **8920** | **0,69** | **37** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **6120** | **1132** | **123** | **0,10** | **6** |
| **46** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **244,75** | **396,39** | **--** | **97016** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **47** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **51,15** | **407,81** | **--** | **20859** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **48** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **4,32** | **1096,31** | **--** | **4736** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **49** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **16,2** | **263,00** | **--** | **4261** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| **50** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **28,8** | **95,86** | **5,42** | **2761** | **156** | **1143** | **0,18** | **5** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **991** | **57** | **109** | **0,01** | **--** |
| **51** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **28,8** | **453,56** | **166,18** | **13062** | **4786** | **9290** | **1,24** | **36** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **5761** | **1792** | **123** | **0,30** | **9** |
| **52** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **345,6** | **396,39** | **--** | **136991** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **53** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **6,336** | **1096,31** | **--** | **6946** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **54** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **10,08** | **263,00** | **--** | **2651** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **303645** | **8255** | | | **88** |
| | | | **Тенге** | | | **14730** | **3089** | | | **15** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **303645** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7199** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **17819** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **273460** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **21496** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3224** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **19508** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **344649** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **114** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **21044** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **344649** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **114** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **21044** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **741698** | **14929** | | | **299** |
| | | | **Тенге** | | | **49964** | **4723** | | | **22** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **639424** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **14803** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **30162** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **554296** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **31864** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **2157** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **35513** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **18** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **5327** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **40496** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **715434** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **203** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **35489** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **102274** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1326** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **24525** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **22072** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3311** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **7461** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **131807** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **146** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **27836** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **847241** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **349** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **63324** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 847 241 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 847 241 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **847 241** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 10 845 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 627 |
| **Итого:** | **858 086** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 23 941 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 8 581 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 3 432 |
| **Итого:** | **894 039** |
| **Итого в текущих ценах:** | **2 446 785** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 48 936 |
| **Итого:** | **2 495 720** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **4 452** |
| **Итого:** | **2 491 268** |
| НДС 12% | 298 952 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **2 790 221** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **2 734 416** |
| в том числе НДС 12%: | 292 973 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая- сев.ул.Бекмаханова (в районе дома №467)

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **3** | **514,71** | **117,68** | **1544** | **353** | **1484** | **2,21** | **7** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **1048** | **68** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **3** | **82,13** | **--** | **246** | **--** | **328** | **0,48** | **1** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **246** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,085** | **234,30** | **--** | **20** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,085** | **125,82** | **--** | **11** | **--** | **2** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **2** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1821** | **353** | | | **8** |
| | | | **Тенге** | | | **1296** | **68** | | | **--** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **1821** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **143** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **1365** | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **11** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1814 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 272 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 218 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 3853 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1637 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 3853 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1637 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-2шт** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **3,2** | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **1619** | **2,85** | **9** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **6** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **3,2** | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **560** | **0,95** | **3** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **7** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **5,6** | **176,40** | **--** | **988** | **--** | **198** | **0,74** | **4** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **198** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **8** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,2** | **1252,97** | **116,02** | **251** | **23** | **44** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **28** | **9** | **118** | **0,21** | **--** |
| **9** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,2** | **5121,39** | **75,91** | **1024** | **15** | **53** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **45** | **6** | **105** | **0,14** | **--** |
| **10** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **2,8** | **6878,91** | **562,61** | **19261** | **1575** | **3158** | **5,46** | **15** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **2413** | **595** | **105** | **1,04** | **3** |
| **11** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0408** | **52400,00** | **--** | **2138** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **12** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **2** | **251,62** | **4,39** | **503** | **9** | **105** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **86** | **3** | **118** | **0,01** | **--** |
| **13** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **14,4** | **782,41** | **9,46** | **11267** | **136** | **1656** | **0,54** | **8** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **1353** | **51** | **118** | **0,02** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **14,4** | **-389,84** | **-4,82** | **-5614** | **-69** | **-800** | **-0,26** | **-4** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-652** | **-26** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **15** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,565264** | **15831,83** | **4625,75** | **8949** | **2615** | **5945** | **64,98** | **37** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **5909** | **697** | **90** | **4,38** | **2** |
| **16** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,565264** | **128740,00** | **--** | **72772** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **17** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака объемного разм.900х900мм (сдвоенный)** | **1,62** | **1109,37** | **33,17** | **1797** | **54** | **1571** | **5,73** | **9** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **1727** | **19** | **90** | **0,05** | **--** |
| **18** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака объемного разм.900х900мм (сдвоенного) (пленка СВП тип алмаз.) с дор.знаком 5.16.1/ 5.16.2** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **19** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть крепления знака объемного 4/4ц-111-СИ-5 с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0206** | **178740,00** | **--** | **3682** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **160826** | **4358** | | | **83** |
| | | | **Тенге** | | | **13034** | **1353** | | | **6** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **77308** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7527** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6036** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **47700** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14203** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6593** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **989** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5034** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **88935** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7025** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **83518** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **442** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8352** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **7516** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1127** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5462** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **96497** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **52** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9479** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **185432** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **95** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16504** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | | | |
| **20** | **Е0109-61-12** | **Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами** | **0,0113918** | **23577,36** | **6309,63** | **269** | **72** | **146** | **74,98** | **1** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **160** | **2** | **90** | **0,76** | **--** |
| **21** | **Е0127-84-1** | **При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83** | **4** | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **728** | **0,79** | **3** |
| | | **шт** | | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| **22** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **23** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,01339** | **178740,00** | **--** | **2393** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **24** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0113918** | **178740,00** | **--** | **2036** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **47125** | **72** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **707** | **2** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **46857** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **548** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **46309** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **728** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **109** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2855** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **50440** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **657** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **269** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **37** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **162** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **146** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **22** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **25** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **439** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **184** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **50879** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **840** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 4,2 | 763,31 | -- | 3206 | -- | 3623 | 4,73 | 20 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 3206 | -- | 113 | -- | -- |
| 26 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 4,2 | 155,00 | -- | 651 | -- | 736 | 0,95 | 4 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 651 | -- | 113 | -- | -- |
| 27 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 7,35 | 176,40 | -- | 1297 | -- | 259 | 0,74 | 5 |
| | | т | | 35,28 | -- | 259 | -- | 100 | -- | -- |
| 28 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 4,2 | 5121,39 | 75,91 | 21510 | 319 | 1119 | 1,55 | 7 |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 945 | 120 | 105 | 0,14 | 1 |
| 29 | Е0109-61-12 | Установка металлических стоек СИ-3 под панно | 0,2276 | 23577,36 | 6309,63 | 5366 | 1436 | 2909 | 74,98 | 17 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 3192 | 40 | 90 | 0,76 | -- |
| 30 | С12021-117 | Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза | 0,234428 | 119040,00 | -- | 27906 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание) | 0,02884 | 178740,00 | -- | 5155 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0109-45-3 | Монтаж знака индивидуального проектирования | 11,9072 | 1109,37 | 33,17 | 13209 | 395 | 11549 | 5,73 | 68 |
| | | м2 | | 1066,05 | 11,67 | 12694 | 139 | 90 | 0,05 | 1 |
| 33 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт и "Внимание дети"-2шт(пленка СВП тип-алмаз.) | 11,9072 | 12925,80 | -- | 153910 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 232210 | 2150 | | | 121 |
| | | | Тенге | | | 20947 | 300 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 213635 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 548 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 5182 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 186971 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 19698 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 1297 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 861 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13162 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 232534 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6043 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 18576 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 859 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 16065 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14458 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2169 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1982 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 35016 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 93 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18234 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 267550 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 133 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24276 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | |
| **34** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **53,2** | **95,86** | **5,42** | **5100** | **288** | **2111** | **0,18** | **10** | |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **1831** | **106** | **109** | **0,01** | **1** | |
| **35** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **53,2** | **170,10** | **55,95** | **9049** | **2976** | **8788** | **0,69** | **37** | |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **6029** | **1115** | **123** | **0,10** | **5** | |
| **36** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **240,35** | **396,39** | **--** | **95272** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| **37** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **51,15** | **407,81** | **--** | **20859** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| **38** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **4,256** | **1096,31** | **--** | **4666** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| **39** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **15,96** | **263,00** | **--** | **4197** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | |
| | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | |
| **40** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **27** | **95,86** | **5,42** | **2588** | **146** | **1072** | **0,18** | **5** | |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **929** | **54** | **109** | **0,01** | **--** | |
| **41** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **27** | **453,56** | **166,18** | **12246** | **4487** | **8709** | **1,24** | **33** | |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **5401** | **1680** | **123** | **0,30** | **8** | |
| **42** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **324** | **396,39** | **--** | **128429** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **5,94** | **1096,31** | **--** | **6512** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **44** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **9,45** | **263,00** | **--** | **2485** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **291404** | **7898** | | | **85** |
| | | | **Тенге** | | | **14190** | **2955** | | | **14** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **291404** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6895** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **17145** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **262421** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **20680** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3102** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **18725** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **330809** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **110** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20247** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **330809** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **110** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20247** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **733387** | **14830** | | | **301** |
| | | | **Тенге** | | | **50176** | **4678** | | | **22** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **631024** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **15113** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **30276** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **543401** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **33901** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **2295** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **35552** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **18** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **5333** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **39995** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **706571** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **205** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **35609** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **102363** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1338** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **24578** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **22120** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3318** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **7469** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **131952** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **146** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **27896** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **838523** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **351** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **63505** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 838 523 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 838 523 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **838 523** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 10 733 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 610 |
| **Итого:** | **849 256** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 23 694 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 8 493 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 3 397 |
| **Итого:** | **884 840** |
| **Итого в текущих ценах:** | **2 421 608** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 48 432 |
| **Итого:** | **2 470 040** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **4 406** |
| **Итого:** | **2 465 634** |
| НДС 12% | 295 876 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **2 761 510** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **2 706 280** |
| в том числе НДС 12%: | 289 959 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая- сев.ул.Бекмаханова (в районе дома №4501)

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **4** | **514,71** | **117,68** | **2059** | **471** | **1979** | **2,21** | **9** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **1397** | **91** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **2** | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **218** | **0,48** | **1** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,063** | **234,30** | **--** | **15** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,063** | **125,82** | **--** | **8** | **--** | **2** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **2** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **2246** | **471** | | | **10** |
| | | | **Тенге** | | | **1563** | **91** | | | **--** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **2246** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **191** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **1654** | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **8** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2199 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 330 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 267 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 4712 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1984 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 4712 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1984 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-г-1шт** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-г** | **0,5087** | **6878,91** | **562,61** | **3499** | **286** | **574** | **5,46** | **3** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **438** | **108** | **105** | **1,04** | **1** |
| **6** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0305** | **52400,00** | **--** | **1598** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **7** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **0,72** | **251,62** | **4,39** | **181** | **3** | **38** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **31** | **1** | **118** | **0,01** | **--** |
| **8** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **6,5** | **782,41** | **9,46** | **5086** | **62** | **748** | **0,54** | **3** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **611** | **23** | **118** | **0,02** | **--** |
| **9** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **6,5** | **-389,84** | **-4,82** | **-2534** | **-31** | **-361** | **-0,26** | **-2** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-294** | **-12** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **10** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (1шт)** | **0,282632** | **15831,83** | **4625,75** | **4475** | **1307** | **2973** | **64,98** | **18** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **2954** | **348** | **90** | **4,38** | **1** |
| **11** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт) с окраской за 2 раза** | **0,282632** | **128740,00** | **--** | **36386** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **12** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака объемного разм.900х900мм (сдвоенный)** | **0,81** | **1109,37** | **33,17** | **899** | **27** | **786** | **5,73** | **5** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **864** | **9** | **90** | **0,05** | **--** |
| **13** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака объемного разм.900х900мм (сдвоенного) (пленка СВП тип-алмаз.) с дор.знаком 5.16.1/5.16.2** | **1,62** | **12925,80** | **--** | **20940** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть крепления знака объемного 4/4ц-111-СИ-5 с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0103** | **178740,00** | **--** | **1841** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **72370** | **1654** | | | **28** |
| | | | **Тенге** | | | **4603** | **478** | | | **2** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **30611** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2753** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **906** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **24379** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **2374** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **998** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **150** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1897** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **33506** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1056** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **41759** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **221** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **4176** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **36386** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **3758** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **564** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2731** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **48249** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **26** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4740** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **81754** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **32** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5795** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **<u>РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков</u>** | | | | | | | | |
| **15** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **0,1** | **763,31** | **--** | **76** | **--** | **86** | **4,73** | **--** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **76** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **16** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **0,1** | **155,00** | **--** | **15** | **--** | **18** | **0,95** | **--** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **15** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **17** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **0,175** | **176,40** | **--** | **31** | **--** | **6** | **0,74** | **--** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **6** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **18** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **0,1** | **4793,97** | **75,91** | **479** | **8** | **27** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **23** | **3** | **105** | **0,14** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **Е0127-83-1** | **Установка дорожных знаков на металлических стойках** | **1** | **677,61** | **--** | **678** | **--** | **774** | **3,68** | **4** |
| | | **шт** | | **582,19** | **--** | **582** | **--** | **133** | **0,13** | **--** |
| **20** | **Е0109-61-12** | **Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами** | **0,0056959** | **23577,36** | **6309,63** | **134** | **36** | **73** | **74,98** | **--** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **80** | **1** | **90** | **0,76** | **--** |
| **21** | **Е0127-84-1** | **При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83** | **3** | **136,88** | **--** | **411** | **--** | **546** | **0,79** | **2** |
| | | **шт** | | **136,88** | **--** | **411** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| **22** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **23** | **С12021-117 прим3тб4п4-2** | **Стоимость дор стоек СЗ-1-2(1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0184061** | **119040,00** | **--** | **2191** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **24** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,01339** | **178740,00** | **--** | **2393** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **25** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0056959** | **178740,00** | **--** | **1018** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **49307** | **44** | | | **7** |
| | | | **Тенге** | | | **1193** | **4** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **49172** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **108** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1116** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **47482** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **436** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **31** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1457** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **219** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3038** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **53667** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1335** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **134** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **18** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **81** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **73** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **11** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **12** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **220** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **92** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 53887 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1427 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| 26 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 4,2 | 763,31 | -- | 3206 | -- | 3623 | 4,73 | 20 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 3206 | -- | 113 | -- | -- |
| 27 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 4,2 | 155,00 | -- | 651 | -- | 736 | 0,95 | 4 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 651 | -- | 113 | -- | -- |
| 28 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 7,35 | 176,40 | -- | 1297 | -- | 259 | 0,74 | 5 |
| | | т | | 35,28 | -- | 259 | -- | 100 | -- | -- |
| 29 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 4,2 | 5121,39 | 75,91 | 21510 | 319 | 1119 | 1,55 | 7 |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 945 | 120 | 105 | 0,14 | 1 |
| 30 | Е0109-61-12 | Установка металлических стоек СИ-3 под панно | 0,2276 | 23577,36 | 6309,63 | 5366 | 1436 | 2909 | 74,98 | 17 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 3192 | 40 | 90 | 0,76 | -- |
| 31 | С12021-117 | Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза | 0,234428 | 119040,00 | -- | 27906 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание) | 0,02884 | 178740,00 | -- | 5155 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0109-45-3 | Монтаж знака индивидуального проектирования | 11,9072 | 1109,37 | 33,17 | 13209 | 395 | 11549 | 5,73 | 68 |
| | | м2 | | 1066,05 | 11,67 | 12694 | 139 | 90 | 0,05 | 1 |
| 34 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт и "Внимание дети"-2шт(пленка СВП тип-алмаз.) | 11,9072 | 12925,80 | -- | 153910 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | 232210 | 2150 | | | 121 |
| | | | **Тенге** | | | 20947 | 300 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 213635 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 548 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5182 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 186971 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 19698 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1297 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 861 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **13162** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **232534** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **18576** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **859** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **16065** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **14458** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2169** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1982** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **35016** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **93** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18234** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **267550** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **133** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24276** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **35** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **57,2** | **95,86** | **5,42** | **5483** | **310** | **2270** | **0,18** | **10** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **1969** | **114** | **109** | **0,01** | **1** |
| **36** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **57,2** | **170,10** | **55,95** | **9730** | **3200** | **9449** | **0,69** | **39** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **6483** | **1199** | **123** | **0,10** | **6** |
| **37** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **262,35** | **396,39** | **--** | **103992** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **51,15** | **407,81** | **--** | **20859** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **39** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **4,576** | **1096,31** | **--** | **5017** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **40** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **17,16** | **263,00** | **--** | **4513** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| **41** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **32,4** | **95,86** | **5,42** | **3106** | **175** | **1286** | **0,18** | **6** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **1115** | **64** | **109** | **0,01** | **--** |
| **42** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **32,4** | **453,56** | **166,18** | **14695** | **5384** | **10451** | **1,24** | **40** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 6481 | 2016 | 123 | 0,30 | 10 |
| 43 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | | 388,8 | 396,39 | -- | 154115 | -- | -- | -- | -- |
| | | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | | 7,128 | 1096,31 | -- | 7815 | -- | -- | -- | -- |
| | | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | | 11,34 | 263,00 | -- | 2982 | -- | -- | -- | -- |
| | | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | | 332307 | 9070 | | | 96 |
| | | | | Тенге | | | 16047 | 3394 | | | 17 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 332307 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 7897 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 19441 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 299293 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 23455 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 3518 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 21346 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 377108 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 124 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 22959 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | | 377108 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 124 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 22959 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 688440 | 13388 | | | 262 |
| | | | | Тенге | | | 44354 | 4266 | | | 20 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 627971 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 11497 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 28299 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 558126 | | | | |
| | Местные материалы - | | | Тенге | | | 22508 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | | Тенге | | | 1335 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 33847 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 5077 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 39709 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 701527 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 188 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 33376 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 60469 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 1098 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 20322 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 36386 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 18289 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 2743 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4726** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **83484** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **120** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **23065** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **785011** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **308** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **56441** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 785 011 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 785 011 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **785 011** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 10 048 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 507 |
| **Итого:** | **795 059** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 22 182 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 7 951 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 3 180 |
| **Итого:** | **828 372** |
| **Итого в текущих ценах:** | **2 267 068** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 45 341 |
| **Итого:** | **2 312 409** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **4 125** |
| **Итого:** | **2 308 284** |
| НДС 12% | 276 994 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **2 585 278** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **2 533 573** |
| в том числе НДС 12%: | 271 454 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Хмельницкого-ул.Куйбышева

**АКТ**

**приемки выполненных работ**

**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-2шт** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **3,2** | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **1619** | **2,85** | **9** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **2** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **3,2** | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **560** | **0,95** | **3** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **3** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **5,6** | **176,40** | **--** | **988** | **--** | **198** | **0,74** | **4** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **198** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **4** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,2** | **1252,97** | **116,02** | **251** | **23** | **44** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **28** | **9** | **118** | **0,21** | **--** |
| **5** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,2** | **5121,39** | **75,91** | **1024** | **15** | **53** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **45** | **6** | **105** | **0,14** | **--** |
| **6** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **2,8** | **6878,91** | **562,61** | **19261** | **1575** | **3158** | **5,46** | **15** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **2413** | **595** | **105** | **1,04** | **3** |
| **7** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0408** | **52400,00** | **--** | **2138** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **8** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **2** | **251,62** | **4,39** | **503** | **9** | **105** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **86** | **3** | **118** | **0,01** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **14,4** | **782,41** | **9,46** | **11267** | **136** | **1656** | **0,54** | **8** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **1353** | **51** | **118** | **0,02** | **--** |
| **10** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **14,4** | **-389,84** | **-4,82** | **-5614** | **-69** | **-800** | **-0,26** | **-4** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-652** | **-26** | **118** | **-0,01** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **31746** | **1689** | | | **37** |
| | | | **Тенге** | | | **5398** | **638** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **31746** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7527** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6036** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2138** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14203** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6593** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **989** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2300** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **40640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7025** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **40640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7025** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| **11** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **12** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **13** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **14** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **26663** | **319** | | | **36** |
| | | | **Тенге** | | | **5062** | **120** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **26663** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **548** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5182** | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1944** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **34344** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **34344** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **58410** | **2008** | | | **72** |
| | | | **Тенге** | | | **10460** | **758** | | | **4** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **58410** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **8075** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **11218** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **2138** | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | **33901** | | | | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | **2284** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **12330** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1849** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4244** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **74984** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **82** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **13068** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **74984** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **82** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **13068** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 74 984 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 74 984 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **74 984** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 960 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 144 |
| **Итого:** | **75 944** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 2 119 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 759 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 304 |
| **Итого:** | **79 126** |
| **Итого в текущих ценах:** | **216 550** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 4 331 |
| **Итого:** | **220 881** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **394** |
| **Итого:** | **220 487** |
| НДС 12% | 26 458 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **246 945** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **242 007** |
| в том числе НДС 12%: | 25 929 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая 631

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **4** | **514,71** | **117,68** | **2059** | **471** | **1979** | **2,21** | **9** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **1397** | **91** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **5** | **82,13** | **--** | **411** | **--** | **546** | **0,48** | **2** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **411** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,147** | **234,30** | **--** | **34** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,147** | **125,82** | **--** | **18** | **--** | **4** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **4** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **2522** | **471** | | | **11** |
| | | | **Тенге** | | | **1812** | **91** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2522** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **191** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1902** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **18** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2529** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **379** | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **303** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **5355** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **13** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2282** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **5355** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **13** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2282** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,299264** | **15831,83** | **4625,75** | **4738** | **1384** | **3148** | **64,98** | **19** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **3128** | **369** | **90** | **4,38** | **1** |
| **6** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,299264** | **128740,00** | **--** | **38527** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **7** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака объемного разм.900х900мм (сдвоенный)** | **1,62** | **1109,37** | **33,17** | **1797** | **54** | **1571** | **5,73** | **9** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **1727** | **19** | **90** | **0,05** | **--** |
| **8** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака объемного разм.900х900мм (сдвоенного) (пленка СВП тип-алмаз.) с дор.знаком 5.16.1/5.16.2** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **9** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть крепления знака объемного 4/4ц-111-СИ-5 с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0206** | **178740,00** | **--** | **3682** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **90624** | **1438** | | | **29** |
| | | | **Тенге** | | | **4855** | **388** | | | **1** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **45562** | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **45562** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2734** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **48295** | | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **45062** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **242** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **5243** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **38527** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **4719** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **708** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2987** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **52768** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **32** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5951** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **101063** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **32** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5951** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 0,1 | 763,31 | -- | 76 | -- | 86 | 4,73 | -- |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 76 | -- | 113 | -- | -- |
| 11 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 0,1 | 155,00 | -- | 15 | -- | 18 | 0,95 | -- |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 15 | -- | 113 | -- | -- |
| 12 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 0,175 | 176,40 | -- | 31 | -- | 6 | 0,74 | -- |
| | | т | | 35,28 | -- | 6 | -- | 100 | -- | -- |
| 13 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 0,1 | 4793,97 | 75,91 | 479 | 8 | 27 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 23 | 3 | 105 | 0,14 | -- |
| 14 | Е0127-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 1 | 677,61 | -- | 678 | -- | 774 | 3,68 | 4 |
| | | шт | | 582,19 | -- | 582 | -- | 133 | 0,13 | -- |
| 15 | Е0109-61-12 | Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами | 0,0227836 | 23577,36 | 6309,63 | 537 | 144 | 291 | 74,98 | 2 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 320 | 4 | 90 | 0,76 | -- |
| 16 | Е0127-84-1 | При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | 4 | 136,88 | -- | 548 | -- | 728 | 0,79 | 3 |
| | | шт | | 136,88 | -- | 548 | -- | 133 | -- | -- |
| 17 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт) | 3,24 | 12925,80 | -- | 41880 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака треугольного тип-высокоинт. | 1 | 3066,70 | -- | 3067 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12021-117 прим3тб4п4-2 | Стоимость дор стоек СЗ-1-2(1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0184061 | 119040,00 | -- | 2191 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость креплений КМЗ-4-2(4шт),КМЗ-6-2(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0181692 | 178740,00 | -- | 3248 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0227836 | 178740,00 | -- | 4072 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | 56822 | 151 | | | 9 |
| | | | Тенге | | | 1570 | 7 | | | -- |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 56285 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 108 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1253 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 54457 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 436 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 31 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1639 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 246 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3475 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 61399 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1499 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 537 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 74 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 324 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 291 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 44 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 50 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 878 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 367 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 62277 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1866 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | | | |
| **22** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)** | **0,02884** | **178740,00** | **--** | **5155** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **23** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака индивидуального проектирования** | **11,9072** | **1109,37** | **33,17** | **13209** | **395** | **11549** | **5,73** | **68** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **12694** | **139** | **90** | **0,05** | **1** |
| **24** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт и "Внимание дети"-2шт(пленка СВП тип-алмаз.)** | **11,9072** | **12925,80** | **--** | **153910** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | | **Тенге** | | | **172274** | **395** | | | **68** |
| | | | **Тенге** | | | **12694** | **139** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 159065 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 159065 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9544 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 168609 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 13209 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 121 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 12833 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11549 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1732 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1486 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 26244 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 75 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14565 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 194853 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 75 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14565 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **25** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **36,6** | **95,86** | **5,42** | **3508** | **198** | **1453** | **0,18** | **7** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **1260** | **73** | **109** | **0,01** | **--** |
| **26** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **36,6** | **170,10** | **55,95** | **6226** | **2048** | **6046** | **0,69** | **25** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **4148** | **767** | **123** | **0,10** | **4** |
| **27** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **175,45** | **396,39** | **--** | **69546** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **28** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **25,85** | **407,81** | **--** | **10542** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **29** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,928** | **1096,31** | **--** | **3210** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **30** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **10,98** | **263,00** | **--** | **2888** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| **31** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **25,2** | **95,86** | **5,42** | **2416** | **136** | **1000** | **0,18** | **5** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **867** | **50** | **109** | **0,01** | **--** |
| **32** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **25,2** | **453,56** | **166,18** | **11430** | **4188** | **8129** | **1,24** | **31** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **5040** | **1568** | **123** | **0,30** | **8** |
| **33** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **302,4** | **396,39** | **--** | **119867** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **34** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **5,544** | **1096,31** | **--** | **6078** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **8,82** | **263,00** | **--** | **2320** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **238030** | **6570** | | | **68** |
| | | | **Тенге** | | | **11316** | **2458** | | | **12** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **238030** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **5694** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **13774** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **214451** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **16627** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2494** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **15279** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **269936** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **88** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16268** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **269936** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **88** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16268** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **560272** | **9025** | | | **185** |
| | | | **Тенге** | | | **32246** | **3083** | | | **14** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **501463** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **5993** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **16930** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **473534** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **436** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **49** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **20795** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3119** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **31336** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **553594** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **110** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20049** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **58809** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **436** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **18399** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **38527** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **16559** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2484** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4522** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **79891** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **109** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20883** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **633484** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **219** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **40932** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 633 484 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 633 484 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **633 484** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 8 109 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 216 |
| **Итого:** | **641 593** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 17 900 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 6 416 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 566 |
| **Итого:** | **668 475** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 829 467** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 36 589 |
| **Итого:** | **1 866 056** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **3 329** |
| **Итого:** | **1 862 727** |
| НДС 12% | 223 527 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **2 086 254** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **2 044 529** |
| в том числе НДС 12%: | 219 057 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая 314

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **4** | **514,71** | **117,68** | **2059** | **471** | **1979** | **2,21** | **9** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **1397** | **91** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **4** | **82,13** | **--** | **329** | **--** | **437** | **0,48** | **2** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **329** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,14** | **234,30** | **--** | **33** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,14** | **125,82** | **--** | **18** | **--** | **4** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **4** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **2438** | **471** | | | **11** |
| | | | **Тенге** | | | **1729** | **91** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2438** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **191** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1820** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **18** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2420** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **363** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **291** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **5149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2183** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **5149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2183** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,299264** | **15831,83** | **4625,75** | **4738** | **1384** | **3148** | **64,98** | **19** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **3128** | **369** | **90** | **4,38** | **1** |
| **6** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,299264** | **128740,00** | **--** | **38527** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **7** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака объемного разм.900х900мм (сдвоенный)** | **1,62** | **1109,37** | **33,17** | **1797** | **54** | **1571** | **5,73** | **9** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **1727** | **19** | **90** | **0,05** | **--** |
| **8** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака объемного разм.900х900мм (сдвоенного) (пленка СВП тип алмаз.) с дор.знаком 5.16.1/ 5.16.2** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **9** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть крепления знака объемного 4/4ц-111-СИ-5 с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0206** | **178740,00** | **--** | **3682** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **90624** | **1438** | | | **29** |
| | | | **Тенге** | | | **4855** | **388** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **45562** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **45562** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2734** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **48295** | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **45062** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **242** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5243** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **38527** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **4719** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **708** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2987** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **52768** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **32** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5951** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **101063** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **32** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5951** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **Е0109-61-12** | **Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами** | **0,0227836** | **23577,36** | **6309,63** | **537** | **144** | **291** | **74,98** | **2** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **320** | **4** | **90** | **0,76** | **--** |
| **11** | **Е0127-84-1** | **При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83** | **4** | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **728** | **0,79** | **3** |
| | | **шт** | | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| **12** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **13** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость креплений КМЗ-4-2(4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0155736** | **178740,00** | **--** | **2784** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **14** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0227836** | **178740,00** | **--** | **4072** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **49820** | **144** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **867** | **4** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **49283** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **548** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **48736** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **728** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **109** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3001** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **53012** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **657** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **537** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **74** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **324** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **291** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **44** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **878** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **367** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **53890** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1024** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| **15** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)** | **0,02884** | **178740,00** | **--** | **5155** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **16** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака индивидуального проектирования** | **11,9072** | **1109,37** | **33,17** | **13209** | **395** | **11549** | **5,73** | **68** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **12694** | **139** | **90** | **0,05** | **1** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт и "Внимание дети"-2шт(пленка СВП тип-алмаз.)** | **11,9072** | **12925,80** | **--** | **153910** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **172274** | **395** | | | **68** |
| | | | **Тенге** | | | **12694** | **139** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **159065** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **159065** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9544** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **168609** | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **13209** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **121** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **12833** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **11549** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1732** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1486** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **26244** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **75** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14565** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **194853** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **75** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14565** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| **18** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **36,6** | **95,86** | **5,42** | **3508** | **198** | **1453** | **0,18** | **7** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **1260** | **73** | **109** | **0,01** | **--** |
| **19** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **36,6** | **170,10** | **55,95** | **6226** | **2048** | **6046** | **0,69** | **25** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **4148** | **767** | **123** | **0,10** | **4** |
| **20** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **175,45** | **396,39** | **--** | **69546** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **21** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **25,85** | **407,81** | **--** | **10542** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **22** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,928** | **1096,31** | **--** | **3210** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **23** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **10,98** | **263,00** | **--** | **2888** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | |
| **24** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **25,2** | **95,86** | **5,42** | **2416** | **136** | **1000** | **0,18** | **5** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **867** | **50** | **109** | **0,01** | **--** |
| **25** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **25,2** | **453,56** | **166,18** | **11430** | **4188** | **8129** | **1,24** | **31** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **5040** | **1568** | **123** | **0,30** | **8** |
| **26** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **302,4** | **396,39** | **--** | **119867** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **27** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **5,544** | **1096,31** | **--** | **6078** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **28** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **8,82** | **263,00** | **--** | **2320** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **238030** | **6570** | | | **68** |
| | | | **Тенге** | | | **11316** | **2458** | | | **12** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **238030** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **5694** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **13774** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **214451** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **16627** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2494** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **15279** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **269936** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **88** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16268** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **269936** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **88** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16268** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **553186** | **9018** | | | **180** |
| | | | **Тенге** | | | **31461** | **3080** | | | **14** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **494377** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **5884** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **16142** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **467813** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **18** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **19775** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2966** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **30849** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **545001** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **104** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **19108** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **58809** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **436** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **18399** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **38527** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **16559** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2484** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4522** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **79891** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **109** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20883** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **624892** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **213** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **39991** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 624 892 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 624 892 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **624 892** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 7 999 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 200 |
| **Итого:** | **632 891** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 17 658 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 6 329 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 532 |
| **Итого:** | **659 409** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 804 653** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 36 093 |
| **Итого:** | **1 840 746** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **3 284** |
| **Итого:** | **1 837 463** |
| НДС 12% | 220 496 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **2 057 958** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **2 016 799** |
| в том числе НДС 12%: | 216 086 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Кунаева-ул.Сейфуллина (Каменка)

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,056** | **234,30** | **--** | **13** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 3 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,056** | **125,82** | **--** | **7** | **--** | **1** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **1** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1050** | **235** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **700** | **45** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1050** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **95** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **745** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **7** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **991** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **149** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **122** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2163** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **894** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **2163** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 894 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | |
| **4** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **0,2** | **763,31** | **--** | **153** | **--** | **173** | **4,73** | **1** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **153** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **5** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **0,2** | **155,00** | **--** | **31** | **--** | **35** | **0,95** | **--** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **31** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **6** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **0,35** | **176,40** | **--** | **62** | **--** | **12** | **0,74** | **--** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **12** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **7** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **0,2** | **4793,97** | **75,91** | **959** | **15** | **53** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **45** | **6** | **105** | **0,14** | **--** |
| **8** | **Е0127-83-1** | **Установка дорожных знаков на металлических стойках** | **2** | **677,61** | **--** | **1355** | **--** | **1549** | **3,68** | **7** |
| | | **шт** | | **582,19** | **--** | **1164** | **--** | **133** | **0,13** | **--** |
| **9** | **Е0127-84-1** | **При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83** | **2** | **136,88** | **--** | **274** | **--** | **364** | **0,79** | **2** |
| | | **шт** | | **136,88** | **--** | **274** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| **10** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **11** | **С12021-117 прим3тб4п4-2** | **Стоимость дор стоек СЗ-1-2(2шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0368122** | **119040,00** | **--** | **4382** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **12** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,01339** | **178740,00** | **--** | **2393** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **51488** | **15** | | | **11** |
| | | | **Тенге** | | | **1679** | **6** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **51488** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **217** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1685** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **48655** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **873** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **62** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2186** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 328 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3220 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 56895 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2013 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 56895 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2013 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(2шт)** | | | | | | | | | | |
| **13** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **2,1** | **763,31** | **--** | **1603** | **--** | **1811** | **4,73** | **10** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **1603** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **14** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **2,1** | **155,00** | **--** | **325** | **--** | **368** | **0,95** | **2** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **325** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **15** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **3,675** | **176,40** | **--** | **648** | **--** | **130** | **0,74** | **3** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **130** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **16** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **2,1** | **5121,39** | **75,91** | **10755** | **159** | **560** | **1,55** | **3** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **473** | **60** | **105** | **0,14** | **--** |
| **17** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,1138** | **23577,36** | **6309,63** | **2683** | **718** | **1454** | **74,98** | **9** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **1596** | **20** | **90** | **0,76** | **--** |
| **18** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,117214** | **119040,00** | **--** | **13953** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **19** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)** | **0,01442** | **178740,00** | **--** | **2577** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **20** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака индивидуального проектирования** | **5,9536** | **1109,37** | **33,17** | **6605** | **197** | **5775** | **5,73** | **34** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **6347** | **69** | **90** | **0,05** | **--** |
| **21** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-1шт и "Внимание дети"-1шт(пленка СВП тип-алмаз.)** | **5,9536** | **12925,80** | **--** | **76955** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | **Тенге** | | | **116105** | **1075** | | | **61** |
| | | | **Тенге** | | | **10474** | **150** | | | **1** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 106817 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 274 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 2591 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 93486 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 9849 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 648 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2868 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 430 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6581 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 116267 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3021 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 9288 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 430 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8032 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7229 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1084 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 991 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 17508 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9117 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 133775 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 66 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12138 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Демаркировка дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **22** | **Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к-0,2** | **Демаркировка дорожной разметки, толщиной 1см (применительно)** | **12,8** | **46,62** | **45,23** | **597** | **579** | **56** | **0,01** | **--** |
| | | **м2** | | **1,39** | **1,92** | **18** | **25** | **133** | **0,01** | **--** |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **23** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **27** | **95,86** | **5,42** | **2588** | **146** | **1072** | **0,18** | **5** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **929** | **54** | **109** | **0,01** | **--** |
| **24** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **27** | **170,10** | **55,95** | **4593** | **1511** | **4460** | **0,69** | **19** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **3060** | **566** | **123** | **0,10** | **3** |
| **25** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **122,65** | **396,39** | **--** | **48617** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **26** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **25,85** | **407,81** | **--** | **10542** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,16** | **1096,31** | **--** | **2368** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **28** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **8,1** | **263,00** | **--** | **2130** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **71434** | **2236** | | | **24** |
| | | | **Тенге** | | | **4007** | **644** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **71434** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1535** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **4651** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **63657** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5588** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **838** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4621** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **81644** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **30** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5490** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **81644** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **30** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5490** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **240077** | **3561** | | | **99** |
| | | | **Тенге** | | | **16860** | **845** | | | **4** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **230790** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2121** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **9673** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **205798** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **10721** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **717** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **11633** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1745** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **14545** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **256968** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **66** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11418** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **9288** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **430** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8032** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **7229** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1084** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **991** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **17508** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **47** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9117** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **274476** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **113** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20535** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 274 476 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 274 476 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **274 476** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 3 513 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 527 |
| **Итого:** | **277 989** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 7 756 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 2 780 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 112 |
| **Итого:** | **289 637** |
| **Итого в текущих ценах:** | **792 672** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 15 853 |
| **Итого:** | **808 525** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 442** |
| **Итого:** | **807 083** |
| НДС 12% | 96 850 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **903 933** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **885 854** |
| в том числе НДС 12%: | 94 913 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Рыскулова-ул.Махамбета (Каменка)

**АКТ**

**приемки выполненных работ**

**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,056** | **234,30** | **--** | **13** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 3 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,056** | **125,82** | **--** | **7** | **--** | **1** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **1** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1050** | **235** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **700** | **45** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1050** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **95** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **745** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **7** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **991** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **149** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **122** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2163** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **894** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **2163** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **894** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 0,2 | 763,31 | -- | 153 | -- | 173 | 4,73 | 1 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 153 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 0,2 | 155,00 | -- | 31 | -- | 35 | 0,95 | -- |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 31 | -- | 113 | -- | -- |
| 6 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 0,35 | 176,40 | -- | 62 | -- | 12 | 0,74 | -- |
| | | т | | 35,28 | -- | 12 | -- | 100 | -- | -- |
| 7 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 0,2 | 4793,97 | 75,91 | 959 | 15 | 53 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 45 | 6 | 105 | 0,14 | -- |
| 8 | Е0127-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 2 | 677,61 | -- | 1355 | -- | 1549 | 3,68 | 7 |
| | | шт | | 582,19 | -- | 1164 | -- | 133 | 0,13 | -- |
| 9 | Е0127-84-1 | При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | 2 | 136,88 | -- | 274 | -- | 364 | 0,79 | 2 |
| | | шт | | 136,88 | -- | 274 | -- | 133 | -- | -- |
| 10 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт) | 3,24 | 12925,80 | -- | 41880 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С12021-117 прим3тб4п4-2 | Стоимость дор стоек СЗ-1-2(2шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0368122 | 119040,00 | -- | 4382 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,01339 | 178740,00 | -- | 2393 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 51488 | 15 | | | 11 |
| | | | Тенге | | | 1679 | 6 | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 51488 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 217 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1685 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 48655 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 873 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 62 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2186 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 328 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3220 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 56895 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2013 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 56895 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2013 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(2шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 2,1 | 763,31 | -- | 1603 | -- | 1811 | 4,73 | 10 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 1603 | -- | 113 | -- | -- |
| 14 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 2,1 | 155,00 | -- | 325 | -- | 368 | 0,95 | 2 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 325 | -- | 113 | -- | -- |
| 15 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 3,675 | 176,40 | -- | 648 | -- | 130 | 0,74 | 3 |
| | | т | | 35,28 | -- | 130 | -- | 100 | -- | -- |
| 16 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 2,1 | 5121,39 | 75,91 | 10755 | 159 | 560 | 1,55 | 3 |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 473 | 60 | 105 | 0,14 | -- |
| 17 | Е0109-61-12 | Установка металлических стоек СИ-3 под панно | 0,1138 | 23577,36 | 6309,63 | 2683 | 718 | 1454 | 74,98 | 9 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 1596 | 20 | 90 | 0,76 | -- |
| 18 | С12021-117 | Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза | 0,117214 | 119040,00 | -- | 13953 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание) | 0,01442 | 178740,00 | -- | 2577 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0109-45-3 | Монтаж знака индивидуального проектирования | 5,9536 | 1109,37 | 33,17 | 6605 | 197 | 5775 | 5,73 | 34 |
| | | м2 | | 1066,05 | 11,67 | 6347 | 69 | 90 | 0,05 | -- |
| 21 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-1шт и "Внимание дети"-1шт(пленка СВП тип-алмаз.) | 5,9536 | 12925,80 | -- | 76955 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 116105 | 1075 | | | 61 |
| | | | Тенге | | | 10474 | 150 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 106817 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 274 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2591 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 93486 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 9849 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 648 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2868 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 430 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6581 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 116267 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3021 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 9288 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 430 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8032 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7229 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1084 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 991 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 17508 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9117 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 133775 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 66 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12138 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | |
| | | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | |
| **22** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **27** | **95,86** | **5,42** | **2588** | **146** | **1072** | **0,18** | **5** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **929** | **54** | **109** | **0,01** | **--** |
| **23** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **27** | **170,10** | **55,95** | **4593** | **1511** | **4460** | **0,69** | **19** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **3060** | **566** | **123** | **0,10** | **3** |
| **24** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **122,65** | **396,39** | **--** | **48617** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **25** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **25,85** | **407,81** | **--** | **10542** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **26** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,16** | **1096,31** | **--** | **2368** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **27** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **8,1** | **263,00** | **--** | **2130** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **70838** | **1657** | | | **24** |
| | | | **Тенге** | | | **3989** | **620** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 70838 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1535 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4609 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 63657 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5532 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 830 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4582 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 80951 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5439 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 80951 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5439 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **239481** | **2982** | | | **99** |
| | | | **Тенге** | | | **16842** | **821** | | | **4** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 230193 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | | | Тенге | | | **2121** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **9630** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **205798** | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | **10721** | | | | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | **717** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **11577** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1737** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **14506** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **256276** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **66** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11367** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **9288** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **430** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **8032** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **7229** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1084** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **991** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **17508** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **47** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9117** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **273784** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **113** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20484** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 273 784 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 273 784 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **273 784** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 3 504 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 526 |
| **Итого:** | **277 288** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 7 736 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 2 773 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 109 |
| **Итого:** | **288 907** |
| **Итого в текущих ценах:** | **790 673** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 15 813 |
| **Итого:** | **806 487** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 439** |
| **Итого:** | **805 048** |
| НДС 12% | 96 606 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **901 654** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **883 621** |
| в том числе НДС 12%: | 94 674 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жандосова- вост.ул.Сейфуллина (Каменка)

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,056** | **234,30** | **--** | **13** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 3 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,056** | **125,82** | **--** | **7** | **--** | **1** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **1** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1050** | **235** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **700** | **45** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1050** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **95** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **745** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **7** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **991** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **149** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **122** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2163** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **894** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **2163** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **894** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | |
| 4 | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **0,2** | **763,31** | **--** | **153** | **--** | **173** | **4,73** | **1** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 763,31 | -- | 153 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 0,2 | 155,00 | -- | 31 | -- | 35 | 0,95 | -- |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 31 | -- | 113 | -- | -- |
| 6 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 0,35 | 176,40 | -- | 62 | -- | 12 | 0,74 | -- |
| | | т | | 35,28 | -- | 12 | -- | 100 | -- | -- |
| 7 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 0,2 | 4793,97 | 75,91 | 959 | 15 | 53 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 45 | 6 | 105 | 0,14 | -- |
| 8 | Е0127-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 2 | 677,61 | -- | 1355 | -- | 1549 | 3,68 | 7 |
| | | шт | | 582,19 | -- | 1164 | -- | 133 | 0,13 | -- |
| 9 | Е0127-84-1 | При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | 2 | 136,88 | -- | 274 | -- | 364 | 0,79 | 2 |
| | | шт | | 136,88 | -- | 274 | -- | 133 | -- | -- |
| 10 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт) | 3,24 | 12925,80 | -- | 41880 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С12021-117 прим3тб4п4-2 | Стоимость дор стоек СЗ-1-2(2шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0368122 | 119040,00 | -- | 4382 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,01339 | 178740,00 | -- | 2393 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 51488 | 15 | | | 11 |
| | | | Тенге | | | 1679 | 6 | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 51488 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 217 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1685 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 48655 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 873 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 62 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2186 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 328 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3220 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 56895 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2013 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 56895 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2013 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(2шт)** | | | | | | | | | | |
| 13 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 2,1 | 763,31 | -- | 1603 | -- | 1811 | 4,73 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 763,31 | -- | 1603 | -- | 113 | -- | -- |
| 14 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 2,1 | 155,00 | -- | 325 | -- | 368 | 0,95 | 2 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 325 | -- | 113 | -- | -- |
| 15 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 3,675 | 176,40 | -- | 648 | -- | 130 | 0,74 | 3 |
| | | т | | 35,28 | -- | 130 | -- | 100 | -- | -- |
| 16 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 2,1 | 5121,39 | 75,91 | 10755 | 159 | 560 | 1,55 | 3 |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 473 | 60 | 105 | 0,14 | -- |
| 17 | Е0109-61-12 | Установка металлических стоек СИ-3 под панно | 0,1138 | 23577,36 | 6309,63 | 2683 | 718 | 1454 | 74,98 | 9 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 1596 | 20 | 90 | 0,76 | -- |
| 18 | С12021-117 | Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза | 0,117214 | 119040,00 | -- | 13953 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание) | 0,01442 | 178740,00 | -- | 2577 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0109-45-3 | Монтаж знака индивидуального проектирования | 5,9536 | 1109,37 | 33,17 | 6605 | 197 | 5775 | 5,73 | 34 |
| | | м2 | | 1066,05 | 11,67 | 6347 | 69 | 90 | 0,05 | -- |
| 21 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-1шт и "Внимание дети"-1шт(пленка СВП тип-алмаз.) | 5,9536 | 12925,80 | -- | 76955 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 116105 | 1075 | | | 61 |
| | | | Тенге | | | 10474 | 150 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 106817 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 274 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2591 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 93486 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 9849 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 648 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2868 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 430 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6581 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 116267 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3021 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 9288 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 430 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8032 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7229 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1084 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 991 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 17508 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 47 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9117 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 133775 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 66 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12138 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| **22** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **28,6** | **95,86** | **5,42** | **2741** | **155** | **1135** | **0,18** | **5** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **984** | **57** | **109** | **0,01** | **--** |
| **23** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **28,6** | **170,10** | **55,95** | **4865** | **1600** | **4724** | **0,69** | **20** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **3241** | **600** | **123** | **0,10** | **3** |
| **24** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **131,45** | **396,39** | **--** | **52105** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **25** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **25,85** | **407,81** | **--** | **10542** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **26** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,288** | **1096,31** | **--** | **2508** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **27** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **8,58** | **263,00** | **--** | **2257** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **75018** | **1755** | | | **25** |
| | | | **Тенге** | | | **4226** | **656** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **75018** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1626** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **4882** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **67412** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5859** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **879** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4853** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **85730** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **31** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5761** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **85730** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **31** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5761** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **243661** | **3080** | | | **101** |
| | | | **Тенге** | | | **17079** | **857** | | | **4** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **234373** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2212** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **9904** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **209552** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **10721** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **717** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **11905** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1786** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **14777** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **261054** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **68** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11689** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **9288** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **430** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8032** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **7229** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1084** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **991** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **17508** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **47** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9117** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **278562** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **114** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20806** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 278 562 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 278 562 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **278 562** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 3 566 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 535 |
| **Итого:** | **282 128** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 7 871 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 2 821 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 129 |
| **Итого:** | **293 949** |
| **Итого в текущих ценах:** | **804 472** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 16 089 |
| **Итого:** | **820 561** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 464** |
| **Итого:** | **819 098** |
| НДС 12% | 98 292 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **917 389** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **899 041** |
| в том числе НДС 12%: | 96 326 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Грозы- юж.ул.Кунаева (Каменка)

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,056** | **234,30** | **--** | **13** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 3 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,056** | **125,82** | **--** | **7** | **--** | **1** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **1** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1050** | **235** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **700** | **45** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1050** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **95** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **745** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **7** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **991** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **149** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **122** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2163** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **894** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **2163** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **894** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 0,2 | 763,31 | -- | 153 | -- | 173 | 4,73 | 1 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 153 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 0,2 | 155,00 | -- | 31 | -- | 35 | 0,95 | -- |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 31 | -- | 113 | -- | -- |
| 6 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 0,35 | 176,40 | -- | 62 | -- | 12 | 0,74 | -- |
| | | т | | 35,28 | -- | 12 | -- | 100 | -- | -- |
| 7 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 0,2 | 4793,97 | 75,91 | 959 | 15 | 53 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 45 | 6 | 105 | 0,14 | -- |
| 8 | Е0127-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 2 | 677,61 | -- | 1355 | -- | 1549 | 3,68 | 7 |
| | | шт | | 582,19 | -- | 1164 | -- | 133 | 0,13 | -- |
| 9 | Е0127-84-1 | При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | 2 | 136,88 | -- | 274 | -- | 364 | 0,79 | 2 |
| | | шт | | 136,88 | -- | 274 | -- | 133 | -- | -- |
| 10 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт) | 3,24 | 12925,80 | -- | 41880 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С12021-117 прим3тб4п4-2 | Стоимость дор стоек СЗ-1-2(2шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0368122 | 119040,00 | -- | 4382 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,01339 | 178740,00 | -- | 2393 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 51488 | 15 | | | 11 |
| | | | Тенге | | | 1679 | 6 | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 51488 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 217 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1685 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 48655 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 873 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 62 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2186 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 328 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3220 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 56895 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2013 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 56895 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2013 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(2шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 2,1 | 763,31 | -- | 1603 | -- | 1811 | 4,73 | 10 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 1603 | -- | 113 | -- | -- |
| 14 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 2,1 | 155,00 | -- | 325 | -- | 368 | 0,95 | 2 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 325 | -- | 113 | -- | -- |
| 15 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 3,675 | 176,40 | -- | 648 | -- | 130 | 0,74 | 3 |
| | | т | | 35,28 | -- | 130 | -- | 100 | -- | -- |
| 16 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 2,1 | 5121,39 | 75,91 | 10755 | 159 | 560 | 1,55 | 3 |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 473 | 60 | 105 | 0,14 | -- |
| 17 | Е0109-61-12 | Установка металлических стоек СИ-3 под панно | 0,1138 | 23577,36 | 6309,63 | 2683 | 718 | 1454 | 74,98 | 9 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 1596 | 20 | 90 | 0,76 | -- |
| 18 | С12021-117 | Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза | 0,117214 | 119040,00 | -- | 13953 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание) | 0,01442 | 178740,00 | -- | 2577 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0109-45-3 | Монтаж знака индивидуального проектирования | 5,9536 | 1109,37 | 33,17 | 6605 | 197 | 5775 | 5,73 | 34 |
| | | м2 | | 1066,05 | 11,67 | 6347 | 69 | 90 | 0,05 | -- |
| 21 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-1шт и "Внимание дети"-1шт(пленка СВП тип-алмаз.) | 5,9536 | 12925,80 | -- | 76955 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 116105 | 1075 | | | 61 |
| | | | Тенге | | | 10474 | 150 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 106817 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 274 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 2591 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 93486 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 9849 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 648 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2868 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 430 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6581 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 116267 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3021 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 9288 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 430 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 8032 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7229 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1084 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 991 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 17508 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9117 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 133775 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 66 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12138 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| **22** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **28,6** | **95,86** | **5,42** | **2741** | **155** | **1135** | **0,18** | **5** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **984** | **57** | **109** | **0,01** | **--** |
| **23** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **28,6** | **170,10** | **55,95** | **4865** | **1600** | **4724** | **0,69** | **20** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **3241** | **600** | **123** | **0,10** | **3** |
| **24** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **131,45** | **396,39** | **--** | **52105** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **25** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **25,85** | **407,81** | **--** | **10542** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **26** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,288** | **1096,31** | **--** | **2508** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **27** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **8,58** | **263,00** | **--** | **2257** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **75018** | **1755** | | | **25** |
| | | | **Тенге** | | | **4226** | **656** | | | **3** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **75018** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **1626** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **4882** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **67412** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5859** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **879** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4853** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **85730** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **31** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5761** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **85730** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **31** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5761** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **243661** | **3080** | | | **101** |
| | | | **Тенге** | | | **17079** | **857** | | | **4** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **234373** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | **2212** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **9904** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **209552** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **10721** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **717** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **11905** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1786** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **14777** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **261054** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **68** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11689** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **9288** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **430** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8032** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **7229** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1084** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **991** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **17508** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **47** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9117** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **278562** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **114** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20806** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 278 562 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 278 562 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **278 562** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 3 566 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 535 |
| **Итого:** | **282 128** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 7 871 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 2 821 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 129 |
| **Итого:** | **293 949** |
| **Итого в текущих ценах:** | **804 472** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 16 089 |
| **Итого:** | **820 561** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 464** |
| **Итого:** | **819 098** |
| НДС 12% | 98 292 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **917 389** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **899 041** |
| в том числе НДС 12%: | 96 326 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул. Бекмаханова-зап.пр.Суюнбая

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-1шт** | | | | | | | | | | |
| 1 | E0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в | 1,6 | 447,64 | -- | 716 | -- | 809 | 2,85 | 5 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 716 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 1,6 | 155,00 | -- | 248 | -- | 280 | 0,95 | 2 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 248 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | C010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 2,8 | 176,40 | -- | 494 | -- | 99 | 0,74 | 2 |
| | | т | | 35,28 | -- | 99 | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | E0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,1 | 1252,97 | 116,02 | 125 | 12 | 22 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 14 | 4 | 118 | 0,21 | -- |
| 5 | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в | 0,1 | 5121,39 | 75,91 | 512 | 8 | 27 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 23 | 3 | 105 | 0,14 | -- |
| 6 | E0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в | 1,4 | 6878,91 | 562,61 | 9630 | 788 | 1579 | 5,46 | 8 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 1206 | 298 | 105 | 1,04 | 1 |
| 7 | C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0204 | 52400,00 | -- | 1069 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0108-4-7 | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | 1 | 251,62 | 4,39 | 252 | 4 | 53 | 0,24 | -- |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 43 | 2 | 118 | 0,01 | -- |
| 9 | Е0108-4-5 | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | 7,2 | 782,41 | 9,46 | 5633 | 68 | 828 | 0,54 | 4 |
| | | м2 | | 93,93 | 3,54 | 676 | 26 | 118 | 0,02 | -- |
| 10 | Е0108-4-6 | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | 7,2 | -389,84 | -4,82 | -2807 | -35 | -400 | -0,26 | -2 |
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -326 | -13 | 118 | -0,01 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 15873 | 845 | | | 18 |
| | | | **Тенге** | | | 2699 | 319 | | | 2 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 15873 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3763 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 3018 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1069 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 7102 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 494 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3297 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 494 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1150 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 20320 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3513 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 20320 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3513 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| 11 | Е0101-165-3 | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | 4,2 | 763,31 | -- | 3206 | -- | 3623 | 4,73 | 20 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 3206 | -- | 113 | -- | -- |
| 12 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | 4,2 | 155,00 | -- | 651 | -- | 736 | 0,95 | 4 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 651 | -- | 113 | -- | -- |
| 13 | С010333-А30-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | 7,35 | 176,40 | -- | 1297 | -- | 259 | 0,74 | 5 |
| | | т | | 35,28 | -- | 259 | -- | 100 | -- | -- |
| 14 | Е0106-1-1 | **Устройство обетонирования дор стойки** | 4,2 | 5121,39 | 75,91 | 21510 | 319 | 1119 | 1,55 | 7 |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 945 | 120 | 105 | 0,14 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **16** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **17** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)** | **0,02884** | **178740,00** | **--** | **5155** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **18** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака индивидуального проектирования** | **11,9072** | **1109,37** | **33,17** | **13209** | **395** | **11549** | **5,73** | **68** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **12694** | **139** | **90** | **0,05** | **1** |
| **19** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт и "Внимание дети"-2шт(пленка СВП тип-алмаз.)** | **11,9072** | **12925,80** | **--** | **153910** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **232210** | **2150** | | | **121** |
| | | | **Тенге** | | | **20947** | **300** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **213635** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **548** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5182** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **186971** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **13162** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **232534** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **18576** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **859** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **16065** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **14458** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2169** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1982** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **35016** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **93** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18234** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **267550** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **133** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24276** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **248083** | **2995** | | | **139** |
| | | | **Тенге** | | | **23647** | **619** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **229508** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **4311** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8200** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **188040** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **26799** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1790** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **9033** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1355** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **14312** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **252854** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **61** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9555** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **18576** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **859** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **16065** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **14458** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2169** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1982** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **35016** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **93** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18234** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **287870** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **154** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **27789** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 287 870 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 287 870 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **287 870** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 3 685 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 553 |
| **Итого:** | **291 555** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 8 134 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 2 916 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 166 |
| **Итого:** | **303 771** |
| **Итого в текущих ценах:** | **831 353** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 16 627 |
| **Итого:** | **847 980** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 513** |
| **Итого:** | **846 467** |
| НДС 12% | 101 576 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **948 043** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **929 082** |
| в том числе НДС 12%: | 99 545 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Момышулы-южнее ул.Жубанова

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **2** | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **218** | **0,48** | **1** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,068** | **234,30** | **--** | **16** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,068** | **125,82** | **--** | **9** | **--** | **2** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **2** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1218** | **235** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **865** | **45** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1218** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **95** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **910** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **9** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1210** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **181** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 146 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 2574 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1091 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2574 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1091 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-1шт** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **1,6** | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **809** | **2,85** | **5** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **6** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **1,6** | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **280** | **0,95** | **2** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **7** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **2,8** | **176,40** | **--** | **494** | **--** | **99** | **0,74** | **2** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **99** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **8** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,1** | **1252,97** | **116,02** | **125** | **12** | **22** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **14** | **4** | **118** | **0,21** | **--** |
| **9** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,1** | **5121,39** | **75,91** | **512** | **8** | **27** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **23** | **3** | **105** | **0,14** | **--** |
| **10** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **1,4** | **6878,91** | **562,61** | **9630** | **788** | **1579** | **5,46** | **8** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **1206** | **298** | **105** | **1,04** | **1** |
| **11** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0204** | **52400,00** | **--** | **1069** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **12** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **1** | **251,62** | **4,39** | **252** | **4** | **53** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **43** | **2** | **118** | **0,01** | **--** |
| **13** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **7,2** | **782,41** | **9,46** | **5633** | **68** | **828** | **0,54** | **4** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **676** | **26** | **118** | **0,02** | **--** |
| **14** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **7,2** | **-389,84** | **-4,82** | **-2807** | **-35** | **-400** | **-0,26** | **-2** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -326 | -13 | 118 | -0,01 | -- |
| | | | | Фм-г-1шт | | | | | | |
| 15 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-г | 1,152 | 447,64 | -- | 516 | -- | 583 | 2,85 | 3 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 516 | -- | 113 | -- | -- |
| 16 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 1,152 | 155,00 | -- | 179 | -- | 202 | 0,95 | 1 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 179 | -- | 113 | -- | -- |
| 17 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 2,016 | 176,40 | -- | 356 | -- | 71 | 0,74 | 1 |
| | | т | | 35,28 | -- | 71 | -- | 100 | -- | -- |
| 18 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,07 | 1252,97 | 116,02 | 88 | 8 | 15 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 10 | 3 | 118 | 0,21 | -- |
| 19 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-г | 0,07 | 5121,39 | 75,91 | 358 | 5 | 19 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 16 | 2 | 105 | 0,14 | -- |
| 20 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-г | 1 | 6878,91 | 562,61 | 6879 | 563 | 1128 | 5,46 | 5 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 862 | 213 | 105 | 1,04 | 1 |
| 21 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0305 | 52400,00 | -- | 1598 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | 0,72 | 251,62 | 4,39 | 181 | 3 | 38 | 0,24 | -- |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 31 | 1 | 118 | 0,01 | -- |
| 23 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 6,5 | 782,41 | 9,46 | 5086 | 62 | 748 | 0,54 | 3 |
| | | м2 | | 93,93 | 3,54 | 611 | 23 | 118 | 0,02 | -- |
| 24 | Е0108-4-6 | Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов | 6,5 | -389,84 | -4,82 | -2534 | -31 | -361 | -0,26 | -2 |
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -294 | -12 | 118 | -0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 28579 | 1454 | | | 32 |
| | | | Тенге | | | 4699 | 549 | | | 3 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 28579 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6913 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5248 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2667 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 12166 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 850 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5738 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 861 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2059 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 36377 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6109 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 36377 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6109 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | | | |
| **25** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **26** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **27** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **28** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **29** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **30** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)** | **0,02884** | **178740,00** | **--** | **5155** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака индивидуального проектирования** | **11,9072** | **1109,37** | **33,17** | **13209** | **395** | **11549** | **5,73** | **68** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **12694** | **139** | **90** | **0,05** | **1** |
| **33** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт и "Внимание дети"-2шт(пленка СВП тип-алмаз.)** | **11,9072** | **12925,80** | **--** | **153910** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | | **Тенге** | | | **232210** | **2150** | | | **121** |
| | | | **Тенге** | | | **20947** | **300** | | | **1** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **213635** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **548** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **5182** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **186971** | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | **19698** | | | | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **13162** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **232534** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **18576** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **859** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **16065** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **14458** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2169** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1982** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **35016** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **93** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18234** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **267550** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **133** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24276** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **262008** | **3839** | | | **158** |
| | | | **Тенге** | | | **26511** | **894** | | | **4** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **243432** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **7556** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **11340** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **189638** | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | **31864** | | | | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | **2155** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **12685** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1903** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **15367** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **271484** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **83** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **13243** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **18576** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **859** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **16065** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **14458** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2169** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1982** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **35016** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **93** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18234** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **306500** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **176** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **31476** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 306 500 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 306 500 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **306 500** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 3 923 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 588 |
| **Итого:** | **310 423** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 8 661 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 3 104 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 242 |
| **Итого:** | **323 430** |
| **Итого в текущих ценах:** | **885 155** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 17 703 |
| **Итого:** | **902 858** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 611** |
| **Итого:** | **901 248** |
| НДС 12% | 108 150 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 009 397** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **989 210** |
| в том числе НДС 12%: | 105 987 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Момышулы-сев. ул.Шаляпина

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за август 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-1шт** | | | | | | | | | | |
| 1 | E0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в | 1,6 | 447,64 | -- | 716 | -- | 809 | 2,85 | 5 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 716 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 1,6 | 155,00 | -- | 248 | -- | 280 | 0,95 | 2 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 248 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | C010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 2,8 | 176,40 | -- | 494 | -- | 99 | 0,74 | 2 |
| | | т | | 35,28 | -- | 99 | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | E0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,1 | 1252,97 | 116,02 | 125 | 12 | 22 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 14 | 4 | 118 | 0,21 | -- |
| 5 | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в | 0,1 | 5121,39 | 75,91 | 512 | 8 | 27 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 23 | 3 | 105 | 0,14 | -- |
| 6 | E0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в | 1,4 | 6878,91 | 562,61 | 9630 | 788 | 1579 | 5,46 | 8 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 1206 | 298 | 105 | 1,04 | 1 |
| 7 | C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0204 | 52400,00 | -- | 1069 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | 1 | 251,62 | 4,39 | 252 | 4 | 53 | 0,24 | -- |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 43 | 2 | 118 | 0,01 | -- |
| 9 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 7,2 | 782,41 | 9,46 | 5633 | 68 | 828 | 0,54 | 4 |
| | | м2 | | 93,93 | 3,54 | 676 | 26 | 118 | 0,02 | -- |
| 10 | Е0108-4-6 | Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов | 7,2 | -389,84 | -4,82 | -2807 | -35 | -400 | -0,26 | -2 |
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -326 | -13 | 118 | -0,01 | -- |
| | | | | Фм-г-1шт | | | | | | |
| 11 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-г | 1,152 | 447,64 | -- | 516 | -- | 583 | 2,85 | 3 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 516 | -- | 113 | -- | -- |
| 12 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 1,152 | 155,00 | -- | 179 | -- | 202 | 0,95 | 1 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 179 | -- | 113 | -- | -- |
| 13 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 2,016 | 176,40 | -- | 356 | -- | 71 | 0,74 | 1 |
| | | т | | 35,28 | -- | 71 | -- | 100 | -- | -- |
| 14 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,07 | 1252,97 | 116,02 | 88 | 8 | 15 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 10 | 3 | 118 | 0,21 | -- |
| 15 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-г | 0,07 | 5121,39 | 75,91 | 358 | 5 | 19 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 16 | 2 | 105 | 0,14 | -- |
| 16 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-г | 1 | 6878,91 | 562,61 | 6879 | 563 | 1128 | 5,46 | 5 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 862 | 213 | 105 | 1,04 | 1 |
| 17 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0305 | 52400,00 | -- | 1598 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | 0,72 | 251,62 | 4,39 | 181 | 3 | 38 | 0,24 | -- |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 31 | 1 | 118 | 0,01 | -- |
| 19 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 6,5 | 782,41 | 9,46 | 5086 | 62 | 748 | 0,54 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 93,93 | 3,54 | 611 | 23 | 118 | 0,02 | -- |
| 20 | Е0108-4-6 | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | 6,5 | -389,84 | -4,82 | -2534 | -31 | -361 | -0,26 | -2 |
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -294 | -12 | 118 | -0,01 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 28579 | 1454 | | | 32 |
| | | | **Тенге** | | | 4699 | 549 | | | 3 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 28579 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6913 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5248 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2667 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 12166 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 850 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5738 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 861 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2059 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 36377 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6109 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 36377 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6109 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| 21 | Е0101-165-3 | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | 4,2 | 763,31 | -- | 3206 | -- | 3623 | 4,73 | 20 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 3206 | -- | 113 | -- | -- |
| 22 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | 4,2 | 155,00 | -- | 651 | -- | 736 | 0,95 | 4 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 651 | -- | 113 | -- | -- |
| 23 | С010333-А30-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | 7,35 | 176,40 | -- | 1297 | -- | 259 | 0,74 | 5 |
| | | т | | 35,28 | -- | 259 | -- | 100 | -- | -- |
| 24 | Е0106-1-1 | **Устройство обетонирования дор стойки** | 4,2 | 5121,39 | 75,91 | 21510 | 319 | 1119 | 1,55 | 7 |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 945 | 120 | 105 | 0,14 | 1 |
| 25 | Е0109-61-12 | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | 0,2276 | 23577,36 | 6309,63 | 5366 | 1436 | 2909 | 74,98 | 17 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 3192 | 40 | 90 | 0,76 | -- |
| 26 | С12021-117 | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | 0,234428 | 119040,00 | -- | 27906 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)** | **0,02884** | **178740,00** | **--** | **5155** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **28** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака индивидуального проектирования** | **11,9072** | **1109,37** | **33,17** | **13209** | **395** | **11549** | **5,73** | **68** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **12694** | **139** | **90** | **0,05** | **1** |
| **29** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт и "Внимание дети"-2шт(пленка СВП тип-алмаз.)** | **11,9072** | **12925,80** | **--** | **153910** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **232210** | **2150** | | | **121** |
| | | | **Тенге** | | | **20947** | **300** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **213635** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **548** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5182** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **186971** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **13162** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **232534** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **18576** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **859** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **16065** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **14458** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2169** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1982** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **35016** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **93** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18234** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **267550** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **133** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24276** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **260789** | **3604** | | | **153** |
| | | | **Тенге** | | | **25646** | **849** | | | **4** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **242214** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7461** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **10430** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **189638** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **31864** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **2146** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **11475** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1721** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **15221** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **268910** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **77** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **12151** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **18576** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **859** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **16065** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **14458** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2169** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1982** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **35016** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **93** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18234** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **303926** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **170** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **30385** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 303 926 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 303 926 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **303 926** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 3 890 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 584 |
| **Итого:** | **307 816** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 8 588 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 3 078 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 231 |
| **Итого:** | **320 714** |
| **Итого в текущих ценах:** | **877 722** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 17 554 |
| **Итого:** | **895 276** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 597** |
| **Итого:** | **893 679** |
| НДС 12% | 107 241 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 000 921** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **980 902** |
| в том числе НДС 12%: | 105 097 |

Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

**Заказчик:** **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

**Подрядчик:** **ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Наименование строительства и его адрес:** **Строительство и модернизация АСУДД. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения.**

# Справка

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за сентябрь 2017 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | |
| | | Доп.согл-е № 1 к Договору №85 | 18.04.2017г. | | | |
| | | | | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | | на приобрi-тение материалов | другие дополнитель-ные расходы | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Строительство и модернизация АСУДД. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения. | **43 501 783** | **11 356 772** | | | | | | | **1 362 813** | **12 719 585** |
| | **ИТОГО :** | **43 501 783** | **11 356 772** | | | | | | | **1 362 813** | **12 719 585** |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жанкожа батыра-ул.Култегина

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за сентябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-1шт** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **1,6** | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **809** | **2,85** | **5** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **2** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **1,6** | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **280** | **0,95** | **2** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **3** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **2,8** | **176,40** | **--** | **494** | **--** | **99** | **0,74** | **2** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **99** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **4** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,1** | **1252,97** | **116,02** | **125** | **12** | **22** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **14** | **4** | **118** | **0,21** | **--** |
| **5** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,1** | **5121,39** | **75,91** | **512** | **8** | **27** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **23** | **3** | **105** | **0,14** | **--** |
| **6** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **1,4** | **6878,91** | **562,61** | **9630** | **788** | **1579** | **5,46** | **8** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **1206** | **298** | **105** | **1,04** | **1** |
| **7** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0204** | **52400,00** | **--** | **1069** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **1** | **251,62** | **4,39** | **252** | **4** | **53** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **43** | **2** | **118** | **0,01** | **--** |
| **9** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **7,2** | **782,41** | **9,46** | **5633** | **68** | **828** | **0,54** | **4** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **676** | **26** | **118** | **0,02** | **--** |
| **10** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **7,2** | **-389,84** | **-4,82** | **-2807** | **-35** | **-400** | **-0,26** | **-2** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-326** | **-13** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **11** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (1шт)** | **0,282632** | **15831,83** | **4625,75** | **4475** | **1307** | **2973** | **64,98** | **18** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **2954** | **348** | **90** | **4,38** | **1** |
| **12** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт) с окраской за 2 раза** | **0,282632** | **128740,00** | **--** | **36386** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **56734** | **2152** | | | **37** |
| | | | **Тенге** | | | **5654** | **667** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **15873** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3763** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3018** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1069** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **7102** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **494** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **3297** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **494** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1150** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **20320** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **22** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3513** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **40861** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **213** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3303** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **36386** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2973** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **446** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2630** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **46463** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **21** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3749** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **66783** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7261** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(3шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **3,15** | **763,31** | **--** | **2404** | **--** | **2717** | **4,73** | **15** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **2404** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **14** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **3,15** | **155,00** | **--** | **488** | **--** | **552** | **0,95** | **3** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **488** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **15** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **5,5125** | **176,40** | **--** | **972** | **--** | **194** | **0,74** | **4** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **194** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **16** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **3,15** | **5121,39** | **75,91** | **16132** | **239** | **839** | **1,55** | **5** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **709** | **90** | **105** | **0,14** | **--** |
| **17** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,1707** | **23577,36** | **6309,63** | **4025** | **1077** | **2182** | **74,98** | **13** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **2394** | **30** | **90** | **0,76** | **--** |
| **18** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,175821** | **119040,00** | **--** | **20930** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **44952** | **1316** | | | **40** |
| | | | **Тенге** | | | **6190** | **120** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **40927** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **411** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3887** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **20930** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14773** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **972** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **4303** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **645** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2714** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **47944** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **29** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4532** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **4025** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **554** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **2424** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2182** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **327** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **372** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **6579** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2751** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **54522** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7283** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **101686** | **3468** | | | **76** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Тенге** | | | **11844** | **788** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **56800** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **4174** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6905** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **21999** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **21875** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1466** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **7599** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1140** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3864** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **68264** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **51** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8045** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **44885** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **766** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5727** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **36386** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5154** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **773** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3002** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **53042** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **35** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6500** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **121305** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **86** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14545** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 121 305 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 121 305 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **121 305** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 1 553 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 233 |
| **Итого:** | **122 858** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 3 428 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 229 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 491 |
| **Итого:** | **128 005** |
| **Итого в текущих ценах:** | **350 322** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 7 006 |
| **Итого:** | **357 328** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **637** |
| **Итого:** | **356 691** |
| НДС 12% | 42 803 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **399 494** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **391 504** |
| в том числе НДС 12%: | 41 947 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Каркара-ул.С.Рахимова

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за сентябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-2шт** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **3,2** | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **1619** | **2,85** | **9** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **2** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **3,2** | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **560** | **0,95** | **3** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **3** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **5,6** | **176,40** | **--** | **988** | **--** | **198** | **0,74** | **4** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **198** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **4** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,2** | **1252,97** | **116,02** | **251** | **23** | **44** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **28** | **9** | **118** | **0,21** | **--** |
| **5** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,2** | **5121,39** | **75,91** | **1024** | **15** | **53** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **45** | **6** | **105** | **0,14** | **--** |
| **6** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **2,8** | **6878,91** | **562,61** | **19261** | **1575** | **3158** | **5,46** | **15** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **2413** | **595** | **105** | **1,04** | **3** |
| **7** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0408** | **52400,00** | **--** | **2138** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **2** | **251,62** | **4,39** | **503** | **9** | **105** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **86** | **3** | **118** | **0,01** | **--** |
| **9** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **14,4** | **782,41** | **9,46** | **11267** | **136** | **1656** | **0,54** | **8** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **1353** | **51** | **118** | **0,02** | **--** |
| **10** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **14,4** | **-389,84** | **-4,82** | **-5614** | **-69** | **-800** | **-0,26** | **-4** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-652** | **-26** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **11** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,565264** | **15831,83** | **4625,75** | **8949** | **2615** | **5945** | **64,98** | **37** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **5909** | **697** | **90** | **4,38** | **2** |
| **12** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,565264** | **128740,00** | **--** | **72772** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **113468** | **4304** | | | **73** |
| | | | **Тенге** | | | **11307** | **1335** | | | **6** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **31746** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7527** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6036** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2138** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14203** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6593** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **989** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2300** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **40640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7025** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **81721** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **425** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6606** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5945** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **892** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5260** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **92926** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **42** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7498** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **133566** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **85** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14523** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(6шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 6,3 | 763,31 | -- | 4809 | -- | 5434 | 4,73 | 30 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 4809 | -- | 113 | -- | -- |
| 14 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 6,3 | 155,00 | -- | 976 | -- | 1103 | 0,95 | 6 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 976 | -- | 113 | -- | -- |
| 15 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 11,025 | 176,40 | -- | 1945 | -- | 389 | 0,74 | 8 |
| | | т | | 35,28 | -- | 389 | -- | 100 | -- | -- |
| 16 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 6,3 | 5121,39 | 75,91 | 32265 | 478 | 1679 | 1,55 | 10 |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 1418 | 181 | 105 | 0,14 | 1 |
| 17 | Е0109-61-12 | Установка металлических стоек СИ-3 под панно | 0,3414 | 23577,36 | 6309,63 | 8049 | 2154 | 4363 | 74,98 | 26 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 4788 | 60 | 90 | 0,76 | -- |
| 18 | С12021-117 | Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза | 0,351642 | 119040,00 | -- | 41859 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 89904 | 2632 | | | 79 |
| | | | Тенге | | | 12380 | 241 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 81854 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 822 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 7773 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 41859 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 29547 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1945 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8605 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1291 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5428 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 95887 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 59 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9064 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 8049 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1107 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4848 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4363 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 655 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 745 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 13157 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5503 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 109045 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 87 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14567 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 203371 | 6937 | | | 153 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Тенге** | | | **23688** | **1576** | | | **7** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **113601** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **8348** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **13809** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **43997** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **43750** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **2933** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **15198** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2280** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **7728** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **136527** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **102** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16089** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **89771** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1533** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **11454** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **10309** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1546** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **6005** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **106084** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **70** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **13000** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **242611** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **172** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **29089** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 242 611 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 242 611 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **242 611** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 3 105 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 466 |
| **Итого:** | **245 716** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 6 855 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 2 457 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 983 |
| **Итого:** | **256 012** |
| **Итого в текущих ценах:** | **700 647** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 14 013 |
| **Итого:** | **714 660** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 275** |
| **Итого:** | **713 385** |
| НДС 12% | 85 606 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **798 991** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **783 011** |
| в том числе НДС 12%: | 83 894 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Утемис улы- южнее ул.Акын Сара

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за сентябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-1шт** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в | 1,6 | 447,64 | -- | 716 | -- | 809 | 2,85 | 5 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 716 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 1,6 | 155,00 | -- | 248 | -- | 280 | 0,95 | 2 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 248 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 2,8 | 176,40 | -- | 494 | -- | 99 | 0,74 | 2 |
| | | т | | 35,28 | -- | 99 | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,1 | 1252,97 | 116,02 | 125 | 12 | 22 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 14 | 4 | 118 | 0,21 | -- |
| 5 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в | 0,1 | 5121,39 | 75,91 | 512 | 8 | 27 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 23 | 3 | 105 | 0,14 | -- |
| 6 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в | 1,4 | 6878,91 | 562,61 | 9630 | 788 | 1579 | 5,46 | 8 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 1206 | 298 | 105 | 1,04 | 1 |
| 7 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0204 | 52400,00 | -- | 1069 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0108-4-7 | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | 1 | 251,62 | 4,39 | 252 | 4 | 53 | 0,24 | -- |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 43 | 2 | 118 | 0,01 | -- |
| 9 | Е0108-4-5 | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | 7,2 | 782,41 | 9,46 | 5633 | 68 | 828 | 0,54 | 4 |
| | | м2 | | 93,93 | 3,54 | 676 | 26 | 118 | 0,02 | -- |
| 10 | Е0108-4-6 | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | 7,2 | -389,84 | -4,82 | -2807 | -35 | -400 | -0,26 | -2 |
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -326 | -13 | 118 | -0,01 | -- |
| 11 | Е0109-24-1 | **Монтаж СИ-5 (1шт)** | 0,282632 | 15831,83 | 4625,75 | 4475 | 1307 | 2973 | 64,98 | 18 |
| | | т | | 10453,50 | 1232,64 | 2954 | 348 | 90 | 4,38 | 1 |
| 12 | С12021-116 | **Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт) с окраской за 2 раза** | 0,282632 | 128740,00 | -- | 36386 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **56734** | **2152** | | | **37** |
| | | | **Тенге** | | | **5654** | **667** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **15873** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3763** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3018** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1069** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **7102** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **494** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **3297** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **494** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1150** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **20320** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **22** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3513** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **40861** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **213** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3303** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **36386** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2973** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **446** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2630** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **46463** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **21** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3749** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **66783** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7261** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **14** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **15** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **16** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **17** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **18** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **59936** | **1755** | | | **53** |
| | | | **Тенге** | | | **8254** | **161** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **54570** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **548** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5182** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3618** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **63925** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **5366** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **738** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3232** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2909** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **436** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **497** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **8772** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3668** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **72696** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9711** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **116670** | **3907** | | | **90** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Тенге** | | | **13907** | **828** | | | **4** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **70443** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **4311** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8200** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **28975** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **26799** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1790** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **9033** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1355** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4769** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **84245** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **61** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9555** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **46227** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **951** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6535** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **36386** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5882** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **882** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3127** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **55235** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7417** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **139480** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **101** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16972** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 139 480 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 139 480 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **139 480** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 1 785 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 268 |
| **Итого:** | **141 265** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 3 941 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 413 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 565 |
| **Итого:** | **147 184** |
| **Итого в текущих ценах:** | **402 810** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 8 056 |
| **Итого:** | **410 867** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **733** |
| **Итого:** | **410 134** |
| НДС 12% | 49 216 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **459 350** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **450 163** |
| в том числе НДС 12%: | 48 232 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Утемис улы- кольцо (Шанырак-1)

**АКТ**

**приемки выполненных работ**

**за сентябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт** | | | | | | | | |
| | | **Фм-в-1шт** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-165-7 | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | 1,6 | 447,64 | -- | 716 | -- | 809 | 2,85 | 5 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 716 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | 1,6 | 155,00 | -- | 248 | -- | 280 | 0,95 | 2 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 248 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | С010333-А30-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | 2,8 | 176,40 | -- | 494 | -- | 99 | 0,74 | 2 |
| | | т | | 35,28 | -- | 99 | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | Е0108-3-3 | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | 0,1 | 1252,97 | 116,02 | 125 | 12 | 22 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 14 | 4 | 118 | 0,21 | -- |
| 5 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | 0,1 | 5121,39 | 75,91 | 512 | 8 | 27 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 23 | 3 | 105 | 0,14 | -- |
| 6 | Е0106-1-6 | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | 1,4 | 6878,91 | 562,61 | 9630 | 788 | 1579 | 5,46 | 8 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 1206 | 298 | 105 | 1,04 | 1 |
| 7 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | 0,0204 | 52400,00 | -- | 1069 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0108-4-7 | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | 1 | 251,62 | 4,39 | 252 | 4 | 53 | 0,24 | -- |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 43 | 2 | 118 | 0,01 | -- |
| 9 | Е0108-4-5 | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | 7,2 | 782,41 | 9,46 | 5633 | 68 | 828 | 0,54 | 4 |
| | | м2 | | 93,93 | 3,54 | 676 | 26 | 118 | 0,02 | -- |
| 10 | Е0108-4-6 | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | 7,2 | -389,84 | -4,82 | -2807 | -35 | -400 | -0,26 | -2 |
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -326 | -13 | 118 | -0,01 | -- |
| 11 | Е0109-24-1 | **Монтаж СИ-5 (1шт)** | 0,282632 | 15831,83 | 4625,75 | 4475 | 1307 | 2973 | 64,98 | 18 |
| | | т | | 10453,50 | 1232,64 | 2954 | 348 | 90 | 4,38 | 1 |
| 12 | С12021-116 | **Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт) с окраской за 2 раза** | 0,282632 | 128740,00 | -- | 36386 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **56734** | **2152** | | | **37** |
| | | | **Тенге** | | | **5654** | **667** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **15873** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3763** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3018** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1069** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **7102** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **494** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **3297** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **494** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1150** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **20320** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **22** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3513** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **40861** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **213** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3303** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **36386** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2973** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **446** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2630** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **46463** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **21** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3749** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **66783** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7261** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **14** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **15** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **16** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **17** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **18** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **59936** | **1755** | | | **53** |
| | | | **Тенге** | | | **8254** | **161** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **54570** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **548** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5182** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3618** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **63925** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **5366** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **738** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3232** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2909** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **436** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **497** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **8772** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3668** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **72696** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9711** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **116670** | **3907** | | | **90** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Тенге** | | | **13907** | **828** | | | **4** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **70443** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **4311** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8200** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **28975** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **26799** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1790** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **9033** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1355** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4769** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **84245** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **61** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9555** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **46227** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **951** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6535** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **36386** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5882** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **882** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3127** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **55235** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7417** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **139480** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **101** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16972** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 139 480 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 139 480 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **139 480** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 1 785 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 268 |
| **Итого:** | **141 265** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 3 941 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 413 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 565 |
| **Итого:** | **147 184** |
| **Итого в текущих ценах:** | **402 810** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 8 056 |
| **Итого:** | **410 867** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **733** |
| **Итого:** | **410 134** |
| НДС 12% | 49 216 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **459 350** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **450 163** |
| в том числе НДС 12%: | 48 232 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Каблукова- сев.ул.Торайгырова

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за сентябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 11,2 | 95,86 | 5,42 | 1074 | 61 | 444 | 0,18 | 2 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 385 | 22 | 109 | 0,01 | -- |
| 2 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 11,2 | 170,10 | 55,95 | 1905 | 627 | 1850 | 0,69 | 8 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 1269 | 235 | 123 | 0,10 | 1 |
| 3 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 61,6 | 396,39 | -- | 24417 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 0,896 | 1096,31 | -- | 982 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 3,36 | 263,00 | -- | 884 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | |
| 6 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 12,6 | 95,86 | 5,42 | 1208 | 68 | 500 | 0,18 | 2 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 434 | 25 | 109 | 0,01 | -- |
| 7 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 12,6 | 453,56 | 166,18 | 5715 | 2094 | 4064 | 1,24 | 16 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 2520 | 784 | 123 | 0,30 | 4 |
| 8 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 151,2 | 396,39 | -- | 59934 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 2,772 | 1096,31 | -- | 3039 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 4,41 | 263,00 | -- | 1160 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 100317 | 2849 | | | 28 |
| | | | Тенге | | | 4609 | 1066 | | | 5 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 100317 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2443 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5675 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 90416 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6859 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1029 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6431 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 113607 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6704 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 113607 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6704 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 100317 | 2849 | | | 28 |
| | | | Тенге | | | 4609 | 1066 | | | 5 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 100317 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2443 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5675 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 90416 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6859 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1029 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6431 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 113607 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6704 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 113607 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6704 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 113 607 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 113 607 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **113 607** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,28% | 1 454 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 218 |
| **Итого:** | **115 061** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 3 210 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 151 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 460 |
| **Итого:** | **119 882** |
| **Итого в текущих ценах:** | **328 091** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 6 562 |
| **Итого:** | **334 652** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **597** |
| **Итого:** | **334 055** |
| НДС 12% | 40 087 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **374 142** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **366 659** |
| в том числе НДС 12%: | 39 285 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая- сев.ул.Хмельницкого

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за сентябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-2шт** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,54796** | **15831,83** | **4625,75** | **8675** | **2535** | **5763** | **64,98** | **36** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **5728** | **675** | **90** | **4,38** | **2** |
| **2** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,54796** | **128740,00** | **--** | **70544** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **79220** | **2535** | | | **36** |
| | | | **Тенге** | | | **5728** | **675** | | | **2** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **79220** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **412** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6404** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **70544** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5763** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **864** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5099** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **90082** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **41** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7268** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **90082** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **41** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7268** | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | | | |
| **3** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **33273** | **1436** | | | **17** |
| | | | **Тенге** | | | **3192** | **40** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1674** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **29581** | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **5366** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **738** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3232** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2909** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **436** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **497** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **8772** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3668** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **38352** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3668** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **112492** | **3971** | | | **53** |
| | | | **Тенге** | | | **8920** | **716** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1674** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **29581** | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **84586** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1151** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **9636** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **70544** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8672** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1301** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5595** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **98853** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **60** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10936** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **128434** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **60** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10936** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 128 434 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 128 434 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **128 434** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 1 644 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 247 |
| **Итого:** | **130 078** |

| | |
|---|---|
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 3 629 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 301 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 520 |
| **Итого:** | **135 528** |
| **Итого в текущих ценах:** | **370 910** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 7 418 |
| **Итого:** | **378 328** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **675** |
| **Итого:** | **377 653** |
| НДС 12% | 45 318 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **422 972** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **414 512** |
| в том числе НДС 12%: | 44 412 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Хмельницкого-ул.Куйбышева

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за сентябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | |
| **1** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,532** | **15831,83** | **4625,75** | **8423** | **2461** | **5595** | **64,98** | **35** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **5561** | **656** | **90** | **4,38** | **2** |
| **2** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,532** | **128740,00** | **--** | **68490** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **76912** | **2461** | | | **35** |
| | | | **Тенге** | | | **5561** | **656** | | | **2** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **76912** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **400** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6217** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **68490** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5595** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **839** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4950** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **87458** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7056** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **87458** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7056** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| **3** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **4** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **33273** | **1436** | | | **17** |
| | | | **Тенге** | | | **3192** | **40** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1674** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **29581** | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **5366** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **738** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3232** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2909** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **436** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **497** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **8772** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3668** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **38352** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3668** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **110185** | **3897** | | | **52** |
| | | | **Тенге** | | | **8753** | **696** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1674** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **29581** | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **82278** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1139** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **9449** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **68490** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8504** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1276** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5447** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **96230** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10725** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **125810** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10725** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 125 810 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 125 810 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **125 810** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 1 610 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 242 |
| **Итого:** | **127 420** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 3 555 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 274 |

| | |
|---|---|
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 510 |
| **Итого:** | **132 759** |
| **Итого в текущих ценах:** | **363 332** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 7 267 |
| **Итого:** | **370 599** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **661** |
| **Итого:** | **369 938** |
| НДС 12% | 44 393 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **414 330** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **406 044** |
| в том числе НДС 12%: | 43 505 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Майлина-ул.Тбилисская

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за сентябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-2шт** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **3,2** | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **1619** | **2,85** | **9** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **2** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **3,2** | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **560** | **0,95** | **3** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **3** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **5,6** | **176,40** | **--** | **988** | **--** | **198** | **0,74** | **4** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **198** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **4** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,2** | **1252,97** | **116,02** | **251** | **23** | **44** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **28** | **9** | **118** | **0,21** | **--** |
| **5** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,2** | **5121,39** | **75,91** | **1024** | **15** | **53** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **45** | **6** | **105** | **0,14** | **--** |
| **6** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **2,8** | **6878,91** | **562,61** | **19261** | **1575** | **3158** | **5,46** | **15** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **2413** | **595** | **105** | **1,04** | **3** |
| **7** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0408** | **52400,00** | **--** | **2138** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **2** | **251,62** | **4,39** | **503** | **9** | **105** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **86** | **3** | **118** | **0,01** | **--** |
| **9** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **14,4** | **782,41** | **9,46** | **11267** | **136** | **1656** | **0,54** | **8** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **1353** | **51** | **118** | **0,02** | **--** |
| **10** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **14,4** | **-389,84** | **-4,82** | **-5614** | **-69** | **-800** | **-0,26** | **-4** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-652** | **-26** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **11** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,565264** | **15831,83** | **4625,75** | **8949** | **2615** | **5945** | **64,98** | **37** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **5909** | **697** | **90** | **4,38** | **2** |
| **12** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,565264** | **128740,00** | **--** | **72772** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **113468** | **4304** | | | **73** |
| | | | **Тенге** | | | **11307** | **1335** | | | **6** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **31746** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7527** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6036** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2138** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14203** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6593** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **989** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2300** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **40640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7025** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **81721** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **425** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6606** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5945** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **892** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5260** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **92926** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **42** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7498** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **133566** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **85** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14523** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 4,2 | 763,31 | -- | 3206 | -- | 3623 | 4,73 | 20 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 3206 | -- | 113 | -- | -- |
| 14 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 4,2 | 155,00 | -- | 651 | -- | 736 | 0,95 | 4 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 651 | -- | 113 | -- | -- |
| 15 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 7,35 | 176,40 | -- | 1297 | -- | 259 | 0,74 | 5 |
| | | т | | 35,28 | -- | 259 | -- | 100 | -- | -- |
| 16 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 4,2 | 5121,39 | 75,91 | 21510 | 319 | 1119 | 1,55 | 7 |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 945 | 120 | 105 | 0,14 | 1 |
| 17 | Е0109-61-12 | Установка металлических стоек СИ-3 под панно | 0,2276 | 23577,36 | 6309,63 | 5366 | 1436 | 2909 | 74,98 | 17 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 3192 | 40 | 90 | 0,76 | -- |
| 18 | С12021-117 | Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза | 0,234428 | 119040,00 | -- | 27906 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание) | 0,02884 | 178740,00 | -- | 5155 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0109-45-3 | Монтаж знака индивидуального проектирования | 11,9072 | 1109,37 | 33,17 | 13209 | 395 | 11549 | 5,73 | 68 |
| | | м2 | | 1066,05 | 11,67 | 12694 | 139 | 90 | 0,05 | 1 |
| 21 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт и "Внимание дети"-2шт(пленка СВП тип-алмаз.) | 11,9072 | 12925,80 | -- | 153910 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 232210 | 2150 | | | 121 |
| | | | Тенге | | | 20947 | 300 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 213635 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 548 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5182 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 186971 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 19698 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1297 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 861 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13162 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 232534 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6043 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 18576 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | | | Тенге | | | **859** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **16065** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **14458** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2169** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1982** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **35016** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **93** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18234** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **267550** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **133** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24276** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **345678** | **6454** | | | **194** |
| | | | **Тенге** | | | **32255** | **1634** | | | **7** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **245381** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **8075** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **11218** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **189109** | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | **33901** | | | | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | **2284** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **12330** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1849** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **15463** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **273173** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **82** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **13068** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **100297** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **1284** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **22671** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **20403** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3061** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **7242** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **127942** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **135** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **25731** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **401116** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **218** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **38799** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 401 116 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 401 116 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **401 116** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 5 134 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 770 |
| **Итого:** | **406 250** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 11 334 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 4 063 |

| | |
|---|---|
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 625 |
| **Итого:** | **423 272** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 158 400** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 23 168 |
| **Итого:** | **1 181 568** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **2 108** |
| **Итого:** | **1 179 461** |
| НДС 12% | 141 535 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 320 996** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 294 576** |
| в том числе НДС 12%: | 138 705 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая-сев. пр.Рыскулова

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за сентябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-2шт** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **3,2** | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **1619** | **2,85** | **9** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **2** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **3,2** | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **560** | **0,95** | **3** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **3** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **5,6** | **176,40** | **--** | **988** | **--** | **198** | **0,74** | **4** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **198** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **4** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,2** | **1252,97** | **116,02** | **251** | **23** | **44** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **28** | **9** | **118** | **0,21** | **--** |
| **5** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,2** | **5121,39** | **75,91** | **1024** | **15** | **53** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **45** | **6** | **105** | **0,14** | **--** |
| **6** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **2,8** | **6878,91** | **562,61** | **19261** | **1575** | **3158** | **5,46** | **15** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **2413** | **595** | **105** | **1,04** | **3** |
| **7** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0408** | **52400,00** | **--** | **2138** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **2** | **251,62** | **4,39** | **503** | **9** | **105** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **86** | **3** | **118** | **0,01** | **--** |
| **9** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **14,4** | **782,41** | **9,46** | **11267** | **136** | **1656** | **0,54** | **8** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **1353** | **51** | **118** | **0,02** | **--** |
| **10** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **14,4** | **-389,84** | **-4,82** | **-5614** | **-69** | **-800** | **-0,26** | **-4** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-652** | **-26** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **11** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,532** | **15831,83** | **4625,75** | **8423** | **2461** | **5595** | **64,98** | **35** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **5561** | **656** | **90** | **4,38** | **2** |
| **12** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,532** | **128740,00** | **--** | **68490** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **108658** | **4150** | | | **71** |
| | | | **Тенге** | | | **10960** | **1294** | | | **5** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **31746** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7527** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6036** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2138** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14203** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6593** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **989** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2300** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **40640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7025** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **76912** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **400** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6217** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **68490** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5595** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **839** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4950** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **87458** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7056** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **128098** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **83** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14082** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **14** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **15** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **16** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **17** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **18** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **59936** | **1755** | | | **53** |
| | | | **Тенге** | | | **8254** | **161** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **54570** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **548** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5182** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3618** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **63925** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **5366** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **738** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3232** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2909** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **436** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **497** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **8772** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3668** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **72696** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9711** | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| 19 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 67,2 | 95,86 | 5,42 | 6442 | 364 | 2667 | 0,18 | 12 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 2313 | 134 | 109 | 0,01 | 1 |
| 20 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 67,2 | 170,10 | 55,95 | 11431 | 3760 | 11100 | 0,69 | 46 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 7616 | 1409 | 123 | 0,10 | 7 |
| 21 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 184,8 | 396,39 | -- | 73252 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика желтого | 184,8 | 407,81 | -- | 75362 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 5,376 | 1096,31 | -- | 5894 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 20,16 | 263,00 | -- | 5302 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | |
| 25 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 39,6 | 95,86 | 5,42 | 3796 | 214 | 1572 | 0,18 | 7 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1363 | 79 | 109 | 0,01 | -- |
| 26 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 39,6 | 453,56 | 166,18 | 17961 | 6581 | 12773 | 1,24 | 49 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 7921 | 2464 | 123 | 0,30 | 12 |
| 27 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 475,2 | 396,39 | -- | 188363 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 8,712 | 1096,31 | -- | 9551 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 13,86 | 263,00 | -- | 3645 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | 400999 | 10919 | | | 115 |
| | | | Тенге | | | 19213 | 4085 | | | 20 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 400999 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9498 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **23298** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **361370** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **28112** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **14** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4217** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **25747** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **454858** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **149** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **27515** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **454858** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **149** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **27515** | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **569593** | **16824** | | | **239** |
| | | **Тенге** | | | **38426** | **5540** | | | **26** |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **487315** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **17572** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **34517** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **391414** | | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | **33901** | | | | |
| Транспортные расходы - | | Тенге | | | **2284** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **40442** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **20** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **6066** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **31665** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **559423** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **231** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **40583** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **82278** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **1139** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **9449** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **68490** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **8504** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1276** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5447** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **96230** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10725** | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **655652** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **290** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **51308** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 655 652 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 655 652 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **655 652** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 8 392 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 259 |
| **Итого:** | **664 044** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 18 527 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 6 640 |

| | |
|---|---|
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 656 |
| **Итого:** | **691 868** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 893 486** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 37 870 |
| **Итого:** | **1 931 356** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **3 445** |
| **Итого:** | **1 927 910** |
| НДС 12% | 231 349 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **2 159 260** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **2 116 075** |
| в том числе НДС 12%: | 226 722 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая-южнее ул.Руставели

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за сентябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-2шт** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **3,2** | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **1619** | **2,85** | **9** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **2** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **3,2** | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **560** | **0,95** | **3** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **3** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **5,6** | **176,40** | **--** | **988** | **--** | **198** | **0,74** | **4** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **198** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **4** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,2** | **1252,97** | **116,02** | **251** | **23** | **44** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **28** | **9** | **118** | **0,21** | **--** |
| **5** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,2** | **5121,39** | **75,91** | **1024** | **15** | **53** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **45** | **6** | **105** | **0,14** | **--** |
| **6** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **2,8** | **6878,91** | **562,61** | **19261** | **1575** | **3158** | **5,46** | **15** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **2413** | **595** | **105** | **1,04** | **3** |
| **7** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0408** | **52400,00** | **--** | **2138** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **2** | **251,62** | **4,39** | **503** | **9** | **105** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **86** | **3** | **118** | **0,01** | **--** |
| **9** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **14,4** | **782,41** | **9,46** | **11267** | **136** | **1656** | **0,54** | **8** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **1353** | **51** | **118** | **0,02** | **--** |
| **10** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **14,4** | **-389,84** | **-4,82** | **-5614** | **-69** | **-800** | **-0,26** | **-4** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-652** | **-26** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **11** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,532** | **15831,83** | **4625,75** | **8423** | **2461** | **5595** | **64,98** | **35** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **5561** | **656** | **90** | **4,38** | **2** |
| **12** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,532** | **128740,00** | **--** | **68490** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **108658** | **4150** | | | **71** |
| | | | **Тенге** | | | **10960** | **1294** | | | **5** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **31746** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7527** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6036** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2138** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14203** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6593** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **989** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2300** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **40640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7025** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **76912** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **400** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6217** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **68490** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5595** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **839** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4950** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **87458** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7056** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **128098** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **83** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14082** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **14** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **15** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **16** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **17** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **18** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **59936** | **1755** | | | **53** |
| | | | **Тенге** | | | **8254** | **161** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **54570** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **548** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5182** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3618** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **63925** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **5366** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **738** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3232** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2909** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **436** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **497** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **8772** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3668** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **72696** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9711** | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| 19 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 67,2 | 95,86 | 5,42 | 6442 | 364 | 2667 | 0,18 | 12 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 2313 | 134 | 109 | 0,01 | 1 |
| 20 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 67,2 | 170,10 | 55,95 | 11431 | 3760 | 11100 | 0,69 | 46 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 7616 | 1409 | 123 | 0,10 | 7 |
| 21 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 184,8 | 396,39 | -- | 73252 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика желтого | 184,8 | 407,81 | -- | 75362 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 5,376 | 1096,31 | -- | 5894 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 20,16 | 263,00 | -- | 5302 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | |
| 25 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 39,6 | 95,86 | 5,42 | 3796 | 214 | 1572 | 0,18 | 7 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1363 | 79 | 109 | 0,01 | -- |
| 26 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 39,6 | 453,56 | 166,18 | 17961 | 6581 | 12773 | 1,24 | 49 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 7921 | 2464 | 123 | 0,30 | 12 |
| 27 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 475,2 | 396,39 | -- | 188363 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 8,712 | 1096,31 | -- | 9551 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 13,86 | 263,00 | -- | 3645 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | 400999 | 10919 | | | 115 |
| | | | Тенге | | | 19213 | 4085 | | | 20 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 400999 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9498 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **23298** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **361370** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **28112** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **14** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4217** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **25747** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **454858** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **149** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **27515** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **454858** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **149** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **27515** | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **569593** | **16824** | | | **239** |
| | | **Тенге** | | | **38426** | **5540** | | | **26** |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **487315** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **17572** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **34517** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **391414** | | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | **33901** | | | | |
| Транспортные расходы - | | Тенге | | | **2284** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **40442** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **20** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **6066** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **31665** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **559423** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **231** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **40583** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **82278** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **1139** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **9449** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **68490** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **8504** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1276** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5447** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **96230** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10725** | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **655652** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **290** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **51308** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 655 652 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 655 652 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **655 652** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 8 392 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 259 |
| **Итого:** | **664 044** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 18 527 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 6 640 |

| | |
|---|---|
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 656 |
| **Итого:** | **691 868** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 893 486** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 37 870 |
| **Итого:** | **1 931 356** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **3 445** |
| **Итого:** | **1 927 910** |
| НДС 12% | 231 349 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **2 159 260** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **2 116 075** |
| в том числе НДС 12%: | 226 722 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая-южнее ул.Аральской

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за сентябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-2шт** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **3,2** | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **1619** | **2,85** | **9** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **2** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **3,2** | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **560** | **0,95** | **3** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **3** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **5,6** | **176,40** | **--** | **988** | **--** | **198** | **0,74** | **4** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **198** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **4** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,2** | **1252,97** | **116,02** | **251** | **23** | **44** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **28** | **9** | **118** | **0,21** | **--** |
| **5** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,2** | **5121,39** | **75,91** | **1024** | **15** | **53** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **45** | **6** | **105** | **0,14** | **--** |
| **6** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **2,8** | **6878,91** | **562,61** | **19261** | **1575** | **3158** | **5,46** | **15** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **2413** | **595** | **105** | **1,04** | **3** |
| **7** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0408** | **52400,00** | **--** | **2138** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **2** | **251,62** | **4,39** | **503** | **9** | **105** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **86** | **3** | **118** | **0,01** | **--** |
| **9** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **14,4** | **782,41** | **9,46** | **11267** | **136** | **1656** | **0,54** | **8** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **1353** | **51** | **118** | **0,02** | **--** |
| **10** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **14,4** | **-389,84** | **-4,82** | **-5614** | **-69** | **-800** | **-0,26** | **-4** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-652** | **-26** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **11** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,532** | **15831,83** | **4625,75** | **8423** | **2461** | **5595** | **64,98** | **35** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **5561** | **656** | **90** | **4,38** | **2** |
| **12** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,532** | **128740,00** | **--** | **68490** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **108658** | **4150** | | | **71** |
| | | | **Тенге** | | | **10960** | **1294** | | | **5** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **31746** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7527** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6036** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2138** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14203** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6593** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **989** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2300** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **40640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7025** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **76912** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **400** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6217** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **68490** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5595** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **839** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4950** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **87458** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7056** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **128098** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **83** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14082** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **14** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **15** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **16** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **17** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **18** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **59936** | **1755** | | | **53** |
| | | | **Тенге** | | | **8254** | **161** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **54570** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **548** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5182** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3618** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **63925** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **5366** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **738** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3232** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2909** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **436** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **497** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **8772** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3668** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **72696** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9711** | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| 19 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 64 | 95,86 | 5,42 | 6135 | 347 | 2540 | 0,18 | 12 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 2203 | 127 | 109 | 0,01 | 1 |
| 20 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 64 | 170,10 | 55,95 | 10886 | 3581 | 10572 | 0,69 | 44 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 7253 | 1342 | 123 | 0,10 | 7 |
| 21 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 176 | 396,39 | -- | 69764 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика желтого | 176 | 407,81 | -- | 71774 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 5,12 | 1096,31 | -- | 5613 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 19,2 | 263,00 | -- | 5050 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | |
| 25 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 36 | 95,86 | 5,42 | 3451 | 195 | 1429 | 0,18 | 7 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1239 | 72 | 109 | 0,01 | -- |
| 26 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 36 | 453,56 | 166,18 | 16328 | 5982 | 11612 | 1,24 | 45 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 7201 | 2240 | 123 | 0,30 | 11 |
| 27 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 432 | 396,39 | -- | 171239 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 7,92 | 1096,31 | -- | 8683 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 12,6 | 263,00 | -- | 3314 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | 372236 | 10105 | | | 107 |
| | | | Тенге | | | 17896 | 3781 | | | 18 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 372236 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 8800 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **21677** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **335436** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **26153** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **13** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3923** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **23903** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **422292** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **139** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **25600** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **422292** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **139** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **25600** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **540831** | **16010** | | | **231** |
| | | | **Тенге** | | | **37109** | **5235** | | | **25** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **458552** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **16874** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **32895** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **365481** | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | **33901** | | | | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | **2284** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **38483** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **5772** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **29822** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **526857** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **221** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **38668** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **82278** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **1139** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **9449** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **68490** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8504** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1276** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5447** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **96230** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10725** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **623087** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **279** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **49392** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 623 087 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 623 087 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **623 087** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 7 976 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 196 |
| **Итого:** | **631 063** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 17 607 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 6 311 |

| | |
|---|---|
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 524 |
| **Итого:** | **657 504** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 799 440** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 35 989 |
| **Итого:** | **1 835 429** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **3 274** |
| **Итого:** | **1 832 155** |
| НДС 12% | 219 859 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **2 052 013** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **2 010 973** |
| в том числе НДС 12%: | 215 461 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул. Бекмаханова-зап.пр.Суюнбая

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за сентябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **2** | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **218** | **0,48** | **1** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,049** | **234,30** | **--** | **11** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,049** | **125,82** | **--** | **6** | **--** | **1** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **1** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1211** | **235** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **864** | **45** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1211** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **95** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **910** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **6** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1209** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **181** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 145 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 2566 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1091 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2566 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1091 | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (1шт)** | **0,282632** | **15831,83** | **4625,75** | **4475** | **1307** | **2973** | **64,98** | **18** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **2954** | **348** | **90** | **4,38** | **1** |
| **6** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт) с окраской за 2 раза** | **0,282632** | **128740,00** | **--** | **36386** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **7** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака объемного разм.900х900мм (сдвоенный)** | **0,81** | **1109,37** | **33,17** | **899** | **27** | **786** | **5,73** | **5** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **864** | **9** | **90** | **0,05** | **--** |
| **8** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака объемного разм.900х900мм (сдвоенного) (пленка СВП тип-алмаз.) с дор.знаком 5.16.1/5.16.2** | **1,62** | **12925,80** | **--** | **20940** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **9** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть крепления знака объемного 4/4ц-111-СИ-5 с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0103** | **178740,00** | **--** | **1841** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **64540** | **1334** | | | **23** |
| | | | **Тенге** | | | **3818** | **358** | | | **1** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 22781 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 22781 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1367 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 24148 | | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 41759 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 221 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 4176 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 36386 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3758 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 564 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2731 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 48249 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4740 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 72396 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4740 | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 0,1 | 763,31 | -- | 76 | -- | 86 | 4,73 | -- |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 76 | -- | 113 | -- | -- |
| 11 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 0,1 | 155,00 | -- | 15 | -- | 18 | 0,95 | -- |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 15 | -- | 113 | -- | -- |
| 12 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 0,175 | 176,40 | -- | 31 | -- | 6 | 0,74 | -- |
| | | т | | 35,28 | -- | 6 | -- | 100 | -- | -- |
| 13 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 0,1 | 4793,97 | 75,91 | 479 | 8 | 27 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 23 | 3 | 105 | 0,14 | -- |
| 14 | Е0127-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 1 | 677,61 | -- | 678 | -- | 774 | 3,68 | 4 |
| | | шт | | 582,19 | -- | 582 | -- | 133 | 0,13 | -- |
| 15 | Е0109-61-12 | Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами | 0,0113918 | 23577,36 | 6309,63 | 269 | 72 | 146 | 74,98 | 1 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 160 | 2 | 90 | 0,76 | -- |
| 16 | Е0127-84-1 | При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | 3 | 136,88 | -- | 411 | -- | 546 | 0,79 | 2 |
| | | шт | | 136,88 | -- | 411 | -- | 133 | -- | -- |
| 17 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт) | 3,24 | 12925,80 | -- | 41880 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С12021-117 прим3тб4п4-2 | Стоимость дор стоек СЗ-1-2(1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0184061 | 119040,00 | -- | 2191 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость креплений КМЗ-4-2(2шт),КМЗ-4/4-2(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0144818 | 178740,00 | -- | 2588 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0113918 | 178740,00 | -- | 2036 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 50654 | 79 | | | 8 |
| | | | Тенге | | | 1273 | 5 | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 50386 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 108 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1116 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **48695** | | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | **436** | | | | |
| Транспортные расходы - | | Тенге | | | **31** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **1457** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **219** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3111** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **54953** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **8** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1335** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **269** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **37** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **162** | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **146** | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **22** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **25** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **439** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **184** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **55392** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **9** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1518** | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **116406** | **1649** | | | **36** |
| | | **Тенге** | | | **5955** | **408** | | | **2** |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **74378** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **204** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **2026** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **71476** | | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | **436** | | | | |
| Транспортные расходы - | | Тенге | | | **37** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **2666** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **400** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4623** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **81667** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **14** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2426** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **42028** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **258** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **4338** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **36386** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **3904** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **586** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2756** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **48688** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **27** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4923** | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **130354** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **41** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7349** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 130 354 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 130 354 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **130 354** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 1 669 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 250 |
| **Итого:** | **132 023** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 3 683 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 320 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 528 |
| **Итого:** | **137 554** |
| **Итого в текущих ценах:** | **376 455** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 7 529 |
| **Итого:** | **383 984** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **685** |
| **Итого:** | **383 299** |
| НДС 12% | 45 996 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **429 295** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **420 709** |
| в том числе НДС 12%: | 45 076 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Момышулы-сев.ул.Улугбека

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за сентябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-2шт** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **3,2** | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **1619** | **2,85** | **9** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **2** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **3,2** | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **560** | **0,95** | **3** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **3** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **5,6** | **176,40** | **--** | **988** | **--** | **198** | **0,74** | **4** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **198** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **4** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,2** | **1252,97** | **116,02** | **251** | **23** | **44** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **28** | **9** | **118** | **0,21** | **--** |
| **5** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,2** | **5121,39** | **75,91** | **1024** | **15** | **53** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **45** | **6** | **105** | **0,14** | **--** |
| **6** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **2,8** | **6878,91** | **562,61** | **19261** | **1575** | **3158** | **5,46** | **15** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **2413** | **595** | **105** | **1,04** | **3** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0408** | **52400,00** | **--** | **2138** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 8 | Е0108-4-7 | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **2** | **251,62** | **4,39** | **503** | **9** | **105** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **86** | **3** | **118** | **0,01** | **--** |
| 9 | Е0108-4-5 | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **14,4** | **782,41** | **9,46** | **11267** | **136** | **1656** | **0,54** | **8** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **1353** | **51** | **118** | **0,02** | **--** |
| 10 | Е0108-4-6 | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **14,4** | **-389,84** | **-4,82** | **-5614** | **-69** | **-800** | **-0,26** | **-4** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-652** | **-26** | **118** | **-0,01** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **31746** | **1689** | | | **37** |
| | | | **Тенге** | | | **5398** | **638** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **31746** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7527** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6036** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2138** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14203** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6593** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **989** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2300** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **40640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7025** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **40640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7025** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| 11 | Е0101-165-3 | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| 12 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 155,00 | -- | 651 | -- | 113 | -- | -- |
| 13 | С010333-А30-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | 7,35 | 176,40 | -- | 1297 | -- | 259 | 0,74 | 5 |
| | | т | | 35,28 | -- | 259 | -- | 100 | -- | -- |
| 14 | Е0106-1-1 | **Устройство обетонирования дор стойки** | 4,2 | 5121,39 | 75,91 | 21510 | 319 | 1119 | 1,55 | 7 |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 945 | 120 | 105 | 0,14 | 1 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 26663 | 319 | | | 36 |
| | | | **Тенге** | | | 5062 | 120 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 26663 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 548 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 5182 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 19698 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 1297 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 861 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1944 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 34344 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6043 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 34344 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6043 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 58410 | 2008 | | | 72 |
| | | | **Тенге** | | | 10460 | 758 | | | 4 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 58410 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 8075 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 11218 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2138 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 33901 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 2284 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12330 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1849 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4244 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 74984 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13068 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 74984 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13068 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 74 984 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 74 984 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **74 984** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,28% | 960 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 144 |
| **Итого:** | **75 944** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 2 119 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 759 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 304 |
| **Итого:** | **79 126** |
| **Итого в текущих ценах:** | **216 550** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 4 331 |
| **Итого:** | **220 881** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **394** |
| **Итого:** | **220 487** |
| НДС 12% | 26 458 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **246 945** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **242 006** |
| в том числе НДС 12%: | 25 929 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Северное кольцо-сев. ул.Жумабаева

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за сентябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 38,4 | 95,86 | 5,42 | 3681 | 208 | 1524 | 0,18 | 7 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1322 | 76 | 109 | 0,01 | -- |
| 2 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 38,4 | 170,10 | 55,95 | 6532 | 2148 | 6343 | 0,69 | 26 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 4352 | 805 | 123 | 0,10 | 4 |
| 3 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 211,2 | 396,39 | -- | 83717 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 3,072 | 1096,31 | -- | 3368 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 11,52 | 263,00 | -- | 3030 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | |
| 6 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 43,2 | 95,86 | 5,42 | 4141 | 234 | 1714 | 0,18 | 8 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1487 | 86 | 109 | 0,01 | -- |
| 7 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 43,2 | 453,56 | 166,18 | 19594 | 7179 | 13935 | 1,24 | 53 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 8641 | 2688 | 123 | 0,30 | 13 |
| 8 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 518,4 | 396,39 | -- | 205487 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 9,504 | 1096,31 | -- | 10419 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **15,12** | **263,00** | **--** | **3977** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **343945** | **9769** | | | **95** |
| | | | **Тенге** | | | **15801** | **3656** | | | **18** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **343945** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **8377** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **19457** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **309997** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **23516** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3527** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **22048** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **389509** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **124** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22984** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **389509** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **124** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22984** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **343945** | **9769** | | | **95** |
| | | | **Тенге** | | | **15801** | **3656** | | | **18** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **343945** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **8377** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **19457** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **309997** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **23516** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3527** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **22048** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **389509** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **124** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22984** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **389509** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **124** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22984** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 389 509 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 389 509 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **389 509** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 4 986 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 748 |
| **Итого:** | **394 495** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 11 006 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 3 945 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 578 |

| | |
|---|---|
| **Итого:** | **411 024** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 124 880** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 22 498 |
| **Итого:** | **1 147 378** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **2 047** |
| **Итого:** | **1 145 331** |
| НДС 12% | 137 440 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 282 771** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 257 115** |
| в том числе НДС 12%: | 134 691 |

Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

**Заказчик:** **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

**Подрядчик:** **ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Наименование строительства и его адрес:** **Строительство и модернизация АСУДД. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения.**

# Справка

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за октябрь 2017 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | |
| | | Доп.согл-е № 1 к Договору №85 от 18.04.2017г. | 25.09.2017г. | | | |
| | | | | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | | на приобрите-ние материалов | другие дополнитель-ные расходы | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Строительство и модернизация АСУДД. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения. | **94 629 085** | **45 649 377** | | | | | | | **5 477 925** | **51 127 302** |
| | **ИТОГО :** | **94 629 085** | **45 649 377** | | | | | | | **5 477 925** | **51 127 302** |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая-южнее ул.Аральской

**АКТ**

**приемки выполненных работ**

**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **4** | **514,71** | **117,68** | **2059** | **471** | **1979** | **2,21** | **9** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **1397** | **91** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **4** | **82,13** | **--** | **329** | **--** | **437** | **0,48** | **2** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **329** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,102** | **234,30** | **--** | **24** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,102** | **125,82** | **--** | **13** | **--** | **3** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **3** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **2424** | **471** | | | **11** |
| | | | **Тенге** | | | **1728** | **91** | | | **--** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **2424** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **191** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **1819** | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **13** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2419** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **363** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **291** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **5133** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2182** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **5133** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2182** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | |
| **5** | **Е0109-61-12** | **Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами** | **0,0227836** | **23577,36** | **6309,63** | **537** | **144** | **291** | **74,98** | **2** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **320** | **4** | **90** | **0,76** | **--** |
| **6** | **Е0127-84-1** | **При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83** | **4** | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **728** | **0,79** | **3** |
| | | **шт** | | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| **7** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **8** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость креплений КМЗ-4-2(4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0155736** | **178740,00** | **--** | **2784** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **9** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0227836** | **178740,00** | **--** | **4072** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **49820** | **144** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **867** | **4** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **49283** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **548** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **48736** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **728** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **109** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3001** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **53012** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **657** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **537** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **74** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **324** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **291** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **44** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **878** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **367** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **53890** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1024 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки

**Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0130-83-1 | **Предварительная разметка** | 41,9 | 95,86 | 5,42 | 4016 | 227 | 1663 | 0,18 | 8 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1442 | 83 | 109 | 0,01 | -- |
| 11 | Е0111-21-1 | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | 41,9 | 170,10 | 55,95 | 7127 | 2344 | 6921 | 0,69 | 29 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 4749 | 878 | 123 | 0,10 | 4 |
| 12 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | **Стоимость холодного пластика белого** | 156,2 | 396,39 | -- | 61916 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | **Стоимость холодного пластика желтого** | 77 | 407,81 | -- | 31401 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | **Стоимость отвердителя РР** | 3,352 | 1096,31 | -- | 3675 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | 12,57 | 263,00 | -- | 3306 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **111441** | **2571** | | | **37** |
| | | | **Тенге** | | | **6191** | **962** | | | **5** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **111441** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2382** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **7153** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **100297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8584** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1288** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **7202** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **127227** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **46** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8440** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **127227** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **46** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8440** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **163685** | **3186** | | | **52** |
| | | | **Тенге** | | | **8786** | **1057** | | | **5** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **163148** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2572** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **9519** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **149033** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **13** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **11731** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1760** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **10493** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **185372** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **61** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11279** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **537** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **74** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **324** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **291** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **44** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **878** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **367** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **186250** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **63** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11646** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 186 250 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 186 250 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **186 250** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 2 384 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 358 |
| **Итого:** | **188 634** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 5 263 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 886 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 755 |
| **Итого:** | **196 538** |
| **Итого в текущих ценах:** | **537 879** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 10 758 |
| **Итого:** | **548 637** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **979** |
| **Итого:** | **547 658** |
| НДС 12% | 65 719 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **613 377** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **601 110** |
| в том числе НДС 12%: | 64 405 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Толе би- ул.Чайковского

**АКТ**

**приемки выполненных работ**

**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | |
| | | **Фм-в-2шт** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в | 3,2 | 447,64 | -- | 1432 | -- | 1619 | 2,85 | 9 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 1432 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 3,2 | 155,00 | -- | 496 | -- | 560 | 0,95 | 3 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 496 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 5,6 | 176,40 | -- | 988 | -- | 198 | 0,74 | 4 |
| | | т | | 35,28 | -- | 198 | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,2 | 1252,97 | 116,02 | 251 | 23 | 44 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 28 | 9 | 118 | 0,21 | -- |
| 5 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в | 0,2 | 5121,39 | 75,91 | 1024 | 15 | 53 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 45 | 6 | 105 | 0,14 | -- |
| 6 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в | 2,8 | 6878,91 | 562,61 | 19261 | 1575 | 3158 | 5,46 | 15 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 2413 | 595 | 105 | 1,04 | 3 |
| 7 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0408 | 52400,00 | -- | 2138 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **2** | **251,62** | **4,39** | **503** | **9** | **105** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **86** | **3** | **118** | **0,01** | **--** |
| **9** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **14,4** | **782,41** | **9,46** | **11267** | **136** | **1656** | **0,54** | **8** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **1353** | **51** | **118** | **0,02** | **--** |
| **10** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **14,4** | **-389,84** | **-4,82** | **-5614** | **-69** | **-800** | **-0,26** | **-4** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-652** | **-26** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **11** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,565264** | **15831,83** | **4625,75** | **8949** | **2615** | **5945** | **64,98** | **37** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **5909** | **697** | **90** | **4,38** | **2** |
| **12** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,565264** | **128740,00** | **--** | **72772** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **113468** | **4304** | | | **73** |
| | | | **Тенге** | | | **11307** | **1335** | | | **6** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **31746** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7527** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6036** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2138** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14203** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6593** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **989** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2300** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **40640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7025** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **81721** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **425** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6606** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5945** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **892** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5260** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **92926** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **42** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7498** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **133566** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **85** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14523** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Освещение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 | **Светильники Street light** | 4 | 914,10 | 468,22 | 3656 | 1873 | 1149 | 1,06 | 4 |
| | | шт | | 205,25 | 97,03 | 821 | 388 | 95 | 0,56 | 2 |
| 14 | Спрайс"TLP" | **Стоимость светильников Street light** | 4 | 39593,99 | -- | 158376 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | **Стоимоть кронштейна для светильника** | 0,02 | 172800,00 | -- | 3456 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0115-172-4 | **Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2** | 0,36 | 164,61 | 0,08 | 59 | -- | 47 | 0,74 | -- |
| | | м2 | | 124,20 | 0,02 | 45 | -- | 105 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 165548 | 1873 | | | 4 |
| | | | **Тенге** | | | 866 | 388 | | | 2 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 3656 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 963 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1209 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1149 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 172 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 288 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 5093 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1381 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 161891 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 15 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 45 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 161832 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 47 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9716 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 171654 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 176748 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1433 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки

**Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0130-83-1 | **Предварительная разметка** | 57,2 | 95,86 | 5,42 | 5483 | 310 | 2270 | 0,18 | 10 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1969 | 114 | 109 | 0,01 | 1 |
| 18 | Е0111-21-1 | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | 57,2 | 170,10 | 55,95 | 9730 | 3200 | 9449 | 0,69 | 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 6483 | 1199 | 123 | 0,10 | 6 |
| 19 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 262,9 | 396,39 | -- | 104210 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика желтого | 51,7 | 407,81 | -- | 21084 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 4,576 | 1096,31 | -- | 5017 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 17,16 | 263,00 | -- | 4513 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Нанесение шумовых полос холодным пластиком | | | | | | |
| | | | | Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную | | | | | | |
| 23 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 32,4 | 95,86 | 5,42 | 3106 | 175 | 1286 | 0,18 | 6 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1115 | 64 | 109 | 0,01 | -- |
| 24 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 32,4 | 453,56 | 166,18 | 14695 | 5384 | 10451 | 1,24 | 40 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 6481 | 2016 | 123 | 0,30 | 10 |
| 25 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 388,8 | 396,39 | -- | 154115 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 7,128 | 1096,31 | -- | 7815 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 11,34 | 263,00 | -- | 2982 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 332749 | 9070 | | | 96 |
| | | | Тенге | | | 16047 | 3394 | | | 17 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 332749 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 7897 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 19441 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 299736 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23455 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3518 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21372 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 377577 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 124 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22959** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **377577** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **124** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22959** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **611764** | **15247** | | | **174** |
| | | | **Тенге** | | | **28220** | **5116** | | | **24** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **526387** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **15438** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **25522** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **463706** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14203** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **30096** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4514** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **33389** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **589871** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **168** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **30036** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **81721** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **425** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6606** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5945** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **892** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5260** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **92926** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **42** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7498** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **687891** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **217** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **38915** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 687 891 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 687 891 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **687 891** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 8 805 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 321 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого:** | | | **696 696** | | | | | | |
| | Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | | | 19 438 | | | | | | |
| | Затраты на выслугу лет, 1% | | | 6 967 | | | | | | |
| | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | 2 787 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **725 888** | | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах:** | | | **1 986 590** | | | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | 39 732 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **2 026 322** | | | | | | |
| | Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | | | **3 615** | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **2 022 708** | | | | | | |
| | НДС 12% | | | 242 725 | | | | | | |
| | **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | | | **2 265 432** | | | | | | |
| | **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | | | **2 220 124** | | | | | | |
| | в том числе НДС 12%: | | | 237 870 | | | | | | |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Толе би- вост. ул.Момышулы

**АКТ**

**приемки выполненных работ**

**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | |
| | | **Фм-в-2шт** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-165-7 | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | 3,2 | 447,64 | -- | 1432 | -- | 1619 | 2,85 | 9 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 1432 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | 3,2 | 155,00 | -- | 496 | -- | 560 | 0,95 | 3 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 496 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | C010333-A30-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | 5,6 | 176,40 | -- | 988 | -- | 198 | 0,74 | 4 |
| | | т | | 35,28 | -- | 198 | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | E0108-3-3 | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | 0,2 | 1252,97 | 116,02 | 251 | 23 | 44 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 28 | 9 | 118 | 0,21 | -- |
| 5 | E0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | 0,2 | 5121,39 | 75,91 | 1024 | 15 | 53 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 45 | 6 | 105 | 0,14 | -- |
| 6 | E0106-1-6 | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | 2,8 | 6878,91 | 562,61 | 19261 | 1575 | 3158 | 5,46 | 15 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 2413 | 595 | 105 | 1,04 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0408** | **52400,00** | **--** | **2138** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **8** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **2** | **251,62** | **4,39** | **503** | **9** | **105** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **86** | **3** | **118** | **0,01** | **--** |
| **9** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **14,4** | **782,41** | **9,46** | **11267** | **136** | **1656** | **0,54** | **8** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **1353** | **51** | **118** | **0,02** | **--** |
| **10** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **14,4** | **-389,84** | **-4,82** | **-5614** | **-69** | **-800** | **-0,26** | **-4** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-652** | **-26** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **11** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,27398** | **15831,83** | **4625,75** | **4338** | **1267** | **2882** | **64,98** | **18** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **2864** | **338** | **90** | **4,38** | **1** |
| **12** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,27398** | **128740,00** | **--** | **35272** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **71356** | **2957** | | | **54** |
| | | | **Тенге** | | | **8263** | **976** | | | **4** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **31746** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7527** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6036** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2138** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14203** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6593** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **989** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2300** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **40640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7025** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **39610** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **206** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3202** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **35272** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2882** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **432** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2549** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **45041** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **20** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3634 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 85681 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 63 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10659 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| **13** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **14** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **15** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **16** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **17** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **18** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **59936** | **1755** | | | **53** |
| | | | **Тенге** | | | **8254** | **161** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **54570** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **548** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5182** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3618** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **63925** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **5366** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **738** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3232** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2909** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **436** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **497** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 8772 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3668 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 72696 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9711 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки

### Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 46,4 | 95,86 | 5,42 | 4448 | 251 | 1841 | 0,18 | 8 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1597 | 92 | 109 | 0,01 | -- |
| 20 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 46,4 | 170,10 | 55,95 | 7893 | 2596 | 7665 | 0,69 | 32 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 5259 | 973 | 123 | 0,10 | 5 |
| 21 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 255,2 | 396,39 | -- | 101158 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 3,712 | 1096,31 | -- | 4070 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 13,92 | 263,00 | -- | 3661 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

### Нанесение шумовых полос холодным пластиком

#### Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 48,6 | 95,86 | 5,42 | 4659 | 263 | 1929 | 0,18 | 9 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1673 | 97 | 109 | 0,01 | -- |
| 25 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 48,6 | 453,56 | 166,18 | 22043 | 8076 | 15677 | 1,24 | 60 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 9721 | 3024 | 123 | 0,30 | 15 |
| 26 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 583,2 | 396,39 | -- | 231173 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 10,692 | 1096,31 | -- | 11722 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 17,01 | 263,00 | -- | 4474 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **395299** | **11187** | | | **110** |
| | | | **Тенге** | | | **18249** | **4186** | | | **20** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **395299** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **9606** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **22435** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **356257** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **27111** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4067** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **25345** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **447754** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **144** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **26502** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **447754** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **144** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **26502** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **526590** | **15898** | | | **217** |
| | | | **Тенге** | | | **34766** | **5322** | | | **26** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **481614** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **17680** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **33654** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **386301** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **33901** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **2284** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **39441** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **20** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **5916** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **31263** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **552319** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **226** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **39570** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **44976** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **944** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6434** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **35272** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5791** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **869** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3046** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **53813** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7302** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **606132** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **265** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **46872** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 606 132 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 606 132 |
| Оборудование | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого:** | | | **606 132** | | | | | | |
| | Временные здания и сооружения 1,28% | | | 7 758 | | | | | | |
| | в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | 1 164 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **613 890** | | | | | | |
| | Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | | | 17 128 | | | | | | |
| | Затраты на выслугу лет, 1% | | | 6 139 | | | | | | |
| | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | 2 456 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **639 613** | | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах:** | | | **1 750 475** | | | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | 35 009 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **1 785 484** | | | | | | |
| | Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | | | **3 185** | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **1 782 300** | | | | | | |
| | НДС 12% | | | 213 876 | | | | | | |
| | **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | | | **1 996 175** | | | | | | |
| | **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | | | **1 956 252** | | | | | | |
| | в том числе НДС 12%: | | | 209 598 | | | | | | |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Толе би- зап. ул.Утеген батыра

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 77,54 | 95,86 | 5,42 | 7433 | 420 | 3077 | 0,18 | 14 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 2669 | 154 | 109 | 0,01 | 1 |
| 2 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 77,54 | 170,10 | 55,95 | 13190 | 4338 | 12808 | 0,69 | 54 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 8788 | 1626 | 123 | 0,10 | 8 |
| 3 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 349,8 | 396,39 | -- | 138656 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика желтого | 77 | 407,81 | -- | 31401 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 6,2032 | 1096,31 | -- | 6801 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 23,262 | 263,00 | -- | 6118 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | |
| 7 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 39,6 | 95,86 | 5,42 | 3796 | 214 | 1572 | 0,18 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1363 | 79 | 109 | 0,01 | -- |
| 8 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 39,6 | 453,56 | 166,18 | 17961 | 6581 | 12773 | 1,24 | 49 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 7921 | 2464 | 123 | 0,30 | 12 |
| 9 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 475,2 | 396,39 | -- | 188363 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 8,712 | 1096,31 | -- | 9551 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 13,86 | 263,00 | -- | 3645 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 426914 | 11553 | | | 124 |
| | | | Тенге | | | 20740 | 4323 | | | 21 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 426914 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 10085 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 25063 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 384535 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 30231 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4535 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 27429 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 484573 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 160 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 29598 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 484573 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 160 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 29598 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 426914 | 11553 | | | 124 |
| | | | Тенге | | | 20740 | 4323 | | | 21 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 426914 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 10085 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 25063 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 384535 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 30231 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4535 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 27429 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 484573 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 160 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 29598 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 484573 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 160 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 29598 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего в тенге: | | | 484 573 | | | | | | |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| | Строительно-монтажные работы | | | 484 573 | | | | | | |
| | Оборудование | | | 0 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **484 573** | | | | | | |
| | Временные здания и сооружения 1,28% | | | 6 203 | | | | | | |
| | в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | 930 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **490 776** | | | | | | |
| | Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | | | 13 693 | | | | | | |
| | Затраты на выслугу лет, 1% | | | 4 908 | | | | | | |
| | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | 1 963 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **511 339** | | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах:** | | | **1 399 419** | | | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | 27 988 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **1 427 408** | | | | | | |
| | Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | | | **2 546** | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **1 424 862** | | | | | | |
| | НДС 12% | | | 170 983 | | | | | | |
| | **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | | | **1 595 845** | | | | | | |
| | **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | | | **1 563 928** | | | | | | |
| | в том числе НДС 12%: | | | 167 564 | | | | | | |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Толе би- ул.Гайдара

**АКТ**

**приемки выполненных работ**

**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | |
| | | **Фм-в-2шт** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **3,2** | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **1619** | **2,85** | **9** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| 2 | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **3,2** | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **560** | **0,95** | **3** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| 3 | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **5,6** | **176,40** | **--** | **988** | **--** | **198** | **0,74** | **4** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **198** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| 4 | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,2** | **1252,97** | **116,02** | **251** | **23** | **44** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **28** | **9** | **118** | **0,21** | **--** |
| 5 | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,2** | **5121,39** | **75,91** | **1024** | **15** | **53** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **45** | **6** | **105** | **0,14** | **--** |
| 6 | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **2,8** | **6878,91** | **562,61** | **19261** | **1575** | **3158** | **5,46** | **15** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **2413** | **595** | **105** | **1,04** | **3** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0408** | **52400,00** | **--** | **2138** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **8** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **2** | **251,62** | **4,39** | **503** | **9** | **105** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **86** | **3** | **118** | **0,01** | **--** |
| **9** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **14,4** | **782,41** | **9,46** | **11267** | **136** | **1656** | **0,54** | **8** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **1353** | **51** | **118** | **0,02** | **--** |
| **10** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **14,4** | **-389,84** | **-4,82** | **-5614** | **-69** | **-800** | **-0,26** | **-4** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-652** | **-26** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **11** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,27398** | **15831,83** | **4625,75** | **4338** | **1267** | **2882** | **64,98** | **18** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **2864** | **338** | **90** | **4,38** | **1** |
| **12** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,27398** | **128740,00** | **--** | **35272** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **71356** | **2957** | | | **54** |
| | | | **Тенге** | | | **8263** | **976** | | | **4** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **31746** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7527** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6036** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2138** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14203** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6593** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **989** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2300** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **40640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7025** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **39610** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **206** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3202** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **35272** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2882** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **432** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2549** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **45041** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **20** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3634 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 85681 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 63 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10659 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| **13** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **14** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **15** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **16** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **17** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **18** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **59936** | **1755** | | | **53** |
| | | | **Тенге** | | | **8254** | **161** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **54570** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **548** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5182** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3618** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **63925** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **5366** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **738** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3232** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2909** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **436** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **497** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 8772 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3668 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 72696 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9711 | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| 19 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 66,8 | 95,86 | 5,42 | 6403 | 362 | 2651 | 0,18 | 12 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 2299 | 133 | 109 | 0,01 | 1 |
| 20 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 66,8 | 170,10 | 55,95 | 11363 | 3737 | 11034 | 0,69 | 46 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 7571 | 1400 | 123 | 0,10 | 7 |
| 21 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 315,7 | 396,39 | -- | 125139 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика желтого | 51,7 | 407,81 | -- | 21084 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 5,344 | 1096,31 | -- | 5859 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 20,04 | 263,00 | -- | 5271 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| 25 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 32,4 | 95,86 | 5,42 | 3106 | 175 | 1286 | 0,18 | 6 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1115 | 64 | 109 | 0,01 | -- |
| 26 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 32,4 | 453,56 | 166,18 | 14695 | 5384 | 10451 | 1,24 | 40 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 6481 | 2016 | 123 | 0,30 | 10 |
| 27 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 388,8 | 396,39 | -- | 154115 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 7,128 | 1096,31 | -- | 7815 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | | | | | | | | |
| | | | **11,34** | **263,00** | **--** | **2982** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **357831** | **9659** | | | **104** |
| | | | **Тенге** | | | **17466** | **3614** | | | **18** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **357831** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **8443** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **21080** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **322264** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **25422** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **13** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3813** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **22995** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **406249** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **135** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24893** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **406249** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **135** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24893** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **489123** | **14370** | | | **212** |
| | | | **Тенге** | | | **33982** | **4750** | | | **23** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **444147** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **16517** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **32298** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **352308** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **33901** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **2284** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **37752** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **5663** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **28914** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **510813** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **217** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **37961** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **44976** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **944** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6434** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **35272** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5791** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **869** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3046** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **53813** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7302** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **564626** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **256** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **45263** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 564 626 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 564 626 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **564 626** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 7 227 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 084 |
| **Итого:** | **571 853** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 15 955 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 5 719 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 287 |
| **Итого:** | **595 814** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 630 608** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 32 612 |
| **Итого:** | **1 663 220** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **2 967** |
| **Итого:** | **1 660 253** |
| НДС 12% | 199 230 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 859 484** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 822 294** |
| в том числе НДС 12%: | 195 246 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Толе би- ул.Нурмакова

**АКТ**

**приемки выполненных работ**

**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | |
| | | **Фм-в-2шт** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в | 3,2 | 447,64 | -- | 1432 | -- | 1619 | 2,85 | 9 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 1432 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 3,2 | 155,00 | -- | 496 | -- | 560 | 0,95 | 3 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 496 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 5,6 | 176,40 | -- | 988 | -- | 198 | 0,74 | 4 |
| | | т | | 35,28 | -- | 198 | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,2 | 1252,97 | 116,02 | 251 | 23 | 44 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 28 | 9 | 118 | 0,21 | -- |
| 5 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в | 0,2 | 5121,39 | 75,91 | 1024 | 15 | 53 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 45 | 6 | 105 | 0,14 | -- |
| 6 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в | 2,8 | 6878,91 | 562,61 | 19261 | 1575 | 3158 | 5,46 | 15 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 2413 | 595 | 105 | 1,04 | 3 |
| 7 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0408 | 52400,00 | -- | 2138 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **2** | **251,62** | **4,39** | **503** | **9** | **105** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **86** | **3** | **118** | **0,01** | **--** |
| **9** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **14,4** | **782,41** | **9,46** | **11267** | **136** | **1656** | **0,54** | **8** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **1353** | **51** | **118** | **0,02** | **--** |
| **10** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **14,4** | **-389,84** | **-4,82** | **-5614** | **-69** | **-800** | **-0,26** | **-4** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-652** | **-26** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **11** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,27398** | **15831,83** | **4625,75** | **4338** | **1267** | **2882** | **64,98** | **18** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **2864** | **338** | **90** | **4,38** | **1** |
| **12** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,27398** | **128740,00** | **--** | **35272** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **71356** | **2957** | | | **54** |
| | | | **Тенге** | | | **8263** | **976** | | | **4** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **31746** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7527** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6036** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2138** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14203** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6593** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **989** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2300** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **40640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7025** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **39610** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **206** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3202** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **35272** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2882** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **432** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2549** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **45041** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **20** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3634** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **85681** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **63** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10659** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 4,2 | 763,31 | -- | 3206 | -- | 3623 | 4,73 | 20 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 3206 | -- | 113 | -- | -- |
| 14 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 4,2 | 155,00 | -- | 651 | -- | 736 | 0,95 | 4 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 651 | -- | 113 | -- | -- |
| 15 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 7,35 | 176,40 | -- | 1297 | -- | 259 | 0,74 | 5 |
| | | т | | 35,28 | -- | 259 | -- | 100 | -- | -- |
| 16 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 4,2 | 5121,39 | 75,91 | 21510 | 319 | 1119 | 1,55 | 7 |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 945 | 120 | 105 | 0,14 | 1 |
| 17 | Е0109-61-12 | Установка металлических стоек СИ-3 под панно | 0,2276 | 23577,36 | 6309,63 | 5366 | 1436 | 2909 | 74,98 | 17 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 3192 | 40 | 90 | 0,76 | -- |
| 18 | С12021-117 | Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза | 0,234428 | 119040,00 | -- | 27906 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 59936 | 1755 | | | 53 |
| | | | Тенге | | | 8254 | 161 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 54570 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 548 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5182 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 27906 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 19698 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1297 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 861 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3618 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 63925 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6043 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 5366 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 738 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3232 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2909 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 436 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 497 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 8772 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3668 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 72696 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9711 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| 19 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 63,6 | 95,86 | 5,42 | 6096 | 344 | 2524 | 0,18 | 12 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 2189 | 127 | 109 | 0,01 | 1 |
| 20 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 63,6 | 170,10 | 55,95 | 10818 | 3558 | 10506 | 0,69 | 44 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 7208 | 1333 | 123 | 0,10 | 7 |
| 21 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 298,1 | 396,39 | -- | 118163 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика желтого | 51,7 | 407,81 | -- | 21084 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 5,088 | 1096,31 | -- | 5578 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 19,08 | 263,00 | -- | 5018 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | |
| 25 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 28,8 | 95,86 | 5,42 | 2761 | 156 | 1143 | 0,18 | 5 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 991 | 57 | 109 | 0,01 | -- |
| 26 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 28,8 | 453,56 | 166,18 | 13062 | 4786 | 9290 | 1,24 | 36 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 5761 | 1792 | 123 | 0,30 | 9 |
| 27 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 345,6 | 396,39 | -- | 136991 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 6,336 | 1096,31 | -- | 6946 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 10,08 | 263,00 | -- | 2651 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 329169 | 8845 | | | 96 |
| | | | Тенге | | | 16149 | 3309 | | | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **329169** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7744** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **19458** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **296431** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **23463** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3519** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **21158** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **373790** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **124** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22978** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **373790** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **124** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22978** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **460461** | **13556** | | | **204** |
| | | | **Тенге** | | | **32665** | **4445** | | | **21** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **415485** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **15819** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **30677** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **326475** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **33901** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **2284** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **35793** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **18** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **5369** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **27077** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **478354** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **207** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **36045** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **44976** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **944** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6434** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **35272** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5791** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **869** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3046** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **53813** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7302** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **532167** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **246** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **43348** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 532 167 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 532 167 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **532 167** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 6 812 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого:** | | | **538 979** | | | | | | |
| | Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | | | 15 038 | | | | | | |
| | Затраты на выслугу лет, 1% | | | 5 390 | | | | | | |
| | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | 2 156 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **561 562** | | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах:** | | | **1 536 868** | | | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | 30 737 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **1 567 606** | | | | | | |
| | Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | | | **2 796** | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **1 564 809** | | | | | | |
| | НДС 12% | | | 187 777 | | | | | | |
| | **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | | | **1 752 586** | | | | | | |
| | **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | | | **1 717 535** | | | | | | |
| | в том числе НДС 12%: | | | 184 022 | | | | | | |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Толе би- ул.Мирзояна

**АКТ**

**приемки выполненных работ**

**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | |
| | | **Фм-в-2шт** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в | 3,2 | 447,64 | -- | 1432 | -- | 1619 | 2,85 | 9 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 1432 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 3,2 | 155,00 | -- | 496 | -- | 560 | 0,95 | 3 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 496 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 5,6 | 176,40 | -- | 988 | -- | 198 | 0,74 | 4 |
| | | т | | 35,28 | -- | 198 | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,2 | 1252,97 | 116,02 | 251 | 23 | 44 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 28 | 9 | 118 | 0,21 | -- |
| 5 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в | 0,2 | 5121,39 | 75,91 | 1024 | 15 | 53 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 45 | 6 | 105 | 0,14 | -- |
| 6 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в | 2,8 | 6878,91 | 562,61 | 19261 | 1575 | 3158 | 5,46 | 15 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 2413 | 595 | 105 | 1,04 | 3 |
| 7 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0408 | 52400,00 | -- | 2138 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **2** | **251,62** | **4,39** | **503** | **9** | **105** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **86** | **3** | **118** | **0,01** | **--** |
| **9** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **14,4** | **782,41** | **9,46** | **11267** | **136** | **1656** | **0,54** | **8** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **1353** | **51** | **118** | **0,02** | **--** |
| **10** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **14,4** | **-389,84** | **-4,82** | **-5614** | **-69** | **-800** | **-0,26** | **-4** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-652** | **-26** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **11** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,27398** | **15831,83** | **4625,75** | **4338** | **1267** | **2882** | **64,98** | **18** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **2864** | **338** | **90** | **4,38** | **1** |
| **12** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,27398** | **128740,00** | **--** | **35272** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **71356** | **2957** | | | **54** |
| | | | **Тенге** | | | **8263** | **976** | | | **4** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **31746** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7527** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6036** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2138** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14203** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6593** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **989** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2300** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **40640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7025** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **39610** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **206** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3202** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **35272** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2882** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **432** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2549** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **45041** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **20** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3634** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **85681** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **63** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10659** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 4,2 | 763,31 | -- | 3206 | -- | 3623 | 4,73 | 20 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 3206 | -- | 113 | -- | -- |
| 14 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 4,2 | 155,00 | -- | 651 | -- | 736 | 0,95 | 4 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 651 | -- | 113 | -- | -- |
| 15 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 7,35 | 176,40 | -- | 1297 | -- | 259 | 0,74 | 5 |
| | | т | | 35,28 | -- | 259 | -- | 100 | -- | -- |
| 16 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 4,2 | 5121,39 | 75,91 | 21510 | 319 | 1119 | 1,55 | 7 |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 945 | 120 | 105 | 0,14 | 1 |
| 17 | Е0109-61-12 | Установка металлических стоек СИ-3 под панно | 0,2276 | 23577,36 | 6309,63 | 5366 | 1436 | 2909 | 74,98 | 17 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 3192 | 40 | 90 | 0,76 | -- |
| 18 | С12021-117 | Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза | 0,234428 | 119040,00 | -- | 27906 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 59936 | 1755 | | | 53 |
| | | | Тенге | | | 8254 | 161 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 54570 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 548 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5182 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 27906 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 19698 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1297 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 861 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3618 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 63925 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6043 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 5366 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 738 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3232 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2909 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 436 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 497 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 8772 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3668 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 72696 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9711 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| 19 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 66,8 | 95,86 | 5,42 | 6403 | 362 | 2651 | 0,18 | 12 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 2299 | 133 | 109 | 0,01 | 1 |
| 20 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 66,8 | 170,10 | 55,95 | 11363 | 3737 | 11034 | 0,69 | 46 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 7571 | 1400 | 123 | 0,10 | 7 |
| 21 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 315,7 | 396,39 | -- | 125139 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика желтого | 51,7 | 407,81 | -- | 21084 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 5,344 | 1096,31 | -- | 5859 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 20,04 | 263,00 | -- | 5271 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | |
| 25 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 32,4 | 95,86 | 5,42 | 3106 | 175 | 1286 | 0,18 | 6 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1115 | 64 | 109 | 0,01 | -- |
| 26 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 32,4 | 453,56 | 166,18 | 14695 | 5384 | 10451 | 1,24 | 40 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 6481 | 2016 | 123 | 0,30 | 10 |
| 27 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 388,8 | 396,39 | -- | 154115 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 7,128 | 1096,31 | -- | 7815 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 11,34 | 263,00 | -- | 2982 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 357831 | 9659 | | | 104 |
| | | | Тенге | | | 17466 | 3614 | | | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **357831** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **8443** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **21080** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **322264** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **25422** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **13** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3813** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **22995** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **406249** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **135** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24893** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **406249** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **135** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24893** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **489123** | **14370** | | | **212** |
| | | | **Тенге** | | | **33982** | **4750** | | | **23** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **444147** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **16517** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **32298** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **352308** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **33901** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **2284** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **37752** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **5663** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **28914** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **510813** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **217** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **37961** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **44976** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **944** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6434** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **35272** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5791** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **869** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3046** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **53813** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7302** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **564626** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **256** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **45263** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 564 626 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 564 626 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **564 626** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 7 227 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 084 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого:** | | | **571 853** | | | | | | |
| | Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | | | 15 955 | | | | | | |
| | Затраты на выслугу лет, 1% | | | 5 719 | | | | | | |
| | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | 2 287 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **595 814** | | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах:** | | | **1 630 608** | | | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | 32 612 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **1 663 220** | | | | | | |
| | Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | | | **2 967** | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **1 660 253** | | | | | | |
| | НДС 12% | | | 199 230 | | | | | | |
| | **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | | | **1 859 484** | | | | | | |
| | **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | | | **1 822 294** | | | | | | |
| | в том числе НДС 12%: | | | 195 246 | | | | | | |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Толе би- ул.Кожемкулова

**АКТ**

**приемки выполненных работ**

**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | |
| | | **Фм-в-2шт** | | | | | | | | |
| **1** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **3,2** | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **1619** | **2,85** | **9** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **2** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **3,2** | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **560** | **0,95** | **3** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **3** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **5,6** | **176,40** | **--** | **988** | **--** | **198** | **0,74** | **4** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **198** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **4** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,2** | **1252,97** | **116,02** | **251** | **23** | **44** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **28** | **9** | **118** | **0,21** | **--** |
| **5** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,2** | **5121,39** | **75,91** | **1024** | **15** | **53** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **45** | **6** | **105** | **0,14** | **--** |
| **6** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **2,8** | **6878,91** | **562,61** | **19261** | **1575** | **3158** | **5,46** | **15** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **2413** | **595** | **105** | **1,04** | **3** |
| **7** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0408** | **52400,00** | **--** | **2138** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **2** | **251,62** | **4,39** | **503** | **9** | **105** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **86** | **3** | **118** | **0,01** | **--** |
| **9** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **14,4** | **782,41** | **9,46** | **11267** | **136** | **1656** | **0,54** | **8** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **1353** | **51** | **118** | **0,02** | **--** |
| **10** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **14,4** | **-389,84** | **-4,82** | **-5614** | **-69** | **-800** | **-0,26** | **-4** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-652** | **-26** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **11** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,27398** | **15831,83** | **4625,75** | **4338** | **1267** | **2882** | **64,98** | **18** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **2864** | **338** | **90** | **4,38** | **1** |
| **12** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,27398** | **128740,00** | **--** | **35272** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **71356** | **2957** | | | **54** |
| | | | **Тенге** | | | **8263** | **976** | | | **4** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **31746** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7527** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6036** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2138** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14203** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6593** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **989** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2300** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **40640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7025** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **39610** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **206** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3202** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **35272** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2882** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **432** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2549** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **45041** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **20** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3634** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **85681** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **63** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10659** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Нанесение линий дорожной разметки

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| 13 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 66,8 | 95,86 | 5,42 | 6403 | 362 | 2651 | 0,18 | 12 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 2299 | 133 | 109 | 0,01 | 1 |
| 14 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 66,8 | 170,10 | 55,95 | 11363 | 3737 | 11034 | 0,69 | 46 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 7571 | 1400 | 123 | 0,10 | 7 |
| 15 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 315,7 | 396,39 | -- | 125139 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика желтого | 51,7 | 407,81 | -- | 21084 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 5,344 | 1096,31 | -- | 5859 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 20,04 | 263,00 | -- | 5271 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | |
| 19 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 36 | 95,86 | 5,42 | 3451 | 195 | 1429 | 0,18 | 7 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1239 | 72 | 109 | 0,01 | -- |
| 20 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 36 | 453,56 | 166,18 | 16328 | 5982 | 11612 | 1,24 | 45 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 7201 | 2240 | 123 | 0,30 | 11 |
| 21 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 432 | 396,39 | -- | 171239 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 7,92 | 1096,31 | -- | 8683 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 12,6 | 263,00 | -- | 3314 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **378133** | **10276** | | | **109** |
| | | | **Тенге** | | | **18310** | **3845** | | | **19** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **378133** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **8959** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 22155 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 340588 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 26726 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4009 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 24292 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 429150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 142 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26164 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 429150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 142 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26164 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 449489 | 13233 | | | 164 |
| | | | **Тенге** | | | 26572 | 4821 | | | 23 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 409879 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 16486 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 28191 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 342726 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 14203 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 988 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 33320 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4998 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 26592 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 469790 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 185 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33189 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 39610 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 206 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3202 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 35272 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2882 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 432 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2549 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 45041 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3634 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 514831 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 205 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 36823 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 514 831 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 514 831 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **514 831** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 6 590 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 988 |
| **Итого:** | **521 421** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 14 548 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | 5 214 | | | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | 2 086 | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **543 268** | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах:** | | **1 486 803** | | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | 29 736 | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **1 516 539** | | | | | | |
| | | Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | | **2 705** | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **1 513 834** | | | | | | |
| | | НДС 12% | | 181 660 | | | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | | **1 695 494** | | | | | | |
| | | **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | | **1 661 584** | | | | | | |
| | | в том числе НДС 12%: | | 178 027 | | | | | | |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Момышулы-сев."Аксай Нан"

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | |
| | | **Фм-в-1шт** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в | 1,6 | 447,64 | -- | 716 | -- | 809 | 2,85 | 5 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 716 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 1,6 | 155,00 | -- | 248 | -- | 280 | 0,95 | 2 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 248 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 2,8 | 176,40 | -- | 494 | -- | 99 | 0,74 | 2 |
| | | т | | 35,28 | -- | 99 | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,1 | 1252,97 | 116,02 | 125 | 12 | 22 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 14 | 4 | 118 | 0,21 | -- |
| 5 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в | 0,1 | 5121,39 | 75,91 | 512 | 8 | 27 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 23 | 3 | 105 | 0,14 | -- |
| 6 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в | 1,4 | 6878,91 | 562,61 | 9630 | 788 | 1579 | 5,46 | 8 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 1206 | 298 | 105 | 1,04 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0204 | 52400,00 | -- | 1069 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | 1 | 251,62 | 4,39 | 252 | 4 | 53 | 0,24 | -- |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 43 | 2 | 118 | 0,01 | -- |
| 9 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 7,2 | 782,41 | 9,46 | 5633 | 68 | 828 | 0,54 | 4 |
| | | м2 | | 93,93 | 3,54 | 676 | 26 | 118 | 0,02 | -- |
| 10 | Е0108-4-6 | Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов | 7,2 | -389,84 | -4,82 | -2807 | -35 | -400 | -0,26 | -2 |
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -326 | -13 | 118 | -0,01 | -- |
| | | | | Фм-г-1шт | | | | | | |
| 11 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-г | 1,152 | 447,64 | -- | 516 | -- | 583 | 2,85 | 3 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 516 | -- | 113 | -- | -- |
| 12 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 1,152 | 155,00 | -- | 179 | -- | 202 | 0,95 | 1 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 179 | -- | 113 | -- | -- |
| 13 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 2,016 | 176,40 | -- | 356 | -- | 71 | 0,74 | 1 |
| | | т | | 35,28 | -- | 71 | -- | 100 | -- | -- |
| 14 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,07 | 1252,97 | 116,02 | 88 | 8 | 15 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 10 | 3 | 118 | 0,21 | -- |
| 15 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-г | 0,07 | 5121,39 | 75,91 | 358 | 5 | 19 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 16 | 2 | 105 | 0,14 | -- |
| 16 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-г | 1 | 6878,91 | 562,61 | 6879 | 563 | 1128 | 5,46 | 5 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 862 | 213 | 105 | 1,04 | 1 |
| 17 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0305 | 52400,00 | -- | 1598 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **18** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **0,72** | **251,62** | **4,39** | **181** | **3** | **38** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **31** | **1** | **118** | **0,01** | **--** |
| **19** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **6,5** | **782,41** | **9,46** | **5086** | **62** | **748** | **0,54** | **3** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **611** | **23** | **118** | **0,02** | **--** |
| **20** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **6,5** | **-389,84** | **-4,82** | **-2534** | **-31** | **-361** | **-0,26** | **-2** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-294** | **-12** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **21** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,565264** | **15831,83** | **4625,75** | **8949** | **2615** | **5945** | **64,98** | **37** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **5909** | **697** | **90** | **4,38** | **2** |
| **22** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,565264** | **128740,00** | **--** | **72772** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **110300** | **4069** | | | **69** |
| | | | **Тенге** | | | **10608** | **1246** | | | **5** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **28579** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6913** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5248** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2667** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **12166** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **850** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5738** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2059** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **36377** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **37** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6109** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **81721** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **425** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6606** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5945** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **892** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5260** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **92926** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **42** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7498** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **129303** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 80 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13606 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| **23** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **24** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **25** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **26** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **27** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **28** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **59936** | **1755** | | | **53** |
| | | | **Тенге** | | | **8254** | **161** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **54570** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **548** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5182** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3618** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **63925** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **5366** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **738** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3232** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2909** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **436** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 497 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 8772 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3668 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 72696 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9711 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Освещение** | | | | | | | | |
| **29** | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники Street light** | **4** | **914,10** | **468,22** | **3656** | **1873** | **1149** | **1,06** | **4** |
| | | **шт** | | **205,25** | **97,03** | **821** | **388** | **95** | **0,56** | **2** |
| **30** | **Спрайс"TLP"** | **Стоимость светильников Street light** | **4** | **39593,99** | **--** | **158376** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть кронштейна для светильника** | **0,02** | **172800,00** | **--** | **3456** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Е0115-172-4** | **Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2** | **0,36** | **164,61** | **0,08** | **59** | **--** | **47** | **0,74** | **--** |
| | | **м2** | | **124,20** | **0,02** | **45** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **165548** | **1873** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **866** | **388** | | | **2** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 3656 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 963 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1209 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1149 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 172 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 288 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 5093 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1381 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 161891 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 15 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 45 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 161832 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 47 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9716 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 171654 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 176748 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1433 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **335784** | **7697** | | | **126** |
| | | | **Тенге** | | | **19727** | **1794** | | | **8** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **245040** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7475** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **10475** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **192405** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **31864** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **2146** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **11522** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1728** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **15394** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **271956** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **77** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **12203** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **87087** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1164** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **9838** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8854** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1328** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5756** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **101698** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **61** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11166** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **378747** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **145** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24751** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 378 747 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 378 747 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **378 747** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 4 848 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | 727 | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **383 595** | | | | | | |
| | | Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | | 10 702 | | | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | 3 836 | | | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | 1 534 | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **399 668** | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах:** | | **1 093 800** | | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | 21 876 | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **1 115 676** | | | | | | |
| | | Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | | **1 990** | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **1 113 686** | | | | | | |
| | | НДС 12% | | 133 642 | | | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | | **1 247 328** | | | | | | |
| | | **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | | **1 222 382** | | | | | | |
| | | в том числе НДС 12%: | | 130 969 | | | | | | |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Момышулы-сев.ул.Улугбека

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,565264** | **15831,83** | **4625,75** | **8949** | **2615** | **5945** | **64,98** | **37** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **5909** | **697** | **90** | **4,38** | **2** |
| 2 | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,565264** | **128740,00** | **--** | **72772** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **81721** | **2615** | | | **37** |
| | | | **Тенге** | | | **5909** | **697** | | | **2** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **81721** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **425** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6606** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5945** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **892** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5260** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **92926** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **42** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7498** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **92926** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **42** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7498** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| 3 | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| 4 | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **33273** | **1436** | | | **17** |
| | | | **Тенге** | | | **3192** | **40** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1674** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **29581** | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **5366** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **738** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3232** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2909** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **436** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **497** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **8772** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3668** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **38352** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3668** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Освещение** | | | | | | | | |
| **5** | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники Street light** | **4** | **914,10** | **468,22** | **3656** | **1873** | **1149** | **1,06** | **4** |
| | | **шт** | | **205,25** | **97,03** | **821** | **388** | **95** | **0,56** | **2** |
| **6** | **Спрайс"TLP"** | **Стоимость светильников Street light** | **4** | **39593,99** | **--** | **158376** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **7** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть кронштейна для светильника** | **0,02** | **172800,00** | **--** | **3456** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **8** | **Е0115-172-4** | **Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2** | **0,36** | **164,61** | **0,08** | **59** | **--** | **47** | **0,74** | **--** |
| | | **м2** | | **124,20** | **0,02** | **45** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **165548** | **1873** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **866** | **388** | | | **2** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1381 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 161891 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 15 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 45 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 161832 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 47 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9716 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 171654 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 176748 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1433 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Нанесение линий дорожной разметки

### Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 30,4 | 95,86 | 5,42 | 2914 | 165 | 1206 | 0,18 | 6 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1046 | 60 | 109 | 0,01 | -- |
| 10 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 30,4 | 170,10 | 55,95 | 5171 | 1701 | 5022 | 0,69 | 21 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 3445 | 637 | 123 | 0,10 | 3 |
| 11 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 167,2 | 396,39 | -- | 66276 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 2,432 | 1096,31 | -- | 2666 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 9,12 | 263,00 | -- | 2399 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

### Нанесение шумовых полос холодным пластиком

#### Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 32,4 | 95,86 | 5,42 | 3106 | 175 | 1286 | 0,18 | 6 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1115 | 64 | 109 | 0,01 | -- |
| 15 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 32,4 | 453,56 | 166,18 | 14695 | 5384 | 10451 | 1,24 | 40 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 6481 | 2016 | 123 | 0,30 | 10 |
| 16 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 388,8 | 396,39 | -- | 154115 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 7,128 | 1096,31 | -- | 7815 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **18** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **11,34** | **263,00** | **--** | **2982** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **262139** | **7425** | | | **73** |
| | | | **Тенге** | | | **12087** | **2778** | | | **14** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **262139** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6374** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **14866** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **236253** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **17965** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2695** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **16806** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **296910** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **95** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **17561** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **296910** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **95** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **17561** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **542680** | **13349** | | | **131** |
| | | | **Тенге** | | | **22054** | **3904** | | | **18** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **451936** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6388** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **14911** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **425991** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **18012** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2702** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **28197** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **498145** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **95** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **17612** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **87087** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1164** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **9838** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8854** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1328** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5756** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **101698** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **61** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11166** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **604937** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **163** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **30160** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 604 937 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 604 937 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **604 937** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 7 743 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 161 |
| **Итого:** | **612 680** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 17 094 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 6 127 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 451 |
| **Итого:** | **638 351** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 747 024** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 34 940 |
| **Итого:** | **1 781 964** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **3 179** |
| **Итого:** | **1 778 786** |
| НДС 12% | 213 454 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 992 240** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 952 395** |
| в том числе НДС 12%: | 209 185 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Момышулы-южнее ул.Жубанова

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,565264** | **15831,83** | **4625,75** | **8949** | **2615** | **5945** | **64,98** | **37** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **5909** | **697** | **90** | **4,38** | **2** |
| 2 | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,565264** | **128740,00** | **--** | **72772** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **81721** | **2615** | | | **37** |
| | | | **Тенге** | | | **5909** | **697** | | | **2** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **81721** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **425** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6606** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5945** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **892** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5260** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **92926** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **42** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7498** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **92926** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **42** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7498** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | |
| 3 | **Е0109-61-12** | **Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами** | **0,0227836** | **23577,36** | **6309,63** | **537** | **144** | **291** | **74,98** | **2** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **320** | **4** | **90** | **0,76** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Е0127-84-1** | **При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83** | **4** | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **728** | **0,79** | **3** |
| | | **шт** | | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| **5** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **6** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость креплений КМЗ-4-2(4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0155736** | **178740,00** | **--** | **2784** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **7** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0227836** | **178740,00** | **--** | **4072** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **49820** | **144** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **867** | **4** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **49283** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **548** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **48736** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **728** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **109** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3001** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **53012** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **657** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **537** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **74** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **324** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **291** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **44** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **878** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **367** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **53890** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1024** | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Освещение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники Street light** | **4** | **914,10** | **468,22** | **3656** | **1873** | **1149** | **1,06** | **4** |
| | | **шт** | | **205,25** | **97,03** | **821** | **388** | **95** | **0,56** | **2** |
| **9** | **Спрайс"TLP"** | **Стоимость светильников Street light** | **4** | **39593,99** | **--** | **158376** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **10** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть кронштейна для светильника** | **0,02** | **172800,00** | **--** | **3456** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **11** | **Е0115-172-4** | **Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2** | **0,36** | **164,61** | **0,08** | **59** | **--** | **47** | **0,74** | **--** |
| | | **м2** | | **124,20** | **0,02** | **45** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **165548** | **1873** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **866** | **388** | | | **2** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **161891** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **15** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **45** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **161832** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **47** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **7** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9716** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **171654** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **52** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **176748** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1433** | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Нанесение линий дорожной разметки

**Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **24** | **95,86** | **5,42** | **2301** | **130** | **952** | **0,18** | **4** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 826 | 48 | 109 | 0,01 | -- |
| 13 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 24 | 170,10 | 55,95 | 4082 | 1343 | 3964 | 0,69 | 17 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 2720 | 503 | 123 | 0,10 | 2 |
| 14 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 132 | 396,39 | -- | 52323 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 1,92 | 1096,31 | -- | 2105 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 7,2 | 263,00 | -- | 1894 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Нанесение шумовых полос холодным пластиком | | | | | | |
| | | | | Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную | | | | | | |
| 17 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 27 | 95,86 | 5,42 | 2588 | 146 | 1072 | 0,18 | 5 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 929 | 54 | 109 | 0,01 | -- |
| 18 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 27 | 453,56 | 166,18 | 12246 | 4487 | 8709 | 1,24 | 33 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 5401 | 1680 | 123 | 0,30 | 8 |
| 19 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 324 | 396,39 | -- | 128429 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 5,94 | 1096,31 | -- | 6512 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 9,45 | 263,00 | -- | 2485 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 214966 | 6106 | | | 59 |
| | | | Тенге | | | 9876 | 2285 | | | 11 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 214966 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5236 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 12161 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 193748 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14698 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2205 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **13780** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **243443** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **78** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14365** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **243443** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **78** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14365** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **512055** | **10737** | | | **105** |
| | | | **Тенге** | | | **17518** | **3374** | | | **16** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **426140** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **5250** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **12753** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **404316** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **15473** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2321** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **26497** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **468109** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **82** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **15074** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **82258** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **499** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6929** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6236** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **935** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5310** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **93804** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **44** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7865** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **567007** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **133** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24320** | | | |

Всего в тенге: 567 007

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 567 007

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Оборудование | | | 0 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **567 007** | | | | | | |
| | Временные здания и сооружения 1,28% | | | 7 258 | | | | | | |
| | в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | 1 089 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **574 265** | | | | | | |
| | Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | | | 16 022 | | | | | | |
| | Затраты на выслугу лет, 1% | | | 5 743 | | | | | | |
| | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | 2 297 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **598 326** | | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах:** | | | **1 637 484** | | | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | 32 750 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **1 670 234** | | | | | | |
| | Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | | | **2 979** | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **1 667 254** | | | | | | |
| | НДС 12% | | | 200 071 | | | | | | |
| | **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | | | **1 867 325** | | | | | | |
| | **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | | | **1 829 979** | | | | | | |
| | в том числе НДС 12%: | | | 196 069 | | | | | | |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Момышулы-сев. ул.Шаляпина

**АКТ**

**приемки выполненных работ**

**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **2** | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **218** | **0,48** | **1** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,049** | **234,30** | **--** | **11** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,049** | **125,82** | **--** | **6** | **--** | **1** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **1** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1211** | **235** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **864** | **45** | | | **--** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **1211** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **95** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **910** | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **6** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1209** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **181** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **145** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2566** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1091** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **2566** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1091** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | |
| **5** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,565264** | **15831,83** | **4625,75** | **8949** | **2615** | **5945** | **64,98** | **37** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **5909** | **697** | **90** | **4,38** | **2** |
| **6** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,565264** | **128740,00** | **--** | **72772** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **81721** | **2615** | | | **37** |
| | | | **Тенге** | | | **5909** | **697** | | | **2** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **81721** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **425** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6606** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5945** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **892** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5260** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **92926** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **42** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7498** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **92926** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **42** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7498** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | |
| **7** | **Е0109-61-12** | **Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами** | **0,0227836** | **23577,36** | **6309,63** | **537** | **144** | **291** | **74,98** | **2** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **320** | **4** | **90** | **0,76** | **--** |
| **8** | **Е0127-84-1** | **При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83** | **4** | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **728** | **0,79** | **3** |
| | | **шт** | | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| **9** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **10** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость креплений КМЗ-4-2(4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0155736** | **178740,00** | **--** | **2784** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0227836** | **178740,00** | **--** | **4072** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **49820** | **144** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **867** | **4** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **49283** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **548** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **48736** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **728** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **109** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3001** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **53012** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **657** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **537** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **74** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **324** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **291** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **44** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **878** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **367** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **53890** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1024** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Освещение** | | | | | | | | |
| **12** | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники Street light** | **4** | **914,10** | **468,22** | **3656** | **1873** | **1149** | **1,06** | **4** |
| | | **шт** | | **205,25** | **97,03** | **821** | **388** | **95** | **0,56** | **2** |
| **13** | **Спрайс"TLP"** | **Стоимость светильников Street light** | **4** | **39593,99** | **--** | **158376** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **14** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть кронштейна для светильника** | **0,02** | **172800,00** | **--** | **3456** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **15** | **Е0115-172-4** | **Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2** | **0,36** | **164,61** | **0,08** | **59** | **--** | **47** | **0,74** | **--** |
| | | **м2** | | **124,20** | **0,02** | **45** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **165548** | **1873** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **866** | **388** | | | **2** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 963 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1209 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1149 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 172 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 288 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 5093 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1381 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 161891 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 15 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 45 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 161832 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 47 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9716 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 171654 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 176748 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1433 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| **16** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **24** | **95,86** | **5,42** | **2301** | **130** | **952** | **0,18** | **4** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **826** | **48** | **109** | **0,01** | **--** |
| **17** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **24** | **170,10** | **55,95** | **4082** | **1343** | **3964** | **0,69** | **17** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **2720** | **503** | **123** | **0,10** | **2** |
| **18** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **132** | **396,39** | **--** | **52323** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **19** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **1,92** | **1096,31** | **--** | **2105** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **20** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **7,2** | **263,00** | **--** | **1894** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | |
| **21** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **27** | **95,86** | **5,42** | **2588** | **146** | **1072** | **0,18** | **5** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **929** | **54** | **109** | **0,01** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **27** | **453,56** | **166,18** | **12246** | **4487** | **8709** | **1,24** | **33** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **5401** | **1680** | **123** | **0,30** | **8** |
| **23** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **324** | **396,39** | **--** | **128429** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **24** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **5,94** | **1096,31** | **--** | **6512** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **25** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **9,45** | **263,00** | **--** | **2485** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **214966** | **6106** | | | **59** |
| | | | **Тенге** | | | **9876** | **2285** | | | **11** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **214966** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **5236** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **12161** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **193748** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **14698** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2205** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **13780** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **243443** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **78** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14365** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **243443** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **78** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14365** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **513266** | **10973** | | | **111** |
| | | | **Тенге** | | | **18382** | **3419** | | | **16** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **427351** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **5345** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **13662** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **404316** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **6** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **16682** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2502** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **26642** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **470675** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **88** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16165** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **82258** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **499** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6929** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6236** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **935** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5310** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **93804** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **44** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7865** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **569573** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **139** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **25411** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 569 573 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 569 573 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **569 573** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 7 291 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 094 |
| **Итого:** | **576 864** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 16 094 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 5 769 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 307 |
| **Итого:** | **601 034** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 644 895** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 32 898 |
| **Итого:** | **1 677 793** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **2 993** |
| **Итого:** | **1 674 800** |
| НДС 12% | 200 976 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 875 776** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 838 260** |
| в том числе НДС 12%: | 196 956 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Северное кольцо-сев. ул.Жумабаева

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | |
| | | **Фм-в-2шт** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в | 3,2 | 447,64 | -- | 1432 | -- | 1619 | 2,85 | 9 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 1432 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 3,2 | 155,00 | -- | 496 | -- | 560 | 0,95 | 3 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 496 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 5,6 | 176,40 | -- | 988 | -- | 198 | 0,74 | 4 |
| | | т | | 35,28 | -- | 198 | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,2 | 1252,97 | 116,02 | 251 | 23 | 44 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 28 | 9 | 118 | 0,21 | -- |
| 5 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в | 0,2 | 5121,39 | 75,91 | 1024 | 15 | 53 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 45 | 6 | 105 | 0,14 | -- |
| 6 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в | 2,8 | 6878,91 | 562,61 | 19261 | 1575 | 3158 | 5,46 | 15 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 2413 | 595 | 105 | 1,04 | 3 |
| 7 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0408 | 52400,00 | -- | 2138 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | 2 | 251,62 | 4,39 | 503 | 9 | 105 | 0,24 | -- |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 86 | 3 | 118 | 0,01 | -- |
| 9 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 14,4 | 782,41 | 9,46 | 11267 | 136 | 1656 | 0,54 | 8 |
| | | м2 | | 93,93 | 3,54 | 1353 | 51 | 118 | 0,02 | -- |
| 10 | Е0108-4-6 | Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов | 14,4 | -389,84 | -4,82 | -5614 | -69 | -800 | -0,26 | -4 |
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -652 | -26 | 118 | -0,01 | -- |
| 11 | Е0109-24-1 | Монтаж СИ-5 (2шт) | 0,565264 | 15831,83 | 4625,75 | 8949 | 2615 | 5945 | 64,98 | 37 |
| | | т | | 10453,50 | 1232,64 | 5909 | 697 | 90 | 4,38 | 2 |
| 12 | С12021-116 | Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза | 0,565264 | 128740,00 | -- | 72772 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 113468 | 4304 | | | 73 |
| | | | Тенге | | | 11307 | 1335 | | | 6 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 31746 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 7527 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6036 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2138 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 14203 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 988 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6593 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 989 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2300 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 40640 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7025 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 81721 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 425 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6606 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 72772 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5945 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 892 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5260 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 92926 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 42 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7498 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 133566 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14523 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Освещение** | | | | | | | | |
| **13** | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники Street light** | **4** | **914,10** | **468,22** | **3656** | **1873** | **1149** | **1,06** | **4** |
| | | **шт** | | **205,25** | **97,03** | **821** | **388** | **95** | **0,56** | **2** |
| **14** | **Спрайс"TLP"** | **Стоимость светильников Street light** | **4** | **39593,99** | **--** | **158376** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **15** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть кронштейна для светильника** | **0,02** | **172800,00** | **--** | **3456** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **16** | **Е0115-172-4** | **Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2** | **0,36** | **164,61** | **0,08** | **59** | **--** | **47** | **0,74** | **--** |
| | | **м2** | | **124,20** | **0,02** | **45** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **165548** | **1873** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **866** | **388** | | | **2** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **161891** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **15** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **45** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **161832** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **47** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **7** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9716** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **171654** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **52** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **176748** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1433** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| **17** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **41,9** | **95,86** | **5,42** | **4016** | **227** | **1663** | **0,18** | **8** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **1442** | **83** | **109** | **0,01** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **41,9** | **170,10** | **55,95** | **7127** | **2344** | **6921** | **0,69** | **29** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **4749** | **878** | **123** | **0,10** | **4** |
| **19** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **156,2** | **396,39** | **--** | **61916** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **20** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **77** | **407,81** | **--** | **31401** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **21** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **3,352** | **1096,31** | **--** | **3675** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **22** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **12,57** | **263,00** | **--** | **3306** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **111441** | **2571** | | | **37** |
| | | | **Тенге** | | | **6191** | **962** | | | **5** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **111441** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2382** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **7153** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **100297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8584** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1288** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **7202** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **127227** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **46** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8440** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **127227** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **46** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8440** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **390456** | **8748** | | | **114** |
| | | | **Тенге** | | | **18364** | **2684** | | | **13** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **305078** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **9923** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **13234** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **264267** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14203** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **15224** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2284** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **19218** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **339521** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **89** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **15517** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **81721** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **425** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6606** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **72772** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5945** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **892** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5260** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **92926** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **42** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7498** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **437541** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **138** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24396** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 437 541 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 437 541 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **437 541** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 5 601 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 840 |
| **Итого:** | **443 142** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 12 364 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 4 431 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 773 |
| **Итого:** | **461 709** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 263 594** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 25 272 |
| **Итого:** | **1 288 866** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **2 299** |
| **Итого:** | **1 286 566** |
| НДС 12% | 154 388 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 440 954** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 412 135** |
| в том числе НДС 12%: | 151 300 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Добролюбова-ул.Кутузова

**АКТ**

**приемки выполненных работ**

**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт** | | | | | | | | |
| | | **Фм-в-1шт** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в | 1,6 | 447,64 | -- | 716 | -- | 809 | 2,85 | 5 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 716 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 1,6 | 155,00 | -- | 248 | -- | 280 | 0,95 | 2 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 248 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 2,8 | 176,40 | -- | 494 | -- | 99 | 0,74 | 2 |
| | | т | | 35,28 | -- | 99 | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,1 | 1252,97 | 116,02 | 125 | 12 | 22 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 14 | 4 | 118 | 0,21 | -- |
| 5 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в | 0,1 | 5121,39 | 75,91 | 512 | 8 | 27 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 23 | 3 | 105 | 0,14 | -- |
| 6 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в | 1,4 | 6878,91 | 562,61 | 9630 | 788 | 1579 | 5,46 | 8 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 1206 | 298 | 105 | 1,04 | 1 |
| 7 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0204 | 52400,00 | -- | 1069 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **1** | **251,62** | **4,39** | **252** | **4** | **53** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **43** | **2** | **118** | **0,01** | **--** |
| **9** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **7,2** | **782,41** | **9,46** | **5633** | **68** | **828** | **0,54** | **4** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **676** | **26** | **118** | **0,02** | **--** |
| **10** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **7,2** | **-389,84** | **-4,82** | **-2807** | **-35** | **-400** | **-0,26** | **-2** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-326** | **-13** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **11** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (1шт)** | **0,13699** | **15831,83** | **4625,75** | **2169** | **634** | **1441** | **64,98** | **9** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **1432** | **169** | **90** | **4,38** | **1** |
| **12** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт) с окраской за 2 раза** | **0,13699** | **128740,00** | **--** | **17636** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **35678** | **1478** | | | **27** |
| | | | **Тенге** | | | **4131** | **488** | | | **2** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **15873** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3763** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3018** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1069** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **7102** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **494** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **3297** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **494** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1150** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **20320** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **22** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3513** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **19805** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **103** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1601** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **17636** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1441** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **216** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1275** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **22520** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1817** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **42840** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **32** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5330** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 4,2 | 763,31 | -- | 3206 | -- | 3623 | 4,73 | 20 |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 3206 | -- | 113 | -- | -- |
| 14 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 4,2 | 155,00 | -- | 651 | -- | 736 | 0,95 | 4 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 651 | -- | 113 | -- | -- |
| 15 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 7,35 | 176,40 | -- | 1297 | -- | 259 | 0,74 | 5 |
| | | т | | 35,28 | -- | 259 | -- | 100 | -- | -- |
| 16 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 4,2 | 5121,39 | 75,91 | 21510 | 319 | 1119 | 1,55 | 7 |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 945 | 120 | 105 | 0,14 | 1 |
| 17 | Е0109-61-12 | Установка металлических стоек СИ-3 под панно | 0,2276 | 23577,36 | 6309,63 | 5366 | 1436 | 2909 | 74,98 | 17 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 3192 | 40 | 90 | 0,76 | -- |
| 18 | С12021-117 | Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза | 0,234428 | 119040,00 | -- | 27906 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 59936 | 1755 | | | 53 |
| | | | Тенге | | | 8254 | 161 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 54570 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 548 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5182 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 27906 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 19698 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1297 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 861 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3618 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 63925 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6043 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 5366 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 738 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3232 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2909 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 436 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 497 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 8772 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3668 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 72696 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9711 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| **19** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **14,4** | **95,86** | **5,42** | **1380** | **78** | **571** | **0,18** | **3** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **496** | **29** | **109** | **0,01** | **--** |
| **20** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **14,4** | **170,10** | **55,95** | **2449** | **806** | **2379** | **0,69** | **10** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **1632** | **302** | **123** | **0,10** | **1** |
| **21** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **79,2** | **396,39** | **--** | **31394** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **22** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **1,152** | **1096,31** | **--** | **1263** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **23** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **4,32** | **263,00** | **--** | **1136** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **37623** | **884** | | | **13** |
| | | | **Тенге** | | | **2128** | **331** | | | **2** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **37623** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **818** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **2458** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **33793** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2950** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **443** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2434** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **43007** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **16** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2901** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **43007** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **16** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2901** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **133237** | **4117** | | | **93** |
| | | | **Тенге** | | | **14512** | **979** | | | **5** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **108065** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **5130** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **10658** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **62768** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **26799** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1790** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **11984** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1798** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **7203** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **127252** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **76** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **12456** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **25171** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **841** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **4833** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **17636** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **4350** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **652** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1771** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **31292** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **29** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5485** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **158544** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **105** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **17941** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 158 544 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 158 544 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **158 544** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 2 029 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 304 |
| **Итого:** | **160 573** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 4 480 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 606 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 642 |
| **Итого:** | **167 301** |
| **Итого в текущих ценах:** | **457 866** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 9 157 |
| **Итого:** | **467 023** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **833** |
| **Итого:** | **466 190** |
| НДС 12% | 55 943 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **522 133** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **511 691** |
| в том числе НДС 12%: | 54 824 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Мустафина- южнее ул.Торайгырова

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | |
| | | **Фм-в-2шт** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в | 3,2 | 447,64 | -- | 1432 | -- | 1619 | 2,85 | 9 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 1432 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 3,2 | 155,00 | -- | 496 | -- | 560 | 0,95 | 3 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 496 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 5,6 | 176,40 | -- | 988 | -- | 198 | 0,74 | 4 |
| | | т | | 35,28 | -- | 198 | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,2 | 1252,97 | 116,02 | 251 | 23 | 44 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 28 | 9 | 118 | 0,21 | -- |
| 5 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в | 0,2 | 5121,39 | 75,91 | 1024 | 15 | 53 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 45 | 6 | 105 | 0,14 | -- |
| 6 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в | 2,8 | 6878,91 | 562,61 | 19261 | 1575 | 3158 | 5,46 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 2413 | 595 | 105 | 1,04 | 3 |
| 7 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0408 | 52400,00 | -- | 2138 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | 2 | 251,62 | 4,39 | 503 | 9 | 105 | 0,24 | -- |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 86 | 3 | 118 | 0,01 | -- |
| 9 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 14,4 | 782,41 | 9,46 | 11267 | 136 | 1656 | 0,54 | 8 |
| | | м2 | | 93,93 | 3,54 | 1353 | 51 | 118 | 0,02 | -- |
| 10 | Е0108-4-6 | Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов | 14,4 | -389,84 | -4,82 | -5614 | -69 | -800 | -0,26 | -4 |
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -652 | -26 | 118 | -0,01 | -- |
| 11 | Е0109-24-1 | Монтаж СИ-5 (6м) (2шт) | 0,607906 | 15831,83 | 4625,75 | 9624 | 2812 | 6394 | 64,98 | 39 |
| | | т | | 10453,50 | 1232,64 | 6355 | 749 | 90 | 4,38 | 3 |
| 12 | С12021-116 | Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза | 0,607906 | 128740,00 | -- | 78262 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Ц0108-317-2 | Монтаж знака объемного светодиодного разм.900х900мм (одностороннего) | 2 | 1904,55 | 867,10 | 3809 | 1734 | 1595 | 3,45 | 7 |
| | | шт | | 647,45 | 192,05 | 1295 | 384 | 95 | 1,11 | 2 |
| 14 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость знака объемного светодиодного одностороннего разм.900х900мм (со световозвращающей рамкой) с дор.знаком 5.16.1(5.16.2) | 2 | 26057,79 | -- | 52116 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимоть крепления знака объемного 4/4п LED-111-СИ-5 с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0657964 | 178740,00 | -- | 11760 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 187317 | 6236 | | | 83 |
| | | | Тенге | | | 13048 | 1771 | | | 8 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 55925 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 780 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1679 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 52116 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1595 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 239 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3451 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 60971 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1918 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 43507 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 7527 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6036 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 13898 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 14203 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 988 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6593 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 989 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3006 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 53106 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7025 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 87886 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 457 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 7104 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 78262 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6394 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 959 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5657 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 99937 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 45 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8063 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 214013 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 98 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17007 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | |
| **16** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **0,4** | **763,31** | **--** | **305** | **--** | **345** | **4,73** | **2** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **305** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **17** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **0,4** | **155,00** | **--** | **62** | **--** | **70** | **0,95** | **--** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **62** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **18** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **0,7** | **176,40** | **--** | **123** | **--** | **25** | **0,74** | **1** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **25** | **--** | **100** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 0,4 | 4793,97 | 75,91 | 1918 | 30 | 107 | 1,55 | 1 |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 90 | 11 | 105 | 0,14 | -- |
| 20 | Е0127-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 4 | 677,61 | -- | 2710 | -- | 3097 | 3,68 | 15 |
| | | шт | | 582,19 | -- | 2329 | -- | 133 | 0,13 | 1 |
| 21 | Е0109-61-12 | Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами | 0,0113918 | 23577,36 | 6309,63 | 269 | 72 | 146 | 74,98 | 1 |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 160 | 2 | 90 | 0,76 | -- |
| 22 | Е0127-84-1 | При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | 4 | 136,88 | -- | 548 | -- | 728 | 0,79 | 3 |
| | | шт | | 136,88 | -- | 548 | -- | 133 | -- | -- |
| 23 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-4шт,5.16.2-2шт) | 4,86 | 12925,80 | -- | 62819 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака треугольного тип-высокоинт. | 1 | 3066,70 | -- | 3067 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака круглого тип-высокоинт. | 1 | 3836,63 | -- | 3837 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С12021-117 прим3тб4п4-2 | Стоимость дор стоек СЗ-1-2(4шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0736244 | 119040,00 | -- | 8764 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт),КМЗ-2-2(1шт),КМЗ-3-2(1шт),КМЗ-4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0266667 | 178740,00 | -- | 4766 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0113918 | 178740,00 | -- | 2036 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 91225 | 102 | | | 22 |
| | | | Тенге | | | 3518 | 13 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 90956 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 434 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3370 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 85290 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1745 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 123 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4372 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 656 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5720 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 101047 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4026 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 269 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 37 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 162 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 146 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 22 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 439 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 184 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 101486 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4209 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| **29** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **30** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **31** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **32** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **33** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **34** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **35** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)** | **0,02884** | **178740,00** | **--** | **5155** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **36** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака индивидуального проектирования** | **11,9072** | **1109,37** | **33,17** | **13209** | **395** | **11549** | **5,73** | **68** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 1066,05 | 11,67 | 12694 | 139 | 90 | 0,05 | 1 |
| 37 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт и "Внимание дети"-2шт(пленка СВП тип-алмаз.) | 11,9072 | 12925,80 | -- | 153910 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 232210 | 2150 | | | 121 |
| | | | Тенге | | | 20947 | 300 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 213635 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 548 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5182 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 186971 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 19698 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1297 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 861 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13162 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 232534 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6043 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 18576 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 859 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 16065 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14458 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2169 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1982 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 35016 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 93 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18234 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 267550 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 133 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24276 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Тросовые растяжки** | | | | | | | | |
| 38 | Ц0108-303-1 | Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-35м | 2 | 787,85 | 510,60 | 1576 | 1021 | 739 | 1,15 | 2 |
| | | шт | | 274,85 | 113,85 | 550 | 228 | 95 | 0,66 | 1 |
| 39 | С11011-669 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм | 1,9635 | 39,00 | -- | 77 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С12021-245примп3 | Стоимость талрепа(шт2) | 0,002 | 178740,00 | -- | 357 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С12021-245примп3 | Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2) | 0,002 | 178740,00 | -- | 357 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С11041-34 | Стоимость изоляторов | 0,04 | 2560,00 | -- | 102 | -- | -- | -- | -- |
| | | 100шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 2470 | 1021 | | | 2 |
| | | | Тенге | | | 550 | 228 | | | 1 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1678 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 777 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 102 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 739 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 111 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 145 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2562 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 888 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 792 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 792 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 47 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 839 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 3401 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 888 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Прокладка кабеля** | | | | | | | | |
| 43 | Ц0108-148-1 | Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах | 77 | 30,97 | 2,42 | 2385 | 186 | 1699 | 0,12 | 9 |
| | | м | | 22,66 | 0,58 | 1744 | 44 | 95 | -- | -- |
| 44 | Ц0108-149-1 | Прокладка кабеля по тросу | 35 | 207,12 | 53,25 | 7249 | 1864 | 1258 | 0,16 | 6 |
| | | м | | 25,88 | 11,96 | 906 | 419 | 95 | 0,07 | 2 |
| 45 | С151601-134 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 | 0,055 | 47500,00 | -- | 2613 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С151601-341 | Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,057 | 52100,00 | -- | 2970 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Спрайс лист ТОО "Ensto" | Концевой колпачек РК 99.025 | 2 | 117,12 | -- | 234 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Спрайс лист ТОО "Ensto" | Прокалывающий зажим SLIP 22.1 | 2 | 562,12 | -- | 1124 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 16575 | 2050 | | | 14 |
| | | | Тенге | | | 2650 | 463 | | | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **15216** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **4934** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3113** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **5582** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2957** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **444** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1090** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **19264** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3557** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1358** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1358** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **82** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1440** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **20704** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3557** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **529796** | **11558** | | | **243** |
| | | | **Тенге** | | | **40713** | **2775** | | | **14** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **72819** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **5719** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5569** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **57800** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5291** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **794** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4687** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **82796** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **33** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6363** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **350247** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **8508** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **14588** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **288309** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **35646** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **2408** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **16702** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2505** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **22017** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **388966** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **106** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **17093** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **106730** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1354** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **23331** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **78262** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **20998** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3150** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **7664** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **135392** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **140** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **26480** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **607154** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **278** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **49937** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 607 154 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 607 154 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **607 154** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 7 772 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 166 |
| **Итого:** | **614 926** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 17 156 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 6 149 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 460 |
| **Итого:** | **640 691** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 753 426** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 35 069 |
| **Итого:** | **1 788 495** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **3 190** |
| **Итого:** | **1 785 305** |
| НДС 12% | 214 237 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 999 541** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 959 550** |
| в том числе НДС 12%: | 209 952 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Халиуллина-ул.Сарбайская

**АКТ**

**приемки выполненных работ**

**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | |
| | | **Фм-в-2шт** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **3,2** | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **1619** | **2,85** | **9** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **1432** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| 2 | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **3,2** | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **560** | **0,95** | **3** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **496** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| 3 | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **5,6** | **176,40** | **--** | **988** | **--** | **198** | **0,74** | **4** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **198** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| 4 | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,2** | **1252,97** | **116,02** | **251** | **23** | **44** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **28** | **9** | **118** | **0,21** | **--** |
| 5 | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,2** | **5121,39** | **75,91** | **1024** | **15** | **53** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **45** | **6** | **105** | **0,14** | **--** |
| 6 | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **2,8** | **6878,91** | **562,61** | **19261** | **1575** | **3158** | **5,46** | **15** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **2413** | **595** | **105** | **1,04** | **3** |
| 7 | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0408** | **52400,00** | **--** | **2138** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **2** | **251,62** | **4,39** | **503** | **9** | **105** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **86** | **3** | **118** | **0,01** | **--** |
| **9** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **14,4** | **782,41** | **9,46** | **11267** | **136** | **1656** | **0,54** | **8** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **1353** | **51** | **118** | **0,02** | **--** |
| **10** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **14,4** | **-389,84** | **-4,82** | **-5614** | **-69** | **-800** | **-0,26** | **-4** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-652** | **-26** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **11** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,27398** | **15831,83** | **4625,75** | **4338** | **1267** | **2882** | **64,98** | **18** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **2864** | **338** | **90** | **4,38** | **1** |
| **12** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,27398** | **128740,00** | **--** | **35272** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **71356** | **2957** | | | **54** |
| | | | **Тенге** | | | **8263** | **976** | | | **4** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **31746** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7527** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6036** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2138** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **14203** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6593** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **989** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2300** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **40640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7025** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **39610** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **206** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3202** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **35272** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2882** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **432** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2549** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **45041** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **20** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3634** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **85681** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **63** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10659** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **14** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **15** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **16** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **17** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **18** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **59936** | **1755** | | | **53** |
| | | | **Тенге** | | | **8254** | **161** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **54570** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **548** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5182** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3618** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **63925** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **5366** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **738** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3232** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2909** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **436** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **497** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **8772** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3668** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **72696** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9711** | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| 19 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 50,8 | 95,86 | 5,42 | 4869 | 275 | 2016 | 0,18 | 9 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1749 | 101 | 109 | 0,01 | -- |
| 20 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 50,8 | 170,10 | 55,95 | 8641 | 2842 | 8391 | 0,69 | 35 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 5757 | 1065 | 123 | 0,10 | 5 |
| 21 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 227,15 | 396,39 | -- | 90039 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика желтого | 51,15 | 407,81 | -- | 20859 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 4,064 | 1096,31 | -- | 4455 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 15,24 | 263,00 | -- | 4008 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | |
| 25 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 25,2 | 95,86 | 5,42 | 2416 | 136 | 1000 | 0,18 | 5 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 867 | 50 | 109 | 0,01 | -- |
| 26 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 25,2 | 453,56 | 166,18 | 11430 | 4188 | 8129 | 1,24 | 31 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 5040 | 1568 | 123 | 0,30 | 8 |
| 27 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 302,4 | 396,39 | -- | 119867 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 5,544 | 1096,31 | -- | 6078 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 8,82 | 263,00 | -- | 2320 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | 274983 | 7441 | | | 80 |
| | | | **Тенге** | | | 13414 | 2784 | | | 14 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 274983 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6501 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **16198** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **247627** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **19536** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2930** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **17671** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **312190** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **104** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **19128** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **312190** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **104** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **19128** | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **406275** | **12153** | | | **187** |
| | | **Тенге** | | | **29930** | **3920** | | | **19** |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **361299** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **14575** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **27416** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **277671** | | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | **33901** | | | | |
| Транспортные расходы - | | Тенге | | | **2284** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **31866** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **16** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4780** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **23590** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **416755** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **186** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **32196** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **44976** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **944** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6434** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **35272** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **5791** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **869** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3046** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **53813** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7302** | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **470567** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **225** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **39499** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 470 567 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 470 567 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **470 567** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 6 023 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 903 |
| **Итого:** | **476 590** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 13 297 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 4 766 |

| | |
|---|---|
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 906 |
| **Итого:** | **496 559** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 358 971** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 27 179 |
| **Итого:** | **1 386 150** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **2 473** |
| **Итого:** | **1 383 678** |
| НДС 12% | 166 041 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 549 719** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 518 725** |
| в том числе НДС 12%: | 162 721 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая- сев.ул.Хмельницкого

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **4** | **82,13** | **--** | **329** | **--** | **437** | **0,48** | **2** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **329** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,082** | **234,30** | **--** | **19** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,082** | **125,82** | **--** | **10** | **--** | **2** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **2** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1387** | **235** | | | **6** |
| | | | **Тенге** | | | **1029** | **45** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1387** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **95** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1075** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **10** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1429** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **214** | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 169 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 2985 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1289 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2985 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1289 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0109-61-12** | **Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами** | **0,0113918** | **23577,36** | **6309,63** | **269** | **72** | **146** | **74,98** | **1** | |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **160** | **2** | **90** | **0,76** | **--** | |
| **6** | **Е0127-84-1** | **При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83** | **4** | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **728** | **0,79** | **3** | |
| | | **шт** | | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **133** | **--** | **--** | |
| **7** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| **8** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,01339** | **178740,00** | **--** | **2393** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| **9** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0113918** | **178740,00** | **--** | **2036** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **47125** | **72** | | | **4** | |
| | | | **Тенге** | | | **707** | **2** | | | **--** | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 46857 | | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 548 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 46309 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 728 | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 109 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2855 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 50440 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 657 | | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 269 | | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 37 | | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 162 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 146 | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 22 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 439 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 184 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 50879 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 840 | | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| 10 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 76,4 | 95,86 | 5,42 | 7323 | 414 | 3032 | 0,18 | 14 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 2630 | 152 | 109 | 0,01 | 1 |
| 11 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 76,4 | 170,10 | 55,95 | 12996 | 4274 | 12620 | 0,69 | 53 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 8659 | 1602 | 123 | 0,10 | 8 |
| 12 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 235,95 | 396,39 | -- | 93527 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика желтого | 183,15 | 407,81 | -- | 74690 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 6,112 | 1096,31 | -- | 6701 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 22,92 | 263,00 | -- | 6028 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | |
| 16 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 27 | 95,86 | 5,42 | 2588 | 146 | 1072 | 0,18 | 5 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 929 | 54 | 109 | 0,01 | -- |
| 17 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 27 | 453,56 | 166,18 | 12246 | 4487 | 8709 | 1,24 | 33 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 5401 | 1680 | 123 | 0,30 | 8 |
| 18 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 324 | 396,39 | -- | 128429 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 5,94 | 1096,31 | -- | 6512 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 9,45 | 263,00 | -- | 2485 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | 353526 | 9321 | | | 105 |
| | | | Тенге | | | 17618 | 3488 | | | 17 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 353526 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | | Тенге | | | **8214** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **21106** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **318372** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **25433** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **13** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3815** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **22738** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **401696** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **135** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24921** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **401696** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **135** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24921** | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **402038** | **9628** | | | **115** |
| | | **Тенге** | | | **19355** | **3535** | | | **17** |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **401770** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **8309** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **22728** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **364682** | | | | |
| Транспортные расходы - | | Тенге | | | **10** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **27590** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **14** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4138** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **25762** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **455121** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **146** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **26866** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **269** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **37** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **162** | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **146** | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **22** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **25** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **439** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **184** | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **455560** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **147** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **27050** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 455 560 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 455 560 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **455 560** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 5 831 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 875 |
| **Итого:** | **461 391** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 12 873 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 4 614 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 846 |
| **Итого:** | **480 723** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах:** | **1 315 632** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 26 313 |
| **Итого:** | **1 341 944** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **2 394** |
| **Итого:** | **1 339 550** |
| НДС 12% | 160 746 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 500 296** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 470 291** |
| в том числе НДС 12%: | 157 531 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая-южнее ул.Шолохова

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Освещение** | | | | | | | | |
| 1 | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники Street light** | **4** | **914,10** | **468,22** | **3656** | **1873** | **1149** | **1,06** | **4** |
| | | **шт** | | **205,25** | **97,03** | **821** | **388** | **95** | **0,56** | **2** |
| 2 | **Спрайс"TLP"** | **Стоимость светильников Street light** | **4** | **39593,99** | **--** | **158376** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 3 | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть кронштейна для светильника** | **0,02** | **172800,00** | **--** | **3456** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **Е0115-172-4** | **Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2** | **0,36** | **164,61** | **0,08** | **59** | **--** | **47** | **0,74** | **--** |
| | | **м2** | | **124,20** | **0,02** | **45** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **165548** | **1873** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **866** | **388** | | | **2** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **161891** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **15** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **45** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **161832** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **47** | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **7** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9716** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **171654** | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **52** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **176748** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1433** | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **165548** | **1873** | | | **4** |
| | | **Тенге** | | | **866** | **388** | | | **2** |
| Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **161891** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **15** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **45** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **161832** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **47** | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **7** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9716** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **171654** | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **52** | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **176748** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1433** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 176 748 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 176 748 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **176 748** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 2 262 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 339 |
| **Итого:** | **179 010** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 4 994 |

| | |
|---|---|
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 790 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 716 |
| **Итого:** | **186 511** |
| **Итого в текущих ценах:** | **510 438** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 10 209 |
| **Итого:** | **520 647** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **929** |
| **Итого:** | **519 718** |
| НДС 12% | 62 366 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **582 084** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **570 443** |
| в том числе НДС 12%: | 61 119 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая-сев. ул.Бекмаханова (в районе дома №487)

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Освещение** | | | | | | | | |
| 1 | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники Street light** | **4** | **914,10** | **468,22** | **3656** | **1873** | **1149** | **1,06** | **4** |
| | | **шт** | | **205,25** | **97,03** | **821** | **388** | **95** | **0,56** | **2** |
| 2 | **Спрайс"TLP"** | **Стоимость светильников Street light** | **4** | **39593,99** | **--** | **158376** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 3 | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть кронштейна для светильника** | **0,02** | **172800,00** | **--** | **3456** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **Е0115-172-4** | **Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2** | **0,36** | **164,61** | **0,08** | **59** | **--** | **47** | **0,74** | **--** |
| | | **м2** | | **124,20** | **0,02** | **45** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **165548** | **1873** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **866** | **388** | | | **2** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **161891** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **15** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **45** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **161832** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **47** | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **7** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9716** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **171654** | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **52** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **176748** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1433** | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **165548** | **1873** | | | **4** |
| | | **Тенге** | | | **866** | **388** | | | **2** |
| Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **161891** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **15** | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **45** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **161832** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **47** | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **7** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9716** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **171654** | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **52** | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **176748** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1433** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 176 748 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 176 748 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **176 748** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 2 262 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 339 |
| **Итого:** | **179 010** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 4 994 |

| | |
|---|---|
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 790 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 716 |
| **Итого:** | **186 511** |
| **Итого в текущих ценах:** | **510 438** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 10 209 |
| **Итого:** | **520 647** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **929** |
| **Итого:** | **519 718** |
| НДС 12% | 62 366 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **582 084** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **570 443** |
| в том числе НДС 12%: | 61 119 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая- сев.ул.Бекмаханова (в районе дома №467)

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Освещение** | | | | | | | | |
| 1 | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники Street light** | **4** | **914,10** | **468,22** | **3656** | **1873** | **1149** | **1,06** | **4** |
| | | **шт** | | **205,25** | **97,03** | **821** | **388** | **95** | **0,56** | **2** |
| 2 | **Спрайс"TLP"** | **Стоимость светильников Street light** | **4** | **39593,99** | **--** | **158376** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 3 | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть кронштейна для светильника** | **0,02** | **172800,00** | **--** | **3456** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **Е0115-172-4** | **Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2** | **0,36** | **164,61** | **0,08** | **59** | **--** | **47** | **0,74** | **--** |
| | | **м2** | | **124,20** | **0,02** | **45** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **165548** | **1873** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **866** | **388** | | | **2** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **161891** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **15** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **45** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **161832** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **47** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **7** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9716** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **171654** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **52** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **176748** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1433** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **165548** | **1873** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **866** | **388** | | | **2** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **161891** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **15** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **45** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **161832** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **47** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **7** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9716** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **171654** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **52** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **176748** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1433** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 176 748 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 176 748 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **176 748** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 2 262 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 339 |
| **Итого:** | **179 010** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 4 994 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 790 |

| | |
|---|---|
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 716 |
| **Итого:** | **186 511** |
| **Итого в текущих ценах:** | **510 438** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 10 209 |
| **Итого:** | **520 647** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **929** |
| **Итого:** | **519 718** |
| НДС 12% | 62 366 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **582 084** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **570 443** |
| в том числе НДС 12%: | 61 119 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая- сев.ул.Бекмаханова (в районе дома №4501)

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Освещение** | | | | | | | | |
| 1 | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники Street light** | **2** | **914,10** | **468,22** | **1828** | **936** | **574** | **1,06** | **2** |
| | | **шт** | | **205,25** | **97,03** | **411** | **194** | **95** | **0,56** | **1** |
| 2 | **Спрайс"TLP"** | **Стоимость светильников Street light** | **2** | **39593,99** | **--** | **79188** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 3 | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть кронштейна для светильника** | **0,01** | **172800,00** | **--** | **1728** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **Е0115-172-4** | **Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2** | **0,18** | **164,61** | **0,08** | **30** | **--** | **23** | **0,74** | **--** |
| | | **м2** | | **124,20** | **0,02** | **22** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **82774** | **936** | | | **2** |
| | | | **Тенге** | | | **433** | **194** | | | **1** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **1828** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **481** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **605** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **574** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **86** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **144** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **2547** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **691** | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **80946** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **7** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **22** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **80916** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **23** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4858** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **85827** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **26** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **88374** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **717** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **82774** | **936** | | | **2** |
| | | | **Тенге** | | | **433** | **194** | | | **1** |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | **1828** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **481** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **605** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **574** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **86** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **144** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | **2547** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **691** | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **80946** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **7** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **22** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **80916** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **23** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4858** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **85827** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **26** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **88374** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **717** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 88 374 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 88 374 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **88 374** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 1 131 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 170 |
| **Итого:** | **89 505** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 2 497 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 895 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 358 |

| | |
|---|---|
| **Итого:** | **93 255** |
| **Итого в текущих ценах:** | **255 219** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 5 104 |
| **Итого:** | **260 324** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **464** |
| **Итого:** | **259 859** |
| НДС 12% | 31 183 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **291 042** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **285 221** |
| в том числе НДС 12%: | 30 559 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Зорге- ул.Толстого

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 55,6 | 95,86 | 5,42 | 5330 | 301 | 2207 | 0,18 | 10 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1914 | 111 | 109 | 0,01 | 1 |
| 2 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 55,6 | 170,10 | 55,95 | 9458 | 3111 | 9184 | 0,69 | 38 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 6301 | 1166 | 123 | 0,10 | 6 |
| 3 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 253,55 | 396,39 | -- | 100504 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика желтого | 51,15 | 407,81 | -- | 20859 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 4,448 | 1096,31 | -- | 4876 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 16,68 | 263,00 | -- | 4387 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| 7 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 30,6 | 95,86 | 5,42 | 2933 | 166 | 1214 | 0,18 | 6 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1053 | 61 | 109 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **30,6** | **453,56** | **166,18** | **13879** | **5085** | **9870** | **1,24** | **38** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **6121** | **1904** | **123** | **0,30** | **9** |
| **9** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **367,2** | **396,39** | **--** | **145553** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **10** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **6,732** | **1096,31** | **--** | **7380** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **11** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **10,71** | **263,00** | **--** | **2817** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **317976** | **8663** | | | **92** |
| | | | **Тенге** | | | **15389** | **3241** | | | **16** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **317976** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7548** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **18630** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **286377** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **22476** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3371** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **20427** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **360879** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **119** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22001** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **360879** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **119** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22001** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **317976** | **8663** | | | **92** |
| | | | **Тенге** | | | **15389** | **3241** | | | **16** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **317976** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7548** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **18630** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **286377** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **22476** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3371** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **20427** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **360879** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **119** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22001** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **360879** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **119** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22001** | | | |

Всего в тенге: 360 879

в т.ч.

| | |
|---|---|
| Строительно-монтажные работы | 360 879 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **360 879** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 4 619 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 693 |
| **Итого:** | **365 498** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 10 197 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 3 655 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 462 |
| **Итого:** | **380 813** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 042 198** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 20 844 |
| **Итого:** | **1 063 042** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 896** |
| **Итого:** | **1 061 146** |
| НДС 12% | 127 338 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 188 483** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 164 714** |
| в том числе НДС 12%: | 124 791 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Рыскулбекова-зап.ул.Мустафина

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 23,2 | 95,86 | 5,42 | 2224 | 126 | 921 | 0,18 | 4 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 799 | 46 | 109 | 0,01 | -- |
| 2 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 23,2 | 170,10 | 55,95 | 3946 | 1298 | 3832 | 0,69 | 16 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 2629 | 486 | 123 | 0,10 | 2 |
| 3 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 127,6 | 396,39 | -- | 50579 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 1,856 | 1096,31 | -- | 2035 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 6,96 | 263,00 | -- | 1830 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| 6 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 25,2 | 95,86 | 5,42 | 2416 | 136 | 1000 | 0,18 | 5 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 867 | 50 | 109 | 0,01 | -- |
| 7 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 25,2 | 453,56 | 166,18 | 11430 | 4188 | 8129 | 1,24 | 31 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 5040 | 1568 | 123 | 0,30 | 8 |
| 8 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | | 302,4 | 396,39 | -- | 119867 | -- | -- | -- | -- |
| | | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | | 5,544 | 1096,31 | -- | 6078 | -- | -- | -- | -- |
| | | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | | 8,82 | 263,00 | -- | 2320 | -- | -- | -- | -- |
| | | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 202725 | 5748 | | | 56 |
| | | | | Тенге | | | 9336 | 2151 | | | 11 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 202725 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 4932 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 11486 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 182709 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 13882 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 2082 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 12996 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 229603 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 13569 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 229603 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 13569 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 202725 | 5748 | | | 56 |
| | | | | Тенге | | | 9336 | 2151 | | | 11 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 202725 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 4932 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 11486 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 182709 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 13882 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 2082 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 12996 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 229603 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 13569 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 229603 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 13569 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 229 603 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 229 603 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **229 603** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,28% | 2 939 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 441 |
| **Итого:** | **232 542** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 6 488 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 2 325 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 930 |
| **Итого:** | **242 285** |
| **Итого в текущих ценах:** | **663 080** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 13 262 |
| **Итого:** | **676 342** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 206** |
| **Итого:** | **675 136** |
| НДС 12% | 81 016 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **756 152** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **741 029** |
| в том числе НДС 12%: | 79 396 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Рыскулбекова-вост.ул.Саина

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 23,2 | 95,86 | 5,42 | 2224 | 126 | 921 | 0,18 | 4 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 799 | 46 | 109 | 0,01 | -- |
| 2 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 23,2 | 170,10 | 55,95 | 3946 | 1298 | 3832 | 0,69 | 16 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 2629 | 486 | 123 | 0,10 | 2 |
| 3 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 127,6 | 396,39 | -- | 50579 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 1,856 | 1096,31 | -- | 2035 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 6,96 | 263,00 | -- | 1830 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| 6 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 25,2 | 95,86 | 5,42 | 2416 | 136 | 1000 | 0,18 | 5 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 867 | 50 | 109 | 0,01 | -- |
| 7 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 25,2 | 453,56 | 166,18 | 11430 | 4188 | 8129 | 1,24 | 31 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 5040 | 1568 | 123 | 0,30 | 8 |
| 8 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | | 302,4 | 396,39 | -- | 119867 | -- | -- | -- | -- |
| | | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | | 5,544 | 1096,31 | -- | 6078 | -- | -- | -- | -- |
| | | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | | 8,82 | 263,00 | -- | 2320 | -- | -- | -- | -- |
| | | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 202725 | 5748 | | | 56 |
| | | | | Тенге | | | 9336 | 2151 | | | 11 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 202725 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 4932 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 11486 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 182709 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 13882 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 2082 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 12996 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 229603 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 13569 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 229603 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 13569 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 202725 | 5748 | | | 56 |
| | | | | Тенге | | | 9336 | 2151 | | | 11 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 202725 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 4932 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 11486 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 182709 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 13882 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 2082 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 12996 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 229603 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 13569 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 229603 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 13569 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 229 603 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 229 603 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **229 603** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,28% | 2 939 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 441 |
| **Итого:** | **232 542** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 6 488 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 2 325 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 930 |
| **Итого:** | **242 285** |
| **Итого в текущих ценах:** | **663 080** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 13 262 |
| **Итого:** | **676 342** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 206** |
| **Итого:** | **675 136** |
| НДС 12% | 81 016 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **756 152** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **741 029** |
| в том числе НДС 12%: | 79 396 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Гастелло-ул.Баяноульская

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **3** | **82,13** | **--** | **246** | **--** | **328** | **0,48** | **1** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **246** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,077** | **234,30** | **--** | **18** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,077** | **125,82** | **--** | **10** | **--** | **2** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **2** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1304** | **235** | | | **6** |
| | | | **Тенге** | | | **947** | **45** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1304** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **95** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **992** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **10** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1319** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **198** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **157** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **2780** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1190** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **2780** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1190** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **0,2** | **763,31** | **--** | **153** | **--** | **173** | **4,73** | **1** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **153** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **6** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **0,2** | **155,00** | **--** | **31** | **--** | **35** | **0,95** | **--** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **31** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **7** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **0,35** | **176,40** | **--** | **62** | **--** | **12** | **0,74** | **--** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **12** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **8** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **0,2** | **4793,97** | **75,91** | **959** | **15** | **53** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **45** | **6** | **105** | **0,14** | **--** |
| **9** | **Е0127-83-1** | **Установка дорожных знаков на металлических стойках** | **2** | **677,61** | **--** | **1355** | **--** | **1549** | **3,68** | **7** |
| | | **шт** | | **582,19** | **--** | **1164** | **--** | **133** | **0,13** | **--** |
| **10** | **Е0127-84-1** | **При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83** | **2** | **136,88** | **--** | **274** | **--** | **364** | **0,79** | **2** |
| | | **шт** | | **136,88** | **--** | **274** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| **11** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **12** | **С12021-117 прим3тб4п4-2** | **Стоимость дор стоек СЗ-1-2(2шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0368122** | **119040,00** | **--** | **4382** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **13** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,01339** | **178740,00** | **--** | **2393** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | **Тенге** | | | **51488** | **15** | | | **11** |
| | | | **Тенге** | | | **1679** | **6** | | | **--** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **51488** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **217** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1685** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 48655 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 873 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 62 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2186 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 328 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3220 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 56895 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2013 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 56895 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2013 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки

### Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0130-83-1 | **Предварительная разметка** | 13,6 | 95,86 | 5,42 | 1304 | 74 | 540 | 0,18 | 2 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 468 | 27 | 109 | 0,01 | -- |
| 15 | Е0111-21-1 | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | 13,6 | 170,10 | 55,95 | 2313 | 761 | 2247 | 0,69 | 9 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 1541 | 285 | 123 | 0,10 | 1 |
| 16 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | **Стоимость холодного пластика белого** | 74,8 | 396,39 | -- | 29650 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | **Стоимость отвердителя РР** | 1,088 | 1096,31 | -- | 1193 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | 4,08 | 263,00 | -- | 1073 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | 35533 | 835 | | | 12 |
| | | | **Тенге** | | | 2009 | 312 | | | 2 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 35533 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 773 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2322 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 31916 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2786 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 418 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2299 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 40618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2740 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 40618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2740 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | | | **Тенге** | | | **88324** | **1085** | | | **28** |
| | | | **Тенге** | | | **4636** | **363** | | | **2** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **88324** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **1085** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **4999** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **80571** | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | **873** | | | | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | **71** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6291** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **944** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **5677** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **100293** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **34** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5943** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **100293** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **34** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5943** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 100 293 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 100 293 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **100 293** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 1 284 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 193 |
| **Итого:** | **101 577** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 2 834 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 016 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 406 |
| **Итого:** | **105 833** |
| **Итого в текущих ценах:** | **289 641** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 5 793 |
| **Итого:** | **295 433** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **527** |
| **Итого:** | **294 906** |
| НДС 12% | 35 389 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **330 295** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **323 689** |
| в том числе НДС 12%: | 34 681 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Хмельницкого-ул.Куйбышева

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **2** | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **218** | **0,48** | **1** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,049** | **234,30** | **--** | **11** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,049** | **125,82** | **--** | **6** | **--** | **1** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **1** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1211** | **235** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **864** | **45** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1211** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **95** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **910** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **6** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1209** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **181** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **145** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **2566** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1091** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **2566** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1091** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,033264** | **15831,83** | **4625,75** | **527** | **154** | **350** | **64,98** | **2** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **348** | **41** | **90** | **4,38** | **--** |
| **6** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,033264** | **128740,00** | **--** | **4282** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **4809** | **154** | | | **2** |
| | | | **Тенге** | | | **348** | **41** | | | **--** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **4809** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **25** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **389** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **4282** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **350** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **52** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **310** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **5468** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **441** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **5468** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **441** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | | | |
| **7** | **Е0109-61-12** | **Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами** | **0,0227836** | **23577,36** | **6309,63** | **537** | **144** | **291** | **74,98** | **2** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **320** | **4** | **90** | **0,76** | **--** |
| **8** | **Е0127-84-1** | **При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83** | **4** | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **728** | **0,79** | **3** |
| | | **шт** | | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| **9** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **10** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость креплений КМЗ-4-2(4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0155736** | **178740,00** | **--** | **2784** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **11** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0227836** | **178740,00** | **--** | **4072** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **49820** | **144** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **867** | **4** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **49283** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **548** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **48736** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **728** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **109** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3001** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **53012** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **657** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **537** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **74** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **324** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **291** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **44** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **878** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **367** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **53890** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1024** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Освещение** | | | | | | | | |
| **12** | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники Street light** | **4** | **914,10** | **468,22** | **3656** | **1873** | **1149** | **1,06** | **4** |
| | | **шт** | | **205,25** | **97,03** | **821** | **388** | **95** | **0,56** | **2** |
| **13** | **Спрайс"TLP"** | **Стоимость светильников Street light** | **4** | **39593,99** | **--** | **158376** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **14** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть кронштейна для светильника** | **0,02** | **172800,00** | **--** | **3456** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **15** | **Е0115-172-4** | **Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2** | **0,36** | **164,61** | **0,08** | **59** | **--** | **47** | **0,74** | **--** |
| | | **м2** | | **124,20** | **0,02** | **45** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **165548** | **1873** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **866** | **388** | | | **2** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 288 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 5093 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1381 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 161891 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 15 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 45 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 161832 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 47 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9716 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 171654 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 176748 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1433 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **16** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **25,6** | **95,86** | **5,42** | **2454** | **139** | **1016** | **0,18** | **5** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **881** | **51** | **109** | **0,01** | **--** |
| **17** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **25,6** | **170,10** | **55,95** | **4355** | **1432** | **4229** | **0,69** | **18** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **2901** | **537** | **123** | **0,10** | **3** |
| **18** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **140,8** | **396,39** | **--** | **55811** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **19** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,048** | **1096,31** | **--** | **2245** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **20** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **7,68** | **263,00** | **--** | **2020** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| **21** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **32,4** | **95,86** | **5,42** | **3106** | **175** | **1286** | **0,18** | **6** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **1115** | **64** | **109** | **0,01** | **--** |
| **22** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **32,4** | **453,56** | **166,18** | **14695** | **5384** | **10451** | **1,24** | **40** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **6481** | **2016** | **123** | **0,30** | **10** |
| **23** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **388,8** | **396,39** | **--** | **154115** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **7,128** | **1096,31** | **--** | **7815** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **25** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **11,34** | **263,00** | **--** | **2982** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **249598** | **7130** | | | **68** |
| | | | **Тенге** | | | **11378** | **2668** | | | **13** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **249598** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6101** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **14046** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **224989** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **16982** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2547** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **15995** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **282574** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **90** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16594** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **282574** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **90** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16594** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **470986** | **9536** | | | **85** |
| | | | **Тенге** | | | **14323** | **3147** | | | **16** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **461984** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6211** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **15548** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **435556** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **6** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **18966** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2845** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **28857** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **509807** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **100** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18393** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **5346** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | **99** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **712** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **4282** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **641** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **96** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **359** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **6346** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **808** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **521247** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **111** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20583** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 521 247 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 521 247 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **521 247** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 6 672 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 001 |
| **Итого:** | **527 919** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 14 729 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 5 279 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 112 |
| **Итого:** | **550 039** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 505 332** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 30 107 |
| **Итого:** | **1 535 439** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **2 739** |
| **Итого:** | **1 532 700** |
| НДС 12% | 183 924 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 716 624** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 682 291** |
| в том числе НДС 12%: | 180 245 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая 631

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Освещение** | | | | | | | | |
| 1 | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники Street light** | **2** | **914,10** | **468,22** | **1828** | **936** | **574** | **1,06** | **2** |
| | | **шт** | | **205,25** | **97,03** | **411** | **194** | **95** | **0,56** | **1** |
| 2 | **Спрайс"TLP"** | **Стоимость светильников Street light** | **2** | **39593,99** | **--** | **79188** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 3 | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть кронштейна для светильника** | **0,01** | **172800,00** | **--** | **1728** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **Е0115-172-4** | **Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2** | **0,18** | **164,61** | **0,08** | **30** | **--** | **23** | **0,74** | **--** |
| | | **м2** | | **124,20** | **0,02** | **22** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **82774** | **936** | | | **2** |
| | | | **Тенге** | | | **433** | **194** | | | **1** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **1828** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **481** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **605** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **574** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **86** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **144** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **2547** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **691** | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **80946** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **7** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **22** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **80916** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **23** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4858** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **85827** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **26** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **88374** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **717** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **82774** | **936** | | | **2** |
| | | | **Тенге** | | | **433** | **194** | | | **1** |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | **1828** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **481** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **605** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **574** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **86** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **144** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | **2547** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **691** | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **80946** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **7** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **22** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **80916** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **23** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4858** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **85827** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **26** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **88374** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **717** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 88 374 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 88 374 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **88 374** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 1 131 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 170 |
| **Итого:** | **89 505** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 2 497 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 895 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 358 |

| | |
|---|---|
| **Итого:** | **93 255** |
| **Итого в текущих ценах:** | **255 219** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 5 104 |
| **Итого:** | **260 324** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **464** |
| **Итого:** | **259 859** |
| НДС 12% | 31 183 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **291 042** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **285 221** |
| в том числе НДС 12%: | 30 559 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая 314

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Освещение** | | | | | | | | |
| 1 | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники Street light** | **2** | **914,10** | **468,22** | **1828** | **936** | **574** | **1,06** | **2** |
| | | **шт** | | **205,25** | **97,03** | **411** | **194** | **95** | **0,56** | **1** |
| 2 | **Спрайс"TLP"** | **Стоимость светильников Street light** | **2** | **39593,99** | **--** | **79188** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 3 | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть кронштейна для светильника** | **0,01** | **172800,00** | **--** | **1728** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **Е0115-172-4** | **Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2** | **0,18** | **164,61** | **0,08** | **30** | **--** | **23** | **0,74** | **--** |
| | | **м2** | | **124,20** | **0,02** | **22** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **82774** | **936** | | | **2** |
| | | | **Тенге** | | | **433** | **194** | | | **1** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **1828** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **481** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **605** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **574** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **86** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **144** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **2547** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **691** | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **80946** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **7** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **22** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **80916** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **23** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4858** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **85827** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **26** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **88374** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **717** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **82774** | **936** | | | **2** |
| | | | **Тенге** | | | **433** | **194** | | | **1** |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | **1828** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **481** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **605** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **574** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **86** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **144** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | **2547** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **691** | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **80946** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **7** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **22** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **80916** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **23** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4858** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **85827** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **26** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **88374** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **717** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 88 374 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 88 374 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **88 374** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 1 131 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 170 |
| **Итого:** | **89 505** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 2 497 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 895 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 358 |
| **Итого:** | **93 255** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах:** | **255 219** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 5 104 |
| **Итого:** | **260 324** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **464** |
| **Итого:** | **259 859** |
| НДС 12% | 31 183 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **291 042** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **285 221** |
| в том числе НДС 12%: | 30 559 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Емцова-южнее пр.Рыскулова

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | |
| | | **Демаркировка дорожной разметки** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к-0,2** | **Демаркировка дорожной разметки, толщиной 1см (применительно)** | **16** | **46,62** | **45,23** | **746** | **724** | **70** | **0,01** | **--** |
| | | **м2** | | **1,39** | **1,92** | **22** | **31** | **133** | **0,01** | **--** |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| 2 | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **16** | **95,86** | **5,42** | **1534** | **87** | **635** | **0,18** | **3** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **551** | **32** | **109** | **0,01** | **--** |
| 3 | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **16** | **170,10** | **55,95** | **2722** | **895** | **2643** | **0,69** | **11** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **1813** | **335** | **123** | **0,10** | **2** |
| 4 | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **88** | **396,39** | **--** | **34882** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 5 | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **1,28** | **1096,31** | **--** | **1403** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 4,8 | 263,00 | -- | 1262 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | Нанесение шумовых полос холодным пластиком | | | | | | | |
| | | | Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную | | | | | | | |
| 7 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 18 | 95,86 | 5,42 | 1725 | 97 | 714 | 0,18 | 3 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 620 | 36 | 109 | 0,01 | -- |
| 8 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 18 | 453,56 | 166,18 | 8164 | 2991 | 5806 | 1,24 | 22 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 3600 | 1120 | 123 | 0,30 | 5 |
| 9 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 216 | 396,39 | -- | 85620 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 3,96 | 1096,31 | -- | 4341 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 6,3 | 263,00 | -- | 1657 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 144056 | 4794 | | | 40 |
| | | | Тенге | | | 6606 | 1554 | | | 8 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 144056 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3490 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8160 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 129166 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9869 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1480 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9236 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 163161 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 52 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9640 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 163161 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 52 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9640 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 144056 | 4794 | | | 40 |
| | | | Тенге | | | 6606 | 1554 | | | 8 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 144056 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3490 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8160 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **129166** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **9869** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1480** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9236** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **163161** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **52** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9640** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **163161** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **52** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9640** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 163 161 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 163 161 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **163 161** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 2 088 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 313 |
| **Итого:** | **165 249** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 4 610 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 652 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 661 |
| **Итого:** | **172 173** |
| **Итого в текущих ценах:** | **471 200** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 9 424 |
| **Итого:** | **480 624** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **857** |
| **Итого:** | **479 766** |
| НДС 12% | 57 572 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **537 338** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **526 592** |
| в том числе НДС 12%: | 56 421 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Майлина-ул.Тбилисская

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **2** | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **218** | **0,48** | **1** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,049** | **234,30** | **--** | **11** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,049** | **125,82** | **--** | **6** | **--** | **1** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **1** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1211** | **235** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **864** | **45** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1211** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **95** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **910** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 6 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1209 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 181 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 145 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2566 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1091 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2566 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1091 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака объемного разм.900х900мм (сдвоенный)** | **1,62** | **1109,37** | **33,17** | **1797** | **54** | **1571** | **5,73** | **9** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **1727** | **19** | **90** | **0,05** | **--** |
| **6** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака объемного разм.900х900мм (сдвоенного) (пленка СВП тип алмаз.) с дор.знаком 5.16.1/ 5.16.2** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **7** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть крепления знака объемного 4/4ц-111-СИ-5 с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0206** | **178740,00** | **--** | **3682** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | | **Тенге** | | | **47359** | **54** | | | **9** |
| | | | **Тенге** | | | **1727** | **19** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 45562 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 45562 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2734 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 48295 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1797 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 16 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1746 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1571 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 236 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 202 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 3571 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1982 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 51866 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1982 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0109-61-12** | **Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами** | **0,0227836** | **23577,36** | **6309,63** | **537** | **144** | **291** | **74,98** | **2** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **320** | **4** | **90** | **0,76** | **--** |
| **9** | **Е0127-84-1** | **При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83** | **4** | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **728** | **0,79** | **3** |
| | | **шт** | | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| **10** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **11** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость креплений КМЗ-4-2(4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0155736** | **178740,00** | **--** | **2784** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **12** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0227836** | **178740,00** | **--** | **4072** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **49820** | **144** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **867** | **4** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **49283** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **548** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **48736** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **728** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **109** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3001** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **53012** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **657** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **537** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **74** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **324** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **291** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **44** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **878** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **367** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **53890** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1024** | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Освещение

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 | **Светильники Street light** | 4 | 914,10 | 468,22 | 3656 | 1873 | 1149 | 1,06 | 4 |
| | | шт | | 205,25 | 97,03 | 821 | 388 | 95 | 0,56 | 2 |
| 14 | Спрайс"TLP" | **Стоимость светильников Street light** | 4 | 39593,99 | -- | 158376 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | **Стоимоть кронштейна для светильника** | 0,02 | 172800,00 | -- | 3456 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0115-172-4 | **Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2** | 0,36 | 164,61 | 0,08 | 59 | -- | 47 | 0,74 | -- |
| | | м2 | | 124,20 | 0,02 | 45 | -- | 105 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | 165548 | 1873 | | | 4 |
| | | | **Тенге** | | | 866 | 388 | | | 2 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 3656 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 963 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1209 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1149 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 172 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 288 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 5093 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1381 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 161891 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 15 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 45 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 161832 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 47 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9716 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 171654 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 176748 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1433 | | | |

## РАЗДЕЛ 5.Нанесение линий дорожной разметки

**Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0130-83-1 | **Предварительная разметка** | 54 | 95,86 | 5,42 | 5176 | 292 | 2143 | 0,18 | 10 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1859 | 107 | 109 | 0,01 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 54 | 170,10 | 55,95 | 9185 | 3021 | 8920 | 0,69 | 37 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 6120 | 1132 | 123 | 0,10 | 6 |
| 19 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 245,3 | 396,39 | -- | 97234 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика желтого | 51,7 | 407,81 | -- | 21084 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 4,32 | 1096,31 | -- | 4736 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 16,2 | 263,00 | -- | 4261 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Нанесение шумовых полос холодным пластиком | | | | | | |
| | | | | Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную | | | | | | |
| 23 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 25,2 | 95,86 | 5,42 | 2416 | 136 | 1000 | 0,18 | 5 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 867 | 50 | 109 | 0,01 | -- |
| 24 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 25,2 | 453,56 | 166,18 | 11430 | 4188 | 8129 | 1,24 | 31 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 5040 | 1568 | 123 | 0,30 | 8 |
| 25 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 302,4 | 396,39 | -- | 119867 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 5,544 | 1096,31 | -- | 6078 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 8,82 | 263,00 | -- | 2320 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 283786 | 7638 | | | 83 |
| | | | Тенге | | | 13886 | 2858 | | | 14 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 283786 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6683 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 16744 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 255579 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 20192 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3029** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **18239** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **322216** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **107** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **19773** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **322216** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **107** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **19773** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **547724** | **9944** | | | **107** |
| | | | **Тенге** | | | **18210** | **3314** | | | **16** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **541733** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6793** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **18246** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **511708** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **6** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **22176** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3326** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **33835** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **597744** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **117** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **21572** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **2334** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **90** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **2069** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1863** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **279** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **252** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **4449** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2349** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **607286** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **136** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **25303** | | | |

Всего в тенге: 607 286

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 607 286

| | |
|---|---|
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **607 286** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 7 773 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 166 |
| **Итого:** | **615 059** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 17 160 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 6 151 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 460 |
| **Итого:** | **640 830** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 753 808** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 35 076 |
| **Итого:** | **1 788 884** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **3 191** |
| **Итого:** | **1 785 693** |
| НДС 12% | 214 283 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 999 976** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 959 976** |
| в том числе НДС 12%: | 209 997 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая-сев. пр.Рыскулова

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **3** | **82,13** | **--** | **246** | **--** | **328** | **0,48** | **1** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **246** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,059** | **234,30** | **--** | **14** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,059** | **125,82** | **--** | **7** | **--** | **1** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **1** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1297** | **235** | | | **6** |
| | | | **Тенге** | | | **947** | **45** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **95** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **992** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **7** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1319** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **198** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **157** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **2773** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1190** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **2773** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1190** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **0,1** | **763,31** | **--** | **76** | **--** | **86** | **4,73** | **--** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **76** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **6** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **0,1** | **155,00** | **--** | **15** | **--** | **18** | **0,95** | **--** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **15** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **7** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **0,175** | **176,40** | **--** | **31** | **--** | **6** | **0,74** | **--** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **6** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **8** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **0,1** | **4793,97** | **75,91** | **479** | **8** | **27** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **23** | **3** | **105** | **0,14** | **--** |
| **9** | **Е0127-83-1** | **Установка дорожных знаков на металлических стойках** | **1** | **677,61** | **--** | **678** | **--** | **774** | **3,68** | **4** |
| | | **шт** | | **582,19** | **--** | **582** | **--** | **133** | **0,13** | **--** |
| **10** | **Е0109-61-12** | **Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами** | **0,0227836** | **23577,36** | **6309,63** | **537** | **144** | **291** | **74,98** | **2** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **320** | **4** | **90** | **0,76** | **--** |
| **11** | **Е0127-84-1** | **При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83** | **4** | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **728** | **0,79** | **3** |
| | | **шт** | | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| **12** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **13** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость дор знака круглого тип-высокоинт.** | **1** | **3836,63** | **--** | **3837** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **14** | **С12021-117 прим3тб4п4-2** | **Стоимость дор стоек СЗ-1-2(1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0184061** | **119040,00** | **--** | **2191** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **15** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость креплений КМЗ-4-2(4шт),КМЗ-3-2(1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0184679** | **178740,00** | **--** | **3301** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | **Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | 0,0227836 | 178740,00 | -- | 4072 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 57645 | 151 | | | 9 |
| | | | **Тенге** | | | 1570 | 7 | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 57108 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 108 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1253 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 55281 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 436 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 31 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1639 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 246 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3525 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 62272 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1499 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 537 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 74 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 324 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 291 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 44 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 50 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 878 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 367 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 63150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1866 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки

**Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0130-83-1 | **Предварительная разметка** | 41,9 | 95,86 | 5,42 | 4016 | 227 | 1663 | 0,18 | 8 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1442 | 83 | 109 | 0,01 | -- |
| 18 | Е0111-21-1 | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | 41,9 | 170,10 | 55,95 | 7127 | 2344 | 6921 | 0,69 | 29 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 4749 | 878 | 123 | 0,10 | 4 |
| 19 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | **Стоимость холодного пластика белого** | 156,2 | 396,39 | -- | 61916 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | **Стоимость холодного пластика желтого** | 77 | 407,81 | -- | 31401 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | **Стоимость отвердителя РР** | 3,352 | 1096,31 | -- | 3675 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **12,57** | **263,00** | **--** | **3306** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **111441** | **2571** | | | **37** |
| | | | **Тенге** | | | **6191** | **962** | | | **5** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **111441** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2382** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **7153** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **100297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8584** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1288** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **7202** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **127227** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **46** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8440** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **127227** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **46** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8440** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **170383** | **2958** | | | **52** |
| | | | **Тенге** | | | **8707** | **1014** | | | **5** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **169846** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2585** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **9398** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **155578** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **436** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **38** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **11542** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1731** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **10883** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **192271** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **61** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11129** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **537** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **74** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **324** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **291** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **44** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **878** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **367** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **193149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **63** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11496** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 193 149 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 193 149 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **193 149** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 2 472 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 371 |
| **Итого:** | **195 621** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 5 458 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 956 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 782 |
| **Итого:** | **203 818** |
| **Итого в текущих ценах:** | **557 803** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 11 156 |
| **Итого:** | **568 959** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 015** |
| **Итого:** | **567 945** |
| НДС 12% | 68 153 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **636 098** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **623 376** |
| в том числе НДС 12%: | 66 790 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Суюнбая-южнее ул.Руставели

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **2** | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **218** | **0,48** | **1** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,068** | **234,30** | **--** | **16** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,068** | **125,82** | **--** | **9** | **--** | **2** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **2** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1218** | **235** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **865** | **45** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1218** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **95** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **910** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **9** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1210** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **181** | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **146** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **2574** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1091** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **2574** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1091** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0109-61-12** | **Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами** | **0,0227836** | **23577,36** | **6309,63** | **537** | **144** | **291** | **74,98** | **2** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **320** | **4** | **90** | **0,76** | **--** |
| **6** | **Е0127-84-1** | **При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83** | **4** | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **728** | **0,79** | **3** |
| | | **шт** | | **136,88** | **--** | **548** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| **7** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт)** | **3,24** | **12925,80** | **--** | **41880** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **8** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость креплений КМЗ-4-2(4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0155736** | **178740,00** | **--** | **2784** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **9** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость кронштейна КЗТ-1-500 (4шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)** | **0,0227836** | **178740,00** | **--** | **4072** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **49820** | **144** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **867** | **4** | | | **--** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **49283** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **548** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **48736** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **728** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **109** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3001** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **53012** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **657** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **537** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **74** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **324** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **291** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **44** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **50** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **878** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **367** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **53890** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1024** | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки

**Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **41,9** | **95,86** | **5,42** | **4016** | **227** | **1663** | **0,18** | **8** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **1442** | **83** | **109** | **0,01** | **--** |
| **11** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **41,9** | **170,10** | **55,95** | **7127** | **2344** | **6921** | **0,69** | **29** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **4749** | **878** | **123** | **0,10** | **4** |
| **12** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **156,2** | **396,39** | **--** | **61916** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **13** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **77** | **407,81** | **--** | **31401** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **14** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **3,352** | **1096,31** | **--** | **3675** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **15** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **12,57** | **263,00** | **--** | **3306** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **111441** | **2571** | | | **37** |
| | | | **Тенге** | | | **6191** | **962** | | | **5** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **111441** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2382** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **7153** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **100297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8584** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1288** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **7202** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **127227** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **46** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8440** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **127227** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **46** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8440** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **162479** | **2950** | | | **47** |
| | | | **Тенге** | | | **7922** | **1011** | | | **5** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **161942** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2477** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8610** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **149033** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **9** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **10522** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1578** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **10348** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **182812** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **55** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10188** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **537** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **74** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **324** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **291** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **44** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **50** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **878** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **367** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **183690** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **57** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10556** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 183 690 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 183 690 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **183 690** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 2 351 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 353 |
| **Итого:** | **186 041** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 5 191 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 860 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 744 |
| **Итого:** | **193 836** |
| **Итого в текущих ценах:** | **530 486** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 10 610 |
| **Итого:** | **541 096** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **965** |
| **Итого:** | **540 131** |
| НДС 12% | 64 816 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **604 947** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **592 848** |
| в том числе НДС 12%: | 63 519 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Аскарова-ул.Мичурина

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-83-1 | **Предварительная разметка** | 20 | 95,86 | 5,42 | 1917 | 108 | 794 | 0,18 | 4 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 688 | 40 | 109 | 0,01 | -- |
| 2 | Е0111-21-1 | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | 20 | 170,10 | 55,95 | 3402 | 1119 | 3304 | 0,69 | 14 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 2267 | 419 | 123 | 0,10 | 2 |
| 3 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | **Стоимость холодного пластика белого** | 110 | 396,39 | -- | 43603 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | **Стоимость отвердителя РР** | 1,6 | 1096,31 | -- | 1754 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | 6 | 263,00 | -- | 1578 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| 6 | Е0130-83-1 | **Предварительная разметка** | 19,8 | 95,86 | 5,42 | 1898 | 107 | 786 | 0,18 | 4 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 682 | 39 | 109 | 0,01 | -- |
| 7 | Е0111-21-3 | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | 19,8 | 453,56 | 166,18 | 8980 | 3290 | 6387 | 1,24 | 25 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 3960 | 1232 | 123 | 0,30 | 6 |
| 8 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | | 237,6 | 396,39 | -- | 94182 | -- | -- | -- | -- |
| | | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | | 4,356 | 1096,31 | -- | 4776 | -- | -- | -- | -- |
| | | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | | 6,93 | 263,00 | -- | 1823 | -- | -- | -- | -- |
| | | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 163912 | 4625 | | | 46 |
| | | | | Тенге | | | 7597 | 1731 | | | 8 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 163912 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 3976 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 9327 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 147714 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 11270 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 1690 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 10511 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 185693 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 11018 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 185693 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 11018 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 163912 | 4625 | | | 46 |
| | | | | Тенге | | | 7597 | 1731 | | | 8 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 163912 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 3976 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 9327 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 147714 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 11270 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 1690 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 10511 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 185693 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 11018 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 185693 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 11018 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 185 693 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 185 693 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **185 693** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,28% | 2 377 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 357 |
| **Итого:** | **188 070** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 5 247 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 881 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 752 |
| **Итого:** | **195 950** |
| **Итого в текущих ценах:** | **536 271** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 10 725 |
| **Итого:** | **546 996** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **976** |
| **Итого:** | **546 021** |
| НДС 12% | 65 522 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **611 543** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **599 312** |
| в том числе НДС 12%: | 64 212 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жанкожа батыра-ул.Култегина

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Освещение** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05- | **Светильники Street light** | 2 | 914,10 | 468,22 | 1828 | 936 | 574 | 1,06 | 2 |
| | | шт | | 205,25 | 97,03 | 411 | 194 | 95 | 0,56 | 1 |
| 2 | Спрайс"TLP" | **Стоимость светильников Street light** | 2 | 39593,99 | -- | 79188 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | **Стоимоть кронштейна для светильника** | 0,01 | 172800,00 | -- | 1728 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е0115-172-4 | **Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2** | 0,18 | 164,61 | 0,08 | 30 | -- | 23 | 0,74 | -- |
| | | м2 | | 124,20 | 0,02 | 22 | -- | 105 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 82774 | 936 | | | 2 |
| | | | **Тенге** | | | 433 | 194 | | | 1 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1828 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 481 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 605 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 574 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 86 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 144 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 691 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 80946 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 7 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 22 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 80916 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4858 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 85827 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 88374 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 717 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **28,1** | **95,86** | **5,42** | **2694** | **152** | **1115** | **0,18** | **5** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **967** | **56** | **109** | **0,01** | **--** |
| **6** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **28,1** | **170,10** | **55,95** | **4780** | **1572** | **4642** | **0,69** | **19** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **3185** | **589** | **123** | **0,10** | **3** |
| **7** | **СпрайсАвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **135,85** | **396,39** | **--** | **53849** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **8** | **СпрайсАвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **18,7** | **407,81** | **--** | **7626** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **9** | **СпрайсАвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,248** | **1096,31** | **--** | **2465** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **10** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **8,43** | **263,00** | **--** | **2217** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| **11** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **15** | **95,86** | **5,42** | **1438** | **81** | **595** | **0,18** | **3** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **516** | **30** | **109** | **0,01** | **--** |
| **12** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **15** | **453,56** | **166,18** | **6803** | **2493** | **4838** | **1,24** | **19** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **3000** | **933** | **123** | **0,30** | **5** |
| **13** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **180** | **396,39** | **--** | **71350** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **14** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **3,3** | **1096,31** | **--** | **3618** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **5,25** | **263,00** | **--** | **1381** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **158220** | **4298** | | | **46** |
| | | | **Тенге** | | | **7668** | **1608** | | | **8** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **158220** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3748** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **9277** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **142505** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **11191** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1679** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **10165** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **179575** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **59** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10955** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **179575** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **59** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10955** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **240993** | **5235** | | | **48** |
| | | | **Тенге** | | | **8101** | **1802** | | | **9** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **1828** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **481** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **605** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **574** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **86** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **144** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **2547** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **691** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **239165** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3755** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **9299** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **223421** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **11214** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1682** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **15023** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **265402** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **59** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10981** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **267949** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **63** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11672** | | | |

Всего в тенге: 267 949

в т.ч.

| | |
|---|---|
| Строительно-монтажные работы | 267 949 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **267 949** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 3 430 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 514 |
| **Итого:** | **271 379** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 7 571 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 2 714 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 086 |
| **Итого:** | **282 750** |
| **Итого в текущих ценах:** | **773 822** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 15 476 |
| **Итого:** | **789 298** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 408** |
| **Итого:** | **787 890** |
| НДС 12% | 94 547 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **882 437** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **864 788** |
| в том числе НДС 12%: | 92 656 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Каркара-ул.С.Рахимова

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Освещение** | | | | | | | | |
| 1 | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-** | **Светильники Street light** | **4** | **914,10** | **468,22** | **3656** | **1873** | **1149** | **1,06** | **4** |
| | | **шт** | | **205,25** | **97,03** | **821** | **388** | **95** | **0,56** | **2** |
| 2 | **Спрайс"TLP"** | **Стоимость светильников Street light** | **4** | **39593,99** | **--** | **158376** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 3 | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть кронштейна для светильника** | **0,02** | **172800,00** | **--** | **3456** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **Е0115-172-4** | **Окраска кронштейна для светильника(4шт), количество окрасок 2** | **0,36** | **164,61** | **0,08** | **59** | **--** | **47** | **0,74** | **--** |
| | | **м2** | | **124,20** | **0,02** | **45** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **165548** | **1873** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **866** | **388** | | | **2** |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **963** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **161891** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **15** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **45** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **161832** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **47** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9716 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 171654 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 176748 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1433 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **39,3** | **95,86** | **5,42** | **3767** | **213** | **1560** | **0,18** | **7** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **1353** | **78** | **109** | **0,01** | **--** |
| **6** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **39,3** | **170,10** | **55,95** | **6685** | **2199** | **6492** | **0,69** | **27** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **4454** | **824** | **123** | **0,10** | **4** |
| **7** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **193,05** | **396,39** | **--** | **76522** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **8** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **23,1** | **407,81** | **--** | **9420** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **9** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **3,144** | **1096,31** | **--** | **3447** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **10** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **11,79** | **263,00** | **--** | **3101** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| **11** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **12,6** | **95,86** | **5,42** | **1208** | **68** | **500** | **0,18** | **2** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **434** | **25** | **109** | **0,01** | **--** |
| **12** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **12,6** | **453,56** | **166,18** | **5715** | **2094** | **4064** | **1,24** | **16** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **2520** | **784** | **123** | **0,30** | **4** |
| **13** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **151,2** | **396,39** | **--** | **59934** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **14** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,772** | **1096,31** | **--** | **3039** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **4,41** | **263,00** | **--** | **1160** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **173998** | **4574** | | | **52** |
| | | | **Тенге** | | | **8761** | **1711** | | | **8** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **173998** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **4040** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **10472** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **156623** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **12616** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1892** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **11197** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **197810** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **67** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **12364** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **197810** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **67** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **12364** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **339545** | **6447** | | | **57** |
| | | | **Тенге** | | | **9626** | **2099** | | | **11** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **3656** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **963** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1209** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **172** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **288** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **5093** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1381** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **335889** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **4055** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **10517** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **318455** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **12663** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1899** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **20913** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **369465** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **67** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **12416** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **374558** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **74** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **13797** | | | |

Всего в тенге: 374 558

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 374 558 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **374 558** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 4 794 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 719 |
| **Итого:** | **379 352** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 10 584 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 3 794 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 517 |
| **Итого:** | **395 247** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 081 702** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 21 634 |
| **Итого:** | **1 103 336** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 968** |
| **Итого:** | **1 101 368** |
| НДС 12% | 132 164 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 233 532** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 208 862** |
| в том числе НДС 12%: | 129 521 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Утемис улы- южнее ул.Акын Сара

**АКТ**

**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Освещение** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05- | **Светильники Street light** | 2 | 914,10 | 468,22 | 1828 | 936 | 574 | 1,06 | 2 |
| | | шт | | 205,25 | 97,03 | 411 | 194 | 95 | 0,56 | 1 |
| 2 | Спрайс"TLP" | **Стоимость светильников Street light** | 2 | 39593,99 | -- | 79188 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | **Стоимоть кронштейна для светильника** | 0,01 | 172800,00 | -- | 1728 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е0115-172-4 | **Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2** | 0,18 | 164,61 | 0,08 | 30 | -- | 23 | 0,74 | -- |
| | | м2 | | 124,20 | 0,02 | 22 | -- | 105 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 82774 | 936 | | | 2 |
| | | | **Тенге** | | | 433 | 194 | | | 1 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1828 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 481 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 605 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 574 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 86 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 144 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 691 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 80946 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 7 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 22 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 80916 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4858 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 85827 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | 88374 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 717 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **28,1** | **95,86** | **5,42** | **2694** | **152** | **1115** | **0,18** | **5** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **967** | **56** | **109** | **0,01** | **--** |
| **6** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **28,1** | **170,10** | **55,95** | **4780** | **1572** | **4642** | **0,69** | **19** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **3185** | **589** | **123** | **0,10** | **3** |
| **7** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **131,45** | **396,39** | **--** | **52105** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **8** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **23,1** | **407,81** | **--** | **9420** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **9** | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,248** | **1096,31** | **--** | **2465** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **10** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **8,43** | **263,00** | **--** | **2217** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| **11** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **14,4** | **95,86** | **5,42** | **1380** | **78** | **571** | **0,18** | **3** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **496** | **29** | **109** | **0,01** | **--** |
| **12** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **14,4** | **453,56** | **166,18** | **6531** | **2393** | **4645** | **1,24** | **18** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **2880** | **896** | **123** | **0,30** | **4** |
| **13** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **172,8** | **396,39** | **--** | **68496** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **14** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **3,168** | **1096,31** | **--** | **3473** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **5,04** | **263,00** | **--** | **1326** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **154886** | **4195** | | | **45** |
| | | | **Тенге** | | | **7528** | **1570** | | | **8** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **154886** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3662** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **9097** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **139501** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **10973** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1646** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9952** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **175811** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10743** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **175811** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10743** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **237660** | **5132** | | | **47** |
| | | | **Тенге** | | | **7961** | **1764** | | | **9** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **1828** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **481** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **605** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **574** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **86** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **144** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **2547** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **691** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **235832** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3669** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **9120** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **220417** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **10997** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1650** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **14810** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **261638** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10769** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **264185** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **62** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11460** | | | |

Всего в тенге: 264 185

в т.ч.

| | |
|---|---|
| Строительно-монтажные работы | 264 185 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **264 185** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 3 382 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 507 |
| **Итого:** | **267 567** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 7 465 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 2 676 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 070 |
| **Итого:** | **278 778** |
| **Итого в текущих ценах:** | **762 951** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 15 259 |
| **Итого:** | **778 210** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 388** |
| **Итого:** | **776 822** |
| НДС 12% | 93 219 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **870 041** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **852 640** |
| в том числе НДС 12%: | 91 354 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Утемис улы- кольцо (Шанырак-1)

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-83-1 | **Предварительная разметка** | 30,2 | 95,86 | 5,42 | 2895 | 164 | 1199 | 0,18 | 6 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1039 | 60 | 109 | 0,01 | -- |
| 2 | Е0111-21-1 | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | 30,2 | 170,10 | 55,95 | 5137 | 1690 | 4989 | 0,69 | 21 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 3423 | 633 | 123 | 0,10 | 3 |
| 3 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | **Стоимость холодного пластика белого** | 140,25 | 396,39 | -- | 55593 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | **Стоимость холодного пластика желтого** | 25,85 | 407,81 | -- | 10542 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | **Стоимость отвердителя РР** | 2,416 | 1096,31 | -- | 2649 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | 9,06 | 263,00 | -- | 2383 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| 7 | Е0130-83-1 | **Предварительная разметка** | 18 | 95,86 | 5,42 | 1725 | 97 | 714 | 0,18 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 620 | 36 | 109 | 0,01 | -- |
| 8 | Е0111-21-3 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы" | 18 | 453,56 | 166,18 | 8164 | 2991 | 5806 | 1,24 | 22 |
| | | м2 | | 200,02 | 62,23 | 3600 | 1120 | 123 | 0,30 | 5 |
| 9 | СЦена пост | Стоимость холодного пластика (белый) | 216 | 396,39 | -- | 85620 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | СЦена пост | Стоимость отвердителя РР | 3,96 | 1096,31 | -- | 4341 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 6,3 | 263,00 | -- | 1657 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 180706 | 4942 | | | 52 |
| | | | Тенге | | | 8682 | 1849 | | | 9 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 180706 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4297 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 10531 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 162784 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12708 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1906 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11605 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 205018 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12437 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 205018 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12437 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 180706 | 4942 | | | 52 |
| | | | Тенге | | | 8682 | 1849 | | | 9 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 180706 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4297 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 10531 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 162784 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12708 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1906 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11605 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 205018 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12437 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 205018 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12437 | | | |

Всего в тенге: 205 018

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 205 018 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **205 018** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 2 624 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 394 |
| **Итого:** | **207 642** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 5 793 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 2 076 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 831 |
| **Итого:** | **216 342** |
| **Итого в текущих ценах:** | **592 080** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 11 842 |
| **Итого:** | **603 922** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 077** |
| **Итого:** | **602 845** |
| НДС 12% | 72 341 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **675 186** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **661 682** |
| в том числе НДС 12%: | 70 895 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Бекболата- ул.Фрунзе (Ужет)

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **27** | **95,86** | **5,42** | **2588** | **146** | **1072** | **0,18** | **5** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **929** | **54** | **109** | **0,01** | **--** |
| 2 | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **27** | **170,10** | **55,95** | **4593** | **1511** | **4460** | **0,69** | **19** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **3060** | **566** | **123** | **0,10** | **3** |
| 3 | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **122,65** | **396,39** | **--** | **48617** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **25,85** | **407,81** | **--** | **10542** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 5 | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,16** | **1096,31** | **--** | **2368** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 6 | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **8,1** | **263,00** | **--** | **2130** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| 7 | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **12,6** | **95,86** | **5,42** | **1208** | **68** | **500** | **0,18** | **2** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **434** | **25** | **109** | **0,01** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **12,6** | **453,56** | **166,18** | **5715** | **2094** | **4064** | **1,24** | **16** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **2520** | **784** | **123** | **0,30** | **4** |
| **9** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **151,2** | **396,39** | **--** | **59934** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **10** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,772** | **1096,31** | **--** | **3039** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **11** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **4,41** | **263,00** | **--** | **1160** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **141893** | **3819** | | | **41** |
| | | | **Тенге** | | | **6943** | **1429** | | | **7** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **141893** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3341** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8372** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **127789** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **10096** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1514** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9119** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **161108** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **53** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9886** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **161108** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **53** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9886** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **141893** | **3819** | | | **41** |
| | | | **Тенге** | | | **6943** | **1429** | | | **7** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **141893** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3341** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8372** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **127789** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **10096** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1514** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9119** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **161108** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **53** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9886** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **161108** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **53** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9886** | | | |

Всего в тенге: 161 108

в т.ч.

| | |
|---|---|
| Строительно-монтажные работы | 161 108 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **161 108** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 2 062 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 309 |
| **Итого:** | **163 170** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 4 552 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 1 632 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 653 |
| **Итого:** | **170 007** |
| **Итого в текущих ценах:** | **465 271** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 9 305 |
| **Итого:** | **474 576** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **847** |
| **Итого:** | **473 730** |
| НДС 12% | 56 848 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **530 577** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **519 966** |
| в том числе НДС 12%: | 55 711 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Победа-СШ №80

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **26,8** | **95,86** | **5,42** | **2569** | **145** | **1064** | **0,18** | **5** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **922** | **53** | **109** | **0,01** | **--** |
| 2 | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **26,8** | **170,10** | **55,95** | **4559** | **1499** | **4427** | **0,69** | **18** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **3037** | **562** | **123** | **0,10** | **3** |
| 3 | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **124,3** | **396,39** | **--** | **49271** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **23,1** | **407,81** | **--** | **9420** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 5 | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,144** | **1096,31** | **--** | **2350** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 6 | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **8,04** | **263,00** | **--** | **2115** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| 7 | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **12,6** | **95,86** | **5,42** | **1208** | **68** | **500** | **0,18** | **2** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **434** | **25** | **109** | **0,01** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **12,6** | **453,56** | **166,18** | **5715** | **2094** | **4064** | **1,24** | **16** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **2520** | **784** | **123** | **0,30** | **4** |
| **9** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **151,2** | **396,39** | **--** | **59934** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **10** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **2,772** | **1096,31** | **--** | **3039** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **11** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **4,41** | **263,00** | **--** | **1160** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **141339** | **3807** | | | **41** |
| | | | **Тенге** | | | **6914** | **1424** | | | **7** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **141339** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3330** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8338** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **127289** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **10055** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1508** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9084** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **160477** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **53** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9846** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **160477** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **53** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9846** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **141339** | **3807** | | | **41** |
| | | | **Тенге** | | | **6914** | **1424** | | | **7** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **141339** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3330** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8338** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **127289** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **10055** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1508** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9084** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **160477** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **53** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9846** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **160477** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **53** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9846** | | | |

Всего в тенге: 160 477

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| | Строительно-монтажные работы | | | 160 477 | | | | | | |
| | Оборудование | | | 0 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **160 477** | | | | | | |
| | Временные здания и сооружения 1,28% | | | 2 054 | | | | | | |
| | в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | 308 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **162 531** | | | | | | |
| | Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | | | 4 535 | | | | | | |
| | Затраты на выслугу лет, 1% | | | 1 625 | | | | | | |
| | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | 650 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **169 341** | | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах:** | | | **463 449** | | | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | 9 269 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **472 717** | | | | | | |
| | Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | | | **843** | | | | | | |
| | **Итого:** | | | **471 874** | | | | | | |
| | НДС 12% | | | 56 625 | | | | | | |
| | **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | | | **528 499** | | | | | | |
| | **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | | | **517 929** | | | | | | |
| | в том числе НДС 12%: | | | 55 492 | | | | | | |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Каблукова- сев.ул.Торайгырова

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-** | **Демонтаж дорожных знаков** | **2** | **514,71** | **117,68** | **1029** | **235** | **990** | **2,21** | **4** |
| | | **шт** | | **349,31** | **22,71** | **699** | **45** | **133** | **0,09** | **--** |
| 2 | **Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83** | **2** | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **218** | **0,48** | **1** |
| | | **шт** | | **82,13** | **--** | **164** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| 3 | **С01031-А12-1** | **Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках** | **0,068** | **234,30** | **--** | **16** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **С010333-А20-1** | **Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1** | **0,068** | **125,82** | **--** | **9** | **--** | **2** | **0,53** | **--** |
| | | **т** | | **25,16** | **--** | **2** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1218** | **235** | | | **5** |
| | | | **Тенге** | | | **865** | **45** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1218** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **95** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **910** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **9** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1210** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **181** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **146** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2574** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **6** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1091 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2574 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1091 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Монтаж консольных конструкций СИ-5-1шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-1шт** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **1,6** | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **809** | **2,85** | **5** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **6** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **1,6** | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **280** | **0,95** | **2** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **7** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **2,8** | **176,40** | **--** | **494** | **--** | **99** | **0,74** | **2** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **99** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **8** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,1** | **1252,97** | **116,02** | **125** | **12** | **22** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **14** | **4** | **118** | **0,21** | **--** |
| **9** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,1** | **5121,39** | **75,91** | **512** | **8** | **27** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **23** | **3** | **105** | **0,14** | **--** |
| **10** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **1,4** | **6878,91** | **562,61** | **9630** | **788** | **1579** | **5,46** | **8** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **1206** | **298** | **105** | **1,04** | **1** |
| **11** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0204** | **52400,00** | **--** | **1069** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **12** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **1** | **251,62** | **4,39** | **252** | **4** | **53** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **43** | **2** | **118** | **0,01** | **--** |
| **13** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **7,2** | **782,41** | **9,46** | **5633** | **68** | **828** | **0,54** | **4** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **676** | **26** | **118** | **0,02** | **--** |
| **14** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **7,2** | **-389,84** | **-4,82** | **-2807** | **-35** | **-400** | **-0,26** | **-2** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -326 | -13 | 118 | -0,01 | -- |
| 15 | Е0109-24-1 | Монтаж СИ-5 (1шт) | 0,282632 | 15831,83 | 4625,75 | 4475 | 1307 | 2973 | 64,98 | 18 |
| | | т | | 10453,50 | 1232,64 | 2954 | 348 | 90 | 4,38 | 1 |
| 16 | С12021-116 | Стоимость мет стойки СИ-5 (1шт) с окраской за 2 раза | 0,282632 | 128740,00 | -- | 36386 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0109-45-3 | Монтаж знака объемного разм.900х900мм (сдвоенный) | 0,81 | 1109,37 | 33,17 | 899 | 27 | 786 | 5,73 | 5 |
| | | м2 | | 1066,05 | 11,67 | 864 | 9 | 90 | 0,05 | -- |
| 18 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость знака объемного разм.900х900мм (сдвоенного) (пленка СВП тип алмаз.) с дор.знаком 5.16.1/ 5.16.2 | 1,62 | 12925,80 | -- | 20940 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимоть крепления знака объемного 4/4ц-111-СИ-5 с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0103 | 178740,00 | -- | 1841 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 80413 | 2179 | | | 41 |
| | | | Тенге | | | 6517 | 677 | | | 3 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 38654 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3763 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 3018 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 23850 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 7102 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 494 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3297 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 494 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2517 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 44468 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3513 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 41759 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 221 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 4176 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 36386 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3758 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 564 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2731 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 48249 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4740 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 92716 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 48 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8252 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Установка дорожных знаков

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы | 0,1 | 763,31 | -- | 76 | -- | 86 | 4,73 | -- |
| | | м3 | | 763,31 | -- | 76 | -- | 113 | -- | -- |
| 21 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 0,1 | 155,00 | -- | 15 | -- | 18 | 0,95 | -- |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 15 | -- | 113 | -- | -- |
| 22 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 0,175 | 176,40 | -- | 31 | -- | 6 | 0,74 | -- |
| | | т | | 35,28 | -- | 6 | -- | 100 | -- | -- |
| 23 | Е0106-1-1 | Устройство обетонирования дор стойки | 0,1 | 4793,97 | 75,91 | 479 | 8 | 27 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 23 | 3 | 105 | 0,14 | -- |
| 24 | Е0127-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 1 | 677,61 | -- | 678 | -- | 774 | 3,68 | 4 |
| | | шт | | 582,19 | -- | 582 | -- | 133 | 0,13 | -- |
| 25 | Е0109-61-12 | Монтаж кронштейна под дор. знаки с хомутами | 0,0047071 | 23577,36 | 6309,63 | 111 | 30 | 60 | 74,98 | -- |
| | | т | | 14024,25 | 176,73 | 66 | 1 | 90 | 0,76 | -- |
| 26 | Е0127-84-1 | При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | 3 | 136,88 | -- | 411 | -- | 546 | 0,79 | 2 |
| | | шт | | 136,88 | -- | 411 | -- | 133 | -- | -- |
| 27 | Спрайс"Альмерия" | Стоимость дор знака квадратного разм. 900х900мм тип-алмаз.(5.16.1-2шт,5.16.2-2шт) | 3,24 | 12925,80 | -- | 41880 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С12021-117 прим3тб4п4-2 | Стоимость дор стоек СЗ-1-2(1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0184061 | 119040,00 | -- | 2191 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость креплений КМЗ-4/4-2(2шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,01339 | 178740,00 | -- | 2393 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимость кронштейна КЗТ-1-250 (1шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание) | 0,0047071 | 178740,00 | -- | 841 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | 49107 | 37 | | | 7 |
| | | | Тенге | | | 1179 | 4 | | | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 48996 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 108 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1116 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 47305 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 436 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 31 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1457 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 219 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3027 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 53480 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1335 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 111 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 15 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 67 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 60 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 181 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 76 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 53661 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1411 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)** | | | | | | | | |
| **31** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **32** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **33** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **34** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **35** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **36** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимость крепления для знаков индивид. проектир. ККП-СИ-3 с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)** | **0,02884** | **178740,00** | **--** | **5155** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Е0109-45-3** | **Монтаж знака индивидуального проектирования** | **11,9072** | **1109,37** | **33,17** | **13209** | **395** | **11549** | **5,73** | **68** |
| | | **м2** | | **1066,05** | **11,67** | **12694** | **139** | **90** | **0,05** | **1** |
| **39** | **Спрайс"Альмерия"** | **Стоимость знака индивидуального проектирования 1,22х2,44м с дор знаком "Школа"-2шт и "Внимание дети"-2шт(пленка СВП тип-алмаз.)** | **11,9072** | **12925,80** | **--** | **153910** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **232210** | **2150** | | | **121** |
| | | | **Тенге** | | | **20947** | **300** | | | **1** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **213635** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **548** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **5182** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **186971** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **13162** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **232534** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **18576** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **859** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **16065** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **14458** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2169** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1982** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **35016** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **93** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18234** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **267550** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **133** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24276** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Освещение** | | | | | | | | |
| **40** | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники Street light** | **2** | **914,10** | **468,22** | **1828** | **936** | **574** | **1,06** | **2** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 205,25 | 97,03 | 411 | 194 | 95 | 0,56 | 1 |
| 41 | Спрайс"TLP" | Стоимость светильников Street light | 2 | 39593,99 | -- | 79188 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С12021-245 прим3тб4п4-2 | Стоимоть кронштейна для светильника | 0,01 | 172800,00 | -- | 1728 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е0115-172-4 | Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2 | 0,18 | 164,61 | 0,08 | 30 | -- | 23 | 0,74 | -- |
| | | м2 | | 124,20 | 0,02 | 22 | -- | 105 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 82774 | 936 | | | 2 |
| | | | Тенге | | | 433 | 194 | | | 1 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1828 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 481 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 605 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 574 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 86 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 144 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 691 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 80946 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 7 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 22 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 80916 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4858 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 85827 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 88374 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 717 | | | |

## РАЗДЕЛ 6.Нанесение линий дорожной разметки

### Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 13,7 | 95,86 | 5,42 | 1313 | 74 | 544 | 0,18 | 3 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 472 | 27 | 109 | 0,01 | -- |
| 45 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 13,7 | 170,10 | 55,95 | 2330 | 766 | 2263 | 0,69 | 9 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 1553 | 287 | 123 | 0,10 | 1 |
| 46 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 52,25 | 396,39 | -- | 20711 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика желтого | 23,1 | 407,81 | -- | 9420 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48** | **СпрайсАвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **1,096** | **1096,31** | **--** | **1202** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **49** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **4,11** | **263,00** | **--** | **1081** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | **36058** | **841** | | | **12** |
| | | | **Тенге** | | | **2024** | **314** | | | **2** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **36058** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **779** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **2339** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **32414** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2807** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **421** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2332** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **41196** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2760** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | **41196** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2760** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **481780** | **6379** | | | **189** |
| | | | **Тенге** | | | **31966** | **1534** | | | **7** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **1828** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **481** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **605** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **574** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **86** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **144** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **2547** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **691** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **419506** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **5301** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **12588** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **371456** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **27236** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1830** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **14530** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2180** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **26042** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **460078** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **90** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14767** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **60446** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | **1095** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **20307** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **36386** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **18277** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2742** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4723** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **83446** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **120** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **23049** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **546071** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **213** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **38507** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 546 071 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 546 071 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **546 071** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 6 990 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 1 048 |
| **Итого:** | **553 061** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 15 430 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 5 531 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 2 212 |
| **Итого:** | **576 234** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 577 022** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 31 540 |
| **Итого:** | **1 608 563** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **2 869** |
| **Итого:** | **1 605 693** |
| НДС 12% | 192 683 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 798 376** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 762 409** |
| в том числе НДС 12%: | 188 830 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Каблукова-в р-не дома №119

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Освещение** | | | | | | | | |
| 1 | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники Street light** | **2** | **914,10** | **468,22** | **1828** | **936** | **574** | **1,06** | **2** |
| | | **шт** | | **205,25** | **97,03** | **411** | **194** | **95** | **0,56** | **1** |
| 2 | **Спрайс"TLP"** | **Стоимость светильников Street light** | **2** | **39593,99** | **--** | **79188** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 3 | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть кронштейна для светильника** | **0,01** | **172800,00** | **--** | **1728** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **Е0115-172-4** | **Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2** | **0,18** | **164,61** | **0,08** | **30** | **--** | **23** | **0,74** | **--** |
| | | **м2** | | **124,20** | **0,02** | **22** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **82774** | **936** | | | **2** |
| | | | **Тенге** | | | **433** | **194** | | | **1** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **1828** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **481** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **605** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **574** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **86** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **144** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **2547** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 691 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 80946 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 7 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 22 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 80916 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4858 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 85827 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 88374 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 717 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **82774** | **936** | | | **2** |
| | | | **Тенге** | | | **433** | **194** | | | **1** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1828 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 481 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 605 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 574 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 86 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 144 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 691 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 80946 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 7 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 22 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 80916 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4858 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 85827 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 88374 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 717 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 88 374 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 88 374 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **88 374** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 1 131 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 170 |
| **Итого:** | **89 505** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 2 497 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 895 |

| | |
|---|---|
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 358 |
| **Итого:** | **93 255** |
| **Итого в текущих ценах:** | **255 219** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 5 104 |
| **Итого:** | **260 324** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **464** |
| **Итого:** | **259 859** |
| НДС 12% | 31 183 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **291 042** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **285 221** |
| в том числе НДС 12%: | 30 559 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Каблукова-южнее ул.Байкадамова

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Освещение** | | | | | | | | |
| 1 | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники Street light** | **2** | **914,10** | **468,22** | **1828** | **936** | **574** | **1,06** | **2** |
| | | **шт** | | **205,25** | **97,03** | **411** | **194** | **95** | **0,56** | **1** |
| 2 | **Спрайс"TLP"** | **Стоимость светильников Street light** | **2** | **39593,99** | **--** | **79188** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 3 | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть кронштейна для светильника** | **0,01** | **172800,00** | **--** | **1728** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **Е0115-172-4** | **Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2** | **0,18** | **164,61** | **0,08** | **30** | **--** | **23** | **0,74** | **--** |
| | | **м2** | | **124,20** | **0,02** | **22** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **82774** | **936** | | | **2** |
| | | | **Тенге** | | | **433** | **194** | | | **1** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **1828** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **481** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **605** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **574** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **86** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **144** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **2547** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 691 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 80946 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 7 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 22 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 80916 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4858 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 85827 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 88374 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 717 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **82774** | **936** | | | **2** |
| | | | **Тенге** | | | **433** | **194** | | | **1** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1828 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 481 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 605 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 574 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 86 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 144 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 691 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 80946 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 7 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 22 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 80916 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4858 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 85827 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 88374 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 717 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 88 374 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 88 374 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **88 374** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 1 131 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 170 |
| **Итого:** | **89 505** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 2 497 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 895 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | 358 | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **93 255** | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах:** | | **255 219** | | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | 5 104 | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **260 324** | | | | | | |
| | | Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | | **464** | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **259 859** | | | | | | |
| | | НДС 12% | | 31 183 | | | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | | **291 042** | | | | | | |
| | | **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | | **285 221** | | | | | | |
| | | в том числе НДС 12%: | | 30 559 | | | | | | |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Каблукова-ул.Журавлева

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Освещение** | | | | | | | | |
| 1 | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники Street light** | **2** | **914,10** | **468,22** | **1828** | **936** | **574** | **1,06** | **2** |
| | | **шт** | | **205,25** | **97,03** | **411** | **194** | **95** | **0,56** | **1** |
| 2 | **Спрайс"TLP"** | **Стоимость светильников Street light** | **2** | **39593,99** | **--** | **79188** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 3 | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть кронштейна для светильника** | **0,01** | **172800,00** | **--** | **1728** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **Е0115-172-4** | **Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2** | **0,18** | **164,61** | **0,08** | **30** | **--** | **23** | **0,74** | **--** |
| | | **м2** | | **124,20** | **0,02** | **22** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **82774** | **936** | | | **2** |
| | | | **Тенге** | | | **433** | **194** | | | **1** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **1828** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **481** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **605** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **574** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **86** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **144** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **2547** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **691** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **80946** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **22** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **80916** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **23** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4858** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **85827** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **26** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **88374** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **717** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **82774** | **936** | | | **2** |
| | | | **Тенге** | | | **433** | **194** | | | **1** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **1828** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **481** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **605** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **574** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **86** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **144** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **2547** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **691** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **80946** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **22** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **80916** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **23** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4858** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **85827** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **26** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **88374** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **717** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 88 374 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 88 374 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **88 374** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 1 131 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 170 |
| **Итого:** | **89 505** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 2 497 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 895 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 358 |
| **Итого:** | **93 255** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах:** | **255 219** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 5 104 |
| **Итого:** | **260 324** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **464** |
| **Итого:** | **259 859** |
| НДС 12% | 31 183 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **291 042** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **285 221** |
| в том числе НДС 12%: | 30 559 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Каблукова-ул.Бокина

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Освещение** | | | | | | | | |
| 1 | **Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники Street light** | **2** | **914,10** | **468,22** | **1828** | **936** | **574** | **1,06** | **2** |
| | | **шт** | | **205,25** | **97,03** | **411** | **194** | **95** | **0,56** | **1** |
| 2 | **Спрайс"TLP"** | **Стоимость светильников Street light** | **2** | **39593,99** | **--** | **79188** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 3 | **С12021-245 прим3тб4п4-2** | **Стоимоть кронштейна для светильника** | **0,01** | **172800,00** | **--** | **1728** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **Е0115-172-4** | **Окраска кронштейна для светильника(2шт), количество окрасок 2** | **0,18** | **164,61** | **0,08** | **30** | **--** | **23** | **0,74** | **--** |
| | | **м2** | | **124,20** | **0,02** | **22** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **82774** | **936** | | | **2** |
| | | | **Тенге** | | | **433** | **194** | | | **1** |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **1828** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **481** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **605** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **574** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **86** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **144** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **2547** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 691 | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 80946 | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 7 | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 22 | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 80916 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4858 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 85827 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 88374 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 717 | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **82774** | **936** | | **2** |
| | | | **Тенге** | | | **433** | **194** | | **1** |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 1828 | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 481 | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 605 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 574 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 86 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 144 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 2547 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 691 | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 80946 | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 7 | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 22 | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 80916 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4858 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 85827 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 88374 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 717 | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 88 374 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 88 374 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **88 374** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 1 131 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 170 |
| **Итого:** | **89 505** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 2 497 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 895 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 358 |

| | |
|---|---|
| **Итого:** | **93 255** |
| **Итого в текущих ценах:** | **255 219** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 5 104 |
| **Итого:** | **260 324** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **464** |
| **Итого:** | **259 859** |
| НДС 12% | 31 183 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **291 042** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **285 221** |
| в том числе НДС 12%: | 30 559 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Добролюбова-ул.Татарская

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| 2 | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| 3 | **Е010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **202,86** | **202,86** | **1491** | **1491** | **298** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **40,57** | **--** | **298** | **100** | **0,85** | **6** |
| 4 | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| 5 | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| 6 | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **60130** | **3246** | | | **47** |
| | | | **Тенге** | | | **7994** | **459** | | | **7** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **54764** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **548** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5221** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **19698** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5776** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **866** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3632** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **64172** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6087** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **5366** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **738** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3232** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2909** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **436** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **497** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **8772** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3668** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **72944** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **59** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9756** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **60130** | **3246** | | | **47** |
| | | | **Тенге** | | | **7994** | **459** | | | **7** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **54764** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **548** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5221** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5776** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **866** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3632** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **64172** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6087** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **5366** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **738** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3232** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2909** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **436** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **497** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **8772** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3668** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **72944** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **59** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9756** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 72 944 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 72 944 |
| Оборудование | 0 |

| | |
|---|---|
| **Итого:** | **72 944** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 934 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 140 |
| **Итого:** | **73 878** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 2 061 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 739 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 296 |
| **Итого:** | **76 973** |
| **Итого в текущих ценах:** | **210 658** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 4 213 |
| **Итого:** | **214 871** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **383** |
| **Итого:** | **214 488** |
| НДС 12% | 25 739 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **240 227** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **235 422** |
| в том числе НДС 12%: | 25 224 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Татибекова-ул.Каратальская

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 54 | 95,86 | 5,42 | 5176 | 292 | 2143 | 0,18 | 10 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1859 | 107 | 109 | 0,01 | 1 |
| 2 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 54 | 170,10 | 55,95 | 9185 | 3021 | 8920 | 0,69 | 37 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 6120 | 1132 | 123 | 0,10 | 6 |
| 3 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 244,75 | 396,39 | -- | 97016 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика желтого | 51,15 | 407,81 | -- | 20859 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 4,32 | 1096,31 | -- | 4736 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 16,2 | 263,00 | -- | 4261 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| 7 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 28,8 | 95,86 | 5,42 | 2761 | 156 | 1143 | 0,18 | 5 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 991 | 57 | 109 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **28,8** | **453,56** | **166,18** | **13062** | **4786** | **9290** | **1,24** | **36** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **5761** | **1792** | **123** | **0,30** | **9** |
| **9** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **345,6** | **396,39** | **--** | **136991** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **10** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **6,336** | **1096,31** | **--** | **6946** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **11** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **10,08** | **263,00** | **--** | **2651** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **303645** | **8255** | | | **88** |
| | | | **Тенге** | | | **14730** | **3089** | | | **15** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **303645** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7199** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **17819** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **273460** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **21496** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3224** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **19508** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **344649** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **114** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **21044** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **344649** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **114** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **21044** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **303645** | **8255** | | | **88** |
| | | | **Тенге** | | | **14730** | **3089** | | | **15** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **303645** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7199** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **17819** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **273460** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **21496** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3224** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **19508** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **344649** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **114** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **21044** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **344649** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **114** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **21044** | | | |

Всего в тенге: 344 649

в т.ч.

| | |
|---|---|
| Строительно-монтажные работы | 344 649 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **344 649** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 4 412 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 662 |
| **Итого:** | **349 061** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 9 739 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 3 491 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 396 |
| **Итого:** | **363 686** |
| **Итого в текущих ценах:** | **995 327** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 19 907 |
| **Итого:** | **1 015 233** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 811** |
| **Итого:** | **1 013 422** |
| НДС 12% | 121 611 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 135 033** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 112 332** |
| в том числе НДС 12%: | 119 178 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Татибекова-ул.Уш-Тобинская

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 53,2 | 95,86 | 5,42 | 5100 | 288 | 2111 | 0,18 | 10 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 1831 | 106 | 109 | 0,01 | 1 |
| 2 | Е0111-21-1 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком | 53,2 | 170,10 | 55,95 | 9049 | 2976 | 8788 | 0,69 | 37 |
| | | м2 | | 113,33 | 20,96 | 6029 | 1115 | 123 | 0,10 | 5 |
| 3 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика белого | 240,35 | 396,39 | -- | 95272 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость холодного пластика желтого | 51,15 | 407,81 | -- | 20859 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Спрайс"АвисМедиаСервис" | Стоимость отвердителя РР | 4,256 | 1096,31 | -- | 4666 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | 15,96 | 263,00 | -- | 4197 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| 7 | Е0130-83-1 | Предварительная разметка | 25,2 | 95,86 | 5,42 | 2416 | 136 | 1000 | 0,18 | 5 |
| | | м2 | | 34,42 | 1,99 | 867 | 50 | 109 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **25,2** | **453,56** | **166,18** | **11430** | **4188** | **8129** | **1,24** | **31** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **5040** | **1568** | **123** | **0,30** | **8** |
| **9** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **302,4** | **396,39** | **--** | **119867** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **10** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **5,544** | **1096,31** | **--** | **6078** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **11** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **8,82** | **263,00** | **--** | **2320** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **281253** | **7589** | | | **82** |
| | | | **Тенге** | | | **13768** | **2839** | | | **14** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **281253** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6637** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **16608** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **253259** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **20028** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3004** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **18077** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **319358** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **106** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **19612** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **319358** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **106** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **19612** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **281253** | **7589** | | | **82** |
| | | | **Тенге** | | | **13768** | **2839** | | | **14** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **281253** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6637** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **16608** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **253259** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **20028** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3004** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **18077** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **319358** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **106** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **19612** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **319358** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **106** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **19612** | | | |

Всего в тенге: 319 358

в т.ч.

| | |
|---|---|
| Строительно-монтажные работы | 319 358 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **319 358** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 4 088 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 613 |
| **Итого:** | **323 446** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 9 024 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 3 234 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 294 |
| **Итого:** | **336 998** |
| **Итого в текущих ценах:** | **922 288** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 18 446 |
| **Итого:** | **940 734** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 678** |
| **Итого:** | **939 056** |
| НДС 12% | 112 687 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 051 742** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 030 707** |
| в том числе НДС 12%: | 110 433 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Татибекова-ул.Титова

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **52,4** | **95,86** | **5,42** | **5023** | **284** | **2080** | **0,18** | **10** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **1804** | **104** | **109** | **0,01** | **1** |
| 2 | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **52,4** | **170,10** | **55,95** | **8913** | **2932** | **8656** | **0,69** | **36** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **5939** | **1099** | **123** | **0,10** | **5** |
| 3 | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **235,95** | **396,39** | **--** | **93527** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **51,15** | **407,81** | **--** | **20859** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 5 | **Спрайс"АвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **4,192** | **1096,31** | **--** | **4596** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 6 | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **15,72** | **263,00** | **--** | **4134** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | | | |
| **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | | | |
| 7 | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **27** | **95,86** | **5,42** | **2588** | **146** | **1072** | **0,18** | **5** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **929** | **54** | **109** | **0,01** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **27** | **453,56** | **166,18** | **12246** | **4487** | **8709** | **1,24** | **33** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **5401** | **1680** | **123** | **0,30** | **8** |
| **9** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **324** | **396,39** | **--** | **128429** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **10** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **5,94** | **1096,31** | **--** | **6512** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **11** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **9,45** | **263,00** | **--** | **2485** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **289314** | **7848** | | | **84** |
| | | | **Тенге** | | | **14072** | **2937** | | | **14** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **289314** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6850** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **17009** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **260544** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **20516** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3077** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **18590** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **328420** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **109** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20086** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **328420** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **109** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20086** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **289314** | **7848** | | | **84** |
| | | | **Тенге** | | | **14072** | **2937** | | | **14** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **289314** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6850** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **17009** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **260544** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **20516** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3077** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **18590** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **328420** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **109** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20086** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **328420** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **109** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20086** | | | |

Всего в тенге: 328 420

в т.ч.

| | |
|---|---|
| Строительно-монтажные работы | 328 420 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **328 420** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 4 204 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 631 |
| **Итого:** | **332 624** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 9 280 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 3 326 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 330 |
| **Итого:** | **346 561** |
| **Итого в текущих ценах:** | **948 458** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 18 969 |
| **Итого:** | **967 428** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **1 726** |
| **Итого:** | **965 702** |
| НДС 12% | 115 884 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 081 586** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 059 954** |
| в том числе НДС 12%: | 113 567 |

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения г.Алматы. Обустройство 58-ми нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы.**

на Строительство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Халиуллина- ул.Кабилова

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2017г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж консольных конструкций СИ-5-2шт** | | | | | | | | | | |
| **Фм-в-1шт** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е0101-165-7** | **Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-в** | **1,6** | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **809** | **2,85** | **5** |
| | | **м3** | | **447,64** | **--** | **716** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **2** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **1,6** | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **280** | **0,95** | **2** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **248** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **3** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** | **2,8** | **176,40** | **--** | **494** | **--** | **99** | **0,74** | **2** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **99** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **4** | **Е0108-3-3** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,1** | **1252,97** | **116,02** | **125** | **12** | **22** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **142,31** | **43,99** | **14** | **4** | **118** | **0,21** | **--** |
| **5** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-в** | **0,1** | **5121,39** | **75,91** | **512** | **8** | **27** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **23** | **3** | **105** | **0,14** | **--** |
| **6** | **Е0106-1-6** | **Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-в** | **1,4** | **6878,91** | **562,61** | **9630** | **788** | **1579** | **5,46** | **8** |
| | | **м3** | | **861,64** | **212,54** | **1206** | **298** | **105** | **1,04** | **1** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0204 | 52400,00 | -- | 1069 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | 1 | 251,62 | 4,39 | 252 | 4 | 53 | 0,24 | -- |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 43 | 2 | 118 | 0,01 | -- |
| 9 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 7,2 | 782,41 | 9,46 | 5633 | 68 | 828 | 0,54 | 4 |
| | | м2 | | 93,93 | 3,54 | 676 | 26 | 118 | 0,02 | -- |
| 10 | Е0108-4-6 | Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов | 7,2 | -389,84 | -4,82 | -2807 | -35 | -400 | -0,26 | -2 |
| | | м2 | | -45,29 | -1,82 | -326 | -13 | 118 | -0,01 | -- |
| Фм-г-1шт | | | | | | | | | | |
| 11 | Е0101-165-7 | Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-г | 1,152 | 447,64 | -- | 516 | -- | 583 | 2,85 | 3 |
| | | м3 | | 447,64 | -- | 516 | -- | 113 | -- | -- |
| 12 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 1,152 | 155,00 | -- | 179 | -- | 202 | 0,95 | 1 |
| | | м3 | | 155,00 | -- | 179 | -- | 113 | -- | -- |
| 13 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 2,016 | 176,40 | -- | 356 | -- | 71 | 0,74 | 1 |
| | | т | | 35,28 | -- | 71 | -- | 100 | -- | -- |
| 14 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,07 | 1252,97 | 116,02 | 88 | 8 | 15 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 43,99 | 10 | 3 | 118 | 0,21 | -- |
| 15 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-г | 0,07 | 5121,39 | 75,91 | 358 | 5 | 19 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 28,67 | 16 | 2 | 105 | 0,14 | -- |
| 16 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-г | 1 | 6878,91 | 562,61 | 6879 | 563 | 1128 | 5,46 | 5 |
| | | м3 | | 861,64 | 212,54 | 862 | 213 | 105 | 1,04 | 1 |
| 17 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0305 | 52400,00 | -- | 1598 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **Е0108-4-7** | **Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов** | **0,72** | **251,62** | **4,39** | **181** | **3** | **38** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **42,95** | **1,66** | **31** | **1** | **118** | **0,01** | **--** |
| **19** | **Е0108-4-5** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **6,5** | **782,41** | **9,46** | **5086** | **62** | **748** | **0,54** | **3** |
| | | **м2** | | **93,93** | **3,54** | **611** | **23** | **118** | **0,02** | **--** |
| **20** | **Е0108-4-6** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **6,5** | **-389,84** | **-4,82** | **-2534** | **-31** | **-361** | **-0,26** | **-2** |
| | | **м2** | | **-45,29** | **-1,82** | **-294** | **-12** | **118** | **-0,01** | **--** |
| **21** | **Е0109-24-1** | **Монтаж СИ-5 (2шт)** | **0,27398** | **15831,83** | **4625,75** | **4338** | **1267** | **2882** | **64,98** | **18** |
| | | **т** | | **10453,50** | **1232,64** | **2864** | **338** | **90** | **4,38** | **1** |
| **22** | **С12021-116** | **Стоимость мет стойки СИ-5 (2шт) с окраской за 2 раза** | **0,27398** | **128740,00** | **--** | **35272** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **68189** | **2721** | | | **50** |
| | | | **Тенге** | | | **7563** | **887** | | | **4** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **28579** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **6913** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **5248** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **2667** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **12166** | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **850** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5738** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2059** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **36377** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **37** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6109** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **39610** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **206** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **3202** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **35272** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2882** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **432** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2549** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **45041** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **20** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3634** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **81417** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9743** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Установка знака индивидуального проектирования на стойке СИ-3(4шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Е0101-165-3** | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы** | **4,2** | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **3623** | **4,73** | **20** |
| | | **м3** | | **763,31** | **--** | **3206** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **24** | **Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,2** | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **736** | **0,95** | **4** |
| | | **м3** | | **155,00** | **--** | **651** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **25** | **С010333-А30-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км** | **7,35** | **176,40** | **--** | **1297** | **--** | **259** | **0,74** | **5** |
| | | **т** | | **35,28** | **--** | **259** | **--** | **100** | **--** | **--** |
| **26** | **Е0106-1-1** | **Устройство обетонирования дор стойки** | **4,2** | **5121,39** | **75,91** | **21510** | **319** | **1119** | **1,55** | **7** |
| | | **м3** | | **225,11** | **28,67** | **945** | **120** | **105** | **0,14** | **1** |
| **27** | **Е0109-61-12** | **Установка металлических стоек СИ-3 под панно** | **0,2276** | **23577,36** | **6309,63** | **5366** | **1436** | **2909** | **74,98** | **17** |
| | | **т** | | **14024,25** | **176,73** | **3192** | **40** | **90** | **0,76** | **--** |
| **28** | **С12021-117** | **Стоимоть дор стойки СИ-3 с окраской за 2 раза** | **0,234428** | **119040,00** | **--** | **27906** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **59936** | **1755** | | | **53** |
| | | | **Тенге** | | | **8254** | **161** | | | **1** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **54570** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **548** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **5182** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **27906** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **19698** | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **1297** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **861** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3618** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **63925** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6043** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **5366** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **738** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **3232** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2909** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **436** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **497** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **8772** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3668** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **72696** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9711 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком** | | | | | | | | |
| **29** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **52,4** | **95,86** | **5,42** | **5023** | **284** | **2080** | **0,18** | **10** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **1804** | **104** | **109** | **0,01** | **1** |
| **30** | **Е0111-21-1** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком** | **52,4** | **170,10** | **55,95** | **8913** | **2932** | **8656** | **0,69** | **36** |
| | | **м2** | | **113,33** | **20,96** | **5939** | **1099** | **123** | **0,10** | **5** |
| **31** | **СпрайсАвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика белого** | **235,95** | **396,39** | **--** | **93527** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **СпрайсАвисМедиаСервис"** | **Стоимость холодного пластика желтого** | **51,15** | **407,81** | **--** | **20859** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **33** | **СпрайсАвисМедиаСервис"** | **Стоимость отвердителя РР** | **4,192** | **1096,31** | **--** | **4596** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **34** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **15,72** | **263,00** | **--** | **4134** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **Нанесение шумовых полос холодным пластиком** | | | | | | | | |
| | | **Нанесение "шумовых полос" холодным пластиком вручную** | | | | | | | | |
| **35** | **Е0130-83-1** | **Предварительная разметка** | **27** | **95,86** | **5,42** | **2588** | **146** | **1072** | **0,18** | **5** |
| | | **м2** | | **34,42** | **1,99** | **929** | **54** | **109** | **0,01** | **--** |
| **36** | **Е0111-21-3** | **Нанесение дорожной разметки холодным пластиком "шумовой полосы"** | **27** | **453,56** | **166,18** | **12246** | **4487** | **8709** | **1,24** | **33** |
| | | **м2** | | **200,02** | **62,23** | **5401** | **1680** | **123** | **0,30** | **8** |
| **37** | **СЦена пост** | **Стоимость холодного пластика (белый)** | **324** | **396,39** | **--** | **128429** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **СЦена пост** | **Стоимость отвердителя РР** | **5,94** | **1096,31** | **--** | **6512** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **39** | **С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** | **9,45** | **263,00** | **--** | **2485** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **289314** | **7848** | | | **84** |
| | | | **Тенге** | | | **14072** | **2937** | | | **14** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **289314** | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | **6850** | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | **17009** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **260544** | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | **20516** | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3077** | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **18590** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **328420** | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **109** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20086** | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **328420** | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **109** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20086** | | | |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **417439** | **12325** | | | **187** |
| | **Тенге** | | | **29889** | **3984** | | | **19** |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **372463** | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | **14311** | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | **27439** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **291117** | | | | |
| Местные материалы - | Тенге | | | **31864** | | | | |
| Транспортные расходы - | Тенге | | | **2146** | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | **31991** | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **16** |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4799** | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **24267** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **428721** | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **185** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **32237** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **44976** | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | **944** | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | **6434** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **35272** | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | **5791** | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **3** |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **869** | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3046** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **53813** | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7302** | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **482534** | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **224** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **39540** | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 482 534 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 482 534 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **482 534** |
| Временные здания и сооружения 1,28% | 6 176 |
| в том числе возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 926 |

| | |
|---|---|
| **Итого:** | **488 710** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 13 635 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 4 887 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 1 955 |
| **Итого:** | **509 187** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 393 531** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 27 871 |
| **Итого:** | **1 421 402** |
| Удержание возвратных сумм от временных зданий и сооружений 15% | **2 536** |
| **Итого:** | **1 418 866** |
| НДС 12% | 170 264 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 589 130** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 557 347** |
| в том числе НДС 12%: | 166 859 |