Форма № 2 КС-2
Приложение №____
к Договору генподряда
от 10.10.11г .

Наименование объекта: " **Административно-офисное здание с подземным паркингом"**
г.Алматы, севернее пр.Аль-Фараби,западнее ул. Зап.Желтоксан.

Заказчик :**ТОО "LEGUR"**

Подрядчик: **ТОО "СК Базис"**

Пятно 1, блок 1, 2.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2012 г.

№ п/п	Наименование работ	Договорная стоимость с НДС		Объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение стоимость		Выполнено с начала строительства		Подпись Департамента контроля качества
				предъявлено	принято						
		%	тенге	%	%	тенге	%	тенге	%	тенге	
	Прочие работы										
	Вынос и перекладка сетей теплоснабжения	100%	6 281 061	0,0%	0,0%						
	Снос зеленых насаждений и компенсацион.восстановление	100%	922 925	0,0%	0,0%		100,0%	922 925,00	100,0%	922 925,00	
	Сети внеплощадочные										
	Сети внеплощадочные тепловые	100%	26 762 781	0,0%	0,0%		0,0%		0,00%	0,00	
	Строительные работы										
	Краны	100%	5 188 702	0,0%	0,0%		100,0%	5 188 702,00	100,00%	5 188 702,00	
	Временные здания и сооружения	100%	7 100 330	15,0%	15,0%	1 065 050,00	85,0%	6 035 280,00	100,00%	7 100 330,00	
	Земляные работы	100%	16 931 555	17,0%	17,0%	2 877 263,00	83,0%	14 054 292,00	100,00%	16 931 555,00	
	Фундаменты	100%	42 601 978	0,00%	0,00%		82,00%	34 932 191,00	82,00%	34 932 191,00	
	Каркас	100%	370 855 677	6,5%	6,5%	24 064 444,00	89,9%	333 399 198,00	96,39%	357 463 642,00	
S=234	Стены	100%	31 132 214	2,01%	2,01%	625 000,00	71,3%	22 197 267,00	73,31%	22 822 267,00	
S=855	Перегородки	100%	33 590 021	1,00%	1,00%	335 900,00	25,4%	8 532 164,00	26,40%	8 868 064,00	
	Окна,балконные двери	100%	13 982 188	0,00%	0,00%		0,0%		0,00%	0,00	
	Витражи	100%	178 600 598	40,00%	40%	71 440 239,00	36,5%	65 189 217,00	76,5%	136 629 456,00	

№ п/п	Наименование работ	Договорная стоимость с НДС		Объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение стоимость		Выполнено с начала строительства		Подпись Департамента контроля качества
				предъявлено	принято						
		%	тенге	%	%	тенге	%	тенге	%	тенге	
	Кровля	100%	20 481 720	11,00%	11%	2 252 989,00	89,0%	18 228 731,00	100,0%	20 481 720,00	
	Полы	100%	50 248 486	61,27%	61,27%	30 788 893,00	15,6%	7 838 762,00	76,87%	38 627 655,00	
	Двери	100%	14 200 659	1,00%	1,00%	142 006,00	2,0%	284 072,00	3,00%	426 078,00	
	Внутренние отделочные работы	100%	52 269 349	0,00%	0,00%		24,0%	12 544 643,00	24,00%	12 544 643,00	
	Наружные отделочные работы	100%	36 047 827	41,56%	41,56%	14 980 987,80	17,0%	6 129 783,00	58,56%	21 110 770,80	
	Всего строительных работ		**873 231 304**			**148 572 771,80**		**535 477 227,00**		**684 049 998,80**	
	Внутренние инженерн. сети и лифты	100%	410 016 725	12,31%	12,31%	50 460 265,60	9,7%	39 771 622,00	22,01%	90 231 887,60	
	Внутриплощадочные сети и инженерное обеспечение	100%	23 212 616	5,00%	5,00%	1 160 631,00	85,0%	19 730 723,00	90,00%	20 891 354,00	
	Благоустройство и озеленение	100%	25 943 512	0,00%	0,00%		73,0%	18 937 655,00	73,00%	18 937 655,00	
	Всего:		**1 365 448 000**			**200 193 668,40**		**613 917 227,00**		**814 110 895,40**	

Заказчик : _____
(подпись)
М.П

Подрядчик: _____
(подпись)
М.П

Наименование объекта: " **Административно-офисное здание с подземным паркингом"**
г.Алматы, севернее пр.Аль-Фараби, западнее ул. Зап.Желтоксан. **Пятно 1,** блок 1, 2.

Форма № 2 КС-2

Заказчик :**ТОО "LEGUR"**

Договор генподряда
от 10.10.11г .

Подрядчик: **ТОО "СК Базис"**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за *август* 2013г.

№ п/п	Наименование работ	Договорная стоимость с НДС		Объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение стоимость		Выполнено с начала строительства		Подпись Департамента контроля качества
				предъявлено	принято						
		%	тенге	%	%	тенге	%	тенге	%	тенге	
	Строительные работы										
1	Временные здания и сооружения	100%	7 100 330			0	100,0%	7 100 330	100,00%	7 100 330	
2	Земляные работы	100%	16 931 555			0	100,0%	16 931 555	100,00%	16 931 555	
3	Фундаменты	100%	34 932 191			0	100,0%	34 932 191	100,00%	34 932 191	
4	Каркас (в т.ч. металлический каркас)	100%	362 652 344			0	100,0%	362 652 344	100,00%	362 652 344	
5	Стены	100%	22 822 268			0	100,0%	22 822 267	100,00%	22 822 268	
6	Перегородки	100%	90 053 474	37,40%	37,40%	33 676 515	62,6%	56 376 959	100,00%	90 053 474	
7	Окна, алюминиевые двери	100%	10 475 563	50,36%	50,36%	5 275 837	49,6%	5 199 726	100,00%	10 475 563	
8	Витражи	100%	226 226 621	9,66%	9,66%	21 858 771	90,3%	204 367 850	100,00%	226 226 621	
9	Кровля	100%	28 838 831	14,21%	14,21%	4 097 922	85,8%	24 740 909	100,00%	28 838 831	
10	Полы	100%	183 652 884	33,23%	33,23%	61 029 626	66,8%	122 623 258	100,00%	183 652 884	
11	Двери, ворота автоматические	100%	63 938 730	48,77%	48,77%	31 180 988	51,23%	32 757 742	100,00%	63 938 730	
12	Внутренние отделочные работы	100%	180 492 791	41,73%	41,73%	75 318 552	58,3%	105 174 239	100,00%	180 492 791	
13	Наружные отделочные работы	100%	89 568 326	9,48%	9,48%	8 491 709	90,5%	81 076 617	100,00%	89 568 326	
	Всего строительных работ		**1 317 685 910**			**240 929 922**		**1 076 755 986**	**100,00%**	**1 317 685 910**	
	Внутренние инженерные сети и лифты										
14	Лифты - стоимость	100%	40 788 445				100,0%	40 788 445	100,00%	40 788 445	
15	Лифты - монтаж, пуско-наладка	100%	3 065 505				100,0%	3 065 506	100,00%	3 065 506	
16	Отопление с тепловым узлом	100%	102 175 177	21,95%	21,95%	22 426 832	78,1%	79 748 345	100,00%	102 175 177	
17	Вентиляция - стоимость оборудования	100%	60 598 875	10,12%	10,12%	6 135 450	89,9%	54 463 425	100,00%	60 598 875	
18	Вентиляция - монтажные работы	100%	195 238 312	26,50%	26,50%	51 739 743	73,5%	143 498 569	100,00%	195 238 312	
19	Система теплохолодоснабжения - стоимость оборудования	100%	164 634 118				100,0%	164 634 118	100,00%	164 634 118	
20	Система теплохолодоснабжения - монтажные работы	100%	79 946 412	70,15%	70,15%	56 082 259	29,9%	23 864 153	100,00%	79 946 412	
21	Система дымоудаления	100%	3 265 355	14,25%	14,25%	465 195	85,8%	2 800 160	100,00%	3 265 355	

№ п/п	Наименование работ	Договорная стоимость с НДС		Объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение стоимость		Выполнено с начала строительства		Подпись Департамента контроля качества
				предъявлено	принято						
		%	тенге	%	%	тенге	%	тенге	%	тенге	
22	Холодный и горячий водопровод	100%	12 244 301	24,27%	24,27%	2 971 232	75,7%	9 273 069	100,00%	12 244 301	
23	Водопровод противопожарный	100%	12 298 985	24,20%	24,20%	2 976 415	75,8%	9 322 570	100,00%	12 298 985	
24	Канализация	100%	5 416 961	26,19%	26,19%	1 418 758	73,8%	3 998 203	100,00%	5 416 961	
25	Водостоки	100%	1 365 481	5,00%	5,00%	68 274	95,0%	1 297 207	100,00%	1 365 481	
26	Электроснабжение и электроосвещение	100%	183 697 723	11,94%	11,94%	21 936 450	88,1%	161 761 273	100,00%	183 697 723	
27	Телефонизация	100%	7 234 868	42,83%	42,83%	3 098 688	57,2%	4 136 180	100,00%	7 234 868	
28	Структурированная кабельная сеть, телевидение	100%	64 848 558	16,46%	16,46%	10 674 065	83,5%	54 174 493	100,00%	64 848 558	
29	Домофонная связь	100%	5 255 065	52,36%		2 751 461	47,6%	2 503 604	100,00%	5 255 065	
30	Система контроля доступа	100%	6 346 595	14,24%	14,24%	904 065	85,8%	5 442 530	100,00%	6 346 595	
31	Видеонаблюдение	100%	25 635 675	24,28%	24,28%	6 224 330	75,7%	19 411 345	100,00%	25 635 675	
32	Автоматическое газовое пожаротушение	100%	7 557 502	14,24%	14,24%	1 076 557	85,8%	6 480 945	100,00%	7 557 502	
33	Пожарная сигнализация	100%	12 889 959	14,24%	14,24%	1 836 159	85,8%	11 053 800	100,00%	12 889 959	
34	Системы оповещения	100%	9 197 305	14,24%	14,24%	1 310 145	85,8%	7 887 160	100,00%	9 197 305	
35	Автоматизированная система управления технологическим оборудованием	100%	33 050 898	25,81%	25,81%	8 531 950	74,2%	24 518 948	100,00%	33 050 898	
36	Диспетчеризация инженерного оборудования	100%	1 145 331	15,09%		172 880	84,9%	972 451	100,00%	1 145 331	
37	Охранная сигнализация	100%	11 889 738	32,46%	32,46%	3 859 690	67,5%	8 030 048	100,00%	11 889 738	
38	Автоматическое спринклерное пожаротушение	100%	40 734 719	20,14%	20,14%	8 202 104	79,9%	32 532 615	100,00%	40 734 719	
39	Оборудование (активное) к системе слабых токов	100%	14 513 753	4,72%	4,72%	684 545	95,3%	13 829 208	100,00%	14 513 753	
	Всего внутренние инженерные сети и лифты		**1 105 035 616**			**215 547 247**		**889 488 369,0**	**100,00%**	**1 105 035 616**	
	Внутриплощадочные сети и инженерное обеспечение										
40	Сети водопровода и канализации, очистные сооружения	100%	18 863 157			0	100,0%	18 863 157	100,00%	18 863 157	
41	Тепловые сети	100%	3 649 561			0	100,0%	3 649 561	100,00%	3 649 561	
42	Дизель-генератор (резервное электропитание) с обвязкой	100%	44 078 124			0	100,0%	44 078 124	100,00%	44 078 124	
43	Электрические сети 0,4кВ	100%	9 075 167			0	100,0%	9 075 167	100,00%	9 075 167	
44	Электрические сети 10кВ	100%	12 880 859			0	100,0%	12 880 859	100,00%	12 880 859	
45	Оборудование 2 КТПБ 1600/10/0,4 с трансформаторами и установкой	100%	37 182 724			0	100,0%	37 182 724	100,00%	37 182 724	
46	Сети водопровода, холодоснабжения к градирне (с обвязкой)	100%	6 827 298			0	100,0%	6 827 298	100,00%	6 827 298	

№ п/п	Наименование работ	Договорная стоимость с НДС		Объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение стоимость		Выполнено с начала строительства		Подпись Департамента контроля качества
				предъявлено	принято						
		%	тенге	%	%	тенге	%	тенге	%	тенге	
	Итого внутриплощадочные сети и инженерное обеспечение		**132 556 890**			**0**		**132 556 890**		**132 556 890**	
	Благоустройство и озеленение										
47	Покрытия	100%	46 240 107	6,62%	6,62%	3 062 113	93,4%	43 177 994	100,00%	46 240 107	
48	Уличное освещение	100%	7 328 941	4,72%	4,72%	345 672	95,3%	6 983 269	100,00%	7 328 941	
49	Снос и компенсационные посадки зеленых насаждений (по трассе наружных тепловых сетей)	100%	922 925			0	100,0%	922 925	100,00%	922 925	
50	Озеленение	100%	7 571 537	9,88%	9,88%	747 750	90,1%	6 823 787	100,00%	7 571 537	
51	Каналы и система ливневой канализации	100%	16 889 856	5,66%		956 030	94,3%	15 933 826	100,00%	16 889 856	
52	Подпорные стены	100%	12 915 201	5,66%	5,66%	731 049	94,3%	12 184 152	100,00%	12 915 201	
53	Монолитное железобетонное ограждение	100%	16 954 768	4,72%	4,72%	799 677	95,3%	16 155 091	100,00%	16 954 768	
54	Малые архитектурные формы	100%	1 095 768	50,00%		547 884	50,0%	547 884	100,00%	1 095 768	
	Итого благоустройство и озеленение		**109 919 103**			**7 190 175**		**102 728 928**		**109 919 103**	
	Итого по объекту		**2 665 197 519**			**463 667 343**		**2 201 530 173**		**2 665 197 519**	
55	Зимнее удорожание		18 656 383	6,36%	6,36%	1 185 677	93,6%	17 470 706	100,00%	18 656 383	
56	Непредвиденные расходы		53 303 950	21,50%	21,50%	11 462 157	78,5%	41 841 793	100,00%	53 303 950	
	Всего строительство		**2 737 157 852**			**476 315 176,6**		**2 260 842 673**	**100,00%**	**2 737 157 852**	

Заказчик: _____ (подпись)

М.П.

Подрядчик: _____ (подпись)

М.П.

Заказчик (застройщик): *ТОО "LEGUR"*

Подрядчик : *ТОО "Строительная компания "Базис"*

Форма № КС 3

Наименование строительства и его адрес:

Административно-офисное здание с подземным паркингом

г.Алматы,севернее пр.Аль-Фараби,зап.ул.Западная Желтоксан

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за *июль* 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ген.подряда	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Наименование	Код	Наименование	Код
		дата от 10.10.2011г.				

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге				
			с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	*в том числе за отчетный период*		
					Сумма без НДС	Сумма НДС	ВСЕГО с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего работ и затрат:		2 260 842 673	1 446 731 781			
	в том числе за июль 2013г.:				102 329 036,61	12 279 484,39	114 608 521
	- строительно-монтажные работы		2 127 642 672	1 313 531 780			18 591 244
	- трансформаторная подстанция 10/0,4кВ		37 182 724	37 182 724			0
	- паркинг		96 017 277	96 017 277			96 017 277
	Всего к оплате:				**102 329 036,61**	**12 279 484,39**	**114 608 521**

Заказчик: ТОО "LEGUR"

Ивженко Т.В.

м.п.

Подрядчик: ТОО "СК "Базис"

Дворук Н.В.

м.п.

Наименование объекта: " **Административно-офисное здание с подземным паркингом"**
г.Алматы, севернее пр.Аль-Фараби, западнее ул. Зап.Желтоксан. **Пятно 1,** блок 1, 2.

Заказчик :**ТОО "LEGUR"**

Подрядчик: **ТОО "СК Базис"**

Форма № 2 КС-2

Договор генподряда
от 10.10.11г .

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за *июль* **2013г.**

№ п/п	Наименование работ	Договорная стоимость с НДС		Объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение стоимость		Выполнено с начала строительства		Подпись Департамента контроля качества
				предъявлено	принято						
		%	тенге	%	%	тенге	%	тенге	%	тенге	
	Строительные работы										
1	Временные здания и сооружения	100%	7 100 330			0	100,0%	7 100 330	100,00%	7 100 330	
2	Земляные работы	100%	16 931 555			0	100,0%	16 931 555	100,00%	16 931 555	
3	Фундаменты	100%	34 932 191			0	100,0%	34 932 191	100,00%	34 932 191	
4	Каркас (в т.ч. металлический каркас)	100%	362 652 344			0	100,0%	362 652 344	100,00%	362 652 344	
5	Стены	100%	22 822 268			0	100,0%	22 822 267	100,00%	22 822 267	
6	Перегородки	100%	106 747 545			0	52,8%	56 376 959	52,81%	56 376 959	
7	Окна, алюминиевые двери	100%	6 932 969	15,00%	15,00%	1 039 945	60,0%	4 159 781	75,00%	5 199 726	
8	Витражи	100%	215 042 521	10,00%	10,00%	21 504 252	85,0%	182 863 598	95,0%	204 367 850	
9	Кровля	100%	27 478 638	15,50%	15,50%	4 259 189	74,5%	20 481 720	90,0%	24 740 909	
10	Полы	100%	174 990 838			0	70,1%	122 623 258	70,07%	122 623 258	
11	Двери, ворота автоматические	100%	73 481 055	44,00%	44,00%	32 331 664	0,58%	426 078	44,58%	32 757 742	
12	Внутренние отделочные работы	100%	159 706 199	10,00%	10,00%	15 970 620	55,9%	89 203 619	65,85%	105 174 239	
13	Наружные отделочные работы	100%	85 343 808	5,00%	5,00%	4 267 190	90,0%	76 809 427	95,00%	81 076 617,4	
	Всего строительных работ		**1 294 162 261**			**79 372 861**		**997 383 126,0**	**83,20%**	**1 076 755 986,8**	
	Внутренние инженерные сети и лифты										
14	Лифты - стоимость	100%	40 788 445			0	100,0%	40 788 445	100,00%	40 788 445	
15	Лифты - монтаж, пуско-наладка	100%	3 065 505	10,00%	10,00%	306 551	90,0%	2 758 955	100,00%	3 065 506	
16	Отопление с тепловым узлом	100%	88 609 272			0	90,0%	79 748 345	90,00%	79 748 345	
17	Вентиляция - стоимость оборудования	100%	54 463 425			0	100,0%	54 463 425	100,00%	54 463 425	
18	Вентиляция - монтажные работы	100%	159 442 854			0	90,0%	143 498 569	90,00%	143 498 569	
19	Система теплохолодоснабжения - стоимость оборудования	100%	164 634 118			0	100,0%	164 634 118	100,00%	164 634 118	
20	Система теплохолодоснабжения - монтажные работы	100%	26 515 726			0	90,0%	23 864 153	90,00%	23 864 153	
21	Система дымоудаления	100%	3 111 344			0	90,0%	2 800 160	90,00%	2 800 160	

№ п/п	Наименование работ	Договорная стоимость с НДС		Объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение стоимость		Выполнено с начала строительства		Подпись Департамента контроля качества
				предъявлено	принято						
		%	тенге	%	%	тенге	%	тенге	%	тенге	
22	Холодный и горячий водопровод	100%	9 761 125	5,00%	5,00%	488 056	90,0%	8 785 013	95,00%	9 273 069	
23	Водопровод противопожарный	100%	9 813 230	5,00%	5,00%	490 662	90,0%	8 831 908	95,00%	9 322 570	
24	Канализация	100%	4 208 634	5,00%	5,00%	210 432	90,0%	3 787 771	95,00%	3 998 203	
25	Водостоки	100%	1 365 481	5,00%	5,00%	68 274	90,0%	1 228 933	95,00%	1 297 207	
26	Электроснабжение и электроосвещение	100%	170 269 388	5,00%	5,00%	8 513 469	90,0%	153 247 804	95,00%	161 761 273	
27	Телефонизация	100%	6 893 633	30,00%	30,00%	2 068 090	30,0%	2 068 090	60,00%	4 136 180	
28	Структурированная кабельная сеть, телевидение	100%	57 025 782	5,00%	5,00%	2 851 289	90,0%	51 323 204	95,00%	54 174 493	
29	Домофонная связь	100%	5 007 208			0	50,0%	2 503 604	50,00%	2 503 604	
30	Система контроля доступа	100%	6 047 256	40,00%	40,00%	2 418 902	50,0%	3 023 628	90,00%	5 442 530	
31	Видеонаблюдение	100%	21 568 056	10,00%	10,00%	2 156 806	80,0%	17 254 539	90,00%	19 411 345	
32	Автоматическое газовое пожаротушение	100%	7 201 050			0	90,0%	6 480 945	90,00%	6 480 945	
33	Пожарная сигнализация	100%	12 282 000			0	90,0%	11 053 800	90,00%	11 053 800	
34	Системы оповещения	100%	8 763 511			0	90,0%	7 887 160	90,00%	7 887 160	
35	Автоматизированная система управления технологическим оборудованием	100%	27 243 276			0	90,0%	24 518 948	90,00%	24 518 948	
36	Диспетчеризация инженерного оборудования	100%	1 080 501			0	90,0%	972 451	90,00%	972 451	
37	Охранная сигнализация	100%	8 922 276			0	90,0%	8 030 048	90,00%	8 030 048	
38	Автоматическое спринклерное пожаротушение	100%	36 147 351			0	90,0%	32 532 615	90,00%	32 532 615	
39	Оборудование (активное) к системе слабых токов	100%	13 829 207	50,00%	50,00%	6 914 604	50,0%	6 914 604	100,00%	13 829 208	
	Всего внутренние инженерные сети и лифты		**948 059 654**			**26 487 134**		**863 001 234,0**	**93,82%**	**889 488 368**	
	Внутриплощадочные сети и инженерное обеспечение										
40	Сети водопровода и канализации, очистные сооружения	100%	18 863 157			0	100,0%	18 863 157	100,00%	18 863 157	
41	Тепловые сети	100%	3 649 561			0	100,0%	3 649 561	100,00%	3 649 561	
42	Дизель-генератор (резервное электропитание) с обвязкой	100%	44 078 124			0	100,0%	44 078 124	100,00%	44 078 124	
43	Электрические сети 0,4кВ	100%	9 075 167			0	100,0%	9 075 167	100,00%	9 075 167	
44	Электрические сети 10кВ	100%	12 880 859			0	100,0%	12 880 859	100,00%	12 880 859	
45	Оборудование 2 КТПБ 1600/10/0,4 с трансформаторами и установкой	100%	37 182 724			0	100,0%	37 182 724	100,00%	37 182 724	
46	Сети водопровода, холодоснабжения к градирне (с обвязкой)	100%	6 827 298	10,00%	10,00%	682 729	90,0%	6 144 569	100,00%	6 827 298	

№ п/п	Наименование работ	Договорная стоимость с НДС		Объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение стоимость		Выполнено с начала строительства		Подпись Департамента контроля качества
				предъявлено	принято						
		%	тенге	%	%	тенге	%	тенге	%	тенге	
	Итого внутриплощадочные сети и инженерное обеспечение		**132 556 890**			**682 729**		**131 874 162**		**132 556 891**	
	Благоустройство и озеленение										
47	Покрытия	100%	44 059 178	8,00%	8,00%	3 524 734	90,0%	39 653 260	98,00%	43 177 994	
48	Уличное освещение	100%	6 983 269	10,00%	10,00%	698 327	90,0%	6 284 942	100,00%	6 983 269	
49	Снос и компенсационные посадки зеленых насаждений (по трассе наружных тепловых сетей)	100%	922 925			0	100,0%	922 925	100,00%	922 925	
50	Озеленение	100%	7 142 959	5,00%	5,00%	357 148	90,5%	6 466 639	95,53%	6 823 787	
51	Каналы и система ливневой канализации	100%	15 933 826			0	100,0%	15 933 826	100,00%	15 933 826	
52	Подпорные стены	100%	12 184 152	4,88%	4,88%	594 439	95,1%	11 589 713	100,00%	12 184 152	
53	Монолитное железобетонное ограждение	100%	16 155 091	4,66%	4,66%	753 562	95,3%	15 401 529	100,00%	16 155 091	
54	Малые архитектурные формы	100%	1 095 768			0	50,0%	547 884	50,00%	547 884	
	Итого благоустройство и озеленение		**104 477 168**			**5 928 210**		**96 800 718**		**102 728 928**	
	Итого по объекту		**2 479 255 973**			**112 470 934**		**2 089 059 240**		**2 201 530 173**	
55	Зимнее удорожание		17 470 706			0	100,0%	17 470 706	100,00%	17 470 706	
56	Непредвиденные расходы		47 119 948	4,54%	4,54%	2 137 587	84,3%	39 704 206	88,80%	41 841 793	
	Всего строительство		**2 543 846 627**			**114 608 521**		**2 146 234 152**	**88,87%**	**2 260 842 672**	

Заказчик : _____ (подпись)

м.п.

Подрядчик: _____ (подпись)

м.п.